Заказчик: ТОО "Горсвет LTD"

Подрядчик: ТОО "Экспертиза и Аналитика"

Объект: Текущий ремонт сетей наружного освещения ул. Пирогова в п. Глубокое

Договор: б/д

Акт № 8 от 30.03.16г.
приемки выполненных работ за Март 2016 г.
Текущий ремонт сетей наружного освещения ул. Пирогова в п. Глубокое

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-109-5 (Д	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2 ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;								
		км линии	3,2	13817,45	10397,45	44216	33272	18979	19,2	61
				3420	2228,51	10944	7131	105	7,98	26
2	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	800	196,8	46,3	157440	37040	25004	0,14	112
		м кабеля		22,5	10,4	18000	8320	95	0,061	49
3	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,8	34872		27898				
		км								
4	Ц8-352-1 (ДМ	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	20	809,16	612,06	16183	12241	6182	1,092	22
		шт		197,1	128,27	3942	2565	95	0,7492	15
5	Ц8-358-3 (ДМ	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами ртутными ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	20	289,64	176,34	5793	3527	2848	0,584	12

		шт								
6	Ц8-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами ртутными		113,3	36,58	2266	732	95	0,2136	4
			20	964,71	440,84	19294	8817	7119	1,46	29
		шт								
7	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1		283,24	91,46	5665	1829	95	0,534	11
			20	6550		131000				
		шт								
8	99-1-8	Лампа энергосберегающая	20	842		16840				
		шт								
9	Е33-103-1 (Д	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	20	1107,58	702,58	22152	14052	12645	2,448	49
		опора								
10	Е33-204-1	Установка стальных опор		405	197,14	8100	3943	105	0,824	16
			20	4415,35	1831,4	88307	36628	54658	12	240
		опора								
11	99-1-1	Опора металлическая		1977,75	625,01	39555	12500	105	2,34	47
			20	25500		510000				
		шт								
12	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	60	20,7	–	1242	–	1169	0,12	7
		шт								
13	99-1-2	Зажима прокалывающий		20,5	–	1230	–	95	–	–
			40	145,01		5800				
		шт								
14	99-1-3	Зажим поддерживающий	18	386,9		6964				
		шт								
15	99-1-4	Зажим анкерный	2	92,69		185				
		шт								
16	99-1-6	Подрезка крон деревьев	24	1923		46152				
		шт								
17	0-14-18	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	16	3051	3051	48816	48816	–	–	–
		маш-ч								
18	Ц8-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем		–	247,5	–	3960	–	–	–
			1	8888	2116	8888	2116	6192	33	33
		шт								
19	99-1-7	Сборка уличного освещения		6075	443	6075	443	95	2,591	3
			1	46285,33		46285				
		шт								

Всего прямые затраты	**1203455**	**196509**	**565**
	95777	**41423**	**171**
В том числе стоимость: материалов, тенге	911170		
Накладные расходы, тенге	134796		
- заработная плата, тенге	20219		
- трудоемкость, чел-ч	67		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	13333		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	81095		
Всего	**1419346**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14193		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5677		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1439216**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**3939075,63**		
- материалы, тенге	2493872		
- сметная заработная плата, тенге	485240		
Налог (2 %)	78781,51		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4017857,14**		
НДС (12 %)	482142,86		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4500000,00**		

Директор ТОО "Горсвет LTD"

_____ В.А. Гайворонский

Директор ТОО "Экспертиза и Аналитика"

_____ С. Н. Авдюнин