"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Горсвет LTD"

Субподрядчик: ТОО "Экспертиза и Аналитика"

Договор №2016/03-01 от 01.03.2016 г., доп.согл. №1 от 01.04.2016 г.

Наименование объекта: Электроснабжение уличного освещения п. Шмелев лог, от КТП-19

Акт за сентябрь 2016г.

приемки выполненных работ

Электроснабжение уличного освещения п. Шмелев лог, от КТП-19

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-65-2	Разработка траншей в грунтах 2 группы одноковшовыми экскаваторами	13,68	252,34	246,94	3452	3378	571	0,038	1
		м3 грунта		5,4	37,67	74	515	97	0,03612	–
2	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы кабеля АВВГ сечением 4х16	57	23,41	3,47	1334	198	1223	0,114	6
		м		17,98	1,88	1025	107	108	0,0085	–
3	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	1,2	1420		1704				
		10м								
4	Ц8-141-1	Укладка кабеля АВВГ 4х16 в готовых траншеях без покрытий	57	26,4	3,1	1505	177	1062	0,11	6
		м кабеля		19,1	0,5	1089	29	95	0,003	–
5	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,057	122300		6971				
		1000м								
6	Е29-217-7	Засыпка песком вручную с уплотнением	0,66	111,59	–	74	–	79	0,556	–
		м3 засыпки		110,25	–	73	–	108	–	–
7	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	19100		19100				
		шт								
9	30-8-92	Песок природный	0,66	1050		693				
		м3								
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	396	134,1	–	53104	–	60008	0,972	385
		м3 грунта		134,1	–	53104	–	113	–	–
11	Ц8-352-1	Монтаж кронштейна специальные на опорах для монтажа кабеля ктрм1=0; кэкс1=0; кзпм1=0; кмат1=0;	1	492,76	–	493	–	468	2,73	3
		шт		492,76	–	493	–	95	–	–
12	Ц8-573-4	Монтаж шкафа учета ШУЭ-1	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
13	14-5-16	Шкаф учета ШУЭ-1	1	1018,66		1019				
		кг								
14	Ц8-600-2	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании, трехфазного	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
15	99-8-25(пл)	Счетчик учета активной энергии, трехфазный	1	18660		18660				
		шт								
16	Ц8-526-2	Монтаж автомата трехполюсного, на ток 80 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
17	18-1-10	Трехполюсный выключатель автоматический ВА 47-100 80А	1	1896,03		1896				
		шт								
18	Ц8-15-10	Монтаж ограничителя перенапряжений	1	9028	5815	9028	5815	3331	12	12
		комплект (3 фазы)		2138	1368	2138	1368	95	7,995	8
19	Ц8-526-2	Монтаж автомата трехполюсного на ток 40 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
20	99-15-11(пл)	Трехполюсный выключатель автоматический ВА 47-29 40А	1	382		382				
		шт								
21	0-4-29	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	8	1598	1598	12784	12784	–	–	–
		маш-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	265,5	–	2124	–	–	–
		Всего прямые затраты				**136138**	**23396**			**423**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**59594** 53149	**4421**			**9**
		Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68600 10290 34 12284				
		Всего				**217022**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2170 868				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**220060**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге - материалы, тенге - сметная заработная плата, тенге				**602304** 145469 211688				
		Налог (2 %) **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)**				12046 **614350**				
		НДС (12 %) **Всего по акту с учетом НДС (12 %)**				73722 **688072**				

Генподрядчик:

Директор
ТОО "Горсвет LTD"

_____ **Гайворонский В.А.**

Субподрядчик:

Директор
ТОО "Экспертиза и Аналитика"

_____ **Авдюнин С.Н.**