Заказчиик: Управление строительства ЗКО

Форма 2в

Подрядчиик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за июнь месяц 2009г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Внеплощадочные сети										
1	Е0101-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	5013	23,36	22,08	117100	110683	33252	0,01	45
				1,28	5,56	6417	27864	97	0,02	97
		М3								
2	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	380	218,93	-	83194	-	94009	1,54	585
				218,93	-	83194	-	113	-	-
		М3								
3	Е0122-11-14-	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	2,4	437949,96	275244,59	1051080	660587	691732	919	2206
				156689,5	65019,43	376055	156047	130	269,07	646
		КМ								

4 С130805-13 -ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ FLOWTITE, БЕЗ МУФТЫ, PN 1, D-800 ММ М	2424	11900 -	-	28845600 -	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			30096974	771270			2835
	ТЕНГЕ			465665	183911			743
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1251374	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			818994	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			124222	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2194589	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			28845600	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1730736	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			30576336	-	-		-
ИТОГО	ТЕНГЕ			32770925	-	-		-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%				534821				
ИТОГО:				33305746				
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%				1019156				
ИТОГО:				34324902				
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%				59950				
ИТОГО:				34384852				
ПРОЧИЕ:								
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%				333057				
ДОП, ОТПУСКА 0,4%				133223				
ИТОГО ПРОЧИХ:				466280				
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775				34851132				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,61465368)				56272509				
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				1125450				

ИТОГО:	57397959
НДС-12%	6887755
ВСЕГО:	64285714

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

Заказчиик: Управление строительства ТОО

Форма 2в

Подрядчиик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за июль месяц 2009г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		Внеплощадочные сети							
1	E0101-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	6001,44	23,36	22,08	140189	132507	39809	0,01 / 53
				1,28	5,56	7682	33358	97	0,02 / 116
		М3							
2	E0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	454,3	218,93	-	99460	-	112390	1,54 / 700
				218,93	-	99460	-	113	- / -
		М3							
3	E0122-11-14	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	2,93	437949,96	275244,59	1284945	807568	845642	919 / 2696
				156689,5	65019,43	459727	190767	130	269,07 / 789
		КМ							
4	C130805-13	-ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ FLOWTITE, БЕЗ МУФТЫ, PN 1, D-800 ММ	2963,34	11900	-	35263746	-	-	- / -
				-	-	-	-	-	- / -
		М							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				36788340	940075		3449
			ТЕНГЕ						

			ТЕНГЕ			566869	224125		905

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1524594	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	997841	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	151346	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2673781	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	35263746	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2115825	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	37379571	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	40053352	-	-	-

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%	653671
ИТОГО:	40707023
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%	1245635
ИТОГО:	41952658
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%	73273
ИТОГО:	42025931
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	407070
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	162828
ИТОГО ПРОЧИХ:	569898
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	42595829
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,61465368)	68777512
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	1375550
ИТОГО:	70153062
НДС-12%	8418367
ВСЕГО:	78571429

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчиик: Управление строительства З.

Форма 2в

Подрядчиик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за август месяц 2009г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внеплощадочные сети								
1	E0101-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	8975,56	23,36	22,08	209662	198173	59537	0,01	80
		М3		1,28	5,56	11489	49890	97	0,02	173
2	E0101-164-2-	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	6165,7	218,93	-	1349856	-	1525337	1,54	9495
		М3		218,93	-	1349856	-	113	-	-
3	E0101-17-8	-ПОГРУЗКА ИЗБЫТОЧНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	876	32,25	30,77	28254	26955	8297	0,01	9
		М3		1,42	8,34	1244	7310	97	0,03	25
4	C010333-A5--1	-ПЕРЕВОЗКА ИЗБЫТОЧНОГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	1488,36	45	-	66976	-	13395	0,19	281
		Т		9	-	13395	-	100	-	-
5	E0101-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	876	3,79	3,24	3318	2842	1360	-	3
		М3		0,48	1,12	420	981	97	-	3

6	E0122-8-16 -ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ КМ	7,5	476653,24 204930	246484,99 93112,2	3574899 1536975	1848637 698342	2905911 130	1080 454,76	8100 3411
7	E0122-11-14-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ КМ	2,2	437949,96 156689,5	275244,59 65019,43	963490 344717	605538 143043	634088 130	919 269,07	2022 592
8	C130805-13 -ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ FLOWTITE, БЕЗ МУФТЫ, PN 1, D-800 ММ М	2222	11900 -	-	26441800 -	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	32638256	2682145		19990
	ТЕНГЕ	3258096	899565		4204
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6196456	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5147926	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	680663	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12025044	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	26441800	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1586508	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	28028308	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	40053352	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%		653671			
ИТОГО:		40707023			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%		1245635			
ИТОГО:		41952658			
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%		73273			
ИТОГО:		42025931			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		407070			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		162828			
ИТОГО ПРОЧИХ:		569898			

ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	42595829
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,61465368)	68777512
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	1375550
ИТОГО:	70153062
НДС-12%	8418367
ВСЕГО:	78571429

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

Технадзор:

Заказчиик: Управление строительства ЗI

Форма 2в

Подрядчиик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за август месяц 2009г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внеплощадочные сети								
1	Е0101-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	5601	23,36	22,08	130835	123666	37153	0,01	50
				1,28	5,56	7169	31133	97	0,02	108
		М3								
2	Е0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	604,05	218,93	-	132245	-	149436	1,54	930
				218,93	-	132245	-	113	-	-
		М3								
3	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	2274	134,1	-	304943	-	344586	0,97	2210
				134,1	-	304943	-	113	-	-
		М3								
4	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	12384	6,48	6,48	80241	80241	25270	-	-
				-	2,1	-	26052	97	0,01	100
		М3								

5	E0101-17-8	-ПОГРУЗКА ИЗБЫТОЧНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	9733	32,25	30,77	313927	299487	92191	0,01	96
				1,42	8,34	13821	81222	97	0,03	276
		М3								
6	C010333-A5--1	-ПЕРЕВОЗКА ИЗБЫТОЧНОГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	16544	45	-	744480	-	148896	0,19	3127
				9	-	148896	-	100	-	-
		Т								
7	E0101-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	9733	3,79	3,24	36865	31574	15106	-	32
				0,48	1,12	4672	10901	97	-	36
		М3								
8	E0122-8-16	-ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ	5,1	476653,24	246484,99	2430932	1257073	1976020	1080	5508
				204930	93112,2	1045143	474872	130	454,76	2319
		КМ								
9	E0122-11-14	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	2,41	437949,96	275244,59	1055459	663339	694614	919	2215
				156689,5	65019,43	377622	156697	130	269,07	648
		КМ								
10	C130805-13	-ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ FLOWTITE, БЕЗ МУФТЫ, PN 1, D-800 ММ	2434,1	11900	-	28965790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
11	E0122-8-14	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,1273	542651,84	240633,09	69080	30633	58236	1369	174
				261000	90900	33225	11572	130	443,96	57
		КМ								
12	C130806-146	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 820Х9 ММ	127,3	23800	-	3029740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
13	C130805-113	-ФИТИНГИ FLOWTITE: ТРОЙНИКИ, D-800 ММ	1	99800	-	99800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
14	E0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		ШТ								
15	C130805-156	-ФИТИНГИ FLOWTITE: КОЛЕНА, D-800 ММ, 15-30 ГРАД.	2	29800	-	59600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

16	С130805-157-ФИТИНГИ FLOWTITE: КОЛЕНА, D-800 ММ, 45-60 ГРАД.	1	71700	-	71700	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
17	С130805-158-ФИТИНГИ FLOWTITE: КОЛЕНА, D-800 ММ, 90 ГРАД.	2	36600	-	73200	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-40-14-УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ К ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 800 ММ	20	1705,86	244,48	34117	4890	30186	5,5	110
	ФЛАНЕЦ		1140,75	20,25	22815	405	130	0,08	2
19	С130804-300-ВТУЛКА НА ФЛАНЕЦ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26 DB 730,8 ММ	6	20900	-	125400	-	-	-	-
	М		-	-	-	-	-	-	-
20	С130809-24 -ФЛАНЦЫ DУ 800 ММ	20	8760	-	175200	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-40-14-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 800 ММ	2	1705,86	244,48	3412	489	3019	5,5	11
	ФЛАНЕЦ		1140,75	20,25	2282	41	130	0,08	-
22	С130809-24 -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 800 ММ	2	8760	-	17520	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
23	С130804-304-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПА, SDR 33 DB 58,1 ММ	6	117	-	702	-	-	-	-
	М		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0107-36-4 -УСТАНОВКА УПОРОВ	1,16	4800,84	2993,15	5569	3472	2146	5,09	6
	М3		1017	304,23	1180	353	140	0,98	1
25	Е0101-134-1-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМВОВКАМИ	7,2	21,55	4,52	155	33	119	0,11	1
	М3		17,03	-	123	-	97	-	-
26	Е0123-1-1 -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	7,2	1114,7	152,52	8026	1098	1973	1,02	7
	М3		153,68	57,15	1106	411	130	0,28	2
27	Е0106-1-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,94	8052,37	66,01	15622	128	450	1,35	3
	М3		195,75	24,93	380	48	105	0,12	-
28	Е0122-43-4 -УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И	27,8	23732,55	482,3	659765	13408	65784	9,07	252
			1638	182,25	45536	5067	130	0,89	25

	ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ								
	М3								
29 Е0122-41-2	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В МОКРЫХ ГРУНТАХ	6,53	36295,45	2104,76	237009	13744	25348	13,9	91
			2362,5	623,48	15427	4071	130	2,48	16
	М3								
30 С131104-10	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ГОСТ 3634-89	4	5490	-	21960	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
31 Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	2,2	8052,37	66,01	17715	145	510	1,35	3
	М3		195,75	24,93	431	55	105	0,12	-
	Топочная демонтажные работы								
32 Е0158-2-1	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	16,18	29,02	2,02	470	33	473	0,17	3
	М2		27	0,32	437	5	107,1	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	38922981	2524581		14831
	ТЕНГЕ	2157800	803198		3593
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6408471	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3672350	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	604849	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10685670	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	32514510	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1950871	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	34465381	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	45151052	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%		736865			
ИТОГО:		45887917			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%		1404170			
ИТОГО:		47292087			
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%		82598			
ИТОГО:		47374685			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		458879			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		183552			

ИТОГО ПРОЧИХ:	642131
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	48017116
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,61465368)	77531013
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	1550620
ИТОГО:	79081633
НДС-12%	9489796
ВСЕГО:	88571429

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

ТОО «АЛЬЖАКР»

"ЖайыкСтройИнжиниринг"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД УРАЛЬСК
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ

Заказчиик: Управление строительства Зі

Форма 2в

Подрядчиик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за сентябрь месяц 2009г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ		РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	940	21,55	4,52	20253	4245	15528	0,11	102
		М3		17,03	-	16008	-	97	-	-
2	Е0111-2-3	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	940	1027,4	-	965756	-	548906	3,1	2914
		М3		474,75	-	446265	-	123	-	-
3	Е0122-8-18	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 1200 ММ /ФУТЛЯР/	0,2044	1037547,77	557107,52	212057	113863	168665	2226	455
		КМ		424350	210451,5	86730	43013	130	1027,85	210
4	С130806-158	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 1220Х14 ММ	87	61600	-	5359200	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-47-12	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	81	1027,78	2,1	83250	170	24013	1,24	100
		М		227,25	0,79	18407	64	130	-	-
6	Е0122-35-13	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 800 ММ	1	13662,85	6811,6	13663	6812	9255	26,6	27
				4545	2574	4545	2574	130	12,57	13

		ШТ								
7	СПРАЙС ЛИСТ	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С НЕВЫДВИЖНЫМШПИНДЕЛЕМ ДИАМ 800 ММ	1	74980	-	74980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
8	Е0122-35-7	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 250 ММ	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
				661,5	409,5	662	409	130	2	2
		ШТ								
9	С130902-57	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 250 ММ	1	23600	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
10	Е0122-37-1	-УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		ШТ		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
11	Е0122-34-2	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		ШТ		102,38	86,87	102	87	130	0,33	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	6778149	126526		3604
	ТЕНГЕ	572992	46154		225
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1320369	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	768368	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	125324	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2214061	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5382800	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	322968	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5705768	-	-	-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	74980	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4499	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	79479	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	7999308	-	-	-

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%	130549
ИТОГО:	8129857
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%	248774

ИТОГО:	8378631
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%	14634
ИТОГО:	8393265
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	81299
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	32519
ИТОГО ПРОЧИХ:	113818
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	8507083
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,61465368)	13735993
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	274720
ИТОГО:	14010713
НДС-12%	1681286
ВСЕГО:	15691999

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

Заказчиик: Управление строительства ЗКО

Форма 2в

Подрядчиик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за декабрь месяц 2009г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ										
1	Е0101-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	6610,5	23,36	22,08	154416	145955	43849	0,01	59
				1,28	5,56	8461	36744	97	0,02	128
		М3								
2	Е0101-164-2-	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	1969,13	218,93	-	431102	-	487145	1,54	3032
				218,93	-	431102	-	113	-	-
		М3								
3	Е0101-166-2-	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	596	134,1	-	79924	-	90314	0,97	579
				134,1	-	79924	-	113	-	-
		М3								
4	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ	3246,39	6,48	6,48	21035	21035	6624	-	-
				-	2,1	-	6829	97	0,01	26

		ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М							
			М3						
5	Е0101-17-8	-ПОГРУЗКА ИЗБЫТОЧНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	2780	32,25	30,77	89666	85541	26332	0,01	27
				*1,42	8,34	3948	23199	97	0,03	79
			М3							
6	С010333-А5--1	-ПЕРЕВОЗКА ИЗБЫТОЧНОГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	4728,68	45	-	212791	-	42558	0,19	894
				9	-	42558	-	100	-	-
			Т							
7	Е0101-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	2780	3,79	3,24	10530	9018	4315	-	9
			М3	0,48	1,12	1334	3114	97	-	10
8	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	205	21,55	4,52	4417	926	3386	0,11	22
			М3	17,03	-	3491	-	97	-	-
9	Е0111-2-3	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	205	1027,4	-	210617	-	119708	3,1	636
				474,75	-	97324	-	123	-	-
			М3							
10	Е0122-11-14	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	2,59	437949,96	275244,59	1136042	713984	747647	919	2384
				156689,5	65019,43	406453	168660	130	269,07	698
			КМ							
11	С130805-13	-ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ FLOWTITE, БЕЗ МУФТЫ, PN 1, D-800 ММ	2619,94	11900	-	31177286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
12	Е0122-8-18	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 1200 ММ /ФУТЛЯР/	0,17181	037547,77	557107,52	178268	95721	141791	2226	382
				424350	210451,5	72911	36159	130	1027,85	177
			КМ							
13	С130806-158	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 1220Х14 ММ	73	61600	-	4496800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
14	Е0122-35-7	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 250 ММ	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
				661,5	409,5	662	409	130	2	2
			ШТ							
15	С130902-57	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/,	1	23600	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	DУ 250 ММ								
		ШТ							
16	Е0122-37-1 -УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		ШТ							
			272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
17	Е0122-34-2 -УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		ШТ							
			102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
18	С130805-113-ФИТИНГИ FLOWTITE: ТРОЙНИКИ, D-800 ММ	1	99800	-	99800	-	-	-	-
		ШТ							
			-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-34-1 -УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
			69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		ШТ							
20	С130805-156-ФИТИНГИ FLOWTITE: КОЛЕНА, D-800 ММ, 15-30 ГРАД.	2	29800	-	59600	-	-	-	-
		ШТ							
			-	-	-	-	-	-	-
21	С130805-157-ФИТИНГИ FLOWTITE: КОЛЕНА, D-800 ММ, 45-60 ГРАД.	1	71700	-	71700	-	-	-	-
		ШТ							
			-	-	-	-	-	-	-
22	С130805-158-ФИТИНГИ FLOWTITE: КОЛЕНА, D-800 ММ, 90 ГРАД.	2	36600	-	73200	-	-	-	-
		ШТ							
			-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-40-14-УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ К ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 800 ММ	20	1705,86	244,48	34117	4890	30186	5,5	110
		ФЛАНЕЦ							
			1140,75	20,25	22815	405	130	0,08	2
24	С130804-300-ВТУЛКА НА ФЛАНЕЦ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26 DB 730,8 ММ	6	20900	-	125400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М							
25	С130809-24 -ФЛАНЦЫ DУ 800 ММ	20	8760	-	175200	-	-	-	-
		ШТ							
			-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-40-14-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 800 ММ	2	1705,86	244,48	3412	489	3019	5,5	11
		ФЛАНЕЦ							
			1140,75	20,25	2282	41	130	0,08	-
27	Е0122-11-2 -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,006	51202,26	20326,01	307	122	282	179	1
		КМ							
			30825	5353,43	185	32	130	20,64	-
28	С130809-24 -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 800 ММ	2	8760	-	17520	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		ШТ							
29	E0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,26	8052,37	66,01	10146	83	292	1,35	2
				195,75	24,93	247	31	105	0,12	-
		М3								
30	E0122-43-4	-УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ	22,76	23732,55	482,3	540153	10977	53858	9,07	206
				1638	182,25	37281	4148	130	0,89	20
		М3								
31	E0122-41-2	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В МОКРЫХ ГРУНТАХ	5,35	36295,45	2104,76	194181	11260	20767	13,9	74
				2362,5	623,48	12639	3336	130	2,48	13
		М3								
32	C131104-10	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ГОСТ 3634-89	4	5490	-	21960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
33	E0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	2,35	8052,37	66,01	18923	155	545	1,35	3
		М3								
				195,75	24,93	460	59	105	0,12	-
					ПРОКОЛ					
34	E0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	632,6	27,84	26,18	17608	16558	5437	0,01	7
				1,66	7,2	1050	4555	97	0,03	16
		М3								
35	E0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	19,6	218,93	-	4291	-	4849	1,54	30
				218,93	-	4291	-	113	-	-
		М3								
36	E0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	8,2	402,75	-	3303	-	3732	2,8	23
				402,75	-	3303	-	113	-	-
		М3								
37	E0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	8,2	134,1	-	1100	-	1243	0,97	8
				134,1	-	1100	-	113	-	-
		М3								
38	E0101-24-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М(ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	637	9,24	9,24	5889	5889	1855	-	-
				-	3	-	1912	97	0,01	7

			М3							
39	Е0101-24-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М(ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА)	637	9,24	9,24	5889	5889	1855	-	-
				-	3	-	1912	97	0,01	7
			М3							
40	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	637	6,48	6,48	4127	4127	1300	-	-
				-	2,1	-	1340	97	0,01	5
			М3							
41	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	637	21,55	4,52	13725	2877	10523	0,11	69
				17,03	-	10848	-	97	-	-
			М3							
42	Е0114-39-1	-УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК	200	2070,14	17,26	414029	3452	55694	1,64	328
			М2							
				258,75	6,46	51750	1292	105	0,03	6
43	Е0114-39-1	-РАЗБОРКА НАСТИЛА ИЗ ДОСОК	200	418,97	13,81	83794	2762	44555	1,31	262
			М2							
				207	5,17	41400	1034	105	0,03	5
44	Е0110-5-1	-УСТАНОВКА РАСПОРОК ИЗ БРУСЬЕВ	0,8	22541,72	316,57	18033	253	3462	22,5	18
			М3	3487,5	119,25	2790	95	120	0,58	-
45	Е0110-5-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ	0,66	12593,89	327,33	8312	216	2557	20,1	13
			М3							
				3105	123,75	2049	82	120	0,6	-
46	Е0110-5-2	-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ	0,66	10075,12	261,86	6650	173	2046	16,08	11
			М3							
				2484	99	1639	65	120	0,48	-
47	Е0106-13-1	-ЗАДЕЛКА КОНЦА ФУТЛЯРА БЕТОНОМ	0,4	8958,67	86,6	3583	35	220	3,06	1
			М3	490,5	32,72	196	13	105	0,16	-
48	Е0122-45-7	-ПРОДАВЛИВАНИЕ ГРУНТА ТРУБАМИ ДИАМ. 1200 ММ НА ДЛИНУ ДО 40 М С РАЗРАБОТКОЙ ГРУНТА ВРУЧНУЮ	115,2	5502,81	3554,59	633923	409488	517273	10,07	1160
				1822,5	1631,51	209952	187950	130	5,62	647
			М							
49	Е0106-36-2	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ	416	546,42	132,35	227309	55057	102932	1,03	428
			М2	185,18	50,47	77035	20996	105	0,28	116
50	Е0122-20-18	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ	0,11522558983,89		580515,39	294795	66875	58467	1000	115
				171112,5	219294	19712	25263	130	1071,03	123

	ДИАМ. 1200 ММ								
		КМ							
51	Е0127-83-1 -УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,2	13
		ШТ	---	---	---	---	---	---	---
52	СПРАЙС ЛИСТ -ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ТРЕУГ. 900	4	506,25 3728	28,22 -	2025 14912	113 -	133 -	0,11 -	- -
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-
				УПОРНАЯ СТЕНКА					
53	Е0110-5-2 -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ	6,2	12593,89	327,33	78082	2029	24022	20,1	125
		М3	---	---	---	---	---	---	---
54	Е0110-5-2 -ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ	6,2	3105 10075,12	123,75 261,86	19251 62466	767 1624	120 19218	0,6 16,08	4 100
		М3	---	---	---	---	---	---	---
55	Е0110-5-1 -УСТАНОВКА РАСПОРОК ИЗ БРУСЬЕВ	4,4	2484 22541,72	99 316,57	15401 99184	614 1393	120 19044	0,48 22,5	3 99
		М3	---	---	---	---	---	---	---
56	Е0129-190-1-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОПОРНОГО ПАКЕТА	1,17	3487,5 5548,56	119,25 1084,26	15345 6503	525 1271	120 5384	0,58 15,6	3 18
		Т	---	---	---	---	---	---	---
57	Е0129-190-1-ДЕМОНТАЖ ОПОРНОГО ПАКЕТА	1,17	3847,5 2219,42	406,35 433,7	4509 2601	476 508	108 2154	1,97 6,24	2 7
		Т	---	---	---	---	---	---	---
58	Е0106-32-1 -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЬСОВ	36	1539 911,74	162,54 126,41	1804 32823	190 4551	108 22132	0,79 3,33	1 120
		1М ПУТИ	---	---	---	---	---	---	---
			537,75	47,75	19359	1719	105	0,23	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			41744925	1688332			11396
		----			---	---			---
		ТЕНГЕ			1729606	534467			2113
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5513347	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2738248	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			495096	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8746691	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			36216666	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2173000	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			38389666	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			14912	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			895	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			15807	-	-		-
	ИТОГО ПО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫМ СЕТЯМ	ТЕНГЕ			47152164	-	-		-

ОГРАЖДЕНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

59	E0101-165-2-	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	4,9	402,75	-	1973	-	2230	2,8	14
				402,75	-	1973	-	113	-	-
		М3								
60	E0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	3,24	218,93	-	709	-	802	1,54	5
				218,93	-	709	-	113	-	-
		М3								
61	E0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
				134,1	-	268	-	113	-	-
		М3								
62	E0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	-
		М3		17,03	-	34	-	97	-	-
63	E0111-2-1	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,5	1302,45	-	651	-	293	2,99	1
				477	-	239	-	123	-	-
		М3								
64	E0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	2,8	10191,95	95,97	28537	269	2376	4,9	14
		М3		771,75	36,25	2161	101	105	0,18	-
65	E0106-1-20	-УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	3,24	9701,8	311,32	31434	1009	1900	2,82	9
		М3		441	117,61	1429	381	105	0,57	2
66	E0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	49,38	245,44	3,82	12120	189	2260	0,21	10
				37,35	1,44	1844	71	118	0,01	-
		М2								
67	E0109-30-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	2,56	8302,7	1032,72	21255	2644	14303	35,9	92
		Т		6075	132,93	15552	340	90	4,73	12
68	E0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА	30	87,19	0,2	2616	6	630	0,06	2
				23,24	0,08	697	2	90	-	-
		М2								
69	E0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-113 ЗА ДВА РАЗА	30	36,54	0,02	1096	1	112	0,02	1
				4,16	-	125	-	90	-	-
		М2								

0	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1							
		Т	2,56	154400	-	3 64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ				
71	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	89,8	402,75	-	36167	-	40869	2,8	251
		М3		402,75	-	36167	-	113	-	-
72	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	51	134,1	-	6839	-	7728	0,97	50
		М3		134,1	-	6839	-	113	-	-
73	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	51	21,55	4,52	1099	230	842	0,11	6
		М3		17,03	-	869	-	97	-	-
74	Е0111-2-1	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	12,8	1302,45	-	16671	-	7510	2,99	38
		М3		477	-	6106	-	123	-	-
75	Е0107-1-12	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	196	595,71	397,26	116759	77863	92012	1,21	237
		ШТ		198,45	136,87	38896	26827	140	0,52	102
76	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	284	245,44	3,82	69705	1085	12999	0,21	60
		М2		37,35	1,44	10607	409	118	0,01	2
77	Е0107-24-1	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 4 М	782	311,05	54,78	243243	42838	227118	1,15	899
		М		186,75	20,7	146039	16189	140	0,4	310
78	С143014-3	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, С ОВАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ И КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ, РЕБРИСТЫЕ	196	19100	-	3743600	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-

79 С143021-26 -ПАНЕЛИ ОГРАД РЕШЕТЧАТЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ (ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ) ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 М3		196	16700	-	3275200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ				8003250	126142			1691
	ТЕНГЕ				270554	44321			429
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				7586731	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				400018	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				479205	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				8465954	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				416519	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				14303	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				25849	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				456671	-	-		-
ИТОГО ПО ОГРАЖДЕНИЮ	ТЕНГЕ				8922626	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ				49748176	1814474			13088
	ТЕНГЕ				2000160	578788			2542
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				13100079	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				3138266	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				974301	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				17212645	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				416519	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				14303	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				25849	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				456671	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				36216666	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				2173000	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				38389666	-	-		-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				14912	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				895	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				15807	-	-		-

ИТОГО		ТЕНГЕ	560 89	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%			915141		
ИТОГО:			56989930		
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%			1743892		
ИТОГО:			58733822		
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%			102582		
ИТОГО:			58836404		
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1% ДОП, ОТПУСКА 0,4%			569899 227960		
ИТОГО ПРОЧИХ:			797859		
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775			59634263		
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,61465368)			96288682		
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%			1925774		
ИТОГО:			98214456		
НДС-12%			11785735		
ВСЕГО:			110000191		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

Заказчиик: Управление строительства ЗКО

Форма 2в

Подрядчиик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за декабрь месяц 2009г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ СЫРОГО ОСАДКА												
		НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0158-2-1	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	126	29,02	2,02	3657	255	3318	0,17	22				
		М2		27	0,32	3402	40	96,39	-	-				
2	Е0112-17-1	-ДЕМОНТАЖ ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	126	53,49	15,94	6740	2008	5480	0,24	31				
		М2		34,65	5,96	4366	751	107,1	0,03	4				
3	Е0112-14-2	-СНЯТИЕ УТЕПЛЕНИЯ ИЗ КЕРАМЗИТА	18,9	628,22	245,72	11873	4644	9610	2,71	51				
		М3		382,5	92,25	7229	1744	107,1	0,45	9				
4	Е0158-21-1	-СНЯТИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	126	26,33	0,44	3318	55	2387	0,12	15				
		М2		19,58	0,07	2467	9	96,39	-	-				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			25587	6963			119
	ТЕНГЕ			17464	2544			13
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			25587	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			20795	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2783	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			49165	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			49165	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. КРЫША

5	E0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ЮТАФОЛ-Н	108	70,52	0,99	7616	107	1538	0,07	7
				11,59	0,38	1252	41	119	-	-
		М2								
6	E0126-31-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	5,4	2139,46	330,46	11553	1784	10437	10,58	57
				1809	123,75	9769	668	100	0,6	3
		М3								
7	C11031-170	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URSA, МАРКА П 30Г-50	5,4	5450	-	29430	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
8	E0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	108	174,36	0,99	18831	107	1538	0,07	7
		М2		11,59	0,38	1252	41	119	-	-
9	E0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	108	165,33	15,94	17856	1722	5219	0,24	26
				34,65	5,96	3742	644	119	0,03	3
		М2								
10	E0112-17-2	-ДОБАВЛЯТЬ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК	108	31,03	0,7	3352	76	103	-	-
				0,55	0,25	59	27	119	-	-
		М2								
11	E0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	4,34	21463,82	334,28	93153	1451	18350	22,1	96
		М3		3397,5	126	14745	547	120	0,62	3
12	E0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	4,34	573,75	28,11	2490	122	700	0,78	3
				123,75	10,58	537	46	120	0,05	-
		М3								
13	E0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	133	70,52	0,99	9379	132	1894	0,07	9
				11,59	0,38	541	51	119	-	-

	ЮТАФОЛ-Д								
	М2								
14 Е0112-7-5	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН	137	1267,99	8,2	173715	1123	45001	1,71	234
	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ ПО		272,95	3,08	37394	422	119	0,02	2
	ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ								
	М2								
15 Е0112-8-1	-УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,	12,83	88,05	0,16	1130	2	345	0,13	2
	ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ С		22,5	0,07	289	1	119	-	-
	ВОДОСТОЧНЫМИ ТРУБАМИ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ								
	М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			368505	6625			443

		ТЕНГЕ			70580	2487			12
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			368505	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			85126	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			27218	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			480848	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			480848	-	-		-

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА КРОВЛИ

16 Е0158-2-1	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	288	29,02	2,02	8358	582	7584	0,17	50
	М2		27	0,32	7776	92	96,39	-	1
17 Е0158-20-1	-СНЯТИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 7 СМ	288	88,78	14,18	25569	4084	19857	0,43	123
	М2		69,3	2,23	19958	642	96,39	0,01	4
18 Е0112-14-2	-СНЯТИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ КЕРАМЗИТА ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	43,2	628,22	245,72	27139	10615	21965	2,71	117
	М3		382,5	92,25	16524	3985	107,1	0,45	19
19 Е0112-15-1	-СНЯТИЕ ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	288	28,19	1,19	8119	343	8467	0,16	45
	М2		27	0,45	7776	130	107,1	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	ТЕНГЕ			69184	15623			335
		ТЕНГЕ			52034	4849			24
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			69184	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			57873	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			7623	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			134681	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	ТЕНГЕ			134681	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ФАСАД

20	E0158-4-1	-РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ - ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. М	70,5	14,39	1,29	1014	91	906	0,09	6
				13,1	0,23	924	16	96,39	-	-
21	E0157-2-9	-РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ 1М2	72	92,64	41,61	6670	2996	4728	0,38	28
				51,03	14,88	3674	1071	99,63	0,09	6
22	C01031-A26--1	-ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	141,41	27,1	-	3832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	C01031-A26--2	-РАЗГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Т	141,41	38,6	-	5458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		3	ТЕНГЕ			16975	3087			34
			ТЕНГЕ			4598	1088			6
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			16975	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			5634	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ			1357	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			23966	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3	ТЕНГЕ			23966	-	-		-

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. КРЫША

24	E0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ЮТАФОЛ-Н	288	70,52	0,99	20310	285	4102	0,07	20
				11,59	0,38	3338	109	119	-	1
		М2								
25	E0126-31-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	8,64	2139,46	330,46	18485	2855	16699	10,58	91
				1809	123,75	15630	1069	100	0,6	5
		М3								
26	C11031-170	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URSA, МАРКА П 30Г-50	8,64	5450	-	47088	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
27	E0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	288	174,36	0,99	50216	285	4102	0,07	20
		М2		11,59	0,38	3338	109	119	-	1
28	E0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	288	165,33	15,94	47616	4591	13918	0,24	70
				34,65	5,96	9979	1716	119	0,03	8
		М2								
29	E0112-17-2	-ДОБАВЛЯТЬ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК	288	31,03	0,7	8938	202	274	-	1
				0,55	0,25	158	72	119	-	-
		М2								
30	E0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	10,19	21463,82	334,28	218695	3406	43081	22,1	225
		М3		3397,5	126	34617	1284	120	0,62	6
31	E0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10,19	573,75	28,11	5846	286	1643	0,78	8
				123,75	10,58	1261	108	120	0,05	1
		М3								
32	E0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ЮТАФОЛ-Д	343	70,52	0,99	24188	340	4886	0,07	24
				11,59	0,38	3975	130	119	-	1
		М2								
33	E0112-7-5	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	343	1267,99	8,2	434922	2813	112667	1,71	587
				272,95	3,08	93622	1056	119	0,02	5

		М2							
34	Е0112-8-1	-УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ С ВОДОСТОЧНЫМИ ТРУБАМИ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ	523,7	88,05	0,16	46112	84	14066	0,13	70
				22,5	0,07	11783	37	119	-	-
		М2								
35	Е0110-15-1	-УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
		ШТ		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
36	С12065-73	-СТВОРКИ ОКОННЫЕ	2,8	4250	-	11900	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0115-203-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ	2,4	1066,76	3,98	2560	10	315	1,18	3
				123,53	1,51	296	4	105	0,01	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			949201	15482		1143
				ТЕНГЕ			181850	5821		28
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			949201	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			220527	-	-	-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			70184	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1239912	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			1239912	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. ФАСАД

38	Е0153-21-1	-КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНИХ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	46,5	8864,61	300,96	412205	13995	48138	5,63	262
				873	101,79	40595	4733	106,2	0,39	18
		М3								
39	Е0153-22-1	-РЕМОНТ ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ, НАНЕСЕННЫМИ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПРОЧНОМУ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМУ ОСНОВАНИЮ	113,4	413,66	2,34	46910	266	36408	1,35	153
				253,19	1,62	28712	184	126	0,01	1
		М								
40	Е0134-56-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН НА 5 СМ	523,74	814,21	4,47	426434	2341	199312	2,13	1116
				344,25	1,71	180297	896	110	0,01	4
		М2								

41	E0126-31-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФАСАДА МИНВАТОЙ URSA		26,2	2139,46	330,46	56054	8658	50638	10,58	277
			М3		1809	123,75	47396	3242	100	0,6	16
42	С11031-170	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URSA, МАРКА П 30Г-50		26,7	5450	-	145515	-	-	-	-
			М3		-	-	-	-	-	-	-
43	E0109-30-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДА ПРОФЛИСТОМ ОКРАШЕННЫМ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ		3,36	13888,06	5522,03	46664	18554	22370	35,9	121
			Т		6075	1322,37	20412	4443	90	4,73	16
44	С11011-863	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ		3,36	109500	-	367920	-	-	-	-
			Т		-	-	-	-	-	-	-
45	E0115-15-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ТИПА "КАБАНЧИК"/ СТЕН		57,6	2393,48	2,56	137864	147	25506	2,55	147
			М2		420,75	0,97	24235	56	105	-	-
46	E0109-29-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		0,275	13711,47	5475,87	3771	1506	1632	28,9	8
			Т		5040	1552,87	1386	427	90	5,46	2
47	С12021-267	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ		0,275	133700	-	36768	-	-	-	-
			Т		-	-	-	-	-	-	-
48	E0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-113		9,7	36,54	0,02	354	-	36	0,02	-
			М2		4,16	-	40	-	90	-	-
49	E0108-35-2	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		523,7	150,62	0,62	78879	325	42831	0,44	228
			М2		69,08	0,23	36177	120	118	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		1759336	45792		2311
	----		---	---		---
	ТЕНГЕ		379250	14101		57
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		426434	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		199312	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		37545	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		663291	-	-	-

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1245700	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		203558	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		86955	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1536213	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		87202	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		24001	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		6672	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		117876	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		2317380	-	-		-

ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

50	E0101-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	1274,3	23,36	22,08	29767	28136	8453	0,01	11
				1,28	5,56	1631	7083	97	0,02	25
		М3								
51	E0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	379,56	218,93	-	83097	-	93900	1,54	585
				218,93	-	83097	-	113	-	-
		М3								
52	E0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	116	134,1	-	15556	-	17578	0,97	113
				134,1	-	15556	-	113	-	-
		М3								
53	E0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	625,75	6,48	6,48	4055	4055	1277	-	-
				-	2,1	-	1316	97	0,01	5
		М3								
54	E0101-17-8	-ПОГРУЗКА ИЗБЫТОЧНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	536	32,25	30,77	17288	16493	5077	0,01	5
				1,42	8,34	761	4473	97	0,03	15
		М3								
55	C010333-A5-1	--ПЕРЕВОЗКА ИЗБЫТОЧНОГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	911,46	45	-	41016	-	8203	0,19	172
				9	-	8203	-	100	-	-
		Т								

56	E0101-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	536	3,79	3,24	1030	1739	832	-	2
				М3	0,48	1,12	257	600	97	-	2
57	E0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	40	21,55	4,52	862	181	661	0,11	4
				М3	17,03	-	681	-	97	-	-
58	E0111-2-3	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	40	1027,4	-	41096	-	23358	3,1	124
				М3	474,75	-	18990	-	123	-	-
59	E0122-11-14	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	0,5	437949,96	275244,59	218975	137622	144111	919	460
				КМ	156689,5	65019,43	78345	32510	130	269,07	135
60	C130805-13	-ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ FLOWTITE, БЕЗ МУФТЫ, PN 1, D-800 ММ	505	11900	-	6009500	-	-	-	-
				М	-	-	-	-	-	-	-
61	E0122-47-12	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ	79	1027,78	2,1	81195	166	23420	1,24	98
				М	227,25	0,79	17953	62	130	-	-
62	E0122-35-13	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 800 ММ	1	13662,85	6811,6	13663	6812	9255	26,6	27
				ШТ	4545	2574	4545	2574	130	12,57	13
63	СПРАЙС ЛИСТ	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С НЕВЫДВИЖНЫМШПИНДЕЛЕМ ДИАМ 800 ММ	1	74980	-	74980	-	-	-	-
				ШТ	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	6633078	195202		1600
	ТЕНГЕ	230019	48619		194
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	548598	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	336123	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	53083	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	937804	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6009500	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	360570	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6370070	-	-	-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	74980	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4499	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	79479	-	-	-

ИТОГО ПО СЕТЯМ	ТЕНГЕ		7387353	-	-		-		

ОГРАЖДЕНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

64	Е0101-165-2-	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,3	402,75	-	524	-	592	2,8	4
				402,75	-	524	-	113	-	-
		М3								
65	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	0,81	218,93	-	177	-	200	1,54	1
				218,93	-	177	-	113	-	-
		М3								
66	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
				134,1	-	134	-	113	-	-
		М3								
67	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	-
				17,03	-	17	-	97	-	-
		М3								
68	Е0111-2-1	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,5	1302,45	-	651	-	293	2,99	1
				477	-	239	-	123	-	-
		М3								
69	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,7	10191,95	95,97	7134	67	594	4,9	3
				771,75	36,25	540	25	105	0,18	-
		М3								
70	Е0106-1-20	-УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	0,81	9701,8	311,32	7858	252	475	2,82	2
				441	117,61	357	95	105	0,57	-
		М3								
71	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	12,34	245,44	3,82	3029	47	565	0,21	3
				37,35	1,44	461	18	118	0,01	-
		М2								
72	Е0109-30-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	0,64	8302,7	1032,72	5314	661	3576	35,9	23
				6075	132,93	3888	85	90	4,73	3
		Т								
73	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА	22,5	87,19	0,2	1962	5	472	0,06	1
				23,24	0,08	523	2	90	-	-
		М2								
74	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-113 ЗА ДВА РАЗА	22,5	36,54	0,02	822	-	84	0,02	-
				4,16	-	94	-	90	-	-
		М2								

75	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1	0,64	154400	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
					ВОРОТА					
76	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,4	402,75	-	161	-	182	2,8	1
				402,75	-	161	-	113	-	-
		М3								
77	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,176	134,1	-	24	-	27	0,97	-
				134,1	-	24	-	113	-	-
		М3								
78	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	0,176	21,55	4,52	4	1	3	0,11	-
				17,03	-	3	-	97	-	-
		М3								
79	Е0111-2-1	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,016	1302,45	-	21	-	9	2,99	-
				477	-	8	-	123	-	-
		М3								
80	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,22	10191,95	95,97	2242	21	187	4,9	1
				771,75	36,25	170	8	105	0,18	-
		М3								
81	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	2,24	245,44	3,82	550	9	103	0,21	-
				37,35	1,44	84	3	118	0,01	-
		М2								
82	Е0109-30-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	0,255	8302,7	1032,72	2117	263	1425	35,9	9
				6075	132,93	1549	34	90	4,73	1
		Т								
83	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА	3,4	87,19	0,2	296	1	71	0,06	-
				23,24	0,08	79	-	90	-	-
		М2								
84	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-113 ЗА ДВА РАЗА	3,4	36,54	0,02	124	-	13	0,02	-
				4,16	-	14	-	90	-	-
		М2								
85	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1	0,282	154400	-	43541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

				ЗВЕНО КАЛИТКИ					
86	Е0101-165-2-	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,4	402,75	-	161	-	182	2,8	1
				402,75	-	161	-	113	-	-	
87	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,176	134,1	-	24	-	27	0,97	-
				134,1	-	24	-	113	-	-	
88	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,176	21,55	4,52	4	1	3	0,11	-
					17,03	-	3	-	97	-	-
89	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	0,016	1302,45	-	21	-	9	2,99	-
					477	-	8	-	123	-	-
90	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	0,22	10191,95	95,97	2242	21	187	4,9	1
					771,75	36,25	170	8	105	0,18	-
91	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	М2	2,24	245,44	3,82	550	9	103	0,21	-
					37,35	1,44	84	3	118	0,01	-
92	Е0109-30-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	0,1074	8302,7	1032,72	892	111	600	35,9	4
					6075	132,93	652	14	90	4,73	1
93	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА	М2	2,61	87,19	0,2	228	1	55	0,06	-
					23,24	0,08	61	-	90	-	-
94	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-113 ЗА ДВА РАЗА	М2	2,61	36,54	0,02	95	-	10	0,02	-
					4,16	-	11	-	90	-	-
95	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1	Т	0,1074	154400	-	16583	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ							
96	Е0101-165-2-	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	116,93	402,75	-	47094	-	53216	2,8	327
					402,75	-	47094	-	113	-	-

97	E0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	61,9	134,1	-	8301	-	9380	0,97	60
				134,1	-	8301	-	113	-	-
		М3								
98	E0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	61,9	21,55	4,52	1334	280	1023	0,11	7
				17,03	-	1054	-	97	-	-
		М3								
99	E0111-2-1	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	15,5	1302,45	-	20188	-	9094	2,99	46
				477	-	7394	-	123	-	-
		М3								
100	E0107-1-12	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	244	595,71	397,26	145353	96931	114545	1,21	295
				198,45	136,87	48422	33396	140	0,52	126
		ШТ								
101	E0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	353,9	245,44	3,82	86861	1352	16199	0,21	75
				37,35	1,44	13218	510	118	0,01	2
		М2								
102	E0107-24-1	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 4 М	973	311,05	54,78	302654	53301	282591	1,15	1119
				186,75	20,7	181708	20143	140	0,4	386
		М								
103	C143014-3	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, С ОВАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ И КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ, РЕБРИСТЫЕ	244	19100	-	4660400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
104	C143021-26	-ПАНЕЛИ ОГРАД РЕШЕТЧАТЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ (ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ) ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	243	16700	-	4058100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			9526606	153337			1990
			ТЕНГЕ			317407	54345			521
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9359344	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			490661	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			591000	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			10441005	-	-		-

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		167262	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		5601	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		10372	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		183234	-	-		-
ИТОГО ПО ОГРАЖДЕНИЮ	ТЕНГЕ		10624239	-	-		-

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

105 ПРАЙС ЛИСТ	-КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 2КТПП-1600/6/0,4	0,522962264,7	-	11481132	-	-	-	-
	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ		11481132	-			-
	----		---	---			---
	ТЕНГЕ		-	-			-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		11481132	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		11481132	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ		11481132	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ		30829605	442111			7976
	----		---	---			---
	ТЕНГЕ		1253203	133854			856
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		11481132	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		11481132	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		426434	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		199312	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		37545	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		663291	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		12583095	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		1420295	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		840203	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		14843594	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		254464	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		29602	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		17044	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		301110	-	-		-

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6[illegible]500	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	360570	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6370070	-	-	-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	74980	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4499	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	79479	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	33738676	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%		363243			
ИТОГО:		22620787			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%		692196			
ИТОГО:		23312983			
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%		40717			
ИТОГО:		23353700			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		226208			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		90483			
ИТОГО ПРОЧИХ:		316691			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		35151523			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,61465368)		56757536			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		1135151			
ИТОГО:		57892687			
НДС-12%		6947122			
ВСЕГО:		64839809			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

Заказчиик: Управление строительств ЗКО

Форма 2в

Подрядчиик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за февраль месяц 2010г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих стр-лей	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих стр-лей	в т.ч. ЗП машинистов	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС										
		Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0157-3-1	-РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	451,64	5,64	0,19	2547	86	2461	0,04	17		
		1М		5,45	0,02	2461	9	99,63	-	-		
2	Е0157-3-2	-РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	192,18	20,76	0,19	3990	37	3942	0,14	27		
		1М		20,57	0,02	3953	4	99,63	-	-		
3	Е0153-2-1	-РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	4,69	4911,52	1893,37	23035	8880	15942	21,24	100		
		М3		3018,15	538,09	14155	2524	95,58	2,91	14		
4	Е0163-6-1	-СНЯТИЕ ОБОЕВ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА И УЛУЧШЕННЫХ	148,65	16,97	0,07	2523	10	2139	0,12	17		
		М2		16,9	0,02	2512	3	85,05	-	-		
5	Е0146-24-2	-ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ	2927,18	32,87	-	96216	-	86595	0,23	668		
		М2		32,87	-	96216	-	90	-	-		

6	Е0163-8-5	-РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	211,07	133,16	23,58	28106	4977	20418	0,74	157
				109,58	4,16	23129	878	85,05	0,02	5
		М2								
7	Е0157-2-5	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	733,95	17,38	0,93	12756	683	12131	0,11	84
				16,45	0,14	12073	103	99,63	-	1
		1М2								
8	Е0157-2-7	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	78,38	116,63	10,56	9141	828	8413	0,7	55
				106,07	1,67	8314	131	99,63	0,01	1
		1М2								
9	Е0111-11-1	-РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	706,4	63,08	9,95	44560	7029	43744	0,36	251
				52,2	3,74	36874	2642	110,7	0,02	13
		М2								
10	Е0156-12-1	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	98,12	59,88	6,55	5875	643	5185	0,36	36
				53,33	1,04	5233	102	97,2	0,01	1
		М2								
11	Е0156-13-1	-СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	538,6	6,47	0,3	3485	162	3256	0,04	23
				6,17	0,05	3323	27	97,2	-	-
		М								
12	Е0156-1-1	-ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	23	215,57	21,24	4958	489	4418	1,29	30
				194,33	3,31	4470	76	97,2	0,03	1
		ШТ								
13	Е0156-3-2	-СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	28,75	146,99	6,63	4226	191	3951	0,95	27
				140,36	1,04	4035	30	97,2	0,01	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		241418	24012		1491
	ТЕНГЕ		216750	6528		36
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		241418	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		212598	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		27241	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		481257	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		481257	-	-	-

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

14	E0110-91-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	120,6	378,28	18,53	45620	2235	23482	0,93	113
				156,07	6,18	18822	746	120	0,03	4
		М2								
15	C12061-182	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ	120,6	20700	-	2496420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
16	E0110-22-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	120,6	236,32	5,58	28501	673	13918	0,59	71
				94,05	2,12	11342	256	120	0,01	1
		М2								
17	C12069-15	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ, МАРКА С ПД7-35 ПО ПД16-35, ТОЛЩИНА 34 ММ, ШИРИНОЙ 350 ММ	72	1000	-	72000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
18	E0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	13	105,66	66,43	1374	864	868	0,15	2
				23,85	23,85	310	310	140	0,11	1
		ШТ								
19	C143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	0,446	16200	-	7225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
20	E0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	83,82	440,35	102,53	36910	8594	18841	0,9	75
				151,65	35,67	12711	2990	120	0,14	12
		М2								
21	E0110-23-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	14,3	354,36	83,13	5067	1189	2883	0,8	11
				138,83	29,17	1985	417	120	0,12	2
		М2								
22	C12063-7	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ И ТАМБУРНЫЕ С ОКРАШЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	8	6010	-	48080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
23	C12062-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	30,87	4250	-	131198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								

24	С12062-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	52,95	4010	-	212330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
25	С12062-23	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДВО 21-15П ВНУТРЕННИЕ	6,3	4440	-	27972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
26	Е0108-7-3	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	55,18	476,4	34,73	26288	1916	15497	1,43	79
				225	13,01	12416	718	118	0,06	4
		М2								
27	Е0115-61-6	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	849,83	268,95	4,55	228559	3863	211837	1,23	1045
				236,25	1,15	200772	977	105	0,05	45
		М2								
28	Е0115-61-5	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2025,85	255,18	4,55	516949	9208	475310	1,17	2370
				222,3	1,15	450346	2330	105	0,05	107
		М2								
29	Е0115-65-1	-ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	86,85	653,61	6,33	56766	550	28738	1,79	155
				312,75	2,39	27162	208	105	0,01	1
		М2								
30	С143002-28	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	72,49	7800	-	565422	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0115-180-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	726,83	445,26	2,33	323629	1694	62664	0,49	356
				81,23	0,88	59040	640	105	-	3
		М2								
32	Е0134-56-7	-УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	135,5	380,73	10,56	51589	1431	42856	1,77	240
				283,5	4,03	38414	546	110	0,02	3
		М2								

33	E0134-60-19-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ "ARMSTRONG"	135,5	541,91	6,13	73429	831	78488	3,33	451
	М2		524,25	2,34	71036	317	110	0,01	2
34	С11011-651 -ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ "ARMSTRONG" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	135,5	1070	-	144985	-	-	-	-
	М2		-	-	-	-	-	-	-
35	E0115-180-3-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1840,43	426,35	2,1	784670	3865	127194	0,39	718
	М2		65,03	0,79	119683	1454	105	-	7
36	E0115-180-3-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	86,85	426,35	2,1	37029	182	6002	0,39	34
	М2		65,03	0,79	5648	69	105	-	-
	ПОЛЫ. ТИП Л								
37	E0157-16-1 -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	340,1	600,05	1,61	204076	548	18885	0,32	110
	1М2		49,91	0,25	16974	85	110,7	-	1
38	E0157-15-8 -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 20 М2	340,1	344,55	14,01	117181	4765	26874	0,49	165
	1М2		69,17	2,21	23525	752	110,7	0,01	4
39	E0157-16-4 -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	340,1	290,7	0,74	98866	252	11859	0,2	68
	1М2		31,39	0,11	10676	37	110,7	-	-
40	E0111-36-1 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	340,1	973,15	4,9	330967	1666	25246	0,38	130
	М2		58,5	1,85	19896	629	123	0,01	3
	ТИП К1								
41	E0157-16-1 -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	314,9	600,05	1,61	188955	507	17485	0,32	102
	1М2		49,91	0,25	15717	79	110,7	-	1
42	E0157-15-2 -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ПО ОСНОВАНИЮ БЕТОННОМУ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 20 М2	314,9	254,78	14,01	80229	4412	30676	0,58	184
	1М2		85,79	2,21	27015	696	110,7	0,01	4
43	E0157-20-2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ	314,9	1589,55	14,85	500549	4676	85848	1,54	484
			243,95	2,32	76820	731	110,7	0,02	7

		1М2							
					ТИП К				
44	Е0157-15-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ПО ОСНОВАНИЮ БЕТОННОМУ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 20 М2	51,4	254,78	14,01	13095	720	5007	0,58	30
				85,79	2,21	4410	114	110,7	0,01	1
		1М2								
45	Е0157-16-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	51,4	600,05	1,61	30842	83	2854	0,32	17
				49,91	0,25	2565	13	110,7	-	-
		1М2								
46	Е0157-15-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ПО ОСНОВАНИЮ БЕТОННОМУ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 20 М2	51,4	254,78	14,01	13095	720	5007	0,58	30
				85,79	2,21	4410	114	110,7	0,01	1
		1М2								
47	Е0157-20-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ	51,4	1589,55	14,85	81703	763	14013	1,54	79
				243,95	2,32	12539	119	110,7	0,02	1
		1М2								

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		7581568	56206		7119
	ТЕНГЕ		1244235	15344		213
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		125018	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		121345	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		14782	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		261144	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		7456551	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		1230990	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		521252	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		9208793	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		9469937	-	-	-

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

48	Е0116-15-2	-ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМ. ДО 50 ММ	2	157,76	23,12	316	46	310	1,18	2
		1ШТ		122,04	12,6	244	25	115,2	0,04	-

49	E0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА ЗАПОРНОГО ДИАМ. ДО 25 ММ	1ШТ	6	157,76	23,12	947	139	931	1,18	7
					122,04	12,6	732	76	115,2	0,04	-
50	E0116-15-2	-ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА ЗАПОРНОГО ДИАМ. ДО 50 ММ	1ШТ	2	157,76	23,12	316	46	310	1,18	2
					122,04	12,6	244	25	115,2	0,04	-
51	E0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ВОДОРАЗВОРНЫХ ДИАМ. ДО 25 ММ	1ШТ	2	157,76	23,12	316	46	310	1,18	2
					122,04	12,6	244	25	115,2	0,04	-
52	E0116-14-5	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 50 ММ	М	30	120,76	5,58	3623	167	3679	0,98	29
					103,57	2,88	3107	86	115,2	0,01	-
53	E0116-14-4	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	М	10	137,43	3,86	1374	39	1416	1,12	11
					120,96	2	1210	20	115,2	0,01	-
54	E0116-14-2	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	7	123,96	4,58	868	32	916	1,03	7
					111,24	2,36	779	17	115,2	0,01	-
55	E0116-14-1	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	46	158,19	7,07	7277	325	7634	1,31	60
					140,4	3,66	6458	168	115,2	0,01	1
56	E0116-14-3	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	М	6	100,56	3,06	603	18	637	0,84	5
					90,5	1,58	543	10	115,2	0,01	-
57	E0116-20-1	-ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМ. 50 ММ	1КРАН	3	217,82	13,51	653	41	286	0,72	2
					75,6	7,2	227	22	115,2	0,02	-
58	E0116-20-2	-ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМ. 25 ММ	1КРАН	1	33,82	0,7	34	1	30	0,24	-
					25,92	-	26	-	115,2	-	-
59	E0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ ДИАМ. ДО 25 ММ	1ШТ	2	157,76	23,12	316	46	310	1,18	2
					122,04	12,6	244	25	115,2	0,04	-

60	Е0116-15-2	-ДЕМОНТАЖ КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	289,15	23,12	578	46	310	1,18	2
		1ШТ		122,04	12,6	244	25	115,2	0,04	-
61	Е0116-14-4	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	7	353,96	3,86	2478	27	992	1,12	8
		М		120,96	2	847	14	115,2	0,01	-
62	Е0116-14-2	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	6	123,96	4,58	744	27	785	1,03	6
		М		111,24	2,36	667	14	115,2	0,01	-
63	Е0116-14-1	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	8	158,19	7,07	1266	57	1328	1,31	10
		М		140,4	3,66	1123	29	115,2	0,01	-
64	Е0116-14-1	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	37	158,19	7,07	5853	262	6140	1,31	49
		М		140,4	3,66	5195	135	115,2	0,01	-
65	Е0116-14-3	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	13,5	100,56	3,06	1358	41	1432	0,84	11
		М		90,5	1,58	1222	21	115,2	0,01	-
66	Е0116-13-1	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	10	79,08	0,37	791	4	590	0,47	5
		М		50,98	0,2	510	2	115,2	-	-
67	Е0116-13-2	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	93	86,99	0,83	8090	77	5311	0,45	42
		М		49,14	0,43	4570	40	115,2	-	-
68	Е0116-14-9	-ДЕМОНТАЖ РЕВИЗИИ ДИАМ. 110 ММ	1,2	108,94	8,6	131	10	136	0,89	1
		М		94,18	4,45	113	5	115,2	0,02	-
69	Е0116-14-9	-ДЕМОНТАЖ ПРОЧИСТКИ ДИАМ. 110 ММ	1	108,94	8,6	109	9	114	0,89	1
		М		94,18	4,45	94	4	115,2	0,02	-

70	E0117-1-6	-ДЕМОНТАЖ ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ	6	252,93	12,81	1518	77	1199	1,56	9
		КОМПЛЕКТ		166,32	7,2	998	43	115,2	0,02	-
71	E0117-3-1	-ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ	6	377,19	23,12	2263	139	1371	1,78	11
		КОМПЛЕКТ		185,76	12,6	1115	76	115,2	0,04	-
72	E0117-5-4	-ДЕМОНТАЖ РАКОВИН	7	150,93	7,11	1057	50	586	0,65	5
		КОМПЛЕКТ		69,12	3,6	484	25	115,2	0,01	-
73	E0117-1-12	-ДЕМОНТАЖ ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	4	104,17	5,71	417	23	325	0,63	3
		КОМПЛЕКТ		66,96	3,6	268	14	115,2	0,01	-
74	E0117-2-3	-ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЕЙ	4	73,78	0,7	295	3	279	0,56	2
		ШТ		60,48	-	242	-	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		43586	1798			296
				ТЕНГЕ		31750	948			3
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		43586	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		37668	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		4875	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		86129	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		86129	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

				В1						
75	E0116-15-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
76	E0116-15-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ЗАПОРНОГО ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО ДИАМ. ДО 25 ММ	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1ШТ		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
77	E0116-15-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ЗАПОРНОГО ПРОХОДНОГО МУФТОВНОГО ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
78	E0116-15-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ ДИАМ. ДО 25 ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-

79	Е0116-14-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 50 ММ	34	603,52	9,63	20520	327	9547	1,22	41
				215,78	3,6	7337	122	128	0,02	1
		М								
80	Е0116-14-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	10	545,07	6,65	5451	67	3258	1,4	14
				252	2,5	2520	25	128	0,01	-
		М								
81	Е0116-14-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	7	475,37	7,9	3328	55	2103	1,29	9
				231,75	2,95	1622	21	128	0,01	-
		М								
82	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	10	523,39	12,19	5234	122	3802	1,64	16
				292,5	4,57	2925	46	128	0,02	-
		М								
83	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	57	499,47	12,19	28470	695	21674	1,64	93
				292,5	4,57	16673	260	128	0,02	1
		М								
84	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	68	523,39	12,19	35590	829	25857	1,64	112
				292,5	4,57	19890	311	128	0,02	2
		М								
85	Е0116-14-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	6	542	5,28	3252	32	1463	1,05	6
				188,55	1,98	1131	12	128	0,01	-
		М								
86	Е0116-20-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМ. 50 ММ	3	10263,47	23,09	30790	69	639	0,9	3
		1КРАН		157,5	9	473	27	128	0,04	-
87	С ПРАЙС ЛИСТ ЧП "ТУЖИЛКИН"	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ	6	1301	-	7806	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0116-20-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМ. 25 ММ	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	-
		1КРАН		54	-	54	-	128	-	-

89	E0116-7-10	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ /ФУТЛЯР/	1	1216,07	19,0	1216	19	159	0,69	1
				117	7,13	117	7	128	0,03	-
		М								
90	C130902-51	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
91	C130903-24	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	7	225	-	1575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
92	C130903-26	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	1	340	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
93	C130903-27	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	1	634	-	634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
94	C130903-28	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 40 ММ	1	692	-	692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
					ТЗ					
95	E0116-15-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1ШТ								
96	E0116-15-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1ШТ								
97	E0116-14-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	7	545,07	6,65	3815	47	2280	1,4	10
				252	2,5	1764	18	128	0,01	-
		М								

98	Е0116-14-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	6	475,37	7,9	2852	47	1802	1,29	8
				231,75	2,95	1391	18	128	0,01	-
		М								
99	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	8	523,39	12,19	4187	98	3042	1,64	13
				292,5	4,57	2340	37	128	0,02	-
		М								
100	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	42	523,39	12,19	21982	512	15970	1,64	69
				292,5	4,57	12285	192	128	0,02	1
		М								
101	Е0116-14-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	13,5	542	5,28	7317	71	3292	1,05	14
				188,55	1,98	2545	27	128	0,01	-
		М								
102	С130903-24	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	1	225	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
103	С130903-26	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	1	340	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
104	С130903-27	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	1	634	-	634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
105	С130903-28	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 40 ММ	1	692	-	692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
106	Ц0108-602-2	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 4 КВТ	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
				626	2,3	626	2	95	0,01	-
		ШТ								

107	ПРАЙС	-ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ШТ	1	13387,21	-	13387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					К1					
108	Е0116-13-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ М	17	620,54	0,64	10549	11	2316	0,58	10
				106,2	0,25	1805	4	128	-	-
109	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ М	110	748,88	1,43	82377	157	14491	0,56	62
				102,38	0,54	11262	59	128	-	-
110	Е0116-14-9	-УСТАНОВКА РЕВИЗИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 110 ММ М	1,5	903,94	14,83	1356	22	387	1,11	2
				196,2	5,56	294	8	128	0,03	-
111	Е0116-14-9	-УСТАНОВКА ПРОЧИСТКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 110 ММ М	0,6	903,94	14,83	542	9	155	1,11	1
				196,2	5,56	118	3	128	0,03	-
112	Е0116-9-7	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ /ФУТЛЯР/ М	2	3805,32	45,33	7611	91	786	1,66	3
				290,25	16,97	581	34	128	0,08	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		327930	4071			518
				ТЕНГЕ		92837	1548			7
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ		13387	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ		13387	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		763	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		597	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1442	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		313779	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		120008	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		26027	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		459815	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	ТЕНГЕ			474644	-	-		-

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОТОПЛЕНИЕ

113	E0116-6-1	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	36	27,35	2,3	985	83	1210	0,24	9
					25,06	1,19	902	43	128	-	-
114	E0116-6-2	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	197	27,35	2,3	5389	453	6619	0,24	47
					25,06	1,19	4936	235	128	-	1
115	E0116-6-3	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	35	27,35	2,3	957	80	1176	0,24	8
					25,06	1,19	877	42	128	-	-
116	E0116-6-4	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	М	67	27,35	2,3	1833	154	2251	0,24	16
					25,06	1,19	1679	80	128	-	-
117	E0116-6-5	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 45 ММ	М	41	27,35	2,3	1122	94	1377	0,24	10
					25,06	1,19	1027	49	128	-	-
118	E0116-10-2	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М	7	56,36	8,19	394	57	470	0,44	3
					48,17	4,23	337	30	128	0,01	-

119	E0116-7-8	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ								
		М	2	51,69	7,08	103	14	124	0,44	1
				44,61	3,66	89	7	128	0,01	-
120	E0118-6-1	-ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ								
		1КВТ	90	72,19	20,14	6498	1812	7196	0,55	49
				52,06	10,41	4685	937	128	0,04	3
121	E0118-22-5	-ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	13	10,8	-	140	-	180	0,1	1
		КОМПЛЕКТ		10,8	-	140	-	128	-	-
122	E0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	26	145,16	23,12	3774	601	4481	1,18	31
		1ШТ		122,04	12,6	3173	328	128	0,04	1
123	E0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ДВОЙНОЙ РЕРУРЕРОВКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	62	145,16	23,12	9000	1434	10685	1,18	73
		1ШТ		122,04	12,6	7566	781	128	0,04	2
124	E0116-15-2	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	145,16	23,12	290	46	345	1,18	2
		1ШТ		122,04	12,6	244	25	128	0,04	-
125	E0118-22-5	-ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА	3	10,8	-	32	-	41	0,1	-
		КОМПЛЕКТ		10,8	-	32	-	128	-	-
				УЗЕЛ ГОРЯЧЕГО ВОЛОСНАДЖЕНИЯ						
126	E0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	145,16	23,12	290	46	345	1,18	2
		1ШТ		122,04	12,6	244	25	128	0,04	-
127	E0116-15-2	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	145,16	23,12	290	46	345	1,18	2
		1ШТ		122,04	12,6	244	25	128	0,04	-
128	E0116-15-2	-ДЕМОНТАЖ , КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	145,16	23,12	290	46	345	1,18	2
		1ШТ		122,04	12,6	244	25	128	0,04	-
129	E0118-22-4	-ДЕМОНТАЖ ТЕРМОСТАТА С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ ДЛЯ РЕГУЛИРВАНИЯ ВОДЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	1	25,92	-	26	-	33	0,25	-
		КОМПЛЕКТ		25,92	-	26	-	128	-	-

130	Е0116-10-1	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ М	10	56,36 48,17	8,19 4,23	564 482	82 42	671 128	0,44 0,01	4 -
131	Е0116-10-1	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ М	10	56,36 48,17	8,19 4,23	564 482	82 42	671 128	0,44 0,01	4 -
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ВВОДА										
132	Ц0111-1-1	-ДЕМОНТАЖ РАСХОДОМЕТРА УЛЬТРОЗВУКОВОГО ДИАМ. 57 ММ ШТ	2	29,82 23,76	6,06 1,8	60 48	12 4	46 90	0,4 0,01	1 -
133	Ц0111-30-3	-ТЕРМОПРЕОБРОЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ /ДЕМОНТАЖ / ШТ	2	203,04 203,04	- -	406 406	- -	365 90	1,6 -	3 -
134	Ц0111-1-4	-ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ /ДЕМОНТАЖ / ШТ	1	87,63 72,36	15,27 1,8	88 72	15 2	67 90	0,8 0,01	1 -
135	Ц0111-1-2	-БЛОК ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ /ДЕМОНТАЖ / ШТ	1	36,67 31,32	5,35 1,8	37 31	5 2	30 90	0,4 0,01	- -
136	Е0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ 1ШТ	8	145,16 122,04	23,12 12,6	1161 976	185 101	1379 128	1,18 0,04	9 -
137	Е0116-15-2	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ 1ШТ	4	145,16 122,04	23,12 12,6	581 488	92 50	689 128	1,18 0,04	5 -
138	Е0116-15-2	-ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ 1ШТ	6	145,16 122,04	23,12 12,6	871 732	139 76	1034 128	1,18 0,04	7 -
139	Е0118-22-2	-ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ КОМПЛЕКТ	2	20,14 19,44	0,7 -	40 39	1 -	50 128	0,18 -	- -
140	Е0118-22-4	-ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ КОМПЛЕКТ	22	25,92 25,92	- -	570 570	- -	730 128	0,25 -	5 -
141	Е0118-21-7	-ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ФИЛЬТР	2	218,89 135	83,89 43,2	438 270	168 86	456 128	1,3 0,15	3 -

					ТЕПЛОСН. ЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ1				
142	E0116-10-1	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	М	30	56,36	8,19	1691	246	2012	0,44	13
					48,17	4,23	1445	127	128	0,01	-
143	E0116-15-2	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1ШТ	5	145,16	23,12	726	116	862	1,18	6
					122,04	12,6	610	63	128	0,04	-
144	E0118-21-4	-ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1ФИЛЬТР	1	115,76	41,24	116	41	123	0,73	1
					74,52	21,6	75	22	128	0,07	-
145	E0116-15-2	-ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1ШТ	1	145,16	23,12	145	23	172	1,18	1
					122,04	12,6	122	13	128	0,04	-
146	E0118-22-5	-ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	4	10,8	-	43	-	55	0,1	-
					10,8	-	43	-	128	-	-
					ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ2						
147	E0116-10-1	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	М	10	56,36	8,19	564	82	671	0,44	4
					48,17	4,23	482	42	128	0,01	-
148	E0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ,НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1ШТ	4	145,16	23,12	581	92	689	1,18	5
					122,04	12,6	488	50	128	0,04	-
149	E0118-21-4	-ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1ФИЛЬТР	1	115,76	41,24	116	41	123	0,73	1
					74,52	21,6	75	22	128	0,07	-
150	E0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1ШТ	1	145,16	23,12	145	23	172	1,18	1
					122,04	12,6	122	13	128	0,04	-
151	E0118-22-5	-ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	4	10,8	-	43	-	55	0,1	-
					10,8	-	43	-	128	-	-

152	Ц0107-1-1	-ДЕМОНТАЖ КОМПАКТНОЙ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	2	9612,8 6902,4	2710,4 1422,4	19226 13805	5421 2845	14985 90	62,4 8,25	125 16
153	Е0120-2-2	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ М2	10	126,43 118,8	7,63 3,94	1264 1188	76 39	1571 128	1,23 0,01	12 -
154	Е0120-2-3	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 800,1000 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ М2	15	115,21 109,08	6,13 3,17	1728 1636	92 48	2155 128	1,13 0,01	17 -
155	Е0120-2-3	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 800,1000 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ М2	20	115,21 109,08	6,13 3,17	2304 2182	123 63	2874 128	1,13 0,01	23 -
156	Е0120-2-3	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ М2	4	115,21 109,08	6,13 3,17	461 436	25 13	575 128	1,13 0,01	5 -
157	Е0120-1-10	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ М2	9	99,81 94,5	5,3 2,74	898 851	48 25	1120 128	0,98 0,01	9 -
158	Е0120-1-10	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ М2	6	99,81 94,5	5,3 2,74	599 567	32 16	747 128	0,98 0,01	6 -
					В1-В3				
159	Е0120-31-2	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т ШТ	2	703,12 650,16	52,96 27	1406 1300	106 54	1734 128	6,61 0,1	13 -
160	Е0120-32-1	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНЛЬНЫХ ШТ	1	328,84 312,12	16,72 9	329 312	17 9	411 128	2,92 0,03	3 -
161	Е0120-29-1	-ДЕМОНТАЖ ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ М2	2,4	447,79 443,88	3,91 1,8	1075 1065	9 4	1369 128	4,6 0,01	11 -
162	Е0120-1-10	-ДИФФУЗОР ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ/ДЕМОНТАЖ / М2	0,9	99,81 94,5	5,3 2,74	90 85	5 2	112 128	0,98 0,01	1 -

163	Е0120-1-9	-ДИФФУЗОР ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ/ДЕМОНТАЖ /	0,7	115,21	6,13	81	4	101	1,13	1
				109,08	3,17	76	2	128	0,01	-
		М2								
164	Е0120-1-2	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	47	126,43	7,63	5942	359	7384	1,23	58
				118,8	3,94	5584	185	128	0,01	1
		М2								
165	Е0120-1-3	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	24	115,21	6,13	2765	147	3448	1,13	27
				109,08	3,17	2618	76	128	0,01	-
		М2								
166	Е0120-1-3	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7	115,21	6,13	806	43	1006	1,13	8
				109,08	3,17	764	22	128	0,01	-
		М2								
167	Е0120-1-3	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 1200 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	15	115,21	6,13	1728	92	2155	1,13	17
				109,08	3,17	1636	48	128	0,01	-
		М2								
168	Е0120-1-10	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	13	99,81	5,3	1297	69	1618	0,98	13
				94,5	2,74	1229	36	128	0,01	-
		М2								
169	Е0120-1-10	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	8	99,81	5,3	798	42	996	0,98	8
				94,5	2,74	756	22	128	0,01	-
		М2								
170	Е0120-1-11	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	16	75,83	4,87	1213	78	1505	0,73	12
				70,96	2,52	1135	40	128	0,01	-
		М2								
171	Е0120-12-10	-ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	42	94,93	9,61	3987	404	4877	0,86	36
				85,32	5,4	3583	227	128	0,02	1
		ШТ								
172	Ц0106-311-1-1	-БАК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬ 8 М3/ДЕМОНТАЖ/	0,456	5614,27	1575,07	2560	718	1755	40	18
				4039,2	236	1842	108	90	1,37	1

		Т							
173	Е0120-35-1	-ДЕМОНТАЖ КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	2	440,53	65,77	881	132	1047	3,9	8
				374,76	34,2	750	68	128	0,12	-
		ШТ								
174	Е0118-5-1	-ДЕМОНТАЖ БОЙЛЕРА	1	1331,95	230,35	1332	230	1562	10,72	11
		ШТ		1101,6	118,8	1102	119	128	0,41	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			93735	14685		773
				ТЕНГЕ			79049	7459		32
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22376	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			17247	-	-	-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			2377	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			42000	-	-	-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			71359	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			86201	-	-	-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			9454	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			167014	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		ТЕНГЕ			209014	-	-	-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

175	Ц0108-403-3-	ПРОВОД ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 2-3-ЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	1850	47,2	14,8	87320	27380	48402	0,16	296
				26,3	4,3	48655	7955	85,5	0,02	46
		М								
176	Ц0108-401-1-	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	80	175,2	75,7	14016	6056	6382	0,44	35
				72,7	20,6	5816	1648	85,5	0,12	10
		М								
177	Ц0108-525-9-	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ НА	4	615,7	11,7	2463	47	1061	2	8
				308	2,3	1232	9	85,5	0,01	-

	ТОК ДО 63 А								
		КОМПЛ							
178	Ц0108-410-2-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 50 ММ	ДИАМЕТР	40	39	1,5	1560	60	893	0,16	6
		М		25,9	0,2	1036	8	85,5	-	-
179	Ц0108-591-9-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		34	62,7	0,2	2132	7	1683	0,34	12
		ШТ		57,8	0,1	1965	3	85,5	-	-
180	Ц0108-591-2-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		29	47	0,2	1363	6	1131	0,29	8
		ШТ		45,5	0,1	1320	3	85,5	-	-
181	Ц0108-591-5-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		24	48,5	0,2	1164	5	966	0,29	7
		ШТ		47	0,1	1128	2	85,5	-	-
182	Ц0108-593-1-СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ		47	216,3	120	10166	5640	3994	0,41	19
		ШТ		65	34,4	3055	1617	85,5	0,2	9
183	Ц0108-594-3-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: ДО 4		38	467,8	183	17776	6954	9286	1,46	55
		ШТ		234	51,8	8892	1968	85,5	0,3	11
184	Ц0108-594-2-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ		43	342,8	134	14740	5762	7199	0,99	43
		ШТ		158	37,8	6794	1625	85,5	0,22	9
185	Ц0108-572-4-УСТАНОВКА ЩИТА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО		1	2849	178	2849	178	450	3	3
		ШТ		486	40,5	486	41	85,5	0,23	-
186	Ц0108-572-3-УСТАНОВКА ЩИТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО		3	1299,3	68,3	3898	205	848	2	6
		ШТ		317	13,5	951	41	85,5	0,08	-
187	Ц0108-572-3-УСТАНОВКА ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО		1	1299,3	68,3	1299	68	283	2	2
		ШТ		317	13,5	317	14	85,5	0,08	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			160747	52367			501
			ТЕНГЕ			81647	14934			87
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			160747	-	-		-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		82577	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		14599	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		257923	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		257923	-	-		-

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

188	ПРАЙС ЛИСТ	-КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 2КТПП-1600/6/0,4	0,422962264,7	-	9184906	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			9184906	-			-
		ТЕНГЕ			-	-			-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			9184906	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			9184906	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			9184906	-	-		-

ОГРАЖДЕНИЕ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

189	Е0101-165-2-	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	14,91	402,75	-	6006	-	6787	2,8	42
				402,75	-	6006	-	113	-	-
		М3								
190	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	8,9	134,1	-	1193	-	1349	0,97	9
				134,1	-	1193	-	113	-	-
		М3								
191	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	8,9	21,55	4,52	192	40	147	0,11	1
		М3		17,03	-	152	-	97	-	-
192	Е0111-2-1	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	6,9	1302,45	-	8987	-	4048	2,99	21
				477	-	3291	-	123	-	-
		М3								
193	Е0107-1-12	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	33	595,71	397,26	19658	13110	15492	1,21	40
		ШТ		198,45	136,87	6549	4517	140	0,52	17
194	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	52,61	245,44	3,82	12913	201	2408	0,21	11
		ФУНДАМЕНТОВ		37,35	1,44	1965	76	118	0,01	-

		М							
195	Е0107-24-1	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 4 М	135	311,05	54,78	41992	7395	39208	1,15	155
				186,75	20,7	25211	2795	140	0,4	54
		М								
196	С143014-3	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, С ОВАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ И КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ, РЕБРИСТЫЕ	33	19100	-	630300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
197	С143021-26	-ПАНЕЛИ ОГРАД РЕШЕТЧАТЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ (ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ) ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	134	16700	-	2237800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	2959041	20746		278
	ТЕНГЕ	44367	7387		71
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2959041	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	69439	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	181709	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3210189	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	3210189	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	20592931	173886		10976
	ТЕНГЕ	1790634	54149		450
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	9198293	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	9198293	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	308904	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	221765	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	31840	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	562509	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10657010	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1513026	-	-	-

НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	730202	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12900239	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	428724	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	243877	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	40356	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	712958	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	23373998	-	-	-

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%	231348
ИТОГО:	14407053
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%	440856
ИТОГО:	14847909
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%	25933
ИТОГО:	14873842
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	144071
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	57628
ИТОГО ПРОЧИХ:	201699
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	24273834
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,61465368)	39193835
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	783877
ИТОГО:	39977712
НДС-12%	4797325
ВСЕГО:	44775037

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: Управление строительства ЗКО

Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за март месяц 2010г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АБК								
		ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
					В1					
1	E0122-14-3	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 100 ММ	0,001	285120,61	30429,76	285	30	61	205	-
				35550	11495,25	36	11	130	56,14	-
		КМ								
					К1					
2	E0122-14-6	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 200 ММ	0,002	566134,23	80990,95	1132	162	205	278	1
				48375	30595,5	97	61	130	149,43	-
		КМ								
					САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
3	E0117-1-6	-УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	6	5930,28	21,53	35582	129	2730	1,95	12
				346,5	9	2079	54	128	0,04	-
		КОМПЛЕКТ								

4	Е0117-3-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
		КОМПЛЕКТ		387	15,75	1935	79	128	0,07	-
5	Е0117-5-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН	7	2909,71	12,33	20368	86	1331	0,81	6
		КОМПЛЕКТ		144	4,5	1008	32	128	0,02	-
6	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,7	3
		ШТ		126	-	504	-	128	-	-
7	Е0117-1-12	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	4	2898,08	9,2	11592	37	737	0,79	3
		КОМПЛЕКТ		139,5	4,5	558	18	128	0,02	-
8	Е0117-1-10	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
		КОМПЛЕКТ		166,5	20,25	167	20	128	0,1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		126026	702			36
				ТЕНГЕ		6383	275			1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1417	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		266	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1785	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		124608	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		8260	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		7972	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		140840	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		142625	-	-		-

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

9	Е0116-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	36	266,48	3,96	9593	143	2474	0,3	11
		М		52,2	1,49	1879	54	128	0,01	-
10	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	197	293,48	3,96	57816	780	13538	0,3	59
				52,2	1,49	10283	294	128	0,01	1

	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 0 ММ								
		М							
11	Е0116-6-3 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ		35	316,48	3,96	11077	139	2405	0,3	10
				52,2	1,49	1827	52	128	0,01	-
		М								
12	Е0116-6-4 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ		67	365,48	3,96	24487	265	4604	0,3	20
				52,2	1,49	3497	100	128	0,01	-
		М								
13	Е0116-6-5 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 45 ММ		41	399,48	3,96	16379	162	2818	0,3	12
				52,2	1,49	2140	61	128	0,01	-
		М								
14	Е0116-10-2 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ		7	505,7	14,12	3540	99	947	0,55	4
				100,35	5,29	702	37	128	0,03	-
		М								
15	Е0116-7-8 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ		2	904,42	12,21	1809	24	250	0,56	1
				92,93	4,57	186	9	128	0,02	-
		М								
16	Е0116-29-1 -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ		383	10,99	-	4209	-	5241	0,05	19
				10,69	-	4094	-	128	-	-
		М								
17	Е0116-29-2 -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ		2	11,13	-	22	-	27	0,05	-
				10,69	-	21	-	128	-	-
		М								
18	Е0118-6-1 -УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ		90	4327,15	34,73	389443	3126	13992	0,68	61
		1КВТ		108,45	13,01	9761	1171	128	0,06	6

19	E0118-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	13	62,13	-	808	-	374	0,12	2
		КОМПЛЕКТ		22,5	-	293	-	128	-	-
20	E0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	26	473,47	39,24	12310	1020	8986	1,47	38
		1ШТ		254,25	15,75	6611	409	128	0,07	2
21	E0116-15-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ДВОЙНОЙ РЕРУРЕРОВКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	62	473,47	39,24	29355	2433	21427	1,47	91
		1ШТ		254,25	15,75	15764	976	128	0,07	4
22	E0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
23	E0118-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА	3	62,13	-	186	-	86	0,12	-
		КОМПЛЕКТ		22,5	-	68	-	128	-	-
24	E0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	180	168,23	0,07	30281	13	20416	0,65	116
		М2		108	0,02	19440	4	105	-	-
25	C130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	20	200	-	4000	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
26	C130901-13	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 20 ММ	26	325	-	8450	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
27	C130904-59	-КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, DУ 20 ММ	62	377	-	23374	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ ГОРЯЧЕГО ВОЛОСНАБЖЕНИЯ								
28	E0118-3-1	-УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕНИКА ПЛАСТИНЧАТОГО РАЗБОРНОГО	1	2319,94	446,81	2320	447	2143	8,49	8
		ШТ		1507,5	166,5	1508	167	128	0,82	1
29	E0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
30	E0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-

			1ШТ						
31	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА , КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
			1ШТ							
32	Е0116-10-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	10	353,7	14,12	3537	141	1352	0,55	6
				100,35	5,29	1004	53	128	0,03	-
			М							
33	Е0116-10-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	10	353,7	14,12	3537	141	1352	0,55	6
				100,35	5,29	1004	53	128	0,03	-
			М							
34	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	20	10,99	-	220	-	274	0,05	1
				10,69	-	214	-	128	-	-
			М							
35	Е0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	5	168,23	0,07	841	-	567	0,65	3
				108	0,02	540	-	105	-	-
			М2							
36	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	5	21,8	0,05	109	-	26	0,03	-
				5,81	0,02	29	-	90	-	-
			М2							
37	Е0126-3-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	25	245,49	5,47	6137	137	1074	0,24	6
				40,95	2,03	1024	51	100	0,01	-
			М							
38	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	2	200	-	400	-	-	-	-
			КГ	-	-	-	-	-	-	-
39	С130901-14	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	2	430	-	860	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-

40	С130901-15	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ ШТ	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С130903-27	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ ШТ	2	634	-	1268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ВВОДА								
42	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ 1ШТ	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
43	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ 1ШТ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
44	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ 1ШТ	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
45	Е0118-22-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ КОМПЛЕКТ	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	-
				40,5	-	81	-	128	-	-
46	Е0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ КОМПЛЕКТ	2	63	-	126	-	138	0,31	1
				54	-	108	-	128	-	-
47	С130901-7	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 20 ММ ШТ	8	313	-	2504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С130901-9	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ ШТ	4	499	-	1996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С130902-14	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С76НЖМ ДЛЯ ГАЗА, КОНДЕНСАТА И ВОДЫ, РУ 6,4 МПА /64 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ ШТ	6	10300	-	61800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ1

50	E0116-10-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ М	30	353,7	14,12	10611	424	4057	0,55	17
				100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1
51	E0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ М	30	10,99	-	330	-	410	0,05	2
				10,69	-	321	-	128	-	-
52	E0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ 1ШТ	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	-
53	E0116-15-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ 1ШТ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
54	E0118-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ КОМПЛЕКТ	4	62,13	-	249	-	115	0,12	-
				22,5	-	90	-	128	-	-
55	E0122-12-1	-НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. ДО 50 ММ КМ	0,03	112748,86	16526,11	3382	496	1035	116	3
				20295	6243,75	609	187	130	30,49	1
56	E0126-3-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М	30	245,49	5,47	7365	164	1289	0,24	7
				40,95	2,03	1229	61	100	0,01	-
57	C130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ КГ	2	200	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	C130901-16	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 40 ММ ШТ	3	745	-	2235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

59	С130901-17	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ ШТ	2	999 -	- -	1998 -	- -	- -	- -	- -
60	С130903-24	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ ШТ	4	225 -	- -	900 -	- -	- -	- -	- -
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ2							
61	Е0116-10-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ М	10	353,7 100,35	14,12 5,29	3537 1004	141 53	1352 128	0,55 0,03	6 -
62	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ М	10	10,99 10,69	- -	110 107	- -	137 128	0,05 -	1 -
63	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ 1ШТ	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
64	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ 1ШТ	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
65	Е0118-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ КОМПЛЕКТ	4	62,13 22,5	- -	249 90	- -	115 128	0,12 -	- -
66	Е0122-12-1	-НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. ДО 50 ММ КМ	0,03	112748,86 20295	16526,11 6243,75	3382 609	496 187	1035 130	116 30,49	3 1
67	Е0126-3-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М	30	245,49 40,95	5,47 2,03	7365 1229	164 61	1289 100	0,24 0,01	7 -

68	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	2	200	-	400	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
69	С130901-14	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	4	430	-	1720	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
70	С130903-39	-КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРОИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМ. 20 ММ	1	24900	-	24900	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
					П1-П2					
71	Ц0107-1-1	-УСТАНОВКА КОМПАКТНОЙ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ	2	24951	4653	49902	9306	29084	78	156
		ШТ		14380	1778	28760	3556	90	10,31	21
72	СПРАЙС ЛИСТ	-КОМПАКТНАЯ ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА	1	89976,8	-	89977	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
73	СПРАЙС ЛИСТ	-КОМПАКТНАЯ ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА	1	119917	-	119917	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0120-2-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	10	2057,88	13,16	20579	132	3231	1,54	15
		М2		247,5	4,93	2475	49	128	0,02	-
75	Е0120-2-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 800,1000 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	15	2033,62	10,58	30504	159	4439	1,41	21
		М2		227,25	3,96	3409	59	128	0,02	-
76	Е0120-2-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 800,1000 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	20	2033,62	10,58	40672	212	5919	1,41	28
		М2		227,25	3,96	4545	79	128	0,02	-
77	Е0120-2-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	2033,62	10,58	8134	42	1184	1,41	6
		М2		227,25	3,96	909	16	128	0,02	-
78	Е0120-1-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	9	1879,43	9,15	16915	82	2307	1,22	11
		М2		196,88	3,42	1772	31	128	0,02	-

79	E0120-1-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	6	1879,43	9,15	11277	55	1538	1,22	7
				196,88	3,42	1181	21	128	0,02	-
		М2								
					В1-В3					
80	E0120-32-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНЛЬНЫХ	1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
				650,25	11,25	650	11	128	0,05	-
		ШТ								
81	E0120-29-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ	2,4	1262,45	6,95	3030	17	2848	5,75	14
				924,75	2,25	2219	5	128	0,01	-
		М2								
82	E0120-1-10	-ДИФФУЗОР ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	0,9	1879,43	9,15	1691	8	231	1,22	1
				196,88	3,42	177	3	128	0,02	-
		М2								
83	E0120-1-9	-ДИФФУЗОР ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	0,7	1913,62	10,58	1340	7	207	1,41	1
				227,25	3,96	159	3	128	0,02	-
		М2								
84	E0120-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	47	1817,88	13,16	85440	619	15186	1,54	72
				247,5	4,93	11633	232	128	0,02	1
		М2								
85	E0120-1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	24	1793,62	10,58	43047	254	7103	1,41	34
				227,25	3,96	5454	95	128	0,02	-
		М2								
86	E0120-1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7	1793,62	10,58	12555	74	2072	1,41	10
				227,25	3,96	1591	28	128	0,02	-
		М2								
87	E0120-1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 1200 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	15	1793,62	10,58	26904	159	4439	1,41	21
				227,25	3,96	3409	59	128	0,02	-
		М2								
88	E0120-1-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	13	1879,43	9,15	24433	119	3333	1,22	16
				196,88	3,42	2559	44	128	0,02	-
		М2								
89	E0120-1-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	8	1879,43	9,15	15035	73	2051	1,22	10
				196,88	3,42	1575	27	128	0,02	-

		М2							
90	Е0120-1-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	16	1823,11	8,4	29170	134	3092	0,92	15
				147,83	3,15	2365	50	128	0,02	-
		М2								
91	Е0120-12-10	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	42	311,15	16,15	13068	678	9919	1,07	45
				177,75	6,75	7466	284	128	0,03	1
		ШТ								
92	СПРАЙС ЛИСТ	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ	1	44854,2	-	44854	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
					ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ					
93	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
94	С130903-39	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 25Ч940НЖ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА	2	24900	-	49800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	1542093	24647	1066
	ТЕНГЕ	182596	9466	48
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	304650	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	29084	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	20024	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	353758	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	58863	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	26732	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	5136	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	90731	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1178580	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	172143	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	81043	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1431767	-	-
ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ	ТЕНГЕ	1876257	-	-

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

95	Ц0108-403-3-	ПРОВОД ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 2-3-ЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	М	1850	47,2	14,8	87320	27380	53779	0,16	296
					26,3	4,3	48655	7955	95	0,02	46
96	Ц0108-401-1-	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	М	100	175,2	75,7	17520	7570	8864	0,44	44
					72,7	20,6	7270	2060	95	0,12	12
97	С151607-176-	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В ПЛОСКИЕ, МАРКА ППВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	1000М	0,95	39800	-	37810	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	С151607-178-	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В ПЛОСКИЕ, МАРКА ППВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х4 ММ2	1000М	0,9	58200	-	52380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
99	С151602-67 -	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ПЕРЕНОСНЫЕ, МАРКА КГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х35 ММ2	1000М	0,06	868600	-	52116	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	С151602-66 -	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ПЕРЕНОСНЫЕ, МАРКА КГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х25 ММ2	1000М	0,04	649500	-	25980	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
101	Ц0108-525-9-	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ НА ТОК ДО 63 А	КОМПЛ	4	615,7	11,7	2463	47	1179	2	8
					308	2,3	1232	9	95	0,01	-
102	Ц0108-410-2-	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР ДО 50 ММ	М	40	39	1,5	1560	60	992	0,16	6
					25,9	0,2	1036	8	95	-	-
103	С130804-10 -	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, DH 40 ММ		2	1420	-	2840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

104	С130804-11	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, DH 50 ММ	10М						
				2	2130	-	4260	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
105	Ц0108-591-9	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ								
				34	62,7	0,2	2132	7	1870	0,34	12
					57,8	0,1	1965	3	95	-	-
106	Ц0108-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ								
				29	47	0,2	1363	6	1256	0,29	8
					45,5	0,1	1320	3	95	-	-
107	Ц0108-591-5	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ								
				24	48,5	0,2	1164	5	1074	0,29	7
					47	0,1	1128	2	95	-	-
108	Ц0108-593-1	-СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ								
				47	216,3	120	10166	5640	4438	0,41	19
					65	34,4	3055	1617	95	0,2	9
109	Ц0108-594-3	-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: ДО 4	ШТ								
				38	467,8	183	17776	6954	10317	1,46	55
					234	51,8	8892	1968	95	0,3	11
110	Ц0108-594-2	-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ	ШТ								
				43	342,8	134	14740	5762	7998	0,99	43
					158	37,8	6794	1625	95	0,22	9
111	Ц0108-572-4	-УСТАНОВКА ЩИТА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	ШТ								
				1	2849	178	2849	178	500	3	3
					486	40,5	486	41	95	0,23	-
112	Ц0108-572-3	-УСТАНОВКА ЩИТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО	ШТ								
				3	1299,3	68,3	3898	205	942	2	6
					317	13,5	951	41	95	0,08	-
113	Ц0108-572-3	-УСТАНОВКА ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	ШТ								
				1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
					317	13,5	317	14	95	0,08	-
114	С151701-15	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ТИП НПО-60	ШТ								
				18	143	-	2574	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
115	С151701-17	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ТИП НПО-100	ШТ								
				29	757	-	21953	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

116 С151702-34	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	43	2930	-	125990	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
117 С151702-9	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛСП18-18-001-УХЛ4	38	2330	-	88540	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
118 С151801-152	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПЛАСТМАССОВЫМ ОСНОВАНИЕМ, ТИП РШ-Ц-2-С	34	116	-	3944	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
119 С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	29	156	-	4524	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
120 С151801-14	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	24	182	-	4368	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
121 С151801-72	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ /СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р30, 1Р56, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, ТИП ПП3-25/Н2 М1 56, 67	4	2330	-	9320	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
122 С151803-197	-ЩИТ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1	4550	-	4550	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
123 С151803-199	-ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	3	3840	-	11520	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
124 С151803-199	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1	3840	-	3840	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			620760	53881			510

		ТЕНГЕ			83101	15346			89
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			613660	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			93524	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			42431	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			749615	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7100	-	-		-

	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			426	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7526	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ТЕНГЕ			757141	-	-		-

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ

125	ЗАКА.СПЕЦИФ.	-МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОРПУСА	КОМПЛ	12825555,47	-	2825555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	ЗАКА.СПЕЦИФ.	-КОМПЬЮТЕРЫ	ШТ	5 74843,05	-	374215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	ЗАКА.СПЕЦИФ.	-ТЕЛЕВИЗОР	ШТ	1 38572,96	-	38573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	ЗАКА.СПЕЦИФ.	-ТЕЛЕФОН-ФАКС	ШТ	1 8635,74	-	8636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	ЗАКА.СПЕЦИФ.	-ПРИНТЕР	ШТ	1 8347,88	-	8348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	ПРАЙС ЛИСТ	-СТАНОК ТОКАРНЫЙ (НАСТОЛЬНЫЙ РМЦ400 ММ Ф150ММ, 0,37 "УНИВЕРСАЛ")	ШТ	2 401129,97	-	802260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	ПРАЙС ЛИСТ	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ	ШТ	1 71227,56	-	71228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	ПРАЙС ЛИСТ	-СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНОЙ (ФМАКС. 200 ММ L 500 ММ)	ШТ	11059886,99	-	1059887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	ПРАЙС ЛИСТ	-СТАНОК Д/ОЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ (5ШП, 250ММХ125ММ N 5000 ОБ/МИН. 3,3 Т)	ШТ	11478564,78	-	1478565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	ПРАЙС ЛИСТ	-КОНДИЦИОНЕРЫ	ШТ	7 31088,65	-	217621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	Ц0101-201-1	-СТАНОК, АВТОМАТ МАССОЙ ДО 0,7 Т	ШТ	5 1870,89	718,33	9354	3592	4445	5,1	26
				810	177,75	4050	889	90	1,03	5
136	Ц0101-1-3	-СТАНОК МАССОЙ СВЫШЕ 3 ДО 5 Т	ШТ	1 7618,13	4499,63	7618	4500	3605	17	17
				2835	1170	2835	1170	90	6,79	7

137	E0120-34-1	-УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ	7	1537,27	231,14	10761	1618	11673	7,5	53
		ШТ		1217,25	85,5	8521	599	128	0,42	3
138	E0109-34-1	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ	0,1	17355,77	2191,29	1736	219	1139	73,6	7
		Т		12555	101,25	1256	10	90	0,49	-
139	C12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,1	160340	-	16034	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ		6930390	9928			102
				ТЕНГЕ		16661	2667			15
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ		6884887	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ		6884887	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		16973	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		8049	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		1501	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		26523	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		17770	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		1139	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		1135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		20043	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		10761	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		11673	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		1346	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		23780	-	-		-
		ИТОГО ПО МЕБЕЛИ		ТЕНГЕ		6955233	-	-		-

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

140	Ц0110-667-1	-ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		ШТ		4275	-	4275	-	90	-	-

141	Ц0110-668-2-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	70	369,9	1,6	25893	112	21861	2	140
			347	-	24290	-	90	-	-
142	Ц0110-669-2-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ШТ	6	980	1,6	5880	10	5130	5	30
			950	-	5700	-	90	-	-
143	Ц0110-669-4-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬЛНОЕ СВЕТОАККУСТИЧЕСКОЕ ШТ	1	860,3	1,6	860	2	745	5	5
			828	-	828	-	90	-	-
144	Ц0110-669-7-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА ОПТИКО-/ФОТО/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ /ИЗЛУЧАТЕЛЬ, ФОТОПРИЕМНИК/ КОМПЛ	21	1574,9	4,7	33073	99	28917	9	189
			1530	-	32130	-	90	-	-
145	Ц0110-671-3-ПРОВОД ДВУХ- И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО БЕТОННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ М	510	73,7	1,3	37587	663	27035	0,33	168
			58,7	0,2	29937	102	90	-	1
146	С151607-292-ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, /ГОСТ 20520-80/, МАРКА ТРП, ДИАМЕТР ЖИЛ 1Х2Х0,5 ММ2 1000М	0,5	3660	-	1830	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
147	С151604-274-КАБЕЛИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ, МАРКА ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4 ММ, ЧИСЛО ПАР 10 1000М	0,01	50100	-	501	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
148	Ц0110-683-1-СИГНАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННАЯ: 3 СИРЕНА МОЩНАЯ 1 КВТ ШТ	6	3220	-	19320	-	10692	25	150
			1980	-	11880	-	90	-	-
149	Ц0110-349-4-АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1	702,3	-	702	-	654	4	4
			648	-	648	-	101	-	-

150	Ц0110-349-6	-АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ	ШТ	7	1089	-	7623	-	6971	6	42
					986	-	6902	-	101	-	-
151	С151704-2	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-Н-У3	ШТ	7	462	-	3234	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
152	СПРАЙС ЛИСТ	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ	ШТ	70	806,24	-	56437	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
153	СПРАЙС ЛИСТ	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	ШТ	6	462,84	-	2777	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
154	СПРАЙС ЛИСТ	-ВЫНОСТНОЕ УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	ШТ	21	215	-	4515	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
155	СПРАЙС ЛИСТ	-ПРИБОР ПРЕМНОГО КОНТРОЛЯ	ШТ	1	8588	-	8588	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
156	СПРАЙС ЛИСТ	-РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ШТ	1	9932	-	9932	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
157	СПРАЙС ЛИСТ	-КАБЕЛЬ КАНАЛ 20Х10	М	500	30,46	-	15230	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
158	СПРАЙС ЛИСТ	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ	ШТ	6	1227,2	-	7363	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
159	СПРАЙС ЛИСТ	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ СВЕТОАККУСТИЧЕСКОЕ	ШТ	1	1325,67	-	1326	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ				247159	887			751
			ТЕНГЕ				116590	102			1
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				247159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				105853	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				21181	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				374193	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ				374193	-	-		-

КИПиА

160 Ц0111-1-7	-УСТАНОВКА ШКАФА АВТОМАТИКИ	1	1798,61	124,05	1799	124	350	2	2
	ШТ		387	2,25	387	2	90	0,01	-
161 ПРАЙС ЛИСТ	-АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АСУ ТП КОС		11047213,33	-	1047213	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ТОПОЧНАЯ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1049012	124			2
		ТЕНГЕ			387	2			-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1047213	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1047213	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1799	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			350	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			129	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2278	-	-		-
	ИТОГО ПО КИПиА	ТЕНГЕ			1049491	-	-		-

ТОПОЧНАЯ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

162 Е0157-2-8	-РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	27	361,12	194,21	9750	5244	7145	1,11	30
	1М2		166,91	72,15	4507	1948	110,7	0,4	11
163 Е0156-1-1	-ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	4	215,57	21,24	862	85	854	1,29	5
	ШТ		194,33	3,31	777	13	108	0,03	-
164 Е0157-3-2	-РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	23,5	20,76	0,19	488	4	536	0,14	3
	1М		20,57	0,02	483	-	110,7	-	-
165 Е0162-2-4	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ МАСЛЯНОЙ КРАСКИ	42	83,72	0,07	3516	3	3243	0,54	23
	М2		81,68	0,02	3431	1	94,5	-	-
166 Е0162-1-1	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ	52,2	22,19	0,05	1158	3	1089	0,14	7
	М2		22,05	0,02	1151	1	94,5	-	-
167 Е0162-1-1	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ	27	22,19	0,05	599	1	563	0,14	4
	М2		22,05	0,02	595	1	94,5	-	-

168	E0158-2-1	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	10,82	29,02	2,02	314	22	317	0,17	2
		М2		27	0,32	292	3	107,1	-	-
169	E0112-17-1	-ДЕМОНТАЖ ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	27	53,49	15,94	1444	430	1305	0,24	7
		М2		34,65	5,96	936	161	119	0,03	1
170	E0112-14-2	-СНЯТИЕ УТЕПЛЕНИЯ ИЗ КЕРАМЗИТА	27	628,22	245,72	16962	6634	15254	2,71	73
		М3		382,5	92,25	10328	2491	119	0,45	12
171	E0158-21-1	-СНЯТИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	27	26,33	0,44	711	12	568	0,12	3
		М2		19,58	0,07	529	2	107,1	-	-
172	E0157-2-9	-РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	23,5	92,64	41,61	2177	978	1715	0,38	9
		1М2		51,03	14,88	1199	350	110,7	0,09	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			37982	13416			166
			ТЕНГЕ			24227	4971			26
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			37982	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			32587	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			4234	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			74804	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			74804	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

173	E0111-11-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	27	252,7	13,43	6823	363	1916	0,37	10
		М2		52,65	5,04	1422	136	123	0,02	1
174	E0111-11-4	-ДОБАВЛЯТЬ 80 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	27	336,8	5,36	9094	145	234	0,04	1
		М2		5,04	2	136	54	123	0,01	-
175	E0115-180-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	27	445,26	2,33	12022	63	2328	0,49	13
		М2		81,23	0,88	2193	24	105	-	-
176	E0115-180-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	52,2	426,35	2,1	22256	110	3608	0,39	20
				65,03	0,79	3395	41	105	-	-

		М2							
177	Е0115-165-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ	42	187,93	1,88	7893	79	3485	0,47	20
				78,3	0,72	3289	30	105	-	-
		М2								
178	Е0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	4,2	440,35	102,53	1849	431	944	0,9	4
				151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
		М2								
179	Е0110-91-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	7,36	387;83	18,74	2854	138	1399	0,91	7
				152,26	6,18	1121	46	120	0,03	-
		М2								
180	С12062-9	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ DУ 21-10; DУ 24-10 ВНУТРЕННИЕ	4,2	4760	-	19992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
181	С12061-182	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ	7,36	20700	-	152352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
182	Е0110-22-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	1,1	236,32	5,58	260	6	127	0,59	1
				94,05	2,12	103	2	120	0,01	-
		М2								
183	С12069-6	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ	4,3	839	-	3608	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
					КРОВЛЯ					
184	Е0112-15-1	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	27	279,24	1,19	7539	32	882	0,16	4
		М2		27	0,45	729	12	119	-	-
185	Е0112-13-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	27	189,45	4,72	5115	127	2335	0,4	11
				70,88	1,78	1914	48	119	0,01	-
		М2								
186	Е0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	27	165,33	15,94	4464	430	1305	0,24	7

	ТОЛЩИНОЙ 15 ММ			34,65	5,96	936	161	119	0,03	1
		М2								
187	Е0112-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНЫХ	27	927,19	7,62	25034	206	1386	0,24	6
		РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		40,28	2,86	1088	77	119	0,01	-
		М2								
188	С11031-25	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	2,7	2530	-	6831	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
					ФАСАД					
189	Е0134-56-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ	78	814,21	4,47	63508	349	29683	2,13	166
		ОТ СТЕН НА 5 СМ		344,25	1,71	26852	133	110	0,01	1
		М2								
190	Е0109-30-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДА ПРОФЛИСТОМ ОКРАШЕННЫМ ПО	0,437	13888,06	5522,03	6069	2413	2909	35,9	16
		ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ		6075	1322,37	2655	578	90	4,73	2
		Т								
191	С11011-863	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	0,437	109500	-	47852	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
192	Е0115-15-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,75	2393,48	2,56	4186	4	774	2,55	4
		ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ТИПА "КАБАНЧИК"/ СТЕН		420,75	0,97	736	2	105	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	409601	4895		289

	ТЕНГЕ	47203	1494		6
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	63508	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	29683	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	5592	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	98783	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	340024	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	20722	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	21645	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	382391	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6069	-	-	-

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2909	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			539	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			9517	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			490691	-	-		-

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

193	ПРАЙС ЛИСТ	-ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР FG WILSON (200 КВТ), ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ, БЕЗ АВР	ШТ	15333248,76	-	5333249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	ПРАЙС ЛИСТ	-СПЕЦ КОЖУХ ДЛЯ ДЭС	ШТ	1 1558804	-	1558804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	ПРАЙС ЛИСТ	-ШАССИ ДЛЯ ДЭС	ШТ	11004137,55	-	1004138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			7896190	-			-
			ТЕНГЕ			-	-			-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			7896190	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			7896190	-	-		-
	ИТОГО ПО ДИЗЕЛЬНОЙ		ТЕНГЕ			7896190	-	-		-

РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

					ОБОРУДОВАНИЕ						
196	Ц0112-2-18	-ДЕМОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 1000 ММ	6,99	1388,7	291,6	9707	2038	5695	4,8	34
		Т		951,9	54	6654	377	81	0,31	2
197	Ц0107-218-4	-ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ	6	2427,6	291,6	14566	1750	8267	9,6	58
		ШТ		1647	54	9882	324	81	0,31	2
198	Ц0106-277-1	-ДЕМОНТАЖ 3-Х НАТРИКОТИАНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ	1	29265	5724	29265	5724	15457	108,6	109
		Т		18225	857,4	18225	857	81	4,97	5
199	Ц0112-790-8	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ, ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,	2	674,46	117,9	1349	236	942	3,3	7
				552,3	29,04	1105	58	81	0,17	-

	ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300 ММ							
		ШТ						
200	Ц0106-11-21-ДЕМОНТАЖ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ	2,64	52476,9	41289	138539	109003	30530	60	158
		Т	10869	3407,99	28694	8997	81	19,77	52
201	Ц0106-1-1 -ДЕМОНТАЖ УГЛЕПОДАЧИ	2,13	8895,3	3261	18947	6946	7275	19,8	42
		Т	3579	637,79	7623	1358	81	3,7	8
202	Ц0106-52-1 -ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ	4,8	2175,6	212,4	10443	1020	6758	9,3	45
		Т	1701	37,2	8165	179	81	0,22	1
203	Ц0106-7-5 -ДЕМОНТАЖ ЭКОНОМАЙЗЕРА	0,01	8056,5	2831,7	81	28	28	16,5	-
		Т	3024	472,5	30	5	81	2,74	-
204	Ц0106-298-1-ДЕМОНТАЖ ДЕАЭРАТОРОВ	0,2	73512	25863	14702	5173	7634	257,7	52
		Т	42120	5001,13	8424	1000	81	29,01	6
205	Ц0106-281-1-ДЕМОНТАЖ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ	0,32	32980,2	2152,2	10554	689	7124	165,9	53
		Т	27405	80,41	8770	26	81	0,47	-
206	Ц0106-2-1 -ДЕМОНТАЖ ДРОБИЛКИ	1,6	9170,4	2974,2	14673	4759	5951	22,5	36
		Т	4077	514,51	6523	823	81	2,98	5
207	Ц0112-790-5-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ВОЗВРАТА УНОСА ПАРА	2	321,45	42,6	643	85	464	1,8	4
		ШТ	276	10,14	552	20	81	0,06	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			263468	137450			596
		ТЕНГЕ			104647	14025			81
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			263468	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			96124	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21576	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			381167	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗБОРКЕ	ТЕНГЕ			381167	-	-		-

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ СЫРОГО ОСАДКА

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

208	E0157-2-7	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	75	116,63	10,56	8747	792	8051	0,7	52
				106,07	1,67	7955	125	99,63	0,01	1
		1М2								
209	E0156-12-1	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	3,96	59,88	6,55	237	26	209	0,36	1
				53,33	1,04	211	4	97,2	0,01	-
		М2								
210	E0156-1-1	-ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	7	215,57	21,24	1509	149	1345	1,29	9
				194,33	3,31	1360	23	97,2	0,03	-
		ШТ								
211	E0157-3-2	-РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	84	20,76	0,19	1744	16	1723	0,14	12
				20,57	0,02	1728	2	99,63	-	-
		1М								
212	E0162-2-4	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ МАСЛЯНОЙ КРАСКИ	67,2	83,72	0,07	5626	5	4669	0,54	36
				81,68	0,02	5489	1	85,05	-	-
		М2								
213	E0162-1-1	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ	285	22,19	0,05	6324	14	5350	0,14	41
				22,05	0,02	6284	6	85,05	-	-
		М2								
214	E0162-1-1	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ	130	22,19	0,05	2885	7	2440	0,14	19
				22,05	0,02	2867	3	85,05	-	-
		М2								
215	E0153-21-1	-КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНИХ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	1,7	8864,61	300,96	15070	512	1584	5,63	10
				873	101,79	1484	173	95,58	0,39	1
		М3								
216	E0152-1-3	-РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	3,25	3743,35	2467,6	12166	8020	6153	7,78	25
				1275,75	950,21	4146	3088	85,05	5,22	17
		М3								
217	E0157-2-8	-РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	130	361,12	194,21	46946	25248	30963	1,11	145
				166,91	72,15	21698	9379	99,63	0,4	52
		1М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	101254	34787	350
	ТЕНГЕ	53223	12805	71
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	101254	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	62487	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	9824	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	173565	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	173565	-	-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

218	Е0110-91-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	12,09	387,83	18,74	4689	227	2299	0,91	11
				152,26	6,18	1841	75	120	0,03	-
		М2								
219	Е0110-91-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	3,02	472,81	19	1428	57	811	1,3	4
				217,73	6,18	658	19	120	0,03	-
		М2								
220	С12061-182	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ	15,11	20700	-	312777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
221	Е0110-23-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	3,99	354,36	83,13	1414	332	804	0,8	3
				138,83	29,17	554	116	120	0,12	-
		М2								
222	Е0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	2,77	440,35	102,53	1220	284	623	0,9	2
				151,65	35,67	420	99	120	0,14	-
		М2								
223	С12062-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	1,47	4250	-	6248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
224	С12062-22	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДВГ 21-19П ВНУТРЕННИЕ	3,99	5050	-	20150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								

225	Е0107-44-10-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	3	105,66	66,43	317	199	200	0,15	-
	ШТ		23,85	23,85	72	72	140	0,11	-
226	С143015-64 -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	0,209	16200	-	3386	-	-	-	-
	М3		-	-	-	-	-	-	-
227	Е0115-61-6 -ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	260	268,95	4,55	69926	1182	64810	1,23	320
			236,25	1,15	61425	299	105	0,05	14
	М2								
228	Е0115-61-5 -ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	426,8	255,18	4,55	108909	1940	100137	1,17	499
			222,3	1,15	94878	491	105	0,05	22
	М2								
229	Е0115-65-1 -ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	13	653,61	6,33	8497	82	4302	1,79	23
			312,75	2,39	4066	31	105	0,01	-
	М2								
230	С143002-28 -РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	17,5	7800	-	136500	-	-	-	-
	М3		-	-	-	-	-	-	-
231	Е0115-180-4-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	260	445,26	2,33	115768	606	22416	0,49	127
			81,23	0,88	21120	229	105	-	1
	М2								
232	Е0115-180-3-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	283	426,35	2,1	120657	594	19558	0,39	110
			65,03	0,79	18403	224	105	-	1
	М2								
233	Е0115-180-3-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	13	426,35	2,1	5543	27	898	0,39	5
			65,03	0,79	845	10	105	-	-
	М2								

234	Е0115-165-8 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ	143,8	187,93	1,88	27024	270	11931	0,47	67
			78,3	0,72	11260	104	105	-	1
	М2								
235	Е0108-36-1 -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	426,8	213,01	1,52	90912	649	56376	0,7	300
			111,38	0,56	47537	239	118	-	1
	М2								
				К2					
236	Е0111-11-1 -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	97	221,64	9,95	21499	965	6674	0,36	35
			52,2	3,74	5063	363	123	0,02	2
	М2								
237	Е0111-4-1 -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	97	379,47	18,42	36809	1787	11079	0,42	40
			85,95	6,91	8337	670	123	0,03	3
	М2								
238	Е0111-11-1 -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	97	221,64	9,95	21499	965	6674	0,36	35
			52,2	3,74	5063	363	123	0,02	2
	М2								
239	Е0111-27-2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	97	1966,44	11,72	190745	1137	21007	1,06	103
			171,68	4,39	16653	426	123	0,02	2
	М2								
				Б					
240	Е0111-11-3 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	108	245,56	13,43	26521	1450	7664	0,37	40
			52,65	5,04	5686	544	123	0,02	3
	М2								
241	Е0111-11-3 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	108	256,99	13,43	27754	1450	7664	0,37	40
			52,65	5,04	5686	544	123	0,02	3
	М2								
242	Е0111-11-4 -ДОБАВЛЯТЬ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	108	86,34	1,34	9325	145	234	0,01	1
			1,26	0,5	136	54	123	-	-
	М2								
				ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ					
243	Е0109-29-1 -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,974	13711,47	5475,87	13355	5333	5779	28,9	28
			5040	1552,87	4909	1512	90	5,46	5
	Т								
244	С12021-267 -ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,974	133700	-	130224	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								

245	E0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-113	15,6	36,54	0,02	570	-	58	0,02	-
				4,16	-	65	-	90	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		1513664	19683			1794
				ТЕНГЕ		314677	6483			62
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1370085	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		346220	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		102978	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1819283	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		143579	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		5779	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		8961	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		158320	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		1977603	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФАСАД								
246	E0134-56-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН НА 5 СМ	232	814,21	4,47	188896	1037	88289	2,13	494
				344,25	1,71	79866	397	110	0,01	2
		М2								
247	E0109-30-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДА ПРОФЛИСТОМ ОКРАШЕННЫМ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	1,3	13888,06	5522,03	18054	7179	8655	35,9	47
				6075	1322,37	7898	1719	90	4,73	6
		Т								
248	C11011-863	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	1,17	109500	-	128288	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		335239	8216			541
				ТЕНГЕ		87764	2116			8
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		188896	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		88289	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		16631	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		293817	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		128288	-	-		-

НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	7697	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	135985	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	18054	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	8655	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1603	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	28312	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	458114	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	21072838	308616		6204
	ТЕНГЕ	1037458	69752		409
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	15828291	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	15828291	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1700112	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	450958	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	129064	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2280135	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2037913	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	489015	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	151616	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2678544	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	185472	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	18483	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	12237	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	216192	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1321050	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	192076	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	90788	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1603913	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	22607074	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%		110630			
ИТОГО:		6889413			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%		210816			
ИТОГО:		7100229			

РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%	12401
ИТОГО:	7112630
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	68894
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	27558
ИТОГО ПРОЧИХ:	96452
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	23037373
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,61465368)	37197379
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	743948
ИТОГО:	37941327
НДС-12%	4552959
ВСЕГО:	42494286

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: Управление строительства ЗКО

Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за апрель месяц 2010г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ СЫРОГО ОСАДКА

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

1	Е0165-19-2	-ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 160 КГ	9	313,24	31,9	2819	287	2672	1,91	17
		ШТ		281,34	5,04	2532	45	103,68	0,04	-
2	Е0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	10	309,24	39,24	3092	392	3110	1,47	15
		1ШТ		254,25	15,75	2543	157	115,2	0,07	1
3	Е0120-23-1	-ДЕМОНТАЖ ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 280 ММ	1	467,08	6,95	467	7	495	2,65	3
		ШТ		427,5	2,25	428	2	115,2	0,01	-
4	Е0120-23-2	-ДЕМОНТАЖ ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 400 ММ	1	559,08	12,33	559	12	591	3,14	3
		ШТ		508,5	4,5	509	5	115,2	0,02	-

5	Е0165-29-1	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	2	86,76	0,3	174	1	151	0,46	1
		ШТ		72,63	0,05	145	-	103,68	-	-
6	Е0116-7-12	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,351	237,17	27,39	83	10	75	1,03	-
		М		174,15	10,26	61	4	115,2	0,05	-
7	Е0120-31-1	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ	2	1204,74	36,99	2409	74	2400	6	12
		ШТ		1028,25	13,5	2057	27	115,2	0,07	-
8	Е0165-1-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	102,75	51,07	0,69	5247	71	5379	0,33	34
		М		50,38	0,11	5177	11	103,68	-	-
9	Е0165-1-2	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	14	88,41	1,24	1238	17	1268	0,57	8
		М		87,17	0,2	1220	3	103,68	-	-
10	Е0165-32-3	-ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ	2	6,95	-	14	-	14	0,04	-
		ШТ		6,95	-	14	-	103,68	-	-
11	Е0118-22-5	-ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	3	28,13	-	84	-	78	0,12	-
		КОМПЛЕКТ		22,5	-	68	-	115,2	-	-
12	Е0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ СПУСКНЫХ КРАНОВ	4	309,24	39,24	1237	157	1244	1,47	6
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	115,2	0,07	-
13	Е0165-20-1	-ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ, РАСШИРИТЕЛЬНЫХ И КОНДЕНСАЦИОННЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,4 М3	1	322,98	10	323	10	326	2	2
		ПРИБОР		312,98	1,58	313	2	103,68	0,01	-
14	Е0120-1-1	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	0,82	297,88	13,16	244	11	238	1,54	1
		М2		247,5	4,93	203	4	115,2	0,02	-
15	Е0120-1-6	-ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	3,02	239,43	9,15	723	28	697	1,22	4
		М2		196,88	3,42	595	10	115,2	0,02	-
16	Е0165-29-1	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	2	86,76	0,3	174	1	151	0,46	1
		ШТ		72,63	0,05	145	-	103,68	-	-

17	E0120-16-1	-ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА ПЕРЕКИДНОГО УТЕПЛЕННОГО 400Х400	1	893,62	55,49	894	55	599	3,2	3
		ШТ		517,5	2,25	518	2	115,2	0,11	-
18	E0120-42-9	-ДЕМОНТАЖ КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ	1	12569,58	1392,7	12570	1393	11021	53,1	53
		ШТ		9045	522	9045	522	115,2	2,55	3
19	E0120-1-1	-ДЕМОНТАЖ ВЫТЯЖНОГО КОРОБА ДИАМ. 200ММ	0,04	1777,88	13,16	71	1	12	1,54	-
		М2		247,5	4,93	10	-	115,2	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		32423	2526			164
				ТЕНГЕ		26597	858			4
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		32423	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		30521	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		3777	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		66720	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		66720	-	-		-

ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНАЕ РАБОТЫ

20	E0165-2-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	5	118,01	1,59	590	8	605	0,69	3
		М		116,42	0,25	582	1	103,68	-	-
21	E0165-2-2	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	17	145,63	3,27	2476	56	2518	0,85	15
		М		142,36	0,52	2420	9	103,68	-	-
22	E0116-7-3	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	5,7	67,67	4,19	386	24	403	0,34	2
		М		59,85	1,58	341	9	115,2	0,01	-
23	E0116-7-2	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	2	67,67	4,19	135	8	142	0,34	1
		М		59,85	1,58	120	3	115,2	0,01	-

24	E0116-15-1	-ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА ЗАПОРНОГО ДИАМ. 15 ММ	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	115,2	0,07	-
25	E0165-4-1	-ДЕМОНТАЖ РАКОВИНЫ /УМЫВАЛЬНИКА/	1	101,59	3,33	102	3	102	0,61	1
		КОМПЛ		98,26	0,54	98	1	103,68	-	-
26	E0165-4-3	-ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	1	244,84	6,45	245	6	248	1,43	1
		КОМПЛ		238,39	1,04	238	1	103,68	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	ТЕНГЕ			4407	145			24
			ТЕНГЕ			4054	40			-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4407	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			4330	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			524	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			9261	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	ТЕНГЕ			9261	-	-		-

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНАЕ РАБОТЫ

27	E0158-2-1	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	416	29,02	2,02	12072	840	10955	0,17	72
		М2		27	0,32	11232	133	96,39	-	1
28	E0112-17-1	-ДЕМОНТАЖ ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	416	53,49	15,94	22252	6631	18093	0,24	101
		М2		34,65	5,96	14414	2479	107,1	0,03	12
29	E0112-14-2	-СНЯТИЕ УТЕПЛЕНИЯ ИЗ КЕРАМЗИТА	62,4	628,22	245,72	39201	15333	31728	2,71	169
		М3		382,5	92,25	23868	5756	107,1	0,45	28
30	E0158-21-1	-СНЯТИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	416	26,33	0,44	10953	183	7879	0,12	49
		М2		19,58	0,07	8145	29	96,39	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	ТЕНГЕ			84478	22987			392
			ТЕНГЕ			57660	8398			42

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			478	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			68655	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			9188	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			162321	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			162321	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

31	E0112-15-1	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	416	279,24	1,19	116162	495	13589	0,16	64
		М2		27	0,45	11232	187	119	-	1
32	E0112-13-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	416	148,03	4,93	61578	2051	15396	0,19	77
		М2		29,25	1,85	12168	770	119	0,01	4
33	E0112-13-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	416	124,32	4,9	51717	2038	11277	0,13	55
		М2		20,93	1,85	8707	770	119	0,01	4
34	E0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	416	165,33	15,94	68779	6631	20104	0,24	101
		М2		34,65	5,96	14414	2479	119	0,03	12
35	E0112-1-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИ СЛОЯ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	416	1104,34	30,23	459404	12576	30108	0,28	118
		М2		49,5	11,32	20592	4709	119	0,06	23
36	C11031-104	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	41,6	8390	-	349024	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				1106664	23791			416
		ТЕНГЕ				67113	8915			44
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				1106664	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				90474	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ				71828	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				1268966	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			1268966	-	-		-

ПРИЕМНАЯ КАМЕРА НА ТРИ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 1000ММ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

37	Е0101-12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	169,73	23,36	22,08	3965	3748	1126	0,01	2
				1,28	5,56	217	943	97	0,02	3
		М3								
38	Е0101-163-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 3 М /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	5,25	537,3	-	2821	-	3188	3,55	19
	Т.Ч.			537,3	-	2821	-	113	-	-	
	П-1.55										
	П-3.180										
	К=1,2										
		М3									
39	Е0101-24-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М В РЕЗЕРВ	174,98	9,24	9,24	1618	1618	509	-	-
				-	3	-	525	97	0,01	2
		М3								
40	Е0101-24-10	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	174,98	126,57	126,57	22147	22147	6975	-	-
	К=4			-	41,09	-	7190	97	0,04	7
		М3								
41	Е0101-24-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М ИЗ РЕЗЕРВА	70	9,24	9,24	647	647	204	-	-
				-	3	-	210	97	0,01	1
		М3								
42	Е0101-24-10	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ	70	126,57	126,57	8860	8860	2790	-	-
	К=4			-	41,09	-	2876	97	0,04	3

	ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			40057	37018			20
		----			---	---			---
		ТЕНГЕ			3038	11745			16
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			40057	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14791	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3291	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			58139	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			58139	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ПРИЕМНАЯ КАМЕРА								
43 E0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В15	15,6	8766,37	66,01	136755	1030	3615	1,35	21
		М3	195,75	24,93	3054	389	105	0,12	2
44 C143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	15,6	127	-	1981	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
45 E0106-33-3	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ ИЗ БЕТОНА В20	М3 60,8	12834,8	1327,03	780356	80684	165584	12,49	759
			2137,5	456,24	129960	27739	105	1,72	104
46 E0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ ОП-1 ИЗ БЕТОНА В15	М3 3,5	10191,95	95,97	35672	336	2969	4,9	17
		М3	771,75	36,25	2701	127	105	0,18	1
47 C12041-24	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	2,3	69100	-	158930	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
48 C12041-50	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т 0,006	60300	-	362	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
49 C143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА	Т 79,9	361	-	28844	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		4 КГ/СМ2								
			М3							
50	С143001-63	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2	79,9	420	-	33558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
51	Е0106-11-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ (М-1)	0,02	70437,87	304,24	1409	6	206	58	1
			1Т	9675	114,75	194	2	105	0,56	-
52	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В15	5,48	8766,37	66,01	48040	362	1270	1,35	7
			М3	195,75	24,93	1073	137	105	0,12	1
53	Е0106-33-3	-УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ БЕТОНА В20	6,78	12834,8	1327,03	87020	8997	18465	12,49	85
			М3	2137,5	456,24	14492	3093	105	1,72	12
54	С12041-23	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,336	69900	-	23486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
55	С12041-10	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 20 ММ	0,0146	56100	-	821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
56	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	12,26	361	-	4426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
57	С143001-63	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2	12,26	420	-	5149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
58	Е0106-33-3	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЛОТКА ИЗ БЕТОНА В20	29,8	12834,8	1327,03	382477	39546	81158	12,49	372
			М3	2137,5	456,24	63698	13596	105	1,72	51
59	С12041-23	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	1,89	69900	-	131831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
60	Е0106-11-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ (М-1)	0,058	70437,87	304,24	4085	18	596	58	3
			1Т	9675	114,75	561	7	105	0,56	-

61	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	29,8	361	-	758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
62	С143001-63	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2	29,8	420	-	12516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
63	Е0111-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	32	2752,8	-	88090	-	20900	3,24	104
				531	-	16992	-	123	-	-
		М3								
64	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	8,9	9620,75	95,97	85625	854	7551	4,9	44
				771,75	36,25	6869	323	105	0,18	2
		М3								
65	Е0122-8-6	-УСТАНОВКА СТОЕК ИЗ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	0,0125	154577,68	66009,8	1932	825	1546	376	5
				70200	24936,75	878	312	130	121,79	2
		КМ								
66	С130806-102	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10750-90/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 219Х7 ММ	12,5	3330	-	41625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
67	С130806-154	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 1020Х10 ММ /ЛОТОК ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ/	1,8	36800	-	66240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
68	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,013	154400	-	2007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		2173996	132657			1418
				ТЕНГЕ		240470	45724			173
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		2064124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		303860	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		142079	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		2510063	-	-		-

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		2007	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		120	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		2128	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		107865	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		6472	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		114337	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		2626527	-	-		-

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С4 МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ СУЭ 1018 С ВЫВОЗОМ ОТБРОСОВ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

69	E0101-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	570	32,25	30,77	18385	17539	5399	0,01	6
				1,42	8,34	809	4757	97	0,03	16
		М3								
70	E010333-A10-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	1026	91,92	91,92	94310	94310	18862	-	-
				-	18,38	-	18862	100	0,39	396
		Т								
71	E0101-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	570	3,79	3,24	2159	1849	885	-	2
				0,48	1,12	274	638	97	-	2
		М3								
72	E0101-163-2-Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	5	423,9	-	2120	-	2395	2,8	14
				423,9	-	2120	-	113	-	-
		М3								
73	E0101-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	466	32,25	30,77	15030	14339	4414	0,01	5
				1,42	8,34	662	3889	97	0,03	13

	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3								
	М3								
74 Е010333-А10-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	838,8	91,92	91,92	77102	77102	15420	-	-
			-	18,38	-	15420	100	0,39	324
	Т								
75 Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	140	134,1	-	18774	-	21215	0,97	136
			134,1	-	18774	-	113	-	-
	М3								
76 Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	326	6,48	6,48	2112	2112	665	-	-
			-	2,1	-	686	97	0,01	3
	М3								
77 Е0101-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	326	3,2	3,2	1043	1043	328	-	-
			-	1,04	-	339	97	-	1
	М3								
78 Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	407	21,55	4,52	8769	1838	6723	0,11	44
	М3		17,03	-	6931	-	97	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			239804	210133			206

		ТЕНГЕ			29569	44591			756
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			239804	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			76307	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			18967	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			335078	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			335078	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
	==========								
79 Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	2,43	1023,7	97,07	2488	236	426	0,78	2
	М3		112,5	36	273	87	118	0,18	-

80	E0106-1-5	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ М3	51,1	10468,85 1021,5	112,36 42,44	534958 52199	5742 2169	57086 105	6,34 0,21	324 11
81	E0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ М3	13,74	10191,95 771,75	95,97 36,25	140037 10604	1319 498	11657 105	4,9 0,18	67 2
82	C12041-54	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ Т	0,0725	74800 -	- -	5423 -	- -	- -	- -	- -
83	C12041-6	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ Т	0,274	60400 -	- -	16550 -	- -	- -	- -	- -
84	C12041-25	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ Т	0,239	67300 -	- -	16085 -	- -	- -	- -	- -
85	C12041-29	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 32-40 ММ Т	0,167	59300 -	- -	9903 -	- -	- -	- -	- -
86	E0106-11-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ 1Т	0,015	172357,31 47475	536,06 202,5	2585 712	8 3	751 105	289 0,99	4 -
87	E0107-1-15	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6 М ШТ	10	1296,8 650,25	328,93 115,04	12968 6503	3289 1150	10714 140	3,75 0,46	38 5
88	C143015-65	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ДЛИНА ДО 6М М3	6,24	14900 -	- -	92976 -	- -	- -	- -	- -
89	C143001-45	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20 М3	6,24	338 -	- -	2109 -	- -	- -	- -	- -
90	C143015-66	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДЛИНА ДО 6М М3	3	16000 -	- -	48000 -	- -	- -	- -	- -

91 С143001-47	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 22,5 ДО 25 М3	3	182	-	546	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
92 Е0107-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т ШТ	8	302,09	197,24	2417	1578	1930	0,65	5
			104,85	67,51	839	540	140	0,25	2
93 С143014-3	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, С ОВАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ И КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ, РЕБРИСТЫЕ М3	1,76	19100	-	33616	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
94 Е0108-4-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ М2	39,8	231,5	4,19	9214	167	2800	0,38	15
			58,05	1,58	2310	63	118	0,01	-
95 С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3	45,2	127	-	5740	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			935615	12338			455

		ТЕНГЕ			73440	4511			20
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			935615	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			85364	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			61259	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1082238	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			1082238	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

96 С12021-238	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ	25,58	146000	-	3734680	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т								
	Т								
97 С12041-52	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВАРЕННЫМИ К СТЕРЖНЯМ КАРКАСОВ И СЕТОК	0,0883	67600	-	5969	-	-	-	-
	Т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			3740649	-			-

		ТЕНГЕ			-	-			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5969	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			358	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6327	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3734680	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			224081	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3958761	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			3965088	-	-		-

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДИАМ 40М

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ОТСТОЙНИКИ (2ШТ)

	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
98 Е0101-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	15246,6	32,25	30,77	491762	469142	144416	0,01	150
	М3		1,42	8,34	21650	127233	97	0,03	435
99 С010333-А3--1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	25919,2	32,3	-	837190	-	167438	0,14	3516
			6,46	-	167438	-	100	-	-

			Т							
100	Е0101-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА НА ДНЕ КОТЛОВАНА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	564	32,25	30,77	18191	17354	5342	0,01	6
				1,42	8,34	801	4707	97	0,03	16
			М3							
101	С010333-А3--1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	958,8	32,3	-	30969	-	6194	0,14	130
				6,46	-	6194	-	100	-	-
			Т							
102	Е0101-164-2-	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	474	262,72	-	124527	-	140716	1,85	876
	Т.Ч.			262,72	-	124527	-	113	-	-
	П-1.55		М3							
	П-3.180									
	К=1,2									
103	Е0101-24-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	150,4	9,24	9,24	1390	1390	438	-	-
				-	3	-	451	97	0,01	2
			М3							
104	Е0101-17-8	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	624,4	32,25	30,77	20139	19213	5914	0,01	6
				1,42	8,34	887	5211	97	0,03	18
			М3							
105	С010333-А3--1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	1062	32,3	-	34303	-	6861	0,14	144
				6,46	-	6861	-	100	-	-
			Т							
106	Е0101-164-2-	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА ДНЕ КОТЛОВАНА	24	218,93	-	5254	-	5937	1,54	37
			М3	218,93	-	5254	-	113	-	-
107	С01031-А26--1	ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	24	27,1	-	650	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-
108	С010333-А3--1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	40,8	32,3	-	1318	-	264	0,14	6
				6,46	-	264	-	100	-	-

		Т							
109	Е0101-17-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	8538	32,25	30,77	275383	262716	80872	0,01	84
				1,42	8,34	12124	71249	97	0,03	244
		М3								
110	С010333-А1--1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	14514,6	19,7	-	285938	-	57188	0,08	1201
				3,94	-	57188	-	100	-	-
		Т								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
111	Е0111-3-3	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	186	3005,86	266,56	559090	49580	141043	3,45	642
				517,5	99	96255	18414	123	0,49	91
		М3								
112	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ДОБАВКОЙ ПЕНЕТРОН АДМИКС	500,8	8052,37	66,01	4032627	33058	116042	1,35	676
				195,75	24,93	98032	12485	105	0,12	61
		М3								
113	С ПРАЙС ЛИСТ ИП "ГЕГАМЯН"	-ПЕНЕТРОН АДМИКС	1318,8	40,07	-	52850	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
114	Е0111-4-5	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	2512	121,68	9,38	305655	23563	161718	0,24	610
				48,83	3,51	122661	8817	123	0,02	43
		М2								
115	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	2512	221,64	9,95	556757	24994	172841	0,36	894
				52,2	3,74	131126	9395	123	0,02	46
		М2								
116	Е0111-11-2	-ДОБАВЛЯТЬ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	2512	35,32	0,67	88716	1683	2719	-	11
				0,63	0,25	1583	628	123	-	3
		М2								
117	Е0106-33-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТСТОЙНИКОВ ИЗ БЕТОНА В25 F 100 W6	229,8	16324,27	1945,51	3751238	447069	1201835	24,04	5524
				4313,25	667,73	991164	153441	105	2,5	574
		М3								
118	С143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	229,8	840	-	193028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

119 С12041-4	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,434	66800	-	28991	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
120 С12041-13	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 8 ММ	5,83	66700	-	389128	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
121 С12041-54	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,564	74800	-	42187	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
122 С12041-62	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 10 ММ	3,94	79000	-	311134	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
123 С12041-63	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 12 ММ	10,37	77400	-	802793	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
124 С12041-90	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	5,84	51500	-	300760	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			13541970	1349763			14513
		ТЕНГЕ			1844007	412031			1532
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2417779	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			957585	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16917333	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			16917333	-	-		-

РЕГУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

125 Ц0112-802-9	-ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК, ДАВЛЕНИЕ 1 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 400 ММ	2	431,22	107,27	862	215	577	3,12	6
			316,51	39,9	633	80	81	0,23	-
	ШТ								

126 E0116-10-8	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	77	229,47	26,28	17669	2024	13562	1,33	102
			139,32	13,58	10728	1045	115,2	0,05	4
	М								
127 E0116-10-9	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ	127,5	292,77	41,08	37328	5238	27864	1,58	202
			168,48	21,22	21481	2706	115,2	0,07	9
	М								
128 E0116-10-12	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 400 ММ	112,7	425,04	68,04	47902	7669	36393	2,33	262
			245,16	35,15	27630	3962	115,2	0,12	14
	М								
129 E0122-33-3	-ДЕМОНТАЖ ТРОЙНИКОВ ДИАМ. 426X10-273X8	0,23	12924,41	1781,51	2973	410	868	24,96	6
	Т		2300,4	927	529	213	117	3,17	1
130 E0122-33-2	-ДЕМОНТАЖ ТРОЙНИКОВ ДИАМ. 273X8-219X8 ММ	0,21	11857,88	2027,18	2490	426	843	26,16	5
	Т		2376	1054,8	499	222	117	3,61	1
131 E0122-33-2	-ДЕМОНТАЖ ТРОЙНИКОВ ДИАМ. 219X6	0,054	11857,88	2027,18	640	109	217	26,16	1
	Т		2376	1054,8	128	57	117	3,61	-
132 E0122-33-5	-ДЕМОНТАЖ ПЕРЕХОДОВ 273X7-219X6	0,062	66129,38	28693,87	4100	1779	3268	250,16	16
	Т		30132	14925,6	1868	925	117	51,03	3
133 E0122-33-6	-ДЕМОНТАЖ ПЕРЕХОДОВ ДИАМ. ДО 800 ММ	0,094	44143,9	22846,3	4150	2148	2910	118,16	11
	Т		14580	11883,6	1371	1117	117	40,63	4
134 E0122-33-3	-ДЕМОНТАЖ ОТВОДОВ ДИАМ. 426X10	0,121	12924,41	1781,51	1564	216	457	24,96	3
	Т		2300,4	927	278	112	117	3,17	-
135 E0122-33-2	-ДЕМОНТАЖ ОТВОДОВ ДИАМ. 273X7	0,06	11857,88	2027,18	711	122	241	26,16	2
	Т		2376	1054,8	143	63	117	3,61	-
136 E0122-33-2	-ДЕМОНТАЖ ОТВОДОВ ДИАМ. 219X6 ММ	0,06	73937,88	2027,18	4436	122	241	26,16	2
	Т		2376	1054,8	143	63	117	3,61	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			124826	20475			618

		ТЕНГЕ			65430	10566			36
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			862	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			577	-	-		-

НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТ. .Ы -	ТЕНГЕ	86	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1526	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	21064	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	9046	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1807	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	31917	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	102899	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	77819	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	10843	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	191561	-	-		-
ИТОГО ПО РЕЗЕРВУАРУ	ТЕНГЕ	225004	-	-		-

АБК

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 3. ФАСАД

				ОТМОСТКА					
137	E0101-134-1-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	7,01	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
	М3		17,03	-	119	-	97	-	-
138	E0111-2-4 -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	7,01	2752,8	-	19297	-	4578	3,24	23
	М3		531	-	3722	-	123	-	-
139	E0111-11-3 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	70,1	252,7	13,43	17714	941	4974	0,37	26
	М2		52,65	5,04	3691	353	123	0,02	2
140	E0111-11-4 -ДОБАВЛЯТЬ 60 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	70,1	252,6	4,02	17707	282	455	0,03	2
	М2		3,78	1,5	265	105	123	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			54870	1255			51
		ТЕНГЕ			7797	458			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			54870	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10124	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3900	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			68893	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			68893	-	-	-

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

141 ПРАЙС ЛИСТ	-КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 2КТПП-1600/6/0,4	0,122962264,7	-	2296226	-	-	-	-
	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ		2296226	-			-
		ТЕНГЕ		-	-			-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ		2296226	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ		2296226	-	-		-
ИТОГО ПО ПОДСТАНЦИИ		ТЕНГЕ		2296226	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ		24375984	1813088			18279
		ТЕНГЕ		2419176	547836			2626
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ		2296226	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ		2296226	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		862	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		577	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		86	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1526	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		18094615	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		3076399	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		1270261	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		22441275	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		3736687	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		224201	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		3960888	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		247593	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		112670	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		21616	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		381879	-	-		-
ИТОГО		ТЕНГЕ		29081795	-	-		-

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%	437140
ИТОГО:	27222709
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%	833015
ИТОГО:	28055724
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%	49001
ИТОГО:	28104725
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	272227
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	108891
ИТОГО ПРОЧИХ:	381118
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	30782069
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,61465368)	49702381
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	994048
ИТОГО:	50696429
НДС-12%	6083571
ВСЕГО:	56780000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: Управление строительства ЗК

Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за май месяц 2010г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ПЕСКОЛОВКИ АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 3 М (4 ОТДЕЛЕНИЯ)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1060,4	27,84	26,18	29516	27756	9113	0,01	12
		М3		1,66	7,2	1760	7635	97	0,03	27
2	Е0101-163-8	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	19,8	537,3	-	10639	-	12022	3,55	70
	Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2	М3		537,3	-	10639	-	113	-	-
3	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М В РЕЗЕРВ	1080,2	9,24	9,24	9986	9986	3145	-	-
		М3		-	3	-	3242	97	0,01	12
4	Е0101-24-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ	1080,2	62,46	62,46	67470	67470	43056	-	-
	К=4			-	41,09	-	44387	97	0,04	43

		ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М							
			М3						
5	Е0101-24-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ		391,6	9,24	9,24	3620	3620	1140	-	-
			М3		-	3	-	1175	97	0,01	5
6	Е0101-24-10	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М		391,6	62,46	62,46	24459	24459	15609	-	-
	К=4		М3		-	41,09	-	16092	97	0,04	15
7	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ		116,6	134,1	-	15636	-	17669	0,97	113
			М3		134,1	-	15636	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М		275	6,48	6,48	1782	1782	561	-	-
			М3		-	2,1	-	579	97	0,01	2
9	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		275	21,55	4,52	5925	1242	4543	0,11	30
			М3		17,03	-	4683	-	97	-	-
10	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		220,44	94,28	2,62	20783	578	3118	0,07	15
			М2		10,51	0,99	2317	218	123	-	1
11	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ДНИЩЕ И БУНКЕР		165,44	8052,37	66,01	1332184	10921	38335	1,35	223
			М3		195,75	24,93	32385	4124	105	0,12	20
12	Е0111-19-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА АСФАЛЬТОМ ТОЛЩ. 6 ММ		220,44	399,93	25,04	88160	5520	8576	0,14	32
			М2		22,25	9,38	4905	2068	123	0,05	10
13	Е0111-19-4	-ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ТОЛЩИНЫ		200,4	-283,62	-11,82	-56837	-2368	-3878	-0,08	-15
	К=3,8		М2		-11,29	-4,45	-2262	-891	123	-0,02	-4

14	E0106-35-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКОЙ ЧАСТИ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200							
			М3	53,24	10468,34	672,63	557334	35811	64924	5,83	310
					927	234,39	49353	12479	105	0,93	49
				53,24	361	-	19220	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	C143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2									
			М3	7,48	13538,42	1398,17	101267	10458	23080	14,7	110
					2466	472,62	18446	3535	105	1,77	13
				60,04	520	-	31221	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	E0106-35-7	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА БУНКЕРНОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М-200									
			М3	1,94	74800	-	145142	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	C143001-57	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 100 ЦИКЛОВ									
			М3	2,92	79000	-	230806	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	C12041-54	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ									
			Т	2,01	77400	-	155466	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	C12041-62	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 10 ММ									
			Т	0,6556	72700	-	47662	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	C12041-63	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 12 ММ									
			Т	0,0282	93997,62	304,24	2647	9	981	198	6
					33075	114,75	931	3	105	0,56	-
				0,0282	40200	-	1132	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	C12041-65	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 16-18 ММ									
			Т	11	8052,37	66,01	88576	726	2549	1,35	15
					195,75	24,93	2153	274	105	0,12	1
				33,22	12570,9	1327,03	417605	44084	90472	12,49	415
					2137,5	456,24	71008	15156	105	1,72	57
22	E0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ									
			1Т								
23	C12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ									
			Т								
24	E0106-1-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М-50									
			М3								
25	E0106-33-3	-УСТРОЙСТВО СТЕН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ									
			М3								

26	E0106-35-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ БЕТОНА М-200	41,03	16979,34	1197,54	696662	49135	110284	12,75	523
				2155,5	404,39	88440	16592	105	1,58	65
		М3		-	-	-	-	-	-	-
27	C143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	85,25	361	-	30775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
28	C143001-57	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 100 ЦИКЛОВ	85,25	520	-	44330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
29	C12041-54	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,2779	74800	-	20784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
30	C12041-62	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 10 ММ	2,56	79000	-	202477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
31	C12041-63	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 12 ММ	2,11	77400	-	163384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
32	E0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,5839	93997,62	304,24	54883	178	20348	198	116
				33075	114,75	19312	67	105	0,56	-
		1Т	0,5839	40200	-	23472	-	-	-	-
33	C12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
34	E0107-3-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	34,1	2181,74	310,26	74397	10580	16746	1,53	52
				256,5	94,27	8747	3215	140	0,39	13
		ШТ	5,44	20400	-	110976	-	-	-	-
35	C143018-23	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ		-	-	-	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
36	C12041-129	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,2948	63800	-	18808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

37	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	0,2948	40200	-	11851	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	ШТ	66	355,57	172,69	23468	11397	12612	0,48	31
					76,28	60,21	5034	3974	140	0,24	16
39	С143003-13	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	М3	14,26	10200	-	145411	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	Е0106-35-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	10,62	16279,7	1731,7	172890	18391	59336	24,4	259
					4727,25	593,87	50203	6307	105	2,22	24
41	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	М3	10,62	361	-	3834	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С143001-57	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 100 ЦИКЛОВ	М3	10,62	520	-	5522	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-54	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	Т	0,3168	74800	-	23697	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С12041-62	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 10 ММ	Т	1,44	79000	-	114082	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	Е0106-3-1	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ИЗ БМ-50 ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	М3	0,022	9507,31	260,48	209	6	16	3,94	-
					614,25	89,46	14	2	105	0,35	-
46	Е0106-11-3	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ В ОПОРЫ	1Т	0,0049	149088,76	587,63	735	3	104	118	1
					19800	222,75	98	1	105	1,08	-
47	Е0109-30-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША, ОГРАЖДЕНИЙ	Т	1,02	14359,66	5522,03	14627	5625	6781	35,9	37
					6075	1322,37	6188	1347	90	4,73	5
48	С12021-267	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША, ОГРАЖДЕНИЙ		1,02	133700	-	136187	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			Т						
49	Е0109-24-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТА СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩЕГО И БАЛОК ПО СТЕНАМ ЛОТКОВ	0,1945	13864,97	4022,39	2696	782	1779	56,5	11
			Т							
				9090	1071,86	1768	208	90	3,81	1
50	Е0109-48-3	-СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,1945	9739,2	3333,3	1894	648	1036	29,8	6
			Т							
				5917,5	-	1151	-	90	-	-
51	С12021-242	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТА	0,1945	162700	-	31642	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-
52	С12021-237	-ТО ЖЕ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРА	0,1056	154400	-	16305	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-
53	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТА ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	6,27	73,08	0,04	458	-	47	0,04	-
			М2							
				8,32	-	52	-	90	-	-
54	Е0110-12-3	-ОБШИВКА ЩИТА ФАНЕРОЙ	12,54	117,77	4,48	1477	56	1630	0,67	8
			М2							
				106,65	1,69	1337	21	120	0,01	-
55	Е0106-11-8	-УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО МС-1	0,0651	70437,87	304,24	4587	20	669	58	4
			1Т							
				9675	114,75	630	7	105	0,56	-
56	Е0134-53-1	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ СТАЛЬЮ	10,56	2965,7	221,4	31318	2338	11173	4,87	51
			М2							
				812,25	84,38	8577	891	118	0,41	4
57	Е0106-36-2	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ БУНКЕРА, ДНИЩА, МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ РАСТВОРОМ ТОЛЩ. 25 ММ	209,88	546,42	132,35	114682	27777	51931	1,03	216
			М2							
				185,18	50,47	38866	10593	105	0,28	59
58	Е0106-36-3	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ	209,88	75,8	14,45	15910	3033	4075	0,07	15
			М2							
				12,26	6,23	2573	1308	105	0,03	6
59	Е0115-64-1	-ЗАТИРКА СТЕН ЛОТКОВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ (С НАРУЖНОЙ И ВРУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ)	170,06	107,87	1,19	18344	202	10848	0,37	63
			М2							
				60,3	0,45	10255	77	105	-	-
60	Е0115-61-1	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛОТКОВ	52,8	251,17	3,39	13262	179	6526	0,65	34
			М2							
				117	0,72	6178	38	105	0,05	3
61	Е0107-57-3	-ЗАБИВКА ПРОСМОЛЕННОЙ ПЕНЬКОВОЙ ПРЯДЬЮ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКОВ	26,4	381,12	3,61	10062	95	709	0,11	3
			М							
				17,8	1,37	470	36	140	0,01	-
62	Е0111-15-3	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	55,44	222,82	9,95	12353	552	2955	0,27	15

		М2		39,6	3,74	195	207	123	0,02	1
63	Е0106-40-1	-ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	554,4	24,6	0,69	13638	383	6968	0,08	44
		М3		11,7	0,27	6486	150	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ		5733492	373432			2825
				ТЕНГЕ		470528	155118			449
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		5530141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		651991	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		370928	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		6553060	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		203351	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		9596	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		12777	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		225723	-	-		-
		ИТОГО ПО ПЕСКОЛОВКАМ		ТЕНГЕ		6778783	-	-		-

ПОКРЫТИЕ

64	Е0127-18-4	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	237	393,11	154,61	93168	36643	76461	1,55	367
		М3		238,5	4,07	56525	965	133	0,01	3
65	С01031-А26-1	--ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	415	27,1	-	11246	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
66	С010333-А10-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	415	76,6	-	31789	-	6358	0,32	134
		Т		15,32	-	6358	-	100	-	-

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ

67	Е0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	432,5	1061,64	48,05	459161	20784	19011	0,14	62
		М3		21,38	11,67	9247	5047	133	0,04	18
68	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ	1730	252,14	30,54	436209	52836	34065	0,04	69
		М2		6,01	8,79	10397	15215	133	0,03	52

69	E0127-26-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	1730	19,12	1,37	33082	2366	1153	-	1
				0,1	0,4	173	694	133	-	2
		М2								
70	E0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,52	29900,59	339,59	15548	177	97	0,58	-
		Т		-	140,94	-	73	133	0,58	-
71	E0127-53-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБ	1730	24,52	15,35	42422	26558	25310	0,03	58
				5,94	5,06	10276	8754	133	0,02	31
		М2								
72	E0127-54-3	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1730	0,24	-	415	-	276	-	2
				0,12	-	208	-	133	-	-
		М2								
73	E0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,52	29900,59	339,59	15548	177	97	0,58	-
		Т		-	140,94	-	73	133	0,58	-
74	E0127-53-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	1730	24,52	15,35	42422	26558	25310	0,03	58
				5,94	5,06	10276	8754	133	0,02	31
		М2								
75	C143010-7	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПЛОТНЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИП А, М-I	590,27	6400	-	3777732	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			4958744	166098			752

			ТЕНГЕ			103459	39575			137
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4958744	-	-		-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1od137	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	308813	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5455695	-	-	-
ИТОГО ПО ПОКРЫТИЮ	ТЕНГЕ	5455695	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	10692236	539530		3577
	ТЕНГЕ	573988	194693		586
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10488885	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	840128	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	679741	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12008754	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	203351	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	9596	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	12777	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	225723	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	12234478	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%		199667			
ИТОГО:		12434145			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%		380485			
ИТОГО:		12814630			
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%		22381			
ИТОГО:		12837011			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		124341			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		49737			
ИТОГО ПРОЧИХ:		174078			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		13011089			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г (1,61465368)		21008403			

НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	420168
ИТОГО:	21428571
НДС-12%	2571429
ВСЕГО:	24000000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: Управление строительства КО

Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

А К Т

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за июнь месяц 2010г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПОКРЫТИЕ												
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ												
1	Е0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	1224	1061,64	48,05	1299453	58819	53801	0,14	176				
		М3		21,38	11,67	26169	14283	133	0,04	50				
2	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ	4897	252,14	30,54	1234749	149559	96425	0,04	195				
		М2		6,01	8,79	29431	43069	133	0,03	148				
3	Е0127-26-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	4897	19,12	1,37	93644	6697	3263	-	3				
		М2		0,1	0,4	490	1964	133	-	7				
4	Е0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	1,47	29900,59	339,59	43804	497	275	0,58	1				
		Т		-	140,94	-	206	133	0,58	1				
5	Е0127-53-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБ	4897	24,52	15,35	120082	75176	71643	0,03	165				
				5,94	5,06	29088	24779	133	0,02	86				

		М2								
6	Е0127-54-3	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	4897	0,24	-	1175	-	782	-	5
				0,12	-	588	-	133	-	-
		М2								
7	Е0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	1,47	29900,59	339,59	43804	497	275	0,58	1
		Т		-	140,94	-	206	133	0,58	1
8	Е0127-53-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	4897	24,52	15,35	120082	75176	71643	0,03	165
				5,94	5,06	29088	24779	133	0,02	86
		М2								
9	С143010-7	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПЛОТНЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИП А, М-I	1670,57	6400	-	10691637	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			13648430	366421		710
				ТЕНГЕ			114854	109286		379
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13648430	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			298106	-	-	-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			836792	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14783328	-	-	-
		ИТОГО		ТЕНГЕ			14783328	-	-	-
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%					241264			
		ИТОГО:					15024592			
		ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%					459753			
		ИТОГО:					15484345			

РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,1	270
ИТОГО:	15511389
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	150246
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	60098
ИТОГО ПРОЧИХ:	210344
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	15721733
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г (1,61465368)	25385154
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	507703
ИТОГО:	25892857
НДС-12%	3107143
ВСЕГО:	29000000

ЗЕРТТЕУ ҮШІН
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СОТ ӘДІЛЕТІ МИНИСТРЛІГІНІҢ
«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК
МҰРАҒАТТАНУШЫ ҚОЙМАСЫ
СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Генеральный директор

Потиченко А.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ Управление строительства ЗКО

Начальник упраления

Мурзагалиев Н.Н

Заказчик: Управление строительства ЗК. Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

А К Т №6

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за июль месяц 2010г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

1	9-1-2	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, ВЫСОТОЙ ДО 20 М, С МОСТОВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т Т	25,58	8332,13	3559,75	213136	91058	99202	19,1	489
				3465	843,99	88635	21589	90	2,91	74		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	213136	91058			489
	----	---	---			---
	ТЕНГЕ	88635	21589			74
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	213136	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	99202	-	-		-

	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18740	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			331078	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			331078	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

2	8-4-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	30,6	231,5	4,19	7084	128	2153	0,38	12
				58,05	1,58	1776	48	118	0,01	-
		М2								
3	9-43-4	-МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М	442,4	7135,33	350,51	3156670	155067	134666	1,52	672
				249,75	88,47	110489	39139	90	0,31	137
		М2								
4	9-42-3	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М	180	226,98	120,75	40856	21736	15601	0,4	72
				66,6	29,7	11988	5346	90	0,11	19
		М2								
5	8-6-7	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	14	8283,46	337,41	115968	4724	13158	4,38	61
				670,5	126	9387	1764	118	0,62	9
		М3								
6	8-7-3	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	55,5	1221,4	34,73	67788	1928	15587	1,43	79
				225	13,01	12488	722	118	0,06	4
		М2								
7	4-1-52	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВАРЕННЫМИ К СТЕРЖНЯМ КАРКАСОВ И СЕТОК	0,0338	67600	-	2285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			3390651	183582			897
		ТЕНГЕ			146128	47020			169
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			193125	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			30899	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13441	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			237465	-	-		-

	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3197526	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			150266	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			200868	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3548660	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			3786125	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

8	7-13-7	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	11	2040,35	586,05	22444	6446	9790	2,76	30
				459	176,74	5049	1944	140	0,72	8
		ШТ								
9	30-17-17	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОТНОСТЬЮ 1600 КГ/М3 И БОЛЕЕ, ДЛИНА 6 М, РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА С УЧЕТОМ МАССЫ ПЛИТЫ 401-600 КГ/М2	142,32	1190	-	169361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
10	30-17-70	-НАДБАВКА НА 1 М2 ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЙ ЗА ВЫЧЕТОМ ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЙ, ВЫРЕЗОВ, НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА /ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННУЮ МАССУ/ 460-550 КГ/М2, ПРОЛЕТ 5,86-6,15 М	142,32	101	-	14374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
11	4-1-52	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВАРЕННЫМИ К СТЕРЖНЯМ КАРКАСОВ И СЕТОК	0,0447	67600	-	3022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
12	4-1-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,0447	40200	-	1797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

13	7-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	13	1476,99	387,22	19201	5034	8359	2,06	27
				344,25	115,02	4475	1495	140	0,46	6
		ШТ								
14	30-17-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11 СМ	14,4	1850	-	26640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
15	30-18-23	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	2,17	20400	-	44268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
16	7-14-11	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
				315	56,75	630	113	140	0,22	-
		ШТ								
17	30-17-2	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 ОБЪЕМОМ ДО 0.1 М3	0,06	25400	-	1524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
18	30-17-3	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.1 М3	0,13	21600	-	2808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
19	6-22-9	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,8	11479,95	269,2	9184	215	1204	8,21	7
				1332	101,7	1066	81	105	0,5	-
		М3								
20	2-1-260	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,1766	114900	-	20291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
21	4-1-23	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0185	69900	-	1293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		Т								
22	7-20-4	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ	0,0861	172169,94	1216,94	14824	105	771	31,4	3
				5940	459	511	40	140	2,25	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		352381	12198			70
				ТЕНГЕ		11731	3674			15
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		332089	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		21166	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		21195	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		374450	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		20291	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		1217	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		21509	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		395959	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

				ТИП1						
23	11-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	10,6	2752,8	-	29180	-	6923	3,24	34
				531	-	5629	-	123	-	-
		М3								
24	6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	10,6	8195,17	66,01	86869	700	2456	1,35	14
				195,75	24,93	2075	264	105	0,12	1
		М3								
25	11-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	106,05	221,64	9,95	23505	1055	7297	0,36	38
				52,2	3,74	5536	397	123	0,02	2
		М2								
				ТИП 2						
26	11-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	2,4	2752,8	-	6607	-	1568	3,24	8
				531	-	1274	-	123	-	-
		М3								
27	6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	2,4	8195,17	66,01	19668	158	556	1,35	3
				195,75	24,93	470	60	105	0,12	-
		М3								
28	11-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	24	221,64	9,95	5319	239	1651	0,36	9
				52,2	3,74	1253	90	123	0,02	-
		М2								

29	11-11-2 К=2	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	24	-70,63	-1,34	-1695	-32	-52	-0,01	-
				-1,26	-0,5	-30	-12	123	-	-
		М2								
30	11-15-3	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	24	222,82	9,95	5348	239	1279	0,27	6
				39,6	3,74	950	90	123	0,02	-
		М2								
31	6-36-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	24	59,59	0,23	1430	6	1295	0,29	7
		М2		51,3	0,09	1231	2	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			176230	2364			119
			ТЕНГЕ			18388	890			4
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			176230	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			22974	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11952	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			211156	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			211156	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ

32	6-35-3	-УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 100 ММ	26,4	12527,45	1092,57	330725	28844	56389	10,03	265
				1658,25	375,98	43778	9926	105	1,42	37
		М3								
33	4-1-71	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,6498	83100	-	53998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
34	4-1-90	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,3162	51500	-	16284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
35	6-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,0456	93997,62	304,24	4286	14	1589	198	9
				33075	114,75	1508	5	105	0,56	-
		1Т								
36	6-11-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,0923	70437,87	304,24	6501	28	949	58	5
				9675	114,75	893	11	105	0,56	-
		1Т								

37 6-33-4	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПРИЯМКОВ	12,59	11646,88	954,99	146634	12023	18586	6,51	82
	М3		1075,5	330,44	13541	4160	105	1,34	17
38 6-11-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	0,0912	121637,97	11119,34	11093	1014	1126	42,5	4
	1Т		7560	4200,75	689	383	105	20,52	2
39 6-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,2203	93997,62	304,24	20708	67	7677	198	44
	1Т		33075	114,75	7286	25	105	0,56	-
40 6-11-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,0816	70437,87	304,24	5748	25	839	58	5
	1Т		9675	114,75	789	9	105	0,56	-
41 30-1-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	39,57	127	-	5025	-	-	-	-
	М3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ			601004	42015			413
		ТЕНГЕ			68485	14520			56
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			601004	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			87155	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			41290	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			729448	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ			729448	-	-		-

РАДИАЛЬНЫЕ ОТСТОЙНИКИ

РАЗДЕЛ 1. ОТСТОЙНИКИ (2ШТ)

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

42 6-33-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТСТОЙНИКОВ ИЗ БЕТОНА В25 F 100 W6	301,2	16324,27	1945,51	4916949	585997	1575310	24,04	7241
	М3		4313,25	667,73	1299172	201124	105	2,5	752
43 30-1-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	301,2	840	-	253012	-	-	-	-
	М3		-	-	-	-	-	-	-

44	7-2-1	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ	22,49	149,39	2,8	3360	63	113	0,02	-
		М2		2,52	1,06	57	24	140	0,01	-
45	7-30-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 9 М2	58,32	5956,4	1186,23	347377	69181	139919	7,52	439
		М3		1298,25	415,44	75714	24228	140	1,85	108
46	30-18-17	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПЛОЩАДЬЮ ДО 12 М2, СПЛОШНЫЕ, С БОРТОМ И ОДНОЙ ВЫПУКЛОЙ СТОРОНОЙ	58,32	20200	-	1178064	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
47	4-1-4	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	1,2	66800	-	80160	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
48	4-1-9	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ	0,52	58400	-	30368	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
49	4-1-13	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 10 ММ	1,8	66700	-	120193	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
50	4-1-14	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 12 ММ	2,2	66000	-	145200	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
51	4-1-16	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 16-18 ММ	0,18	63600	-	11448	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	ТЕНГЕ			7086132	655241			7680
			ТЕНГЕ			1374942	225376			860

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7086132	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1715342	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	528088	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	9329562	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	9329562	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	11819533	986459		9668
	ТЕНГЕ	1708309	313068		1179
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	8388580	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1877535	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	615967	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10882081	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3430953	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	249468	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	220825	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3901246	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	14783328	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%		241264			
ИТОГО:		15024592			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%		459753			
ИТОГО:		15484345			
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%		27044			
ИТОГО:		15511389			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		150246			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		60098			
ИТОГО ПРОЧИХ:		210344			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		15721733			

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г (1,61465368)	25385154
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	507703
ИТОГО:	25892857
НДС-12%	3107143
ВСЕГО:	29000000

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Генеральный директор

Потиченко А.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ Управление строительства ЗКО

Начальник управления

Мурзагалиев Н.Н.

Заказчик: Управление строительства ЗКО

Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

А К Т №7 от 25 августа 2010г

приемки выполненных работ по
реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) г. Уральска (1 очередь)
за август месяц 2010г

N	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				зп рабочих строителей	в т.ч. зп машинистов	строительных рабочих	машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЕ РЕШЕТОК								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
1	6-1-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 М2	36	387,83	18,74	13962	675	6845	3,91	141
				152,26	6,16	5481	223	120	3,63	131
2	6-1-82	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ М2	36	20700	-	745200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

3 [illegible]	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	10	154,5	0,37	1545	4	1854	[illegible]
	ШТ		---	---	---	---	---	---
			154,13	0,14	1541	1	1[illegible]	-
4 1-1-[illegible]	-СКОЗЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОКОН /НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ/ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ТРЕХСТВОРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ И ФРАМУГОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	10	4280	-	42809	-	-	-
			---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-
	КОМПЛЕКТ							
5 1-[illegible]-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	13,12	439,35	102,53	5777	1345	7584	[illegible]
			---	---	---	---	---	---
			151,65	35,67	1990	468	120	[illegible]
	М2							
6 1-[illegible]-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАШИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	14,4	5681,76	140,25	81817	2020	7014	[illegible]
			---	---	---	---	---	---
			355,5	50,56	5119	728	220	[illegible]
	М2							
7 6-2-[illegible]	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	4,2	4010	-	16842	-	-	-
			---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-
	М2							
8 6-2-12	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 24-10П ВНУТРЕННИЕ	2,4	3400	-	8160	-	-	-
			---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-
	М2							
9 6-2-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9Г; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	1,68	4010	-	6737	-	-	-
			---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-
	М2							
10 6-2-18	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ ДК 24-15 ВНУТРЕННИЕ	2,4	3500	-	8400	-	-	-
			---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-
	М2							
11 6-2-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7Г; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	1,97	4250	-	8373	-	-	-
			---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-
	М2							
12 6-6-5	-ВОРОТА ДЕРЕВЯННЫЕ РАСПАШНЫЕ С ГЛУХИМИ УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ, ОБШИТЫМИ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ВРГ	14,4	10400	-	149760	-	-	-
			---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-

		М2							
13	1-1-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
14	1-1-791	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	4	1380	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
15	10-18-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	10	72,63	1,08	726	11	864	0,45	4
		ШТ		71,55	0,41	716	4	120	-	-
16	1-1-814	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	3	5500	-	16500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
17	1-1-815	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	3	844	-	2532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			1118571	4054		86
				ТЕНГЕ			14847	1424		6
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1118571	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			19525	-	-	-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			68286	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1206382	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			1206382	-	-	-

РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

18	9-18-1	-МОНТАЖ ОДИНОЧНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК МАССОЙ ДО 1 Т, НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М	2,01	7285,83	3593,45	14645	7223	6071	14,3	29
				2385	971,06	4794	1952	90	3,51	7
		Т								
19	9-21-1	-МОНТАЖ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ИЗ БАЛОК 24 М НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ	61,95	740,05	525,74	45846	32570	20848	1,05	65
				175,5	198,42	10872	12292	90	0,78	48
		М								

20	2-1-129	-ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА "М"	2,85	87585	-	249617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
21	2-1-131	-БАЛКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И ПОДВЕСКИ ДЛЯ ПУТЕЙ ПОДВЕСНОГО ТРАНСПОРТА ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ	2,01	95185	-	191322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
22	9-30-1	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	1,26	14359,66	5522,03	18093	6958	8389	35,9	45
				6075	1322,37	7655	1666	90	4,73	6
		Т								
23	9-29-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,5418	13711,47	5475,87	7429	2967	3215	28,9	16
				5040	1552,87	2731	841	90	5,46	3
		Т								
24	2-1-242	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,8018	168640	-	135216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	662167	49717		155
	----	---	---		---
	ТЕНГЕ	26051	16751		64
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	662167	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	38522	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	42041	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	742731	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	742731	-	-	-

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

25	15-51-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	75	256,96	1,96	19272	147	8611	0,61	46
				108,9	0,45	8168	34	105	0,03	2
		М2								
26	15-53-1	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	60	109,77	0,6	6586	36	3629	0,32	19
				57,38	0,23	3443	14	105	-	-

		М							
27	15-64-2	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКА	202,5	126,86	1,42	25689	288	15281	0,45	91
				71,33	0,54	14444	109	105	-	1
		М2								
28	15-61-3	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	348,2	168,08	4,07	58524	1416	49961	0,74	258
				135,68	0,97	47244	338	105	0,05	18
		М2								
29	15-64-1	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН	142,7	107,87	1,19	15393	170	9102	0,37	53
				60,3	0,45	8605	64	105	-	-
		М2								
30	30-2-28	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	17,3	7800	-	134940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
31	15-180-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	348,2	426,35	2,1	148455	731	24064	0,39	136
				65,03	0,79	22643	275	105	-	1
		М2								
32	15-180-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	160,7	445,26	2,33	71553	374	13855	0,49	79
				81,23	0,88	13054	141	105	-	1
		М2								
33	15-152-1	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	184,5	17,56	0,12	3241	22	2670	0,09	17
				13,73	0,05	2533	9	105	-	-
		М2								
34	15-17-1	-ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	114,4	1873,66	2,1	214347	240	40095	2	229
				333	0,79	38095	90	105	-	-
		М2								
35	15-53-1	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	60	109,77	0,6	6586	36	3629	0,32	19
				57,38	0,23	3443	14	105	-	-

		М							
36 15-156-1	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	468	166,85	1,65	78086	772	12364	0,13	62
			24,53	0,63	11480	295	105	-	1
		М2							
37 15-165-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМРАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	21,84	228,01	0,18	4980	4	3278	0,84	18
			142,88	0,07	3120	2	105	-	-
		М2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ		787653	4236			1026
			ТЕНГЕ		176272	1385			25
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ		787653	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ		186540	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ		58452	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ		1032644	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ		1032644	-	-		-

ПЕРВИЧНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОТСТОЙНКИ

РАЗДЕЛ 1. ОТСТОЙНИКИ (2ШТ)

	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
38 7-2-1	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ	29,01	149,39	2,8	4333	81	145	0,02	1
		М2	2,52	1,06	73	31	140	0,01	-
39 7-30-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 9 М2	138,58	5956,4	1186,23	825437	164387	332476	7,52	1042
			1298,25	415,44	179911	57572	140	1,85	256
		М3							
40 30-18-17	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПЛОЩАДЬЮ ДО 12 М2, СПЛОШНЫЕ, С БОРТОМ И ОДНОЙ ВЫПУКЛОЙ СТОРОНОЙ	138,58	20200	-	2799316	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							

41	4-1-4	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	1,63	66800	-	108884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
42	4-1-9	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ	1,33	58400	-	77438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
43	4-1-13	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 10 ММ	3,01	66700	-	201034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
44	4-1-14	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 12 ММ	3,72	66000	-	245388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
45	4-1-16	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 16-18 ММ	0,446	63600	-	28366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ЛОТКИ ЛО-IV								
46	6-35-1	-УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	43,3	16279,7	1731,7	704911	74983	241925	24,4	1057
				4727,25	593,87	204690	25715	105	2,22	96
		М3								
47	4-1-5	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	1,41	62500	-	88313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
48	4-1-4	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,95	66800	-	63460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
49	6-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,887	93997,62	304,24	83376	270	30911	198	176
				33075	114,75	29338	102	105	0,56	-
		1Т								
50	6-11-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ	0,0617	93997,62	304,24	5803	19	2152	198	12
				33075	114,75	2042	7	105	0,56	-
		1Т								

51	13-18-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 ЗА ОДИН РАЗ	1,8	24,27	0,02	44	-	7	0,02	-
				4,39	-	8	-	90	-	-
		М2								
52	13-28-3 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ ЭМАЛЬЮ ХВ-113 ЗА 2 РАЗА	1,8	117,56	0,14	212	-	9	0,03	-
				5,58	0,04	10	-	90	-	-
		М2								
		ВЫПУСКНАЯ КАМЕРА ОП-1, ОП-2								
53	8-4-5	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТСТОЙНИКА В 2 СЛОЯ МЕШКОВИНЫ	66,4	713,78	8,23	47395	546	6641	0,47	31
				81,68	3,08	5424	205	118	0,02	1
		М2								
54	8-4-6	-ДОБАВЛЯТЬ СЛОЙ СВЕРХ 2-Х ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БОКОВОВЙ ОКЛЕЕЧНОЙ ПО ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТСТОЙНИКА МЕШКОВИНОЙ	66,4	514,73	4,19	34178	278	3209	0,23	15
				39,38	1,58	2615	105	118	0,01	1
		М2								
55	11-3-3	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	3,32	3005,86	266,56	9979	885	2518	3,45	11
				517,5	99	1718	329	123	0,49	2
		М3								
56	6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	10,64	8052,37	66,01	85677	702	2465	1,35	14
				195,75	24,93	2083	265	105	0,12	1
		М3								
57	6-33-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ ИЗ БЕТОНА В 15 F100 W4	51,92	11646,88	954,99	604706	49583	76646	6,51	338
				1075,5	330,44	55840	17156	105	1,34	69
		М3								
58	30-1-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2	51,92	180	-	9346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
59	30-1-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	51,92	261	-	13551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

60	4-1-5	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,7188	62500	-	44925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
61	4-1-15	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 14 ММ	0,104	65300	-	6791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
62	6-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198	2
				33075	114,75	397	1	105	0,56	-
		1Т								
63	6-11-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,0492	70437,87	304,24	3466	15	506	58	3
				9675	114,75	476	6	105	0,56	-
		1Т								
64	6-11-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,1842	64092,87	304,24	11806	56	666	20	4
				3330	114,75	613	21	105	0,56	-
		1Т								
65	6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	0,208	8195,17	66,01	1705	14	48	1,35	-
				195,75	24,93	41	5	105	0,12	-
		М3								
66	11-15-3	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	2,08	222,82	9,95	463	21	111	0,27	1
				39,6	3,74	82	8	123	0,02	-
		М2								
67	15-61-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	141,42	134,45	3,39	19014	479	17480	0,65	92
				117	0,72	16546	102	105	0,05	7
		М2								
68	30-2-28	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	3,6	7800	-	28080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
					ЖИРОСБОРНИК					
69	6-33-2	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ КРУГЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ	17,08	12562,24	936,14	214563	15989	38637	10,45	178
				1827	327,38	31205	5592	105	1,3	22
		М3								
70	4-1-5	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,638	62500	-	39875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

71 4-1-10	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 20-22 ММ	0,068	56100	-	3815	-	-	-	-
	Т		-	-	-	-	-	-	-
72 6-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,0225	93997,62	304,24	2115	7	784	198	4
	1Т		33075	114,75	744	3	105	0,56	-
73 8-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	47,72	245,44	3,82	11712	182	2184	0,21	10
	М2		37,35	1,44	1782	69	118	0,01	-
74 15-61-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	75,16	134,45	3,39	10105	254	9290	0,65	49
	М2		117	0,72	8794	54	105	0,05	4
75 30-2-28	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	2	7800	-	15600	-	-	-	-
	М3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			6456310	308756			3041

		ТЕНГЕ			544432	107346			460
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6456310	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			769230	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			433532	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7659073	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			7659073	-	-		-

РЕГУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

76 12-802-9	-МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК, ДАВЛЕНИЕ 1 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 400 ММ	1	2756,8	534	2757	534	2098	13	13
	ШТ		2198	133	2198	133	90	0,77	1
77 9-2-59	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И	1	58400	-	58400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 400 ММ								
		ШТ							
78 16-10-8	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	50	3293,82	45,33	164691	2267	19662	1,66	83
			290,25	16,97	14513	849	128	0,08	4
		М							
79 16-10-9	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ	50	4142,16	70,85	207108	3543	24162	1,98	99
			351	26,53	17550	1326	128	0,13	6
		М							
80 16-10-12	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 400 ММ	19,71	9443,9	117,36	186114	2313	13992	2,91	57
			510,75	43,94	10066	866	128	0,21	4
		М							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			619070	8656			252
		ТЕНГЕ			44326	3174			16
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2757	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2098	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			291	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5146	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			616313	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			57816	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			40448	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			714577	-	-		-
	ИТОГО ПО РЕЗЕРВУАРУ	ТЕНГЕ			719723	-	-		-

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ СЫРОГО ОСАДКА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

81 7-220-1	-ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ	5	4780,8	523,6	23904	2618	122845	17,2	86
	КОМПЛ		2934	99,2	14670	496	810	0,58	3

82	12-802-12	-ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМ. 900 ММ	2	3863,16	1161,6	7726	2323	47563	15,2	30
		ШТ		2673,2	262,8	5346	526	810	1,52	3
83	12-802-11	-ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМ. 600 ММ	3	2070,92	569,2	6213	1708	39395	8,4	25
		ШТ		1485,2	136	4456	408	810	0,79	2
84	12-802-10	-ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМ. 500 ММ	1	1520,4	366,8	1520	367	9966	6,4	6
		ШТ		1143,2	87,2	1143	87	810	0,51	1
85	12-802-9	-ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМ. 400 ММ	1	1102,72	213,6	1103	214	7552	5,2	5
		ШТ		879,2	53,2	879	53	810	0,31	-
86	12-802-13	-ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМ 1000 ММ	1	5449	1748	5449	1748	32915	21,2	21
		ШТ		3663,2	400,4	3663	400	810	2,32	2
87	12-2-14	-ДЕМОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ. 400 ММ	0,925	5114,8	644	4731	596	31373	23,2	21
		Т		4088	99,2	3781	92	810	0,58	1
88	12-2-16	-ДЕМОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 600 ММ	4,52	3438,4	517,6	15535	2339	99804	14	63
		Т		2628	99,2	11873	448	810	0,58	3
89	12-2-17	-ДЕМОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 900 ММ	1,01	2438,8	466,8	2463	471	15243	9,2	9
		Т		1764	99,2	1782	100	810	0,58	1
90	12-2-18	-ДЕМОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 1000 ММ	1,8	1851,6	388,8	3333	700	19555	6,4	12
		Т		1269,2	72	2285	130	810	0,42	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			71977	13083			280
			ТЕНГЕ			49879	2740			16
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			71977	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			426211	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			29891	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			528079	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			528079	-	-		-

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

91	1-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1	443,03	-	443	-	501	3,08	3
		М3		443,03	-	443	-	113	-	-

92	1-13-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ Б ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3	729,25	49,88	48,15	6374	35115	14300	0,01	9
				1,73	18,49	1259	13483	97	0,05	36
		М3								
93	1-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	81	240,82	-	19507	-	22043	1,69	137
				240,82	-	19507	-	113	-	-
		М3								
94	1-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	81	147,51	-	11948	-	13502	1,07	87
				147,51	-	11948	-	113	-	-
		М3								
95	1-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	729,25	9,72	9,72	7088	7088	2232	-	-
				-	3,16	-	2301	97	0,01	6
		М3								
96	8-80-2	-МОНТАЖ ФОТОРЕЛЕ	1	219,1	4,65	219	5	190	1,1	1
				200,2	-	200	-	95	-	-
		ШТ								
97	34-101-1	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ СТАЛЬНЫМИ ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	0,021	334458,57	-	7024	-	698	192,5	4
				30195	-	634	-	110	-	-
		КАН.-КМ								
98	8-148-2	-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	21	45,63	4,8	958	101	653	0,17	3
				31,68	1,05	665	22	95	0,01	-
		М								
99	8-141-2	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	2392	33,53	6	80204	14352	50629	0,13	316
				21,23	1,05	50782	2512	95	0,01	15
		М								
100	8-405-1	-ПРОВОДА ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2	984	68,71	4,2	67611	4133	57359	0,35	346
				60,61	0,75	59640	738	95	-	4
		М								
101	8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	2392	51,53	41,7	123260	99746	45516	0,07	158
				9,68	10,35	23155	24757	95	0,06	144
		М								
102	8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ	2392	45,16	35,55	108023	85036	41608	0,07	158
				9,46	8,85	22628	21170	95	0,05	123

		М								
103	8-595-1	-СВЕТИЛЬНИК С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ НА КРОНШТЕЙНАХ НА МОСТИКАХ, ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	40	932,5	423	37300	16920	21744	2,53	101
				451	121,2	18040	4848	95	0,7	28
		ШТ								
104	30-6-6	-КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОДИНАРНЫЕ, 250Х120Х65 ММ, М-75	19,29	12800	-	246938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ								
105	30-8-92	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	115,75	735	-	85076	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
106	ПРАЙС ЛИСТ	-ФОТОРЕЛЕ, 25 А	2	3501,54	-	7003	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
107	ПРАЙС ЛИСТ	-ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	36	25253,89	-	909140	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
108	16-1-492	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ГОСТ 16442-80) НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА АВБбШВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х10 ММ2	2,78	219700	-	610327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
109	16-7-119	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	0,984	13300	-	13087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
110	17-3-5	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП РКУ03-250-001-У1	36	6550	-	235800	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
111	17-6-86	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 16354-77/, ТИП ДРЛ250/10/-4	36	794	-	28584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
112	18-3-45	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ТИП У614АУ2	36	1660	-	59760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ШТ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	2695672	[illegible]		[illegible]
	ТЕНГЕ	208902	69830		[illegible]
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2288299	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	218397	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	150402	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2657097	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	407374	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	52577	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	27597	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	487547	-	-	-
ИТОГО ПО НАРУЖНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ	ТЕНГЕ	3144644	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	12411420	650996		6163
	ТЕНГЕ	1064709	202651		94[illegible]
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2363033	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	646706	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	180584	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3190323	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	8769908	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1027872	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	587867	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10385647	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	662167	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	38522	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	42041	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	742731	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	616313	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	57816	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	40448	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	714577	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	15033277	-	-	-

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (2,4*0,8*0,85=1,632) 1,632%	245343
ИТОГО:	15278620
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%	467526
ИТОГО:	15746146
РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,18%	27502
ИТОГО:	15773648
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	152786
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	61114
ИТОГО ПРОЧИХ:	213900
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	15987548
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г (1,61465368)	25814353
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	516287
ИТОГО:	26330640
НДС-12%	3159677
ВСЕГО:	29490317

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Генеральный директор

Потиченко А.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ Управление строительства ЗКО

И.О. Начальника управления

Полубояров В.Б.