«УТВЕРЖДАЮ»
И.о.Генерального директора
Северной РДТ

_____ А.Б.Нурмаганбетов

АКТ № 12

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕНЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ
(без капитализации) ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ

г. Костанай 26 сентября 2018г.

Приемочная комиссия, назначенная Северной РДТ – филиалом АО «Казахтелеком», приказом № 689 от 12.07.2018 года

(наименование организации, назначившей комиссию)

в составе:

Председатель: Нурмаганбетов А.Б. – Директор по операционной эффективности поддерживающих функций,

Члены комиссии: Абдыкаримова Ж.Т. – главный бухгалтер Северной РДТ,

Мергенов А.К. – и.о.начальника ЦОПиЭ,

Уразбаев Ж.А. – начальник СБ и ОТ,

Туктубаева К.Ж. – ведущий инженер ЦПХО,

Зайцев Е.И. – начальник ЛТЦ Житикаринского района,

Борзенков П.П.– директор ТОО «Торгстроймонтаж»

произвела приемку по капитальному ремонту гражданских сооружений

«Капитальный ремонт технологических помещений (гермозона, кросс, лаз) Житикаринского ЛТЦ в г.Житикара»

(наименование гражданских сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены

ТОО «Торгстроймонтаж», Борзенков П.П. – директор (договор № 718-07-ДР от 22.06.2018г.)

(наименование организации выполнившей работы, фамилия производителя работ)

2 Объем выполненных работ:

N п. п.	Наименование конструктивных элементов работ	Ед. измер.	Физические объемы работ	
			проект	факт
1	2	3	4	5
	Полы			
1.	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	117,47	117,47
2.	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	10,6	10,6
3.	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями	м2	117,47	117,47
4.	Покрытия из линолеума. Устройство	м2	117,47	117,47
5.	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	83,98	83,98
	Потолки			
6.	Разборка потолочной плитки	м2	118,52	118,52
7.	Потолки. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью	м2	118,52	118,52
8.	Потолки. Окраска водоэмульсией улучшенная по штукатурке	м2	118,52	118,52
	Стены			
9.	Ремонт цементно-известковым раствором	м2	206,26	206,26
10.	Выравнивание сплошное сухой растворной смесью	м2	206,26	206,26
11.	Стены. Окраска водоэмульсией улучшенная по штукатурке	м2	206,26	206,26
12.	Обшивка по одинарному металлическому каркасу одним слоем ГКЛ	м2	1,21	1,21
13.	Выравнивание сплошное сухой растворной смесью и окраска в/эмульсией	м2	1,21	1,21
14.	Откосы. Выравнивание сухой растворной смесью и окраска в/эмульсией	м2	1,27	1,27
	Проемы			
15.	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,8	3,8
16.	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные с замком и доводчиком. Установка	м2	1,89	1,89
17.	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей однопольные с замком и доводчиком. Установка	м2	1,91	1,91
18.	Поверхности металлические (двери). Окраска эмалями с 2-х сторон за 2 раза	м2	3,78	3,78
19.	Решетки радиаторные 600*900 мм. Установка	шт	4	4
	Прочие работы			
20.	Радиаторы. Окраска эмалью	м2	9,8	9,8
	Электричество			
21.	Кабель силовой различкого сечения. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	184	184
22.	Кабель силовой. Прокладка в каналах кабельных и установкой каналов	м	18	18
23.	Кабель силовой прокладка в бороздах, с пробивкой борозд	м	28	28
24.	Коробки ответвительные настенные	шт.	5	5
25.	Выключатель одно- двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	4
26.	Выключатель одно- двухклавишный утопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	2	2
27.	Розетки штепсельные одно-двухместные. Установка	шт	6	6
28.	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки	шт.	15	15
29.	Светильники аварийного освещения	шт.	4	4
	Пожаро-охранная сигнализация			
30.	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	87	87
31.	Патроны и подвесы. Демонтаж (извещатели)	шт.	12	12
32.	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141. Монтаж оборудования	шт.	12	12
33.	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5. Прокладка по стенам и потолкам	м	87	87
34.	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	1

Оценка выполненных работ: **удовлетворительно**

Сметная стоимость выполненных работ **5.299.453,60** тенге (с учетом НДС – 12%)

(осн. средство № 120012042206)
(СПП-элемент О.18.53.001; заказ 5323/003)

Фактически израсходовано **5.299.453,60** тенге (с учетом НДС – 12%)

Заключение комиссии:
Гражданские сооружения «Капитальный ремонт технологических помещений (гермозона, кросс, лаз) Житикаринского ЛТЦ в г.Житикара» принят в эксплуатацию.

Председатель комиссии: _____ Нурмаганбетов А.Б.

Члены комиссии: _____ Абдыкаримова Ж.Т.

_____ Мергенов А.К.

_____ Уразбаев Ж.А.

_____ Туктубаева К.Ж.

_____ Зайцев Е.И.

_____ Борзенков П.П.

Утверждена приказом Председателя
Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик:Северная РДТ- филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик:ТОО "Торгстроймонтаж"
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт технологических помещений (гермозона, кросс,лаз) Житикаринского ЛТЦ в г.Житикара

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организонно-правовая форма наименование	Организонно-правовая форма код
БИН 171141015171	БИН 000440001488	№718-07-ДР	от 22.06.2018г.	0.18.53.001	5323/023		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	из них: Строительно-монтажные работы без НДС	Стоимость оборудования без НДС	Монтаж оборудования без НДС	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	из гр.1 дополнит.затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт технологических помещений (гермозона, кросс, лаз) Житикаринского ЛТЦ в г. Житикара	5299453,60	5299453,60	4731655	4731655						567 798,60	5 299 453,60
минус резерв 5%											264 972,68
к оплате											5 034 480,92

Заказчик:
И.о.Генерального директора Северной РДТ — А.Б.Нурмаганбетов

И.о. начальника ЦОП и Э — А.К. Мергенов
Главный бухгалтер Северной РДТ — Ж.Т.Абдыкаримова

Подрядчик : ТОО "Торгстроймонтаж" — П.Г.Борзенков

Заказчик: Северная РДТ - филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 5299,45360 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость 567,79860 тыс.тенге

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА к справке №1 за сентябрь 2018года

Капитальный ремонт технологических помещений (гермозона, кросс, лаз) Житикаринского ЛТЦ в г. Житикара

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	.2-1	Капитальный ремонт технологических помещений (гермозона, кросс, лаз) Житикаринского ЛТЦ в г. Житикара	4638,877			4638,877
		Всего по главе	**4638,877**			**4638,877**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4638,877**			**4638,877**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**4638,877**			**4638,877**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.	**4638,877**			**4638,877**
		в том числе в текущих ценах на 1 кв. 2018г.	**4638,877**			**4638,877**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	92,778	--	--	92,778
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС	**4731,655**			**4731,655**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--		567,79860	567,79860
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах с НДС 12%	**4731,655**		**567,79860**	**5299,45360**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**4731,655**		**567,79860**	**5299,45360**

Подрядчик:
Директор ТОО"Торгстроймонтаж"
_____ П.П.Борзенков

Заказчик:
И.о. начальника ЦОП и Э
_____ А.К.Мергенов

Форма 4

Заказчик: Северная РДТ- филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"
Наименование стройки - Капитальный ремонт технологических помещений (гермозона, кросс, лаз) Житикаринского ЛТЦ в г.Житикара
Договор № 718-07-ДР от 22.06.2018года

Акт выполненных работ за сентябрь 2018года

на Капитальный ремонт технологических помещений (гермозона, кросс, лаз) Житикаринского ЛТЦ в г.Житикара

Сметная стоимость	4638,877	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1698,368	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,661	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Полы										
1	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	117,47		118,25	--	13890	--	--	10001	25803
		НР - 72%; СП - 8%				118,25	--	13890	--		1911	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1538	18,06	768,98		13890,00				
2	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	10,6		39,14	--	415	--	--	299	771
		НР - 72%; СП - 8%				39,14	--	415	--		57	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0509	0,5395	769,25		415,00				
3	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	117,47		1055,13	18,03	123946	2118	67210	51628	189619
		НР - 94%; СП - 8%				464,96	2,59	54618	305		14046	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,4869	57,19	955,00		54618,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2056							
3.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,205572		4259,00		876,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,205572		1098,00		225,72			
3.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,073	8,57531		14,00		120,00			
3.5	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,04	4,6988		122,00		573,00			
3.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,187952	90,00				17,00		
3.7	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	657,832	61,00				40128,00		
3.8	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	375,904	72,00				27065,00		
4	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 /до толщины 10мм/**	м2 стяжки	117,47		737,51	17,90	86635	2103	68073	15942	110783
		НР - 94%; СП - 8%				140,11	4,26	16459	501		8206	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1467	17,23	955,02		16459,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,3377							
4.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002875	0,337726		4259,00		1438,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	0,337726		1098,00		370,82			
4.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0725	8,516575		14,00		119,00			
4.5	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	9,5	1115,965	61,00				68074,00		
5	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**117,47**		**3738,15**	**20,88**	**439120**	**2453**	**375848**	**58192**	**537098**
						517,74	**9,26**	**60819**	**1088**		**39785**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,5931	69,67	873,01		60819,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,7342							
5.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,734187		2475,00		1817,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,734187		1098,00		806,14			
5.4	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	58,735	1290,00				75768,00		
5.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,58735	90,00				53,00		
5.6	2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	119,8194	2504,00				300028,00		
6	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** *НР - 94%; СП - 8%*	**м плинтусов**	**83,98**		**252,69**	**2,53**	**21221**	**212**	**11770**	**8743**	**32361**
						110,01	**0,74**	**9239**	**62**		**2397**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,1034	8,68	1064,00		9239,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,042							
6.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,016625	1,396168		14,00		20,00			
6.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,025125	2,109997		16,00		34,00			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,04199		2475,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,04199		1098,00		46,11			
6.6	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	22,08674	49,00				1082,00		
6.7	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	84,8198	126,00				10687,00		
		Потолки										
7	**1213-0103-0402 РСНБ РК 2015 прим.**	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка /потолочной плитки/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 облицовки**	**118,52**		**127,86**	**6,68**	**15155**	**792**	**--**	**10594**	**27808**
						121,18	**2,96**	**14363**	**351**		**2060**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,1293	15,33	937,03		14363,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,237							
7.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,23704		2475,00		587,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,23704		1098,00		260,27			
8	**1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**118,52**		**1947,33**	**22,61**	**230798**	**2680**	**58218**	**124107**	**383297**
						1433,51	**20,84**	**169900**	**2470**		**28392**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	1,21	143,62	1183,00		169900,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	1,99							
8.3	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	1,991136		997,00		1985,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	1,991136		919,00		1829,85			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.4	2204-0101-9905	Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,11	13,0372	291,00				3794,00		
8.5	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,2	1327,424	41,00				54424,00		
9	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**118,52**		**994,01**	**6,68**	**117810**	**792**	**27668**	**71761**	**204737**
						753,88	**2,96**	**89350**	**351**		**15166**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,7607	90,16	991,00		89350,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,237							
9.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,23704		2475,00		587,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,23704		1098,00		260,27			
9.4	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,367412	90,00				33,00		
9.5	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,995568	172,00				171,00		
9.6	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,081779	264097,00				21598,00		
9.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	0,55	65,186	90,00				5867,00		
		Стены										
10	**1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**206,26**		**3372,66**	**--**	**695645**	**--**	**81711**	**442032**	**1228691**
						2976,50	**--**	**613934**	**--**		**91014**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,06	630,97	973,00		613934,00				
10.2	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	4,53772	18007,00				81711,00		
11	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**206,26**		**1557,94**	**19,38**	**321340**	**3998**	**87186**	**168366**	**528882**
						1115,86	**17,87**	**230156**	**3685**		**39176**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,9963	205,5	1120,00		230156,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,97							
11.3	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	2,970144		997,00		2961,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	2,970144		919,00		2729,56			
11.4	2204-0101-9905	Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	20,626	291,00				6002,00		
11.5	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	9,6	1980,096	41,00				81184,00		
12	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**206,26**		**820,30**	**6,26**	**169194**	**1292**	**44141**	**99468**	**290155**
						600,03	**2,78**	**123761**	**573**		**21493**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6055	124,89	991,00		123761,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,3867							
12.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,386737		2475,00		957,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,386737		1098,00		424,64			
12.4	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,639406	90,00				58,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.5	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,732584	172,00				298,00		
12.6	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,129944	264097,00				34318,00		
12.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	0,51	105,1926	90,00				9467,00		
13	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**1,21**		**2349,45**	**21,56**	**2843**	**26**	**1321**	**1355**	**4534**
		НР - 90%; СП - 8%				**1236,73**	**7,65**	**1496**	**9**		**336**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,23	1,48	1008,70		1496,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,0051							
13.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,002571		4344,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,002571		1569,00		4,03			
13.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,026125	0,031611		16,00		0,51			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,002571		2475,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,002571		1098,00		2,82			
13.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,004	0,00484		199,00		0,96			
13.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,014875	0,017999		18,00		0,32			
13.8	2106-0902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	0,940654	142,00				134,00		
13.9	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1006	2,541726	147,00				374,00		
13.10	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	1,442078	18,00				26,00		
13.11	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	0,439956	39,00				17,00		
13.12	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	0,31339	49,00				15,00		
13.13	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,01936	866,00				17,00		
13.14	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	1,2705	467,00				593,00		
13.15	2205-0108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	0,560109	111,00				62,00		
13.16	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	3,458543	1,00				3,00		
13.17	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	0,407286	51,00				21,00		
13.18	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	1,09263	40,00				44,00		
13.19	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	1,283205	10,00				13,00		
13.20	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,00726	219,00				2,00		
14	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(2мм по ГКЛ)**	**м2**	**1,21**		**1235,86**	**19,38**	**1495**	**23**	**122**	**988**	**2682**
		НР - 72%; СП - 8%				**1115,86**	**17,87**	**1350**	**22**		**199**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,9963	1,21	1119,85		1350,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0174							
14.3	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,017424		997,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,017424		919,00		16,01			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.4	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1,92	2,3232	41,00				95,00		
14.5	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,121	219,00				26,00		
15	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,21**		**532,18**	**4,18**	**644**	**5**	**209**	**346**	**1069**
						355,40	**1,85**	**430**	**2**		**79**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,3586	0,4339	990,92		430,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0015							
15.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,001512		2475,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,001512		1098,00		1,66			
15.4	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,003751	90,00				0,34		
15.5	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,010164	172,00				2,00		
15.6	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,000762	264097,00				201,00		
15.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	0,05	0,0605	90,00				5,00		
16	**1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**1,27**		**2895,77**	**34,32**	**3678**	**44**	**935**	**1972**	**6102**
						2125,02	**31,64**	**2699**	**40**		**452**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	1,76	2,24	1205,10		2699,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0255	0,0324							
16.3	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,032385		997,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0255	0,032385		919,00		29,76			
16.4	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	17	21,59	41,00				885,00		
16.5	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,18	0,2286	219,00				50,00		
17	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**(Откосы)Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,27**		**820,30**	**6,26**	**1042**	**8**	**272**	**612**	**1787**
						600,03	**2,78**	**762**	**4**		**132**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6055	0,769	990,96		762,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0024							
17.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,002381		2475,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,002381		1098,00		2,61			
17.4	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,003937	90,00				0,35		
17.5	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,010668	172,00				2,00		
17.6	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,0008	264097,00				211,00		
17.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	0,51	0,6477	90,00				58,00		
		Проемы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	3,8		1020,11	–	3876	–	–	3256	7703
		НР - 84%; СП - 8%				1020,11	–	3876	–		571	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,23	4,68	828,91		3876,00				
19	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89		3510,79	57,91	6635	109	889	3917	11397
		НР - 69%; СП - 8%				2982,77	20,89	5637	39		844	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,12	5,9	954,93		5637,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,022							
19.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,130625	0,246881		14,00		3,00			
19.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00575	0,010868		4344,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,010868		1569,00		17,05			
19.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,009125	0,017246		30,00		0,52			
19.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005875	0,011104		2475,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005875	0,011104		1098,00		12,19			
19.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071	0,13419		18,00		2,00			
19.8	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,000813	21823,00				18,00		
19.9	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	1364,00				619,00		
19.10	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	0,795123	317,00				252,00		
20	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	1,91		2948,87	200,38	5632	383	208	4675	11131
		НР - 90%; СП - 8%				2639,39	79,95	5041	153		825	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2,31	4,42	1140,95		5041,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,0879							
20.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0185	0,035335		4344,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0185	0,035335		1569,00		55,44			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,052525		2475,00		130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,052525		1098,00		57,67			
20.5	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000955	218211,00				208,00		
21	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	2		1623,36	4,01	3247	8	–	2235	5920
		НР - 69%; СП - 8%				1619,34	–	3239	–		439	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,66	3,33	973,09		3239,00				
21.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,21225	0,4245		14,00		6,00			
22	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89		32877,00	–	62138	–	62138	–	67109
						–	–	–	–		4971	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	2109-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88**	м2	1,91		31501,00	--	60167	--	60167	--	64980
						--	--	--	--		4813	
24	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	шт.	2		5695,00	--	11390	--	11390	--	12301
						--	--	--	--		911	
25	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2		5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
						--	--	--	--		870	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (с 2-х сторон за 2 раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,78		198,96	5,31	752	20	480	176	1002
						66,73	0,74	252	3		74	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0661	0,25	1008,02		252,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0019							
26.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000945		4259,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000945		1098,00		1,04			
26.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,000945		28,00		0,03			
26.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000945		2475,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000945		1098,00		1,04			
26.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,061425		138,00		8,00			
26.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000106	458315,00				49,00		
26.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00068	633825,00				431,00		
27	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,0 м2. Установка (радиаторная решетка)** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	4		2414,54	169,05	9658	676	--	8988	20137
						2245,48	47,26	8982	189		1492	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,27	9,06	991,01		8982,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,105							
27.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,459375	1,8375		14,00		26,00			
27.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,0525		4344,00		228,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,0525		1569,00		82,37			
27.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	0,63		186,00		117,00			
27.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,0525		2475,00		130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,0525		1098,00		57,64			
28	СТ Счет фактура №00000001176 от17.08.18	**Решетка радиаторная ПВХ 600х900**	шт	4		1276,79	--	5107	--	5107	--	5516
						--	--	--	--		409	
		Прочие работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	**1212-0103-0113 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за один раз (эмалью)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**9,8**		**728,41** **620,13**	**0,33** **0,15**	**7138** **6077**	**3** **1**	**1058**	**4377** **921**	**12436**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,6493	6,36	954,96		6077,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,001							
29.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00098		2475,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00098		1098,00		1,08			
29.4	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0098	90,00				0,88		
29.5	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000036	0,000352	458315,00				161,00		
29.6	2204-0705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,000155	0,001519	589694,00				896,00		
		Электричество										
30	**1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**184**		**938,88** **632,02**	**34,77** **9,00**	**172753** **116291**	**6397** **1656**	**50065**	**84922** **20614**	**278289**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,594	109,3	1064,00		116291,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,92							
30.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,46		4704,00		2164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,46		1569,00		721,74			
30.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	4,5448		186,00		845,00			
30.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,46		3326,00		1530,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,46		1098,00		505,08			
30.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	11,0952		18,00		200,00			
30.7	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	8,28	194,00				1606,00		
30.8	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	4,6	455,00				2093,00		
30.9	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,001196	315734,00				378,00		
30.10	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,0003	0,0552	1772,00				98,00		
30.11	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	8,28	287,00				2376,00		
30.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,00322	235559,00				758,00		
30.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,7544	2834,00				2138,00		
30.14	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	30,36	229,00				6952,00		
30.15	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	44,896	12,00				539,00		
30.16	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	1,5272	1828,00				2792,00		
30.17	2404-0207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	62,56	353,00				22084,00		
30.18	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,003754	383,00				1,00		
30.19	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,02024	262771,00				5318,00		
30.20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,01288	227538,00				2931,00		
31	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования(без стоимости кабель-канала)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**18**		**259,90** **237,95**	**2,79** **—**	**4678** **4283**	**50** **—**	**345**	**3084** **621**	**8383**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2199	3,96	1081,98		4283,00				
31.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	1,0944		16,00		18,00			
31.3	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	1,0944		18,00		20,00			
31.4	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	36	8,00				288,00		
31.5	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00018	315734,00				57,00		
32	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**18**		**380,82**	**186,66**	**6855**	**3360**	**827**	**2585**	**10195**
		НР - 72%; СП - 8%				**148,23**	**51,26**	**2668**	**923**		**755**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,135	2,43	1097,94		2668,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,6804							
32.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0702		4704,00		330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0702		1569,00		110,14			
32.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,54		3550,00		1917,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,54		919,00		496,26			
32.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,54		15,00		8,00			
32.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0702		3326,00		233,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0702		1098,00		77,08			
32.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0072	369,00				3,00		
32.8	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000144	1834959,00				264,00		
32.9	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,001728	1772,00				3,00		
32.10	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000738	2834,00				2,00		
32.11	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00009	5938586,00				534,00		
32.12	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,001498	383,00				0,57		
32.13	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0108	1815,00				20,00		
33	**1146-0302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**28**		**321,25**	**134,17**	**8995**	**3757**	**--**	**5815**	**15995**
		НР - 84%; СП - 8%				**187,08**	**60,18**	**5238**	**1685**		**1185**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,182	5,1	1027,98		5238,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	1,14							
33.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	1,1368		2348,00		2669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	1,1368		1098,00		1248,21			
33.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	2,2736		50,00		114,00			
34	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**28**		**388,07**	**3,25**	**10866**	**91**	**4340**	**4655**	**16763**
		НР - 72%; СП - 8%				**229,82**	**1,08**	**6435**	**30**		**1242**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,216	6,05	1063,99		6435,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0168							
34.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0084		4704,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0084		1569,00		13,18			
34.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0084		3326,00		28,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0084		1098,00		9,22			
34.5	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,7	369,00				258,00		
34.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0028	22280,00				62,00		
34.7	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,364	184,00				67,00		
34.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,0868	2834,00				246,00		
34.9	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,2324	379,00				88,00		
34.10	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	3,36	32,00				108,00		
34.11	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	7,84	229,00				1795,00		
34.12	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	0,84	1802,00				1514,00		
34.13	2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,0336	1015,00				34,00		
34.14	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	1,372	122,00				167,00		
35	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,14484**		**167025,00**	**--**	**24192**	**--**	**24192**	**--**	**26127**
						--	**--**	**--**	**--**		**1935**	
36	**2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,08976**		**264888,00**	**--**	**23776**	**--**	**23776**	**--**	**25678**
						--	**--**	**--**	**--**		**1902**	
37	**2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**5**		**275,00**	**--**	**1375**	**--**	**1375**	**--**	**1485**
						--	**--**	**--**	**--**		**110**	
38	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3**		**753,63**	**4,46**	**2261**	**13**	**723**	**1100**	**3630**
		НР - 72%; СП - 8%				**508,32**	**1,08**	**1525**	**3**		**269**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,4455	1,34	1141,04		1525,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0018							
38.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,192		14,00		3,00			
38.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0009		4704,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0009		1569,00		1,41			
38.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0009		3326,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0009		1098,00		0,99			
38.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0306	455,00				14,00		
38.7	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000005	335212,00				2,00		
38.8	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000009	315734,00				3,00		
38.9	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0033	658,00				2,00		
38.10	2307-0218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	3	234,00				702,00		
39	**1308-0305-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1**		**830,60**	**5,55**	**831**	**6**	**255**	**411**	**1341**
		НР - 72%; СП - 8%				**569,93**	**1,44**	**570**	**1**		**99**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,4995	0,4995	1141,14		570,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008							
39.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,064		14,00		0,90			
39.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		4704,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1569,00		0,63			
39.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		3326,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1098,00		0,44			
39.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0102	455,00				5,00		
39.7	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000002	335212,00				0,54		
39.8	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000003	315734,00				0,95		
39.9	2307-0218-1604	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1	249,00				249,00		
40	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1**		**769,98**	**4,34**	**770**	**4**	**319**	**323**	**1180**
		НР - 72%; СП - 8%				**446,70**	**1,44**	**447**	**1**		**87**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,3915	0,3915	1141,76		447,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008							
40.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		4704,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1569,00		0,63			
40.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		3326,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1098,00		0,44			
40.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	22280,00				0,70		
40.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00				12,00		
40.7	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1	306,00				306,00		
41	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1**		**778,98**	**4,34**	**779**	**4**	**328**	**323**	**1190**
		НР - 72%; СП - 8%				**446,70**	**1,44**	**447**	**1**		**88**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,3915	0,3915	1141,76		447,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008							
41.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		4704,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1569,00		0,63			
41.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		3326,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1098,00		0,44			
41.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	22280,00				0,70		
41.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00				12,00		
41.7	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1	315,00				315,00		
42	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке (двухместные)**	**шт.**	**3**		**1026,83**	**4,34**	**3080**	**13**	**1496**	**1134**	**4552**
		НР - 72%; СП - 8%				**523,72**	**1,44**	**1571**	**4**		**337**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,459	1,38	1140,89		1571,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024							
42.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		4704,00		6,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1569,00		1,88			
42.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		3326,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1098,00		1,32			
42.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	22280,00				2,00		
42.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000045	404706,00				18,00		
42.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0126	658,00				8,00		
42.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	12,00				37,00		
42.9	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	3	477,00				1431,00		
43	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке(одноместная накладная)** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**3**		**793,92**	**5,55**	**2382**	**17**	**701**	**1201**	**3869**
						554,53	**1,44**	**1664**	**4**		**287**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,486	1,46	1141,29		1664,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024							
43.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,192		14,00		3,00			
43.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		4704,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1569,00		1,88			
43.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		3326,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1098,00		1,32			
43.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0306	455,00				14,00		
43.7	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000005	335212,00				2,00		
43.8	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000009	315734,00				3,00		
43.9	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0033	658,00				2,00		
43.10	2307-0217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	3	227,00				681,00		
44	**1308-0305-0307 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**15**		**1580,46**	**188,04**	**23707**	**2821**	**1940**	**14298**	**41046**
						1263,09	**60,85**	**18946**	**913**		**3040**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,11	16,61	1140,98		18946,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0338	0,507							
44.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	3,84		14,00		54,00			
44.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0169	0,2535		4704,00		1192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,2535		1569,00		397,74			
44.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0169	0,2535		3326,00		843,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,2535		1098,00		278,34			
44.6	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000459	719003,00				330,00		
44.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,612	455,00				278,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.8	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0465	658,00				31,00		
44.9	2404-0207-2501	Скимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,306	4251,00				1301,00		
45	**2307-0106-1002 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65**	**шт.**	**15**		**11460,00**	**--**	**171900**	**--**	**171900**	**--**	**185652**
						--	**--**	**--**	**--**		**13752**	
46	**1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**4**		**1436,86**	**152,27**	**5747**	**609**	**517**	**3468**	**9953**
		НР - 72%; СП - 8%				**1155,26**	**48,97**	**4621**	**196**		**737**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,01	4,05	1140,99		4621,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,1088							
46.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,024		14,00		14,00			
46.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0544		4704,00		256,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0544		1569,00		85,35			
46.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0544		3326,00		181,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0544		1098,00		59,73			
46.6	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000122	719003,00				88,00		
46.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1632	455,00				74,00		
46.8	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0124	658,00				8,00		
46.9	2404-0207-2501	Скимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0816	4251,00				347,00		
47	**2307-0101-2502 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4**		**5068,00**	**--**	**20272**	**--**	**20272**	**--**	**21894**
						--	**--**	**--**	**--**		**1622**	
		Пожаро-охранная сигнализация										
48	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**87**		**26,37**	**--**	2294	**--**	**--**	**1652**	**4262**
		НР - 72%; СП - 8%				**26,37**	**--**	**2294**	**--**		**316**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0343	2,98	768,97		2294,00				
49	**1217-0101-0702 РСНБ РК 2015 прим.**	**Патроны и подвесы. Демонтаж (извещатели)**	**шт.**	**12**		**38,83**	**--**	**466**	**--**	**--**	**335**	**865**
		НР - 72%; СП - 8%				**38,83**	**--**	**466**	**--**		**64**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0505	0,6059	769,13		466,00				
50	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12**		**3797,59**	**3,02**	**45571**	**36**	**9960**	**21701**	**72654**
		НР - 61%; СП - 8%				**2964,60**	**--**	**35575**	**--**		**5382**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,7	32,4	1097,99		35575,00				
50.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	1,92		14,00		27,00			
50.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00012	22280,00				3,00		
50.4	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	3	273,00				819,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.5	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000006	2535121,00				15,00		
50.6	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00006	6245745,00				375,00		
50.7	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	1	12	729,00				8748,00		
51	**1310-0701-0503 РСНБ РК 2015**	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим**	**м**	**87**		**711,08**	**1,89**	**61864**	**164**	**19143**	**25960**	**94850**
		НР - 61%; СП - 8%				**489,16**	--	**42557**	--		**7026**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,4455	38,76	1098,00		42557,00				
51.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1	8,7		14,00		122,00			
51.3	2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,01344	1,16928	1883,00				2202,00		
51.4	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000008	0,000696	22280,00				16,00		
51.5	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,16	13,92	273,00				3800,00		
51.6	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0016	0,1392	619,00				86,00		
51.7	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,32	27,84	410,00				11414,00		
51.8	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,001	0,087	18675,00				1625,00		
52	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**1**		**895,27**	--	**895**	--	**139**	**461**	**1465**
		НР - 61%; СП - 8%				**756,00**	--	**756**	--		**109**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,675	0,675	1120,00		756,00				
52.2	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00001	133,00				0,00		
52.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00005	22280,00				1,00		
52.4	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00001	315734,00				3,00		
52.5	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	1	135,00				135,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**3027799**	**35089**	**1309612**	**1267458**	**4638877**
								1683100	**15268**	--	**343620**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**584554**				
	Материалы		Тенге					**91097**				
	Всего заработная плата		Тенге						**242090**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**241515**				
		Накладные расходы	Тенге					**165627**				
		Сметная прибыль	Тенге					**60015**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**810196**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**222**
		Сметная заработная плата	Тенге						**242090**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2279132**				
	Материалы		Тенге					**826430**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1438192**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5107**				
		Накладные расходы	Тенге					**1086691**				
		Сметная прибыль	Тенге					**269266**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3635089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1421**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1438192**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**154455**				
	Материалы		Тенге					**888**				
	Всего заработная плата		Тенге						**8916**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144572				
		Накладные расходы	Тенге				6152				
		Сметная прибыль	Тенге				12849				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				173455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8916			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9658				
	Всего заработная плата		Тенге					9171			
	Сдача и испытание		Тенге				460				
		Накладные расходы	Тенге				8988				
		Сметная прибыль	Тенге				1492				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9171			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4638877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1661
		Сметная заработная плата	Тенге					1698368			

Подрядчик:
Директор ТОО "Торгстроймонтаж"_____П.П.Борзенков

Заказчик:
И.о . Начальника ЦОП и Э_____А.К. Мергенов

Ведущий инженер -проектировщик ЦПХО_____К.Ж.Туктубаева

расц. Шедер Шедер Т. А.