Приложение 4

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» сентября 2019 г.

Заказчик : ***Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Иртышская районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. в лице руководителя Кусаиновой Ризы Нигмановны***
на основании:
Декларации о соответствии ***от «15» августа 2019 года ТОО «Павлодар Рем Комплекс», в лице директора Киев М.М.***

Заключения о качестве строительно-монтажных работ работ ***от «15» августа 2019 г. ТОО «Строй Engineering – ПВ» в лице директора Асылбаева Е.С.***

Заключения о соответствии выполненных работ ***от «15» августа 2019 г. ТОО "КазахЭнергоПром", в лице директора Рамазанова А.Ж.***

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта***: Капитальный ремонт внутреннего водопровода здания КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ» по улице Кожаберген батыра, 15 села Иртышск Иртышского района Павлодарской области***

Заказчиком которого является ***Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Иртышская районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. в лице руководителя Кусаиновой Ризы Нигмановны***
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации): ***ТОО "КазахЭнергоПром",***
начало работ ***15 июля 2019 года***
окончание работ ***26 сентября 2019 года***
по норме или по проекту организации строительства, месяц***: 1 месяц;***
фактически, месяц***: 2 месяца 10 дней;***
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. Изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

водопровод В1	м	290		290	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***демонтаж водогазопроводных труб диаметром 32 мм, 100 мм, монтаж трубопроводов из напорных труб полиэтиленовых диаметром 20 мм, 110 мм, монтаж водомерного узла, демонтаж и монтаж насосов вихревых консольных ВК 1/16А, демонтаж и монтаж запорной арматуры с фитингами - задвижки, вентили, краны шаровые диаметром 15 мм, монтаж трубопроводов из стальных труб диаметром 50мм, 80 мм, установка манометров с трехходовым краном.***

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ***проектом не предусмотрено***.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями: ***проектом не предусмотрено.***

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***4 581,586 тыс.*** *тенге, в том числе НДС* , в том числе строительно-монтажных работ ***3 785,308 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря *0* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***4 123, 427 тыс. тенге***, *в том числе НДС*: стоимость строительно-монтажных работ ***3 407,791 тыс. тенге***; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *0* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ : ***«Капитальный ремонт внутреннего водопровода здания КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ» по улице Кожаберген батыра, 15 села Иртышск Иртышского района Павлодарской области »*** принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Руководитель _____ **Кусаинова Р.Н.**

Технический надзор:
Директор _____ **Асылбаев Е.С.**

Авторский надзор:
Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**

Подрядчик:
Директор _____ **Киев М.М.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Иртышская районная больница"управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области.

Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутеннего водопровода здания ЦРБ по адресу с.Иртышск ,ул.Кожаберген батыра,15

Договор № 210 от 12.07.2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за 27 сентября 2019г.
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт внутреннего водопровода здания КГП на ПХВ "Иртышская районная больница"

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водомерный узел										
1	11-160901-0103	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм. Установка *узел*	1	30848 / 16200	1504 / 427	30848 / 16200	1504 / 427	10043 / 60,4	20,815 / 0,5	20,815 / 0,5
2	23-030301-0308	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч *шт.*	1	315825,55		315826				
3	23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	3	15784,89		47355				

4	23-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	1275,56		1276			
5	11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка *фильтр*	1	15687	338	15687	338	815	1,587	1,587
				1264	85	1264	85	60,4	0,09375	0,09375
6	23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	2	1185,96		2372			
7	23-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	2	2013,86		4028			
8	11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений *соединение*	3	5386,33	160,33	16159	481	2606	1,679	5,037
				1427,67	10,33	4283	31	60,4	0,0125	0,0375
9	23-020101-2008	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм *шт.*	2	5476,46		10953			
10	23-010103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 *м*	0,5	378,04		189			
11	23-010103-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *м*	4	3534,28		14137			
12	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	0,5	60	2	30	1	18	0,05762	0,02881

13	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		58	–	29	–	60,4	–	–
		м трубопровода	4	59,75	2,25	239	9	139	0,05762	0,23048
14	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		57,5	–	230	–	60,4	–	–
		м2	0,06	66,67	–	4	–	1	0,03393	0,00204
15	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		33,33	–	2	–	54,2	0,00025	0,00002
		м2	1	59	–	59	–	10	0,0245	0,0245
				19	–	19	–	54,2	0,00025	0,00025

Раздел 2 Водопровод В1

16	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005							
		шт.	40	558,09		22324			
17	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка							
		шт.	6	1707,83	108,67	10247	652	4843	1,6905	10,143
				1315,67	20,67	7894	124	60,4	0,025	0,15
18	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002							
		шт.	4	6843,95		27376			
19	23-041001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91							
		шт.	2	11812,54		23625			
20	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	7	3066,86	243,43	21468	1704	10028	2,99	20,93

	шт.								
			2327	44,71	16289	313	60,4	0,05	0,35
21 23-040101-0302									
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	3	10948,12		32844				
	шт.								
22 23-040101-0303									
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	4	15784,89		63140				
	шт.								
23 13-070401-0102									
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	2	24901,5	1094,5	49803	2189	18482	28	56
	шт.								
			22568,5	193	45137	386	40,6	0,2	0,4
24 51-020801-0101(ol									
	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 А, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	2	136473		272946				
	шт.								
25 11-160501-0201									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	20	2005,75	389,75	40115	7795	20884	1,886	37,72
	м трубопровода								
			1603,8	125	32076	2500	60,4	0,1705	3,41
26 23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	17,98	182,69		3285				
	м								

27	11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	270	1488,03	427,61	401769	115455	192341	1,2765	344,655
		м трубопровода		1041,46	137,97	281194	37251	60,4	0,18725	50,5575
28	23-010601-0310	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110x10,0 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,996;	268,92	5012,29		1347905				
		м								
29	11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	4	1488	427,5	5952	1710	2849	1,2765	5,106
		м трубопровода		1041,5	137,75	4166	551	60,4	0,18725	0,749
30	23-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004К=0,996;	3,984	2654,65		10576				
		м								
31	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	15	1536,07	31,13	23041	467	4927	0,63595	9,53925
		м трубопровода		532,6	11,27	7989	169	60,4	0,01325	0,19875
32	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	15	2307,53	54,07	34613	811	6495	0,83375	12,50625
		м трубопровода		698,2	18,67	10473	280	60,4	0,02213	0,33195
33	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	15	60,27	2,27	904	34	521	0,05762	0,8643
		м трубопровода		57,47	–	862	–	60,4	–	–

34	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	15	60,93	2,27	914	34	521	0,05762	0,8643
		м трубопровода		57,47	–	862	–	60,4	–	–
35	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2300	–	4600	–	260	0,253	0,506
		комплект		215	–	430	–	60,4	–	–
36	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	45	511,02		22996				
		кг								
37	11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	6	2962,5	103,17	17775	619	3440	1,104	6,624
		соединение		938,83	10,33	5633	62	60,4	0,0125	0,075
38	23-020101-2008	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	2	5476,46		10953				
		шт.								
39	11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	3	4485,67	160,33	13457	481	2606	1,679	5,037
		соединение		1427,67	10,33	4283	31	60,4	0,0125	0,0375
40	11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	4	5386,25	160,25	21545	641	3474	1,679	6,716
		соединение		1427,75	10,25	5711	41	60,4	0,0125	0,05

Раздел 3 Демонтажные работы

41	13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	2	9464,5	437	18929	874	7393	11,2	22,4
		шт.		9027,5	77,5	18055	155	40,6	0,08	0,16

42	12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	270	599,41	4,65	161841	1256	87123	0,7638	206,226
		м трубопроводов		544,09	1,9	146903	513	59,1	0,0026	0,702
43	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	20	274,45	1,9	5489	38	2927	0,3466	6,932
		м трубопроводов		246,9	0,75	4938	15	59,1	0,001	0,02
	Раздел 5 Добавить									
46	23-020301-1729	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	769,57		24626				
		шт.								

	Всего прямые затраты	**3154220**	**780**
			58
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	614 922
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137 093
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 934
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 129 259
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	272 946
	Накладные расходы I уровня, тенге	382 746
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 536 966
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	127 331
	Итого, тенге	3 664 297
	Сметная прибыль (8 %), тенге	293 144
	Всего	**3 957 441**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	43 825
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	89 440

Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.		**4 090 706**
	0,9	3681631,804
НДС (12 %)		441 796
Всего по акту с учетом НДС		**4 123 427,62**

Заказчик: КГП на ПХВ "Иртышская районная больница"управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области
Руководитель _____ Кусаинова Р.Н.

Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Директор _____ Киев М.М.

Авторский надзор:ТОО "КазахЭнергоПром"
Директор _____ Рамазанов А.Ж.

Технический надзор: ТОО "Строй Engineering - ПВ"
Директор _____ Асылбаев Е.С.