Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

Наименование стройки: «Строительство канализации в п.Желаево г.Уральск ЗКО»

Договор №45

Акт

выполненных работ №1 24 июня 2013г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 М3	22432	27,84	26,18	624395	587158	192785	0,01	258
				1,66	7,2	37237	161510	97	0,03	561
2	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ М3	736	218,93	-	161132	-	182080	1,54	1133
				218,93	-	161132	-	113	-	-
3	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М М3	22948	9,24	9,24	212151	212151	66812	-	-
				-	3	-	68878	97	0,01	264
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			997678	799308			1391
			ТЕНГЕ			198370	230389			825
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			997678	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			441677	-	-	-	-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			86361	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1525716	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1525716	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

4	Е0122-11-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 160 ММ	3	78245	36133,62	235048	108545	200973	247	742
				41850	9612,9	125717	28877	130	37,3	112
		КМ								
5	С130804-237 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПА, SDR 17 DB 157,3 ММ	3034,24	1510	-	4581701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
6	Е0122-11-6	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 225 ММ	0,502	139706,75	90794,12	70133	45579	44349	286	144
				48375	19582,83	24284	9831	130	84,07	42
		КМ								
7	С130804-240 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПА, SDR 17 DB 218,6 ММ	507,02	2900	-	1470358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	6357240	154124			886
	ТЕНГЕ	150002	38708			154
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6357240	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	245322	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	396154	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6998716	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	6998716	-	-		-

ПРОКОЛ ПОД АВТОДОРОГОЙ (2ШТ)

8	У36-77-1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДАМИ В ФУТЛЯРАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ, ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА 150-400 ММ	2	266482,12	104439,2	532964	208878	299603	868	1736
				123292,92	19375,19	246586	38750	105	65	130
		ПЕРЕХОД								
9	У36-79-1	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ СПОСОБАМИ ЗАКРЫТОЙ ПРОХОДКИ, ДИАМЕТРОМ ФУТЛЯРА 350 ММ, ДЛИНОЙ ФУТЛЯРА 21 М	2	210218,6	21924	420437	43848	65254	80	160
				14541,8	10556	29084	21112	130	34	68

		ФУТЛЯР								
10	У36-80-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 М ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ФУТЛЯРА, ПРИ ДИАМЕТРЕ ФУТЛЯРА 350 ММ, ПРИ ДЛИНЕ ФУТЛЯРА СВЫШЕ 26 М	М	36	11151,56	2204	401456	..344	81441	5	180
					928,2	812	33415	29232	130	3	108
11	У36-81-1	-ТРУБОПРОВОДЫ РАБОЧИЕ НАПОРНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, УКЛАДЫВАЕМЫЕ В ФУТЛЯРЕ, ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА 100 ММ	ТРУБОПР.	2	83132,84	6148	166266	12296	32392	58	116
					10022,4	2436	20045	4872	130	8	16
12	Е0127-83-1	-УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	ШТ	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,2	26
					506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
13	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3,5 ММ	М	17,3	321	-	5553	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С130806-60 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 40Х2,5 ММ	М	1	160	-	160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С11051-102 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3	-ЗНАКИ ПУТЕВЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ	100ШТ	0,08	40800	-	3264	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004										
16	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	1,3	9620,75	95,97	12507	125	1103	4,9	6
					771,75	36,25	1003	47	105	0,18	-
17	С11011-59	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0005	149300	-	75	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	1548665	345661		2224
	ТЕНГЕ	334183	94239		323
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1542952	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	485480	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	121706	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2150138	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5713	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	343	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6056	-	-	-
ИТОГО ПГТПРОКОЛУ	ТЕНГЕ	2156194	-	-	-

ДИЗЕЛЬНАЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

18 Ц0108-487-2-МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ -ГЕНЕРАТОРА	1	121502	8702	121502	8702	61304	320	320
ШТ		61650	2880,01	61650	2880	95	16,7	17
19 СПРАЙС -ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР	1	429072,78	-	429073	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
20 Ц0108-487-1-МОНТАЖ АВР	1	80063	4973	80063	4973	40467	213	213
ШТ		40950	1647,01	40950	1647	95	9,55	10
21 СПРАЙС -АВР PGS-5500-М	1	59757,63	-	59758	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			690395	13675			533
	ТЕНГЕ			102600	4527			26
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			488830	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			488830	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			201565	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			101771	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18200	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			321536	-	-		-
ИТОГО ПО ДИЗЕЛЬНОЙ	ТЕНГЕ			810366	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			9593979	1312768			5034
	ТЕНГЕ			785154	367863			1328
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			488830	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			488830	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			201565	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			101771	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18200	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			321536	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8897870	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1172479	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			604221	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			10674570	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5713	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			343	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6056	-	-		-
ИТОГО	ТЕНГЕ			11490993	-	-		-
В т.ч ОБОРУДОВАНИЕ				488830				
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%				165032				
ИТОГО:				11167195				
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%				331666				
ИТОГО:				11498861				

ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	111672
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	44669
ИТОГО ПРОЧИХ:	156341
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	12144032
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1,943892067	23606687
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	472134
ИТОГО:	24078821
НДС-12%	2889459
ВСЕГО:	26968280

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____Потиченко С.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Заведующий производственно-технического сектора

_____Еснияз М.Ж.

Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

Наименование стройки: «Строительство канализации в п.Желаево г.Уральск ЗКО»

Договор №45

Акт

выполненных работ №2 23 июля 2013г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КНС 16								
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ,НАКЛАДОК, МАУЭРЛАТОВ, ПРОДОЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ, ЗАТЯЖЕК, ОПОРНЫХ БРУСКОВ, СТОЕК, ПРОГОНОВ, ЛЕЖНЕЙ, КОБЫЛОК, ПОДКОСОВ М3	3,81	21463,82	334,28	81777	1274	16109	22,1	84
				3397,5	126	12944	480	120	0,62	2
2	Е0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ М3	3,81	573,75	28,11	2186	107	614	0,78	3
				123,75	10,58	471	40	120	0,05	-
3	Е0112-7-5 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ М2	222,3	527,94	10,25	117361	2279	75649	1,97	437
				313,89	3,85	69778	856	107,1	0,02	4
4	СПРАЙС	-ПРОФЛИСТ Н44-1000-0,7 ОКРАШЕННЫЙ М2	245,86	780,36	-	191863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-507	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ 1000М2	0,2223	30400	-	6758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

6	Е0110-15-1	-УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН ШТ	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	-
7	Е0110-5-2	-МОНТАЖ РЕШЕТОК ДЕРЕВЯННЫХ М3	0,002	12593,89	327,33	25	1	8	20,1	-
				3105	123,75	6	-	120	0,6	-
8	С12061-122	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ГЛУХИЕ М2	1,2	1170	-	1404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-203-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ОКОН ГЛУХИХ М2	1,2	1049,28	3,75	1259	5	208	1,06	1
				163,8	1,42	197	2	105	0,01	-
10	Е0110-52-1	-ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ М2	222,3	20,48	0,91	4553	202	1339	0,03	6
				4,68	0,34	1040	76	120	-	-
11	Е0110-5-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,07	22541,72	316,57	1578	22	303	22,5	2
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	-
12	Е0110-3-5	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ, УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ М2	16,9	767,86	7,54	12977	127	4411	1,43	24
				214,65	2,86	3628	48	120	0,01	-
13	Е0110-3-4	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ,УСТРОЙСТВО ЛОБОВОЙ ДОСКИ, ВЕТРОВОЙ ДОСКИ, ФРОНТОНА М2	61,81	803,18	8,67	49645	536	8002	0,68	42
				104,63	3,26	6467	202	120	0,02	1
14	Е0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА КАРНИЗА М3	0,97	573,75	28,11	557	27	156	0,78	1
				123,75	10,58	120	10	120	0,05	-
15	Е0109-42-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ОБШИВКА КАРНИЗА И ФРОНТОНА ПРОФЛИСТОМ М2	56	128,68	42,8	7206	2397	3144	0,36	20
				58,74	10,56	3290	591	81	0,04	2
16	СПРАЙС	-ПРОФЛИСТ Н10-1000-0,5 ОКРАШЕННЫЙ М2	61,94	474,14	-	29367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0112-10-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /КОНЬКА, ЕНДОВОЙ/ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ М2	14,07	739,16	1,55	10400	22	2664	1,12	16
				176,21	0,59	2479	8	107,1	-	-
18	С12041-40 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-I, D 4 ММ Т	0,043	32300	-	1389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-57	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ, АНКЕРНЫЕ Т	0,015	119700	-	1796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0110-23-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 М2	0,9	634,99	31,85	571	29	219	1,15	1
				190,8	12,04	172	11	120	0,06	-
21	С12064-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ	0,9	12300	-	11070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП								
	М2								
22	Е0146-22-1 -КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ	5,1	9997,83	154,03	50989	786	12003	14,63	75
	ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ								
	ДО 5И3 ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО		2295	58,5	11705	298	100	0,28	1
	КИРПИЧА М-100								
	М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			590892	7976			725
		ТЕНГЕ			114467	2694			12
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			221230	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13274	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			234504	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			362457	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			124074	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			29192	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			515722	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7206	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3144	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			621	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			10971	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			761196	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

				ОТДЕЛКА ФАСАДА					
23	Е0161-25-1 -ОЧИСТКА ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	285,8	63,98	36,82	18285	10524	11025	0,16	45
	ФАСАДОВ								
	М2		26,42	14,4	7551	4116	94,5	0,08	23
24	Е0115-52-1 -ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА	285,8	414,61	2,74	118497	782	58186	1,16	332
Т.Ч.	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
П-1.25	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		214,76	0,68	61379	193	94,5	0,03	10
К=1,15 И	ФАСАДА И ЦОКОЛЯ								
К=1,25	М2								
25	Е0162-25-9 -ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	285,8	169,64	0,1	48483	29	14619	0,33	95
	ФАСАДОВ ПОД О КРАСКУ								
	ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ -		54,11	0,02	15465	6	94,5	-	-
	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ И ЦОКОЛЯ								
	М2								
26	Е0115-160-1-ОКРАСКА ФАСАДА И ЦОКОЛЯ	285,8	185,2	2,35	52931	672	11636	0,23	65
	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
Т.Ч.	М2		42,18	0,9	12056	257	94,5	-	1
П-1.25									
К=1,15 И									
К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			238195	12006			537
		ТЕНГЕ			96450	4572			33
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			238195	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			95466	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			20020	-	-		-

	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			353681	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			353681	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

				ДЕМОНТАЖ					
27	Е0157-2-7 -РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	132	116,63	10,56	15395	1394	15743	0,7	92
	1М2		106,07	1,67	14001	220	110,7	0,01	2
28	Е0157-3-2 -РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	137	20,76	0,19	2844	26	3123	0,14	20
	1М		20,57	0,02	2818	3	110,7	-	-
				МОНТАЖ					
29	Е0111-11-1 -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 30 ММ М-100	218	221,35	12,44	48254	2711	15615	0,41	89
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25 М2		60,03	4,67	13087	1019	110,7	0,02	5
30	Е0111-11-2 -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ М-100	436	32,93	0,84	14356	365	501	0,01	2
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25 М2		0,72	0,31	316	136	110,7	-	1
31	Е0111-27-3 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	132	1457,96	14,65	192451	1934	29651	1,22	161
	Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25 М2		197,43	5,49	26061	724	110,7	0,03	4
32	Е0157-23-4 -УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	212,1	283,73	2,26	60180	479	11782	0,29	61
	1М		49,84	0,34	10571	72	110,7	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			333480	6910			426
		ТЕНГЕ			66854	2175			12
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			333480	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			76415	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24594	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			434489	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			434489	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

				ДЕМОНТАЖ					
33	Е0156-1-1 -ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	5	215,57	21,24	1078	106	1067	1,29	6
	ШТ		194,33	3,31	972	17	108	0,03	-
34	Е0156-2-2 -СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ	9,79	74,9	6,81	733	67	731	0,46	5
	М2		68,09	1,08	667	11	108	0,01	-
35	Е0156-3-2 -СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	7,3	146,99	6,63	1073	48	1115	0,95	7
	М2		140,36	1,04	1025	8	108	0,01	-

36	Е0112-9-2	-ДЕМОНТАЖ СЛИВОВ	7,3	3,4	1,22	25	9	4	0,28	2
		М		-	0,45	-	3	119	-	-
37	Е0156-11-1	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	11	320,85	30,15	3529	332	3488	1,96	22
		ШТ		290,7	2,9	3198	32	108	0,19	2
38	Е0156-12-1	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	17,88	59,88	6,55	1071	117	1050	0,36	6
		М2		53,33	1,04	954	19	108	0,01	-
39	Е0156-13-1	-СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	55,2	6,47	0,3	357	17	371	0,04	2
		М		6,17	0,05	341	3	108	-	-
					МОНТАЖ ОКНА					
40	Е0110-91-4 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ	9,79	415,36	23,43	4065	229	1933	1,05	10
		М2		175,1	7,73	1714	76	108	0,04	-
41	С12061-184 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ	9,79	8050	-	78789	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0110-22-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2М	9,79	251,83	6,98	2465	68	1171	0,67	7
		М2		108,16	2,65	1059	26	108	0,01	-
43	С12069-9	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПХВ ШИРИНА 400 ММ	7,3	1330	-	9709	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0158-18-4	-УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	7,3	253,64	0,56	1852	4	320	0,26	2
		М		40,86	0,09	298	1	107,1	-	-
					ДВЕРИ					
45	Е0110-23-3 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	12,81	671,57	39,81	8603	510	3244	1,32	17
		М2		219,42	15,05	2811	193	108	0,07	1
46	С12062-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	12,81	4250	-	54443	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-791	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ	8	1380	-	11040	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0110-90-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	6,54	379,71	40,1	2483	262	2318	1,71	11
		М2		313,09	15,16	2048	99	108	0,07	-
49	Е0110-29-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	6,54	76,45	0,06	500	-	324	0,29	2
				45,8	0,03	300	-	108	-	-

	К=1,25	М2							
50	С12022-1	-ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	4	25100	-	100400	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
51	С11011-814	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	4	5500	-	22000	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			304215	1770			99
			ТЕНГЕ			15383	486			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			203815	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			17136	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			13257	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			234207	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			100400	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			6024	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			106424	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			340631	-	-		-

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

52	Е0122-11-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 160 ММ	0,7	78245	36133,62	54772	25294	46831	247	173
		КМ		41850	9612,9	29295	6729	130	37,3	26
53	С130804-237 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПА, SDR 17 DB 157,3 ММ	707	1510	-	1067570	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-145-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО ДНУ КАНАЛА	4000	18,5	2,6	74000	10400	40280	0,06	240
		М		10,1	0,5	40400	2000	95	-	12
55	С151607-100	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА АПВ СЕЧЕНИЕ 3 ММ2	4	4770	-	19080	-	-	-	-
		1000М		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-8-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМ. 400 ММ	0,354	270167,88	115634,5	95639	40935	78087	662	234
		КМ		126000	43681,5	44604	15463	130	213,34	76
57	С130806-122 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 377Х9 ММ	354	5830	-	2063820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	М							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			3374881	76628			647
		ТЕНГЕ			114299	24192			113
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			93080	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			40280	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8002	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			141362	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1217981	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			124919	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			80574	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1423474	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2063820	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			123829	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2187649	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			3752484	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ

58	Е0122-41-1	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	30,27	8263,85	1879,87	250147	56904	77676	8,86	268
		М3		1435,5	538,43	43453	16298	130	2,06	62
59	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ	10,08	26700	-	269136	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
60	С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 700 ММ /ГОСТ 8020-90/	6,76	3220	-	21767	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
61	С143018-37 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1500 ММ /ГОСТ 8020-90/	42,08	6780	-	285302	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
62	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	30,27	127	-	3844	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-

63	С143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	30,27	840	-	25427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
64	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,0046	65900	-	303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
65	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,0001	61200	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
66	С12021-250	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ	0,005	154200	-	771	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
67	С12021-267	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,19	133700	-	25403	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
68	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	15	8060	-	120900	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
69	С11011-457	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	41	195	-	7995	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0106-1-13	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ В КОЛОДЦАХ В12,5	1,7	9977,75	95,97	16962	163	1442	4,9	8
		М3		771,75	36,25	1312	62	105	0,18	-
71	Е0106-1-13	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ	0,097	46085,75	95,97	4470	9	82	4,9	-
		М3		771,75	36,25	75	4	105	0,18	-
72	Е0106-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОПОРНЫХ СТОЛБИКОВ	0,4	9392,54	98,32	3757	39	308	4,41	2
		М3		695,25	37,15	278	15	105	0,18	-
73	Е0108-6-9	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ	0,5	8706,85	296,6	4353	148	605	5,95	3
		М3		915,75	110,25	458	55	118	0,54	-
74	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	336,5	245,44	3,82	82591	1285	15402	0,21	71
				37,35	1,44	12568	485	118	0,01	2
		М2								
75	Е0122-8-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМ. 400 ММ	0,0046	270167,88	115634,5	1243	532	1015	662	3
		КМ		126000	43681,5	580	201	130	213,34	1

76	С130806-122-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 377Х9 ММ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 М	4,6	5830 -	- -	26818 -	- -	- -	- -	- -
77	Е0122-8-11 -УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМ. 500 ММ КМ	0,0039	309142,18 162000	115368,43 55530	1206 632	450 217	1103 130	857 271,21	3 1
78	С130806-128-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 426Х10 ММ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 М	3,9	8610 -	- -	33579 -	- -	- -	- -	- -
79	Е0106-1-13 -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М3	0,0681	11426,15 771,75	95,97 36,25	778 53	7 2	58 105	4,9 0,18	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ ТЕНГЕ			1186759 59408	59538 17338			360 67
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			979288	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			97691	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			64619	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1141598	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			26174	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1570	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			27744	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			181297	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10878	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			192175	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1361517	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ ТЕНГЕ			6028422 466861	164827 51457			2794 243
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			314310	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			40280	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21275	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			375865	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3335215	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			535701	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			232255	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4103170	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			133780	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3144	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8215	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			145139	-	-		-

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2245117	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	134707	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2379824	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	7003999	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%		105060			
ИТОГО:		7109059			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%		211139			
ИТОГО:		7320198			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		71091			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		28436			
ИТОГО ПРОЧИХ:		99527			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		7419725			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1,943892067		14423144			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		288463			
ИТОГО:		14711607			
НДС-12%		1765393			
ВСЕГО:		16477000			

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

Потиченко С.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Заведующий производственно-технического сектора

Еснияз М.Ж.

Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

Наименование стройки: «Строительство канализации в п.Желаево г.Уральск ЗКО»

Договор №45

Акт

выполненных работ №3 30 июля 2013г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
					ДЕМОНТАЖ					
1	Е0161-25-1	-ОЧИСТКА ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ШПАКЛЕВКИ, ОКРАСКИ И РЖАВЧИНЫ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ М2	1446,43	63,98	36,82	92538	53260	55798	0,16	229
				26,42	14,4	38215	20831	94,5	0,08	114
2	Е0163-8-5	-РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК М2	119,1	133,16	23,58	15859	2808	12801	0,74	88
				109,58	4,16	13051	495	94,5	0,02	3
					МОНТАЖ					
3	Е0146-22-1	-КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 М3	0,3	4037,83	154,03	1211	46	706	14,63	4
				2295	58,5	689	18	100	0,28	-
4	Е0115-51-1 Т.ч. П-1.25 К=1,15 И	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН М2	868,7	273,78	2,45	237833	2127	103270	0,7	610
				125,24	0,56	108792	489	94,5	0,03	28

	К=1,25								
5	Е0115-64-3	-ШПАКЛЕВКА ТОЛЩИНОЙ ДО 3ММ	97	190,7	4,29	18498	416	7922	0,52	51
	Т.Ч.	СТЕН								
	П-1.25	М2		84,79	1,64	8225	159	94,5	0,01	1
	К=1,15 И									
	К=1,25									
6	Е0115-180-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН	97	405,01	2,63	39286	255	6946	0,45	44
	Т.Ч.	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		74,78	0,99	7254	96	94,5	-	-
	П-1.25	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
	К=1,15 И	М2								
	К=1,25									
7	Е0115-165-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	55,3	168,52	2,35	9319	130	4753	0,54	30
	Т.Ч.	ПО ШТУКАТУРКЕ		90,05	0,9	4979	50	94,5	-	-
	П-1.25	М2								
	К=1,15 И									
	К=1,25									
8	Е0115-17-5	-ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	119,1	1863,3	4,62	221919	550	31582	1,52	181
				254,97	-	30367	-	104	0,02	2
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			636464	59593			1237
			ТЕНГЕ			211571	22137			149
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			636464	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			223778	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			51614	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			911856	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			911856	-	-		-

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

				ДЕМОНТАЖ					
9	Е0165-1-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	19,9	52,6	0,71	1047	14	1192	0,34	7
				51,89	0,12	1033	2	115,2	-	-
		М								
10	Е0165-1-3	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	20,1	120,41	1,86	2420	37	2752	0,78	16
				118,54	0,31	2383	6	115,2	-	-
		М								
				МОНТАЖ					
11	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА DУ15ММ	5,7	508,61	12,56	2899	72	2233	1,69	10
				301,28	4,85	1717	28	128	0,02	-
		М								
12	Е0116-14-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА	14,2	409,84	5,44	5820	77	3568	1,08	15
				194,21	2,1	2758	30	128	0,01	-

	DУ25ММ								
		М							
13	Е0116-14-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА DУ 50ММ	20,1	717,15	9,92	14415	199	5816	1,26	25
				222,25	3,82	4467	77	128	0,02	-
		М								
14	С130810-45	-ФИТИНГИ	34	200	-	6800	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
15	С130904-31	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ, DУ 25 ММ	2	586	-	1172	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-47	-ПЕРЕХОД, DУ-63Х50 ММ	0,1	416	-	42	-	-	-	-
		10ШТ		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0116-14-12	-МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	1	61,08	-	61	-	78	0,35	-
		М		60,92	-	61	-	128	-	-
18	С130804-33	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, DН ДО 13,5 ММ	1	659	-	659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			35334	400			73
			ТЕНГЕ			12419	143			1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			35334	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			15640	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			3058	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			54033	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			54033	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

19	Е0116-26-1	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 40 ММ	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	-
		1СЧЕТЧИК		69,53	-	70	-	128	-	-
20	С131102-16	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 7/25Ч	1	9870	-	9870	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0118-21-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
				134,42	19,1	134	19	128	0,09	-
		1ФИЛЬТР								
22	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	3	482,27	40,42	1447	121	1070	1,51	5
				261,88	16,71	786	50	128	0,07	-
		1ШТ								
23	С130902-2	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР2 ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	3	5210	-	15630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

24	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМ. ДО 25 ММ	3	482,27	40,42	1447	121	1070	1,51	5
		1ШТ		261,88	16,71	786	50	128	0,07	-
25	С130904-3	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ ,DУ 15ММ	3	707	-	2121	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0118-22-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
		КОМПЛЕКТ		41,72	-	42	-	128	-	-
27	С130804-46	-ПЕРЕХОД, DУ-50Х25 ММ	0,2	226	-	45	-	-	-	-
		10ШТ		-	-	-	-	-	-	-
28	С130809-9	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	4	285	-	1140	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
29	С130809-6	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	12	181	-	2172	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0128-923-1	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ	1	1174,06	-	1174	-	1045	8,24	8
		ШТ		1161,07	-	1161	-	90	-	-
31	СПРАЙС	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ TESY GSV 8036	1	10192,29	-	10192	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	51049	298		19
	ТЕНГЕ	2978	119		1
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1174	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1045	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	133	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2352	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	49874	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2478	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3141	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	55494	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	57846	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

				ДЕМОНТАЖ					
32	Е0165-2-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2,1	121,55	1,64	255	3	291	0,71	1
		М		119,91	0,27	252	1	115,2	-	-
33	Е0165-2-2	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	14,5	150	3,37	2175	49	2459	0,88	13
		М		146,63	0,55	2126	8	115,2	-	-
34	Е0165-3-1	-ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕМ	1	301,85	0,58	302	1	347	1,71	2
		ШТ		301,28	0,1	301	-	115,2	-	-

35	Е0165-4-1	-ДЕМОНТАЖ РАКОВИНЫ /УМЫВАЛЬНИКА/	1	104,64	3,43	105	3	117	0,63	1
		КОМПЛ		101,21	0,57	101	1	115,2	-	-
36	Е0165-4-3	-ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	1	252,19	6,64	252	7	284	1,47	1
		КОМПЛ		245,54	1,1	246	1	115,2	0,01	-
					МОНТАЖ					
37	Е0116-13-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	2,1	623,75	0,66	1310	1	295	0,6	1
		М		109,39	0,27	230	1	128	-	-
38	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	14,5	751,99	1,47	10904	21	1968	0,58	8
		М		105,45	0,57	1529	8	128	-	-
39	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	2	200	-	400	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
40	С130810-183	-РЕВИЗИИ D 100ММ	1	523	-	523	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
41	С130904-26	-ПРОЧИСТКА, DУ 50ММ	1	738	-	738	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
42	С130810-76	-ОТВОДЫ DУ 50ММ	2	227	-	454	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
43	С130810-79	-ОТВОДЫ DУ 100ММ	2	401	-	802	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
44	С130810-146	-ТРОЙНИКИ DУ 50ММ	2	512	-	1024	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
45	С130810-150	-ТРОЙНИКИ DУ 100ММ	2	796	-	1592	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0117-1-6	-УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	1	5941,32	22,18	5941	22	469	2,01	2
		КОМПЛЕКТ		356,9	9,55	357	10	128	0,04	-
47	С131101-99	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ	1	1430	-	1430	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0117-3-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	1	9139,41	40,42	9139	40	532	2,29	2
		КОМПЛЕКТ		398,61	16,71	399	17	128	0,07	-
49	Е0117-1-10	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	1	4266,72	56,34	4267	56	247	1,02	1
		КОМПЛЕКТ		171,5	21,48	171	21	128	0,1	-
50	С131101-91	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	1	1650	-	1650	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-	-	-	-	-	-
51	С131101-58	-СИФОН	14	1700	-	23800	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			67063	205			33
			ТЕНГЕ			5712	67			-

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			67063	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			7008	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			4444	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			78515	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			78515	-	-	-

ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. П1

52	Е0120-42-1	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ АГРЕГАТОВ	1	8959,03	1007,53	8959	1008	9124	40,1	40
		ШТ		6750	378	6750	378	128	1,84	2
53	СПРАЙС	-АГРЕГАТ ПРИТОЧНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ	1	114969,04	-	114969	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0120-3-11	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА	0,312	1873,11	8,4	584	3	60	0,92	-
		М2		147,83	3,15	46	1	128	0,02	-
55	Е0120-3-10	-ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	0,15	1929,43	9,15	289	1	38	1,22	-
		М2		196,88	3,42	30	1	128	0,02	-
56	Е0120-3-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	0,64	1929,43	9,15	1235	6	164	1,22	1
		М2		196,88	3,42	126	2	128	0,02	-
57	Е0120-3-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	9,42	1657,88	13,16	15617	124	3044	1,54	15
		М2		247,5	4,93	2331	46	128	0,02	-
58	Е0120-11-2	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2	9	900,48	28,48	8104	256	2773	1,39	13
		ШТ		229,5	11,25	2066	101	128	0,05	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				149758	1398			68
		ТЕНГЕ				11349	529			3
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ				114969	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ				114969	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				34789	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				15204	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ				3000	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				52993	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				167962	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. П2

59	Е0120-42-1	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ АГРЕГАТОВ	1	8959,03	1007,53	8959	1008	9124	40,1	40
		ШТ		6750	378	6750	378	128	1,84	2

60	СПРАЙС	-АГРЕГАТ ПРИТОЧНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ	1	114969,04	-	114969	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0120-3-11	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА	0,312	1873,11	8,4	584	3	60	0,92	-
		М2		147,83	3,15	46	1	128	0,02	-
62	Е0120-3-10	-ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	0,15	1929,43	9,15	289	1	38	1,22	-
		М2		196,88	3,42	30	1	128	0,02	-
63	Е0120-3-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	0,8	1929,43	9,15	1544	7	205	1,22	1
		М2		196,88	3,42	158	3	128	0,02	-
64	Е0120-3-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	10,99	1657,88	13,16	18220	145	3551	1,54	17
		М2		247,5	4,93	2720	54	128	0,02	-
65	Е0120-11-2	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2	9	900,48	28,48	8104	256	2773	1,39	13
		ШТ		229,5	11,25	2066	101	128	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			152670	1420			71
			ТЕНГЕ			11769	538			3
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			114969	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			114969	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			37701	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			15752	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			3207	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			56660	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			171629	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. В1

66	Е0120-31-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	1	1204,74	36,99	1205	37	1333	6	6
		ШТ		1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	-
67	С131301-19	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ N 2,5 L 1150М3/ЧАС	1	34500	-	34500	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0120-29-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ	1,6	1262,45	6,95	2020	11	1898	5,75	9
		М2		924,75	2,25	1480	4	128	0,01	-
69	Е0120-13-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
		ШТ		168,75	2,25	169	2	128	0,01	-
70	С130903-40	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ DY 250 ММ	1	39300	-	39300	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
71	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ	16,2	200	-	3240	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-

72	E0120-3-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ М2	4,95	1633,62	10,58	8080	52	1464	1,41	7
				227,25	3,96	1124	20	128	0,02	-
73	E0120-3-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ М2	2,17	1657,88	13,16	3598	29	701	1,54	3
				247,5	4,93	537	11	128	0,02	-
74	E0120-1-7	-ДИФФУЗОР D 500 М2	0,79	1499,43	9,15	1185	7	203	1,22	1
				196,88	3,42	156	3	128	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			93382	142			28
			ТЕНГЕ			4493	52			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			93382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5818	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5952	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			105152	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			105152	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. В2

75	E0120-31-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т ШТ	1	1204,74	36,99	1205	37	1333	6	6
				1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	-
76	C131301-25	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ N 2,5 L 1400М3/ЧАС КОМПЛ	1	50600	-	50600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	E0120-29-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ М2	1,6	1262,45	6,95	2020	11	1898	5,75	9
				924,75	2,25	1480	4	128	0,01	-
78	E0120-13-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ШТ	1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
				168,75	2,25	169	2	128	0,01	-
79	C130903-40	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ DУ 250 ММ ШТ	1	39300	-	39300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	C130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ КГ	16,2	200	-	3240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	E0120-3-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ М2	5,22	1633,62	10,58	8527	55	1545	1,41	7
				227,25	3,96	1186	21	128	0,02	-
82	E0120-3-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ М2	2,17	1657,88	13,16	3598	29	701	1,54	3
				247,5	4,93	537	11	128	0,02	-
83	E0120-1-7	-ДИФФУЗОР D 500 М2	0,79	1499,43	9,15	1185	7	203	1,22	1
				196,88	3,42	156	3	128	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			109929	145			28
			ТЕНГЕ			4555	53			-

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ЕНГЕ	109929	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5899	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	6950	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	122779	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	122779	-	-	-

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИКА

				ДЕМОНТАЖ					
84	Е0121-24-2	-ДЕМОНТАЖ ЩИТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ, УПРАВЛЕНИЯ И ШКАФА ВРУ	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
		ШТ		454,5	14,34	909	29	108	0,07	-
85	Е0167-4-1	-ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	460	3,69	-	1697	-	1650	0,03	12
		М		3,69	-	1697	-	97,2	-	-
86	Е0167-7-3	-ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ,ЛЮСТР	15	9,32	0,23	140	3	133	0,06	1
		ШТ		9,09	0,05	136	1	97,2	-	-
87	Е0167-7-1	-ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК	7	8,42	-	59	-	57	0,06	-
		ШТ		8,42	-	59	-	97,2	-	-
					МОНТАЖ					
88	Ц0108-86-1	-МОНТАЖ ВРУ	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
		ШТ		4860	460,99	4860	461	95	2,67	3
89	СПРАЙС	-ВРУ 1-21-10	1	68436,47	-	68436	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
90	Ц0108-599-1	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4
				412	2,3	824	5	95	0,01	-
		ШТ								
91	СПРАЙС	-ЩИТ ЩРН-12	1	1194,8	-	1195	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
92	СПРАЙС	-ЩИТ ЩРН-36	1	1876,82	-	1877	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
93	Ц0108-102-1	-ШКАФ И ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		ШКАФ		2273	110	2273	110	95	0,64	1
94	СПРАЙС	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ	1	87927,76	-	87928	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
95	СПРАЙС	-ШИНА "N"	5	187,37	-	937	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
96	СПРАЙС	-ШИНА "PE"	5	146,63	-	733	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
97	С151609-1	-ШИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЗР 12 МОДУЛЕЙ	0,0018	437100	-	787	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-

98	С151609-6	-ДИН-РЕЙКА Т	0,003	341500 -	- -	1025 -	- -	- -	- -	-
99	Ц0108-526-3	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 250 А ШТ	3	1008,7 441	32,7 4,5	3026 1323	98 13	1270 95	2 0,03	6 -
100	Ц0108-526-2	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А ШТ	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
101	Ц0108-526-1	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А ШТ	19	501,2 227	13,2 2,3	9523 4313	251 44	4139 95	1 0,01	19 -
102	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 250А КРИВАЯ С ШТ	1	325,86 -	- -	326 -	- -	- -	- -	-
103	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 200А КРИВАЯ С ШТ	1	325,86 -	- -	326 -	- -	- -	- -	-
104	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 150А КРИВАЯ С ШТ	1	325,86 -	- -	326 -	- -	- -	- -	-
105	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 100А КРИВАЯ С ШТ	1	325,86 -	- -	326 -	- -	- -	- -	-
106	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 25А КРИВАЯ С ШТ	2	325,86 -	- -	652 -	- -	- -	- -	-
107	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 16А КРИВАЯ С ШТ	3	325,86 -	- -	978 -	- -	- -	- -	-
108	СПРАЙС	-АВТОМАТ 1Р 16А КРИВАЯ С ШТ	4	114,05 -	- -	456 -	- -	- -	- -	-
109	СПРАЙС	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2Р 16А 30МА ШТ	2	1441,2 -	- -	2882 -	- -	- -	- -	-
110	Ц0108-525-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШТ	9	598,8 288	14,8 2,3	5389 2592	133 21	2482 95	2 0,01	18 -
111	С151801-47	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ШТ	6	377 -	- -	2262 -	- -	- -	- -	-
112	С151801-105	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЕ /ТУ16-642,046-86/, ТИП ПКУЗ-11 УЗА ШТ	3	952 -	- -	2856 -	- -	- -	- -	-
113	Ц0108-530-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ШТ	2	892,9 394	17,9 2,3	1786 788	36 5	753 95	2 0,01	4 -
114	СПРАЙС	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ1100 ШТ	2	1105,3 -	- -	2211 -	- -	- -	- -	-
115	Ц0108-529-1	-КОНТАКТОР ШТ	2	1627,3 520	34,3 4,5	3255 1040	69 9	997 95	3 0,03	6 -

116	СПРАЙС	-КОНТРАКТОР КТ5023	1	10087,92	-	10088	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
117	СПРАЙС	-КОНТРАКТОР КТ5033	1	13231,6	-	13232	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
118	Ц0108-317-5	-РЕЛЕ	2	634,6	35,6	1269	71	1056	3	6
		ШТ		547	9	1094	18	95	0,05	-
119	СПРАЙС	-РЕЛЕ УРОВНЯ	2	2123,77	-	4248	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
120	Ц0108-529-6	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ	2	1328,6	29,6	2657	59	1506	4	8
		ШТ		788	4,5	1576	9	95	0,03	-
121	СПРАЙС	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ УБЗ-301М	1	7832,21	-	7832	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
122	Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСНЫХ	32	169,86	57,56	5436	1842	4243	0,55	18
		ШТ		86,85	35,93	2779	1150	108	0,16	5
123	С151701-24	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ 1Х100	32	1620	-	51840	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
124	С151706-57	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /ГОСТ 1182-77/, ТИП МО24-100	32	19	-	608	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
125	Е0121-17-4	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА КРОНШТЕЙНАХ	1	219,93	49,51	220	50	196	0,88	1
		ШТ		151,65	29,74	152	30	108	0,13	-
126	С151703-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП РКУ07-125-001-У1	1	4460	-	4460	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
127	С151706-83	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 16354-77/, ТИП ДРЛ125/6/	1	496	-	496	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
128	Ц0108-6-1	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	1	6210	2570	6210	2570	3218	16	16
		КОМПЛ		2813	574,01	2813	574	95	3,33	3
129	СПРАЙС	-ЯТП 0,25	1	5577,22	-	5577	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
130	Ц0108-23-1	-ЭЛЕКТРОКОТЕЛ	1	2733	1732	2733	1732	1018	4	4
		ШТ		788	284	788	284	95	1,65	2
131	СПРАЙС	-ЭВП-8,0	1	12720,3	-	12720	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
132	С151801-137	-КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,019	64800	-	1231	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-	-	-	-	-	-
133	Ц0108-591-9	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	8	62,7	0,2	502	2	440	0,34	3
		ШТ		57,8	0,1	462	1	95	-	-
134	С151801-139	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ОДНОМЕСТНАЯ	8	126	-	1008	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

135	Ц0108-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	11	47	0,2	517	2	477	0,29	3
					45,5	0,1	501	1	95	-	-
136	С151801-21	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	11	286	-	3146	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
137	СПРАЙС	-КЛЕММНИК	ШТ	57	116	-	6612	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
138	Ц0108-409-1	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	М	200	108,6	48,9	21720	9780	9842	0,22	44
					39,6	12,2	7920	2440	95	0,07	14
139	С130804-29	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	1000М	0,2	86200	-	17240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
140	Ц0108-410-1	-МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ	М	75	34,2	1,2	2565	90	1667	0,14	11
					23,2	0,2	1740	15	95	-	-
141	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х40	М	75	59,27	-	4445	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
142	СПРАЙС	-МЕТАЛЛОРУКАВ	М	100	76,55	-	7655	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
143	Е0167-13-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ТРУБЫ И КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ	М	275	24,95	0,06	6861	17	6653	0,15	42
					24,89	-	6845	-	97,2	-	-
144	Е0121-9-3 Т.Ч П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА И КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	М	550	23,5	-	12923	-	11134	0,13	71
					20,83	-	11455	-	97,2	-	-
145	С151601-342	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	1000М	0,5	60500	-	30250	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
146	С151601-133	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х2,5 ММ2	1000М	0,025	33800	-	845	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
147	С151601-587 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х2,5 ММ2	1000М	0,085	125400	-	10659	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
148	С151601-588 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х4 ММ2	1000М	0,023	192700	-	4432	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	РК 8,02-060Б-2002								
149	С151601-590-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х10 ММ2 1000М	0,008	467700	-	3742	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002		-	-	-	-	-	-	-
150	С151601-137-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х16 ММ2 1000М	0,05	122300	-	6115	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
151	С151601-138-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х25 ММ2 1000М	0,02	179800	-	3596	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
152	С151601-191-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х70 ММ2 1000М	0,015	534000	-	8010	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
153	С151601-352-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКА КВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, СЕЧЕНИЕ 4Х1,5 ММ2 1000М	0,1	33400	-	3340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			502895	19584			344
		ТЕНГЕ			59279	5223			29
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			221615	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			221615	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			264040	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			62377	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19585	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			346002	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			17240	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1034	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			18274	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			585891	-	-		-

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ДИЗЕЛЬНАЯ

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

154	Е0101-12-14-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 М3	36,27	27,84	26,18	1010	949	312	0,01	-
			1,66	7,2	60	261	97	0,03	1

155	Ц0108-142-1-	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ М	325	36,7	27,8	11928	35	4847	0,06	20
				8,8	6,9	2860	2242	95	0,04	13
156	С143008-92	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ М3	6,13	735	-	4506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	Ц0108-145-1-	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ М	307	18,5	2,6	5680	798	3091	0,06	18
				10,1	0,5	3101	154	95	-	1
158	Ц0108-148-1-	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ М	18	27,7	2,1	499	38	345	0,1	2
				19,7	0,5	355	9	95	-	-
159	Е0122-1-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВТ-6 ДИАМ. 100 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ КМ	0,018	388166,07	1984,82	6987	36	1092	270	5
				45900	749,25	826	13	130	3,66	-
160	С151601-623- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВБбШв, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х35 ММ2 1000М	0,325	247100	-	80308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Ц0108-142-1-	ЗАСЫПКА КАБЕЛЯ ПЕСКОМ М	325	36,7	27,8	11928	9035	4847	0,06	20
				8,8	6,9	2860	2242	95	0,04	13
162	С143008-92	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ М3	6,13	735	-	4506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	Ц0108-143-1-	ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ М	325	32,4	23,7	10530	7703	4477	0,06	20
				8,6	5,9	2795	1918	95	0,03	11
164	С143006-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОДИНАРНЫЕ /ГОСТ 530-95/, 250Х120Х65 ММ, М-175 1000ШТ	1,15	21600	-	24862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М М3	24,18	6,48	6,48	157	157	49	-	-
				-	2,1	-	51	97	0,01	-
166	Е0101-131-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 8Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ М3	24,18	25,61	25,61	619	619	209	-	-
				-	8,9	-	215	97	0,03	1

167	С12041-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ Т	)079	44300	-	350		-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	СПРАЙС	-НАКОНЕЧНИКИ ШТ	8	708,48	-	5668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	СПРАЙС	-МУФТА ШТ	2	1070,42	-	2141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	Ц0108-521-1	-РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А ШТ	1	302,7	11,7	303	12	161	1	1
				167	2,3	167	2	95	0,01	-
171	СПРАЙС	-РУБИЛЬНИК РПС2 250А ШТ	1	4998,28	-	4998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	Ц0108-16-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ШТ	3	724	188	2172	564	1270	2,4	7
				405	40,5	1215	122	95	0,23	1
173	СПРАЙС	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ШТ	3	2944,44	-	8833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			187981	28945			92
			ТЕНГЕ			14239	7229			41
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			13832	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			13832	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			131154	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			19039	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			9012	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			159205	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			42995	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1661	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			2679	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			47336	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			220372	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

174	Ц0108-86-1	-МОНТАЖ ВРУ ШТ	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
				4860	460,99	4860	461	95	2,67	3
175	СПРАЙС	-ВРУ 1-21-10 ШТ	1	80586,32	-	80586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	Ц0108-599-1	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,01	-

		ЩИТКА ДО 6 КГ ШТ							
177	СПРАЙС	-ЩИТ ЩРН-12 ШТ	1	1194,8 -	- -	1195 -	- -	- -	- -	- -
178	СПРАЙС	-ШИНА "N" ШТ	1	187,37 -	- -	187 -	- -	- -	- -	- -
179	СПРАЙС	-ШИНА "PE" ШТ	1	146,63 -	- -	147 -	- -	- -	- -	- -
180	Ц0108-600-2	-СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ ШТ	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
181	СПРАЙС	-СЧЕТЧИК 3Ф ЦЭ 2727 ШТ	1	4502,4 -	- -	4502 -	- -	- -	- -	- -
182	Ц0108-526-2	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А ШТ	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
183	Ц0108-526-1	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А ШТ	4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01	4 -
184	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 60А КРИВАЯ С ШТ	1	325,86 -	- -	326 -	- -	- -	- -	- -
185	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 25А КРИВАЯ С ШТ	3	325,86 -	- -	978 -	- -	- -	- -	- -
186	СПРАЙС	-АВТОМАТ 1Р 16А КРИВАЯ С ШТ	1	114,05 -	- -	114 -	- -	- -	- -	- -
187	Ц0108-6-1	-УСТАНОВКА ЯЩИКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО КОМПЛ	1	6210 2813	2570 574,01	6210 2813	2570 574	3218 95	16 3,33	16 3
188	СПРАЙС	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ШТ	1	14203,73 -	- -	14204 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОДВЕСНЫХ ШТ	3	169,86 86,85	57,56 35,93	510 261	173 108	398 108	0,55 0,16	2 -
190	С151701-24	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ 1Х100 ШТ	3	1620 -	- -	4860 -	- -	- -	- -	- -
191	С151706-57	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /ГОСТ 1182-77/, ТИП МО24-100 ШТ	3	19 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
192	Ц0108-409-1	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ М	100	108,6 39,6	48,9 12,2	10860 3960	4890 1220	4921 95	0,22 0,07	22 7
193	С130804-29	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 1000М	0,1	86200 -	- -	8620 -	- -	- -	- -	- -

194	Ц0108-410-1-МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ	25	34,2	1,2	855	30	556	0,14	4
	М		23,2	0,2	580	5	95	-	-
195	СПРАЙС -КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х40	25	60,31	-	1508	-	-	-	-
	М		-	-	-	-	-	-	-
196	Е0167-13-4 -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ТРУБЫ И КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ	125	24,95	0,06	3119	8	3024	0,15	19
	М		24,89	-	3111	-	97,2	-	-
197	Е0121-9-3 -ПРОКЛАДКА ПРОВОДА И КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	68	23,5	-	1598	-	1377	0,13	9
	К=1,15 К=1,25 М		20,83	-	1416	-	97,2	-	-
198	С151601-342-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	0,075	60500	-	4538	-	-	-	-
	1000М		-	-	-	-	-	-	-
199	С151601-344-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х4 ММ2	0,008	109800	-	878	-	-	-	-
	1000М		-	-	-	-	-	-	-
200	С151601-345-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х6 ММ2	0,03	175200	-	5256	-	-	-	-
	1000М		-	-	-	-	-	-	-
201	С151601-346-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х1,5ММ2	0,01	257800	-	2578	-	-	-	-
	1000М		-	-	-	-	-	-	-
202	С151607-144-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВЗ СЕЧЕНИЕ 10 ММ2	0,075	57600	-	4320	-	-	-	-
	1000М		-	-	-	-	-	-	-
203	С151803-51 -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3	0,006	24200	-	145	-	-	-	-
	1000ШТ		-	-	-	-	-	-	-
204	СПРАЙС -КЛЕММНИК	16	116	-	1856	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			171411	9916			108
		ТЕНГЕ			18819	2386			14
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			103761	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			103761	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			59030	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			20292	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4759	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			84082	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8620	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			517	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9137	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			196980	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ

205	Ц0111-31-1	-МОНТАЖ ДАТЧИКА	1	68,91	-	69	-	57	0,5	1
		ШТ		63	-	63	-	90	-	-
206	СПРАЙС	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53	1	3358,52	-	3359	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
207	Ц0108-602-2	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВТ	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
		ШТ		626	2,3	626	2	95	0,01	-
208	СПРАЙС	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4	1	1607,65	-	1608	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			5798	5			3
			ТЕНГЕ			689	2			-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			4966	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			4966	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			832	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			654	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			89	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1575	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			6541	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

209	Е0109-36-1	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА 6000Х3000Х3000ММ	54	669,07	55,88	36130	3017	26979	2,98	161
		М2		549	6,13	29646	331	90	0,03	1
210	С12021-42	-КОНТЕЙНЕР 6000Х3000Х3000ММ	2,25	112700	-	253575	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
211	Е0126-12-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗУЮЩЕМ	72	164,72	50,15	11860	3611	7971	0,53	38
		М2		92,03	18,68	6626	1345	100	0,09	7
212	С11031-99	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКИ 75	4,32	3360	-	14515	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
213	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	6	355,57	172,69	2133	1036	1147	0,48	3
		ШТ		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
214	С143003-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	2,82	10600	-	29892	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			348105	7664			202

	ТЕНГЕ	36730	37			9
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	58401	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	9118	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4051	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	71569	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	289705	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	26979	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	19001	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	335685	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	407254	-	-		-

СТРОИТЕЛЬСТВО КНС

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

215	E0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	5000	27,84	26,18	139175	130875	42971	0,01	58
		М3		1,66	7,2	8300	36000	97	0,03	125
216	E0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	83	218,93	-	18171	-	20533	1,54	128
		М3		218,93	-	18171	-	113	-	-
217	E0101-24-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	5083	9,24	9,24	46992	46992	14799	-	-
		М3		-	3	-	15257	97	0,01	58
218	E0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	57	134,1	-	7644	-	8637	0,97	55
		М3		134,1	-	7644	-	113	-	-
219	E0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	4897	6,48	6,48	31730	31730	9993	-	-
		М3		-	2,1	-	10302	97	0,01	39
220	E0101-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	4897	3,2	3,2	15668	15668	4934	-	-
		М3		-	1,04	-	5087	97	-	19
221	E0111-1-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	4954	13,19	2,62	65343	12979	70074	0,07	337
		М2		10,51	0,99	52067	4904	123	-	24
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				324723	238244			578
		ТЕНГЕ				86181	71550			266

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			324723		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			171942		-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			29800	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			526464	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			526464	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

222	Е0122-11-2 -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,014	51202,26	20326,01	717	285	658	179	3
	КМ		30825	5353,43	432	75	130	20,64	-
223	С130804-230-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПА, SDR 17 DB 54,9 ММ	14,14	188	-	2658	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 М		-	-	-	-	-	-	-
224	Е0122-11-3 -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,014	58881,69	25695,31	824	360	726	194	3
	КМ		33075	6813,45	463	95	130	26,38	-
225	С130804-232-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПА, SDR 17 DB 78,6 ММ	14,14	380	-	5373	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 М		-	-	-	-	-	-	-
226	С130804-229-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПА, SDR 17 DB 43,6 ММ	28,28	118	-	3337	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 М		-	-	-	-	-	-	-
227	Е0122-34-1 -УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
	ШТ		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
228	СПРАЙС -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д.90ММ HDPE 100	4	719	-	2876	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
229	СПРАЙС -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д.50ММ HDPE 100	4	593	-	2372	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
230	Е0122-33-1 -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 50-100 ММ	0,03	107786,81	398,18	3234	12	269	42,1	1
	Т		6750	150,75	203	5	130	0,74	-

231	С130809-11	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/	12	377	-	4524		-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
232	С130804-49	-ПЕРЕХОД, DУ-90Х63 ММ	0,4	770	-	308	-	-	-	-
		10ШТ		-	-	-	-	-	-	-
233	С130804-67	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ	0,4	1480	-	592	-	-	-	-
		10ШТ		-	-	-	-	-	-	-
234	С11011-59	-БОЛТЫ, ГАЙКИ, ХОМУТЫ, ПРОКЛАДКИ	0,01	149300	-	1493	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
235	Е0116-6-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	8	606,31	7,95	4850	64	701	0,37	3
		М		65,48	2,97	524	24	128	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	35563	2525			13
	ТЕНГЕ	2177	670			3
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5248	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	315	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5563	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	20041	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2990	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1382	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	24413	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10274	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	701	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	659	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	11634	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	41610	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

236	Ц0107-247-2	-НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ	2	27469	13070	54938	26140	22194	54	108
		ШТ		9450	2879,97	18900	5760	90	16,7	33
237	С131001-5	-НАСОСЫ АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДОПОДЪЕМНЫЕ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, ТИП ЭЦВ 6-16-110, ПОДАЧА 16 М3/Ч, НАПОР 110 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ, 3000 ОБ/МИН	2	36200	-	72400	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
238	Е0120-31-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т	1	1726,32	91,69	1726	92	1777	8,26	8
		ШТ		1354,5	33,75	1355	34	128	0,17	-
239	С131301-13	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ В-06-300 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	1	18300	-	18300	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-	-	-	-	-	-

240	Ц0107-245-4	-НАСОС ПОГРУЖНОЙ ЗАЛИВОЧНЫЙ ШАХТНЫЙ, МАССОЙ 0.11 Т	1	7471,7	166	7472	06	6525	19	19
		ШТ		7223	27	7223	27	90	0,16	-
241	СПРАЙС	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1	54576,03	-	54576	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			209412	26398			135
			ТЕНГЕ			27478	5821			34
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			54576	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			54576	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			62410	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			28719	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5468	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			96596	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			92426	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1777	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5652	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			99855	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			251028	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ

242	Е0122-41-1	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	3,58	8263,85	1879,87	29543	6721	9174	8,86	32
		М3		1435,5	538,43	5132	1925	130	2,06	7
243	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ	0,38	26700	-	10146	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
244	С143018-37 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1500 ММ /ГОСТ 8020-90/	3,19	6780	-	21662	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
245	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	3,58	127	-	455	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
246	С143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	3,58	840	-	3007	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
247	С12021-243	-МЕТАЛЛ	0,152	153500	-	23332	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-

248	С11011-457	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	20	195	-	3900		-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
249	Е0106-1-13	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ В КОЛОДЦАХ В12,5	0,6	9977,75	95,97	5987	58	509	4,9	3
		М3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	-
250	Е0106-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1,54	9392,54	98,32	14465	151	1184	4,41	7
		М3		695,25	37,15	1071	57	105	0,18	-
251	С131206-51	-САЛЬНИК, D-200 ММ	1	24600	-	24600	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			137096	6930			41
			ТЕНГЕ			6666	2004			8
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			89164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10867	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6002	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			106033	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			23332	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1400	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			24732	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			24600	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1476	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			26076	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			156841	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОМЕЩЕНИЕ ПОД КНС

252	Е0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	0,6	218,93	-	131	-	148	1,54	1
		М3		218,93	-	131	-	113	-	-
253	Е0109-29-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКАРКАСА	0,3042	13711,47	5475,87	4171	1666	1805	28,9	9
		Т		5040	1552,87	1533	472	90	5,46	2
254	С12021-246	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	0,3042	162200	-	49346	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
255	Е0109-35-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ РЕШЕТОК И ДВЕРЕЙ	0,0218	17937,36	627,68	390	14	280	86,5	2
		Т		14197,5	101,25	309	2	90	0,49	-
256	С12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,0218	172800	-	3758	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
257	Е12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМЛЬЮ ПО ГРУНТОВКЕ	0,326	6512	-	2123	-	76	21,62	7
		Т		1953,6	-	637	-	12	-	-
258	Е0106-3-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНГТОВ ПОД СТОЙКИ В15	0,6	10078,51	260,48	6047	156	443	3,94	2
		М3		614,25	89,46	369	54	105	0,35	-

259	Е0109-43-2	-МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М	44	332,24	125,09	14619	4	6880	0,94	41
				144	29,74	6336	1309	90	0,1	5
		М2								
260	СПРАЙС	-ПРОФЛИСТ С10-1000-0,6 ОКРАШЕННЫЙ	44	474,14	-	20862	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	101448	7340		62
	ТЕНГЕ	9315	1837		6
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	20862	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1252	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	22114	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	8301	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	668	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	538	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	9508	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	72285	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	8965	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4875	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	86125	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	117747	-	-	-

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

261	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1813	134,1	-	243123	-	274729	0,97	1762
				134,1	-	243123	-	113	-	-
		М3								
262	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	14412	6,48	6,48	93382	93382	29408	-	-
				-	2,1	-	30318	97	0,01	116
		М3								
263	Е0101-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	12353	3,2	3,2	39524	39524	12447	-	-
				-	1,04	-	12832	97	-	49
		М3								
264	Е0111-1-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2446,3	13,19	2,62	32267	6409	34603	0,07	167
		М2		10,51	0,99	25711	2422	123	-	12

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	408295	139315		1929
	ТЕНГЕ	268834	45572		177
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	408295	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	351188	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	45569	-	-	-

	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	НГЕ			805052		-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			805052	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

265	Е0122-11-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 160 ММ	0,835	78245	36133,62	65335	30172	55863	247	206
		КМ		41850	9612,9	34945	8027	130	37,3	31
266	С130804-237 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПА, SDR 17 DB 157,3 ММ	843,21	1510	-	1273240	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
267	Е0122-35-5	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 150 ММ	17	585,99	36,99	9962	629	7310	1,93	33
		ШТ		317,25	13,5	5393	229	130	0,07	1
268	С130902-55	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	17	11500	-	195500	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
269	Е0122-35-6	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 200 ММ	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		ШТ		513	175,5	513	176	130	0,86	1
270	С130902-56	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 200 ММ	1	16300	-	16300	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
271	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	17	300,57	225,64	5110	3836	2840	0,41	7
		ШТ		69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
272	СПРАЙС	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 160 ММ HDPE 100	17	1093	-	18581	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
273	Е0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМ. 500 ММ	0,031	309142,18	115368,43	9583	3576	8766	857	27
		КМ		162000	55530	5022	1721	130	271,21	8
274	С130806-128 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 426Х10 ММ	31	8610	-	266910	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1861751	38679			276
		ТЕНГЕ				47055	11156			45

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	НГЕ	18581		-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1115		-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	19696	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1364460	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	75674	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	86408	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1526542	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	478710	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	28723	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	507433	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	2053671	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	5590129	589143		5340
	ТЕНГЕ	842306	179126		788
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	628687	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	628687	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	563332	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	132126	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	41727	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	737185	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2952844	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	847886	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	228044	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4028774	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	385321	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	35944	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	25276	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	446542	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1059944	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	70278	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	67813	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1198035	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	7039224	-	-	-
В т ч оборудование		628687			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%		96158			
ИТОГО:		6506695			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%		193249			
ИТОГО:		6699944			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		65067			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		26027			
ИТОГО ПРОЧИХ:		91094			

ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	7419725
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1,943892067	14423144
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	288463
ИТОГО:	14711607
НДС-12%	1765393
ВСЕГО:	16477000

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____ Потиченко С.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Начальник отдела

_____ Еснияз М.Ж.

Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

Наименование стройки: «Строительство канализации в п.Желаево г.Уральск ЗКО»

Договор №45

Акт

выполненных работ №4 26 августа 2013г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети канализации								
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ								
1	E0122-11-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 160 ММ	2,1	78245	36133,62	164236	75844	140427	247	518
				41850	9612,9	87843	20177	130	37,3	78
		КМ								
2	С130804-237 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПА, SDR 17 DB 157,3 ММ	2119,73	1510	-	3200785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
3	E0122-35-5	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 150 ММ	9	585,99	36,99	5274	333	3870	1,93	17
				317,25	13,5	2855	121	130	0,07	1

		ШТ							
4	С130902-55	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	9	11500	-	103500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
5	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
				69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
		ШТ							
6	СПРАЙС	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 160 ММ HDPE 100	8	1093	-	8744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
7	СПРАЙС	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 225 ММ HDPE 100	1	1504	-	1504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
8	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,003	247994,13	49389,75	744	148	318	312,7	1
				62775	18657	188	56	130	91,12	-
		Т							
9	С130809-14	-ФЛАНЦЫ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	8	757	-	6056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
10	С130809-15	-ФЛАНЦЫ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 200 ММ	1	1140	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			3494688	78356			540

			ТЕНГЕ			91512	20886			81
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10248	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			615	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10863	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3373744	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			146118	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			211192	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3731054	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			110696	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			6642	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			117338	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			3859254	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ

11	Е0122-41-1	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	30,27	8263,85	1879,87	250188	56913	77689	8,86	268
				1435,5	538,43	43460	16301	130	2,06	62

			М3							
12	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ	10,07	26700	-	268869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
13	С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 700 ММ /ГОСТ 8020-90/	6,76	3220	-	21767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
14	С143018-37 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1500 ММ /ГОСТ 8020-90/	42,09	6780	-	285370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
15	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	30,28	127	-	3846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
16	С143001-64	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2	30,28	840	-	25435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
17	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,0046	65900	-	303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
18	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,0012	61200	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
19	С12021-250	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ	0,005	154200	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
20	С12021-267	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,19	133700	-	25403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
21	С11011-457	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	41	195	-	7995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КГ							

22	Е0106-1-13	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ В КОЛОДЦАХ В12,5	1,7	9977,75	95,97	16962	163	1442	4,9	8
		М3		771,75	36,25	1312	62	105	0,18	-
23	Е0106-1-13	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ	0,097	46085,75	95,97	4470	9	82	4,9	-
		М3		771,75	36,25	75	4	105	0,18	-
24	Е0106-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОПОРНЫХ СТОЛБИКОВ	0,4	9392,54	98,32	3757	39	308	4,41	2
		М3		695,25	37,15	278	15	105	0,18	-
25	Е0108-6-9	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ	0,5	8706,85	296,6	4353	148	605	5,95	3
		М3		915,75	110,25	458	55	118	0,54	-
26	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	336,5	245,44	3,82	82591	1285	15402	0,21	71
		М2		37,35	1,44	12568	485	118	0,01	2
27	Е0122-8-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМ. 400 ММ	0,0046	270167,88	115634,5	1243	532	1015	662	3
		КМ		126000	43681,5	580	201	130	213,34	1
28	С130806-122 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 377Х9 ММ	4,6	5830	-	26818	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМ. 500 ММ	0,0039	309142,18	115368,43	1206	450	1103	857	3
		КМ		162000	55530	632	217	130	271,21	1
30	С130806-128 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 426Х10 ММ	3,9	8610	-	33579	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0106-1-13	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,0919	11426,15	95,97	1050	9	78	4,9	-
		М3		771,75	36,25	71	3	105	0,18	-
32	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	6	200	-	1200	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1067250	59549			360
			ТЕНГЕ			59433	17341			67
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			979479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			97724	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			64632	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1141835	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			26174	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1570	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			27744	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			61597	-	-		-

НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3696	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	65293	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	1234872	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	4561938	137906		900
	ТЕНГЕ	150946	38227		149
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10248	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	615	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10863	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4353223	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	243842	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	275824	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4872889	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	26174	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1570	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	27744	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	172293	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	10338	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	182631	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	5094127	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%		76412			
ИТОГО:		5170539			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%		153565			
ИТОГО:		5324104			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		51705			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		20682			
ИТОГО ПРОЧИХ:		72387			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		5396491			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1,943892067		10490196			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		209804			

Итого:	10700000
НДС-12%	1284000
ВСЕГО:	11984000

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____Потиченко С.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Руководитель отдела

_____Еснияз М.Ж.

28.08.2013

Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

Наименование стройки: «Строительство канализации в п.Желаево г.Уральск ЗКО»

Договор №45

Акт

выполненных работ №5 19 сентября 2013г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КНС16								
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ								
					ОТМОСТКА					
1	Е0111-2-1	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ М3	5,1	1389,81	-	7088	-	2992	2,99	15
				477	-	2433	-	123	-	-
2	Е0111-2-9 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ М3	2,6	8740,28	-	22725	-	1877	4,21	11
				652,05	-	1695	-	110,7	-	-
					ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА					
3	Е0109-29-1	-ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНОЙ Т	0,08	13711,47	5475,87	1097	438	475	28,9	2
				5040	1552,87	403	124	90	5,46	-
4	Е0109-35-1	-МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ Т	0,08	17937,36	627,68	1435	50	1030	86,5	7
				14197,5	101,25	1136	8	90	0,49	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			32345	488			35
	ТЕНГЕ			5667	132			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			29813	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4869	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2081	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			36763	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2532	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1504	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			242	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4278	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			41041	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

			МОНТАЖ					
5 Е0115-152-1 -ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ М2	1133,23	17,56	0,12	19904	136	16397	0,09	104
		13,73	0,05	15559	57	105	-	-
6 Е0162-29-7 -ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ М2	216,2	159,21	0,04	34422	9	24294	0,74	160
		118,89	0,02	25704	4	94,5	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			54326	145			264
	ТЕНГЕ			41263	61			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			54326	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			40691	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5701	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			100718	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			100718	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №1					
7 Е0109-29-1 -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ Т	0,1678	13711,47	5475,87	2301	919	996	28,9	5
		5040	1552,87	846	261	90	5,46	1
8 С12021-246 -МЕТАЛЛ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ Т	0,1678	162200	-	27217	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
9 Е12021 -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,1678	6512	-	1093	-	39	21,62	4
		1953,6	-	328	-	12	-	-
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №2					
10 Е0109-29-1 -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ Т	0,2002	13711,47	5475,87	2745	1096	1188	28,9	6
		5040	1552,87	1009	311	90	5,46	1
11 С12021-246 -МЕТАЛЛ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ Т	0,2002	162200	-	32472	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

12	E12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,2002	6512	-	1304	-	47	21,62	4
		Т		1953,6	-	391	-	12	-	-
					ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №3					
13	E0109-29-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	0,2064	13711,47	5475,87	2830	1130	1225	28,9	6
		Т		5040	1552,87	1040	321	90	5,46	1
14	C12021-246	-МЕТАЛЛ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	0,2064	162200	-	33481	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
15	E12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,2064	6512	-	1344	-	48	21,62	4
		Т		1953,6	-	403	-	12	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			104788	3145			29
			ТЕНГЕ			4017	892			3
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3741	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4108	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			101047	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3408	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			110723	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			114831	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПЛОЩАДКИ

					ПЛОЩАДКА №1					
16	E0109-29-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	0,0979	13711,47	5475,87	1343	536	581	28,9	3
		Т		5040	1552,87	494	152	90	5,46	1
17	C12021-246	-МЕТАЛЛ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	0,0979	162200	-	15886	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
18	E12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,0979	6512	-	638	-	23	21,62	2
		Т		1953,6	-	191	-	12	-	-
					ПЛОЩАДКА №2					
19	E0109-29-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	0,1059	13711,47	5475,87	1452	580	628	28,9	3
		Т		5040	1552,87	534	164	90	5,46	1
20	C12021-246	-МЕТАЛЛ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	0,1059	162200	-	17174	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
21	E12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,1059	6512	-	689	-	25	21,62	2
		Т		1953,6	-	207	-	12	-	-
22	C01031-A26-1	--ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	15,68	27,1	-	425	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
23	C010333-A21-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	15,68	146,1	-	2290	-	458	0,61	10
				29,22	-	458	-	100	-	-

		Т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			39897	1116			20
		ТЕНГЕ			1883	317			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4042	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			506	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			273	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4821	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			35854	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1209	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2224	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			39287	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			44108	-	-		-

ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 3. В1

24	Е0120-31-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	1	1204,74	36,99	1205	37	1333	6	6
		ШТ		1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	-
25	С131301-19	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ N 2,5 L 1150М3/ЧАС	1	34500	-	34500	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0120-29-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ	1,6	1262,45	6,95	2020	11	1898	5,75	9
		М2		924,75	2,25	1480	4	128	0,01	-
27	Е0120-13-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
		ШТ		168,75	2,25	169	2	128	0,01	-
28	С130903-40	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ DУ 250 ММ	1	39300	-	39300	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
29	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ	16,2	200	-	3240	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0120-3-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	4,94	1633,62	10,58	8077	52	1463	1,41	7
		М2		227,25	3,96	1124	20	128	0,02	-
31	Е0120-3-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	2,17	1657,88	13,16	3598	29	701	1,54	3
		М2		247,5	4,93	537	11	128	0,02	-
32	Е0120-1-7	-ДИФФУЗОР D 500	0,78	1499,43	9,15	1170	7	200	1,22	1
		М2		196,88	3,42	154	3	128	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			93364	141			27
		ТЕНГЕ			4491	52			-

	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			93364	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5815	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5951	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			105129	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			105129	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. В2

33	E0120-31-1 -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	1	1204,74	36,99	1205	37	1333	6	6
	ШТ		1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	-
34	C131301-25 -ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ N 2,5 L 1400М3/ЧАС	1	50600	-	50600	-	-	-	-
	КОМПЛ		-	-	-	-	-	-	-
35	E0120-29-1 -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ	1,6	1262,45	6,95	2020	11	1898	5,75	9
	М2		924,75	2,25	1480	4	128	0,01	-
36	E0120-13-1 -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
	ШТ		168,75	2,25	169	2	128	0,01	-
37	C130903-40 -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ DY 250 ММ	1	39300	-	39300	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
38	C130810-45 -КРЕПЛЕНИЯ	16,2	200	-	3240	-	-	-	-
	КГ		-	-	-	-	-	-	-
39	E0120-3-5 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	5,22	1633,62	10,58	8529	55	1545	1,41	7
	М2		227,25	3,96	1186	21	128	0,02	-
40	E0120-3-4 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	2,17	1657,88	13,16	3598	29	701	1,54	3
	М2		247,5	4,93	537	11	128	0,02	-
41	E0120-1-7 -ДИФФУЗОР D 500	0,78	1499,43	9,15	1170	7	200	1,22	1
	М2		196,88	3,42	154	3	128	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			109916	144			28
		ТЕНГЕ			4554	53			-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			109916	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5897	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6949	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			122762	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			122762	-	-		-

ЭЛЕКТООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИКА

				ДЕМОНТАЖ					
42	E0121-24-2 -ДЕМОНТАЖ ЩИТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ, УПРАВЛЕНИЯ И ШКАФА ВРУ	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
			454,5	14,34	909	29	108	0,07	-

			ШТ						
43	Е0167-4-1	-ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	460	3,69	-	1697	-	1650	0,03	12
			М	3,69	-	1697	-	97,2	-	-
44	Е0167-7-3	-ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ,ЛЮСТР	15	9,32	0,23	140	3	133	0,06	1
			ШТ	9,09	0,05	136	1	97,2	-	-
45	Е0167-7-1	-ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК	6	8,42	-	51	-	49	0,06	-
			ШТ	8,42	-	51	-	97,2	-	-
					МОНТАЖ					
46	Ц0108-599-1	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	3	961,6	22,6	2885	68	1181	2	6
			ШТ	412	2,3	1236	7	95	0,01	-
47	СПРАЙС	-ЩИТ ЩРН-12	2	1194,8	-	2390	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0108-102-1	-ШКАФ И ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
			ШКАФ	2273	110	2273	110	95	0,64	1
49	СПРАЙС	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РУСМ М5411-1874	1	19422,88	-	19423	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
50	СПРАЙС	-ШИНА "N"	5	187,37	-	937	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
51	СПРАЙС	-ШИНА "PE"	5	146,63	-	733	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
52	С151609-1	-ШИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЗР 12 МОДУЛЕЙ	0,0017	437100	-	743	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-
53	С151609-6	-ДИН-РЕЙКА	0,002	341500	-	683	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-526-3	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65	846	2	4
			ШТ	441	4,5	882	9	95	0,03	-
55	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 250А КРИВАЯ С	1	325,86	-	326	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
56	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 200А КРИВАЯ С	1	325,86	-	326	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
57	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 25А КРИВАЯ С	2	325,86	-	652	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
58	СПРАЙС	-АВТОМАТ 1Р 16А КРИВАЯ С	5	114,05	-	570	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
59	СПРАЙС	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2Р 16А 30МА	1	1441,2	-	1441	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
60	Ц0108-525-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	9	598,8	14,8	5389	133	2482	2	18
			ШТ	288	2,3	2592	21	95	0,01	-
61	С151801-47	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	6	377	-	2262	-	-	-	-
			ШТ							

			-	-	-	-	-	-	-
62	С151801-105-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЕ /ТУ16-642,046-86/, ТИП ПКУЗ-11 УЗА	3	952	-	2856	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
63	Ц0108-530-1-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	3	892,9	17,9	2679	54	1129	2	6
	ШТ		394	2,3	1182	7	95	0,01	-
64	СПРАЙС -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ1100	3	1105,3	-	3316	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
65	Ц0108-529-1-КОНТАКТОР	1	1627,3	34,3	1627	34	498	3	3
	ШТ		520	4,5	520	5	95	0,03	-
66	СПРАЙС -КОНТРАКТОР КТ5023	1	10087,92	-	10088	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
67	Ц0108-317-5-РЕЛЕ	2	634,6	35,6	1269	71	1056	3	6
	ШТ		547	9	1094	18	95	0,05	-
68	СПРАЙС -РЕЛЕ УРОВНЯ	2	2123,77	-	4248	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
69	Ц0108-529-6-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ	2	1328,6	29,6	2657	59	1506	4	8
	ШТ		788	4,5	1576	9	95	0,03	-
70	Е0121-17-1 -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСНЫХ	33	169,86	57,56	5605	1899	4376	0,55	18
	ШТ		86,85	35,93	2866	1186	108	0,16	5
71	С151701-24 -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ 1Х100	33	1620	-	53460	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
72	С151706-57 -ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /ГОСТ 1182-77/, ТИП МО24-100	33	19	-	627	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0121-17-4 -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА КРОНШТЕЙНАХ	1	219,93	49,51	220	50	196	0,88	1
	ШТ		151,65	29,74	152	30	108	0,13	-
74	С151703-4 -СВЕТИЛЬНИКИ ТИП РКУ07-125-001-У1	1	4460	-	4460	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
75	С151706-83 -ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 16354-77/, ТИП ДРЛ125/6/	1	496	-	496	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0108-23-1 -ЭЛЕКТРОКОТЕЛ	1	2733	1732	2733	1732	1018	4	4
	ШТ		788	284	788	284	95	1,65	2
77	СПРАЙС -ЭВП-8,0	1	12720,3	-	12720	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
78	С151801-137-КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,019	64800	-	1231	-	-	-	-
	1000ШТ		-	-	-	-	-	-	-

79	Ц0108-591-9-	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ШТ	8	62,7	0,2	502	2	440	0,34	3
				57,8	0,1	462	1	95	-	-
80	С151801-139-	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ШТ	8	126	-	1008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Ц0108-591-2-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ШТ	11	47	0,2	517	2	477	0,29	3
				45,5	0,1	501	1	95	-	-
82	С151801-21	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ШТ	11	286	-	3146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	СПРАЙС	-КЛЕММНИК ШТ	57	116	-	6612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Ц0108-409-1-	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ М	200	108,6	48,9	21720	9780	9842	0,22	44
				39,6	12,2	7920	2440	95	0,07	14
85	С130804-29	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 1000М	0,2	86200	-	17240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0108-410-1-	МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ М	75	34,2	1,2	2565	90	1667	0,14	11
				23,2	0,2	1740	15	95	-	-
87	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х40 М	75	59,27	-	4445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПРАЙС	-МЕТАЛЛОРУКАВ М	100	76,55	-	7655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0167-13-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ТРУБЫ И КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ М	275	24,95	0,06	6861	17	6653	0,15	42
				24,89	-	6845	-	97,2	-	-
90	Е0121-9-3 Т.ч П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА И КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 М	550	23,5	-	12923	-	11134	0,13	71
				20,83	-	11455	-	97,2	-	-
91	С151601-342-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2 1000М	0,5	60500	-	30250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С151601-133-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х2,5 ММ2 1000М	0,025	33800	-	845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С151601-587 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х2,5 ММ2 1000М	0,085	125400	-	10659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	2002								
94	С151601-588-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х4 ММ2 1000М	0,022	192700	-	4239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С151601-590-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х10 ММ2 1000М	0,007	467700	-	3274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С151601-137-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х16 ММ2 1000М	0,05	122300	-	6115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С151601-138-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х25 ММ2 1000М	0,02	179800	-	3596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С151601-191-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х70 ММ2 1000М	0,015	534000	-	8010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С151601-352-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКА КВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, СЕЧЕНИЕ 4Х1,5 ММ2 1000М	0,1	33400	-	3340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			312748	14629			279

			ТЕНГЕ			46876	4171			22
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			55499	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			55499	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			240009	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			49611	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			17377	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			306997	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			17240	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1034	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18274	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			380771	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

100	Е0109-18-12	-МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ	0,08	11339,91	7084,03	907	567	374	21,9	2
		Т		3532,5	1668,16	283	133	90	5,54	-
101	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,012	47400	-	569	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
102	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ	0,01	45300	-	453	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
103	С11011-879 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 40-70 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ0	0,057	75900	-	4326	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	6255	567			2
	ТЕНГЕ	283	133			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5348	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	321	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5669	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	907	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	374	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	77	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1359	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	7028	-	-		-

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

104	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	777	134,1	-	104196	-	117741	0,97	755
		М3		134,1	-	104196	-	113	-	-
105	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	6146	6,48	6,48	39823	39823	12541	-	-
		М3		-	2,1	-	12929	97	0,01	50

106	E0101-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	8205	3,2	3,2	26252	26252	8267	-	-
				-	1,04	-	8523	97	-	33
		М3								
107	E0111-1-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1630,9	13,19	2,62	21512	4273	23069	0,07	111
		М2		10,51	0,99	17141	1615	123	-	8
108	E0101-166-2	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ ВРУЧНУЮ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	11	134,1	-	1475	-	1667	0,97	11
		М3		134,1	-	1475	-	113	-	-
109	E0101-90-6	-ПЛАНИРОВКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	193	10,22	-	1972	-	2229	0,07	13
		М2		10,22	-	1972	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			195230	70348			890
			ТЕНГЕ			124784	23067			90
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			195230	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			165515	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21645	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			382389	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			382389	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

110	E0122-11-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 160 ММ	0,58	78245	36133,62	45382	20958	38803	247	143
				41850	9612,9	24273	5575	130	37,3	22
		КМ								
111	С130804-237 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПА, SDR 17 DB 157,3 ММ	586	1510	-	884860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
112	E0122-16-7	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 250 ММ	0,4	52286,6	9012,1	20915	3605	8872	75,3	30
				13657,5	3404,25	5463	1362	130	16,63	7
		КМ								
113	E0122-35-5	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 150 ММ	8	585,99	36,99	4688	296	3440	1,93	15
				317,25	13,5	2538	108	130	0,07	1
		ШТ								
114	С130902-55	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	8	11500	-	92000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			ШТ						
115	Е0122-35-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
				144	2,25	1440	23	130	0,01	-
			ШТ							
116	С130902-51	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	10	3500	-	35000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
117	Е0122-37-1	-УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ	10	13378,84	17,71	133788	177	3627	1,62	16
			ШТ							
				272,25	6,75	2723	68	130	0,03	-
118	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
			ШТ							
119	СПРАЙС	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 160 ММ HDPE 100	7	1093	-	7651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
120	СПРАЙС	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 225 ММ HDPE 100	1	1504	-	1504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
121	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,007	247994,13	49389,75	1736	346	741	312,7	2
				62775	18657	439	131	130	91,12	1
			Т							
122	С130809-14	-ФЛАНЦЫ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	24	757	-	18168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
123	С130809-15	-ФЛАНЦЫ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 200 ММ	1	1140	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
124	Е0106-1-2	-УСТРОЙСТВО УПОРОВ ИЗ БЕТОНА В7,5	0,9	9535,34	98,32	8582	88	692	4,41	4
				695,25	37,15	626	33	105	0,18	-
			М3							
125	Ц0108-145-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО ДНУ КАНАЛА	3800	18,5	2,6	70300	9880	38266	0,06	228
				10,1	0,5	38380	1900	95	-	11
			М							
126	С151607-100	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА АПВ СЕЧЕНИЕ 3 ММ2	3,8	4770	-	18126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000М							
127	Е0122-8-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМ. 400 ММ	0,109	270167,88	115634,5	29448	12604	24044	662	72
				126000	43681,5	13734	4761	130	213,34	23
			КМ							
128	С130806-122 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 377Х9 ММ	109	5830	-	635470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							

129	E0122-14-11-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 500 ММ КМ	0,4941308092,51	181410,91	646198	89617	86492	388	192
		66150	68530,5	32678	33854	130	334,7	165

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	2659781	139445			715
	ТЕНГЕ	122850	48286			231
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	97581	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	38266	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	8151	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	143998	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1780422	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	169949	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	117022	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2067393	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	781778	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	46907	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	828685	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	3040075	-	-		-

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ДИЗЕЛЬНАЯ

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

130	E0101-12-14-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 М3	36,27	27,84	26,18	1010	949	312	0,01	-
			1,66	7,2	60	261	97	0,03	1
131	Ц0108-142-1-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ М	325	36,7	27,8	11928	9035	4847	0,06	20
			8,8	6,9	2860	2242	95	0,04	13
132	С143008-92 -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ М3	6,12	735	-	4498	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
133	Ц0108-145-1-КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ М	307	18,5	2,6	5680	798	3091	0,06	18
			10,1	0,5	3101	154	95	-	1
134	Ц0108-148-1-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ М	18	27,7	2,1	499	38	345	0,1	2
			19,7	0,5	355	9	95	-	-
135	E0122-1-1 -УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВТ-6 ДИАМ. 100 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ КМ	0,018	388166,07	1984,82	6987	36	1092	270	5
			45900	749,25	826	13	130	3,66	-

136	С151601-623- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВБбШв, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х35 ММ2 1000М	0,325	247100 -	- -	80308 -	- -	- -	- -	- -
137	Ц0108-142-1-	ЗАСЫПКА КАБЕЛЯ ПЕСКОМ М	325	36,7 8,8	27,8 6,9	11928 2860	9035 2242	4847 95	0,06 0,04	20 13
138	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ М3	6,12	735 -	- -	4498 -	- -	- -	- -	- -
139	Ц0108-143-1-	ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ М	325	32,4 8,6	23,7 5,9	10530 2795	7703 1918	4477 95	0,06 0,03	20 11
140	С143006-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОДИНАРНЫЕ /ГОСТ 530-95/, 250Х120Х65 ММ, М-175 1000ШТ	1,15	21600 -	- -	24862 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М М3	24,18	6,48 -	6,48 2,1	157 -	157 51	49 97	- 0,01	- -
142	Е0101-131-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 8Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ М3	24,18	25,61 -	25,61 8,9	619 -	619 215	209 97	- 0,03	- 1
143	С12041-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ Т	0,0079	44300 -	- -	350 -	- -	- -	- -	- -
144	СПРАЙС	НАКОНЕЧНИКИ ШТ	8	708,48 -	- -	5668 -	- -	- -	- -	- -
145	СПРАЙС	МУФТА ШТ	2	1070,42 -	- -	2141 -	- -	- -	- -	- -
146	Ц0108-521-1-	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А	1	302,7 167	11,7 2,3	303 167	12 2	161 95	1 0,01	1 -

		ШТ								
147	СПРАЙС	-РУБИЛЬНИК РПС2 250А	1	4998,28	-	4998	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
148	Ц0108-16-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	3	724	188	2172	564	1270	2,4	7
		ШТ		405	40,5	1215	122	95	0,23	1
149	СПРАЙС	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	3	2944,44	-	8833	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	187966	28945			92
	ТЕНГЕ	14239	7229			41
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	13832	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	13832	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	131154	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	19039	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	9012	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	159205	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	42980	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1661	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2679	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	47320	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	220357	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

150	СПРАЙС	-ШИНА "N"	1	187,37	-	187	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
151	СПРАЙС	-ШИНА "PE"	1	146,63	-	147	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
152	С151609-1	-ШИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 3Р 12 МОДУЛЕЙ	0,001	437100	-	437	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
153	С151609-6	-ДИН-РЕЙКА	0,001	341500	-	342	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
154	Ц0108-526-2	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		ШТ		340	4,5	340	4	95	0,03	-
155	Ц0108-526-1	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		ШТ		227	2,3	908	9	95	0,01	-
156	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 60А КРИВАЯ С	1	325,86	-	326	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

157	СПРАЙС	-АВТОМАТ 3Р 25А КРИВАЯ С	2	325,86	-	652	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
158	СПРАЙС	-АВТОМАТ 1Р 16А КРИВАЯ С	2	114,05	-	228	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
159	Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОДВЕСНЫХ	4	169,86	57,56	679	230	530	0,55	2
		ШТ		86,85	35,93	347	144	108	0,16	1
160	С151701-24	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ 1Х100	4	1620	-	6480	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
161	С151706-57	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /ГОСТ 1182-77/, ТИП МО24-100	4	19	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
162	Ц0108-409-1	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100	108,6	48,9	10860	4890	4921	0,22	22
		М		39,6	12,2	3960	1220	95	0,07	7
163	С130804-29	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	0,1	86200	-	8620	-	-	-	-
		1000М		-	-	-	-	-	-	-
164	Ц0108-410-1	-МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ	25	34,2	1,2	855	30	556	0,14	4
		М		23,2	0,2	580	5	95	-	-
165	СПРАЙС	-КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х40	25	60,31	-	1508	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
166	Е0167-13-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ТРУБЫ И КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ	125	24,95	0,06	3119	8	3024	0,15	19
		М		24,89	-	3111	-	97,2	-	-
167	Е0121-9-3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА И КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	67	23,5	-	1574	-	1356	0,13	9
	К=1,15									
	К=1,25	М		20,83	-	1395	-	97,2	-	-
168	С151601-342	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	0,075	60500	-	4538	-	-	-	-
		1000М		-	-	-	-	-	-	-
169	С151601-344	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х4 ММ2	0,007	109800	-	769	-	-	-	-
		1000М		-	-	-	-	-	-	-
170	С151601-345	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х6 ММ2	0,03	175200	-	5256	-	-	-	-
		1000М		-	-	-	-	-	-	-
171	С151601-346	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х1,5ММ2	0,01	257800	-	2578	-	-	-	-
		1000М		-	-	-	-	-	-	-
172	С151607-144	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВЗ СЕЧЕНИЕ 10 ММ2	0,075	57600	-	4320	-	-	-	-
		1000М		-	-	-	-	-	-	-
173	С151803-51	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	0,005	24200	-	121	-	-	-	-

	СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3			-	-	-	-	-	-	-
	1000ШТ									
174 СПРАЙС	-КЛЕММНИК		17	116	-	1972	-	-	-	-
	ШТ			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				58509	5239			61
		ТЕНГЕ				10642	1382			8
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				3178	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				3178	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				46712	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				11586	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				3498	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				61796	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				8620	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				517	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				9137	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				74111	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ									
175 Ц0108-602-2	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВТ		1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
	ШТ			626	2,3	626	2	95	0,01	-
176 СПРАЙС	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4		1	1607,65	-	1608	-	-	-	-
	ШТ			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				2371	5			2
		ТЕНГЕ				626	2			-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				1608	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				1608	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				763	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				597	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				82	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1442	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				3050	-	-		-
	РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДЕНИЕ									
177 У1-34-44	-КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ 2 М, ТИПА КМ1В, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ3Б, ВЫСОТОЙ 2 М, ТИПА КМ4В, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
				626,22	1,87	626	2	90	0,01	-
	КАЛИТКА									
178 У1-32-3	-ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ СЕТКИ, НАТЯНУТОЙ НА СТЕРЖНИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ, БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,6 М,		28	1918,69	135,73	53723	3800	5529	0,58	16
				96,2	44,84	2694	1256	140	0,22	6

	ТИПА М1Б, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		М							
179 У1-32-4	-ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ СЕТКИ, НАТЯНУТОЙ НА СТЕРЖНИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ, БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА М1Б, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	28	187,12	0,32	5239	9	557	0,13	4
			22	0,09	616	3	90	-	-
		М							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			64186	3819			24
		ТЕНГЕ			3936	1260			6
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			53723	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			5529	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			3555	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			62807	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10463	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1122	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			695	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12280	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			75087	-	-		-

СТРОИТЕЛЬСТВО ПНС

РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД КНС

180 Е0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	1,35	218,93	-	296	-	334	1,54	2
			218,93	-	296	-	113	-	-
		М3							
181 Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,35	9620,75	95,97	12988	130	1145	4,9	7
			771,75	36,25	1042	49	105	0,18	-
		М3							
182 Е0109-34-1	-МОНТАЖ СТОЛБОВ	0,1894	17355,77	2191,29	3287	415	2157	73,6	14
			12555	101,25	2378	19	90	0,49	-
		Т							
183 Е0109-57-5	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ, КАЛИТОК, ВОРОТ	0,0278	22247,56	8912,18	619	248	304	54,3	2
			10170	1974,78	283	55	90	7,58	-
		Т							
184 С12021-245	-МЕТАЛЛ:АРМАТУРА, ТРУБЫ, ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ	0,2172	172800	-	37536	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							
185 Е12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТОВКЕ	0,2172	6512	-	1415	-	51	21,62	5
			1953,6	-	424	-	12	-	-
		Т							
186 Е0109-15-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФЛИСТА	52	544,92	208,5	28336	10842	8026	0,73	38
			125,1	46,4	6505	2413	90	0,16	8
		М2							
187 СПРАЙС	-ПРОФЛИСТ С10-1000-0,6 ОКРАШЕННЫЙ	52	474,14	-	24655	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			109131	11634			67

		ТЕНГЕ			10928	2536		9
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			24655	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1479	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26135	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14698	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1530	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			974	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			17202	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			69777	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			10488	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			4816	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			85081	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			128418	-	-	-

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

				МОНТАЖ				
188	E0121-9-3 -ПРОКЛАДКА ПРОВОДА И КАБЕЛЯ	162,7	23,5	-	3823	-	3294	0,13	21
	Т.Ч СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2								
	П-1.25 М		20,83	-	3388	-	97,2	-	-
	К=1,15 И								
	К=1,25								
189	C151601-133-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,052	33800	-	1758	-	-	-	-
	660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ								
	И СЕЧЕНИЕ 4Х2,5 ММ2		-	-	-	-	-	-	-
	1000М								
190	C151601-101-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,035	8820	-	309	-	-	-	-
	660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ								
	И СЕЧЕНИЕ 1Х2,5 ММ2		-	-	-	-	-	-	-
	1000М								
191	C151601-136-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,015	84200	-	1263	-	-	-	-
	660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ								
	И СЕЧЕНИЕ 4Х10 ММ2		-	-	-	-	-	-	-
	1000М								
192	C151603-107-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА	0,031	540100	-	16743	-	-	-	-
	КВВБГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ								
	27Х2,5 ММ2		-	-	-	-	-	-	-
	1000М								
193	C151601-138-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,0297	179800	-	5341	-	-	-	-
	660 В, МАРКА ВВБШВ, ЧИСЛО ЖИЛ								
	И СЕЧЕНИЕ 4Х25 ММ2		-	-	-	-	-	-	-
	1000М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			29236	-			21
		ТЕНГЕ			3388	-			-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			29236	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			3294	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1952	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			34482	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			34482	-	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	4060048	279811		2556
	ТЕНГЕ	400427	89575		413
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	74116	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	74116	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	570111	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	122393	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	41550	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	734054	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2184323	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	390384	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	154482	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2729190	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	220581	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	18106	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	14321	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	253008	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1010918	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	11712	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	61358	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1083988	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	4874355	-	-	-
В т ч оборудование		74116			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%		72004			
ИТОГО:		4872243			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%		144706			
ИТОГО:		5016949			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		48722			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		19489			
ИТОГО ПРОЧИХ:		68211			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		5159276			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1,943892067		10029076			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		200582			

ИТОГО:	10229658
НДС-12%	1227559
ВСЕГО:	11457217

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____Потиченко С.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Руководитель отдела

_____Еснияз М.Ж.

Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: ТОО «Альтаир»

Наименование стройки: «Строительство канализации в п.Желаево г.Уральск ЗКО»

Договор №45

Акт

выполненных работ №6 7 октября 2013г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КНС								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
					ДЕМОНТАЖ					
1	Е0165-2-3	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ М	35	189,48	5,18	6632	181	7464	1,12	39
				184,3	0,81	6451	28	115,2	0,01	-
					МОНТАЖ					
2	СПРАЙС	-НАСОС ФЕКАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Q 360М3/ЧАС ШТ	3	485790,91	-	1457373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПРАЙС	-НАСОС ФЕКАЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ Q 60М3/ЧАС ШТ	1	28745,74	-	28746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0116-10-7	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ М	5	2029,57	27,87	10148	139	1220	1,04	5
				180,23	10,44	901	52	128	0,05	-
5	Е0116-10-8	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ М	10	2717,22	45,33	27172	453	3932	1,66	17
				290,25	16,97	2903	170	128	0,08	1
6	Е0116-10-10	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ М	20	4054,27	85	81085	1700	11241	2,31	46
				407,25	31,84	8145	637	128	0,16	3

7	С130810-89	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 300 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 325Х8 ММ ШТ	3	3660 -	- -	1098 -	- -	- -	- -	- -
8	С130810-93	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 400 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 426Х9 ММ ШТ	4	8980 -	- -	35920 -	- -	- -	- -	- -
9	С130903-39	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 19С17НЖ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 3,9 МПА /39 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ ШТ	3	24900 -	- -	74700 -	- -	- -	- -	- -
10	С130902-56	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 200 ММ ШТ	3	16300 -	- -	48900 -	- -	- -	- -	- -
11	С130902-58	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 300 ММ ШТ	3	32000 -	- -	96000 -	- -	- -	- -	- -
12	С130902-59	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 400 ММ ШТ	4	58400 -	- -	233600 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ ТЕНГЕ	2111256 18399	2474 887			107 4
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	1486118	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	1486118	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	625137	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	23857	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	38940	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	687934	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ	2174052	-	-		-

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИКА

13	СПРАЙС	-ЩИТ ЩРН-12 ШТ	1	1194,8 -	- -	1195 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ ТЕНГЕ	1195 -	- -		-

	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			119	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1195	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1195	-	-		-

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ

14	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	16	8060	-	128960	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	17,2	1087,34	73,75	18702	1269	756	0,14	2
		М3		21,38	11,67	368	201	133	0,04	1
16	Е0127-33-1	-УСТРОЙСТВО МОЩЕНЫХ ПОДЗОРОВ И ОТМОСТОК ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	193	154,8	36,82	29876	7106	29850	0,62	120
		М2		103,28	13,01	19933	2511	133	0,06	12
17	С143008-6	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ /ГОСТ 8267-93/ М-200 ФРАКЦИИ 20-40 ММ	21,23	1610	-	34180	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				211719	8375			123
		ТЕНГЕ				20301	2712			13
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				82759	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				30607	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				6802	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				120167	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				128960	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				7738	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				136698	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				256865	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ

18	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ	657	349,28	34,29	229475	22529	12937	0,04	26
		М2		6,01	8,79	3949	5778	133	0,03	20
19	Е0127-26-5 К=2	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4	1314	-26,57	-1,51	-34913	-1987	-967	-	-2
		М2		-0,11	-0,44	-145	-582	133	-	-4

20	Е0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ, ТИПА АБВ М2	657	627,34	15,35	41216	10086	9612	0,03	22
				5,94	5,06	3903	3324	133	0,02	12
21	Е0127-54-2 К=8	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ М2	657	605,27	-	397665	-	70	-	-
				0,08	-	53	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1004390	30628			47
			ТЕНГЕ			7759	8520			28
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1004390	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21652	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			61563	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1087605	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1087604	-	-		-

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИКА

					МОНТАЖ					
22	Ц0108-102-1	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШКАФ	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
23	СПРАЙС	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШТ	1	87927,76	-	87928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-317-5	-РЕЛЕ ШТ	5	634,6	35,6	3173	178	2641	3	15
				547	9	2735	45	95	0,05	-
25	СПРАЙС	-РЕЛЕ УРОВНЯ ШТ	5	2123,77	-	10619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-525-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШТ	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
				288	2,3	288	2	95	0,01	-
27	С151801-47	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ШТ	1	377	-	377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0111-31-1	-МОНТАЖ ДАТЧИКА ШТ	1	68,91	-	69	-	57	0,5	1
				63	-	63	-	90	-	-
29	СПРАЙС	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53 ШТ	1	3358,52	-	3359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-6-1	-ЯЩИК КОМПЛ	1	6210	2570	6210	2570	3218	16	16
				2813	574,01	2813	574	95	3,33	3

31	СПРАЙС	-ЯРП 20У3 ШТ	1	1109,83 -	- -	111 -	- -	- -	- -	- -
32	СПРАЙС	-ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ М	4	76,55 -	- -	306 -	- -	- -	- -	- -
33	С151610-1	-МУФТА ШТ	14	1550 -	- -	21700 -	- -	- -	- -	- -
34	Ц0108-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ М	65,4	159,9 54,5	81,1 20,3	10457 3564	5304 1328	4647 95	0,35 0,12	23 8
35	С130806-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 25Х2,8 ММ М	65,4	148 -	- -	9679 -	- -	- -	- -	- -
36	С11011-880 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 40-70 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП Т	0,002	59000 -	- -	118 -	- -	- -	- -	- -
37	Ц0108-301-1	-МОНТАЖ КРОНШТЕЙНА ШТ	1	1166,4 313	825 185	1166 313	825 185	473 95	2 1,07	2 1
38	С11051-168 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КРОНШТЕЙНЫ ШТ	1	1060 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	- -
39	Ц0108-77-1	-ТОКОПРОВОД НЕЭКРАНИРОВАННЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН И ТРУБ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 КВ ЗАКРЫТЫЙ ИЗ ШИН КОРЫТНОГО ПРОФИЛЯ, ТОК ДО 3200 А М	1	2810 1307	1010 212	2810 1307	1010 212	1443 95	8 1,23	8 1
40	С151601-3	-ТОКОПРОВОД 1000М	0,001	327000 -	- -	327 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0109-35-1	-МОНТАЖ ЯЩИКА ЗАЩИТНОГО Т	0,02	17937,36 14197,5	627,68 101,25	359 284	13 2	257 90	86,5 0,49	2 -
42	С12021-250	-СТОИМОСТЬ ЗАЩИТНОГО ЯЩИКА Т	0,02	154200 -	- -	3084 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0121-9-3 Т.Ч П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА И КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 М	88,3	23,5 20,83	- -	2075 1839	- -	1787 97,2	0,13 -	11 -
44	С151601-133	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х2,5 ММ2	0,049	33800 -	- -	1656 -	- -	- -	- -	- -

1000М								
45 С151603-107-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВБГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 27Х2,5 ММ2	0,019	540100	-	10262	-	-	-	-
1000М		-	-	-	-	-	-	-
46 С151601-138-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА ВВБШВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х25 ММ2	0,0203	179800	-	3650	-	-	-	-
1000М		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			185241	10411			93
	ТЕНГЕ			15479	2458			14
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			103015	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			103015	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			67927	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16806	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5084	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			89816	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1178	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			71	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1249	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3443	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			257	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			222	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3922	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9679	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			581	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			10260	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			208262	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			3513801	51888			369
	ТЕНГЕ			61938	14577			59
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1590328	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1590328	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			67927	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16806	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5084	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			89816	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1088327	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			52258	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			68435	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1209021	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3443	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			257	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			222	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3922	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			763776	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			23857	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			47258	-	-		-

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	83489	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	3727979	-	-	-
В т ч оборудование		1590328			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%		32065			
ИТОГО:		2169716			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%		64441			
ИТОГО:		2234157			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		21697			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		8679			
ИТОГО ПРОЧИХ:		30376			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		3854861			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1,943892067		7493434			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		149869			
ИТОГО:		7643303			
НДС-12%		917196			
ВСЕГО:		8560499			

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____Потиченко С.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Руководитель отдела

_____Еснияз М.Ж.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "18" октября 2013 г. г.Уральск
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "29" август 2013 г. № 29
Решение Акима города Уральска
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) _____
К.Т.Елубаев - заместитель акима города Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) К.И. Айбергенов - начальник отдела ДГАСКиЛ ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика М.Ж.Еснияз - руководитель ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации;
А.Г.Сакказов - директор ЗКОФ ТОО «Батыс су Арнасы»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика
С.А.Потиченко - директор ТОО «Альтаир»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) _____
А.А.Бахирев - директор ТОО «УралПроектСервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
М.К.Арыспаев - руководитель УГСЭН по г.Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы _____
К.У.Бисембаев - руководитель департамента по ЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

С.Б.Тлегенов – главный специалист департамента экологии по ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

К.Е.Садбеков - руководитель отдела координации занятости и социальных программ ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора;

Ж.К.Кожжанов – председатель правления добровольного общества инвалидов ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Р.С.Закарин – руководитель ГУ «ОЖКХПТ и АД»

(фамилия, имя, отчество, должность)

В.В.Кушнер – руководитель отдела архитектуры и градостроительства г.Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

М.М.Батыргалиев – руководитель отдела земельных отношении г.Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

Т.В.Сыстерова – И.о директора ГКП «Тұрғын үй Уральск»

(фамилия, имя, отчество, должность)

С.А.Даутов – директор ИП «Даутов С.А.»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «Альтаир»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительства канализации в п.Желаево г.Уральск ЗКО»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: п.Деркул г.Уральск ЗКО

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "27" августа 2010 г. № 2218 Постановление акима г.Уральска.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "05" июля 2013 г. № 380. ДГАСКиЛ ЗКО

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____

ТОО «Альтаир»

(наименование организации)

«Строительства канализации в п.Желаево г.Уральск ЗКО»

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____

ТОО «УралПроектСервис»

(наименование организации)

выполнившим проектно-сметную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____ (наименование научно-исследовательских и изыскательских

организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) 10.10-ПЗ
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от "27" сентябрь 2013 года № 165.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2013 год ;
(месяц, год)
окончание работ октябрь 2013 год ;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____
_____
_____
_____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей канализации	п/м		7754		

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 103,215 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 74,639 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5,427 тыс. тенге, прочие затраты 23,149 **млн. тенге**

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Строительства канализации в п.Желаево г.Уральск ЗКО»**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____
К.Т.Елубаев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
К.И. Айбергенов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

М.Ж.Еснияз _____

А.А.Бахирев _____

К.У.Бисембаев _____

М.К.Арыспаев _____

С.Б.Тлегенов _____

М.Б.Кенесарин _____

Ж.К.Кожжанов _____

А.Г.Сакказов _____

В.В.Кушнер _____

М.М.Батыргалиев _____

Р.С.Закарин _____

Т.В.Сыстерова _____

С.А.Даутов _____

С.А.Потиченко _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)