Счет-фактура № 0000000034 от 27.06.11 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №78 от 29.03.2011г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 **(10)** (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 8+715 Райымбекского района	шт	1	2 996 908,04	2 996 908,04	12%	359 628,96	3 356 537,00		
Всего по счету:					2 996 908,04		359 628,96	3 356 537,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2011 года
Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 8+715 Райымбекского района

Договор №78 от "29" 03. 2011года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	1540,716			1540,716
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	2938,145			2938,145
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			58,763	58,763
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	2938,145		58,763	2996,908
		Итого:	2938,145		58,763	2996,908
		НДС (12%)			359,629	359,629
		Стоимость строительства:	2938,145		418,392	3356,537

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика

К.Муканов

Представитель Технадзора

А.Бектимбеков

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 8+715 Райымбекского района

Договор № 78 от 29.03.2011г.

Акт №2

выполненных работ за июнь 2011года

(локальная смета 1-1-3)

Капитальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 8+715

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Восстановление участка дороги общей длиной 50м								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	124	1803,48	73,75	223632	9145	5450	0,144	18
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2651	1447	133	0,041	5
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	124	1400		173600				
		м3								
3	Е27-4-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 20см с применением автогрейдера из гПГС, укрепленной 9% цемента в установке	440	56,43	9,63	24829	4237	2733	0,0204	9
		м2 основания или покрытия		3,24	1,43	1426	629	133	0,00483	2
4	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	109	1400		152600				
		м3								
5	1-1-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	15,6	8736		136282				
		т								
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,068	40097,59	339,59	2727	23	13	0,58	–
		т		–	140,94	–	10	133	0,58	–
7	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	85	15,17	5,88	1289	500	980	0,0451	4
		м2 покрытия		7,02	1,65	597	140	133	0,00618	1

8	Е27-52-4								
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;	510	0,29	0,02	148	10	136	0,00136	1
	м2 покрытия		0,19	0,01	97	5	133	0,00003	–
9	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	12,121	5280		63999			
	т								

Раздел 6. Устройство трубы Д-1,5м одноочковой

6.1. Монтаж звеньев тела трубы

10	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	64,3	322,22	13,7	20719	881	7560	0,605	39
	м2			102,83	5,04	6612	324	109	0,0246	2
11	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	10,7	1089,28	20,67	11655	221	1925	0,91	10
	м2			157,5	7,61	1685	81	109	0,0372	–
12	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	13,4	3,35	3,35	45	45	16	–	–
	м3 грунта			–	1,16	–	16	97	0,0038	–
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,13	14,12	12	2	2	–	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта			1,62	2,75	–	–	97	0,0122	–
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,4	21,55	4,52	289	61	221	0,108	1
	м3 уплотненного грунта			17,03	–	228	–	97	–	–

6.2. Устройство оголовков

15	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	67,6	27,84	26,18	1882	1770	581	0,0115	1
	м3 грунта			1,66	7,2	112	487	97	0,025	2
16	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1,2	3073,57	38,67	3688	46	425	1,99	2
	м3			310,5	14,24	373	17	109	0,0695	–
17	Е30-3-2	Устройство подушек из ГПС	11,6	805,32	33,87	9342	393	3487	1,94	23
	м3			263,25	12,47	3054	145	109	0,0609	1

18	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	3,7	1658,61	532,08	6137	1969	2284	2,55	9
		м3								
				434,25	131,85	1607	488	109	0,434	2
19	30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250)	3,81	8040		30632				
		м3								
20	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,81	111		423				
		м3								
21	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,81	259		987				
		м3								
22	Е30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	1,9	3392,71	1462,5	6446	2779	2684	5,46	10
		м3								
				915,75	380,25	1740	722	109	1,3	2
23	99-1-11Прай	Стоисость Блок 3КП6.100	2	33244,99		66490				
		шт								
24	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	4,8	140	140	672	672	470	–	–
		т								
				–	98	–	470	100	0,2058	1
25	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	4,8	702,5	702,5	3372	3372	674	–	–
		т								
				–	140,5	–	674	100	0,29505	1
26	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза	220,8	2,8	2,8	618	618	124	–	–
		т								
				–	0,56	–	124	100	0,00118	–
27	Е30-63-6	Монтаж портальных блоков, Блок СТ12	3,14	5201,04	810	16331	2543	2892	3,79	12
		м3								
				634,5	210,6	1992	661	109	0,72	2
28	30-18-2	Блок СТ12	3,14	10600		33284				
		м3								
29	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,14	209		656				
		м3								

30	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,14	112		352			
31	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,14	112		352			
32	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	3,14	122		383			
33	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	3,14	139		436			
34	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,23	259		837			
35	Е30-63-6	Монтаж откосных крыльев, блок СТ6	м3	6,68	5201,04	810	34743	5411	6153	3,79	25
					634,5	210,6	4238	1407	109	0,72	5
36	30-18-2	Блок СТ6	м3	6,68	10600		70808			
37	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	6,68	209		1396			
38	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	6,68	112		748			
39	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,68	112		748			
40	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	6,68	122		815			
41	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	6,68	139		929			

42 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,68	259		1730				
	м3								
43 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1,4	1089,28	20,67	1525	29	253	0,91	1
	м2		157,5	7,61	221	11	109	0,0372	–
44 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	73	322,22	13,7	23522	1000	8584	0,605	44
	м2		102,83	5,04	7507	368	109	0,0246	2
45 Е30-7-1	Устройство бетонного лотка	3,6	1658,61	532,08	5971	1915	2221	2,55	9
	м3		434,25	131,85	1563	475	109	0,434	2
46 30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250)	3,71	8040		29828				
	м3								
47 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,71	111		412				
	м3								
48 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,71	259		961				
	м3								
49 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	42,8	3,35	3,35	143	143	49	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	50	97	0,0038	–
6.3. Устройство укрепления на входе		**Укрепления русла**							
50 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	90	6,91	6,91	622	622	210	–	–
	м3 грунта		–	2,4	–	216	97	0,00783	1
51 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	180	5,47	5,47	985	985	332	–	–
	м3 грунта		–	1,9	–	342	97	0,0062	1

52 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	17,1	20,27	–	347	–	392	0,129	2
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	347	–	113	–	–
53 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу	1,7	3073,57	38,67	5225	66	602	1,99	3
	м3		310,5	14,24	528	24	109	0,0695	–
54 Е42-13-1	Бетонирование каналов вручную бетоном М200	1,34	1549,26	103,39	2076	139	716	3,14	4
	м3 бетона или железобетона в конструкции		562,5	37,78	754	51	89	0,1675	–
55 30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	1,34	7730		10358				
	м3								
56 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,34	223		299				
	м3								
57 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,34	259		347				
	м3								
58 Е42-13-1	Устройство упоров из монолитного бетона М200	0,721	1549,26	103,39	1117	75	385	3,14	2
	м3 бетона или железобетона в конструкции		562,5	37,78	406	27	89	0,1675	–
59 30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	0,721	7730		5573				
	м3								
60 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,721	223		161				
	м3								
61 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,721	259		187				
	м3								
62 Е42-14-1	Установка арматуры для укрепления русла	0,0376	2081,68	322,52	78	12	55	9,57	–
	т арматуры		1514,25	122,92	57	5	89	0,6003	–
63 4-1-4	Арматурные заготовки,	0,0376	50600		1903				
	т								
64 Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
	м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–
65 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5970		1415				
	т								

66	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,2	6,48	6,48	27	27	9	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	9	97	0,00806	–
67	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,4	14,12	12	6	5	2	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1	1	97	0,0122	–
68	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,2	21,55	4,52	91	19	70	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	72	–	97	–	–
	6.4. Укрепление откосов									
69	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	15,6	20,27	–	316	–	357	0,129	2
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	316	–	113	–	–
70	Е42-6-1	Устройство щебеночной подготовки вручную толщиной 20 см	1,6	398,23	9,35	637	15	80	0,325	1
		м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	85	5	89	0,0107	–
71	Е42-13-1	Укрепление откосов монолитным бетоном	1,24	1549,26	103,39	1921	128	663	3,14	4
		м3 бетона или железобетона в конструкции		562,5	37,78	698	47	89	0,1675	–
72	30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250)	1,24	8040		9970				
		м3								
73	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,24	111		138				
		м3								
74	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,24	259		321				
		м3								
75	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,0343	2081,68	322,52	71	11	50	9,57	–
		т арматуры		1514,25	122,92	52	4	89	0,6003	–
76	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0343	50600		1736				
		т								
77	Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
		м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–

78 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5970		1415				
	т								
6.5. Устройство укрепления на выходе		**Укрепления русла**							
79 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	100	6,91	6,91	691	691	233	–	–
	м3 грунта		–	2,4	–	240	97	0,00783	1
80 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	200	5,47	5,47	1094	1094	369	–	–
	м3 грунта		–	1,9	–	380	97	0,0062	1
81 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	6,4	20,27	–	130	–	147	0,129	1
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	130	–	113	–	–
82 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу	0,6	3073,57	38,67	1844	23	213	1,99	1
	м3		310,5	14,24	186	9	109	0,0695	–
83 Е42-13-1	Бетонирование каналов вручную бетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона лаком "Этиноль"	0,824	1549,26	103,39	1277	85	441	3,14	3
	м3 бетона или железобетона в конструкции		562,5	37,78	464	31	89	0,1675	–
84 30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	0,824	7730		6370				
	м3								
85 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,824	223		184				
	м3								
86 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,824	259		213				
	м3								
87 Е42-13-1	Устройство упоров из монолитного бетона М200	0,4	1549,26	103,39	620	41	214	3,14	1
	м3 бетона или железобетона в конструкции		562,5	37,78	225	15	89	0,1675	–
88 30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	0,52	7730		4020				
	м3								

89	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,412	223		92			
		м3							
90	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,412	259		107			
		м3							
91	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,0141	2081,68	322,52	29	5	20	9,57	–
		т арматуры							
				1514,25	122,92	21	2	89	0,6003	–
92	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0141	50600		713			
		т							
93	Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
		м3 сборных конструкций							
				2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–
94	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5970		1415			
		т							
95	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,2	6,48	6,48	27	27	9	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	9	97	0,00806	–
96	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,4	14,12	12	6	5	2	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	1	1	97	0,0122	–
97	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,2	21,55	4,52	91	19	70	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	72	–	97	–	–
	6.6. Укрепление откосов									
98	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	9,4	20,27	–	191	–	216	0,129	1
		м2 спланированной поверхности								
				20,27	–	191	–	113	–	–
99	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную толщиной 20 см	9,4	62,23	9,35	585	88	468	0,325	3
		м2 подстилающего слоя								
				52,88	3,13	497	29	89	0,0107	–
100	30-8-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 20-40 мм	0,94	1600		1504			
		м3							
101	Е42-13-1	Укрепление откосов монолитным бетоном	0,824	1549,26	103,39	1277	85	441	3,14	3
		м3 бетона или железобетона в конструкции								

			562,5	37,78	464	31	89	0,1675	–
102 30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	0,824	7730		6370				
	м3								
103 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,824	223		184				
	м3								
104 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,824	259		213				
	м3								
105 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,0207	2081,68	322,52	43	7	30	9,57	–
	т арматуры								
			1514,25	122,92	31	3	89	0,6003	–
106 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0207	50600		1047				
	т								
107 Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
	м3 сборных конструкций								
			2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–
108 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5970		1415				
	т								
6.7. Устройство конца укрепления									
109 Е1-30-2	Планировка и очистка конца укрепления бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	27,3	0,2	0,2	5	5	2	–	–
	м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,07	–	2	97	0,00023	–
110 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	23,66	218,93	–	5180	–	5853	1,54	36
	м3 грунта								
			218,93	–	5180	–	113	–	–
111 Е42-6-1	Устройство щебеночной подготовки вручную толщиной 20 см	2,73	62,23	9,35	170	26	136	0,325	1
	м2 подстилающего слоя								
			52,88	3,13	144	9	89	0,0107	–
112 30-8-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 20-40 мм	0,273	1600		437				
	м3								
113 Е42-4-4	Устройство каменной наброски	5,73	170,1	45,9	975	263	712	0,794	5
	м3								
			124,2	15,36	712	88	89	0,0525	–
114 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	5,73	590		3381				
	м3								
115 Е42-14-1	Установка арматуры для укрепления русла	0,06	2081,68	322,52	125	19	87	9,57	1
	т арматуры								
			1514,25	122,92	91	7	89	0,6003	–

116 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06	50600		3036				
	т								
117 Е42-8-2	Устройство укрепления из монолитного бетона	3,38	665,25	70,44	2249	238	904	1,78	6
	м3 бетона в конструкции		276,75	23,98	935	81	89	0,087	–
118 30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	3,38	7730		26127				
	м3								
119 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,38	223		754				
	м3								
120 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,38	259		875				
	м3								
121 Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок	1,82	2765,57	276,11	5033	503	3662	13,7	25
	м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	3923	192	89	0,5139	1
122 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	4,31	5970		25731				
	т								
	Всего прямые затраты				**1323695**	**43225**			**327**
					53150	**10655**			**35**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1227322				
	Накладные расходы, тенге				58864				
	- заработная плата, тенге				10331				
	- трудоемкость, чел-ч				34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82954				
	Всего				**1465513**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				53931				
	- сметная заработная плата, тенге				7659				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15194				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6078				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1540716**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**2938145**
- материалы, тенге	2340503
- сметная заработная плата, тенге	196842
Налог (2 %)	58763
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2996908**
НДС (12 %)	359629
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3356537**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора А.Бектимбеков