Счет-фактура № 0000000042 от 28.07.11 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946 (2)

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №78 от 29.03.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 8+715 Райымбекского района	шт	1	998 969,64	998 969,64	12%	119 876,36	1 118 846,00		
Всего по счету:					998 969,64		119 876,36	1 118 846,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2011 года
Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 8+715 Райымбекского района

Договор №78 от "29" 03. 2011года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	513,572			513,572
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	979,382			979,382
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			19,588	19,588
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	979,382		19,588	998,970
		Итого:	979,382		19,588	998,970
		НДС (12%)			119,876	119,876
		Стоимость строительства:	979,382		139,464	1118,846

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора А.Бектимбеков

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 8+715 Райымбекского района

Договор № 78 от 29.03.2011г.

Акт №3
выполненных работ за июль 2011 года
(локальная смета 1-1-3)

Капитальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 8+715

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Восстановление участка дороги общей длиной 50м								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,252	40097,59	339,59	10105	86	48	0,58	–
		т		–	140,94	–	36	133	0,58	–
2	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	315	15,17	5,88	4779	1852	3632	0,0451	14
		м2 покрытия		7,02	1,65	2211	520	133	0,00618	2
3	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;	1890	0,29	0,02	548	38	503	0,00136	3
		м2 покрытия		0,19	0,01	359	19	133	0,00003	–
4	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	44,919	5280		237172				
		т								
5	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	101	5,82	5,82	588	588	198	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	204	97	0,0066	1

6	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	101	12,51	12,51	1264	1264	419	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	432	97	0,01399	1
7	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	505	1,27	1,27	641	641	186	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	192	97	0,00125	1
8	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	14,12	12	141	120	43	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	16	28	97	0,0122	–
9	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	212	25,19	20,36	5340	4316	2867	0,0317	7
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1015	1141	133	0,02033	4
10	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	15,77	1400		22078				
		м3								

Раздел 7. Обустройство автомобильной дороги

7.0. Подраздел без наименования

11	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,1	13885,45	1692,25	1389	169	144	3,18	–
		км линии		450	632,07	45	63	133	2,85	–
12	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,05	5078,05	1692,25	254	85	73	3,18	–
		км линии		450	632,07	23	32	133	2,85	–
13	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	9
		шт		100,35	29,7	1405	416	133	0,12	2
14	99-1-1	Стоимость сигнальных столбиков	14	985,25		13794				
		шт								

Раздел 8. Устройство объездной дороги

8.1. Устройство объездной дороги

15	Е27-83-1	Демонтаж металлических стоек kзпр1=0,6; kэкс1=0,5; kзпм1=0,5; kмат1=0;	24	376,85	73,1	9044	1754	10147	3,2	77
		шт		303,75	14,11	7290	339	133	0,11	3

16	Е99-9-61-12	Демонтаж дорзнаков на кронштейнах к опорам хомутами	0,2	12499,32	2743,32	2500	549	–	52,16	10
		т		9756	76,84	1951	15	–	0,53	–
17	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,51	234,3	234,3	119	119	84	–	–
		т		–	164,01	–	84	100	0,34442	–
18	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	0,51	63,9	63,9	33	33	7	–	–
		т		–	12,78	–	7	100	0,02684	–
19	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	108	14,12	12	1525	1296	458	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	175	297	97	0,0122	1
20	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	108	66,76	51,26	7210	5536	3608	0,117	13
		м3 конструкции		15,5	9,62	1674	1039	133	0,0356	4
21	П9-6-1	Гравий - погрузка	172,8	21,4	21,4	3698	3698	2589	–	–
		т		–	14,98	–	2589	100	0,03146	5
22	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	172,8	19,7	19,7	3404	3404	681	–	–
		т		–	3,94	–	681	100	0,00827	1

Раздел 9. Рекультивация

9.0. Подраздел без наименования

23	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) окончательная по нивелирным отметкам т.ч. п.3.73: ктрм1=1,34; кэкс1=1,34; кзпм1=1,34;	720	0,38	0,38	274	274	83	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,12	–	86	97	0,00047	–
24	Е1-24-5	Обратная надвижка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	360	4,85	4,85	1746	1746	587	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	605	97	0,0055	2
25	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	360	4,2	4,2	1512	1512	510	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	526	97	0,00476	2

26	Е47-104-2	Вспашка средних и тяжелых почв целинных и залежных земель на глубину до 30 см	0,07	1489,21	1489,21	104	104	50	–	–
		га		–	562,41	–	39	129	2,18	–
27	Е47-149-2	Противоэрозионная обработка плоскорезами средних почв	0,07	1072,01	829,01	75	58	50	1,19	–
		га		243	311,58	17	22	129	1,24	–
28	Е31-2-4	Предпосевное и посевное прикатывание почвы кольчато-шторовым катком ЭККШ-6	0,14	2127,33	2127,33	298	298	130	–	–
		га		–	810,41	–	113	115	2,61	–
29	Е47-152-2	Посев многолетних трав	0,07	293,31	293,31	21	21	10	–	–
		га		–	117,45	–	8	129	0,45	–
30	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	700	19,29	16,91	13503	11837	4067	0,0159	11
		м2		2,12	3,87	1484	2709	97	0,0172	12
31	30-12-18	Семена многолетних трав	14	515		7210				
		кг								

9.1. Укрепление откосов насыпи

32	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	72	5,82	5,82	419	419	141	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	145	97	0,0066	–
33	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с подъемом по тути от10 до 20% т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	72	5,04	5,04	363	363	122	–	–
		м3 грунта		–	1,75	–	126	97	0,00571	–
34	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	720	1,22	1,22	878	878	175	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,25	–	180	97	0,00084	1
35	Е47-152-2	Посев многолетних трав	0,072	293,31	293,31	21	21	10	–	–
		га		–	117,45	–	8	129	0,45	–
36	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	720	19,29	16,91	13889	12175	4183	0,0159	11
		м2		2,12	3,87	1526	2786	97	0,0172	12

37	30-12-18	Семена многолетних трав	14,4	515	7416			
		кг						
		Всего прямые затраты			**377190**	**56932**		**156**
					19191	**15487**		**54**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			301065			
		Накладные расходы, тенге			83663			
		- заработная плата, тенге			5734			
		- трудоемкость, чел-ч			19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			27651			
		Всего			**488504**			
		Временные здания и сооружения (4,6 %)			17977			
		- сметная заработная плата, тенге			2285			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			13			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			5065			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2026			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**513572**			
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге			**979382**			
		- материалы, тенге			574131			
		- сметная заработная плата, тенге			93611			
		Налог (2 %)			19588			
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**998970**			
		НДС (12 %)			119876			
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1118846**			

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора А.Бектимбеков