Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: «Канализация по ул. Ескалиева от ул. Досмухамедова до ул.Пугачева г.Уральск ЗКО»
Договор №77

Акт

выполненных работ №1 19 сентября 2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1500	32,27	30,77	48405	46155	14201	0,00984	15
		м3 грунта		1,42	8,34	2130	12510	97	0,02853	43
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	244	262,72	–	64104	–	72438	1,848	451
		ктрр1=1,2; ксзпр1=1,2;		262,72	–	64104	–	113	–	–
		м3 грунта								
3	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	244	26,24	25,03	6403	6107	1877	0,008	2
		м3 грунта		1,15	6,78	281	1654	97	0,0232	6
4	П8-10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (складирование)	3050,26	76,6	76,6	233650	233650	46730	–	–
		т		–	15,32	–	46730	100	0,03217	98
		Итого по разделу 1				**352 562**	**285 912**			**468**
						66 515	**60 894**			**147**
		Накладные расходы, тенге				135246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29 268				
		Всего по разделу, тенге				**517 076**				
Раздел 2. Трубопроводы										
5	Е23-1-1	Устройство ПГС основания под трубопроводы	50	1200,5	152,52	60025	7626	13705	1,02	51
		м3 основания		153,68	57,15	7684	2858	130	0,279	14

6	E22-11-12	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых тр[illegible]аметром 600 мм	0,153	333752,64	21627[illegible]	51064	33090	32754	669	102
		км трубопровода		114064,5	50605,44	17452	7743	130	210,26	32
7	8-5-11	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, PN 1, SN 10000 d=600 мм К= 1,010;	155,19024	7930		1230659				
		м								
		Итого по разделу 2				**1 341 748**	**40 716**			**153**
						25 136	**10 601**			**46**
		Накладные расходы, тенге				46459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83 292				
		Всего по разделу, тенге				**1 471 499**				
Раздел 3. Устройство колодцев										
8	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	111,1	8731,25	1538,85	970042	170966	316616	9,655	1073
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	179532	64019	130	2,814	313
9	30-18-24	Стоимость плит 1ПП15-1	7,29	26180		190852				
		м3								
10	30-18-37	Стоимость колец КЦ 15,6с	14,16	7458		105605				
		м								
11	30-18-37	Стоимость ж/б колец КЦ15-9с	42,72	6780		289642				
		м								
12	30-18-24	Стоимость плит 1ПП15-2	7,29	26180		190852				
		м3								
13	30-18-24	Стоимость плит ПД-6	22,95	26700		612765				
		м3								
14	30-18-33	Стоимость колец КС7-3	5,22	4025		21011				
		м								
15	30-18-33	Стоимость колец КС7-9	18,69	3220		60182				
		м								
16	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,714	8706,85	296,6	6217	212	865	5,95	4
		м3 кладки		915,75	110,25	654	79	118	0,54	–

17	11-4-17	Люк чугунный плавающего типа магистральный, М (ДМ400) *комплект*	27	27700		747900				
18	1-1-773	Скобы ходовые *шт*	245	221		54145				
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	620	245,44 37,35	3,82 1,44	152173 23157	2368 893	28379 118	0,212 0,007	131 4
20	Е6-1-13	Заделка отверстий цементно-песчанным раствором *м3*	5	8090,75 771,75	95,97 36,25	40454 3859	480 181	4242 105	4,9 0,1771	25 1
21	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	99	59,59 51,3	0,23 0,09	5899 5079	23 9	5342 105	0,289 0,0004	29 –
22	Е11-15-3	Затирка лотка *м2 покрытия*	99	222,82 39,6	9,95 3,74	22059 3920	985 370	5277 123	0,269 0,0182	27 2
		Итого по разделу 3				**3 469 798** **216 201**	**175 034** **65 551**			**1 289** **320**
		Накладные расходы, тенге				360721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				229 831				
		Всего по разделу, тенге				**4 060 350**				
Раздел 5. Крепление стен траншей с последующей разборкой на 11 участках										
23	Е1-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м в устойчивых грунтах К= 11,000; *м2 креплений*	9625	148,23 84,38	10,11 3,78	1426714 812158	97309 36383	958851 113	0,52 0,0181	5005 174
24	Е1-172-5 (ДМ)	Разборка настила К= 11,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 креплений*	9625	75,59 67,5	8,09 3,02	727554 649688	77866 29068	766994 113	0,416 0,01448	4004 139
25	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев К= 11,000; *м3 древесины в конструкции*	275	22541,72 3487,5	316,57 119,25	6198973 959063	87057 32794	1190228 120	22,5 0,58	6188 160
26	Е10-5-1 (ДМ)	Разборка брусьев К= 11,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 древесины в конструкции*	275	3043,26 2790	253,26 95,4	836897 767250	69647 26235	952182 120	18 0,464	4950 128

		Итого по разделу 5				**9 190 138**	**331 879**			**20 147**
						3 188 159	**124 480**			**601**
		Накладные расходы, тенге				3868255				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 123 710				
		Всего по разделу, тенге				**14 182 103**				
Раздел 6. Крепление стен котлована под колодец с последующей разборкой на 28 ти участках										
27	Е1-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м в устойчивых грунтах К= 28,000; *м2 креплений*	1540	148,23 84,38	10,11 3,78	228274 129945	15569 5821	153416 113	0,52 0,0181	801 28
28	Е1-172-5 (ДМ)	Разборка настила К= 28,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 креплений*	1540	75,59 67,5	8,09 3,02	116409 103950	12459 4651	122719 113	0,416 0,01448	641 22
29	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев К= 28,000; *м3 древесины в конструкции*	36,4	22541,72 3487,5	316,57 119,25	820519 126945	11523 4341	157543 120	22,5 0,58	819 21
30	Е10-5-1 (ДМ)	Разборка брусьев К= 28,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 древесины в конструкции*	36,4	3043,26 2790	253,26 95,4	110775 101556	9219 3473	126035 120	18 0,464	655 17
		Итого по разделу 6				**1 275 977**	**48 770**			**2 916**
						462 396	**18 286**			**88**
		Накладные расходы, тенге				559713				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				156 030				
		Всего по разделу, тенге				**1 991 720**				
		Всего прямые затраты				**15 630 223**	**882 311**			**24 973**
						3 958 407	**279 812**			**1 202**
		Накладные расходы, тенге				4970394				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 622 131				
		Всего				**22 222 748**				
		Временные здания и сооружения 1,5%x0,85=1,275%				**283 340**				
		Итого:				**22 506 088**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ 3,06%				**688 686**				
		Итого:				**23 194 774**				

Прочие:	
Выслуга лет1%	225 061
Дополнительные отпуска 0,4%	90 024
Итого прочих:	315 085
Итого в базовых ценах 2001г МРП 775	23 509 859
Итого в текущих ценах 2,23399938	52 521 009
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 050 420
Итого:	53 571 429
НДС-12%	6 428 571
Всего:	60 000 000

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____**Потиченко С.А.**

Принял:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Руководитель отдела

_____**Еснияз М.Ж.**

Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: «Канализация по ул. Ескалиева от ул. Досмухамедова до ул.Пугачева г.Уральск ЗКО»
Договор №77

Акт

выполненных работ №2 01 ноября 2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3501	32,27	30,77	112977	107726	33144	0,00984	34
		м3 грунта		1,42	8,34	4971	29198	97	0,02853	100
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	570	262,72	–	149750	–	169218	1,848	1053
		м3 грунта		262,72	–	149750	–	113	–	–
3	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	570	26,24	25,03	14957	14267	4385	0,008	5
		м3 грунта		1,15	6,78	656	3865	97	0,0232	13
4	П8-10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (складирование)	7124,99	76,6	76,6	545774	545774	109155	–	–
		т		–	15,32	–	109155	100	0,03217	229
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт для обратной засыпки)	5590	32,27	30,77	180389	172004	52922	0,00984	55
		м3 грунта		1,42	8,34	7938	46621	97	0,02853	159
6	П8-10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	9781,8864	76,6	76,6	749292	749292	149859	–	–
		т		–	15,32	–	149859	100	0,03217	315
		Итого по разделу 1				**1 753 139**	**1 589 063**			**1 147**
						163 315	**338 698**			**816**

		Накладные расходы, тенге				518683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				136 309				
		Всего по разделу, тенге				**2 408 131**				
Раздел 2. Трубопроводы										
7	E23-1-1	Устройство ПГС основания под трубопроводы	80	1200,5	152,52	96040	12202	21926	1,02	82
		м3 основания		153,68	57,15	12294	4572	130	0,279	22
8	E22-11-12	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм	0,538	333752,64	216275,6	179559	116356	115171	669	360
		км трубопровода		114064,5	50605,44	61367	27226	130	210,26	113
9	8-5-11	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, PN 1, SN 10000 d=600 мм К= 1,010;	542,71976	7930		4303768				
		м								
		Итого по разделу 2			**4 579 367**	**128 558**			**442**	
					73 661	**31 798**			**135**	
		Накладные расходы, тенге			137097					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			282 988					
		Всего по разделу, тенге			**4 999 452**					
		Всего прямые затраты			**6 332 506**	**1 717 621**			**1 589**	
					236 976	**370 496**			**951**	
		Накладные расходы, тенге			655780					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			419 297					
		Всего			**7 407 583**					
		Временные здания и сооружения 1,5%x0,85=1,275%			**94 447**					
		Итого:			**7 502 030**					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ 3,06%			**229 562**					
		Итого:			**7 731 592**					
		Прочие:								
		Выслуга лет1%			**75 020**					
		Дополнительные отпуска 0,4%			**30 008**					
		Итого прочих:			**105 028**					
		Итого в базовых ценах 2001г МРП 775			**7 836 620**					
		Итого в текущих ценах 2,23399938			**17 507 003**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			**350 140**					
		Итого:			**17 857 143**					

НДС-12%	2 857
Всего:	20 000 000

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____ **Потиченко С.А.**

Технический надзор

Киреев К.М

Принял:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Руководитель отдела

_____ **Еснияз М.Ж.**

Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: «Канализация по ул. Ескалиева от ул. Досмухамедова до ул.Пугачева г.Уральск ЗКО»
Договор №77

Акт

выполненных работ №3 02 декабря 2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт для обратной засыпки)	225	32,27	30,77	7261	6923	2131	0,00984	2
		м3 грунта		1,42	8,34	320	1877	97	0,02853	6
2	П8-10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	393,3636	76,6	76,6	30132	30132	6026	–	–
		т		–	15,32	–	6026	100	0,03217	13
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1845	9,24	9,24	17048	17048	5369	–	–
		м3 грунта		–	3	–	5535	97	0,0115	21
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1845	134,1	–	247415	–	279579	0,972	1793
		м3 грунта		134,1	–	247415	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3780	6,48	6,48	24494	24494	7700	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	7938	97	0,00806	30
6	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	3780	3,2	3,2	12096	12096	3813	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	3931	97	0,00398	15

7	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	190	12,34 –	12,34 3,5	2345 –	2345 665	645 97	– 0,0134	– 3
8	Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	190	10,32 –	10,32 2,92	1961 –	1961 555	538 97	– 0,0112	– 2
9	0-10-47	Откачка стоков из ближайшего колодца *маш-ч*	27	983,4 –	983,4 225	26552 –	26552 6075	– –	– –	– –
10	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза *т*	1356	81,5 –	81,5 16,3	110514 –	110514 22103	22103 100	– 0,03423	– 46
						479 818	**232 065**			**1 795**
		Итого по разделу 1				**247 735**	**54 705**			**136**
		Накладные расходы, тенге				327904				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48 463				
		Всего по разделу, тенге				**856 185**				
Раздел 2. Трубопроводы										
11	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,361	217692,6 75702	140427,57 31929,48	78587 27328	50694 11527	50512 130	444 134,61	160 49
12	8-5-8	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, PN 1, SN 10000 d=400 мм К= 1,010; *м*	364,61	4580		1669914				
13	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,06	70153,47 48825	10674,97 4032	4209 2930	640 242	4124 130	270 19,69	16 1
14	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм К= 1,004; *м*	60,24	714		43011				
15	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,06	232335,64 27900	23876,89 9020,25	13940 1674	1433 541	2880 130	161 44,05	10 3

16	Е22-49-1	Протаскивание кабеля *км трубопровода*	0,06	20732,9	424,4	1244	25	754	59,3	4
				9495	159,75	570	10	130	0,78	–
						1 810 905	**52 792**			**190**
		Итого по разделу 2				**32 502**	**12 320**			**53**
		Накладные расходы, тенге				58270				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112 151				
		Всего по разделу, тенге				**1 981 326**				
Раздел 4. Прочие работы										
17	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см *м2*	1400	337,31	326,99	472234	457786	44427	0,0581	81
				10,05	13,81	14070	19334	133	0,0554	78
18	Е27-101-8	Добавлять к расценке 27-101-2 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10; *м2*	1400	333,24	323,11	466536	452354	43757	0,058	81
				10	13,5	14000	18900	133	0,054	76
19	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований *м3 конструкции*	560	66,76	51,26	37386	28706	18709	0,117	66
				15,5	9,62	8680	5387	133	0,0356	20
20	П9-40-1	Щебень - погрузка *т*	896	25,7	25,7	23027	23027	16119	–	–
				–	17,99	–	16119	100	0,03778	34
21	П7-5-1	Транспорт демонтированных материалов *т*	1559,6	49,9	49,9	77824	77824	15565	–	–
				–	9,98	–	15565	100	0,02096	33
22	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси *м3 материала основания в плотном теле*	97,422	1087,34	73,75	105931	7185	4283	0,144	14
				21,38	11,67	2083	1137	133	0,041	4
23	Е23-13-3 (ДМ)	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 конструкций колодцев*	1,3	3675,87	1847,07	4779	2401	4259	11,0952	14
				1828,8	691,74	2377	899	130	3,3784	4
24	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	3,25	152,8	152,8	497	497	348	–	–
				–	106,96	–	348	100	0,22462	1

25	П7-15-1	Транспорт демонтированных материалов *т*	3,25	108,9 –	108,9 21,78	354 –	354 71	71 100	– 0,04574	– –
26	Е23-13-7 (ДМ)	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 конструкций колодцев*	3,5	2002,08 1080,18	921,9 345,24	7007 3781	3227 1208	6486 130	6,4496 1,6864	23 6
27	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах (из сущ.колодцев) *м3 конструкций колодцев*	3,5	8285,14 1350,23	1152,38 431,55	28998 4726	4033 1510	8107 130	8,062 2,108	28 7
		Итого по разделу 4				**1 224 573** **49 717**	**1 057 394** **80 478**			**307** **263**
		Накладные расходы, тенге				162131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87 611				
		Всего по разделу, тенге				**1 474 315**				
		Всего прямые затраты				**3 515 296** **329 954**	**1 342 251** **147 503**			**2 292** **452**

Накладные расходы, тенге	548305
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	248 225
Всего	**4 311 826**
Временные здания и сооружения 1,5%x0,85=1,275%	**54 976**
Итого:	**4 366 802**
Затраты на производство строительно-монтажных работ 3,06%	**133 624**
Итого:	**4 500 426**
Прочие:	
Выслуга лет 1%	**43 668**
Дополнительные отпуска 0,4%	**17 467**
Итого прочих:	**61 135**
Итого в базовых ценах 2001г МРП 775	**4 561 561**
Итого в текущих ценах 2,23399938	**10 190 527**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**203 811**

Итого:	10 394 338
НДС-12%	1 247 320
Всего:	11 641 658

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____ **Потиченко С.А.**

Принял:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Руководитель отдела

_____ **Еснияз М.Ж.**

Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: «Канализация по ул. Ескалиева от ул. Досмухамедова до ул.Пугачева г.Уральск ЗКО»
Договор №77

Акт

выполненных работ № 4 05 декабря 2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Прочие работы										
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси *м3 материала основания в плотном теле*	112,578	1087,34 21,38	73,75 11,67	122411 2407	8303 1314	4949 133	0,144 0,041	16 5
2	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	1400	369,24 4,32	18,95 6,42	516936 6048	26530 8988	19998 133	0,0296 0,02275	41 32
3	Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 11 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	1400	317,31 5	28,6 9,13	444234 7000	40040 12782	26310 133	0,033 0,03228	46 45
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1400	595,43 5,94	15,35 5,06	833602 8316	21490 7084	20482 133	0,0336 0,01766	47 25
5	Е27-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ *м2 покрытия*	1400	506,98 5,94	15,35 5,06	709772 8316	21490 7084	20482 133	0,0336 0,01766	47 25
6	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8; *м2 покрытия*	1400	480,73 0,08	– –	673022 112	– –	149 133	0,00072 –	1 –

Итого по разделу 4	**3 299 968**	**117 853**	**198**
	32 199	**37 252**	**132**
Накладные расходы, тенге	92370		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	203 541		
Всего по разделу, тенге	**3 595 888**		
Всего прямые затраты	**3 299 968**	**117 853**	**198**
	32 199	**37 252**	**132**
Накладные расходы, тенге	92370		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	203 541		
Всего	**3 595 879**		
Временные здания и сооружения 1,5%x0,85=1,275%	**45 847**		
Итого:	**3 641 726**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ 3,06%	**111 437**		
Итого:	**3 753 163**		
Прочие:			
Выслуга лет1%	**36 417**		
Дополнительные отпуска 0,4%	**14 568**		
Вынос проекта в натуру	**104 024**		
Итого прочих:	**155 009**		
Итого в базовых ценах 2001г МРП 775	**3 908 172**		
Итого в текущих ценах 2,23399938	**8 730 855**		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**174 617**		
Итого:	**8 905 472**		
НДС-12%	**1 068 657**		
Всего:	**9 974 129**		

Киреев К.М.

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

Потиченко С.А.

Принял:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Руководитель отдела

Еснияз М.Ж.

Тех надзор

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

77

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "13" декабря 2013 г. **г.Уральск**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "29" август 2013 г. № 29
Решение Акима города Уральска
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
К.Т.Елубаев - заместитель акима города Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
К.И. Айбергенов - начальник отдела ДГАСКиЛ ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика
М.Ж.Есниязов - руководитель ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации;
А.Г.Сакказов - директор ЗКОФ ТОО «Батыс су Арнасы»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика
С.А.Потиченко - директор ТОО «Альтаир»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Ж.К.Темирбаев - директор ТОО «Уралводпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
М.К.Арыспаев - руководитель УГСЭН по г.Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы _____
К.У.Бисембаев - руководитель департамента по ЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

С.Б.Тлегенов – главный специалист департамента экологии по ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора;

Ж.К.Кожжанов – председатель правления добровольного общества инвалидов ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Р.С.Закарин – руководитель ГУ «ОЖКХПТ и АД»

(фамилия, имя, отчество, должность)

В.В.Кушнер – руководитель отдела архитектуры и градостроительства г.Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

М.М.Батыргалиев – руководитель отдела земельных отношении г.Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

Е.О.Жамангарин – директор ГКП «Тұрғын үй Уральск»

(фамилия, имя, отчество, должность)

К.М.Киреев – директор ТОО «K-service»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «Альтаир»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Канализация по ул.Ескалиева от ул.Досмухамбетова до ул.Пугачева г.Уральск ЗКО»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: по ул.Ескалиева от ул.Досмухамбетова до ул.Пугачева г.Уральск ЗКО

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "29" ноября 2012 г. № 3072 Постановление акима г.Уральска.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "18" сентября 2013 г. № 585. ДГАСКиЛ ЗКО

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Альтаир»

(наименование организации)

«Канализация по ул.Ескалиева от ул.Досмухамбетова до ул.Пугачева г.Уральск ЗКО»

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____

ТОО «Уралводпроект»

(наименование организации)

выполнившим проектно-сметную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) 12.040-ПЗ

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____ ГУ «Отдел строительства г.Уральска»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "10" сентябрь 2013 года №151.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2013 год ;

(месяц, год)

окончание работ декабрь 2013 год ;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей канализации	п/м		1052		1052

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Устройство двухслойного щебеночного основания толщиной 26 см.	$м^2$	1400	май 2014 года
Устройство двухслойного асфальтового покрытия толщиной 10 см.	$м^2$	1400	май 2014 года

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 110,027 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 87,723 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге, прочие затраты 22,304 **млн. тенге**

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке

«Канализация по ул.Ескалиева от ул.Досмухамбетова до ул.Пугачева г.Уральск ЗКО»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____

К.Т.Елубаев

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

К.И. Айбергенов

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

М.Ж.Еснияз

К.У.Бисембаев

М.К.Арыспаев

С.Б.Тлегенов

Ж.К.Кожжанов

В.В.Кушнер

М.М.Батыргалиев

Р.С.Закарин

Е.О.Жамангарин

А.Г.Сакказов

К.М.Киреев

Ж.К.Темирбаев

С.А.Потиченко

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)