Форма 2в

Заказчик: ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Коттедж №9 гостиничного комплекса мкр.Самал-3,строение 80 г.Уральск ЗКО»
Договор №55 от 12 марта 2014 года

А К Т
выполненных работ №1 21 апреля 2014г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	357	39,76	37,82	14196	13500	4456	0,01	5
				1,87	11	668	3926	97	0,04	13
		М3								
2	Е0101-164-2	ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	7	262,72	-	1839	-	2078	1,85	13
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	1839	-	113	-	-
		М3								
3	С010333-А1--1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	624,75	19,7	-	12308	-	2462	0,08	52
				3,94	-	2462	-	100	-	-
		Т								
4	Е0101-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ	357	39,76	37,82	14196	13500	4456	0,01	5
				1,87	11	668	3926	97	0,04	13
		М3								

5	С010333-А1--ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	378	19,7	-	7447	-	1489	0,08	31
1			3,94	-	1489	-	100	-	-
	Т								
6	Е0101-20-2 -РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	216	3,8	3,24	821	701	335	-	1
			0,48	1,12	104	242	97	-	1
	М3								
7	Е0101-166-2-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	20	134,1	-	2682	-	3031	0,97	19
			134,1	-	2682	-	113	-	-
	М3								
8	Е0101-27-2 -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	196	6,48	6,48	1270	1270	400	-	-
			-	2,1	-	412	97	0,01	2
	М3								
9	Е0101-27-8 -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	196	19,2	19,2	3763	3763	1185	-	-
К=6	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М		-	6,23	-	1222	97	0,02	5
	М3								
10	Е0101-169-2-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	105	179,63	41,03	18862	4309	18824	1,01	106
	М3		138,6	20,05	14553	2105	113	0,1	10
11	Е0101-134-1-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	301	21,55	4,52	6485	1359	4972	0,11	33
			17,03	-	5126	-	97	-	-
	М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			83867	38402			264
		ТЕНГЕ			29590	11834			44
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			83867	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			43688	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7653	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			135208	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			135208	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

12	Е0108-3-2 -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	26	2967,27	100,89	77149	2623	4970	0,85	22
			123,75	38,25	3218	995	118	0,18	5
	М3								

13	Е0106-1-22	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	141	9969,42	353,46	1405688	49838	106377	3,6	508
				585	133,52	82485	18826	105	0,65	92
		М3								
14	Е0106-1-8	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3 ПОД КОЛОННЫ	17	9471,7	248,13	161019	4218	8180	2,35	40
				364,5	93,74	6197	1594	105	0,46	8
		М3								
15	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	158	127	-	20066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
16	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,36	68200	-	24552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
17	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,667	65900	-	43955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
18	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,641	61200	-	39229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
19	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	1,036	45800	-	47449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
20	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	2,175	52400	-	113970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
21	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	2,113	50900	-	107552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

	004									
22	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	Т	1,581	48300	-	76362	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	640	245,44	3,82	157082	2445	29294	0,21	136
					37,35	1,44	23904	922	118	0,01	4
24	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	51	719,91	11,21	36715	572	2149	0,2	10
					31,5	4,21	1607	215	118	0,02	1
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС	М2								
25	Е0106-1-19	-УСТРОЙСТВО ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20 W6 F50	М3	14,81	9995,45	353,46	148033	5235	11803	3,64	54
					625,5	133,52	9264	1977	105	0,65	10
26	С143001-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	М3	26,4	261	-	6890	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	Т	0,348	65000	-	22620	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	Т	1,59	58700	-	93333	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	Т	1,05	68200	-	71610	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	Т	0,27	67700	-	18279	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004									
31	С120ц1-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ Т	0,387	65900 -	- -	25503 -	- -	- -	- -	- -
	ИТСГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			2697057	64930			769
			ТЕНГЕ			126673	24528			120
	СТОИМССТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2697057	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			162773	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			171590	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3031420	-	-		-
	ИТСГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			3031420	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС

32	Е0106-15-1	КОЛОННЫ -УСТРОЙСТВО КОЛОНН ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20 М3	14	15488,03 2074,5	4467,45 1208,95	216832 29043	62544 16925	48267 105	12,43 4,63	174 65
33	С120ц1-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ Т	0,193	47400 -	- -	9148 -	- -	- -	- -	- -
34	С120ц1-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ Т	0,072	48300 -	- -	3478 -	- -	- -	- -	- -
35	С120ц1-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ Т	0,289	62000 -	- -	17918 -	- -	- -	- -	- -
36	С120ц1-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ Т	0,101	67700 -	- -	6838 -	- -	- -	- -	- -

	02, СН РК 8.02-04С-2004									
37	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ЕЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ Т	1,088	58700 -	- -	63866 -	- -	- -	- -	- -
		РИГЕЛЬ (2 ШТ)								
38	Е0106-18-2	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20 М3	1,41	15696,04 2385	407,3 153,86	22131 3363	574 217	3759 105	14,4 0,75	20 1
39	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ЕЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ Т	0,085	65000 -	- -	5525 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ЕЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ Т	0,376	58700 -	- -	22071 -	- -	- -	- -	- -
	ИТСГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ		367807	63119			194
				ТЕНГЕ		32406	17142			66
	СТОИМССТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ		367807	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ		52026	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ		25190	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ		445023	-	-		-
	ИТСГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ		445023	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
41	Е0108-22-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ НА КЛЕЮ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М М3	172,2	2397,22 569,25	288,09 108	412801 98025	49609 18598	137614 118	3,56 0,53	613 91
42	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ 15900:1,12:1,02:1731.775:1,06	189,42	5878,65 -	- -	1113534 -	- -	- -	- -	- -

			М3						
43	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		0,351	8679,65	422,15	3047	148	3485	56,4	20
					8257,5	157,5	2898	55	118	0,77	-
			Т								
44	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ		0,02	50600	-	1012	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			Т								
45	С12041-88 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-I, D 3 ММ		0,227	64100	-	14551	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			Т								
46	С12041-49	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ И ГНУТЬЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		0,104	50800	-	5283	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			Т								
47	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АНКЕР-ШУРУП HILTI HUS 7,5/80 218:1,12:1,02:1731.775:1,06		540	80,6	-	43524	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
48	Е0108-6-8	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М		5,72	8248,07	286,52	47179	1639	5103	4,24	24
					648	108	3707	618	118	0,52	3
			М3								
49	Е0108-7-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М		269,94	1167,06	34,73	315036	9375	59186	1,14	308
					172,8	13,01	46646	3512	118	0,06	17
			М2								
50	Е0108-7-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М		1	1040,15	34,73	1040	35	219	1,14	1
					172,8	13,01	173	13	118	0,06	-
			М2								
51	Е0108-7-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		2,4	675,29	18,89	1621	45	572	1,24	3
					194,85	7,07	468	17	118	0,03	-
			М2								

	8.02-1?-20 06								
52	E0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	36	105,66	66,43	3804	2392	2404	0,15	5
				23,85	23,85	859	859	140	0,11	4
		ШТ								
53	C143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	1,564	25800	-	40351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
54	E0126-30-1	-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ISOVER	0,8	7627,27	378,22	6102	303	2966	20,04	16
				3566,25	141,75	2853	113	100	0,69	1
		М3								
55	C11031-181	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER	0,824	14600	-	12030	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ								
56	E0108-12-2	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ СТАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	1,34	161258,56	846,56	216086	1134	9965	32,7	44
				5985	317,25	8020	425	118	1,55	2
		Т								
57	EC120.TEX. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К ЗА 2 РАЗА	1,34	6512	-	8726	-	3141	21,62	29
				1953,6	-	2618	-	120	-	-
		Т								
58	E0109-49-2	-ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ	128	59,75	0,42	7648	54	3336	0,16	21
				28,8	0,16	3686	20	90	-	-
		ШТ								
59	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АНКЕР ШПИЛЬКА HILTI HSA M10X120/50/57 241,4:1,12:1,02:1731.775:1,06	128	89,25	-	11424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК								
60	E0110-23-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	1	375,5	30,89	376	31	244	1,23	1
				191,93	11,68	192	12	120	0,06	-
		М2								
61	C12064-6	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300	-	12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
62	C11011-791	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
63	E0109-29-1	-МОНТАЖ ЧЕРДАЧНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	0,12	13711,47	5475,87	1645	657	712	28,9	3
		Т		5040	1552,87	605	186	90	5,46	1

64	E0109-48-3	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ЛЕСТНИЦ ПРИ МОНТАЖЕ	0,12	9739,2	3333,3	1169	400	639	29,8	4
				5917,5	-	710	-	90	-	-
		Т								
65	C12021-267	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,12	133700	-	16044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
66	E12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,12	6512	-	781	-	246	21,62	3
		Т		1953,6	-	234	-	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			2298495	65822			1095
			ТЕНГЕ			171693	24428			119
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2271989	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			225147	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			149828	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2646964	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26506	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			4687	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1872	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			33065	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			2680029	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПМ							
67	E0106-22-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	45,13	13448,94	241,1	606951	10881	65089	8,06	364
				1282,5	91,08	57879	4110	105	0,44	20
		М3								
68	E0106-11-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,193	70437,87	304,24	13595	59	1984	58	11
				9675	114,75	1867	22	105	0,56	-
		1Т								
69	E0106-11-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,105	64092,87	304,24	6730	32	380	20	2
				3330	114,75	350	12	105	0,56	-
		1Т								
70	C12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,298	40200	-	11980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
71	C12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,006	50600	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-С4-2002, СН РК 8.02-С4С-2004		Т							
72	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-С4-2002, СН РК 8.02-С4С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	Т	0,036	53600	-	1930	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-С4-2002, СН РК 8.02-С4С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	Т	0,177	53000	-	9381	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-С4-2002, СН РК 8.02-С4С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	Т	0,085	65000	-	5525	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-С4-2002, СН РК 8.02-С4С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	Т	0,017	68200	-	1159	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-С4-2002, СН РК 8.02-С4С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	Т	2,876	67700	-	194705	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	Е0109-37-1	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	1,701	21300,93	4121,55	36233	7011	18733	65,7	112
					11970	266,56	20361	453	90	0,99	2
78	Е0109-42-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	М2	218	112,45	34,24	24515	7465	11680	0,32	69
					51,08	8,45	11135	1842	90	0,03	7
79	С11011-436	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ Н60-845-0,8	М2	218	793	-	172874	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	С11011-2124 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,8Х19 ММ		1430	0,51	-	729	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02		ШТ							
81	С11011-2127 ИЗМ. И ДОП.ЗЫП.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 5,5Х38 ММ	ШТ	950	0,83 -	- -	789 -	- -	- -	- -	- -
82	С11011-2130 ИЗМ. И ДОП.ЗЫП.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 5,5Х75 ММ	ШТ	60	1,1 -	- -	66 -	- -	- -	- -	- -
83	С11011-2104 ИЗМ. И ДОП.ЗЫП.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-АНКЕР-ШПИЛЬКА М16Х190 ММ	ШТ	205	46,22 -	- -	9475 -	- -	- -	- -	- -
84	Е0105-21-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1Т	0,117	70437,87 9675	304,24 114,75	8241 1132	36 13	1203 105	58 0,56	7 -
85	Е0105-21-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1Т	0,021	93997,62 33075	304,24 114,75	1974 695	6 2	732 105	198 0,56	4 -
86	Е0110-13-1	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	М	100	24,75 5,42	0,9 0,34	2475 542	90 34	691 120	0,03 -	3 -
87	Е0110-5-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,043	6197,72 3487,5	316,57 119,25	267 150	14 5	186 120	22,5 0,58	1 -
88	Е0125-31-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	М3	13,08	2139,46 1809	330,46 123,75	27984 23662	4322 1619	25280 100	10,58 0,6	138 8
89	С11031-81	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК, МАРКА 125 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	М3	13,3416	4660 -	- -	62172 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0112-15-3 К=2	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ДВА СЛОЯ	М3	218	106,12 23,18	1,98 0,76	23134 5053	432 166	6211 119	0,14 -	30 1
			М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	ТЕНГЕ --- ТЕНГЕ				1223186 122826	30347 8279			742 37

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1162438	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		101756	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		75852	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1340045	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		60748	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		30413	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		5470	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		96630	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		1436675	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ И КРЫША

91	Е0112-7-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МЯГКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ	465	351,85	8,2	163611	3813	132433	1,48	688
				236,25	3,08	109856	1432	119	0,02	7
		М2								
92	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА 2403,58:1,12:1,02:1731.775:1,06	511,5	888,82	-	454633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
93	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КОНЕК ДЛЯ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ 13963,77:1,12:1,02:1731.775:1,06	4	5162,86	-	20651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УПК								
94	Е0110-50-8	-УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА ЗАЩИТНОГО ИЗ БАКЕЛИНИЗИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ	465	4352,96	5,61	2024125	2609	26042	0,27	126
				44,55	2,12	20716	986	120	0,01	5
		М2								
95	Е0112-1-5	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	70	369,67	18,33	25877	1283	2615	0,14	10
				24,53	6,86	1717	480	119	0,03	2
		М2								
96	Е0112-13-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	70	189,45	4,72	13261	330	6053	0,4	28
				70,88	1,78	4962	125	119	0,01	1
		М2								
97	Е0112-13-4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	70	157,89	4,72	11052	330	4703	0,31	22
				54,68	1,78	3828	125	119	0,01	1
		М2								
98	С11031-81	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК, МАРКА 125 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	11,536	4660	-	53758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

99	E0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	70	165,33	15,94	11573	1116	3383	0,24	17
				34,65	5,96	2426	417	119	0,03	2
100	E0112-17-2 К=15	-ДОБАВЛЯТЬ ДО 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	М2 1050	6,21	0,14	6517	147	200	-	1
				0,11	0,05	116	53	119	-	-
101	E0109-22-2	-МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 5 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	М2 4,535	6620,61	3231,23	30024	14654	14021	15,6	71
				2520	915,35	11428	4151	90	3,49	16
102	E0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т 4,535	2452,13	545,76	11120	2475	5023	5,25	24
				1230,75	-	5581	-	90	-	-
103	C12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	Т 4,535	147100	-	667099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	E0109-51-7	-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАММА-ЛУЧАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА ДО 5 ММ	Т 35	885,29	210,29	30985	7360	18498	2,15	75
				508,5	78,75	17798	2756	90	0,39	14
105	E0109-23-1	-МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	М 0,119	11412,94	2642,46	1358	314	937	50,1	6
				8032,5	714,33	956	85	90	2,58	-
106	C12021-132	-ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ МАССЕ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т 0,119	161100	-	19171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	E0109-53-2	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т 0,32	9850,48	1162,95	3152	372	2150	46,6	15
				7357,5	108	2354	35	90	0,53	-
108	C12021-259	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕВЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т 0,32	162700	-	52064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	E0109-49-2	-ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ	Т 64	59,75	0,42	3824	27	1668	0,16	10
				28,8	0,16	1843	10	90	-	-

			ШТ							
110	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РАСПОРНЫЙ АНКЕР HILTI HSL -3М20/60 5863:1,12:1,02:1731.775:1,06	4	2167,71	-	8671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			УПК							
111	Е0112-9-1	-УСТРОЙСТВО НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ	105	1497,59	15,48	157247	1625	15430	0,75	79
				117,68	5,81	12356	610	119	0,03	3
			М							
112	Е0112-9-7	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ВОДОСТОКА ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ ЧЕРЕПИЦЕЙ МЯГКОЙ	68,6	210,03	7,39	14408	507	15288	1,16	80
				184,5	2,77	12657	190	119	0,02	1
			М							
113	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	465	21,8	0,05	10136	23	2440	0,03	14
				5,81	0,02	2702	9	90	-	-
			М2							
114	ЕС12С.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К ЗА 2 РАЗА	4,446	6512	-	28952	-	10423	21,62	96
			Т	1953,6	-	8686	-	120	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			3823271	36986			1361
			ТЕНГЕ			219980	11464			52
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАЗОТ -		ТЕНГЕ			3004473	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			219009	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			193409	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3416890	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАЗОТ -		ТЕНГЕ			818798	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			42298	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			51666	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			912761	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			4329652	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
115	Е011С-91-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	4,46	378,28	18,53	1687	83	868	0,93	4
				156,07	6,18	696	28	120	0,03	-
			М2							
116	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ГЛУХИЕ	4,46	5240	-	23370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М2							
117	Е011С-91-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	10,67	387,83	18,74	4138	200	2029	0,91	10
				152,26	6,18	1625	66	120	0,03	-

			М2							
118	С12061-183	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ		10,67	21500	-	229405	-	-	-	-
	ИЗМ. И	СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ,			-	-	-	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП.9	ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ									
	СН РК	СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С									
	8.02-04-20	ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ									
	02, СН РК	ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ									
	8.02-04С-2	ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ									
	004										
			М2							
119	Е0110-91-6	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ		47,07	346,04	18,87	16288	888	8068	0,82	38
		ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ			136,44	6,39	6422	301	120	0,03	1
		/ОТКИДНЫХ,									
		ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/,									
		ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ									
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2									
			М2							
120	С12061-187	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ		47,07	14400	-	677808	-	-	-	-
	ИЗМ. И	СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ,			-	-	-	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП.9	ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ									
	СН РК	СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С									
	8.02-04-20	ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ									
	02, СН РК	ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ С									
	8.02-04С-2	ПОВОРОТНО-ОТКИДННЫМИ									
	004	СТВОРКАМИ									
			М2							
121	Е0110-91-8	-УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПХВ		6,84	348,93	18,88	2387	129	1458	1,02	7
					171,01	6,57	1170	45	120	0,03	-
			М2								
122	С12061-188	-ВИТРАЖИ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ		6,84	8680	-	59371	-	-	-	-
	ИЗМ. И				-	-	-	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП.9		М2								
	СН РК										
	8.02-04-20										
	02, СН РК										
	8.02-04С-2										
	004										
123	Е0110-22-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ		9,75	160,85	3,84	1568	37	772	С,4	4
		ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ			64,58	1,44	630	14	120	0,01	-
		СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА БОЛЕЕ 2									
		М									
			М2							
124	С12061-197	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ		19,5	4100	-	79950	-	-	-	-
	ИЗМ. И	ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 500 ММ			-	-	-	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП.9		М								
	СН РК										
	8.02-04-20										
	02, СН РК										
	8.02-04С-2										
	004										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ			1095973	1337			63

				ТЕНГЕ			10542	453			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1095973	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			13195	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ			66550	-	-		-

	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1175718	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			1175718	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ

125	Е011С-92-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 РАЗДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	2,4	406,79	24,17	976	58	525	0,83	2
				174,24	8,22	418	20	120	0,03	-
			М2							
126	С12061-192 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ДВУПОЛЬНЫЕ	2,4	12700	-	30480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М2							
127	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЭЛЕКТРОПРИВОД ВХОДНОЙ ДВЕРИ 198398:1,12:1,02:1731.775:1,06	1	73353	-	73353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
128	Е011С-23-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	2,16	323,78	83,13	699	180	435	0,8	2
				138,83	29,17	300	63	120	0,12	-
			М2							
129	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДВЕРНОЙ БЛОК ART - PR3001 РАЗМЕР 2,4Х0,9 М 2678510:1,12:1,02:1731.775:1,06	1	990316,12	-	990316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
130	С11021-791	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛЕКТ							

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			1097205	238			4
			ТЕНГЕ			718	83			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1097205	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			961	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			65890	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1164056	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			1164056	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

131	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТОЛБОВ	0,15	10457,15	95,97	1569	14	127	4,9	1
		М3		771,75	36,25	116	5	105	0,18	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		1569	14			1
				ТЕНГЕ		116	5			-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1569	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		127	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		102	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1798	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		1798	-	-		-

КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ

132	У2-7-2	-ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТРАНШЕЕ 1-2, ГРУППА ГРУНТОВ 2	0,45	86718	-	39023	-	37852	611	275
		КМ КАБ		86718	-	39023	-	97	-	-
133	У2-8-1	-ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ ОДНОГО КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	0,45	34939,56	26472,92	15723	11913	6077	51	23
		КМ КАБ		7586,64	6627,6	3414	2982	95	38	17
134	У2-8-2	-ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ	0,45	10942,68	7546,16	4924	3396	2166	21	9
		КМ КАБ		3176,52	1890	1429	850	95	11	5
135	Ц0108-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	900	26,4	3,1	23760	2790	16758	0,11	99
		М		19,1	0,5	17190	450	95	-	3
136	У53-1-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕЗНАПОРНЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	0,03	399083	2517	11972	76	4056	782	23
		КМ		122625	295	3679	9	110	1	-
137	Ц0108-148-3	-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	30	45	6,7	1350	201	963	0,19	6
		М		32,2	1,6	966	48	95	0,01	-
138	Ц0108-146-4	-КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	10	93,4	32,3	934	323	364	0,2	2
				31,3	7	313	70	95	0,04	-

			М						
139	С151601-703-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВББШВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х95 ММ2	0,9	3920500	-	3528450	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-060Б-2002			-	-	-	-	-	-	-
			1000М						
140	Ц0108-145-1-УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	540	5,55	0,78	2997	421	1631	0,02	10
	К=0,3		М	3,03	0,15	1636	81	95	-	-
141	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	5	2376,97	-	11885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			РОЛИК							
142	Ц0108-165-3-МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 185 ММ2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
				1008	393,99	4032	1576	95	2,29	9
			ШТ							
143	Ц0108-167-2-МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2	2	1679,1	3,1	3358	6	2233	7	14
				1175	-	2350	-	95	-	-
			ШТ							
144	С151610-58 -МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, ТИП 4КНТПН 1Х70-120	4	4170	-	16680	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-060Б-2002			-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛЕКТ							
145	С151610-47 -МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, ТИП 4СТП 1Х70-120	2	10000	-	20000	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-060Б-2002			-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛЕКТ							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			3692317	26249			485
			ТЕНГЕ			74032	6067			35
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3641321	-	-		-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	35519	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	220610	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3897451	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	50996	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	41909	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	5574	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	98479	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	3995929	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	16380746	327445		4978
	ТЕНГЕ	788577	104283		475
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3641321	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	35519	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	220610	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3897451	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	11833373	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	860589	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	761638	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	13455600	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	906052	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	77398	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	59007	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1042457	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	18395507	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%		331119			
ИТОГО:		18726626			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%		370787			
ИТОГО:		19097413			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		187266			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		74907			
ИТОГО ПРОЧИХ:		262173			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		19359586			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,233548387)		43240572			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		864811			
ИТОГО:		44105383			

НДС-12%

ВСЕГО:

5292646

49398029

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

Потиченко С.А.

Технадзор:

Принял:

Заказчик:

ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО»

Директор

Джумагазиев Р.Г.

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Коттедж №9 гостиничного комплекса мкр.Самал-3,строение 80 г.Уральск ЗКО»
Договор №55 от 12 марта 2014 года

А К Т
выполненных работ №2 20 мая 2014г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0165-1-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	77,5	51,07	0,69	3958	53	4508	0,33	26
				50,38	0,11	3904	9	115,2	-	-
		М								
2	Е0127-20-1	-РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	117,1	122,85	-	14386	-	19133	0,77	90
				122,85	-	14386	-	133	-	-
		М								
3	Е0127-18-1	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ	6,81	298,24	37,24	2031	254	2484	1,8	12
				261	13,28	1777	90	133	0,06	-
		М3								
4	С01031-А26-1	-ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	20	27,1	-	542	-	379	0,4	8
				18,97	-	379	-	100	-	-
		Т								
5	С010333-А15-1 Н10=100,Н39,Н40	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	20	108,2	-	2164	-	433	0,45	9
				21,64	-	433	-	100	-	-
		Т								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			23081	307			145
		ТЕНГЕ			20880	99			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			19123	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			22429	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2493	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			44045	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3958	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4508	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			508	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8974	-	-		-
	ИТОГО ПО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ТЕНГЕ			53019	-	-		-

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА

6	Е0101-24-1 -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ДО 10 М	221,75	7,91	7,91	1754	1754	552	-	-
			-	2,57	-	570	97	0,01	2
		М3							
7	Е0101-24-9 -ПОПРАВКА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ К=5 ГРУНТА 1 ГРУППЫ НА 50М	221,75	36,62	36,62	8120	8120	2557	-	-
			-	11,89	-	2636	97	0,01	2
		М3							
8	Е0101-24-1 -ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДО 10 М	221,75	7,91	7,91	1754	1754	552	-	-
			-	2,57	-	570	97	0,01	2
		М3							
9	Е0101-24-9 -ПОПРАВКА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ К=5 ГРУНТА 1 ГРУППЫ НА 50М	221,75	36,62	36,62	8120	8120	2557	-	-
			-	11,89	-	2636	97	0,01	2
		М3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			19748	19748			-
		ТЕНГЕ			-	6412			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			19748	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6219	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1558	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			27525	-	-		-
	ИТОГО ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ	ТЕНГЕ			27525	-	-		-

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

10	Е0101-145-2-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1223,82	1,41	1,41	1727	1727	357	-	-
			-	0,3	-	368	97	-	1
		М2							
11	Е0101-24-2 -НАСЫПЬ ГРУНТА НА УЧАСТКЕ	302	9,24	9,24	2792	2792	879	-	-
		М3	-	3	-	906	97	0,01	3

12	E0101-24-10-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59	302	39,55	39,55	11945	11945	3762	-	-
	К=5 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М		-	12,84	-	3878	97	0,05	15
	М3								
13	E0101-131-3-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 8Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ	302	18,22	18,22	5502	5502	1855	-	-
			-	6,33	-	1912	97	0,02	6
	М3								
14	E0101-131-6-ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ	302	3,73	3,73	1126	1126	383	-	-
	К=7 СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 8 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ		-	1,31	-	395	97	-	1
	М3								
15	E0101-135-1-ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	302	14,12	12	4263	3623	1279	0,01	4
			1,62	2,75	489	829	97	0,01	4
	М3								
16	E0101-17-14-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ)	118,1	39,76	37,82	4696	4466	1474	0,01	2
			1,87	11	221	1299	97	0,04	4
	М3								
17	C010333-A15-1-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	206,675	108,2	-	22362	-	4472	0,45	94
			21,64	-	4472	-	100	-	-
	Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			54413	31181			99
		ТЕНГЕ			5183	9587			35
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			54413	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14460	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4132	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			73006	-	-		-
	ИТОГО ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ	ТЕНГЕ			73006	-	-		-

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

18	У53-5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ 40 ММ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ЕМКОСТЬ БЛОКА, КАНАЛОВ 1	0,06	380248,4	1584	22815	95	7978	789	47
				120825	59	7250	4	110	0,2	-
		КМ								
19	У53-9-3	-УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТИПОВЫХ КОЛОДЦЕВ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ УЛИЦ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА РУЧНЫМ СПОСОБОМ ККС-3	2	27775,86	5536	55552	11072	24726	64	128
				9923	1316	19846	2632	110	5	10
		КОЛОДЕЦ								
20	С143018-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КОЛОДЦЫ И КОРОБКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СО ВСТАВКАМИ	2,14	21900	-	46866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
21	Е0108-4-7	-ОБМАЗКА БИТУМОМ КОЛОДЦЕВ	25,66	245,44	3,82	6298	98	1095	0,21	5
				37,35	1,44	958	37	110	0,01	-
		М2								
22	Ц0110-891-9-	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КОЛЛЕКТОРЕ: КОНСОЛЬ В КОЛЛЕКТОРЕ ДВУХМЕСТНАЯ	16	233,7	41,9	3739	670	912	0,3	5
				42,8	9	685	144	110	0,05	1
		ШТ								
23	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КОНСОЛЬ ДВУХМЕСТНАЯ ККЧ-2 1039:1,12:1,02:1731.775:1,06	16	384,15	-	6146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
24	Е0134-112-1-	-УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ	1	162,12	-	162	-	144	0,78	1
				131,18	-	131	-	110	-	-
		КАНАЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			141578	11935			186
			ТЕНГЕ			28870	2816			11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16184	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2007	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1091	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			19281	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			125395	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			32848	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			9495	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			167738	-	-		-
	ИТОГО ПО НАРУЖНОЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ		ТЕНГЕ			187019	-	-		-

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

25	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	252,2	27,84	26,18	7020	6601	2167	0,01	3
				1,66	7,2	419	1816	97	0,03	6
		М3								
26	Е0101-164-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	7,8	262,72	-	2049	-	2316	1,85	14
				262,72	-	2049	-	113	-	-
		Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2 М3								
27	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	65	134,1	-	8717	-	9850	0,97	63
				134,1	-	8717	-	113	-	-
		М3								
28	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	195	6,48	6,48	1263	1263	398	-	-
				-	2,1	-	410	97	0,01	2
		М3								
29	Е0101-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	195	3,2	3,2	624	624	196	-	-
				-	1,04	-	203	97	-	1
		М3								
30	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ДНА ТРАНШЕИ	17,26875	21,55	4,52	372	78	285	0,11	2
				17,03	-	294	-	97	-	-
		М3								
31	Е0123-1-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	7	1114,7	152,52	7803	1068	1919	1,02	7
				153,68	57,15	1076	400	130	0,28	2
		М3								
32	Е0122-11-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ /ОБЪЕМ 0,058-0,0072 КМ/	0,0508	47611,09	17877,09	2419	908	2272	173	9
				29700	4698,68	1509	239	130	18,1	1
		КМ								
33	С130804-10	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, DH 40 ММ	5,858	1420	-	8318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10М								
34	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-

		ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ								
			1ШТ							
35	С130901-113	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	1	284	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
36	С130901-115	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	1	748	-	748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
37	Е0122-11-7	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ /ФУТЛЯР/	0,0072	147942,61	97234,98	1065	700	668	296	2
				49950	21436,6	360	154	130	91,71	1
			КМ							
38	С130804-101 2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 250Х22,7 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	7,2	3487	-	25106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
39	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	7,2	244,98	0,28	1764	2	1376	0,84	6
				146,93	0,11	1058	1	130	-	-
			М							
40	Е0116-10-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ /ФУТЛЯР/	0,2	1240,75	20,8	248	4	35	0,73	-
				130,5	7,79	26	2	128	0,04	-
			М							
41	Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ КОЛОДЦА ДИАМ. ДО 100 ММ	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
				301,5	-	302	-	128	-	-
			ШТ							
42	Е0106-1-20	-УПОР ИЗ БЕТОНА	0,75	9133,4	311,32	6850	233	440	2,82	2
				441	117,61	331	88	105	0,57	-
			М3							
43	Е0122-31-1	-ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 40 ММ	0,058	8097,13	-	470	-	606	51,5	3
				8032,5	-	466	-	130	-	-
			КМ							
44	Е0122-38-1	-ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ ДИАМ. 40 ММ	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
				254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
			ВРЕЗКА							
45	Ц0108-145-1	-УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	55,5	5,55	0,78	308	43	168	0,02	1
	К=0,3			3,03	0,15	168	8	95	-	-
			М							
46	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" 41:1,12:1,02:1731.775:1,06	56,61	15,16	-	858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							

47	Е0127-18-4	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ		1,34	408,11	169,61	547	227	432	1,55	2
					238,5	4,07	320	5	133	0,01	-
			М3								
48	Е0127-18-2	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ И ПЕСЧАНЫХ		2,68	66,75	51,25	179	137	90	0,12	-
					15,5	9,62	42	26	133	0,04	-
			М3								
49	Е0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 10 СМ		1,34	1087,34	73,75	1457	99	59	0,14	-
					21,38	11,67	29	16	133	0,04	-
			М3								
50	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (16 СМ)		13,4	325,92	34,29	4367	459	264	0,04	1
					6,01	8,79	81	118	133	0,03	-
			М2								
51	Е0127-26-3 К=4	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2		13,4	99,31	5,47	1331	73	36	-	-
					0,4	1,6	5	21	133	-	-
			М2								
52	Е0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ		0,0090986	39376,59	339,59	358	3	2	0,58	-
					-	140,94	-	1	133	0,58	-
			Т								
53	Е0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 ТИПА Б МАРКИ I (5 СМ)		13,4	654,88	15,35	8775	206	196	0,03	-
					5,94	5,06	80	68	133	0,02	-
			М2								
54	Е0127-54-2 К=2	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА Б МАРКИ I, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3		13,4	158,25	-	2121	-	-	-	-
					0,02	-	-	-	-	-	-
			М2								
55	Е0127-20-1	-РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ		4	122,85	-	491	-	654	0,77	3
					122,85	-	491	-	133	-	-
			М								
56	Е0127-34-2 Т.Ч. П-3.9 К=0,86 К=0,33	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ		4	535,06	6,63	2140	27	588	0,7	3
					108,68	1,76	435	7	133	0,01	-
			М								
57	С143003-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300		0,064	24300	-	1555	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	М3							
58	С01031-А26-1	--ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	8	27,1	-	217	-	152	0,4	3
				18,97	-	152	-	100	-	-
		Т								
59	С010333-А15-1 Н10=100,Н39,Н40	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	8	108,2	-	866	-	173	0,45	4
				21,64	-	173	-	100	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			102904	12916			135
			ТЕНГЕ			19342	3646			14
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1166	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			168	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			80	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1414	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			65315	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			25508	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			5449	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			96273	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			36422	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1113	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			2252	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			39787	-	-		-
	ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ		ТЕНГЕ			137474	-	-		-

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ

60	Е0110-90-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	7,82	330,85	32,08	2587	251	2669	1,49	12
				272,25	12,13	2129	95	120	0,06	-
		М2								
61	С12022-1	-ДВЕРИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДН-1.0Х2.1 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	2	25100	-	50200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
62	С12022-2	-ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДН 21-13БП ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	1	37400	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			ШТ							
63	Е0110-23-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	32,76	634,99	31,85	20802	1043	7974	1,15	38
				190,8	12,04	6251	394	120	0,06	2
			М2							
64	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДВЕРНОЙ БЛОК МОДЕЛЬ 1151 95459:1,12:1,02:1731.775:1,06	4	35293,72	-	141175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
65	С12062-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	5,04	4250	-	21420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М2							
66	С12062-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	7,41	4010	-	29714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М2							
67	С12062-5	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П ВНУТРЕННИЕ	13,17	3540	-	46622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М2							
68	Е0110-23-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	13,2	323,78	83,13	4274	1097	2661	0,8	11
				138,83	29,17	1833	385	120	0,12	2
			М2							
69	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДВЕРНОЙ БЛОК МОДЕЛЬ 6221 206012:1,12:1,02:1731.775:1,06	2	76168,09	-	152336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
70	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДВЕРНОЙ БЛОК ART - PR3002 РАЗМЕР 2,4X2,0 М 5923982:1,12:1,02:1731.775:1,06	1	2190253,11	-	2190253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
71	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДВЕРНОЙ БЛОК ART - PR3002 РАЗМЕР 2,4X1,7 М 4759154:1,12:1,02:1731.775:1,06	2	1759585,33	-	3519171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
72	С11011-789	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	6	1500	-	9000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛЕКТ							
73	С11011-791	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	14	1380	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛЕКТ							

74 С11011-815	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	19	844	-	16036	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			6260310	2392			60
		ТЕНГЕ			10212	874			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6172710	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13304	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			371161	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6557175	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			87600	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5256	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			92856	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			6650031	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ

75 Е0111-1-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	366,69	32,83	2,62	12037	961	5187	0,07	25
	М2		10,51	0,99	3854	363	123	-	2
76 Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	47,81	323,65	18,42	15474	881	5461	0,42	20
			85,95	6,91	4109	330	123	0,03	2
	М2								
77 Е0111-11-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	366,69	252,7	13,43	92663	4925	26020	0,37	134
			52,65	5,04	19306	1848	123	0,02	9
	М2								
78 Е0111-11-4 К=16	-ДОБАВЛЯТЬ ДО 100 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	366,69	673,6	10,72	247002	3931	6350	0,07	26
			10,08	4	3696	1467	123	-	-
	М2								
79 Е0111-9-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	366,69	48,53	5,55	17795	2035	20319	0,26	95
			42,98	2,07	15760	759	123	0,01	4
	М2								
80 С11031-104	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	36,669	8390	-	307653	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М3								
81 Е0106-11-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	4,9796502	5239,08	327,33	26089	1630	10529	11,6	58
			1890	123,75	9412	616	105	0,6	3
	1Т								
82 Е0111-11-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	366,69	252,7	13,43	92663	4925	26020	0,37	134
			52,65	5,04	19306	1848	123	0,02	9
	М2								

83	Е0111-11-4 К=36	-ДОБАВЛЯТЬ ДО 200 ММ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	366,69	1515,6 22,68	24,12 9	555755 8317	8845 3300	14289 123	0,16 0,04	58 16
84	Е0111-6-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30 ММ НА ГКЖ-10	268,77 М2	607,81 123,75	118,3 44,3	163361 33260	31795 11907	55555 123	0,69 0,22	187 58
85	Е0111-28-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	64,57 М2	1916,62 211,05	9,7 3,62	123756 13627	626 234	17049 123	1,16 0,02	75 1
86	Е0111-28-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	64,57 М2	1985,86 211,05	9,7 3,62	128227 13627	626 234	17049 123	1,16 0,02	75 1
87	Е0111-28-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	67,35 М2	313,06 211,05	9,7 3,62	21085 14214	653 244	17783 123	1,16 0,02	78 1
88	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТ PERONDA "MUSEUM" 13909:1,12:1,02:1731.775:1,06	69,3705 М2	5142,53 -	- -	356740 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0111-40-1	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	50	123,31 16,18	0,16 0,07	6166 809	8 4	999 123	0,09 -	4 -
90	Е0111-39-4	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	11,77 М	256,82 41,63	0,32 0,11	3023 490	4 1	604 123	0,24 -	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ --- ТЕНГЕ		2169488 159789	61844 23154			971 106
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ		2169488	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ		223215	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ		143562	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ		2536265	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ		2536265	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

91	Е0109-23-1	-МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	1,005	11412,94 8032,5	2642,46 714,33	11470 8073	2656 718	7912 90	50,1 2,58	50 3

		Т								
92	С12021-132	-ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ МАССЕ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	1,005	161100	-	161906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
93	Е0109-53-2	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,047	9850,48	1162,95	463	55	316	46,6	2
				7357,5	108	346	5	90	0,53	-
		Т								
94	С12021-259	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,047	162700	-	7647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
95	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	180	21,8	0,05	3924	9	944	0,03	5
				5,81	0,02	1046	4	90	-	-
		М2								
96	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К ЗА 2 РАЗА	1,005	6512	-	6545	-	2356	21,62	22
				1953,6	-	1963	-	120	-	-
		Т								
97	Е0126-30-1	-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ISOVER	8,4	7627,27	378,22	64069	3177	31147	20,04	168
				3566,25	141,75	29957	1191	100	0,69	6
		М3								
98	С11031-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER	8,652	14600	-	126319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
99	Е0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	210	70,52	0,99	14809	208	2991	0,07	15
				11,59	0,38	2434	80	119	-	-
		М2								
100	Е0110-12-3	-ПОДШИВКА ПОВЕРХНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ВЛАГОСТОЙКИМИ ЛИСТАМИ 10ММ	180	454,17	4,48	81751	806	23401	0,67	121
				106,65	1,69	19197	304	120	0,01	1
		М2								
101	Е0115-64-3	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	180	358,58	3,43	64544	617	14183	0,46	82
				73,73	1,31	13271	236	105	0,01	1
		М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			10	ТЕНГЕ			543446	7528		465
				ТЕНГЕ			76286	2537		11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				ТЕНГЕ			361961	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				ТЕНГЕ			75023	-	-	-

	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			26219	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			463203	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			181485	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8227	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11383	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			201095	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			664298	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

		ВНУТРЕННИЕ ПОТОЛОК							
102	E0115-64-4	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	22,57	434,19	3,94	9800	89	2455	0,55	12
				102,11	1,49	2305	34	105	0,01	-
		М2								
103	E0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ МНОГОЯРУСНАЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	204,5	780,73	3,46	159659	708	66861	1,79	367
				310,24	1,14	63445	233	105	0,01	1
		М2								
104	E0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	42	670,87	2,86	28177	120	12479	1,63	68
				282,04	0,94	11846	39	105	-	-
		М2								
105	C11011-2191 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, ТОЛЩИНА 9,5 ММ	473,55	236	-	111758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
106	E0115-35-1	-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ	97,62	326,29	2,21	31852	216	32834	1,76	172
				319,5	0,83	31190	81	105	-	-
		М2								
107	C11011-651	-ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ "ARMSTRONG" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	100,528	1070	-	107565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
108	E0115-57-1	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ КАРНИЗОВ, ТЯГ,	10,5	1721,28	9,84	18073	103	12196	5,34	56
				1102,5	3,71	11576	39	105	0,02	-

	НАЛИЧНИКОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ								
		М2							
	СТЕНЫ								
109	Е0115-64-1 -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН	1015,82	107,87	1,19	109577	1209	64797	0,37	376
			60,3	0,45	61254	457	105	-	2
		М2							
110	Е0115-64-3 -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ СТЕН	692,22	146,88	3,43	101673	2374	54541	0,46	315
			73,73	1,31	51037	907	105	0,01	4
		М2							
111	Е0115-55-1 -ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	16	735,97	2,65	11775	42	4359	1,43	23
			258,75	0,72	4140	12	105	0,03	-
		М2							
112	Е0115-251-3-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ ВИНИЛОВЫМИ ОБОЯМИ	473,06	529,81	1,38	250634	653	41724	0,45	211
			83,48	0,52	39491	246	105	-	1
		М2							
113	Е0115-18-11-ОБЛИЦОВКА СТЕН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫХ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	192,6	2097,78	4,62	404032	890	56962	1,66	320
			281,24	3,14	54167	605	104	0,02	3
		М2							
114	Е0115-17-7 -ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	75,93	2388,58	4,62	181365	351	21194	1,58	120
			265,25	3,14	20140	238	104	0,02	1
		М2							
115	Е0115-17-7 -ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	55,07	982,78	4,62	54122	254	15371	1,58	87
			265,25	3,14	14607	173	104	0,02	1
		М2							
116	С11011-1169-КЕРАМОГРАНИТ, ТОЛЩИНА 10 ММ, ПЛИТА ТЕМНАЯ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	56,7221	1350	-	76575	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М2							

		НАРУЖНЫЕ								
117	Е0115-64-3	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	280	358,58	3,43	100402	960	22062	0,46	127
				73,73	1,31	20644	367	105	0,01	2
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			1757039	7970			2254
			ТЕНГЕ			385842	3430			17
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1757039	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			407837	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			129893	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2294768	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			2294768	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦА И КОЗЫРЬКИ

		КРЫЛЬЦА №1,2,3								
118	Е0111-2-3	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ (ПГС)	26	1517,64	-	39459	-	15183	3,1	81
				474,75	-	12344	-	123	-	-
		М3								
119	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5	1,56	8195,17	66,01	12784	103	361	1,35	2
				195,75	24,93	305	39	105	0,12	-
		М3								
120	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	9,74	11467,37	316,01	111692	3078	15212	8,25	80
				1368	119,39	13324	1163	105	0,58	6
		М3								
121	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА НЕ ПОЛИРОВАННОГО	58	1785,41	15,2	103554	882	12889	1,07	62
				173,3	7,37	10051	427	123	0,04	2
		М2								
		КОЗЫРЕК ВХОДА К-1,2								
122	Е0109-53-3	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЯ КОЗЫРЬКА	0,178	16367,84	681,42	2913	121	2371	95	17
				14670	132,75	2611	24	90	0,65	-
		Т								
123	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ ОГРАЖДЕНИЯ 3869:1,12:1,02:1731.775:1,06	18	1430,47	-	25748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
124	С130806-57 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 25Х2ММ	37,9	112	-	4245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								

	8.02-04С-2 004									
125	Е0134-65-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА ЛИСТАМИ МЕДНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	14,39	2945,65	13,9	42388	200	13747	5,39	78
				864	4,5	12433	65	2110	0,03	-
		М2								
126	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К СТОЕК ЗА 2 РАЗА	0,178	6512	-	1159	-	417	21,62	4
		Т		1953,6	-	348	-	120	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ			343943	4384			323
			ТЕНГЕ			51417	1718			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			336785	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			57809	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			23676	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			418270	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2913	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2371	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			317	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5602	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4245	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			255	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4499	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ			428371	-	-		-

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

127	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	80	264,48	3,96	21158	317	5498	0,3	24
				52,2	1,49	4176	119	728	0,01	1
		М								
128	Е0116-6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	50	343,48	3,96	17174	198	3436	0,3	15
				52,2	1,49	2610	75	728	0,01	-
		М								
129	Е0116-31-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 20 ММ	90	193,46	3,68	17411	331	20830	1,01	91
				179,78	1,04	16180	94	728	-	-
		М								
130	С130804-94	-ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, D-16 / 20 ММ	90	302	-	27180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								

131	С130904-6	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	2	331	-	662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
132	Е0118-6-2	-УСТАНОВКА БИМЕТАЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	23	231,3	18,61	5320	428	3074	0,59	14
				97,43	6,98	2241	161	128	0,03	1
		1КВТ								
133	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РАДИАТОР БИМЕТАЛИЧЕСКИЙ 2332:1,12:1,02:1731.775:1,06	177	862,2	-	152610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СЕКЦИЯ								
134	Е0118-22-5	-УСТАНОВКА РАДИАТОРНОГО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	11	28,13	-	309	-	317	0,12	1
				22,5	-	248	-	128	-	-
		КОМПЛЕКТ								
135	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РАДИАТОРНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР RA-G-15 4920:1,12:1,02:1731.775:1,06	177	1819,05	-	321973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
136	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	220	72,96	16,85	16052	3707	9442	0,21	46
				38,59	4,33	8490	953	100	0,03	6
		М								
137	С11031-124	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ARMACELL, DB 22 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 9 ММ	170	108	-	18360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
138	С11031-125	-ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ THERMAFLEX, DB 28 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 9 ММ	50	136	-	6800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
		НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ								
139	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
		1НАСОС								
140	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ALPHA+25-40 /GRUNFOS/ 23182:1,12:1,02:1731.775	1	9085,26	-	9085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
141	Ц0108-572-1	-УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРНОГО ШКАФА	1	1759	86	1759	86	340	2	2
				338	20,3	338	20	95	0,12	-
		ШТ								
142	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ 1401173 /OVENTROP/ 49772:1,12:1,02:1731.775	1	19506,15	-	19506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

143	Ц0111-350-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА		1	193,78	-	194	-	148	1	1
					164,25	-	164	-	90	-	-
144	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РЕГУЛЯТОР НАКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 1143000 /OVENTROP/ 6321:1,12:1,02:1731.775	ШТ	1	2477,26	-	2477	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
145	Е0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	ШТ	1	63	-	63	-	69	0,31	-
					54	-	54	-	128	-	-
146	Ц0111-31-1	-УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛЕКТ	2	68,91	-	138	-	113	0,5	1
					63	-	126	-	90	-	-
147	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С НАКЛАДНЫМ ДАТЧИКОМ 1142861 /OVENTROP/ 15230:1,12:1,02:1731.775	ШТ	1	5968,79	-	5969	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
148	Ц0112-790-1	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ, ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25 ММ	ШТ	6	514,1	5,4	3085	32	2734	3	18
					504	2,3	3024	14	90	0,01	-
149	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БАЙПАСНЫЙ ВЕНТИЛЬ "GOMBI LR" Д20 1027666 /OVENTROP/ 3209:1,12:1,02:1731.775	ШТ	2	1257,64	-	2515	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
150	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ ГРЕБЕНКИ Д25 1406384 /OVENTROP/ 3591:1,12:1,02:1731.775	ШТ	2	1407,35	-	2815	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
151	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВОЗДУХОСПУСКНАЯ ПРОБКА 1400392 /OVENTROP/ 5054:1,12:1,02:1731.775	ШТ	2	2372,62	-	4745	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
152	Е0118-15-1	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК OVENTROP ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ШТ	2	1326,35	68,6	2653	137	3168	6,86	14
					1212,75	24,75	2426	49	128	0,13	-
153	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ГРЕБЕНКА СТАЛЬНАЯ НА 2 КОНТУРА 1407052 /OVENTROP/ 6688:1,12:1,02:1731.775:1,06	1ШТ	2	2472,73	-	4945	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
154	Е0116-6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	ШТ	3	343,48	3,96	1030	12	206	0,3	1
					52,2	1,49	157	4	128	0,01	-

			М									
155	Е0116-31-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 25 ММ	407	175,69	3,71	71506	1510	84932	0,91	370
				161,98	1,05	65926	427	128	-	-
			М							
156	С130804-95	-ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, D-20 / 25 ММ	407	426	-	173382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
			ТОПОЧНАЯ							
157	Е0118-5-2	-УСТАНОВКА НАСТЕННОГО ГАЗОВОГО ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА	2	6766,06	714,06	13532	1428	9671	20,5	41
				3510	267,75	7020	535	128	1,31	3
			ШТ							
158	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ ARISTON GENUS 28FF 197606:1,12:1,02:1731.775	2	77443,78	-	154888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
159	Ц0112-790-1	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ, ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25 ММ	10	514,1	5,4	5141	54	4557	3	30
				504	2,3	5040	23	90	0,01	-
			ШТ							
160	С130901-19	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 20 ММ	6	319	-	1914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
161	С130901-20	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	4	420	-	1680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
162	Е0118-21-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	-
			1ФИЛЬТР							
163	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ С СПУСКНЫМ КРАНОМ Д-25 ММ 9765:1,12:1,02:1731.775:1,06	2	3610,38	-	7221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
164	Ц0112-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ	0,06	33857	2296	2031	138	1655	183	11
				30380	270,01	1823	16	90	1,57	-
			Т							

165	Ц0112-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,034	59769	2748	2032	93	1710	316	11
				55580	297	1890	10	90	1,72	-
		Т								
166	С130801-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, 76Х3,5 ММ	7	737	-	5159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
167	С130801-78 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, 108Х4 ММ	7	1160	-	8120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
168	Ц0112-8-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50 МПА, СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ И УСЛОВНЫЙ 102Х60 ММ	4	2307	1188	9228	4752	5162	8	32
				1013	421	4052	1684	90	2,44	10
		СОЕДИН								
169	Ц0112-11-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА. ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ И УСЛОВНЫЙ 102Х60 ММ	2	2639,1	1520	5278	3040	3103	8	16
				1060	664	2120	1328	90	3,85	8
		СОЕДИН								
170	Е0118-15-1	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-57Х3,5	2	8146,35	68,6	16293	137	3168	6,86	14
				1212,75	24,75	2426	49	128	0,13	-
		1ШТ								
171	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	3	264,48	3,96	793	12	206	0,3	1
				52,2	1,49	157	4	128	0,01	-
		М								
172	Е0116-6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	2	343,48	3,96	687	8	137	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	128	0,01	-
		М								
173	Е0116-6-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32	2	422,48	3,96	845	8	137	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	128	0,01	-

		ММ						
		М						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		1149130	16600			768
		ТЕНГЕ		133243	5636			29
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		202000	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		202000	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		28886	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		19523	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		2905	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		51313	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		41212	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		9442	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		3039	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		53694	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		877032	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		137938	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		60898	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1075868	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		1382875	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

174	Е0120-3-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	3,925	1221,88	13,16	4796	52	1268	1,54	6
				247,5	4,93	971	19	128	0,02	-
		М2								
175	Е0120-20-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		ШТ								
176	Е0120-13-1	-УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
				168,75	2,25	169	2	128	0,01	-
		ШТ								
177	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДИФФУЗОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДПУ-М-250 1561:1,12:1,02:1731.775:1,06	1	577,14	-	577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		П1/В1								
178	Е0120-42-1	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНО ВЫТЯЖНОЙ КОМПАКТНОЙ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	8959,03	1007,53	8959	1008	9124	40,1	40
				6750	378	6750	378	128	1,84	2
		ШТ								
179	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПРИТОЧНО ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА DAIKIN VAM2000FA	1	507567,46	-	507567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		1295112:1,12:1,02:1731.775								
			ШТ							
180	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ BRC301B61 37092:1,12:1,02:1731.775	1	14536,73 -	- -	14537 -	- -	- -	- -	- -
			ШТ							
181	E0120-25-3	-УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 250 ММ	1	4470,58 177,75	9,2 4,5	4471 178	9 4	233 128	1,09 0,02	1 -
			ШТ							
182	E0120-3-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	1,5386	1197,62 227,25	10,58 3,96	1843 350	16 6	455 128	1,41 0,02	2 -
			М2							
183	E0120-3-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	4,239	1221,88 247,5	13,16 4,93	5180 1049	56 21	1370 128	1,54 0,02	7 -
			М2							
184	E0120-10-1	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ	12	314,23 211,5	28,48 11,25	3771 2538	342 135	3421 128	1,22 0,05	15 1
			ШТ							
185	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВОЗДУХОРАПРЕДЕЛИТЕЛИ ПАНЕЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 450Х450 12981:1,12:1,02:1731.775:1,06	1	4799,42 -	- -	4799 -	- -	- -	- -	- -
			ШТ							
186	E0120-18-3	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 315 ММ	2	1065,7 81	6,95 2,25	2131 162	14 5	213 128	0,49 0,01	1 -
			ШТ							
187	E0126-12-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	4,239	240,26 100,8	92,82 34,88	1018 427	393 148	575 100	0,59 0,17	3 1
			М2							
188	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ГИБКИЙ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ИЗОВЕНТ Д-182ММ 14598:1,12:1,02:1731.775:1,06	1	5397,27 -	- -	5397 -	- -	- -	- -	- -
			ШТ							
189	С11031-336 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-САМОКЛЕЯЩАЯСЯ РУЛОННАЯ БУМАГА ИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ШИРИНА РУЛОНА 1000 ММ, ТИП ST AD, ТОЛЩИНА 19 ММ	4,3248	1840 -	- -	7958 -	- -	- -	- -	- -
			М2							

190	Е0120-32-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т		1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
					650,25	11,25	650	11	128	0,05	-
			ШТ								
191	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКО 100 2062:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	762,38	-	762	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
192	Е0120-3-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ		0,0314	1138,88	13,16	36	-	10	1,54	-
					247,5	4,93	8	-	128	0,02	-
			М2								
193	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ГИБКИЙ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ИЗОВЕНТ Д-102ММ 8887:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	3285,76	-	3286	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
194	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АНЕМОСТАТ АМ 100 ВР 629:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	232,56	-	233	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
195	Е0120-12-10	-УСТАНОВКА ИНЕРЦИОННОЙ РЕШЕТКИ		1	232,15	16,15	232	16	236	1,07	1
			ШТ		177,75	6,75	178	7	128	0,03	-
196	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИНЕРЦИОННАЯ РЕШЕТКА SYSTEMAIR VK10 1561:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	577,14	-	577	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
			В3								
197	Е0120-32-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т		1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
					650,25	11,25	650	11	128	0,05	-
			ШТ								
198	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТС 125 ВКО 2340:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	865,16	-	865	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
199	Ц0108-481-2-0	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т		1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
					239	2,3	239	2	95	0,01	-
			ШТ								
200	Е0120-3-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ		0,41605	1138,88	13,16	474	5	134	1,54	1
					247,5	4,93	103	2	128	0,02	-
			М2								

201	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ГИБКИЙ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ИЗОВЕНТ Д-102ММ 8887:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	3285,76	-	3286	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
202	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АНЕМОСТАТ АМ 100 ВР 629:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	232,56	-	233	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
203	Е0120-18-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ		1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	-
					60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
			ШТ								
			В4								
204	Е0120-32-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т		1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
					650,25	11,25	650	11	128	0,05	-
			ШТ								
205	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКО 100 2062:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	762,38	-	762	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
206	Е0120-3-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ		0,0314	1138,88	13,16	36	-	10	1,54	-
					247,5	4,93	8	-	128	0,02	-
			М2								
207	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ГИБКИЙ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ИЗОВЕНТ Д-102ММ 8887:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	3285,76	-	3286	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
208	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АНЕМОСТАТ АМ 100 ВР 629:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	232,56	-	233	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
209	Е0120-12-10	-УСТАНОВКА ИНЕРЦИОННОЙ РЕШЕТКИ		1	232,15	16,15	232	16	236	1,07	1
					177,75	6,75	178	7	128	0,03	-
			ШТ								
210	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИНЕРЦИОННАЯ РЕШЕТКА SYSTEMAIR VK10 1561:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	577,14	-	577	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
			В5								
211	Е0120-32-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т		1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
					650,25	11,25	650	11	128	0,05	-
			ШТ								
212	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКО 100 2062:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	762,38	-	762	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
213	Е0120-3-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ		0,0314	1138,88	13,16	36	-	10	1,54	-
					247,5	4,93	8	-	128	0,02	-

			М2									
214	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ГИБКИЙ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД ИЗОВЕНТ Д-102ММ 8887:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	3285,76	-	3286	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
215	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АНЕМОСТАТ АМ 100 ВР 629:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	232,56	-	233	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
216	Е0120-12-10	-УСТАНОВКА ИНЕРЦИОННОЙ РЕШЕТКИ		1	232,15	16,15	232	16	236	1,07	1
					177,75	6,75	178	7	128	0,03	-
			ШТ									
217	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИНЕРЦИОННАЯ РЕШЕТКА SYSTEMAIR VK10 1561:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	577,14	-	577	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
			В6									
218	Е0120-32-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т		1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
					650,25	11,25	650	11	128	0,05	-
			ШТ									
219	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКО 150 3120:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	1153,55	-	1154	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
220	Е0120-3-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ		0,5652	1138,88	13,16	644	7	183	1,54	1
					247,5	4,93	140	3	128	0,02	-
			М2									
221	Е0120-12-10	-УСТАНОВКА ИНЕРЦИОННОЙ РЕШЕТКИ		1	232,15	16,15	232	16	236	1,07	1
					177,75	6,75	178	7	128	0,03	-
			ШТ									
222	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИНЕРЦИОННАЯ РЕШЕТКА SYSTEMAIR VK20 4803:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	1775,8	-	1776	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
223	Е0120-22-1	-УСТАНОВКА ПРИСТЕННОГО ВЫТЯЖНОГО ЗОНТА НАД ОБОРУДОВАНИЕМ		3,05	471,49	31,61	1438	96	606	0,83	3
					144	11,25	439	34	128	0,06	-
			М2									
224	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ 53422:1,12:1,02:1731.775:1,06		1	19751,53	-	19752	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
			КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
225	Ц0112-70-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ		115	138,1	5,4	15882	621	13486	0,8	92
					128	2,3	14720	265	90	0,01	2
			М									
226	Ц0112-70-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 28 ММ		17	172,6	7	2934	119	2407	1	17
					155	2,3	2635	39	90	0,01	-
			М									

227	Ц0112-70-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 35 ММ	М	18	197,9 167	8,5 2,3	3562 3006	153 41	2743 90	1 0,01	18 -
228	Е0120-57-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИЕМНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	ШТ	1	2794,03 2085,75	196,4 74,25	2794 2086	196 74	2765 128	11,7 0,36	12 -
229	Е0120-56-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ БП-1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	ШТ	8	1533,55 1278	77,8 29,25	12268 10224	622 234	13386 128	7,18 0,14	57 1
230	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НАРУЖНЫЙ БЛОК СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ DIKIN 4756603:1,12:1,02:1731.775	ШТ	1	1864160,69 -	- -	1864161 -	- -	- -	- -	- -
231	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВНУТРЕННИЙ БЛОК СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ DIKIN 415352:1,12:1,02:1731.775	ШТ	3	162780,64 -	- -	488342 -	- -	- -	- -	- -
232	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВНУТРЕННИЙ БЛОК СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ DIKIN 458399:1,12:1,02:1731.775	ШТ	5	179651,19 -	- -	898256 -	- -	- -	- -	- -
233	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КОМПЛЕКТ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ KHRQ22M20T DIKIN 27088:1,12:1,02:1731.775	ШТ	2	10616,06 -	- -	21232 -	- -	- -	- -	- -
234	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КОМПЛЕКТ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ KHRQ22M64T DIKIN 35278:1,12:1,02:1731.775	ШТ	2	13825,8 -	- -	27652 -	- -	- -	- -	- -
235	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КОМПЛЕКТ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ KHRQ22M29T9 DIKIN 28348:1,12:1,02:1731.775	ШТ	3	11109,87 -	- -	33330 -	- -	- -	- -	- -
236	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ BRC1E52A/B DIKIN 56066:1,12:1,02:1731.775	ШТ	8	21972,83 -	- -	175783 -	- -	- -	- -	- -
237	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СТАНДАРТНАЯ ПАНЕЛЬ BYCQ140D DIKIN 103733:1,12:1,02:1731.775	ШТ	8	40654,01 -	- -	325232 -	- -	- -	- -	- -
238	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПАНЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙФИЛЬТРА BYCQ140DG DIKIN 247154:1,12:1,02:1731.775	ШТ	8	96862,15 -	- -	774897 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	5270520	3959			300
	ТЕНГЕ	50293	1501			8
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	5130987	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	5130987	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	22834	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	18865	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2502	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	44201	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	8976	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	575	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	573	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10124	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	107722	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	38748	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	8788	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	155258	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	5340570	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	17835599	180764			5708
	ТЕНГЕ	941357	61410			253
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	5332987	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	5332987	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	69070	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	40562	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	6578	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	116209	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	11132165	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	888671	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	721250	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12742086	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	271999	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	10599	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	16956	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	299553	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1029379	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	182306	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	72701	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1284386	-	-		-
ИТОГО	ТЕНГЕ	19775222	-	-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ		5332987				
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%		259960				
ИТОГО:		14702195				

ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	291103
ИТОГО:	14993298
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	147022
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	58809
ИТОГО ПРОЧИХ:	205831
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	20532116
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,233548387)	45859475
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	917190
ИТОГО:	46776665
НДС-12%	5613200
ВСЕГО:	52389865

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

Потиченко С.А.

Технадзор:

Принял:

Заказчик:

ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО»

Директор

Джумагазиев Р.Г.

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Коттедж №9 гостиничного комплекса мкр.Самал-3,строение 80 г.Уральск ЗКО»
Договор №55 от 12 марта 2014 года

А К Т
выполненных работ №3 24 июня 2014г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0115-55-2	НАРУЖНЫЕ -НАРЕЗКА РУСТОВ ПО ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНИХ СТЕН	280	531,23	2,21	148744	619	154374	2,56	717
				524,25	0,83	146790	232	105	0,03	8
		М2								
2	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	64	916,12	43,81	58632	2804	28772	2,25	144
				396,91	31,25	25402	2000	105	0,14	9
		М2								
3	С11031-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА OL-E ЖЕСТКИЕ	4,75	14600	-	69350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
4	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	280	21,1	0,01	5909	3	1970	0,04	12
				6,7	-	1876	-	105	-	-
		М2								
		МОНТАЖ ДЕКОРА ИЗ ФИБРОБЕТОНА								

5	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И ОКРАСКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ИЗ ФИБРОБЕТОНА 3983800:1,12:1,02:1731.775:1,06	КОМПЛЕКТ	0,5	1472916,41	-	736458	-	-	-	-
6	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И ОКРАСКА КОЛОНН ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА ИЗ ФИБРОБЕТОНА 11959500:1,12:1,02:1731.775:1,06	КОМПЛЕКТ	0,5	4421744,03	-	2210872	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ				3229965	3425			873
			ТЕНГЕ				174068	2232			17
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				3229965	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				185115	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ				204905	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				3619985	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ				3619985	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦА И КОЗЫРЬКИ

7	Е0101-136-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ПОД ОТМОСТКУ	ОТМОСТКА	206	4,31	4,31	889	889	364	-	-
					-	1,82	-	375	97	0,01	1
8	Е0108-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	М2	20,6	2967,27	100,89	61126	2078	3938	0,85	18
					123,75	38,25	2549	788	118	0,18	4
9	Е0111-11-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М3	206	256,99	13,43	52939	2767	14617	0,37	75
					52,65	5,04	10846	1038	123	0,02	5
10	Е0111-11-4 К=16	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 100ММ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	М2	206	690,74	10,72	142292	2208	3568	0,07	15
					10,08	4	2076	824	123	0,02	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ				257245	7942			107
			ТЕНГЕ				15472	3025			14
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				257245	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				22487	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ				16784	-	-		-

	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			296516	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			296516	-	-		-

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

11	Е0116-22-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ И ДИАМ. ВВОДА ДО 65 ММ, А ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 40 ММ	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-
		1УЗЕЛ								
12	С131102-11	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЕ ВСХ-15	1	850,7	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
13	С130904-13	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б27П ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	8	284	-	2272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
14	С130904-16	КРАНЫ ШАРОВЫЕЕ ЛАТУННЫЕ 11Б27П ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	1	784	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
15	Е0116-14-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	20	523,39	12,19	10468	244	7605	1,64	33
				292,5	4,57	5850	91	128	0,02	-
		М								
16	Е0116-14-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	29	475,37	7,9	13786	229	8712	1,29	37
				231,75	2,95	6721	86	128	0,01	-
		М								
17	Е0116-14-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	12	542	5,28	6504	63	2927	1,05	13
				188,55	1,98	2263	24	128	0,01	-
		М								
18	Е0116-14-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	12	774,64	6,65	9296	80	3909	1,4	17
				252	2,5	3024	30	128	0,01	-
		М								

19	С130804-33	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, DH ДО 13,5 ММ	5	659	-	3295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
20	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	8	200	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КГ								
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
21	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	21	523,39	12,19	10991	256	7985	1,64	34
				292,5	4,57	6143	96	128	0,02	-
		М								
22	Е0116-14-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	6	475,37	7,9	2852	47	1802	1,29	8
				231,75	2,95	1391	18	128	0,01	-
		М								
23	Е0117-8-1	-УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	-
		КОМПЛЕКТ								
24	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ "ARISTON" SG 10 OR 18020:1,12:1,02:1731.775:1,06	1	6662,47	-	6662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
25	С130904-13	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б27П ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	1	284	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
26	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	2	200	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КГ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	75730	1154		158
	ТЕНГЕ	28214	432		2
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	75730	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	36667	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	6744	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	119141	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	119141	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

27	E0116-13-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	9	620,54	0,64	5585	6	1226	0,58	5
				106,2	0,25	956	2	128	-	-
		М								
28	E0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	28	748,88	1,43	20969	40	3689	0,56	16
				102,38	0,54	2867	15	128	-	-
		М								
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100ММ - 4 ШТ								
29	E0122-34-2	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	31	109,01	1,23	3379	38	4144	0,61	19
				102,38	0,45	3174	14	130	0,33	10
		ШТ								
30	E0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	31	748,88	1,43	23215	44	4084	0,56	17
				102,38	0,54	3174	17	128	-	-
		М								
31	C130804-60	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, D-110 ММ	3,1	6190	-	19189	-	-	-	-
		10ШТ		-	-	-	-	-	-	-
32	C130804-49	-ПРОБКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д100ММ	6,2	770	-	4774	-	-	-	-
		10ШТ		-	-	-	-	-	-	-
33	C130810-183	-РЕВИЗИИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ, ДИАМЕТР 100 ММ	2	523	-	1046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
34	E0116-10-10	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ (ФУТЛЯР)	1	4054,27	85	4054	85	562	2,31	2
				407,25	31,84	407	32	128	0,16	-
		М								
		САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
35	E0117-3-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
				387	15,75	1935	79	128	0,07	-
		КОМПЛЕКТ								
36	E0117-1-6	-УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	4	460,28	21,53	1841	86	1820	1,95	8
				346,5	9	1386	36	128	0,04	-
		КОМПЛЕКТ								
37	C131101-70	-УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, С ВЫСТУПАЮЩИМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550Х500Х150 ММ	4	5470	-	21880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								

38	С131101-49	-ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ, РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670Х630Х240-180, 200-175 ММ	4	1750	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
39	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3
				126	-	504	-	128	-	-
40	С131101-97	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОЦБА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ И АЭРАТОРОМ	4	5840	-	23360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
41	Е0117-1-9	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	2	12095,38	47,75	24191	96	708	1,55	3
				258,75	18	518	36	128	0,09	-
		КОМПЛЕКТ								
42	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
43	С131101-97	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОЦБА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ И АЭРАТОРОМ	1	5840	-	5840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
44	С131101-59	-СИФОН ПРЯМОЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН	2	2330	-	4660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
45	Е0116-13-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	15	620,54	0,64	9308	10	2044	0,58	9
				106,2	0,25	1593	4	128	-	-
		М								
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100ММ - 2 ШТ								
46	Е0122-34-2	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	5	109,01	1,23	545	6	668	0,61	3
				102,38	0,45	512	2	130	0,33	2
		ШТ								
47	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	5	748,88	1,43	3744	7	659	0,56	3
				102,38	0,54	512	3	128	-	-
		М								
48	С130804-60	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, D-110 ММ	0,5	6190	-	3095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10ШТ								
49	С130804-49	-ПРОБКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д100ММ	1	770	-	770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10ШТ								
50	С130810-183	-РЕВИЗИИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ, ДИАМЕТР 100 ММ	1	523	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			235318	622		100
		ТЕНГЕ			17663	239		13
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3924	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4812	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			524	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9261	-	-	-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			231394	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			18176	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14974	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			264544	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			273805	-	-	-

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
51	E0121-23-1	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	3	2070	-	6210	-	3937	6,98	21
				1215	-	3645	-	108	-	-
		ШКАФ								
52	75-6-47	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТИПА ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 1Х125 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100	1	112000	-	112000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
53	C151803-186	-ЩИТ РАСПЕРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ЩРН -243 С ДЕФФЕРИНЦИРОВАННЫЙ АВТОМАТОМ НА 30А	1	6510	-	6510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
54	C151803-184	-ЩИТ РАСПЕРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ЩРН -243	1	5570	-	5570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
55	Ц0108-530-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 40 А	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
				387	2,3	774	5	95	0,01	-
		ШТ								
56	1504-4543 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-1100	1	1250	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
57	1504-4548 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ	1	2900	-	2900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		ШТ							
58	Ц0108-591-9-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	29	62,7	0,2	1818	6	1595	0,34	10
			57,8	0,1	1676	3	95	-	-
		ШТ							
59	Ц0108-591-8-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2	64	1	128	2	112	0,36	1
			58,5	0,2	117	-	95	-	-
		ШТ							
60	Ц0108-410-1-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	230	34,2	1,2	7866	276	5113	0,14	32
			23,2	0,2	5336	46	95	-	-
		М							
61	Ц0108-410-2-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	45	39	1,5	1755	68	1116	0,16	7
			25,9	0,2	1166	9	95	-	-
		М							
62	Ц0108-411-1-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3
			48,8	0,5	488	5	95	-	-
		М							
63	Ц0108-412-3-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2	215	14,6	0,2	3139	43	2431	0,07	15
			11,8	0,1	2537	22	95	-	-
		М							
64	Ц0108-412-4-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	80	19,6	0,5	1568	40	1254	0,1	8
			16,4	0,1	1312	8	95	-	-
		М							
65	Ц0108-412-6-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	15	36	1,4	540	21	403	0,16	2
			27,9	0,4	418	6	95	-	-
		М							
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
66	Ц0108-472-2-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
			23	0,4	690	12	95	-	-
		М							

67	Ц0108-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
		ШТ								
		АНТИОБЛЕДИНЕНИЕ								
68	Ц0108-147-1-0	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	14	34,1	2,7	477	38	338	0,15	2
				25	0,4	350	6	95	-	-
		М								
69	Ц0111-350-1-	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	2	193,78	-	388	-	296	1	2
				164,25	-	329	-	90	-	-
		ШТ								
70	Ц0108-394-1-	ПРОВОД ТРОСОВЫЙ, ДО 4 В ЛИНИИ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ ДО 6 ММ2	140	150,9	47,4	21126	6636	7115	0,24	34
				40,1	13,4	5614	1876	95	0,08	11
		М								
71	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КАБЕЛЬ ДВУЖИЛЬНЫЙ DTCE 30 14 М 26180:1,12:1,02:1731.775:1,06	14	9679,44	-	135512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
72	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР DEVIRED 610 27262:1,12:1,02:1731.775:1,06	2	10079,48	-	20159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
73	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЦЕПЬ ДЛЯ МОНТАЖА В ВОДОСТОКАХ DEVICHAIN 1138:1,12:1,02:1731.775:1,06	140	420,75	-	58905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
74	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПЛАСТИКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ DEVIDRAIN 1839:1,12:1,02:1731.775:1,06	16	679,93	-	10879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УПАК								
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
75	Ц0108-472-9-	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	2	93,5	3,1	187	6	62	0,18	-
				32,4	0,3	65	1	95	-	-
		М								

76	Ц0108-472-8-	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 8 ММ	1	84,6	2,8	85	3	31	0,17	-
				32,4	0,2	32	-	95	-	-
		М								
77	Ц0108-472-6-	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	25	88,9	3,1	2223	78	670	0,16	4
				27,9	0,3	698	7	95	-	-
		М								
78	Ц0108-471-1-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
		ШТ								
79	Ц0108-472-2-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
				23	0,4	920	16	95	-	-
		М								
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
80	С151601-592- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х2,5 ММ2	0,0306	159700	-	4887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
81	С151601-593- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х4 ММ2	0,03774	248700	-	9386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
82	С151601-594- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х6 ММ2	0,0102	360600	-	3678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
83	С151601-596- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х16 ММ2	0,0153	921900	-	14105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	1000М							
84	С151601-342-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	0,2193	60500	-	13268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
85	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ Д25ММ 42:1,12:1,02:1731.775:1,06	234,6	15,53	-	3643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
86	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ Д32ММ 61:1,12:1,02:1731.775:1,06	35,7	22,55	-	805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
87	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ Д40ММ 85:1,12:1,02:1731.775:1,06	10,2	31,43	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
88	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-МЕТАЛЛОРУКАВ Д-25ММ 175:1,12:1,02:1731.775:1,06	10,2	64,33	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
89	С151803-60	-КОРОБКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ /ГОСТ 7397-76/ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК /ГОСТ 7396-76/ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, D-72 ММ, ТИП У196 УХДЗ	0,031	28100	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ								
90	С151801-145-	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-0-01-10/220	26	68	-	1768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
91	С151801-150-	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП РС16-004	3	96	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
92	С151801-147-	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЗЕМЛЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	2	66	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			464634	7690			163

			ТЕНГЕ			27060	2039			12

	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		116150	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		116150	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		348484	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		28102	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		22595	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		399181	-	-		-
	ИТОГО ПО СИЛОВОМУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ	ТЕНГЕ		515331	-	-		-

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
93	Е0121-23-1	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	1	2070 1215	- -	2070 1215	- -	1312 108	6,98 -	7 -
		ШКАФ								
94	75-6-61	-ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ЩРН-36З С УСТАНОВЛЕННЫМИ АВТОМАТАМИ ВА47-29, ВА47-1Р, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 600Х300Х120ММ	1	41700 -	- -	41700 -	- -	- -	- -	- -
		КОМПЛЕКТ								
95	Е0121-24-13	-УСТАНОВКА ТРАСФОРМАТОРА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА	2	314,3 220,5	20,67 8,19	629 441	41 16	494 108	1,26 0,04	3 -
		ШТ								
96	Ц0108-526-1	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	9	501,2 227	13,2 2,3	4511 2043	119 21	1961 95	1 0,01	9 -
		ШТ								
97	Е0121-22-2	-УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	14	35,4 29,48	- -	496 413	- -	446 108	0,19 -	3 -
		ШТ								
98	Е0121-22-3	-УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	4	45,74 31,05	- -	183 124	- -	134 108	0,2 -	1 -
		ШТ								
99	Е0121-22-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	7	82,17 53,55	- -	575 375	- -	405 108	0,34 -	2 -
		ШТ								
100	Е0121-3-1	-ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ В ГОТОВЫЕ БОРОЗДЫ	960	36,51 26,33	- -	35050 25277	- -	27299 108	0,16 -	156 -
		М								
101	Е0121-4-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО	1060	9,33 7,99	0,82 0,5	9887 8469	866 532	9721 108	0,05 -	53 2

		ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2							
			М						
102	Е0121-4-6	-ДОБАВЛЯТЬ НА ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	100	3,98	-	398	-	401	0,02	2
				3,71	-	371	-	108	-	-
			М						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА							
103	С151803-192	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
104	С151801-18	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ГЕРМЕТИЧНЫЙ НА ТОК 10 А, ТИП 0-4-Б-01-10/220	7	215	-	1505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
105	С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	14	156	-	2184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
106	С151801-14	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
107	С151803-51	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3	0,000065	24200	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000ШТ							
108	С151803-58	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ И ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ, DH ВВОДИМЫХ ТРУБ 20, 32 ММ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х170Х64 ММ, ТИП У409-УХЛ3	41	359	-	14719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
109	С151601-341	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	0,0008	52100	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000М							
110	С151601-342	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	0,00026	60500	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000М							

111 С130804-534-ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	960	8,6	-	8256	-	-	-	-
М		-	-	-	-	-	-	-
112 ПИСЬМО-СОГ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНОЙ	6	882,54	-	5295	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ LEGRAND № 84036								
ЗАКАЗЧИКА 2387:1,12:1,02:1731.775:1,06		-	-	-	-	-	-	-
ШТ								
113 ПИСЬМО-СОГ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ LEGRAND № 775633	3	6291,27	-	18874	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ 17016:1,12:1,02:1731.775:1,06								
ЗАКАЗЧИКА		-	-	-	-	-	-	-
ШТ								
114 С151801-50 -БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ	6	3040	-	18240	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			174797	1026			235
	ТЕНГЕ			38728	569			3
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			41700	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			41700	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			124841	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			42173	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10021	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			177035	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8256	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			495	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8751	-	-		-
ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ	ТЕНГЕ			227486	-	-		-

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

115 Ц0110-667-1-ПРИБОРЫ ПС	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ,								
ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК		4275	-	4275	-	90	-	-
БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ								
ШТ								
116 ПИСЬМО-СОГ -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ	1	5094,83	-	5095	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ "ВЭРС-ПК-8"								
ЗАКАЗЧИКА 13000:1,12:1,02:1731.775		-	-	-	-	-	-	-
ШТ								
117 Ц0110-669-3-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ;								
УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ:		936	-	1872	-	90	-	-
БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ								
ШТ								
118 ПИСЬМО-СОГ -БЛОК ПИТАНИЯ "СКАТ-1200С"	2	2218,99	-	4438	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ 5662:1,12:1,02:1731.775								
ЗАКАЗЧИКА		-	-	-	-	-	-	-

		ШТ						
119	Ц0108-121-1-АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ : С-1, СК-1	3	307,7	-	923	-	789	2	6
		ШТ	277	-	831	-	95	-	-
120	ПИСЬМО-СОГ -АККУМУЛЯТОР 7 А/Ч	3	756,09	-	2268	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 2045:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
121	Ц0110-668-3-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	12	457,5	1,6	5490	19	4720	2	24
			437	-	5244	-	90	-	-
		ШТ							
122	ПИСЬМО-СОГ -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-103-5-А3	12	66,55	-	799	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 180:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
123	Ц0110-668-2-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	29	369,9	1,6	10727	46	9057	2	58
			347	-	10063	-	90	-	-
		ШТ							
124	ПИСЬМО-СОГ -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-45М	29	448,48	-	13006	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 1213:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
125	Ц0108-532-4-РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ	4	467,4	9,4	1870	38	999	2	8
		ШТ	263	-	1052	-	95	-	-
126	ПИСЬМО-СОГ -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-3 СУ	4	342	-	1368	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 925:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
127	Ц0108-591-1-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	6	55	0,9	330	5	284	0,33	2
		ШТ	49,7	0,2	298	1	95	-	-
128	ПИСЬМО-СОГ -МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	6	31,8	-	191	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 86:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
129	Ц0110-668-2-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	1	369,9	1,6	370	2	312	2	2
			347	-	347	-	90	-	-
		ШТ							
130	ПИСЬМО-СОГ -ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ "КОРБУ"	1	627,84	-	628	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 1602:1,12:1,02:1731.775								
	ЗАКАЗЧИКА		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
131	Ц0110-669-2-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	8	980	1,6	7840	13	6840	5	40
			950	-	7600	-	90	-	-

			ШТ						
132	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ АС-10 790:1,12:1,02:1731.775	8	309,61 -	- -	2477 -	- -	- -	- -	- -
			ШТ						
133	Ц0110-386-1-5	АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ /ТАБЛО/	8	611 389	- -	4888 3112	- -	3143 101	2 -	16 -
			ШТ						
134	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СВЕТОВОЕ ТАБЛО "ВЫХОД" 800:1,12:1,02:1731.775	8	313,53 -	- -	2508 -	- -	- -	- -	- -
			ШТ						
135	Ц0110-683-5-	ПРИЕМНИК	1	4668 4455	- -	4668 4455	- -	4010 90	28 -	28 -
			ШТ						
136	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПРИЕМНИК RR-701R 17000:1,12:1,02:1731.775	1	6662,47 -	- -	6662 -	- -	- -	- -	- -
			ШТ						
137	Ц0110-683-4-	ПЕРЕДАТЧИК	1	4983 4770	- -	4983 4770	- -	4293 90	29 -	29 -
			ШТ						
138	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПЕРЕДАТЧИК RR-701TS 8000:1,12:1,02:1731.775	1	3135,28 -	- -	3135 -	- -	- -	- -	- -
			ШТ						
139	Ц0108-410-1-	МОНТАЖ КОРОБА ЗАЩИТНОГО ПЛАСТМАССОВОГО	205	34,2 23,2	1,2 0,2	7011 4756	246 41	4557 95	0,14 -	29 -
			М						
140	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 10Х22 75:1,12:1,02:1731.775:1,06	122,4	27,73 -	- -	3394 -	- -	- -	- -	- -
			М						
141	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 40Х25 130:1,12:1,02:1731.775:1,06	86,7	48,06 -	- -	4167 -	- -	- -	- -	- -
			М						
142	Ц0108-148-1-	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КОРОБЕ ЗАЩИТНОМ ПЛАСТМАССОВОМ	353	27,7 19,7	2,1 0,5	9778 6954	741 177	6774 95	0,1 -	35 1
			М						
143	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАБЕЛЬ КСПВ 2Х0,5 16:1,12:1,02:1731.775:1,06	295,8	5,92 -	- -	1750 -	- -	- -	- -	- -
			М						
144	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 29:1,12:1,02:1731.775:1,06	64,26	10,72 -	- -	689 -	- -	- -	- -	- -
			М						
145	Ц0108-411-1-	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	90	114,4 48,8	7,8 0,5	10296 4392	702 45	4215 95	0,29 -	26 -
			М						
146	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-МЕТАЛЛОРУКАВ Д 8 ММ 67:1,12:1,02:1731.775:1,06	91,8	24,77 -	- -	2274 -	- -	- -	- -	- -

		М							
147	Ц0108-148-1-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	95	27,7	2,1	2632	200	1823	0,1	10
			19,7	0,5	1872	48	95	-	-
		М							
148	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА -КАБЕЛЬ ШВВП 2 Х 0,75 52:1,12:1,02:1731.775:1,06	96,9	19,23	-	1863	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М							
149	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА -ТРУБКА ПВХ 34:1,12:1,02:1731.775:1,06	10,2	12,57	-	128	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М							
150	Ц0110-698-1-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	6	92,4	-	554	-	486	0,5	3
			90	-	540	-	90	-	-
		ШТ							
151	С151802-21 -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	6	59	-	354	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-
152	Ц0108-526-1-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
			227	2,3	227	2	95	0,01	-
		ШТ							
153	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА -АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С БОКСОМ 400:1,12:1,02:1731.775	1	156,76	-	157	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			136688	2030			350
		ТЕНГЕ			62660	314			2
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			25100	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			25100	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			111588	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			58053	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10178	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			179819	-	-		-
	ИТОГО ПО ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			204920	-	-		-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

154	Ц0110-520-1-ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ПРОЕКТНОЙ ЗОНЫ МЕСТА УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОЙ АНТЕННЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА 4-Х КАНАЛАХ С МОНТАЖОМ И ДЕМОНТАЖОМ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ УРОВНЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КАЧЕСТВА	1	7604,98	-	7605	-	7681	41,6	42
			7604,98	-	7605	-	101	-	-

	ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА НА ВХОДЕ ГОЛОВНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ, ДЛЯ ОДНОГО КАНАЛА								
	ПР. ЗОНА								
155	Ц0110-513-1-АНТЕННА СПУТНОКОВАЯ ПРИМЕНИТ	1	3479,6	-	3480	-	3477	17	17
	ШТ		3443	-	3443	-	101	-	-
156	ПИСЬМО-СОГ -АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	1	9013,93	-	9014	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ СПУТНИКОВАЯ OTAU ТВ		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА 23000:1,12:1,02:1731.775								
	ШТ								
157	Ц0108-409-1-КОРОБ ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	45	108,6	48,9	4887	2201	2214	0,22	10
	М		39,6	12,2	1782	549	95	0,07	3
158	ПИСЬМО-СОГ -КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 16X16X2900	45,9	17,75	-	815	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 48:1,12:1,02:1731.775:1,06		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА								
	М								
159	Ц0108-148-1-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КОРОБЕ ЗАЩИТНОМ ПЛАСТМАССОВОМ	45	27,7	2,1	1247	94	864	0,1	5
			19,7	0,5	887	23	95	-	-
	М								
160	С151605-70 -КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ, МАРКА РК 75-9-12, /ГОСТ 11326.26-79/	0,0459	90300	-	4145	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000М								
161	Ц0110-901-1-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ 2	2	85,5	0,2	171	-	84	0,23	-
	ШТ		38	0,1	76	-	110	-	-
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
162	Ц0110-520-3-ПРОВЕРКА МОНТАЖА СИСТЕМЫ ПЕРЕД НАСТРОЙКОЙ	1	11480,6	-	11481	-	11595	62,8	63
			11480,6	-	11481	-	101	-	-
	СИСТЕМА								
163	Ц0108-471-1-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50X50X5 ММ	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
			149	2,9	447	9	95	0,02	-
	ШТ								
164	Ц0108-472-2-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
			23	0,4	345	6	95	-	-
	М								
165	Ц0108-472-9-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 10 ММ	25	93,5	3,1	2338	78	777	0,18	5
			32,4	0,3	810	7	95	-	-
	М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			47404	2487			146
		ТЕНГЕ			26875	594			3
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			9014	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			9014	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			38390	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27459	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3951	-	-		-

	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		69799	-	-		-
	ИТОГО ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ		ТЕНГЕ		78813	-	-		-

КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

166	У2-7-2	-ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТРАНШЕЕ 1-2, ГРУППА ГРУНТОВ 2	0,06	86718	-	5203	-	5047	611	37
				86718	-	5203	-	97	-	-
		КМ КАБ								
167	У2-8-1	-ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ ОДНОГО КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	0,06	34939,56	26472,92	2096	1588	810	51	3
				7586,64	6627,6	455	398	95	38	2
		КМ КАБ								
168	Ц0108-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	60	26,4	3,1	1584	186	1117	0,11	7
				19,1	0,5	1146	30	95	-	-
		М								
169	С151601-504 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ГОСТ 16442-80) НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА АВВБШВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х4 ММ2	0,0612	118000	-	7222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
170	Ц0108-145-1	-УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	60	5,55	0,78	333	47	181	0,02	1
	К=0,3			3,03	0,15	182	9	95	-	-
171	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСЭ 150 3215:1,12:1,02:1731.775:1,06	1	1188,67	-	1189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РОЛИК								
172	Е0133-251-1 1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР С БУРЕНИЕМ КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ МАССОЙ ДО 1 Т В ГРУППЕ ГРУНТА 2 ПРИ ГЛУБИНЕ БУРЕНИЯ 2 М	8	1827,2	1471,7	14618	11774	6240	2,26	18
				355,5	387,32	2844	3099	105	1,45	12
		ОПОРА								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			32244	13595			65
			ТЕНГЕ			9830	3535			14
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12424	-	-		-

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				ТЕНГЕ		2109	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -				ТЕНГЕ		872	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				ТЕНГЕ		15404	-	-	-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				ТЕНГЕ		5203	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				ТЕНГЕ		5047	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -				ТЕНГЕ		615	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				ТЕНГЕ		10865	-	-	-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				ТЕНГЕ		14618	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				ТЕНГЕ		6240	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -				ТЕНГЕ		1251	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				ТЕНГЕ		22109	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				ТЕНГЕ		48378	-	-	-
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ									
173	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	19,4	27,84	26,18	540	508	167	0,01	-
					1,66	7,2	32	140	97	0,03	-
174	Е0101-164-2-	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	М3	0,6	262,72	-	158	-	178	1,85	1
		Т.Ч.	М3		262,72	-	158	-	113	-	-
		П-1.55									
		П-3.180									
		К=1,2									
175	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ		5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
					134,1	-	671	-	113	-	-
176	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	15	6,48	6,48	97	97	31	-	-
					-	2,1	-	32	97	0,01	-
177	Е0101-27-8	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	М3	15	3,2	3,2	48	48	15	-	-
					-	1,04	-	16	97	-	-
178	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ДНА ТРАНШЕИ	М3	2,09375	21,55	4,52	45	9	35	0,11	-
					17,03	-	36	-	97	-	-
179	Е0123-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	М3	0,84	1114,7	152,52	936	128	230	1,02	1
					153,68	57,15	129	48	130	0,28	-

			М3							
180	Е0122-11-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,0067	78245	36133,62	524	242	448	247	2
				41850	9612,9	280	64	130	37,3	-
			КМ							
181	С130804-18	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, D 160 ММ	0,6767	12100	-	8188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10М							
182	Е0122-32-5	-ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 150 ММ	0,0067	4194	-	28	-	34	24,7	-
				3870	-	26	-	130	-	-
			КМ							
183	Ц0108-145-1	-УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	6,7	5,55	0,78	37	5	20	0,02	-
	К=0,3		М	3,03	0,15	20	1	95	-	-
184	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ" 41:1,12:1,02:1731.775:1,06	6,834	15,16	-	104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
		КОЛОДЦЫ Д=1М /1 ШТ/								
185	Е0123-13-3	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1 М В СУХИХ ГРУНТАХ	0,819	9520,98	2308,84	7798	1891	3355	13,87	11
				2286	864,68	1872	708	130	4,22	3
			М3							
186	С143018-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1000 ММ	1,18	4250	-	5015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
187	С143018-30 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д 700 ММ ВЫСОТОЙ 0,89 М (ГОСТ 8020-90)	0,29	3220	-	934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
188	С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 580 ММ	0,07	2880	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
189	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ	0,29	26700	-	7743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2 004	ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ								
			М3							
190	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79		1	8060	-	8060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
191	С12021-222	-СТРЕМЯНКА		0,0097	151200	-	1467	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			Т								
192	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ		0,0097	6512	-	63	-	23	21,62	-
			Т		1953,6	-	19	-	120	-	-
193	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ		11,5	245,44	3,82	2823	44	526	0,21	2
					37,35	1,44	430	17	118	0,01	-
			М2								
194	Е0111-2-4	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ		0,275	3362	-	925	-	180	3,24	1
					531	-	146	-	123	-	-
			М3								
195	Е0127-38-1	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 10 СМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5		5,5	1365,07	14,12	7508	78	337	0,27	1
					42,98	3,08	236	17	133	0,01	-
			М2								
196	Е0127-38-2 К=16	-ИСКЛЮЧИТЬ 6 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО ТАБЛ. 38-1		5,5	-1277,57	-	-7027	-	-105	-0,08	-
					-14,4	-	-79	-	133	-	-
			М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ				46885	3050			25

			ТЕНГЕ				3976	1042			5
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				141	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				20	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ				10	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				171	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				29030	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				6210	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ				2114	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				37354	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				1467	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ				88	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				1555	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				16248	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ				975	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				17223	-	-		-
	ИТОГО ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ КАНАЛИЗАЦИИ		ТЕНГЕ				56302	-	-		-

СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,75М3

197	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	77,6175	27,84	26,18	2160	2032	667	0,01	1
				1,66	7,2	129	559	97	0,03	2
		М3								
198	Е0101-163-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ	1,3825	423,9	-	586	-	662	2,8	4
	Т.Ч.	БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ		423,9	-	586	-	113	-	-
	П-1.55	ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С								
	П-3.180	КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ								
	К=1,2	И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М								
		/ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ								
		ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ								
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/								
		М3								
199	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,	18,75	134,1	-	2514	-	2841	0,97	18
		ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В								
		ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ		134,1	-	2514	-	113	-	-
		М3								
200	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	56,25	6,48	6,48	364	364	115	-	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59								
		(80) КВТ (Л.С.), ПРИ		-	2,1	-	118	97	0,01	-
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ								
		ДО 5 М								
		М3								
201	Е0101-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	56,25	3,2	3,2	180	180	57	-	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59								
		(80) КВТ (Л.С.), ПРИ		-	1,04	-	58	97	-	-
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ								
		ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ								
		ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М								
		М3								
202	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ	56,25	21,55	4,52	1212	254	929	0,11	6
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
				17,03	-	958	-	97	-	-
		М3								
		ЛИШНИЙ ГРУНТ В ОБЪЕМЕ 4 М3								
203	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,2	112,13	2,62	359	8	45	0,07	-
				10,51	0,99	34	3	123	-	-
		М2								
204	Е0123-13-5	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	1,8165	8731,25	1538,85	15860	2795	5177	9,66	18
		КРУГЛЫХ СБОРНЫХ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ.		1615,95	576,23	2935	1047	130	2,81	5
		1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3								
205	С143018-37	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ	1,78	6780	-	12068	-	-	-	-
	ИЗМ. И	ВОДОПРОВОДНЫХ И								
	ДОП.ВЫП.6	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ								
	8.02-04-20	КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ								

	02, СН РК 8.02-04С-2004	8020-90/, DB 1500 ММ								
			М							
206	С143018-30 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д 700 ММ ВЫСОТОЙ 0,89 М (ГОСТ 8020-90)	0,89	3220 - -	- - -	2866 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			М							
207	С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 580 ММ	0,07	2880 - -	- - -	202 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			М							
208	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ	0,66	26700 - -	- - -	17622 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			М3							
209	Е0108-6-9	-КЛАДКА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ	0,105	7739,65 915,75	296,6 110,25	813 96	31 12	127 118	5,95 0,54	1 -
			М3							
210	Е0111-2-4	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ	0,55	3362 531	- -	1849 292	- -	359 123	3,24 -	2 -
			М3							
211	Е0127-38-1	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 10 СМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	5,5	1365,07 42,98	14,12 3,08	7508 236	78 17	337 133	0,27 0,01	1 -
			М2							
212	Е0127-38-2 К=6	-ИСКЛЮЧИТЬ 6 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО ТАБЛ. 38-1	5,5	-479,09 -5,4	- -	-2635 -30	- -	-40 133	-0,03 -	- -
			М2							
213	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА СКОБ	0,01	93997,62 33075	304,24 114,75	940 331	3 1	348 105	198 0,56	2 -
			1Т							
214	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
			ШТ							
215	Е0110-50-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	0,8	1383,55 51,75	35,45 13,17	1107 41	28 11	62 120	0,34 0,06	- -
			М2							
216	С12064-6	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	0,8	12300 -	- -	9840 -	- -	- -	- -	- -
			М2							

217	E0110-28-11	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	0,4	1358,63	2,26	543	1	88	1,22	-
				183,38	0,86	73	-	120	-	-
			М2							
218	E0108-4-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	1,8	231,5	4,19	417	8	127	0,38	1
				58,05	1,58	104	3	118	0,01	-
			М2							
219	E0108-4-4	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	12,2	381,95	3,78	4660	46	2168	0,89	11
				149,18	1,42	1820	17	118	0,01	-
			М2							
220	E0122-1-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВТ-6 ДИАМ. 100 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ	0,001	351740,67	1984,82	352	2	61	270	-
				45900	749,25	46	1	130	3,66	-
			КМ							
221	E0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	0,6	748,88	1,43	449	1	79	0,56	-
				102,38	0,54	61	-	128	-	-
			М							
222	C130804-60	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, D-110 ММ	0,2	6190	-	1238	-	-	-	-
			10ШТ	-	-	-	-	-	-	-
223	E0120-20-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
			ШТ							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			91995	5837			66

			ТЕНГЕ			10289	1850			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			89447	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			14132	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			6215	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			109794	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2547	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			160	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			162	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2869	-	-		-
	ИТОГО ПО СЕПТИКУ		ТЕНГЕ			112663	-	-		-

СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5М3

224	E0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	90,39	27,84	26,18	2516	2366	777	0,01	1
				1,66	7,2	150	651	97	0,03	2

			М3							
225	Е0101-163-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ		1,61	423,9	-	682	-	771	2,8	5
	Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2	БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/			423,9	-	682	-	113	-	-
			М3							
226	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ		21	134,1	-	2816	-	3182	0,97	20
					134,1	-	2816	-	113	-	-
			М3							
227	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М		63	6,48	6,48	408	408	129	-	-
					-	2,1	-	133	97	0,01	1
			М3							
228	Е0101-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М		63	3,2	3,2	202	202	63	-	-
					-	1,04	-	65	97	-	-
			М3							
229	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		63	21,55	4,52	1357	285	1041	0,11	7
					17,03	-	1073	-	97	-	-
			М3							
		ЛИШНИЙ ГРУНТ В ОБЪЕМЕ 8 М3									
230	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		5,7	112,13	2,62	639	15	81	0,07	-
			М2		10,51	0,99	60	6	123	-	-
231	Е0123-13-7	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 2 М В СУХИХ ГРУНТАХ		3,0975	8285,14	1152,38	25663	3569	7175	8,06	25
					1350,23	431,55	4182	1337	130	2,11	7
			М3							
232	С143018-38 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 2000 ММ		1,78	8520	-	15166	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			М							
233	С143018-30 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д 700 ММ ВЫСОТОЙ 0,89 М (ГОСТ		0,29	3220	-	934	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	8020-90) М								
234	С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 580 ММ М	0,07	2880 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
235	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ М3	1,08	26700 -	- -	28836 -	- -	- -	- -	- -
236	Е0108-6-9	-КЛАДКА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ М3	0,1575	7739,65 915,75	296,6 110,25	1219 144	47 17	191 118	5,95 0,54	1 -
237	Е0111-2-4	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ М2	0,55	3362 531	- -	1849 292	- -	359 123	3,24 -	2 -
238	Е0127-38-1	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 10 СМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 М2	5,5	1365,07 42,98	14,12 3,08	7508 236	78 17	337 133	0,27 0,01	1 -
239	Е0127-38-2 К=6	-ИСКЛЮЧИТЬ 6 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО ТАБЛ. 38-1 М2	5,5	-479,09 -5,4	- -	-2635 -30	- -	-40 133	-0,03 -	- -
240	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА СКОБ 1Т	0,01	93997,62 33075	304,24 114,75	940 331	3 1	348 105	198 0,56	2 -
241	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79 ШТ	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
242	Е0110-50-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ М2	0,8	1383,55 51,75	35,45 13,17	1107 41	28 11	62 120	0,34 0,06	- -
243	С12064-6	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ М2	0,8	12300 -	- -	9840 -	- -	- -	- -	- -
244	Е0110-28-11	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН М2	0,4	1358,63 183,38	2,26 0,86	543 73	1 -	88 120	1,22 -	- -

245	E0108-4-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	3,14	231,5	4,19	727	13	221	0,38	1
				58,05	1,58	182	5	118	0,01	-
		М2								
246	E0108-4-4	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	15,1	381,95	3,78	5767	57	2683	0,89	13
				149,18	1,42	2253	21	118	0,01	-
		М2								
247	E0122-1-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВТ-6 ДИАМ. 100 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ	0,001	351740,67	1984,82	352	2	61	270	-
				45900	749,25	46	1	130	3,66	-
		КМ								
248	E0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	0,6	748,88	1,43	449	1	79	0,56	-
				102,38	0,54	61	-	128	-	-
		М								
249	C130804-60	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, D-110 ММ	0,2	6190	-	1238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10ШТ								
250	E0120-20-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ		117246	7080			80
				ТЕНГЕ		12655	2267			10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		114698	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		17530	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		7934	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		140162	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		2547	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		160	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		162	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		2869	-	-		-
		ИТОГО ПО СЕПТИКУ		ТЕНГЕ		143031	-	-		-

ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА

		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 291,9 М2								
251	E0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	93,408	9,24	9,24	864	864	272	-	-
				-	3	-	280	97	0,01	1
		М3								
252	E0101-24-10	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	93,408	39,55	39,55	3694	3694	1163	-	-
	К=5	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ		-	12,84	-	1199	97	0,01	1

	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М								
		М3							
253	Е0127-14-2 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 10 СМ	29,19	1087,34	73,75	31740	2153	1283	0,14	4
			21,38	11,67	624	341	133	0,04	1
		М3							
254	Е0127-26-1 -УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (14 СМ)	291,9	325,92	34,29	95136	10009	5748	0,04	12
			6,01	8,79	1754	2567	133	0,03	9
		М2							
255	Е0127-26-3 К=2 -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2	291,9	49,65	2,73	14494	798	389	-	-
			0,2	0,8	58	234	133	-	-
		М2							
256	Е0127-14-1 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО ПЕСКА ТОЛЩ. 5 СМ	14,595	898,26	68,13	13110	994	663	0,14	2
			21,38	12,76	312	186	133	0,04	1
		М3							
257	Е0127-14-1 -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ. 3 СМ /5:1/	8,757	89,51	68,13	784	597	398	0,14	1
			21,38	12,76	187	112	133	0,04	-
		М3							
258	С143008-92 -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	8,246175	735	-	6061	-	-	-	-
		М3	-	-	-	-	-	-	-
259	С11011-1008-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	2,7212378	8858	-	24105	-	-	-	-
	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКА 400		-	-	-	-	-	-	-
		Т							
260	Е0111-25-1 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ	175,14	181,23	21,26	31741	3723	35355	0,95	166
			156,15	7,97	27348	1396	123	0,04	7
		М2							
261	С143003-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -СТОИМОСТЬ БРУСЧАТКИ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ	175,14	1270	-	222428	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ		444156	22833			186
			ТЕНГЕ		30284	6316			20

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			444156	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			45271	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			29366	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			518792	-	-	-
ИТОГО ПО ПОКРЫТИЮ		ТЕНГЕ			518792	-	-	-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ

	ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ								
262 ПИСЬМО-СОГ	-КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ		2040937,22	-	2040937	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ	5207667:1,12:1,02:1731.775	1	-	-	-	-	-	-	-
ЗАКАЗЧИКА									
	КОМПЛ								
	МЕБЕЛЬ								
263 ПИСЬМО-СОГ	-КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ НА		1 261870,79	-	261871	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ	КОЛЕСИКАХ 85X65X140 АРТ. 7085		-	-	-	-	-	-	-
ЗАКАЗЧИКА	GASPERINI ИТАЛИЯ								
	668191:1,12:1,02:1731.775								
	ШТ								
264 ПИСЬМО-СОГ	-ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ 160X80X110		1 662402,12	-	662402	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ	АРТ. 7065 GASPERINI ИТАЛИЯ		-	-	-	-	-	-	-
ЗАКАЗЧИКА	1690189:1,12:1,02:1731.775								
	ШТ								
265 ПИСЬМО-СОГ	-КОМОД 120X45XH.80 АРТ.		2 387915,35	-	775831	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ	10/1031 CLITALIAИТАЛИЯ		-	-	-	-	-	-	-
ЗАКАЗЧИКА	989807:1,12:1,02:1731.775								
	ШТ								
266 ПИСЬМО-СОГ	-БУФЕТ L.183 P.56 H.90 АРТ.		1 560619,54	-	560620	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ	10/1024 CLITALIA ИТАЛИЯ		-	-	-	-	-	-	-
ЗАКАЗЧИКА	1430480:1,12:1,02:1731.775								
	ШТ								
267 ПИСЬМО-СОГ	-ТУМБОЧКА 53X53XH.85 АРТ.		2 226157,59	-	452315	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ	10/1033 CLITALIA ИТАЛИЯ		-	-	-	-	-	-	-
ЗАКАЗЧИКА	577065:1,12:1,02:1731.775								
	ШТ								
268 ПИСЬМО-СОГ	-СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ANGELO		4440858,59	-	4440859	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ	CAPPELLINI ИТАЛИЯ	1	-	-	-	-	-	-	-
ЗАКАЗЧИКА	11331320:1,12:1,02:1731.775								
	ШТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			9194834	-			-
		ТЕНГЕ			-	-			-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			9194834	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			9194834	-	-		-
ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ		ТЕНГЕ			9194834	-	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	14549142	78771		2553
	ТЕНГЕ	457774	24454		123
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	9386798	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	9386798	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	635868	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	157915	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	47627	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	841409	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4173669	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	300604	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	268456	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4742729	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	16084	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	6240	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1339	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	23663	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	336723	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	55163	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	23513	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	415399	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	15409999	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ		9386798			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%		108418			
ИТОГО:		6131619			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%		121406			
ИТОГО:		6253025			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		61316			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		24526			
ИТОГО ПРОЧИХ:		85842			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		15725665			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,233548387)		35124034			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		702481			

ИТОГО:	35826515
НДС-12%	4299182
ВСЕГО:	40125697

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

Потиченко С.А.

Технадзор:

Принял:

Заказчик:

ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО»

Директор

Джумагазиев Р.Г.

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Коттедж №9 гостиничного комплекса мкр.Самал-3,строение 80 г.Уральск ЗКО»
Договор №55 от 12 марта 2014 года

А К Т
выполненных работ №4 15 июля 2014г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
1	Е0111-34-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С УСТРОЙСТВОМ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ М2	52,87	1395,26 77,35	2,96 0,92	73767 4089	156 49	5090 123	0,35 -	19 -
2	Е0111-34-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С УСТРОЙСТВОМ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ М2	136,73	72,74 67,27	3,5 1,09	9946 9198	479 149	11497 123	0,31 0,01	42 1
3	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПАРКЕТ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАЛА И БИЛЬЯРДНОГО ЗАЛА МОДУЛЬ №112 23850:1,12:1,02:1731.775:1,06 М2	122,98	8817,98 -	- -	1084435 -	- -	- -	- -	- -
4	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БОРДЮР ВС 214 10494:1,12:1,02:1731.775:1,06 М2	34	3879,91 -	- -	131917 -	- -	- -	- -	- -
5	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПАРКЕТ ДЛЯ КАБИНЕТА 57028:1,12:1,02:1731.775:1,06 М2	13,75	21084,76 -	- -	289915 -	- -	- -	- -	- -
6	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ	-ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ 949:1,12:1,02:1731.775:1,06	168	350,87	-	58946	-	-	-	-

	ЗАКАЗЧИКА				-	-	-	-	-	-	-
		КГ									
7	ПИСЬМО-СОГ	-ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА BONA TRAFFIC	39,6	1716,64	-	67979	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	HD								
	ЗАКАЗЧИКА	4643:1,12:1,02:1731.775:1,06		-	-	-	-	-	-	-
		Л								
8	ПИСЬМО-СОГ	-ГРУНТОВКА BONA PRITE CLASSIC	15	823,01	-	12345	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	2226:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА			-	-	-	-	-	-	-
		Л								
9	ПИСЬМО-СОГ	-ШПАКЛЕВКА BONA MIX FILL PLUS	15	862,2	-	12933	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	2332:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА			-	-	-	-	-	-	-
		Л								
10	ПИСЬМО-СОГ	-ФАНЕРА ШЛИФОВАННАЯ	59	2124,08	-	125321	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	5745:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА			-	-	-	-	-	-	-
		ЛИСТ								
11	ПИСЬМО-СОГ	-КЛЕЙ ДЛЯ ФАНЕРЫ	210	350,87	-	73683	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	949:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА			-	-	-	-	-	-	-
		КГ								
12	ПИСЬМО-СОГ	-ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЯЖКИ	40	478,06	-	19122	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	1293:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА			-	-	-	-	-	-	-
		Л								
13	ПИСЬМО-СОГ	-НАГЕЛЬ-ДЮБЕЛЬ	1900	7,76	-	14752	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	21:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
14	ПИСЬМО-СОГ	-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ	3	11365,39	-	34096	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	30740:1,12:1,02:1731.775:1,06								
	ЗАКАЗЧИКА			-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
15	Е0111-28-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	45,17	313,06	9,7	14141	438	11927	1,16	52
				211,05	3,62	9533	164	123	0,02	1
		М2								
16	ПИСЬМО-СОГ	-ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТ PERONDA	46,5251	5142,53	-	239257	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	"MUSEUM"								
	ЗАКАЗЧИКА	13909:1,12:1,02:1731.775:1,06		-	-	-	-	-	-	-
		М2								
17	Е0111-40-1	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	32,45	123,31	0,16	4001	5	649	0,09	3
				16,18	0,07	525	2	123	-	-
		М								
18	Е0111-39-4	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	6,6	256,82	0,32	1695	2	339	0,24	2
				41,63	0,11	275	1	123	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ			2268251	1081			118
			ТЕНГЕ			23620	364			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2268251	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			29501	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			137865	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2435617	-	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ			2435617	-	-		-
			РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
			ВНУТРЕННИЕ							
			ПОТОЛОК							
19	Е0115-180-4-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	6,1	325,41	2,33	1985	14	526	0,49	3
				81,23	0,88	496	5	105	-	-
			М2							
20	Е0115-180-4-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	16,47	256,74	2,33	4229	38	1420	0,49	8
				81,23	0,88	1338	14	105	-	-
			М2							
			СТЕНЫ							
21	Е0115-180-7-	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН И ОТКОСОВ	144,09	372,09	2,33	53614	336	17018	0,63	90
				111,6	0,88	16080	127	105	-	1
			М2							
22	Е0115-180-3-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	75,07	306,5	2,1	23009	158	5188	0,39	29
				65,03	0,79	4882	59	105	-	-
			М2							
			НАРУЖНЫЕ							
23	Е0115-156-2-	ОКРАСКА ФАСАДОВ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	280	315,21	2,03	88260	568	6909	0,13	36
				22,73	0,77	6364	216	105	-	1
			М2							
24	Е0115-14-2	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТОМ	85	1980,67	2,56	168357	218	41856	2,7	230
				468	0,97	39780	82	105	-	-
			М2							
25	Е0108-35-2	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	300	150,62	0,62	45185	186	24536	0,43	131
				69,08	0,23	20724	69	118	-	-
			М2							
			МОНТАЖ ДЕКОРА ИЗ ФИБРОБЕТОНА							
26	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И ОКРАСКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ИЗ ФИБРОБЕТОНА 3983800:1,12:1,02:1731.775:1,06	0,5	1472916,41	-	736458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛЕКТ							
27	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И ОКРАСКА КОЛОНН ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА ИЗ	0,5	4421744,03	-	2210872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ФИБРОБЕТОНА
11959500:1,12:1,02:1731.775:1
06

КОМПЛЕКТ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			3331969	1518			526
	ТЕНГЕ			89664	573			3
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3331969	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			97452	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			205765	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3635186	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			3635186	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦА И КОЗЫРЬКИ

	КРЫЛЬЦА №1,2,3								
28 Е0111-27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК	М2	206	1935,27	16,79	398666	3459	29868	0,73	150
				111,6	6,28	22990	1294	123	0,03	6
29 Е0127-34-1	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	120	445,02	6,63	53402	796	17626	0,7	84
				108,68	1,76	13042	211	133	0,01	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ				452068	4254			233
		ТЕНГЕ				36031	1504			7
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				452068	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ				47494	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ				29974	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ				529536	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ				529536	-	-		-

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
30 Е0121-17-8	-МОНТАЖ ЛЮСТР ИЛИ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, ДО 30 ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	ШТ	1	1557,53	318,74	1558	319	996	4,59	5
				753,75	168,15	754	168	108	0,76	1
31 Е0121-17-7	-МОНТАЖ ЛЮСТР ИЛИ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, ДО 12 ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	ШТ	11	532,63	106,01	5859	1166	4906	2,01	22
				344,25	68,73	3787	756	108	0,3	3
32 Е0121-17-6	-МОНТАЖ ЛЮСТР ИЛИ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, ДО 5 ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	ШТ	21	297,9	71,36	6256	1499	4668	1,02	21
				159,75	46,09	3355	968	108	0,2	4
33 Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С	ШТ	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
				86,85	35,93	174	72	108	0,16	-

		НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ								
			ШТ							
34	Е0121-19-2	-МОНТАЖ КАРНИЗНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ В ОДИН РЯД	8	350,61	72,96	2805	584	2468	1,45	12
				240,75	44,94	1926	360	108	0,2	2
			СВЕТОТОЧ							
35	Е0121-17-5	-МОНТАЖ БРА И ПЛАФОНОВ, ДО 2 ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	23	199,08	6,3	4579	145	1951	0,48	11
				76,05	2,5	1749	57	108	0,01	-
			ШТ							
36	Е0121-17-18	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	67	119,6	2,58	8013	173	7368	0,61	41
				100,8	1,02	6754	69	108	0,01	-
			ШТ							
37	Е0121-17-12	-МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ С НАДПИСЬЮ "ВХОД", "ВЫХОД", "ВЪЕЗД", "ПОДЪЕЗД" И Т.Д.	8	135,55	-	1084	-	1073	0,78	6
				124,2	-	994	-	108	-	-
			ШТ							
38	Е0121-17-4	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА КРОНШТЕЙНАХ	6	219,93	49,51	1320	297	1175	0,88	5
				151,65	29,74	910	178	108	0,13	1
			ШТ							
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
39	С151705-3	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 8ОС-220	80	14	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
40	С151702-37	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛБ015-2Х8-003-УХЛ4	8	3000	-	24000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
41	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПОДВЕС ПОТОЛОЧНЫЙ NATIVO APT 715167 250522:1,12:1,02:1731.775:1,06	9	92624,62	-	833622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
42	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЛЮСТРА NATIVO APT 715187 520621:1,12:1,02:1731.775:1,06	1	192487,38	-	192487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
43	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЛЮСТРА NATIVO APT 715087 187003:1,12:1,02:1731.775:1,06	1	69139,96	-	69140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
44	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПОТОЛОЧНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ГИПСОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК AZ - 07 2988:1,12:1,02:1731.775:1,06	16	1104,74	-	17676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
45	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ NATIVO APT 715957 87469:1,12:1,02:1731.775:1,06	1	32339,61	-	32340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
46	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БРА НАСТЕННОЕ NATIVO APT 715627 31899:1,12:1,02:1731.775:1,06	4	11793,91	-	47176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			ШТ							
47	ПИСЬМО-СОГ	-БРА ПОДСВЕТКА КАРТИН АРТ NT	10	3984,54	-	39845	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	810-12								
	ЗАКАЗЧИКА	10777:1,12:1,02:1731.775:1,06		-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
48	ПИСЬМО-СОГ	-ПОДВЕСНАЯ ЛЮСТРА NATIVO АРТ	1	104567,16	-	104567	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	715117								
	ЗАКАЗЧИКА	282823:1,12:1,02:1731.775:1,06		-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
49	ПИСЬМО-СОГ	-ПОДВЕСНАЯ ЛЮСТРА OSGONA АРТ	2	40482,09	-	80964	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	708054								
	ЗАКАЗЧИКА	109492:1,12:1,02:1731.775:1,06		-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
50	ПИСЬМО-СОГ	-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ALS/OPL	6	3981,95	-	23892	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	2X36								
	ЗАКАЗЧИКА	10770:1,12:1,02:1731.775:1,06		-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
51	ПИСЬМО-СОГ	- СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ	48	2885,72	-	138514	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	ВСТРОЕННЫЙ RS 50-1X35								
	ЗАКАЗЧИКА	7805:1,12:1,02:1731.775:1,06		-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
52	ПИСЬМО-СОГ	- СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ FERON АРТ	6	659,59	-	3958	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ	11201								
	ЗАКАЗЧИКА	1784:1,12:1,02:1731.775:1,06		-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
53	C151701-36	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ	3	3580	-	10740	-	-	-	-
		MBN1X100								
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
54	C151702-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ORM/R	12	7130	-	85560	-	-	-	-
		4X18								
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
55	C151703-1	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ K200	3	4710	-	14130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
56	C151701-73	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ WLW	3	5270	-	15810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
57	C151702-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ CD1 60	2	3050	-	6100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
58	C151702-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ WRS/R	1	2320	-	2320	-	-	-	-
		2X18								
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
59	C151706-83	-ЛАМПЫ ГАЛОГЕНОВЫЕ 230В	158	496	-	78368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
60	C151706-67	-ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 230В	8	460	-	3680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
61	C151706-76	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО	16	64	-	1024	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/,								

	ТИП ЛБ8			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
62 С151706-77	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	51	82	-	4182	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ								
63 С151706-79	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	12	99	-	1188	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ		1864216	4297			124	
			ТЕНГЕ		20401	2628			12	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1864216	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		24872	-	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		113345	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		2002433	-	-		-	
	ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ		ТЕНГЕ		2002433	-	-		-	

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД

64 Е0119-5-1	-УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА	1	1538,07	91,69	1538	92	994	4,1	4	
	РЕГУЛЯТ		742,5	33,75	743	34	128	0,17	-	
65 ПИСЬМО-СОГ	-СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ	1	22006,54	-	22007	-	-	-	-	
ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	56152:1,12:1,02:1731.775		-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ								
66 Ц0111-350-3	-ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 50 ММ (КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ)	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3	
			477	-	477	-	90	-	-	
		ШТ								
67 ПИСЬМО-СОГ	-СИСТЕМА КОНТРОЛЯ	1	8378,65	-	8379	-	-	-	-	
ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЗАГАЗОВАННОСТИ СИКЗ-25 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ 21379:1,12:1,02:1731.775		-	-	-	-	-	-	-	

			ШТ						
68	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СИГНАЛИЗАТОР УГАРНОГО ГАЗА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА 37607:1,12:1,02:1731.775	1	14738,56	-	14739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
69	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
			1ШТ							
70	С130904-9	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б12БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, ДУ 20 ММ	2	273	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
71	Е0125-43-1	-ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 350 ММ	0,006	92630,43	67711,68	556	406	149	43,5	-
				9000	11625,86	54	70	120	43,04	-
			КМ							
72	Е0125-46-1	-ИСПЫТАНИЕ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6 МПА /60,5 КГС/СМ2/ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 350 ММ	0,006	214942,93	180223,18	1290	1081	464	172	1
				32175	32204,48	193	193	120	121,11	1
			КМ							
73	Е0116-10-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ (ФУТЛЯР)	0,8	623,7	14,12	499	11	108	0,55	-
				100,35	5,29	80	4	128	0,03	-
			М							
74	Е0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	0,48	148,4	0,07	71	-	54	0,65	-
				108	0,02	52	-	105	-	-
			М2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	51101	1671	12
	ТЕНГЕ	2107	332	1
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	45124	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	45124	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	531	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	429	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	58	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1017	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1917	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	666	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	155	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2738	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3530	-	-

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1793	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			319	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5642	-	-	-
	ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ	ТЕНГЕ			54522	-	-	-

КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ

75	Ц0108-600-2	СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		ШТ								
76	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СЧЕТЧИК МЕРКУРИЙ 230 ART-01 27030:1,12:1,02:1731.775	1	10593,33	-	10593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
77	Ц0108-521-2-8	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ПРИВОДОМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А	1	1104,9	34,9	1105	35	622	3	3
				648	6,8	648	7	95	0,04	-
		ШТ								
78	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	РУБИЛЬНИК РПС-1 100 А 11990:1,12:1,02:1731.775	1	4699	-	4699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			16564	40			4
			ТЕНГЕ			806	9			-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			15292	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			15292	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1272	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			774	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			123	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2169	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			17461	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

79	Е0133-115-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ МЕТАЛЛОГАЛОГЕНОВЫМИ	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01	16
				333	239,85	2664	1919	105	0,81	6
		ШТ								
80	С151703-36 ПРИМЕНИТ	ОПОРА S-22/B, СВЕТИЛЬНИК ОР S-70W/400, РАССЕИВАТЕЛЬ АМФОРА БЕЛАЯ D-400 С КРЫШКОЙ	8	26000	-	208000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

81	С151706-68	-ЛАМПЫ МЕТАЛЛОГАЛОГЕНОВЫЕ 70 ВТ	8	818	-	6544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
82	Ц0108-412-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	50	8,5	0,1	425	5	347	0,05	3
				7,3	-	365	-	95	-	-
		М								
83	С151607-99	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА АПВ СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	0,051	4150	-	212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
84	Ц0108-545-1	-ЩИТОК В ОПОРЕ	8	843,5	19,5	6748	156	3658	3	24
				479	2,3	3832	18	95	0,01	-
		ШТ								
85	С151801-133	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПАЙКИ КАБЕЛЕЙ С ПРОВОДАМИ В ЦОКОЛЕ ОПОРЫ	8	1080	-	8640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
86	Ц0108-361-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТОЛБОВОЙ НА ОПОРЕ	8	891,48	669,62	7132	5357	2465	0,99	8
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			184,04	140,25	1472	1122	95	0,81	7
		ШТ								
87	1504-3065 К=115, К=1,06	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПРС-6	8	67,05	-	536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		252200	16808			51
				ТЕНГЕ		8333	3059			13
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		252200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		11281	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		15809	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		279290	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		279290	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
88	Ц0108-471-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 63Х63Х6 ММ	3	568,8	27,8	1706	83	437	1	3
				149	4,5	447	13	95	0,03	-
		ШТ								

89 Ц0108-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
			23	0,4	690	12	95	-	-
	М								
90 Ц0108-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	15	107,3	3,5	1610	53	467	0,18	3
			32,4	0,4	486	6	95	-	-
	М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			5173	235			10
		ТЕНГЕ			1623	31			-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5173	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1572	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			405	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7149	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			7149	-	-		-

ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА

ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-291,9М2

91 Е0111-25-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ	116,76	181,23	21,26	21160	2482	23570	0,95	111
			156,15	7,97	18232	931	123	0,04	5
	М2								
92 С143003-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-СТОИМОСТЬ БРУСЧАТКИ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ	116,76	1270	-	148285	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М2								
	БОРТОВЫЕ КАМНИ								
93 Е0127-34-2 Т.Ч. П-3.9 К=0,86 К=0,33	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ	204	535,06	6,63	109152	1353	29964	0,7	142
			108,68	1,76	22171	358	133	0,01	1
	М								
94 С143003-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,264	24300	-	79315	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			357913	3835			253
		ТЕНГЕ			40403	1289			6

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	357913	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	53534	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	24687	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	436134	-	-	-
ИТОГО ПО ПОКРЫТИЮ	ТЕНГЕ	436134	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	8599455	33739		1331
	ТЕНГЕ	222989	9791		44
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	60416	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	60416	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2123391	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	38928	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	129739	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2292058	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6412118	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	228647	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	398446	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7039212	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3530	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1793	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	319	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5642	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	9397328	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ		60416			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%		168064			
ИТОГО:		9504976			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%		188199			
ИТОГО:		9693175			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		95050			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		38020			
ИТОГО ПРОЧИХ:		133070			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		9886661			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,233548387)		22082336			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		441647			

ИТОГО:	22523983
НДС-12%	2702878
ВСЕГО:	25226861

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____Потиченко С.А.

Принял:

Заказчик:

ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО»

Директор

_____Джумагазиев Р.Г.

Технадзор:

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Коттедж №9 гостиничного комплекса мкр.Самал-3,строение 80 г.Уральск ЗКО»
Договор №55 от 12 марта 2014 года

А К Т
выполненных работ №5 05 августа 2014г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		РАЗДЕЛ 10. ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ												
1	Е0115-180-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ М2	180	306,5 65,03	2,1 0,79	55170 11705	378 142	12440 105	0,39 -	70 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		55170	378			70
				ТЕНГЕ		11705	142			1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		55170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		12440	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		4057	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		71667	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		71667	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

	ВНУТРЕННИЕ ПОТОЛОК								
2	Е0115-180-4-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	42	256,4	2,33	10783	98	3621	0,49	21
			81,23	0,88	3412	37	105	-	-
	М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		10783	98			21
			ТЕНГЕ		3412	37			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		10783	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		3621	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		864	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		15268	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		15268	-	-		-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ

	МОНТАЖ								
3	Ц0128-927-1-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 2	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8	16
	ШТ		1356,75	6,75	2713	13	90	0,04	-
4	Ц0128-927-4-ПЛИТА ГАЗОВАЯ	1	1764,52	23,3	1765	23	1559	14	14
	ШТ		1723,5	9	1724	9	90	0,05	-
5	Ц0128-927-1-ГРИЛЬ	1	1060,73	3,85	1061	4	944	8	8
	ШТ		1046,25	2,25	1046	2	90	0,01	-
6	Ц0128-927-1-ФРИТЮРНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 4	1	1287,04	7,01	1287	7	1116	8	8
	ШТ		1237,5	2,25	1238	2	90	0,01	-
7	Ц0128-927-7-ПАРОКОНВЕКТОМАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1	2823,49	26,46	2823	26	2499	20	20
	ШТ		2767,5	9	2768	9	90	0,05	-
8	Ц0128-926-1-МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ	1	1291,3	27,14	1291	27	1112	9	9
	ШТ		1224	11,25	1224	11	90	0,07	-
9	Ц0108-602-2-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВТ /МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ/	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
			626	2,3	626	2	95	0,01	-
	ШТ								
10	Ц0128-925-1-ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ /МИКСЕР, ЛЬДОГЕНЕРАТОР, КОФЕМАШИНА/	3	1212,81	-	3638	-	3208	9	27
			1188	-	3564	-	90	-	-
	ШТ								
11	Ц0128-911-5-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНАЯ	2	1837,04	27,14	3674	54	3244	12	24
			1791	11,25	3582	22	90	0,07	-
	ШТ								
12	Ц0128-911-2-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	4	1850,15	38	7401	152	6512	12	48
	ШТ		1793,25	15,75	7173	63	90	0,09	-
13	Ц0128-721-1-СТОЛ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ПОВЕРХНОСТЬ ПОДОГРЕВА 1,5 М2	1	3401,91	464,2	3402	464	2637	17	17
			2812,5	117	2813	117	90	0,68	1
	ШТ								
	МЕБЕЛЬ								

14	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СТУЛ БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ L54 P71 H108 АРТ. 6303 ANGELO CAPPELLINI ИТАЛИЯ 244178:1,12:1,02:1731.775	ШТ	20	95695,2	-	1913916	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СТУЛ С ПОДЛОКОТНИКАМИ L65 P76 H108 АРТ. 6303/P ANGELO CAPPELLINI ИТАЛИЯ 283679:1,12:1,02:1731.775	ШТ	5	111176,66	-	555883	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КРЕСЛО L95 P90 H98 АРТ. 11576 ANGELO CAPPELLINI ИТАЛИЯ 1142740:1,12:1,02:1731.775	ШТ	6	447851,33	-	2687108	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КРЕСЛО 88X95XH90 OLD ENGLAND ASNAGHI ИТАЛИЯ 588357:1,12:1,02:1731.775	ШТ	1	230583,04	-	230583	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДИВАН 2-Х МЕСТНЫЙ 85X175XH90 CHESTERFIELD ASNAGHI ИТАЛИЯ 765458:1,12:1,02:1731.775	ШТ	2	299990,71	-	599981	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДИВАН 3-Х МЕСТНЫЙ 85X225XH90 CHESTERFIELD ASNAGHI ИТАЛИЯ 992481:1,12:1,02:1731.775	ШТ	1	388963,31	-	388963	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПУФ 60X90XH50 CHESTERFIELD ASNAGHI ИТАЛИЯ 281995:1,12:1,02:1731.775	ШТ	2	110516,68	-	221033	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК L130 P65 H45 АРТ. 632/13 ASNAGHI ИТАЛИЯ 414029:1,12:1,02:1731.775	ШТ	1	162262,14	-	162262	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БЕЛЫЙ КАБИНЕТНЫЙ РОЯЛЬ В КОМПЛЕКТЕ СО СТУЛОМ 2248046:1,12:1,02:1731.775	ШТ	1	881031,9	-	881032	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАМИН-02 "РОЗУС" 1302480:1,12:1,02:1731.775	ШТ	1	510455,05	-	510455	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЗЕРКАЛО КРУГЛОЕ ФАБРИКИ "FAL" АРТ. M8950 51213:1,12:1,02:1731.775	ШТ	2	20070,89	-	40142	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СТОЛИК ГРИМЕРНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ 71928:1,12:1,02:1731.775	ШТ	2	28189,31	-	56379	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

26	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СТУЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ "ЭРА" 6075:1,12:1,02:1731.775	7	2380,85	-	16666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
27	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА 3-Х МЕСТНЫЙ "ФЕРДИНАНД" 102400:1,12:1,02:1731.775	1	40131,59	-	40132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
28	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ШКАФ ДЛЯ ГРИМЕРНОЙ 1400Х2000-650 96228:1,12:1,02:1731.775	4	37712,72	-	150851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
29	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БИЛЬЯРДНЫЙ СТОЛ "ДИОН КЛАССИК" 1595000:1,12:1,02:1731.775	1	625096,59	-	625097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
30	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КИЕВНИЦА 68000:1,12:1,02:1731.775	1	26649,89	-	26650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИНВЕНТАРЬ								
31	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ШТОРЫ НА ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 664500:1,12:1,02:1731.775	3	260424,25	-	781273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
32	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ШТОРЫ НА СЦЕНЕ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 980500:1,12:1,02:1731.775	1	384267,84	-	384268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
33	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАРТИНЫ. СЮЖЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ. 200000:1,12:1,02:1731.775	10	78382,02	-	783820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
34	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДЕКОР ОТ САЛОНА "УЮТНЫЙ ДОМ" 3650000:1,12:1,02:1731.775	1430471,81 1	-	1430472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
35	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НАБОР БОКАЛОВ (СТЕКЛО) 306851:1,12:1,02:1731.775	1	120258	-	120258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
36	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НАБОР СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 626576:1,12:1,02:1731.775	1	245561,45	-	245561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
37	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НАБОР СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ /ФАРФОР/ 1275648:1,12:1,02:1731.775	1	499939,32	-	499939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
38	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КОМПЛЕКТ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ КУХНИ 212148:1,12:1,02:1731.775	1	83142,94	-	83143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
39	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КОМПЛЕКТ ПРОЧЕГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ КУХНИ 49562:1,12:1,02:1731.775	1	19423,85	-	19424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

КОМПЛ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ		13485170	796			193
	ТЕНГЕ		28470	252			1
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		13455292	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		13455292	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		29878	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		25881	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		3346	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		59105	-	-		-
ИТОГО	ТЕНГЕ		13514397	-	-		-

ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ. 5 СМ - 142,1 М2

40	E0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	36,946	9,24	9,24	342	342	108	-	-
				-	3	-	111	97	0,01	-
41	E0101-24-10 К=5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	36,946	39,55	39,55	1461	1461	460	-	-
				-	12,84	-	474	97	0,01	-
42	E0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 10 СМ	14,21	1087,34	73,75	15451	1048	625	0,14	2
				21,38	11,67	304	166	133	0,04	1
43	E0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (16 СМ)	142,1	325,92	34,29	46313	4873	2798	0,04	6
				6,01	8,79	854	1250	133	0,03	4
44	E0127-26-3 К=4	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2	142,1	99,31	5,47	14111	777	379	-	-
				0,4	1,6	57	228	133	-	-
45	E0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,0964859	39376,59	339,59	3799	33	18	0,58	-
				-	140,94	-	14	133	0,58	-
46	E0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 ТИПА Б МАРКИ I (5 СМ)	142,1	654,88	15,35	93059	2181	2079	0,03	5
				5,94	5,06	844	719	133	0,02	3

			М2						
47	Е0127-54-2 К=2	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА Б МАРКИ I, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3	142,1	158,65	-	22487	-	4	-	-
				0,02	-	3	-	133	-	-
			М2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			197024	10715			13
			ТЕНГЕ			2062	2961			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			197024	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			6470	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			12210	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			215703	-	-		-
	ИТОГО		ТЕНГЕ			215703	-	-		-
				ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
48	Е0147-3-3	-ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, РАЗБИВКА УЧАСТКА	732,4	12,15	-	8899	-	11479	0,07	54
				12,15	-	8899	-	129	-	-
			М2							
49	Е0147-3-4	-ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	732,4	5,63	-	4123	-	5319	0,04	29
				5,63	-	4123	-	129	-	-
			М2							
			ДЕРЕВЬЯ							
50	Е0147-6-13	-ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М	17	221,85	-	3771	-	4865	1,54	26
				221,85	-	3771	-	129	-	-
			ЯМА							
51	Е0147-9-5	-ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М	17	500,13	177,05	8502	3010	8013	1,85	31
				321,98	43,43	5474	738	129	0,18	3
			ШТ							
52	С143012-57	-СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,8Х0,6 М, ВЫСОТОЙ 2 М И ВЫШЕ	8	4860	-	38880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
53	С143012-42	-ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ МЕДЛЕННОРАСТУЩИХ ПОРОД /РЯБИНА, КАШТАН/, С МЕРЗЛЫМ КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М, ВЫСОТОЙ 2-2,5 М	9	2430	-	21870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							

54	E0147-36-3	-УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М	17	204,73	37,37	3482	635	3775	1,04	18
				163,58	8,55	2781	145	129	0,04	1
		ШТ								
		КУСТАРНИКИ								
55	E0147-19-13	-ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	178,6	110,93	-	19812	-	25558	0,77	138
				110,93	-	19812	-	129	-	-
		М								
56	E0147-21-1	-ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	178,6	66,92	-	11951	-	15344	0,4	72
				66,6	-	11895	-	129	-	-
		М								
57	C143012-44	-КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД /СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ/, БЕЗ КОМА	536	203	-	108808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
58	E0147-38-1	-УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ОДНОРЯДНОЙ ИЗГОРОДИ И С ВЬЮЩИМИСЯ РАСТЕНИЯМИ	178,6	79,72	19,67	14238	3513	14775	0,4	72
				59,63	4,5	10650	804	129	0,02	4
		М								
		ЦВЕТНИК								
59	E0147-28-1	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 20 СМ	26,9	68,04	-	1830	-	2361	0,47	13
				68,04	-	1830	-	129	-	-
		М2								
60	E0147-28-2 К=2	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	26,9	15,8	-	425	-	548	0,11	3
				15,8	-	425	-	129	-	-
		М2								
61	E0147-29-1	-ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ	26,9	212,95	-	5728	-	7274	1,35	36
				209,63	-	5639	-	129	-	-
		М2								
62	C143012-77	-РОЗЫ	107,6	81	-	8716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
63	E0147-39-1	-УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ ИЗ МНОГОЛЕТНИКОВ	26,9	170,44	53,1	4585	1428	4454	0,8	21
				116,21	12,15	3126	327	129	0,05	1
		М2								
		ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ								
64	E0147-25-3	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	52	39,58	0,34	2058	18	2641	0,27	14
				39,24	0,13	2040	7	129	-	-
		М2								

65	Е0147-25-5 К=3	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ, НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ	52	23,91	-	1243	-	1604	0,16	9
				23,91	-	1243	-	129	-	-
		М2								
66	Е0147-25-6	-ПОСЕВ ВРУЧНУЮ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ	52	19,01	-	989	-	551	0,05	3
				8,21	-	427	-	129	-	-
		М2								
67	Е0147-39-3	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	52	73,6	23,6	3827	1227	3683	0,34	18
				49,5	5,4	2574	281	129	0,02	1
		М2								
		РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /48,7 М3/ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗ ОТВАЛА								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	273738	9831	556
	ТЕНГЕ	84710	2302	10
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	273738	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	112245	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	23159	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	409142	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	409142	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	14021885	21819	852
	ТЕНГЕ	130358	5694	21
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	13455292	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	13455292	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	29878	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	25881	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3346	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	59105	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	536715	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	134776	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	40289	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	711781	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	14226178	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ		13455292		
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%		13876		
ИТОГО:		784762		
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%		15539		
ИТОГО:		800301		

ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	7848
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	3139
ОТВОД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	120000
РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	9677
ИТОГО ПРОЧИХ:	140664
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	14396257
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,233548387)	32154736
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	643094
ИТОГО:	32797830
НДС-12%	3935739
ВСЕГО:	36733569

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор **Потиченко С.А.**

Технадзор:

Принял:

Заказчик:

ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО»

Директор **Джумагазиев Р.Г.**

АКТ
государственной приёмочной комиссии
о приёмке построенного объекта в эксплуатацию

от " 19 " сентября 2014 года *" микр. Самал-3, строение 80, г. Уральск"*

(место нахождение объекта)

Государственная приёмочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) *от " 29 " августа 2013 года № 29 Акимат города Уральска*

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя комиссии:

Орынгалиев Г. Г. заместитель Акима города Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя комиссии:

Айбергенов К. И. руководитель отдела Департамента ГАСК и Л по ЗКО

членов комиссии - представителей:

Представитель заказчика *Джумагазиев Р. Г. директор ТОО "ХОЗУ аппарата акима ЗКО"*

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

ТОО "Батыс Су Арнасы" Сакказов А. Г. директор

АО "ЗапказРЭК" Джумагалиев М. Г., первый заместитель директора

ЗК ОДТ-филиала АО"Казахтелеком" Канафин Б. У., генеральный директор

АО "КазТрансГаз Аймак" Исмаилов Р. К., генеральный директор

органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора

Арыспаев М. К. руководитель Уральского городского управления по ЗПП

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора

Бисембаев К. У. руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции

Капанов К. К.. руководитель Департамента экологии ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кушнер В. В. руководитель отдела архитектуры и строительства г. Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

Батыргалиев М. М. руководитель отдела земельных отношений г. Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жамангарин Е. О. директор ГККП "Тұрғын үй Уральск"

(фамилия, имя, отчество, должность)

Зулкашев Е. У. руководитель отдела контроля безопастности, охраны труда и трудовых отношений ГУ "Управление по инспекции труда ЗКО"

(фамилия, имя, отчество, должность)

Потиченко С. А. директор ТОО "Альтаир"

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кульпин М. П. *директор ТОО "Газпропроект"*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кенжалиев Д. *технадзор ТОО "Жайык Строй Инжиниринг"*

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) *ТОО "Альтаир "*

(наименование организации)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию построенный объект *Строительство Коттеджа № 9 гостиничного комплекса в микр. Самал-3, строение 80, г. Уральск*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: *Западно-Казахстанская область, в микр. Самал-3, строение 80, г. Уральск*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказа, постановления и др.)

№ 243 от 07 февраля 2014 г

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от

№ 124 от 01.04.2014 г Департамент ГАСКиЛ по ЗКО

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось Генеральным подрядчиком *ТОО "Альтаир"*

(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы*

(виды работ)

субподрядными организациями *по списку*

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО "Газпромпроект",*

(наименования организаций и их ведомственные подчиненность)

выполнившим *ПСД в составе: рабочие чертежи*

(наименование частей или разделов документации)

субподрядными организациями _____

(наименования организаций и их ведомственные подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трёх указать перечень в приложении _____ к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы. Заключение по обследованию строительных конструкций здания _____

(наименование научно-исследовательских и взыскательных организаций)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *рабочий проект № 0069/13*

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

7. Проектно сметная документация утверждена *ТОО "ХОЗУ аппарат акима ЗКО" 18 июня 2013 года, № 3-22*

(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *апрель 2014 года* окончание работ *август 2014 года*

(месяц и год) (месяц и год)

по норме или ПОС 10 месяцев; фактически 5 месяцев

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация ***проектная и исполнительно-техническая документация, сертификаты качества***

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности производительности, производственной площади, способности, число рабочих мест и т. п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Мощность производительность и т.д.	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
этажность	этаж	1		1	
пл.застройки	м2	423,68		423,68	
общ.площ.здания	м2	366,42		366,42	

(краткие технологические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывабезопастности, пожаробезопастности, охране труда природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ***выполнены согласно проекта***

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Недоделки и дефекты, выявлены рабочими комиссиями, устранены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ***217,036*** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ***113,547*** тыс.тенге. Оборудования, инструменты и инвентаря ***63,065*** тыс.тенге.

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____

(по жилым зданиям не заполняется)

архитектурно-строительных работ (включая объёмно планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приёмке объект: ***Строительство Коттеджа № 9 гостиничного комплекса в микр. Самал-3, строение 80, г. Уральск*** (наименование здания, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приёмочной комиссии:

_____ Орынгалиев Г. Г.

_____ Абергенов К. И.

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Джумагазиев Р. Г.

_____ Кушнер В. В

_____ Арыспаев М. К.

_____ Батыргалиев М. М.

_____ Бисембаев К. У.

_____ Капанов К. К.

_____ Жамангарин Е. О.

_____ Зулкашев Е. У.

_____ Потиченко С. А

_____ Сакказов А. Г.

Предъявленный к приёмке объект: ***Строительство Коттеджа № 9 гостиничного комплекса в микр. Самал-3, строение 80, г. Уральск***

(наименование здания, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Члены Государственной приёмочной комиссии:

_____ Кульпин М. П.

_____ Кенжалиев Д.

_____ Исмаилов Р. К.

_____ Канафин Б. У.

_____ Бжумагалиев М. Г.