Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Жас-Канат» в Турксибском районе г.Алматы. 9-ти этажный 70-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1-Т скв... Пятно 14.

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат
25 мая 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№35	**08.05.2015**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**25 458 080**	**22 730 429**							**2 727 651**	**25 458 080**

Заказчик: _____ **Курмангалиев М.Н.**
Руководитель
КГУ "Управления строительства г.Алматы"
май 2015г.

Подрядчик: _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №35 от 08.05.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 14)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен. и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	203,18	4,85	4,85	986	986	--	--
					--	1,68	--	342	0,01	1
2.	E0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	203,18	26,20	25,02	5324	5084	0,01	2
					1,15	6,79	234	1379	0,02	5
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3031,42	26,20	25,02	79433	75850	0,01	24
					1,15	6,79	3486	20571	0,02	70
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	93,76	262,72	--	24631	--	1,85	173
					262,72	--	24631	--	--	--
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	488,59	12,51	12,51	6111	6111	--	--
					--	4,28	--	2092	0,01	7
6.	E0101-130	Добавлять за каждый последующий	м3	488,59	6,36	6,36	3105	3105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см			--	1,91	--	934	0,01	3
7.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6157,46	176,40	176,40	1086176	1086176	--	--
					--	35,28	--	217235	0,74	4562
8.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3328,36	3,77	3,24	12537	10797	0,00	11
					0,48	1,12	1598	3728	0,00	12
9.	E0101-172 -1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	м2	299,17	125,34	9,97	37498	2983	0,39	117
					60,98	3,74	18244	1119	0,02	5
10.	E0101-27-5	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1221,48	3,35	3,35	4094	4094	--	--
					--	1,16	--	1420	0,00	5
11.	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1221,48	10,37	10,37	12670	12670	--	--
					--	3,60	--	4396	0,01	14
12.	C143008-1 04	Баласт	м3	1343,63	630,00	--	846486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0101-132 -2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	1221,48	10,14	10,14	12386	12386	--	--
					--	3,61	--	4414	0,01	15
14.	E0101-132 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	1221,48	4,39	4,39	5367	5367	--	--
					--	2,01	--	2449	0,01	11
15.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1221,48	14,12	12,00	17244	14655	0,01	15
					1,62	2,75	1979	3353	0,01	15
		Итого по разделу: Земляные работы								2154047
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
16.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	72,20	5420,77	66,01	391380	4766	1,35	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	14133	1800	0,12	9
17.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	73,64	256,00 --	-- --	18853 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	4,34	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	81698 32787	48223 18218	42,50 20,52	184 89
19.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	4,34	59500,00 --	-- --	258046 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,80	52400,00 --	-- --	251450 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	6,24	51000,00 --	-- --	318278 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	13,23	50900,00 --	-- --	673341 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	15,51	48300,00 --	-- --	749196 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ								2742241
		Раздел: Стены								
24.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	4,04	50600,00 --	-- --	204491 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	11,13	53000,00 --	-- --	590132 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	34,53	52400,00	--	1809303	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
27.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	23,46	51000,00 --	-- --	1196554 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								3800480
ИТОГО:							8696770 97092	1293253 283450		624 4823

Накладные расходы :

На общестроительные работы	388036
Всего накладных расходов:	388036
Итого с накладными	9084806

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	545088
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9629894
Итого с временными, 1,1 %	9735823
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9840970
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9879913
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9977271
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	22284734
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	445695
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22730429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2727651
Итого с НДС	25458080

Итого по данному акту: 25 458 080 (двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьдесят) тенге

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Счет-фактура № 00000000012 от 25 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №35 от 08.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. 9-ти этажный 70-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1-Т скв... Пятно 14	усл.	1	22 730 428,57	22 730 428,57	12%	2 727 651,43	25 458 080,00		
Всего по счету:					**22 730 428,57**		**2 727 651,43**	**25 458 080,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

Бекова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23 — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53 — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №35 от 08.05.2015г.

Номер документа	Дата составления
12	25.05.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы. 9-ти этажный 70-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1-Т скв... Пятно 14			усл.	1	25 458 080,00	25 458 080,00
				Итого	1	x	25 458 080,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Конебаев Б.К. Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2015

М.П.