Форма №3

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Договор №535/19-ДС от 10.09.2019г.
Наименование объекта: "Работы по текущему ремонту учебного корпуса 6.2 Гидрокомплекса ТарГУ по ул.Сатпаева 28".

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ от 07 октября 2019г.

Наименование этапов работы	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							Всего к оплате тенге
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Из графы 2				Стоимость прочих Затрат не вход. В СМР	НДС 12%	
		СМР в сметных базис.ценах	СМР фактический тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по договору	49 163 041,00						5 899 564,92	55 062 605,92
В т.ч. за период	22 116 375,00						2 653 965,00	24 770 340,00
Итого к оплате								**24 770 340,00**

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Ректор _____ М.Н.Сарыбеков

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Руководитель _____ Е.Ж.Жылысбеков

аказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс 2010"

Договор: №535/19-ДС от 10.09.2019г.

Наименование объекта: Работы по текущему ремонту учебного корпуса 6.2 Гидрокомплекса ТарГУ по ул.Сатпаева 28

А К Т приемки выполненных работ от 07 октября 2019г.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге
			на единицу измерения	по проекту	по проекту
1	3	4	5	6	7
	Раздел 2.Ремонтные работы				
	2.1.Фасад				
1	Стены наружные.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором	$м^2$	860+1180+520	1150,74	2945894
2	Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм(Аспол)	$м^2$	860+1180+520	1690,67	4328115
3	Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная(цвет согласовать с заказчиком)	$м^2$	860+1180+520	171	437760
4	Вертикальные солнцезащитные ЖБ плиты. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм(Аспол)	$м^2$	300	1690,67	507201
5	Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	$м^2$	300	171	51300
6	Козырьки солнцезащитные ЖБ.Ремонтная штукатурка верхней плоскости улучшенная цементно-известковым раствором	$м^2$	222	1150,74	255464
7	Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм(Аспол)	$м^2$	222	1690,67	375329
8	Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	$м^2$	222	171	37962

1	3	4	5	6	7
9	Устройство экранов проемов из крашеного белого цвета профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	216	631,23	136346
10	Бруски обрезные хвойных пород ,40х50мм	$м^3$	2	51096	102192
11	Профилированный настил крашеный высотой профиля 57мм,толщиной стали 0,7мм СТ РК ЕН 508-1-2012	$м^2$	243	2358	572994
12	Устройство кровельного покрытия козырьков из крашеного красного цвета профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	222	631,23	140133
13	Бруски обрезные хвойных пород ,40х50мм	$м^3$	2	51096	102192
14	Профилированный настил крашеный высотой профиля 57мм,толщиной стали 0,7мм СТ РК ЕН 508-1-2012	$м^2$	250	2358	589500
15	Устройство кровельного покрытия ТП из крашеного красного цвета профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	120	631,23	75748
16	Бруски обрезные хвойных пород ,40х50мм	$м^3$	3	51096	153288
17	Профилированный настил крашеный высотой профиля 57мм,толщиной стали 0,7мм СТ РК ЕН 508-1-2012	$м^2$	145	2358	341910
18	Леса наружные инвентарные высотой до 16м трубчатые для отделочных работ.Установка и разборка	$м^2$ верт.пр	110	656,77	72245
19	Оштукатуривание откосов оконных цементным раствором по камню улучшенное	$м^2$	374,4	2983,15	1116891
20	Отделка оконных откосов составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм Алинекс	$м^2$	374,4	733,09	274469
21	Шпаклевка третья при высококачественной окраске	$м^2$	374,4	-168,89	-63232
22	Окраска оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	374,4	655,03	245243
					12 798 944
	2.7 Полы и Подпольные каналы				
7	Устройство полов из ламината кл.33 на подложке(кабинеты,аудиторий)	$м^2$	503	4745,8	2387137
8	Стяжки из плит древесноволокнистых.Устройство	$м^2$	503	363,38	182780

1	3	4	5	6	7
9	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике.Устройство	$м^2$	503	1894,88	953125
					3523042
	2.8 Козырек К-1				
1	Монтаж ферм массой до 3т,высота до 25м	т	0,236	57482,95	13566
2	Электродуговая сварка нри монтаже	т	0,236	13071,03	3085
3	Ферма с преобладанием горячекатаных профилей	т	0,236	439272	103668
4	Изделия монтажные массой до 20кг.Установка МИ-1	т	0,02384	687804,27	16397
5	Устройство покрытий из м/черепицы по деревянной обрешетке	$м^2$	12,04	2205,28	26552
6	Доски обрезные хвойных пород 100*20мм	$м^3$	0,5	51096	25548
7	Металлочерепица 0,7мм	$м^2$	14	1762	24668
8	Парапеты,свесы из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,04	2759,04	13906
9	Окраска масляная за 2раза	$м^2$	7,54	845,84	6378
					233 767
	2.9 Крыльцо Кр-3				
1	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на клее	$м^2$	10,1	3135,03	31664
					31 664
	2.11 Ремонт стенок фонтана				
1	Разработка грунта 2 гр.вручную	М3	120	1873,56	224827
2	Покрытия из плиток керамических многоцветных на клее	$м^2$	100	3135,03	313503
					538 330
	Итого прямые затраты				**17 125 748**
	Итого по разделу 2	**Х1,25**			**21 407 185**
	Раздел 4.Отопление,вентиляция				
	4.1 Отопление				
1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб ф до 50мм	шт	2	1854,43	3709
2	Краны шаровые стальные сварные типа Навал,Т до +200град,Рн40,Дн50 ГОСТ 21345-2005	шт	1	16404	16404

1	3	4	5	6	7
3	Краны шаровые стальные сварные типа Навал,Т до +200град,Рн40,Дн40 ГОСТ 21345-2005,КШТ 60.003.065	шт	1	15461	15461
4	Фланцы стальные приварные плоские Дн50	шт	2	1090	2180
5	Фланцы стальные приварные плоские Дн40	шт	2	950	1900
6	Тройник ф 50х50х32мм	шт	1	597	597
7	Установка радиаторов с межосевым расстоянием 500мм-(20шт 12-и секционные)	кВт	36	919,3	33095
8	Биметаллические радиаторы отопления с теплоотдачей 155Вт	секция	240	1489	357360
9	Установка терморегуляторов,ф трубопроводов до 20мм	шт	10	500,9	5009
10	Клапан термостатический РА-Н для двухтрубных систем отопления,прямой,никелированный,с внутренней резьбой,т 120град,Рн10,Дн20,типа Данфосс,ГОСТ 30815-2002	шт	10	6187	61870
11	Установка клапанов ручной регулировки со спускным краном	шт	10	500,9	5009
12	Клапан балансировочный ручной УСВ-1 с внутренней резьбой, Т 120град,Рн16,Дн20,типа Данфосс,ГОСТ 5761-2005	шт	10	17098,21	170982
13	Установка клапанов ручной регулировки со спускным краном	шт	10	1830	18300
14	Клапан запорный ручной МСВ-С с внутренней резьбой, Т 120град,Рн20,Дн20,типа Данфосс,ГОСТ 5761-2005	шт	10	9513	95130
15	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб ф 125мм	м	12	4568,22	54819
16	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб ф 80мм	м	240	2808,24	673978
17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб ф 65мм	м	60	4196,7	251802
18	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб ф 50мм	м	60	2355,18	141311
19	Воздухоотводчики.Установка	шт	10	1974,56	19746
20	Трубопроводы для отопления из стальных электросварных труб,45х2,5мм	м	40	2171,29	86852
21	Трубопроводы для отопления из стальных электросварных труб,38х2мм	м	40	1987,39	79496

1	3	4	5	6	7
22	Трубопроводы для отопления из стальных электросварных труб,25х2,5мм	м	90	1537,08	138337
23	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2мм	м	60	1821,62	109297
24	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ф 15мм	м	40	1355,53	54221
25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ф 20мм	м	50	1493,77	74689
26	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,Ру1,6МПа,Ду20мм	шт	8	1584	12672
27	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,Ру1,6МПа,Ду15мм	шт	4	1331	5324
28	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред,Ру0,6МПа,Ду15мм	шт	2	874	1748
29	Очистка металлических поверхностей щетками	$м^2$	40	303,62	12145
30	Масляная окраска стальных труб ф менее 50мм,за 2раза	$м^2$	40	183,57	7343
31	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода ф до 50мм	м	170	69,45	11807
32	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода ф до 100мм	м	160	70,29	11246
33	Пробивка отверстий для труб в кирпичных стенах толщиной 1,5кирпича	отв	15	1824,69	27370
34	Заделка отверстий в местах прохода труб в кирпичных стенах	отв	15	534,28	8014
35	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2мм(гильзы длиной 0,3м)	м	10,4	1821,62	18945
36	Изоляция трубопроводов ф 89-133мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглащающими толщиной 60мм	м	16	397,22	6356

1	3	4	5	6	7
37	Изоляция трубопроводов ф до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглащающими толщиной 50мм	м	15	364,12	5462
38	Изоляция трубопроводов ф до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглащающими толщиной 40мм	м	12	331,02	3972
39	Маты теплоизоляционные УРС,марка М25ф-50	$м^3$	4,5	16474	74133
40	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	$м^2$	16,3	176,34	2874
41	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 2раза	$м^2$	16,3	141,83	2312
					2 683 277
	4.2 Узел управления				
1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб ф до 100мм	шт	2	2591,5	5183
2	Краны шаровые стальные сварные типа Навал,Т до +200град,Р 2,5МПа,Ду80мм	шт	1	26294	26294
3	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п1,Ду80мм	шт	1	9768	9768
4	Фланцы стальные приварные плоские Дн80	шт	4	2374	9496
5	Установка грязевиков Дн патрубков 89мм	шт	1	41101	41101
6	Установка вентилей на трубопроводах стальных ф до 25мм	шт	2	1830	3660
7	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,Ру1,6МПа,Ду25мм	шт	2	1763	3526
8	Установка термометров в оправе прямых	компл	5	385,94	1930
9	Термометры прямые в оправе	шт	5	1698	8490
10	Установка манометров с трехходовым краном	компл	7	2466,86	17268
11	Бобышки облегченные для манометра	шт	7	1218,23	8528
12	Бобышки для термометра	шт	5	1218,23	6091
13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб ф 80мм	м	6	3560,11	21361

1	3	4	5	6	7
14	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб ф 25мм	м	1,5	1537,08	2306
15	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб ф 40мм	м	2	1987,39	3975
16	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб ф 20мм	м	1	1493,77	1494
17	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,Ру1,6МПа,Ду25мм	шт	2	1763	3526
18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п1,Ду40мм	шт	1	3300	3300
19	Фланцы стальные приварные встык ответные Дн40	шт	2	950	1900
20	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла,Ру1МПа,Ду20мм	шт	1	3582	3582
21	Клапан регулирующий седельный двухходовой,модель СВ 216СС,фланцевый,Квс1,25м3/ч,Дн15,т150град,Рн16,типа ТА-Гидроникс	шт	1	42794	42794
22	Клапан регулирующий седельный двухходовой,модель СВ 216СС,фланцевый,Квс 5,0 м3/ч,Дн20,т150град,Рн16,типа ТА-Гидроникс	шт	1	45280	45280
23	Фланцы стальные приварные встык ответные Дн15	шт	2	384	768
24	Фланцы стальные приварные встык ответные Дн20	шт	2	584	1168
25	Краны шаровые 11ч38п муфтовый Ду50	шт	2	11714	23428
26	Крепления для трубопроводов(кронштейны,планки,хомуты)	кг	25	542	13550
					309 767
	4.3 Вентиляция				
1	Прочистка вентиляционных каналов из кирпича вертикального	м	180	46,49	8368
2	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых/РШ/номер 150 размером 200х200мм	шт	30	1512,54	45376
3	Установка вентиляторов массой до 50кг	шт	2	6521,42	13043
4	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов,марки ВК-100Б,Р 0,076кВт,2800об/мин,Омах 250м3/ч,ГОСТ 7402-84	компл	1	18697	18697
5	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов,марки ВК-125Б,Р 0,076кВт,2800об/мин,Омах 350м3/ч,ГОСТ 7402-84	компл	1	19797	19797

1	3	4	5	6	7
6	Воздуховоды класса (Н) нормальные из оцинкованной стали,толщиной 0,5мм,периметр 600мм.Прокладка	$м^2$ / пов.	12	4725,17	56702
7	Заслонки воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000мм.Установка	шт	2	1444,33	2889
8	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные с ручным управлением УВЗПр 08,250х250мм	шт	2	16318	32636
9	Воздуховоды класса (Н) нормальные из оцинкованной стали,толщиной 0,7мм,периметр 900мм.Прокладка	$м^2$ / пов.	20	5025,16	100503
10	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых/РШ/номер 150 размером 150х150мм	шт	60	1417,66	85060
11	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов,марки ВК-160Б,Р 0,10кВт,2800об/мин,Омах 710м3/ч,ГОСТ 7402-84	компл	3	24239	72717
12	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов,марки ВК-250Б,Р 0,18кВт,2800об/мин,Омах 1000м3/ч,ГОСТ 7402-84	компл	2	32668	65336
13	Вентилятор канальный вытяжной ЕВРО 1	компл	3	2754	8262
14	Вентилятор канальный вытяжной ЕВРО 3	компл	2	3915	7830
15	Воздуховоды класса (Н) нормальные из оцинкованной стали,толщиной 0,7мм,периметр от 1100 до 1600мм.Прокладка	$м^2$ / пов.	20	4818,7	96374
16	Воздуховоды класса (Н) нормальные из оцинкованной стали,толщиной 0,7мм,периметр 800-1000мм.Прокладка	$м^2$ / пов.	20	4588,76	91775
17	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400мм	шт	4	10739,63	42959
18	Средства для крепления воздуховодов,подвеска СТД6208,6209,6210	кг	25	685	17125
19	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной 1,5кирпича, Р=1600мм	шт	10	2737,04	27370
20	Заделка щелей в местах прохода коробов в кирпичных стенах	Шт	10	801,42	8014
21	Пробивка проемов в перекрытиях,размер стороны до 300мм	Шт	10	1352,23	13522
22	Заделка щелей в местах прохода коробов в перекрытиях бетонных	шт	10	1207,92	12079
					847 434
	Итого прямые затраты				**3 840 478**
	Итого по разделу 4	**Х1,25**			**4 800 598**
	Раздел 5.Электроосвещение				

1	3	4	5	6	7
1	Щиток осветительный,устанавливаемый в нише распорными дюбелями,масса щитка до 6кг	шт	1	3508,63	3509
2	Щиток осветительный ШРВ-18	шт	2	7919	15838
3	Щиток осветительный ШРВ-6	шт	1	4907	4907
4	Щиток осветительный ШРВ-12	шт	1	5762	5762
5	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,на ток до 25А.Установка	шт	20	2423,58	48472
6	Вводный автомат ВА,3-х фазный,до 25А	шт	4	1473	5892
7	Вводный автомат ВА,1-фазный,до 16А	шт	12	465	5580
8	ИЭК УЗО АД 12 автомат,2-фазный,до 16А	шт	8	3938	31504
9	Динрейка	шт	10	84,12	841
10	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	1288,88	2578
11	Понижающий трансформатор ЯТП-0,25 220/12	шт	2	10752	21504
12	Светильники ЛЕД.Установка	шт	90+60	2059,28	308892
13	Светодиодная ЛЕД панель матовая с отдельной рамкой для наружной установки.Потребляемая мощность-36Вт,600х600мм с отдельным электронным дросселем.Безопасный драйвер.Выход тока:85-260В,АС 50/60Герц.Выход питания:ДС 600мА 54В-61В36.Потребляемая мощность-38В.Степень защиты IP20	шт	90+60	6566	984900
14	Светильники с количеством ламп в светильнике 2.Установка	шт	20	1904,85	38097
15	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО46-2х36-906 норма	шт	13	5785	75205
16	Светильники АСМ/С 136	шт	5	2062	10310
17	Светильники ФПП 03-20	шт	2	1355	2710
18	Лампы компактные люминесцентные модели ДУЛЮКС ЕЛ ,напряжение 220В,мощность 21Вт,цоколь Е27	шт	40	652	26080
19	Светильники потолочные,настенные с компакт.люмин.лампами,опаловым рассеивателем,модели ОД111 с электронным пускорегулирующим аппаратом,мощность 11Вт,Р65 ГОСТ 17677-82 РКЛ 218	шт	20	11454	229080
20	Лампы люминесцентные,цоколь С13,мощность 18Вт	шт	12	145	1740
21	Лампы люминесцентные,цоколь С13,мощность 58Вт	шт	12	507	6084
22	Светильники на штырях.Установка	шт	20	2059,28	41186

1	3	4	5	6	7
23	Светильник ВАТ-136	шт	20	3975,27	79505
24	Указатель световой «Выход» СУВ-М-У3	шт	6+3	1508	13572
25	Световые настенные указатели «Шыгу» с компактной лампой 8 Вт и аккумуляторной батареей ЛВО «Контур»	шт	6+3	797,61	7178
26	Светильник ДПА-2101 аварийный	шт	4	4200	16800
27	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	35	337,21	11802
28	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	25+5	337,21	10 116
29	Выключатель наружной установки	шт	4	375,77	1503
30	Выключатель одноклавишный,тип С16-067	шт	35	306	10710
31	Выключатель двухклавишный,тип С56-052	шт	25+5	315	9450
32	Выключатель герметичный	шт	4	217	868
33	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	10+10	401,45	8029
34	Розетка РС16-264	Шт	10+10	364	7280
35	Розетка для скрытой установки с фарфоровым основанием,двухместная,РС12-223	шт	10	436	4360
36	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	5	410,23	2051
37	Розетка для открытой установки,двухместная,РА16-234	шт	5	387,54	1938
38	Коробки ответвительные пластмассовые ф106х35,5мм,тип У192УХЛ2	шт	50	39	1950
39	Коробка протяжная,тип У996 У2	шт	10	241	2410
40	Коробка ПЭТ для установки выключателей тип Л48УХЛ3	шт	150	48,9	7335
41	Скоба К142У3	шт	80	10,1	808
42	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	500+870	289,38	396451
43	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГ нг, 3х4,0мм2	м	500+870	300,06	411082
44	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГ нг, 3х2,5мм2	м	300	269,73	80919
45	Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках,коробах,массой до 1кг/м	м	300	400,74	120222
46	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,16мм2	м	1500	48,18	72270

1	3	4	5	6	7
47	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,35мм2	м	300	64,68	19404
48	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	45	269,73	12138
49	Кабели силовые ВВГ 5х4,0(ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	20	432,89	8658
50	Кабели силовые ВВГ 5х6,0(ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	25	609,38	15235
51	Кабели силовые ВВГ нг 5х25(мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	50	3658,75	182938
52	Кабели силовые ВВГ нг 5х35(мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	20	5684,31	113686
53	Трубки ф 16мм(Гофро)	м	1800	127	228600
54	Труба ПЭТ для водоснабжения РЕ 100СДР 26-20х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	45	363,62	16363
55	Труба ПЭТ для водоснабжения РЕ 100СДР 26-25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20	363,62	7272
56	Труба ПЭТ для водоснабжения РЕ 100СДР 21-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	25	408,95	10224
57	Труба ПЭТ для водоснабжения РЕ 100СДР 26-40х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	50	454,28	22714
58	Труба ПЭТ для водоснабжения РЕ 100СДР 26-50х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20	454,28	9086
59	Кабельный канал 25х25мм	м	10	87,76	878
60	Пробивка борозд для устройства эл.проводки в кирпичных стенах	м	1500	299,75	449625
61	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12см	$м^2$	2,2	1690,79	3720
62	Прокладка труб стальных Ф76мм	м	40	2405,24	96210
63	Прокладка трубстальных Ф50мм	м	50	1853,3	92665
64	Блок управления шкафного исполнения.Установка	шт	1	18605,03	18605
65	Шкаф распределительный ШР 11-73509-54У2,номинальный ток панели 320А,тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4штук,ПП2-100 4штук ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	183109	183109
66	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой,однополюсный на ток до 250А.Установка	шт	1	1511,08	1511
67	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А31240-250А	шт	1	8394	8394
68	Предохранитель на ток до 250А.Установка	шт	6	1338,41	8030

1	3	4	5	6	7
69	Предохраиители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт	6	811	4866
70	Предохранитель на ток до 100А.Установка	шт	6	1311,83	7871
71	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт	6	811	4866
	Итого прямые затраты				***4 675 948***
	Итого по разделу 5	***Х1,25***			***5 844 935***
	Итого прямые затраты по акту:	**Тенге**			**25642174,00**
	ИТОГО по акту:	Тенге			32052717,00
	Итого в текущих ценах	Тенге			22116375,00
	НДС 12%	Тенге			2653965,00
	ИТОГО по акту с учетом НДС, 12%:	**Тенге**			**24770340,00**

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Проректор по АХВ: _____ Мусаев С. А.

Инженер технадзора: _____ Байтасов Б.

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс 2010"

Директор: _____ Е.Жылысбеков