УТВЕРЖДАЮ

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др)

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от«30» декабря 2011 г. п.Отеген батыр Илийского района

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «___» декабрь 2011 г.

№ **Акимом Илийского района Алматинской области**

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя
Файль В. А. Заместитель Акима Илийского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя-председателя государственной архитектурно-строительной инспекции
главный специалист ГАСК Алматинской области

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика
Хасенов К.Б. начальник ГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД Илийского района»

(фамилия. имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Кочан А.А. директор ТОО «ПСМК Куат»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель местного исполнительного органа

Керимбаев А.С. гл. специалист Отдела ЖКХ, ПТ и АД Илийского района

Копбаева Т.О. аким Энергетического поселкового округа

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генеральный подрядчик
Артемов Б.Б. генеральный директор ТОО «УМР-3 Алматы инжстрой»

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов
Отыншиев К.Е. начальник ГУ «отдела архитектуры и градостроительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Карибаев К.К. государственный инспектор по охране окружающей среды

Турадилов К. К. технический надзор ТОО «Даулет Курылыс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Батыр В.В. директор ТОО «Тепловые сети»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Лихоманов А. начальник ГУ «Отдела по чрезвычайным ситуациям»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

У С Т А Н О В И Л А:

1. Заказчиком (подрядчиком с заказчиком) **отделом «ЖКХ, ПТ и АД» Илийского района и ТОО «УМР-3 Алматы инжстрой»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительство тепловых сетей здания ЦОН. Наружные сети.**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыр
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)
2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
Управления архитектурного контроля, инспектирования и лицензирования по Алматинской области №
(наименование органа вынесшего решение)
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «УМР-3 Алматы инжстрой»
(наименование организации)
выполнившим Строительство тепловых сетей здания ЦОН
(виды работ)
4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «ПСМК Куат» ГСЛ № 01775
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
Выполнившим техно-рабочий проект проектно-сметную документацию
(наименованиечастей или разделов документации)
5. Исходные данные проектирования выданы Акиматом Илийского района
(наименование научно-исследовательских организаций, их ведомственная подчиненность ,тематика исходных данных. При числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... К акту)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) типовой проект ТОО «ПСМК Куат»
ГСЛ№ 01775 от 03.03.2011 года

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена **отделом ЖКХ, ПТ и АД Илийского района**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс)

« » декабрь 2011года №_____

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
Начала работ - декабрь 2011 года
Окончание работ - декабрь 2011 года

9. Государственной приемочной комиссии представлена документация в соответствии с п.
4.17 СНиП РК 1.03-06-2002 и заключением рабочей комиссии о готовности построенного объекта
для предъявления государственной приемочной комиссии.

(перечень документов)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности,
вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест
и т.п. (заполняется по всем объектам жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса
Тепловые сети наружные	диаметр	протяженность			
Трубы стальные электросварные	108х5мм	788 м.		788 м.	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующим
нормам основания проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются
следующими данными: Фундаменты монолитно-железобетонные, стены-кирпичные потолок-обшит сендвич-панелями; двери-металлические; полы-бетонные.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
проекта и принято рабочей комиссией наружные тепловые сети, Трубы стальные электросварные Ø 108х5 мм.,
13. Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом: Трубы и оборудование надземная прокладка, разборка и восстановление дорожных покрытий.

(сведения о выполнении)

14.Внешние нарушения коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации
теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.
15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены,

Связи по колоннам, Строительные балки покрытия, Наружное стеновое ограждение, Площадки, лестницы, кровля, Технологические оборудование и трубопроводы, Электромонтажные работы.

(сведения о выполнении)

14.Внешние нарушения коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации
теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.
15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены,
16.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также элементов фасадов зданий должны быть выполнены:
17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего: 17 167 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 15 000 тыс.тенге; оборудования, инструмента и инвентаря__ тыс.тенге.
18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
____тыс.тенге; в том числе:
19. На основании осмотра объекта и озеленения с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____

(по жилым домам не заполняется,),

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **Строительство тепловых сетей здания ЦОН. Наружные сети**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Файль В.А.
(подпись)

Заместитель председателя комиссии _____
(подпись)

Члены приемочной комиссии:

_____ Хасенов К.Б.
(подпись)

_____ Отыншиев К.Е.
(подпись)

_____ Кочан А.
(подпись)

_____ Керимбаев А.С.
(подпись)

_____ Турадилов К.К.
(подпись)

_____ Артемов Б.Б.
(подпись)

_____ Карибаев К.К.
(подпись)

_____ Лихоманов А.
(подпись)

_____ Батыр В.В.
(подпись)

_____ Копбаева Т.О.

с условием восстановления разрушенных зеленых полосы.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Субподрядчик
Договор №458/11-58 от 01.12.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей здания ЦОН в Илийском районе

Наименование обьекта: Строительство тепловых сетей сдания ЦОНа в Илийском районе

А К Т N №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	1396,80	38,70	36,92	54060	51576	0,01	16
					1,70	10,01	2380	13988	0,03	48
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	43,20	262,72	—	11349	—	1,85	80
					262,72	—	11349	—	—	—
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,62	218,93	—	4295	—	1,54	30
					218,93	—	4295	—	—	—
4.	C010333-A5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2736,00	45,00	—	123120	—	0,19	517
					9,00	—	24624	—	—	—
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1440,00	3,80	3,24	5470	4671	0,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	691	1613	0,00	5
6.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	1375,00	38,70	36,92	53216	50771	0,01	16
					1,70	10,01	2343	13769	0,03	47
7.	С010333-А5-1	Перевозка малосжимаемого грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2406,25	45,00	—	108281	—	0,19	455
					9,00	—	21656	—	—	—
8.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1312,00	6,83	6,83	8956	8956	—	—
					—	1,87	—	2449	0,01	8
9.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1312,00	3,29	3,29	4316	4316	—	—
					—	0,90	—	1180	0,00	4
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	62,82	134,10	—	8424	—	0,97	61
					134,10	—	8424	—	—	—
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1312,00	21,55	4,52	28268	5925	0,11	142
					17,03	—	22343	—	—	—
		Итого по разделу: Земляные работы								409756
		Раздел: Разборка и восстановление дорожных покрытий								
12.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,60	408,11	169,61	653	271	1,55	2
					238,50	4,07	382	7	0,01	0
13.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	4,00	79,88	—	320	—	0,56	2
					79,88	—	320	—	—	—
14.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,52	27,10	—	95	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
15.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3,52	45,00	—	158	—	0,19	1
					9,00	—	32	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	4,00	592,92	6,63	2372	27	0,70	3
					108,68	1,76	435	7	0,01	0
17.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	20,00	525,95	4,31	10519	86	0,09	2
					15,91	1,82	318	36	0,01	0
		Итого по разделу: Разборка и восстановление дорожных покрытий								14117
		Раздел: Трубопроводы								
18.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,79	195997,71	53473,98	154446	42137	518,70	409
					95681,25	17129,80	75397	13498	88,49	70
19.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	м	788,00	882,00	—	695016	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
20.	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,03	189986,94	52924,68	5320	1482	506,10	14
					90720,00	17091,71	2540	479	88,37	2
21.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	м	28,00	882,00	—	24696	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
22.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	10,00	401,00	—	4010	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
23.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	4,00	11235,31	670,31	44941	2681	3,11	12
					580,50	158,85	2322	635	0,66	3
24.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1317,43	664,93	2635	1330	3,05	6
					558,00	156,60	1116	313	0,65	1
25.	Е0124-13-	Установка задвижек или клапанов	компл	2,00	758,61	389,61	1517	779	1,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара			317,25	93,15	634	186	0,38	1
26.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00	—	23600	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	—	13760	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	4760,00	—	9520	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Трубопроводы								979461
		Раздел: Изоляционные работы								
29.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	312,00	60,75	—	18954	—	0,34	106
					60,75	—	18954	—	—	—
30.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	312,00	24,95	0,11	7786	34	0,09	28
					14,65	0,05	4571	16	0,00	0
31.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	312,00	207,27	0,07	64669	22	0,01	4
					2,72	0,02	849	6	0,00	0
32.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	812,00	125,75	11,48	102107	9322	0,44	361
					77,40	4,28	62849	3475	0,02	17
33.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,40	10300,00	—	4120	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
34.	С11031-162	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	12,10	2610,00	—	31581	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
35.	Е0126-24-8	Установка пароизоляционного слоя из стеклопластика на трубопроводы диаметром 89-133 мм по теплоизоляционному слою толщиной 60 мм	м	812,00	237,02	—	192460	—	0,12	98
					19,58	—	15899	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,28	314500,00	—	87431	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
37.	Е0126-17-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	28,00	301,14	16,64	8432	466	1,40	39
					249,75	6,30	6993	176	0,03	1
		Итого по разделу: Изоляционные работы								517539
		Раздел: Строительные работы								
38.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	76,80	1813,20	152,52	139254	11714	1,02	78
					153,68	57,15	11803	4389	0,28	21
39.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	129,76	1986,57	564,43	257778	73241	3,33	432
					567,00	195,49	73574	25367	0,75	98
40.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	63,36	19800,00	—	1254528	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
41.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	м3	59,40	19300,00	—	1146420	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
42.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,50	18200,00	—	9009	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
43.	С143018-1 45	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	6,50	17900,00	—	116350	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
44.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,36	9649,24	5565,49	3474	2004	23,80	9
					4083,75	2101,50	1470	757	10,27	4
45.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,36	27418,46	355,81	9871	128	75,58	27
					11301,75	135,00	4069	49	0,66	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	7,76	1986,57	564,43	15416	4380	3,33	26
					567,00	195,49	4400	1517	0,75	6
47.	С143018-7-1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	4,48	19800,00	—	88704	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
48.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	м3	3,04	19300,00	—	58672	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
49.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,08	18200,00	—	1456	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
50.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,16	17900,00	—	2864	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
51.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88	6788,50	175	19	253,00	1
					45675,00	2565,00	128	7	12,52	0
52.	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	2,80	363,00	—	1016	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
53.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	151044,59	29540,14	423	83	202,90	1
					35280,00	11160,00	99	31	54,50	0
54.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	0,63	1722,20	97,07	1085	61	0,78	0
					112,50	36,00	71	23	0,18	0
55.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	2,00	16399,00	1152,38	32798	2305	8,06	16
					1350,23	431,55	2700	863	2,11	4
56.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	—	13400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
57.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,01	175710,10	1826,10	1968	20	42,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг			8100,00	690,75	91	8	3,37	0
58.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,62	218,93	—	136	—	1,54	1
					218,93	—	136	—	—	—
59.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группыразработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	0,62	32,26	30,77	20	19	0,01	0
					1,42	8,34	1	5	0,03	0
60.	С010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1,08	45,00	—	49	—	0,19	0
					9,00	—	10	—	—	—
61.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	0,62	3,80	3,24	2	2	0,00	0
					0,48	1,12	—	1	0,00	0
62.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,02	2530,27	100,89	51	2	0,85	0
					123,75	38,25	2	1	0,18	0
63.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,88	7940,17	66,01	6987	58	1,35	1
					195,75	24,93	172	22	0,12	0
64.	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	т	0,08	9632,76	905,18	771	72	45,40	4
					7380,00	101,25	590	8	0,49	0
65.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	3,36	1710,00	—	5746	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

Итого по разделу: Строительные работы 3168421

Раздел: Тепловые камеры

66.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	3,60	8530,82	100,65	30711	362	0,97	3
					146,25	38,03	526	137	0,19	1
67.	Е0106-1-1	Устройство монолитных участков	м3	2,67	8582,77	66,01	22916	176	1,35	4
					195,75	24,93	523	67	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0106-11-10	Армирование фундаментов и монолитных участков	1т	0,32	5239,08	327,33	1666	104	11,60	4
					1890,00	123,75	601	39	0,60	0
69.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,32	50900,00	—	16186	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
70.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	9,93	10092,99	789,92	100223	7844	8,27	82
					1401,75	272,75	13919	2708	1,04	10
71.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	4,42	11000,00	—	48620	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
72.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	4,80	18200,00	—	87360	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
73.	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	0,71	18600,00	—	13206	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
74.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	4,00	784,00	—	3136	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
75.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	—	26800	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
76.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,00	211,49	9,95	2538	119	0,36	4
					52,20	3,74	626	45	0,02	0
77.	Е0111-11-2К=0,5	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	12,00	13,96	0,34	168	4	0,00	0
					0,32	0,12	4	1	0,00	0
78.	Е0112-1-5К=0,5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	12,00	93,31	9,16	1120	110	0,07	1
					12,27	3,43	147	41	0,02	0
79.	Е0112-17-	Устройство выравнивающих	м2	12,00	162,88	15,94	1955	191	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
					34,65	5,96	416	72	0,03	0
80.	E0112-17-2К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	12,00	47,48	1,40	570	17	0,01	0
					1,10	0,50	13	6	0,00	0
81.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,20	245,44	3,82	4467	70	0,21	4
					37,35	1,44	680	26	0,01	0
82.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,00	211,49	9,95	2538	119	0,36	4
					52,20	3,74	626	45	0,02	0
83.	E0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	12,00	55,84	1,34	670	16	0,01	0
					1,26	0,50	15	6	0,00	0
84.	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,70	8530,82	100,65	23033	272	0,97	3
					146,25	38,03	395	103	0,19	1
85.	E0106-1-1	Устройство монолитных участков	м3	0,19	8582,77	66,01	1648	13	1,35	0
					195,75	24,93	38	5	0,12	0
86.	E0106-11-10	Армирование фундаментов и монолитных участков	1т	0,43	5239,08	327,33	2263	141	11,60	5
					1890,00	123,75	816	53	0,60	0
87.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,43	50900,00	—	21989	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
88.	E0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	5,08	10092,99	789,92	51272	4013	8,27	42
					1401,75	272,75	7121	1386	1,04	5
89.	C143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	3,96	11000,00	—	43560	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
90.	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	18200,00	—	16016	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С143015-3 1	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	0,24	18600,00	—	4464	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
92.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	4,00	784,00	—	3136	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
93.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	—	26800	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
94.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,00	211,49	9,95	1903	90	0,36	3
					52,20	3,74	470	34	0,02	0
95.	Е0111-11- 2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	9,00	55,84	1,34	503	12	0,01	0
					1,26	0,50	11	4	0,00	0
96.	Е0112-1-5 К=0,5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	9,00	93,31	9,16	840	82	0,07	1
					12,27	3,43	110	31	0,02	0
97.	Е0112-17- 1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	9,00	162,88	15,94	1466	143	0,24	2
					34,65	5,96	312	54	0,03	0
98.	Е0112-17- 2К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	9,00	47,48	1,40	427	13	0,01	0
					1,10	0,50	10	5	0,00	0
99.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,60	245,44	3,82	3829	60	0,21	3
					37,35	1,44	583	22	0,01	0
100.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,00	211,49	9,95	1903	90	0,36	3
					52,20	3,74	470	34	0,02	0
101.	Е0111-11- 2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	9,00	55,84	1,34	503	12	0,01	0
		Итого по разделу: Тепловые камеры			1,26	0,50	11	4	0,00	0

570404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						5659701 419475	293036 89809		3182 361

Накладные расходы :

На общестроительные работы	596458
На металломонтажные работы	539
Всего накладных расходов:	596997
Итого с накладными	6256698

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	375402
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6632100
Итого с зимними удорожаниями, 1,4782 %	6730136
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	13130252
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262605
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13392857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1607143
Итого с НДС	15000000

Принял:

Сдал: