Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик : АО "Уральскводстрой"
Наименование стройки : Строительство биопруда №2 на б. Безластичной между накопителями №1 и №2 сточных вод г. Уральска.
Наименование объекта : : Строительство биопруда №2 на б. Безластичной.

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2009г

Составлена в ценах 2001 г(цены с 15.11.06г)

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во	Стоимость единицы в тенге			Общая стоимость в тенге.			Накладные расходы тенге %
					Цена за единицу	В том числе основная з/плата	Эксп.маш. в т.ч. з/плата	Всего	Основная з/плата	экспл.машин в том ч з/плата	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-11-1 Рекультивация плотины.									
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96квт(130л.с) с	м3	300	9,85	0	9,85	2 955	0	2 955	0
		перемещением до 10м					2,69			807	0
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м перемещение грунта 1группы	м3	300	16,56	0	16,56	4 968	0	4 968	0
		бульдозерами мощностью 96квт(130л.с) до 30м					4,53			1 359	0
3	Е1-25-1	Разработка грунта 1группы бульдозерами мощностью 96квт(130л.с) с	м3	10000	9,85	0	9,85	98 500	0	98 500	26093
		перемещением до 10м с резерва					2,69			26 900	97
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 1 группы	м3	10000	24,84	0	24,84	248 400	0	248 400	65 863
		бульдозерами мощностьюь96квт(130л.с) до 40м					6,79			67 900	97
5	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1группы бульдозерами мощностью	м3	8000	7,91	0	7,91	63 280	0	63 280	19943
		59квт(80л.с) до 10м					2,57			20 560	97
6	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 1 группы	м3	8000	6,23	0	6,23	49 840	0	49 840	15 675
		бульдозерами мощностью 59квт(80л.с) до 20м					2,02			16 160	97
7	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах(отвалах) бульдозерами	м3	8000	9,49	0	9,49	75 920	0	75 920	20874
		мощностью 59квт(80л.с) с перемещением до 10м					2,69			21 520	97
8	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10м перемещение грунта 1 группы	м3	8000	8,25	0	8,25	66 000	0	66 000	18158
		бульдозерами мощностью 59квт(80люс) до 20м					2,34			18 720	97
		ИТОГО						609 863			166606
		Накладные расходы						166 606			
		ИТОГО						776 469			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						46 588			
		ВСЕГО по смете 1-11-1						**823 057**			
		Локальная смета 2-21-1. Строительство плотины									
9	Е1-150-1	Разработка грунта бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79квт	м3	7075,25	2,12	0	2,12	15 000	0	15 000	4255
		(108л.с) при глубине рыхления до 0,35м и длине участка до 100м					0,62			4 387	97

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед.измер	Кол-во	Стоимость единицы в тенге			Общая стоимость в тенге.			Накладные расходы тенге %
					Цена за единицу	В том числе основная з/плата	Эксп.маш. в т.ч. з/плата	Всего	Основная з/плата	экспл.машин в том ч з/плата	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е1-25-1	Разработка грунта I группы бульдозерами мощностью 96квт(130люс) с	м3	40	9,85	0	9,85	394	0	394	105
		перемещением до 10м для перемычки					2,69			108	97
11	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 1группы	м3	40	8,28	0	8,28	331	0	331	87
		бульдозерами мощностью 96квт(130л.с) до 40м					2,26			90	97
12	Е1-85-7	Разравнивание грунта I группы в кавальерах(отвалах) бульдозерами	м3	40	5,86	0	5,86	234	0	234	50
		мощностью 96квт(130л.с) с перемещением до 10м					1,3			52	97
13	Е1-17-8	Разработка грунта 2группы одноковшовым экскаватором 0,65м3 с	м3	28120	32,25	1,42	30,77	906 870	39 930	865 252	227485
		погрузкой на автомобили-самосвалы					8,34			234 521	97
14	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1км-1класс груза	тн	50615	19,7	0	19,7	997 135	0	997 135	199423
							3,94			199 423	100
15	Е1-19-2	Ремонт и содержаниекаждых 0,5км грунтовых землевозных дорог	м3	28120	1,56	0	1,37	43 867	0	38 524	13911
		в грунтах 2 группы					0,51			14 341	97
16	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи механизированным способом	м3	28120	37,12	3,74	32,88	1 043 814	105 169	924 586	350229
							9,1			255 892	97
		ИТОГО									
		Накладные расходы						3 007 645			795 545
		Итого						795 545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						3 803 190			
		Всего по смете 2-21-1						228 191			
								4 031 381			
		Локальная смета 2-21-3.Строительство сифонного водосброса									
		Раздел I. Земляные работы									
17	Е1-12-10	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	130	38,59	2,1	36,49	5 017	273	4 744	1424
		"Обратная лопата" с ковшом 0,65м3					9,19			1 195	97
18	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4группы	м3	28	45,45	45,45	0	1 273	1 273	0	1438
							0			0	113
19	Е1-22-2	Разработка грунта 2группы прицепными скреперами емкостью 3м3	м3	380	29,49	1,04	28,45	11 206	395	10811	3704
		с перемещением до 100м					9,01			3424	97
23	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи механизированным способом	м3	370	37,12	3,74	32,88	13 734	1 384	12 166	4608
							9,1			3 367	97
24	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	м3	40	190,58	190,58	0	7 623	7 623	0	8614
							0			0	97

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед.измер	Кол-во	Стоимость единицы в тенге			Общая стоимость в тенге.			Накладные расходы тенге %
					Цена за единицу	В том числе основная з/плата	Эксп.маш. в т.ч. з/плата	Всего	Основная з/плата	экспл.машин в том ч з/плата	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей грунтом 3группы мех. Способом	м2	250	8,68	5,2	3,48	2 170	1 300	870	1482
							0,91			228	97
		Итого по разделу 1.						41 023			21 270
		Накладные расходы						21 270			
		Итого						62 293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						3 738			
		Всего по разделу 1.						66 031			
		Раздел 2, бетонные и ж/бетонные работы.									
26	Е37-73-1	Устройство плитных оснований из монолитного бетона В15 W6	м3	3	8437,18	324	133,67	25 312	972	401	1338
							47,78			143	120
27	Е37-73-3	Устройство монолитного ж.бетона В15 W6	м3	4,4	10562,14	724,5	142,69	46 473	3 188	628	4094
							50,98			224	120
28	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,4	127	0	0	940	0	0	0
							0			0	0
29	99-30-211	Надбавка на бетон W6	м3	7,4	781	0	0	5 779	0	0	0
							0			0	0
30	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,146	14433,04	5580	6133,63	2 107	815	896	1355
							2147,65			314	120
31	4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки.Сталь А1 д-8мм	тн	0,118	48800	0	0	5 758	0	0	0
							0			0	0
32	4-1-23	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки.Сталь А-Ш д-10мм	тн	0,024	54600	0	0	1 310	0	0	0
							0			0	0
33	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	тн	0,0038	63800	0	0	242	0	0	0
							0			0	0
34	Е37-74-1	Устройство фундаментных блоков,опорных плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	м3	2,3	1908,27	605,25	923,52	4 389	1 392	2 124	2554
							319,8			736	120
35	99-30-14	Стоимость плит ФЛ8.24.4. В-12,5	м3	2,3	6862	0	0	15 783	0	0	0
							0			0	0
36	99-30-211	Надбавка на бетон W-6	м3	2,3	781	0	0	1 796	0	0	0
							0			0	0
37	Е22-8-13	Укладка стальных водогазопроводных труб Д-700мм с гидро. испытанием	км	0,0425	484785,09	226350	213713,84	20 603	9 620	9 083	16966
							80732,25			3 431	130

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед.измер	Кол-во	Стоимость единицы в тенге			Общая стоимость в тенге.			Накладные расходы тенге %
					Цена за единицу	В том числе основная з/плата	Эксп.маш. в т.ч. з/плата	Всего	Основная з/плата	экспл.машин в том ч з/плата	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	8-6-141	Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 Д- 729х10	м	42,67	14000	0	0	597 380	0	0	0
							0			0	0
39	Е22-13-13	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно- резиновой изоляции									
		на стальные трубопроводы Д-700мм за 2 раза	км	0,0425	2789465,1	135900	365163,34	118 552	5 776	15 519	15131
							137943			5 863	130
40	Е22-32-14	Промывка без дезинфекции трубопроводов Д-700мм	км	0,0425	15522,5	8572,5	0	660	364	0	473
							0			0	130
41	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб Д-75мм с гидро. испытанием	км	0,018	64249,36	45900	8122,48	1 156	826	146	1145
							3069			55	130
42	8-6- 68	Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10750-90. Д-76-3	м	18,07	329	0	0	5 945	0	0	0
							0			0	0
43	Е22-13-2	Нанесение усиленной битумно-резиновой изоляции на стальные трубы	км	0,018	179755,38	27900	23641,25	3 236	502	426	862
		Д-75мм за 2 раза					8930,25			161	130
		Итого по разделу 2						857 421			43 918
		Накладные расходы						43 918			
		Итого						901 339			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						54 080			
		Всего по разделу 2.						955 419			
		ИТОГО по смете 2-21-3						**1 021 450**			
		ИТОГО по Акту						**5 875 888**			
		Временные здания и сооружения 4,25%						249 725			
		ИТОГО с временными зданиями						**6 125 613**			
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,39%						310 171			
		Выслуга лет 1%						61 256			
		Дополнительныеотпуска 0,4%						24 502			
		Разница в стоимости электроэнергии 2,31%						141 502			
		Итого в базовых ценах 2001 года МРП -775						**6 663 044**			

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед.измер	Кол-во	Стоимость единицы в тенге			Общая стоимость в тенге.			Накладные расходы тенге %
					Цена за единицу	В том числе основная з/плата	Эксп.маш. в т.ч. з/плата	Всего	Основная з/плата	экспл.машин в том ч з/плата	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2007 года МРП 1092									
		К-1,419114						**9 455 619**			
		Налоги, сборы, обязательные									
		платежи 2%						189 112			
		Итого						**9 644 731**			
		НДС-12%						1 157 368			
		ВСЕГО ПО АКТУ						**10 802 099**			

Подрядчик :-

1-й Вице-президент

_____ Т.В. Тедеев.

Заказчик :-

_____

Технический надзор

Директор ТОО "ЖайикСтройИнжинеринг"

_____ Д.Кенжалиев.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за *сентябрь месяц 2009 года*

Заказчик :- ***Управление строительства Западно-Казахстанской области***
Подрядчик :- ***АО «Уральскводстрой»***

Объект :- ***«Строительство биопруда №2 на б. Безластичной между накопителями №1 и №2 сточных вод г.ж Уральска.***

Договор № 69 от «19» мая 2009 года.

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	С начала года по отчетный период включительно	В том числе СМР	Из них экономия от совершенствования проектных решений и мероприятий	Из графы 2 стоимость по монтажу оборудования	Из графы 1 стоимость прочих затрат
А	1	2	3	4	5
Базисная стоимость	**33 243 971,64**	**32 711 125,57**	-	-	**532 846,07**
Затраты не учтенных в базисном уровне цен	**14 876 353,39**	-	-	-	-
ИТОГО	**48 120 325,03**	-	-	-	-
НДС- 12%	**5 774 462,76**	-	-	-	-
ВСЕГО	**53 894 787,79**	-	-	-	-
За отчетный месяц	**6 663 044**	**6 577 286**	-	-	**85 758**
Затраты не учтенные в базисном уровне цен	**2 981 687**	-	-	-	-
ИТОГО	**9 644 731**	-	-	-	-
НДС-12%	**1 157 368**	-	-	-	-
ВСЕГО	**10 802 099**	-	-	-	-

Заказчик :- _____

Подрядчик :- _____