Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик : АО "Уральскводстрой"
Наименование стройки : Строительство биопруда №2 на б. Безластичной между накопителями №1 и №2 сточных вод г. Уральска.
Наименование объекта :: Строительство биопруда №2 на б. Безластичной.

А К Т
выполненных работ за *октябрь* месяц 2009г

Составлена в ценах 2001 г(цены с 15.11.06г)

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед.измер	Кол-во	Стоимость единицы в тенге			Общая стоимость в тенге.			Накладные расходы тенге %
					Цена за единицу	В том числе основная з/плата	Эксп.маш. в т.ч. з/плата	Всего	Основная з/плата	экспл.машин в том ч з/плата	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-11-1 Рекультивация плотины.									
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1группы бульдозерами мощностью 96квт(130л.с) с	м3	2290	9,85	0	9,85	22 556,50	0	22 557	5 975
		перемещением до 10м с резерва					2,69			6 160	97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 1 группы	м3	2290	24,84	0	24,84	56 883,60	0	56 884	15 083
		бульдозерами мощностьюь96квт(130л.с) до 40м					6,79			15 549	97
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1группы бульдозерами мощностью	м3	4590	7,91	0	7,91	36 306,90	0	36 306	11 442
		59квт(80л.с) до 10м					2,57			11 796	97
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 1 группы	м3	4590	6,23	0	6,23	28 595,70	0	28 597	8 994
		бульдозерами мощностью 59квт(80л.с) до 20м					2,02			9 272	97
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах(отвалах) бульдозерами	м3	4590	9,49	0	9,49	43 559,10	0	43 559	11 977
		мощностью 59квт(80л.с) с перемещением до 10м					2,69			12 347	97
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10м перемещение грунта 1 группы	м3	4590	8,25	0	8,25	37 867,50	0	37 867	10 419
		бульдозерами мощностью 59квт(80лвос) до 20м					2,34			10 741	97
		Накладные расходы не учтенные в выполнении июля месяца									2 103
		ИТОГО						225 769,30			65 993
		Накладные расходы						65 993			
		ИТОГО						291 762,30			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						17505,74			
		ВСЕГО по смете 1-11-1						**309 268,04**			
		Локальная смета 2-21-1. Строительство плотины									
		Раздел 1. Земляные работы.									
7	Е1-150-1	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79квт	м3	2000	2,12	0	2,12	4 240,00	0	4239,53	1 203
		при глубине рыхления до 0,35м и длине разрыхляемого участка до 100м					0,62			1240	97
8	Е1-17-8	Разработка грунта 2группы одноковшовым экскаватором 0,65м3 с	м3	15000	32,25	1,42	30,77	483 750,00	21 300	461 550	142 008
		погрузкой на автомобили-самосвалы					8,34			125 100	97
9	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1км-1класс груза	тн	27001	19,7	0	19,7	531 919,70	0	531 900	106 384
							3,94			106 384	100

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во	Стоимость единицы в тенге			Общая стоимость в тенге.			Накладные расходы тенге %
					Цена за единицу	В том числе основная з/плата	Эксп.маш. в т.ч. з/плата	Всего	Основная з/плата	экспл.машин в том ч з/плата	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е1-19-2	Ремонт и содержаниекаждых 0,5км грунтовых землевозных дорог	м3	15000	1,56	0	1,37	23 400,00	0	20 550	7 420
		в грунтах 2 группы					0,51			7 650	97
11	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи механизированным способом	м3	15000	37,12	3,74	32,88	556 800,00	56 100	493 200	186 822
							9,1			136 500	97
12	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2группы	м2	35410	6,96	4,12	2,84	246 453,60	145889	100 564	166 929
		механизированным способом					0,74			26 203	97
13	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав	м2	6980	42,27	0	27,14	295 044,60	0	189 437	42 655
		механизированным способом					6,3			43 974	97
14	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	м2	6980	19,29	2,12	16,91	134 644,20	14798	118 032	40 557
							3,87			27 013	97
		Накладные расходы не учтенные в сентябре месяце по п.9									
		"Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобили"									38 732
		ИТОГО						2 276 252,10			732 710
		Накладные расходы						732 710,00			
		Итого						3 008 962,10			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						180 537,73			
		Всего по смете 2-21-1						**3 189 499,83**			
		Выполнение дополнительных объемов работ согласно протокола тех. совещания и сопостовительной ведомости									
15	Е1-17-8	Разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	5431	32,25	1,42	30,77	175 149,75	7712	167112	51 416
		экскаваторами с ковшом вместительностью 0,65м3					8,34			42295	97
16	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 1км.Класс груза-грунт	тн	9774,85	19,7	0	19,7	192 564,55	0	192565	38514
							3,94			38513	100
17	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах(отвалах) бульдозерами	м3	5431	5,86	0	5,86	31 825,66	0	31826	6 848
		96квт(130л.с) с перемещением до 10м					1,3			7060	97
18	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5км грунтовых дорог в грунтах 2 группы	м3	5431	3,12	0	2,74	16 944,72	0	14 881	5 373
							1,02			5540	97
19	С2015-44	Водоотлив	маш/час	972	174,6	0	174,6	169 711,20	0	169711	0
							0			0	0
		ИТОГО						586 195,88			102 151
		Накладные расходы						102 151,0			
		Итого						688 346,88			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						41 300,81			
		ВСЕГО стоимость дополнительных работ						**729 647,69**			

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во	Стоимость единицы в тенге			Общая стоимость в тенге.			Накладные расходы тенге %
					Цена за единицу	В том числе основная з/плата	Эксп.маш. в т.ч. з/плата	Всего	Основная з/плата	экспл.машин в том ч з/плата	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-21-2. Строительство донного водовыпуска.									
		Раздел 2. Бетонные и ж.бетонные работы.									
20	Е37-7-3	Крепление дна канала щебнем	м3	5	916,81	127,58	308,7	4 584,05	638	1544	1477
							118,53			593	120
21	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки	м2	8,33	569,39	103,28	36,82	4 743,02	860	307	1 287
							13,01			108	133
22	Е27-52-1	Устройство асфальтового покрытия	м2	5	428,13	7,02	5,88	2 140,65	35	29	57
							1,65			8	133
23	Е27-52-4	Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения толщины стоя	м2	5	-0,58	-0,38	-0,04	-3	-2	0	-3
							-0,02			0	133
		Неучтенное выполнение за июль месяц.									
		(Ошибка в подсчетах итоговой суммы выполнения по разделу)						601			
		ИТОГО						12 065,72			2 818
		Накладные расходы						2 818,00			
		Итого						14 883,72			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						893,02			
		ВСЕГО по разделу 2.						15 776,74			
		Раздел 3. Металлоконструкции									
24	Е39-1-1	Установка металлоконструкций	тн	0,624	80486,11	16317	20062,36	50 223,33	10182	12519	11 571
							4286,25			2675	90
25	2-1-237	Решетка из раструб входного оголовка	тн	0,099	154400	0	0	15 285,60	0	0	0
26	2-1-151	Стоимость м/к диафрагмы из листовой стали	тн	0,386	151500	0	0	58 479,00	0	0	0
27	2-1-245	М/конструкции входного оголовка	тн	0,112	172800	0	0	19 353,60	0	0	0
28	Е39-7-5	Монтаж м/конструкций лестниц и площадок	тн	0,027	19899,86	6945,75	7144,61	537,30	188	193	234
							2659,78			72	90
29	2-1-267	Стоимость м/конструкций лестничного марша	тн	0,027	133700	0	0	3 609,90	0	0	0
		Итого по разделу						147 488,73			11 805
		Накладные расходы						11 805,00			
		Итого						159 293,73			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						9 557,62			
		ВСЕГО по разделу 3						168 851,35			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**184 628,09**			
		Локальная смета 2-21-3.Строительство сифонного водосброса									
		Раздел 1. Земляные работы									
30	Е1-145-10	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы	м3	130	19,11	15,05	4,06	2 484,30	1957	528	2 032
		механизированным способом					1,06			138	97
31	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96квт(130л.с) с перемещением до 10м	м3	100	12,31	0	12,31	1 231,00	0	1231	327
							3,37			337	97

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во	Стоимость единицы в тенге			Общая стоимость в тенге.			Накладные расходы тенге %
					Цена за единицу	В том числе основная з/плата	Эксп.маш. в т.ч. з/плата	Всего	Основная з/плата	экспл.машин в том ч з/плата	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 3группы	м3	100	8,28	0	8,28	828,00	0	828	219
		бульдозерами 96квт(130л.с) до 20м					2,26			226	97
33	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3группы в кавальерах бульдозерами 96квт	м3	100	6,77	0	6,77	677,00	0	677	146
		с перемещением до 10м					1,51			151	97
34	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4группы пневматическими трамбовками	м3	8	25,65	20,27	5,38	205,20	162	43	157
							0			0	97
		Итого по разделу 1.						5 425,50			2 881
		Накладные расходы						2 881,00			
		Итого						8 306,50			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						498,39			
		Всего по разделу 1.						**8 804,89**			
		Раздел 2, Бетонные и ж/бетонные работы.									
35	Е37-74-6	Устройство стенок,открылок диафрагм,оголовков с заделкой стыков	м3	2,14	4181,59	1093,5	1720,96	8 948,60	2340	3683	4348
		цементным раствором на оросительных и осушительных системах					599,34			1283	120
36	99-30-123	Стоимость ж/бетонных блоков ОН-10 В-15 W-6	м3	1,62	15681	0	0	25 403,22	0	0	0
							0			0	0
37	99-30-613	Стоимость сборных ж/бетонных плит П-60	м3	0,52	13480	0	0	7 009,60	0	0	0
							0			0	0
38	Е42-4-4	Крепление откосмов камнем насухо из каменной наброски	м3	4,88	4052,17	124,2	45,9	19 774,59	606	224	606
							15,36			75	89
39	Е22-32-2	Промывка без дезинфекции трубопроводов Д-75-80мм	км	0,018	3297	3217,5	0	59,35	58	0	75
							0			0	130
40	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей Д-100-250мм	тн	0,842	247994,13	62775	49389,75	208 811,06	52857	41586	89 136
							18657			15709	130
41	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	30	102,33	2,77	0,12	3 069,90	83	4	77
							0,05			2	90
42	Е41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности	м2	10	304,64	139,05	7,38	3 046,40	1 391	74	1 476
		асфальтовыми матами в 2 слоя					2,79			28	104
		Итого по разделу 2						276 122,72			95 718
		Накладные расходы						95 718,00			
		Итого						371 840,72			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						22 310,44			
		Всего по разделу 2.						**394 151,16**			

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед.измер	Кол-во	Стоимость единицы в тенге			Общая стоимость в тенге.			Накладные расходы тенге %
					Цена за единицу	В том числе основная з/плата	Эксп.маш. в т.ч. з/плата	Всего	Основная з/плата	экспл.машин в том ч з/плата	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Металлоконструкции									
43	Е39-1-1	Установка металлоконструкций решеток	тн	0,177	80486,11	16317	20062,36	14 246,04	2888	3551	3 282
							4286,25			759	90
44	2-1-268	Стоимость м/конструкций решетки ограждения	тн	0,177	134000	0	0	23 718,00	0	0	0
45	Е39-7-4	Монтаж перильного ограждения служебного мостика	тн	0,244	25600,54	5053,5	10745,29	6 246,53	1233	2622	1 570
							2092,77			511	90
46	2-1-267	Стоимость м/конструкций перильного ограждения	тн	0,244	133700	0	0	32 622,80	0	0	
47	Е41-11-1	Окраска м/конструкций решетки и перильного ограждения	тн	0,421	739,86	274,5	186,36	311,48	116	78	142
							49,96			21	104
		Итого по разделу 3.						77 144,85			4 994
		Накладные расходы						4 994,00			
		Итого						82 138,85			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						4 928,33			
		Всего по разделу 3						87 067,19			
		ИТОГО по смете 2-21-3						**490 023,23**			
		Локальная смета 2-21-4.Ремонтные работы накопитель №2									
		Раздел 1.Демонтажные и монтажные работы.									
48	Е37-7-3	Устройство щебня для заделки пустот	м3	480	1919,56	127,58	308,7	921 388,80	61238	148176	141 759
							118,53			56894	120
49	Е42-4-4	Устройство каменной наброски	м3	1490	4052,17	124,2	45,9	6 037 733,30	185058	68 391	185 070
							15,36			22886	89
		Итого по разделу 1.						6 959 122,10			326 829
		Накладные расходы						326 829,00			
		Итого						7 285 951,10			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						437 157,07			
		Не учтенная в сентябре месяце сумма по ненормируемым затратам 6%						54 136,23			
		ВСЕГО по смете 2-21-4						**7 777 244,40**			
		ИТОГО по Акту						12 680 311,28			
		Временные здания и сооружения 4,25%						538 913,23			
		ИТОГО с временными зданиями						**13 219 224,51**			
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,39%						712 516,20			

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во	Стоимость единицы в тенге			Общая стоимость в тенге.			Накладные расходы тенге %
					Цена за единицу	В том числе основная з/плата	Эксп.маш. в т.ч. з/плата	Всего	Основная з/плата	экспл.машин в том ч з/плата	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на зимнее удорожание не учтенные в сентябре месяце						20 000,00			
		Выслуга лет 1%						132 192,25			
		Дополнительныеотпуска 0,4%						52 876,90			
		Разница в стоимости электроэнергии 2,31%						305 364,09			
		Итого						**1 222 949,43**			
		Итого в базовых ценах 2001 года МРП -775						**14 442 173,94**			
		Итого в текущих ценах 2007 года МРП 1092									
		К-1,419114						**20 495 091,22**			
		Налоги, сборы, обязательные									
		платежи 2%						409 901,82			
		Итого						**20 904 993,05**			
		НДС-12%						2 508 599,16			
		ВСЕГО ПО АКТУ						**23 413 592,21**			

Подрядчик :-
1-й Вице-президент

Т.В. Тедеев.

Технический надзор
Директор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Д. Кенжалиев.

Заказчик :-

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2009 года

Заказчик : Управление строительства Западно-Казахстанской области

Подрядчик: ***АО «Уральскводстрой»***

Объект : ***"Строительство биопруда №2 на б.Безластичной между накопителями №1 и №2 сточных вод г.Уральска"***

Договор №69 от "19" мая 2009 г.

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	С начала года по отчетный период включительно	В том числе СМР	Из них экономия от совершенств. Проектных решений и мероприятий	Из графы 2 стоимость по монтажу оборудован	Из графы 1 стоимость прочих затрат
А	1	2	3	4	5
Базисная стоимость	**47 686 145,58**	46 968 230,37			717 915,21
затраты не учтенные в базисном уровне цен	21 339 372,50				
Итого	69 025 518,08				
НДС – 12 %	8 283 061,92	-	-	-	-
Всего	**77 308 580,00**		-	-	-
За отчетный месяц	14 442 173,94	14 257 104,80	-		185 069,14
затраты не учтенные в базисном уровне цен	6 462 819,11	-	-	-	-
Итого	20 904 993,05				
НДС – 12%	2 508 599,16	-	-	-	-
Всего	**23 413 592,21**	-	-	-	-

Заказчик : _____

Подрядчик : _____