Счет-фактура № 0000000044 от 28.07.11 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №83 от 29.03.2011г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (9)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 **(10)**

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 23+146 Райымбекского района	шт	1	1 185 717,86	1 185 717,86	12%	142 286,14	1 328 004,00		
Всего по счету:					1 185 717,86		142 286,14	1 328 004,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С. К. Сміт

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2011 года
Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 23+146 Райымбекского района

Договор №83 от "29" 03. 2011года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	609,580			609,580
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	1162,469			1162,469
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			23,249	23,249
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	1162,469		23,249	1185,718
		Итого:	1162,469		23,249	1185,718
		НДС (12%)			142,286	142,286
		Стоимость строительства:	1162,469		165,535	1328,004

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора А.Бектимбеков

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинсой области"

Подрядчик: ТОО "Асыл ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 23+146 Райымбекского района

Договор № 83 от 29.03.2011г.

Акт №3
выполненных работ за июль 2011 года
(локальная смета 1-1-4)

Капитальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 23+146

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Восстановление участка дороги общей длиной 50м								
1	Е27-4-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 20см с применением автогрейдера из гПГС, укрепленной 9% цемента в установке	150	56,43	9,63	8465	1445	932	0,0204	3
		м2 основания или покрытия		3,24	1,43	486	215	133	0,00483	1
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	37,159	1400		52023				
		м3								
3	1-1-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	5,318	8736		46458				
		т								
4	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,32	44588,77	4677,52	14268	1497	1182	7,13	2
		т битума		1253,25	1525,5	401	488	133	6,78	2
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,32	40097,59	339,59	12831	109	60	0,58	–
		т		–	140,94	–	45	133	0,58	–
6	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	400	15,17	5,88	6068	2352	4612	0,0451	18
		м2 покрытия		7,02	1,65	2808	660	133	0,00618	2

7	Е27-52-4								
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000; *м2 покрытия*	2400	0,29	0,02	696	48	638	0,00136	3
			0,19	0,01	456	24	133	0,00003	–
8	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I *т*	57,04	5280		301171			
9	Е1-24-5								
	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	101	5,82	5,82	588	588	198	–	–
			–	2,02	–	204	97	0,0066	1
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	101	12,51	12,51	1264	1264	419	–	–
			–	4,28	–	432	97	0,01399	1
11	Е1-130-8								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	505	1,27	1,27	641	641	186	–	–
			–	0,38	–	192	97	0,00125	1
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	10	14,12	12	141	120	43	0,0122	–
			1,62	2,75	16	28	97	0,0122	–
13	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 6 см *м2 покрытия полосы и обочин*	212	25,19	20,36	5340	4316	2867	0,0317	7
			4,79	5,38	1015	1141	133	0,02033	4
14	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	15,77	1400		22078			

Раздел 7. Обустройство автомобильной дороги

7.0. Подраздел без наименования

15	Е27-65-1								
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м *км линии*	0,1	13885,45	1692,25	1389	169	144	3,18	–
			450	632,07	45	63	133	2,85	–

16	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,05	5078,05	1692,25	254	85	73	3,18	–
		км линии		450	632,07	23	32	133	2,85	–
17	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	9
		шт		100,35	29,7	1405	416	133	0,12	2
18	99-1-1	Стоимость сигнальных столбиков	14	985,25		13794				
		шт								

Раздел 8. Устройство объездной дороги

8.1. Устройство объездной дороги

19	Е27-83-1	Демонтаж металлических стоек кзпр1=0,6; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	24	376,85	73,1	9044	1754	10147	3,2	77
		шт		303,75	14,11	7290	339	133	0,11	3
20	Е99-9-61-12	Демонтаж дорзнаков на кронштейнах к опорам хомутами	0,2	12499,32	2743,32	2500	549	–	52,16	10
		т		9756	76,84	1951	15	–	0,53	–
21	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,51	234,3	234,3	119	119	84	–	–
		т		–	164,01	–	84	100	0,34442	–
22	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	0,51	63,9	63,9	33	33	7	–	–
		т		–	12,78	–	7	100	0,02684	–
23	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	108	14,12	12	1525	1296	458	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	175	297	97	0,0122	1
24	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	108	66,76	51,26	7210	5536	3608	0,117	13
		м3 конструкции		15,5	9,62	1674	1039	133	0,0356	4
25	П9-6-1	Гравий - погрузка	172,8	21,4	21,4	3698	3698	2589	–	–
		т		–	14,98	–	2589	100	0,03146	5
26	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	172,8	19,7	19,7	3404	3404	681	–	–
		т		–	3,94	–	681	100	0,00827	1

Раздел 9. Рекультивация

9.0. Подраздел без наименования

27	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) окончательная по нивелирным отметкам т.ч. п.3.73: ктрм1=1,34; кэкс1=1,34; кзпм1=1,34;							
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера	720	0,38	0,38	274	274	83	–	–
				–	0,12	–	86	97	0,00047	–
28	Е1-24-5	Обратная надвижка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	144	4,85	4,85	698	698	235	–	–
				–	1,68	–	242	97	0,0055	1

9.1. Рекультивация объездных дорог

29	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		м3 грунта	144	4,2	4,2	605	605	204	–	–
				–	1,46	–	210	97	0,00476	1
30	Е47-104-2	Вспашка средних и тяжелых почв целинных и залежных земель на глубину до 30 см								
		га	0,07	1489,21	1489,21	104	104	50	–	–
				–	562,41	–	39	129	2,18	–
31	Е47-149-2	Противоэрозионная обработка плоскорезами средних почв								
		га	0,07	1072,01	829,01	75	58	50	1,19	–
				243	311,58	17	22	129	1,24	–
32	Е31-2-4	Предпосевное и посевное прикатывание почвы кольчато-шторовым катком ЭККШ-6								
		га	0,14	2127,33	2127,33	298	298	130	–	–
				–	810,41	–	113	115	2,61	–
33	Е47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием								
		га	0,07	1019,93	1019,93	71	71	35	–	–
				–	391,5	–	27	129	1,5	–
34	Е47-152-2	Посев многолетних трав								
		га	0,07	293,31	293,31	21	21	10	–	–
				–	117,45	–	8	129	0,45	–
35	Е1-153-1	Полив посевов трав водой								
		м2	700	19,29	16,91	13503	11837	4067	0,0159	11
				2,12	3,87	1484	2709	97	0,0172	12

36	30-12-18	Семена многолетних трав *кг*	14	515		7210				
	9.2. Укрепление откосов насыпи									
37	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	62	5,82 –	5,82 2,02	361 –	361 125	121 97	– 0,0066	– –
38	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с подъемом по тути от10 до 20% т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	62	5,04 –	5,04 1,75	312 –	312 109	106 97	– 0,00571	– –
39	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	620	1,22 –	1,22 0,25	756 –	756 155	150 97	– 0,00084	– 1
40	Е47-152-2	Посев многолетних трав *га*	0,062	293,31 –	293,31 117,45	18 –	18 7	9 129	– 0,45	– –
41	Е1-153-1	Полив посевов трав водой *м2*	620	19,29 2,12	16,91 3,87	11960 1314	10484 2399	3602 97	0,0159 0,0172	10 11
42	30-12-18	Семена многолетних трав *кг*	12,4	515		6386				
		Всего прямые затраты				**561489**	**56598**			**164**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**20560** 484332	**15242**			**54**
		Накладные расходы, тенге				202				
		- заработная плата, тенге				6030				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33701				
		Всего				**595392**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				5771				

- сметная заработная плата, тенге	3309
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6012
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2405
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**609580**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**1162468**
- материалы, тенге	923621
- сметная заработная плата, тенге	103739
Налог (2 %)	23249
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1185718**
НДС (12 %)	142286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1328004**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора А.Бектимбеков