Счет-фактура № 0000000036 от 27.06.11 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №83 от 29.03.2011г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (9)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 **(10)**

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 23+146 Райымбекского района	шт	1	3 557 151,79	3 557 151,79	12%	426 858,21	3 984 010,00		
Всего по счету:					3 557 151,79		426 858,21	3 984 010,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Ф-3

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2011 года
Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 23+146 Райымбекского района

Договор №83 от "29" 03. 2011года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	1828,738			1828,738
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	3487,403			3487,403
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			69,749	69,749
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	3487,403		69,749	3557,152
		Итого:	3487,403		69,749	3557,152
		НДС (12%)			426,858	426,858
		Стоимость строительства:	3487,403		496,607	3984,010

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика

К.Муканов

Представитель Технадзора

А.Бектимбеков

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинсой области"

Подрядчик: ТОО "Асыл ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 23+146 Райымбекского района

Договор № 83 от 29.03.2011г.

Акт №2
выполненных работ за июнь 2011 года
(локальная смета 1-1-4)

Капитальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 23+146

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Восстановление участка дороги общей длиной 50м								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы / *м3 материала основания в плотном теле*	124	1803,48	73,75	223632	9145	5450	0,144	18
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные / *м3*	124	21,38 1400	11,67	2651 173600	1447	133	0,041	5
3	Е27-4-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 20см с применением автогрейдера из гПГС, укрепленной 9% цемента в установке / *м2 основания или покрытия*	290	56,43	9,63	16365	2793	1802	0,0204	6
4	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные / *м3*	71,841	3,24 1400	1,43	940 100577	415	133	0,00483	1
5	1-1-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 / *т*	10,282	8736		89824				

Раздел 6. Устройство прямоугольной трубы отв.2х2 м

6.1. Монтаж звеньев тела трубы

6	Е30-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	*м3*	4,2	3837,06	753,75	16116	3166	4749	4,96	21
					841,5	195,98	3534	823	109	0,67	3
7	99-1-11Прай	Стоисмость Блок 3П10.100	*шт*	3	66856,9		200571				
8	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	*т*	6,725	140	140	942	942	659	–	–
					–	98	–	659	100	0,2058	1
9	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	*т*	6,725	702,5	702,5	4724	4724	945	–	–
					–	140,5	–	945	100	0,29505	2
10	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза	*т*	403,5	2,8	2,8	1130	1130	226	–	–
					–	0,56	–	226	100	0,00118	–
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	*м2*	96,2	322,22	13,7	30998	1318	11311	0,605	58
					102,83	5,04	9892	485	109	0,0246	2
12	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	*м2*	24	1089,28	20,67	26143	496	4320	0,91	22
					157,5	7,61	3780	183	109	0,0372	1
13	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	17,4	3,35	3,35	58	58	19	–	–
					–	1,16	–	20	97	0,0038	–
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	*м3 уплотненного грунта*	17,4	21,55	4,52	375	79	287	0,108	2
					17,03	–	296	–	97	–	–
15	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	*м3 уплотненного грунта*	1,7	14,12	12	24	20	8	0,0122	–
					1,62	2,75	3	5	97	0,0122	–

6.2. Устройство оголовков

16	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	140	27,84	26,18	3898	3665	1203	0,0115	2
	м3 грунта		1,66	7,2	232	1008	97	0,025	4
17	Е30-3-1								
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	4	3073,57	38,67	12294	155	1416	1,99	8
	м3		310,5	14,24	1242	57	109	0,0695	–
18	Е30-3-2	18	805,32	33,87	14496	610	5410	1,94	35
	Устройство подушек из ГПС								
	м3		263,25	12,47	4739	224	109	0,0609	1
19	Е30-7-1	11,74	1658,61	532,08	19472	6247	7244	2,55	30
	Устройство монолитных фундаментов								
	м3		434,25	131,85	5098	1548	109	0,434	5
20	30-1-22	11,74	8040		94390				
	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250)								
	м3								
21	30-1-61	11,74	111		1303				
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
	м3								
22	30-1-63	11,74	259		3041				
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
	м3								
23	Е30-63-6	3,5	5201,04	810	18204	2835	3224	3,79	13
	Монтаж блока 3П35								
	м3		634,5	210,6	2221	737	109	0,72	3
24	30-18-2	3,5	10600		37100				
	Блоки 3П35								
	м3								
25	30-1-45	3,5	209		732				
	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
	м3								
26	30-1-46	3,5	112		392				
	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
	м3								
27	30-1-47	3,5	112		392				
	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
	м3								

28	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	*м3*	3,5	122		427			
29	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	*м3*	3,5	139		487			
30	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	*м3*	3,61	259		935			
31	Е30-63-6	Монтаж портальных блоков, Блок СТ1	*м3*	6,08	5201,04	810	31622	4925	5600	3,79	23
					634,5	210,6	3858	1280	109	0,72	4
32	30-18-2	Блок СТ1	*м3*	6,08	10600		64448				
33	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	*м3*	6,08	209		1271			
34	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	*м3*	6,08	112		681			
35	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	*м3*	6,08	112		681			
36	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	*м3*	6,08	122		742			
37	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	*м3*	6,08	139		845			
38	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	*м3*	6,26	259		1621			
39	Е30-63-6	Монтаж откосных крыльев, блок СТ3	*м3*	4,52	5201,04	810	23509	3661	4164	3,79	17
					634,5	210,6	2868	952	109	0,72	3

40	30-18-2	Блок СТ3	м3	4,52	10600		47912			
41	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	4,52	209		945			
42	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	4,52	112		506			
43	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,52	112		506			
44	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	4,52	122		551			
45	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	4,52	139		628			
46	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,66	259		1207			
47	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	5,6	1089,28	20,67	6100	116	1008	0,91	5
					157,5	7,61	882	43	109	0,0372	–
48	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	109,8	322,22	13,7	35380	1504	12910	0,605	66
					102,83	5,04	11291	553	109	0,0246	3
49	Е30-7-1	Устройство бетонного лотка	м3	3,91	1658,61	532,08	6485	2080	2413	2,55	10
					434,25	131,85	1698	516	109	0,434	2
50	30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250)	м3	3,91	8040		31436			
51	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	3,91	111		434			

52	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,91	259		1013				
	м3								
53	Е1-27-5								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	94	3,35	3,35	315	315	106	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	109	97	0,0038	–
54	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	94	21,55	4,52	2026	425	1553	0,108	10
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1601	–	97	–	–
55	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9	14,12	12	127	108	39	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	15	25	97	0,0122	–
	6.3. Устройство укрепления на входе								
	Укрепления русла								
56	Е1-90-2								
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	28,2	20,27	–	572	–	646	0,129	4
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	572	–	113	–	–
57	Е30-3-1								
	Устройство щебеночной подготовки по руслу	2,8	3073,57	38,67	8606	108	991	1,99	6
	м3		310,5	14,24	869	40	109	0,0695	–
58	Е42-13-1								
	Бетонирование каналов вручную бетоном М200	2,37	1549,26	103,39	3672	245	1266	3,14	7
	м3 бетона или железобетона в конструкции		562,5	37,78	1333	90	89	0,1675	–
59	30-1-7								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	2,37	8030		19031				
	м3								
60	30-1-62								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,37	223		529				
	м3								
61	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,37	259		614				
	м3								
62	Е42-13-1								
	Устройство упоров из монолитного бетона М200	0,824	1549,26	103,39	1277	85	441	3,14	3
	м3 бетона или железобетона в конструкции		562,5	37,78	464	31	89	0,1675	–
63	30-1-7								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,824	8030		6617				
	м3								

64	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,824	223		184				
65	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,824	259		213				
66	Е42-14-1	Установка арматуры для укрепления русла *т арматуры*	0,062	2081,68	322,52	129	20	91	9,57	1
				1514,25	122,92	94	8	89	0,6003	–
67	4-1-4	Арматурные заготовки, *т*	0,062	50600		3137				
68	Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок *м3 сборных конструкций*	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
				2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–
69	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I *т*	0,237	5970		1415				
70	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	7,9	6,48	6,48	51	51	16	–	–
				–	2,1	–	17	97	0,00806	–
71	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	0,79	14,12	12	11	9	3	0,0122	–
				1,62	2,75	1	2	97	0,0122	–
72	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	7,9	21,55	4,52	170	36	131	0,108	1
				17,03	–	135	–	97	–	–
	6.4. Укрепление откосов									
73	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	20,9	20,27	–	424	–	479	0,129	3
				20,27	–	424	–	113	–	–
74	Е42-6-1	Устройство щебеночной подготовки вручную толщиной 20 см *м2 подстилающего слоя*	2,1	398,23	9,35	836	20	105	0,325	1
				52,88	3,13	111	7	89	0,0107	–
75	Е42-13-1	Укрепление откосов монолитным бетоном *м3 бетона или железобетона в конструкции*	1,75	1549,26	103,39	2711	181	935	3,14	5
				562,5	37,78	984	66	89	0,1675	–

76	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) *м3*	1,75	8030		14053			
77	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	1,75	223		390			
78	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,75	259		453			
79	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т *т арматуры*	0,046	2081,68	322,52	96	15	68	9,57	–
				1514,25	122,92	70	6	89	0,6003	–
80	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,046	50600		2328				
81	Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок *м3 сборных конструкций*	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
				2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–
82	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I *т*	0,237	5970		1415				
		6.5. Устройство укрепления на выходе								
83	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	26,2	20,27	–	531	–	600	0,129	3
				20,27	–	531	–	113	–	–
84	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу *м3*	2,8	3073,57	38,67	8606	108	991	1,99	6
				310,5	14,24	869	40	109	0,0695	–
85	Е42-13-1	Бетонирование каналов вручную бетоном М200 *м3 бетона или железобетона в конструкции*	2,37	1549,26	103,39	3672	245	1266	3,14	7
				562,5	37,78	1333	90	89	0,1675	–
86	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) *м3*	2,37	8030		19031				
87	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	2,37	223		529				

88 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,37	259		614				
	м3								
89 Е42-13-1	Устройство упоров из монолитного бетона М200	0,824	1549,26	103,39	1277	85	441	3,14	3
	м3 бетона или железобетона в конструкции								
			562,5	37,78	464	31	89	0,1675	–
90 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,824	8030		6617				
	м3								
91 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,824	223		184				
	м3								
92 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,824	259		213				
	м3								
93 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,062	2081,68	322,52	129	20	91	9,57	1
	т арматуры								
			1514,25	122,92	94	8	89	0,6003	–
94 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,062	50600		3137				
	т								
95 Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
	м3 сборных конструкций								
			2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–
96 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5970		1415				
	т								
97 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,9	6,48	6,48	51	51	16	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	17	97	0,00806	–
98 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,79	14,12	12	11	9	3	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	1	2	97	0,0122	–
99 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7,9	21,55	4,52	170	36	131	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	135	–	97	–	–

6.6. Укрепление откосов

100	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы							
		м2 спланированной поверхности	20,9	20,27	–	424	–	479	0,129	3
101	Е42-6-1	Устройство щебеночеой подготовки вручную толщиной 20 см		20,27	–	424	–	113	–	–
		м2 подстилающего слоя	2,1	398,23	9,35	836	20	105	0,325	1
102	Е42-13-1	Укрепление откосов монолитным бетоном		52,88	3,13	111	7	89	0,0107	–
		м3 бетона или железобетона в конструкции	1,75	1549,26	103,39	2711	181	935	3,14	5
103	30-1-7			562,5	37,78	984	66	89	0,1675	–
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)								
		м3	1,7645	8030		14169				
104	30-1-62									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	1,75	223		390				
105	30-1-63									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	1,75	259		453				
106	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т								
		т арматуры	0,046	2081,68	322,52	96	15	68	9,57	–
107	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		1514,25	122,92	70	6	89	0,6003	–
		т	0,046	50600		2328				
108	Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок								
		м3 сборных конструкций	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
109	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I		2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–
		т	0,237	5970		1415				
	6.7. Устройство конца укрепления									
110	Е1-30-2	Планировка и очистка конца укрепления бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера	33,47	0,2	0,2	7	7	2	–	–
111	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		–	0,07	–	2	97	0,00023	–
		м3 грунта	31,38	218,93	–	6870	–	7763	1,54	48
				218,93	–	6870	–	113	–	–

112	Е42-6-1	Устройство щебеночной подготовки вручную толщиной 20 см	3,35	398,23	9,35	1334	31	166	0,325	1
		м2 подстилающего слоя								
113	Е42-4-4	Устройство каменной наброски	3,35	52,88	3,13	177	10	89	0,0107	–
		м3		170,1	45,9	570	154	416	0,794	3
114	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	10,04	124,2	15,36	416	51	89	0,0525	–
		м3		590		5924				
115	Е42-14-1	Установка арматуры для укрепления русла	0,07	2081,68	322,52	146	23	102	9,57	1
		т арматуры								
116	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07	1514,25	122,92	106	9	89	0,6003	–
		т		50600		3542				
117	Е42-8-2	Устройство укрепления из монолитного бетона	4,09	665,25	70,44	2721	288	1095	1,78	7
		м3 бетона в конструкции								
118	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	4,09	276,75	23,98	1132	98	89	0,087	–
		м3		8030		32843				
119	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,09	223		912				
		м3								
120	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,09	259		1059				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1548612**	**52672**			**471**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**76479**	**13008**			**40**
						1419462				
		Накладные расходы, тенге				92404				
		- заработная плата, тенге				14507				
		- трудоемкость, чел-ч				48				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				98461				
		Всего				**1739476**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				64013				

- сметная заработная плата, тенге	9050
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18035
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7214
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1828738**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**3487403**
- материалы, тенге	2706914
- сметная заработная плата, тенге	263851
Налог (2 %)	69748
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3557151**
НДС (12 %)	426858
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3984010**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика

К.Муканов

Представитель Технадзора

А.Бектимбеков