Наименование стройки: "Реконструкция сооружений трас. сброса условно-чистых вод из накопителя №. Уральска"
Наименование объекта: На рекультивацию донного водовыпуска

АКТ
выполненных работ за май м-ц 2010 год

Составлена в уровне цен 2001 г.(цены с 15.11.2006)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 2-22-8										
Ремонт верхового откоса накопителя №2										
Раздел 2. Прочие работы										
1	Е42-4-4	Устройство крепления из бутового камня (наброска) толщ.-0,7м	3788	4051,95	45,9	15348786,6	173869,2	470501	0,794	3008
		м3		124,2	15,36	470469,6	58183,68	89	0,0525	199
2	Е42-2-1	Устройство щебеночной подготовки д.20-40мм толщ.=0,2м	1363	51,8	28,28	70603,4	38545,64	25790	0,0759	103
		м3		11,45	9,81	15606,35	13371,03	89	0,0323	44
3	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267 93), М-800, фракция 20-40 мм	1363	1760		2398880				
		м3								
4	Е42-4-4	Устройство упорной призьмы из бутового камня	738	4051,95	45,9	2990339,1	33874,2	91666	0,794	586
		м3		124,2	15,36	91659,6	11335,68	89	0,0525	39
		Итого по разделу 2				**20 808 609**	**246 289**	587957		**3 697**
						577 736	**82 890**			**282**
		Накладные расходы, тенге				587957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 283 794				
		Всего по разделу, тенге				**22 680 360**				
		Всего по смете				22 680 360				
		Времен.здания и сооружения 4,00%				907 214				
		Итого				23 587 575				
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,13%				1 210 043				
		Выслуга лет 1%				235 876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%				94 350				
		Итого по смете в базовых ценах 2001 г., МРП=775				**25 127 843**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2007 г., МРП=1273 К=1,643				**41 285 046**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				825 701				
		Итого				**42 110 747**				
		НДС-12%				**5 053 290**				
		ВСЕГО				**47 164 037**				

Подрядчик:

Президент

_____ Г.Л. Мутасов

Начальник ПТО

_____ Л.С. Ульянов

Заказчик:

Начальника

_____ Н.Н. Мурзагалиев

Технадзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ Б. Кушенов

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2010 года

Заказчик : Управление строительства Западно-Казахстанской области

Подрядчик: ***АО «Уральскводстрой»***

Объект : ***Реконструкция сооружений трассы сброса условно-чистых вод из накопителя №2 г. Уральска***

Договор №20 от "1" февраля 2010 г.

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	С начала года по отчетный период включительно	В том числе СМР	Из них экономия от совершенств. Проектных решений и мероприятий	Из графы 2 стоимость по монтажу оборудован	Из графы 1 стоимость прочих затрат
А	1	2	3	4	5
Базисная стоимость	**25 127 843**	24 797 617	-		330 226
затраты не учтенные в базисном уровне цен	16 982 904				
Итого	42 110 747				
НДС – 12 %	5 053 290	-	-	-	-
Всего	**47 164 037**		-	-	-
За отчетный месяц	25 127 843	24 797 617	-		330 226
затраты не учтенные в базисном уровне цен	16 982 904	-	-	-	-
Итого	42 110 747				
НДС – 12%	5 053 290	-	-	-	-
Всего	**47 164 037**	-	-	-	-

Заказчик : _____

Подрядчик : _____