Наименование стройки: "Реконструкция сооружений трассы сброса условно-чистых вод из накопителя №2 г. Уральска"
Наименование объекта: На рекультивацию донного водовыпуска

АКТ №2
выполненных работ
от 24 июня 2010 год

Составлена в уровне цен 2001 г.(цены с 15.11.2006)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 1-12-1										
На рекультивацию трассы сброса										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) , при перемещении до 10 м *м3 грунта*	10000	9,85	9,85 2,69	98 500 0	98 500 26 900	26 093 97	0,0088	– 88
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм=2; кзкс=2; кзпм=2; *м3 грунта*	10000	16,56	16,56 4,53	165 600 0	165 600 45 300	43 941 97	0,0148	– 148
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат) *м3 грунта*	10000	7,91	7,91 2,57	79 100 0	79 100 25 700	24 929 97	0,00984	– 98
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ктрм=1,7; кзкс=1,7; кзпм=1,7; *м3 грунта*	10000	12,45	12,45 4,04	124 500 0	124 500 40 400	39 188 97	0,01549	– 155
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	10000	9,49	9,49 2,69	94 900 0	94 900 26 900	26 093 97	0,0103	– 103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	10000	8,25	8,25 2,34	82 500 0	82 500 23 400	22 698 97	0,00896	– 90
		Итого по Разделу 1 Накладные расходы **Итого** Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего**				**645 100** **0** 182 942 **828 042** 49 683 877 725	**645 100** **188 600**	**182 942**		**682**
Локальная смета N 1-12-2										
Рекультивация резерва (для тассы сброса)										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) , при перемещении до 10 м *м3 грунта*	10000	9,85	9,85 2,69	98 500 0	98 500 26 900	26 093 97	0,0088	– 88
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм=2; кэкс=2; кзпм=2; *м3 грунта*	10000	16,56	16,56 4,53	165 600 0	165 600 45 300	43 941 97	0,0148	– 148
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат) *м3 грунта*	10000	7,91	7,91 2,57	79 100 0	79 100 25 700	24 929 97	0,00984	– 98
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ктрм=1,7; кэкс=1,7; кзпм=1,7; *м3 грунта*	10000	12,45	12,45 4,04	124 500 0	124 500 40 400	39 188 97	0,01549	– 155
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	10000	9,49	9,49 2,69	94 900 0	94 900 26 900	26 093 97	0,0103	– 103
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	10000	8,25	8,25 2,34	82 500 0	82 500 23 400	22 698 97	0,00896	– 90
		Итого по смете в базовых ценах 2001 г., МРП=775				**22 875 342**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по Разделу 1				**645 100**	**645 100**	**182 942**		
						0	**188 600**			**682**
		Накладные расходы				182 942				
		Итого				**828 042**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49 683				
		Всего				877 725				
Локальная смета N 2-22-8										
Ремонт верхового откоса накопителя №2										
Раздел 2. Прочие работы										
1	Е42-4-4	Устройство крепления из бутового камня (наброска) толщ.-0,7м	3067	4051,95	45,9	12 427 330,65	140775,3	380947	0,794	2435
		м3		124,2	15,36	380921,4	47109,12	89	0,0525	161
2	Е42-2-1	Устройство щебеночной подготовки д.20-40мм толщ.=0,2м	1187,725	51,8	28,28	61524,155	33588,863	22473	0,0759	90
		м3		11,45	9,81	13599,45125	11651,58225	89	0,0323	38
3	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267 93), М-800, фракция 20-40 мм	1187,725	1760		2090396				
		м3								
4	Е42-4-4	Устройство упорной призьмы из бутового камня	680	4051,95	45,9	2755326	31212	84462	0,794	540
		м3		124,2	15,36	84456	10444,8	89	0,0525	36
		Итого по разделу 2				**17 334 577**	**205 576**	487882		**3 065**
						478 977	**69 206**			**235**
		Накладные расходы, тенге				487882				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 069 348				
		Всего по разделу, тенге				**18 891 807**				
		Всего по смете				20 647 256				
		Времен.здания и сооружения 4,00%				825 890				
		Итого				21 473 146		22 574 718,30		
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,13%				1 101 572				
		Выслуга лет 1%				214 731		300 624,04		
		Дополнительные отпуска 0,4%				85 893		493 016,13		
								1 243 316,25		
		Итого по смете в базовых ценах 2001 г., МРП=775				**22 875 342**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2007 г., МРП=1273 К=1,639975722				**37 515 006**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				750 300				
		Итого				**38 265 306**				
		НДС-12%				**4 591 837**				
		ВСЕГО				**42 857 143**				

Подрядчик:

Президент

_____ Ц.П. Мутасов

Начальник ПТО

_____ Л.С. Ульянов

Заказчик:

Начальника

_____ Н.Н. Мурзагалиев

Технадзор

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ Б. Кушенов

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 июня 2010г.

Программа: 049 под программа 011 "Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров,по бюджетной подпраграмме За счет трансфертов из республиканского бюджета".

Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

По договору №20 от "1" февраля 2010 г.

Сумма договора: 189 798 680 тенге

По объекту (наименование): Реконструкция сооружений трассы сброса условно-чистых вод из накопителя №2 г. Уральска

Место расположениея объекта строительства: Зеленовский район Западно-Казахстанской области

Заказчик : **Управление строительства Западно-Казахстанской области**
РНН 270100230751, БИН 060240004327, ИИК 000132308 КСН ЗКО, БИК 195301070, КОД 2712001
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов "г. Астана

Подрядная организация: АО "Уральскводстрой", г. Уральск, пос. Зачаганск ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 8
РНН: 271800000678
БИН: 931240001388
ИИК: 254467414
БИК: 194901964
Филиал ДБ АО "Сбербанк" в г.Уральске

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	**56 927 143**	56 927 143	49 176 309		7 750 834
2. в т.ч. за **июнь месяц**		38 265 306	37 021 990		1 243 316
3. НДС 12%	6 099 337	4 591 837			4 591 837
4. Итого за **июнь месяц**		42 857 143	37 021 990		5 835 153
5. Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	**17 078 143**	12 857 143			
6. Удержание 5% от суммы договора					
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)	**39 849 000**	30 000 000			

Сумма прописью к оплате: тридцать миллионов тенге

Сдал:
Подрядчик :

Принял:
Заказчик :