Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: ст-во канализацион-ных коллекторов
деректер базасына енгізілді
№ 132 26.07 2016
Бас маман: аты-жөні қолы

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» июля 2016 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик: КГУ «**Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата города Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич, 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: **« » 2016 года. АО «Алматыинжстрой» Генеральный директор – Чиликбаев А.К., г. Алматы, ул. Коммунальная, 12**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/ дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« » 2016 года. ТОО «Инжиниринг-ТА» Директор Джумадилов Е.С., Юридический адрес: г. Алматы, мкр.Аксай 1А, дом 28А, офис 81, тел. 8/727/396-54-35, технический надзор: 1) Алимбеков Т.К. – по объектам первого уровня ответственности в части - инженерных сетей, КДСЖКХ №04997 от 01 апреля 2013г. 2) Маханов К.Т. - по объектам первого уровня ответственности в части - инженерных сетей, КДСЖКХ №KZ73VJE00000726 от 16.06.2014г.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **ТОО «Казахский Сантехпроект» Директор Ершов Олег Владимирович, Эксперты: 1) Быков А.Е. – Руководитель авторского надзора, 2) Никитина Н.И. – Начальник отдела «Водоснабжения и водоотведения», 3) Мартыновская Е.Н. – Вед. инженер отдела «Водоснабжения и водоотведения», 4) Клинкова Г.И. – Инженер 1-ой категории «Строительного отдела»**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»**

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу: **г. Алматы, вдоль Кульджинского тракта расположен в Медеуском районе**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от «10» сентября 2013 года. №3/778 Постановление Акимата г. Алматы;**

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, от 16 июля 2015 года.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Сантехпроект», Проект№ 4419-5**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й); **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации № 04-36/439 от 01 августа 2014 г. КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ:_____

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ _____

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

нақты, ай/фактически, месяц:_____;

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Канализационные сети					
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой Д500	**метр**	**2426,02**		**2605,46**	

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер

(тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)/Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Қабаттар саны/Число этажей	қабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/По проекту			Нақты/Фактически		
	пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, м^2		пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, м^2	
		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп/ Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Трасса канализационного коллектора проходит вдоль Кульджинского тракта – от канализационной сети диаметром 300 мм (от мкр. «Думан») до канализационной сети диаметром 700 мм (от жилой застройки «Меркургград»). Сети канализационного коллектора запроектированы из безнапорных пластиковых труб армированных стекловолокном по СТ РК 1128-2001 диаметром 500 мм и труб стальных электросварных со спиральным швом по ГОСТ 8696-74 диаметром 530х8,0 мм. При пересечении речки Тиксай коллектор заложен в футляре диаметром 820х10 мм из труб стальных электросварных со спиральным швом по ГОСТ 8696-74 , заложенный в проекте 44-19-4-С31-НВ «Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Строительство водовода вдоль Кульджинского тракта», разработанном ТОО «Казахский Сантехпроект». Участок коллектора в месте пересечения русла Большого Алматинского канала запроектирован в две нитки из труб стальных электросварных со спиральным швом**

по ГОСТ 8696-74 диаметром 530х8,0 мм с футляром диаметром 1220х12,0 мм.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **178 159, 28** тысяч тенге,

оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **153 845,31** тысяч тенге,

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

всего **178 159, 28** тысяч тенге,

оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **153 845,31** тысяч тенге,

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»**

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата города Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тапсырыс беруші/Заказчик: **Усенбаев Е.О.** _____

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Джумадилов Е.С.** _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Ершов О.В.** _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Чиликбаев А.К.** _____

аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Ст-во канализационного коллектора
деректер базасына енгізілді
№232 18 04 2016 ж
Бас маман: атты жеке қолы

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды
Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» июня 2016 г.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг-ТА» Директор Джумадилов Е.С юридический адрес: г. Алматы, мкр. Аксай 1А, дом 28А, офис 81, тел.(727) 396 54 35**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

атынан/в лице: **1) Маханов Кайрат Туреханович – эксперт по техническому надзору за строительством, аттестат эксперта КДС и ЖКХ № KZ73VJE00000726 от 14.06.2014, № KZ73VJE00000947 от 22.07.2014, г. 2) Алимбеков Тулькубай Кошанович - эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта КДС и ЖКХ № 04996, №04997, №04998 от 01.04.2013г**
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

негізінде әрекет етеді/действующего на основании: **Договор № 71 от 15 июня 2015 года.**
келісім шарт № және күні/№ договора и дата

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»**
объектінің атауы және орналаскан жері /наименование и местонахождение объекта

тапсырыс берушісі/заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата г. Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналарды растайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын/Строительство объекта осуществлялось

а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **АО «Алматыинжстрой», Лицензия I категории, № 04216, от 26.02.2001 года**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Генерального директора – Чиликбаева А.К.**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) қосалқы мердігер ұйымдар/субподрядными организациями **ТОО «УМР-3 Алматыинжстрой», Лицензия II категории, № 12018446, от 04.12.2012 года**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Директора – Артемова Б.Б.**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы/начало работ: **июнь 2015 года;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **декабрь 2015 года;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства: **3 (три) месяца;**
нақты/фактически: **5 (пять) месяца;**

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **178 159, 28** тысяч тенге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **153 845,31** тысяч тенге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря ____ __ тысяч тенге;
басқа шығындар _____ мың тенге/ прочие затраты **24 313,97** тысяч тенге;
4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **178 159, 28** тысяч тенге, в том числе:
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/стоимость строительно-монтажных работ **153 845,31** тысяч тенге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
басқа шығындар _____ мың тенге/ прочие затраты **24 313,97** тысяч тенге;
5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Сантехпроект», Проект № 4419-5-АН
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта
бекітілген/утвержденным(ой): **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, №04-36/439 от 01 августа 2014 года**
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған/и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Аткарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар/Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған/Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді./Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг-ТА», Директор Джумадилов Е.С.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Джумадилов Е.С. _____
қолы, күні М.О./ подпись, дата

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/эксперт(ы) по техническому надзору:

1) **Маханов Кайрат Туреханович – эксперт по техническому надзору за строительством, аттестат эксперта КДС и ЖКХ № KZ73VJE00000726 от 14.06.2014, № KZ73VJE00000947 от 22.07.2014, г. 2) Алимбеков Тулькубай Кошанович - эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта КДС и ЖКХ № 04996, №04997, №04998 от 01.04.2013г**

2)

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні М.О./
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

Маханов К.Т. _____
қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Алимбеков Т.К. _____
қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КАЗАКСТАН РЕСПУ
БСТН 600400534106
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Ст-во канализационного коллектора
деректер базасына енгізілді
№ 132 26.04 2016 ж.
Бас маман: _____
аты-жөні, қолы

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» июня 2016г.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Сантехпроект», Директор Ершов Олег Владимирович**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

атынан/в лице: **Быкова Антона Евгеньевича – Руководителя авторского надзора; Никитиной Натальи Ивановны – начальника отдела Водоснабжения и водоотведения; Мартыновской Елены Николаевны – ведущего инженера отдела Водоснабжения и водоотведения; Клинковой Галины Ильиничны - инженера 1-й категории Строительного отдела.**
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

негізінде әрекет етеді/действующего на основании: **Договора № 49 от 15 мая 2015 года.**
келісім шарт № және күні/№ договора и дата

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»**
объектінің атауы және орналасқан жері/наименование и местонахождение объекта

тапсырыс берушісі/заказчиком которого является: **Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата г. Алматы, Руководитель управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналарды растайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын жүзеге асырған/Строительство объекта осуществлялось
   а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **АО «Алматыинжстрой», Лицензия I категории, № 04216, от 26.02.2001 года**
   ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения
   атынан/в лице: **Генерального директора – Чиликбаева А.К.**
   басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б) қосымша мердігерлік ұйымдармен/субподрядными организациями **ТОО «УМР-3 Алматыинжстрой», Лицензия II категории, № 12018446, от 04.12.2012 года**
   ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения
   атынан/в лице: **Директора – Артемова Б.Б.**
   басшысынын тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   жұмыстың басталуы/начало работ **июнь 2015 года;**
   айы, жылы/месяц, год
   жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **декабрь 2015 года;**
   айы, жылы/месяц, год
   құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
   норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства **3 (три) месяца**;
   нақты/фактически **5 (пять) месяца;**

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Авторлық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған/Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған/Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Сантехпроект», Проект № 4419-5-С31-НВ-АН**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержденным (ой) **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, №04-36/439 от 01 августа 2014 года**

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторлық қадағалау/Авторский надзор:
Ұйым/Организация: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Сантехпроект», директор Ершов Олег Владимирович**

ұйым атауы, басшанаң тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Ершов О.В.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/эксперт(ы) по авторскому надзору:

Быков А.Е.

қолы, күні М.О./ подпись, дата

Никитина Н.И

қолы, күні М.О./ подпись, дата

Мартыновская Е.Н.

қолы, күні М.О./ подпись, дата

Клинкова Г.И.

қолы, күні М.О./ подпись, дата

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күніМ.О./
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛ
РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ СТН
ҚАЗАҚСТАН

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: ст-ва канализационного коллектора
деректер базасына енгізілді
№ 232 26 07 2016 ж.
Бас маман: _____
аты-жөні қолы

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«14» июля 2016г.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик):
АО «Алматыинжстрой»
ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес
атынан/в лице: **Генерального директора - Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»**
объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта
тапсырыс беруші/заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата г. Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
мынаны куәландырады/удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Қосымша мердігер ұйым/ Субподрядные организации: _____
ұйымның атауы/наименование организации
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Казахский Сантехпроект», №4419-5-АН,
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта
бекітілген/утвержден(а): **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, №04-36/439 от 01 августа 2014 года**
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Канализационные сети					
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой ø500	**метр**	**2426,02**		**2605,46**	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Қабаттар саны/Число этажей	қабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/По проекту			Нақты/Фактически		
	пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$		пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$	
		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп/ Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Рабочий проект выполнен согласно техническим условиям, №05/3-2090, от 27 декабря 2013 года, выданным ГКП «Холдинг Алматы Су» Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы. Трасса канализационного коллектора проходит вдоль Кульджинского тракта – от канализационной сети диаметром 300 мм (от мкр. «Думан») до канализационной сети диаметром 700 мм (от жилой застройки «Меркурград»). Сети канализационного коллектора запроектированы из безнапорных пластиковых труб армированных стекловолокном по СТ РК 1128-2001 диаметром 500 мм и труб стальных электросварных со спиральным швом по ГОСТ 8696-74 диаметром 530х8,0 мм. При пересечении речки Тиксай коллектор заложен в футляре диаметром 820х10 мм из труб стальных электросварных со**

спиральным швом по ГОСТ 8696-74, заложенный в проекте 44-19-4-С31-НВ «Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Строительство водовода вдоль Кульджинского тракта», разработанном ТОО «Казахский Сантехпроект». Участок коллектора в месте пересечения русла Большого Алматинского канала запроектирован в две нитки из труб стальных электросварных со спиральным швом по ГОСТ 8696-74 диаметром 530х8,0 мм с футляром диаметром 1220х12,0 мм.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

басталуы/начало работ _____
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ _____
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____

нақты/фактически: _____

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/ Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, Заместитель генерального директора Жамбулов Берик Нургалиевич

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Жамбулов Б.Н.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

ГКП на ПХВ «Тоспа Су» Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, Генеральный директор Джарболов Нуриддин Мусирович

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Джарболов Н.М.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы». «Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды/готовым к приемке в эксплуатацию, объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса) орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады./гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор – Чиликбаев Асхат Кашинбаевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Чиликбаев А.К.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ * ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ СТН 600400534106

Заказчик АО "Алматыинжстрой"
Подрядчик ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-162-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	173,28	624,24	0	108168	0	122230	3,66	634
		м3		624,24	0	108168	0	113	0	0
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	234	134.1	0	31379	0	35459	0,97	227
		м3		134.1	0	31379	0	113	0	0
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	60	1395,2	152,52	83712	9151	16445	1,02	61
		м3		153,68	57.15	9221	3429	130	0,28	17
		Итого по разделу: Земляные работы				223260				
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,22шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=								
4	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	22,24	10335,9	1538,85	229870	34224	63380	9,65	215
		м3		1615,95	576,23	35939	12815	130	2.81	63
5	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	4,56	29600		134976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	5,9	8283		48870				
		м								
7	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0,89м/,Dв 1500 мм	24,92	7530		187648				
		м								
8	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	3,24	30784		99740				
		м3								
9	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	27	998		26946				
		шт								
10	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	0,7503	175710,1	1826,1	131835	1370	9234	42,7	32
		т		8100	690,75	6077	518	140	3,37	3
11	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей лаком ХС-76	18,771	33,84	0,04	635	1	140	0,04	1
		м2		8,28	0	155	0	90	0	0
12	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм ,высотой 0,29 м	0,29	4475		1298				
		м								
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	229,313	245,44	3,82	56283	876	10496	0,21	49
		м2		37,35	1,44	8565	330	118	0,01	2
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,22шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=				918101				
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-ПК.С-АП л.1,2(добавить)=								
14	Е0122-11-11#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,5	272629,88	172616,15	136315	86308	88965	575	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		98037,5	38831,51	49019	19416	130	163,82	82
15	С130805-277 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 мм СТ РК 1128-2002	505	4575		2310375				
		м								
16	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Раскатка ленты детекционной	0,45	6469,41	5158,75	2911	2321	1218	6,3	3
		км		1310,66	724,68	590	326	133	4,2	2
17	Прайс лист ИП Ларина	Лента детекционная "Внимание канализация"(1 рулон 150м)	3	5795,01		17385				
		рул.								
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-ИК.С-АП л.1,2(добавить)=				2466986				
		ИТОГО:				3608346	134251			1509
						249113	36834			167
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1218				
		На общестроительные работы				346349				
		Всего накладных расходов:				347567				
		Итого с накладными				3955913				
		- заработная плата				52135				
		- трудоемкость				174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				237355				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4193268				
		Итого с временными, 1,2 %				4243587				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				4339068				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4356042				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4398478				
		ИТОГО:				4398478				
		Сметная заработная плата				338082				
		Нормативная трудоемкость				1850				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				10510944				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				210219				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10721163				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1286540				
		Итого с НДС				12007703				
		Материалы заказчика				7 015 276				
		Итого к оплате				4 992 427				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик — АО "Алматыинжстрой"

Подрядчик — ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

А К Т №2

приемки выполненных работ

за декабрь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: земляные работы								
1	Е0101-162-9#т.ч. п-1.55. п-3.180. доп. изм. № 1. К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	176,47	624,24	0	110160	0	124480	3,66	645
		м3		624,24	0	110160	0	113	0	0
2	Е0101-162-9#т.ч. п-3.182#К=1.15#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	17,8	598,23	0	10648	0	12033	3,51	62
		м3		598,23	0	10648	0	113	0	0
3	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	34,2	289,15	289,15	9889	9889	6191	0	0
		м3		0	186,62	0	6382	97	0,86	29
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	1911,64	134,1	0	256351	0	289677	0,97	1858
		м3		134,1	0	256351	0	113	0	0
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	59,3	1395,2	152,52	82735	9044	16253	1,02	60
		м3		153,68	57,15	9113	3389	130	0,28	17
		Итого по разделу: земляные работы				469783				
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,22шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=								
6	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	20,14	10335,9	1538,85	208165	30992	57396	9,65	194
		м3		1615,95	576,23	32545	11605	130	2,81	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	3,8	29600		112480				
		м3								
8	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/. Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	8,26	8283		68418				
		м								
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0.89м/,Dв 1500 мм	21,36	7530		160841				
		м								
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	2,97	30784		91428				
		м3								
11	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	19	998		18962				
		шт								
12	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	10	13400		134000				
		комплект								
13	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	13	8060		104780				
		комплект								
14	С12021-267	Стремянка	0.66	139640		92162				
		т								
15	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	0,7284	175710,1	1826,1	127991	1330	8965	42,7	31
		т		8100	690,75	5900	503	140	3,37	2
16	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	18,217	33,84	0,04	617	1	136	0,04	1
		м2		8,28	0	151	0	90	0	0
17	Е0108-6-9#т.ч. п-3.11#К=1.1	Кладка стен приямков и каналов, криволинейного очертания	0,1193	6927,95	296,6	827	35	157	6,54	1
		м3		1007,33	110,25	120	13	118	0,54	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	136.266	245,44	3.82	33445	521	6237	0,21	29
		м2		37.35	1,44	5090	196	118	0,01	1
19	E0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	1,59	9454.66	1152.38	15033	1832	3683	8,06	13
		м3		1350.23	431.55	2147	686	130	2,11	3
20	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,59	29600		17464				
		м3								
21	C143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм/высотой 0,59м/	0,59	10395		6133				
		м								
22	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	0,55	30784		16931				
		м3								
23	C143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	3	998		2994				
		шт								
24	C12021-267	Стремянка	0,0138	139640		1933				
		т								
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,22шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=				1214603				
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-ПК.С-АН л.1,2(добавить)=								
25	E0122-11-11#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0.534	272629,88	172616.15	145584	92177	95014	575	307
		км		98037,5	38831,51	52352	20736	130	163,82	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130805-277 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 мм СТ РК 1128-2002	534	4575		2443050				
		м								
27	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,02	155788,86	103471,23	3116	2069	1936	306	6
		км		51300	23175,85	1026	464	130	98,72	2
28	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм /футляр/	0,163	537621,84	240633,09	87632	39223	74568	1369	223
		км		261000	90900	42543	14817	130	443,96	72
29	прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 820х10 мм/футляр/	163,652	26099,83		4271290				
		м								
30	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 500 мм	163	774,8	1,54	126292	251	43130	1,12	183
		м		202,95	0,59	33081	96	130	0	0
31	Е0116-29-4 К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. 500 мм(применительно,диам.500мм:400мм К=1,25,для трубопроводов в футляре)	163	17,55	0	2861	0	2788	0,06	10
		м		13,36	0	2178	0	128	0	0
32	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
		футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0
33	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Раскатка ленты детекционной	0,7095	6469,41	5158,75	4590	3660	1921	6,3	4
		км		1310,66	724,68	930	514	133	4,2	3
34	Прайс лист ИП Ларина	Лента детекционная "Внимание канализация"(1 рулон 150м)	5	5795,01		28975				
		рул.								
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-ИК.С-АН л.1,2(добавить)=				7131865				
		Раздел: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/7шт.лист 4419-5-С31-ИК-АН л.1.14(добавить)								
35	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,7286	20732,9	424,4	15105	309	9144	59,3	43
		км		9495	159,75	6918	116	130	0,78	1
36	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,308	1304,2	97,07	402	30	54	0,78	0
		м3		112,5	36	35	11	118	0,18	0
37	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,4	6022,19	95,97	8431	134	1188	4,9	7
		м3		771,75	36,25	1080	51	105	0,18	0
38	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий	8	109,41	37,48	875	300	847	0,41	3
		шт		64,8	10,81	518	86	140	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5								
		м3	0,32	22600		7232				
40	Е0106-3-1	Устройство бетонирования из бетона В3,5 до отметки телефонного кабеля								
		м3	16,412	5172,31	260,48	84888	4275	12127	3,94	65
		Итого по разделу: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/7шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(доба		614,25	89,46	10081	1468	105	0,35	6
		ИТОГО:				116933				
		Накладные расходы :				8933185	198311			3779
		На монтажные работы				588250	61170			282
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				1921				
		Итого с накладными				772919				
		- заработная плата				774840				
		- трудоемкость				9708025				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				116226				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				387				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
		Итого с временными, 1,2 %				582481				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				10290506				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10413992				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10648307				
		ИТОГО:				10689963				
		Сметная заработная плата				10794103				
		Порматитная трудоемкость				10794103				
						765646				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				4448				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25794424				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				515888				
		Итого с НДС				26310312				
		Материалы заказчика				3157237				
						29467549				
		Итого к оплате				7 418 133				
						22 049 416				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)