Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «11» декабря 20 12 г. г. Уральск

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «24» января 20 12 № 8

Решение Акима города Уральска

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию

Елубаева К.Т.- заместителя акима города Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Айбергенова К. И.- начальника отдела ДГАСКиЛ ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Галиева Ж.Р -

менеджера по социальным проектам КПО б.в.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарсенгалиева К.Б. – инженера по социальным проектам КПО б.в.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Котова А.Н.- техни ческого директора ТОО «ИК по ОСП»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Шауенова С.Г - заместителя

директора Дворца молодежи г.Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

Джанибекова А.К.- Вице-президента АО ГФ « ЗапКазРЭК»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Имашева К.Е.- начальника ГКП «ОралСуАрнасы»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нурушева Р.А.- директор АО «Жайыктеплоэнерго»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Потиченко С.А-*

директора ТОО «Альтаир»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Байгазиева А.А. – директора ТОО НИПИ «Газжобалау»

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Арыспаева М.К- начальника УГСЭН по г.Уральск ДКГСЭН МЗ РК по ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы *Бисембаева К.У-*

начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Умарова Е.К - директора департамента экологии

(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

Хусаинова А.К- начальника отдела архитектуры и градостроительства г.Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кушнера В.В- начальника отдела земельных отношений г.Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов социальной защиты населения *Зулкашева Е.У- начальника отдела контроля безопасности и охраны труда Департамента по контролю и социальной защите по ЗКО*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кожанова Ж.К-председателя правления добровольного общества инвалидов ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. и Товарищество с ограниченной ответственностью «Альтаир»*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *Дом торжеств с рестораном на 300мест по проспекту Абулхаир хана в 7-ом микрорайоне г.Уральска*

новое строительство

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *ЗКО , г.Уральск , микрорайон Астана-1*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от

«*19*» *ноября* 20 *10* № *302*

Кадастровый номер 08-130-036-1449 Акт на право временного безвозмездного землепользования.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от «*23*» *августа* 20 *11* г. № *558*

«Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

Товариществом с ограниченной ответственностью «Альтаир»

(наименование организации)

выполнившим *общестроительные и электромонтажные работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями *ТОО «Казмонтажсервис», - слаботочные сети и пожарная сигнализация; ТОО «AQUAGAS GROUP» -тепловые узлы; ТОО «Эврика» - отопление, водопровод, канализация; ТОО «AV Service»-вентиляция и кондиционирование; ТОО «ЛифтМонтажСтрой» -монтаж лифтов; ТОО «ДизайнФасад»- монтаж купола и витражей*

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО НИПИ «Газжобалау

(наименование организации)

выполнившим *рабочий проект*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному, Контракт АР/Д/06/0023 Заявка 000738 Альбомы1,2,3,4,5

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____

ТОО «Инжиниринговая компания по организации строительного производства

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «*05*»*августа* 20 *11* г. №*129*.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2011г*,
(месяц, год)

окончание работ *декабрь 2012г*,
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства *18*,

фактически *16*.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

альбомы рабочих чертежей с изменениями 1.2.3.4.5. акты на скрытые работы,

паспорта, сертификаты, журналы авторского надзора, общий журнал работ,

журнал бетонных работ, журнал поступления на объект и входного контроля

материалов, изделий и конструкций, исполнительные схемы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию Дом Торжеств имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	*М2*	*5634,9*	*5634,9*
Строительный объем здания	*М3*	*18090*	*18090*
Этажность		*2*	*2*

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

фундаменты- монолитные, сб/железобетонные; стены –силикатный кирпич, каркас-

монолитный ж/бетон и металл; кровля- совмещенная- мягкая, профлист; полы- керамогранит,

линолеум; отделка- венецианская штукатурка, лепнина; наружная отделка-песчаник, гранит

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены по проекту

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 1474470 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 154507 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1044460тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1508817 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1337216 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 171231 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *Дом торжеств*

с рестораном на 300мест по проспекту Абулхаир хана в 7-ом микрорайоне г.Уральска

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____

Елубаев К.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Айбергенов К.Н.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Галиев Ж.Р.

(фамилия , имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Сарсенгалиев К.Б.

(фамилия , имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Котов А.Н.

(фамилия ,имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Потиченко С.А.

(фамилия , имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Байгазиев А.А.

(фамилия , имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Хусаинов А.К.

(фамилия ,имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Кушнер В.В.

(фамилия ,имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Бисембаев К.У.

(фамилия ,имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Арыспаев М.К.

(фамилия ,имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Зулкашев Е.У.

(фамилия ,имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Кожанов Ж.К.

(фамилия ,имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Умаров Е.К.

(фамилия ,имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Шауенов С.Г.

(фамилия ,имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Джаныбеков А.К.

(фамилия ,имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Дом торжеств с рестораном на 300 мест по пр. Абулхаирхана

Имашев К.Е.

(фамилия ,имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Нурушев Р.А.

(фамилия ,имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Альтаир"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЭВРИКА"
Объект:Сантехнические виды работ (отопление,водопровод,канализация)на объекте:Строительство Дома Торжеств с рестораном на 300 мест в 7-м микрорайоне г.Уральска

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат апрель за **2012** года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №21/с 03 ноября 2011	Источник финансирования Наименов.	Код	Организ. прав.форма №		Дата

Наименование № п/п	центра затрат	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала работ по договору по отчетный период период включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	из графы 3: из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход в СМР в базисных ценах	доп.затраты приобрет мат-лов	др. доп затраты	Налоги на добавленную стоимость	Всего с НДС
		А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		**Всего по объекту:**										
		в том числе за апрель	14266,415								1711,970	15978,385
		Водопровод и канализация		1492,407							179,089	1671,496
		Итого		1492,407							179,089	1671,496

Всего выполнено за апрель 1 671 496 (Один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста девяносто шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Альтаир"

Подрядчик ТОО "Эврика"
Субподрядчик
Договор №21/С от 03ноября 2011

Наименование строительства и его адрес: ДОМ ТОРЖЕСТВ С РЕСТОРАНОМ НА 300 МЕСТ В 7-М МИКРОРАЙОНЕ Г,УРАЛЬСКА ЗКО

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 26 апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
1.	16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	м	8,00	942,49	14,49	7540	116	1,25	10
					219,38	5,42	1755	43	0,03	0
2.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	95,00	439,78	12,19	41779	1158	1,64	156
					292,50	4,57	27788	434	0,02	2
3.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	32,00	336,95	7,90	10782	253	1,29	41
					231,75	2,95	7416	94	0,01	0
4.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	95,00	93,00	--	8835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	32,00	149,00	--	4768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	434,00	10,99	--	4770	--	0,05	22
					10,69	--	4639	--	--	--
7.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	192,00	11,13	--	2137	--	0,05	10
					10,69	--	2052	--	--	--
8.	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	75,82	1,57	152	3	0,41	1
					67,50	--	135	--	--	--
9.	11-2-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СТОРГОВАЯ	Счетчик холодной воды крыльчатый ВСКМ-20	шт	1,00	1541,04	--	1541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	47,70	1,57	95	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
12.	СТОРГОВАЯ	Манометр МПЗУ 0,1-0,6МПА	шт	2,00	825,14	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	54,00	266,00	--	14364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	16,00	313,00	--	5008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	5,00	403,00	--	2015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3,00	499,00	--	1497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	9-1-11	Вентили проходные муфтовые	шт	1,00	945,00	--	945	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм			---	---	---	---	---	---
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1								119134
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3;Т4								
19.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диам. 20 мм	м	80,00	439,78	12,19	35182	975	1,64	131
					292,50	4,57	23400	366	0,02	2
20.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	80,00	93,00	--	7440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	397,00	10,99	--	4363	--	0,05	20
					10,69	--	4244	--	--	--
22.	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	17,00	266,00	--	4522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	10,00	313,00	--	3130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,13	--	124	--	0,12	0
					22,50	--	45	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3;Т4								54762
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3;К3П								
25.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	50,00	620,54	0,64	31027	32	0,58	29
					106,20	0,25	5310	12	0,00	0
26.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	110,00	748,88	1,43	82377	157	0,56	62
					102,38	0,54	11262	59	0,00	0
27.	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	2,00	523,00	--	1046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	8,00	109,01	1,23	872	10	0,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					102,38	0,45	819	4	0,33	3
29.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	8,00	748,88	1,43	5991	11	0,56	4
					102,38	0,54	819	4	0,00	0
30.	8-4-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	0,80	6190,00	--	4952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СТОРГОВАЯ	Пробка канализационная ПП110мм	шт	16,00	88,52	--	1416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	5,00	109,01	1,23	545	6	0,61	3
					102,38	0,45	512	2	0,33	2
33.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5,00	620,54	0,64	3103	3	0,58	3
					106,20	0,25	531	1	0,00	0
34.	8-4-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	0,50	820,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СТОРГОВАЯ	Пробка канализационная ПП50мм	шт	10,00	42,73	--	427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	95,00	200,00	--	19000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К3;К3П								151166
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1;К1П								
37.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	25,00	620,54	0,64	15514	16	0,58	15
					106,20	0,25	2655	6	0,00	0
38.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	140,00	748,88	1,43	104843	200	0,56	78
					102,38	0,54	14333	76	0,00	0
39.	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	15,00	523,00	--	7845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	8-10-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	1,00	227,00	--	227	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
41.	Е122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	24,00	109,01	1,23	2616	30	0,61	15
					102,38	0,45	2457	11	0,33	8
42.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	24,00	748,88	1,43	17973	34	0,56	13
					102,38	0,54	2457	13	0,00	0
43.	8-4-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	2,40	6190,00	--	14856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СТОРГОВАЯ	Пробка канализационная ПП110мм	шт	48,00	88,52	--	4249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	4,00	109,01	1,23	436	5	0,61	2
					102,38	0,45	410	2	0,33	1
46.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	4,00	620,54	0,64	2482	3	0,58	2
					106,20	0,25	425	1	0,00	0
47.	8-4-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	0,40	820,00	--	328	--	--	--
					--	--	-	-	--	--
48.	СТОРГОВАЯ	Пробка канализационная ПП50мм	шт	8,00	42,73	--	342	--	--	--
					--	--	-	-	--	--
49.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	210,00	200,00	--	42000	--	--	--
					--	--	-	-	--	--
50.	Е122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	6,00	109,01	1,23	654	7	0,61	4
					102,38	0,45	614	3	0,33	2
51.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	6,00	748,88	1,43	4493	9	0,56	3
					102,38	0,54	614	3	0,00	0
52.	8-4-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	0,60	6190,00	--	3714	--	--	--
					--	--	-	--	--	--
53.	СТОРГОВАЯ	Пробка канализационная ПП110мм	шт	12,00	88,52	--	1062	--	--	--
					--	--	-	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	160,00	200,00	--	32000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1;К1П								255635

ИТОГО:	580695	3032	630
	114773	1134	21

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6283
На сантехнические работы	85296
Всего накладных расходов:	91579
Итого с накладными	672274

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40337
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	712611
Итого с временными, 1,8 %	725438
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	739802
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	742704
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	749958
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1463144
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29263
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1492407
Налог на добавленную стоимость, 12 %	179089
Итого с НДС	1671496

Принял: Сдал:

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Альтаир"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЭВРИКА"
Объект:Сантехнические виды работ (отопление,водопровод,канализация)на объекте:Строительство Дома Торжеств с рестораном на 300 мест в 7-м микрорайоне г.Уральска

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат март за **2012** года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №21/с 03 ноября 2011	Источник финансирования Наименов.	Код	Организ. прав.форма №		Дата

Наименование № п/п	центра затрат	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала работ по договору по отчетный период период включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	из графы 3: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР в базисных ценах	доп.затраты: приобрет мат-лов	др. доп. затраты	Налоги на добавленную стоимость	Всего с НДС
		А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		**Всего по объекту:**										
		в том числе за март	12774,008								1532,881	14306,889
		Водопровод		2396,458							287,575	2684,033
		Итого		2396,458							287,575	2684,033

Всего выполнено за март 2 684 033 (Два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи тридцать три) тенге

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ТОО "Альтаир" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Эврика"
Субподрядчик
Договор 21/с от 03 ноября 2011

Наименование строительства и его адрес: ДОМ ТОРЖЕСТВ С РЕСТОРАНОМ НА 300 МЕСТ В 7-М МИКРОРАЙОНЕ Г,УРАЛЬСКА ЗКО

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
1.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	100,00	329,67	4,19	32967	419	0,34	34
					59,85	1,58	5985	158	0,01	1
2.	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	56,00	364,67	4,19	20422	235	0,34	19
					59,85	1,58	3352	88	0,01	0
3.	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	25,00	362,67	4,19	9067	105	0,34	8
					59,85	1,58	1496	39	0,01	0
4.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	16,00	471,67	4,19	7547	67	0,34	5
					59,85	1,58	958	25	0,01	0
5.	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	110,00	693,07	10,34	76238	1137	0,43	48
					76,95	3,87	8464	426	0,02	2
6.	16-7-7	Прокладка трубопроводов	м	6,00	965,42	12,21	5793	73	0,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм			---	---	---	---	---	---
					92,93	4,57	558	27	0,02	0
7.	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	170,00	1082,42	12,21	184011	2076	0,56	94
					---	---	---	---	---	---
					92,93	4,57	15798	777	0,02	4
8.	16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	891,93	90,13	2676	270	2,60	8
					---	---	---	---	---	---
					447,75	33,75	1343	101	0,16	0
9.	9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	10700,00	--	32100	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
10.	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	377,00	--	2262	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
11.	Е112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм С электроприводом	шт	3,00	861,13	69,75	2583	209	5,00	15
					---	---	---	---	---	---
					782,50	16,88	2348	51	0,10	0
12.	СТОРГОВАЯ	Задвижка клиновая фланцевая с эл.приводом 31ч917 НЖ,Ду80	шт	3,00	46032,00	--	138096	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
13.	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	12,00	377,00	--	4524	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
14.	16-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65 мм .	1соедин	2,00	1115,46	53,14	2231	106	1,46	3
					---	---	---	---	---	---
					270,00	20,25	540	41	0,10	0
15.	16-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм .	1соедин	2,00	1185,46	53,14	2371	106	1,46	3
					---	---	---	---	---	---
					270,00	20,25	540	41	0,10	0
16.	8-10-73	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	шт	2,00	2140,00	--	4280	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1130,00	--	2260	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
18.	16-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 100 мм			447,75	33,75	448	34	0,16	0
19.	9-3-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	1,00	3200,00	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	2,00	412,00	--	824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	230,00	200,00	--	46000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1кран	8,00	2568,57	1,57	20549	13	0,30	2
					54,00	--	432	--	--	--
23.	Е116-20-1	Установка кранов поливочных, диам. 50 мм	1кран	23,00	15493,47	23,09	356350	531	0,90	21
					157,50	9,00	3622	207	0,04	1
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1								957241
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3;Т4								
24.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	100,00	329,67	4,19	32967	419	0,34	34
					59,85	1,58	5985	158	0,01	1
25.	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	120,00	364,67	4,19	43760	503	0,34	40
					59,85	1,58	7182	190	0,01	1
26.	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	65,00	362,67	4,19	23574	272	0,34	22
					59,85	1,58	3890	103	0,01	0
27.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	471,67	4,19	9433	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
28.	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	12,00	693,07	10,34	8317	124	0,43	5
					76,95	3,87	923	46	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8,00	403,00	--	3224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	499,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3;Т4								122273

ИТОГО:	1079516	6842	374
	65061	2544	12

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1079516

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64771
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1144287
Итого с временными, 1,8 %	1164884
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	1187949
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1192609
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1204258
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2349469
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46989
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2396458
Налог на добавленную стоимость, 12 %	287575
Итого с НДС	2684033

Принял: Сдал:

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Альтаир"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЭВРИКА"
Объект:Сантехнические виды работ (отопление,водопровод,канализация)на объекте:Строительство Дома Торжеств с рестораном на 300 мест в 7-м микрорайоне г.Уральска

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат февраль за **2012** года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №21/с 03 ноября 2011	Источник финансирования Наименов.	Код	Организ. прав.форма №		Дата

Наименование № п/п	центра затрат	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала работ по договору по отчетный период включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	из графы 3: из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР в базисных ценах	доп.затраты: приобрет. мат-лов	др. доп. затраты	Налоги на добавленную стоимость	Всего с НДС
		А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		**Всего по объекту:**										
		в том числе за февраль	10377,550								1245,306	11622,856
		ОТОПЛЕНИЕ		4355,035							522,604	4877,639
		Итого		4355,035							522,604	4877,639

Всего выполнено за февраль 4 877 639 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч шестьсот тридцать девять) тенге

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик ТОО "Альтаир"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Эврика"
Субподрядчик
Договор № 21/с от 03 ноября 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДОМ ТОРЖЕСТВ С РЕСТОРАНОМ НА 300 МЕСТ ПО ПРОСПЕКТУ АБУЛХАИР ХАНА В 7 МИКРОРАЙОНЕ Г. УРАЛЬСКА,ЗКО

Наименование обьекта: ДОМ ТОРЖЕСТВ

А К Т N2-1-1
ОТОПЛЕНИЕ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	310,95	234,78	19,17	73005	5960	0,61	189
					100,35	7,19	31205	2236	0,04	11
2.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	80,00	268,16	4,08	21453	326	0,31	24
					53,77	1,53	4301	123	0,01	1
3.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	410,00	266,16	4,08	109128	1672	0,31	125
					53,77	1,53	22044	629	0,01	3
4.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	120,00	345,16	4,08	41420	489	0,31	37
					53,77	1,53	6452	184	0,01	1
5.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	55,00	424,16	4,08	23329	224	0,31	17
					53,77	1,53	2957	84	0,01	0
6.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	135,00	474,16	4,08	64012	551	0,31	41
					53,77	1,53	7258	207	0,01	1
7.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	60,00	608,51	8,19	36511	491	0,38	23
					67,44	3,06	4047	184	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	860,00	11,31	--	9727	--	0,05	44
					11,01	--	9469	--	--	--
9.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	261,00	28,80	--	7518	--	0,12	32
					23,18	--	6049	--	--	--
10.	СПРАЙС	Термостатьный радиаторный вентиль Д20мм	ШТ	10,00	1378,97	--	13790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	95,00	34,00	--	3230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПРАЙС	ШАРОВЫЙ КРАН МУФТОВЫЙ VEXVE 102015 РУ40 Д15мм	ШТ	32,00	2981,03	--	95393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПРАЙС	ШАРОВЫЙ КРАН МУФТОВЫЙ VEXVE 102020 РУ40 Д20мм	ШТ	36,00	3241,34	--	116688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПРАЙС	ШАРОВЫЙ КРАН МУФТОВЫЙ VEXVE 102025 РУ40 Д25мм	ШТ	2,00	3526,85	--	7054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм на фланцевых соединениях	1шт	8,00	482,27	40,42	3858	323	1,51	12
					261,88	16,22	2095	130	0,07	1
16.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные VEXVE 153040 , Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	8,00	4310,00	--	34480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,00	200,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,00	268,16	4,08	536	8	0,31	1
					53,77	1,53	108	3	0,01	0
19.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	370,00	345,16	4,08	127711	1509	0,31	113
					53,77	1,53	19893	568	0,01	3
20.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	35,00	424,16	4,08	14846	143	0,31	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 32 мм			53,77	1,53	1882	54	0,01	0
21.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	407,00	11,31	--	4603	--	0,05	21
					11,01	--	4481	--	--	--
22.	СПРАЙС	ШАРОВЫЙ КРАН МУФТОВЫЙ VEXVE 102015 РУ40 Д15мм	ШТ	8,00	2981,03	--	23848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПРАЙС	ШАРОВЫЙ КРАН МУФТОВЫЙ VEXVE 102025 РУ40 Д25мм	ШТ	8,00	3526,85	--	28215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПРАЙС	ШАРОВЫЙ КРАН МУФТОВЫЙ VEXVE 102025 РУ40 Д32мм	ШТ	2,00	3980,30	--	7961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	30,00	2035,81	28,71	61074	861	1,07	32
					185,64	10,75	5569	323	0,05	2
26.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	30,00	12,08	--	362	--	0,05	2
					11,01	--	330	--	--	--
27.	С12021-26 3	Опоры неподвижные	т	0,009	107900,00	--	971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	140,00	429,13	14,54	60079	2036	0,57	80
					103,36	5,45	14470	763	0,03	4
29.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	19,00	429,13	14,54	8154	276	0,57	11
					103,36	5,45	1964	104	0,03	1
30.	С130806-5 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	19,00	126,00	--	2394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	18,00	627,13	14,54	11288	262	0,57	10
					103,36	5,45	1860	98	0,03	0
32.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	30,00	805,72	16,47	24172	494	0,68	20
					119,58	6,17	3587	185	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
45.	Ц0111-138 -1	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг	компл	4,00	217,10	106,42	868	426	0,52	2
					78,80	23,17	315	93	0,13	1
46.	СПРАЙС	РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ 3DS-15-2,5	ШТ	3,00	17787,21	--	53362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРАЙС	РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ 3DS-20-2,5	ШТ	1,00	18258,06	--	18258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПРАЙС	ЭЛЕКТРОПРИВОД VAF2.0724194,91PP	ШТ	4,00	32547,82	--	130191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4872,46	52,42	4872	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
50.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	3,00	5922,46	52,42	17767	157	0,77	2
					134,41	18,54	403	56	0,09	0
51.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4,00	3293,83	123,78	13175	495	13,39	54
					2285,05	46,35	9140	185	0,23	1
52.	СПРАЙС	Стоимость насоса WILO TOP-RL 30/4 С эл.двигателем	к-т	1,00	30604,33	--	30604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПРАЙС	Стоимость насоса WILO TOP-S 30/5 С эл.двигателем	к-т	1,00	30604,33	--	30604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПРАЙС	Стоимость насоса WILO STAP-RS 30/4 С эл.двигателем	к-т	1,00	8596,72	--	8597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПРАЙС	Стоимость насоса WILO STAP-RS 25/4 С эл.двигателем	к-т	1,00	7994,95	--	7995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130903-1	Клапаны обратные подъемные	шт	3,00	202,00	--	606	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	7,00	268,16	4,08	1877	29	0,31	2
					53,77	1,53	376	11	0,01	0
34.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	184,00	11,31	--	2081	--	0,05	9
					11,01	--	2026	--	--	--
35.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	30,00	11,45	--	344	--	0,05	2
					11,01	--	330	--	--	--
36.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	8,00	48,96	1,62	392	13	0,23	2
					41,72	--	334	--	--	--
37.	СПРАЙС	МАНОМЕТР МПЗУ 0,1-0,6МПА	ШТ	8,00	825,14	--	6601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8,00	64,62	--	517	--	0,32	3
					55,62	--	445	--	--	--
39.	СПРАЙС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТЖ	ШТ	8,00	371,90	--	2975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	40,00	482,27	40,42	19291	1617	1,51	61
					261,88	16,22	10475	649	0,07	3
41.	СПРАЙС	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 Д-15мм	ШТ	16,00	351,84	--	5629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПРАЙС	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 Д-25мм	ШТ	5,00	799,24	--	3996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПРАЙС	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 Д-32мм	ШТ	15,00	1644,09	--	24661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан	шт	4,00	198,71	--	795	--	1,03	4
					169,18	--	677	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
57.	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	225,00 --	-- --	225 --	-- --	-- --	-- --
58.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00 --	-- --	4000 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	5,00	1580,72 1253,77	238,07 88,07	7904 6269	1190 440	7,72 0,43	39 2
60.	СПРАЙС	Стоимость воздушно-тепловой завесы фирмы UROHEAT DEFENDER 150WH	ШТ	2,00	71280,26 --	-- --	142561 --	-- --	-- --	-- --
61.	СПРАЙС	Стоимость воздушно-тепловой завесы фирмы UROHEAT DEFENDER 200WH	ШТ	3,00	90812,40 --	-- --	272437 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	165,00	266,16 53,77	4,08 1,53	43917 8871	673 253	0,31 0,01	50 1
63.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	85,00	345,16 53,77	4,08 1,53	29339 4570	347 130	0,31 0,01	26 1
64.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6,00	424,16 53,77	4,08 1,53	2545 323	24 9	0,31 0,01	2 0
65.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	256,00	11,31 11,01	-- --	2896 2819	-- --	0,05 --	13 --
66.	СПРАЙС	ШАРОВЫЙ КРАН МУФТОВЫЙ VEXVE 102020 PY40 Д20мм	ШТ	4,00	3414,98 --	-- --	13660 --	-- --	-- --	-- --
67.	СПРАЙС	ШАРОВЫЙ КРАН МУФТОВЫЙ VEXVE 102025 PY40 Д25мм	ШТ	2,00	3715,79 --	-- --	7432 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						1961784	20654		1117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							197528	7720		37

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1961784

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	117707
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2079491
Итого с временными, 1,8 %	2116922
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	2158837
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2167305
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2188474
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	4269642
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	85393
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4355035
Налог на добавленную стоимость, 12 %	522604
Итого с НДС	4877639

Принял: Сдал:

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Альтаир"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЭВРИКА"
Объект:Сантехнические виды работ (отопление,водопровод,канализация)на объекте:Строительство Дома Торжеств с рестораном на 300 мест в 7-м микрорайоне г.Уральска

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат ноябрь за **2012** года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №21/с 03 ноября 2011	Источник финансирования Наименов.	Код	Организ. прав.форма №		Дата

Наименование № п/п	центра затрат	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала работ по договору по отчетный период период включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	из графы 3: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР в базисных ценах	доп затраты: приобрет. мат-лов	доп затраты: др. доп. затраты	Налоги на добавленную стоимость	Всего с НДС
		А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		**Всего по объекту:**										
		в том числе за ноябрь	18142,002								2177,040	20319,042
		Водопровод и канализация		412,652							49,518	462,17
		Водопровод и канализация доп.работы		539,523							64,743	604,266
		Доп работы		18,193							2,183	20,376
		Доп работы		2905,219							348,626	3253,845
		Итого		3875,587							465,070	4340,657

Всего выполнено за ноябрь 4 340 657(Четыре миллиона триста сорок тысяч шестьсот пятьдесят семь) тенге

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ТОО "Альтаир"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Эврика"
Субподрядчик
Договор от 03 ноября 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДОМ ТОРЖЕСТВ С РЕСТОРАНОМ НА 300 МЕСТ В 7-М МИКРОРАЙОНЕ Г,УРАЛЬСКА ЗКО

Наименование обьекта:

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 30 ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
1.	11-2-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	-1,00	14400,00	--	-14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	11-2-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	-2,00	1130,00	--	-2260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1130,00	--	2260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	16-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	-1,00	891,93	90,13	-892	-90	2,60	-3
					447,75	33,75	-448	-34	0,16	-0
6.	9-3-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	-1,00	3200,00	--	-3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	16-15-2	Установка клапанов обратных на	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			254,25	15,75	254	16	0,07	0
8.	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1								-5118
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3;Т4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ								
9.	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	40,00	364,67	4,19	14587	168	0,34	13
					59,85	1,58	2394	63	0,01	0
10.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	80,00	471,67	4,19	37734	335	0,34	27
					59,85	1,58	4788	126	0,01	1
11.	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	15,00	596,67	4,19	8950	63	0,34	5
					59,85	1,58	898	24	0,01	0
12.	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	40,00	693,07	10,34	27723	414	0,43	17
					76,95	3,87	3078	155	0,02	1
13.	16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	9,00	965,42	12,21	8689	110	0,56	5
					92,93	4,57	836	41	0,02	0
14.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	175,00	10,99	--	1923	--	0,05	9
					10,69	--	1871	--	--	--
15.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	9,00	11,13	--	100	--	0,05	0
					10,69	--	96	--	--	--
16.	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	4,00	75,82	1,57	303	6	0,41	2
					67,50	--	270	--	--	--
17.	11-2-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды	шт	1,00	9770,00	--	9770	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крыльчатые УВКГ-32			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
18.	СТОРГОВАЯ	Счетчики холодной воды крыльчатые ВСКМ-20	шт	2,00	1541,04	--	3082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СТОРГОВАЯ	Счетчики холодной воды крыльчатые ВСКМ-20	шт	1,00	1164,30	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	47,70	1,57	191	6	0,22	1
					40,50	--	162	--	--	--
21.	СТОРГОВАЯ	Манометр МПЗУ 0,1-0,6МПА	шт	4,00	825,14	--	3301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	328,00	--	1312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
24.	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	7360,00	--	14720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	266,00	--	798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	313,00	--	626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	403,00	--	403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	499,00	--	1996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,00	200,00	--	20000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3;Т4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ								159458

ИТОГО: 154340 1128 81

14707 422 2

Накладные расходы :

На сантехнические работы	19367
Всего накладных расходов:	19367
Итого с накладными	173707

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10422
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	184130
Итого с временными, 1,8 %	187444
зимними удорожаниями, 1,98 %	3711
затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	750
затратами на выслугу лет, 1 %	1874
Итого	193779
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	404561
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8091
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	412652
Налог на добавленную стоимость, 12 %	49518
Итого с НДС	462170

Принял: Сдал:

Кусаиалиев И.А.

Чорненко И. С.

Заказчик ТОО "Альтаир" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Эврика"
Субподрядчик
Договор от 03 ноября 2011г

Наименование строительства и его адрес: ДОМ ТОРЖЕСТВ С РЕСТОРАНОМ НА 300 МЕСТ В 7-М МИКРОРАЙОНЕ Г,УРАЛЬСКА ЗКО

Наименование обьекта:

А К Т N 20/4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 20 ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1										
1.	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	16,00	244,97	0,28	3920	4	0,84	14		
					146,93	0,11	2351	2	0,00	0		
2.	8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 5 мм	м	15,00	49,10	7,30	736	109	0,15	2		
					27,70	0,80	416	12	0,00	0		
3.	16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	160,00	59,31	--	9490	--	0,34	54		
					59,15	--	9464	--	--	--		
4.	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	80,00	659,00	--	52720	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1								66866		
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3;Т4										
5.	16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	160,00	59,31	--	9490	--	0,34	54		
					59,15	--	9464	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	80,00	659,00	--	52720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3;Т4								62210
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3;К3П								
7.	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	8,00	244,97	0,28	1960	2	0,84	7
					146,93	0,11	1175	1	0,00	0
8.	11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К3;К3П								2244
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1;К1П								
9.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	45,00	620,54	0,64	27924	29	0,58	26
					106,20	0,25	4779	11	0,00	0
10.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	150,00	748,88	1,43	112332	215	0,56	84
					102,38	0,54	15357	81	0,00	0
11.	22-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м	18,00	244,97	0,28	4410	5	0,84	15
					146,93	0,11	2645	2	0,00	0
12.	11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	29,00	9126,62	39,24	264672	1138	2,22	64
					387,00	15,75	11223	457	0,07	2
15.	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	35,00	460,28	21,53	16110	754	1,95	68
					346,50	9,00	12128	315	0,04	1
16.	11-1-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания,	комплект	35,00	5680,00	--	198800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм			--	--	--	--	--	--
17.	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	35,00	1430,00	--	50050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	4,00	4260,08	54,70	17040	219	0,99	4
					166,50	20,25	666	81	0,10	0
19.	17-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	143,32	1,57	573	6	0,70	3
					126,00	--	504	--	--	--
20.	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	4,00	1650,00	--	6600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	13,00	1412,70	6,95	18365	90	0,46	6
					81,00	2,25	1053	29	0,01	0
22.	17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	7,00	2898,08	9,20	20287	64	0,79	6
					139,50	4,50	976	31	0,02	0
23.	17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	2,00	7298,33	6,95	14597	14	2,48	5
					414,00	2,25	828	4	0,01	0
24.	17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	1,00	15266,57	93,94	15267	94	2,90	3
					488,25	36,00	488	36	0,17	0
25.	17-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	5,00	2387,78	13,90	11939	70	0,93	5
					162,00	4,50	810	22	0,03	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1;К1П								779533

ИТОГО: 910854 2812 419

74327 1084 5

Накладные расходы :

На общестроительные работы 4970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На сантехнические работы	63848
Всего накладных расходов:	68818
Итого с накладными	979672
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58780
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1038452
Итого с временными, 1,8 %	1057144
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	1078075
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1082304
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1092875
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2281641
Разница в стоимости затрат по расчетам №1,2,3 прилагается	566613
Итого	2848254
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56965
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2905219
Налог на добавленную стоимость, 12 %	348626
Итого с НДС	3253845

Принял: Сдал:

Чернецко И.С.

Расчет №1
Разница стоимости затрат согласно акта выполненных работ за февраль м-ц 2012

	2188474
Пересчет в текущих ценах, К-1,90596	4269642
	2188474
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4568969
Разница в рыночной стоимости	4568969-4269642=299327

Расчет №2
Разница стоимости затрат согласно акта выполненных работ за март м-ц 2012

	1204258
Пересчет в текущих ценах, К-1,90596	2349469
	1204258
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2514180
Разница в рыночной стоимости	2514180-2349469=164711

Расчет №3
Разница стоимости затрат согласно акта выполненных работ за апрель м-ц 2012

	749958
Пересчет в текущих ценах, К-1,90596	1463144
	749958
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1565719
Разница в рыночной стоимости	1565719-1463144=102575

ИТОГО **299327+164711+102575=566613**

Принял: Сдал:

Заказчик ТОО "Альтаир" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Эврика"
Субподрядчик
Договор 03 ноября 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДОМ ТОРЖЕСТВ С РЕСТОРАНОМ НА 300 МЕСТ В 7-М МИКРОРАЙОНЕ Г,УРАЛЬСКА ЗКО

Наименование обьекта:

А К Т N 20/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 30 ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: К1								
1.	16-13-1	Демонтаж труб канализационных пластмасс. диам. 50 мм	м	5,00	141,50	0,64	708	3	0,58	3
					106,20	0,25	531	1	0,00	0
2.	16-13-2	Демонтаж труб канализационных пластмасс. диам. 100 мм	м	5,00	150,08	1,43	750	7	0,56	3
					102,38	0,54	512	3	0,00	0
		Итого по разделу: К1								1458
		Раздел: В1								
3.	16-14-1	Демонтаж труб водопроводных пропиленовых диам. 20 мм	м	12,00	318,09	12,19	3817	146	1,64	20
					292,50	4,57	3510	55	0,02	0
4.	16-15-1	Демонтаж крана шарового д15 мм	1шт	1,00	293,49	39,24	293	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
		Итого по разделу: В1								4111
		Раздел: Т3;Т4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	16-14-1	Демонтаж труб водопроводных пропиленовых диам. 20 мм	м	6,00	318,09	12,19	1909	73	1,64	10
					292,50	4,57	1755	27	0,02	0
		Итого по разделу: Т3;Т4								1909
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
6.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	21,00	439,78	12,19	9235	256	1,64	34
					292,50	4,57	6142	96	0,02	0
7.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	21,00	93,00	--	1953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	21,00	10,99	--	231	--	0,05	1
					10,69	--	224	--	--	--
9.	16-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1								11893
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3;Т4								
10.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диам. 20 мм	м	14,00	439,78	12,19	6157	171	1,64	23
					292,50	4,57	4095	64	0,02	0
11.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	14,00	93,00	--	1302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	14,00	10,99	--	154	--	0,05	1
					10,69	--	150	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3;Т4								7613
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
13.	16-13-1	Прокладка трубопроводов	м	12,00	620,54	0,64	7446	8	0,58	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм			106,20	0,25	1274	3	0,00	0
14.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	5,00	748,88	1,43	3744	7	0,56	3
					102,38	0,54	512	3	0,00	0
15.	16-21-2	Установка воронок диам. 50 мм для сбора конденсата от кондиционеров	1воронка	2,00	125,32	1,57	251	3	0,61	1
					99,00	--	198	--	--	--
16.	16-21-3	Установка воронок диам. 100 ммдля сбора конденсата от кондиционеров	1воронка	10,00	175,95	1,57	1760	16	0,83	8
					135,00	--	1350	--	--	--
17.	СОРГОВАЯ	Стоимость воронки	1воронка	12,00	1829,86	--	21958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	17-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	2,00	237,78	13,90	476	28	0,93	2
					162,00	4,50	324	9	0,03	0
19.	17-2-3	Установка смесителей для моечных ванн	шт	13,00	143,32	1,57	1863	20	0,70	9
					126,00	--	1638	--	--	--
20.	11-1-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	компл	13,00	5360,00	--	69680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	13,00	1700,00	--	22100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	16-21-3	Установка воронок диам. 100 мм для моечных ванн	1воронка	13,00	175,95	1,57	2287	20	0,83	11
					135,00	--	1755	--	--	--
23.	СОРГОВАЯ	Стоимость воронки	1воронка	13,00	1829,86	--	23788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	16-14-2	Монтаж гибких подводок	м	10,20	322,01	7,90	3285	81	1,29	13
					231,75	2,95	2364	30	0,01	0
25.	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	10,20	659,00	--	6722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								165360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							192342	916		152
							26842	323		2
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы					34772			
		Всего накладных расходов:					34772			
		Итого с накладными					227114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					13627			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					240741			
		Итого с временными, 1,8 %					245074			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %					249926			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					250906			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					253357			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					528944			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					10579			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					539523			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					64743			
		Итого с НДС					604266			

Принял: Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Альтаир"

Подрядчик ТОО "Эврика"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДОМ ТОРЖЕСТВ С РЕСТОРАНОМ НА 300 МЕСТ ПО ПРОСПЕКТУ АБУЛХАИР ХАНА В 7 МИКРОРАЙОНЕ Г. УРАЛЬСКА,ЗКО

Наименование обьекта: ДОМ ТОРЖЕСТВ

А К Т N 20/3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-6-2	Демонтаж радиаторов	1кВт	0,74	234,78	19,17	174	14	0,61	0
					100,35	7,19	74	5	0,04	0
2.	Е0116-6-2	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	4,00	61,16	4,08	245	16	0,31	1
					53,77	1,53	215	6	0,01	0
3.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	0,74	234,78	19,17	174	14	0,61	0
					100,35	7,19	74	5	0,04	0
4.	СПРАЙС	Радиатор алюминиевый ELEGANCE E300	секция	6,00	871,63	--	5230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	4,00	266,16	4,08	1065	16	0,31	1
					53,77	1,53	215	6	0,01	0
	ИТОГО:						6888	60		3
							578	22		--
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы					770			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						770		
		Итого с накладными						7658		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						459		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8117		
		Итого с временными, 1,8 %						8263		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %						8427		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8460		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8543		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						17836		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						357		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18193		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2183		
		Итого с НДС						20376		

Принял: Сдал:

Чодриенко И.С