Форма КС-3

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 июля 2010г.

Программа: 049 под программа 011 "Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров,по бюджетной подпраграмме За счет трансфертов из республиканского бюджета".

Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

По договору №20 от "1" февраля 2010 г.

Сумма договора: 189 798 680 тенге

По объекту (наименование): Реконструкция сооружений трассы сброса условно-чистых вод из накопителя №2 г. Уральска

Место расположениея объекта строительства: Зеленовский район Западно-Казахстанской области

Заказчик : **Управление строительства Западно-Казахстанской области**
РНН 270100230751, БИН 060240004327, ИИК 000132308 КСН ЗКО, БИК 195301070, КОД 2712001
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов "г. Астана

Подрядная организация: АО "Уральскводстрой", г. Уральск, пос. Зачаганск ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 8
РНН: 271800000678
БИН: 931240001388
ИИК: 254467414
БИК: 194901964
Филиал ДБ АО "Сбербанк" в г.Уральске

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	**106 927 143**	106 927 143	92 368 630		14 558 513
2. в т.ч. за **июль месяц**		44 642 857	43 192 321		1 450 536
3. НДС 12%	11 456 480	5 357 143			5 357 143
4. Итого за **июль месяц**		50 000 000	43 192 321		6 807 679
5. Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	**32 078 143**	15 000 000			
6. Удержание 5% от суммы договора					
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)	**74 849 000**	35 000 000			

Сумма прописью к оплате: тридцать пять миллионов тенге

Сдал:
Подрядчик :

Принял:
Заказчик :

Наименование стройки: "Реконструкция сооружений трассы сброса условно-чистых вод из накопителя №2 г. Уральска"
Наименование объекта: На рекультивацию донного водовыпуска

АКТ №3
выполненных работ
от 25 июля 2010 год

Составлена в уровне цен 2001 г.(цены с 15.11.2006)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 1-12-1										
На рекультивацию трассы сброса										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) , при перемещении до 10 м	9830	9,85	9,85	96 826	96 826	25 649		
		м3 грунта			2,69	0	26 443	97	0,0088	87
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм=2; кэкс=2; кзпм=2;	9830	16,56	16,56	162 785	162 785	43 194		
		м3 грунта			4,53	0	44 530	97	0,0148	145
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат)	9830	7,91	7,91	77 755	77 755	24 505		
		м3 грунта			2,57	0	25 263	97	0,00984	97
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ктрм=1,7; кэкс=1,7; кзпм=1,7;	9830	12,45	12,45	122 384	122 384	38 522		
		м3 грунта			4,04	0	39 713	97	0,01549	152
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	9830	9,49	9,49	93 287	93 287	25 649		
		м3 грунта			2,69	0	26 443	97	0,0103	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	9830	8,25	8,25 2,34	81 098 0	81 098 23 002	22 312 97	0,00896	– 88
		Итого по Разделу 1 Накладные расходы **Итого** Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего**				**634 133** **0** 179 832 **813 965** 48 838 **862 803**	**634 133** **185 394**	**179 832**		**670**
Локальная смета N 1-12-2										
Рекультивация резерва (для тассы сброса)										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) , при перемещении до 10 м *м3 грунта*	3500	9,85	9,85 2,69	34 475 0	34 475 9 415	9 133 97	0,0088	– 31
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм=2; кэкс=2; кзпм=2; *м3 грунта*	3500	16,56	16,56 4,53	57 960 0	57 960 15 855	15 379 97	0,0148	– 52
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат) *м3 грунта*	3500	7,91	7,91 2,57	27 685 0	27 685 8 995	8 725 97	0,00984	– 34
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ктрм=1,7; кэкс=1,7; кзпм=1,7; *м3 грунта*	3500	12,45	12,45 4,04	43 575 0	43 575 14 140	13 716 97	0,01549	– 54
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3500	9,49	9,49 2,69	33 215 0	33 215 9 415	9 133 97	0,0103	– 36
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	3500	8,25	8,25 2,34	28 875 0	28 875 8 190	7 944 97	0,00896	– 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по Разделу 1 Накладные расходы **Итого** Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего**				**225 785** **0** 64 030 **289 815** 17 389 307 204	**225 785** **66 010**	**64 030**		**239**
Локальная смета N 1-12-3										
На рекультивацию сбросного канала СК-1, СК-2 и оградительной дамбы Д-1, Д-2										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) , при перемещении до 10 м *м3 грунта*	6650	9,85	9,85 2,69	65 503 0	65 503 17 889	17 352 97	0,0088	– 59
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм=2; кэкс=2; кзпм=2; *м3 грунта*	6650	16,56	16,56 4,53	110 124 0	110 124 30 125	29 221 97	0,0148	– 98
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат) *м3 грунта*	6650	7,91	7,91 2,57	52 602 0	52 602 17 091	16 578 97	0,00984	– 65
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ктрм=1,7; кэкс=1,7; кзпм=1,7; *м3 грунта*	6650	12,45	12,45 4,04	82 793 0	82 793 26 866	26 060 97	0,01549	– 103
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	6650	9,49	9,49 2,69	63 109 0	63 109 17 889	17 352 97	0,0103	– 68
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	6650	8,25	8,25 2,34	54 863 0	54 863 15 561	15 094 97	0,00896	– 60
		Итого по Разделу 1 Накладные расходы **Итого** Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего**				**428 994** **0** 121 657 **550 651** 33 039 583 690	**428 992** **125 419**	**121 657**		**453**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 1-12-4										
На рекультивацию резерва сбросного канала СК-1, СК-2 и оградительной дамбы Д-1, Д-2										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Разработка грунта I группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) , при перемещении до 10 м *м3 грунта*	3450	9,85	9,85 2,69	33 983 0	33 983 9 281	9 003 97	0,0088	– 30
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм=2; кэкс=2; кэпм=2; *м3 грунта*	3450	16,56	16,56 4,53	57 132 0	57 132 15 629	15 160 97	0,0148	– 51
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат) *м3 грунта*	3450	7,91	7,91 2,57	27 290 0	27 290 8 867	8 601 97	0,00984	– 34
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ктрм=1,7; кэкс=1,7; кэпм=1,7; *м3 грунта*	3450	12,45	12,45 4,04	42 953 0	42 953 13 938	13 520 97	0,01549	– 53
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3450	9,49	9,49 2,69	32 741 0	32 741 9 281	9 003 97	0,0103	– 36
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	3450	8,25	8,25 2,34	28 463 0	28 463 8 073	7 831 97	0,00896	– 31
		Итого по Разделу 1 Накладные расходы **Итого** Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего**				**222 562** **0** 63 118 **285 680** 17 141 **302 821**	**222 560** **65 067**	**63 118**		**235**
Локальная смета N 1-12-5										
На рекультивацию сбросного канала СК-3, СК-3а и оградительной дамбы Д-3, Д-4										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Разработка грунта I группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) , при перемещении до 10 м *м3 грунта*	2400	9,85	9,85 2,69	23 640 0	23 640 6 456	6 262 97	0,0088	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм=2; кэкс=2; кзпм=2; *м3 грунта*	2400	16,56	16,56 4,53	39 744 0	39 744 10 872	10 546 97	0,0148	36
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат) *м3 грунта*	2400	7,91	7,91 2,57	18 984 0	18 984 6 168	5 983 97	0,00984	24
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ктрм=1,7; кэкс=1,7; кзпм=1,7; *м3 грунта*	2400	12,45	12,45 4,04	29 880 0	29 880 9 696	9 405 97	0,01549	37
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2400	9,49	9,49 2,69	22 776 0	22 776 6 456	6 262 97	0,0103	25
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	2400	8,25	8,25 2,34	19 800 0	19 800 5 616	5 448 97	0,00896	22
		Итого по Разделу 1 Накладные расходы **Итого** Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего**				**154 824** **0** 43 906 **198 730** 11 924 210 654	**154 824** **45 264**	**43 906**		**165**
Локальная смета N 1-12-6										
На рекультивацию резерва сбросного канала СК-3, СК-3а и огшрадительной дамбы Д-3, Д-4										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Разработка грунта I группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) , при перемещении до 10 м *м3 грунта*	5910	9,85	9,85 2,69	58 214 0	58 214 15 898	15 421 97	0,0088	52
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм=2; кэкс=2; кзпм=2; *м3 грунта*	5910	16,56	16,56 4,53	97 870 0	97 870 26 772	25 969 97	0,0148	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат) *м3 грунта*	5910	7,91	7,91 2,57	46 748 0	46 748 15 189	14 733 97	0,00984	58
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ктрм=1,7; кзкс=1,7; кзпм=1,7; *м3 грунта*	5910	12,45	12,45 4,04	73 580 0	73 580 23 876	23 160 97	0,01549	92
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	5910	9,49	9,49 2,69	56 086 0	56 086 15 898	15 421 97	0,0103	61
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	5910	8,25	8,25 2,34	48 758 0	48 758 13 829	13 414 97	0,00896	53
		Итого по Разделу 1 Накладные расходы **Итого** Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего**				**381 256** **0** 108 118 **489 374** 29 362 **518 736**	**381 254** **111 463**	**108 118**		— **403**
Локальная смета N 2-21-1										
На ремонт донного водовыпуска в теле плотины на ПК10+14,9										
Раздел 1. Демонтаж металлоконструкций										
1	Е39-1-1 (ДМ)	Демонтаж решетки входного оголовка ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; *т конструкций*	0,618	23833,85 9790	14043,65 3000,38	14 729 6 050	8 679 1 854	7 114 90	87,39 11,809	54 7
2	Е39-7-5 (ДМ)	Демонтаж металлических конструкций лестниц и площадок ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; *т конструкций*	0,33	9168,68 4167,45	5001,23 1861,85	3 026 1 375	1 650 614	1 790 90	37,28 4,599	12 2
3	Ц22-61-3 (ДМ)	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комп ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; *комплект*	0,149	8044,75 6642	1402,75 280,35	1 199 990	209 42	929 90	59 1,63724	9 0
4	Е39-1-1 (ДМ)	Демонтаж штанги ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; *т конструкций*	0,844	23833,85 9790	14043,65 3000,38	20 116 8 263	11 853 2 532	9 716 90	87,39 11,809	74 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц22-110-1 (ДМ	Демонтаж рабочего затвора ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; т	0,664	48659,21 15525	33134,21 8111,25	32 310 10 309	22 001 5 386	14 126 90	137 47,3697	91 31
6	Ц22-110-1 (ДМ	Демонтаж ремонтного затвора ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; т	0,666	48659,21 15525	33134,21 8111,25	32407 10339,65	22 067 5 402	14 168 97	137 47,3697	91 32
7	Е39-1-1 (ДМ)	Демонтаж закладных частей ремонтного затвора и закладные части рабочего затвора ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; *т конструкций*	2,11	23833,85 9790,2	14043,65 3000,38	50 289 20 657	29 632 6 331	24 289 90	87,39 11,809	184 25
		Итого по Разделу 1				**154 076**	**96 092**	**72 132**		**515**
						57 983	**22 162**			**107**
		Накладные расходы				72 132				
		Итого				**226 208**				
		Стоимость демонтируемых материалов				**169 675**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23 753				
		Всего				249 961	→ не вошла водную сумму по акту (пропущено)			
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ НЕ УЧТЕННЫЕ ПРОЕКТОМ								
		Локальная смета 2-21-1.Ремонт донного водовыпуска в теле плотины на ПК10-14,9								
		Раздел 4. Прочие работы								
1.	Е0144-6-4	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов 4 м3	260	1962,2 121,61	1842,49 617,57	510 172 31 619	479 047 160 568	221 015 115		
2.	Е0144-16-2	Разравнивание под водой водолазами щебеночных /гравийных/ постелей горизонтальных м2	200	460,88 55,82	405,06 210,87	92 176 11 164	81 012 42 174	61339 115		
3	Е0144-28-1	Установка под водой схваток или раскосов из деревянных пластин в гидротехнических сооружениях м3	4,8	78851,14 5244,75	56326,89 22049,67	378 485 25 175	270 369 105 838	150665 115		
4	Е0144-26-2	Перемещение камня под водой м3	20	4153,24	4153,24 2162,16	83 065 0	83 065 43 243	49730 115		
		ИТОГО по смете 2-21-1				1 063 898		482 748		
		Накладные расходы				482 748				
		ИТОГО с накладными расходами				1 546 647				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				92 799				
		ИТОГО				1 639 445				
		Всего по смете				**1 639 445**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 2-22-1										
Расчистка трассы сброса и дноуглубительные работы										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания (скашивание от растительности)	11,704	2785,86	2785,86	32606	32605,71	4738	–	–
		га		–	578,34	–	6769	70	1,89	22
2	Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	11,704	1980,96	1980,96	23185	23185,16	5916	–	–
		га		–	722,16	–	8452	70	2,36	28
3	Е1-207-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при сгребании срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) до 20м	11,704	268,61	268,61	3144	3143,81	802	–	–
		га		–	97,92	–	1146	70	0,32	4
4	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	11,704	7327,21	1141,96	85758	13365,5	44412	34	398
		га		5040	380,88	58988	4458	70	1,25	15
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт с резерва)	52530	32,25	30,77	1694093	1616348,1	497312	0,00984	517
		м3 грунта		1,42	8,34	74593	438100	97	0,02853	1499
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	91928	32,3	32,3	2969274	2969274,4	593855	–	–
		т		–	6,46	–	593855	100	0,01357	1247
7	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	52530	8,41	8,22	441777	431796,6	155920	–	–
		ктрм=6; кэкс=6; кзпм=6;		–	3,06	–	160742	97	0,0147	772
		м3 грунта								
8	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м	15048	2,12	2,12	31902	31901,76	9050	–	–
		м3 грунта		–	0,62	–	9330	97	0,00202	30
9	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов мех. способом при уплотнении катками до 16т	51000	37,12	32,88	1893120	1676880	635195	0,0259	1321
		м3		3,74	9,1	190740	464100	97	0,03112	1587
10	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы (мехочистка грунт из под воды)	11000	76,34	73,27	839740	805970	184058	0,0213	234
		т.ч.п.3,54: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч.п.3.95: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;		3,07	14,18	33770	155980	97	0,04634	510
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы (грунт из под воды до проектной отметки)	14760	111,04	106,57	1638950	1572973,2	359362	0,03098	457
		т.ч.п.3,55: ктрр=1,25; ктрм=1,25; кзпр=1,25; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		4,47	20,63	65977	304499	97	0,06741	995
		т.ч.п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28;								
		т.ч.п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;								
		м3 грунта								
12	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (устройство кавальеров)	25760	6,77	6,77	174395	174395,2	37731	–	–
		м3 грунта		–	1,51	–	38898	97	0,00492	127
13	Е1-85-18	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	25760	4	4	103040	103040	22238	–	–
		м3 грунта		–	0,89	–	22926	97	0,00291	75
14	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	74600	8,68	3,48	647528	259608	442132	0,0355	2648
		м2 спланированной площади		5,2	0,91	387920	67886	97	0,00307	229
		Итого по разделу 1				**10 578 512**	**9 714 487**			**5 575**
						811 988	**2 277 141**			**7 140**
		Накладные расходы, тенге				2992721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				814 274				
		Всего по разделу, тенге				**14 385 507**				
		Всего по смете				**14 385 507**				

Локальная смета N 2-22-2

Расчистка сбросных каналов СК-1, СК-2 и оградительной дамбы Д-1, Д-2.

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания (скашивание от растительности)	2,827	2785,86	2785,86	7876	7875,63	1145	–	–
		га		–	578,34	–	1635	70	1,89	5
2	Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	2,827	1980,96	1980,96	5600	5600,17	1429	–	–
		га		–	722,16	–	2042	70	2,36	7
3	Е1-207-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при сгребании срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) до 20м	2,827	268,61	268,61	759	759,36	194	–	–
		га		–	97,92	–	277	70	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,827	7327,21	1141,96	20714	3228,32	10728	34	96
		га		5040	380,88	14248	1077	70	1,25	4
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт с резерва)	9510	32,25	30,77	306698	292622,7	90032	0,00984	94
		м3 грунта		1,42	8,34	13504	79313	97	0,02853	271
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	16643	19,7	19,7	327867	327867,1	65573	–	–
		т		–	3,94	–	65573	100	0,00827	138
7	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	9510	2,93	2,74	27864	26057,4	9409	–	–
		ктрм=2; кэкс=2; кзпм=2;		–	1,02	–	9700	97	0,0049	47
		м3 грунта								
8	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м	4390	2,12	2,12	9307	9306,8	2640	–	–
		м3 грунта		–	0,62	–	2722	97	0,00202	9
9	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов мех. способом при уплотнении катками до 16т	9410	37,12	32,88	349299	309400,8	117199	0,0259	244
		м3		3,74	9,1	35193	85631	97	0,03112	293
10	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы (мехочистка грунт из под воды)	4685	76,34	73,27	357653	343269,95	78392	0,0213	100
		т.ч.п.3.54: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч.п.3.95: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;		3,07	14,18	14383	66433	97	0,04634	217
		м3 грунта								
11	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы (грунт из под воды до проектной отметки	4315	111,04	106,57	479138	459849,55	105057	0,03098	134
		т.ч.п.3.55: ктрр=1,25; ктрм=1,25; кзпр=1,25; кэкс=1,25; кзпм=1,25; т.ч.п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч.п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;		4,47	20,63	19288	89018	97	0,06741	291
		м3 грунта								
12	Е1-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (для устройства кавальеров)	9000	12,31	12,31	110790	110790	29420	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	30330	97	0,011	99
13	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	9000	8,28	8,28	74520	74520	19730	–	–
		ктрм=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85;		–	2,26	–	20340	97	0,0074	67
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	170	11,19	11,19	1902	1902,3	504	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	520	97	0,01	2
15	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	170	9,4	9,4	1598	1598	424	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	437	97	0,0084	1
16	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (устройство кавальеров)	9170	6,77	6,77	62081	62080,9	13432	–	–
		м3 грунта		–	1,51	–	13847	97	0,00492	45
17	Е1-85-18	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	9170	4	4	36680	36680	7916	–	–
		м3 грунта		–	0,89	–	8161	97	0,00291	27
18	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	25660	8,68	3,48	222729	89296,8	152080	0,0355	911
		Итого по разделу 1				**2 403 075**	**2 162 706**			**1 579**
						230 048	**500 407**			**1 603**
		Накладные расходы, тенге				705304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				186 503				
		Всего по разделу, тенге				**3 294 882**				
		Всего по смете				**3 294 882**				
Локальная смета N 2-22-6										
На ремонт трубчатого переезда П-1										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (расчистка от растительности) ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28;	311	69,11	66,34	21493	20631,74	4708	0,01929	6
				2,77	12,84	861	3993	97	0,04196	13
		м3 грунта								
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3из под воды ктрр=1,25; ктрм=1,25; кзпр=1,25; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	120	37,05	35,04	4446	4204,8	1260	0,014	2
				2,01	8,82	241	1058	97	0,03063	4
		м3 грунта								
3	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 мокрый грунт ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;	80	32,6	30,83	2608	2466,4	740	0,01232	1
				1,77	7,76	142	621	97	0,02695	2
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-24-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	200	10,93	10,93	2186	2186	689	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	710	97	0,0136	3
5	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м	200	8,28	8,28	1656	1656	522	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	538	97	0,0103	2
6	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м	76	2,12	2,12	161	161,12	46	–	–
		м3 грунта		–	0,62	–	47	97	0,00202	–
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (в резерве)	400	32,25	30,77	12900	12308	3787	0,00984	4
		м3 грунта		1,42	8,34	568	3336	97	0,02853	11
8	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	700	26	26	18200	18200	3640	–	–
		т		–	5,2	–	3640	100	0,01092	8
9	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр=2; ктрм=4; кзпр=2; кзкс=4; кзпм=4; кмат=2;	400	5,86	5,48	2344	2192	792	–	–
		м3 грунта		–	2,04	–	816	97	0,0098	4
10	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов механизированным спосабом при уплотнении катками до 16т	400	37,12	32,88	14848	13152	4982	0,0259	10
		м3		3,74	9,1	1496	3640	97	0,03112	12
11	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	475	13,15	2,91	6246	1382,25	5078	0,0724	34
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	4864	371	97	0,00263	1
12	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	475	6,96	2,84	3306	1349	2240	0,0279	13
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	1957	352	97	0,0025	1
13	0-15-44	Водоотлив	960	174,6	174,6	167616	167616	–	–	–
		маш-ч		–	78,75	–	75600	–	–	–
1.1. Временная перемычка										
14	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	810	32,25	30,77	26123	24923,7	7668	0,00984	8
		м3 грунта		1,42	8,34	1150	6755	97	0,02853	23
15	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	1418	26	26	36868	36868	7374	–	–
		т		–	5,2	–	7374	100	0,01092	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	810	6,24	5,48	5054	4438,8	1602	–	–
		ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кзкс=4; кзпм=4; кмат=4;		–	2,04	–	1652	97	0,0098	8
		м3 грунта								
17	Е36-1-3	Устройство перемычки из качественной насыпи мех. способом	810	37,12	32,88	30067	26632,8	10088	0,0259	21
		м3		3,74	9,1	3029	7371	97	0,03112	25
1.2. Демонтажные работы										
18	Е22-8-16	Демонтаж стальных труб	0,044	451414,99	246484,99	19862	10845,34	17048	1080	48
		ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кзкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;		204930	93112,2	9017	4097	130	454,758	20
		км трубопровода								
19	П9-37-1	Трубы металлические диаметром свыше 426 мм (для строительства магистральных трубопроводов) - погрузка	10,96	260	260	2850	2849,6	1995	–	–
		т		–	182	–	1995	100	0,3822	4
20	П9-37-2	Трубы металлические диаметром свыше 426 мм (для строительства магистральных трубопроводов) - разгрузка	10,96	312,8	312,8	3428	3428,29	2400	–	–
		т		–	218,96	–	2400	100	0,45982	5
21	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	10,96	24,6	24,6	270	269,62	54	–	–
		т		–	4,92	–	54	100	0,01033	–
		Итого по разделу 1				**382 532**	**357 761**	76713		**147**
						23 325	**126 420**			**161**
		Накладные расходы, тенге				76713				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27 555				
		Всего по разделу, тенге				**486 800**				
Раздел 2. Бетонные и ж/бетонные работы										
2.0. Подраздел без наименования										
22	Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,0346331	802272,06	410808,31	27785	14228	22365	1800	62
		км трубопровода		341550	155187	11829	5375	130	757,93	26
23	8-6-154	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х10 мм	34,7023	36800		1277044,64				
		К= 1,004;								
		м								
24	Е22-32-17	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 1000 мм	0,03463	24680	–	855	–	474	66	2,3
		км трубопровода		10530	–	365	–	130	–	–
25	Е22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм	0,03463	2111150,22	316006,97	73116	10944	9609	551	19
		км трубопровода		94050	119373,75	3257	4134	130	583,02	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2				**1 378 800**	**25 172**	32448		**84**
						15 451	**9 509**			**46**
		Накладные расходы, тенге				32448				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				84 675				
		Всего по разделу, тенге				**1 495 923**				
		Всего по смете				**1 982 722**				
		Всего по акту				**24 088 465**				
		Времен.здания и сооружения 4,00%				963 539				
		Итого				25 052 004				
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,13%				1 285 168				
		Выслуга лет 1%				250 520,04				
		Дополнительные отпуска 0,4%				100 208,01				
		Итого по смете в базовых ценах 2001 г., МРП=775				**26 687 899**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2007 г., МРП=1273 К=1,639975722				**43 767 507**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				875 350				
		Итого				**44 642 857**				
		НДС-12%				**5 357 143**				
		ВСЕГО				**50 000 000,00**				

Подрядчик:

Президент

_____ Г.Л. Мутасов

Начальник ПТО

_____ Л.С. Ульянов

Заказчик:

Начальника

_____ Н.Н. Мурзагалиев

Технадзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжинеринг"

Б. Кушенов