Наименование стройки: "Реконструкция сооружений трассы сброса условно-чистых вод из накопителя №2 г. Уральска"

Наименование объекта: На рекультивацию донного водовыпуска

АКТ №4

выполненных работ

от 25августа 2010 год

Составлена в уровне цен 2001 г.(цены с 15.11.2006)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 1-11-1										
На рекультивацию донного водовыпуска										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами *м3 грунта*	100	9,85 –	9,85 2,69	985 –	985 269	261 97	– 0,0088	– 1
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 ктрм=2; кэкс=2; кзпм=2; *м3 грунта*	100	16,56 –	16,56 4,53	1656 –	1656 453	439 97	– 0,0148	– 1
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами *м3 грунта*	100	7,91 –	7,91 2,57	791 –	791 257	249 97	– 0,00984	– 1
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 ктрм=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85; *м3 грунта*	100	6,23 –	6,23 2,02	623 –	623 202	196 97	– 0,00774	– 1
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) *м3 грунта*	100	9,49 –	9,49 2,69	949 –	949 269	261 97	– 0,0103	– 1
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 *м3 грунта*	100	8,25 –	8,25 2,34	825 –	825 234	227 97	– 0,00896	– 1
		Итого по разделу 1				**5 829** **–**	**5 829** **1 684**			**–** **6**
		Накладные расходы, тенге				1633				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				448				
		Всего по разделу, тенге				**7 910**				
		Всего по смете				**7 910**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 1-11-2										
Рекультивация резерва (донного водовыпуска)										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	246	9,85	9,85	2423	2423,1	642	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	662	97	0,0088	2
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м	246	16,56	16,56	4074	4073,76	1081	–	–
		ктрм=2; кэкс=2; кзпм=2;		–	4,53	–	1114	97	0,0148	4
		м3 грунта								
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат)	246	7,91	7,91	1946	1945,86	613	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	632	97	0,00984	2
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м	246	12,45	12,45	3063	3062,7	964	–	–
		ктрм=1,7; кэкс=1,7; кзпм=1,7;		–	4,04	–	994	97	0,01549	4
		м3 грунта								
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	246	9,49	9,49	2335	2334,54	642	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	662	97	0,0103	3
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м	246	8,25	8,25	2030	2029,5	559	–	–
		м3 грунта		–	2,34	–	576	97	0,00896	2
		Итого по разделу 1				**15 871**	**15 869**			**–**
						–	**4 640**			**17**
		Накладные расходы, тенге				4501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 222				
		Всего по разделу, тенге				**21 594**				
		Всего по смете				**21 594**				
Локальная смета N 2-21-1										
На ремонт донного водовыпуска в теле плотины на ПК10+14,9										
Раздел 2. Монтаж металлоконструкций										
8	Е39-1-1	Установка входного оголовка воздухоподводящее устройство , лестницы , пероильное ограждение , настилы	2,285	214186,11	20062,36	489415	45842	42370	87,39	200
		т конструкций		16317	4286,25	37284	9794	90	16,87	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	1,33	80722,33	47334,58	107361	62955	44843	137	182
		т		25875	11587,5	34414	15411	90	67,671	90
10	80-30-1 Прайс-лист	Стоимость затворов 87261х5,1=445031,1 .. 1,329..1,02=328296 *шт*	2	328296		656592				
11	Е39-1-1	Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т	2,11	195386,11	20062,36	412265	42332	39126	87,39	184
		т конструкций		16317	4286,25	34429	9044	90	16,87	36
12	Ц22-61-3	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса	0,596	14538,68	2003,93	8665	1194	6153	59	35
		комплект		11070	400,5	6598	239	90	2,33892	1
13	Е39-1-1	Установка штанги опоры тумбы подъемников	1,436	80486,11	20062,36	115578	28810	26627	87,39	125
		т конструкций		16317	4286,25	23431	6155	90	16,87	24
14	2-1-261	Металлоконструкции опорной рамы штанги тумбы подъемников *кг*	1436	114		163704				
		Итого по разделу 2				**1 953 580**	**181 133**	159119		**785**
						136 156	**40 643**			**192**
		Оборудования, тенге				656 592				
		Накладные расходы, тенге				159119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87 366				
		Всего по разделу, тенге				**2 200 065**				
		Всего без оборудования				**1 543 473**				
Раздел 3. Ж/б работы										
17	Е37-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	2,4	1464,02	658,74	3514	1580,98	2207	3,01	7
		м3		537,75	228,49	1291	548	120	0,878	2
18	30-18-2	Стоимость ж/б плит перекрытия ПБ из тяжелого бетона класса В15	2,4	14500		34800				
		м3								
19	99-30-106	Стоимост надбавки W6	2,4	781		1874				
		м3								
		Итого по разделу 3				**40 188**	**1 581**			**7**
						1 291	**548**			**2**
		Накладные расходы, тенге				2207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 544				
		Всего по разделу, тенге				**44 939**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Прочие работы								
20	Е44-25-1	Водолазное обследование дна акватории на реках, озерах,	20	3,35	2,74	67	54,8	47	0,0041	–
		м2 дна акватории		0,61	1,43	12	29	115	0,0072	–
		Итого по разделу 4				67	54,8	47		
		Накладные расходы, тенге				12	29			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47				
		Всего по разделу, тенге				7				
		Всего по смете				**121**				
						1 588 533				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ НЕ УЧТЕННЫЕ ПРОЕКТОМ								
		Локальная смета 2-21-1.Ремонт донного водовыпуска в теле плотины на ПК10-14,9								
1	Е0144-28-1 (ДДК)	Демонтаж под водой схваток или раскосов из деревянных пластин в гидротехнических сооружениях	4,8	42575,66	39428,81	204 363	189 258	80273		
		м3		3146,85	15434,77	15 105	74 087	115		
		Итого по разделу				204 363	189 258	80273		
		Накладные расходы, тенге				15 105	74 087			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80 273				
		Всего по разделу, тенге				17 078				
		Всего по смете				301 714				
						301 714				
		Локальная смета N 2-21-2								
		Реконструкция водовыпускного сооружения донного водовыпуска								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами	260	32,25	30,77	8385	8000,2	2461	0,00984	3
		м3 грунта		1,42	8,34	369	2168	97	0,02853	7
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс	455	19,7	19,7	8964	8963,5	1793	–	–
		т		–	3,94	–	1793	100	0,00827	4
3	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных	260	3,12	2,74	811	712,4	257	–	–
		ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кзкс=2; кзпм=2; кмат=2;		–	1,02	–	265	97	0,0049	1
		м3 грунта								
4	Е36-1-3	Устроуство качественной насыпи из свяных грунтов мех.	260	37,12	32,88	9651	8548,8	3238	0,0259	7
		м3		3,74	9,1	972	2366	97	0,03112	8
5	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы	870	13,15	2,91	11441	2531,7	9300	0,0724	63
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	8909	679	97	0,00263	2
6	Е37-73-3	Демонтаж монолитнсго бетонна	10	693,76	114,16	6938	1141,6	7445	3,576	36
		ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;		579,6	40,78	5793	408	120	0,17056	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е37-74-6	Демонтаж ж/бетонных сборных плит	24	2251,57	1376,77	54038	33042,48	39002	4,88	117
		ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;		874,8	479,47	20995	11507	120	1,8652	45
		м3								
8	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона	82	152,8	152,8	12530	12529,6	8771	–	–
		т		–	106,96	–	8771	100	0,22462	18
9	П7-1-1	Транспорт демонтированного материала	82	24,6	24,6	2017	2017,2	403	–	–
		т		–	4,92	–	403	100	0,01033	1
1.1. Перемычка										
10	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами	153	32,25	30,77	4934	4707,81	1448	0,00984	2
		м3 грунта		1,42	8,34	217	1276	97	0,02853	4
11	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс	267,75	19,7	19,7	5275	5274,68	1055	–	–
		т		–	3,94	–	1055	100	0,00827	2
12	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных	153	3,12	2,74	477	419,22	151	–	–
		ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2; кмат=2;		–	1,02	–	156	97	0,0049	1
		м3 грунта								
13	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	153	9,24	9,24	1414	1413,72	445	–	–
		м3 грунта		–	3	–	459	97	0,0115	2
14	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2	153	6,72	6,72	1028	1028,16	324	–	–
		ктрр=0,85; ктрм=0,85; кзпр=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85;		–	2,18	–	334	97	0,00836	1
		м3 грунта								
15	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах)	153	12,34	12,34	1888	1888,02	520	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	536	97	0,0134	2
16	Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2	153	10,32	10,32	1579	1578,96	434	–	–
		м3 грунта		–	2,92	–	447	97	0,0112	2
17	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы	51	6,96	2,84	355	144,84	241	0,0279	1
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	210	38	97	0,0025	–
18	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	153	9,24	9,24	1414	1413,72	445	–	–
		м3 грунта		–	3	–	459	97	0,0115	2
19	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2	153	7,91	7,91	1210	1210,23	381	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	393	97	0,00984	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах)	153	12,34	12,34	1888	1888,02	520	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	536	97	0,0134	2
		Итого по разделу 1				**136 237**	**98 455**			**229**
						37 468	**34 049**			**108**
		Накладные расходы, тенге				**78634**				
		Стоимость демонтируемых материалов				**142 856**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**21 464**				
		Всего по разделу, тенге				**236 335**				
Раздел 2. Ж/б работы										
2.0. Подраздел без наименования										
21	Е37-74-6	Монтаж крепления из сборного железобетона плитами	28,32	4337,07	1720,96	122826	48737,59	57529	6,1	173
		м3		1093,5	599,34	30968	16973	120	2,3315	66
22	30-18-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления	288	2870		826560				
		м2								
23	99-30-106 Р30-1-62, Р-30-63	Стоимость W6	28,32	781		22118				
		м3								
24	Е37-73-2	Добетонировка откосов из монолитного бетона В15 W6	15	10300,13	181,91	154502	2728,65	13219	4,31	65
		м3		668,25	66,15	10024	992	120	0,2895	4
25	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на	1,363	14433,04	6133,63	19672	8360,14	12640	30,7	42
		т		5580	2147,65	7606	2927	120	8,4877	12
26	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	1,363	118100		160970				
		т								
27	Е37-73-3	Омоноличивание швов бетон В20	9	11776,23	142,69	105986	1284,21	8376	4,47	40
		м3		724,5	50,98	6521	459	120	0,2132	2
28	99-30-164	Надбавка на водонепроницаемость W6	24	781		18744				
		м3								
29	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на	0,639	14433,04	6133,63	9223	3919,39	5926	30,7	20
		т		5580	2147,65	3566	1372	120	8,4877	5
30	4-1-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,639	118100		75456				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	3,2	4052,17	45,9	12967	146,88	397	0,794	3
		м3		124,2	15,36	397	49	89	0,0525	–
32	E27-63-14	Укрепление обочин втапливанием щебня	570	8,15	8,15	4646	4645,5	1531	–	–
		м2 покрытия полосы и обочин		–	2,02	–	1151	133	0,00668	4
33	E27-63-14	Укрепление щебнем втапливаемый грунт	570	8,15	8,15	4646	4645,5	1531	–	–
		м2 покрытия полосы и обочин		–	2,02	–	1151	133	0,00668	4
34	30.08.1931	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ	57	1830		104310				
		м3								
35	E37-74-1	Монтаж упорных блоков В20	1,82	1953,12	923,52	3555	1680,81	2021	3,7	7
		м3		605,25	319,8	1102	582	120	1,2229	2
36	99-30-632	Стоимость ж/б упорного блока В20	1,82	20509		37326				
		м3								
37	99-30-501	Надбавка на водонепроницаемость W8	1,82	1200		2184				
		м3								
38	E42-4-4	Устройство упорного зуба	3,2	4052,17	45,9	12967	146,88	397	0,794	3
		м3		124,2	15,36	397	49	89	0,0525	–
		Итого по разделу 2				**1 698 668**	**76 296**			**353**
						60 581	**25 705**			**99**
		Накладные расходы, тенге				**103567**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**108 134**				
		Всего по разделу, тенге				**1 910 369**				
		Всего по смете				**2 146 704**				
Локальная смета N 2-21-3										
Ремонт регулирующего колодца										
Раздел 1. Земляные работы										
1	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн"	375	23,36	22,08	8760	8280	2488	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	480	2085	97	0,0193	7
2	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн"	65	25,7	24,29	1671	1578,85	474	0,00977	1
		т.ч.п. 3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;		1,41	6,11	92	397	97	0,02123	1
		м3 грунта								
3	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн"	73	29,2	27,6	2132	2014,8	605	0,0111	1
		т.ч.п.3.54: ктрр=1,25; ктрм=1,25; кзпр=1,25; кэкс=1,25;		1,6	6,95	117	507	97	0,02413	2
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с	47	302,12	–	14200	–	16046	2,1252	100
		т.ч.п.3.180, п.3.177: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2;		302,12	–	14200	–	113	–	–
		м3 грунта								
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт	407	11,19	11,19	4554	4554,33	1208	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1245	97	0,01	4
6	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2	407	7,99	7,99	3252	3251,93	860	–	–
		ктрм=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85;		–	2,18	–	887	97	0,00714	3
		м3 грунта								
7	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах)	407	12,34	12,34	5022	5022,38	1382	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	1425	97	0,0134	5
8	Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2	407	10,32	10,32	4200	4200,24	1152	–	–
		м3 грунта		–	2,92	–	1188	97	0,0112	5
9	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами	560	32,25	30,77	18060	17231,2	5301	0,00984	6
		м3 грунта		1,42	8,34	795	4670	97	0,02853	16
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс	980	19,7	19,7	19306	19306	3861	–	–
		т		–	3,94	–	3861	100	0,00827	8
11	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных	560	2,93	2,74	1641	1534,4	554	–	–
		ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2;		–	1,02	–	571	97	0,0049	3
		м3 грунта								
12	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов	439	37,12	32,88	16296	14434,32	5468	0,0259	11
		м3		3,74	9,1	1642	3995	97	0,03112	14
13	Е1-166-2	Устройство насыпи вручную с уплотнением	121	134,1	–	16226	–	18335	0,972	118
		м3 грунта		134,1	–	16226	–	113	–	–
14	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах)	121	12,34	12,34	1493	1493,14	411	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	424	97	0,0134	2
15	Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2	121	10,32	10,32	1249	1248,72	342	–	–
		м3 грунта		–	2,92	–	353	97	0,0112	1
16	0-15-44	Водоотлив	608	174,6	174,6	106157	106156,8	–	–	–
		маш-ч		–	78,75	–	47880	–	–	–
		Итого по разделу 1				**224 219**	**190 307**			**240**
						33 552	**69 488**			**71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				58487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 962				
		Всего по разделу, тенге				**299 668**				
Раздел 2. Прочие работы										
17	Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм с	0,0136	802272,06	410808,31	10911	5586,99	8783	1800	24
		км трубопровода		341550	155187	4645	2111	130	757,93	10
18	8-6-154	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с К= 1,004;	13,6544	36800		502482				
		м								
19	Е22-32-17	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 1000 мм	0,0136	24680	–	336	–	186	66	1
		км трубопровода		10530	–	143	–	130	–	–
20	Е22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	0,0136	2111150,22	316006,97	28712	4297,69	3773	551	7
		км трубопровода		94050	119373,75	1279	1623	130	583,02	8
21	Е22-16-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	0,0075	225145,67	32560,09	1689	244,2	523	227,5	2
		км трубопровода		41332,5	12300,75	310	92	130	60,07	–
22	Е22-33-7	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диаметром 900-	15,801	27415,13	15589,13	433186	246323,84	363883	54	853
		ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;		11826	5888,7	186863	93047	130	28,764	455
		т фасонных частей								
23	Е22-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных	2	20903,94	11867,94	41808	23735,88	28040	36,7	73
		задвижка или клапан		6300	4484,25	12600	8969	130	21,9	44
24	99-9-2 Прайс-лист	Стоимость задвижки 30ч530бр д.1000мм	2	570050		1140100				
		шт								
25	99-8-9 Прайс-лист	Фланцы д.1000мм	4	30521		122084				
		шт								
26	Е22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-	2,488	164283,13	25981,88	408736	64642,92	95493	90	224
		т фасонных частей		19710	9814,5	49038	24418	130	47,94	119
27	Е37-74-12	Устройство плит перекрытий из сборного железобетона	3,86	1464,02	658,74	5651	2542,74	3550	3,01	12
		м3		537,75	228,49	2076	882	120	0,878	3
28	99-30-578	Стоиомость ж/б плит П26д-5 В22,5	2,5	20400		51000				
		м3								
29	99-30-575	Стоиомсть ж/б плит П26-5в В22,5	1,36	20400		27744				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е37-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором	0,04	4601,15	1578,98	184	63,16	90	7,47	–
		м3		1320,75	555,39	53	22	120	2,224	–
31	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	0,14	8060		1128				
		м								
32	Е23-24-1	Установка люка	2	3893,87	35,42	7788	70,84	580	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
33	11.04.2008	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-79)	2	8060		16120				
		шт								
34	Е37-74-1	Устройство фундаментных блоков, опорных плит с постелью на	1,72	1953,12	923,52	3359	1588,45	1909	3,7	6
		м3		605,25	319,8	1041	550	120	1,2229	2
35	99-37-1	Стоимость опоры ФЛ16-24-4	1,72	19100		32852				
	Р30-14-3	*м3*								
36	Е39-7-5	Монтаж металлических конструкций лестниц и площадок	0,1432	19899,86	7144,61	2850	1023,11	1238	37,28	5
		т конструкций		6945,75	2659,78	995	381	90	6,57	1
37	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,1432	133700		19146				
		т								
38	Е37-73-1	Устройство монолитного бетона М100	0,1	9308,22	133,67	931	13,37	44	1,93	–
		м3		324	47,78	32	5	120	0,2	–
39	Е37-73-8	Заделка отверстий труб бетоном с добавкой "Пенетрон- АДмикс	0,3	14701,05	218,48	4410	65,54	299	4,75	1
		м3		751,5	79	225	24	120	0,3408	–
40	99-37-8	Стоимость изоляции Петрон-Адмикс	0,2	706		141				
	Прайс-лист	*м2*								
41	Е41-4-5	Гидроизоляция внутренних стенок колодца "Пенетроном"	80	91,24	7,38	7299	590,4	7196	0,536	43
		м2		83,7	2,79	6696	223	104	0,0136	1
42	99-41-4	Стоимсоть изоляционного материала "Пенетрон"	104	660		68640				
	Прайс-лист	*кг*								
43	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности	25	160,33	7,38	4008	184,5	2419	0,571	14
		м2		90,23	2,79	2256	70	104	0,0136	–
		Итого по разделу 2				**2 943 295**	**350 974**			**1 268**
						268 671	**132 444**			**643**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				518006				
		Стоимость демонтируемых материалов				1 873 860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				320 110				
		Всего по разделу, тенге				**3 781 411**				
		Всего по смете				**4 081 079**				
Локальная смета N 2-22-3										
Расчистка сбросных каналов СК-3, СК-3а и оградительной дамбы Д-3, Д-4.										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами	2,016	2785,86	2785,86	5616	5616,29	816	–	–
		га		–	578,34	–	1166	70	1,89	4
2	Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты	2,016	1980,96	1980,96	3994	3993,62	1019	–	–
		га		–	722,16	–	1456	70	2,36	5
3	Е1-207-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при	2,016	268,61	268,61	542	541,52	138	–	–
		га		–	97,92	–	197	70	0,32	1
4	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты	2,016	7327,21	1141,96	14772	2302,19	7650	34	69
		га		5040	380,88	10161	768	70	1,25	3
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами	8090	32,25	30,77	260903	248929,3	76590	0,00984	80
		м3 грунта		1,42	8,34	11488	67471	97	0,02853	231
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс	14158	19,7	19,7	278913	278912,6	55783	–	–
		т		–	3,94	–	55783	100	0,00827	117
7	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	8090	2,93	2,74	23704	22166,6	8004	–	–
		ктрм=2; кэкс=2; кэпм=2;		–	1,02	–	8252	97	0,0049	40
		м3 грунта								
8	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м	3935	2,12	2,12	8342	8342,2	2367	–	–
		м3 грунта		–	0,62	–	2440	97	0,00202	8
9	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов мех. способом при уплотнении катками до 16т	8005	37,12	32,88	297146	263204,4	99701	0,0259	207
		м3		3,74	9,1	29939	72846	97	0,03112	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы (мехочистка грунт из под воды)	3450	76,34	73,27	263373	252781,5	57728	0,0213	73
		т.ч.п.3,54: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;		3,07	14,18	10592	48921	97	0,04634	160
		м3 грунта								
11	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми	4280	111,04	106,57	475251	456119,6	104205	0,03098	133
		т.ч.п.3,55: ктрр=1,25; ктрм=1,25; кзпр=1,25; кэкс=1,25; кзпм=1,25; т.ч.п.3.94: ктрр=1,28; ктрм=1,28; кзпр=1,28; кэкс=1,28; кзпм=1,28; т.ч.п.3.94: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;		4,47	20,63	19132	88296	97	0,06741	289
		м3 грунта								
12	Е1-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для устройства кавальеров	7730	12,31	12,31	95156	95156,3	25269	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	26050	97	0,011	85
13	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	7730	8,28	8,28	64004	64004,4	16946	–	–
		ктрр=0,85; ктрм=0,85; кзпр=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85;		–	2,26	–	17470	97	0,0074	57
		м3 грунта								
14	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах)	7730	6,77	6,77	52332	52332,1	11322	–	–
		м3 грунта		–	1,51	–	11672	97	0,00492	38
15	Е1-85-18	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3	7730	4	4	30920	30920	6674	–	–
		м3 грунта		–	0,89	–	6880	97	0,00291	22
16	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы	21195	8,68	3,48	183973	73758,6	125616	0,0355	752
		м2 спланированной площади		5,2	0,91	110214	19287	97	0,00307	65
17	Е22-8-11	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с	0,02	242757,9	80757,9	4855	1615,16	5222	857	17
		ктрм=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;		162000	38871	3240	777	130	162,726	3
		км трубопровода								
18	П9-37-1	Трубы металлические диаметром свыше 426 мм (для	2,0598	260	260	536	535,55	375	–	–
		т		–	182	–	375	100	0,3822	1
19	П9-37-2	Трубы металлические диаметром свыше 426 мм (для	2,0598	312,8	312,8	644	644,31	451	–	–
		т		–	218,96	–	451	100	0,45982	1
20	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	2,0598	24,6	24,6	51	50,67	10	–	–
		т		–	4,92	–	10	100	0,01033	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 1				**2 065 027**	**1 861 927**			**1 331**
						194 766	**430 568**			**1 379**
		Накладные расходы, тенге				605886				
		Стоимость демонтируемых материалов				635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160 293				
		Всего по разделу, тенге				**2 831 206**				
		Всего по смете				**2 831 206**				
Локальная смета N 2-22-5										
Оградительная дамба Д-6										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами	2,17	2785,86	2785,86	6045	6045,32	879	–	–
		га		–	578,34	–	1255	70	1,89	4
2	Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты	2,17	1980,96	1980,96	4299	4298,68	1097	–	–
		га		–	722,16	–	1567	70	2,36	5
3	Е1-207-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при	2,17	268,61	268,61	583	582,88	148	–	–
		га	–		97,92	–	212	70	0,32	1
4	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты	2,17	7327,21	1141,96	15900	2478,05	8235	34	74
		га		5040	380,88	10937	827	70	1,25	3
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами	15760	32,25	30,77	508260	484935,2	149202	0,00984	155
		м3 грунта		1,42	8,34	22379	131438	97	0,02853	450
6	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс	27580	26	26	717080	717080	143416	–	–
		т		–	5,2	–	143416	100	0,01092	301
7	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных ктрм=4; кэкс=4; кзпм=4;	15760	5,67	5,48	89359	86364,8	31186	–	–
		м3 грунта		–	2,04	–	32150	97	0,0098	154
8	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе	3150	2,12	2,12	6678	6678	1894	–	–
		м3 грунта		–	0,62	–	1953	97	0,00202	6
9	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов мех.	15600	37,12	32,88	579072	512928	194295	0,0259	404
		м3		3,74	9,1	58344	141960	97	0,03112	485
10	Е1-25-2	Предварительная срезка грунта 2 группы бульдозерами	1630	11,19	11,19	18240	18239,7	4838	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	4988	97	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2	1630	18,8	18,8	30644	30644	8127	–	–
		ктрм=2; кэкс=2; кзпм=2;		–	5,14	–	8378	97	0,0168	27
		м3 грунта								
12	Е36-1-3	Устройство насыпи грунт от срезки	1630	37,12	32,88	60506	53594,4	20301	0,0259	42
		м3		3,74	9,1	6096	14833	97	0,03112	51
13	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы	22010	8,68	3,48	191047	76594,8	130447	0,0355	781
		м2 спланированной площади		5,2	0,91	114452	20029	97	0,00307	68
14	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-	96	68,08	55,91	6536	5367,36	2199	0,082	8
		дерево		12,17	20,56	1168	1974	70	0,0672	6
15	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108	96	18,7	18,7	1795	1795,2	436	–	–
		яма		–	6,49	–	623	70	0,0212	2
16	Е1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см	96	12,86	12,86	1235	1234,56	288	–	–
		пень		–	4,28	–	411	70	0,014	1
		Итого по разделу 1				**2 237 279**	**2 008 861**			**1 464**
						213 376	**506 014**			**1 580**
		Накладные расходы, тенге				696988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				176 056				
		Всего по разделу, тенге				**3 110 323**				
		Всего по смете				3 110 323				
Локальная смета N 2-22-8										
Ремонт верхового откоса накопителя №2										
Раздел 2. Прочие работы										
6	Е42-4-4	Устройство крепления из бутового камня (наброска) толщ.-0,7м	409,49	4051,95	45,9	1 659 233	18796	50862	0,794	325
		м3		124,2	15,36	50 859	6290	89	0,0525	21
7	Е42-2-1	Устройство щебеночной подготовки д.20-40мм толщ.=0,2м	150,01	51,8	28,28	7 771	4242	2838	0,0759	11
		м3		11,45	9,81	1 718	1472	89	0,0323	5
8	30.08.2026	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ	150,01	1760		264 018				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 1				**2 065 027**	**1 861 927**			**1 331**
		Накладные расходы, тенге				**194 766**	**430 568**			**1 379**
		Стоимость демонтируемых материалов				605886				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				635				
		Всего по разделу, тенге				160 293				
		Всего по смете				**2 831 206**				
						2 831 206				
Локальная смета N 2-22-5										
Оградительная дамба Д-6										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами	2,17	2785,86	2785,86	6045	6045,32	879	–	–
		га		–	578,34	–	1255	70	1,89	4
2	Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты	2,17	1980,96	1980,96	4299	4298,68	1097	–	–
		га		–	722,16	–	1567	70	2,36	5
3	Е1-207-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при	2,17	268,61	268,61	583	582,88	148	–	–
		га	–		97,92	–	212	70	0,32	1
4	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты	2,17	7327,21	1141,96	15900	2478,05	8235	34	74
		га		5040	380,88	10937	827	70	1,25	3
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами	15760	32,25	30,77	508260	484935,2	149202	0,00984	155
		м3 грунта		1,42	8,34	22379	131438	97	0,02853	450
6	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс	27580	26	26	717080	717080	143416	–	–
		т		–	5,2	–	143416	100	0,01092	301
7	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных ктрм=4; кэкс=4; кзпм=4;	15760	5,67	5,48	89359	86364,8	31186	–	–
		м3 грунта		–	2,04	–	32150	97	0,0098	154
8	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе	3150	2,12	2,12	6678	6678	1894	–	–
		м3 грунта		–	0,62	–	1953	97	0,00202	6
9	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов мех.	15600	37,12	32,88	579072	512928	194295	0,0259	404
		м3		3,74	9,1	58344	141960	97	0,03112	485
10	Е1-25-2	Предварительная срезка грунта 2 группы бульдозерами	1630	11,19	11,19	18240	18239,7	4838	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	4988	97	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е42-4-4	Устройство упорной призьмы из бутового камня	95	4051,95	45,9	384 935	4361	11800	0,794	75
		м3		124,2	15,36	11 799	1459	89	0,0525	5
		Итого по разделу 2				**2 315 956**	**27 398**	65500		**412**
						64 375	**9 221**			**31**
		Накладные расходы, тенге				65 500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				142 887				
		Всего по разделу, тенге				**2 524 344**				
		Всего по смете				2 524 344				
		Всего по акту без оборудования				**16 613 407**				
		Оборудования, тенге				656 592				
		Всего по акту				17 269 999				
		Времен.здания и сооружения 4,00%				664 536				
		Итого				17 277 944				
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,13%				886 359				
		Выслуга лет 1%				172 779,44				
		Дополнительные отпуска 0,4%				69 111,77				
		Итого по смете в базовых ценах 2001 г., МРП=775				**19 062 785**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2007 г., МРП=1273				**31 262 505**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				625 250				
		Итого				**31 887 755**				
		НДС-12%				**3 826 531**				
		ВСЕГО				**35 714 286**				

Подрядчик:

Президент

_____ Г.Л. Мутасов

Начальник ПТО

_____ Л.С. Ульянов

Заказчик:

И. о. начальника

_____ В.Б. Полубояров

Технадзор

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ Б. Кушенов

Форма КС-3

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 августа 2010г.

Программа: 049 под программа 011 "Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров,по бюджетной подпраграмме За счет трансфертов из республикансого бюджета".

Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

По договору №20 от "1" февраля 2010 г.

Сумма договора: 189 798 680 тенге

По объекту (наименование): Реконструкция сооружений трассы сброса условно-чистых вод из накопителя №2 г. Уральска

Место расположениея объекта строительства: Зеленовский район Западно-Казахстанской области

Заказчик : **Управление строительства Западно-Казахстанской области**
РНН 270100230751, БИН 060240004327, ИИК 000132308 КСН ЗКО, БИК 195301070, КОД 2712001
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов "г. Астана

Подрядная организация: АО "Уральскводстрой", г. Уральск, пос. Зачаганск ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 8
РНН: 271800000678
БИН: 931240001388
ИИК: 254467414
БИК: 194901964
Филиал ДБ АО "Сбербанк" в г.Уральске

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	**142 641 429**	142 641 429	122 136 109	1 098 331	19 406 989
2. в т.ч. за **июль месяц**		31 887 755	29 767 479	1 098 331	1 021 945
3. НДС 12%	15 283 010	3 826 531			3 826 531
4. Итого за **июль месяц**		35 714 286	29 767 479	1 098 331	4 848 476
5. Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	**42 792 429**	10 714 286			
6. Удержание 5% от суммы договора					
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)	**99 849 001**	25 000 000			

Сумма прописью к оплате: двадцать пять миллионов тенге

Сдал:
Подрядчик :

Принял:
Заказчик :