Счет-фактура № 0000000033 от 27.06.11 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №89 от 29.03.2011г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 7+207 Райымбекского района	шт	1	2 178 039,29	2 178 039,29	12%	261 364,71	2 439 404,00		
Всего по счету:					2 178 039,29		261 364,71	2 439 404,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2011 года
Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 7+207 Райымбекского района

Договор №89 от "29" 03. 2011года
КБК 268 003 015 431

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	1119,733			1119,733
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	2135,331			2135,331
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			42,708	42,708
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	2135,331		42,708	2178,039
		Итого:	2135,331		42,708	2178,039
		НДС (12%)			261,365	261,365
		Стоимость строительства:	2135,331		304,073	2439,404

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

К.Муканов

Представитель Технадзора

А.Бектимбеков

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт железобетонной трубы трубы на автомобильной дороге "Кеген-Жаланаш", км 7+207 Райымбекского района

Договор № 89 от 29.03. 2011г.

Акт №2

выполненных работ за июнь 2011 года

(локальная смета 1-1-2)

Капатальный ремонт ж/б трубы на а/д "Кеген-Жаланаш", км 7+207

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 5. Восстановление участка дороги общей длиной 50м										
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	124	95,48	73,75	11840	9145	5450	0,144	18
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	124	21,38 1400	11,67	2651 173600	1447	133	0,041	5
3	Е27-4-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 20см с применением автогрейдера из гПГС, укрепленной 9% цемента в установке *м2 основания или покрытия*	440	56,43	9,63	24829	4237	2733	0,0204	9
4	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	109	3,24 1400	1,43	1426 152600	629	133	0,00483	2
5	1-1-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 *т*	15,6	8736		136282				
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,128	40097,59	339,59	5132	43	24	0,58	–
				–	140,94	–	18	133	0,58	–

7	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см *м2 покрытия*	160	15,17 7,02	5,88 1,65	2427 1123	941 264	1845 133	0,0451 0,00618	7 1
8	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000; *м2 покрытия*	960	0,29 0,19	0,02 0,01	278 182	19 10	255 133	0,00136 0,00003	1 –
9	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I *т*	22,816	5280		120468				

Раздел 6. Устройство трубы Д-1,5м одноочковой

6.1. Монтаж звеньев тела трубы

6.2. Устройство оголовков

10	Е30-63-6	Монтаж откосных крыльев, блок СТ6 *м3*	6,68	5201,04 634,5	810 210,6	34743 4238	5411 1407	6153 109	3,79 0,72	25 5
11	30-18-2	Блок СТ6 *м3*	6,68	10600		70808				
12	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	1,4	1089,28 157,5	20,67 7,61	1525 221	29 11	253 109	0,91 0,0372	1 –
13	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	73	322,22 102,83	13,7 5,04	23522 7507	1000 368	8584 109	0,605 0,0246	44 2
14	Е30-7-1	Устройство бетонного лотка В20 *м3*	3,6	1658,61 434,25	532,08 131,85	5971 1563	1915 475	2221 109	2,55 0,434	9 2
15	30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250) *м3*	3,6	8040		28944				
16	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	42,8	3,35 –	3,35 1,16	143 –	143 50	49 97	– 0,0038	– –

17	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	42,8	21,55	4,52	922	193	707	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	729	–	97	–	–
18	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4	14,12	12	56	48	16	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6	11	97	0,0122	–

6.3. Устройство укрепления на входе

Укрепления русла

19	Е1-24-6	Устройство русла бульдозерами при перемещением до 30 м т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	90	6,91	6,91	622	622	210	–	–
		м3 грунта		–	2,4	–	216	97	0,00783	1
20	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	180	5,47	5,47	985	985	332	–	–
		м3 грунта		–	1,9	–	342	97	0,0062	1
21	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	17,1	20,27	–	347	–	392	0,129	2
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	347	–	113	–	–
22	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу	1,7	3073,57	38,67	5225	66	602	1,99	3
		м3		310,5	14,24	528	24	109	0,0695	–
23	Е42-13-1	Бетонирование каналов вручную бетоном М200	1,3	1549,26	103,39	2014	134	694	3,14	4
		м3 бетона или железобетона в конструкции		562,5	37,78	731	49	89	0,1675	–
24	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	1,3	8030		10439				
		м3								
25	Е42-13-1	Устройство упоров из монолитного бетона М200	0,7	1549,26	103,39	1084	72	374	3,14	2
		м3 бетона или железобетона в конструкции		562,5	37,78	394	26	89	0,1675	–
26	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,7	8030		5621				
		м3								
27	Е42-14-1	Установка арматуры для укрепления русла	0,0376	2081,68	322,52	78	12	55	9,57	–
		т арматуры		1514,25	122,92	57	5	89	0,6003	–

28 4-1-4	Арматурные заготовки, *т*	0,0376	50600		1903			
29 Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок *м3 сборных конструкций*	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
			2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–
30 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I *т*	0,237	5970		1415			
31 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	4,2	6,48	6,48	27	27	9	–	–
			–	2,1	–	9	97	0,00806	–
32 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	0,4	14,12	12	6	5	2	0,0122	–
			1,62	2,75	1	1	97	0,0122	–
33 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	4,2	21,55	4,52	91	19	70	0,108	–
			17,03	–	72	–	97	–	–
6.4. Укрепление откосов									
34 Е1-90-2	Планировка вручную площадки для укрепления в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	15,6	20,27	–	316	–	357	0,129	2
			20,27	–	316	–	113	–	–
35 Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную толщиной 20 см *м2 подстилающего слоя*	16	62,23	9,35	996	150	797	0,325	5
			52,88	3,13	846	50	89	0,0107	–
36 30-8-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 20-40 мм *м3*	1,6	1600		2560			
37 Е42-13-1	Укрепление откосов монолитным бетоном *м3 бетона или железобетона в конструкции*	1,2	1549,26	103,39	1859	124	641	3,14	4
			562,5	37,78	675	45	89	0,1675	–
38 30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250) *м3*	1,2	8040		9648			
39 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т *т арматуры*	0,0343	2081,68	322,52	71	11	50	9,57	–
			1514,25	122,92	52	4	89	0,6003	–

40	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0343	50600		1736			
		т							
41	Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
		м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–
42	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5970		1415			
		т							
		6.5. Устройство укрепления на выходе				**Укрепления русла**			
43	Е1-24-6	Устройство русла бульдозерами перемещением до 30 м т.ч. п.3.69: ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15;	100	6,91	6,91	691	691	233	–	–
		м3 грунта		–	2,4	–	240	97	0,00783	1
44	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) т.ч. п.3.69: ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15;	200	5,47	5,47	1094	1094	369	–	–
		м3 грунта		–	1,9	–	380	97	0,0062	1
45	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	6,4	20,27	–	130	–	147	0,129	1
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	130	–	113	–	–
46	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу	0,6	3073,57	38,67	1844	23	213	1,99	1
		м3		310,5	14,24	186	9	109	0,0695	–
47	Е42-13-1	Бетонирование каналов вручную бетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона лаком "Этиноль"	0,8	1549,26	103,39	1239	83	427	3,14	3
		м3 бетона или железобетона в конструкции		562,5	37,78	450	30	89	0,1675	–
48	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,8	8030		6424				
		м3								
49	Е42-13-1	Бетонирование каналов вручную бетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона лаком "Этиноль"	0,4	1549,26	103,39	620	41	214	3,14	1
		м3 бетона или железобетона в конструкции		562,5	37,78	225	15	89	0,1675	–

50 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,4	8030		3212			
	м3							
51 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,0141	2081,68	322,52	29	5	20	9,57	–
	т арматуры								
			1514,25	122,92	21	2	89	0,6003	–
52 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0141	50600		713				
	т								
53 Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
	м3 сборных конструкций								
			2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–
54 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5970		1415				
	т								
55 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,2	6,48	6,48	27	27	9	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	9	97	0,00806	–
56 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,4	14,12	12	6	5	2	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	1	1	97	0,0122	–
57 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,2	21,55	4,52	91	19	70	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	72	–	97	–	–
6.6. Укрепление откосов									
58 Е1-90-2	Планировка вручную откосов на выходе в грунтах 2 группы	9,4	20,27	–	191	–	216	0,129	1
	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	191	–	113	–	–
59 Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную толщиной 20 см	9,4	62,23	9,35	585	88	468	0,325	3
	м2 подстилающего слоя								
			52,88	3,13	497	29	89	0,0107	–
60 30-8-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 20-40 мм	0,9	1600		1440				
	м3								
61 Е42-13-1	Укрепление откосов монолитным бетоном	0,8	1549,26	103,39	1239	83	427	3,14	3
	м3 бетона или железобетона в конструкции								
			562,5	37,78	450	30	89	0,1675	–

62 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,8	8030		6424			
	м3							
63 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,0207	2081,68	322,52	43	7	30	9,57	–
	т арматуры		1514,25	122,92	31	3	89	0,6003	–
64 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0207	50600		1047			
	т							
65 Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок	0,1	2765,57	276,11	277	28	202	13,7	1
	м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	216	11	89	0,5139	–
66 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,237	5970		1415			
	т							
6.7. Устройство конца укрепления								
67 Е1-30-2	Планировка и очистка конца укрепления бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	27,3	0,2	0,2	5	5	2	–	–
	м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	2	97	0,00023	–
68 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	23,66	218,93	–	5180	–	5853	1,54	36
	м3 грунта		218,93	–	5180	–	113	–	–
69 Е42-6-1	Устройство щебеночной подготовки вручную толщиной 20 см	27,3	62,23	9,35	1699	255	1361	0,325	9
	м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	1444	85	89	0,0107	–
70 30-8-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 20-40 мм	2,73	1600		4368			
	м3							
71 Е42-4-4	Устройство каменной наброски	5,73	170,1	45,9	975	263	712	0,794	5
	м3		124,2	15,36	712	88	89	0,0525	–
72 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	5,73	590		3381				
	м3								
73 Е42-14-1	Установка арматуры для укрепления русла	0,06	2081,68	322,52	125	19	87	9,57	1
	т арматуры		1514,25	122,92	91	7	89	0,6003	–
74 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06	50600		3036				
	т								

75	Е42-8-2	Устройство укрепления из монолитного бетона *м3 бетона в конструкции*	3,28	665,25 276,75	70,44 23,98	2182 908	231 79	878 89	1,78 0,087	6 –
76	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) *м3*	3,28	8030		26338				
77	Е42-20-4	Устройство асфальтовых планок *м3 сборных конструкций*	1,82	2765,57 2155,5	276,11 105,23	5033 3923	503 192	3662 89	13,7 0,5139	25 1
78	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I *т*	4,31	5970		25731				
		6.8. Засыпка старого русла								
79	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	298	6,01 –	6,01 2,08	1791 –	1791 620	601 97	– 0,00681	– 2
80	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	298	12,51 –	12,51 4,28	3728 –	3728 1275	1237 97	– 0,01399	– 4
81	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	1490	1,27 –	1,27 0,38	1892 –	1892 566	549 97	– 0,00125	– 2
82	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	29,8	14,12 1,62	12 2,75	421 48	358 82	126 97	0,0122 0,0122	– –
		Всего прямые затраты				**959460** **39089**	**36674** **9249**			**240** **30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				883697				
		Накладные расходы, тенге				45331				
		- заработная плата, тенге				7739				
		- трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60287				

Всего	**1065078**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	39195
- сметная заработная плата, тенге	5561
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11043
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4417
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1119733**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**2135331**
- материалы, тенге	1685210
- сметная заработная плата, тенге	147211
Налог (2 %)	42708
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2178039**
НДС (12 %)	261365
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2439404**

Заказчик

Подрядчик

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора А.Бектимбеков