Наименование стройки: "Реконструкция сооружений трассы сброса условно-чистых вод из накопителя №2 г. Уральска"

Наименование объекта: На рекультивацию донного водовыпуска

АКТ №5

выполненных работ

от 25 сентября 2010 год

Составлена в уровне цен 2001 г.(цены с 15.11.2006)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 1-12-7										
На рекультивацию сбросного канала СК-3-1, СК-4 и оградительной дамбы Д-5										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Разработка грунта I группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) , при перемещении до 10 м / *м3 грунта*	7655	9,85 –	9,85 2,69	75402 –	75401,75 20592	19974 97	– 0,0088	– 67
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм=2; кэкс=2; кзпм=2; / *м3 грунта*	7655	16,56 –	16,56 4,53	126767 –	126766,8 34677	33637 97	– 0,0148	– 113
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта I группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат) / *м3 грунта*	7655	7,91 –	7,91 2,57	60551 –	60551,05 257	19083 97	– 0,00984	– 1
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ктрм=1,7; кэкс=1,7; кзпм=1,7; / *м3 грунта*	7655	12,45 –	12,45 4,04	95305 –	95304,75 30926	29998 97	– 0,01549	– 119
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта I группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м / *м3 грунта*	7655	9,49 –	9,49 2,69	72646 –	72645,95 20592	19974 97	– 0,0103	– 79
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м / *м3 грунта*	7655	8,25 –	8,25 2,34	63154 –	63153,75 17913	17376 97	– 0,00896	– 69
		Итого по Разделу 1				**493 825** **–**	**493 824** **144 373**	**140042**		**–** **522**
		Накладные расходы				140 042				
		Итого				633 867				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38 032				
		Всего по разделу, тенге				671 899				
		Всего по смете				671 899				–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 1-12-8										
На рекультивацию резерва сбросного канала СК-3-1, СК-4 и оградительной дамбы Д-5										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Разработка грунта I группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) , при перемещении до 10 м *м3 грунта*	300	9,85 –	9,85 2,69	2955 –	2955 807	783 97	– 0,0088	– 3
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ktpм=2; kэкс=2; kзпм=2; *м3 грунта*	300	16,56 –	16,56 4,53	4968 –	4968 1359	1318 97	– 0,0148	– 4
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта I группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат) *м3 грунта*	300	7,91 –	7,91 2,57	2373 –	2373 771	748 97	– 0,00984	– 3
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ktpм=1,7; kэкс=1,7; kзпм=1,7; *м3 грунта*	300	12,45 –	12,45 4,04	3735 –	3735 1212	1176 97	– 0,01549	– 5
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта I группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	300	9,49 –	9,49 2,69	2847 –	2847 807	783 97	– 0,0103	– 3
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	300	8,25 –	8,25 2,34	2475 –	2475 702	681 97	– 0,00896	– 3
		Итого по Разделу 1				**19 353** –	**19 353** **5 658**	5489		– **21**
		Накладные расходы				5489				
		Итого				24 842				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1491				
		Всего по разделу, тенге				**26 333**				
		Всего по смете				**26 333**				
Локальная смета N 1-12-9										
На рекультивацию (оградительной дамбы №6)										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя грунта I группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4800	9,85 –	9,85 2,69	47280 –	47280 12912	12525 97	– 0,0088	– 42
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ktpм=2; kэкс=2; kзпм=2; *м3 грунта*	4800	16,56 –	16,56 4,53	79488 –	79488 21744	21092 97	– 0,0148	– 71
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта I группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат) *м3 грунта*	4530	7,91 –	7,91 2,57	35832 –	35832,3 11642	11293 97	– 0,00984	– 45
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 30м ktpм=1,7; kэкс=1,7; kзпм=1,7; *м3 грунта*	4530	12,45 –	12,45 4,04	56399 –	56398,5 18301	17752 97	– 0,01549	– 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4530	9,49 –	9,49 2,69	42990 –	42989,7 12186	11820 97	– 0,0103	– 47
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	4530	8,25 –	8,25 2,34	37373 –	37372,5 10600	10282 97	– 0,00896	– 41
		Итого по Разделу 1				**299 362** –	**299 361** **87 385**	84764		– **316**
		Накладные расходы				84764				
		Итого				384 126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23048				
		Всего по разделу, тенге				**407 174**				
		Всего по смете				407 174				
Локальная смета N 2-21-1										
На ремонт донного водовыпуска в теле плотины на ПК10+14,9										
Локальная смета N 2-21-1										
На ремонт донного водовыпуска в теле плотины на ПК10+14,9										
Раздел 1. Демонтаж металлоконструкций										
1	Е39-1-1 (ДМ)	Демонтаж решетки входного оголовка ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; *т конструкций*	0,618	23833,85 9790	14043,65 3000,38	14 729 6 050	8 679 1 854	7 114 90	87,39 11,809	54 7
2	Е39-7-5 (ДМ)	Демонтаж металлических конструкций лестниц и площадок ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; *т конструкций*	0,33	9168,68 4167,45	5001,23 1861,85	3 026 1 375	1 650 614	1 790 90	37,28 4,599	12 2
3	Ц22-61-3 (ДМ)	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса компле ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; *комплект*	0,149	8044,75 6642	1402,75 280,35	1 199 990	209 42	929 90	59 1,63724	9 0
4	Е39-1-1 (ДМ)	Демонтаж штанги ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; *т конструкций*	0,844	23833,85 9790	14043,65 3000,38	20 116 8 263	11 853 2 532	9 716 90	87,39 11,809	74 10
5	Ц22-110-1 (ДМ	Демонтаж рабочего затвора ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; т	0,664	48659,21 15525	33134,21 8111,25	32 310 10 309	22 001 5 386	14 126 90	137 47,3697	91 31
6	Ц22-110-1 (ДМ	Демонтаж ремонтного затвора ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; т	0,666	48659,21 15525	33134,21 8111,25	32407 10339,65	22 067 5 402	14 168 97	137 47,3697	91 32
7	Е39-1-1 (ДМ)	рабочего затвора ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; *т конструкций*	2,11	23833,85 9790,2	14043,65 3000,38	50 289 20 657	29 632 6 331	24 289 90	87,39 11,809	184 25
		Итого по Разделу 1				**154 076**	**96 092**	**72 132**		**515**
						57 983	**22 162**			**107**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				72 132				
		Итого				**226 208**				
		Стоимость демонтируемых материалов				**169 675**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23 753				
		Всего				**249 961**				
Раздел 2. Монтаж металлоконструкций										
15	E41-11-1	Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком *т*	7,162	739,86 274,5	186,36 48,96	5 299 1 966	1 335 351	2 410 104	1,77 0,17	13 1
16	E40-16-1	Установка воздухоподводящего устройства ***м3 древесины в конструкции***	2	13542,88 3870	317,25 121,5	27 086 7 740	635 243	9 420 118	22,9 0,59	46 1
		Итого по Разделу 2				32 385 9 706	1 969 594	11 830		
		Накладные расходы				11 830				
		Итого				44 215				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 653				
		Всего по разделу, тенге				46 868				
		Всего по смете				**296 828**				
Локальная смета N 2-22-4										
Расчистка сбросных каналов СК-3-1, СК-4 и оградительной дамбы Д-5										
Раздел 1. Земляные работы										
1	E1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания (скашивание от растительности) *га*	3,929	2785,86 –	2785,86 578,34	10946 –	10945,64 2272	1590 70	– 1,89	– 7
2	E1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м *га*	3,929	1980,96 –	1980,96 722,16	7783 –	7783,19 2837	1986 70	– 2,36	– 9
3	E1-207-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при сгребании срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) до 20м *га*	3,929	268,61 –	268,61 97,92	1055 –	1055,37 385	270 70	– 0,32	– 1
4	E1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	3,929	7327,21 5040	1141,96 380,88	28789 19802	4486,76 1496	14909 70	34 1,25	134 5
5	E1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт в резерве) *м3 грунта*	1045	32,25 1,42	30,77 8,34	33701 1484	32154,65 8715	9893 97	0,00984 0,02853	10 30
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	1829	19,7 –	19,7 3,94	36031 –	36031,3 7206	7206 100	– 0,00827	– 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ktpм=2; kэкс=2; kзпм=2; *м3 грунта*	1045	2,93 –	2,74 1,02	3062 –	2863,3 1066	1034 97	– 0,0049	– 5
8	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м *м3 грунта*	1180	2,12 –	2,12 0,62	2502 –	2501,6 732	710 97	– 0,00202	– 2
9	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов мех. способом при уплотнении катками до 16т *м3*	935	37,12 3,74	32,88 9,1	34707 3497	30742,8 8509	11646 97	0,0259 0,03112	24 29
10	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы (мехочистка грунт из под воды) *м3 грунта*	965	76,34 3,07	73,27 14,18	73668 2963	70705,55 13684	16148 97	0,0213 0,04634	21 45
11	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы *м3 грунта*	4060	69,4 2,79	66,61 12,89	281764 11327	270436,6 52333	61750 97	0,01936 0,04213	79 171
12	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы (грунт из под воды до проектной отметки) *м3 грунта*	1325	111,04 4,47	106,57 20,63	147128 5923	141205,25 27335	32260 97	0,03098 0,06741	41 89
13	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы *м3 грунта*	5270	69,4 2,79	66,61 12,89	365738 14703	351034,7 67930	80154 97	0,01936 0,04213	102 222
14	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы мокрый *м3 грунта*	490	76,34 3,07	73,27 14,18	37407 1504	35902,3 6948	8198 97	0,0213 0,04634	10 23
15	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	20	467,1 467,1	– –	9342 9342	– –	10556 113	2,976 –	60 –
16	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (устройсво берм) *м3 грунта*	1840	11,19 –	11,19 3,06	20590 –	20589,6 5630	5461 97	– 0,01	– 18
17	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	1840	9,4 –	9,4 2,57	17296 –	17296 4729	4587 97	– 0,0084	– 15
18	Е1-25-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	13970	12,31 –	12,31 3,37	171971 –	171970,7 47079	45667 97	– 0,011	– 154
19	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	13970	9,74 –	9,74 2,66	136068 –	136067,8 37160	36045 97	– 0,0087	– 122
20	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещечием до 10 м (устройство кавальеров) *м3 грунта*	13970	6,77 –	6,77 1,51	94577 –	94576,9 21095	20462 97	– 0,00492	– 69
21	Е1-85-18	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	13970	4 –	4 0,89	55880 –	55880 12433	12060 97	– 0,00291	– 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	22875	8,68 5,2	3,48 0,91	198555 118950	79605 20816	135573 97	0,0355 0,00307	812 70
23	Е1-145-10	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	19390	19,11 15,05	4,06 1,06	370543 291820	78723,4 20553	303002 97	0,106 0,00364	2055 71
		Итого по разделу 1				**2 139 103** **481 315**	**1 652 558** **370 943**			**3 348** **1 213**
		Накладные расходы, тенге				821167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				177 616				
		Всего по разделу, тенге				**3 137 886**				
		Всего по смете				**3 137 886**				
Локальная смета N 2-22-6										
На ремонт трубчатого переезда П-1										
Раздел 1. Земляные работы										
Раздел 2. Бетонные и ж/бетонные работы										
2.0. Подраздел без наименования										
22	Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0093669	802272,06 341550	410808,31 155187	7515 3199	3848 1454	6049 130	1800 757,93	17 7
23	8-6-154	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х10 мм К= 1,004; *м*	9,4737	36800		348632,16				
24	Е22-32-17	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 1000 мм *км трубопровода*	0,00937	24680 10530	– –	231 99	– –	128 130	66 –	0,6 –
25	Е22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм *км трубопровода*	0,00937	2111150,22 94050	316006,97 119373,75	19775 881	2960 1118	2599 130	551 583,02	5 5
		Итого по разделу 2				**376 154**	**6 808**	8774		**23**
						4 179	**2 572**			**13**
		Накладные расходы, тенге				8774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23 096				
		Всего по разделу, тенге				**408 024**				
Локальная смета N 2-22-7										
На ремонт трубчатого переезда в автодороге Б.Чаган-Переметное(входной оголовок)										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (расчистка от растительности) *м3 грунта*	33	69,11 2,77	66,34 12,84	2281 91	2189,22 424	500 97	0,01929 0,04196	1 1
2	Е1-24-2	Предварительная срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4	9,24 –	9,24 3	37 –	36,96 12	12 97	– 0,0115	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-24-2	Предварительная срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м мокрого грунта *м3 грунта*	6	10,63 –	10,63 3,45	64 –	63,78 21	20 97	– 0,01323	– –
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (в резерве) *м3 грунта*	25	32,25 1,42	30,77 8,34	806 36	769,25 209	238 97	0,00984 0,02853	– 1
5	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	43,75	26 –	26 5,2	1138 –	1137,5 228	228 100	– 0,01092	– –
6	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы *м3 грунта*	25	5,86 –	5,48 2,04	147 –	137 51	49 97	– 0,0098	– –
7	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов механизированным способом при уплотнении катками до 18т *м3*	25	37,12 3,74	32,88 9,1	928 94	822 228	312 97	0,0259 0,03112	1 1
8	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	33	13,15 10,24	2,91 0,78	434 338	96,03 26	353 97	0,0724 0,00263	2 –
9	0-15-44	Водоотлив *маш-ч*	640	174,6 –	174,6 78,75	111744 –	111744 50400	– –	– –	– –
1.1	**Временная перемычка**									
10	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	85	32,25 1,42	30,77 8,34	2741 121	2615,45 709	805 97	0,00984 0,02853	1 2
11	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	149	26 –	26 5,2	3874 –	3874 775	775 100	– 0,01092	– 2
12	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы *м3 грунта*	85	5,67 –	5,48 2,04	482 –	465,8 173	168 97	– 0,0098	– 1
13	Е36-1-3	Устройство качественной перемычки из связных грунтов мех. способом *м3*	85	37,12 3,74	32,88 9,1	3155 318	2794,8 774	1059 97	0,0259 0,03112	2 3
1.2.	**Демонтажные работы**									
14	Е37-74-6 (ДМ)	Демонтаж ж/б оголовка ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м3*	3,24	2251,57 874,8	1376,77 479,47	7295 2834	4460,73 1553	5264 120	4,88 1,8652	16 6
		Итого по разделу 1				**135 126** **3 832**	**131 207** **55 583**			**23** **17**
		Накладные расходы, тенге				9783				
		Стоимость демонтируемых материалов				4 933				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**153 900**				
	Раздел 2. Бетонные и ж/бетонные работы									
	2.0. Подраздел без наименования									
15	Е37-74-6	Монтаж сборных ж/бетонных оголовков (существующих) *м3*	3,24	4337,07 1093,5	1720,96 599,34	14052 3543	5575,91 1942	6582 120	6,1 2,3315	20 8
16	Е37-74-4	Устройство щебеночной подготовки под монолитный ж/бетон *м3*	6	2765,35 127,58	308,7 118,53	16592 765	1852,2 711	1771 120	0,91 0,5478	5 3
17	Е37-74-3	Устройство монолитного ж/бетона В15 в сооружениях *м3*	5,6	11498,5 724,5	142,69 50,98	64392 4057	799,06 285	5210 120	4,47 0,2132	25 1
18	99-30-164	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	5,6	781		4374				
19	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений *т*	0,146	8049,49 2475	3554,81 1272,6	1175 361	519 186	656 120	14 5,3497	2 1
20	41-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,146	109900		16045				
		Итого по разделу 2				**116 630** **8 726**	**8 746** **3 124**			**52** **13**
		Накладные расходы, тенге				14 219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 851				
		Всего по разделу, тенге				**138 700**				
	Раздел 3. Прочие работы									
21	Е42-4-4	Упорный зуб из камня м3	4,6	4052,17 124,2	45,9 15,36	18640 571	211,14 71	571 89	0,794 0,0525	4 –
22	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя м2	27,4	160,33 90,23	7,38 2,79	4393 2472	202,21 76	2650 104	0,571 0,0136	16 –
		Итого по разделу 3				**23 033** **3 043**	**413** **147**			**20** **–**
		Накладные расходы, тенге				3221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 575				
		Всего по разделу, тенге				**27 829**				
		Всего по смете				320 429				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ НЕ УЧТЕННЫЕ ПРОЕКТОМ										
Локальная смета N 2-22-7А										
На ремонт трубчатого переезда в автодороге Б.Чаган-Переметное(выходной оголовок)										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (расчистка от растительности) *м3 грунта*	33	69,11 2,77	66,34 12,84	2281 91	2189,22 424	500 97	0,01929 0,04196	1 1
2	Е1-24-2	Предварительная срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4	9,24 –	9,24 3	37 –	36,96 12	12 97	– 0,0115	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-24-2	Предварительная срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м мокрого грунта *м3 грунта*	6	10,63 –	10,63 3,45	64 –	63,78 21	20 97	– 0,01323	– –
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (в резерве) *м3 грунта*	25	32,25 1,42	30,77 8,34	806 36	769,25 209	238 97	0,00984 0,02853	– 1
5	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	43,75	26 –	26 5,2	1138 –	1137,5 228	228 100	– 0,01092	– –
6	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы *м3 грунта*	25	5,86 –	5,48 2,04	147 –	137 51	49 97	– 0,0098	– –
7	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов механизированным способом при уплотнении катками до 18т *м3*	25	37,12 3,74	32,88 9,1	928 94	822 228	312 97	0,0259 0,03112	1 1
8	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	33	13,15 10,24	2,91 0,78	434 338	96,03 26	353 97	0,0724 0,00263	2 –
9	0-15-44	Водоотлив *маш-ч*	640	174,6 –	174,6 78,75	111744 –	111744 50400	– –	– –	– –
1.1	**Временная перемычка**									
10	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	85	32,25 1,42	30,77 8,34	2741 121	2615,45 709	805 97	0,00984 0,02853	1 2
11	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	149	26 –	26 5,2	3874 –	3874 775	775 100	– 0,01092	– 2
12	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы *м3 грунта*	85	5,67 –	5,48 2,04	482 –	465,8 173	168 97	– 0,0098	– 1
13	Е36-1-3	Устройство качественной перемычки из связных грунтов мех. способом *м3*	85	37,12 3,74	32,88 9,1	3155 318	2794,8 774	1059 97	0,0259 0,03112	2 3
1.2.	**Демонтажные работы**									
14	Е37-74-6 (ДМ)	Демонтаж ж/б оголовка ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м3*	3,24	2251,57 874,8	1376,77 479,47	7295 2834	4460,73 1553	5264 120	4,88 1,8652	16 6
		Итого по разделу 1				**135 126** **3 832**	**131 207** **55 583**			**23** **17**
		Накладные расходы, тенге				9783				
		Стоимость демонтируемых материалов				4 933				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 991				
		Всего по разделу, тенге				**153 900**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Бетонные и ж/бетонные работы									
	2.0. Подраздел без наименования									
15	Е37-74-6	Монтаж сборных ж/бетонных оголовков (существующих) м3	3,24	4337,07 1093,5	1720,96 599,34	14052 3543	5575,91 1942	6582 120	6,1 2,3315	20 8
16	Е37-74-4	Устройство щебеночной подготовки под монолитный ж/бетон м3	6	2765,35 127,58	308,7 118,53	16592 765	1852,2 711	1771 120	0,91 0,5478	5 3
17	Е37-74-3	Устройство монолитного ж/бетона В15 в сооружениях м3	5,6	11498,5 724,5	142,69 50,98	64392 4057	799,06 285	5210 120	4,47 0,2132	25 1
18	99-30-164	Надбавка на водонепроницаемость W6 м3	5,6	781		4374				
19	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений т	0,146	8049,49 2475	3554,81 1272,6	1175 361	519 186	656 120	14 5,3497	2 1
20	41-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм т	0,146	109900		16045				
		Итого по разделу 2				**116 630** **8 726**	**8 746** **3 124**			**52** **13**
		Накладные расходы, тенге				14 219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 851				
		Всего по разделу, тенге				**138 700**				
	Раздел 3. Прочие работы									
21	Е42-4-4	Упорный зуб из камня м3	4,6	4052,17 124,2	45,9 15,36	18640 571	211,14 71	571 89	0,794 0,0525	4 –
22	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя м2	27,4	160,33 90,23	7,38 2,79	4393 2472	202,21 76	2650 104	0,571 0,0136	16 –
		Итого по разделу 3				**23 033** **3 043**	**413** **147**			**20** **–**
		Накладные расходы, тенге				3221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 575				
		Всего по разделу, тенге				**27 829**				
		Всего по смете				320 429				
Локальная смета N 2-22-8										
Ремонт верхового откоса накопителя №2										
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	Е99-3-8 Таб.3-8 на	Расчистка от растительности вручную *100м2*	109,2	134,76 134,76	– –	14716 14716	– –	14716 100	0,82 –	90 –
		Итого по разделу 1				**14 716** **14 716**	**–**	14716		**90** **0**
		Накладные расходы, тенге				14 716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**31 198**				
Раздел 2. Прочие работы										
2	Е42-4-4	Устройство крепления из бутового камня (наброска) толщ.-0,7м *м3*	2695,1	4051,95 124,2	45,9 15,36	10 921 744 334 731	123 705 41 397	334754 89	0,794 0,0525	2140 141
3	Е42-2-1	Устройство щебеночной подготовки д.20-40мм толщ.=0,2м *м3*	978,1651	51,8 11,45	28,28 9,81	50 669 11 200	27 663 9 596	18508 89	0,0759 0,0323	74 32
4	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267- *м3*	978,1651	1760		1 721 571				
5	Е42-4-4	Устройство упорной призьмы из бутового камня *м3*	343,1983	4051,95 124,2	45,9 15,36	1 390 622 42 625	15 753 5 272	42628 89	0,794 0,0525	272 18
		Итого по разделу 2				**14 086 730**	**167 120**	395890		**2 487**
						388 557	**56 264**			**191**
		Накладные расходы, тенге				395 890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				868 957				
		Всего по разделу, тенге				**15 351 578**				
		Всего по смете				15 382 776				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ НЕ УЧТЕННЫЕ ПРОЕКТОМ										
Локальная смета N 2-22-8										
Ремонт верхового откоса накопителя №2										
Раздел 3. Дополнительные работы										
1	Е42-4-4	Устройство крепления из бутового камня (наброска) толщ.-0,7м *м3*	200	4051,95 124,2	45,9 15,36	810 390 24 840	9 180 3 072	24842 89	0,794 0,0525	159 11
2	Е42-2-1	Устройство щебеночной подготовки д.20-40мм толщ.=0,2м *м3*	58,2	51,8 11,45	28,28 9,81	3 015 666	1 646 571	1101 89	0,0759 0,0323	4 2
3	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267- *м3*	58,2	1760		102 432				
4	Е42-4-4	Устройство упорной призьмы из бутового камня *м3*	24,5387	4051,95 124,2	45,9 15,36	99 430 3048	1 126 377	3048 89	0,794 0,0525	19 1
		Итого по разделу 2				**1 015 266**	**11 952**	28991		**183**
						28 554	**4 020**			**14**
		Накладные расходы, тенге				28991				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62 655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге(Дополнительные работы включают в себя сумму 447918 тенге,выделенная на приобретение оборудования,Стоимость затвора с подъемником 0,5В ГС60-130УР в смете Локальная смета N 2-21-4 На строительство регулирующего трубчатого переезда на ПК1+30 Д-5 □				**1 106 913**				
		Всего по акту				**21 630 772**				
		Сумма на оборудования, тенге				**447 918**				
		Всего по акту				22 078 690				
		Времен.здания и сооружения 4,00%				865 231				
		Итого				22 496 002				
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,13%				1 154 045				
		Выслуга лет 1%				224 960				
		Дополнительные отпуска 0,4%				89 984				
		Вынос проекта в натуру				757 650				
		Итого по смете в базовых ценах 2001 г., МРП=775				**25 170 559**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2007 г., МРП=1273 К=1,639975722				**41 279 106**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				825 582				
		Итого				**42 104 689**				
		НДС-12%				**5 052 563**				
		ВСЕГО				**47 157 251**				

Подрядчик:

Президент

_____ Г.Л. Мутаев

Начальник ПТО

_____ Л.С. Ульянов

Заказчик:

И. о. начальника

_____ В.Б. Полубояров

Технадзор

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ Б. Кушенов

Форма КС-3

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25сентября 2010г.

Программа: 049 под программа 011 "Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров,по бюджетной подпраграмме За счет трансфертов из республиканского бюджета".

Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

По договору №20 от "1" февраля 2010 г.

Сумма договора: 189 798 680 тенге

По объекту (наименование): Реконструкция сооружений трассы сброса условно-чистых вод из накопителя №2 г. Уральска

Место расположениея объекта строительства: Зеленовский район Западно-Казахстанской области

Заказчик : **Управление строительства Западно-Казахстанской области**
РНН 270100230751, БИН 060240004327, ИИК 000132308 КСН ЗКО, БИК 195301070, КОД 2712001
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов "г. Астана

Подрядная организация: АО "Уральскводстрой", г. Уральск, пос. Зачаганск ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 8
РНН: 271800000678
БИН: 931240001388
ИИК: 254467414
БИК: 194901964
Филиал ДБ АО "Сбербанк" в г.Уральске

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	**189 798 680**	189 798 680	161 656 188	1 098 331	27 044 161
2. в т.ч. за **сентябрь месяц**		42 104 689	39 520 078		2 584 610
3. НДС 12%	20 335 573	5 052 563			5 052 563
4. Итого за **сентябрь месяц**		47 157 251	39 520 078		7 637 173
5. Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	**56 939 604**	14 147 175			
6. Удержание 5% от суммы договора					
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)	**132 859 076**	33 010 076			

Сумма прописью к оплате: тридцать три миллиона десять тысяч семьдесят шесть тенге

Сдал:
Подрядчик :

Принял:
Заказчик :