Наименование стройки: "Реконструкция сооружений трассы сброса условно-чистых вод из накопителя №2 г. Уральска"

Наименование объекта: На рекультивацию донного водовыпуска

АКТ №6

выполненных работ

от 25 октября 2010 год

Составлена в уровне цен 2001 г.(цены с 15.11.2006)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 2-22-8										
Ремонт верхового откоса накопителя №2										
Раздел 2. Прочие работы										
1	Е42-4-4	Устройство крепления из бутового камня (наброска) толщ.-0,7м / м3	1675,9	4051,95 124,2	45,9 15,36	6 790 663 208 147	76 924 25 742	208161 89	0,794 0,0525	1331 88
2	Е42-2-1	Устройство щебеночной подготовки д.20-40мм толщ.=0,2м / м3	478,2	51,8 11,45	28,28 9,81	24 771 5 475	13 523 4 691	9048 89	0,0759 0,0323	36 15
3	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267- / м3	478,2	1760		841 632				
4	Е42-4-4	Устройство упорной призьмы из бутового камня / м3	137,2	4051,95 124,2	45,9 15,36	555 928 17 040	6 297 2 107	17041 89	0,794 0,0525	109 7
		Итого по разделу 2				**8 212 993** **230 662**	**96 745** **32 540**	234250		**1 476** **111**
		Накладные расходы, тенге				234 250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				506 835				
		Всего по разделу, тенге				**8 954 078**				
		Всего по смете				8 954 078				
		Всего по акту				8 954 078				
		Времен.здания и сооружения 4,00%				358 163				
		Итого				9 312 242				
		Затраты на производство работ в зимнее времл 5,13%				477 718				
		Выслуга лет 1%				93 122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%				37 249				
		Итого по смете в базовых ценах 2001 г., МРП=775				**9 920 331**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2007 г., МРП=1273 К=1,639975722				**16 269 102**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				325 382				
		Итого				**16 594 484**				
		НДС-12%				**1 991 338**				
		ВСЕГО				**18 585 822**				

Подрядчик:

Президент

_____ Г.Л. Мутасов

Начальник ПТО

_____ Л.С. Ульянов

Заказчик:

И. о. начальника

_____ В.Б. Полубояров

Технадзор

ТОО "�жайыкСтройИнжиниринг"

Б. Кушенов

Доки Доскавиев Б.

25.10.10

Форма КС-3

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 октября 2010г.

Программа: 049 под программа 011 "Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров,по бюджетной подпраграмме За счет трансфертов из республиканского бюджета".

Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

По договору №20 от "1" февраля 2010 г.

Сумма договора: 189 798 680 тенге

По объекту (наименование): Реконструкция сооружений трассы сброса условно-чистых вод из накопителя №2 г. Уральска

Место расположениея объекта строительства: Зеленовский район Западно-Казахстанской области

Заказчик : **Управление строительства Западно-Казахстанской области**
РНН 270100230751, БИН 060240004327, ИИК 000132308 КСН ЗКО, БИК 195301070, КОД 2712001
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов "г. Астана

Подрядная организация: АО "Уральскводстрой", г. Уральск, пос. Зачаганск ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 8
РНН: 271800000678
БИН: 931240001388
ИИК: 254467414
БИК: 194901964
Филиал ДБ АО "Сбербанк" в г.Уральске

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	**189 798 680**	189 798 680	160 921 612	1 098 331	27 778 737
2. в т.ч. за **октябрь месяц**		16 594 484	16 055 297		539 187
3. НДС 12%	20 335 573	1 991 338			1 991 338
4. Итого за **октябрь месяц**		18 585 822	16 055 297		2 530 525
5. Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	**56 939 604**	5 575 747			
6. Удержание 5% от суммы договора					
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)	**132 859 076**	13 010 075			

Сумма прописью к оплате: тринадцать миллионов десять тысяч семьдесят пять тенге

Сдал:
Подрядчик :

Принял:
Заказчик :