Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы бақылау
басқармасы
Түрксіб ауданы
Бастар саны
20___ жылы «___» ___ күні

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№98

«30» 06 2015 ж.

«Жас Канат» ықшамауданы
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — «Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика

М. Курмангалиев — «Алматы қаласы құрылыс басқармасы» КММ басшысы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация

Г. Нахметова — «Холдинг Алматы Су» МКК бас директор орынбасарының міндетін атқарушы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик

Б. Артемов — «УМР-3 Алматынижстрой» ЖШС директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика

А. Маселов — «Маселов А.И.» ЖК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Е. Дүрімбетов — «Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

Б. Кутпанов — «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы, полковник
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0009896

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы Рысқұлов даңғылынан бастап «Жас Қанат» ықшамауданының көпқабатты құрылысына дейінгі суарткыштың құрылысы»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Түрксіб ауданы, «Жас Қанат» ықшамауданы**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2013 жылғы 31 желтоқсанағы № 4/1161 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 05.06.2014ж. № 383/1544 және 14.04.2015ж. № 119/3Т-К-622 белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«УМР-3 Алматыинжстрой» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившим

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«Маселов А.И.» ЖК

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 324-П-08.11.2012-0-НВ

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойынша орган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назн. указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2013 жылғы 22 шілдедегі №66-П бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 24 шілдедегі № 02-0491/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысынын орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **мамыр 2015 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Су құбыры желісінің жалпы ұзындығы	м	**3220,5**		**3132,47**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға кабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін,өрт қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **249 213, 420** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **215 191, 339** мың теңге,
всего **249 213, 420** тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ **215 191, 339** тыс. теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс. теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию теңге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы Рысқұлов даңғылынан бастап «Жас Қанат» ықшамауданының көпқабатты құрылысына дейінгі суарғыштың құрылысы»
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Тоқбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:
М. Керменгалиев
(қолы) (подпись)

Г. Нахметова
(қолы) (подпись)

Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)

Б. Артемов
(қолы) (подпись)

Б. Кулиев
(қолы) (подпись)

А. Маселов
(қолы) (подпись)

А № 0003896

г. Алматы БФ Зак. № 528-14

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

Договор № 180 от 14 мая 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода от пр. Рыскулова до многоэтажной застройки мкр. "Жас-Канат" Турксибского района города Алматы

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: оcн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
1.	С130806-127	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	м	2761,00	7770,00	--	21452970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	2,7610	71733,23	154581,10	2959055	426798	368,00	1016
					63225,00	58394,25	174564	161227	285,20	787
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								24412025
		ИТОГО:					24412025	426799		1016
							174564	161227		787

Накладные расходы :

На общестроительные работы 436528

Всего накладных расходов: 436528

Итого с накладными 24848553

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1490913
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26339466
Итого с временными, 1,5 %	26734558
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	27287963
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27394901
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27662247
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	66103847
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1322077
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	67425924
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8091111
Итого с НДС	75517035

Алматы қаласының
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

УМСР-2
Алматыинжстрой

Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Су Холдингі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Техникалық қадағалау
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
Технический надзор

ОКС ГКП
Холдинг Алматы Су М. Абдрахманов

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

Договор № 180 от 14 мая 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода от пр. Рыскулова до многоэтажной застройки мкр. "Жас-Канат" Турксибского района города Алматы

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы									
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	√	м3	12770,00	39,73	37,82	507339	482913	0,01	166
						1,87	11,00	23880	140444	0,04	480
2.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группывручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	√	м3	35,00	488,70	--	17104	--	3,17	111
						488,70	--	17104	--	--	--
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	√	м3	350,00	262,72	--	91951	--	1,85	647
						262,72	--	91951	--	--	--
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	√	м3	45,00	251,77	--	11330	--	1,77	80
						251,77	--	11330	--	--	--
5.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	√	м3	5,00	218,93	--	1095	--	1,54	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиот существующего колодца			218,93	--	1095	--	--	--
6.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также отводопроводных и канализационных труб	√ м3	250,00	468,34 468,34	-- --	117084 117084	-- --	3,04 --	759 --
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	√ м3	580,00	39,73 1,87	37,82 11,00	23043 1085	21933 6379	0,01 0,04	8 22
8.	Е0101-163 -8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м икотлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	√ м3	18,00	617,90 617,90	-- --	11122 11122	-- --	4,08 --	74 --
9.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	√ м3	703,00	39,73 1,87	37,82 11,00	27929 1315	26585 7732	0,01 0,04	9 26
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	√ т	24592,75	176,40 --	176,40 35,28	4338161 --	4338161 867632	-- 0,74	-- 18220
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	√ м3	14053,00	3,77 0,48	3,24 1,12	52935 6745	45588 15739	0,00 0,00	47 52
12.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	√ м2	1890,60	474,33 31,50	6,82 2,54	896763 59554	12894 4802	0,20 0,01	382 23
13.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	√ м3	789,80	289,15 --	289,15 186,62	228368 --	228368 147389	-- 0,86	-- 678

Итого по разделу: Земляные работы 6324224

Раздел: Трубопроводы и арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта трамбование основания траншеи пневматическими трамбовками на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3	м3	500,78	21,55 17,03	4,52 --	10790 8528	2262 --	0,11 --	54 --
15.	Е0122-8-1 0	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	1,30	270167,88 126000,00	115634,50 43681,50	351218 163800	150325 56786	662,00 213,34	861 277
16.	С130806-1 27	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	м	274,00	7770,00 --	-- --	2128980 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,27	1071733,23 63225,00	154581,10 58394,25	293655 17324	42355 16000	368,00 285,20	101 78
18.	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	м2	3568,73	53,63 14,65	0,11 0,05	191377 52282	393 178	0,09 0,00	324 1
19.	Е0122-32-10	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 400 мм	км	2,77	7422,50 5152,50	-- --	20575 14283	-- --	33,00 --	91 --
20.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	3568,73	788,21 185,18	132,35 50,47	2812894 660857	472314 180114	1,03 0,28	3672 998
21.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	1,38	78096,82 30375,00	39324,82 14854,50	107711 41893	54237 20487	147,70 72,55	204 100
22.	С130810-9 4	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х10 мм	шт	20,00	9510,00 --	-- --	190200 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,33	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	68279 10127	13111 4952	147,70 72,55	49 24
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								6175680
		Раздел: Колодцы								
24.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих	м3	28,83	7722,87	1879,87	222650	54197	8,86	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах Д2000 10 шт			1435,50	538,43	41385	15523	2,06	59
25.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	11,00	29600,00 ---	-- --	325600 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,77	10395,00 ---	-- --	18399 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	17,80	9450,00 ---	-- --	168210 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С143018-40	Стоимость опорного кольца КЦО-1	шт	10,00	998,00 ---	-- --	9980 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	10,00	2270,00 ---	-- --	22700 ---	-- --	-- --	-- --
30.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,36	175710,10 --- 8100,00	1826,10 --- 690,75	63958 --- 2948	665 --- 251	42,70 --- 3,37	16 --- 1
31.	С12021-242	Стремянки металлические	т	0,22	162700,00 ---	-- --	36536 ---	-- --	-- --	-- --
32.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная колодцев	м2	217,19	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	53306 --- 8112	830 --- 313	0,21 --- 0,01	46 --- 2
33.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	26,49	36,09 --- 4,39	0,09 --- 0,05	956 --- 116	2 --- 1	0,02 --- 0,00	1 --- 0
34.	Е0113-26-18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	26,49	33,84 --- 8,28	0,04 --- --	896 --- 219	1 --- --	0,04 --- --	1 --- --
		Итого по разделу: Колодцы								923193

ИТОГО:

13423094	5947130	7964
1364139	1484722	21042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3039246
Всего накладных расходов:	3039246
Итого с накладными	16462340

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	987741
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17450081
Итого с временными, 1,5 %	17711832
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	18078467
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18149314
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18326432
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	43794261
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	875885
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44670146
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5360418
Итого с НДС	50030564

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Су Холдингі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Техникалық қызметкер
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Технический надзор

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

Договор № 180 от 14 мая 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода от пр. Рыскулова до многоэтажной застройке мкр. "Жас-Канат" Турксибского района города Алматы

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1102,00✓	39,73	37,82	43781	41673	0,01	14
					1,87	11,00	2061	12120	0,04	41
2.	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группывручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,90✓	488,70	--	5816	--	3,17	38
					488,70	--	5816	--	--	--
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	35,00✓	262,72	--	9195	--	1,85	65
					262,72	--	9195	--	--	--
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	11,90✓	251,77	--	2996	--	1,77	21
					251,77	--	2996	--	--	--
5.	E0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	4,70✓	218,93	--	1029	--	1,54	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	7335,00	6,48	6,48	47527	47527	--	--
					--	2,10	--	15430	0,01	59
16.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	7335,00	21,55	4,52	158040	33125	0,11	792
					17,03	--	124915	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы					-			4139933
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта трамбование основания траншеи пневматическими трамбовками на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3	м2	558,00	21,55	4,52	12023	2520	0,11	60
					17,03	--	9503	--	--	--
18.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	1,445	270167,88	115634,50	390528	167150	662,00	957
					126000,00	43681,50	182133	63142	213,34	308
19.	С130806-127	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	м	36,33	7770,00	--	282284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,007	115636,32	31953,19	809	224	360,00	3
					66375,00	12071,25	465	84	58,94	0
21.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х4,5 мм	м	7,028	1200,00	--	8434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0055	70153,47	10674,97	386	59	270,00	1
					48825,00	4032,00	269	22	19,44	0
23.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х4 мм	м	5,522	714,00	--	3943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,0387	1071733,23	154581,10	41513	5988	368,00	14
					63225,00	58394,25	2449	2262	285,20	11
25.	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	км	0,007028	430521,51	68116,36	3026	479	256,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм			44550,00	25731,00	313	181	125,67	1
26.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,005522	285120,61	30429,76	1574	168	205,00	1
					35550,00	11495,25	196	63	56,14	0
		Цементно-песчаное покрытие труб*								
27.	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	м2	401,12	53,63	0,11	21511	44	0,09	36
					14,65	0,05	5876	20	0,00	0
28.	Е0122-32-10	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 400 мм	км	0,31	7422,50	--	2303	--	33,00	10
					5152,50	--	1599	--	--	--
29.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	401,12	788,21	132,35	316167	53088	1,03	413
					185,18	50,47	74280	20245	0,28	112
30.	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм	км	0,19	409689,50	181879,25	79070	35103	997,00	192
					189675,00	68706,00	36607	13260	335,56	65
31.	С130806-136	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х1[illegible] мм	м	193,77	14100,00	--	2732185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,193	1536094,58	217692,68	296466	42015	464,00	90
					78975,00	82235,25	15242	15871	401,64	78
33.	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	193,00	548,34	0,99	105830	191	1,00	193
					176,18	0,38	34003	73	0,00	0
34.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	7,00	4618,68	559,80	32331	3919	7,99	56
					1320,75	9,29	9245	65	0,02	0
35.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	3,047	20732,90	424,40	63173	1293	59,30	181
					9495,00	159,75	28931	487	0,78	2
36.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	5,438	78096,82	39324,82	424691	213848	147,70	803
					30375,00	14854,50	165179	80779	72,55	395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм 16шт								
63.	Е0122-8-3	Укладка патрубков из стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0045	70153,47	10674,97	316	48	270,00	1
					48825,00	4032,00	220	18	19,69	0
64.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм 15шт	м	4,518	714,00	--	3226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0107-31-1	Установка опор из плит	м3	8,32	2804,54	1856,11	23334	15443	4,93	41
					812,93	597,97	6764	4975	2,37	20
66.	С143018-166	Оголовки с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15	м3	8,32	16500,00	--	137280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								8027185
		Раздел: Колодцы								
67.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1500 4шт	м3	10,405	15445,06	2104,76	160706	21900	13,90	145
					2362,50	623,48	24582	6487	2,48	26
68.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500 2шт	м3	3,445	7722,87	1879,87	26605	6476	8,86	31
					1435,50	538,43	4945	1855	2,06	7
69.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	3,14	29600,00	--	92944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,36	8283,00	--	19548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	18,69	7530,00	--	140736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С143018-40	Стоимость опорного кольца КЦО-1	шт	7,00	998,00	--	6986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143018-4	Кольца горловин смотровых	шт	11,00	2270,00	--	24970	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,0008	947225,77	138575,59	758	111	313,00	0
					53775,00	52348,50	43	42	255,67	0
100.	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,0072	1536094,58	217692,68	11060	1567	464,00	3
					78975,00	82235,25	569	592	401,64	3
		Итого по разделу: Колодцы								1428850
		Раздел: Приемные камеры №1, №2, №3								
		Приемная камера ВК2 3,5х2,5 Н=3,3м*								
101.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	69,90	39,73	37,82	2777	2643	0,01	1
					1,87	11,00	131	769	0,04	3
102.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	2,20	657,73	268,48	1447	591	2,47	5
					389,25	185,44	856	408	0,80	2
103.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,20	39,73	37,82	87	83	0,01	0
					1,87	11,00	4	24	0,04	0
104.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	126,175	176,40	176,40	22257	22257	--	--
					--	35,28	--	4451	0,74	93
105.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	72,10	3,77	3,24	272	234	0,00	0
					0,48	1,12	35	81	0,00	0
106.	Е0101-17-14	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	40,40	39,73	37,82	1605	1528	0,01	1
					1,87	11,00	76	444	0,04	2
107.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	70,70	176,40	176,40	12471	12471	--	--
					--	35,28	--	2494	0,74	52
108.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	12,10	134,10	--	1623	--	0,97	12
					134,10	--	1623	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	28,30	6,48	6,48	183	183	--	--
					--	2,10	--	60	0,01	0
110.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,30	21,55	4,52	610	128	0,11	3
					17,03	--	482	--	--	--
111.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей в устойчивых грунтах	м2	64,86	474,33	6,82	30765	442	0,20	13
					31,50	2,54	2043	165	0,01	1
112.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,27	5318,77	66,01	6755	84	1,35	2
					195,75	24,93	249	32	0,12	0
113.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	8,06	8540,98	954,99	68840	7697	6,51	52
					1075,50	330,44	8669	2663	1,34	11
114.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,44161	53600,00	--	23670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00588	65000,00	--	382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00336	69000,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0122-8-14	Укладка стальных футляров из водопроводных труб диам. 800 мм	км	0,0006	537621,84	240633,09	323	144	1369,00	1
					261000,00	90900,00	157	55	443,96	0
118.	С130806-144	Футляры из трубы электросварной 820х7 мм	м	0,6024	13000,00	--	7831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0116-30-4к-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400 мм	1сальник	3,00	8293,90	13,90	24882	42	7,12	21
					1188,00	4,50	3564	13	0,02	0
120.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,70	10586,64	241,10	7411	169	8,06	6
					1282,50	91,08	898	64	0,44	0
121.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02961	61200,00	--	1812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	Е0122-41-1	Устройство колец из сборного железобетона	м3	0,14	7502,07	1879,87	1050	263	8,86	1
					1435,50	538,43	201	75	2,06	0
174.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,58	4475,00	--	2596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С143018-4 0	Стоимость опорного кольца КЦО-1	шт	2,00	998,00	--	1996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С131104-1 3	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	11500,00	--	23000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0136	175710,10	1826,10	2390	25	42,70	1
					8100,00	690,75	110	9	3,37	0
178.	Е0113-16-1к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,4001	72,17	0,18	318	1	0,04	0
					8,78	0,10	39	--	0,00	0
179.	Е0113-26-18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	4,4001	33,84	0,04	149	--	0,04	0
					8,28	--	36	--	--	--
180.	Е0127-26-1	Устройство щебеночного основания отмостки толщ.100мм	м2	10,68	209,98	34,29	2243	366	0,04	0
					6,01	8,79	64	94	0,03	0
181.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 30мм	м2	10,68	404,15	--	4316	--	0,14	2
					24,75	--	264	--	--	--
182.	Е0127-55-2к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 0,5см	м2	10,68	254,05	--	2713	--	0,09	1
					15,92	--	170	--	--	--
183.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки С5	т	0,0727	13711,47	5475,87	997	398	28,90	2
					5040,00	1552,87	366	113	5,46	0
184.	С12021-24 2	Стремянки металлические С5 2шт	т	0,0727	162700,00	--	11828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,00992	175710,10	1826,10	1743	18	42,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг			8100,00	690,75	80	7	3,37	0
186.	Е0113-16-1к-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,7179	72,17	0,18	268	1	0,04	0
					8,78	0,10	33	--	0,00	0
187.	Е0113-26-18к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	3,7179	33,84	0,04	126	--	0,04	0
					8,28	--	31	--	--	--
188.	Е0115-64-1	Затирка внутренней поверхности стен цементным раствором	м2	52,06	97,07	1,19	5053	62	0,37	19
					60,30	0,45	3139	23	0,00	0
189.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	55,92	13,91	0,07	778	4	0,04	2
					8,06	0,02	451	1	0,00	0
190.	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	55,92	12,08	0,05	675	3	0,04	2
					8,06	0,02	451	1	0,00	0
191.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружней поверхности бетону стен	м2	55,92	245,44	3,82	13725	214	0,21	12
					37,35	1,44	2089	81	0,01	0
192.	Е0108-4-7	Гидроизоляция днища обмазочная битумная в 2 слоя	м2	11,31	245,44	3,82	2776	43	0,21	2
					37,35	1,44	422	16	0,01	0
		Итого по разделу: Приемные камеры №1, №2, №3								652653
		Раздел: Переходы трубопровода под рекой методом продавливания грунта трубой								
193.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в мокрых грунтах	м3	870,00	39,73	37,82	34564	32900	0,01	11
					1,87	11,00	1627	9568	0,04	33
194.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент	м3	27,00	756,39	308,75	20423	8336	2,84	77
					447,64	213,26	12086	5758	0,92	25
195.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	27,00	39,73	37,82	1073	1021	0,01	0
					1,87	11,00	50	297	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	1569,75	176,40	176,40	276904	276904	--	--
					--	35,28	--	55381	0,74	1163
197.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	897,00	3,77	3,24	3379	2910	0,00	3
					0,48	1,12	431	1005	0,00	3
198.	Е0101-17-14	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	897,00	39,73	37,82	35637	33921	0,01	12
					1,87	11,00	1677	9865	0,04	34
199.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	1569,75	176,40	176,40	276904	276904	--	--
					--	35,28	--	55381	0,74	1163
200.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	269,00	134,10	--	36073	--	0,97	261
					134,10	--	36073	--	--	--
201.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	628,00	6,48	6,48	4069	4069	--	--
					--	2,10	--	1321	0,01	5
202.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	628,00	21,55	4,52	13531	2836	0,11	68
					17,03	--	10695	--	--	--
203.	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	897,00	343,74	343,74	308335	308335	--	--
					--	221,85	--	198999	1,02	915
204.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в мокрых грунтах	м3	35,40	39,73	37,82	1406	1339	0,01	0
					1,87	11,00	66	389	0,04	1
205.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент	м3	1,10	756,39	308,75	832	340	2,84	3
					447,64	213,26	492	235	0,92	1
206.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,10	39,73	37,82	44	42	0,01	0
					1,87	11,00	2	12	0,04	0
207.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	63,875	176,40	176,40	11268	11268	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	Е0129-192 -1	Разборка досок-забирок из досок	м2	258,00	239,57	1,97	61809	508	1,13	291
					237,60	0,51	61301	132	0,00	1
221.	Е0114-20-1	Устройство настила из досок	м2	150,00	1195,97	14,33	179396	2150	0,59	88
					91,58	5,36	13737	804	0,03	4
222.	Е0114-20-1	Разборка настила из досок	м2	150,00	84,73	11,46	12709	1720	0,47	70
					73,26	4,29	10990	643	0,02	3
223.	Е0122-45-7	Продавливание грунта трубами диам. 1200 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную	м	120,00	5502,81	3554,59	660337	426550	10,07	1208
					1822,50	1631,51	218700	195781	5,62	674
224.	С130806-158	Трубы электросварные 1220х12 мм	м	120,48	43100,00	--	5192688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0122-14-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	км	0,12	3192971,39	580515,39	383157	69662	1000,00	120
					171000,00	219294,00	20520	26315	1071,03	129
226.	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм футляры	км	0,12	409689,50	181879,25	49163	21826	997,00	120
					189675,00	68706,00	22761	8245	335,56	40
227.	С130406-136	Футляры из трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х10 мм	м	120,48	14100,00	--	1698768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,12	1536094,58	217692,68	184331	26123	464,00	56
					78975,00	82235,25	9477	9868	401,64	48
229.	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	м	120,00	846,89	1,72	101626	206	1,12	134
					203,18	0,65	24382	78	0,00	0
230.	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	120,00	548,34	0,99	65801	119	1,00	120
					176,18	0,38	21142	46	0,00	0
231.	Е0122-48-1к-1,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	4,00	5542,42	671,76	22170	2687	9,59	38
					1584,30	11,15	6340	45	0,02	0
232.	Е0129-173	Заполнение пространства между	м3	102,80	248,99	68,33	25596	7025	0,98	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХВ-785			5,54	0,10	140	3	0,00	0
246.	Е0109-61-13	Устройств металлических опор N20 для прота кивания футляра Д600мм	т	2,47016	9883,80	2860,42	24415	7066	36,30	90
					6300,00	736,43	15562	1819	3,51	9
247.	С130810-45	Опора N20	кг	2470,16	200,00	--	494032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	111,1572	44,77	0,09	4976	10	0,03	3
					5,81	0,05	646	6	0,00	0
249.	Е0113-26-11к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	111,1572	102,67	0,18	11412	20	0,03	3
					5,54	0,10	616	11	0,00	0
250.	Е0109-61-13	Устройств монтажной ручки и крепления для протаскивания трубы	т	0,17304	9883,80	2860,42	1710	495	36,30	6
					6300,00	736,43	1090	127	3,51	1
251.	С130810-45	Монтажные ручки и крепления	кг	173,04	200,00	--	34608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	7,7868	44,77	0,09	349	1	0,03	0
					5,81	0,05	45	--	0,00	0
253.	Е0113-26-11к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	7,7868	102,67	0,18	799	1	0,03	0
					5,54	0,10	43	1	0,00	0
254.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	70,00	1026,49	594,40	71854	41888	1,18	83
					195,53	214,16	13687	14991	0,91	64
255.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	44,00	464,37	244,37	20432	10708	0,67	29
					106,88	83,08	4703	3744	0,34	15
256.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона /М-100/ 3х кратная оборачиваемость	м3	20,16	9040,00	--	182246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,1 м3 из тяжелого бетона /М-100/ 3х кратная оборачиваемость	м3	6,34	8444,00	--	53535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0110-32-	Установка каркаса из брусьев	м3	7,40	19613,13	314,13	145137	2354	39,00	289

1	4	5	6	7	8	9	10	11
30-1 Е010333-А Отвозка строительного мусора	т	6,25	176,40	--	1102	--	0,74	5
Итого по разделу: Разборка и восстановление ограждений			35,28	--	220	--	--	-- 88016
ИТОГО:					28460902	6048807		16041
					2834605	1687928		19186

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4707845
На металломонтажные работы	21078
На сантехнические работы	42382
На горнопроходческие работы	403666
Всего накладных расходов:	5174970
Итого с накладными	33635873

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2018152
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35654025
Итого с временными, 1,5 %	36188835
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	36937944
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	37082699
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	37444587
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	89480393
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1789608
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	91270001
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10952400
Итого с НДС	102222401

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Су Холдингі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Техникалық қадағалау
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Холдинг Алматы Су» управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
Технический надзор

УМР-3 «Алматыинжстрой»

до 1 м от кабелей проложенных в траншеях, а также

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

Договор № 180 от 14 мая 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода от пр. Рыскулова до многоэтажной застройке мкр. "Жас-Канат" Турксибского района города Алматы

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	190,00	39,73	37,82	7549	7185	0,01	2
					1,87	11,00	355	2090	0,04	7
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениймс откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	21,20	262,72	--	5570	--	1,85	39
					262,72	--	5570	--	--	--
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	10,00	251,77	--	2518	--	1,77	18
					251,77	--	2518	--	--	--
4.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3	м3	31,20	39,73	37,82	1240	1180	0,01	0
					1,87	11,00	58	343	0,04	1
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	350,00	176,40	176,40	61740	61740	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,			--	35,28	--	12348	0,74	259
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	190,00	3,77	3,24	716	616	0,00	1
					0,48	1,12	91	213	0,00	1
7.	Е0101-17-14	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3дляобратной засыпки	м3	2623,00	39,73	37,82	104209	99192	0,01	34
					1,87	11,00	4905	28848	0,04	99
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами для обратной засыпки	т	4590,25	176,40	176,40	809720	809720	--	--
					--	35,28	--	161944	0,74	3401
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	737,40	134,10	--	98885	--	0,97	717
					134,10	--	98885	--	--	--
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	805,00	6,48	6,48	5216	5216	--	--
					--	2,10	--	1693	0,01	6
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическимитрамбовками	м3	805,00	21,55	4,52	17345	3635	0,11	87
					17,03	--	13709	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								1114706
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта трамбование основания траншеи пневматическими трамбовками на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3	м3	30,00	21,55	4,52	646	135	0,11	3
					17,03	--	511	--	--	--
13.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	270167,88	115634,50	16210	6938	662,00	40
					126000,00	43681,50	7560	2621	213,34	13
14.	С130806-127	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	м	60,24	7770,00	--	468065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,06	1071733,23	154581,10	64304	9275	368,00	22
					63225,00	58394,25	3794	3504	285,20	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	м2	77,55	53,63	0,11	4159	9	0,09	7
					14,65	0,05	1136	4	0,00	0
17.	Е0122-32-10	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 400 мм	км	0,06	7422,50	--	447	--	33,00	2
					5152,50	--	310	--	--	--
18.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	77,55	788,21	132,35	61128	10264	1,03	80
					185,18	50,47	14361	3914	0,28	22
19.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,10	78096,82	39324,82	7919	3988	147,70	15
					30375,00	14854,50	3080	1506	72,55	7
20.	С130810-94	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х10 мм	шт	3,00	9510,00	--	28530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								651408
		Раздел: Приемные камеры №1, №2, №3, камера ВК №1								
21.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	79,00	39,73	37,82	3139	2987	0,01	1
					1,87	11,00	148	869	0,04	3
22.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	2,40	657,73	268,48	1579	644	2,47	6
					389,25	185,44	934	445	0,80	2
23.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,40	39,73	37,82	95	91	0,01	0
					1,87	11,00	4	26	0,04	0
24.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	142,45	176,40	176,40	25128	25128	--	--
					--	35,28	--	5026	0,74	106
25.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	81,40	3,77	3,24	307	264	0,00	0
					0,48	1,12	39	91	0,00	0
26.	Е0101-17-14	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для	м3	44,40	39,73	37,82	1764	1679	0,01	1
					1,87	11,00	83	488	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обратной засыпки								
27.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	77,70	176,40	176,40	13706	13706	--	--
					--	35,28	--	2741	0,74	58
28.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	13,30	134,10	--	1784	--	0,97	13
					134,10	--	1784	--	--	--
29.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	31,10	6,48	6,48	202	202	--	--
					--	2,10	--	65	0,01	0
30.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	31,10	21,55	4,52	670	140	0,11	3
					17,03	--	530	--	--	--
31.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей в устойчивых грунтах	м2	70,29	474,33	6,82	33340	479	0,20	14
					31,50	2,54	2214	179	0,01	1
32.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,43	5318,77	66,01	7606	94	1,35	2
					195,75	24,93	280	36	0,12	0
33.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	10,20	8540,98	954,99	87118	9741	6,51	66
					1075,50	330,44	10970	3370	1,34	14
34.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,49	53600,00	--	26338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных футляров из водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,00	309142,18	115368,43	62	23	857,00	0
					162000,00	55530,00	32	11	271,21	0
38.	С130806-1 29	Футляры из трубы электросварной 530х7 мм	м	0,20	8330,00	--	1673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-8-1	Укладка стальных футляров из	км	0,00	537621,84	240633,09	108	48	1369,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	водопроводных труб диам. 800 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					261000,00	90900,00	52	18	443,96	0
40.	С130806-144	Футляры из трубы электросварной 820х7 мм	м	0,20	13000,00	--	2610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0116-30-4к=1,25	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400 мм	1сальник	1,00	5183,69	8,69	5184	9	4,45	4
					742,50	2,81	742	3	0,01	0
42.	Е0116-30-4к=2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400мм	1сальник	1,00	8293,90	13,90	8294	14	7,12	7
					1188,00	4,50	1188	4	0,02	0
43.	Е0106-22-1	Устройство безбалочныхперекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,81	10586,64	241,10	8575	195	8,06	7
					1282,50	91,08	1039	74	0,44	0
44.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	2056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,16	10586,64	241,10	12281	280	8,06	9
					1282,50	91,08	1488	106	0,44	1
47.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00	--	5655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	64700,00	--	641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0122-41-1	Устройство колец из сборного железобетона	м3	0,14	7502,07	1879,87	1050	263	8,86	1
					1435,50	538,43	201	75	2,06	0
51.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,58	4475,00	--	2596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С143018-40	Стоимость опорного кольца КЦО-1	шт	2,00	998,00	--	1996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	11500,00	--	23000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	2390	25	42,70	1
					8100,00	690,75	110	9	3,37	0
55.	Е0113-16-1к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,44	72,17	0,18	176	--	0,04	0
					8,78	0,10	21	--	0,00	0
56.	Е0113-26-18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	2,44	33,84	0,04	83	--	0,04	0
					8,28	--	20	--	--	--
57.	Е0127-26-1	Устройство щебеночного основания отмостки толщ.100мм	м2	10,68	209,98	34,29	2243	366	0,04	0
					6,01	8,79	64	94	0,03	0
58.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 30мм	м2	10,68	404,15	--	4316	--	0,14	2
					24,75	--	264	--	--	--
59.	Е0127-55-2к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 0,5см	м2	10,68	254,05	--	2713	--	0,09	1
					15,92	--	170	--	--	--
60.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки С5	т	0,06	13711,47	5475,87	801	320	28,90	2
					5040,00	1552,87	294	91	5,46	0
61.	С12021-242	Стремянки металлические С5 2шт	т	0,06	162700,00	--	9505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1307	14	42,70	0
					8100,00	690,75	60	5	3,37	0
63.	Е0113-16-1к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,96	72,17	0,18	214	1	0,04	0
					8,78	0,10	26	--	0,00	0
64.	Е0113-26-18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	2,96	33,84	0,04	100	--	0,04	0
					8,28	--	25	--	--	--
65.	Е0115-64-	Затирка внутренней поверхности	м2	51,20	97,07	1,19	4970	61	0,37	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	стен цементным раствором								
					60,30	0,45	3087	23	0,00	0
66.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	53,64	13,91	0,07	746	4	0,04	2
					8,06	0,02	432	1	0,00	0
67.	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	53,64	12,08	0,05	648	3	0,04	2
					8,06	0,02	432	1	0,00	0
68.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружней поверхности бетону стен	м2	53,64	245,44	3,82	13165	205	0,21	11
					37,35	1,44	2003	77	0,01	0
69.	Е0108-4-7	Гидроизоляция днища обмазочная битумная в 2 слоя	м2	12,76	245,44	3,82	3132	49	0,21	3
					37,35	1,44	477	18	0,01	0
		Итого по разделу: Приемные камеры №1, №2, №3								326776
		Раздел: Корчевка зеленых насаждений								
70.	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	4,00	9,83	0,69	39	3	0,05	0
					9,14	0,25	37	1	0,00	0
71.	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	1,00	24,61	1,43	25	1	0,13	0
					23,18	0,54	23	1	0,00	0
72.	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	6,00	38,09	2,54	229	15	0,21	1
					35,55	0,95	213	6	0,01	0
73.	Е0101-193-1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	дерево	4,00	10,43	0,35	42	1	0,06	0
					10,08	0,14	40	1	0,00	0
74.	Е0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	81,12	5,07	81	5	0,49	0
					76,05	1,89	76	2	0,01	0
75.	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	6,00	135,72	6,79	814	41	0,81	5
					128,93	2,54	774	15	0,01	0
76.	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания	пень	4,00	20,39	20,39	82	82	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт			--	6,79	--	27	0,02	0
77.	Е0101-197 -2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания	пень	1,00	34,53	34,53	35	35	--	--
		корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт			--	11,51	--	12	0,04	0
78.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания	пень	6,00	56,02	56,02	336	336	--	--
		корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт			--	18,67	--	112	0,06	0
79.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	11,00	18,70	18,70	206	206	--	--
					--	6,49	--	71	0,02	0
80.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	4,00	6,34	6,34	25	25	--	--
					--	2,11	--	8	0,01	0
81.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	7,00	12,86	12,86	90	90	--	--
					--	4,28	--	30	0,01	0
82.	Е0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	5,00	9,83	0,69	49	3	0,05	0
					9,14	0,25	46	1	0,00	0
83.	Е0101-191 -3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	5,00	15,73	0,99	79	5	0,08	0
					14,74	0,38	74	2	0,00	0
84.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	4,00	24,61	1,43	98	6	0,13	1
					23,18	0,54	93	2	0,00	0
85.	Е0101-191 -6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	6,00	38,09	2,54	229	15	0,21	1
					35,55	0,95	213	6	0,01	0
86.	Е0101-193 -1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	дерево	4,00	10,43	0,35	42	1	0,06	0
					10,08	0,14	40	1	0,00	0
87.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	22,03	1,33	22	1	0,13	0
					20,70	0,50	21	1	0,00	0
88.	Е0101-193 -4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов	дерево	5,00	48,25	3,02	241	15	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 24 см, полученной от валки леса			45,23	1,13	226	6	0,01	0
89.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов	дерево	4,00	81,12	5,07	324	20	0,49	2
		до 32 см, полученной от валки леса			76,05	1,89	304	8	0,01	0
90.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов	дерево	6,00	135,72	6,79	814	41	0,81	5
		более 32 см, полученной от валки леса			128,93	2,54	774	15	0,01	0
91.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания	пень	10,00	20,39	20,39	204	204	--	--
		корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт			--	6,79	--	68	0,02	0
92.	Е0101-197 -2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания	пень	4,00	34,53	34,53	138	138	--	--
		корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт			--	11,51	--	46	0,04	0
93.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания	пень	6,00	56,02	56,02	336	336	--	--
		корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт			--	18,67	--	112	0,06	0
94.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	20,00	18,70	18,70	374	374	--	--
					--	6,49	--	130	0,02	0
95.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на	пень	10,00	6,34	6,34	63	63	--	--
		тракторе 79 кВт			--	2,11	--	21	0,01	0
96.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на	пень	10,00	12,86	12,86	129	129	--	--
		тракторе 79 кВт			--	4,28	--	43	0,01	0
97.	Е0147-328 -4	Удаление побегов пораженных болезнями	шт	4,00	4,50	--	18	--	0,04	0
					4,50	--	18	--	--	--
98.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	38,80	27,10	--	1051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	38,80	68,94	--	2675	--	0,29	11
					13,79	--	535	--	--	--

Итого по разделу: Корчевка зеленых насаждений 8890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Компенсационное восстановление зеленых насаждений								
100.	Е0147-5-1 3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	яма	33,00	1733,17	78,00	57194	2574	3,55	117
					506,93	29,95	16729	988	0,12	4
101.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	33,00	796,15	218,24	26273	7202	2,96	98
					507,83	53,19	16758	1755	0,22	7
102.	С143012-3 9	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	33,00	3760,00	--	124080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0147-5-1 3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	яма	20,00	1733,17	78,00	34663	1560	3,55	71
					506,93	29,95	10139	599	0,12	2
104.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	20,00	796,15	218,24	15923	4365	2,96	59
					507,83	53,19	10157	1064	0,22	4
105.	С143012-3 9	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	20,00	3760,00	--	75200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Компенсационное восстановление зеленых насаждений								333334
	ИТОГО:						2435117	1094019		1621
							243346	238128		4042
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						517188		
		На металломонтажные работы						347		
		На сантехнические работы						2480		
		Всего накладных расходов:						520015		
		Итого с накладными						2955132		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						177308		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3132440		
		Итого с временными, 1,5 %						3179427		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						3245241		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3257959		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3289753		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7863051		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						157261		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8020312		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						962437		
		Итого с НДС						8982749		

Заказчик _____

Технадзор _____ (Райзаков)

Подрядчик _____

Алматы қаласы «ҚТРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

УМР-3 Алматынжилстрой

Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Су Холдингі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Техникалық қадағалау
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
Технический надзор

_____ 20___ жыл

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

Договор № 180 от 14 мая 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода от пр. Рыскулова до многоэтажной застройки мкр. "Жас-Канат" Турксибского района города Алматы

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы												
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	220,60	39,73	37,82	8764	8342	0,01	3				
					1,87	11,00	413	2426	0,04	8				
2.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	423,15	176,40	176,40	74644	74644	--	--				
					--	35,28	--	14929	0,74	314				
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	251,80	3,77	3,24	948	817	0,00	1				
					0,48	1,12	121	282	0,00	1				
4.	Е0101-17-14	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3для обратной засыпки	м3	4807,00	39,73	37,82	190977	181782	0,01	62				
					1,87	11,00	8989	52867	0,04	181				
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами для обратной засыпки	т	8412,25	176,40	176,40	1483921	1483921	--	--				
					--	35,28	--	296784	0,74	6232				
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	2604,70	6,48	6,48	16877	16877	--	--				
					--	2,10	--	5479	0,01	21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическимитрамбовками	м3	2604,70	21,55	4,52	56121	11763	0,11	281
					17,03	--	44358	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								1832253
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта трамбование основания траншеи пневматическими трамбовками на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3	м3	1,60	21,55	4,52	34	7	0,11	0
					17,03	--	27	--	--	--
9.	Е0122-8-1 0	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	270167,88	115634,50	3917	1677	662,00	10
					126000,00	43681,50	1827	633	213,34	3
10.	С130806-1 27	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	м	13,46	7770,00	--	104584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-14- 10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,01	1733,23	154581,10	15064	2173	368,00	5
					63225,00	58394,25	889	821	285,20	4
12.	Е0113-45- 3	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	м2	1,56	53,63	0,11	84	--	0,09	0
					14,65	0,05	23	--	0,00	0
13.	Е0122-32- 10	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 400 мм	км	0,00	7422,50	--	36	--	33,00	0
					5152,50	--	25	--	--	--
14.	Е0106-36- 2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	1,56	788,21	132,35	1231	207	1,03	2
					185,18	50,47	289	79	0,28	0
15.	Е0122-31- 10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	км	3,13	16951,50	--	53101	--	82,40	258
					12847,50	--	40245	--	--	--
16.	Е0122-31- 5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,01	10216,13	--	72	--	61,80	0
					9630,00	--	67	--	--	--
17.	Е0122-31- 3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,01	8287,75	--	46	--	51,50	0
					8032,50	--	44	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	км	0,01	16951,50	--	163	--	82,40	1
					12847,50	--	123	--	--	--
19.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,00	8287,75	--	37	--	51,50	0
					8032,50	--	36	--	--	--
20.	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	врезка	2,00	5697,98	753,98	11396	1508	6,94	14
					1392,75	285,75	2786	571	1,39	3
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								189764
		Раздел: Колодцы								
21.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	11500,00	--	69000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0127-26-1	Устройство щебеночного основания отмостки толщиной 100мм	м2	32,04	209,98	34,29	6728	1099	0,04	1
					6,01	8,79	193	282	0,03	1
23.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 30мм	м2	32,04	404,15	--	12949	--	0,14	5
					24,75	--	793	--	--	--
24.	Е0127-55-2к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 0,5см	м2	32,04	254,05	--	8140	--	0,09	3
					15,92	--	510	--	--	--
25.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000 16 шт	м3	2,40	7722,87	1879,87	18535	4512	8,86	21
					1435,50	538,43	3445	1292	2,06	5
26.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,10	29600,00	--	32560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,78	9450,00	--	16821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143018-40	Стоимость опорного кольца КЦО-1	шт	1,00	998,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143018-4	Кольца горловин смотровых	шт	2,00	2270,00	--	4540	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	колодцев, марка К-7-3			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
30.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	16,00	11500,00	--	184000	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	5693	59	42,70	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					8100,00	690,75	262	22	3,37	0
32.	С12021-242	Стремянки металлические	т	0,02	162700,00	--	3140	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная колодцев	м2	21,72	245,44	3,82	5331	83	0,21	5
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					37,35	1,44	811	31	0,01	0
34.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,65	36,09	0,09	96	--	0,02	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					4,39	0,05	12	--	0,00	0
35.	Е0113-26-18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	2,65	33,84	0,04	90	--	0,04	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					8,28	--	22	--	--	--
36.	Е0127-26-1	Устройство щебеночного основания отмостки толщиной 100мм	м2	85,44	209,98	34,29	17941	2930	0,04	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					6,01	8,79	513	751	0,03	3
37.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 30мм	м2	85,44	404,15	--	34530	--	0,14	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					24,75	--	2115	--	--	--
38.	Е0127-55-2к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 0,5см	м2	85,44	254,05	--	21706	--	0,09	8
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					15,92	--	1360	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								442797
		Дополнительные работы								
		Раздел: Устройство подъездных путей ==========								
39.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	2840,00	6,01	6,01	17058	17058	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	2,08	--	5918	0,01	19
40.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	2840,00	4,75	4,75	13501	13501	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	1,65	--	4684	0,01	15
41.	Е0127-21-	Устройство однослойных оснований и	м2	577,20	24,29	17,83	14019	10289	0,04	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см			---	---	---	---	---	---
					6,41	5,07	3700	2925	0,02	11
42.	Е0127-21-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	577,20	140,62	--	81164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	173,21	630,00	--	109122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство подъездных путей								234864
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
44.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,21	78096,82	39324,82	16635	8376	147,70	31
					30375,00	14854,50	6470	3164	72,55	15
45.	С130810-94	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х10 мм	шт	3,00	9510,00	--	28530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	2,00	4159,33	2209,70	8319	4419	8,10	16
					1372,50	834,75	2745	1669	4,08	8
47.	СПрайс-лист	Задвижки чугунные с обрезиненным клином, FAF 6000, DN 400мм	шт	2,00	152581,76	--	305164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	врезка	1,00	5697,98	753,98	5698	754	6,94	7
					1392,75	285,75	1393	286	1,39	1
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								364345
		Раздел: Колодцы								
49.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000 1 шт	м3	2,35	7722,87	1879,87	18149	4418	8,86	21
					1435,50	538,43	3373	1265	2,06	5
50.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,10	29600,00	--	32560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	м	1,18	9450,00	--	11151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм								
52.	С143018-40	Стоимость опорного кольца КЦО-1	шт	1,00	998,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	1,00	2270,00	--	2270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	11500,00	--	11500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	6396	66	42,70	2
					8100,00	690,75	295	25	3,37	0
56.	С12021-242	Стремянки металлические	т	0,02	162700,00	--	3661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная колодцев	м2	21,72	245,44	3,82	5331	83	0,21	5
					37,35	1,44	811	31	0,01	0
58.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,65	36,09	0,09	96	--	0,02	0
					4,39	0,05	12	--	0,00	0
59.	Е0113-26-18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	2,65	33,84	0,04	90	--	0,04	0
					8,28	--	22	--	--	--
60.	Е0127-26-1	Устройство щебеночного основания отмостки толщиной 100мм	м2	5,34	209,98	34,29	1121	183	0,04	0
					6,01	8,79	32	47	0,03	0
61.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 30мм	м2	5,34	404,15	--	2158	--	0,14	1
					24,75	--	132	--	--	--
62.	Е0127-55-2к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 0,5см	м2	5,34	254,05	--	1357	--	0,09	0
					15,92	--	85	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								96837
		Раздел: Приемная камера 3,5х2,5 Н=3,88м								
63.	Е0101-17-	Разработка грунта 2 группы с	м3	82,20	39,73	37,82	3266	3108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3			---	---	---	---	---	---
					1,87	11,00	154	904	0,04	3
64.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	2,50	657,73	268,48	1644	671	2,47	6
					---	---	---	---	---	---
					389,25	185,44	973	464	0,80	2
65.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,50	39,73	37,82	99	95	0,01	0
					---	---	---	---	---	---
					1,87	11,00	5	27	0,04	0
66.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	148,22	176,40	176,40	26147	26147	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	35,28	--	5229	0,74	110
67.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	84,70	3,77	3,24	319	275	0,00	0
					---	---	---	---	---	---
					0,48	1,12	41	95	0,00	0
68.	Е0101-17-14	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	46,50	39,73	37,82	1847	1758	0,01	1
					---	---	---	---	---	---
					1,87	11,00	87	511	0,04	2
69.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	81,38	176,40	176,40	14355	14355	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	35,28	--	2871	0,74	60
70.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	14,00	134,10	--	1877	--	0,97	14
					---	---	---	---	---	---
					134,10	--	1877	--	--	--
71.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	32,50	6,48	6,48	211	211	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	2,10	--	68	0,01	0
72.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	32,50	21,55	4,52	700	147	0,11	4
					---	---	---	---	---	---
					17,03	--	553	--	--	--
73.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей в устойчивых грунтах	м2	75,76	474,33	6,82	35937	517	0,20	15
					---	---	---	---	---	---
					31,50	2,54	2387	192	0,01	1
74.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,27	5318,77	66,01	6755	84	1,35	2
					---	---	---	---	---	---
					195,75	24,93	249	32	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	9,89	8540,98	954,99	84470	9445	6,51	64
					1075,50	330,44	10637	3268	1,34	13
76.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,53	53600,00	--	28159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0122-8-1 4	Укладка стальных футляров из водопроводных труб диам. 800 мм	км	0,00	537621,84	240633,09	323	144	1369,00	1
					261000,00	90900,00	157	55	443,96	0
80.	С130806-1 44	Футляры из трубы электросварной 820х7 мм	м	0,60	13000,00	--	7831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0116-30-4к=2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 400 мм	1сальник	3,00	8293,90	13,90	24882	42	7,12	21
					1188,00	4,50	3564	13	0,02	0
82.	Е0106-22-1	Устройство безбалочныхперекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,70	10586,64	241,10	7411	169	8,06	6
					1282,50	91,08	898	64	0,44	0
83.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	1812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,00	10586,64	241,10	10587	241	8,06	8
					1282,50	91,08	1282	91	0,44	0
86.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	61200,00	--	6088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	64700,00	--	641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0122-41-1	Устройство колец из сборного железобетона	м3	0,14	7502,07	1879,87	1050	263	8,86	1
					1435,50	538,43	201	75	2,06	0
90.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,58	4475,00	--	2596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С143018-40	Стоимость опорного кольца КЦО-1	шт	2,00	998,00	--	1996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	11500,00	--	23000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	2390	25	42,70	1
					8100,00	690,75	110	9	3,37	0
94.	Е0113-16-1к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,40	72,17	0,18	318	1	0,04	0
					8,78	0,10	39	--	0,00	0
95.	Е0113-26-18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	4,40	33,84	0,04	149	--	0,04	0
					8,28	--	36	--	--	--
96.	Е0127-26-1	Устройство щебеночного основания отмостки толщ.100мм	м2	10,68	209,98	34,29	2243	366	0,04	0
					6,01	8,79	64	94	0,03	0
97.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 30мм	м2	10,68	404,15	--	4316	--	0,14	2
					24,75	--	264	--	--	--
98.	Е0127-55-2к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки вокруг горловин колодцев толщ. 0,5см	м2	10,68	254,05	--	2713	--	0,09	1
					15,92	--	170	--	--	--
99.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки С5	т	0,07	13711,47	5475,87	997	398	28,90	2
					5040,00	1552,87	366	113	5,46	0
100.	С12021-242	Стремянки металлические С5 2шт	т	0,07	162700,00	--	11828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1743	18	42,70	0
					8100,00	690,75	80	7	3,37	0
102.	Е0113-16-1к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,72	72,17	0,18	268	1	0,04	0
					8,78	0,10	33	--	0,00	0
103.	Е0113-26-18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	3,72	33,84	0,04	126	--	0,04	0
					8,28	--	31	--	--	--
104.	Е0115-64-1	Затирка внутренней поверхности стен цементным раствором	м2	52,06	97,07	1,19	5053	62	0,37	19
					60,30	0,45	3139	23	0,00	0
105.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	55,92	13,91	0,07	778	4	0,04	2
					8,06	0,02	451	1	0,00	0
106.	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	55,92	12,08	0,05	675	3	0,04	2
					8,06	0,02	451	1	0,00	0
107.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружней поверхности бетону стен	м2	55,92	245,44	3,82	13725	214	0,21	12
					37,35	1,44	2089	81	0,01	0
108.	Е0108-4-7	Гидроизоляция днища обмазочная битумная в 2 слоя	м2	11,31	245,44	3,82	2776	43	0,21	2
					37,35	1,44	422	16	0,01	0
		Итого по разделу: Приемная камера 3,5х2,5 Н=3,88м								345487

ИТОГО:	3506352	1910345	994
	160178	411567	7046

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	593334
На металломонтажные работы	431
На сантехнические работы	4579
Всего накладных расходов:	598344
Итого с накладными	4104696

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						246281		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4350977		
		Итого с временными, 1,5 %						4416242		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						4507658		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4525323		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4569485		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						10907450		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						218149		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11125599		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1335072		
		Итого с НДС						12460671		

Заказчик

Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Су Холдинг» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Техникалық қадағалау

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Технический надзор

Технадзор

(фамилия) (Ф.И.О.) (подпись)

« » 20 г.

Подрядчик

УМР-3 Алматынжстрой