Форма 2в

Заказчик: Управление строительства ЗКО
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Строительство школы на 1200 мест в п. Зачаганск г.Уральск ЗКО»
Договор №3 от 30 января 2014 года

А К Т
выполненных работ №1 24 февраля 2014г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК Б								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1420	39,76	37,82	56465	53699	17724	0,01	18
				1,87	11	2655	15617	97	0,04	53
		М3								
2	С010333-А1--1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2485	19,7	-	48955	-	9791	0,08	206
	Н10=100,Н39,Н40			3,94	-	9791	-	100	-	-
		Т								
3	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	25	262,72	-	6568	-	7422	1,85	46
	Т.ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2			262,72	-	6568	-	113	-	-
		М3								
4	Е0101-132-6-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ	1300	4,16	4,16	5403	5403	1859	-	-
	ПРИМЕНИТ			-	1,47	-	1916	97	-	6

		М3							
5	Е0101-132-1-ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ		1300	2,64	2,64	3427	3427	1517	-	-
2	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ									
ПРИМЕНИТ	СЛЕДУ САМОХОДНЫМИ			-	1,2	-	1564	97	0,01	7
К=9	ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, ПРИ									
	ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ									
		М3								
6	Е0101-137-1-ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ ПОД		1300	6,21	-	8073	-	7579	0,06	79
	ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ									
				6,01	-	7813	-	97	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			128890	62529			350
			ТЕНГЕ			26827	19097			67
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			128890	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			45891	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			10487	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			185268	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			185268	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

7	Е0106-1-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ		70	8195,17	66,01	573662	4621	16220	1,35	94
	ПОДГОТОВКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5									
				195,75	24,93	13703	1745	105	0,12	9
		М3								
8	Е0106-1-17 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ		281,4	9511,22	367,51	2676457	103417	146724	2,37	667
	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА									
	В20 W6 F50			357,75	138,83	100671	39067	105	0,68	191
		М3								
9	С12041-6 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ		1,963	45800	-	89905	-	-	-	-
ИЗМ. И	СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:									
ДОП.ВЫП.9	СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D			-	-	-	-	-	-	-
СН РК 8.	10 ММ									
02-04-2002										
СН РК		Т								
8.02-04С-										
2004										
10	С12041-56 -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ:		0,259	58800	-	15229	-	-	-	-
ИЗМ. И	СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D									
ДОП.ВЫП.9	12 ММ			-	-	-	-	-	-	-
СН РК 8.										
02-04-2002		Т								
СН РК										
8.02-04С-										
2004										
11	С12041-75 -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ:		20,34663	61200	-	1245214	-	-	-	-
ИЗМ. И	СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ									
ДОП.ВЫП.9	КЛАССА А-III, D 16-18 ММ			-	-	-	-	-	-	-
СН РК 8.										
02-04-2002		Т								
СН РК										
8.02-04С-										
2004										

12	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	281,4	127	-	35738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
13	С143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2	281,4	180	-	50652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
14	С143001-63	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2	281,4	420	-	118188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			4805045	108038			761
			ТЕНГЕ			114373	40812			199
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4805045	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			162944	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			298079	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5266069	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			5266069	-	-		-

БЛОК В

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

15	Е0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1510	39,76	37,82	60043	57102	18848	0,01	20
				1,87	11	2824	16607	97	0,04	57
		М3								
16	С010333-А1-- 1 Н10=100,Н3 9,Н40	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2642,5	19,7	-	52057	-	10411	0,08	219
				3,94	-	10411	-	100	-	-
		Т								
17	Е0101-164-2- Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	26	262,72	-	6831	-	7719	1,85	48
				262,72	-	6831	-	113	-	-
		М3								

18	E0101-132-6-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, НА	1130	4,16	4,16	4696	4696	1616	-	-
	ПРИМЕНИТ	ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ		-	1,47	-	1666	97	-	6
		М3								
19	E0101-132-1-2	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ	1130	2,64	2,64	2979	2979	1319	-	-
	ПРИМЕНИТ К=9	СЛЕДУ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ		-	1,2	-	1360	97	0,01	6
		М3								
20	E0101-137-1-	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ	1130	6,21	-	7017	-	6588	0,06	69
				6,01	-	6791	-	97	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			133624	64778			355
			ТЕНГЕ			26857	19632			69
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			133624	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			46500	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			10807	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			190931	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			190931	-	-		-

ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА

21	E0101-165-2-	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ	17,024	402,75	-	6856	-	7748	2,8	48
		КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ		402,75	-	6856	-	113	-	-
		М3								
22	E0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА	18,28	10191,95	95,97	186309	1754	15509	4,9	90
		КЛАССА В15		771,75	36,25	14108	663	105	0,18	3
		М3								
23	E0109-34-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	3,152	17355,77	2191,29	54705	6907	35903	73,6	232
				12555	101,25	39573	319	90	0,49	2
		Т								
24	C12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ	3,152	147100	-	463659	-	-	-	-
		ОДНОГО ПРОФИЛЯ		-	-	-	-	-	-	-
		Т								
25	E0109-53-2	-МОНТАЖ СЕКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ,	13,8	9850,48	1162,95	135937	16049	92722	46,6	643
		ПОЛОТНА ВОРОТ И КАЛИТКИ		7357,5	108	101534	1490	90	0,53	7
		Т								
26	C12021-268	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	13,8	134000	-	1849200	-	-	-	-
		ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ		-	-	-	-	-	-	-
		Т								

27	E12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	16,952	6512	-	110391	-	34773	21,62	367
		Т		1953,6	-	33117	-	105	-	-
28	C11011-819	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	28	40	-	1120	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	2808178	24710	1379
	ТЕНГЕ	195188	2472	12
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	304677	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	58030	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	21762	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	384469	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2503501	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	128625	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	157928	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2790053	-	-
ИТОГО ПО ОГРАЖДЕНИЮ	ТЕНГЕ	3174522	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	7875737	260055	2845
	ТЕНГЕ	363246	82013	347
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5372236	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	313365	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	341136	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6026737	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2503501	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	128625	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	157928	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2790053	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	8816791	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%		158702		
ИТОГО:		8975493		
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%		177715		
ИТОГО:		9153208		
ПРОЧИЕ:				
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		89755		
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		35902		
ИТОГО ПРОЧИХ:		125657		
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		9278865		

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,358451615)	21883754
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	437675
ИТОГО:	22321429
НДС-12%	2678571
ВСЕГО:	25000000

Заказчик:

Зам. руководителя _____ **Уксукбаев А.С.**

Нач. отдела _____ **Басаров Т.**

Технадзор _____ **Куспанов Б.**

Подрядчик:

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Форма 2в

Заказчик: Управление строительства ЗКО
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Строительство школы на 1200 мест в п. Зачаганск г.Уральск ЗКО»
Договор №3 от 30 января 2014 года

А К Т
выполненных работ №2 27 февраля 2014г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК А								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	2300	39,76	37,82	91457	86977	28709	0,01	30
				1,87	11	4301	25295	97	0,04	86
		М3								
2	С010333-А1-1 Н10=100,Н39,Н40	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	4025	19,7	-	79293	-	15859	0,08	333
				3,94	-	15859	-	100	-	-
		Т								
3	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	40	262,72	-	10509	-	11875	1,85	74
				262,72	-	10509	-	113	-	-
		М3								
4	Е0101-132-6 ПРИМЕНИТ	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ	2200	4,16	4,16	9143	9143	3145	-	-
				-	1,47	-	3243	97	-	11
		М3								
5	Е0101-132-1-2	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ	2200	2,64	2,64	5800	5800	2567	-	-

ПРИМЕНИТ К=9	СЛЕДУ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ		-	1,2	-	2647	97	0,01	12
6 E0101-137-1	-ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ	М3 2200	6,21	-	13662	-	12825	0,06	134
		М2	6,01	-	13222	-	97	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			209863	101920			571
		ТЕНГЕ			43890	31185			109
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			209863	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			74980	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			17091	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			301934	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			301934	-	-		-

БЛОК Б

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

7 E0106-1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА B20 W6 F50	М3 40,1	9511,22	367,51	381400	14737	20908	2,37	95
			357,75	138,83	14346	5567	105	0,68	27
8 C12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	Т 0,282	45800	-	12916	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9 C12041-56 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ	Т 0,036	58800	-	2117	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
10 C12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	Т 3,02137	61200	-	184908	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
11 C143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	М3 40,1	127	-	5093	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
12 C143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА	40,1	180	-	7218	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

2 КГ/СМ2

		М3							
13	С143001-63	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2	40,1	420	-	16842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
14	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	10	355,57	172,69	3556	1727	1911	0,48	5
				76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
		ШТ								
15	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	10	508,53	243,37	5085	2434	2687	0,67	7
				106,88	85,08	1069	851	140	0,34	3
		ШТ								
16	Е0107-42-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	10	762,01	389,08	7620	3891	4071	0,94	9
				153,9	136,92	1539	1369	140	0,55	6
		ШТ								
17	Е0107-42-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	10	1107,19	598,4	11072	5984	5736	1,18	12
				195,53	214,16	1955	2142	140	0,91	9
		ШТ								
18	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	3,44	11000	-	37840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
19	С143003-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	1,29	8497	-	10961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
20	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	13,6687	10200	-	139421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	826048	28773		128
	ТЕНГЕ	19672	10531		48
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	826048	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	35314	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	51682	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	913043	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	913043	-	-	-

БЛОК В

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

21	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5	59,75	8195,17	66,01	489661	3944	13845	1,35	81
				195,75	24,93	11696	1490	105	0,12	7
		М3								
22	Е0106-1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА В20 W6 F50	281,26	9511,22	367,51	2675126	103366	146651	2,37	667
				357,75	138,83	100621	39047	105	0,68	191
		М3								
23	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	2,012	45800	-	92150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
24	С12041-56 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ	0,197	58800	-	11584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
25	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	19,889	61200	-	1217207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
26	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	281,26	127	-	35720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
27	С143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2	281,26	180	-	50627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
28	С143001-63	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2	281,26	420	-	118129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	4690203	107310			747
	ТЕНГЕ	112317	40537			198
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4690203	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	160496	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	291042	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5141741	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			5141741	-	-		-

БЛОК Г

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

29	Е0101-17-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	2010	39,76	37,82	79925	76011	25089	0,01	26
				1,87	11	3759	22106	97	0,04	76
		М3								
30	С010333-А1--1 Н10=100,Н39,Н40	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	3517,5	19,7	-	69295	-	13859	0,08	291
				3,94	-	13859	-	100	-	-
		Т								
31	Е0101-164-2- Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	35	262,72	-	9195	-	10390	1,85	65
				262,72	-	9195	-	113	-	-
		М3								
32	Е0101-132-6- ПРИМЕНИТ	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ	1560	4,16	4,16	6483	6483	2230	-	-
				-	1,47	-	2299	97	-	8
		М3								
33	Е0101-132-1-2 ПРИМЕНИТ К=9	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ	1560	2,64	2,64	4113	4113	1821	-	-
				-	1,2	-	1877	97	0,01	8
		М3								
34	Е0101-137-1-	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ	1560	6,21	-	9688	-	9094	0,06	95
				6,01	-	9376	-	97	-	-
		М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				178699	86607			477
		ТЕНГЕ				36188	26282			92

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	178699	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	62483	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	14471	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	255653	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	255653	-	-	-

БЛОК Д

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

35	Е0101-17-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	690	39,76	37,82	27437	26093	8613	0,01	9
				1,87	11	1290	7589	97	0,04	26
		М3								
36	С010333-А1--1 Н10=100,Н39,Н40	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	1207,5	19,7	-	23788	-	4758	0,08	100
				3,94	-	4758	-	100	-	-
		Т								
37	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	12	262,72	-	3153	-	3562	1,85	22
	Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2			262,72	-	3153	-	113	-	-
		М3								
38	Е0101-132-6-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ	570	4,16	4,16	2369	2369	815	-	-
	ПРИМЕНИТ			-	1,47	-	840	97	-	3
		М3								
39	Е0101-132-1-2	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100 СМ	570	2,64	2,64	1503	1503	665	-	-
	ПРИМЕНИТ К=9			-	1,2	-	686	97	0,01	3
		М3								
40	Е0101-137-1-	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ	570	6,21	-	3540	-	3323	0,06	35
				6,01	-	3426	-	97	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			61789	29965			166
			ТЕНГЕ			12626	9115			32
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			61789	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			21736	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			5011	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			88536	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			88536	-	-		-

ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА

41	Е0101-165-2-	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ	11,424	402,75	-	4601	-	5199	2,8	32
				402,75	-	4601	-	113	-	-

	В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ								
		М3							
42	Е0106-1-13 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	12,2	10191,95	95,97	124342	1171	10350	4,9	60
			771,75	36,25	9415	442	105	0,18	2
		М3							
43	Е0109-34-1 -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	2,101	17355,77	2191,29	36464	4604	23932	73,6	155
		Т	12555	101,25	26378	213	90	0,49	1
44	С12021-41 -КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	2,101	147100	-	309057	-	-	-	-
		Т	-	-	-	-	-	-	-
45	Е0109-53-2 -МОНТАЖ СЕКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ, ПОЛОТНА ВОРОТ И КАЛИТКИ	9,201	9850,48	1162,95	90634	10700	61821	46,6	429
		Т	7357,5	108	67696	994	90	0,53	5
46	С12021-268 -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	9,201	134000	-	1232934	-	-	-	-
		Т	-	-	-	-	-	-	-
47	Е12021 -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	11,302	6512	-	73599	-	23184	21,62	244
		Т	1953,6	-	22080	-	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1871631	16475			920
		ТЕНГЕ			130170	1649			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			202541	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38733	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14476	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			255751	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1669090	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			85753	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			105291	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1860133	-	-		-
	ИТОГО	ТЕНГЕ			2115884	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			7838233	371049			3008
		ТЕНГЕ			354863	119298			487
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6169143	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			393743	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			393773	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6956658	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1669090	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			85753	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			105291	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1860133	-	-		-

ИТОГО	ТЕНГЕ	88167	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%		158702			
ИТОГО:		8975493			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%		177715			
ИТОГО:		9153208			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		89755			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		35902			
ИТОГО ПРОЧИХ:		125657			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		9278865			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,358451615)		21883754			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		437675			
ИТОГО:		22321429			
НДС-12%		2678571			
ВСЕГО:		25000000			

Заказчик:

Зам. руководителя _____ **Уксукбаев А.С.**

Нач. отдела _____ **Басаров Т.**

Технадзор _____ **Куспанов Б.**

Подрядчик:

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Форма 2в

Заказчик: Управление строительства ЗКО
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Строительство школы на 1200 мест в п. Зачаганск г.Уральск ЗКО»
Договор №3 от 30 января 2014 года

А К Т
выполненных работ №3 18 марта 2014г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК Б								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	940	32,57	30,98	30611	29118	9609	0,01	10
				1,53	9,01	1438	8468	97	0,03	29
2	Е0101-20-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ М3	940	3,09	2,66	2904	2501	1204	-	3
				0,39	0,93	367	874	97	-	3
3	С010333-А1-1 Н10=100,Н39,Н40	--ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА) Т	1645	19,7	-	32407	-	6481	0,08	136
				3,94	-	6481	-	100	-	-
4	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ М3	165	134,1	-	22127	-	25003	0,97	160
				134,1	-	22127	-	113	-	-
5	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ	495	6,48	6,48	3207	3207	1010	-	-
				-	2,1	-	1041	97	0,01	4

	ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М								
		М3							
6	Е0101-169-2-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	280	179,63	41,03	50298	11490	50196	1,01	283
		М3	138,6	20,05	38808	5614	113	0,1	27
7	Е0101-134-1-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	775	21,55	4,52	16698	3500	12802	0,11	84
		М3	17,03	-	13198	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			158252	49816			676
		ТЕНГЕ			82419	15998			63
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			158252	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			106306	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15873	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			280431	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			280431	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

8	Е0107-42-1 -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	152	355,57	172,69	54046	26249	29045	0,48	72
		ШТ	76,28	60,21	11595	9152	140	0,24	36
9	Е0107-42-2 -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	135	508,53	243,37	68651	32856	36280	0,67	90
		ШТ	106,88	85,08	14429	11486	140	0,34	46
10	Е0107-42-3 -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	100	762,01	389,08	76201	38908	40715	0,94	94
		ШТ	153,9	136,92	15390	13692	140	0,55	55
11	Е0107-42-4 -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	91	1107,19	598,4	100754	54455	52195	1,18	107
		ШТ	195,53	214,16	17793	19489	140	0,91	83
12	С143003-13 -БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	52,4	11000	-	576400	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	М3	-	-	-	-	-	-	-
13	С143003-17 -БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	17,42	8497	-	148018	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	М3	-	-	-	-	-	-	-
14	С143003-21 -БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	128,3813	10200	-	1309489	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.		-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		М3						
15	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	15	105,66	66,43	1585	997	1002	0,15	2
				23,85	23,85	358	358	140	0,11	2
			ШТ							
16	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	0,445	25800	-	11481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
17	Е0106-13-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	36,85	9101,47	86,6	335389	3191	20245	3,06	113
				490,5	32,72	18075	1206	105	0,16	6
			М3							
18	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	253,45	127	-	32188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
19	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЯСА, БЕТОН КЛАССА В15 W4 F50	40,97	11467,37	316,01	469818	12947	63985	8,25	338
				1368	119,39	56047	4891	105	0,58	24
			М3							
20	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	40,97	127	-	5203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
21	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	40,97	361	-	14790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
22	С12041-95 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,979	66000	-	64614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
23	С12041-116 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	3,93	64400	-	253092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
24	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЫЧКИ НАД ОТВЕРСТИЯМИ /АРМАТУРА 10А111/	0,0622	61079,65	422,15	3799	26	618	56,4	4
				8257,5	157,5	514	10	118	0,77	-
			Т							
25	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ,	970	245,44	3,82	238077	3705	44399	0,21	206
				37,35	1,44	36230	1397	118	0,01	7

	БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ								
	М2								
26 Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ /ГИДРОИЗОЛ/	150	763,91	11,21	114587	1682	6321	0,2	30
			31,5	4,21	4725	632	118	0,02	3
	М2								
	ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК - 3 ШТ								
27 Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5	0,363	8195,17	66,01	2975	24	84	1,35	-
			195,75	24,93	71	9	105	0,12	-
	М3								
28 Е0106-33-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ, БЕТОН КЛАССА В15	1,83	11646,88	954,99	21314	1748	2702	6,51	12
			1075,5	330,44	1968	605	105	1,34	2
	М3								
29 Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ /СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ 10А111/	0,02352	175694,6	1941,97	4132	46	214	42,3	1
			6975	726,75	164	17	118	3,55	-
	Т								
	ЛЕСТНИЦЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
30 Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,542	11467,37	316,01	17683	487	2408	8,25	13
			1368	119,39	2109	184	105	0,58	1
	М3								
31 С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,01908	68200	-	1301	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
32 Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	7,2	206,06	12,56	1484	90	1862	1,08	8
			180	4,75	1296	34	140	0,02	-
	М								
33 С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	7,2	1330	-	9576	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			3936647	177410			1090
		ТЕНГЕ			180763	63160			265
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3936647	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			302074	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			254323	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4493044	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			4493044	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

34	Е0107-45-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	9	904,4	200,77	8140	1807	4667	1,74	16
				299,25	71,15	2693	640	140	0,31	3
		ШТ								
35	Е0107-45-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	90	1467,94	373,54	132115	33618	75703	2,66	239
				465,75	135,07	41918	12156	140	0,61	54
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ И С НАДБАВКОЙ НА НАГРУЗКУ:								
36	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 72.15-8ATVT ТОЛЩИНОЙ 12,5 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 670 КГС/М2	342,8192	3006,5	-	1030686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
37	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 72.12-8ATVT ТОЛЩИНОЙ 11,8 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 670 КГС/М2	290,9074	2975	-	865450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
38	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПК 8-43.15 ТОЛЩИНОЙ 12,7 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	152,3376	2803,5	-	427078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
39	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПК 8-43.12 ТОЛЩИНОЙ 12 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	45,6246	2772	-	126471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
40	Е0106-22-9	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ МУ-1 - МУ-4	4,75	11479,95	269,2	54530	1279	7151	8,21	39
				1332	101,7	6327	483	105	0,5	2
		М3								
41	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,0198	62000	-	1228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
42	С12041-55 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	0,211	60500	-	12766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Т							
43	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ Т	0,132	65900 -	- -	8699 -	- -	- -	- -
44	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ Т	0,332	58700 -	- -	19488 -	- -	- -	- -
45	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ Т	0,0113	50800 -	- -	574 -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ ---- ТЕНГЕ			2687224 50938	36704 13280		294 60
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2687224	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			87521	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			166485	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2941230	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			2941230	-	-	-

БЛОК В

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

46	Е0101-17-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 М3	950	32,57 1,53	30,98 9,01	30937 1454	29428 8559	9712 97	0,01 0,03	10 29
47	Е0101-20-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ М3	950	3,09 0,39	2,66 0,93	2935 371	2528 884	1216 97	- -	3 3
48	С010333-А1-1 Н10=100,Н39,Н40	--ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ,	1662,5	19,7 3,94	- -	32751 6550	- -	6550 100	0,08 -	138 -

		КЛАСС ГРУЗА 1 (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА)							
		Т							
49	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	175	134,1	-	23468	-	26518	0,97	170
				134,1	-	23468	-	113	-	-
		М3								
50	Е0101-27-2 -	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	525	6,48	6,48	3402	3402	1071	-	-
				-	2,1	-	1104	97	0,01	4
		М3								
51	Е0101-169-2-	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	250	179,63	41,03	44909	10259	44818	1,01	253
				138,6	20,05	34650	5012	113	0,1	24
		М3								
52	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	775	21,55	4,52	16698	3500	12802	0,11	84
				17,03	-	13198	-	97	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			155099	49116			657
			ТЕНГЕ			79690	15559			61
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			155099	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			102688	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15467	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			273255	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			273255	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
53	Е0107-42-1 -	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	91	355,57	172,69	32357	15715	17389	0,48	43
				76,28	60,21	6941	5479	140	0,24	22
		ШТ								
54	Е0107-42-2 -	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	97	508,53	243,37	49327	23607	26068	0,67	65
				106,88	85,08	10367	8253	140	0,34	33
		ШТ								
55	Е0107-42-3 -	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	112	762,01	389,08	85345	43577	45601	0,94	105
				153,9	136,92	17237	15335	140	0,55	62
		ШТ								
56	Е0107-42-4 -	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	81	1107,19	598,4	89682	48471	46459	1,18	96
				195,53	214,16	15838	17347	140	0,91	74
		ШТ								
57	С143003-13 - ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	34,22	11000	-	376420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004	М3							
58	С143003-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	11,54	8497	-	98055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	М3							
59	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	126,83	10200	-	1293666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	М3							
60	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	10	105,66	66,43	1057	664	668	0,15	1
				23,85	23,85	238	238	140	0,11	1
		ШТ								
61	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	0,375	25800	-	9675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
62	Е0106-13-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	32,24	9101,47	86,6	293431	2792	17712	3,06	99
				490,5	32,72	15814	1055	105	0,16	5
		М3								
63	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	204,83	127	-	26013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
64	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЯСА, БЕТОН КЛАССА В15 W4 F50	38	11467,37	316,01	435760	12008	59347	8,25	314
				1368	119,39	51984	4537	105	0,58	22
		М3								
65	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	38	127	-	4826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
66	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	38	361	-	13718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
67	С12041-95 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,799	66000	-	52734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
	СН РК 8.02-04С-2004									
68	С12041-116 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА	3,477	64400	-	223919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	А-III, D 16-18 ММ							
		Т							
69	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЫЧКИ НАД ОТВЕРСТИЯМИ /АРМАТУРА 10А111/	0,033	61079,65	422,15	2016	14	328	56,4	2
				8257,5	157,5	272	5	118	0,77	-
		Т								
70	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	820	245,44	3,82	201261	3132	37533	0,21	174
				37,35	1,44	30627	1181	118	0,01	6
		М2								
71	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ /ГИДРОИЗОЛ/	135	763,91	11,21	103128	1513	5689	0,2	27
				31,5	4,21	4253	568	118	0,02	3
		М2								
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК - 3 ШТ								
72	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5	0,363	8195,17	66,01	2975	24	84	1,35	-
				195,75	24,93	71	9	105	0,12	-
		М3								
73	Е0106-33-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ, БЕТОН КЛАССА В15	2,22	11646,88	954,99	25856	2120	3277	6,51	14
				1075,5	330,44	2388	734	105	1,34	3
		М3								
74	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ /СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ 10А111/	0,02352	175694,6	1941,97	4132	46	214	42,3	1
				6975	726,75	164	17	118	3,55	-
		Т								
		ЛЕСТНИЦЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
75	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,028	11467,37	316,01	11788	325	1605	8,25	8
				1368	119,39	1406	123	105	0,58	1
		М3								
76	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,01272	68200	-	868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
77	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	4,8	206,06	12,56	989	60	1242	1,08	5
				180	4,75	864	23	140	0,02	-
		М								
78	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	4,8	1330	-	6384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			М						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			3445382	154069			955
		ТЕНГЕ			158465	54904			231
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3445382	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			263215	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			222516	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3931113	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			3931113	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
79	E0107-45-5 -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	ШТ	23	904,4	200,77	20801	4618	11927	1,74	40
				299,25	71,15	6883	1636	140	0,31	7
80	E0107-45-6 -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	ШТ	61	1467,94	373,54	89545	22786	51310	2,66	162
				465,75	135,07	28411	8239	140	0,61	37
	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ И С НАДБАВКОЙ НА НАГРУЗКУ:								
81	C143017-8 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 72.15-8ATVT ТОЛЩИНОЙ 12,5 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 670 КГС/М2	М2	267,8275	3006,5	-	805223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	C143017-8 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 72.12-8ATVT ТОЛЩИНОЙ 11,8 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 670 КГС/М2	М2	239,5708	2975	-	712723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	C143017-8 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПК 8-43.15 ТОЛЩИНОЙ 12,7 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	М2	50,7792	2803,5	-	142359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	C143017-8 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПК 8-43.12 ТОЛЩИНОЙ 12 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	М2	116,5962	2772	-	323205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

85	E0106-22-9	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ МУ-1 - МУ-4	3,11	11479,95	269,2	35703	837	4682	8,21	26
				1332	101,7	4143	316	105	0,5	2
		М3								
86	С12041-55 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	0,117	60500	-	7079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
87	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,158	65900	-	10412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	2147050	28241			228
	ТЕНГЕ	39436	10192			45
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2147050	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	67919	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	132898	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2347867	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	2347867	-	-		-

БЛОК Г

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

88	E0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5	165	8195,17	66,01	1352203	10892	38233	1,35	223
				195,75	24,93	32299	4113	105	0,12	20
		М3								
89	E0106-1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА В20 W6 F50	884	9511,22	367,51	8407918	324879	460925	2,37	2095
				357,75	138,83	316251	122726	105	0,68	599
		М3								
90	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,07144	53600	-	3829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

91	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ Т	5,1894	53000	-	275038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ Т	0,1344	52400	-	7043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ Т	0,4368	50900	-	22233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ Т	0,5784	48300	-	27937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ Т	0,841	45800	-	38518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С12041-29 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 32-40 ММ Т	1,4766	44900	-	66299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С12041-56 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ Т	0,4534	58800	-	26660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	5,581	65900	-	367788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Т							
99	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	Т	82,778	61200	-	5066014	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	М3	884	127	-	112268	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
101	С143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2	М3	884	180	-	159120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
102	С143001-63	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2	М3	884	420	-	371280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	16304148	335770			2318
	ТЕНГЕ	348550	126839			619
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	16304148	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	499158	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1008198	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	17811504	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	17811504	-	-		-

БЛОК Д

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

103	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5	М3	28	8195,17	66,01	229465	1848	6488	1,35	38
					195,75	24,93	5481	698	105	0,12	3
104	Е0106-1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА В20 W6 F50	М3	119	9511,22	367,51	1131835	43734	62048	2,37	282
					357,75	138,83	42572	16521	105	0,68	81
105	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	Т	0,891	45800	-	40808	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004								
106	С12041-56 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ Т	0,099	58800 -	- -	5821 -	- -	- -	- -	- -
107	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ Т	8,234	61200 -	- -	503921 -	- -	- -	- -	- -
108	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3	119	127 -	- -	15113 -	- -	- -	- -	- -
109	С143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2 М3	119	180 -	- -	21420 -	- -	- -	- -	- -
110	С143001-63	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2 М3	119	420 -	- -	49980 -	- -	- -	- -	- -
111	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т ШТ	100	355,57 76,28	172,69 60,21	35557 7628	17269 6021	19109 140	0,48 0,24	48 24
112	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т ШТ	63	508,53 106,88	243,37 85,08	32037 6733	15333 5360	16931 140	0,67 0,34	42 21
113	Е0107-42-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т ШТ	23	762,01 153,9	389,08 136,92	17526 3540	8949 3149	9364 140	0,94 0,55	22 13
114	Е0107-42-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т ШТ	9	1107,19 195,53	598,4 214,16	9965 1760	5386 1927	5162 140	1,18 0,91	11 8
115	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5) М3	28,57	11000 -	- -	314270 -	- -	- -	- -	- -
116	С143003-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	6,77	8497 -	- -	57525 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8. 02-04-2002	М-100 (КЛАССА В7,5)								
	СН РК 8.02-04С-2004		М3							
117	С143003-21	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ	8,9384	10200	-	91172	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8	ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002									
	СН РК 8.02-04С-2004		М3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			2556414	92518			442
			ТЕНГЕ			67714	33676			150
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2556414	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			119102	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			160531	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2836047	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			2836047	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			31390217	923645			6658
			ТЕНГЕ			1007974	333608			1494
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			31390217	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1547982	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1976292	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			34914491	-	-		-
	ИТОГО		ТЕНГЕ			34914491	-	-		-
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%					628461				
	ИТОГО:					35542952				
	ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%					703750				
	ИТОГО:					36246702				
	ПРОЧИЕ:									
	ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%					355430				
	ДОП, ОТПУСКА 0,4%					142172				
	ИТОГО ПРОЧИХ:					497602				
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775					36744304				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,358451615)					86659664				

НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	1733193
ИТОГО:	88392857
НДС-12%	10607143
ВСЕГО:	99000000

Заказчик:

Зам. руководителя _____ **Уксукбаев А.С.**

Нач. отдела _____ **Басаров Т.**

Технадзор _____ **Куспанов Б.**

Подрядчик:

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Форма 2в

Заказчик: Управление строительства ЗКО
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Строительство школы на 1200 мест в п. Зачаганск г.Уральск ЗКО»
Дополнительное соглашение №1от 03 декабря 2014года к договору №3 от 30 января 2014 года

А К Т
выполненных работ №4 04 декабря 2014г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-195-1	КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 СМ, С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)	1186	41,73	34,3	49490	40678	16635	0,05	61
				7,43	12,61	8812	14952	70	0,04	49
		ДЕРЕВО								
2	С01031-А37-1	ПОГРУЗКА ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	30	122,8	-	3684	-	2579	1,81	54
				85,96	-	2579	-	100	-	-
		Т								
3	С01031-А37-2	РАЗГРУЗКА ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	30	102,8	-	3084	-	2159	1,51	45
				71,96	-	2159	-	100	-	-
		Т								
4	С010333-А15-1 Н10=100,Н39,Н40	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	30	108,2	-	3246	-	649	0,45	14
				21,64	-	649	-	100	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			59504	40678			174
	ТЕНГЕ			14199	14952			49
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			59504	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			22022	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4892	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			86417	-	-		-
ИТОГО ПО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ТЕНГЕ			86417	-	-		-

БЛОК А

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	Е0101-17-13-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1410	32,57	30,98	45917	43678	14414	0,01	15
				1,53	9,01	2157	12703	97	0,03	43
		М3								
6	Е0101-20-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ	1410	3,09	2,66	4356	3752	1805	-	4
				0,39	0,93	550	1311	97	-	4
		М3								
7	С010333-А1--1 Н10=100,Н39,Н40	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА)	2467,5	19,7	-	48610	-	9722	0,08	204
				3,94	-	9722	-	100	-	-
		Т								
8	Е0101-166-2-	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	140	134,1	-	18774	-	21215	0,97	136
				134,1	-	18774	-	113	-	-
		М3								
9	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	420	6,48	6,48	2721	2721	857	-	-
				-	2,1	-	884	97	0,01	3
		М3								
10	Е0101-169-2-	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	425	179,63	41,03	76345	17440	76191	1,01	429
				138,6	20,05	58905	8521	113	0,1	42
		М3								
11	Е0101-134-1-	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	635	21,55	4,52	13682	2868	10490	0,11	69
				17,03	-	10814	-	97	-	-
		М3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				210405	70458			857
		ТЕНГЕ				100922	23418			93

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			210405	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			134694	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			20706	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			365805	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			365805	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

12	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5	131	8195,17	66,01	1073567	8647	30355	1,35	177
				195,75	24,93	25643	3266	105	0,12	16
		М3								
13	Е0106-1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА В20 W6 F50	706	9511,22	367,51	6714921	259462	368115	2,37	1673
				357,75	138,83	252572	98014	105	0,68	479
		М3								
14	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0626	53600	-	3355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
15	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	4,347	53000	-	230391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
16	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,275	52400	-	14410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
17	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,749	50900	-	38124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
18	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ	1,441	45800	-	65998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

19	С12041-56 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ Т	0,275	58800 -	- -	16170 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ Т	4,983	65900 -	- -	328380 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ Т	70,739	61200 -	- -	4329227 -	- -	- -	- -	- -
22	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3	707	127 -	- -	89789 -	- -	- -	- -	- -
23	С143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2 М3	707	180 -	- -	127260 -	- -	- -	- -	- -
24	С143001-63	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2 М3	707	420 -	- -	296940 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0106-3-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД ОБОРУДОВАНИЕ /СЕЧ. 8-8/ М3	2,05	10078,51 614,25	260,48 89,46	20661 1259	534 183	1515 105	3,94 0,35	8 1
26	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т ШТ	21	355,57 76,28	172,69 60,21	7467 1602	3626 1264	4013 140	0,48 0,24	10 5
27	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т ШТ	80	508,53 106,88	243,37 85,08	40682 8550	19470 6806	21500 140	0,67 0,34	53 27
28	Е0107-42-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т ШТ	47	1107,19 195,53	598,4 214,16	52038 9190	28125 10066	26958 140	1,18 0,91	55 43

29	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/ М3	14,08	11000	-	154880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С143003-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/ М3	11,92	8497	-	101284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/ М3	31,91	10200	-	325482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т ШТ	5	105,66	66,43	528	332	334	0,15	1
				23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
33	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/ М3	0,11	25800	-	2838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0106-13-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	27,5	9101,47	86,6	250290	2381	15108	3,06	84
				490,5	32,72	13489	900	105	0,16	4
35	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3	122,19	127	-	15518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ Т	0,001	58600	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ Т	0,036	50900	-	1832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

2004

38	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЯСА, БЕТОН КЛАССА В15 W4 F50	7,3	11467,37	316,01	83712	2307	11401	8,25	60
				1368	119,39	9986	872	105	0,58	4
		М3								
39	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	7,3	127	-	927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
40	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	7,3	361	-	2635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
41	С12041-95 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,139	66000	-	9174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
42	С12041-114 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,006	68800	-	413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
43	С12041-116 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,487	64400	-	31363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
44	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	550	245,44	3,82	134992	2101	25175	0,21	117
				37,35	1,44	20543	792	118	0,01	4
		М2								
45	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ /ГИДРОИЗОЛ/	70	763,91	11,21	53474	785	2950	0,2	14
				31,5	4,21	2205	295	118	0,02	1
		М2								
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК - 2 ШТ								
		ОБЪЕМ БЕТОНА УЧТЕН В ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ								
46	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0294	68200	-	2005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Т							
47	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ /СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ 10А111/	0,0157	175694,6	1941,97	2758	30	143	42,3	1
				6975	726,75	110	11	118	3,55	-
		Т								
		МОЛНИЕОТВОД - 1 ШТ								
48	Ц0108-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	1	431,6	21,6	432	22	144	0,9	1
				149	2,9	149	3	95	0,02	-
		ШТ								
49	Ц0108-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 6 ММ	0,8	51,7	2,8	41	2	21	0,16	-
				27,5	0,3	22	-	95	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			14624018	327825			2255
			ТЕНГЕ			345439	122591			585
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			473	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			165	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			38	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			677	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14623545	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			507564	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			907867	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16038976	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			16039652	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
50	Е0106-14-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М, БЕТОН КЛАССА В25	136,94	13678,55	990,15	1873141	135591	290276	10,4	1424
				1644,75	374,04	225232	51221	105	1,83	250
		М3								
51	С12041-95 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	2,973	66000	-	196218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
52	С12041-116 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	2,036	64400	-	131118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

2004

53	С12041-117 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ Т	1,416	62100 -	- -	87934 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-118 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ Т	13,162	59900 -	- -	788404 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ 1Т	0,062	93997,62 33075	304,24 114,75	5828 2051	19 7	2161 105	198 0,56	12 -
56	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ Т	0,062	40200 -	- -	2492 -	- -	- -	- -	- -
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1								
57	Е0106-17-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, БЕТОН КЛАССА В15 М3	13,84	14052,76 2362,5	442,42 167,13	194490 32697	6123 2313	36761 105	14 0,82	194 11
58	С12041-95 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ Т	0,108	66000 -	- -	7128 -	- -	- -	- -	- -
59	С12041-113 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ Т	0,368	71100 -	- -	26165 -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-114 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ Т	0,476	68800 -	- -	32749 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0106-11-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,101	64092,87 3330	304,24 114,75	6473 336	31 12	365 105	20 0,56	2 -

		1Т							
62	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,101	18000	-	1818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ЛИФТОВАЯ ШАХТА ЛШ-1								
63	Е0106-1-5	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ, БЕТОН КЛАССА В25	1,55	11301,15	112,36	17517	174	1732	6,34	10
				1021,5	42,44	1583	66	105	0,21	-
		М3								
64	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,067	65900	-	4415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
65	Е0106-17-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ ЛИФТОВАЯ ШАХТА ЛШ-1, БЕТОН КЛАССА В25	25,7	14885,06	442,42	382546	11370	68262	14	360
				2362,5	167,13	60716	4295	105	0,82	21
		М3								
66	С12041-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,129	72000	-	9288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
67	С12041-114 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	2,473	68800	-	170142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
68	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,056	93997,62	304,24	5264	17	1952	198	11
				33075	114,75	1852	6	105	0,56	-
		1Т								
69	Е0106-11-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,1055	70437,87	304,24	7431	32	1084	58	6
				9675	114,75	1021	12	105	0,56	-
		1Т								
70	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,1615	40200	-	6492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
71	Е0108-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,02	2967,27	100,89	3027	103	195	0,85	1
				123,75	38,25	126	39	118	0,18	-
		М3								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			3960080	153460			2020
		ТЕНГЕ			325615	57971			283
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3960080	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			402787	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			261772	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4624639	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			4624639	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

72	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-50	246,1	1033,56	34,37	254359	8458	58623	1,21	298
				189	12,87	46513	3167	118	0,06	15
		М2								
73	Е0109-24-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ВЕНТКАМЕРЕ ШВЕЛЛЕРОМ И УГОЛКОМ	0,04	14773,97	4022,39	591	161	399	62,15	2
				9999	1071,86	400	43	90	3,81	-
		Т								
74	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,04	1333,5	312,12	53	12	24	2,96	-
				679,5	-	27	-	90	-	-
		Т								
75	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,0416	154400	-	6423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
76	Е0108-22-1	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА РАСТВОРЕ М50	15,26	1729,91	372,83	26398	5689	13208	3,72	57
				594	139,5	9064	2129	118	0,68	10
		М3								
77	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПЕНОБЛОКИ 14500:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	14,0392	5077,11	-	71279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
78	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ 5ВР50/50	0,19075	49879,65	422,15	9515	81	1894	56,4	11
				8257,5	157,5	1575	30	118	0,77	-
		Т								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		368618	14402			368
		ТЕНГЕ		57580	5369			26
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		361551	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		73725	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		26117	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		461392	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		7067	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		423	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		449	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		7940	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		469332	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ

79	E0106-22-3	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	1113,7	12233,87	210,67	13624861	234623	1158662	5,75	6404
				911,25	79,58	1014859	88628	105	0,39	433
		М3								
80	С12041-95 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	24,176	66000	-	1595616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
81	С12041-96 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	0,2324	64700	-	15036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
82	С12041-113 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,742	71100	-	52756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
83	С12041-114 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	48,622	68800	-	3345194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004	Т								
84	С12041-115 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	79,45	64500	-	5124525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	Т								
85	С12041-116 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	29,648	64400	-	1909331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	Т								
86	С12041-117 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	7,617	62100	-	473016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	Т								
87	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,339	93997,62	304,24	31865	103	11814	198	67
				33075	114,75	11212	39	105	0,56	-
		1Т								
88	Е0106-11-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ /УГОЛОК 120Х120Х8/	0,295	64092,87	304,24	18907	90	1067	20	6
				3330	114,75	982	34	105	0,56	-
		1Т								
89	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,634	40200	-	25487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
90	Е0106-17-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ БОРТИК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	8,82	13074,87	341,75	115320	3014	16240	9,8	86
				1624,5	129,11	14328	1139	105	0,63	6
		М3								
91	С12041-96 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	0,2324	64700	-	15036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	Т								
92	С12041-116 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,429	64400	-	27628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004	Т							
93	Е0106-11-7 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,046	93997,62	304,24	4324	14	1603	198	9
			33075	114,75	1521	5	105	0,56	-
		1Т							
94	С12041-132 -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,046	40200	-	1849	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							
95	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ /ВЫПУСКИ/	0,1312	53000	-	6954	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	Т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			26387705	237844			6572
		ТЕНГЕ			1042903	89845			439
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			26387705	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1189386	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1654625	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			29231717	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			29231717	-	-		-

БЛОК Б

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

96	Е0106-11-7 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,0075	93997,62	304,24	705	2	261	198	1
			33075	114,75	248	1	105	0,56	-
		1Т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			705	2			1
		ТЕНГЕ			248	1			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			705	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			261	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			58	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1024	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1024	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

97	Е0108-15-3 -КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-150 С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ	699,95	10753,19	282,71	7526695	197883	832548	5,53	3871
			902,25	105,75	631530	74020	118	0,52	364

		М-150 НА РАСТВОРЕ М-75 ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М							
98	Е0108-11-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ФРАГМЕНТОВ СТЕН ВЫЧИТАЕТСЯ	М3 65,14	-38,93	-	-2536	-	-2992	-0,22	-14
				-38,93	-	-2536	-	118	-	-
99	Е0126-30-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ISOVER OL-P ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	М2 134,4	21789,27	378,22	2928478	50833	498355	20,04	2693
				3566,25	141,75	479304	19051	100	0,69	93
100	Е0110-7-5	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	М3 1120	55,24	0,22	61869	246	18023	0,08	93
				13,32	0,09	14918	101	120	-	-
101	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ 5ВР1	М2 6,9775	49879,65	422,15	348035	2946	69284	56,4	394
				8257,5	157,5	57617	1099	118	0,77	5
102	Е0108-6-7	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-50	Т 392	7371,46	337,41	2889612	132265	368429	4,38	1717
				670,5	126	262836	49392	118	0,62	243
103	Е0108-12-1	-ПЕРЕМЫЧКИ НАД ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ 12А111	М3 0,0343	61079,65	422,15	2095	14	341	56,4	2
				8257,5	157,5	283	5	118	0,77	-
104	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	Т 190	105,66	66,43	20075	12622	12688	0,15	28
				23,85	23,85	4532	4531	140	0,11	20
105	Е0107-11-1	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	ШТ 63	394,11	250,96	24829	15810	19311	0,81	51
				130,73	88,22	8236	5558	140	0,37	23
106	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	ШТ 16,2	25800	-	417960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0107-44-3	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 1 Т	М3 18	464,29	242,86	8357	4371	7175	1,19	21
				198,68	86,05	3576	1549	140	0,37	7
108	С143015-32	-РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ /ГОСТ 24155-80/ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДЛИНА БОЛЕЕ 2,5 ДО 4 М, ОБЪЕМ ДО 1,0 М3 ПРГ36.1.4-4Т, БЕТОН КЛАССА В15	ШТ 1,53	19000	-	29070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		М3							
109	С143015-32	-РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ /ГОСТ 24155-80/ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДЛИНА БОЛЕЕ 2,5 ДО 4 М, ОБЪЕМ ДО 1,0 М3 ПРГ32.1.4-4Т, БЕТОН КЛАССА В20	1,35	19000	-	25650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3							
110	С143001-46	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	2,88	-182	-	-524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3							
111	С143001-45	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	1,53	-338	-	-517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3							
112	Е0107-53-11	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП4.4-Т	12	399	24,15	4788	290	3036	1,03	12
				171,9	8,83	2063	106	140	0,04	-
		ШТ								
113	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ТЕХ.ЧАСТЬ К=1,36	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП4.4-Т ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,24	25976	-	6234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
114	Е0109-24-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	3,91	14773,97	4022,39	57766	15728	38958	62,15	243
				9999	1071,86	39096	4191	90	3,81	15
		Т								
115	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	4,0664	154400	-	627852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
116	Е0107-20-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК ИЗ 5ВР1	0,084	70408,57	2434,57	5914	205	3866	170	14
				31950	920,25	2684	77	140	4,49	-
		Т								
117	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ, БЕТОН КЛАССА В15	25,61	11467,37	316,01	293679	8093	39997	8,25	211
				1368	119,39	35034	3058	105	0,58	15
		М3								
118	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,301	65000	-	19565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Т							
119	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	2,4064	67700	-	162913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ВЕНТШАХТЫ И ВЕНТКАНАЛЫ								
120	Е0108-6-9	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75	200,34	8104,45	296,6	1623646	59421	242548	5,95	1192
				915,75	110,25	183461	22088	118	0,54	108
		М3								
121	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКА ИЗ 5ВР1	3,069	49879,65	422,15	153081	1296	30474	56,4	173
				8257,5	157,5	25342	483	118	0,77	2
		Т								
122	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НАД ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ 10А1	0,089	54479,65	422,15	4849	38	884	56,4	5
				8257,5	157,5	735	14	118	0,77	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			17239436	502060			10707
			ТЕНГЕ			1748712	185323			897
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16553818	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2143967	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1121867	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			19819652	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			685618	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38958	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			43475	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			768051	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			20587704	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
123	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	236,3	1033,56	34,37	244230	8122	56288	1,21	286
				189	12,87	44661	3041	118	0,06	15
		М2								

124	Е0106-11-7	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ММ1, ММ13	0,035	93997,62	304,24	3290	11	1220	198	7
				33075	114,75	1158	4	105	0,56	-
		1Т								
125	Е0108-12-1	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К1, К2, К5	0,062	72779,65	422,15	4512	26	616	56,4	3
				8257,5	157,5	512	10	118	0,77	-
		Т								
126	Е0109-24-1	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ВЕНТКАМЕРЕ	0,347	14773,97	4022,39	5127	1396	3457	62,15	22
	Т.Ч.									
	П-1.16			9999	1071,86	3470	372	90	3,81	1
	П.3.2	Т								
	К=1,1									
127	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,347	1333,5	312,12	463	108	212	2,96	1
				679,5	-	236	-	90	-	-
		Т								
128	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,36088	154400	-	55720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	313342	9663		319
	ТЕНГЕ	50036	3427		16
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	252032	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	58124	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	18609	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	328765	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	61309	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3670	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3899	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	68878	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	397643	-	-	-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ 1,2,3 ЭТАЖЕЙ

129	Е0107-45-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	27	904,4	200,77	24419	5421	14001	1,74	47
				299,25	71,15	8080	1921	140	0,31	8
		ШТ								
130	Е0107-45-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	272	1467,94	373,54	399281	101602	228792	2,66	724
				465,75	135,07	126684	36739	140	0,61	165
		ШТ								

СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ И С НАДБАВКОЙ НА НАГРУЗКУ:

131	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 72.15-8АТVТ ТОЛЩИНОЙ 12,5 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 670 КГС/М2	1049,8838	3006,5	-	3156476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С143017-8	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 72.12-8АТVТ ТОЛЩИНОЙ 11,8 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 670 КГС/М2	872,7222	2975	-	2596349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	С143017-8	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПК 8-43.15 ТОЛЩИНОЙ 12,7 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	457,0128	2803,5	-	1281235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	С143017-8	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПК 8-43.12 ТОЛЩИНОЙ 12 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	136,8738	2772	-	379414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	Е0106-22-9	М2 -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ МУ-1 - МУ-4	14,25	11479,95	269,2	163589	3836	21452	8,21	117
				1332	101,7	18981	1449	105	0,5	7
136	Е0106-22-11	М3 -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 130 ММ МУ-6	3,06	12269,43	243,44	37544	745	4575	8,42	26
				1332	91,96	4076	281	105	0,45	1
137	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	М3 -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,1335	62000	-	8277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	С12041-55 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Т -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	0,632	60500	-	38236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9	Т -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0053	67700	-	359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Т							
140	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,472	65900	-	31105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
141	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,995	58700	-	58407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
142	С12041-77 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ	0,331	56200	-	18602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
143	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,053	50800	-	2692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
144	Е0112-14-2	-ЗАСЫПКА МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ МУ-6 КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М-400	1,47	4274,42	245,72	6283	361	830	2,71	4
				382,5	92,25	562	136	119	0,45	1
			М3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			8202268	111965			917
			ТЕНГЕ			158383	40526			182
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8202268	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			269651	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			508315	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8980234	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			8980234	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ

145	Е0107-45-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	2	904,4	200,77	1809	402	1037	1,74	3
				299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
			ШТ							

146	Е0107-45-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	16	1467,94	373,54	23487	5977	13458	2,66	43
				465,75	135,07	7452	2161	140	0,61	10
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ И С НАДБАВКОЙ НА НАГРУЗКУ:								
147	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 36.12-8Т ТОЛЩИНОЙ 12 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	8,5204	2772	-	23619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
148	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 36.15-8Т ТОЛЩИНОЙ 12,75 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	85,3472	2805,75	-	239463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
149	Е0106-22-9	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ УМ-1	1,68	11479,95	269,2	19286	452	2529	8,21	14
				1332	101,7	2238	171	105	0,5	1
		М3								
150	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,009	50600	-	455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
151	С12041-94 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0164	69000	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
152	С12041-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,017	72000	-	1224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
153	С12041-115 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,052	64500	-	3354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

	8.02-04С-2004									
154	Е0109-29-1	-МОНТАЖ КОСОУРОВ ЛЕСТНИЦ	1,3588	14215,47	5475,87	19316	7441	8679	31,79	43
	Т.Ч.									
	П-1.16	Т		5544	1552,87	7533	2110	90	5,46	7
	П.3.2									
	К=1,1									
155	С12021-146	-КОСОУРЫ	1,413152	108500	-	153327	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
156	Е0109-25-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК БЛ-1	0,992	5257,75	2020,02	5216	2004	2680	15,51	15
	Т.Ч.									
	П-1.16			2499,75	502,43	2480	498	90	1,79	2
	П.3.2	Т								
	К=1,1									
157	Е0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,992	2452,13	545,76	2433	541	1099	5,25	5
				1230,75	-	1221	-	90	-	-
		Т								
158	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1,03168	154400	-	159291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
159	С12021 ТБ.3.2	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ М/К НА МАРКУ СТАЛИ С245	2,444832	1860	-	4547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
160	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	1,1754	6512	-	7654	-	2756	21,62	25
		Т		1953,6	-	2296	-	120	-	-
161	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	78	192,56	12,56	15020	980	20175	1,08	84
				180	4,75	14040	371	140	0,02	2
		М								
162	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	78	1330	-	103740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
163	С12041-129	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УГЛЕРОДИСТОЙ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ М-4 ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	0,401	63800	-	25584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
164	С12041-133	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,401	18000	-	7218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			817174	17796			233
			ТЕНГЕ			37858	5453			22

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	473044	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	39955	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	30780	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	543779	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	344130	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	12458	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	21395	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	377983	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	921762	-	-	-

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВХОД В ПОДВАЛ №1, №2

165	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	8	355,57	172,69	2845	1382	1529	0,48	4
		ШТ		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
166	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	8	508,53	243,37	4068	1947	2150	0,67	5
		ШТ		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
167	Е0107-42-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	4	762,01	389,08	3048	1556	1629	0,94	4
		ШТ		153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
168	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	3,68	11000	-	40480	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
169	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	2,172	10200	-	22154	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
170	Е0106-16-3	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	2,08	12773,23	210,67	26568	438	3648	10	21
		М3		1590,75	79,58	3309	166	105	0,39	1
171	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	7,932	127	-	1007	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-

172	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	19	245,44	3,82	4663	73	870	0,21	4
				37,35	1,44	710	27	118	0,01	-
		М2								
173	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,96	11467,37	316,01	11009	303	1499	8,25	8
				1368	119,39	1313	115	105	0,58	1
		М3								
174	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,018	68200	-	1228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
175	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	19,2	206,06	12,56	3956	241	4966	1,08	21
				180	4,75	3456	91	140	0,02	-
		М								
176	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	19,2	1330	-	25536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
177	Е0108-6-9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ /ОПОРНЫЕ СТЕНКИ/	1,46	7739,65	296,6	11300	433	1768	5,95	9
				915,75	110,25	1337	161	118	0,54	1
		М3								
178	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ /МИ 1-23/	0,046	93997,62	304,24	4324	14	1603	198	9
				33075	114,75	1521	5	105	0,56	-
		1Т								
179	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,046	40200	-	1849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
180	Е0108-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,45	2967,27	100,89	1335	45	86	0,85	-
				123,75	38,25	56	17	118	0,18	-
		М3								
181	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	5	355,57	172,69	1778	863	955	0,48	2
				76,28	60,21	381	301	140	0,24	1
		ШТ								

182	E0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	3	508,53	243,37	1526	730	806	0,67	2
				106,88	85,08	321	255	140	0,34	1
		ШТ								
183	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	1,702	11000	-	18722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
184	E0106-16-3	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,7	12773,23	210,67	8941	147	1228	10	7
				1590,75	79,58	1114	56	105	0,39	-
		М3								
185	E0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ /ГИДРОИЗОЛ/	1,45	763,91	11,21	1108	16	61	0,2	-
				31,5	4,21	46	6	118	0,02	-
		М2								

БЛОК В

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ		197445	8190			96
	ТЕНГЕ		15644	2910			12
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		197445	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		22797	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		13215	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		233457	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ		233457	-	-		-

БЛОК В

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

186	E0108-15-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-150 С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ М-150 НА РАСТВОРЕ М-75 ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	575,3	10753,19	282,71	6186310	162643	684285	5,53	3181
				902,25	105,75	519064	60838	118	0,52	299
		М3								
187	E0108-11-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ФРАГМЕНТОВ СТЕН ВЫЧИТАЕТСЯ	65,14	-38,93	-	-2536	-	-2992	-0,22	-14
				-38,93	-	-2536	-	118	-	-
		М2								
188	E0126-30-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ISOVER OL-P ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	114	21789,27	378,22	2483977	43117	422712	20,04	2285
				3566,25	141,75	406553	16160	100	0,69	79

		М3							
189	Е0110-7-5	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	950	55,24	0,22	52478	209	15287	0,08	79
				13,32	0,09	12654	86	120	-	-
		М2								
190	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ 5ВР1	5,91125	49879,65	422,15	294851	2495	58697	56,4	333
				8257,5	157,5	48812	931	118	0,77	5
		Т								
191	Е0108-6-7	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-50	276,5	7371,46	337,41	2038209	93294	259874	4,38	1211
				670,5	126	185393	34839	118	0,62	171
		М3								
192	Е0108-12-1	-ПЕРЕМЫЧКИ НАД ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ 12А111	0,0343	61079,65	422,15	2095	14	341	56,4	2
				8257,5	157,5	283	5	118	0,77	-
		Т								
193	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	183	105,66	66,43	19336	12157	12221	0,15	27
				23,85	23,85	4365	4365	140	0,11	19
		ШТ								
194	Е0107-11-1	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	53	394,11	250,96	20888	13301	16246	0,81	43
				130,73	88,22	6929	4676	140	0,37	20
		ШТ								
195	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	14,4	25800	-	371520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
196	Е0107-44-3	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 1 Т	18	464,29	242,86	8357	4371	7175	1,19	21
				198,68	86,05	3576	1549	140	0,37	7
		ШТ								
197	С143015-32	-РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ /ГОСТ 24155-80/ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДЛИНА БОЛЕЕ 2,5 ДО 4 М, ОБЪЕМ ДО 1,0 М3 ПРГ36.1.4-4Т, БЕТОН КЛАССА В15	1,53	19000	-	29070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
198	С143015-32	-РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ /ГОСТ 24155-80/ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДЛИНА БОЛЕЕ 2,5 ДО 4 М, ОБЪЕМ ДО 1,0 М3 ПРГ28.1.3-4Т, БЕТОН КЛАССА В20	0,9	19000	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
199	С143001-46	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	2,43	-182	-	-442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

200	С143001-45	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	1,53	-338	-	-517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
201	Е0107-53-11	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП4.4-Т	12	399	24,15	4788	290	3036	1,03	12
				171,9	8,83	2063	106	140	0,04	-
		ШТ								
202	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ТЕХ.ЧАСТЬ К=1,36	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП4.4-Т ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,24	25976	-	6234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
203	Е0109-24-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	3,154	14773,97	4022,39	46597	12687	31426	62,15	196
				9999	1071,86	31537	3381	90	3,81	12
		Т								
204	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	3,28016	154400	-	506457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
205	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	3,154	6512	-	20539	-	7394	21,62	68
				1953,6	-	6162	-	120	-	-
		Т								
206	Е0107-20-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК ИЗ 5ВР1	0,087	70408,57	2434,57	6126	212	4004	170	15
				31950	920,25	2780	80	140	4,49	-
		Т								
207	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АРМАТУРЫ 10АIII	0,024	61679,65	422,15	1480	10	238	56,4	1
				8257,5	157,5	198	4	118	0,77	-
		Т								
208	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ, БЕТОН КЛАССА В15	21,27	11467,37	316,01	243911	6722	33219	8,25	175
				1368	119,39	29097	2539	105	0,58	12
		М3								
209	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,25	65000	-	16250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
210	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	1,974	67700	-	133640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Т							
		ВЕНТШАХТЫ И ВЕНТКАНАЛЫ							
211	Е0108-6-9	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-75	235	8104,45	296,6	1904546	69701	284510	5,95	1398
				915,75	110,25	215201	25909	118	0,54	127
		М3								
212	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКА ИЗ 5ВР1	2,62474	49879,65	422,15	130921	1108	26063	56,4	148
				8257,5	157,5	21674	413	118	0,77	2
		Т								
213	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НАД ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ 10А1	0,09	54479,65	422,15	4903	38	894	56,4	5
				8257,5	157,5	743	14	118	0,77	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			14547087	422369			9188
			ТЕНГЕ			1494548	155894			754
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			13994033	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1833203	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			949634	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16776869	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			553054	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			31426	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			35069	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			619548	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			17396418	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
214	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-50	300,1	1017,53	34,37	305362	10314	71486	1,21	363
				189	12,87	56719	3862	118	0,06	19
		М2								
215	Е0106-11-7	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ММ1, ММ13	0,045	93997,62	304,24	4230	14	1568	198	9
				33075	114,75	1488	5	105	0,56	-
		1Т								
216	Е0108-12-1	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К1, К2, К5	0,079	72779,65	422,15	5750	33	784	56,4	4
				8257,5	157,5	652	12	118	0,77	-
		Т								

217	Е0109-24-1	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ВЕНТКАМЕРЕ УГОЛКАМИ	0,347	14773,97	4022,39	5127	1396	3457	62,15	22
	Т.Ч.									
	П-1.16			9999	1071,86	3470	372	90	3,81	1
	П.3.2	Т								
	К=1,1									
218	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,347	1333,5	312,12	463	108	212	2,96	1
				679,5	-	236	-	90	-	-
		Т								
219	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,36088	154400	-	55720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
220	Е0108-22-1	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 200 ММ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ НА РАСТВОРЕ М-50	5,5842	1729,91	372,83	9660	2082	4833	3,72	21
				594	139,5	3317	779	118	0,68	4
		М3								
221	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПЕНОБЛОКИ 14500:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775):1,06	5,137464	5077,11	-	26083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			412394	13948			420
			ТЕНГЕ			65882	5031			24
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			351085	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			78672	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			25785	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			455542	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			61309	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			3670	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			3899	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			68878	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			524419	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ 1,2,3 ЭТАЖЕЙ

222	Е0107-45-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	69	904,4	200,77	62404	13853	35781	1,74	120
				299,25	71,15	20648	4909	140	0,31	21
		ШТ								
223	Е0107-45-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	185	1467,94	373,54	271570	69104	155612	2,66	492
				465,75	135,07	86164	24988	140	0,61	112
		ШТ								

СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ И С НАДБАВКОЙ НА НАГРУЗКУ:

224	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 72.15-8ATVT ТОЛЩИНОЙ 12,5 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 670 КГС/М2	М2	824,9087	3006,5	-	2480088	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
225	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 72.12-8ATVT ТОЛЩИНОЙ 11,8 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 670 КГС/М2	М2	718,7124	2975	-	2138169	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
226	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПК 8-43.15 ТОЛЩИНОЙ 12,7 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	М2	152,3376	2803,5	-	427078	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
227	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПК 8-43.12 ТОЛЩИНОЙ 12 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	М2	349,7886	2772	-	969614	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
228	Е0106-22-9	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ МУ-1 - МУ-4	М2	11,57	11479,95	269,2	132823	3115	17417	8,21	95
					1332	101,7	15411	1177	105	0,5	6
229	Е0106-22-11	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 130 ММ МУ-6	М3	5	12269,43	243,44	61347	1217	7476	8,42	42
					1332	91,96	6660	460	105	0,45	2
230	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	М3	0,035	62000	-	2170	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
231	С12041-55 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	Т	0,384	60500	-	23232	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

232	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ Т	0,0042	67700 -	- -	284 -	- -	- -	- -	- -
233	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ Т	0,537	65900 -	- -	35388 -	- -	- -	- -	- -
234	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ Т	0,0414	58700 -	- -	2430 -	- -	- -	- -	- -
235	С12041-77 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ Т	0,0552	56200 -	- -	3102 -	- -	- -	- -	- -
236	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ Т	0,026	50800 -	- -	1321 -	- -	- -	- -	- -
237	Е0112-14-2	-ЗАСЫПКА МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ МУ-6 КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М-400 М3	1,47	4274,42 382,5	245,72 92,25	6283 562	361 136	830 119	2,71 0,45	4 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ ТЕНГЕ			6617305 129446	87651 31669			753 142
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6617305	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			217117	-	-		-

	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			410065	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7244487	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			7244487	-	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
238	Е0107-45-5 -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	ШТ	2	904,4	200,77	1809	402	1037	1,74	3
				299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
239	Е0107-45-6 -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	ШТ	16	1467,94	373,54	23487	5977	13458	2,66	43
				465,75	135,07	7452	2161	140	0,61	10
	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ И С НАДБАВКОЙ НА НАГРУЗКУ:									
240	С143017-8 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 36.12-8Т ТОЛЩИНОЙ 12 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	М2	8,5204	2772	-	23619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	С143017-8 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 36.15-8Т ТОЛЩИНОЙ 12,75 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	М2	85,3472	2805,75	-	239463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	Е0106-22-9 -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ УМ-1	М2	1,68	11479,95	269,2	19286	452	2529	8,21	14
				1332	101,7	2238	171	105	0,5	1
243	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	М3	0,009	50600	-	455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	С12041-94 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	Т	0,0164	69000	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	С12041-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА	Т	0,017	72000	-	1224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002	А-III, D 8 ММ								
	СН РК 8.02-04С-2004		Т							
246	С12041-115	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА	0,052	64500	-	3354	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002	А-III, D 14 ММ		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004		Т							
247	Е0109-29-1	-МОНТАЖ КОСОУРОВ ЛЕСТНИЦ	1,372	14215,47	5475,87	19504	7513	8763	31,79	44
	Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1		Т	5544	1552,87	7606	2131	90	5,46	7
248	С12021-146	-КОСОУРЫ	1,42688	108500	-	154816	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-
249	Е0109-25-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК БЛ-1	0,992	5257,75	2020,02	5216	2004	2680	15,51	15
	Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1		Т	2499,75	502,43	2480	498	90	1,79	2
250	Е0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,992	2452,13	545,76	2433	541	1099	5,25	5
			Т	1230,75	-	1221	-	90	-	-
251	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1,03168	154400	-	159291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	С12021 ТБ.3.2	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ М/К НА МАРКУ СТАЛИ С245	2,45856	1860	-	4573	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-
253	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	125	192,56	12,56	24070	1570	32331	1,08	135
				180	4,75	22500	594	140	0,02	3
254	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	125	1330	-	166250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			849981	18459			259
			ТЕНГЕ			44095	5697			23
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			504149	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			49356	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			33210	-	-		-

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			586715	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			345833	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12542	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21502	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			379877	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			966592	-	-		-

БЛОК Г

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

255 E0101-17-13-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	131,77	32,57	30,98	4291	4082	1347	0,01	1
		1,53	9,01	202	1187	97	0,03	4
М3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	ТЕНГЕ			4291	4082			1
	ТЕНГЕ			202	1187			4
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4291	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1347	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			338	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5976	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			5976	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			94811759	2040850			35141
	ТЕНГЕ			5631710	751266			3551
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			473	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			165	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			38	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			677	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			92752965	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7044626	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5987855	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			105785447	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2058320	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			103147	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			129688	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2291155	-	-		-
ИТОГО	ТЕНГЕ			108077279	-	-		-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%				1945391				
ИТОГО:				110022670				
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%				2178449				

ИТОГО:	112201119
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	1100227
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	440091
ИТОГО ПРОЧИХ:	1540318
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	113741437
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,358451615)	268253676
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	5365074
ИТОГО:	273618750
НДС-12%	32834250
ВСЕГО:	306453000

Заказчик:

Зам. руководителя _____ **Уксукбаев А.С.**

Нач. отдела _____ **Басаров Т.**

Эксперт- технадзор _____ **Куспанов Б.**

ТОО «Сана-Маркет»

Подрядчик:

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Форма 2в

Заказчик: Управление строительства ЗКО
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Строительство школы на 1200 мест в п. Зачаганск г.Уральск ЗКО»

А К Т
выполненных работ №5 10 февраля 2015г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
1	Е0101-24-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ДО 10 М	11072,8	7,91	7,91	87590	87590	27584	-	-
		М3		-	2,57	-	28438	97	0,01	109
2	Е0101-24-9 К=5	-ПОПРАВКА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ НА 50М	11072,8	36,62	36,62	405460	405460	127690	-	-
		М3		-	11,89	-	131640	97	0,01	101
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			493050	493050			-
			ТЕНГЕ			-	160077			210
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			493050	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			155275	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			38899	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			687224	-	-		-
		ИТОГО ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ	ТЕНГЕ			687224	-	-		-

БЛОК А

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

3	Е0106-1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА В20 W6 F50	1	9511,22	367,51	9511	368	521	2,37	2
				357,75	138,83	358	139	105	0,68	1
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			9511	368			2
			ТЕНГЕ			358	139			1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9511	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			521	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			602	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			10635	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			10635	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
4	Е0108-15-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-150 С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ М-150 НА РАСТВОРЕ М-75 ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	223,1	11044,03	305,8	2463923	68224	303866	6,41	1430
				1039,5	114,75	231912	25601	118	0,56	125
		М3								
5	Е0126-30-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ISOVER OL-P ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	65,22	21789,27	378,22	1421096	24668	241836	20,04	1307
				3566,25	141,75	232591	9245	100	0,69	45
		М3								
6	Е0110-7-5	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	543	55,24	0,22	29995	119	8738	0,08	45
				13,32	0,09	7233	49	120	-	-
		М2								
7	Е0107-56-2	-УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ	13	215,57	0,9	2802	12	1595	0,54	7
				87,3	0,34	1135	4	140	-	-
		М								
8	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ 5ВР1	1,384	49879,65	422,15	69033	584	13743	56,4	78
				8257,5	157,5	11428	218	118	0,77	1
		Т								
9	Е0108-22-1	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА РАСТВОРЕ М-50	314,9	1729,91	372,83	544749	117404	272555	3,72	1171
				594	139,5	187051	43929	118	0,68	214
		М3								
10	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПЕНОБЛОКИ 14500:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	289,708	5077,11	-	1470881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		М3							
11	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ 5ВР1	3,93625	49879,65	422,15	196339	1662	39086	56,4	222
				8257,5	157,5	32504	620	118	0,77	3
		Т								
12	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	81	105,66	66,43	8558	5381	5409	0,15	12
				23,85	23,85	1932	1932	140	0,11	9
		ШТ								
13	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	2,72	25800	-	70176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
14	Е0107-44-3	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 1 Т	18	464,29	242,86	8357	4371	7175	1,19	21
				198,68	86,05	3576	1549	140	0,37	7
		ШТ								
15	С143015-32	-РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ /ГОСТ 24155-80/ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДЛИНА БОЛЕЕ 2,5 ДО 4 М, ОБЪЕМ ДО 1,0 М3 ПРГ36.1.4-4Т, БЕТОН КЛАССА В15	3,06	19000	-	58140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
16	С143001-46	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	3,06	-182	-	-557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
17	С143001-45	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	3,06	-338	-	-1034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
18	Е0107-53-11	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП4.4-Т	12	399	24,15	4788	290	3036	1,03	12
				171,9	8,83	2063	106	140	0,04	-
		ШТ								
19	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ТЕХ.ЧАСТЬ К=1,36	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП4.4-Т ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,24	25976	-	6234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
20	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НИЖЕ ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП-1, СЕТКА 4ВР1	0,0522	59479,65	422,15	3105	22	518	56,4	3
				8257,5	157,5	431	8	118	0,77	-
		Т								

21	Е0109-24-1	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	1,2164	14773,97	4022,39	17971	4893	12120	62,15	76
	Т.Ч.			9999	1071,86	12163	1304	90	3,81	5
	П-1.16									
	П.3.2	Т								
	К=1,1									
22	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1,2164	1333,5	312,12	1622	380	744	2,96	4
				679,5	-	827	-	90	-	-
		Т								
23	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1,265056	154400	-	195325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			6571504	228010			4388
			ТЕНГЕ			724845	84564			409
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6356586	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			897557	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			435249	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7689392	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			214918	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			12864	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			13667	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			241448	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			7930840	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

24	Е0108-7-5	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-50	289,2	1033,56	34,37	298906	9940	68889	1,21	350
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8			189	12,87	54659	3722	118	0,06	18
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	М2								
25	Е0109-24-1	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ВЕНТКАМЕРЕ ШВЕЛЛЕРОМ И УГОЛКОМ	0,115	14773,97	4022,39	1699	463	1146	62,15	7
	Т.Ч.			9999	1071,86	1150	123	90	3,81	-
	П-1.16									
	П.3.2	Т								
	К=1,1									
26	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,115	1333,5	312,12	153	36	70	2,96	-
				679,5	-	78	-	90	-	-
		Т								

27	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,1196	154400	-	18466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
28	Е0108-22-1	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА РАСТВОРЕ М50	21,24	1729,91	372,83	36743	7919	18384	3,72	79
				594	139,5	12617	2963	118	0,68	14
		М3								
29	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПЕНОБЛОКИ 14500:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775):1,06	19,5408	5077,11	-	99211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
30	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ 5ВР50/50	0,2655	49879,65	422,15	13243	112	2636	56,4	15
				8257,5	157,5	2192	42	118	0,77	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	468421	18469		451
	ТЕНГЕ	70696	6850		33
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	448103	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	89910	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	32281	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	570293	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	20319	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1216	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1292	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	22827	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	593120	-	-	-

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА Л-1

31	Е0106-22-8	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПМ-2 ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,43	12859,46	327,7	5530	141	905	11,6	5
				1881	123,8	809	53	105	0,6	-
		М3								
32	Е0106-22-11	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2, ПМ-1	0,68	12269,43	243,44	8343	166	1017	8,42	6
				1332	91,96	906	63	105	0,45	-
		М3								
33	С12041-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0403	72000	-	2902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

	8.02-04С-2004									
34	С12041-113 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,063	71100	-	4479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
35	С12041-95 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,002	66000	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
36	С12041-94 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,031	69000	-	2139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
37	Е0109-24-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГОЛКОВ В ПМ-1	0,0514	14773,97	4022,39	759	207	512	62,15	3
				9999	1071,86	514	55	90	3,81	-
		Т								
38	Е0109-48-2	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ /КОЛОНН, ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,0514	542,84	144,52	28	7	14	1,34	-
				292,5	-	15	-	90	-	-
		Т								
39	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,053456	154400	-	8254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
40	Е0109-29-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ КОСОУРОВ ЛЕСТНИЦ	0,8235	14215,47	5475,87	11706	4509	5260	31,79	26
		Т		5544	1552,87	4565	1279	90	5,46	4
41	С12021-146	-КОСОУРЫ	0,85644	108500	-	92924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
42	Е0109-17-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ КОЛОНН ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, ВЫСОТОЙ ДО 25 М, МАССОЙ ДО 1 Т СТОЙКИ СТ-1	0,0844	4804,8	2285,57	406	193	179	10,29	1
				1737,45	617,13	147	52	90	2,34	-
		Т								
43	С12021-242	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	0,087776	162700	-	14281	-	-	-	-

	С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т		-	-	-	-	-	-	-
	Т								
44 Е0109-48-2	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ /КОЛОНН, ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,0844	542,84	144,52	46	12	22	1,34	-
			292,5	-	25	-	90	-	-
	Т								
45 С12021 ТБ.3.2	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ М/К НА МАРКУ СТАЛИ С-245	0,9593	1860	-	1784	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
46 Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	51	192,56	12,56	9821	641	13191	1,08	55
			180	4,75	9180	242	140	0,02	1
	М								
47 С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	51	1330	-	67830	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
48 Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ /М-4 ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ/	0,17	93997,62	304,24	15980	52	5924	198	34
			33075	114,75	5623	20	105	0,56	-
	1Т								
49 С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,17	40200	-	6834	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
50 Е0112-14-2	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ /МОНОЛИТНОЕ И ЗАСЫПКА/ КЕРАМЗИТОМ М-600	0,75	3831,52	245,72	2874	184	424	2,71	2
			382,5	92,25	287	69	119	0,45	-
	М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			257050	6112			132

		ТЕНГЕ			22070	1833			7
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			126862	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21461	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8899	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			157223	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			130188	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5987	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8170	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			144345	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			301568	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

ВЕНТШАХТЫ И ВЕНТКАНАЛЫ

51	Е0108-6-9	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75	50,08	8104,45	296,6	405871	14854	60631	5,95	298
				915,75	110,25	45861	5521	118	0,54	27
		М3								
52	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКА ИЗ 5ВР1	0,768012	49879,65	422,15	38308	324	7626	56,4	43
				8257,5	157,5	6342	121	118	0,77	1
		Т								
53	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НАД ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ 10А1	0,0232	54479,65	422,15	1264	10	230	56,4	1
				8257,5	157,5	192	4	118	0,77	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	445443	15188		343
	ТЕНГЕ	52394	5646		28
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	445443	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	68487	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	30836	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	544766	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	544766	-	-	-

БЛОК В

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

54	Е0108-15-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-150 С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ М-150 НА РАСТВОРЕ М-75 ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	50	10753,19	282,71	537660	14136	59472	5,53	277
				902,25	105,75	45113	5287	118	0,52	26
		М3								
		ВЕНТШАХТЫ И ВЕНТКАНАЛЫ								
55	Е0108-6-9	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-75	58,8	8104,45	296,6	476542	17440	71188	5,95	350
				915,75	110,25	53846	6483	118	0,54	32
		М3								
56	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКА ИЗ 5ВР1	0,65618	49879,65	422,15	32730	277	6516	56,4	37
				8257,5	157,5	5418	103	118	0,77	1
		Т								

57	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НАД ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ 10А1	0,03	54479,65	422,15	1634	13	298	56,4	2
				8257,5	157,5	248	5	118	0,77	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1048566	31865			665
			ТЕНГЕ			104625	11878			58
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1048566	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			137474	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			71162	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1257201	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1257201	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ,КРОВЛЯ

58	Е0112-13-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	667	148,03	4,93	98733	3288	24685	0,19	124
				29,25	1,85	19510	1234	119	0,01	6
		М2								
59	С11031-104	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	151,1422	8390	-	1268083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОЛОСЫ								
60	Е0112-13-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	110	189,45	4,72	20839	519	9511	0,4	44
				70,88	1,78	7797	196	119	0,01	1
		М2								
61	С11031-101	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 175	24,926	5040	-	125627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
62	Е0112-15-3	-УКЛАДКА ПОЛОСЫ РУБЕРОИДА ШИРИНОЙ 1М ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	120,2	103,08	0,99	12390	119	1712	0,07	8
				11,59	0,38	1393	46	119	-	-
		М2								
63	Е0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ ИЗ РАСТВОРА М-100	777	170,08	15,94	132149	12385	37549	0,24	189
				34,65	5,96	26923	4631	119	0,03	23
		М2								
64	Е0112-17-2 К-15 К ОБ.	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК РАСТВОР М-100 ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ	11655	6,52	0,14	76026	1632	2219	-	10
				0,11	0,05	1282	583	119	-	3
		М2								

65	Е0108-8-3	-КЛАДКА СТОЛБОВ ИЗ КИРПИЧА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	9,14052	8031,65	365,89	73413	3344	13930	6,66	61
				1154,25	137,25	10550	1255	118	0,67	6
		М3								
66	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ НА СТОЛБИКИ	30,4684	719,91	11,21	21935	342	1284	0,2	6
				31,5	4,21	960	128	118	0,02	1
		М2								
67	Е0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	8,15	21304,82	334,28	173634	2724	34460	22,1	180
				3397,5	126	27690	1027	120	0,62	5
		М3								
68	Е0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	8,15	573,75	28,11	4676	229	1314	0,78	6
				123,75	10,58	1009	86	120	0,05	-
		М3								
69	Е0110-5-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	10,557	22541,72	316,57	237973	3342	45692	22,5	238
				3487,5	119,25	36818	1259	120	0,58	6
		М3								
70	Е0110-51-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	10,557	1862,35	14,17	19661	150	3916	1,88	20
				303,75	5,4	3207	57	120	0,03	-
		М3								
71	Е0110-50-3	-УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОГО	848	340,17	8,39	288466	7115	47878	0,27	227
				43,88	3,17	37210	2688	120	0,02	13
		М2								
72	Е0110-52-1	-ОГНЕЗАЩИТА НАСТИЛА ПОД КРОВЛЮ	848	20,48	0,91	17369	772	5108	0,03	25
				4,68	0,34	3969	288	120	-	1
		М2								
73	Е0110-54-5	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ПОКРЫТИЙ ПРОГОНОВ ПО ФЕРМАМ	848	14,53	0,05	12323	42	1007	0,01	5
				0,97	0,02	823	17	120	-	-
		М2								
74	Е0112-10-1	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ, ЕНДОВ И ПАРАПЕТОВ ОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ЦВЕТНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	1075,5	161,83	1,24	174048	1334	196712	0,97	1045
				153,23	0,47	164799	505	119	-	2
		М2								
75	С11011-435	-ОЦИНКОВАННАЯ РУЛОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ С ЦВЕТНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	1097,01	896	-	982921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
76	Е0110-3-5	-ПОДШИВКА КАРНИЗОВ ДОСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ С КОРРЕКТИРОВКОЙ НА ОБЪЕМ ДОСОК	27,2	619,11	7,54	16840	205	7100	1,43	39
				214,65	2,86	5838	78	120	0,01	-
		М2								
77	Е0112-12-1	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ НА ВЕС ОГРАЖДЕНИЯ	41,21	2488,15	2,49	102537	103	520	0,06	2
				9,68	0,92	399	38	119	-	-

		М							
78	Е0112-8-1	-УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ С ВОДОСТОЧНЫМИ ТРУБАМИ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ	1420	88,05	0,16	125032	227	38139	0,13	190
				22,5	0,07	31950	99	119	-	-
		М2								
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1 (14 ШТ)								
79	Е0109-53-2 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЖР-1	0,1456	10586,23	1162,95	1541	169	1075	51,26	7
				8093,25	108	1178	16	90	0,53	-
		Т								
80	С12021-87	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	0,151424	180100	-	27271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
81	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,1456	6512	-	948	-	341	21,62	3
				1953,6	-	284	-	120	-	-
		Т								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА (2ШТ)								
82	Е0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	0,33	21304,82	334,28	7031	110	1395	22,1	7
				3397,5	126	1121	42	120	0,62	-
		М3								
83	Е0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	0,33	573,75	28,11	189	9	53	0,78	-
				123,75	10,58	41	3	120	0,05	-
		М3								
84	Е0110-5-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,134	22541,72	316,57	3021	42	580	22,5	3
				3487,5	119,25	467	16	120	0,58	-
		М3								
85	Е0110-3-4	-ОБШИВКА ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК	2	803,18	8,67	1606	17	259	0,68	1
				104,63	3,26	209	7	120	0,02	-
		М2								
86	Е0110-5-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ СЛУХОВОГО ОКНА ЖАЛЮЗИ ИЗ ДОСОК 13Х94	0,018	22541,72	316,57	406	6	78	22,5	-
				3487,5	119,25	63	2	120	0,58	-
		М3								
87	Е0110-51-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,178	1862,35	14,17	331	3	66	1,88	-
				303,75	5,4	54	1	120	0,03	-
		М3								
88	С11011-819	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	4	40	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

89	С11011-813	-ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	4	142	-	568	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0110-50-3	-УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОГО	8,8	340,17	8,39	2994	74	497	0,27	2
				43,88	3,17	386	28	120	0,02	-
		М2								
91	Е0110-52-1	-ОГНЕЗАЩИТА НАСТИЛА ПОД КРОВЛЮ	8,8	20,48	0,91	180	8	53	0,03	-
		М2		4,68	0,34	41	3	120	-	-
92	Е0112-10-1	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ И ЕНДОВ ОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ЦВЕТНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	24	161,83	1,24	3884	30	4390	0,97	23
				153,23	0,47	3678	11	119	-	-
		М2								
93	С11011-435	-ОЦИНКОВАННАЯ РУЛОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ С ЦВЕТНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	24,48	896	-	21934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
94	Е0110-7-5	-АНТИКОНДЕНСАТНАЯ ПЛЕНКА "ЮТАФОЛ"	15	54,75	0,22	821	3	241	0,08	1
				13,32	0,09	200	1	120	-	-
		М2								
95	Е0115-165-1	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЛУХОВОГО ОКНА	8	165,65	1,61	1325	13	750	0,53	4
				88,65	0,61	709	5	105	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	4058886	38357		2475
	ТЕНГЕ	390557	14350		71
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4030073	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	481440	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	270691	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4782204	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	28813	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1075	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1793	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	31681	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	4813884	-	-	-

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВХОД В ПОДВАЛ №1, №2

96	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	8	355,57	172,69	2845	1382	1529	0,48	4
				76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
		ШТ								

97	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	8	508,53	243,37	4068	1947	2150	0,67	5
		ШТ		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
98	Е0107-42-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	4	762,01	389,08	3048	1556	1629	0,94	4
		ШТ		153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
99	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	3,68	11000	-	40480	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
100	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	2,172	10200	-	22154	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0106-16-3	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	2,08	12773,23	210,67	26568	438	3648	10	21
		М3		1590,75	79,58	3309	166	105	0,39	1
102	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	7,932	127	-	1007	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	19	245,44	3,82	4663	73	870	0,21	4
		М2		37,35	1,44	710	27	118	0,01	-
104	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,2	11467,37	316,01	13761	379	1874	8,25	10
		М3		1368	119,39	1642	143	105	0,58	1
105	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,018	68200	-	1228	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	19,2	206,06	12,56	3956	241	4966	1,08	21
		М		180	4,75	3456	91	140	0,02	-
107	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	19,2	1330	-	25536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		М							
108	Е0108-6-9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ /ОПОРНЫЕ СТЕНКИ/	1,46	7739,65	296,6	11300	433	1768	5,95	9
				915,75	110,25	1337	161	118	0,54	1
		М3								
109	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ /МИ 1-23/	0,046	93997,62	304,24	4324	14	1603	198	9
				33075	114,75	1521	5	105	0,56	-
		1Т								
110	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,046	40200	-	1849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
111	Е0108-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,45	2967,27	100,89	1335	45	86	0,85	-
				123,75	38,25	56	17	118	0,18	-
		М3								
112	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	5	355,57	172,69	1778	863	955	0,48	2
				76,28	60,21	381	301	140	0,24	1
		ШТ								
113	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	3	508,53	243,37	1526	730	806	0,67	2
				106,88	85,08	321	255	140	0,34	1
		ШТ								
114	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	1,702	11000	-	18722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
115	Е0106-16-3	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,7	12773,23	210,67	8941	147	1228	10	7
				1590,75	79,58	1114	56	105	0,39	-
		М3								
116	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ /ГИДРОИЗОЛ/	1,45	763,91	11,21	1108	16	61	0,2	-
				31,5	4,21	46	6	118	0,02	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ	200198	8266		98
	ТЕНГЕ	15972	2939		12
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	200198	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	23172	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	13402	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	236772	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ	236772	-	-	-

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

117	Е0101-17-13-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	368,23	32,57	30,98	11992	11407	3764	0,01	4
				1,53	9,01	563	3317	97	0,03	11
118	Е0101-20-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ	М3 500	3,09	2,66	1545	1330	640	-	1
				0,39	0,93	195	465	97	-	2
119	С010333-А1-- 1 Н10=100,Н3 9,Н40	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА)	М3 875	19,7	-	17238	-	3448	0,08	72
				3,94	-	3448	-	100	-	-
120	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	Т 125	134,1	-	16763	-	18942	0,97	122
				134,1	-	16763	-	113	-	-
121	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3 375	6,48	6,48	2430	2430	765	-	-
				-	2,1	-	789	97	0,01	3
122	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 375	21,55	4,52	8080	1694	6195	0,11	41
				17,03	-	6386	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	М3 ТЕНГЕ			58046	16860			240
			ТЕНГЕ			27355	4571			16
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			58046	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			33754	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5508	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			97307	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			97307	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

123	Е0107-42-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	53	355,57	172,69	18845	9152	10128	0,48	25
				76,28	60,21	4043	3191	140	0,24	13
124	Е0107-42-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	ШТ 37	508,53	243,37	18816	9005	9944	0,67	25
				106,88	85,08	3955	3148	140	0,34	12
125	Е0107-42-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	ШТ 45	1107,19	598,4	49823	26928	25810	1,18	53
				195,53	214,16	8799	9637	140	0,91	41

			ШТ							
126	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	10,38	11000	-	114180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004		М3							
127	С143003-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	9,6	8497	-	81571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004		М3							
128	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	30,56	10200	-	311712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004		М3							
129	Е0106-16-3	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	21,15	12773,23	210,67	270154	4456	37094	10	212
				1590,75	79,58	33644	1683	105	0,39	8
			М3							
130	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	71,69	127	-	9105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
131	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	8	105,66	66,43	845	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
			ШТ							
132	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	0,176	25800	-	4541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
133	Е0109-25-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ АРМАТУРЫ	0,0197	5015,9	2020,02	99	40	49	14,1	-
				2272,5	502,43	45	10	90	1,79	-
			Т							
134	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,0004	58600	-	23	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004		Т							
135	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,005	53000	-	265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004		Т							

136	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,0143	50900	-	728	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
137	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	485	245,44	3,82	119038	1853	22200	0,21	103
				37,35	1,44	18115	698	118	0,01	3
		М2								
138	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ /ГИДРОИЗОЛ/	55	763,91	11,21	42015	617	2318	0,2	11
				31,5	4,21	1733	232	118	0,02	1
		М2								
		ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ ПС-1								
139	Е0106-33-3	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ, БЕТОН КЛАССА В15	0,65	12570,9	1327,03	8171	863	1770	12,49	8
				2137,5	456,24	1389	297	105	1,72	1
		М3								
140	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,65	127	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
141	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,012	67700	-	812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
142	Е0106-39-2	-ЗАГРУЗКА ПОЛОСТИ ПОД ПЕСКОУЛОВИТЕЛЕМ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ	0,21582	1234,48	161,51	266	35	65	1,69	-
				227,03	61,02	49	13	105	0,3	-
		М3								
143	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,01848	93997,62	304,24	1737	6	644	198	4
				33075	114,75	611	2	105	0,56	-
		1Т								
144	Е0106-11-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ САЛЬНИК ДУ 100 ММ	0,008	70437,87	304,24	564	2	82	58	-
				9675	114,75	77	1	105	0,56	-
		1Т								
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК - 5 ШТ								
145	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5	0,6	8195,17	66,01	4917	40	139	1,35	1
				195,75	24,93	117	15	105	0,12	-
		М3								
146	Е0106-33-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ,	3,7	11646,88	954,99	43093	3533	5462	6,51	24
				1075,5	330,44	3979	1223	105	1,34	5

	БЕТОН КЛАССА В15								
	М3								
147 Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ /СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ 10А111/	0,0392	175694,6	1941,97	6887	76	356	42,3	2
			6975	726,75	273	28	118	3,55	-
	Т								
	МОЛНИЕОТВОД - 2 ШТ								
148 Ц0108-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
			149	2,9	298	6	95	0,02	-
	ШТ								
149 Ц0108-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 6 ММ	1,6	51,7	2,8	83	4	42	0,16	-
			27,5	0,3	44	-	95	-	-
	М								
	ЛЕСТНИЦЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
150 Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,2	11467,37	316,01	2293	63	312	8,25	2
			1368	119,39	274	24	105	0,58	-
	М3								
151 С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,00636	68200	-	434	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
152 Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	6	206,06	12,56	1236	75	1552	1,08	6
			180	4,75	1080	29	140	0,02	-
	М								
153 С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	6	1330	-	7980	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
154 Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2
			33075	114,75	331	1	105	0,56	-
	1Т								
155 Е0108-6-9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ /ОПОРНЫЕ СТЕНКИ/	0,84	7739,65	296,6	6501	249	1017	5,95	5
			915,75	110,25	769	93	118	0,54	-
	М3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			1128622	57575			486
		ТЕНГЕ			79816	20521			87
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			946	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			331	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			77	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1353	-	-		-

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1127577	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			119776	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			74841	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1322194	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			99	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			49	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			157	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1323704	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС

156	Е0106-14-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М, БЕТОН КЛАССА В25	86,96	13678,55	990,15	1189487	86103	184332	10,4	904
				1644,75	374,04	143027	32527	105	1,83	159
		М3								
157	С12041-95 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	2,541	66000	-	167706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
158	С12041-116 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	2,4504	64400	-	157806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
159	С12041-118 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ	6,8193	59900	-	408476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
160	С12041-119 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 32-40 ММ	5,4682	59100	-	323171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
161	С12041-129	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УГЛЕРОДИСТОЙ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ	0,127	63800	-	8103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
162	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,127	40200	-	5105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

163	Е0106-17-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, БЕТОН КЛАССА В25 /ДИАФРАГМЫ ДМ-1,ДМ-2/	37,08	14692,21	442,42	544787	16405	98489	14	519
				2362,5	167,13	87602	6197	105	0,82	30
		М3								
164	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0717	65000	-	4661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
165	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,1656	62000	-	10267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
166	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	1,0996	67700	-	74443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
167	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	2,0919	65900	-	137856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
168	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,0948	61200	-	5802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
169	С12041-77 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ	0,4619	56200	-	25959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
170	С12041-129	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УГЛЕРОДИСТОЙ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ	0,0968	63800	-	6176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

171	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,0968	40200	-	3891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			3073695	102508			1424
			ТЕНГЕ			230629	38724			189
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3073695	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			282820	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			201391	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3557906	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			3557906	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
172	Е0108-15-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-150 С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ М-150 НА РАСТВОРЕ М-75 ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	84	11044,03	305,8	927699	25687	114409	6,41	538
				1039,5	114,75	87318	9639	118	0,56	47
		М3								
173	Е0108-15-2	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4-Х М	9,65	10965,75	238,77	105819	2304	12734	6,31	61
				1028,25	90	9923	869	118	0,44	4
		М3								
174	Е0126-30-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ISOVER OL-P ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	7,53866	21789,27	378,22	164262	2851	27953	20,04	151
				3566,25	141,75	26885	1069	100	0,69	5
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1197780	30843			750
			ТЕНГЕ			124125	11576			56
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1197780	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			155096	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			81173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1434049	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1434049	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
175	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-50	305	1033,56	34,37	315236	10483	72653	1,21	369
				189	12,87	57645	3925	118	0,06	19
		М2								

	06								
176	Е0108-7-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-50	85,73	965,33	34,37	82758	2947	15141	0,93	79
				136,8	12,87	11728	1103	118	0,06	5
		М2								
177	Е0109-24-1 Т.ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ВЕНТКАМЕРЕ УГОЛКАМИ	0,171	14773,97	4022,39	2526	688	1704	62,15	11
				9999	1071,86	1710	183	90	3,81	1
		Т								
178	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,171	1333,5	312,12	228	53	105	2,96	1
				679,5	-	116	-	90	-	-
		Т								
179	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,17784	154400	-	27458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
180	Е0108-22-1	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА РАСТВОРЕ М50	153,92	1729,91	372,83	266268	57386	133222	3,72	573
				594	139,5	91428	21472	118	0,68	105
		М3								
181	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПЕНОБЛОКИ 14500:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	141,6064	5077,11	-	718952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
182	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ 4ВР 50/50	0,57	59479,65	422,15	33903	241	5660	56,4	32
				8257,5	157,5	4707	90	118	0,77	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	1447330	71797		1064
	ТЕНГЕ	167334	26774		130
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1417117	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	226676	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	98628	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1742421	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	30213	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1808	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1921	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	33943	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	1776363	-	-	-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ

183	E0106-22-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М, БЕТОН КЛАССА В25 (М350)	1136,9	14017,34	241,1	15936314	274107	1639704	8,06	9163
				1282,5	91,08	1458074	103549	105	0,44	506
		М3								
184	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	5,9028	62000	-	365974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
185	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,016	68200	-	1091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
186	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	8,538	67700	-	578023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
187	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	40,816	65900	-	2689774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
188	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	57,4006	61300	-	3518657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
189	E0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1,462	93997,62	304,24	137425	445	50950	198	289
				33075	114,75	48356	168	105	0,56	1
		1Т								
190	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,462	40200	-	58772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

191	Е0106-11-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	6,2654	70437,87	304,24	441321	1906	64404	58	363
				9675	114,75	60618	719	105	0,56	4
		1Т								
192	Е0106-11-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,2604	64092,87	304,24	16690	79	942	20	5
				3330	114,75	867	30	105	0,56	-
		1Т								
193	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	6,5258	40200	-	262337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
194	Е0106-18-2	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ, /БМ-1/, БЕТОН КЛАССА В25 (М350)	24	16256,04	407,3	390145	9775	63979	14,4	346
				2385	153,86	57240	3693	105	0,75	18
		М3								
195	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,152	93997,62	304,24	14288	46	5297	198	30
				33075	114,75	5027	17	105	0,56	-
		1Т								
196	Е0106-11-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1,108	70437,87	304,24	78045	337	11389	58	64
				9675	114,75	10720	127	105	0,56	1
		1Т								
197	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,26	40200	-	50652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		АРМАТУРА /СЕЧ 1-1...7-7/								
198	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	4,357	62000	-	270134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
199	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	1,856	61300	-	113773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
200	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	10,58	61200	-	647496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
201	С12041-76 ИЗМ. И	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	10,463	58700	-	614178	-	-	-	-

	ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	КЛАССА А-III, D 20-22 ММ Т		-	-	-	-	-	-	-
202	С12041-77 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ Т	1,993	56200 -	- -	112007 -	- -	- -	- -	- -
203	С12041-78 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 32-40 ММ Т	4,632	55500 -	- -	257076 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ ТЕНГЕ			26554171 1640902	286695 108303			10261 529
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26554171	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1836665	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1703450	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			30094286	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			30094286	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА Л-1

204	Е0106-22-8	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПМ-2 ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	0,25	12859,46 1881	327,7 123,8	3215 470	82 31	526 105	11,6 0,6	3 -
205	Е0106-22-11	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2, ПМ-1 М3	1,3	12269,43 1332	243,44 91,96	15950 1732	316 120	1944 105	8,42 0,45	11 1
206	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ Т	0,045	68200 -	- -	3069 -	- -	- -	- -	- -
207	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ Т	0,126	65900 -	- -	8303 -	- -	- -	- -	- -

	2004									
208	Е0109-24-1	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ИЗ	0,068	14773,97	4022,39	1005	274	678	62,15	4
	Т.Ч.	УГОЛКОВ В ПМ-1		---	---	---	---	---	---	---
	П-1.16			9999	1071,86	680	73	90	3,81	-
	П.3.2	Т								
	К=1,1									
209	Е0109-48-2	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОПОРНЫХ	0,068	542,84	144,52	37	10	18	1,34	-
		ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ /КОЛОНН,		---	---	---	---	---	---	---
		ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК/ ПРИ		292,5	-	20	-	90	-	-
		МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ								
		Т								
210	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	0,07072	154400	-	10919	-	-	-	-
		ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ		---	---	---	---	---	---	---
		С ПРЕОБЛАДАНИЕМ		-	-	-	-	-	-	-
		ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ								
		МАССОЙ ДО 0,1 Т								
		Т								
211	Е0109-29-1	-МОНТАЖ КОСОУРОВ ЛЕСТНИЦ	0,429	14215,47	5475,87	6098	2349	2740	31,79	14
	Т.Ч.			---	---	---	---	---	---	---
	П-1.16	Т		5544	1552,87	2378	666	90	5,46	2
	П.3.2									
	К=1,1									
212	С12021-146	-КОСОУРЫ	0,44616	108500	-	48408	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		Т		-	-	-	-	-	-	-
213	Е0109-25-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,132	5257,75	2020,02	694	267	357	15,51	2
	Т.Ч.	БАЛОК БЛ-1		---	---	---	---	---	---	---
	П-1.16			2499,75	502,43	330	66	90	1,79	-
	П.3.2	Т								
	К=1,1									
214	Е0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА	0,132	2452,13	545,76	324	72	146	5,25	1
		ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ		---	---	---	---	---	---	---
		МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ		1230,75	-	162	-	90	-	-
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ								
		Т								
215	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	0,13728	154400	-	21196	-	-	-	-
		ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ		---	---	---	---	---	---	---
		С ПРЕОБЛАДАНИЕМ		-	-	-	-	-	-	-
		ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ								
		МАССОЙ ДО 0,1 Т								
		Т								
216	С12021	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ М/К НА	0,65416	1860	-	1217	-	-	-	-
	ТБ.3.2	МАРКУ СТАЛИ С-245		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
217	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО	43,5	192,56	12,56	8376	546	11251	1,08	47
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ		---	---	---	---	---	---	---
		ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ		180	4,75	7830	207	140	0,02	1
		М								
218	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ	43,5	1330	-	57855	-	-	-	-
		БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ		---	---	---	---	---	---	---
		ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ		-	-	-	-	-	-	-
		ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/								
		М								

219	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ /М-4 ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ/	0,112	93997,62	304,24	10528	34	3903	198	22
				33075	114,75	3704	13	105	0,56	-
		1Т								
220	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,112	40200	-	4502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
221	Е0112-14-2	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ /МОНОЛИТНОЕ И ЗАСЫПКА/ КЕРАМЗИТОМ М-600	1,08	3831,52	245,72	4138	265	610	2,71	3
				382,5	92,25	413	100	119	0,45	-
		М3								
		ЛЕСТНИЦЫ МЛ-1,МЛ-2								
222	Е0109-29-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ ПО Ж/БЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	0,252	14215,47	5475,87	3582	1380	1610	31,79	8
				5544	1552,87	1397	391	90	5,46	1
		Т								
223	С12021-267	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,26208	133700	-	35040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
224	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,252	6512	-	1641	-	591	21,62	5
		Т		1953,6	-	492	-	120	-	-
		ЛЕСТНИЦЫ ТЕХЭТАЖА								
225	Е0109-29-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ ПО Ж/БЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	0,055	14215,47	5475,87	782	301	351	31,79	2
				5544	1552,87	305	85	90	5,46	-
		Т								
226	С12021-267	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,0572	133700	-	7648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
227	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,055	6512	-	358	-	129	21,62	1
		Т		1953,6	-	107	-	120	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	254886	5896		123
	ТЕНГЕ	20022	1752		7
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	117936	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	18954	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	8213	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	145104	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	136950	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5899	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	8571	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	151420	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	296524	-	-	-

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ЛЕСТНИЦА Л-2 И ПАНДУС ПД-1

228	Е0111-8-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ М-600	3,7	4182,36	261,86	15475	969	2724	3,44	13
				499,5	99	1848	366	123	0,48	2
		М3								
229	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	19,3	221,64	9,95	4278	192	1328	0,36	7
				52,2	3,74	1007	72	123	0,02	-
		М2								
230	Е0111-11-2 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ ДО 40 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	19,3	141,27	2,68	2726	52	84	0,02	-
				2,52	1	49	19	123	-	-
		М2								
231	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДОК И СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	2,9	10898,97	316,01	31607	916	4529	8,25	24
				1368	119,39	3967	346	105	0,58	2
		М3								
232	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,06	65000	-	3900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
233	Е0106-11-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,0236	70437,87	304,24	1662	7	243	58	1
				9675	114,75	228	3	105	0,56	-
		1Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ	59648	2136		45
	ТЕНГЕ	7100	807		4
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	59648	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	8907	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4113	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	72668	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ	72668	-	-	-

БЛОК Д

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

234	Е0101-17-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	285	32,57	30,98	9281	8828	2914	0,01	3
				1,53	9,01	436	2568	97	0,03	9

			М3						
235	Е0101-20-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ	285	3,09	2,66	881	758	365	-	1
				0,39	0,93	111	265	97	-	1
			М3							
236	С010333-А1--1 Н10=100,Н39,Н40	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА)	498,75	19,7	-	9825	-	1965	0,08	41
				3,94	-	1965	-	100	-	-
			Т							
237	Е0101-166-2-	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	38,75	134,1	-	5196	-	5872	0,97	38
				134,1	-	5196	-	113	-	-
			М3							
238	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	116,25	6,48	6,48	753	753	237	-	-
				-	2,1	-	245	97	0,01	1
			М3							
239	Е0101-169-2-	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	130	179,63	41,03	23352	5334	23305	1,01	131
				138,6	20,05	18018	2606	113	0,1	13
			М3							
240	Е0101-134-1-	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	246,25	21,55	4,52	5306	1112	4068	0,11	27
				17,03	-	4194	-	97	-	-
			М3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			54595	16787			241
			ТЕНГЕ			29920	5683			23
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			54595	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38726	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5599	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			98920	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			98920	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
241	Е0107-42-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	40	1107,19	598,4	44288	23936	22943	1,18	47
				195,53	214,16	7821	8566	140	0,91	36
			ШТ							
242	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	43,4816	10200	-	443512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
243	Е0106-16-3	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	16,5	12773,23	210,67	210758	3476	28938	10	165
				1590,75	79,58	26247	1313	105	0,39	6
			М3							

244	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	104,26	127	-	13241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
245	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	5	105,66	66,43	528	332	334	0,15	1
				23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
		ШТ								
246	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	0,205	25800	-	5289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
247	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0744	61079,65	422,15	4544	31	739	56,4	4
				8257,5	157,5	614	12	118	0,77	-
		Т								
248	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0134	53000	-	710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
249	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,061	52400	-	3196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
250	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ, БЕТОН КЛАССА В15	17,5	11467,37	316,01	200679	5530	27331	8,25	144
				1368	119,39	23940	2089	105	0,58	10
		М3								
251	С12041-95 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,472	66000	-	31152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
252	С12041-116 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	1,883	64400	-	121265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
253	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	400	245,44	3,82	98176	1528	18309	0,21	85
				37,35	1,44	14940	576	118	0,01	3
		М2								

254	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ /ГИДРОИЗОЛ/	70	763,91	11,21	53474	785	2950	0,2	14
				31,5	4,21	2205	295	118	0,02	1
		М2								
255	Е0109-53-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПР-1	0,0626	10586,23	1162,95	663	73	462	51,26	3
	Т.Ч.									
	П-1.16			8093,25	108	507	7	90	0,53	-
	П.3.2	Т								
	К=1,1									
256	С12021-87	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	0,065104	180100	-	11725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
257	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,0626	6512	-	408	-	147	21,62	1
		Т		1953,6	-	122	-	120	-	-
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК - 2 ШТ								
258	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5	0,24	8195,17	66,01	1967	16	56	1,35	-
				195,75	24,93	47	6	105	0,12	-
		М3								
259	Е0106-33-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ, БЕТОН КЛАССА В15	1,48	11646,88	954,99	17237	1413	2185	6,51	10
				1075,5	330,44	1592	489	105	1,34	2
		М3								
260	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ /СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ 10А111/	0,01568	175694,6	1941,97	2755	30	143	42,3	1
				6975	726,75	109	11	118	3,55	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	1265568	37151		476
	ТЕНГЕ	78264	13484		60
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1253180	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	104073	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	81435	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1438688	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12388	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	462	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	771	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	13621	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	1452309	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

261	Е0108-15-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-150 С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ	215	11044,03	305,8	2374466	65747	292833	6,41	1378
				1039,5	114,75	223493	24671	118	0,56	120

		М-150 НА РАСТВОРЕ М-75 ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М							
262	Е0108-15-1	-ТОЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 250 ММ	М3 15	11044,03	305,8	165660	4587	20430	6,41	96
				1039,5	114,75	15593	1721	118	0,56	8
263	Е0126-30-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ISOVER OL-P ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	М3 40,56	21789,27	378,22	883773	15341	150396	20,04	813
				3566,25	141,75	144647	5749	100	0,69	28
264	Е0110-7-5	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	М3 338	55,24	0,22	18671	74	5439	0,08	28
				13,32	0,09	4502	30	120	-	-
265	Е0108-6-7	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-50	М2 145	7371,46	337,41	1068862	48924	136281	4,38	635
				670,5	126	97223	18270	118	0,62	90
266	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ 5ВР1	М3 4,373	49879,65	422,15	218124	1846	43423	56,4	247
				8257,5	157,5	36110	689	118	0,77	3
267	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 380 ММ НАД ОТВЕРСТИЯМИ АРМАТУРА 12АIII	Т 0,0343	61079,65	422,15	2095	14	341	56,4	2
				8257,5	157,5	283	5	118	0,77	-
268	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	Т 86	105,66	66,43	9087	5713	5743	0,15	13
				23,85	23,85	2051	2051	140	0,11	9
269	Е0107-11-1	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	ШТ 18	394,11	250,96	7094	4517	5518	0,81	15
				130,73	88,22	2353	1588	140	0,37	7
270	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	ШТ 6,446	25800	-	166307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	Е0109-24-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-УКЛАДКА УГОЛКОВ В ПЕРЕМЫЧКАХ	М3 1,155	14773,97	4022,39	17064	4646	11508	62,15	72
			Т	9999	1071,86	11549	1238	90	3,81	4
272	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1,155	1333,5	312,12	1540	361	706	2,96	3
				679,5	-	785	-	90	-	-

			Т							
273	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1,2012	154400	-	185465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
274	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ, БЕТОН КЛАССА В15	7,5	11467,37	316,01	86005	2370	11713	8,25	62
				1368	119,39	10260	895	105	0,58	4
			М3							
275	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0888	65000	-	5772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
276	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,7429	67700	-	50294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
		ВЕНТШАХТЫ								
277	Е0108-6-9	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-75	26	8104,45	296,6	210716	7712	31478	5,95	155
				915,75	110,25	23810	2867	118	0,54	14
			М3							
278	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКА ИЗ5ВР1	0,5928	49879,65	422,15	29569	250	5886	56,4	33
				8257,5	157,5	4895	93	118	0,77	-
			Т							
279	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НАД ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ 10А1	0,035	54479,65	422,15	1907	15	348	56,4	2
				8257,5	157,5	289	6	118	0,77	-
			Т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			5502471	162118			3553
			ТЕНГЕ			577842	59874			289
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5298401	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			709829	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			360494	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6368724	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			204069	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12214	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12977	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			229261	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			6597985	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ

280	E0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М М2	71,7	1033,56	34,37	74106	2464	17079	1,21	87
				189	12,87	13551	923	118	0,06	5
281	E0109-24-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ВЕНТКАМЕРЕ Т	0,087	14773,97	4022,39	1285	350	867	62,15	5
				9999	1071,86	870	93	90	3,81	-
282	E0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Т	0,087	1333,5	312,12	116	27	53	2,96	-
				679,5	-	59	-	90	-	-
283	C12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т Т	0,09048	154400	-	13970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	89478 / 2841 / 92
	ТЕНГЕ	14480 / 1016 / 5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	74106 / - / - / -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	17079 / - / - / -
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	5471 / - / - / -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	96657 / - / - / -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	15371 / - / - / -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	920 / - / - / -
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	977 / - / - / -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	17269 / - / - / -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	113926 / - / - / -

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

284	E0107-45-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ШТ	14	904,4	200,77	12662	2811	7260	1,74	24
				299,25	71,15	4190	996	140	0,31	4
285	E0107-45-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ШТ	116	1467,94	373,54	170281	43330	97573	2,66	309
				465,75	135,07	54027	15668	140	0,61	70

СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ:

286	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 72.15-8АТVТ ТОЛЩИНОЙ 12,5 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 670 КГС/М2	707,0646	3006,5	-	2125790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
287	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 72.12-8АТVТ ТОЛЩИНОЙ 11,8 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 670 КГС/М2	128,3415	2975	-	381816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
288	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПК 8-43.15 ТОЛЩИНОЙ 12,7 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	222,159	2803,5	-	622823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
289	С143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПК 8-43.12 ТОЛЩИНОЙ 12 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	50,694	2772	-	140524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
290	С143017-8	-ПК8-35.15, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	5,25	2817	-	14789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
291	С143017-8	-ПК8-35.12, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	10,8	2772	-	29938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
292	Е0107-20-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК /ДОБАВИТЬ НЕДОСТАЮЩИЙ РАСХОД АНКЕРОВ/	0,081	86808,57	2434,57	7031	197	3727	170	14
				31950	920,25	2588	75	140	4,49	-
		Т								
293	Е0112-17-1	-ПОКРЫТИЕ АНКЕРОВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М-100	32,06	170,08	15,94	5453	511	1549	0,24	8
				34,65	5,96	1111	191	119	0,03	1
		М2								
294	Е0112-17-2 К=15	-ДОБАВИТЬ ДО 30 ММ ТОЛЩИНЫ	32,06	93,1	2,1	2985	67	92	0,01	-
				1,65	0,75	53	24	119	-	-
		М2								
295	Е0106-22-9	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, БЕТОН КЛАССА В15	2,9	11479,95	269,2	33292	781	4366	8,21	24
				1332	101,7	3863	295	105	0,5	1

		М3								
296	С12041-95 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,171	66000	-	11286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
297	С12041-113 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,034	71100	-	2417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
298	С12041-114 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,212	68800	-	14586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
299	С12041-116 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,091	64400	-	5860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
300	С12041-118 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25-28 ММ	0,055	59900	-	3295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
301	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,0043	50800	-	218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			3585045	47697			379
			ТЕНГЕ			65831	17249			77
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3585045	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			114567	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			221977	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3921589	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			3921589	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

302	Е0112-15-1	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	411	207,95	1,19	85470	489	13426	0,16	64
				27	0,45	11097	185	119	-	1
		М2								
303	Е0112-13-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	411	148,03	4,93	60838	2026	15211	0,19	76
				29,25	1,85	12022	760	119	0,01	4
		М2								
304	С11031-104	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	93,1326	8390	-	781383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
305	Е0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М-100	411	170,08	15,94	69901	6551	19862	0,24	100
				34,65	5,96	14241	2450	119	0,03	12
		М2								
306	Е0112-17-2 К-15 К ОБ.	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК РАСТВОР М-100, ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ	6165	6,52	0,14	40214	863	1174	-	6
				0,11	0,05	678	308	119	-	2
		М2								
307	Е0108-8-3	-КЛАДКА СТОЛБОВ ИЗ КИРПИЧА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	4,25	8031,65	365,89	34135	1555	6477	6,66	28
				1154,25	137,25	4906	583	118	0,67	3
		М3								
308	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ НА СТОЛБИКИ	14	719,91	11,21	10079	157	590	0,2	3
				31,5	4,21	441	59	118	0,02	-
		М2								
309	Е0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	9,77	21304,82	334,28	208148	3266	41310	22,1	216
				3397,5	126	33194	1231	120	0,62	6
		М3								
310	Е0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	9,77	573,75	28,11	5605	275	1575	0,78	8
				123,75	10,58	1209	103	120	0,05	1
		М3								
311	Е0110-50-3	-УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОГО	439,2	340,17	8,39	149404	3685	24797	0,27	118
				43,88	3,17	19272	1392	120	0,02	7
		М2								
312	Е0110-52-1	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ ОГНЕЗАЩИТА	439,2	20,48	0,91	8996	400	2646	0,03	13
				4,68	0,34	2055	149	120	-	1
		М2								
313	Е0110-54-5	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ПОКРЫТИЙ ПРОГОНОВ ПО ФЕРМАМ	439,2	14,53	0,05	6382	22	522	0,01	3
				0,97	0,02	426	9	120	-	-
		М2								

314	Е0112-10-1	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ И ПАРАПЕТОВ ОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ЦВЕТНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	450	161,83	1,24	72824	558	82306	0,97	437
				153,23	0,47	68954	211	119	-	1
		М2								
315	С11011-435	-ОЦИНКОВАННАЯ РУЛОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ С ЦВЕТНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	459	896	-	411264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
316	Е0112-12-1	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	21,7	545,62	2,49	11840	54	274	0,06	1
				9,68	0,92	210	20	119	-	-
		М								
317	Е0112-8-1	-УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ С ВОДОСТОЧНЫМИ ТРУБАМИ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ	642	88,05	0,16	56529	103	17243	0,13	86
				22,5	0,07	14445	45	119	-	-
		М2								
318	Е0112-15-3	-СЛОЙ РУБЕРОИДА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	62,5	103,08	0,99	6443	62	890	0,07	4
				11,59	0,38	724	24	119	-	-
		М2								
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОЛОСЫ								
319	Е0112-13-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	50	189,45	4,72	9472	236	4323	0,4	20
				70,88	1,78	3544	89	119	0,01	-
		М2								
320	С11031-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER ЖЕСТКИЕ	11,33	14600	-	165418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
321	Е0109-53-2 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЖР-1	0,0626	10586,23	1162,95	663	73	462	51,26	3
				8093,25	108	507	7	90	0,53	-
		Т								
322	С12021-87	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	0,065104	180100	-	11725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
323	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,0626	6512	-	408	-	147	21,62	1
				1953,6	-	122	-	120	-	-
		Т								
		СЛУХОВОЕ ОКНО								

324	E0112-7-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СЛУХОВЫХ ОКОН ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	12	1656,93	8,2	19883	98	3418	1,48	18
				236,25	3,08	2835	37	119	0,02	-
		М2								
325	E0110-15-1	-УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				963	31,5	963	31	120	0,15	-
		ШТ								
326	C12065-72	-СТВОРКИ ОКОННЫЕ	0,5	4250	-	2125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
327	C11011-796	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ДВУХСТВОРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1	763	-	763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	2232991	20554		1211
	ТЕНГЕ	191845	7695		38
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2220603	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	237382	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	147479	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2605465	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12388	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	462	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	771	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	13621	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	2619086	-	-	-

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА

328	E0107-45-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	2	904,4	200,77	1809	402	1037	1,74	3
				299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
		ШТ								
329	E0107-45-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	5	1467,94	373,54	7340	1868	4206	2,66	13
				465,75	135,07	2329	675	140	0,61	3
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ:								
330	C143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 36.12-8Т ТОЛЩИНОЙ 12 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	8,5204	2772	-	23619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
331	C143017-8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, П 36.15-8Т ТОЛЩИНОЙ 12,75 СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 970 КГС/М2	26,671	2805,75	-	74832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			М2							
332	Е0112-17-1	-ПОКРЫТИЕ АНКЕРОВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М-100		1,68	170,08	15,94	286	27	81	0,24	-
					34,65	5,96	58	10	119	0,03	-
			М2								
333	Е0112-17-2 К=15	-ДОБАВИТЬ ДО 30 ММ ТОЛЩИНЫ		1,68	93,1	2,1	156	4	5	0,01	-
					1,65	0,75	3	1	119	-	-
			М2								
334	Е0106-22-9	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, БЕТОН КЛАССА В15		0,99	11479,95	269,2	11365	267	1490	8,21	8
					1332	101,7	1319	101	105	0,5	-
			М3								
335	С12041-94 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ		0,049	69000	-	3381	-	-	-	-
			Т		-	-	-	-	-	-	-
336	С12041-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ		0,004	72000	-	288	-	-	-	-
			Т		-	-	-	-	-	-	-
337	С12041-115 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ		0,013	64500	-	839	-	-	-	-
			Т		-	-	-	-	-	-	-
338	Е0109-29-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ КОСОУРОВ ЛЕСТНИЦ		0,338	14215,47	5475,87	4805	1851	2159	31,79	11
			Т		5544	1552,87	1874	525	90	5,46	2
339	С12021-146	-КОСОУРЫ		0,35152	108500	-	38140	-	-	-	-
			Т		-	-	-	-	-	-	-
340	Е0109-24-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УГОЛКОВ,ПОЛОС ДЛЯ КОСОУРОВ		0,027	14773,97	4022,39	399	109	269	62,15	2
			Т		9999	1071,86	270	29	90	3,81	-
341	Е0109-48-2	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ /КОЛОНН, ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ		0,027	542,84	144,52	15	4	7	1,34	-
					292,5	-	8	-	90	-	-

			Т							
342	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,02808	154400	-	4336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
343	Е0109-25-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК БЛ-1	0,298	5257,75	2020,02	1567	602	805	15,51	5
	Т.ч. П-1.16			2499,75	502,43	745	150	90	1,79	1
	П.3.2 К=1,1		Т							
344	Е0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,298	2452,13	545,76	731	163	330	5,25	2
				1230,75	-	367	-	90	-	-
			Т							
345	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,30992	154400	-	47852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
346	С12021 ТБ.3.2	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ М/К НА МАРКУ СТАЛИ С-245	0,68952	1860	-	1283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
347	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	43,5	192,56	12,56	8376	546	11251	1,08	47
				180	4,75	7830	207	140	0,02	1
			М							
348	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	43,5	1330	-	57855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
349	С12041-129	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УГЛЕРОДИСТОЙ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ М-4 ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	0,112	63800	-	7146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
350	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,112	40200	-	4502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
		ЛЕСТНИЦЫ ТЕХЭТАЖА								
351	Е0109-29-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ ЛВ6.27-1,ЛВ6.18-1	0,042	14215,47	5475,87	597	230	268	31,79	1
	Т.ч. П-1.16			5544	1552,87	233	65	90	5,46	-
	П.3.2 К=1,1		Т							
352	С12021-267	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,04368	133700	-	5840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Т

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	307356	6070		92
	ТЕНГЕ	15633	1905		8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	201793	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	18070	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	13192	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	233056	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	105563	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3839	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	6564	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	115965	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	349021	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	60364310	1707213		28993
	ТЕНГЕ	4652615	608209		2347
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	946	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	331	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	77	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1353	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	59452087	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5797672	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3914985	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	69164744	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	911278	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	46795	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	57484	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1015558	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	70181655	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%		1263270			
ИТОГО:		71444925			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%		1414609			
ИТОГО:		72859534			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		714449			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		285780			
ИТОГО ПРОЧИХ:		1000229			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		73859763			

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,358451615)	174194677
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	3483894
ИТОГО:	177678571
НДС-12%	21321429
ВСЕГО:	199000000

Заказчик:

Зам. руководителя _____ **Уксукбаев А.С.**

Нач. отдела _____ **Басаров Т.**

Эксперт- технадзор _____ **Куспанов Б.**

ТОО «Сана-Маркет»

Подрядчик:

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Форма 2в

Заказчик: Управление строительства ЗКО
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Строительство школы на 1200 мест в п. Зачаганск г.Уральск ЗКО»

А К Т
выполненных работ №6 02 марта 2015г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК А								
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0106-1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА В20 W6 F50	49	9511,22	367,51	466050	18008	25549	2,37	116
				357,75	138,83	17530	6803	105	0,68	33
		М3								
2	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,345	65900	-	22736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
3	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	49	127	-	6223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
4	С143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2	49	180	-	8820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

5	С143001-63	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2	49	420	-	20580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
6	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	27	355,57	172,69	9600	4663	5159	0,48	13
				76,28	60,21	2060	1626	140	0,24	6
		ШТ								
7	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	33	508,53	243,37	16781	8031	8869	0,67	22
				106,88	85,08	3527	2808	140	0,34	11
		ШТ								
8	Е0107-42-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	25	1107,19	598,4	27680	14960	14339	1,18	30
				195,53	214,16	4888	5354	140	0,91	23
		ШТ								
9	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	10,43	11000	-	114730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
10	С143003-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	5,97	8497	-	50727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
11	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	20,38	10200	-	207876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
12	Е0109-53-2 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ ЖР-1,2,3	0,0353	10586,23	1162,95	374	41	261	51,26	2
				8093,25	108	286	4	90	0,53	-
		Т								
13	С12021-87	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	0,036712	180100	-	6612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ЛЕСТНИЦЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
14	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,342	11467,37	316,01	3922	108	534	8,25	3
				1368	119,39	468	41	105	0,58	-
		М3								

15	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ Т	0,0127	68200 -	- -	866 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ М	9,6	206,06 180	12,56 4,75	1978 1728	121 46	2483 140	1,08 0,02	10 -
17	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ М	9,6	1330 -	- -	12768 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ 1Т	0,019	93997,62 33075	304,24 114,75	1786 628	6 2	662 105	198 0,56	4 -
19	Е0109-30-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,105	14359,66 6075	5522,03 1322,37	1508 638	580 139	699 90	35,9 4,73	4 -
20	С12021-268	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,105	134000 -	- -	14070 -	- -	- -	- -	- -
21	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К Т	0,105	6512 1953,6	- -	684 205	- -	246 120	21,62 -	2 -
22	Е0108-6-9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ /ОПОРНЫЕ СТЕНКИ/ М3	1,24	7739,65 915,75	296,6 110,25	9597 1136	368 137	1501 118	5,95 0,54	7 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	1005967	46885		213
	ТЕНГЕ	33093	16958		75
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	983404	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	59343	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	62565	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1105311	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	22563	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	960	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	24934	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	1130246	-	-	-

23	Е0108-15-2	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4-Х М	192,31	10965,75	238,77	2108823	45918	253760	6,31	1213
				1028,25	90	197743	17308	118	0,44	85
		М3								
24	Е0108-6-1	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-150 НА РАСТВОРЕ М-75 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4-Х М /ПАРАПЕТ/	31,5	10600,64	335,84	333920	10579	30693	4,54	143
				699,75	126	22042	3969	118	0,61	19
		М3								
25	Е0126-30-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ISOVER OL-P ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	56,22	21789,27	378,22	1224993	21264	208464	20,04	1127
				3566,25	141,75	200495	7969	100	0,69	39
		М3								
26	Е0110-7-5	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	469	55,24	0,22	25908	103	7547	0,08	39
				13,32	0,09	6247	42	120	-	-
		М2								
27	Е0107-56-2	-УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ	52	215,57	0,9	11210	47	6380	0,54	28
				87,3	0,34	4540	18	140	-	-
		М								
28	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ 5ВР1	3,352	49879,65	422,15	167197	1415	33284	56,4	189
				8257,5	157,5	27679	528	118	0,77	3
		Т								
29	Е0108-36-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	130	213,01	1,52	27691	198	17172	0,7	91
				111,38	0,56	14479	73	118	-	-
		М2								
30	Е0108-36-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ	260	129,52	0,86	33675	224	24329	0,5	129
				78,98	0,32	20535	83	118	-	-
		М2								
31	Е0126-30-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ МИН.ПЛИТОЙ М-100 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАКА	32,096	11759,47	378,22	377432	12139	119012	20,04	643
				3566,25	141,75	114462	4550	100	0,69	22
		М3								
32	Е0115-71-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	401,2	133,23	1,19	53452	477	16113	0,22	89
				37,8	0,45	15165	181	105	-	1
		М2								

ВЕНТШАХТЫ

33	Е0108-6-1	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-75	7	7477,8	335,84	52345	2351	6821	4,54	32
				699,75	126	4898	882	118	0,61	4
		М3								
34	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ 5ВРI	0,16	49879,65	422,15	7981	68	1589	56,4	9
				8257,5	157,5	1321	25	118	0,77	-
		Т								
35	Е0113-43-1	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	53,4	320,02	1,27	17089	68	12999	1,42	76
				270	0,47	14418	25	90	-	-
		М2								
36	Е0108-12-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ВЕРХНЕЙ КЛАДКЕ ВЕНТШАХТЫ В1,ВЕ3,ВЕ4,ВЕ6	0,025	8679,65	422,15	217	11	248	56,4	1
				8257,5	157,5	206	4	118	0,77	-
		Т								
37	С11011-756	-СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ, D 2 ММ	11	343	-	3773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			4445704	94860			3810
			ТЕНГЕ			644231	35656			174
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4445704	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			738411	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			311047	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5495162	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			5495162	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ В ОСЯХ К-Л

38	Е0109-22-1	-МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М /ОКРАШЕННЫХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ / ПО Ж/БЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	22,294	10017,32	4795,68	223326	106915	111828	26,06	581
Т.Ч. П.3.6 К=1,03				4206,26	1367,15	93774	30479	90	5,24	117
Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1										
		Т								
39	С12021-240	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ СВЫШЕ 1,0 ДО 3,0 Т /ФЕРМЫ ФС-2/	23,18576	131300	-	3044290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
40	С120П.4.7 К=2	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ФЕРМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ ПРИ ПЛОЩАДИ НА 1Т М/КОНСТРУКЦИЙ-31,28М2 К	23,18576	7425	-	172154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		1,25							
			Т						
41	Е0109-23-1 Т.Ч. П.3.6 К=1,03	-МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М /ОКРАШЕННЫХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ /	5,63	11653,91 --- 8273,48	2642,46 --- 714,33	65612 --- 46580	14877 --- 4022	45541 --- 90	51,6 --- 2,58	291 --- 15
			Т						
42	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т /СВЯЗИ НС,ВС/	5,8552	154400 --- -	- --- -	904043 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			Т						
43	С120П.4.7 К=2	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ СВЯЗЕЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ ПРИ ПЛОЩАДИ НА 1Т М/КОНСТРУКЦИЙ-29,54М2 К 1,18	5,8552	7009,2 --- -	- --- -	41040 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			Т						
44	С120П.3.2	-ДОПЛАТА К СТОИМОСТИ М/КОНСТРУКЦИЙ ЗА МАРКУ СТАЛИ С-245	18,37056	1860 --- -	- --- -	34169 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			Т						
45	С120П.3.3	-ДОПЛАТА К СТОИМОСТИ М/КОНСТРУКЦИЙ ЗА МАРКУ СТАЛИ С-255	10,6704	3385 --- -	- --- -	36119 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			Т						
46	Е0107-20-3	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,976	175710,1 --- 8100	1826,1 --- 690,75	171493 --- 7906	1782 --- 674	12012 --- 140	42,7 --- 3,37	42 --- 3
			Т						
47	Е0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	28,9	2452,13 --- 1230,75	545,76 --- -	70867 --- 35569	15772 --- -	32012 --- 90	5,25 --- -	152 --- -
			Т						
48	Е0107-45-8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	72	500,31 --- 208,35	260,88 --- 91,5	36023 --- 15001	18784 --- 6588	30225 --- 140	1,24 --- 0,38	89 --- 28
			ШТ						
49	С143017-20	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОТНОСТЬЮ 1600 КГ/М3 И БОЛЕЕ, ДЛИНА 6 М, РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА С УЧЕТОМ МАССЫ ПЛИТЫ СВЫШЕ 1000 КГ/М2	640,4616	1580 --- -	- --- -	1011929 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			М2						
50	Е0107-20-3	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,987	175710,1 --- 8100	1826,1 --- 690,75	173426 --- 7995	1802 --- 682	12147 --- 140	42,7 --- 3,37	42 --- 3
			Т						

51	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	38,5	872,23	1,24	33581	48	7042	0,97	37
				153,23	0,47	5899	18	119	-	-
		М2								
52	Е0112-13-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	1,562	189,45	4,72	296	7	135	0,4	1
				70,88	1,78	111	3	119	0,01	-
		М2								
53	С11031-101	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 175	1,60886	5040	-	8109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		СВЕТОВОЙ ФОНАРЬ								
54	Е0109-26-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ КАРКАСОВ АЭРАЦИОННЫХ И СВЕТОАЭРАЦИОННЫХ ФОНАРЕЙ В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25 М С ШАГОМ ФЕРМ ДО 6 М ПО Ж/БЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	2,85	13720,93	8543	39105	24348	16237	23,65	67
				4232,25	2097,91	12062	5979	90	7,02	20
		Т								
55	С12021-74	-КАРКАСЫ СВЕТОАЭРОЦИОННЫХ ФОНАРЕЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6 М	2,964	126200	-	374057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
56	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	2,85	1333,5	312,12	3800	890	1743	2,96	8
				679,5	-	1937	-	90	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	6443439	185225		1310
	ТЕНГЕ	226833	48445		186
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1434856	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	61560	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	89785	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1586202	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5008582	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	207361	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	312957	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5528900	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	7115102	-	-	-

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

КРОВЛЯ В ОСЯХ А - И

57	E0112-13-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	860	148,03	4,93	127302	4240	31828	0,19	160
				29,25	1,85	25155	1591	119	0,01	8
		М2								
58	C11031-104	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	194,876	8390	-	1635010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОЛОСЫ								
59	E0112-13-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	90	189,45	4,72	17050	425	7782	0,4	36
				70,88	1,78	6379	160	119	0,01	1
		М2								
60	C11031-101	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 175	20,394	5040	-	102786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
61	E0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М100	950	170,08	15,94	161572	15143	45910	0,24	231
				34,65	5,96	32918	5662	119	0,03	28
		М2								
62	E0112-17-2	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ	14250	6,52	0,14	92953	1995	2713	-	13
				0,11	0,05	1568	713	119	-	4
		М2								
63	E0112-14-2	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ /МОНОЛИТНОЕ И ЗАСЫПКА/ КЕРАМЗИТОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10 СМ	95	4274,42	245,72	406070	23343	53670	2,71	257
				382,5	92,25	36338	8764	119	0,45	43
		М3								
64	E0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М100	950	170,08	15,94	161572	15143	45910	0,24	231
				34,65	5,96	32918	5662	119	0,03	28
		М2								
65	E0112-17-2	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ	14250	6,52	0,14	92953	1995	2713	-	13
				0,11	0,05	1568	713	119	-	4
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			2797267	62284			941
			ТЕНГЕ			136842	23264			115
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2797267	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			190526	-	-		-

	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			179268	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3167060	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			3167060	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ

	ЛЕСТНИЦА Л-1								
66	Е0107-59-1 -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	23,8	192,56	12,56	4583	299	6156	1,08	26
			180	4,75	4284	113	140	0,02	1
	М								
67	С143021-8 -СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	23,8	1330	-	31654	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			36237	299			26
		ТЕНГЕ			4284	113			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			36237	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6156	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2544	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			44936	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			44936	-	-		-

БЛОК Б

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

	ПРОДУХИ ПР-1 (18 ШТ)								
68	Е0109-53-2 -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПР-1	0,1872	10586,23	1162,95	1982	218	1382	51,26	10
Т.Ч. П-1.16			8093,25	108	1515	20	90	0,53	-
П.3.2 К=1,1	Т								
69	С12021-87 -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	0,194688	180100	-	35063	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
	ЛЕСТНИЦЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
70	Е0109-30-1 -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	0,069	14359,66	5522,03	991	381	459	35,9	2
	Т		6075	1322,37	419	91	90	4,73	-
71	С12021-268 -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ	0,069	134000	-	9246	-	-	-	-
	Т		-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			47282	599			12
		ТЕНГЕ			1934	111			-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			47282	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1841	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2947	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			52070	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			52070	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
72	E0108-15-3 -КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-150 С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ М-150 НА РАСТВОРЕ М-75 ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	50	10753,19	282,71	537660	14136	59472	5,53	277
			902,25	105,75	45113	5287	118	0,52	26
	М3								
	ВЕНТШАХТЫ И ВЕНТКАНАЛЫ								
73	E0126-30-1 -УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ МИН.ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	13,5128	7627,27	378,22	103066	5111	50105	20,04	271
			3566,25	141,75	48190	1915	100	0,69	9
	М3								
74	C11031-101 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 175	13,918184	5040	-	70148	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М3								
75	E0113-43-1 -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	168,91	320,02	1,27	54055	215	41117	1,42	240
			270	0,47	45606	79	90	-	-
	М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			764927	19461			787
		ТЕНГЕ			138908	7282			36
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			764927	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			150694	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			54937	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			970559	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			970559	-	-		-
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
76	E0112-13-1 -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	829	148,03	4,93	122713	4087	30680	0,19	154
			29,25	1,85	24248	1534	119	0,01	7
	М2								

77	С11031-104	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	187,8514	8390	-	1576073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОЛОСЫ								
78	Е0112-13-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	110	189,45	4,72	20839	519	9511	0,4	44
				70,88	1,78	7797	196	119	0,01	1
		М2								
79	С11031-101	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 175	24,926	5040	-	125627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
80	Е0112-15-3	-УКЛАДКА ПОЛОСЫ РУБЕРОИДА ШИРИНОЙ 1М ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	141	103,08	0,99	14534	140	2008	0,07	10
				11,59	0,38	1634	54	119	-	-
		М2								
81	Е0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ ИЗ РАСТВОРА М-100	939	170,08	15,94	159701	14968	45378	0,24	228
				34,65	5,96	32536	5596	119	0,03	27
		М2								
82	Е0112-17-2 К-15 К ОБЪЕМУ	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК РАСТВОР М-100 ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ	14085	6,52	0,14	91876	1972	2682	-	13
				0,11	0,05	1549	704	119	-	4
		М2								
83	Е0108-8-3	-КЛАДКА СТОЛБОВ ИЗ КИРПИЧА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	10,05024	8031,65	365,89	80720	3677	15316	6,66	67
				1154,25	137,25	11600	1379	118	0,67	7
		М3								
84	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ НА СТОЛБИКИ	33,5008	719,91	11,21	24118	376	1412	0,2	7
				31,5	4,21	1055	141	118	0,02	1
		М2								
85	Е0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	9,72	21304,82	334,28	207083	3249	41098	22,1	215
				3397,5	126	33024	1225	120	0,62	6
		М3								
86	Е0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	9,72	573,75	28,11	5577	273	1567	0,78	8
				123,75	10,58	1203	103	120	0,05	1
		М3								
87	Е0110-5-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	10,75	22541,72	316,57	242324	3403	46527	22,5	242
				3487,5	119,25	37491	1282	120	0,58	6
		М3								

88	Е0110-51-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	10,75	1862,35	14,17	20020	152	3988	1,88	20
				303,75	5,4	3265	58	120	0,03	-
		М3								
89	Е0110-50-3	-УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОГО	968	340,17	8,39	329287	8122	54653	0,27	259
				43,88	3,17	42476	3069	120	0,02	15
		М2								
90	Е0110-52-1	-ОГНЕЗАЩИТА НАСТИЛА ПОД КРОВЛЮ	968	20,48	0,91	19827	881	5831	0,03	28
				4,68	0,34	4530	329	120	-	2
		М2								
91	Е0110-54-5	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ПОКРЫТИЙ ПРОГОНОВ ПО ФЕРМАМ	968	14,53	0,05	14067	48	1150	0,01	6
				0,97	0,02	939	19	120	-	-
		М2								
92	Е0112-10-1	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ, ЕНДОВ И ПАРАПЕТОВ ОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ЦВЕТНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	1343	161,83	1,24	217338	1665	245639	0,97	1305
				153,23	0,47	205788	631	119	-	3
		М2								
93	С11011-435	-ОЦИНКОВАННАЯ РУЛОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ С ЦВЕТНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	1369,86	896	-	1227395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
94	Е0110-3-5	-ПОДШИВКА КАРНИЗОВ ДОСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ С КОРРЕКТИРОВКОЙ НА ОБЪЕМ ДОСОК	32,55	619,11	7,54	20152	245	8496	1,43	47
				214,65	2,86	6987	93	120	0,01	-
		М2								
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1 (20 ШТ)								
95	Е0109-53-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЖР-1	0,208	10586,23	1162,95	2202	242	1535	51,26	11
	Т.Ч.									
	П-1.16			8093,25	108	1683	22	90	0,53	-
	П.3.2	Т								
	К=1,1									
96	С12021-87	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	0,21632	180100	-	38959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА (2ШТ)								
97	Е0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	0,33	21304,82	334,28	7031	110	1395	22,1	7
		М3		3397,5	126	1121	42	120	0,62	-

98	Е0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	0,33	573,75	28,11	189	9	53	0,78	-
				123,75	10,58	41	3	120	0,05	-
		М3								
99	Е0110-5-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,134	22541,72	316,57	3021	42	580	22,5	3
				3487,5	119,25	467	16	120	0,58	-
		М3								
100	Е0110-3-4	-ОБШИВКА ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК	2	803,18	8,67	1606	17	259	0,68	1
				104,63	3,26	209	7	120	0,02	-
		М2								
101	Е0110-5-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ СЛУХОВОГО ОКНА ЖАЛЮЗИ ИЗ ДОСОК 13Х94	0,018	22541,72	316,57	406	6	78	22,5	-
				3487,5	119,25	63	2	120	0,58	-
		М3								
102	Е0110-51-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,178	1862,35	14,17	331	3	66	1,88	-
				303,75	5,4	54	1	120	0,03	-
		М3								
103	С11011-819	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	4	40	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
104	С11011-813	-ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	4	142	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
105	Е0110-50-3	-УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОГО	8,8	340,17	8,39	2994	74	497	0,27	2
				43,88	3,17	386	28	120	0,02	-
		М2								
106	Е0110-52-1	-ОГНЕЗАЩИТА НАСТИЛА ПОД КРОВЛЮ	8,8	20,48	0,91	180	8	53	0,03	-
				4,68	0,34	41	3	120	-	-
		М2								
107	Е0112-10-1	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ И ЕНДОВ ОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ЦВЕТНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	24	161,83	1,24	3884	30	4390	0,97	23
				153,23	0,47	3678	11	119	-	-
		М2								
108	С11011-435	-ОЦИНКОВАННАЯ РУЛОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ С ЦВЕТНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	24,48	896	-	21934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
109	Е0110-7-5	-АНТИКОНДЕНСАТНАЯ ПЛЕНКА "ЮТАФОЛ"	15	54,75	0,22	821	3	241	0,08	1
				13,32	0,09	200	1	120	-	-
		М2								
110	Е0115-165-1	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЛУХОВОГО ОКНА	8	165,65	1,61	1325	13	750	0,53	4
				88,65	0,61	709	5	105	-	-
		М2								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			4604881	44335			2707
		ТЕНГЕ			424776	16555			82
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4563720	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			524299	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			305281	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5393300	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			41161	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1535	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2562	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			45258	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			5438559	-	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
111	ЕС120.ТЕХ. -ОКРАСКА М/К	1,1754	6512	-	7654	-	2756	21,62	25
	ЧАСТЬ.ТБ.4								
	Т		1953,6	-	2296	-	120	-	-
112	Е0107-59-1 -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО	78	192,56	12,56	15020	980	20175	1,08	84
	ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ								
	ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ		180	4,75	14040	371	140	0,02	2
	М								
113	С143021-8 -СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ	78	1330	-	103740	-	-	-	-
	БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ								
	ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ		-	-	-	-	-	-	-
	ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/								
	М								
	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ								
114	Е0107-60-1 -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	43	7168,04	7,69	308226	331	19408	1,74	75
	ОГРАЖДЕНИЙ								
			319,5	2,9	13739	125	140	0,01	1
	М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			434639	1310			184
		ТЕНГЕ			30075	495			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			434639	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			42339	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			28619	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			505597	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			505597	-	-		-
	РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ ТЕХЭТАЖА								
115	Е0109-29-1 -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,091	14215,47	5475,87	1294	498	581	31,79	3
	Т.Ч. И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С								
	П-1.16 ОГРАЖДЕНИЕМ		5544	1552,87	505	141	90	5,46	-
	П.3.2 ЛВ6.27-1, ЛВ6.18-1								
	К=1,1								
	Т								
116	С12021-267 -ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ	0,09464	133700	-	12653	-	-	-	-
	ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ,								
	ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ		-	-	-	-	-	-	-

		Т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			13947	498			3
		ТЕНГЕ			505	141			-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			13947	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			581	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			872	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			15400	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			15400	-	-		-
	РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
117	E0110-91-5 -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2	8,64	427,5	19,32	3694	167	1993	1,11	10
				185,83	6,39	1606	55	120	0,03	-
118	E0110-91-6 -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	М2	233,28	346,04	18,87	80725	4402	39983	0,82	190
				136,44	6,39	31829	1491	120	0,03	7
119	C12061-184 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ	М2	241,92	8050	-	1947456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	C11011-936 К=0,5 -ПОПРАВКА НА 3-Е СТЕКЛО	М2	241,92	1400	-	338688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			2370562	4569			200
		ТЕНГЕ			33434	1546			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2370562	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			41976	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			144752	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2557291	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			2557291	-	-		-
	РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								

ДЕТАЛЬ 651

121	Е0111-9-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ	1196,07	48,53	5,55	58045	6638	66276	0,26	309
				42,98	2,07	51407	2476	123	0,01	12
		М2								
122	С11031-101	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 175	101,317804	5040	-	510642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
123	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	1196,07	221,64	9,95	265096	11901	82297	0,36	426
				52,2	3,74	62435	4473	123	0,02	22
		М2								
124	Е0111-11-2 К-7,2 К ОБЪЕМУ	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО ТОЛЩИНЫ 56 ММ	4547,16	35,32	0,67	160592	3047	4922	-	20
				0,63	0,25	2865	1137	123	-	5
		М2								
125	Е0111-11-2 К-3,2 К ОБЪЕМУ	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО ТОЛЩИНЫ 36 ММ	1806,464	35,32	0,67	63799	1210	1955	-	8
				0,63	0,25	1138	452	123	-	2
		М2								

ДЕТАЛЬ 451

126	Е0111-9-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ	30	48,53	5,55	1456	167	1662	0,26	8
				42,98	2,07	1289	62	123	0,01	-
		М2								
127	С11031-101	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 175	2,163	5040	-	10902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
128	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	30	221,64	9,95	6649	299	2064	0,36	11
				52,2	3,74	1566	112	123	0,02	1
		М2								
129	Е0111-11-2 К-4 К ОБЪЕМУ	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО ТОЛЩИНЫ 40 ММ	120	35,32	0,67	4238	80	130	-	1
				0,63	0,25	76	30	123	-	-
		М2								

ДЕТАЛЬ 446

130	Е0111-9-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ	41,3	48,53	5,55	2004	229	2288	0,26	11
				42,98	2,07	1775	85	123	0,01	-
		М2								
131	С11031-101	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 175	5,10468	5040	-	25728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		М3							
132	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	41,3	221,64	9,95	9154	411	2842	0,36	15
				52,2	3,74	2156	154	123	0,02	1
		М2								
133	Е0111-11-2 К-2 К ОБЪЕМУ	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ	82,6	35,32	0,67	2917	55	89	-	-
				0,63	0,25	52	21	123	-	-
		М2								
		ДЕТАЛЬ 352								
134	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	37,72	221,64	9,95	8360	375	2595	0,36	13
				52,2	3,74	1969	141	123	0,02	1
		М2								
135	Е0111-11-2 К-7 К ОБЪЕМУ	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО ТОЛЩИНЫ 55 ММ	264,04	35,32	0,67	9325	177	286	-	1
				0,63	0,25	166	66	123	-	-
		М2								
		ДЕТАЛЬ 740								
136	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	827,52	112,13	2,62	92790	2168	11705	0,07	56
				10,51	0,99	8697	819	123	-	4
		М2								
137	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА В7,5	47,2049	8655,23	-	408569	-	32921	3,66	173
				567	-	26765	-	123	-	-
		М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ	1640265	26757			1051
	ТЕНГЕ	162356	10029			49
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1640265	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	212034	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	111138	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1963437	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ	1963437	-	-		-

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦА N1,2

138	Е0109-25-1	-МОНТАЖ БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ N12	0,1498	5257,75	2020,02	788	303	405	15,51	2
	Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	Т		2499,75	502,43	374	75	90	1,79	-

139	С12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ШВЕЛЛЕРА N12	0,155792	147100	-	22917	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
140	Е0109-24-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М ПО Ж/БЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	0,2154	14773,97	4022,39	3182	866	2146	62,15	13
				9999	1071,86	2154	231	90	3,81	1
		Т								
141	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,2154	1333,5	312,12	287	67	132	2,96	1
				679,5	-	146	-	90	-	-
		Т								
142	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,224016	154400	-	34588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
143	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,3652	6512	-	2378	-	856	21,62	8
		Т		1953,6	-	713	-	120	-	-
144	Е0109-42-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	4,8	112,45	34,24	540	164	257	0,32	2
				51,08	8,45	245	41	90	0,03	-
		М2								
145	С11011-436	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НЕОЦИНКОВАННЫЙ Н60-845-0,8	4,8	793	-	3806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
146	Е0112-14-2	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ /МОНОЛИТНОЕ И ЗАСЫПКА/ КЕРАМЗИТОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4,5СМ	0,22	4274,42	245,72	940	54	124	2,71	1
				382,5	92,25	84	20	119	0,45	-
		М3								
147	Е0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М-100	4,8	170,08	15,94	816	77	232	0,24	1
				34,65	5,96	166	29	119	0,03	-
		М2								
148	Е0112-17-2	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК К-5 К ОБ. ДО ТОЛЩИНЫ 20 ММ РАСТВОР М-100	24	6,52	0,14	157	3	5	-	-
				0,11	0,05	3	1	119	-	-
		М2								

149	Е0112-16-1	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	4,8	24,75	0,22	119	1	42	0,04	-
				7,2	0,09	35	-	119	-	-
		М2								
150	Е0112-1-5	-УСТРОЙСТВО НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ ТЕХНОЭЛАСТ-2 СЛОЯ	4,8	835,23	18,33	4009	88	179	0,14	1
				24,53	6,86	118	33	119	0,03	-
		М2								
151	Е0109-24-1	-МОНТАЖ ПОДКОНСТРУКЦИЙ ПОД ПРОФНАСТИЛ	0,05	13864,97	4022,39	693	201	457	56,5	3
				9090	1071,86	455	54	90	3,81	-
		Т								
152	Е0134-60-1	-ПОДШИВКА КОЗЫРЬКА ПРОФНАСТИЛОМ	5,28	4115,26	0,76	21729	4	726	0,74	4
				124,65	0,29	658	2	110	-	-
		М2								
153	Е0134-60-11	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА КОЗЫРЬКА ПРОФНАСТИЛОМ	4,8	4133,49	0,76	19841	4	756	0,86	4
				142,88	0,29	686	1	110	-	-
		М2								
		ВХОД В ПОДВАЛ №1, №2								
154	Е0109-34-1	-МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ	0,222	18611,27	2191,29	4132	486	2780	80,96	18
	Т.Ч.									
	П-1.16	Т		13810,5	101,25	3066	22	90	0,49	-
	П.3.2									
	К=1,1									
155	Е0109-30-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ТРУБ	0,104	14359,66	5522,03	1493	574	692	35,9	4
		Т		6075	1322,37	632	138	90	4,73	-
156	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,326	1333,5	312,12	435	102	199	2,96	1
				679,5	-	222	-	90	-	-
		Т								
157	С12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,33904	172800	-	58586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
158	Е0107-20-4	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ	0,094	172169,94	1216,94	16184	114	842	31,4	3
				5940	459	558	43	140	2,25	-
		Т								
159	Е0109-24-1	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	0,5	13864,97	4022,39	6932	2011	4573	56,5	28
				9090	1071,86	4545	536	90	3,81	2
		Т								

160	Е0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КОНСТРУКЦИЙ ПРИ МОНТАЖЕ	0,5	2452,13	545,76	1226	273	554	5,25	3
				1230,75	-	615	-	90	-	-
		Т								
161	С12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,5	147100	-	73550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
162	Е0109-42-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	16,4	112,45	34,24	1844	562	879	0,32	5
				51,08	8,45	838	139	90	0,03	-
		М2								
163	С11011-435	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	16,564	896	-	14841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
164	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	3,78	715,87	1,24	2706	5	691	0,97	4
				153,23	0,47	579	2	119	-	-
		М2								
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
165	Е0108-6-1	-КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-50	2,25	7113	335,84	16004	756	2192	4,54	10
				699,75	126	1574	284	118	0,61	1
		М3								
166	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	6	105,66	66,43	634	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
		ШТ								
167	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	0,112	25800	-	2890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ	318248	7114			116
	ТЕНГЕ	18610	1793			7
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	107054	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	7046	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	6846	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	120946	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	211194	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	13074	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	13456	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	237724	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ	358670	-	-		-

ОТОПЛЕНИЕ

168	Е0116-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	82	268,16	4,08	21990	334	5804	0,31	25
				53,77	1,53	4409	126	128	0,01	1
169	Е0116-6-2	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	135	266,16	4,08	35932	551	9556	0,31	41
				53,77	1,53	7258	207	128	0,01	1
170	Е0116-6-3	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	106	345,16	4,08	36587	432	7503	0,31	32
				53,77	1,53	5699	163	128	0,01	1
171	Е0116-6-4	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	27	424,16	4,08	11452	110	1911	0,31	8
				53,77	1,53	1452	41	128	0,01	-
172	Е0116-6-5	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	15	474,16	4,08	7112	61	1062	0,31	5
				53,77	1,53	806	23	128	0,01	-
173	Е0116-10-2	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	4	627,13	14,54	2509	58	557	0,57	2
				103,36	5,45	413	22	128	0,03	-
174	Е0116-10-6	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 125 ММ	82	1571,81	28,71	128889	2354	20613	1,07	88
				185,64	10,75	15222	882	128	0,05	4
175	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	М -КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 15 ММ DANFOSS 7852:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	7	2749,35	-	19245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 20 ММ DANFOSS 7852:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	10	2749,35	-	27493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 25 ММ DANFOSS 8658:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	5	3031,56	-	15158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		ШТ							
178	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 32 ММ DANFOSS 9407:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	1	3293,82	-	3294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
179	С130904-6	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	18	331	-	5958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
180	Е0118-6-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ МС-90	85,1	4331,44	35,77	368606	3044	13627	0,7	60
				111,7	13,4	9506	1140	128	0,07	6
		1КВТ								
181	Е0118-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	17	62,81	-	1068	-	504	0,12	2
		КОМПЛЕКТ		23,18	-	394	-	128	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			685293	6945			264
			ТЕНГЕ			45160	2604			13
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			685293	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			61138	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			44786	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			791217	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ		ТЕНГЕ			791217	-	-		-

БЛОК В

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

		ПРОДУХИ ПР-1 (14 ШТ)								
182	Е0109-53-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПР-1	0,1456	10586,23	1162,95	1541	169	1075	51,26	7
	Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1			8093,25	108	1178	16	90	0,53	-
		Т								
183	С12021-87	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	0,151424	180100	-	27271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ЛЕСТНИЦЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
184	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,005	93997,62	304,24	470	2	174	198	1
				33075	114,75	165	1	105	0,56	-
		1Т								

185	Е0109-30-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	0,1228	14359,66	5522,03	1763	678	818	35,9	4
		Т		6075	1322,37	746	162	90	4,73	1
186	С12021-268	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ	0,1228	134000	-	16455	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			47501	849			13
			ТЕНГЕ			2090	179			1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			470	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			174	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			683	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			47031	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1892	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2935	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			51859	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			52542	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

ВЕНТШАХТЫ И ВЕНТКАНАЛЫ

187	Е0113-43-1	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	150,1	320,02	1,27	48035	191	36538	1,42	213
		М2		270	0,47	40527	71	90	-	-
188	Е0126-30-1	-УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ МИН.ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	12,008	7627,27	378,22	91588	4542	44526	20,04	241
		М3		3566,25	141,75	42824	1702	100	0,69	8
189	С11031-101	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 175	12,36824	5040	-	62336	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
190	Е0115-71-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	154,603	133,23	1,19	20598	184	6209	0,22	34
		М2		37,8	0,45	5844	70	105	-	-
191	Е0109-24-1	-МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ	0,342	14773,97	4022,39	5053	1376	3408	62,15	21
	Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1			9999	1071,86	3420	367	90	3,81	1
		Т								
192	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,342	1333,5	312,12	456	107	209	2,96	1
				679,5	-	232	-	90	-	-
		Т								

193	С12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,35568	147100	-	52321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
194	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	3,1	715,87	1,24	2219	4	567	0,97	3
				153,23	0,47	475	1	119	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			282605	6403			514
			ТЕНГЕ			93322	2210			10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			224776	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			87840	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18757	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			331373	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			57829	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3617	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3687	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			65133	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			396506	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
195	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	31	192,56	12,56	5969	389	8018	1,08	33
				180	4,75	5580	147	140	0,02	1
		М								
196	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	31	1330	-	41230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
197	С12041-129	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УГЛЕРОДИСТОЙ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ М-4 ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	0,401	63800	-	25584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ								
198	Е0107-60-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	43,12	7168,04	7,69	309086	332	19463	1,74	75
				319,5	2,9	13777	125	140	0,01	1
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			381869	721			109
			ТЕНГЕ			19357	272			1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			381869	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27481	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24561	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			433911	-	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			433911	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ ТЕХЭТАЖА

199	Е0109-29-1 -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ ЛВ6.27-1	0,0514	14215,47	5475,87	731	281	328	31,79	2
Т.Ч.			5544	1552,87	285	80	90	5,46	-
П-1.16									
П.3.2									
К=1,1	Т								
200	С12021-267 -ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,053456	133700	-	7147	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			7878	281			2
		ТЕНГЕ			285	80			-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7878	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			328	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			492	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8698	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			8698	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. ОКНА

201	Е0110-91-5 -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	8,64	427,5	19,32	3694	167	1993	1,11	10
			185,83	6,39	1606	55	120	0,03	-
	М2								
202	Е0110-91-6 -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	192,78	346,04	18,87	66710	3638	33042	0,82	157
			136,44	6,39	26303	1232	120	0,03	6
	М2								
203	С12061-184 -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ	201,42	8050	-	1621431	-	-	-	-
ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
	М2								
204	С11011-936 -ПОПРАВКА НА 3-Е СТЕКЛО	201,42	1400	-	281988	-	-	-	-
К=0,5			-	-	-	-	-	-	-
	М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			1973823	3805			167
		ТЕНГЕ			27908	1287			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1973823	-	-		-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			35035	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			120531	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2129389	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			2129389	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

ЛЮКИ /2 ШТ/

205	E0110-23-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	1,93848	375,5	30,89	728	60	474	1,23	2
				191,93	11,68	372	23	120	0,06	-
		М2								
206	C12064-6	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,93848	12300	-	23843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
207	C11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКОВ	2	1960	-	3920	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			ТЕНГЕ			28491	60			2
			ТЕНГЕ			372	23			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			28491	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			474	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ			1738	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			30703	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			ТЕНГЕ			30703	-	-		-

РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРОВ

208	E0126-30-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИН.ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	1,2256	9991,96	401,31	12246	492	5692	25,84	32
				4493,25	150,75	5507	185	100	0,74	1
		М3								
209	E0126-30-1	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИН.ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	1,992	7627,27	378,22	15194	753	7386	20,04	40
				3566,25	141,75	7104	282	100	0,69	1
		М3								
210	E0126-30-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИН.ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	0,832	6892,45	374,4	5735	312	2634	17,5	15
				3026,25	139,5	2518	116	100	0,69	1
		М3								
211	C11031-101	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 175	4,171088	5040	-	21022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ			54196	1557			86
	ТЕНГЕ			15129	583			3
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			54196	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			15712	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4195	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			74103	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ			74103	-	-		-

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦА N1,2

212	Е0109-25-1 -МОНТАЖ БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ N12		0,1498	5257,75	2020,02	788	303	405	15,51	2
Т.ч.										
П-1.16		Т		2499,75	502,43	374	75	90	1,79	-
П.3.2										
К=1,1										
213	С12021-41 -КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ШВЕЛЛЕРА N12		0,155792	147100	-	22917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	Е0109-24-1 -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М ПО Ж/БЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	Т	0,2154	14773,97	4022,39	3182	866	2146	62,15	13
Т.ч.										
П-1.16				9999	1071,86	2154	231	90	3,81	1
П.3.2										
К=1,1										
215	Е0109-48-1 -ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т	0,2154	1333,5	312,12	287	67	132	2,96	1
				679,5	-	146	-	90	-	-
216	С12021-237 -ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,224016	154400	-	34588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
217	Е0109-42-1 -МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	Т	4,8	112,45	34,24	540	164	257	0,32	2
				51,08	8,45	245	41	90	0,03	-
218	С11011-436 -НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НЕОЦИНКОВАННЫЙ Н60-845-0,8	М2	4,8	793	-	3806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
219	Е0112-14-2 -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ /МОНОЛИТНОЕ И ЗАСЫПКА/ КЕРАМЗИТОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4,5СМ	М2	0,22	4274,42	245,72	940	54	124	2,71	1
				382,5	92,25	84	20	119	0,45	-

		М3							
220	Е0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М-100	4,8	170,08	15,94	816	77	232	0,24	1
				34,65	5,96	166	29	119	0,03	-
		М2								
221	Е0112-17-2	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК К-5 К ОБ. ДО ТОЛЩИНЫ 20 ММ РАСТВОР М-100	24	6,52	0,14	157	3	5	-	-
				0,11	0,05	3	1	119	-	-
		М2								
222	Е0109-24-1	-МОНТАЖ ПОДКОНСТРУКЦИЙ ПОД ПРОФНАСТИЛ	0,05	13864,97	4022,39	693	201	457	56,5	3
				9090	1071,86	455	54	90	3,81	-
		Т								
223	Е0134-60-1	-ПОДШИВКА КОЗЫРЬКА ПРОФНАСТИЛОМ	5,28	4115,26	0,76	21729	4	726	0,74	4
				124,65	0,29	658	2	110	-	-
		М2								
224	Е0134-60-11	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА КОЗЫРЬКА ПРОФНАСТИЛОМ	4,8	4133,49	0,76	19841	4	756	0,86	4
				142,88	0,29	686	1	110	-	-
		М2								
		ВХОД В ПОДВАЛ №1, №2								
225	Е0109-34-1	-МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ	0,222	18611,27	2191,29	4132	486	2780	80,96	18
	Т.Ч.									
	П-1.16	Т		13810,5	101,25	3066	22	90	0,49	-
	П.3.2									
	К=1,1									
226	Е0109-30-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ТРУБ	0,104	14359,66	5522,03	1493	574	692	35,9	4
		Т		6075	1322,37	632	138	90	4,73	-
227	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,326	1333,5	312,12	435	102	199	2,96	1
				679,5	-	222	-	90	-	-
		Т								
228	С12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,33904	172800	-	58586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
229	Е0107-20-4	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ	0,094	172169,94	1216,94	16184	114	842	31,4	3
				5940	459	558	43	140	2,25	-
		Т								
230	Е0109-24-1	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	0,5	13864,97	4022,39	6932	2011	4573	56,5	28
				9090	1071,86	4545	536	90	3,81	2

		Т							
231	Е0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КОНСТРУКЦИЙ ПРИ МОНТАЖЕ	0,5	2452,13	545,76	1226	273	554	5,25	3
				1230,75	-	615	-	90	-	-
		Т								
232	С12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,5	147100	-	73550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
233	Е0109-42-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	16,4	112,45	34,24	1844	562	879	0,32	5
				51,08	8,45	838	139	90	0,03	-
		М2								
234	С11011-435	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	16,564	896	-	14841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
235	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	3,78	715,87	1,24	2706	5	691	0,97	4
				153,23	0,47	579	2	119	-	-
		М2								
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
236	Е0108-6-1	-КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-50	2,25	7113	335,84	16004	756	2192	4,54	10
				699,75	126	1574	284	118	0,61	1
		М3								
237	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	6	105,66	66,43	634	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
		ШТ								
238	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	0,112	25800	-	2890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ			311742	7025			107

			ТЕНГЕ			17744	1759			7
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			100548	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5969	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6391	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			112908	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			211194	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13074	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13456	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			237724	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ			350632	-	-		-

ОТОПЛЕНИЕ

239	Е0116-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	М	69	268,16	4,08	18503	281	4884	0,31	21
					53,77	1,53	3710	106	128	0,01	1
240	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	101	266,16	4,08	26883	412	7149	0,31	31
					53,77	1,53	5430	155	128	0,01	1
241	Е0116-6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	22	345,16	4,08	7594	90	1557	0,31	7
					53,77	1,53	1183	34	128	0,01	-
242	Е0116-6-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	М	43	424,16	4,08	18239	175	3044	0,31	13
					53,77	1,53	2312	66	128	0,01	-
243	Е0116-6-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	М	12	474,16	4,08	5690	49	849	0,31	4
					53,77	1,53	645	18	128	0,01	-
244	Е0116-10-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М	17	627,13	14,54	10661	247	2368	0,57	10
					103,36	5,45	1757	93	128	0,03	-
245	Е0116-10-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	М	18	805,72	16,47	14503	296	2897	0,68	12
					119,58	6,17	2152	111	128	0,03	1
246	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 15 ММ DANFOSS 7852:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	М	6	2749,35	-	16496	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
247	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 20 ММ DANFOSS 7852:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	ШТ	8	2749,35	-	21995	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
248	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ	-КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 25 ММ DANFOSS	ШТ	1	3031,56	-	3032	-	-	-	-

	ЗАКАЗЧИКА	8658:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775):1,06		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
249	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 32 ММ DANFOSS 9407:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775):1,06	4	3293,82	-	13175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
250	С130904-6	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	14	331	-	4634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
251	Е0118-6-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ МС-90	63,9	4331,44	35,77	276779	2286	10232	0,7	45
				111,7	13,4	7138	856	128	0,07	4
		1КВТ								
252	Е0118-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	13	62,81	-	816	-	386	0,12	2
		КОМПЛЕКТ		23,18	-	301	-	128	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			439000	3837			144
			ТЕНГЕ			24629	1439			7
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			439000	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			33367	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			28342	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			500709	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ		ТЕНГЕ			500709	-	-		-

БЛОК Г

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

253	Е0109-53-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЖР-1	0,042	10586,23	1162,95	445	49	310	51,26	2
	Т.Ч.									
	П-1.16			8093,25	108	340	5	90	0,53	-
	П.3.2	Т								
	К=1,1									
254	С12021-87	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	0,04368	180100	-	7867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ЛЕСТНИЦЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
255	Е0109-30-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	0,1233	14359,66	5522,03	1771	681	821	35,9	4
		Т		6075	1322,37	749	163	90	4,73	1

256	С12021-268	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ	0,1233	134000	-	16522	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			26604	730			7
			ТЕНГЕ			1089	168			1
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			26604	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1131	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1664	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			29399	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			29399	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
257	Е0108-15-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-150 С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ М-150 НА РАСТВОРЕ М-75 ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	115	11044,03	305,8	1270063	35167	156632	6,41	737
				1039,5	114,75	119543	13196	118	0,56	64
		М3								
258	Е0108-15-2	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4-Х М	147,66	10965,75	238,77	1619203	35257	194843	6,31	932
				1028,25	90	151831	13289	118	0,44	65
		М3								
259	Е0126-30-1	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ISOVER OL-P ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	107,66134	21789,27	378,22	2345862	40720	399208	20,04	2158
				3566,25	141,75	383947	15261	100	0,69	74
		М3								
260	Е0110-7-5	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	960	55,24	0,22	53030	211	15448	0,08	79
				13,32	0,09	12787	86	120	-	-
		М2								
261	Е0108-35-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	437	125,15	0,62	54691	271	35622	0,43	190
				68,85	0,23	30087	101	118	-	-
		М2								
262	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ 5ВР1	8,344	49879,65	422,15	416196	3522	82853	56,4	471
				8257,5	157,5	68901	1314	118	0,77	6
		Т								
263	Е0108-6-7	-КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-50	101	8321,46	337,41	840467	34078	94927	4,38	442
				670,5	126	67721	12726	118	0,62	63
		М3								

264	E0108-36-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	91,8	213,01	1,52	19554	140	12126	0,7	64
				111,38	0,56	10225	51	118	-	-
		М2								
265	E0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	148	105,66	66,43	15638	9832	9883	0,15	22
				23,85	23,85	3530	3530	140	0,11	16
		ШТ								
266	C143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	4,277	25800	-	110347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
267	E0109-24-1	-УКЛАДКА УГОЛКОВ,ПОЛОС В ПЕРЕМЫЧКАХ	1,981	14773,97	4022,39	29267	7968	19738	62,15	123
	Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1			9999	1071,86	19808	2123	90	3,81	8
		Т								
268	E0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,629	1333,5	312,12	839	196	385	2,96	2
				679,5	-	427	-	90	-	-
		Т								
269	C12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	2,06024	154400	-	318101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
270	E0106-11-7	-УЗЕЛ "А" НА АР-8	0,648	93997,62	304,24	60910	197	22582	198	128
		1Т		33075	114,75	21433	74	105	0,56	-
271	E0113-43-1	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	127	477,68	1,27	60665	161	30915	1,42	180
				270	0,47	34290	60	90	-	-
		М2								
272	E0126-30-1	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН,КОЛОНН,ВЕНТШАХТ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАЧНОГО ПРОСТРАНСТВА МИН.ПЛИТАМИ	12	7627,27	378,22	91527	4539	44496	20,04	240
				3566,25	141,75	42795	1701	100	0,69	8
		М3								
273	C11031-94	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 100	12,36	6730	-	83183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
274	E0115-71-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	127	133,23	1,19	16920	151	5101	0,22	28
				37,8	0,45	4801	57	105	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			7406464	172411			5797

			ТЕНГЕ			972125	63571		306
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7058257	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1104636	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			489774	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8652667	-	-	-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			348207	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			20123	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			22100	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			390430	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			9043096	-	-	-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

275	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-50	300	1033,56	34,37	310068	10311	71462	1,21	363
				189	12,87	56700	3861	118	0,06	19
		М2								
276	Е0108-22-1	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА РАСТВОРЕ М50	147,08	1729,91	372,83	254435	54836	127302	3,72	547
				594	139,5	87366	20518	118	0,68	100
		М3								
277	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПЕНОБЛОКИ 14500:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	135,3136	5077,11	-	687003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
278	Е0108-12-1	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ 4ВР 50/50	0,55	59479,65	422,15	32714	232	5461	56,4	31
				8257,5	157,5	4542	87	118	0,77	-
		Т								
279	Е0110-88-4	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ДВА СЛОЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ	116,7	2156,32	22,79	251643	2660	65170	2,73	319
				456,75	8,62	53303	1006	120	0,04	5
		М2								
280	Е0110-88-4 Т.Ч.П3.4 К=1,46 К=1,01	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ДВА СЛОЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ /ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3 М/	134	2383,19	22,79	319348	3054	108616	3,99	534
				666,86	8,62	89359	1155	120	0,06	8
		М2								
281	Е0108-36-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	40	213,01	1,52	8520	61	5284	0,7	28
				111,38	0,56	4455	22	118	-	-

		М2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1863730	71153			1822
		ТЕНГЕ			295724	26649			133
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1863730	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			383296	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			134822	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2381848	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			2381848	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ

		ПОКРЫТИЕ В ОСЯХ А-Г							
282	Е0109-22-1 Т.Ч. П.3.6 К=1,03 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М /ОКРАШЕННЫХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ / ПО Ж/БЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	6,041	10017,32	4795,68	60515	28971	30302	26,06	157
				4206,26	1367,15	25410	8259	90	5,24	32
		Т								
283	С12021-240	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ СВЫШЕ 1,0 ДО 3,0 Т /ФЕРМЫ ФС-1/	6,28264	131300	-	824911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
284	С120П.4.7 К=2	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ФЕРМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ ПРИ ПЛОЩАДИ НА 1Т М/КОНСТРУКЦИЙ-31,28М2 К 1,25	6,28264	7425	-	46649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
285	Е0109-23-1 Т.Ч. П.3.6 К=1,03	-МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М /ОКРАШЕННЫХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ /	2,888	11653,91	2642,46	33657	7631	23361	51,6	149
				8273,48	714,33	23894	2063	90	2,58	7
		Т								
286	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т /СВЯЗИ НС,ВС/	3,00352	154400	-	463743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
287	С120П.4.7 К=2	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ СВЯЗЕЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ ПРИ ПЛОЩАДИ НА 1Т М/КОНСТРУКЦИЙ-29,54М2 К	3,00352	7009,2	-	21052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		1,18							
			Т						
288	С120П.3.2	-ДОПЛАТА К СТОИМОСТИ М/КОНСТРУКЦИЙ ЗА МАРКУ СТАЛИ С-245	6,9472	1860	-	12922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
289	С120П.3.3	-ДОПЛАТА К СТОИМОСТИ М/КОНСТРУКЦИЙ ЗА МАРКУ СТАЛИ С-255	2,34	3385	-	7921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
290	Е0107-20-3	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,25	175710,1	1826,1	43928	457	3077	42,7	11
				8100	690,75	2025	173	140	3,37	1
			Т							
291	Е0107-45-8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	42	500,31	260,88	21013	10957	17631	1,24	52
				208,35	91,5	8751	3843	140	0,38	16
			ШТ							
292	С143017-20	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОТНОСТЬЮ 1600 КГ/М3 И БОЛЕЕ, ДЛИНА 6 М, РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА С УЧЕТОМ МАССЫ ПЛИТЫ СВЫШЕ 1000 КГ/М2 /2ПГ6-6АIII-ВТ/	373,6026	1580	-	590292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М2							
293	Е0106-22-7	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 100 ММ, БЕТОН КЛАССА В15	4,4	14102,23	383,89	62050	1689	11273	14,2	62
				2295	145,01	10098	638	105	0,71	3
			М3							
294	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,0975	62000	-	6045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
295	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,4134	65900	-	27243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
296	Е0109-24-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М /Б-1/	0,054	14773,97	4022,39	798	217	538	62,15	3
				9999	1071,86	540	58	90	3,81	-
			Т							

297	С12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,05616	147100	-	8261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
298	Е0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,054	2452,13	545,76	132	29	60	5,25	-
				1230,75	-	66	-	90	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			2231131	49952			435
			ТЕНГЕ			70784	15034			59
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			750571	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			31981	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			46953	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			829505	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1480560	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			54261	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			92089	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1626911	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			2456415	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

		ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
299	Е0108-6-1	-КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	5,9	7484,64	335,84	44159	1981	5749	4,54	27
				699,75	126	4129	743	118	0,61	4
		М3								
300	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	2	105,66	66,43	211	133	134	0,15	-
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	-
		ШТ								
301	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	0,052	25800	-	1342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
302	Е0108-11-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88	23,6	-29,2	-	-689	-	-813	-0,16	-4
	Т.Ч. П-3.2 К=0,75			-29,2	-	-689	-	118	-	-
		М2								
303	Е0107-45-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	2	904,4	200,77	1809	402	1037	1,74	3
				299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
		ШТ								
304	С143017-9	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТ12.5-16.14 С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПЛИТЫ 1250 КГ/М2	4,48	1320	-	5914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								

		КРОВЛЯ В ОСЯХ Ш-МХ							
305	Е0112-15-1	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	890,8	207,95	1,19	185246	1060	29098	0,16	138
				27	0,45	24052	401	119	-	2
		М2								
306	Е0112-13-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	890,8	148,03	4,93	131861	4392	32968	0,19	166
				29,25	1,85	26056	1648	119	0,01	8
		М2								
307	С11031-104	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	201,85528	8390	-	1693566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
308	Е0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М-100	890,8	170,08	15,94	151504	14199	43049	0,24	216
				34,65	5,96	30866	5309	119	0,03	26
		М2								
309	Е0112-17-2	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ	13362	6,52	0,14	87160	1871	2544	-	12
				0,11	0,05	1470	668	119	-	4
		М2								
310	Е0112-14-2	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ /МОНОЛИТНОЕ И ЗАСЫПКА/ КЕРАМЗИТОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	89,08	4274,42	245,72	380765	21889	50326	2,71	241
				382,5	92,25	34073	8218	119	0,45	40
		М3								
311	Е0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М-100	890,8	170,08	15,94	151504	14199	43049	0,24	216
				34,65	5,96	30866	5309	119	0,03	26
		М2								
312	Е0112-17-2	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ	13362	6,52	0,14	87160	1871	2544	-	12
				0,11	0,05	1470	668	119	-	4
		М2								
313	Е0108-12-1	-УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ В ТЕХЭТАЖЕ	0,026	61679,65	422,15	1604	11	258	56,4	1
				8257,5	157,5	215	4	118	0,77	-
		Т								
314	Е0109-17-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКИ ТРУБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ОГ-5,ОГ-6,ОГ-7	0,455	4804,8	2285,57	2186	1040	964	10,29	5
	Т.Ч.			1737,45	617,13	791	281	90	2,34	1
	П-1.16									
	П.3.2									
	К=1,1	Т								
315	С12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,4732	172800	-	81769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		Т							
316	Е0109-48-2	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ /КОЛОНН, ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,455	542,84	144,52	247	66	120	1,34	1
				292,5	-	133	-	90	-	-
		Т								
317	Е0109-24-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ УГОЛКОВ ОГРАЖДЕНИЯ	0,881	13864,97	4022,39	12215	3544	8057	56,5	50
				9090	1071,86	8008	944	90	3,81	3
		Т								
318	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,881	1333,5	312,12	1175	275	539	2,96	3
				679,5	-	599	-	90	-	-
		Т								
319	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,91624	154400	-	141467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
320	Е0161-28-5	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ СЕТКОЙ "РАБИЦА"	85,7	652,47	4,17	55917	357	7325	0,6	52
				89,8	0,65	7696	56	94,5	-	-
		М2								
321	С11011-789	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	8	1500	-	12000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
322	С11011-76	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ	0,021	475300	-	9981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
323	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,001	93997,62	304,24	94	-	35	198	-
				33075	114,75	33	-	105	0,56	-
		1Т								
324	Е0112-10-1	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ НА ПАРАПЕТ И СТЫКИ	277	715,87	1,24	198296	343	50664	0,97	269
				153,23	0,47	42445	130	119	-	1
		М2								
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1(13 ШТ)								
325	Е0109-53-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЖР-1	0,135	10586,23	1162,95	1429	157	996	51,26	7
	Т.Ч.									
	П-1.16			8093,25	108	1093	15	90	0,53	-
	П.3.2	Т								
	К=1,1									
326	С12021-87	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	0,1404	180100	-	25286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		Т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			3465178	67790			1416
		ТЕНГЕ			213950	24584			120
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3199403	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			267967	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			208042	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3675412	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			265775	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10677	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16587	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			293038	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			3968450	-	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
	ЛЕСТНИЦА Л-1 ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1,3,4								
327	E0107-60-1 -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	13,21	3337,98	7,69	44095	102	5962	1,74	23
			319,5	2,9	4221	38	140	0,01	-
		М							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			44095	102			23
		ТЕНГЕ			4221	38			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			44095	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5962	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3003	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			53061	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			53061	-	-		-

БЛОК Д

	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
	ВЕНТШАХТЫ								
328	E0126-30-1 -УТЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ВЕНТШАХТ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАЧНОГО ПРОСТРАНСТВА МИН.ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	4,8	7627,27	378,22	36611	1815	17798	20,04	96
			3566,25	141,75	17118	680	100	0,69	3
		М3							
329	C11031-101 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА 175	4,656	5040	-	23466	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
330	E0113-43-1 -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ - 1 СЛОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	80	477,68	1,27	38214	102	19474	1,42	114
			270	0,47	21600	38	90	-	-
		М2							

331	E0115-71-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	85	133,23	1,19	11325	101	3414	0,22	19
		М2		37,8	0,45	3213	38	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			109616	2018			229
			ТЕНГЕ			41931	756			4
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			109616	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			40686	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9018	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			159320	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			159320	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. ОКНА

332	E0110-91-6	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	78,3	346,04	18,87	27095	1478	13420	0,82	64
		М2		136,44	6,39	10683	500	120	0,03	2
333	C12061-184	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ	78,3	8050	-	630315	-	-	-	-
ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		М2		-	-	-	-	-	-	-
334	C11011-936 К=0,5	-ПОПРАВКА НА 3-Е СТЕКЛО	78,3	1400	-	109620	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			767030	1478			64
			ТЕНГЕ			10683	500			2
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			767030	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13420	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			46827	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			827277	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			827277	-	-		-

РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		КРЫЛЬЦА N1,2								
335	E0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ М8-13	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2
		1Т		33075	114,75	331	1	105	0,56	-
336	E0109-25-1	-МОНТАЖ БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ N12	0,1768	5257,75	2020,02	930	357	478	15,51	3
Т.Ч. П-1.16		Т		2499,75	502,43	442	89	90	1,79	-

	П.3.2 К=1,1								
337	С12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ШВЕЛЛЕРА N12	0,183872	147100	-	27048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
338	Е0109-24-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М ПО Ж/БЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	0,261	14773,97	4022,39	3856	1050	2601	62,15	16
				9999	1071,86	2610	280	90	3,81	1
		Т								
339	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,261	1333,5	312,12	348	81	160	2,96	1
				679,5	-	177	-	90	-	-
		Т								
340	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,27144	154400	-	41910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
341	Е0109-42-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	5,88	112,45	34,24	661	201	315	0,32	2
				51,08	8,45	300	50	90	0,03	-
		М2								
342	С11011-436	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НЕОЦИНКОВАННЫЙ Н60-845-0,8	5,88	793	-	4663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
343	Е0112-14-2	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ /МОНОЛИТНОЕ И ЗАСЫПКА/ КЕРАМЗИТОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4,5 СМ	0,3	4274,42	245,72	1282	74	169	2,71	1
				382,5	92,25	115	28	119	0,45	-
		М3								
344	Е0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М-100	5,88	170,08	15,94	1000	94	284	0,24	1
				34,65	5,96	204	35	119	0,03	-
		М2								
345	Е0112-17-2	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК К-5 К ОБ. ДО ТОЛЩИНЫ 20 ММ РАСТВОР М-100	29,4	6,52	0,14	192	4	6	-	-
				0,11	0,05	3	1	119	-	-
		М2								
346	Е0109-24-1	-МОНТАЖ ПОДКОНСТРУКЦИЙ ПОД ПРОФНАСТИЛ	0,058	13864,97	4022,39	804	233	530	56,5	3
				9090	1071,86	527	62	90	3,81	-
		Т								
347	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	0,06032	154400	-	9313	-	-	-	-

		С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т		-	-	-	-	-	-	-
		Т								
348	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,058	1333,5	312,12	77	18	35	2,96	-
				679,5	-	39	-	90	-	-
		Т								
349	Е0134-60-1	-ПОДШИВКА КОЗЫРЬКА ПРОФНАСТИЛОМ	5,62	935,92	0,76	5260	4	772	0,74	4
				124,65	0,29	701	2	110	-	-
		М2								
350	Е0134-60-11	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА КОЗЫРЬКА ПРОФНАСТИЛОМ	5,88	954,15	0,76	5610	4	926	0,86	5
				142,88	0,29	840	2	110	-	-
		М2								
351	Е0107-60-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	6,4	3337,98	7,69	21363	49	2889	1,74	11
				319,5	2,9	2045	19	140	0,01	-
		М								
		ВХОД В ПОДВАЛ								
352	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	4	355,57	172,69	1422	691	764	0,48	2
				76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
		ШТ								
353	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	4	508,53	243,37	2034	973	1075	0,67	3
				106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
		ШТ								
354	Е0107-42-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	2	762,01	389,08	1524	778	814	0,94	2
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
		ШТ								
355	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	1,84	11000	-	20240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
356	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	1,086	10200	-	11077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
357	Е0106-16-3	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,04	12773,23	210,67	13284	219	1824	10	10
				1590,75	79,58	1654	83	105	0,39	-
		М3								
358	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	3,966	127	-	504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

359	Е0106-19-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,48	11467,37	316,01	5504	152	750	8,25	4
				1368	119,39	657	57	105	0,58	-
		М3								
360	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,009	68200	-	614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
361	Е0107-59-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	9,6	206,06	12,56	1978	121	2483	1,08	10
				180	4,75	1728	46	140	0,02	-
		М								
362	С143021-8	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	9,6	1330	-	12768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
363	Е0108-6-9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ /ОПОРНЫЕ СТЕНКИ/	0,73	7739,65	296,6	5650	217	884	5,95	4
				915,75	110,25	668	80	118	0,54	-
		М3								
364	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ /МИ 1-23/	0,023	93997,62	304,24	2162	7	802	198	5
				33075	114,75	761	3	105	0,56	-
		1Т								
365	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,023	40200	-	925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
366	Е0109-34-1 Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1	-МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ	0,111	18611,27	2191,29	2066	243	1390	80,96	9
		Т		13810,5	101,25	1533	11	90	0,49	-
367	Е0109-30-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ТРУБ	0,052	14359,66	5522,03	747	287	346	35,9	2
				6075	1322,37	316	69	90	4,73	-
		Т								
368	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,163	1333,5	312,12	217	51	100	2,96	-
				679,5	-	111	-	90	-	-
		Т								
369	С12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,16952	172800	-	29293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

370	Е0107-20-4	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ	0,047	172169,94	1216,94	8092	57	421	31,4	1
				5940	459	279	22	140	2,25	-
		Т								
371	Е0109-24-1	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	0,25	13864,97	4022,39	3466	1006	2286	56,5	14
				9090	1071,86	2273	268	90	3,81	1
		Т								
372	Е0109-48-4	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КОНСТРУКЦИЙ ПРИ МОНТАЖЕ	0,25	2452,13	545,76	613	136	277	5,25	1
				1230,75	-	308	-	90	-	-
		Т								
373	С12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,25	147100	-	36775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
374	Е0109-42-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	8,2	112,45	34,24	922	281	439	0,32	3
				51,08	8,45	419	69	90	0,03	-
		М2								
375	С11011-435	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	8,282	896	-	7421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
376	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	1,89	715,87	1,24	1353	2	346	0,97	2
				153,23	0,47	290	1	119	-	-
		М2								
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
377	Е0108-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,45	2967,27	100,89	1335	45	86	0,85	-
				123,75	38,25	56	17	118	0,18	-
		М3								
378	Е0107-42-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	6	355,57	172,69	2133	1036	1147	0,48	3
				76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
		ШТ								
379	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 (КЛАССА В7,5)	1,17	11000	-	12870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
380	Е0106-16-3	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,1	12773,23	210,67	14051	232	1929	10	11
				1590,75	79,58	1750	88	105	0,39	-
		М3								
381	Е0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ /ГИДРОИЗОЛ/	1,45	763,91	11,21	1108	16	61	0,2	-
				31,5	4,21	46	6	118	0,02	-

		М2							
382	Е0108-6-1	-КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-50	2,25	7113	335,84	16004	756	2192	4,54	10
				699,75	126	1574	284	118	0,61	1
		М3								
383	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	2	105,66	66,43	211	133	134	0,15	-
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	-
		ШТ								
384	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/	0,044	25800	-	1135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
385	Е0107-46-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	1	1335,09	244,31	1335	244	617	2,1	2
				353,25	87,6	353	88	140	0,39	-
		ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ	346092	9857		150
	ТЕНГЕ	24654	3022		12
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	187045	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	21723	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	12526	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	221294	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	159047	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	8957	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	10080	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	178084	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ	399379	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО	ТЕНГЕ	45395707	901168		22709
	ТЕНГЕ	3737036	307146		1420
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	36322558	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	4076738	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2423958	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	42823254	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7948855	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	339412	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	497296	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	8785563	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1124293	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	94505	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	73128	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1291927	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	52900744	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%		952213			

ИТОГО:	53852957
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	1066289
ИТОГО:	54919246
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	538530
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	215412
ИТОГО ПРОЧИХ:	753942
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	55673188
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,358451615)	131302521
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	2626050
ИТОГО:	133928571
НДС-12%	16071429
ВСЕГО:	150000000

Заказчик:

И.О.Зам. руководителя _____ **Басаров Т.К.**

Эксперт- технадзор ТОО «Сана-Маркет» _____ **Куспанов Б.**

Подрядчик:

Директор _____ **Потиченко С.А.**