Форма 2в

Заказчик: Управление строительства ЗКО
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Строительство школы на 1200 мест в п. Зачаганск г.Уральск ЗКО»

А К Т
выполненных работ №10 04 июня 2015г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
1	Е0101-24-1	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДО 10 М М3	11072,8	7,91	7,91	87590	87590	27584	-	-
				-	2,57	-	28438	97	0,01	109
2	Е0101-24-9 К=5	-ПОПРАВКА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ НА 50М М3	11072,8	36,62	36,62	405460	405460	127690	-	-
				-	11,89	-	131640	97	0,01	101
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			493050	493050			-
			ТЕНГЕ			-	160077			210
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			493050	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	160077	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			155275	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			38899	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			687224	-	-		-
		ИТОГО ПОРЕКУЛЬТИВАЦИИ	ТЕНГЕ			687224	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

		НАРУЖНЫЕ							
3	Е0110-92-1 ПРИМЕНИТ	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	2,1	367,11	19,34	771	41	368	0,83	2
				139,39	6,57	293	14	120	0,03	-
			М2							
4	Е0110-92-2 ПРИМЕНИТ Т.Ч.П3.1 К=1,03	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	24,72	332,48	20,41	8219	505	4008	0,77	19
				127,97	7,13	3163	176	120	0,04	1
			М2							
5	С12031-24 ПРИМЕНИТ	-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ОДНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПРИТВОРОМ И ПОРОГОМ ДАЧ 21-10П	2	11400	-	22800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
6	С12031-28 ПРИМЕНИТ	-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ НЕРАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ 21-15П	6	18400	-	110400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
		ВНУТРЕННИЕ								
7	Е0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	1,67	398,48	102,53	665	171	375	0,9	2
				151,65	35,67	253	60	120	0,14	-
			М2							
8	Е0110-23-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	95,54	634,99	31,85	60667	3043	23255	1,15	110
				190,8	12,04	18229	1150	120	0,06	6
			М2							
9	Е0110-23-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	10,53	495,01	31,37	5212	330	2262	0,99	10
				167,18	11,86	1760	125	120	0,06	1
			М2							

10	С12062-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	8,33	4250	-	35403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
11	С12062-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	65,4	4010	-	262254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
12	С12062-7	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 24-19П ВНУТРЕННИЕ	4,43	3660	-	16214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
13	С12062-14	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-15П ВНУТРЕННИЕ	6,1	3900	-	23790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
14	С12064-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 18-9ГТП; ДС 21-9ГТП; ДС 21-10ГТП	23,48	12300	-	288804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
15	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	53	1960	-	103880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
16	С11011-788	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	3	2980	-	8940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			948019	4090			142
			ТЕНГЕ			23699	1525			7
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			814819	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			30268	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			50705	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			895793	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			133200	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7992	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			141192	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			1036985	-	-		-

РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		ПОТОЛКИ								
17	Е0115-152-1	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	205,19	17,43	0,12	3576	25	2969	0,09	19
				13,73	0,05	2817	10	105	-	-

		М2							
		СТЕНЫ							
18	Е0115-70-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	54,46	999,6	4,92	54438	268	11146	1,15	63
				193,05	1,87	10514	102	105	0,01	-
		М2								
19	Е0115-165-8	-АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ	625,72	141,48	1,88	88527	1176	51917	0,47	293
				78,3	0,72	48994	451	105	-	2
		М2								
20	Е0115-180-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	528,36	274,88	2,1	145236	1110	36515	0,39	206
				65,03	0,79	34359	417	105	-	2
		М2								
21	Е0115-180-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ /ВЫСОТОЙ ОТ 4 М ДО 8 М/	194,23	281,59	2,31	54694	449	14766	0,43	83
	Т.Ч. П3.19 К=1,1			71,53	0,87	13894	169	105	1,1	214
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ			346470	3027			664
			ТЕНГЕ			110578	1149			218
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			346470	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			117313	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			27827	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			491610	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ			491610	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
22	Е0161-28-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	105,34	703,51	0,85	74107	90	11710	0,82	86
				117,5	0,13	12377	14	94,5	-	-
		М2								
23	Е0115-55-1	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ /ЦОКОЛЬ, ФРАГМЕНТЫ СТЕН/	105,34	549,63	2,65	57898	279	28699	1,43	151
				258,75	0,72	27257	76	105	0,03	3
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ			132005	369			237
			ТЕНГЕ			39634	90			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			132005	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			40409	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			10345	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			182759	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			182759	-	-		-

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

24	Е0121-23-1	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	2	2070	-	4140	-	2624	6,98	14
				1215	-	2430	-	108	-	-
		ШКАФ								
25	75-6-68	-ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР 11-3016-21У3, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1200Х650Х250 ММ (ПР8505-1607-21У3)	2	112600	-	225200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
26	У65-8-9 СКЦЭ	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ЩИТКОВ ЩРН 2Х12	5	9360,54	24,68	46803	123	1909	3	15
				396,54	5,31	1983	27	95	0,03	-
		УСТР-ВО								
27	Е0121-24-13	-УСТАНОВКА ТРАСФОРМАТОРА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА	4	314,3	20,67	1257	83	988	1,26	5
				220,5	8,19	882	33	108	0,04	-
		ШТ								
28	С151803-192	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	4	4720	-	18880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	296280	206			34
	ТЕНГЕ	5295	59			-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	225200	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	225200	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	71080	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5521	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4596	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	81197	-	-		-
ИТОГО ПО электроосвещению	ТЕНГЕ	306397	-	-		-

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

29	Е0121-23-1	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	12	2070	-	24840	-	15746	6,98	84
				1215	-	14580	-	108	-	-
		ШКАФ								
30	75-6-43	-ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ, ТИПА ВРУ-1-13-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 400 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х400 А (ВРУ-1-18, ВРУ-1-19)	4	122300	-	489200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
31	75-6-55	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ, ТИПА ВРУ-1-50-00, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 4Х250+4Х250	8	82300	-	658400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
32	Е0121-23-1	-МОНТАЖ	11	2070	-	22770	-	14434	6,98	77

		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ		1215	-	13365	-	108	-	-
33	75-6-61	ШКАФ -ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ШРО 8505	11	41700	-	458700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	E0121-23-1	КОМПЛЕКТ -МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
				1215	-	1215	-	108	-	-
35	75-6-62	ШКАФ -ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР 11-1064-21У3, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1000Х650Х250 ММ (ПР8501-1045)	1	57400	-	57400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-572-3	КОМПЛЕКТ -БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				317	13,5	634	27	95	0,08	-
37	1517-1089 ПРИМЕН К=115, К=1,06	ШТ -ШКАФ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ 600Х400Х200ММ АТЛАНТИК	2	14506,1	-	29012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0111-31-1	ШТ -ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ, МАССОЙ ДО 5 КГ	60	68,91	-	4135	-	3402	0,5	30
				63	-	3780	-	90	-	-
39	1504-6161 К=115, К=1,06	ШТ -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ КВО11	12	79,24	-	951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С151801-104	ШТ -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЕ /ТУ16-642,046-86/, ТИП ПКУ-3457У3, КОЛИЧЕСТВО ПАКЕТОВ 2	2	782	-	1564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	1605-1077 К=115, К=1,06	ШТ -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37-44У3	6	487,6	-	2926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	1504-4550 ДОП.12 К=115, К=1,06	ШТ -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210	6	1767,55	-	10605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	1504-3065 К=115, К=1,06	ШТ -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПРС-6	2	67,05	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	1507-5044 К=115, К=1,06	ШТ -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕ321221У3	6	170,66	-	1024	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

45	1504-18121 К=115, К=1,06	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х258Х81ММ ПКУ15-19141-54У3	8	828,92	-	6631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
46	1504-19007 К=115, К=1,06	-БЛОК ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ,4ИСЛО ЗАЖИМОВ В БЛОКЕ-21,154Х26Х30ММ БЗН16-25	2	59426,25	-	118853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
47	Ц0111-169-2	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В МАЛОГАБАРИТНЫХ ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	200	25,13	0,07	5026	14	4378	0,12	24
				24,3	0,02	4860	4	90	-	-
		М								
48	С151607-117	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 1,5 ММ2	0,204	9230	-	1883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
49	Ц0108-524-1-0	-МОНТАЖ ЯЩИКА	4	1054,6	39,6	4218	158	1607	2	8
				416	6,8	1664	27	95	0,04	-
		ШТ								
50	75-6-7	-ЯЩИК С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ /ФИДЕРОВ/ 1, ТИПА РУС М 5111-2874 УХЛ 4, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 3,8-6,0 А, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПЛЕНИЯ АВТ. ВЫКЛ. 8 А	1	35300	-	35300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
51	75-6-29	-ЯЩИК С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ФИДЕРОВ-1, ТИПА РУС М 5111-1874, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 0,95-1,6 А, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПЛЕНИЯ АВТ. ВЫКЛ. 2 А	2	44300	-	88600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
52	75-6-15	-ЯЩИК С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ /ФИДЕРОВ/ 1, ТИПА РУС М 5111-4074 УХЛ 4, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 160 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 136,0-160,0 А, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПЛЕНИЯ АВТ. ВЫКЛ. 160 А	1	56700	-	56700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			2083540	309			234

		ТЕНГЕ			40098	58		-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			2013412	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			2013412	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			70128	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			41507	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			6698	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			118334	-	-	-
ИТОГО ПО СИЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ		ТЕНГЕ			2131745	-	-	-

БЛОК Б

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

53	Е0115-70-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН ВЕНТШАХТЫ И ВЕНТКАНАЛЫ	173,9773	999,6	4,92	173908	856	35607	1,15	200
				193,05	1,87	33586	325	105	0,01	2
54	Е0115-71-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН М2	173,9773	133,23	1,19	23179	207	6987	0,22	39
				37,8	0,45	6576	78	105	-	-
55	Е0115-51-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ВЕНТШАХТ НАД КРОВЛЕЙ М2	143,68	269,62	1,96	38739	281	16497	0,61	88
				108,9	0,45	15647	65	105	0,03	4
56	Е0115-158-2	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ СТЕН ВЕНТШАХТ НАД КРОВЛЕЙ М2	143,68	303,58	2,03	43618	292	2492	0,09	13
				15,75	0,77	2263	111	105	-	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4						279443	1636			340
						58072	579			6
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						279443	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						61584	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -						20462	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						361489	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						361489	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

57	Е0110-92-2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА НАРУЖНЫЕ	6,3	332,48	20,41	2095	129	1021	0,77	5
	ПРИМЕНИТ Т.Ч.П3.1 К=1,03			127,97	7,13	806	45	120	0,04	-

		БОЛЕЕ 3 М2							
58	С12031-28 ПРИМЕНИТ	М2 -ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ НЕРАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ 21-15П	2	18400 -	- -	36800 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0110-23-1	ШТ ВНУТРЕННИЕ -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	61,63	398,48 151,65	102,53 35,67	24558 9346	6319 2198	13853 120	0,9 0,14	55 9
60	Е0110-23-2	М2 -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	20,06	323,78 138,83	83,13 29,17	6495 2785	1668 585	4044 120	0,8 0,12	16 2
61	Е0110-23-3	М2 -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	27,03	634,99 190,8	31,85 12,04	17164 5157	861 325	6579 120	1,15 0,06	31 2
62	Е0110-23-4	М2 -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	6,98	495,01 167,18	31,37 11,86	3455 1167	219 83	1500 120	0,99 0,06	7 -
63	С12062-3	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	75,24	4010 -	- -	301712 -	- -	- -	- -	- -
64	С12062-14	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ	6,1	3900 -	- -	23790 -	- -	- -	- -	- -
65	С12062-15	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 24-15П ВНУТРЕННИЕ	20,94	3500 -	- -	73290 -	- -	- -	- -	- -
66	С12064-2	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	13,42	12300 -	- -	165066 -	- -	- -	- -	- -
67	С11011-788	М2 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	8	2980 -	- -	23840 -	- -	- -	- -	- -

		КОМПЛЕКТ							
68	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	47	1960	-	92120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
		ЛЮКИ /2 ШТ/								
69	Е0110-23-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	1,93848	375,5	30,89	728	60	474	1,23	2
				191,93	11,68	372	23	120	0,06	-
		М2								
70	С12064-6	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,93848	12300	-	23843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
71	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКОВ	2	1960	-	3920	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			798877	9255			117
			ТЕНГЕ			19634	3259			13
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			762077	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27471	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			47373	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			836921	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			36800	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2208	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			39008	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			875929	-	-		-

РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ

		ДЕТАЛЬ 446								
72	Е0111-27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-150 ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	41,3	1543,93	11,72	63764	484	8944	1,06	44
				171,68	4,39	7090	181	123	0,02	1
		М2								
		ДЕТАЛЬ 340								
73	Е0111-27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-150 ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	47,233	1497,24	11,72	70719	554	10229	1,06	50
				171,68	4,39	8109	207	123	0,02	1
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ			134484	1038			94
			ТЕНГЕ			15199	389			2

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19173	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9219	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			162876	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ			162876	-	-		-

РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

74 Е0115-165-2-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОДШИВКИ КАРНИЗОВ	М2	32,55	196,11	2,7	6384	88	3764	0,65	21
			109,13	1,01	3552	33	105	0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ				6384	88			21
	ТЕНГЕ				3552	33			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				6384	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				3764	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				609	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				10757	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ				10757	-	-		-

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

75 Е0121-23-1 -МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	ШКАФ	4	2070	-	8280	-	5249	6,98	28
			1215	-	4860	-	108	-	-
76 75-6-68 -ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР 11-3016-21У3, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1200Х650Х250 ММ (ПР8505-1607-21У3)	КОМПЛЕКТ	1	112600	-	112600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
77 75-6-73 -ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР 11-3054-54У3, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1200Х650Х250 ММ (ПР8501-1046-4536)	КОМПЛЕКТ	3	52000	-	156000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
78 Е0121-24-13-УСТАНОВКА ТРАСФОРМАТОРА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА	ШТ	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
			220,5	8,19	441	16	108	0,04	-
79 С151803-192-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	ШТ	2	4720	-	9440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ				286949	41			30
	ТЕНГЕ				5301	16			-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				268600	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				268600	-	-		-

	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			18349	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5743	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1445	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			25537	-	-	-
	ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ	ТЕНГЕ			294137	-	-	-

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

80	Е0121-23-1	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	5	2070	-	10350	-	6561	6,98	35
				1215	-	6075	-	108	-	-
		ШКАФ								
81	75-6-61	-ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ШРО 8505-4518, 2409	5	41700	-	208500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
82	Ц0111-31-1	-ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ, МАССОЙ ДО 5 КГ	6	68,91	-	413	-	340	0,5	3
				63	-	378	-	90	-	-
		ШТ								
83	1504-4550 ДОП.12 К=115, К=1,06	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210	2	1767,55	-	3535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
84	1504-4545 ДОП.12 К=115, К=1,06	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-2110	2	804,54	-	1609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
85	1504-18094 К=115, К=1,06	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ 222-1	2	341,32	-	683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
86	Ц0108-572-3	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				317	13,5	634	27	95	0,08	-
		ШТ								
87	1517-1089 ПРИМЕН К=115, К=1,06	-ШКАФ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ 600Х400Х200ММ АТЛАНТИК	2	14506,1	-	29012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
88	Ц0111-31-1	-ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ, МАССОЙ ДО 5 КГ	48	68,91	-	3308	-	2722	0,5	24
				63	-	3024	-	90	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ				260009	137			66
		ТЕНГЕ				10111	27			-

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	243339	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	243339	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	16670	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	10251	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1615	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	28536	-	-	-
ИТОГО ПО СИЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ	ТЕНГЕ	271875	-	-	-

БЛОК В

РАЗДЕЛ 12. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

НАРУЖНЫЕ

89	E0110-92-2 -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	6,15	332,48	20,41	2045	126	997	0,77	5
ПРИМЕНИТ Т.Ч.П3.1 К=1,03			127,97	7,13	787	44	120	0,04	-
	М2								
90	C12031-28 -ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ НЕРАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ 21-15П	2	18400	-	36800	-	-	-	-
ПРИМЕНИТ			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
91	E0110-23-1 -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	3,44	398,48	102,53	1371	353	773	0,9	3
			151,65	35,67	522	123	120	0,14	-
	М2								
92	E0110-29-1 -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	3,44	104,4	0,09	359	-	233	0,36	1
			56,48	0,05	194	-	120	-	-
	М2								
93	C12064-2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,44	12300	-	42312	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М2								
94	C11011-790 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	2	1960	-	3920	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КОМПЛЕКТ								

ВНУТРЕННИЕ

95	Е0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	54,76	398,48	102,53	21821	5615	12309	0,9	49
				151,65	35,67	8304	1953	120	0,14	8
		М2								
96	Е0110-23-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	20,94	323,78	83,13	6780	1741	4222	0,8	17
				138,83	29,17	2907	611	120	0,12	2
		М2								
97	Е0110-23-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	27,03	634,99	31,85	17164	861	6579	1,15	31
				190,8	12,04	5157	325	120	0,06	2
		М2								
98	Е0110-23-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	6,1	495,01	31,37	3020	191	1311	0,99	6
				167,18	11,86	1020	72	120	0,06	-
		М2								
99	С12062-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	75,24	4010	-	301712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
100	С12062-14	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ	6,1	3900	-	23790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
101	С12062-15	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 24-15П ВНУТРЕННИЕ	20,94	3500	-	73290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
102	С12064-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	6,55	12300	-	80565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
103	С11011-788	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	8	2980	-	23840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
104	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	43	1960	-	84280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ			723068	8886			112
			ТЕНГЕ			18892	3129			13

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			686268	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			26424	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			42762	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			755454	-	-	-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			36800	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2208	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			39008	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			794462	-	-	-

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1,П2

105	Ц0111-350-1-	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	12	198,71	-	2384	-	1827	1,03	12
			169,18	-	2030	-	90	-	-
106	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT 300/P14 С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КАРТОЧКОЙ C14 109769:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ 2	40741,27	-	81483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
107	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНЕГО ВОЗДУХА ESMT 10847:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ 2	4025,91	-	8052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
108	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОГРУЖНОЙ ESMU С ГИЛЬЗОЙ 250 ММ 45047:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ 2	16719,4	-	33439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
109	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ESM-11 10847:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ 2	4025,91	-	8052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
110	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ESM-10 10847:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ 2	4025,91	-	8052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

111	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КР 61 11231:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	2	4168,44	-	8337	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
112	Ц0112-805-1 К=1,25	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25 ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ	ШТ	2	587,37	47,07	1175	94	985	3,86	8
					535,6	11,64	1071	23	90	0,07	-
113	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ VRG3 ДУ 15 ММ С РЕДУКТОРНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AMV 15 DANFOSS 165313:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	1	61356,68	-	61357	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
114	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ VRG3 ДУ 25 ММ С РЕДУКТОРНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AMV 15 DANFOSS 175000:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	1	64952,05	-	64952	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
115	Ц0112-790-1	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ, ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25 ММ	ШТ	2	529,38	5,56	1059	11	939	3,09	6
					519,12	2,37	1038	5	90	0,01	-
116	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РУЧНОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН MSV-BD ДУ 20 ММ DANFOSS 19291:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	2	7159,94	-	14320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
117	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	ШТ	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
					261,88	16,22	1048	65	128	0,07	-
118	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1ШТ	10	482,27	40,42	4823	404	3560	1,51	15
					261,88	16,22	2619	162	128	0,07	1

119	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	1ШТ -КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 20 ММ DANFOSS 7852:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	4	2749,35	-	10997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 50 ММ DANFOSS 14393:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	8	5039,65	-	40317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ ТИПА "402" ДУ 50 ММ DANFOSS 29109:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	2	10192,4	-	20385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0116-6-2	ШТ -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	1	266,16	4,08	266	4	71	0,31	-
				53,77	1,53	54	2	128	0,01	-
123	Е0116-10-2	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	29	627,13	14,54	18187	422	4039	0,57	17
				103,36	5,45	2997	158	128	0,03	1
124	Е0116-10-3	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	41	805,72	16,47	33035	675	6600	0,68	28
				119,58	6,17	4903	253	128	0,03	1
125	Е0116-29-1	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	30	11,31	-	339	-	423	0,05	2
				11,01	-	330	-	128	-	-
126	Е0116-29-2	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	41	11,45	-	469	-	578	0,05	2
				11,01	-	451	-	128	-	-
127	Е0113-16-6	М -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	15,1	21,8	0,05	329	1	79	0,03	-
				5,81	0,02	88	-	90	-	-
128	Е0113-26-21 К=2	М2 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕРЕБРИСТОЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ	15,1	39,28	0,04	593	1	85	0,03	-
				6,26	-	95	-	90	-	-

		М2							
129	Е0126-35-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ	71	72,96	16,85	5180	1196	3047	0,21	15
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА К-FLEX		38,59	4,33	2740	307	100	0,03	2
		М								
130	С11031-124	-ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ THERMAFLEX, DB 22 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 9 ММ	1,1	108	-	119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
131	С11031-129	-ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ THERMAFLEX, DB 60 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 9 ММ	31,9	271	-	8645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
132	С11031-130	-ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ THERMAFLEX, DB 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 9 ММ	45,1	475	-	21423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			459697	2970			112
			ТЕНГЕ			19464	975			5
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			288042	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			288042	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4618	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			3751	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			502	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8871	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			36289	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			3212	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			2370	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			41871	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			130748	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			16693	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			8846	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			156288	-	-		-
	ИТОГО ПО УСТАНОВКАМ		ТЕНГЕ			495072	-	-		-
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
133	Е0121-23-1	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	4	2070	-	8280	-	5249	6,98	28
				1215	-	4860	-	108	-	-
		ШКАФ								
134	75-6-60	-ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР 11-1056-21У3,	1	52000	-	52000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 800Х650Х250 ММ (ПР8505-1607-21У3)	КОМПЛЕКТ						
135	75-6-63	-ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР 11-1082-21У3, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1200Х650Х250 ММ (ПР8501-1046-4536)	КОМПЛЕКТ	3	64500	-	193500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
136	E0121-24-13	-УСТАНОВКА ТРАСФОРМАТОРА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА	ШТ	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
					220,5	8,19	441	16	108	0,04	-
137	C151803-192	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	ШТ	2	4720	-	9440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			263849	41			30
				ТЕНГЕ			5301	16			-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			245500	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			245500	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18349	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			5743	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1445	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			25537	-	-		-
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ		ТЕНГЕ			271037	-	-		-

БЛОК Г

РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ

138	E0110-92-1 ПРИМЕНИТ	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	НАРУЖНЫЕ	4,2	367,11	19,34	1542	81	736	0,83	4
					139,39	6,57	585	28	120	0,03	-
139	E0110-92-2 ПРИМЕНИТ Т.Ч.П3.1 К=1,03	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	М2	3,15	332,48	20,41	1047	64	511	0,77	2
					127,97	7,13	403	22	120	0,04	-
140	C12031-24 ПРИМЕНИТ	-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ОДНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПРИТВОРОМ И ПОРОГОМ ДАЧ 21-10П	М2	2	11400	-	22800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		ШТ							
141	С12031-28	-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	1	18400	-	18400	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ	С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ		-	-	-	-	-	-	-
		ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ								
		ДВУПОЛЬНЫМИ НЕРАВНОПОЛЬНЫМИ								
		ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ								
		21-15П								
		ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	43789	146		6
	ТЕНГЕ	989	50		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2589	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1246	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	230	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4066	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	41200	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2472	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	43672	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	47738	-	-	-

БЛОК Д

РАЗДЕЛ 10. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

		НАРУЖНЫЕ							
142	Е0110-92-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ	2,1	367,11	19,34	771	41	368	0,83	2
	ПРИМЕНИТ	АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В		139,39	6,57	293	14	120	0,03	-
		НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ								
		КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА								
		ДО 3 М2								
		М2								
143	Е0110-92-2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ	3,15	332,48	20,41	1047	64	511	0,77	2
	ПРИМЕНИТ	АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В		127,97	7,13	403	22	120	0,04	-
	Т.Ч.П3.1	НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ								
	К=1,03	КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА								
		БОЛЕЕ 3 М2								
		М2								
144	С12031-24	-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	1	11400	-	11400	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ	С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ		-	-	-	-	-	-	-
		ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ								
		ОДНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С								
		ПРИТВОРОМ И ПОРОГОМ ДАЧ								
		21-10П								
		ШТ								
145	С12031-28	-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	1	18400	-	18400	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ	С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ		-	-	-	-	-	-	-
		ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ								
		ДВУПОЛЬНЫМИ НЕРАВНОПОЛЬНЫМИ								
		ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ								
		21-15П								

		ШТ							
146	Е0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	1,78	398,48	102,53	709	183	400	0,9	2
				151,65	35,67	270	63	120	0,14	-
		М2								
147	С12064-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 18-9ГТП; ДС 21-9ГТП; ДС 21-10ГТП	1,78	12300	-	21894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
148	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			56182	287			6
			ТЕНГЕ			966	100			-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			26382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1279	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1660	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			29320	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			29800	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1788	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			31588	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			60908	-	-		-
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
149	Ц0110-667-1	-ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	-	4275	-	90	-	-
		ШТ								
150	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППКП "РАДУГА-2А" 50402:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	18706,93	-	18707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
151	Ц0110-667-1	-ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	-	4275	-	90	-	-
		ШТ								
152	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "ВЭРС-ПК-4" 11914:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	4421,94	-	4422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

153	Ц0110-669-3-	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	23	994,3	1,6	22869	37	19375	5	115
		ШТ								
154	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БЛОК ПИТАНИЯ "СКАТ-1200С" 6621:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	23	2457,41	-	56521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
155	Ц0108-121-1-	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ : С-1, СК-1	23	307,7	-	7077	-	6052	2	46
				277	-	6371	-	95	-	-
		ШТ								
156	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АККУМУЛЯТОР 7 А/Ч 2045:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775):1,06	23	716,05	-	16469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
157	Ц0110-667-6-	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	59	3100,6	1,6	182935	94	157707	16	944
				2970	-	175230	-	90	-	-
		ШТ								
158	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АДРЕСУЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ БЛОК АСБ 2703:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	59	1003,23	-	59191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
159	Ц0110-667-6-	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	3	3100,6	1,6	9302	5	8019	16	48
				2970	-	8910	-	90	-	-
		ШТ								
160	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АДРЕСУЕМЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АИБ-О 6327:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	3	2348,3	-	7045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
161	Ц0108-409-1-	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	30	108,6	48,9	3258	1467	1476	0,22	7
				39,6	12,2	1188	366	95	0,07	2
		М								
162	С130804-119- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ ПВХ DH 25 ММ	3,06	579	-	1772	-	-	-	-
		10М		-	-	-	-	-	-	-
163	Ц0108-410-1-	МОНТАЖ КОРОБА ЗАЩИТНОГО ПЛАСТМАССОВОГО	2800	34,2	1,2	95760	3360	62244	0,14	392
				23,2	0,2	64960	560	95	-	3
		М								

164	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 16Х16Х2900 48:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0 ,8):775):1,06	2856	16,81 - -	- - -	48001 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
165	Ц0108-148-1-	М ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КОРОБЕ ЗАЩИТНОМ ПЛАСТМАССОВОМ	3978	27,7 19,7	2,1 0,5	110191 78367	8354 1989	76338 95	0,1 -	398 12
166	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	М -КАБЕЛЬ КСПВ ЭВ 1Х2Х0,8 50:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0 ,8):775):1,06	4057,56	17,51 - -	- - -	71037 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
167	Ц0108-411-1-	М МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	3750	114,4 48,8	7,8 0,5	429000 183000	29250 1875	175631 95	0,29 -	1088 11
168	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	М -МЕТАЛЛОРУКАВ Д 8 ММ 48:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0 ,8):775):1,06	3825	16,81 - -	- - -	64287 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
169	Ц0108-148-1-	М КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	5018	27,7 19,7	2,1 0,5	138999 98855	10538 2509	96295 95	0,1 -	502 15
170	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	М -КАБЕЛЬ ПВС 2Х1,5 105:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775):1,06	4993,92	36,77 - -	- - -	183603 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
171	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	М -КАБЕЛЬ ШВВП 2 Х 0,75 52:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0 ,8):775):1,06	124,44	18,21 - -	- - -	2266 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
172	Ц0108-526-1-	М АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	20	501,2 227	13,2 2,3	10024 4540	264 46	4357 95	1 0,01	20 -
173	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С БОКСОМ 530:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775)	20	196,71 - -	- - -	3934 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ ТЕНГЕ			1555643 651498	53372 7345			3605 43
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			149819	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			149819	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1404052	-	-		-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			615190	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			121155	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2140397	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1772	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			106	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1878	-	-		-
ИТОГО ПО ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			2292094	-	-		-

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

174 Ц0110-667-2-ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	2	7509,6	1,6	15019	3	12879	38	76
		7155	-	14310	-	90	-	-
ШТ								
175 ПИСЬМО-СОГ -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ВЭРС-ПК-16	2	6247,65	-	12495	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 16833:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)		-	-	-	-	-	-	-
ШТ								
176 Ц0110-667-1-ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		4275	-	4275	-	90	-	-
ШТ								
177 ПИСЬМО-СОГ -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "ВЭРС-ПК-4"	1	4421,94	-	4422	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 11914:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)		-	-	-	-	-	-	-
ШТ								
178 Ц0110-669-3-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	4	994,3	1,6	3977	6	3370	5	20
		936	-	3744	-	90	-	-
ШТ								
179 ПИСЬМО-СОГ -БЛОК ПИТАНИЯ "СКАТ 1200 Д"	4	5632,27	-	22529	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 15175:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)		-	-	-	-	-	-	-
ШТ								
180 Ц0108-121-1-АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ : С-1, СК-1	4	307,7	-	1231	-	1053	2	8
		277	-	1108	-	95	-	-
ШТ								
181 ПИСЬМО-СОГ -АККУМУЛЯТОР 7 А/Ч	3	716,05	-	2148	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 2045:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775):1,06		-	-	-	-	-	-	-
ШТ								
182 ПИСЬМО-СОГ -АККУМУЛЯТОР 4,5 А/Ч	1	386,91	-	387	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 1105:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775):1,06		-	-	-	-	-	-	-
ШТ								

183	Ц0110-668-2-	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	6	369,9	1,6	2219	10	1874	2	12
				347	-	2082	-	90	-	-
			ШТ							
184	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ "КОРВУ" 1602:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	6	594,59	-	3568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
185	Ц0110-668-5-	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ	61	259,1	-	15805	-	13121	1	61
				239	-	14579	-	90	-	-
			ШТ							
186	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АКУСТИЧЕСКИЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА BG2000 3053:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	61	1069	-	65209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
187	Ц0110-668-4-	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	195	195,7	-	38162	-	31239	1	195
				178	-	34710	-	90	-	-
			ШТ							
188	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО-102-14 160:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	195	56,02	-	10925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
189	Ц0110-669-1-	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	12	2062,7	1,6	24752	19	21406	11	132
				1982	-	23784	-	90	-	-
			ШТ							
190	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДВОЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ COLT XS 1820:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	12	637,27	-	7647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
191	Ц0110-698-1-	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	153	92,4	-	14137	-	12393	0,5	77
				90	-	13770	-	90	-	-
			ШТ							
192	С151802-21	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	153	59	-	9027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
193	Ц0108-410-1-	МОНТАЖ КОРОБА ПЛАСТМАССОВОГО	2500	34,2	1,2	85500	3000	55575	0,14	350
				23,2	0,2	58000	500	95	-	3
			М							

194 ПИСЬМО-СОГ -КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 16Х16Х2900	2550	16,81	-	42858	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ 48:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0		---	---	---	---	---	---	---
ЗАКАЗЧИКА ,8):775):1,06		-	-	-	-	-	-	-
М								
195 Ц0108-148-1-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КОРОБЕ	4860	27,7	2,1	134622	10206	93263	0,1	486
ЗАЩИТНОМ ПЛАСТМАССОВОМ		---	---	---	---	---	---	---
		19,7	0,5	95742	2430	95	-	14
М								
196 ПИСЬМО-СОГ -КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	2397	10,5	-	25179	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ 30:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0		---	---	---	---	---	---	---
ЗАКАЗЧИКА ,8):775):1,06		-	-	-	-	-	-	-
М								
197 ПИСЬМО-СОГ -КАБЕЛЬ КСПВ 2Х0,5	2550	5,6	-	14286	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ 16:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0		---	---	---	---	---	---	---
ЗАКАЗЧИКА ,8):775):1,06		-	-	-	-	-	-	-
М								
198 С151601-332-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,0102	28900	-	295	-	-	-	-
ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО		---	---	---	---	---	---	---
ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х1,5 ММ2		-	-	-	-	-	-	-
1000М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			560886	13246			1440
	---			---	---			---
	ТЕНГЕ			266104	2930			17
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			43014	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			43014	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			517872	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			250020	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			46074	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			813966	-	-		-
ИТОГО ПО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			856979	-	-		-

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА

ОБОРУДОВАНИЕ								
199 ПИСЬМО-СОГ -ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ,	1251054,49	-	1251054	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 630 КГ,	1 ---	---	---	---	---	---	---
ЗАКАЗЧИКА ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6,6 М (3	-	-	-	-	-	-	-
ОСТАНОВКИ), СКОРОСТЬ 0,5 М/С							
3370710:1,12:1,02:((1731.0,2+1							
852.0,8):775)							
ШТ							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ		1251054	-			-
	---		---	---			---
	ТЕНГЕ		-	-			-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		1251054	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		1251054	-	-		-
ИТОГО ПО ЛИФТАМ	ТЕНГЕ		1251054	-	-		-

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4 КВ

200	У2-7-2	-ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТРАНШЕЕ 1-2, ГРУППА ГРУНТОВ 2	0,02	86718	-	1734	-	1682	611	12
				86718	-	1734	-	97	-	-
		КМ КАБ								
201	У2-7-10	-ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТРАНШЕЕ 4, ГРУППА ГРУНТОВ 2	0,005	144918	-	725	-	703	1021	5
				144918	-	725	-	97	-	-
		КМ КАБ								
202	У2-7-18	-ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТРАНШЕЕ 6, ГРУППА ГРУНТОВ 2	0,1	231345	-	23135	-	22440	1629	163
				231345	-	23135	-	97	-	-
		КМ КАБ								
203	У2-8-1	-ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ ОДНОГО КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	0,125	34939,56	26472,92	4367	3309	1688	51	6
				7586,64	6627,6	948	828	95	38	5
		КМ КАБ								
204	У2-8-2	-ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ	0,54	10942,68	7546,16	5909	4075	2599	21	11
				3176,52	1890	1715	1021	95	11	6
		КМ КАБ								
205	Ц0108-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	665	26,4	3,1	17556	2062	12382	0,11	73
				19,1	0,5	12702	332	95	-	2
		М								
206	У53-1-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕЗНАПОРНЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	0,03	399083	2517	11972	76	4056	782	23
				122625	295	3679	9	110	1	-
		КМ								
207	Ц0108-148-3	-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	30	45	6,7	1350	201	963	0,19	6
				32,2	1,6	966	48	95	0,01	-
		М								
208	Ц0108-146-4	-КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	325	93,4	32,3	30355	10498	11825	0,2	65
				31,3	7	10173	2275	95	0,04	13
		М								
209	С151601-706 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВБбШв, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х185 ММ2	0,398	7338500	-	2920723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								

	2002								
210	С151603-34	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА АККВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 10Х2,5 ММ2	0,1428	179100	-	25575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
211	Ц0108-145-1	-УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	125	5,55	0,78	694	98	378	0,02	2
	К=0,3	М		3,03	0,15	379	19	95	-	-
212	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСЭ 250 5046:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	1	1766,84	-	1767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РОЛИК								
213	Ц0108-165-4	-МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2	12	3905,1	2517	46861	30204	21808	8	96
				1355	557,99	16260	6696	95	3,24	39
		ШТ								
214	С151610-59 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, ТИП 4КНТПН 1Х150-240	12	5090	-	61080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	3153804	50521			464
	ТЕНГЕ	72415	11228			65
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3116238	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	51644	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	190073	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3357954	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	37566	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	28882	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	3987	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	70435	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	3428389	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

215	У2-7-2	-ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТРАНШЕЕ 1-2, ГРУППА ГРУНТОВ 2	0,695	86718	-	60269	-	58461	611	425
				86718	-	60269	-	97	-	-
		КМ КАБ								
216	У2-8-1	-ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ ОДНОГО КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	0,695	34939,56	26472,92	24283	18399	9385	51	35
				7586,64	6627,6	5273	4606	95	38	26
		КМ КАБ								

217	Ц0108-141-1-	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	695	26,4	3,1	18348	2155	12941	0,11	76
				19,1	0,5	13275	347	95	-	2
		М								
218	Ц0108-148-3-	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	55	45	6,7	2475	369	1766	0,19	10
				32,2	1,6	1771	88	95	0,01	1
		М								
219	С151601-505- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ГОСТ 16442-80) НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА АВБбШв, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х6 ММ2	0,765	129200	-	98838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
220	Ц0108-145-1-	УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	695	5,55	0,78	3857	542	2100	0,02	13
	К=0,3	М		3,03	0,15	2106	104	95	-	1
221	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСЭ 150 3288:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	7	1151,28	-	8059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РОЛИК								
222	Ц0108-412-1-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	200	8,5	0,1	1700	20	1387	0,05	10
				7,3	-	1460	-	95	-	-
		М								
223	С151607-99	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА АПВ СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	0,204	4150	-	847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
224	У2-58-6	-СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С НАТРИЕВЫМИ ЛАМПАМИ ДНАТ-125 НА КРОНШТЕЙНЕ НА ОДИН РОЖОК К1К-2,5-2,0, ТИП СВЕТИЛЬНИКА ЖКУ 03-150-002-УХЛ1-IP54	22	10240,13	2194,25	225283	48274	27103	4,9	108
				802,13	371,18	17647	8166	105	2,2	48
		СВЕТИЛЬН								
225	Ц0108-545-1-	ЩИТОК В ОПОРЕ	22	843,5	19,5	18557	429	10059	3	66
		ШТ		479	2,3	10538	51	95	0,01	-

226	С151801-133-	УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПАЙКИ КАБЕЛЕЙ С ПРОВОДАМИ В ЦОКОЛЕ ОПОРЫ	22	1080	-	23760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
227	Ц0108-361-2-	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТОЛБОВОЙ НА ОПОРЕ	22	891,48	669,62	19613	14732	6778	0,99	22
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			184,04	140,25	4049	3085	95	0,81	18
		ШТ								
228	1504-3065 К=115, К=1,06	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПРС-6	22	67,05	-	1475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			507363	84918			765
			ТЕНГЕ			116387	16448			96
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			447094	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			71519	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			31117	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			549730	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			60269	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			58461	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			7124	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			125854	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			675584	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
229	Ц0108-472-2-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
				23	0,4	690	12	95	-	-
		М								
230	Ц0108-471-2-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 63Х63Х6 ММ	6	568,8	27,8	3413	167	875	1	6
				149	4,5	894	27	95	0,03	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			5270	266			10
			ТЕНГЕ			1584	39			-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5270	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1542	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			409	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7220	-	-		-

	ИТОГО ПО КАБЕЛЬНОЙ	ТЕНГЕ			7220	-	-		-
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ								
231	У53-5-1 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ЕМКОСТЬ БЛОКА, КАНАЛОВ 1	0,051753	885248,4	1584	45814	82	6882	789	41
	КМ		120825	59	6253	3	110	0,2	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			45814	82			41
		ТЕНГЕ			6253	3			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			45814	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6882	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3162	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			55858	-	-		-
	ИТОГО ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			55858	-	-		-
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
232	Е0101-17-14-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	28,7	39,76	37,82	1141	1085	358	0,01	-
	М3		1,87	11	54	316	97	0,04	1
233	С010333-А1--ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	50,225	19,7	-	989	-	198	0,08	4
	1 Н10=100,Н39,Н40		3,94	-	198	-	100	-	-
	Т								
234	Е0101-12-14-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	287,52	27,84	26,18	8003	7526	2471	0,01	3
	М3		1,66	7,2	477	2070	97	0,03	7
235	Е0101-164-2-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	9,78	262,72	-	2569	-	2903	1,85	18
	Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2 М3		262,72	-	2569	-	113	-	-
236	Е0101-166-2-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	74,325	134,1	-	9967	-	11263	0,97	72
	М3		134,1	-	9967	-	113	-	-

237	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	222,975	6,48	6,48	1445	1445	455	-	-
				-	2,1	-	469	97	0,01	2
		М3								
238	Е0101-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	222,975	3,2	3,2	713	713	225	-	-
				-	1,04	-	232	97	-	1
		М3								
239	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ДНА ТРАНШЕИ	5,44375	21,55	4,52	117	25	90	0,11	1
				17,03	-	93	-	97	-	-
		М3								
		ЛИШНИЙ ГРУНТ - 20 + 8,7 М3								
240	Е0123-1-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	8,7	1114,7	152,52	9698	1327	2384	1,02	9
				153,68	57,15	1337	497	130	0,28	2
		М3								
241	Е0122-11-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,046	58881,69	25695,31	2709	1182	2385	194	9
				33075	6813,45	1521	313	130	26,38	1
		КМ								
242	С130804-209 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПА, SDR 13,6 DB 92,8 ММ	46,46	688	-	31964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
		КОЛОДЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2,5Х2,0М/1ШТ./								
243	Е0122-43-3	-УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ	8,36	11306,84	369,93	94525	3093	16851	8,01	67
				1410,75	139,73	11794	1168	130	0,68	6
		М3								
244	С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 700 ММ	1,78	3220	-	5732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
245	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5: ПЛОСКИЕ	2,68	20400	-	54672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М3						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			224245	16395		184
			ТЕНГЕ			28010	5065		20
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			224245	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			39583	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			15830	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			279658	-	-	-
	ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ		ТЕНГЕ			279658	-	-	-

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

246	Е0101-17-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	64,5	39,76	37,82	2565	2439	805	0,01	1
				1,87	11	121	709	97	0,04	2
247	С010333-А1--1 Н10=100,Н39,Н40	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) М3	112,875	19,7	-	2224	-	445	0,08	9
				3,94	-	445	-	100	-	-
248	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 Т	486,46	27,84	26,18	13541	12733	4181	0,01	6
				1,66	7,2	808	3503	97	0,03	12
249	Е0101-164-2-	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ М3	17,04	262,72	-	4477	-	5059	1,85	31
	Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2	М3		262,72	-	4477	-	113	-	-
250	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	125,875	134,1	-	16880	-	19074	0,97	122
				134,1	-	16880	-	113	-	-
251	Е0101-27-2 -	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М М3	377,625	6,48	6,48	2447	2447	771	-	-
				-	2,1	-	794	97	0,01	3

252	Е0101-27-8	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	377,625	3,2	3,2	1208	1208	381	-	-
				-	1,04	-	392	97	-	2
		М3								
253	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ДНА ТРАНШЕИ	95,9375	21,55	4,52	2067	433	1585	0,11	10
				17,03	-	1634	-	97	-	-
		М3								
		ЛИШНИЙ ГРУНТ - 26 + 38,5 М3								
254	Е0123-1-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	38,5	1114,7	152,52	42916	5872	10552	1,02	39
				153,68	57,15	5917	2200	130	0,28	11
		М3								
255	Е0122-11-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,3075	78245	36133,62	24060	11111	20572	247	76
				41850	9612,9	12869	2956	130	37,3	11
		КМ								
256	С130804-18	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, D 160 ММ	31,0575	12100	-	375796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10М								
257	Е0122-32-5	-ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 150 ММ	0,3075	4194	-	1290	-	1547	24,7	8
				3870	-	1190	-	130	-	-
		КМ								
258	Е0123-23-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СЕТИ В СУХИХ ГРУНТАХ	1	3823,68	83,18	3824	83	3726	16,84	17
				2835	31,5	2835	32	130	0,15	-
		ВРЕЗКА								
		КОЛОДЦЫ Д=1М /15ШТ./								
259	Е0123-13-3	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1 М В СУХИХ ГРУНТАХ	11,4345	9520,98	2308,84	108868	26400	46834	13,87	159
				2286	864,68	26139	9887	130	4,22	48
		М3								
260	С143018-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1000 ММ	14,81	4250	-	62943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								

261	С143018-30 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д 700 ММ ВЫСОТОЙ 0,89 М (ГОСТ 8020-90) М	6,09	3220	-	19610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 580 ММ М	1,05	2880	-	3024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ М3	4,35	26700	-	116145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			803882	62727			478
			ТЕНГЕ			73313	20473			90
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			428086	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			115531	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			32617	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			576235	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			375796	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			22548	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			398343	-	-		-
	ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ		ТЕНГЕ			974578	-	-		-

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

264	Е0101-145-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ М2	7932,2	1,41	1,41	11191	11191	2311	-	-
				-	0,3	-	2383	97	-	8
265	Е0101-24-2	-НАСЫПЬ ГРУНТА НА УЧАСТКЕ М3	5679,15	9,24	9,24	52503	52503	16535	-	-
				-	3	-	17046	97	0,01	65
266	Е0101-24-10 К=5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М М3	14770,59	39,55	39,55	584205	584205	183982	-	-
				-	12,84	-	189672	97	0,05	727

267	E0101-131-3-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 8Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ	18930,5	18,22	18,22	344914	344914	116256	-	-
				-	6,33	-	119852	97	0,02	392
		М3								
268	E0101-131-6-	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 8 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ	18930,5	3,73	3,73	70579	70579	23993	-	-
	К=7			-	1,31	-	24735	97	-	81
		М3								
269	E0101-135-1-	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	18930,5	14,12	12	267251	227118	80153	0,01	231
				1,62	2,75	30667	51964	97	0,01	231
		М3								
270	E0101-17-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ)	1154,3	39,76	37,82	45899	43651	14408	0,01	15
				1,87	11	2159	12695	97	0,04	43
		М3								
271	C010333-A15-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	2020,025	108,2	-	218567	-	43713	0,45	918
				21,64	-	43713	-	100	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	1595108	1334161			1164
	ТЕНГЕ	76539	418347			1547
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1595108	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	481351	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	124588	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2201047	-	-		-
ИТОГО ПО ПЛАНИРОВКЕ	ТЕНГЕ	2201047	-	-		-

ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТОЛЩ. 5 СМ - 2968,9 М2

272	E0101-24-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА	860,981	9,24	9,24	7960	7960	2507	-	-
				-	3	-	2584	97	0,01	10
		М3								
273	E0101-24-10-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	860,981	39,55	39,55	34053	34053	10724	-	-
	К=5			-	12,84	-	11056	97	0,01	8
		М3								

274	E0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 10 СМ	237,512	1087,34	73,75	258257	17517	10440	0,14	34
				21,38	11,67	5078	2772	133	0,04	10
		М3								
275	E0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (16 СМ)	2375,12	325,92	34,29	774103	81444	46768	0,04	95
				6,01	8,79	14274	20889	133	0,03	72
		М2								
276	E0127-26-3 К=4	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2	2375,12	99,31	5,47	235865	12992	6330	-	6
				0,4	1,6	950	3810	133	-	3
		М2								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ТОЛЩ. 4 СМ (СЕЧ.3-3) - 1925,7 М2								
277	E0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	269,598	9,24	9,24	2492	2492	785	-	-
				-	3	-	809	97	0,01	3
		М3								
278	E0101-24-10 К=5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	269,598	39,55	39,55	10663	10663	3358	-	-
				-	12,84	-	3462	97	0,01	3
		М3								
279	E0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 8 СМ	115,542	1087,34	73,75	125634	8522	5079	0,14	17
				21,38	11,67	2470	1348	133	0,04	5
		М3								
280	E0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (10 СМ)	1540,56	325,92	34,29	502102	52827	30335	0,04	61
				6,01	8,79	9259	13549	133	0,03	46
		М2								
281	E0127-26-3 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	1540,56	-49,65	-2,73	-76494	-4213	-2053	-	-2
				-0,2	-0,8	-308	-1236	133	-	-2
		М2								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ (СЕЧ.2-2) - 751,8 М2								
282	E0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	224,0364	9,24	9,24	2071	2071	652	-	-
				-	3	-	672	97	0,01	3
		М3								
283	E0101-24-10 К=5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	224,0364	39,55	39,55	8861	8861	2791	-	-
				-	12,84	-	2877	97	0,01	2
		М3								
284	E0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	52,626	1087,34	73,75	57223	3881	2313	0,14	8
				21,38	11,67	1125	614	133	0,04	2

		ТОЛЩ. 10 СМ							
		М3							
285	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (14 СМ)	526,26	325,92	34,29	171519	18046	10362	0,04	21
				6,01	8,79	3163	4628	133	0,03	16
		М2								
286	Е0127-26-3 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2	526,26	49,65	2,73	26131	1439	701	-	1
				0,2	0,8	105	422	133	-	1
		М2								
287	Е0127-14-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО ПЕСКА ТОЛЩ. 5 СМ	30,072	898,26	68,13	27013	2049	1365	0,14	4
				21,38	12,76	643	384	133	0,04	1
		М3								
288	Е0127-14-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ. 3 СМ	15,036	89,51	68,13	1346	1024	683	0,14	2
				21,38	12,76	321	192	133	0,04	1
		М3								
289	С143008-110	-СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	16,99068	1090	-	18520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
290	Е0111-25-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ	526,26	181,23	21,26	95374	11188	106235	0,95	499
				156,15	7,97	82175	4194	123	0,04	20
		М2								
291	С143003-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-СТОИМОСТЬ БРУСЧАТКИ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ	526,26	1260	-	663088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
		БОРТОВЫЕ КАМНИ								
292	Е0127-34-2	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БР 100.30.15 ПО ГОСТ 6665-91	947,2	602,62	6,63	570802	6281	139126	0,7	661
				108,68	1,76	102942	1664	133	0,01	6
		М								
293	С143003-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ БР100.30.15, БЕТОН КЛАССА В30	39,4272	25000	-	985680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

	2004								
294	E0127-34-2	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БР 100.20.8 ПО ГОСТ 6665-91	303,2	535,06	6,63	162230	2010	44534	0,7	212
	Т.Ч.			108,68	1,76	32952	533	133	0,01	2
	П-3.9									
	К=0,86									
	К=0,33	М								
295	С143003-9	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ БР100.20.8, БЕТОН КЛАССА В22,5	4,927	24300	-	119726	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002	М3								
	СН РК 8.02-04С-2004									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	4784219	281108		1618
	ТЕНГЕ	255150	75224		211
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4784219	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	423035	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	312435	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5519689	-	-	-
ИТОГО ПО ПОКРЫТИЮ	ТЕНГЕ	5519689	-	-	-

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК

РАЗДЕЛ 8. ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ - 500 М2

		РОВ								
296	E0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	10,3	39,76	37,82	410	390	129	0,01	-
				1,87	11	19	113	97	0,04	-
		М3								
297	С010333-А1--1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	18,025	19,7	-	355	-	71	0,08	1
				3,94	-	71	-	100	-	-
		Т								
298	E0101-164-2-	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	0,3	262,72	-	79	-	89	1,85	1
	Т.Ч.			262,72	-	79	-	113	-	-
	П-1.55									
	П-3.180									
	К=1,2	М3								
299	E0111-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,94	3362	-	3160	-	614	3,24	3
				531	-	499	-	123	-	-
		М3								

300	E0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ, БЕТОН КЛАССА В7,5	1,94	9101,47	86,6	17657	168	1066	3,06	6
				490,5	32,72	952	63	105	0,16	-
		М3								
		ЯМА С ПЕСКОМ								
301	E0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	4	39,76	37,82	159	151	50	0,01	-
				1,87	11	7	44	97	0,04	-
		М3								
302	C010333-A1--1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	7	19,7	-	138	-	28	0,08	1
				3,94	-	28	-	100	-	-
		Т								
303	E0101-164-2-	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	0,1	262,72	-	26	-	30	1,85	-
	Т.Ч.			262,72	-	26	-	113	-	-
	П-1.55									
	П-3.180									
	К=1,2									
		М3								
304	E0111-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,99	3362	-	3328	-	647	3,24	3
				531	-	526	-	123	-	-
		М3								
305	E0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ, БЕТОН КЛАССА В7,5	0,5	9101,47	86,6	4551	43	275	3,06	2
				490,5	32,72	245	16	105	0,16	-
		М3								
306	E0110-5-1	-УСТРОЙСТВО БОРТОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	0,056	22541,72	316,57	1262	18	242	22,5	1
				3487,5	119,25	195	7	120	0,58	-
		М3								
307	E0101-166-1-	-ЗАСЫПКА ЯМ ПЕСКОМ	2,4	122,18	-	293	-	331	0,89	2
				122,18	-	293	-	113	-	-
		М3								
308	C143008-92	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	2,64	735	-	1940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			33359	770			20
			ТЕНГЕ			2941	244			1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			33359	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3571	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2216	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			39145	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ	ТЕНГЕ			39145	-	-		-

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ТЕНЕВОЙ НАВЕС ТИП I ТИП.ПР. 320-52 - 4 ШТ

309	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	22,8	218,93	-	4992	-	5641	1,54	35
				218,93	-	4992	-	113	-	-
		М3								
310	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	11,2	134,1	-	1502	-	1697	0,97	11
				134,1	-	1502	-	113	-	-
		М3								
311	Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3,6	1023,7	97,07	3685	349	631	0,78	3
				112,5	36	405	130	118	0,18	1
		М3								
312	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ, БЕТОН КЛАССА В7,5	4,8	9620,75	95,97	46180	461	4072	4,9	24
				771,75	36,25	3704	174	105	0,18	1
		М3								
313	Е0106-1-20	-УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ, БЕТОН КЛАССА В20	0,8	9965,7	311,32	7973	249	469	2,82	2
				441	117,61	353	94	105	0,57	-
		М3								
314	Е0107-42-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	36	508,53	243,37	18307	8761	9675	0,67	24
				106,88	85,08	3848	3063	140	0,34	12
		ШТ								
315	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	3,18	11000	-	34980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
316	С143003-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	9,76	8497	-	82931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
317	Е0108-15-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	20	8675,53	305,8	173511	6116	27240	6,41	128
				1039,5	114,75	20790	2295	118	0,56	11
		М3								
318	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	84	1017,53	34,37	85473	2887	20009	1,21	102
				189	12,87	15876	1081	118	0,06	5
		М2 ИЗ КЕ								

	8.02-17-20 06								
319	E0108-6-1	-КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	4,8	7377	335,84	35410	1612	4677	4,54	22
				699,75	126	3359	605	118	0,61	3
320	E0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ М3	22,4	719,91	11,21	16126	251	944	0,2	5
				31,5	4,21	706	94	118	0,02	-
321	E0109-34-1	-МОНТАЖ М/К ИЗ ТРУБ Д 150 ММ М2	1,988	17355,77	2191,29	34503	4356	22645	73,6	146
				12555	101,25	24959	201	90	0,49	1
322	C12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т Т	1,988	172800	-	343526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
323	E0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ Т	0,088	93997,62	304,24	8272	27	3067	198	17
				33075	114,75	2911	10	105	0,56	-
324	E12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 1Т	2,076	6512	-	13519	-	4258	21,62	45
				1953,6	-	4056	-	105	-	-
325	E0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т Т	4	105,66	66,43	423	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	-
326	C143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ШТ	0,088	25800	-	2270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
327	E0110-5-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ М3	14,6	22541,72	316,57	329109	4622	63190	22,5	329
				3487,5	119,25	50918	1741	120	0,58	8
328	E0110-51-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД М3	14,6	1862,35	14,17	27190	207	5416	1,88	27
				303,75	5,4	4435	79	120	0,03	-
329	E0158-14-2	-УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ М3	240	91,73	2,55	22015	612	7503	0,2	47
				28,78	0,41	6907	98	107,1	0,01	1
330	E0110-52-1	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ /ОГНЕЗАЩИТА/ М2	240	20,48	0,91	4916	218	1446	0,03	7
				4,68	0,34	1123	82	120	-	-
331	E0109-42-1	-ОБШИВКА КАРНИЗА ПРОФЛИСТОМ С10-1000-06 М2	104	112,45	34,24	11695	3561	5572	0,32	33
				51,08	8,45	5312	879	90	0,03	3
332	C11011-435	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С10-1000-06 М2	124,8	896	-	111821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	1420327	34556		1007
	ТЕНГЕ	156250	10721		49
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1030603	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	160203	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	71448	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1262254	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	389725	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	28217	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	25076	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	443018	-	-	-
ИТОГО ПО МАФ	ТЕНГЕ	1705272	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	23553069	2457697		13038
	ТЕНГЕ	2083227	739599		2619
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	4727981	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	4727981	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5689719	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1062429	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	405129	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7157278	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	11961301	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1804917	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	825973	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	14592191	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	667525	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	28217	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	41744	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	737486	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	506543	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	16693	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	31394	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	554631	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	27769566	-	-	-
В т.ч оборудование		4727981			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%		414749			
ИТОГО:		23456334			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%		464435			
ИТОГО:		23920769			
ПРОЧИЕ:					

ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	234563
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	93825
ИТОГО ПРОЧИХ:	328388
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	28977138
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,358451615)	68341177
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	1366824
ИТОГО:	69708001
НДС-12%	8364960
ВСЕГО:	78072961

Заказчик:

Зам. руководителя _____ **Уксукбаев А.С.**

Нач. отдела _____ **Басаров Т.**

Эксперт- технадзор _____ **Куспанов Б.**

ТОО «Сана-Маркет»

Подрядчик:

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Форма 2в

Заказчик: Управление строительства ЗКО
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Строительство школы на 1200 мест в п. Зачаганск г.Уральск ЗКО»

А К Т

выполненных работ №11 24 июля 2015г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК А								
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
1	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,0353	6512	-	230	-	83	21,62	1
		Т		1953,6	-	69	-	120	-	-
		ЛЕСТНИЦЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
2	Е0115-61-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3	252,23	3,39	757	10	371	0,65	2
				117	0,72	351	2	105	0,05	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			987	10			3
			ТЕНГЕ			420	2			-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			987	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			454	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1527	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1527	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

3	E0115-70-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	401,2	999,6	4,92	401040	1974	82112	1,15	461
				193,05	1,87	77452	750	105	0,01	4
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			401040	1974			461
			ТЕНГЕ			77452	750			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			401040	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			82112	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			28989	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			512141	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			512141	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

4	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,155	6512	-	1009	-	363	21,62	3
		Т		1953,6	-	303	-	120	-	-
5	Е0110-88-1 Т.Ч.П3.3 К=1,28 К=1,04	-ОБШИВКА ТРУБ ВК И ВОЗДУХОВОДОВ ГВЛ	417,5	960,65	11,2	401070	4676	185365	2,19	914
				365,76	4,23	152705	1766	120	0,03	11
		М2								
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ								
6	Е0107-20-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСОЛЕЙ МК-1/МК-3	0,023	175710,1	1826,1	4041	42	283	42,7	1
				8100	690,75	186	16	140	3,37	-
		Т								
7	СПР.0121 СТР.5	-ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ КОНСОЛЕЙ	0,023	72414,06	-	1666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
8	Е0109-45-3	-МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА	10,8	965,99	28,84	10433	312	9109	4,98	54
				927	10,15	10012	110	90	0,04	-
		М2								
9	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПАНЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА	10,8	5240	-	56592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			474811	5030			972
			ТЕНГЕ			163206	1892			12
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			464378	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			186011	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			39023	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			689413	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10433	-	-		-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			9109	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1173	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20714	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			710127	-	-	-
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ								
ПОКРЫТИЕ В ОСЯХ К-Л								
10 С12041-133 -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,976	18000	-	17568	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Т								
11 С12041-133 -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,987	18000	-	17766	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			35334	-		-
		ТЕНГЕ			-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			35334	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			2120	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			37454	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			37454	-	-	-
РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
КРОВЛЯ (СПОРТЗАЛ)								
12 Е0112-10-1 -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПАРАПЕТА	79,22	715,87	1,24	56711	98	14490	0,97	77
		153,23	0,47	12139	37	119	-	-
М2								
КРОВЛЯ В ОСЯХ А - И								
13 Е0112-8-1 -УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ С ВОДОСТОЧНЫМИ ТРУБАМИ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ	1360	88,05	0,16	119749	218	36527	0,13	182
		22,5	0,07	30600	95	119	-	-
М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			176460	316		259
		ТЕНГЕ			42739	132		1
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			176460	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			51017	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			13649	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			241126	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			241126	-	-	-
РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								

		ЛЕСТНИЦА Л-1							
14	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,9593	6512	-	6247	-	2249	21,62	21
		Т		1953,6	-	1874	-	120	-	-
15	Е0115-70-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ КОСОУРОВ ПО СЕТКЕ	16,95	999,6	4,92	16943	83	3469	1,15	19
				193,05	1,87	3272	32	105	0,01	-
		М2								
16	Е0115-71-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	16,95	133,23	1,19	2258	20	681	0,22	4
				37,8	0,45	641	8	105	-	-
		М2								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
17	Е0109-53-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, ОГ-3, П-1	0,187	9850,48	1162,95	1842	217	1256	46,6	9
				7357,5	108	1376	20	90	0,53	-
		Т								
18	С12021-87	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	0,19448	180100	-	35026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
19	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,187	6512	-	1218	-	438	21,62	4
		Т		1953,6	-	365	-	120	-	-
20	Е0115-208-5 ПРИМЕНИТ	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОГ-1,ОГ-3 ЗАКАЛЕННЫМ МАТОВЫМ СТЕКЛОМ	19,2618	7822,26	2,81	150671	54	1528	0,48	9
				74,48	1,06	1435	20	105	0,01	-
		М2								
21	Е0109-53-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ Р2	1,595	9850,48	1162,95	15712	1855	10717	46,6	74
				7357,5	108	11735	172	90	0,53	1
		Т								
22	С12021-87	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	1,6588	180100	-	298750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
23	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	1,595	6512	-	10387	-	3739	21,62	34
		Т		1953,6	-	3116	-	120	-	-
24	Е0115-208-6 ПРИМЕНИТ	-ЗАПОЛНЕНИЕ РЕШЕТКИ Р-2 ЗАКАЛЕННЫМ МАТОВЫМ СТЕКЛОМ	30,08	7928,54	4,92	238490	148	5702	1,06	32
				178,65	1,87	5374	56	105	0,01	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ			777543	2378			207
			ТЕНГЕ			29188	308			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			426214	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			17806	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			26641	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			470661	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			351329	-	-		-

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11973	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21798	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			385101	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			855762	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. ВИТРАЖИ

25	E0109-45-3 -МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ ВНУТРЕННИЕ	56,72	1058,69	28,84	60049	1636	52572	5,48	311
Т.Ч. П-1.16 П.3.2 К=1,1			1019,7	10,15	57837	576	90	0,04	2
	М2								
26	C12061-181 -ВИТРАЖ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА	51,35	5240	-	269074	-	-	-	-
ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	М2		-	-	-	-	-	-	-
27	C12061-192 -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ДВУПОЛЬНЫЕ	17,89	12700	-	227203	-	-	-	-
ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	М2		-	-	-	-	-	-	-
28	E0110-18-1 -УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ	5	154,5	0,37	773	2	926	0,75	4
	ШТ		154,13	0,14	771	1	120	-	-
29	C11011-814 -ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	5	5500	-	27500	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
30	E0110-22-3 -УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2-Х М	81	160,53	3,84	13003	311	6417	0,4	33
			64,58	1,44	5231	117	120	0,01	1
	М2								
31	C12061-196 -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 450 ММ	19,584	3680	-	72069	-	-	-	-
ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	М		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			669670	1949			347
		ТЕНГЕ			63839	693			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			609621	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7343	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			37018	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			653982	-	-		-

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			60049	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			52572	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6757	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			119378	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			773360	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

32 Е0115-202-2-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ПРОЧИХ ДВЕРЕЙ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ /АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ/	М2	2,79	773,56	3,04	2158	8	397	0,84	2
			134,33	1,15	375	3	105	0,01	-
33 Е0110-28-11-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	М2	4,02	1358,63	2,26	5462	9	889	1,22	5
			183,38	0,86	737	3	120	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				7620	18			7
	ТЕНГЕ				1112	7			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				7620	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1286	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				534	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				9440	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				9440	-	-		-

РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ

34 Е0111-27-3 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА ДЛЯ ПОЛОВ /НА РАСТВОРЕ М-150/	ДЕТАЛЬ 446 М2	863,31	1546,6	11,72	1335194	10118	186964	1,06	915
			171,68	4,39	148213	3790	123	0,02	18
35 Е0111-27-2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА /НА РАСТВОРЕ М-150/	ДЕТАЛЬ 340 М2	46	1497,24	11,72	68873	539	9962	1,06	49
			171,68	4,39	7897	202	123	0,02	1
36 Е0111-36-2 -УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ КОММЕРЧЕСКОГО ЛИНОЛЕУМА	ДЕТАЛЬ М2	664,48	1304,78	4,9	867000	3256	49325	0,38	254
			58,5	1,85	38872	1229	123	0,01	6
37 Е0111-36-2 -УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	ДЕТАЛЬ 651 М2	1746,77	972,01	4,9	1697878	8559	129664	0,38	667
			58,5	1,85	102186	3232	123	0,01	16

		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ							
38	E0111-39-2	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСА БЕТОННОГО	83,5	30,46	0,22	2544	18	1909	0,1	9
				18,5	0,09	1545	8	123	-	-
		М								
39	E0111-39-4	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	202,68	256,82	0,32	52052	65	10406	0,24	48
				41,63	0,11	8438	22	123	-	-
		М								
40	E0111-40-1	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	1124,44	123,31	0,16	138656	180	22475	0,09	101
				16,18	0,07	18193	79	123	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ			4162197	22735			2043
			ТЕНГЕ			325344	8561			42
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4162197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			410704	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			274374	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4847275	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ			4847275	-	-		-

РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		ПОТОЛКИ							
41	E0115-35-1	-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ "ARMSTRONG"	741,32	326,29	2,21	241885	1638	249340	1,76	1305
				319,5	0,83	236852	615	105	-	3
		М2								
42	C11011-651	-ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ "ARMSTRONG" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	741,32	1070	-	793212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
		СТЕНЫ								
43	E0115-163-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	143,73	88,67	1,42	12745	204	4666	0,19	28
				30,38	0,54	4367	78	105	-	-
		М2								
44	E0115-165-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ	740,2	173,1	1,88	128129	1392	61415	0,47	346
				78,3	0,72	57958	533	105	-	3
		М2								
45	E0115-79-6	-ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА KRASTONE	760,69	800,57	2,26	608986	1719	81126	0,49	370
				100,71	0,86	76609	654	105	-	3
		М2								
46	E0115-180-7	-НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ KRASTONE	760,69	334,5	2,56	254453	1950	98825	0,69	523
	Т.Ч.			122,76	0,97	93382	736	105	1,1	837
	П3.19	М2								
	К=1,1									

47	E0115-79-6	-ОТДЕЛКА КОЛОНН ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ "БАЙРАМИКС"	112	1405,37	2,26	157401	253	11945	0,49	54
				100,71	0,86	11280	96	105	-	-
		М2								
48	E0113-42-1	-УСТАНОВКА НАСТЕННОГО ЗЕРКАЛА	3,2	860,2	1,82	2753	6	1233	2,2	7
				427,5	0,68	1368	2	90	-	-
		М2								
49	C11011-929	-НАСТЕННОЕ ЗЕРКАЛО	3,2	2170	-	6944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
50	E0109-45-3	-УСТАНОВКА РАДИАТОРНЫХ РЕШЕТОК ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ В ВЕСТИБЮЛЕ	12,96	965,99	28,84	12519	374	10931	4,98	65
	ПРИМЕНИТ			927	10,15	12014	132	90	0,04	1
		М2								
51	C11011-612	-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	0,1296	189400	-	24546	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ			-	-	-	-	-	-	-
		100М2								
52	E0109-45-3	-УСТАНОВКА РАДИАТОРНЫХ РЕШЕТОК ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ В СПОРТЗАЛЕ	57,51	965,99	28,84	55554	1659	48506	4,98	286
	ПРИМЕНИТ			927	10,15	53312	584	90	0,04	2
		М2								
53	C11011-612	-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	0,5751	189400	-	108924	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ			-	-	-	-	-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ			2408051	9194			2984
			ТЕНГЕ			547141	3430			849
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2339978	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			508551	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			170912	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3019440	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			68074	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			59437	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			7651	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			135161	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ			3154601	-	-		-

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		КРЫЛЬЦО N1								
54	E0111-27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	155	1435,47	16,79	222498	2602	22474	0,73	113
				111,6	6,28	17298	973	123	0,03	5
		М2								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ								
55	E0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	27,54	148,4	0,07	4087	2	3124	0,65	18
				108	0,02	2974	1	105	-	-
		М2								
		КРЫЛЬЦО N2,N3								

56	E0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	20	195,73	9,95	3915	199	1376	0,36	7
				52,2	3,74	1044	75	123	0,02	-
		М2								
57	E0111-27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	20	1435,47	16,79	28709	336	2900	0,73	15
				111,6	6,28	2232	126	123	0,03	1
		М2								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГН								
58	E0107-60-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	9,9	3337,98	7,69	33046	76	4468	1,74	17
				319,5	2,9	3163	29	140	0,01	-
		М								
59	E0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	5,94	148,4	0,07	881	-	674	0,65	4
				108	0,02	642	-	105	-	-
		М2								
60	E0115-38-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДОВ ЗДАНИЙ КЕРАМОГРАНИТОМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ /КРЫЛЬЦО/	32,3	1711,91	3,99	55295	129	15885	2,7	87
				467,15	1,22	15089	39	105	-	-
		М2								
61	C11011-1169 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КЕРАМОГРАНИТ, ТОЛЩИНА 10 ММ, ПЛИТА ТЕМНАЯ	32,946	1350	-	44477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ	392908	3345			260
	ТЕНГЕ	42442	1243			6
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	392908	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	50900	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	26629	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	470437	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ	470437	-	-		-

КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
62	E0117-3-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10	9126,62	39,24	91266	392	5155	2,22	22
				387	15,75	3870	157	128	0,07	1
		КОМПЛЕКТ								

63	Е0117-1-6	-УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	34	5930,28	21,53	201630	732	15471	1,95	66
				346,5	9	11781	306	128	0,04	1
		КОМПЛЕКТ								
64	С131101-49	-ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ, РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670Х630Х240-180, 200-175 ММ	34	1750	-	59500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
65	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	34	143,32	1,57	4873	53	5484	0,7	24
				126	-	4284	-	128	-	-
		ШТ								
66	С131101-97	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ И АЭРАТОРОМ	34	5840	-	198560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
67	Е0117-4-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ /ОДИНОЧНЫХ/	1	2387,78	13,9	2388	14	213	0,93	1
				162	4,5	162	5	128	0,03	-
		КОМПЛЕКТ								
68	Е0117-1-10	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	3	4260,08	54,7	12780	164	717	0,99	3
				166,5	20,25	500	61	128	0,1	-
		КОМПЛЕКТ								
69	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	3	1793,32	1,57	5380	5	484	0,7	2
				126	-	378	-	128	-	-
		ШТ								
70	Е0117-1-12	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
		КОМПЛЕКТ		139,5	4,5	140	4	128	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			579275	1370			119
			ТЕНГЕ			21114	533			2
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			579275	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27708	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			36419	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			643402	-	-		-
		ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ К1	ТЕНГЕ			643402	-	-		-

КАНАЛИЗАЦИЯ К3

71	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
		1НАСОС								
72	С131004-1	-НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МАРКА "ГНОМ" 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ, 3000	1	11700	-	11700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		ОБ/МИН							
		ШТ							
73	Ц0108-482-1-4	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т	1	686,9	28,9	687	29	402	2	2
				421	2,3	421	2	95	0,01	-
		ШТ								
74	Е0117-1-12	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
				139,5	4,5	140	4	128	0,02	-
		КОМПЛЕКТ								
75	Е0122-33-6	-УСТАНОВКА ПЕРЕЛИВНОГО БАЧКА ИЗ ТРУБЫ Д-325ММ	0,025	204796,82	39324,82	5120	983	1470	147,7	4
				30375	14854,5	759	371	130	72,55	2
		Т								
76	С131101-60	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1	284	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			23913	1141			19
			ТЕНГЕ			3538	423			2
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			687	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			402	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1154	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5120	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1470	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			395	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6985	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			18106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3082	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1271	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			22459	-	-		-
		ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ К3	ТЕНГЕ			30598	-	-		-
		ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2								
77	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	108	72,96	16,85	7880	1820	4635	0,21	23
				38,59	4,33	4168	468	100	0,03	3
		М								

78 С11031-140 -ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ THERMAFLEX, DB 114 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 13 ММ	118,8	678	-	80546	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			88427	1820			23
	ТЕНГЕ			4168	468			3
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			88427	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4635	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5584	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			98646	-	-		-
ИТОГО ПО ВНУТРЕННИМ ВОДОСТОКАМ	ТЕНГЕ			98646	-	-		-
ОТОПЛЕНИЕ								
79 Е0115-172-4-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	194	148,4	0,07	28789	14	22004	0,65	125
		108	0,02	20952	4	105	-	-
М2								
80 Е0115-172-4-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	26	148,4	0,07	3858	2	2949	0,65	17
		108	0,02	2808	1	105	-	-
М2								
81 Е0113-26-21-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕРЕБРИСТОЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ К=2	111	39,28	0,04	4361	4	625	0,03	4
		6,26	-	695	-	90	-	-
М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			37008	20			146
	ТЕНГЕ			24455	4			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			37008	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			25578	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3755	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			66341	-	-		-
ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЕ	ТЕНГЕ			66341	-	-		-
ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
82 Ц0111-350-4-ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И	4	865,16	1,63	3461	7	2403	4,12	16
		667,44	-	2670	-	90	-	-

		ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 80 ММ							
		ШТ							
83	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT 200 С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КАРТОЙ P30 DANFOSS 95582:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	35475,7	-	35476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
84	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ESM-11 10847:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	2	4025,91	-	8052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
85	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНЕГО ВОЗДУХА ESMT 10847:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	4025,91	-	4026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
86	Ц0112-805-2	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДУ 40 ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1	741	98,98	741	99	594	3,86	4
	К=1,25			637,31	23,17	637	23	90	0,13	-
		ШТ							
87	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ VRG3 ДУ 40 ММ С РЕДУКТОРНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AMV 435 DANFOSS 209791:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	77864,89	-	77865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
88	Е0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	6	64,62	-	388	-	427	0,32	2
				55,62	-	334	-	128	-	-
		КОМПЛЕКТ								
89	С131205-4	-ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	6	352	-	2112	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	132120	105			22
	ТЕНГЕ	3641	23			-
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	125418	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	125418	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4202	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2997	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	432	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7631	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2500	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	427	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	176	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3102	-	-		-

	ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			136152	-	-		-
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1,П2							
90	Ц0111-350-1-ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ		12	198,71	-	2384	-	1827	1,03	12
				169,18	-	2030	-	90	-	-
91	ПИСЬМО-СОГ -ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ЛАСОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT ЗАКАЗЧИКА 300/P14 С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КАРТОЧКОЙ C14 109769:1,12:1,02:((1731.0,2+18 52.0,8):775)	ШТ	2	40741,27	-	81483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	ПИСЬМО-СОГ -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНЕГО ЛАСОВАНИЕ ВОЗДУХА ESMT ЗАКАЗЧИКА 10847:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	ШТ	2	4025,91	-	8052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	ПИСЬМО-СОГ -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОГРУЖНОЙ ЛАСОВАНИЕ ESMU С ГИЛЬЗОЙ 100 ММ ЗАКАЗЧИКА 45047:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	ШТ	2	16719,4	-	33439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	ПИСЬМО-СОГ -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ESM-11 ЛАСОВАНИЕ 10847:1,12:1,02:((1731.0,2+185 ЗАКАЗЧИКА 2.0,8):775)	ШТ	2	4025,91	-	8052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	ПИСЬМО-СОГ -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ESM-10 ЛАСОВАНИЕ 10847:1,12:1,02:((1731.0,2+185 ЗАКАЗЧИКА 2.0,8):775)	ШТ	2	4025,91	-	8052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	ПИСЬМО-СОГ -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КР 61 ЛАСОВАНИЕ 11231:1,12:1,02:((1731.0,2+185 ЗАКАЗЧИКА 2.0,8):775)	ШТ	2	4168,44	-	8337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Ц0112-805-1-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, РЕДУКЦИОННЫЕ К=1,25 ПРУЖИННЫЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25 ММ	ШТ	2	587,37	47,07	1175	94	985	3,86	8
				535,6	11,64	1071	23	90	0,07	-

		С ЭЛ.ПРИВОДОМ							
98	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ VRG3 ДУ 20 ММ С РЕДУКТОРНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AMV 15 DANFOSS 165313:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	61356,68 --- -	- --- -	61357 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
99	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ VRG3 ДУ 25 ММ С РЕДУКТОРНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AMV 15 DANFOSS 175000:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	64952,05 --- -	- --- -	64952 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
100	Ц0112-790-1	ШТ -ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ, ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25 ММ	2	529,38 --- 519,12	5,56 --- 2,37	1059 --- 1038	11 --- 5	939 --- 90	3,09 --- 0,01	6 --- -
101	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -РУЧНОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН MSV-BD ДУ 20 ММ DANFOSS 19291:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	2	7159,94 --- -	- --- -	14320 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
102	Е0116-15-1	ШТ -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	4	482,27 --- 261,88	40,42 --- 16,22	1929 --- 1048	162 --- 65	1424 --- 128	1,51 --- 0,07	6 --- -
103	Е0116-15-2	1ШТ -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	10	482,27 --- 261,88	40,42 --- 16,22	4823 --- 2619	404 --- 162	3560 --- 128	1,51 --- 0,07	15 --- 1
104	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	1ШТ -КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 20 ММ DANFOSS 7852:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	4	2749,35 --- -	- --- -	10997 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
105	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 40 ММ DANFOSS 12805:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	4	4483,62 --- -	- --- -	17934 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		ШТ								

106	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ JIP-WW ДУ 50 ММ DANFOSS 14393:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	4	5039,65 --- -	- --- -	20159 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
107	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ ТИПА "402" ДУ 40 ММ DANFOSS 27931:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	ШТ 1	9779,92 --- -	- --- -	9780 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
108	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ ТИПА "402" ДУ 50 ММ DANFOSS 29109:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	ШТ 1	10192,4 --- -	- --- -	10192 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
109	Ц0111-350-1-	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	ШТ 2	198,71 --- 169,18	- --- -	397 --- 338	- --- -	305 --- 90	1,03 --- -	2 --- -
110	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК ДУ 15 ММ 1351:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ 2	501,43 --- -	- --- -	1003 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
111	Е0118-21-4	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ 2	241,88 --- 159,91	72,98 --- 27,81	484 --- 320	146 --- 56	481 --- 128	0,94 --- 0,13	2 --- -
112	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ У666 ДУ 40 ММ 58722:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	1ФИЛЬТР 1	20561,26 --- -	- --- -	20561 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
113	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ У666 ДУ 50 ММ 80450:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	ШТ 1	28169,23 --- -	- --- -	28169 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-

ШТ

114	Е0118-22-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
					41,72	-	334	-	128	-	-
115	Е0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ	8	64,62	-	517	-	570	0,32	3
					55,62	-	445	-	128	-	-
116	С131205-4	-ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ	8	352	-	2816	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
117	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
					2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
118	Ц0108-482-1-4	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т	ШТ	2	700,4	29,77	1401	60	828	2,06	4
					433,63	2,37	867	5	95	0,01	-
119	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НАСОС WILOTOP-S 30/10 WILO 87505:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	ШТ	1	30639,51	-	30640	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
120	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НАСОС WILOSTAR-RS 30/7 WILO 51600:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	ШТ	1	18067,53	-	18068	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
121	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	ШТ	1	266,16	4,08	266	4	71	0,31	-
					53,77	1,53	54	2	128	0,01	-
122	Е0116-10-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	М	3	429,13	14,54	1287	44	418	0,57	2
					103,36	5,45	310	16	128	0,03	-
123	Е0116-10-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М	3	627,13	14,54	1881	44	418	0,57	2
					103,36	5,45	310	16	128	0,03	-
124	Е0116-10-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	М	7	805,72	16,47	5640	115	1127	0,68	5
					119,58	6,17	837	43	128	0,03	-

		М							
125	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	7	11,31	-	79	-	99	0,05	-
				11,01	-	77	-	128	-	-
		М							
126	Е0116-29-2	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	7	11,45	-	80	-	99	0,05	-
				11,01	-	77	-	128	-	-
		М							
127	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	2,66	21,8	0,05	58	-	14	0,03	-
				5,81	0,02	15	-	90	-	-
		М2							
128	Е0113-26-21 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕРЕБРИСТОЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ	2,66	39,28	0,04	104	-	15	0,03	-
				6,26	-	17	-	90	-	-
		М2							
129	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА К-FLEX	14	72,96	16,85	1021	236	601	0,21	3
				38,59	4,33	540	61	100	0,03	-
		М								
130	С11031-124	-ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ THERMAFLEX, DB 22 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 9 ММ	1,1	108	-	119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
131	С11031-128	-ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ THERMAFLEX, DB 48 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 9 ММ	3,3	217	-	716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
132	С11031-129	-ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ THERMAFLEX, DB 60 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 9 ММ	3,3	271	-	894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
133	С11031-130	-ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ THERMAFLEX, DB 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 9 ММ	7,7	475	-	3658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			501803	1580			99
			ТЕНГЕ			16918	546			3

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			289045	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			289045	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6416	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			4884	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			678	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11978	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6571	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			630	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			432	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7633	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			199771	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			14660	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			12866	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			227296	-	-	-
ИТОГО ПОТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ УСТАНОВОК		ТЕНГЕ			535952	-	-	-
ВЕНТИЛЯЦИЯ								
134 Е0120-34-1 -УСТАНОВКА ВОЗДУШНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ	4		1609,69	У1,У2 242,7	6439	971	7004	7,88	32
			1278,11	89,78	5112	359	128	0,44	2
135 ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА -ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА МАРКИ "ТРОПИК" А-5 54949:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	4	ШТ	19240,16	-	76961	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			83399	971			32
		ТЕНГЕ			5112	359			2
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			83399	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			7004	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			5424	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			95827	-	-		-
ИТОГО ПО ВЕНТИЛЯЦИИ		ТЕНГЕ			95827	-	-		-
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
136 Е0121-18-1 -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	413		244,37	65,36	100925	26994	83009	0,95	391
			151,65	34,45	62631	14229	108	0,16	65
137 С151702-30 -СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 2Х18	108	ШТ	1180	-	127440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
138 С151702-32 -СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 2Х36	40	ШТ	1290	-	51600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

139	С151702-40	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ЛПО45 СПОРТ-2Х36	96	2290	-	219840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
140	С151702-53	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ АОТ OPL-2Х36	142	3500	-	497000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
141	С151702-39	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КЛАССНОЙ ДОСКИ ЛБО46-40	20	1400	-	28000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
142	С151703-2	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ELETTRA 8SA/INC IP65 1Х8	7	5450	-	38150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
143	Е0121-18-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	90	377,15	88,98	33944	8008	30027	1,61	145
				258,75	50,17	23288	4515	108	0,22	20
		ШТ								
144	С151702-32	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 4Х18	81	1290	-	104490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
145	С151702-35	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 4Х36	9	3670	-	33030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
146	Е0121-17-12	-МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И НАДПИСЬЮ "ВХОД", "ВЫХОД", "ВЪЕЗД", "ПОДЪЕЗД" И Т.Д.	29	135,55	-	3931	-	3890	0,78	23
				124,2	-	3602	-	108	-	-
		ШТ								
147	С151704-2	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" ЛБО15-922/БС-922	29	462	-	13398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
148	Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	45	169,86	57,56	7644	2590	5967	0,55	25
				86,85	35,93	3908	1617	108	0,16	7
		ШТ								
149	С151701-91	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА, ТИП НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	21	214	-	4494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
150	С151701-83	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП НПП04-60-001-УХЛ4	6	209	-	1254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
151	С151701-14	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-100-001-МУ3	11	871	-	9581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

152	С151701-19	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ТИП НСП11Х100-434-У3	7	762	-	5334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
153	1507-6046	-БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ АВП MULTI	46	5058,85	-	232707	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ			-	-	-	-	-	-	-
	К=115,	ШТ								
	К=1,06									
154	С151706-79	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ40	20	99	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
155	С151706-80	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ36	604	101	-	61004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
156	С151706-77	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ18	551	82	-	45182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
157	С151706-76	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ8	36	64	-	2304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
158	С151705-3	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 8ОС-220	1211	14	-	16954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
159	С151706-27	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП БК220-230-100	40	54	-	2160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
160	С151706-24	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП БК220-230-60	6	42	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
161	Е0121-22-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	71	34,7	-	2464	-	2261	0,19	13
				29,48	-	2093	-	108	-	-
		ШТ								
162	С151801-146	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	71	195	-	13845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
163	Е0121-22-2	-УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	72	35,4	-	2549	-	2292	0,19	13
				29,48	-	2123	-	108	-	-
		ШТ								
164	С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	72	156	-	11232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

165	Е0121-22-3	-УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	47	45,74	-	2150	-	1576	0,2	9
				31,05	-	1459	-	108	-	-
		ШТ								
166	С151801-14	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	47	182	-	8554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
167	Е0121-22-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	12	82,17	-	986	-	694	0,34	4
				53,55	-	643	-	108	-	-
		ШТ								
168	С151801-47	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	12	377	-	4524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
169	Е0121-22-12	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ 2-Х И 3-Х ПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 25 А	2	496,94	3,06	994	6	513	1,4	3
				236,25	1,15	473	2	108	0,01	-
		ШТ								
170	С151801-52	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ	2	919	-	1838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
171	Ц0108-591-7	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	10	48,5	0,2	485	2	447	0,29	3
				47	0,1	470	1	95	-	-
		ШТ								
172	15171-1371 К=115, К=1,06	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ 10А 250В	10	347,42	-	3474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ФАСАДА								
173	У65-8-9 СКЦЭ	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ЩИТКОВ ЩРН 2Х12	1	9360,54	24,68	9361	25	382	3	3
				396,54	5,31	397	5	95	0,03	-
		УСТР-ВО								
174	Ц0108-596-3	-ПРОЖЕКТОР ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ	12	960,4	36,4	11525	437	5771	3	36
				502	4,2	6024	50	95	0,02	-
		ШТ								
175	С151703-10	-ПРОЖЕКТОР ГО17Х150-002	12	9380	-	112560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
176	С151706-91	-ЛАМПА МЕТАЛЛОГЕННАЯ 150ВТ	12	2110	-	25320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1854457	38062			668
			ТЕНГЕ			107110	20420			92
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1854457	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			136829	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			119477	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2110763	-	-		-
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ	ТЕНГЕ			2110763	-	-		-

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

177	1504-1060 К=115, К=1,06	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25 АЕ2036	2	1487,18	-	2974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
178	1504-1060 К=115, К=1,06	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16 АЕ2024	2	1487,18	-	2974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
179	1704-10041 К=115, К=1,06	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ ТУДЭ-4М1	12	3510,72	-	42129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
180	Е0121-22-9	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	64	74,54	-	4771	-	3701	0,34	22
				53,55	-	3427	-	108	-	-
		ШТ								
181	С151801-146	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	64	195	-	12480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
182	Ц0108-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
		ШТ								
183	Ц0108-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	9	61,9	3,3	557	30	200	0,14	1
				23	0,4	207	4	95	-	-
		М								
184	Ц0108-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	210	88,9	3,1	18669	651	5626	0,16	34
				27,9	0,3	5859	63	95	-	-
		М								
185	Ц0108-152-7	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА ДО 0,4 КГ	136	3,8	0,4	517	54	439	0,02	3
				3,2	0,2	435	27	95	-	-
		ШТ								
186	С151803-80	-ПОЛКИ ДЛЯ УКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ И УСТАНОВКИ ЛОТКОВ И КОРОБОВ, СТАЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 445Х46Х76,5 ММ, ТИП К1163 У3	0,136	73000	-	9928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			96294	800			62
	ТЕНГЕ			10375	102			1
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			48077	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			48077	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			48216	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10400	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3517	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			62133	-	-		-
ИТОГО ПО СИЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ	ТЕНГЕ			110210	-	-		-

БЛОК Б

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ПРОДУХИ ПР-1 (18 ШТ)								
187 ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4 -ОКРАСКА М/К	0,1872	6512	-	1219	-	439	21,62	4
Т		1953,6	-	366	-	120	-	-
188 Е0112-17-1 -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ В ПРОДУХАХ	1,5	165,33	15,94	248	24	72	0,24	-
		34,65	5,96	52	9	119	0,03	-
М2								
ЛЕСТНИЦЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
189 ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4 -ОКРАСКА М/К	0,069	6512	-	449	-	162	21,62	1
Т		1953,6	-	135	-	120	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1916	24			6
	ТЕНГЕ			552	9			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1916	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			673	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			155	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2745	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2745	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

190 ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4 -ОКРАСКА М/К	3,91	6512	-	25462	-	9166	21,62	85
Т		1953,6	-	7639	-	120	-	-
ВЕНТШАХТЫ И ВЕНТКАНАЛЫ								
191 Е0107-65-1 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	31,58	381,91	96,39	12061	3044	5053	0,5	16
		82,8	31,5	2615	995	140	0,14	4
М2								

192	C11011-370	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ М2	31,58	589 -	- -	18601 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			56123	3044			100
			ТЕНГЕ			10253	995			4
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			56123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14220	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			74564	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			74564	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ

193	E0107-20-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСОЛЕЙ МК-1/МК-3 Т	0,053	175710,1 8100	1826,1 690,75	9313 429	97 37	652 140	42,7 3,37	2 -
194	СПР.0121 СТР.5	-ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ КОНСОЛЕЙ Т	0,053	72414,06 -	- -	3838 -	- -	- -	- -	- -
195	E0109-45-3	-МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА М2	67,34	965,99 927	28,84 10,15	65050 62424	1942 684	56797 90	4,98 0,04	335 3
196	C12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПАНЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА М2	67,34	5240 -	- -	352862 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			431062	2039			338
			ТЕНГЕ			62853	720			3
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			366012	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			652	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22000	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			388664	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			65050	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			56797	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7311	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			129158	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			517822	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1 (20 ШТ)

197	ЕС120.ТЕХ. -ОКРАСКА М/К ЧАСТЬ.ТБ.4	0,208	6512	-	1354	-	488	21,62	4
	Т		1953,6	-	406	-	120	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1354	-			4
		ТЕНГЕ			406	-			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1354	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			488	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			111	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1953	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1953	-	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
198	Е0115-172-4-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	51,6	148,4	0,07	7657	4	5853	0,65	33
	М2		108	0,02	5573	1	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			7657	4			33
		ТЕНГЕ			5573	1			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7657	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5853	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			811	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			14320	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			14320	-	-		-
	РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ ТЕХЭТАЖА								
199	ЕС120.ТЕХ. -ОКРАСКА М/К ЧАСТЬ.ТБ.4	0,091	6512	-	593	-	213	21,62	2
	Т		1953,6	-	178	-	120	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			593	-			2
		ТЕНГЕ			178	-			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			593	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			213	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			48	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			854	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			854	-	-		-
	РАЗДЕЛ 11. ВИТРАЖИ								
200	С12061-192 -ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ	10,87	12700	-	138049	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9		-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ДВУПОЛЬНЫЕ	М2						
201	Е0110-18-1	-УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ		3	154,5	0,37	464	1	555	0,75	2
			ШТ		154,13	0,14	462	-	120	-	-
202	С11011-814	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ		3	5500	-	16500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ			155013	1			2
				ТЕНГЕ			462	-			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			155013	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			555	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ			9334	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			164902	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ			164902	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРНЫЕ БЛОКИ									
203	Е0110-18-1	-УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ		6	154,5	0,37	927	2	1111	0,75	5
			ШТ		154,13	0,14	925	1	120	-	-
204	С11011-814	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ		6	5500	-	33000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
205	Е0115-202-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ПРОЧИХ ДВЕРЕЙ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ		16,27	773,56	3,04	12586	49	2314	0,84	14
					134,33	1,15	2186	19	105	0,01	-
			М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			ТЕНГЕ			46513	52			18
				ТЕНГЕ			3110	20			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			46513	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			3425	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ			2996	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			52934	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			ТЕНГЕ			52934	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 651									
206	Е0111-36-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"		1196,07	925,06	4,9	1106437	5861	88785	0,38	457
					58,5	1,85	69970	2213	123	0,01	11

		М2							
	ДЕТАЛЬ 651								
207	Е0111-36-2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА МАСТИКЕ КН-2	885,46	769,78	4,9	681609	4339	65728	0,38	338
			58,5	1,85	51799	1638	123	0,01	8
		М2							
	ПЛИНТУСА								
208	Е0111-39-2 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ	43,2	30,46	0,22	1316	10	988	0,1	4
		М	18,5	0,09	799	4	123	-	-
209	Е0111-40-1 -УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	1191	123,31	0,16	146863	191	23805	0,09	107
			16,18	0,07	19270	83	123	-	-
		М							
210	Е0111-39-4 -УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	221,5	256,82	0,32	56886	71	11372	0,24	52
			41,63	0,11	9221	24	123	-	-
		М							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ			1993111	10470			959
		ТЕНГЕ			151060	3962			19
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1993111	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			190678	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			131027	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2314816	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ			2314816	-	-		-
	РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
	ПОТОЛКИ								
211	Е0115-35-1 -УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ТИПА "ARMSTRONG"	153,62	326,29	2,21	50125	340	51670	1,76	270
			319,5	0,83	49082	128	105	-	1
		М2							
212	С11011-651 -ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ "ARMSTRONG" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	153,62	1070	-	164373	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М2							
	СТЕНЫ								
213	Е0115-163-8-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	53,34	88,67	1,42	4730	76	1732	0,19	10
			30,38	0,54	1620	29	105	-	-
		М2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ			219228	415			281
		ТЕНГЕ			50702	156			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			219228	-	-		-

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			53401	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16358	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			288987	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ			288987	-	-		-

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦА N1,2

214	Е0111-27-1 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	7,95	1435,47	16,79	11412	133	1153	0,73	6
			111,6	6,28	887	50	123	0,03	-
	М2								
	ВХОД В ПОДВАЛ №1, №2								
215	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4 -ОКРАСКА М/К	0,326	6512	-	2123	-	764	21,62	7
	Т		1953,6	-	637	-	120	-	-
216	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4 -ОКРАСКА М/К	0,5	6512	-	3256	-	1172	21,62	11
	Т		1953,6	-	977	-	120	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ			16791	133			24
		ТЕНГЕ			2501	50			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16791	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3089	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1193	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			21073	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ			21073	-	-		-

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

217	Е0116-22-1 -УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ И ДИАМ. ВВОДА ДО 65 ММ, А ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 40 ММ	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
			1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-
	1УЗЕЛ								
218	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА -СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГ-20 ДУ 20 ММ 6500:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	1	2275,95	-	2276	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
219	С130801-6 -ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРОВ КРЫЛЬЧАТЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ В КОМПЛЕКТЕ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ И ФИТИНГАМИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, D ВВОДА 25 ММ, D ВОДОМЕРА ДО 20 ММ	1	3060	-	3060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		КОМПЛ							
220	Е0118-21-4	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
				155,25	27	155	27	128	0,13	-
		1ФИЛЬТР								
221	Е0118-21-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	-
		1ФИЛЬТР								
		УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА								
222	Е0116-22-1	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ И ДИАМ. ВВОДА ДО 65 ММ, А ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 40 ММ	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-
		1УЗЕЛ								
223	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГ-20 ДУ 20 ММ 6500:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	1	2275,95	-	2276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
224	С130801-6	-ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРОВ КРЫЛЬЧАТЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ В КОМПЛЕКТЕ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ И ФИТИНГАМИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, D ВВОДА 25 ММ, D ВОДОМЕРА ДО 20 ММ	1	3060	-	3060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
225	Е0118-21-4	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
				155,25	27	155	27	128	0,13	-
		1ФИЛЬТР								
226	Е0117-2-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	6	135,2	6,95	811	42	795	0,61	4
				101,25	2,25	608	14	128	0,01	-
		ШТ								
227	С131101-45	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, D-32 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,21 М2	6	551	-	3306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
228	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	10	200	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			43813	510			23

		----			---	---			---
		ТЕНГЕ			3956	189			1
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			43813	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			5305	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			2947	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			52065	-	-		-
ИТОГО ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ		ТЕНГЕ			52065	-	-		-

КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

229	Е0117-3-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	21	9126,62	39,24	191659	824	10826	2,22	47
				387	15,75	8127	331	128	0,07	1
			КОМПЛЕКТ							
230	Е0117-1-6	-УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	42	5930,28	21,53	249072	904	19112	1,95	82
				346,5	9	14553	378	128	0,04	2
			КОМПЛЕКТ							
231	С131101-49	-ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ, РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670Х630Х240-180, 200-175 ММ	42	1750	-	73500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
232	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	42	143,32	1,57	6019	66	6774	0,7	29
			ШТ	126	-	5292	-	128	-	-
233	С131101-97	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ И АЭРАТОРОМ	42	5840	-	245280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛ							
234	Е0117-1-12	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	15	2898,08	9,2	43471	138	2765	0,79	12
			КОМПЛЕКТ	139,5	4,5	2093	67	128	0,02	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ			809001	1932			170
			----			---	---			---
			ТЕНГЕ			30065	776			3
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			809001	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			39476	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ			50909	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			899386	-	-		-
ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ К1			ТЕНГЕ			899386	-	-		-

КАНАЛИЗАЦИЯ К3

235	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	-

		1НАСОС							
236	С131004-1	-НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МАРКА "ГНОМ" 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ, 3000 ОБ/МИН	1	11700	-	11700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
237	Ц0108-482-1-4	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т	1	686,9	28,9	687	29	402	2	2
				421	2,3	421	2	95	0,01	-
		ШТ								
238	Е0117-1-12	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
				139,5	4,5	140	4	128	0,02	-
		КОМПЛЕКТ								
239	Е0122-33-6	-УСТАНОВКА ПЕРЕЛИВНОГО БАЧКА ИЗ ТРУБЫ Д-325ММ	0,025	204796,82	39324,82	5120	983	1470	147,7	4
				30375	14854,5	759	371	130	72,55	2
		Т								
240	С131101-60	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1	284	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			23913	1141			19
			ТЕНГЕ			3538	423			2
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			687	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			402	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1154	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5120	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1470	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			395	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6985	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			18106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3082	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1271	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			22459	-	-		-
		ИТОГО ПОКАНАЛИЗАЦИИ К3	ТЕНГЕ			30598	-	-		-
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
241	Е0121-18-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	426	244,37	65,36	104101	27843	85622	0,95	403
				151,65	34,45	64603	14677	108	0,16	67
		ШТ								

242	С151702-30	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 2Х18	66	1180	-	77880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
243	С151702-32	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 2Х36	4	1290	-	5160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
244	С151702-53	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ АОТ OPL-2Х36	290	3500	-	1015000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
245	С151702-39	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КЛАССНОЙ ДОСКИ ЛБО46-40	49	1400	-	68600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
246	С151702-29	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 1Х18	12	861	-	10332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
247	С151703-2	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ELETTRA 8SA/INC IP65 1Х8	5	5450	-	27250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
248	Е0121-18-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	12	377,15	88,98	4526	1068	4004	1,61	19
				258,75	50,17	3105	602	108	0,22	3
		ШТ								
249	С151702-32	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 4Х18	12	1290	-	15480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
250	Е0121-17-12	-МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И НАДПИСЬЮ "ВХОД", "ВЫХОД", "ВЪЕЗД", "ПОДЪЕЗД" И Т.Д.	9	135,55	-	1220	-	1207	0,78	7
				124,2	-	1118	-	108	-	-
		ШТ								
251	С151704-2	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" ЛБО15-922/БС-922	9	462	-	4158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
252	Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	25	169,86	57,56	4246	1439	3315	0,55	14
				86,85	35,93	2171	898	108	0,16	4
		ШТ								
253	С151701-91	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА, ТИП НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	18	214	-	3852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
254	С151701-14	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-100-001-МУ3	7	871	-	6097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

255	1507-6046 ПРИМЕНИТ К=115, К=1,06	-БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ АВП MULTI	ШТ	23	5058,85	-	116354	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
256	С151706-80	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ36	ШТ	639	101	-	64539	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
257	С151706-77	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ18	ШТ	194	82	-	15908	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
258	С151706-76	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ8	ШТ	5	64	-	320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
259	С151705-3	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 8ОС-220	ШТ	833	14	-	11662	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
260	С151706-16	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-100	ШТ	21	39	-	819	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
261	С151706-9	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-60	ШТ	17	24	-	408	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
262	Е0121-22-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	90	34,7	-	3123	-	2865	0,19	17
					29,48	-	2653	-	108	-	-
263	С151801-146	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	ШТ	90	195	-	17550	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
264	Е0121-22-2	-УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	56	35,4	-	1982	-	1783	0,19	10
					29,48	-	1651	-	108	-	-
265	С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	56	156	-	8736	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
266	Е0121-22-3	-УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	45	45,74	-	2058	-	1509	0,2	9
					31,05	-	1397	-	108	-	-
267	С151801-14	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	45	182	-	8190	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

268	E0121-22-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	28	82,17	-	2301	-	1619	0,34	9
				53,55	-	1499	-	108	-	-
		ШТ								
269	C151801-47	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	28	377	-	10556	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1612409	30350			489
			ТЕНГЕ			78198	16177			73
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1612409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			101925	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			102860	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1817193	-	-		-
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ	ТЕНГЕ			1817193	-	-		-
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
270	1504-6161 К=115, К=1,06	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ КВО11	12	79,24	-	951	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
271	C151801-104	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЕ /ТУ16-642,046-86/, ТИП ПКУ-3457УЗ, КОЛИЧЕСТВО ПАКЕТОВ 2	2	782	-	1564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
272	1605-1077 К=115, К=1,06	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37-44У3	6	487,6	-	2926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
273	1504-4550 ДОП.12 К=115, К=1,06	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210	6	1767,55	-	10605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			16046	-			-
			ТЕНГЕ			-	-			-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			14482	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			14482	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1564	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			94	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1658	-	-		-
		ИТОГО ПО РСИЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ	ТЕНГЕ			16140	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ПРОДУХИ ПР-1 (14 ШТ)

274	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4 -ОКРАСКА М/К	0,1456	6512	-	948	-	341	21,62	3
	Т		1953,6	-	284	-	120	-	-
275	Е0112-17-1 -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ В ПРОДУХАХ	1,1	165,33	15,94	182	18	53	0,24	-
			34,65	5,96	38	7	119	0,03	-
	М2								
	ЛЕСТНИЦЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
276	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4 -ОКРАСКА М/К	0,1228	6512	-	800	-	288	21,62	3
	Т		1953,6	-	240	-	120	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1930	18			6
		ТЕНГЕ			562	7			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1930	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			682	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			157	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2769	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2769	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

ВЕНТШАХТЫ И ВЕНТКАНАЛЫ

277	Е0107-65-1 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	34,42	381,91	96,39	13145	3318	5508	0,5	17
			82,8	31,5	2850	1084	140	0,14	5
	М2								
278	С11011-370 -ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ	34,42	589	-	20273	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М2								
279	Е0115-158-2-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ СТЕН ВЕНТШАХТ НАД КРОВЛЕЙ	122,6	303,58	2,03	37218	249	2127	0,09	11
			15,75	0,77	1931	94	105	-	-
	М2								
280	Е0115-158-2-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ СТЕН ВЕНТКАНАЛОВ НАД КРОВЛЕЙ	22,78	303,58	2,03	6915	46	395	0,09	2
			15,75	0,77	359	18	105	-	-
	М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			77552	3613			30
		ТЕНГЕ			5140	1196			5

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			77552	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8030	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5135	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			90717	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			90717	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ

281	Е0107-20-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСОЛЕЙ МК-1/МК-3	0,043	175710,1	1826,1	7556	79	529	42,7	2
				8100	690,75	348	30	140	3,37	-
		Т								
282	СПР.0121 СТР.5	-ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ КОНСОЛЕЙ	0,043	72414,06	-	3114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
283	Е0109-45-3	-МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА	67,72	965,99	28,84	65417	1953	57117	4,98	337
				927	10,15	62776	687	90	0,04	3
		М2								
284	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПАНЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА	67,72	5240	-	354853	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ			430939	2032			339
			ТЕНГЕ			63125	717			3
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			365522	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			529	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ			21963	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			388014	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			65417	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			57117	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ			7352	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			129887	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ			517901	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ

ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ

285	Е0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	51,744	148,4	0,07	7679	4	5869	0,65	33
				108	0,02	5588	1	105	-	-
		М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ			7679	4			33

			ТЕНГЕ			5588	1		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7679	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			5869	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			813	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14360	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			14360	-	-	-

РАЗДЕЛ 11. ВИТРАЖИ

	ВНУТРЕННИЕ								
286 С12061-192 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ДВУПОЛЬНЫЕ	М2	10,87	12700	-	138049	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
287 Е0110-18-1	-УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ	ШТ	3	154,5	0,37	464	1	555	0,75
				154,13	0,14	462	-	120	-
288 С11011-814	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	ШТ	3	5500	-	16500	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ			155013	1		2
			ТЕНГЕ			462	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			155013	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			555	-	-	-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			9334	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			164902	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ			164902	-	-	-

РАЗДЕЛ 12. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

289 Е0110-18-1	-УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ	ШТ	6	154,5	0,37	927	2	1111	0,75
				154,13	0,14	925	1	120	-
290 С11011-814	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	ШТ	6	5500	-	33000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
291 Е0115-202-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ПРОЧИХ ДВЕРЕЙ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	М2	12,9	773,56	3,04	9979	39	1835	0,84
				134,33	1,15	1733	15	105	0,01
292 С121	-ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРИ С ОБЕИХ СТОРОН	М2	0,5	1024	-	512	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			44418	41			15
	ТЕНГЕ			2658	16			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			44418	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2946	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2842	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			50206	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			50206	-	-		-

РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ

ДЕТАЛЬ 591

293 Е0111-36-1 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	469,57	925,06	4,9	434380	2301	34856	0,38	179
		58,5	1,85	27470	869	123	0,01	4
М2								

ДЕТАЛЬ 653

294 Е0111-37-2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ "РЕЛИНА" НА КЛЕЕ КН-2	161,98	898,35	5,12	145515	829	13516	0,42	69
		65,93	1,91	10679	309	123	0,01	2
М2								

ДЕТАЛЬ 653

295 Е0111-37-2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ "РЕЛИНА" НА КЛЕЕ КН-2	323,96	898,35	5,12	291029	1659	27032	0,42	137
		65,93	1,91	21359	619	123	0,01	3
М2								

ДЕТАЛЬ 651

296 Е0111-36-2 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА МАСТИКЕ КН-2	939,14	769,78	4,9	722931	4602	69713	0,38	359
		58,5	1,85	54940	1737	123	0,01	8
М2								

ПЛИНТУСА

297 Е0111-39-2 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ	44,16	30,46	0,22	1345	10	1010	0,1	5
		18,5	0,09	817	4	123	-	-
М								
298 Е0111-40-1 -УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	837	123,31	0,16	103211	134	16730	0,09	75
		16,18	0,07	13543	59	123	-	-
М								
299 Е0111-39-4 -УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	221,5	256,82	0,32	56886	71	11372	0,24	52
		41,63	0,11	9221	24	123	-	-
М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ			1755298	9605			876
		ТЕНГЕ			138028	3621			18
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1755298	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			174229	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			115772	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2045298	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ			2045298	-	-		-

РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛКИ

300 E0115-35-1 -УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ТИПА "ARMSTRONG"	М2	36,87	326,29	2,21	12030	81	12401	1,76	65
			319,5	0,83	11780	31	105	-	-
301 C11011-651 -ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ "ARMSTRONG" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	36,285	1070	-	38825	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

СТЕНЫ

302 E0115-163-8-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	М2	80,7	88,67	1,42	7156	115	2620	0,19	15
			30,38	0,54	2452	44	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ			58011	196			80
		ТЕНГЕ			14232	74			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			58011	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			15021	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			4382	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			77414	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ			77414	-	-		-

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦА N1,2

303 E0111-27-1 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	М2	7,95	1435,47	16,79	11412	133	1153	0,73	6
			111,6	6,28	887	50	123	0,03	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ			11412	133			6
		ТЕНГЕ			887	50			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11412	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1153	-	-		-

НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			754	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			13319	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	ТЕНГЕ			13319	-	-		-

КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

304	Е0117-3-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	21	9126,62	39,24	191659	824	10826	2,22	47
				387	15,75	8127	331	128	0,07	1
		КОМПЛЕКТ								
305	Е0117-1-6	-УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	33	5930,28	21,53	195699	710	15016	1,95	64
				346,5	9	11435	297	128	0,04	1
		КОМПЛЕКТ								
306	С131101-49	-ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ, РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670Х630Х240-180, 200-175 ММ	33	1750	-	57750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
307	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	33	143,32	1,57	4730	52	5322	0,7	23
				126	-	4158	-	128	-	-
		ШТ								
308	С131101-97	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ И АЭРАТОРОМ	33	5840	-	192720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
309	Е0117-4-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ /ОДИНОЧНЫХ/	6	2387,78	13,9	14327	83	1279	0,93	6
				162	4,5	972	27	128	0,03	-
		КОМПЛЕКТ								
310	Е0117-1-10	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	3	4260,08	54,7	12780	164	717	0,99	3
				166,5	20,25	500	61	128	0,1	-
		КОМПЛЕКТ								
311	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	3	1793,32	1,57	5380	5	484	0,7	2
				126	-	378	-	128	-	-
		ШТ								
312	Е0117-1-12	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	6	2898,08	9,2	17388	55	1106	0,79	5
				139,5	4,5	837	27	128	0,02	-
		КОМПЛЕКТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			692433	1894			149
	ТЕНГЕ			26406	742			3
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			692433	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34750	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			43631	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			770814	-	-		-
ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ К1	ТЕНГЕ			770814	-	-		-

КАНАЛИЗАЦИЯ К3

313	E0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
					2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
314	C131004-1	-НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МАРКА "ГНОМ" 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ, 3000 ОБ/МИН	ШТ	1	11700	-	11700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
315	Ц0108-482-1-4	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т	ШТ	1	686,9	28,9	687	29	402	2	2
					421	2,3	421	2	95	0,01	-
316	E0117-1-12	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
					139,5	4,5	279	9	128	0,02	-
317	E0122-33-6	-УСТАНОВКА ПЕРЕЛИВНОГО БАЧКА ИЗ ТРУБЫ Д-325ММ	КОМПЛЕКТ	0,025	204796,82	39324,82	5120	983	1470	147,7	4
					30375	14854,5	759	371	130	72,55	2
318	C131101-60	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	Т	1	284	-	284	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
319	E0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	ШТ	19	72,96	16,85	1386	320	815	0,21	4
					38,59	4,33	733	82	100	0,03	-
320	C11031-140	-ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ THERMAFLEX, DB 114 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ 13 ММ	М	20,9	678	-	14170	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	42367	1471			24
	ТЕНГЕ	4411	510			3
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	687	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	402	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	65	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1154	-	-		-

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			20676	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2285	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1378	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			24340	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			21004	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3266	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1456	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			25726	-	-		-
ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ К3	ТЕНГЕ			51220	-	-		-

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П,П2

321 Ц0111-350-1-	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	2	198,71	-	397	-	305	1,03	2
			169,18	-	338	-	90	-	-
	ШТ								
322 ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК ДУ 15 ММ 1351:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	2	501,43	-	1003	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
323 Е0118-21-4	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2	241,88	72,98	484	146	481	0,94	2
			159,91	27,81	320	56	128	0,13	-
	1ФИЛЬТР								
324 ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ У666 ДУ 50 ММ 80450:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	2	28169,23	-	56338	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
325 Е0118-22-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
			41,72	-	334	-	128	-	-
	КОМПЛЕКТ								
326 Е0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	8	64,62	-	517	-	570	0,32	3
			55,62	-	445	-	128	-	-
	КОМПЛЕКТ								
327 С131205-4	-ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	8	352	-	2816	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-

328	E0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
				2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
		1НАСОС								
329	Ц0108-482-1-4	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т	2	700,4	29,77	1401	60	828	2,06	4
				433,63	2,37	867	5	95	0,01	-
		ШТ								
330	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НАСОС WILOSTAR-RS 25/7 WILO 36592:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775):1,06	2	12812,54	-	25625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			102049	466			39
			ТЕНГЕ			6874	153			1
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1003	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1003	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1798	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1133	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			176	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3107	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			99248	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7446	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6402	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			113095	-	-		-
		ИТОГО ПОКАНАЛИЗАЦИИ К3	ТЕНГЕ			117205	-	-		-
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
331	E0121-18-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	424	244,37	65,36	103613	27712	85220	0,95	401
				151,65	34,45	64300	14608	108	0,16	66
		ШТ								
332	C151702-30	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 2X18	65	1180	-	76700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
333	C151702-32	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 2X36	4	1290	-	5160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

334	С151702-53	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ АОТ OPL-2X36	290	3500	-	1015000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
335	С151702-39	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КЛАССНОЙ ДОСКИ ЛБО46-40	49	1400	-	68600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
336	С151702-29	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 1X18	12	861	-	10332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
337	С151703-2	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ELETTRA 8SA/INC IP65 1X8	4	5450	-	21800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
338	Е0121-18-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	9	377,15	88,98	3394	801	3003	1,61	14
				258,75	50,17	2329	452	108	0,22	2
		ШТ								
339	С151702-32	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 4X18	9	1290	-	11610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
340	Е0121-17-12	-МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И НАДПИСЬЮ "ВХОД", "ВЫХОД", "ВЪЕЗД", "ПОДЪЕЗД" И Т.Д.	9	135,55	-	1220	-	1207	0,78	7
				124,2	-	1118	-	108	-	-
		ШТ								
341	С151704-2	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" ЛБО15-922/БС-922	9	462	-	4158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
342	Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	24	169,86	57,56	4077	1381	3183	0,55	13
				86,85	35,93	2084	862	108	0,16	4
		ШТ								
343	С151701-91	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА, ТИП НП020X100/Р2 0-01УХЛ4	18	214	-	3852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
344	С151701-14	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-100-001-МУ3	6	871	-	5226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
345	1507-6046	-БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ АВП MULTI	23	5058,85	-	116354	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ К=115, К=1,06			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
346	С151706-80	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ36	636	101	-	64236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

347	С151706-77	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ18	ШТ	194	82	-	15908	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
348	С151706-76	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ8	ШТ	4	64	-	256	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
349	С151705-3	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 8ОС-220	ШТ	845	14	-	11830	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
350	С151706-16	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-100	ШТ	22	39	-	858	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
351	С151706-9	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-60	ШТ	5	24	-	120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
352	Е0121-22-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	85	34,7	-	2950	-	2706	0,19	16
					29,48	-	2506	-	108	-	-
353	С151801-146	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	ШТ	85	195	-	16575	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
354	Е0121-22-2	-УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	49	35,4	-	1735	-	1560	0,19	9
					29,48	-	1445	-	108	-	-
355	С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	49	156	-	7644	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
356	Е0121-22-3	-УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	38	45,74	-	1738	-	1274	0,2	8
					31,05	-	1180	-	108	-	-
357	С151801-14	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	38	182	-	6916	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
358	Е0121-22-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	ШТ	33	82,17	-	2712	-	1909	0,34	11
					53,55	-	1767	-	108	-	-
359	С151801-47	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	33	377	-	12441	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	1597013	29895			480
	ТЕНГЕ	76728	15922			72
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1597013	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	100062	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	101824	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1798899	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		602
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	107659	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	ТЕНГЕ	1798899	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		602
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	107659	-		-

БЛОК Г

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

360 ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,042	6512	-	274	-	98	21,62	1
	Т		1953,6	-	82	-	120	-	-
	ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ ПС-1								
361 Е0134-53-1	-УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	1,1	3996,69	221,4	4396	244	1085	4,87	5
			812,25	84,38	893	93	110	0,41	-
	М2								
362 Е0108-4-4	-ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "OSMOSEAL"	2	748,41	3,78	1497	8	355	0,89	2
			149,18	1,42	298	3	118	0,01	-
	М2								
	ЛЕСТНИЦЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
363 ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	0,1233	6512	-	803	-	289	21,62	3
	Т		1953,6	-	241	-	120	-	-
364 Е0115-61-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	5	252,23	3,39	1261	17	618	0,65	3
			117	0,72	585	4	105	0,05	-
	М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	8231	268		14
	ТЕНГЕ	2100	99		1
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3834	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1361	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	312	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5507	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4396	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1085	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	329	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5810	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	11317	-	-	-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ

365	E0107-20-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСОЛЕЙ МК-1/МК-3	0,0411	175710,1	1826,1	7222	75	506	42,7	2
				8100	690,75	333	28	140	3,37	-
		Т								
366	СПР.0121 СТР.5	-ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ КОНСОЛЕЙ	0,0411	72414,06	-	2976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
367	E0109-45-3	-МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА	38	965,99	28,84	36708	1096	32051	4,98	189
				927	10,15	35226	386	90	0,04	2
		М2								
368	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ПАНЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА	38	5240	-	199120	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	246026	1171			191
	ТЕНГЕ	35559	414			2
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	209318	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	506	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	12589	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	222413	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	36708	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	32051	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4125	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	72884	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	295297	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

ВЫХОД НА КРОВЛЮ

369	E0115-158-2	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	23,6	303,58	2,03	7164	48	409	0,09	2
				15,75	0,77	372	18	105	-	-
		М2								
370	E0115-152-1	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	17,74	17,43	0,12	309	2	257	0,09	2
				13,73	0,05	244	1	105	-	-
		М2								
		КРОВЛЯ В ОСЯХ Ш-МХ								
371	E0112-1-5	-УСТРОЙСТВО НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ В 2 СЛОЯ	445,4	835,23	18,33	372011	8164	16638	0,14	61
				24,53	6,86	10926	3055	119	0,03	15
		М2								
372	E0112-4-3	-УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ С ДВУМЯ	85	1584,17	4,74	134654	403	9420	0,55	47
				91,35	1,78	7765	151	119	0,01	1

ФАРТУКАМИ

		М							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			514139	8617			112
		ТЕНГЕ			19306	3226			16
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			514139	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			26724	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			32452	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			573315	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			573315	-	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
373	ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1,3,4								
E0115-172-4	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	15,852	148,4	0,07	2352	1	1798	0,65	10
			108	0,02	1712	-	105	-	-
		М2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			2352	1			10
		ТЕНГЕ			1712	-			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2352	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1798	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			249	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4399	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			4399	-	-		-
	РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ								
374	НАРУЖНЫЕ								
E0110-90-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	3,99	330,85	32,08	1320	128	1362	1,49	6
			272,25	12,13	1086	48	120	0,06	-
		М2							
375 C12022-2	-ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДНГ 21-19 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	1	37400	-	37400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
376 E0110-18-1	-УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ	1	154,5	0,37	155	-	185	0,75	1
			154,13	0,14	154	-	120	-	-
		ШТ							
377 C11011-814	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	1	5500	-	5500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
378	ВНУТРЕННИЕ								
E0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ	9,69	398,48	102,53	3861	994	2178	0,9	9
			151,65	35,67	1469	346	120	0,14	1

	ПРОЕМА ДО 3 М2								
379	Е0110-23-3	М2 -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	127,92	634,99 190,8	31,85 12,04	81228 24407	4074 1540	31137 120	1,15 0,06	147 8
380	Е0110-23-4	М2 -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	21,44	495,01 167,18	31,37 11,86	10613 3584	673 254	4606 120	0,99 0,06	21 1
381	С12062-2	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	16,66	4250 -	- -	70805 -	- -	- -	- -	- -
382	С12062-3	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	52,88	4010 -	- -	212049 -	- -	- -	- -	- -
383	С12062-4	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П ВНУТРЕННИЕ	33,92	3760 -	- -	127539 -	- -	- -	- -	- -
384	С12062-5	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П ВНУТРЕННИЕ	7,9	3540 -	- -	27966 -	- -	- -	- -	- -
385	С12062-22	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДВГ 21-19П ВНУТРЕННИЕ	11,42	5050 -	- -	57671 -	- -	- -	- -	- -
386	С12062-11	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ	5,61	3640 -	- -	20420 -	- -	- -	- -	- -
387	С12062-14	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ	3,05	3900 -	- -	11895 -	- -	- -	- -	- -
388	С12062-15	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 24-15П ВНУТРЕННИЕ	6,98	3500 -	- -	24430 -	- -	- -	- -	- -
389	С12064-2	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	9,38	12300 -	- -	115374 -	- -	- -	- -	- -

390	C12064-4	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	М2	11,28	11200	-	126336	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
391	C11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	М2	71	1960	-	139160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
392	C11011-788	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	КОМПЛЕКТ	9	2980	-	26820	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
393	E0115-202-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ПРОЧИХ ДВЕРЕЙ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ /АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ/	КОМПЛЕКТ	6,74	773,56	3,04	5214	20	959	0,84	6
					134,33	1,15	905	8	105	0,01	-
394	E0110-28-11	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	М2	1,8	1358,63	2,26	2446	4	398	1,22	2
					183,38	0,86	330	2	120	-	-
395	E0110-90-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	М2	2,39	330,85	32,08	791	77	816	1,49	4
					272,25	12,13	651	29	120	0,06	-
396	C12021-87	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ В КОМНАТЕ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ	М2	0,109	180100	-	19631	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
397	EC120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	Т	0,109	6512	-	710	-	256	21,62	2
					1953,6	-	213	-	120	-	-
398	E0110-23-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	Т	1,94	375,5	30,89	728	60	474	1,23	2
					191,93	11,68	372	23	120	0,06	-
399	C12064-6	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	М2	1,94	12300	-	23862	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
400	C11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	М2	2	1960	-	3920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		КОМПЛЕКТ	ТЕНГЕ			1157843	6030			200
				ТЕНГЕ			33173	2250			11

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1100813	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			42370	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			68591	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1211773	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			57031	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3422	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			60453	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			1272226	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

	ДЕТАЛЬ 446								
401	Е0111-27-3 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА ДЛЯ ПОЛОВ /НА РАСТВОРЕ М-150/	124,46	1546,6	11,72	192490	1459	26954	1,06	132
			171,68	4,39	21367	546	123	0,02	3
	М2								
	ДЕТАЛЬ 651								
402	Е0111-36-1 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	115,78	925,06	4,9	107103	567	8594	0,38	44
			58,5	1,85	6773	214	123	0,01	1
	М2								
	ДЕТАЛЬ 229								
403	Е0111-34-7 -УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С УСТРОЙСТВОМ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ	28,44	1395,26	2,96	39681	84	2738	0,35	10
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002		77,35	0,92	2200	26	123	-	-
	М2								
	ДЕТАЛЬ 650								
404	Е0111-36-1 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	1127,49	925,06	4,9	1042996	5525	83694	0,38	431
			58,5	1,85	65958	2086	123	0,01	10
	М2								
	ПЛИНТУСА								
405	Е0111-39-2 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ	74	30,46	0,22	2254	16	1692	0,1	8
			18,5	0,09	1369	7	123	-	-
	М								
406	Е0111-40-1 -УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	1359,03	123,31	0,16	167583	217	27164	0,09	122
			16,18	0,07	21989	95	123	-	-
	М								
407	Е0111-39-4 -УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	439,09	256,82	0,32	112767	141	22543	0,24	104
			41,63	0,11	18279	48	123	-	-
	М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			1664875	8009			850
		ТЕНГЕ			137936	3023			15
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1664875	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			173379	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			110295	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1948549	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ			1948549	-	-		-

РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

	ПОТОЛКИ								
408	E0115-35-1 -УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ "АРМСТОНГ"	247,77	326,29	2,21	80845	548	83337	1,76	436
			319,5	0,83	79163	206	105	-	1
		М2							
409	C11011-651 -ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ "ARMSTRONG" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	247,77	1070	-	265114	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М2							
	СТЕНЫ								
410	E0115-180-7-НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КРАСКИ KRASTONE	743,01	323,11	2,33	240074	1731	87752	0,63	464
			111,6	0,88	82920	654	105	-	3
		М2							
411	E0109-45-3 -УСТАНОВКА РАДИАТОРНЫХ РЕШЕТОК ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	17,46	965,99	28,84	16866	504	14726	4,98	87
ПРИМЕНИТ			927	10,15	16185	177	90	0,04	1
		М2							
412	C11011-612 -ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	0,1746	189400	-	33069	-	-	-	-
ПРИМЕНИТ			-	-	-	-	-	-	-
		100М2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ			635968	2782			987

		ТЕНГЕ			178268	1037			5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			619102	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			171089	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			47411	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			837602	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16866	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			14726	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			1896	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			33488	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ			871091	-	-		-

КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
413	E0117-3-1 -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	19	9126,62	39,24	173406	746	9795	2,22	42
			387	15,75	7353	299	128	0,07	1
		КОМПЛЕКТ							
414	E0117-1-6 -УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	34	5930,28	21,53	201630	732	15471	1,95	66
			346,5	9	11781	306	128	0,04	1
		КОМПЛЕКТ							
415	C131101-49 -ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ, РАЗМЕРОМ 640X215X200, 670X630X240-180, 200-175 ММ	34	1750	-	59500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

			ШТ							
416	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ		34	143,32	1,57	4873	53	5484	0,7	24
			ШТ		126	-	4284	-	128	-	-
417	С131101-97	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ И АЭРАТОРОМ		34	5840	-	198560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛ								
418	Е0117-1-2	-УСТАНОВКА КУПАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ВАНН		1	9759,07	93,94	9759	94	469	1,95	2
					330,75	36	331	36	128	0,17	-
			КОМПЛЕКТ								
419	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ		1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
			ШТ		126	-	126	-	128	-	-
420	Е0117-5-2	-УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ		3	9183,78	61,65	27551	185	1572	2,26	7
					387	22,5	1161	68	128	0,11	-
			КОМПЛЕКТ								
421	Е0117-5-1	-УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ		11	3977,4	13,9	43751	153	3992	1,56	17
					279	4,5	3069	49	128	0,03	-
			КОМПЛЕКТ								
422	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ		14	143,32	1,57	2006	22	2258	0,7	10
			ШТ		126	-	1764	-	128	-	-
423	С131101-97	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ И АЭРАТОРОМ		14	5840	-	81760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛ								
424	Е0117-4-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ /ОДИНОЧНЫХ/		6	2387,78	13,9	14327	83	1279	0,93	6
					162	4,5	972	27	128	0,03	-
			КОМПЛЕКТ								
425	Е0117-1-10	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ		9	4260,08	54,7	38341	492	2151	0,99	9
					166,5	20,25	1499	182	128	0,1	1
			КОМПЛЕКТ								
426	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ		9	1793,32	1,57	16140	14	1452	0,7	6
			ШТ		126	-	1134	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ				873397	2576			189
			ТЕНГЕ				33473	967			5
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				873397	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				44084	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				55049	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				972530	-	-		-
		ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ				972530	-	-		-
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
427	Е0121-18-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ		206	244,37	65,36	50340	13464	41404	0,95	195
					151,65	34,45	31240	7097	108	0,16	32

428	С151702-30	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 2Х18	ШТ	109	1180	-	128620	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
429	С151702-32	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 2Х36	ШТ	91	1290	-	117390	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
430	С151702-29	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 1Х18	ШТ	2	861	-	1722	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
431	С151703-2	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ELETTRA 8SA/INC IP65 1Х8	ШТ	4	5450	-	21800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
432	Е0121-18-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	ШТ	163	377,15	88,98	61476	14504	54382	1,61	262
					258,75	50,17	42176	8177	108	0,22	37
433	С151702-32	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 4Х18	ШТ	151	1290	-	194790	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
434	С151702-35	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 4Х36	ШТ	12	3670	-	44040	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
435	Е0121-17-12	-МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И НАДПИСЬЮ "ВХОД", "ВЫХОД", "ВЪЕЗД", "ПОДЪЕЗД" И Т.Д.	ШТ	16	135,55	-	2169	-	2146	0,78	12
					124,2	-	1987	-	108	-	-
436	С151704-2	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" ЛБО15-922/БС-922	ШТ	16	462	-	7392	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
437	Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ	48	169,86	57,56	8153	2763	6365	0,55	26
					86,85	35,93	4169	1725	108	0,16	8
438	С151701-91	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА, ТИП НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	ШТ	26	214	-	5564	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
439	С151701-14	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-100-001-МУ3	ШТ	14	871	-	12194	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
440	С151701-22	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ТИП НСП11Х200-434-У3	ШТ	8	894	-	7152	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

441	1507-6046 ПРИМЕНИТ К=115, К=1,06	-БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ АВП MULTI ШТ	35	5058,85 -	- -	177060 -	- -	- -	- -	- -
442	C151706-80	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ36 ШТ	235	101 -	- -	23735 -	- -	- -	- -	- -
443	C151706-77	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ18 ШТ	840	82 -	- -	68880 -	- -	- -	- -	- -
444	C151706-76	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ8 ШТ	20	64 -	- -	1280 -	- -	- -	- -	- -
445	C151705-3	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 8ОС-220 ШТ	1095	14 -	- -	15330 -	- -	- -	- -	- -
446	C151706-20	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б235-245-150 ШТ	8	70 -	- -	560 -	- -	- -	- -	- -
447	C151706-27	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП БК220-230-100 ШТ	14	54 -	- -	756 -	- -	- -	- -	- -
448	C151706-24	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП БК220-230-60 ШТ	26	42 -	- -	1092 -	- -	- -	- -	- -
449	E0121-22-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ШТ	52	34,7 29,48	- -	1804 1533	- -	1656 108	0,19 -	10 -
450	C151801-146	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 ШТ	52	195 -	- -	10140 -	- -	- -	- -	- -
451	E0121-22-2	-УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ШТ	79	35,4 29,48	- -	2797 2329	- -	2515 108	0,19 -	15 -
452	C151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220 ШТ	79	156 -	- -	12324 -	- -	- -	- -	- -
453	E0121-22-3	-УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ШТ	27	45,74 31,05	- -	1235 838	- -	905 108	0,2 -	5 -

454	С151801-14	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	27	182	-	4914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
455	Е0121-22-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ ШТ	8	82,17	-	657	-	463	0,34	3
				53,55	-	428	-	108	-	-
456	С151801-47	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	8	377	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
457	Е0121-22-12	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ 2-Х И 3-Х ПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 25 А ШТ	2	496,94	3,06	994	6	513	1,4	3
				236,25	1,15	473	2	108	0,01	-
458	С151801-52	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ШТ	2	919	-	1838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
459	Ц0108-591-7	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ШТ	10	48,5	0,2	485	2	447	0,29	3
				47	0,1	470	1	95	-	-
460	15171-1371 К=115, К=1,06	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ 10А 250В ШТ	10	347,42	-	3474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			995173	30739			534
			ТЕНГЕ			85643	17003			76

БЛОК Д

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

461	Е0108-12-3	СВЕТОВОЙ ПРИЯМОК -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,022	175694,6	1941,97	3865	43	200	42,3	1
				6975	726,75	153	16	118	3,55	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			3865	43			1
			ТЕНГЕ			153	16			-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3865	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			200	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			244	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4309	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			4309	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

462	Е0115-51-1	ВЕНТШАХТЫ -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	76	269,62	1,96	20491	149	8726	0,61	46
				108,9	0,45	8276	34	105	0,03	2

	СТЕНКИ ВЕНТШАХТ СНАРУЖИ								
463	E0115-158-2-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ СТЕНОК ВЕНТШАХТ СНАРУЖИ	М2 76	303,58 15,75	2,03 0,77	23072 1197	154 59	1318 105	0,09 -	7 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			43563	303			53
		ТЕНГЕ			9473	93			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			43563	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10044	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3216	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			56824	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			56824	-	-		-
	РАЗДЕЛ 10. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
464	E0110-23-1 -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	ВНУТРЕННИЕ 19,75	398,48 151,65	102,53 35,67	7870 2995	2025 704	4439 120	0,9 0,14	18 3
465	E0110-23-2 -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	М2 6,98	323,78 138,83	83,13 29,17	2260 969	580 204	1407 120	0,8 0,12	6 1
466	E0110-23-3 -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2 3,57	634,99 190,8	31,85 12,04	2267 681	114 43	869 120	1,15 0,06	4 -
467	E0110-23-4 -УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	М2 3,05	495,01 167,18	31,37 11,86	1510 510	96 36	655 120	0,99 0,06	3 -
468	E0110-18-1 -УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ	М2 2	154,5 154,13	0,37 0,14	309 308	1 -	370 120	0,75 -	2 -
469	C11011-814 -ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	ШТ 2	5500 -	- -	11000 -	- -	- -	- -	- -
470	C12062-3 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	ШТ 11,85	4010 -	- -	47519 -	- -	- -	- -	- -

471	С12062-5	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П ВНУТРЕННИЕ	М2	7,9	3540	-	27966	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
472	С12062-14	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-15П ВНУТРЕННИЕ	М2	3,05	3900	-	11895	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
473	С12062-15	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 24-15П ВНУТРЕННИЕ	М2	6,98	3500	-	24430	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
474	С12064-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 18-9ГТП; ДС 21-9ГТП; ДС 21-10ГТП	М2	3,57	12300	-	43911	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
475	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	М2	8	1960	-	15680	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
476	С11011-788	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	КОМПЛЕКТ	6	2980	-	17880	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
477	Е0115-202-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ПРОЧИХ ДВЕРЕЙ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ /АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ/	КОМПЛЕКТ	3,08	773,56	3,04	2383	9	438	0,84	3
					134,33	1,15	414	4	105	0,01	-
478	С121	-ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРИ С ОБЕИХ СТОРОН	М2	0,5	1024	-	512	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
479	Е0110-23-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2	0,97	375,5	30,89	364	30	237	1,23	1
					191,93	11,68	186	11	120	0,06	-
480	Е0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2	1,16	398,48	102,53	462	119	261	0,9	1
					151,65	35,67	176	41	120	0,14	-
481	С12064-6	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	М2	2,13	12300	-	26199	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

482	C11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
483	E0110-28-11	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	2,32	1358,63	2,26	3152	5	513	1,22	3
				183,38	0,86	425	2	120	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		251488	2979			40
				ТЕНГЕ		6665	1046			4
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		251488	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		9190	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		15641	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		276319	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		276319	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

		ДЕТАЛЬ 651								
484	E0111-36-2	-УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	496,26	972,01	4,9	482370	2432	36838	0,38	190
				58,5	1,85	29031	918	123	0,01	4
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		482370	2432			190
				ТЕНГЕ		29031	918			4
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		482370	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		36838	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		31152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		550360	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		550360	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		ПОТОЛКИ								
485	E0115-35-1	-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ "ARMSTRONG"	35,18	326,29	2,21	11479	78	11833	1,76	62
				319,5	0,83	11240	29	105	-	-
		М2								
486	C11011-651	-ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ "ARMSTRONG" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	35,18	1070	-	37643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ		49121	78			62
				ТЕНГЕ		11240	29			-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		49121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		11833	-	-		-

	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3657	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			64611	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			64611	-	-	-
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1							
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
487	Е0117-1-6 -УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	8	5930,28	21,53	47442	172	3640	1,95	16
			346,5	9	2772	72	128	0,04	-
	КОМПЛЕКТ								
488	С131101-49 -ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ, РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670Х630Х240-180, 200-175 ММ	8	1750	-	14000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
489	Е0117-2-3 -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	8	143,32	1,57	1147	13	1290	0,7	6
	ШТ		126	-	1008	-	128	-	-
490	С131101-97 -СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ И АЭРАТОРОМ	8	5840	-	46720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			109309	185			21
		ТЕНГЕ			3780	72			-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			109309	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4931	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6854	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			121094	-	-		-
	ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			121094	-	-		-
	КАНАЛИЗАЦИЯ К3								
491	Е0118-13-1 -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
			2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
	1НАСОС								
492	С131004-1 -НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МАРКА "ГНОМ" 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ, 3000 ОБ/МИН	1	11700	-	11700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
493	Ц0108-482-1-4 -ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД	1	686,9	28,9	687	29	402	2	2
			421	2,3	421	2	95	0,01	-

НАЛАДКУ И ПУСКУ;
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,
МАССА ДО 0.25 Т

		ШТ						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ		15611	149			15
		ТЕНГЕ		2640	47			-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		687	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		402	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		65	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		1154	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		14924	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ		2897	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ		1069	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ		18890	-	-		-
ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ		ТЕНГЕ		20045	-	-		-

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

494 У65-8-13 СКЦЭ	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ЩИТКОВ ЩРН 2Х12	2	3537,48	24,68	7075	49	764	3	6
			396,54	5,31	793	11	95	0,03	-
		УСТР-ВО							
495 Е0121-24-13	-УСТАНОВКА ТРАСФОРМАТОРА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
			220,5	8,19	441	16	108	0,04	-
		ШТ							
496 С151803-192	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
497 Е0121-18-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	181	244,37	65,36	44231	11830	36379	0,95	171
			151,65	34,45	27449	6236	108	0,16	28
		ШТ							
498 С151702-30	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 2Х18	34	1180	-	40120	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
499 С151702-32	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 2Х36	50	1290	-	64500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
500 С151702-53	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ АОТ OPL-2Х36	75	3500	-	262500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
501 С151702-39	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КЛАССНОЙ ДОСКИ ЛБО46-40	16	1400	-	22400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
502 С151702-29	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 1Х18	4	861	-	3444	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
503	C151703-2	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ELETTRA 8SA/INC IP65 1X8	ШТ	2	5450	-	10900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
504	E0121-17-12	-МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И НАДПИСЬЮ "ВХОД", "ВЫХОД", "ВЪЕЗД", "ПОДЪЕЗД" И Т.Д.	ШТ	2	135,55	-	271	-	268	0,78	2
					124,2	-	248	-	108	-	-
505	C151704-2	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" ЛБО15-922/БС-922	ШТ	2	462	-	924	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
506	C151706-80	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ36	ШТ	271	101	-	27371	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
507	C151706-77	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ18	ШТ	74	82	-	6068	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
508	C151706-76	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ8	ШТ	4	64	-	256	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
509	C151705-3	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 8ОС-220	ШТ	349	14	-	4886	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
510	E0121-22-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	31	34,7	-	1076	-	987	0,19	6
					29,48	-	914	-	108	-	-
511	C151801-146	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	ШТ	31	195	-	6045	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
512	E0121-22-2	-УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	15	35,4	-	531	-	478	0,19	3
					29,48	-	442	-	108	-	-
513	C151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	15	156	-	2340	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
514	E0121-22-3	-УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	14	45,74	-	640	-	469	0,2	3
					31,05	-	435	-	108	-	-

515 С151801-14 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	14	182	-	2548	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
516 Е0121-22-4 -УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	13	82,17	-	1068	-	752	0,34	4
		53,55	-	696	-	108	-	-
ШТ								
517 С151801-47 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	13	377	-	4901	-	-	-	-
ШТ		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			524164	11921			197
	ТЕНГЕ			31418	6263			28
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			524164	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			40591	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33885	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			598640	-	-		-
ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ	ТЕНГЕ			598640	-	-		-

РАДИОФИКАЦИЯ

МОНТАЖ								
518 Ц0110-901-5-ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕРОМ ДО 640Х840 ММ	14	554,9	13,9	7769	195	5921	2	28
		380	4,5	5320	63	110	0,03	-
ШТ								
519 Ц0110-385-7-ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ: АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА ДО 50 КГ	1	1584,3	-	1584	-	1545	9	9
		1530	-	1530	-	101	-	-
ШТ								
520 Ц0110-386-7-АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	41	332,4	-	13628	-	13127	2	82
		317	-	12997	-	101	-	-
ШТ								
521 Ц0110-348-2-АППАРАТУРА КОНСОЛЬНОГО ТИПА. МАГНИТОФОН СТЕРЕО	1	2885	212	2885	212	2532	13	13
		2453	54	2453	54	101	0,31	-
ШТ								
522 Ц0108-591-9-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	20	62,7	0,2	1254	4	1100	0,34	7
		57,8	0,1	1156	2	95	-	-
ШТ								
523 Ц0110-386-5-АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1	399,4	-	399	-	341	1,9	2
		338	-	338	-	101	-	-
ШТ								
524 Ц0110-309-1-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1	180,4	-	180	-	180	1	1
		178	-	178	-	101	-	-

			ШТ						
525	Ц0108-411-1-	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	50	114,4	7,8	5720	390	2342	0,29	15
				48,8	0,5	2440	25	95	-	-
			М							
526	Ц0108-409-2-	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	85	147,3	73	12521	6205	5475	0,29	25
				49,5	18,3	4208	1555	95	0,11	9
			М							
527	Ц0108-409-1-	КОРОБ ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	2950	108,6	48,9	320370	144255	145170	0,22	649
				39,6	12,2	116820	35990	95	0,07	209
			М							
528	Ц0108-412-1-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	200	8,5	0,1	1700	20	1387	0,05	10
				7,3	-	1460	-	95	-	-
			М							
529	Ц0108-148-1-	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В КОРОБЕ ЗАЩИТНОМ ПЛАСТМАССОВОМ	4050	27,7	2,1	112185	8505	77720	0,1	405
				19,7	0,5	79785	2025	95	-	12
			М							
530	Ц0110-698-1-	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	83	92,4	-	7669	-	6723	0,5	42
				90	-	7470	-	90	-	-
			ШТ							
		ОБОРУДОВАНИЕ								
531	1602-04001 -	ШКАФ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ШРУ-07-УХЛ4	14	10695,3	-	149734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
532	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА "SYS-2240" 224455:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	83307,5	-	83308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			К-Т							
533	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДИНАМИК НАСТОЛЬНО-НАСТЕННЫЙ СМ-200 1621:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	20	601,64	-	12033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
534	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ SWS-10 7099:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	21	2634,83	-	55331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
535	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "PANASONIC" 57961:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	21512,49	-	21512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							

536	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АБОНЕНТСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-25Т 4500:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	1	1670,2	-	1670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
537	С151801-141	-РАДИОРОЗЕТКА РШО	20	46	-	920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
538	3606-10087 К=115, К=1,06	-СЕТЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1	536,36	-	536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
539	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-МЕТАЛЛОРУКАВ Д-25ММ 133:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775):1,06	51	46,57	-	2375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
540	С130804-87	-ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, D-50X2,2 ММ	86,7	158	-	13699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
541	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 25X25X2900 100:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775):1,06	3009	35,01	-	105359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
542	С151606-35	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ОДНОПАРНЫЕ, /ТУ 16.505.755-80/, МАРКА ПРППМ, ДИАМЕТР ЖИЛЫ 1,2 ММ /2 ПАРЫ/	2,244	20800	-	46675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
543	С151607-296	-ПРОВОДА ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПАРНЫЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ПТПЖ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2X1,2 ММ2	2,091	6470	-	13529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
544	С151802-21	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2П	83	59	-	4897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
545	Е0109-34-1	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,00666	17355,77	2191,29	116	15	76	73,6	-
				12555	101,25	84	1	90	0,49	-
		Т								
546	С130806-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 6272-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 40X3 ММ	2,04	232	-	473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								

8.02-04С-2004								
547	ЕС120.ТЕХ. -ОКРАСКА ОПОР ЧАСТЬ.ТБ.4	0,0067	6512	-	44	-	16	21,62	-
	Т		1953,6	-	13	-	120	-	-
548	Е0134-132-1-УСТАНОВКА СТОЕК ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1	2929,68	-	2930	-	1282	6,53	7
			1165,5	-	1166	-	110	-	-
	СТОЙКА								
549	Е0134-136-2-РАЗНЫЕ РАБОТЫ, УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ	1	517,78	-	518	-	158	0,87	1
			144	-	144	-	110	-	-
	УСТР-ВО								
550	Е0134-136-1-РАЗНЫЕ РАБОТЫ, УСТАНОВКА ЛЮКОВ НА КРЫШАХ	1	10296,78	-	10297	-	3886	23	23
			3532,5	-	3533	-	110	-	-
	УСТР-ВО								
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
551	Ц0108-471-1-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
			149	2,9	447	9	95	0,02	-
	ШТ								
552	Ц0108-472-2-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
			23	0,4	690	12	95	-	-
	М								
553	Ц0108-472-9-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 10 ММ	60	93,5	3,1	5610	186	1864	0,18	11
			32,4	0,3	1944	18	95	-	-
	М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	1022582	160150		1335
	ТЕНГЕ	244174	39754		231
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	324125	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	324125	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	670855	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	266526	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	56243	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	993624	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	13788	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5342	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1148	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	20278	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	116	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	76	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	11	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	203	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	13699	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	822	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	14521	-	-	-

ИТОГО ПО РАДИОФИКАЦИИ	ТЕНГЕ			1352750	-	-		-

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

	МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ							
554 Ц0110-100-2-	УСТРОЙСТВА ТЕЛЕФОННЫЕ	1	5196	-	5196	-	4496	28	28
			4995	-	4995	-	90	-	-
	ШТ								
555 ПИСЬМО-СОГ	-ЦИФРОВОЙ СИСТЕМНЫЙ ТЕЛЕФОН	1	6502,63	-	6503	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ	KX-T7735RU								
ЗАКАЗЧИКА	17520:1,12:1,02:((1731.0,2+185		-	-	-	-	-	-	-
	2.0,8):775)								
	ШТ								
556 Ц0110-111-1-	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ: АППАРАТ	9	978,9	-	8810	-	7671	7	63
	ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ								
	ЦБ ИЛИ АТС		947	-	8523	-	90	-	-
	ШТ								
557 ПИСЬМО-СОГ	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ .	9	940,51	-	8465	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ	KX-TS2350RU								
ЗАКАЗЧИКА	2534:1,12:1,02:((1731.0,2+1852		-	-	-	-	-	-	-
	.0,8):775)								
	ШТ								
558 Ц0110-930-1-	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ОРК-4 ,	1	15853,92	13256,75	15854	13257	3634	8,4	8
ИЗМ. И	ФАКТИЧ.КОЛИЧЕСТВО СВАРИВ.								
ДОП. ВЫП.	ВОЛОКОН 4		2032,24	1271,79	2032	1272	110	7,38	7
8 СН РК									
8.02-05-20	МУФТА								
02,									
8.02-06-20									
04,									
8.02-17-20									
06									
559 Ц0110-898-1-	РАЗНЫЕ РАБОТЫ: КОРОБКА	3	742	305	2226	915	1551	2	6
2	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ:								
	КАБЕЛИ В ПЛАСТМАССОВОЙ		398	72	1194	216	110	0,42	1
	ОБОЛОЧКЕ								
	КОРОБКА								
560 Ц0110-349-7-	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА.	9	107,3	-	966	-	900	1	9
	РОЗЕТКА								
			99	-	891	-	101	-	-
	ШТ								
561 Ц0110-385-9-	АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО	9	1462	-	13158	-	11926	8	72
			1312	-	11808	-	101	-	-
	ШТ								
562 ПИСЬМО-СОГ	-АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО ONT	9	6188,26	-	55694	-	-	-	-
ЛАСОВАНИЕ	16673:1,12:1,02:((1731.0,2+185								
ЗАКАЗЧИКА	2.0,8):775)		-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
563 Ц0110-901-9-	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,	1	295,8	30,4	296	30	278	2	2
	РАЗМЕРОМ ДО 300Х300 ММ								
			250	2,3	250	2	110	0,01	-
	ШТ								
564 Ц0110-936-1-	СВАРКА ВОЛОКОН КАБЕЛЯ ОК НА	18	4684,25	3251,77	84317	58532	44429	6,3	113
ИЗМ. И	ОКОНЕЧНОМ УСТРОЙСТВЕ,								
ДОП. ВЫП.	ФАКТИЧ.КОЛИЧЕСТВО СВАРИВАЕМЫХ		1416,74	827,15	25501	14889	110	4,8	86
8 СН РК	ВОЛОКОН 4								

	8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06		УССЛК						
565	Ц0108-409-2-	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	90	147,3	73	13257	6570	5797	0,29	26
				49,5	18,3	4455	1647	95	0,11	10
			М							
566	Ц0108-409-1-	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА 12Х12	1300	108,6	48,9	141180	63570	63973	0,22	286
				39,6	12,2	51480	15860	95	0,07	92
			М							
567	Ц0108-148-1-	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	2190	27,7	2,1	60663	4599	42026	0,1	219
				19,7	0,5	43143	1095	95	-	6
			М							
568	Ц0108-391-1-	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	40	26,8	0,1	1072	4	684	0,1	4
				18	-	720	-	95	-	-
			М							
569	Ц0110-934-1- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК	ИЗМЕРЕНИЕ В 2-Х НАПРАВЛЕНИЯХ НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ ОК ГТС, ЧИСЛО ВОЛОКОН 4	18	5723,34	4997,54	103020	89956	22398	3	54
				725,8	405,41	13064	7297	110	2,35	42
	8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06		УЧАСТОК							
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
570	Ц0108-471-1-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
				149	2,9	894	17	95	0,02	-
			ШТ							
571	Ц0108-472-2-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
				23	0,4	690	12	95	-	-
			М							
572	Ц0108-472-7-	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	95	107,3	3,5	10194	333	2960	0,18	17
				32,4	0,4	3078	38	95	-	-
			М							
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
573	С151802-25 -	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ОРК-4	1	4860	-	4860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
574	С151802-13 -	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТУ-10	3	526	-	1578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

575	С151802-23	-РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ АБОНЕНТСКАЯ ОАР	ШТ	9	179	-	1611	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
576	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СПЛАЙС-КАССЕТА НА 24 СВАРОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЯ С КРЫШКОЙ 231:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	ШТ	1	80,88	-	81	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
577	С151803-193	-ЯЩИК СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖНОЙ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ И СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 400Х400Х200 ММ, ТИП К654-У2	ШТ	1	3100	-	3100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
578	С130804-10	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, DH 40 ММ	ШТ	9,18	1420	-	13036	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
579	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 12Х12 32:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	10М	1326	11,2	-	14857	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
580	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ОКЛ-4 157:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	М	91,8	54,97	-	5047	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
581	С151607-280	-КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КС-FTTH-П-SM-1/2/4	М	2,142	19300	-	41341	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
582	С151607-138	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВЗ СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2 /ЗАЗЕМЛЕНИЕ/	1000М	0,0408	16600	-	677	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	621503	237994			918
	ТЕНГЕ	172719	42346			246
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	70662	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	70662	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	537806	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	214255	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	45124	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	797185	-	-		-

	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			13036	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				782	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			13818	-	-		-
	ИТОГО ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			881664	-	-		-

ЧАСОФИКАЦИЯ

583	Ц0110-694-1-ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ	1	589,3	-	589	-	523	3	3
			581	-	581	-	90	-	-
	ШТ								
584	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА -ЧАСОВАЯ СТАНЦИЯ, МОДЕЛЬ ЧС-2-06 ДЛЯ ШКОЛЫ 57817:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	21459,04	-	21459	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
585	Ц0110-695-1-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ: ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	16	279,7	-	4475	-	3960	2	32
			275	-	4400	-	90	-	-
	ШТ								
586	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА -ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ СТРЕЛОЧНЫЕ СВ-26 9598:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	16	3562,34	-	56997	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
587	Ц0110-698-2-ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ: РЕЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ МИНУТНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА СТЕНЕ	1	152,6	-	153	-	128	0,8	1
			142	-	142	-	90	-	-
	ШТ								
588	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА -БЛОК ПИТАНИЯ 24В, 4А 49682:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	18439,7	-	18440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
589	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА -АККУМУЛЯТОР ТР 45-12 23049:1,12:1,02:1731.77	1	897,49	-	897	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
590	Ц0108-409-2-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	60	147,3	73	8838	4380	3865	0,29	17
			49,5	18,3	2970	1098	95	0,11	6
	М								
591	С130804-87 -ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, D-50X2,2 ММ	61,2	158	-	9670	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
592	Ц0108-409-1-КОРОБ ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	960	108,6	48,9	104256	46944	47242	0,22	211
	М		39,6	12,2	38016	11712	95	0,07	68

593	ПИСЬМО-СОГ -КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 16Х16Х2900	979,2	16,81	-	16457	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 48:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0		---	---	---	---	---	---	---
	ЗАКАЗЧИКА ,8):775):1,06		-	-	-	-	-	-	-
	М								
594	Ц0108-412-1-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	60	8,5	0,1	510	6	416	0,05	3
	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И		---	---	---	---	---	---	---
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД		7,3	-	438	-	95	-	-
	ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ								
	МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,								
	СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2								
	М								
595	Ц0108-148-1-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В КОРОБЕ	2140	27,7	2,1	59278	4494	41067	0,1	214
	ЗАЩИТНОМ ПЛАСТМАССОВОМ		---	---	---	---	---	---	---
			19,7	0,5	42158	1070	95	-	6
	М								
596	С151606-35 -КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И	2,244	20800	-	46675	-	-	-	-
	СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,		---	---	---	---	---	---	---
	ОДНОПАРНЫЕ, /ТУ		-	-	-	-	-	-	-
	16.505.755-80/, МАРКА ПРППМ,								
	ДИАМЕТР ЖИЛЫ 1,2 ММ /2 ПАРЫ/								
	1000М								
597	Ц0110-698-1-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА	16	92,4	-	1478	-	1296	0,5	8
	СТЕНЕ		---	---	---	---	---	---	---
			90	-	1440	-	90	-	-
	ШТ								
598	С151802-21 -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	16	59	-	944	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО	ТЕНГЕ	351117	55824				489
	---	---	---				---
	ТЕНГЕ	90145	13880				81
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	97794	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	97794	-	-			-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	243654	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	98496	-	-			-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	20529	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	362679	-	-			-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	9670	-	-			-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	580	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	10250	-	-			-
ИТОГО ПОТ ЧАСОФИКАЦИИ	ТЕНГЕ	470722	-	-			-

ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

599	Ц10-604-1 -ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ	1	2711,89	2042,04	2712	2042	1718	4	4
			---	---	---	---	---	---	---
	ШТ		660,94	1040,4	661	1040	101	6,03	6
600	Ц0110-512-1-АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ	1	1114,8	-	1115	-	1114	6	6
	КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:		---	---	---	---	---	---	---
	АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ ТИПА АТКГ НА		1103	-	1103	-	101	-	-
	УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ ОСНОВНАЯ								
	ШТ								

601	ПИСЬМО-СОГ -МАЧТА ЛАСОВАНИЕ 5136:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 ЗАКАЗЧИКА .0,8):775)		1	1906,25 --	-	1906 -	-	- -	- -	- -
602	Ц0110-512-2-АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ ТИПА АТКГ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	М	3	805,3 797	- -	2416 2391	- -	2415 101	4 -	12 -
603	ПИСЬМО-СОГ -АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ ЛАСОВАНИЕ 5729:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 ЗАКАЗЧИКА .0,8):775)	ШТ	3	2126,34 -	- -	6379 -	- -	- -	- -	- -
604	Ц0110-513-6-ОБОРУДОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ: КОРОБКА АБОНЕНТСКАЯ, УСТРОЙСТВО СИГНАЛОВ УСС, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ, АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО /УПА/, ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ДИАПАЗОННЫЙ /ФТД/, АТТЕНЮАТОР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ /АТ/	М	2	189,4 187	- -	379 374	- -	378 101	1 -	2 -
605	ПИСЬМО-СОГ -КОРОБКА АНТЕННАЯ КАС-1 ЛАСОВАНИЕ 1206:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 ЗАКАЗЧИКА .0,8):775)	ШТ	1	447,61 -	- -	448 -	- -	- -	- -	- -
606	ПИСЬМО-СОГ -ФИЛЬТР ДЛЯ АНТЕННЫ ЛАСОВАНИЕ 576:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. ЗАКАЗЧИКА 0,8):775)	М	1	213,79 -	- -	214 -	- -	- -	- -	- -
607	Ц0110-513-3-ОБОРУДОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ: УСИЛИТЕЛИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ШКАФУ	М	1	1034,6 1024	- -	1035 1024	- -	1034 101	5 -	5 -
608	ПИСЬМО-СОГ -УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ 220В ЛАСОВАНИЕ 2244:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 ЗАКАЗЧИКА .0,8):775)	ШТ	1	832,87 -	- -	833 -	- -	- -	- -	- -
609	Ц0110-513-5-ОБОРУДОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ: РАЗВЕТВИТЕЛИ АБОНЕНТСКИЕ РА НА СТЕНЕ ИЛИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ШКАФУ	М	20	465,7 461	- -	9314 9220	- -	9312 101	3 -	60 -
610	ПИСЬМО-СОГ -РАЗВЕТВИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ЛАСОВАНИЕ РА-800 ЗАКАЗЧИКА 1964:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	ШТ	20	728,95 -	- -	14579 -	- -	- -	- -	- -

611	Ц0110-349-7-	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	М	63	107,3	-	6760	-	6299	1	63
					99	-	6237	-	101	-	-
612	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	АНТЕННАЯ РОЗЕТКА 233:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775)	ШТ	63	86,48	-	5448	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
613	Ц0108-411-1-	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	М	80	114,4	7,8	9152	624	3747	0,29	23
					48,8	0,5	3904	40	95	-	-
614	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	МЕТАЛЛОРУКАВ Д-25ММ 133:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775):1,06	М	81,6	46,57	-	3800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
615	Ц0108-409-1-	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	М	30	108,6	48,9	3258	1467	1476	0,22	7
					39,6	12,2	1188	366	95	0,07	2
616	С130804-118 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, DH 15 ММ	10М	3,06	508	-	1554	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
617	Ц0108-409-1-	КОРОБ ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	М	1850	108,6	48,9	200910	90465	91039	0,22	407
					39,6	12,2	73260	22570	95	0,07	131
618	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 16Х16Х2900 48:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0 ,8):775):1,06		1887	16,81	-	31715	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
619	Ц0108-412-1-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	М	230	8,5	0,1	1955	23	1595	0,05	12
					7,3	-	1679	-	95	-	-
620	Ц0108-148-1-	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КОРОБЕ ЗАЩИТНОМ ПЛАСТМАССОВОМ	М	2350	27,7	2,1	65095	4935	45097	0,1	235
					19,7	0,5	46295	1175	95	-	7
621	С151605-66 ПРИМЕНИТ	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ RG6, RG11	М	2,6316	39400	-	103685	-	-	-	-
			1000М		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ			474661	99556			835
				ТЕНГЕ			147336	25192			146

	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		29807	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		29807	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		443300	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		165224	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		36511	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		645035	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1554	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		93	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1648	-	-		-
	ИТОГО ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ	ТЕНГЕ		676490	-	-		-

ЗВОНКОВАЯ СИСТЕМА

622	Е0121-29-1 -МОНТАЖ ЗВОНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ С КНОПКОЙ	15	74,15	-	1112	-	740	0,29	4
			45,68	-	685	-	108	-	-
	ШТ								
623	С151801-118-КНОПКА ЗВОНКА А1 0,4-011/1	1	52	-	52	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
624	С151801-121-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ МЗМ-1	14	1490	-	20860	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
625	Ц0108-409-1-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	70	108,6	48,9	7602	3423	3445	0,22	15
			39,6	12,2	2772	854	95	0,07	5
	М								
626	С130804-1 -ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ	1,4892	650	-	968	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	КГ								
627	С130804-8 -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ18599-83 Д-15 ММ	6,12	777	-	4755	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	10М								
628	Ц0108-409-1-КОРОБ ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	800	108,6	48,9	86880	39120	39368	0,22	176
			39,6	12,2	31680	9760	95	0,07	57
	М								
629	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА -КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 16Х16Х2900 48:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	816	16,81	-	13715	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
630	Ц0108-148-1-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	70	27,7	2,1	1939	147	1343	0,1	7
			19,7	0,5	1379	35	95	-	-
	М								
631	Ц0108-148-1-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КОРОБЕ ЗАЩИТНОМ ПЛАСТМАССОВОМ	1630	27,7	2,1	45151	3423	31280	0,1	163
			19,7	0,5	32111	815	95	-	5
	М								

632	С151606-35	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ОДНОПАРНЫЕ, /ТУ 16.505.755-80/, МАРКА ПРППМ, ДИАМЕТР ЖИЛЫ 1,2 ММ /2 ПАРЫ/	1,734	20800	-	36067	-	-	-	-
		1000М		-	-	-	-	-	-	-
633	Ц0110-698-1	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	13	92,4	-	1201	-	1053	0,5	7
				90	-	1170	-	90	-	-
634	С151802-21	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	13	59	-	767	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			221069	46113			372
			ТЕНГЕ			69797	11464			66
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			221069	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			77229	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			17898	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			316196	-	-		-
	ИТОГО ПО ЗВОНКОВОЙ СИСТЕМЕ		ТЕНГЕ			316196	-	-		-

ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

635	Ц0111-96-1	-ОПТИЧЕСКИЙ МОДЕМ D-LINK DIR-100F	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
		ШТ		213,75	2,25	214	2	90	0,01	-
636	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ОПТИЧЕСКИЙ МОДЕМ D-LINK DIR-100F 6002:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	2227,67	-	2228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
637	Ц0111-96-1	-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР SWITCH НА 50 ПОРТОВ	2	219,96	3,85	440	8	389	1	2
		ШТ		213,75	2,25	428	5	90	0,01	-
638	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР SWITCH D-LINK 1050G НА 50 ПОРТОВ 44223:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	2	16413,57	-	32827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
639	Ц0111-96-1	-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР SWITCH НА 16 ПОРТОВ	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
		ШТ		213,75	2,25	214	2	90	0,01	-
640	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР SWITCH D-LINK 1016A НА 16 ПОРТОВ 7423:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	2755,08	-	2755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

641	Ц0111-96-1	-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР SWITCH НА 8 ПОРТОВ	6	219,96	3,85	1320	23	1166	1	6
				213,75	2,25	1283	14	90	0,01	-
		ШТ								
642	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР SWITCH D-LINK 1008D НА 8 ПОРТОВ 2843:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	6	1055,19	-	6331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
643	Ц0108-409-3	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА	1030	180,3	91,6	185709	94348	78671	0,33	340
				57,4	23	59122	23690	95	0,13	137
		М								
644	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 16Х16 48:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	1050,6	16,81	-	17657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
645	Ц0108-409-1	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	70	108,6	48,9	7602	3423	3445	0,22	15
				39,6	12,2	2772	854	95	0,07	5
		М								
646	С130804-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ	10,4244	650	-	6776	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
647	Ц0108-148-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБАХ И В КАБЕЛЬНОМ КАНАЛЕ	2850	27,7	2,1	78945	5985	54692	0,1	285
				19,7	0,5	56145	1425	95	-	8
		М								
648	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КАБЕЛЬ UTR 5E CAT 4X2 67:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	2907	23,46	-	68198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
649	Ц0111-106-1	-РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 1 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЖИЛ ДО 14	120	389,76	-	46771	-	38394	2	240
				355,5	-	42660	-	90	-	-
		ШТ								
650	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-PATCH CARD RJ-45 L-2M 156:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	120	54,62	-	6555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
651	Ц0108-591-8	-МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНОЙ РОЗЕТКИ	120	64	1	7680	120	6692	0,36	43
				58,5	0,2	7020	24	95	-	-
		ШТ								
652	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ-45 358:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	120	132,87	-	15945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		ШТ						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ		488178	103915			934
		ТЕНГЕ		169857	26015			151
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		60086	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		60086	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		421317	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		183837	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		36309	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		641463	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		6776	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		407	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		7182	-	-		-
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ	ТЕНГЕ		708731	-	-		-

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

653	Ц0110-683-5-ПРИЕМНИК	1	4668	-	4668	-	4010	28	28
		ШТ	4455	-	4455	-	90	-	-
654	ПИСЬМО-СОГ -ПРИЕМНИК RR-701R	1	6360,11	-	6360	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 17136:1,12:1,02:((1731.0,2+185		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА 2.0,8):775)								
		ШТ							
655	Ц0110-683-4-ПЕРЕДАТЧИК	1	4983	-	4983	-	4293	29	29
		ШТ	4770	-	4770	-	90	-	-
656	ПИСЬМО-СОГ -ПЕРЕДАТЧИК RR-701TS	1	3087,64	-	3088	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 8319:1,12:1,02:((1731.0,2+1852		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА .0,8):775)								
		ШТ							
657	Ц0110-668-2-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:	2	369,9	1,6	740	3	625	2	4
	ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,		347	-	694	-	90	-	-
	РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В								
	НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ								
		ШТ							
658	ПИСЬМО-СОГ -ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ	2	594,59	-	1189	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ "КОРБУ"		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА 1602:1,12:1,02:((1731.0,2+1852								
	.0,8):775)								
		ШТ							
659	Ц0108-532-4-РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ	23	467,4	9,4	10750	216	5747	2	46
		ШТ	263	-	6049	-	95	-	-
660	ПИСЬМО-СОГ -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	23	343,32	-	7896	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ ИПР-3СУ		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА 925:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.								
	0,8):775)								
		ШТ							

661	Ц0110-668-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	62	369,9	1,6	22934	99	19363	2	124
				347	-	21514	-	90	-	-
		ШТ								
662	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП212-45 1012:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	62	375,61	-	23288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
663	Ц0110-668-3	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	140	457,5	1,6	64050	224	55062	2	280
				437	-	61180	-	90	-	-
		ШТ								
664	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-103-5/4-А3 223:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775)	140	82,77	-	11587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
665	Ц0110-698-1	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	75	92,4	-	6930	-	6075	0,5	38
				90	-	6750	-	90	-	-
		ШТ								
666	С151802-21	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	75	59	-	4425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
667	Ц0108-591-1	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	59	55	0,9	3245	53	2797	0,33	19
				49,7	0,2	2932	12	95	-	-
		ШТ								
668	С151801-11	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	59	134	-	7906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
669	Ц0110-667-6	-МОНТАЖ СИСТЕМЫ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ	16	3100,6	1,6	49610	26	42768	16	256
				2970	-	47520	-	90	-	-
		ШТ								
670	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БЛОК РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ "ОРФЕЙ" 15700:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	16	5827,13	-	93234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
671	Ц0110-386-7	-АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	124	332,4	-	41218	-	39701	2	248
				317	-	39308	-	101	-	-
		ШТ								
672	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-МОДУЛЬ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ "ОРФЕЙ" 2014:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	124	747,51	-	92691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
673	Ц0110-386-1 5	-АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ /ТАБЛО/	28	611	-	17108	-	11001	2	56
				389	-	10892	-	101	-	-

			ШТ						
674	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СВЕТОВОЕ ТАБЛО "ВЫХОД" 1261:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	28	468,03	-	13105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
675	Ц0110-669-2-	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	10	980	1,6	9800	16	8550	5	50
				950	-	9500	-	90	-	-
			ШТ							
676	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ АС-10 790:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775)	10	293,21	-	2932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			503736	637			1178
			ТЕНГЕ			215564	12			-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			212598	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			212598	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			291137	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			199990	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			29468	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			520595	-	-		-
	ИТОГО ПО ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ		ТЕНГЕ			733194	-	-		-
			ВИДЕНАБЛЮДЕНИЕ							
677	Ц0110-350-2-2	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ. ВИДЕОКАМЕРА	44	4209,8	27,8	185231	1223	172383	19	836
				3870	9	170280	396	101	0,05	2
			ШТ							
678	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВИДЕОКАМЕРА RVI-127 24899:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	44	9241,38	-	406621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
679	Ц0110-350-2-3	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО. МОНИТОР	3	438,9	9,2	1317	28	1301	2	6
				425	4,5	1275	13	101	0,03	-
			ШТ							
680	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-МОНИТОР TFT 23 39780:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	3	14764,53	-	44294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
681	Ц0110-350-2-1	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ВИДЕОРЕГИСТРАТОР	3	814	30	2442	90	1834	4	12
				594	11,3	1782	34	101	0,07	-
			ШТ							

682	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР RVI 16LAPRO 73945:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	3	27445,03 --- -	- --- -	82335 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
683	Ц0110-669-3	-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ ШТ	6	994,3 --- 936	1,6 --- -	5966 --- 5616	10 --- -	5054 --- 90	5 --- -	30 --- -
684	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БЛОК ПИТАНИЯ SCAT-UPS 81534:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775) ШТ	3	30261,72 --- -	- --- -	90785 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
685	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БЛОК ПИТАНИЯ СКАТ-1200У 26381:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775) ШТ	3	9791,43 --- -	- --- -	29374 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
686	Ц0108-121-1	-АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ : С-1, СК-1 ШТ	6	307,7 --- 277	- --- -	1846 --- 1662	- --- -	1579 --- 95	2 --- -	12 --- -
687	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АККУМУЛЯТОР 12В 7А/Ч 2045:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	3	759,01 --- -	- --- -	2277 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
688	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-АККУМУЛЯТОР 12В 12А/Ч 2178:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775) ШТ	3	808,37 --- -	- --- -	2425 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
689	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЖЕСТКИЙ ДИСК 1ТВ SATA 19759:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775) ШТ	6	7333,64 --- -	- --- -	44002 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
690	Ц0111-107-1	-ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ ДО 14 ШТ	25	33,75 --- 33,75	- --- -	844 --- 844	- --- -	759 --- 90	0,21 --- -	5 --- -
691	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РАЗЪЕМ BNC 116:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775) ШТ	25	43,05 --- -	- --- -	1076 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
692	Ц0110-898-1 2	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ: КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ: КАБЕЛИ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ КОРОБКА	48	742 --- 398	305 --- 72	35616 --- 19104	14640 --- 3456	24816 --- 110	2 --- 0,42	96 --- 20
693	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА JBC 127:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775)	48	47,14 --- -	- --- -	2263 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

		ШТ							
694	Ц0108-410-2-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, DH=40 ММ		160	39	1,5	6240	240	3967	0,16	26
				25,9	0,2	4144	32	95	-	-
		М								
695	503-80215-1-ТРУБЫ Д 40ММ ГОФРИРОВАННЫЕ		0,1632	24380	-	3979	-	-	-	-
	1 ПРИМЕНИТ К=115, К=1,06	1000ПМ		-	-	-	-	-	-	-
696	Ц0108-410-1-МОНТАЖ КОРОБА ЗАЩИТНОГО ПЛАСТМАССОВОГО		4570	34,2	1,2	156294	5484	101591	0,14	640
				23,2	0,2	106024	914	95	-	5
		М								
697	ПИСЬМО-СОГ -КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 40Х25		632,4	54,27	-	34322	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	155:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775):1,06		-	-	-	-	-	-	-
		М								
698	ПИСЬМО-СОГ -КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 20Х12		4029	36,42	-	146717	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	104:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775):1,06		-	-	-	-	-	-	-
		М								
699	Ц0108-148-1-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБЕ И В КОРОБЕ ЗАЩИТНОМ ПЛАСТМАССОВОМ		4700	27,7	2,1	130190	9870	90193	0,1	470
				19,7	0,5	92590	2350	95	-	14
		М								
700	ПИСЬМО-СОГ -КАБЕЛЬ ШВВП 2Х0,75		2142	18,21	-	39001	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	52:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0 ,8):775):1,06		-	-	-	-	-	-	-
		М								
701	С151605-66 -КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ RG6		2,652	39400	-	104489	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ	1000М		-	-	-	-	-	-	-
702	Ц0108-526-1-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А		1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
		ШТ								
703	ПИСЬМО-СОГ -АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С БОКСОМ		1	196,71	-	197	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	530:1,12:1,02:((1731.0,2+1852. 0,8):775)		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	1560642	31598		2134
	ТЕНГЕ	403548	7198		42
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	705648	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	705648	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	854994	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	403696	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	75521	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1334211	-	-	-

	ИТОГО ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ	ТЕНГЕ			2039860	-	-		-
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
704	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОНТИРУЕМОЕ (5613+((7457-5613):(1296-864).(1296-1200)))-(59+((83-59):(1296-864).(1296-1200)))	1200	5958,44	-	7150133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
705	ЦСН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1	-МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ 1200	64,06	-	76872	-	65999	-	-
			1МЕСТО	61,11	-	73332	-	90	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ МОНТИРУЕМОЕ И НЕУЧТЕННОЕ СН РК 8.02-13-2004 СБ.5.1 Т.1								
706	Ц0128-927-5	-СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
			ШТ	1354,5	11,25	1355	11	90	0,07	-
707	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЭСМ-0,5 250924:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	93131,59	-	93132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
708	Ц0128-927-7	-АППАРАТ ПАРОВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ 1	2823,49	26,46	2823	26	2499	20	20
				2767,5	9	2768	9	90	0,05	-
709	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПАРОВАРКА "TEFAL" N 2,0 КВТ VS-7001 32754:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ 1	12156,8	-	12157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
710	Ц0128-911-5	-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНАЯ	ШТ 1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12	12
				1791	11,25	1791	11	90	0,07	-
711	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ДЛЯ НАПИТКОВ 106000:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ 1	39342,39	-	39342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
712	Ц0128-921-1-4	-УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА	ШТ 1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
				1235,25	4,5	1235	5	90	0,03	-
713	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СЛАЙСЕР (МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗКИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ) 53000:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ 1	19671,19	-	19671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
714	Ц0128-925-2	-МАШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	ШТ 1	2071,8	73,74	2072	74	1802	12	12
			ШТ	1973,25	29,25	1973	29	90	0,17	-

715	ПИСЬМО-СОГ -РУЧНОЙ ДЕЛИТЕЛЬ СЛИВОЧНОГО МАСЛА	1	944,22	-	944	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 2544:1,12:1,02:((1731.0,2+1852		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА .0,8):775)								
	ШТ								
716	Ц0128-925-1-ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1	1212,81	-	1213	-	1069	9	9
	ШТ		1188	-	1188	-	90	-	-
717	ПИСЬМО-СОГ -ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКМ-0,7	1	177143,18	-	177143	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 477276:1,12:1,02:((1731.0,2+18		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА 52.0,8):775)								
	ШТ								
718	Ц0128-926-2-МАШИНА ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ	1	1632,97	14,71	1633	15	1432	12	12
	ШТ		1584	6,75	1584	7	90	0,04	-
719	ПИСЬМО-СОГ -МУКОПРОСЕИВАТЕЛЬ (ВИБРОСИТО)	1	42917,72	-	42918	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ МПМХ-01		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА 115633:1,12:1,02:((1731.0,2+18								
	52.0,8):775)								
	ШТ								
720	Ц0128-30-2 -МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,9 Т/Ч	1	6111,87	823,92	6112	824	4678	30	30
	ШТ		4995	202,5	4995	203	90	1,17	1
721	ПИСЬМО-СОГ -МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ ТММ-140	1	195275,94	-	195276	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 526131:1,12:1,02:((1731.0,2+18		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА 52.0,8):775)								
	ШТ								
722	Ц0108-602-2-МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
	ШТ		626	2,3	626	2	95	0,01	-
723	ПИСЬМО-СОГ -МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ	1	16019,4	-	16019	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ 43161:1,12:1,02:((1731.0,2+185		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА 2.0,8):775)								
	ШТ								
724	Ц0128-925-1-ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1	1212,81	-	1213	-	1069	9	9
	ШТ		1188	-	1188	-	90	-	-
725	ПИСЬМО-СОГ -МИКСЕР ЕМК. 10 Л В-10	1	43396,51	-	43397	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ (СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ)								
	116923:1,12:1,02:((1731.0,2+18								
	52.0,8):775)								
	ШТ								
726	Ц0128-538-9-ВЕСЫ ШКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ПРОДУКТОВ И ТОВАРОВ	1	568,01	106,53	568	107	446	3	3
	ШТ		456,75	38,25	457	38	90	0,22	-
727	ПИСЬМО-СОГ -ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОТ 0 ДО 300	1	17574,91	-	17575	-	-	-	-
	ЛАСОВАНИЕ КГ ВТ-300		-	-	-	-	-	-	-
	ЗАКАЗЧИКА 47352:1,12:1,02:((1731.0,2+185								
	2.0,8):775)								
	ШТ								

728	Ц0128-609-2	-МАШИНА ПРОТИРОЧНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1 Т/Ч	1	4738,16	435,26	4738	435	3785	24	24
				4095	110,25	4095	110	90	0,64	1
		ШТ								
729	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-МАШИНА ПРОТИРОЧНО-РЕЗАТЕЛЬНАЯ МПР-350М 198658:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	73732,83	-	73733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
730	Ц0111-91-1	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССОЙ ДО 0,015 Т	1	247,2	8,59	247	9	215	1	1
				236,25	2,25	236	2	90	0,01	-
		ШТ								
731	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА 31800:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	11802,72	-	11803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
732	Ц0111-93-1 ПРИМЕНИТ	-АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ, МАССОЙ ОТ 0,15 ДО 0,2 Т	54	2489,41	842,69	134428	45505	84637	9	486
				1534,5	207	82863	11178	90	1,2	65
		ШТ								
733	Ц0111-95-1	-АППАРАТУРА ВИЗУАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ - ПРОЕКТОР ИНФОРМАЦИОННЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ПЛИТОЙ	54	2736,68	842,69	147781	45505	96884	10	540
				1786,5	207	96471	11178	90	1,2	65
		ШТ								
734	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА PROMETHEAN ACTIVBOARD 387PRO В КОМПЛЕКТЕ С ПРОЕКТОРОМ MITSUBISHI XD250U-ST 507223:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	54	188258,14	-	10165940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
735	Ц0111-95-1	-АППАРАТУРА ВИЗУАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ - ПРОЕКТОР ИНФОРМАЦИОННЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ПЛИТОЙ	3	2736,68	842,69	8210	2528	5382	10	30
				1786,5	207	5360	621	90	1,2	4
		ШТ								
736	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР 145975:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	2	54179,29	-	108359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
737	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВИДЕОПРОЕКТОР MITSUBISHI XD250U-ST 163416:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	60652,6	-	60653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
738	Ц0108-602-1	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ /ОБЪЕМ 36-4 ШТ/	32	176,9	5,4	5661	173	4995	1	32
				162	2,3	5184	74	95	0,01	-
		ШТ								

739	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1 СТР. 15 П. 153	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ /ОБЪЕМ 36-4 ШТ/ ШТ	32	3268	-	104576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
740	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НАСТЕННЫЙ БАСКЕТБОЛ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 120X90 S-105-20-12 "VIDEX-PROSPORT" 48566:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775) КОМПЛ	4	18025,49	-	72102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
741	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВОРОТА ДЛЯ МИНИФУТБОЛА 132342:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775) КОМПЛ	1	49119,34	-	49119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
742	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ 180X105 S-108-20 "VIDEX-PROSPORT" 288678:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775) КОМПЛ	2	107144,16	-	214288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
743	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ "ELAN" 806831:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775) КОМПЛ	2	299459,03	-	598918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
744	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ РАЗНОВЫСОКИЕ "ELAN" 701316:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775) КОМПЛ	1	260296,65	-	260297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
745	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1 СТР. 14 П. 121	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СВЕРХ УЧТЕННЫХ В СН 12-ТИ КОМПЛЕКТОВ (КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: ПК, НАБОРЫ КАБЕЛЕЙ И АДАПТЕРОВ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ КАБИНЕТА, БАЗОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДИСКЕТЫ) /ОБЪЕМ 115-12 КОМПЛ/ КОМПЛ	103	80000	-	8240000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
746	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ НА 12 ЧЕЛ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2623490:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775) КОМПЛ	6	973720,35	-	5842322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
747	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПРИНТЕР/КОПИР/СКАНЕР 35022:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775) КОМПЛ	9	12998,58	-	116987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			ШТ							
748	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПРИНТЕР 23625:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	58	8768,53 --- -	- --- -	508575 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			ШТ							
749	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НЕМОНТИРУЕМОЕ	1200	966,33 --- -	- --- -	1159600 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			ШТ							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ НЕМОНТИРУЕМОЕ И НЕУЧТЕННОЕ СН РК 8.02-13-2004 СБ.5.1 Т.1								
750	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПИАНИНО ЦИФРОВОЕ 536572:1,12:1,02:((1731.0,2+18 52.0,8):775)	1	199151,16 --- -	- --- -	199151 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			ШТ							
751	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СКАМЬЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПИАНИНО 20140:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	1	7475,05 --- -	- --- -	7475 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			ШТ							
752	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ТЕЛЕВИЗОР 79990:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	5	29688,66 --- -	- --- -	148443 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			ШТ							
753	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ВИДЕОКАМЕРА 24899:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	1	9241,38 --- -	- --- -	9241 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			ШТ							
754	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КАБИНЕТА WINDOWS-7 22945:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	2	8516,14 --- -	- --- -	17032 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			ШТ							
755	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 57961:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	2	21512,49 --- -	- --- -	43025 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			ШТ							
756	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-НОУТБУК УЧЕНИКА 72727:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	75	26992,96 --- -	- --- -	2024472 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			ШТ							
757	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-МАТЫ НАПОЛЬНЫЕ 1000X2000X10 "ELAN" 14165:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	25	5257,4 --- -	- --- -	131435 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			ШТ							
758	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СТЕНКА АЛЬПИНИСТСКАЯ 6000X4500X500 "ELAN" 3308176:1,12:1,02:((1731.0,2+1 852.0,8):775)	1	1227844,71 --- -	- --- -	1227845 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			ШТ							

759	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БАТУТ ШКОЛЬНЫЙ 39836:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	2	14785,31 --- -	- --- -	29571 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
760	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА "SPONETA" 82100:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	1	30471,79 --- -	- --- -	30472 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
761	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БРЕВНА "ELAN" 51052:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	1	18948,18 --- -	- --- -	18948 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
762	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -РУЧНОЕ КАССЕТНОЕ ТАБЛО "ELAN" 119276:1,12:1,02:((1731.0,2+18 52.0,8):775)	1	44269,83 --- -	- --- -	44270 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
763	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -КОМПЛЕКТ ПОЛИВАЛЕНТНЫХ МАТОВ "АСПОРТ" 361238:1,12:1,02:((1731.0,2+18 52.0,8):775)	1	134075,14 --- -	- --- -	134075 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
764	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КОМПЛ -ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ "ELAN" 2960:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	100	1098,62 --- -	- --- -	109862 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
765	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	М2 -ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ЗА ВОРОТАМИ 9Х5 М "ELAN" 133210:1,12:1,02:((1731.0,2+18 52.0,8):775)	2	49441,5 --- -	- --- -	98883 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
766	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КОМПЛ -МЯГКАЯ ЗАЩИТА СТЕН "ELAN" 21219:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	216	7875,53 --- -	- --- -	1701114 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
767	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	М2 -СЕТКА ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ (ВКЛЮЧАЯ КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ТРОС, ТАЛРЕП, РЫМ-ГАЙКА, ШПИЛЬКА, ДЮБЕЛЬ) "ELAN" 2960:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	130	1098,62 --- -	- --- -	142820 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
768	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	М2 -ШТОРЫ-ЖАЛЮЗИ 3800:1,12:1,02:((1731.0,2+1852 .0,8):775)	754,28	1410,39 --- -	- --- -	1063827 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
769	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТ -ПАЛАТКИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕРРА-4 20860:1,12:1,02:((1731.0,2+185 2.0,8):775)	10	7742,28 --- -	- --- -	77423 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

770	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РЮКЗАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ДЕЛЬТА 35 N 9193:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	30	3412,02	-	102361	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
771	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ТИБЕТ 400 9540:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	30	3540,81	-	106224	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
772	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПОСУДА ТУРИСТИЧЕСКАЯ 6360:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	30	2360,54	-	70816	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
773	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-БОРЦОВСКИЙ КОВЕР ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 12Х12 М ОКТАКЕМ 526131:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	1	195275,94	-	195276	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
774	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КУРТКА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ САМБО 6938:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	30	2575,07	-	77252	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
775	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ГРУШИ БОКСЕРСКИЕ 3710:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	3	1376,98	-	4131	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
776	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-МЕШОК БОКСЕРСКИЙ 8480:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	3	3147,39	-	9442	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
777	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПЕРЧАТКИ БОКСЕРСКИЕ 8355:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	15	3101	-	46515	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
778	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-РИНГ БОКСЕРСКИЙ 779100:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	ШТ	1	289166,54	-	289167	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
779	СН РК 8.02-13-2004 СБ.5.1 Т.1	-УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ И УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1 МЕСТО	1200	7598,56	-	9118267	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
780	СН РК 8.02-13-2004 СБ.5.1 Т.1	-ЖЕСТКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	1 МЕСТО	1200	425	-	510000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
781	СН РК 8.02-13-2004 СБ.5.1 Т.1	-МЕЛКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	1 МЕСТО	1200	363,22	-	435867	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

782	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1	-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	1200	68,33	-	82000	-	-	-	-
		1 МЕСТО		-	-	-	-	-	-	-
783	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1	-МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ	1200	176,78	-	212133	-	-	-	-
		1 МЕСТО		-	-	-	-	-	-	-
784	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1	-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	1200	162	-	194400	-	-	-	-
		1 МЕСТО		-	-	-	-	-	-	-
785	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1	-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	1200	62,22	-	74667	-	-	-	-
		1 МЕСТО		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			54581716	95271			1242
			ТЕНГЕ			286700	23478			136
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			54182880	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			54182880	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			398836	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			279455	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			40697	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			718988	-	-		-
		ИТОГО ПО ТХ	ТЕНГЕ			54901868	-	-		-

МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИФТА

		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
786	У214-11-2	-ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ В ГЛУХОЙ ШАХТЕ, СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМКОСТЬЮ 630 КГ, ПРИ 9 ОСТАНОВКАХ, ПРИ ВЫСОТЕ ШАХТЫ 29 М, А)МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /ОСТАНОВОК - 3, ВЫСОТА ШАХТЫ - 12 М/	1	312270,5	65410	312271	65410	139185	867	867
				138690	15960	138690	15960	90	93	93
		ЛИФТ							
787	У214-11-3	-ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ В ГЛУХОЙ ШАХТЕ, СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМКОСТЬЮ 630 КГ, ПРИ 9 ОСТАНОВКАХ, ПРИ ВЫСОТЕ ШАХТЫ 29 М, Б)СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	122503,64	2378	122504	2378	23828	127	127
				20706	745	20706	745	111,08	5	5

788	У214-11-4	ЛИФТ -ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ В ГЛУХОЙ ШАХТЕ, СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМКОСТЬЮ 630 КГ, ПРИ 9 ОСТАНОВКАХ, ПРИ ВЫСОТЕ ШАХТЫ 29 М, В)МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	255870	3546	255870	3546	5063	28	28
				4945	681	4945	681	90	3	3
789	У214-11-5	ЛИФТ -ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ В ГЛУХОЙ ШАХТЕ, СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМКОСТЬЮ 630 КГ, ПРИ 9 ОСТАНОВКАХ, ПРИ ВЫСОТЕ ШАХТЫ 29 М, Г)ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1	17287,94	168	17288	168	9965	58	58
				9425	65	9425	65	105	0,38	-
790	У214-21-7	ЛИФТ -ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,4 М/С, ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НА 1 ОСТАНОВКУ, А)МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	6	-23733,7	-3724	-142402	-22344	-61614	-62	-372
				-10710	-700	-64260	-4200	90	-4	-24
791	У214-21-8	ОСТАНОВ -ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,4 М/С, ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НА 1 ОСТАНОВКУ, Б)СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6	-7236,24	-90	-43417	-540	-6834	-5	-30
				-965	-31	-5790	-186	114,36	-0,18	-1
792	У214-21-9	ОСТАНОВ -ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,4 М/С, ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НА 1 ОСТАНОВКУ, Г)ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	6	-1137,9	-12	-6827	-72	-3744	-4	-24
				-590	-4	-3540	-24	105,05	-0,02	-
793	У214-21-11	ОСТАНОВ -ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,4 М/С, ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НА 1 М ВЫСОТЫ ШАХТЫ, А)МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	17	-5489,1	-557	-93315	-9469	-38556	-14	-238
				-2430	-90	-41310	-1530	90	-1	-17
794	У214-21-12	М ВЫСОТЫ -ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,4 М/С, ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НА 1 М ВЫСОТЫ ШАХТЫ, Б)СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	17	-879,87	-12	-14958	-204	-4828	-1	-17
				-262	-2	-4454	-34	107,58	-0,01	-
795	У214-21-13	М ВЫСОТЫ -ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,4 М/С, ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НА 1 М ВЫСОТЫ ШАХТЫ, Г)ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	17	-539,9	-6	-9178	-102	-5423	-2	-34
				-302	-2	-5134	-34	104,93	-0,01	-

		М ВЫСОТЫ						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ		397834	38771			365
		ТЕНГЕ		49278	11443			59
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		76554	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		39015	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		6934	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		122503	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		65411	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		12963	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		4702	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		83076	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		255870	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		5063	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		15656	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		276589	-	-		-
	ИТОГО ПО ЛИФТАМ	ТЕНГЕ		482168	-	-		-
		ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ						
796	Е0101-164-2-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	9	218,93	-	1970	-	2227	1,54	14
				218,93	-	1970	-	113	-	-
797	Е0101-166-2-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	7	134,1	-	939	-	1061	0,97	7
				134,1	-	939	-	113	-	-
798	Е0107-42-4 -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	М3	3	1107,19	598,4	3322	1795	1721	1,18	4
				195,53	214,16	587	642	140	0,91	3
799	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 -БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	ШТ	2,445	10200	-	24939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
800	СН РК 8.02-04С-2004 С143001-54 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	М3	2,445	127	-	311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
801	Е0108-4-7 -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М3	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				37,35	1,44	448	17	118	0,01	-
		М2								

802	Е0125-64-2	-УСТАНОВКА ПОГОДОЗАЩИТНОГО КОНТЕЙНЕРА	2,4	5136,21	2723,08	12327	6535	718	10	24
		Т		1777,5	717,22	4266	1721	12	3,14	8
803	Ц0108-481-1-0	-УСТАНОВКА МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ. МАШИНА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА САЛАЗКАХ, РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ, МАССА ДО 5 Т	1	14754	5364	14754	5364	9405	35	35
		ШТ		6390	3509,99	6390	3510	95	20,36	20
804	Ц0108-481-2-6	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 5 Т	1	1245,8	51,8	1246	52	766	4	4
		ШТ		790	15,8	790	16	95	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			62752	13792			90
			ТЕНГЕ			15390	5907			31
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16000	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10170	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1570	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			27741	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			46752	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6276	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3182	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			56210	-	-		-
		ИТОГО ПО ДИЗЕЛЬНОЙ	ТЕНГЕ			83950	-	-		-
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ								
805	У53-5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ЕМКОСТЬ БЛОКА, КАНАЛОВ 1	0,038247	885248,4	1584	33858	61	5086	789	30
		КМ		120825	59	4621	2	110	0,2	-
806	У53-5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ЕМКОСТЬ БЛОКА, КАНАЛОВ 2-6 /ОДИН КАНАЛ СВОБОДНЫЙ/	0,1	784444,4	761	78444	76	8443	499	50
		КМ		76725	34	7673	3	110	0,1	-

807	Ц0110-927-1-	ПРОКЛАДКА ОК В КАНАЛИЗАЦИИ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА	190	54,58	23,45	10370	4456	7509	0,14	27
				29,97	5,96	5694	1132	110	0,03	7
		М КАБЕЛЯ								
808	Ц0108-409-2-	ТРУБЫ П/Э ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	65	147,3	73	9575	4745	4187	0,29	19
				49,5	18,3	3218	1189	95	0,11	7
		М								
809	С130804-10 -	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ18599-83 Д-40 ММ	6,63	1420	-	9415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10М								
810	Ц0108-148-1-	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	65	27,7	2,1	1801	137	1247	0,1	7
				19,7	0,5	1281	33	95	-	-
		М								
811	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ КС ОКЛ-4 157:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	275,4	54,97	-	15140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
812	Ц0110-936-1- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	УСТАНОВКА, МОНТАЖ УССЛК С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОК ГТС, ЧИСЛО ВОЛОКОН 4 /СПЛИТТЕР 1Х4/ /СВАРКА ВОЛОКОН В ШКАФУ/	1	4684,25	3251,77	4684	3252	2468	6,3	6
				1416,74	827,15	1417	827	110	4,8	5
		УССЛК								
813	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СПЛИТТЕР 1Х4 9540:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	3540,81	-	3541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
814	Ц0110-936-1- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	УСТАНОВКА, МОНТАЖ УССЛК С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОК ГТС, ЧИСЛО ВОЛОКОН 4 /ОПТИЧЕСКАЯ 12-ПОРТОВАЯ ПОЛКА/ /СВАРКА ВОЛОКОН В ШКАФУ/	1	4684,25	3251,77	4684	3252	2468	6,3	6
				1416,74	827,15	1417	827	110	4,8	5
		УССЛК								
815	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ОПТИЧЕСКАЯ 12-ПОРТОВАЯ ПОЛКА 17702:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775)	1	6570,18	-	6570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
816	Ц0110-929-1-	МОНТАЖ ПАТЧКОРДА	3	7,21	-	22	-	24	0,04	-
				7,21	-	22	-	110	-	-
		М ШНУРА								

817	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-ПАТЧКОРД SC-APC SV 3 М 954:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	1	334,04	-	334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
818	Ц0110-897-3-4	-РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНЫХ ДИНИЙ: МАРКИРОВКА КАБЕЛЕЙ В КОЛОДЦАХ И В ШКАФУ	10	41,1	-	411	-	322	0,2	2
				29,3	-	293	-	110	-	-
		ШТ								
819	Ц0110-571-7-ПРИМЕНИТ	-УСТРОЙСТВО ВВОДА	1	2887	-	2887	-	2228	12	12
		ВВОД		2273	-	2273	-	98	-	-
820	Ц0110-932-1-ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ НА КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ПО ОК ГТС, ЧИСЛО ВОЛОКОН 4	1	4068,58	3560,52	4069	3561	877	2,1	2
				508,06	288,83	508	289	110	1,68	2
		КАБЕЛЬ								
821	Ц0110-934-1-ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=2	-ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ В 2-Х НАПРАВЛЕНИЯХ НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ ОК ГТС, ЧИСЛО ВОЛОКОН 4	1	5723,34	4997,54	5723	4998	1244	3	3
				725,8	405,41	726	405	110	2,35	2
		УЧАСТОК								
822	Е0134-105-3-	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ ТИПОВЫХ, СОБРАННЫХ НА ТРАССЕ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ ККС-3	4	13440,74	653,59	53763	2614	7719	9,25	37
				1588,5	165,83	6354	663	110	0,67	3
		КОЛОДЕЦ								
823	С143018-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛОДЦЫ И КОРОБКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ	3,88	21900	-	84972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
824	Е0108-4-7	-ОБМАЗКА БИТУМОМ КОЛОДЦЕВ	51,32	245,44	3,82	12596	196	2190	0,21	11
				37,35	1,44	1917	74	110	0,01	-
		М2								
825	Ц0110-891-9-	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КОЛЛЕКТОРЕ: КОНСОЛЬ В КОЛЛЕКТОРЕ ДВУХМЕСТНАЯ	32	233,7	41,9	7478	1341	1823	0,3	10
				42,8	9	1370	288	110	0,05	2
		ШТ								
826	ПИСЬМО-СОГ ЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	-КОНСОЛЬ ДВУХМЕСТНАЯ ККЧ-2 801:1,12:1,02:((1731.0,2+1852.0,8):775):1,06	32	280,47	-	8975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	ШТ							
827 E0134-112-1-УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ	8	162,12	-	1297	-	1154	0,78	6
		131,18	-	1049	-	110	-	-
КАНАЛ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			360608	28686			228
	ТЕНГЕ			39831	5734			32
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			10111	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			10111	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			98163	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			26588	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7485	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			132235	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			252334	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			22403	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16484	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			291221	-	-		-
ИТОГО ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			433568	-	-		-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 1ШТ								
828 E0106-11-8 -УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ	0,00311	70437,87	304,24	219	1	32	58	-
	1Т	9675	114,75	30	-	105	0,56	-
829 EC120.TEX. -ОКРАСКА М/К КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ЧАСТЬ.ТБ.4 2 РАЗА ПО ГРУНТУ ГФ-021	0,0286	6512	-	186	-	67	21,62	1
		1953,6	-	56	-	120	-	-
	Т							
830 E0115-172-3-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	0,28	100,7	0,07	28	-	18	0,37	-
		60,3	0,02	17	-	105	-	-
	М2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			433	1			1
	ТЕНГЕ			103	-			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			433	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			117	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			583	-	-		-
ИТОГО ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	ТЕНГЕ			583	-	-		-
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
831 E0122-31-3 -ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ	0,046	8287,75	-	381	-	480	51,5	2
		8032,5	-	369	-	130	-	-
	КМ							

832	Е0122-35-3	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
		ШТ								
833	Е0122-35-8	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 300 ММ	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
				902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
		ШТ								
834	С130902-4	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР2 ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	4	8500	-	34000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
835	С130902-58	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 300 ММ	1	32000	-	32000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
836	С130809-12	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	8	492	-	3936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
837	С130809-17	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 300 ММ	2	1710	-	3420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
838	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1ШТ								
839	С130901-28	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 40 ММ	2	864	-	1728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
840	Е0116-10-7	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ (ФУТЛЯР)	1,2	2029,57	27,87	2435	33	293	1,04	1
				180,23	10,44	216	13	128	0,05	-
		М								
841	Е0122-19-5	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ	0,0012	289101,31	48220,56	347	58	78	184	-
				31950	18216	38	22	130	88,96	-
		КМ								
842	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ	1,2	244,98	0,28	294	-	229	0,84	1
		М		146,93	0,11	176	-	130	-	-

843	Е0146-33-5	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В КОЛОДЦАХ БЕТОНОМ В7,5	0,12	23401,91	332,71	2808	40	1365	75,22	9
				11245,5	126	1349	15	100	0,61	-
		М3								
844	Е0106-1-20	-УПОР ИЗ БЕТОНА	0,1	9133,4	311,32	913	31	59	2,82	-
				441	117,61	44	12	105	0,57	-
		М3								
845	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,03	247994,13	49389,75	7440	1482	3176	312,7	9
				62775	18657	1883	560	130	91,12	3
		Т								
846	С12021-260	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ АРМАТУРЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБНЫХ ВСТАВОК	0,03	114900	-	3447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		КОЛОДЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2,5Х2,0М/1ШТ./								
847	С12021-267	-СТРЕМЯНКА	0,034	133700	-	4546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
848	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ	0,034	6512	-	221	-	80	21,62	1
				1953,6	-	66	-	120	-	-
		Т								
849	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ	26,5	245,44	3,82	6504	101	1213	0,21	6
				37,35	1,44	990	38	118	0,01	-
		М2								
850	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
851	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ	9	325,92	34,29	2933	309	177	0,04	-
				6,01	8,79	54	79	133	0,03	-
		М2								
852	Е0127-26-3 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	9	-49,65	-2,73	-447	-25	-12	-	-
				-0,2	-0,8	-2	-7	133	-	-
		М2								
853	Е0127-38-1	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 10 СМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	9	1365,07	14,12	12286	127	551	0,27	2
				42,98	3,08	387	28	133	0,01	-
		М2								
854	Е0127-38-2 К=6	-ИСКЛЮЧИТЬ 6 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО ТАБЛ. 38-1	9	-479,09	-	-4312	-	-65	-0,03	-
				-5,4	-	-49	-	133	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			136302	3766			46
			ТЕНГЕ			7862	1369			7

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			49842	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10461	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3618	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			63922	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7993	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			480	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8472	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			78466	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			984	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4767	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			84218	-	-		-
	ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ	ТЕНГЕ			156612	-	-		-

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

855	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	15	8060	-	120900	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
856	С12021-222	-СТРЕМЯНКА	0,19	151200	-	28728	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
857	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ	0,19	6512	-	1237	-	445	21,62	4
		Т		1953,6	-	371	-	120	-	-
858	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ	96	245,44	3,82	23562	367	4394	0,21	20
				37,35	1,44	3586	138	118	0,01	1
		М2								
859	Е0108-6-9	-КЛАДКА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ	1,1025	7739,65	296,6	8533	327	1335	5,95	7
		М3		915,75	110,25	1010	122	118	0,54	1
860	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ	82,5	325,92	34,29	26889	2829	1624	0,04	3
				6,01	8,79	496	726	133	0,03	2
		М2								
861	Е0127-26-3 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	82,5	-49,65	-2,73	-4096	-226	-110	-	-
				-0,2	-0,8	-17	-66	133	-	-
		М2								
862	Е0127-38-1	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 10 СМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	82,5	1365,07	14,12	112618	1165	5054	0,27	22
				42,98	3,08	3546	254	133	0,01	1
		М2								
863	Е0127-38-2 К=16	-ИСКЛЮЧИТЬ 6 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО ТАБЛ. 38-1	82,5	-1277,57	-	-105399	-	-1580	-0,08	-7
				-14,4	-	-1188	-	133	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			212971	4462			49
	ТЕНГЕ			7804	1173			5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			63343	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11163	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4470	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			78976	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			28728	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1724	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			30452	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			120900	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7254	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			128154	-	-		-
ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			237582	-	-		-

ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТОЛЩ. 5 СМ - 2968,9 М2

864	Е0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	207,823	9,24	9,24	1921	1921	605	-	-
		М3		-	3	-	624	97	0,01	2
865	Е0101-24-10 К=5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	207,823	39,55	39,55	8220	8220	2589	-	-
				-	12,84	-	2669	97	0,01	2
		М3								
866	Е0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 10 СМ	59,378	1087,34	73,75	64564	4379	2610	0,14	9
				21,38	11,67	1270	693	133	0,04	2
		М3								
867	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (16 СМ)	593,78	325,92	34,29	193526	20361	11692	0,04	24
				6,01	8,79	3569	5222	133	0,03	18
		М2								
868	Е0127-26-3 К=4	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2	593,78	99,31	5,47	58966	3248	1583	-	1
				0,4	1,6	238	952	133	-	1
		М2								
869	Е0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	2,015883	39376,59	339,59	79379	685	378	0,58	1
		Т		-	140,94	-	284	133	0,58	1
870	Е0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 ТИПА Б МАРКИ I (5 СМ)	2968,9	654,88	15,35	1944278	45577	43435	0,03	100
				5,94	5,06	17635	15023	133	0,02	52

		М2							
871	Е0127-54-2 К=2	-НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА Б МАРКИ I, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3	2968,9	158,25	-	469822	-	79	-	1
				0,02	-	59	-	133	-	-
		М2								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ТОЛЩ. 4 СМ (СЕЧ.3-3) - 1925,7 М2								
872	Е0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	77,028	9,24	9,24	712	712	224	-	-
		М3		-	3	-	231	97	0,01	1
873	Е0101-24-10 К=5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	77,028	39,55	39,55	3047	3047	959	-	-
				-	12,84	-	989	97	0,01	1
		М3								
874	Е0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 8 СМ	38,514	1087,34	73,75	41878	2841	1693	0,14	6
				21,38	11,67	823	449	133	0,04	2
		М3								
875	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (10 СМ)	385,14	325,92	34,29	125525	13207	7584	0,04	15
				6,01	8,79	2315	3387	133	0,03	12
		М2								
876	Е0127-26-3 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	385,14	-49,65	-2,73	-19124	-1053	-513	-	-
				-0,2	-0,8	-77	-309	133	-	-1
		М2								
877	Е0127-72-1	-РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	1,30755	39376,59	339,59	51487	444	245	0,58	1
		Т		-	140,94	-	184	133	0,58	1
878	Е0127-55-1	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИПА Б МАРКИ III ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (4 СМ)	1925,7	473,56	-	911933	-	63389	0,14	277
				24,75	-	47661	-	133	-	-
		М2								
879	Е0127-55-2К =2	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИПА Б МАРКИ III ТОЛЩИНОЙ 0,5 СМ	1925,7	150,98	-	290746	-	20387	0,05	89
				7,96	-	15329	-	133	-	-
		М2								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ (СЕЧ.2-2) - 751,8 М2								

880	E0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	95,4786	9,24	9,24	883	883	278	-	-
				-	3	-	287	97	0,01	1
881	E0101-24-10 К=5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М М3	95,4786	39,55	39,55	3776	3776	1189	-	-
				-	12,84	-	1226	97	0,01	1
882	E0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 10 СМ М3	22,554	1087,34	73,75	24524	1663	991	0,14	3
				21,38	11,67	482	263	133	0,04	1
883	E0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (14 СМ) М3	225,54	325,92	34,29	73508	7734	4441	0,04	9
				6,01	8,79	1355	1984	133	0,03	7
884	E0127-26-3 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 М2	225,54	49,65	2,73	11199	617	301	-	-
				0,2	0,8	45	181	133	-	-
885	E0127-14-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО ПЕСКА ТОЛЩ. 5 СМ М2	7,518	898,26	68,13	6753	512	341	0,14	1
				21,38	12,76	161	96	133	0,04	-
886	E0127-14-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ. 3 СМ М3	7,518	89,51	68,13	673	512	341	0,14	1
				21,38	12,76	161	96	133	0,04	-
887	C143008-110	-СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ М3	8,49534	1090	-	9260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
888	E0111-25-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ М3	225,54	181,23	21,26	40875	4795	45529	0,95	214
				156,15	7,97	35218	1798	123	0,04	9
889	C143003-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-СТОИМОСТЬ БРУСЧАТКИ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ М2	225,54	1260	-	284180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ СПЕЦСМЕСЬЮ (СЕЧ.4-4) - 462,7 М2								
890	E0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	78,659	9,24	9,24	727	727	229	-	-
				-	3	-	236	97	0,01	1
891	E0101-24-10 К=5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ М3	78,659	39,55	39,55	3111	3111	980	-	-
				-	12,84	-	1010	97	0,01	1

		ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М							
			М3						
892	Е0127-14-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 8 СМ	37,016	1087,34	73,75	40249	2730	1627	0,14	5
				21,38	11,67	791	432	133	0,04	2
			М3						
893	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (5 СМ)	462,7	325,92	34,29	150804	15866	9111	0,04	18
				6,01	8,79	2781	4069	133	0,03	14
			М2						
894	Е0127-26-3 К=7	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	462,7	-173,79	-9,57	-80411	-4429	-2158	-	-2
				-0,7	-2,81	-324	-1299	133	-	-1
			М2						
895	Е0127-21-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ СПЕЦСМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ	462,7	24,24	17,83	11214	8248	7063	0,04	19
				6,41	5,07	2966	2345	133	0,02	8
			М2						
896	С143006-28	-КИРПИЧ-ЛОМ	11,1048	2640	-	29317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
897	С11011-157 К=0,5	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	3,7016	6650	-	24616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
898		-ГРУНТ ИЗ ОТВАЛА	3,7016	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
		БОРТОВЫЕ КАМНИ								
899	Е0127-34-2	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БР 100.30.15 ПО ГОСТ 6665-91	236,8	602,62	6,63	142701	1570	34781	0,7	165
				108,68	1,76	25735	416	133	0,01	1
			М							
900	С143003-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ БР100.30.15, БЕТОН КЛАССА В30	9,8272	25000	-	245680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
901	Е0127-34-2 Т.Ч. П-3.9 К=0,86 К=0,33	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БР 100.20.8 ПО ГОСТ 6665-91	75,8	535,06	6,63	40558	503	11134	0,7	53
				108,68	1,76	8238	133	133	0,01	-
			М							
902	С143003-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ БР100.20.8, БЕТОН КЛАССА В22,5	1,137	24300	-	27629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ		5318705	152406			1011
	ТЕНГЕ		166431	43672			141
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		5318705	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		273117	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		335509	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		5927331	-	-		-
ИТОГО ПО ПОКРЫТИЮ	ТЕНГЕ		5927331	-	-		-

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК

РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ СТАРШИХ КЛАССОВ - 600 М2

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ - 285 М2

903	E0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	37,05	39,76	37,82	1473	1401	462	0,01	-
				1,87	11	69	407	97	0,04	1
904	C010333-A1--1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) М3	64,8375	19,7	-	1277	-	255	0,08	5
				3,94	-	255	-	100	-	-
905	E0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (10 СМ) Т	285	325,92	34,29	92888	9773	5612	0,04	11
				6,01	8,79	1713	2507	133	0,03	9
906	E0127-26-3 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2 М2	285	-49,65	-2,73	-14151	-779	-380	-	-
				-0,2	-0,8	-57	-229	133	-	-
907	E0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 (3 СМ) М2	285	604,9	15,35	172397	4375	4170	0,03	10
				5,94	5,06	1693	1442	133	0,02	5
908	E0127-54-2 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ М2	285	-145,7	-	-41526	-	-8	-	-
				-0,02	-	-6	-	133	-	-

909	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО БОРТОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	0,58	22541,72	316,57	13074	184	2510	22,5	13
				3487,5	119,25	2023	69	120	0,58	-
		М3								
910	С11011-724	-КОВРОВАЯ РЕЗИНА ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	50	425	-	21250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КГ								
		УСТРОЙСТВО ЯМ С ОПИЛКАМИ								
911	Е0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	23	39,76	37,82	915	870	287	0,01	-
				1,87	11	43	253	97	0,04	1
		М3								
912	С010333-А1--1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	40,25	19,7	-	793	-	159	0,08	3
				3,94	-	159	-	100	-	-
		Т								
913	Е0101-166-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ЯМ ОПИЛКАМИ	23	332,02	-	7636	-	3175	0,89	20
				122,18	-	2810	-	113	-	-
		М3								
914	Е0110-54-2	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ОПИЛОК	23	220,01	0,75	5060	17	466	0,1	2
				16,58	0,29	381	7	120	-	-
		М2								
		УСТРОЙСТВО ЯМЫ С ПЕСКОМ								
915	Е0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	26	39,76	37,82	1034	983	325	0,01	-
				1,87	11	49	286	97	0,04	1
		М3								
916	С010333-А1--1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	45,5	19,7	-	896	-	179	0,08	4
				3,94	-	179	-	100	-	-
		Т								
917	Е0101-166-1	-ЗАСЫПКА ЯМ ПЕСКОМ	26	122,18	-	3177	-	3590	0,89	23
				122,18	-	3177	-	113	-	-
		М3								
918	С143008-92	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	28,6	735	-	21021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
		ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК								
919	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,3456	402,75	-	139	-	157	2,8	1
				402,75	-	139	-	113	-	-
		М3								

920	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,3456	10191,95	95,97	3522	33	293	4,9	2
				771,75	36,25	267	13	105	0,18	-
		М3								
921	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,3826	17355,77	2191,29	6640	838	4358	73,6	28
				12555	101,25	4804	39	90	0,49	-
		Т								
922	С12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,397904	147100	-	58532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
923	Е0109-62-3	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ СПОРТИВНОГО ГОРОДКА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	0,516	27935,09	9375,11	14415	4838	8586	91	47
				16380	2107,33	8452	1087	90	7,36	4
		Т								
924	С12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,53664	172800	-	92731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
925	Е0109-49-1	-ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	122	20,14	0,23	2457	28	2196	0,12	15
				19,91	0,09	2429	11	90	-	-
		ШТ								
926	С11011-59	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,0082	149300	-	1224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
927	Е12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,8592	6512	-	5595	-	1762	21,62	19
				1953,6	-	1679	-	105	-	-
		Т								
928	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1 С.16 П.161	-КОЛЬЦА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ	2	2340	-	4680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
929	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 ПРИЛ.2 С.52 П.1	-КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	2	9700	-	19400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
930	У1-9-32	-СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ, ТИП I, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3	5115,49	488,41	15346	1465	1461	1,8	5
				300,3	163,56	901	491	105	0,8	2
		СТЕНКА								
931	У1-9-33	-СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ, ТИП I, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3	8235,98	13,74	24708	41	3649	7,8	23
				1347,64	3,74	4043	11	90	0,01	-
		СТЕНКА								
932	У1-9-22	-ШЕСТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	6157,14	256,98	6157	257	1053	5,6	6
				920,7	81,78	921	82	105	0,4	-
		МАЧТА								

933	У1-9-23	-ШЕСТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		1	14367,73	22,48	14368	22	1282	8,2	8
					1417,45	7,48	1417	7	90	0,03	-
			МАЧТА								
934	У1-7-4	-БУМ		1	5161,95	118,62	5162	119	1438	8,1	8
					1338,15	31,02	1338	31	105	0,15	-
			БУМ								
935	У1-6-1	-БРУСЬЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		1	6122,01	295,8	6122	296	573	2,7	3
					447,15	98,7	447	99	105	0,48	-
			БРУСЬЯ								
936	У1-6-2	-БРУСЬЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		1	4829,33	-	4829	-	430	2,8	3
					478,13	-	478	-	90	-	-
			БРУСЬЯ								
937	У1-6-3	-БРУСЬЯ РАЗНОВЫСОКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		1	5240,33	484,76	5240	485	711	3,1	3
					513,15	163,56	513	164	105	0,8	1
			БРУСЬЯ								
938	У1-6-4	-БРУСЬЯ РАЗНОВЫСОКИЕ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		1	5527,16	9,37	5527	9	819	5,3	5
					907,59	1,87	908	2	90	0,01	-
			БРУСЬЯ								
939	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1 С.15 П.160	-КОЗЕЛ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ		2	14400	-	28800	-	-	-	-
			ШТ		-	-	-	-	-	-	-
940	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1 С.10 П.68	-СКАМЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКАЯ		5	7310	-	36550	-	-	-	-
			ШТ		-	-	-	-	-	-	-
941	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1 С.16 П.163	-ПЕРЕКЛАДИНА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ		2	10200	-	20400	-	-	-	-
			ШТ		-	-	-	-	-	-	-
942	Е0109-62-3	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ ПИРАМИДЫ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ		0,1734	27935,09	9375,11	4844	1626	2885	91	16
					16380	2107,33	2840	365	90	7,36	1
			Т								
943	С12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т		0,180336	172800	-	31162	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			Т								
944	Е12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		0,1734	6512	-	1129	-	356	21,62	4
			Т		1953,6	-	339	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	706896	26881			288
	ТЕНГЕ	44402	7144			27
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	109830	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	109830	-	-		-

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	336852	-	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	28606	-	-	-		
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	21928	-	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	387386	-	-	-		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	260213	-	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	24205	-	-	-		
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	17065	-	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	301483	-	-	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	798699	-	-	-		

РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ИГР И ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО МЕТАНИЯ - 1950 М2

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ - 520 М2

945	Е0101-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	67,6	39,76	37,82	2688	2556	844	0,01	1
				1,87	11	126	743	97	0,04	3
946	С010333-А1-1	М3 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	118,3	19,7	-	2331	-	466	0,08	10
				3,94	-	466	-	100	-	-
947	Е0127-26-1	Т УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (10 СМ)	520	325,92	34,29	169479	17831	10239	0,04	21
				6,01	8,79	3125	4573	133	0,03	16
948	Е0127-26-3 К=2	М2 НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	520	-49,65	-2,73	-25820	-1422	-693	-	-1
				-0,2	-0,8	-104	-417	133	-	-1
949	Е0127-53-2	М2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 (3 СМ)	520	604,9	15,35	314549	7983	7608	0,03	17
				5,94	5,06	3089	2631	133	0,02	9
950	Е0127-54-2 К=2	М2 ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ	520	-145,7	-	-75766	-	-14	-	-
				-0,02	-	-10	-	133	-	-

УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ГАЗОНА - 1430 М2

951	Е0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	286	39,76	37,82	11372	10815	3570	0,01	4
				1,87	11	535	3145	97	0,04	11
			М3							
952	С010333-А1--1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	500,5	19,7	-	9860	-	1972	0,08	41
				3,94	-	1972	-	100	-	-
			Т							
953	Е0127-14-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	71,5	898,26	68,13	64226	4871	3247	0,14	10
				21,38	12,76	1529	912	133	0,04	3
			М3							
954	Е0147-25-3	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1430	39,58	0,34	56605	492	72627	0,27	383
				39,24	0,13	56113	187	129	-	1
			М2							
955		-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ИЗ ОТВАЛА	214,5	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
956	Е0147-25-6	-ПОСЕВ ВРУЧНУЮ ГАЗОНОВ	1430	19,01	-	27184	-	15145	0,05	75
				8,21	-	11740	-	129	-	-
			М2							
957	Е0147-39-3	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ	1430	73,6	23,6	105250	33750	101274	0,34	484
				49,5	5,4	70785	7722	129	0,02	34
			М2							
958	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО БОРТОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	0,34	22541,72	316,57	7664	108	1472	22,5	8
				3487,5	119,25	1186	41	120	0,58	-
			М3							
		ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ								
959	У1-11-7	-СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ И КОРЗИНОЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4	30333,94	768,46	121336	3074	12309	17	68
				2739	191,76	10956	767	105	0,94	4
			СТОЙКА							
960	У1-11-8	-СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ И КОРЗИНОЙ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4	28407,58	40,59	113630	162	10100	16	64
				2792,59	13,09	11170	52	90	0,05	-
			СТОЙКА							
961	У1-16-1	-ВОРОТА ДЛЯ РУЧНОГО МЯЧА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	9333,93	74,49	18668	149	1853	4,6	9
				752,4	19,74	1505	39	120	0,1	-
			ВОРОТА							

962	У1-16-2	-ВОРОТА ДЛЯ РУЧНОГО МЯЧА, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	8893,59	13,74	17787	27	2631	8,5	17
				1457,65	3,74	2915	7	90	0,01	-
963	У1-12-6	ВОРОТА -СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
				2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
964	У1-12-7	КОМПЛЕКТ -СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
				2454,1	11,22	2454	11	90	0,04	-
965	Е0110-9-2	КОМПЛЕКТ -УСТРОЙСТВО СТЕНКИ ДЕРЕВЯННОЙ	45	834,73	14,05	37563	632	9910	1,19	54
		М2		178,2	5,31	8019	239	120	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1046867	82515			1297
			ТЕНГЕ			190508	21016			83
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			890633	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			245290	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			68155	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1204079	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			156234	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14950	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10271	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			181454	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1385533	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА - 540 М2

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ - 540 М2

966	Е0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	70,2	39,76	37,82	2791	2655	876	0,01	1
				1,87	11	131	772	97	0,04	3
967	С010333-А1-1	М3 -ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	122,85	19,7	-	2420	-	484	0,08	10
				3,94	-	484	-	100	-	-
968	Е0127-26-1	Т -УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (10 СМ)	540	325,92	34,29	175998	18517	10633	0,04	21
				6,01	8,79	3245	4749	133	0,03	16
969	Е0127-26-3 К=2	М2 -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	540	-49,65	-2,73	-26813	-1477	-720	-	-1
				-0,2	-0,8	-108	-433	133	-	-1
		М2								

970	Е0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 (3 СМ)	540	604,9	15,35	326647	8290	7900	0,03	18
				5,94	5,06	3208	2732	133	0,02	10
		М2								
971	Е0127-54-2 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ	540	-145,7	-	-78680	-	-14	-	-
				-0,02	-	-11	-	133	-	-
		М2								
972	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО БОРТОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	0,5	22541,72	316,57	11271	158	2164	22,5	11
				3487,5	119,25	1744	60	120	0,58	-
		М3								
		ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ								
973	У1-11-7	-СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ И КОРЗИНОЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	12	30333,94	768,46	364007	9222	36928	17	204
				2739	191,76	32868	2301	105	0,94	11
		СТОЙКА								
974	У1-11-8	-СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ И КОРЗИНОЙ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	12	28407,58	40,59	340891	487	30301	16	192
				2792,59	13,09	33511	157	90	0,05	1
		СТОЙКА								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	1118532	37851		457
	ТЕНГЕ	75072	10338		40
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	777641	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	58251	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	50154	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	886046	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	340891	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	30301	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	22272	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	393464	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	1279510	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА - 540 М2

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ - 540 М2

975	Е0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	70,2	39,76	37,82	2791	2655	876	0,01	1
				1,87	11	131	772	97	0,04	3
		М3								

976	С010333-А1-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	122,85	19,7	-	2420	-	484	0,08	10
				3,94	-	484	-	100	-	-
		Т								
977	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (10 СМ)	540	325,92	34,29	175998	18517	10633	0,04	21
				6,01	8,79	3245	4749	133	0,03	16
		М2								
978	Е0127-26-3 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	540	-49,65	-2,73	-26813	-1477	-720	-	-1
				-0,2	-0,8	-108	-433	133	-	-1
		М2								
979	Е0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 (3 СМ)	540	604,9	15,35	326647	8290	7900	0,03	18
				5,94	5,06	3208	2732	133	0,02	10
		М2								
980	Е0127-54-2 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ	540	-145,7	-	-78680	-	-14	-	-
				-0,02	-	-11	-	133	-	-
		М2								
981	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО БОРТОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	0,5	22541,72	316,57	11271	158	2164	22,5	11
				3487,5	119,25	1744	60	120	0,58	-
		М3								
		ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ								
982	У1-12-6	-СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
				2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
		КОМПЛЕКТ								
983	У1-12-7	-СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
				2454,1	11,22	2454	11	90	0,04	-
		КОМПЛЕКТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		481894	29628		93

	ТЕНГЕ		14084	8252		30
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		457078	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		24786	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		28912	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		510776	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		24816	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		2219	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		1622	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		28657	-	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			539433	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА /2 ШТ/ - 81 М2

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ - 81 М2

984	Е0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	10,53	39,76	37,82	419	398	131	0,01	-
				1,87	11	20	116	97	0,04	-
			М3							
985	С010333-А1-1	--ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	18,4275	19,7	-	363	-	73	0,08	2
				3,94	-	73	-	100	-	-
			Т							
986	Е0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (10 СМ)	81	325,92	34,29	26400	2778	1595	0,04	3
				6,01	8,79	487	712	133	0,03	2
			М2							
987	Е0127-26-3 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2	81	-49,65	-2,73	-4022	-222	-108	-	-
				-0,2	-0,8	-16	-65	133	-	-
			М2							
988	Е0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 (3 СМ)	81	604,9	15,35	48997	1243	1185	0,03	3
				5,94	5,06	481	410	133	0,02	1
			М2							
989	Е0127-54-2 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ	81	-145,7	-	-11802	-	-2	-	-
				-0,02	-	-2	-	133	-	-
			М2							
990	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО БОРТОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	0,28	22541,72	316,57	6312	89	1212	22,5	6
				3487,5	119,25	977	33	120	0,58	-
			М3							
		ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ								
991	У1-14-7	-СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	11282,71	1060,6	22565	2121	2123	4	8
				658,35	352,5	1317	705	105	1,7	3
			СТОЛ							
992	У1-14-8	-СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	6775,65	8,74	13551	17	1937	6,2	12
				1072,61	3,74	2145	7	90	0,01	-
			СТОЛ							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			102783	6425			34
	ТЕНГЕ			5481	1919			8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			89232	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6209	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5726	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			101167	-	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			13551	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1937	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			929	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16418	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			117585	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ МЛАДШИХ КЛАССОВ - 800 М2

УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ГАЗОНА - 764 М2

993	E0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	152,8	39,76	37,82	6076	5778	1907	0,01	2
				1,87	11	286	1680	97	0,04	6
			М3							
994	C010333-A1--1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	267,4	19,7	-	5268	-	1054	0,08	22
				3,94	-	1054	-	100	-	-
			Т							
995	E0127-14-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	38,2	898,26	68,13	34314	2603	1735	0,14	6
				21,38	12,76	817	487	133	0,04	2
			М3							
996	E0147-25-3	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	764	39,58	0,34	30242	263	38802	0,27	205
				39,24	0,13	29979	100	129	-	-
			М2							
997		-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ИЗ ОТВАЛА	114,6	-	-	-	-	-	-	-
			М3	-	-	-	-	-	-	-
998	E0147-25-6	-ПОСЕВ ВРУЧНУЮ ГАЗОНОВ	764	19,01	-	14524	-	8091	0,05	40
			М2	8,21	-	6272	-	129	-	-
999	E0147-39-3	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ	764	73,6	23,6	56232	18032	54107	0,34	259
			М2	49,5	5,4	37818	4126	129	0,02	18

УСТРОЙСТВО ЯМЫ С ПЕСКОМ

1000	E0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	14,4	39,76	37,82	573	545	180	0,01	-
				1,87	11	27	158	97	0,04	1

		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3							
			М3						
1001	С010333-А1--1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	25,2	19,7	-	496	-	99	0,08	2
				3,94	-	99	-	100	-	-
			Т							
1002	Е0101-166-1-	ЗАСЫПКА ЯМ ПЕСКОМ	14,4	122,18	-	1759	-	1988	0,89	13
				122,18	-	1759	-	113	-	-
			М3							
1003	С143008-92	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	15,84	735	-	11642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
		ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ								
1004	У1-21-21	-КАЧЕЛИ С ДОСКОЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	25954,2	1335,18	25954	1335	3919	21	21
				3382,5	349,68	3383	350	105	1,7	2
			КАЧЕЛИ							
1005	У1-21-22	-КАЧЕЛИ С ДОСКОЙ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	19830,91	207,97	19831	208	2718	17	17
				2961,84	57,97	2962	58	90	0,22	-
			КАЧЕЛИ							
1006	У1-7-4	-БУМ	2	5161,95	118,62	10324	237	2875	8,1	16
				1338,15	31,02	2676	62	105	0,15	-
			БУМ							
1007	У1-8-1	-КОМБИНИРОВАННАЯ БАШНЯ-ГОРКА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	24550,5	2607,12	24551	2607	3482	9,8	10
				1610,4	877,02	1610	877	140	4,3	4
			ГОРКА							
1008	У1-8-2	-КОМБИНИРОВАННАЯ БАШНЯ-ГОРКА, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13	13
				2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	-
			ГОРКА							
1009	У1-9-32	-СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ, ТИП I, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3	5115,49	488,41	15346	1465	1461	1,8	5
				300,3	163,56	901	491	105	0,8	2
			СТЕНКА							
1010	У1-9-33	-СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ, ТИП I, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3	8235,98	13,74	24708	41	3649	7,8	23
				1347,64	3,74	4043	11	90	0,01	-
			СТЕНКА							
1011	У1-9-22	-ШЕСТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	6157,14	256,98	6157	257	1053	5,6	6
				920,7	81,78	921	82	105	0,4	-
			МАЧТА							
1012	У1-9-23	-ШЕСТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	14367,73	22,48	14368	22	1282	8,2	8
				1417,45	7,48	1417	7	90	0,03	-
			МАЧТА							
		СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК								
1013	Е0101-165-2-	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,3456	402,75	-	139	-	157	2,8	1
				402,75	-	139	-	113	-	-
			М3							

1014	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,3456	10191,95	95,97	3522	33	293	4,9	2
				771,75	36,25	267	13	105	0,18	-
		М3								
1015	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,3826	17355,77	2191,29	6640	838	4358	73,6	28
				12555	101,25	4804	39	90	0,49	-
		Т								
1016	С12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,397904	147100	-	58532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
1017	Е0109-62-3	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ СПОРТИВНОГО ГОРОДКА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	0,516	27935,09	9375,11	14415	4838	8586	91	47
				16380	2107,33	8452	1087	90	7,36	4
		Т								
1018	С12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,53664	172800	-	92731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
1019	Е0109-49-1	-ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	122	20,14	0,23	2457	28	2196	0,12	15
				19,91	0,09	2429	11	90	-	-
		ШТ								
1020	С11011-59	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,0082	149300	-	1224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
1021	Е12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,8592	6512	-	5595	-	1762	21,62	19
				1953,6	-	1679	-	105	-	-
		Т								
1022	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 Т.1 С.16 П.161	-КОЛЬЦА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ	2	2340	-	4680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
1023	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.1 ПРИЛ.2 С.52 П.1	-КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	2	9700	-	19400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
1024	У1-16-1	-ВОРОТА ДЛЯ РУЧНОГО МЯЧА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	9333,93	74,49	18668	149	1853	4,6	9
				752,4	19,74	1505	39	120	0,1	-
		ВОРОТА								
1025	У1-16-2	-ВОРОТА ДЛЯ РУЧНОГО МЯЧА, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	8893,59	13,74	17787	27	2631	8,5	17
				1457,65	3,74	2915	7	90	0,01	-
		ВОРОТА								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	562066	39330			805
	ТЕНГЕ	120498	9694			40
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	24080	-	-		-

	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			24080	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			272607	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			124819	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			23846	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			421272	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			265379	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27482	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			17572	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			310433	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			755785	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. УЧЕБНЫЙ ГОРОДОК ПО НВП - 540 М2

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ - 540 М2

1026	E0101-17-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	70,2	39,76	37,82	2791	2655	876	0,01	1
				1,87	11	131	772	97	0,04	3
1027	C010333-A1--1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) М3	122,85	19,7	-	2420	-	484	0,08	10
				3,94	-	484	-	100	-	-
1028	E0127-26-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (10 СМ) Т	540	325,92	34,29	175998	18517	10633	0,04	21
				6,01	8,79	3245	4749	133	0,03	16
1029	E0127-26-3 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2 М2	540	-49,65	-2,73	-26813	-1477	-720	-	-1
				-0,2	-0,8	-108	-433	133	-	-1
1030	E0127-53-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 (3 СМ) М2	540	604,9	15,35	326647	8290	7900	0,03	18
				5,94	5,06	3208	2732	133	0,02	10
1031	E0127-54-2 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ М2	540	-145,7	-	-78680	-	-14	-	-
				-0,02	-	-11	-	133	-	-

1032	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО БОРТОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	0,14	22541,72	316,57	3156	44	606	22,5	3
				3487,5	119,25	488	17	120	0,58	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			405519	28029			53
			ТЕНГЕ			7438	7837			28
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			405519	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19765	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25517	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			450801	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			450801	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ - 500 М2

		РОВ								
1033	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО БОРТОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	0,056	22541,72	316,57	1262	18	242	22,5	1
				3487,5	119,25	195	7	120	0,58	-
		М3								
		ЯМА С ПЕСКОМ								
		ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ								
1034	У1-23-1	-ЛАБИРИНТ ИЗ КРУГЛЯКА	1	35341,86	659,46	35342	659	16271	81	81
				13381,5	177,66	13382	178	120	0,9	1
		ЛАБИРИНТ								
1035	У1-45-29	-КОМБИНИРОВАННОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ	1	14877,42	298,62	14877	299	3923	19	19
				3168	101,52	3168	102	120	0,5	-
		ШТ								
1036	У1-7-4	-БУМ	1	5161,95	118,62	5162	119	1438	8,1	8
				1338,15	31,02	1338	31	105	0,15	-
		БУМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			56644	1094			109
			ТЕНГЕ			18083	317			2
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			56644	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21874	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4711	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			83229	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			83229	-	-		-

ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧАСТКА

1037	Е0147-3-3	-ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, РАЗБИВКА УЧАСТКА	13420,8	12,15	-	163063	-	210351	0,07	994
				12,15	-	163063	-	129	-	-
		М2								
1038	Е0147-3-4	-ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	13420,8	5,63	-	75559	-	97471	0,04	525
				5,63	-	75559	-	129	-	-
		М2								
		ДЕРЕВЬЯ								
1039	Е0147-6-13	-ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ	192	221,85	-	42595	-	54948	1,54	296
				221,85	-	42595	-	129	-	-

		ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М							
		ЯМА							
1040	Е0147-9-5	-ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М	192	500,13	177,05	96024	33993	90504	1,85	356
				321,98	43,43	61820	8338	129	0,18	35
		ШТ								
1041	С143012-38	-ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ БЫСТРОРАСТУЩИХ ПОРОД (ВЯЗ, БЕРЕЗА, РЯБИНА, КАШТАН), С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4М, ВЫСОТОЙ 2-2,5 М	192	2030	-	389760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
1042	Е0147-36-3	-УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М	192	204,83	37,37	39327	7175	42633	1,04	200
				163,58	8,55	31407	1642	129	0,04	7
		ШТ								
		КУСТАРНИКИ								
		КУСТАРНИКИ В ГРУППАХ								
1043	Е0147-15-3	-ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	724	86,42	12,39	62565	8968	73529	0,52	376
				74,03	4,7	53598	3401	129	0,02	13
		ЯМА								
1044	Е0147-17-1	-ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ, В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5 М	724	27,63	-	20004	-	25637	0,17	120
				27,45	-	19874	-	129	-	-
		ШТ								
1045	С143012-44	-КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (БАРБАРИС, ТАМАРИКС, СИРЕНЬ), БЕЗ КОМА	724	203	-	146972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
1046	Е0147-37-2	-УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ В ГРУППОВЫХ ПОСАДКАХ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ	724	63,58	9,83	46035	7120	52115	0,35	253
				53,55	2,25	38770	1629	129	0,01	7
		ШТ								
		КУСТАРНИКИ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ								
1047	Е0147-19-13	-ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	1672,8	110,93	-	185564	-	239377	0,77	1290
				110,93	-	185564	-	129	-	-
		М								
1048	Е0147-21-1	-ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	1672,8	66,92	-	111935	-	143717	0,4	676
				66,6	-	111408	-	129	-	-
		М								

1049	С143012-48	-КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ (ИРГА), БЕЗ КОМА	5018	81	-	406458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
1050	Е0147-38-1	-УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ОДНОРЯДНОЙ ИЗГОРОДИ И С ВЬЮЩИМИСЯ РАСТЕНИЯМИ	1672,8	79,72	19,67	133352	32901	138387	0,4	671
				59,63	4,5	99749	7528	129	0,02	33
		М								
		ЦВЕТНИК								
1051	Е0147-28-1	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 20 СМ	224	68,04	-	15241	-	19661	0,47	105
				68,04	-	15241	-	129	-	-
		М2								
1052	Е0147-28-2 К=2	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	224	15,8	-	3539	-	4566	0,11	24
				15,8	-	3539	-	129	-	-
		М2								
1053	Е0147-29-1	-ПОСАДКА ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ	224	212,95	-	47702	-	60575	1,35	302
				209,63	-	46957	-	129	-	-
		М2								
1054	С11011-548 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ РАССАДЫ	10,752	7900	-	84941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ								
1055	Е0147-39-1	-УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ	224	170,44	53,1	38178	11895	37091	0,8	178
				116,21	12,15	26031	2722	129	0,05	12
		М2								
		ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ								
1056	Е0147-25-3	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	8631	39,58	0,34	341651	2970	438351	0,27	2311
				39,24	0,13	338680	1126	129	-	4
		М2								
1057	Е0147-25-5 К=3	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ, НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ	8631	23,91	-	206367	-	266214	0,16	1416
				23,91	-	206367	-	129	-	-
		М2								
1058	Е0147-25-6	-ПОСЕВ ВРУЧНУЮ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ	8631	19,01	-	164075	-	91410	0,05	453
				8,21	-	70861	-	129	-	-
		М2								
1059	Е0147-39-3	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	8631	73,6	23,6	635255	203705	611256	0,34	2924
				49,5	5,4	427235	46607	129	0,02	207
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ			3456164	308727			13471
			ТЕНГЕ			2018318	72992			319
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3456164	-	-		-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2697791	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			369237	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6523193	-	-		-
ИТОГО ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ	ТЕНГЕ			6523193	-	-		-

МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ

ТЕНЕВОЙ НАВЕС ТИП I ТИП.ПР. 320-52 - 4 ШТ

1060	Е0109-27-4	-МОНТАЖ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	240	372,28	184,27	89347	44224	49831	1,01	242
				182,25	48,45	43740	11628	90	0,17	41
		М2								
1061	С11011-339	-СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ	240	598	-	143520	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ			-	-	-	-	-	-	-
		М2								
1062	Е0111-12-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	168	480,12	6,38	80660	1072	14862	0,45	75
				69,53	2,39	11681	402	123	0,01	2
		М2								
1063	Е0111-33-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	168	1536,74	8,54	258172	1435	18562	0,55	92
				86,63	3,2	14554	538	123	0,02	3
		М2								
1064	Е0110-23-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	7,36	634,99	31,85	4674	234	1791	1,15	8
				190,8	12,04	1404	89	120	0,06	-
		М2								
1065	С12063-1	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ И ТАМБУРНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ОКРАШЕННЫМИ ОДНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДН 21-9ПЩ	7,36	5470	-	40259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
1066	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	4	1960	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
1067	Е0110-7-1	-ОБШИВКА КАРКАСА ФРОНТОНА ДОСКАМИ И УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ СИДЕНИЙ	114	622,52	4,64	70967	529	8182	0,36	41
				58,05	1,76	6618	201	120	0,01	1
		М2								
1068	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕК ИЗ БЕТОНА	0,44	8655,23	-	3808	-	307	3,66	2
				567	-	249	-	123	-	-
		М3								
1069	Е0115-165-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	224	167,96	1,88	37624	421	18586	0,47	105
				78,3	0,72	17539	161	105	-	1
		М2								
1070	У1-43-31	-СКАМЬЯ ТИПА IБ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	50	20057,78	1986,68	1002889	99334	467867	44	2200
				7293	504,78	364650	25239	120	2,5	125
		СКАМЬЯ								

1071	У1-49-1	-УРНА ТИПА 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	25	2720,42	80,96	68011	2024	26580	6	150
				990	22,56	24750	564	105	0,11	3
		УРНА				ВЫНОС ВЛ-10КВ				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ		1807770	149273		2915
	ТЕНГЕ		485186	38821		175
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		1718423	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		556736	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		136510	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		2411669	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		89347	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		49831	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		8351	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		147528	-	-	-
ИТОГО ПО МАФ	ТЕНГЕ		2559197	-	-	-

ВЫНОС ВЛ-10КВ

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ ВЛ-10 КВ

1072	Е0133-109-6	-ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА /В 6 ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 70 ММ2/	0,45	20752,28	15552,53	9339	6999	3679	25,55	11
	СНИП 8.02-06-20 02 Т.Ч. П.6.1.1 К=0,5	1КМ		4578,75	3207,28	2060	1443	105	11,36	5
1073	Е0133-104-1	-ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОПОРЫ ДЛИНОЙ 16,4 М	4	3820,39	2509,09	15282	10036	7613	6,74	27
	СНИП 8.02-05-20 02 П-2.8 К=0,8	ОПОРА		1179	633,71	4716	2535	105	2,37	9
1074	С01031-А37--1	-ПОГРУЗКА ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	14,45	122,8	-	1774	-	1242	1,81	26
		Т		85,96	-	1242	-	100	-	-
1075	С01031-А37--2	-РАЗГРУЗКА ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	14,45	102,8	-	1485	-	1040	1,51	22
		Т		71,96	-	1040	-	100	-	-
1076	С010333-А15-1 Н10=100,Н39,Н40	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	14,45	108,2	-	1563	-	313	0,45	7
		Т		21,64	-	313	-	100	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 93	ТЕНГЕ			29444	17035			93
		ТЕНГЕ			9371	3978			15
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9339	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3679	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			781	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			13798	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			20105	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10208	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1819	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			32132	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			45930	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ВЫНОС ВЛ-10 КВ								
1077	Е0133-104-1-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БЕЗ ТРОСОСТОЙКИ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М	2	4775,49	3136,36	9551	6273	4758	8,43	17
			1473,75	792,14	2948	1584	105	2,96	6
	ОПОРА								
1078	Е0133-104-2-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ С ТРОСОСТОЙКОЙ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М	4	5067,92	3326,42	20272	13306	10145	9	36
			1570,5	844,97	6282	3380	105	3,15	13
	ОПОРА								
1079	Е0133-107-1-УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ АНКЕРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	8	459,29	301,79	3674	2414	2022	0,91	7
			157,5	83,25	1260	666	105	0,3	2
	ШТ								
1080	Е0133-107-5-УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ ОПОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,35 М3	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
			177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
	ШТ								
1081	С143019-96 -СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 16,4 М, МАРКА СВ 164-12	6	63000	-	378000	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8. 02-04-2002		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004 ШТ								
1082	С143014-3 -ПЛИТА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (АЦ-1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15) ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	0,96	25976	-	24937	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8. 02-04-2002		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004 М3								
	К=1,36								
1083	С143014-3 -ПЛИТА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (П-3И ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25) ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	0,2	25976	-	5195	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.		-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,36	М3							
1084	С143001-45	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	0,2	338	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
1085	С143001-46	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	0,2	182	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
1086	С143001-47	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 22,5 ДО 25	0,2	182	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
1087	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	9,68	127	-	1229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
1088	Е0113-24-1	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕЩИНОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ЛАКОМ ХП-734	15	102,33	0,12	1535	2	110	0,04	1
				8,08	0,05	121	1	90	-	-
		М2								
1089	Е0133-109-6	-ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ /В 3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ/ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2	0,46	41504,56	31105,06	19092	14308	7521	51,1	24
				9157,5	6414,57	4212	2951	105	22,72	10
		1КМ								
1090	С151607-29	-ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОДОВ 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК, МАРКА АС СЕЧЕНИЕ 70/11 ММ2	0,394128	313500	-	123559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
1091	С11041-88	-НАВЕСНОЙ МЕТАЛЛ ОПОР	2,26	148100	-	334706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
1092	ЕС120.ТЕХ. ЧАСТЬ.ТБ.4	-ОКРАСКА М/К	2,26	6512	-	14717	-	5298	21,62	49
				1953,6	-	4415	-	120	-	-
		Т								
1093	Е0133-27-2	-ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ВРУЧНУЮ	2,26	846	-	1912	-	2008	5,15	12
				846	-	1912	-	105	-	-
		1Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			940531	37603			149
			ТЕНГЕ			21861	8938			33

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	477357	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	7521	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	29093	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	513971	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	463174	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	25462	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	29318	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	517954	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	1031925	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	107921386	2107917		47942
	ТЕНГЕ	7956233	572771		3574
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	56305646	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	56305646	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	11408538	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2486906	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	833727	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	14729171	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	34221880	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	6481483	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2442202	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	43145566	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2178490	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	450932	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	157765	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2787187	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3806831	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	199101	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	240356	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4246288	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	121213855	-	-	-
В т.ч оборудование		56305651			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%		1168348			
ИТОГО:		66076552			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%		1308316			
ИТОГО:		67384868			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		660765			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		264306			
РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ		32802			

ОТВОД УЧАСТКА	120000
ИТОГО ПРОЧИХ:	1077873
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	124768392
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,358451615)	294260214
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	5885204
ИТОГО:	300145418
НДС-12%	36017450
ВСЕГО:	336162868

Заказчик:

Зам. руководителя _____ **Уксукбаев А.С.**

Нач. отдела _____ **Басаров Т.**

Эксперт- технадзор _____ **Куспанов Б.**

ТОО «Сана-Маркет»

Подрядчик:

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Форма 2в

Заказчик: Управление строительства ЗКО
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: Строительство объекта: «Строительство школы на 1200 мест в п. Зачаганск г.Уральск ЗКО»

А К Т
выполненных работ №12 24 июля 2015г
по возврату 15% от временных зданий и сооружений

ВОЗВРАТ МИНУС 15% ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:	-1346495
(ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(8976635x15%=1346495)	
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	-26661
ИТОГО:	-1373156
ПРОЧИЕ:	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	-13465
ДОП, ОТПУСКА 0,4%	- 5386
ИТОГО ПРОЧИХ:	-18851
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775	-1392007
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,358451615)	-3282981
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	-65660

ИТОГО:	-3348641
НДС-12%	-401837
ВСЕГО:	-3750478

Заказчик:

Зам. руководителя _____ **Уксукбаев А.С.**

Нач. отдела _____ **Басаров Т.**

Эксперт- технадзор _____ **Куспанов Б.**
ТОО «Сана-Маркет»

Подрядчик:

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «06» тамыз **БҚО Орал қаласы Зашаған ауылы**
(объектінің орналасқан жері)

Орал қаласы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2014 жылғы «15» қазан № 23 шешімімен
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға
Орынғалиев Ғ.Ғ. *– Орал қаласы әкімінің орынбасары*
төрағаның орынбасары
Паленов А.В. *– Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы бөлімінің бас маманы*
комиссия мүшелері - өкілдер:
Тапсырыс беруші
Ағелеуов А.М. *– Батыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы басшысының орынбасары*
Бас мердігер
Потиченко С.А. *– «Альтаир» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры*
Бас жобалаушы
Кульпин М.П. *– «Газпромпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры*
техникалық бақылаушы
Куспанов Б.Ж. *- «СанаМаркет» ЖШС техникалық қадағалау эксперті*
жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары
Кушнер В.В. *– Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы*
тұтынушылар құқықтарын қорғау қызмет органдары
Казиева Д.Г. *– Орал қаласының тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысының м.а.*
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
Фазылов Ж.С. *– БҚО төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары*
пайдаланушы ұйымдар
Гайтбаева Н.Х. *– «БҚО білім басқармасы» ММ басшысының орынбасары*
басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері
Ибрагимов А.А. *– Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің мемлекеттік экологиялық инспекторы*
Мухамбеткалиев К.К. *– Орал қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы*
Горохов М.П. *- «БатысСуАрнасы» АҚ өндіріс бойынша директордың орынбасары-бас инженер*
Гайсин А.Б. *- «Қалалық электр жүйесі» АҚ желілік қызмет бөлімінің бастығы*
Колотухин А.А. *– Орал қаласының жер қатынастары бөлімі басшысының м.а.*
Азовсков А.И. *– «ҚазТрансГазАймақ» АҚ бас инженері*
Канафин Б.У. *– «Қазақтелеком» АҚ бас директоры*
Игалиев М.Ж. *– «Жайықжылуқуат» АҚ техникалық директоры*

---

1. Тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге /
«Альтаир» ЖШС
«Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесімен бірге

/ұйымның атауы/

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Зашаған ауылы мекен-жайы бойынша

/ облыс аудан елді мекен, ықшамаудан, махала, көше, үйдің/корпустың/нөмірі /

«Мектеп құрылысы»

/объектінің атауы және құрылыстың түрі/жаңадан салу, кеңейту, кайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс

/ бұйрығының, каулысының және т.б./ негізінде және **БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментімен**

/шешім шығарған органның атауы/

құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2014 жылғы 14 ақпандағы № 51 талонына** сәйкес салынған.

3. Құрылысты

жалпы құрылыс, құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстарды орындаған

/жұмыстың түрлері/

орындаған бас мердігер **«Альтаир» ЖШС**

/ұйымның атауы/

және.....

/жұмыстың түрлері/

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....

/ ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы әрбір ұйым/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/орындаған жұмыстың түрлері / салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«Газпромпроект» ЖШС

/ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы/

/құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы/

орындалған қосалқы мердігер ұйымдар /ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында корсетіледі/әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

/ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

6. Құрылыс

«Батысмемсараптама» ЕМК бекітілген № 09-0047/13 30.01.2013 ж. жоба

/үлгі, жеке, қайта қолданылған/ бойынша

/жобаның нөмірі, сериянын/үлгі жоба бойынша/нөмірі тұрғын ұй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі//

жүзеге асты.

7. Жобалау - смета құжаттама

«БҚО құрылыс басқармасы» ММ

2013 жылғы «4» ақпандағы №16 бұйрығымен бекітілген.

/объектіге/кезегі, іске қосу кешені/арналған құжаттаманы бекітуші / қайта бекітуші / органның атауы/бекітілген.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың

Басталуы **2014 жылдың ақпан айы**; жұмыстың аяқталуы **2015 жылдың тамыз айы;**

/айы және жылы/ /айы және жылы/

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖУ бойынша **12 ай**; іс жүзінде **18 ай.**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

- **техникалық-атқару құжаттамасы,**
- **материалдар мен қондырғылардың паспорттары және сертификаттары**

/ құжаттардың тізбесі /

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кірс мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді қоспағанда/бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы/бұрын қабылданғанда рды ескере отырып/	Оның ішінде іске косу кешенді немесе кезектігі	Жалпы/бұрын қабылданғанд арды ескере отырып/	Оның ішінде іске косу кешенді немесе кезектігі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларға сәйкес жобада көзделген көлемді өнім шығару /қызмет көрсету/ көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған емхананың мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: ***«БҚО Орал қаласының Зашаған ауылындағы 1200 орындық мектеп» сыйымдылығы 1200 орындық, мектеп ғимаратының жалпы ауданы 15217,2 м2, құрылыс көлемі 68633,1 м3***

/оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер /көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген/ сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада қөзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған

/орындалуы туралы мәліметтер/

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушыұйымдар қабыл данған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайдықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалуы мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы 1690,045 млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 1221,042 млн. теңге, жабдықтар 215,519 млн. теңге, басқа шығындар 253,484 млн.теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
барлығы 1 690 045 484 теңге, оның ішінде: жобалау сметалық құжаттамасының дайындалуы 8 980 000 теңге, техникалық қадағалау 18 715 964 теңге, авторлық қадағалау 1 660 690 теңге, құрылыс-монтаж жұмыстары 1 660 688 830 теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялықсәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда/ жобаға және құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
«БҚО Орал қаласының Зашаған ауылындағы 1200 орындық мектеп»
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Орынғалиев Ғ.Ғ.

_____ /қолы/

Мемлекетттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Паленов А.В.

_____ /қолы/

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Ағелеуов А.М.

_____ /қолы/

Потиченко С.А.

_____ /қолы/

Кульпин М.П.

_____ /қолы/

Куспанов Б.Ж.

_____ /қолы/

Кушнер В.В.

_____ /қолы/

Казиева Д.Г.

_____ /қолы/

Фазылов Ж.С.

_____ /қолы/

«БҚО Орал қаласының Зашаған ауылындағы 1200 орындық мектеп»

Гайтбаева Н.Х. _____ /қолы/

Ибрагимов А.А. _____ /қолы/

Мухамбеткалиев К.К. _____ /қолы/

Горохов М.П. _____ /қолы/

Гайсин А.Б. _____ /қолы/

Колотухин А.А. _____ /қолы/

Азовсков А.И. _____ /қолы/

Канафин Б.У. _____ /қолы/

Игалиев М.Ж. _____ /қолы/