"Қарағанды қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
2016ж. "05" 10
Шығыс № 185

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» августа 2016 г.

Заказчик **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС», г. Караганда, ул. Мельничная, 39**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 18.08.2016 г. **ТОО «Нұрлы табыс», директор Кондрат И. Р., г. Караганда, ул. Терешковой, 15**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 18.08.2016 г. **ТОО "Kristallstroy", эксперт Дудко Д. В., аттестат №01833, №01832, №01834 от "18" мая 2012 г. (по техническому надзору второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования)**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ: **проект 2014 г. ТОО «Проектинжиниринг», директор Воронцов Г.Г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: **договор купли-продажи № 237 от 13.01.2010 г., договор купли-продажи № 238 от 13.01.2010 г.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или предъявленных действий **Талон о приеме уведомления о начале строительства № 120 от 15.05.2014 г. У «Департамент ГАСК и Л по Карагандинской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проектинжиниринг», шифр 8-2013-2-АР.И**

наименование проектной организации, номер проекта

твержденного(й) **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС» приказ б/н от 07.04.2014 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

чало работ **15.05.2014 г.;**

месяц, год

кончание работ **январь 2016 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18;

фактически, месяц: 21;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
мощность	кВт	313,9		619,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	6906,1	6906,1
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	47659,2	47958,2

В том числе подземной части	$м^3$	8386,9	8386,9
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Отдельно стоящее здание, фундамент – сван, ж/б монолит; стены – пенобетонные блоки; внутренние перегородки – бетонит, пеноблоки, гипсокартон; наружная отделка здания – травертин, керамогранит;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1 073 168 500 тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 829 609 720 тенге, оборудования,
инструмента и инвентаря 84 125 180 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
692 000 000 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС»
Директор Тлеулеков Т. Ш. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО "Kristallstrov"
Директор Дудко Д. В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «Проектинжиниринг»
Директор Воронцов Г.Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Нұрлы табыс»
Директор Кондрат И. Р._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Тіркелген байланған
2015
парақ

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«18» августа 2016 г.

Авторский надзор **ТОО «Проектинжиниринг», директор Воронцов Г.Г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Воронцова Г. Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Устава**

№ договора и дата

по объекту: **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС», директор Тлеуленов Т. Ш.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Нурлы табыс», 11ГСЛ-КР № 00529 от 05.10.2006г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Кондрат И. Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15.05.2014 г.**

месяц, год

окончание работ **январь 2016 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 18 месяцев;

фактически 21 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Проектинжиниринг» шифр 8-2013-2-АР.И

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС» приказ б/н от 07.04.2014 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация

ТОО «Проектинжиниринг»

директор Воронцов Г.Г. _____ _____ **2016 г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору _____

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«18» августа 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрлы табыс» , г. Караганда, ул. Терешковой, 15, тел. 8 (7212) 56-87-70**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кондрат И. Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС», директор Тлеуленов Т. Ш.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектинжиниринг», шифр 8-2013-2-АР.И**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС», приказ б/н от 07.04.2014 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
мощность	кВт	313,9		619,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	6906,1	6906,1
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	47958,2	47958,2
В том числе подземной части	$м^3$	8386,9	8386,9
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **фундамент – сваи, ж/б монолит; стены – пенобетонные блоки; внутренние перегородки – бетонит, пеноблоки, гипсокартон; наружная отделка здания – травертин, керамогранит;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и
антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15.05.2014 г.;**

месяц, год

окончание работ **январь 2016 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства,

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18;
фактически, месяц: 21;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Караганды-Су» водоснабж. _____ Волич С.Л.
зам. генер. директора по производству

ТОО «Караганды-Су» водоотвед. _____ Волич С.Л.

ТОО "КАРАГАНДЫ СУ" ИИК KZ74549H0398R7004136 БИК SENIKZKA АО «Qazaq Banki» БИН 040640005089 г. Караганда, ул. Привокзальная, 5 Тел.: 56-19-14

Начальник отдела технического надзора
ТОО «Теплотранзит-Караганда» _____ **Молжигитов Ч. Р.**
акт № 1721 от 3.02.16 г.

Генеральный директор
ТОО «Караганды-Жарык» _____ **Иманов Н. И.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В** _готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нұрлы табыс»

Директор Кондрат И. Р. _____ «___» _____ 2016 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

"Нұрлы табыс"

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» августа 2016 г.

Технический надзор **ТОО "Kristallstroy", директор Дудко Д. В., г. Абай, 26а**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта Дудко Д. В., аттестат №01833, №01832, №01834 от "18" мая 2012 г. (по техническому надзору второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования)**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора б/н от «21» июля 2016 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС», директор Тлеуленов Т. Ш.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)**ТОО «Нұрлы табыс», 11ГСЛ-КР № 00529 от 05.10.2006г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Кондрат И. Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15.05.2016 г.**

месяц, год

окончание работ **январь 2016 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 18 месяцев;

фактически 21 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 1 073 168 500 тенге, в том числе строительно-монтажных

работ 829 609 720 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

84 125 180 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 692 000 000 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Проектинжиниринг», шифр 8-2013-2-АР.И

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС» приказ б/н от 07.04.2014 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация

ТОО "Kristallstroy" _____ **Дудко Д. В.**

«_____»_____ **2016 г.** М.П.

эксперт(ы) технического надзора:

а) Дудко Д. В., аттестат №01833, №01832, №01834 от "18" мая 2012 г. (по техническому надзору второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования)

_____ **Дудко Д. В,** «_____» _____ 2016 г.

Заказчик: ТОО "ЖАЗИРА ЛЮКС"
Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

Форма 2

Наименование стройки - г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр-он "Оазис", участок №85
Наименование объекта - Административно-бытовой комплекс. Вторая очередь строительства

А К Т
приемки выполненных работ за май 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛС1-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			11140,47	32,24	30,77	359163	342795	105523	0,01	110
		м3		1,42	8,34	15819	92967	97	0,03	318
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
			4990,72	35,46	33,85	176963	168922	51999	0,01	54
		м3		1,56	9,18	7796	45812	97	0,03	157
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			334,22	262,72	--	87805	--	99220	1,85	618
		м3		262,72	--	87805	--	113	--	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			149,72	315,26	--	47201	--	53337	2,22	332
		м3		315,26	--	47201	--	113	--	--
5	Е010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**								
			31568,747	108,20	108,20	3415738	3415738	683148	--	--
		т		--	21,64	--	683148	100	0,45	14346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	16615,13	3,77	3,24	62693	53900	25787	–	55
		м3		0,48	1,12	7975	18609	97	–	62
		СВАИ								
7	Е0105-24-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе безростверковых железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	131,94	7643,66	4762,53	1008504	628368	291619	5,38	710
		м3		945,00	976,95	124683	128899	115	3,28	433
8	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	324	400,95	187,20	129908	60653	105632	1,21	392
		1свая		213,75	69,75	69255	22599	115	0,34	110
9	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм	1466	1760,00	–	2580160	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		РОСТВЕРК								
		РОСТВЕРК МОНОЛИТНЫЙ Рм1								
10	Е0106-18-1	Устройство монолитного ростверка	10	12403,40	308,99	124034	3090	19677	11,00	110
		м3		1757,25	116,73	17573	1167	105	0,57	6
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10	78,00	–	780	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10	223,00	–	2230	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00013	47400,00	–	6	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,025	52400,00	–	1310	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,032	50900,00	–	1629	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,7421	50900,00	–	37773	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0148	48300,00	–	715	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0802	45800,00	–	3673	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,218	44900,00	–	9788	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
20	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	74,78	11293,32	184,07	844514	13765	125518	9,27	693
		м3		1608,75	69,75	120302	5216	100	0,34	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8894587	4687231			3074
			Тенге			498409	998417			15456
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8894587				
	Материалы -		Тенге			995766				
	Всего заработная плата -		Тенге				1496826			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54894				
	Местные материалы -		Тенге			2658287				
		Накладные расходы -	Тенге			1561459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							781
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			627363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11083410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19311
		Сметная заработная плата -	Тенге				1731045			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11083410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19311
		Сметная заработная плата -	Тенге				1731045			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**11083410**				
	Временные здания и сооружения		**1,80%**			**199501**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**11282911**				
	Зимние удорожания		**2,64%**			**297869**				
	Выслуга лет		**1%**			**112829**				
	Дополнительные отпуска		**0,40%**			**45132**				
	Итого					**11738741**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014 к=		**2,38968**			**28051835**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		**2%**			**561037**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					**28612871**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12%**			**3433545**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**32046416**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС»
100022, г.Караганда, ул. Мельничная,39
БИН 091040014484
ИИК KZ229470398000055316
Филиал АО "Альфа Банк" по Карагандинской области
БИК ALFAKZKA

Директор _____ Тлеуленов Т.Ш.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Нұрлы табыс»
100012, г.Караганда, ул. Терешковой,15
БИН 060940003483
ИИК KZ598560000005157100
АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Директор _____ Кондрат И.Р.

Заказчик: ТОО "ЖАЗИРА ЛЮКС"

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

Договор №5 от 04.05.2014 г.

Форма 2

Наименование стройки - г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр-он "Оазис", участок №85 . Административно-бытовой комплекс. Вторая очередь строительства

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛС1-1								
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Лм1-1шт								
1	Е0106-1-16	**Устройство железобетонных лестниц**	6,9	6371,44	196,62	43963	1357	2511	1,79	12
		м3		272,25	74,27	1879	512	105	0,36	3
2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	6,9	78,00	–	538	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
3	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	6,9	223,00	–	1539	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
4	С143001-51	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40**	6,9	347,00	–	2394	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
5	С143001-52 К=7	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 40 за каждые 5 циклов изменения**	6,9	521,00	–	3595	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0653	52400,00	–	3422	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		КРЫЛЬЦО МОНОЛИТНОЕ								
7	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	13,125	1886,27	100,89	24757	1324	2509	0,85	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	1624	502	118	0,18	2
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2625	40097,59	339,59	10526	89	49	0,58	--
		т		--	140,94	--	37	133	0,58	--
9	Е0106-18-1	Устройство крыльца монолитного	16,1	10741,85	308,99	172944	4975	31680	11,00	177
		м3		1757,25	116,73	28292	1879	105	0,57	9
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,1	78,00	--	1256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,1	223,00	--	3590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-51	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	16,1	347,00	--	5587	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-52 К=7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 40 за каждые 5 циклов изменения	16,1	521,00	--	8388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2045	52400,00	--	10716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			293214	7745			201
			Тенге			31794	2931			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293214				
	Материалы -		Тенге			60067				
	Всего заработная плата -		Тенге				34725			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14138				
	Местные материалы -		Тенге			179471				
		Накладные расходы -	Тенге			36748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			349760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				40238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			349760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				40238			
		РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛС1-2								
15	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	18,632603	11487,34	4590,56	214039	85534	93323	25,30	471
		т		4725,00	840,11	88039	15653	90	3,01	56
16	С12021-117	Стойки фахверка	18,632603	113100,00	–	2107347	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,025	149300,00	–	3733	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /фахверка/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	35,380603	2452,13	545,76	86758	19309	39190	5,25	186
		т		1230,75	–	43545	–	90	–	–
19	Е0109-35-1прим	Монтаж металлоконструкций вентшахты	12,58763	17937,36	627,68	225789	7901	161989	86,50	1089
		т		14197,50	101,25	178713	1274	90	0,49	6
20	С12021-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 0,5 до 1,0 т	12,58763	151500,00	–	1907026	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	12,58763	1333,50	312,12	16786	3929	7698	2,96	37
		т		679,50	–	8553	–	90	–	–
22	Е0109-35-1прим	Монтаж металлоконструкций стаканов	2,25	17937,36	627,68	40359	1412	28955	86,50	195
		т		14197,50	101,25	31944	228	90	0,49	1
23	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	2,340675	146000,00	–	341739	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	2,340675	1333,50	312,12	3121	731	1431	2,96	7
		т		679,50	–	1590	–	90	–	–
25	Е0109-30-1	Монтаж переходных мостиков	6,13777	14359,66	5522,03	88136	33893	40863	35,90	220
		т		6075,00	1322,37	37287	8116	90	4,73	29
26	С12021-225	Переходные мостики	6,13777	134700,00	–	826758	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	6,13777	1333,50	312,12	8185	1916	3754	2,96	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		679,50	--	4171	--	90	--	--
28	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	21,01406	13711,47	5475,87	288134	115070	124689	28,90	607
		т		5040,00	1552,87	105911	32632	90	5,46	115
29	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	21,01406	133700,00	--	2809580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже**	21,01406	1333,50	312,12	28022	6559	12851	2,96	62
		т		679,50	--	14279	--	90	--	--
31	ССКНт.ч.т.3	**Надбавка на применение стали марки С245**	38,397473	1860,00	--	71419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1889,59	21,80	0,05	41188	94	9915	0,03	56
		м2		5,81	0,02	10979	38	90	--	--
33	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1889,59	40,72	0,04	76939	76	14149	0,04	80
		м2		8,32	--	15721	--	90	--	--
34	Е0109-42-1	**Монтаж профилированного листа /для плит на отм.+3,200, +7,400, +11,000 /**	3426,845	1480,95	34,24	5074999	117349	183600	0,32	1086
		м2		51,08	8,45	175043	28957	90	0,03	103
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**14260056**	**393772**			**4115**
			Тенге			**715775**	**86899**			**311**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121860				
	Материалы -		Тенге			91257				
	Всего заработная плата -		Тенге				26738			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3733				
		Накладные расходы -	Тенге			24064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				30347			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14138197				
	Материалы -		Тенге			4991650				
	Всего заработная плата -		Тенге				775937			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8063869				
		Накладные расходы -	Тенге			698343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104751			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			890192				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15726732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4639
		Сметная заработная плата -	Тенге				880688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15881411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4787
		Сметная заработная плата -	Тенге				911035			
		РАЗДЕЛ 3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛС1-3								
		СТЕНЫ								
35	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м наружных**	153,6	1569,31	372,83	241046	57267	132945	3,72	571
		м3		594,00	139,50	91238	21427	118	0,68	104
36	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	4,416187	8679,65	422,15	38331	1864	43851	56,40	249
		т		8257,50	157,50	36467	696	118	0,77	3
37	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	1,875087	50800,00	–	95254	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	2,0301	67700,00	–	137438	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,511	68200,00	–	34850	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	0,55224	41008,57	2434,57	22647	1344	25413	170,00	94
		т		31950,00	920,25	17644	508	140	4,49	2
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,55224	45800,00	–	25293	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	9,079817	175710,10	1826,10	1595416	16581	111746	42,70	388
		т		8100,00	690,75	73547	6272	140	3,37	31
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	240,013965	21,80	0,05	5232	12	1259	0,03	7
		м2		5,81	0,02	1394	5	90	–	–
44	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	240,013965	40,72	0,04	9773	10	1797	0,04	10
		м2		8,32	–	1997	–	90	–	–
		ПЕРЕМЫЧКИ								
45	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	291	103,91	66,43	30238	19332	19433	0,15	43
		шт		23,85	23,85	6940	6940	140	0,11	31
46	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	8,258	23200,00	–	191586	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0109-24-1	Монтаж металлических перемычек	0,0466	13864,97	4022,39	646	187	426	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	424	50	90	3,81	–
48	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0466	114900,00	–	5354	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,93856	21,80	0,05	42	–	10	0,03	–
		м2		5,81	0,02	11	–	90	–	–
50	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,93856	40,72	0,04	79	–	15	0,04	–
		м2		8,32	–	16	–	90	–	–
		КРОВЛЯ								
51	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	362,775	2139,46	330,46	776143	119883	701153	10,58	3838
		м3		1809,00	123,75	656260	44893	100	0,60	218
52	С11031-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	133,66825	12656,00	–	1691705	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
53	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	239,99	7634,00	–	1832084	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой/два раза/	4660	54,48	0,99	253872	4613	66378	0,07	323
		м2		11,59	0,38	54009	1771	119	--	8
55	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	365,75	166,71	15,94	60974	5830	17675	0,24	89
		м2		34,65	5,96	12673	2180	119	0,03	11
56	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.40мм	365,75	137,83	3,50	50411	1280	1741	0,02	8
		м2		2,75	1,25	1006	457	119	0,01	3
57	Е0111-9-2прим	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB-3 толщ.10мм	4660	540,41	4,37	2518292	20364	69756	0,07	342
		м2		10,53	1,64	49070	7642	123	0,01	37
58	Е0110-14-1	Установка бруса для уклона	0,1	9103,82	334,28	910	33	423	22,10	2
		м3		3397,50	126,00	340	13	120	0,62	--
59	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - бруса	0,1	573,75	28,11	57	3	16	0,78	--
		м3		123,75	10,58	12	1	120	0,05	--
60	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	2560	121,68	8,30	311492	21251	290472	0,57	1450
		м2		94,18	1,17	241101	2993	119	--	12
61	Е0158-16-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ПВХ-мембрана LOGICROOF	2560	790,59	0,40	2023917	1024	18644	0,05	116
		м2		6,73	0,07	17229	179	107,1	--	2
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
62	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,89	498,09	19,17	941	36	538	1,38	3
		м2		230,97	6,18	437	12	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	1,89	4884,00	–	9231	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
64	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	3,78	472,81	19,00	1787	72	1016	1,30	5
		м2		217,73	6,18	823	23	120	0,03	–
65	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	3,78	5618,00	–	21236	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			**11986276**	**270987**			**7541**
			Тенге			**1262638**	**96063**			**462**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11980276				
Материалы -			Тенге			6227902				
Всего заработная плата -			Тенге				1358227			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3847091				
Местные материалы -			Тенге			372269				
		Накладные расходы -	Тенге			1504282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				225642			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			809073				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14293632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8753
		Сметная заработная плата -	Тенге				1583869			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6000				
Материалы -			Тенге			35				
Всего заработная плата -			Тенге				474			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5354				
		Накладные расходы -	Тенге			426				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14300444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8756
		Сметная заработная плата -	Тенге				1584407			
		РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛС 1-5								
		ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТОЛОЧНЫХ ФАНКОЙЛОВ								
66	СпрайсТОО НПФ Эргономика	**Фанкойл TCW/V-ТИП 104**	17	167023,33	--	2839397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СпрайсТОО НПФ Эргономика	**Фанкойл TCW/V-ТИП 104**	5	198521,54	--	992608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
68	Спрайс	**Установка приточная напольная BS-6-BIS(50) P**	1	1780588,01	--	1780588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Спрайс	**Установка приточная напольная BS-5(50)P**	1	1135360,98	--	1135361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Спрайс	**Установка приточная напольная BS-9(50)P**	1	2987530,42	--	2987530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Спрайс	**Установка приточная напольная BS-8(50)P**	1	2245370,20	--	2245370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Спрайс	**Установка приточная напольная BS-6(50)L**	1	1323262,22	--	1323262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Спрайс	**Установка приточная напольная BS-9(50)L**	1	2962675,75	--	2962676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	прайс листТОО"Лека"	**Вентилятор канальный ВК100Б**	1	8582,63	--	8583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	прайс листТОО"Лека"	**Вентилятор канальный ВК160Б**	1	9437,00	--	9437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	прайс листТОО"Лека"	**Вентилятор канальный ВК200Б**	4	10213,71	--	40855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	прайс листТОО"Лека"	Вентилятор канальный ВК315Б	5	14136,09	--	70680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	прайс листТОО"Лека"	Вентилятор канальный ВК335Б	1	27922,66	--	27923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	прайс листТОО"Лека"	Вентилятор канальный ВКП 50-30-4	1	26718,76	--	26719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	прайс листТОО"Лека"	Вентилятор канальный ВКП 70-40-6	1	53359,85	--	53360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	прайс листТОО"Лека"	Вентилятор радиальный ВР86-77-4,0	1	369324,75	--	369325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	прайс листТОО"Лека"	Вентилятор радиальный ВР86-77-5,0	1	36505,29	--	36505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	прайс листТОО"Лека"	Вентилятор радиальный ВР86-77-6,3	1	65631,84	--	65632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	прайс листТОО"Лека"	Вентилятор радиальный ВР86-77-8,0	3	164623,30	--	493870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	прайс листТОО"Лека"	Вентилятор радиальный ВР86-77-12,5	1	383460,84	--	383461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			17853141	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			17853141				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			140211				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			17993352				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17993352				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			44392687	672504			11857
			Тенге			2010208	185892			787
		Стоимость оборудования -	Тенге			17853141				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			140211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17993352				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12395350				
	Материалы -		Тенге			6379226				
	Всего заработная плата -		Тенге				1419690			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3864961				
	Местные материалы -		Тенге			551740				
		Накладные расходы -	Тенге			1565095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							783
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			837627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14798071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9134
		Сметная заработная плата -	Тенге				1654454			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14144197				
	Материалы -		Тенге			4991685				
	Всего заработная плата -		Тенге				776410			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8069223				
		Накладные расходы -	Тенге			698769				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104815			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			890578				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15733544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4642
		Сметная заработная плата -	Тенге				881225			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48524967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13776
		Сметная заработная плата -	Тенге				2535680			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**48524967**				
	Временные здания и сооружения		**1,80%**			**549569**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**49074536**				
	Зимние удорожания		**2,64%**			**820543**				
	Выслуга лет		**1%**			**310812**				
	Дополнительные отпуска		**0,40%**			**124325**				
	Итого					**50330216**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014 к=2,38968					**120273109**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**2405462**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					**122678571**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**14721429**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**137400000**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

«ЖАЗИРА ЛЮКС» Товарищество с ограниченной ответственностью

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:

"Нұрлы табыс"

Заказчик:ТОО»ЖАЗИРА ЛЮКС»
Подрядчик: ТОО» Нұрлы-табыс»
Субподрядчик:
Договор №5 от 04 мая 2016года

ФОРМА 2 В

Наименование объекта: г.Караганда, район им.Казыбек би,микрорайон «Оазис»,участок №85
Административно-бытовой комплекс. Вторая очередь строительства

АКТ
выполненных работ за май 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1.												
1	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5	6024,65	-	30123	-	3487	3,66	18				
				567	-	2835	-	123	-	-				
		м3												
2	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство полов бетонных	50	1091,74	67,71	54587	3385	4196	0,4	20				
		м2		63,62	4,61	3181	231	123	0,01	1				
3	Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	83,067	1561,93	4,62	129745	384	23186	1,58	131				
				265,25	3,14	22034	261	104	0,02	1				
		м2												
4	Е0111-31-3	-Устройство покрытий из	50	565,86	16,08	28293	804	23618	2,43	122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамогранита								
		м2		378	6,03	18900	302	123	0,03	1
5	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	100	670,87	2,86	67087	286	29713	1,63	163
		м2		282,04	0,94	28204	94	105	-	-
6	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	7	169	-	1183	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	23	184	-	4232	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-2195 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	10	278	-	2780	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	10	321	-	3210	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	-Подвесной потолок ARMSTRONG с комплектующими	50	340	-	17000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			338240	4859			454

			Тенге			75154	887			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			338240	-	-		-
		Материалы -	Тенге			139388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76040	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28405	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			90434	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12630	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25346	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			447787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		500
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88671	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			447787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		500
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88671	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			338240	4859			454
			----			--------	--------			---------
			Тенге			75154	887			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			338240	-	-		-
		Материалы -	Тенге			139388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76040	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28405	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			90434	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12630	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25346	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			447787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		500
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88671	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			447787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		500
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88671	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г. 2121:775=2,73677	Тенге			1225490				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			24510				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1250000				
		НДС (12%)	Тенге			150000				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			1400000				

ПРИНЯЛ: ТОО» ЖАЗИРА ЛЮКС» Тлеунов Т.Ш

СДАЛ: ТОО» Нурлы-табыс» Кондрат И.Р