Форма № КС-2

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: «Реконструкция 2-й нитки напорного канализационного коллектора от камеры переключения в пойме реки Чаган до КОС (канализационных очистных сооружений) в г.Уральск ЗКО»
Договор №28/к от 03 июля 2015 года, дополнительное соглашение №1 от 13 июля 2015года

А К Т №1 от 29 июля 2015г
приемки выполненных работ
за июль 2015г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ								
1	Е0101-24-2	-СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	5000	9,24	9,24	46224	46224	14557	-	-
		М3		-	3	-	15008	97	0,01	58
2	Е0101-24-10-К=4	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	5000	31,64	31,64	158208	158208	49824	-	-
		М3		-	10,27	-	51365	97	0,04	197
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			204432	204432			-
			ТЕНГЕ			-	66372			254
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			204432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			64381	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16129	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			284942	-	-		-
		ИТОГО ПО РЕУЛЬТИВАЦИИ	ТЕНГЕ			284942	-	-		-

РАЗДЕЛ 1. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР

3	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	9000	35,16	26,18	316479	235575	141332	0,01	104
				8,99	7,2	80904	64800	97	0,03	225
		М3								
4	Е0101-162-8-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	200	488,7	-	97740	-	110446	3,17	634
Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2				488,7	-	97740	-	113	-	-
		М3								
5	Е0101-162-8-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М НА РАССТОЯНИИ ДО 1 М ОТ НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАБЕЛЕЙ	50	529,43	-	26471	-	29913	3,43	172
Т.Ч. П-3.181 К=1,3				529,43	-	26471	-	113	-	-
		М3								
6	Е0122-11-16-	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ	1	670408,72	455257,67	670409	455258	412512	1208	1208
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02				205964	111353,05	205964	111353	130	452,98	453
		КМ								
7	С130804-965-	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РЕ 100 SDR 17 - 1000X59,3 СТ РК ИСО 4427-2004	1270	38128	-	48422560	-	-	-	-
ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02				-	-	-	-	-	-	-
		М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ			49533659	690833			2117
			ТЕНГЕ			411079	176153			678

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1111099	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	694203	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	108318	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1913620	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	48422560	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2905354	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	51327914	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	53241534	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	49738090	895264		2117
	ТЕНГЕ	411079	242525		932
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1315530	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	758584	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	124447	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2198562	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	48422560	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2905354	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	51327914	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	53526475	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,92%		1027708			
ИТОГО:		54554183			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%		1669358			
ИТОГО:		56223541			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		545542			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		218217			
ИТОГО ПРОЧИХ:		763759			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		56987300			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,294512548)		130758075			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		2615162			

ТОГО:	133373237
НДС-12%	16004788
ВСЕГО:	149378025

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____Потиченко С.А.

Технадзор:_____Жиенали С.Ж.

ТОО «Саулет Эксперт»

Принял:

Заказчик:

ТОО «Батыс су арнасы»

Директор

_____Сакказов А.Г.

Форма № КС-2

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: «Реконструкция 2-й нитки напорного канализационного коллектора от камеры переключения в пойме реки Чаган до КОС (канализационных очистных сооружений)в г.Уральск ЗКО»
Договор №28/к от 03 июля 2015 года, дополнительное соглашение №1 от 13 июля 2015года

А К Т №2 от 19 августа 2015г
приемки выполненных работ
за август 2015г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР								
1	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	15000	35,16	26,18	527464	392625	235554	0,01	173
				8,99	7,2	134839	108000	97	0,03	375
2	Е0101-162-8	М3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	420	488,7	-	205254	-	231937	3,17	1331
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2			488,7	-	205254	-	113	-	-

		М3							
3	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	500	134,1	-	67050	-	75767	0,97	486
				134,1	-	67050	-	113	-	-
		М3								
4	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		ШТ								
5	С ПРАЙС ТОО СТЕПНОГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ З-Д"АРЫСТАН"	-ОТВОДЫ ПЭ100 SDR17 Д 1000ММ	2	256578,19	-	513156	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0122-11-16- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ	1,9	670408,72	455257,67	1273777	864990	783773	1208	2295
				205964	111353,05	391332	211571	130	452,98	861
		КМ								
7	С130804-965- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РЕ 100 SDR 17 - 1000Х59,3 СТ РК ИСО 4427-2004	3900	38128	-	148699200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
8	Е0122-46-14-	-ПРОДАВЛИВАНИЕ ГРУНТА СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ ДИАМ. 1420 ММ НА ДЛИНУ ДО 30 М БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА /ПРОКОЛ -1ШТ/	25,5	1687,77	972,73	43038	24805	35801	3,12	80
				564,75	515,22	14401	13138	130	1,66	42
		М								
9	С130806-161- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 1420Х14 ММ	25,602	51000	-	1305702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								

10	Е0122-46-14-	ПРОДАВЛИВАНИЕ ГРУНТА СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ ДИАМ. 1420 ММ НА ДЛИНУ ДО 30 М БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА /ПРОКОЛ -2ШТ/	23	1687,77	972,73	38819	22373	32291	3,12	72
				564,75	515,22	12989	11850	130	1,66	38
		М								
11	С130806-161- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 1420Х14 ММ	23,092	51000	-	1177692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
12	Е0122-46-14-	ПРОДАВЛИВАНИЕ ГРУНТА СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ ДИАМ. 1420 ММ НА ДЛИНУ ДО 30 М БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА /ПРОКОЛ -3ШТ/	33	1687,77	972,73	55696	32100	46331	3,12	103
				564,75	515,22	18637	17002	130	1,66	55
		М								
13	С130806-161- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 1420Х14 ММ	33,132	51000	-	1689732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
14	Е0122-46-21-	ПРОДАВЛИВАНИЕ ГРУНТА СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ ДИАМ. 1420 ММ НА ДЛИНУ ДО 50 М БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА /ПРОКОЛ-1ШТ/	31	1912,23	1150,12	59279	35654	51411	3,62	112
				657	618,71	20367	19180	130	2	62
		М								
15	С130806-161- ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 1420Х14 ММ	31,124	51000	-	1587324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			157243785	1372997			4652
			ТЕНГЕ			865008	380859			1434
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2270978	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1493198	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			225851	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3990027	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			154972806	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			9298368	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			164271175	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			168261202	-	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	157243785	1372997		4652
	----	---	---		---
	ТЕНГЕ	865008	380859		1434
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2270978	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1493198	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	225851	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3990027	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	154972806	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	9298368	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	164271175	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	168261202	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,92%		3230615			
ИТОГО:		171491817			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%		5247650			
ИТОГО:		176739467			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		1714918			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		685967			
ИТОГО ПРОЧИХ:		2400885			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		179140352			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,294512548)		411039786			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		8220796			

ИТОГО:	419260582
НДС-12%	50311270
ВСЕГО:	469571852

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____Потиченко С.А.

Технадзор:_____Жиенали Є.Ж.

ТОО «Саулет Эксперт»

Принял:

Заказчик:

ТОО «Батыс су арнасы»

Директор

_____Сакказов А.Г.

Форма № КС-2

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: «Реконструкция 2-й нитки напорного канализационного коллектора от камеры переключения в пойме реки Чаган до КОС (канализационных очистных сооружений)в г.Уральск ЗКО»
Договор №28/к от 03 июля 2015 года, дополнительное соглашение №1 от 13 июля 2015года

А К Т №3 от 07 сентября 2015г
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР								
1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20000	35,16	26,18	703286	523500	314072	0,01	230
				8,99	7,2	179786	144000	97	0,03	500
		м3								
2	Е0101-162-8- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	400	488,7	-	195480	-	220892	3,17	1267
				488,7	-	195480	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-162-8- т.ч. п-3.181 К=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	40	529,43	-	21177	-	23930	3,43	137
				529,43	-	21177	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	400	134,1	-	53640	-	60613	0,97	389
				134,1	-	53640	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20000	6,48	6,48	129589	129589	40811	-	-
				-	2,1	-	42073	97	0,01	161
		м3								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20000	21,55	4,52	430921	90321	330382	0,11	2160
				17,03	-	340600	-	97	-	-
		м3								
13	Е0122-40-16	-Приварка фланцев к трубопроводам диам. 1000 мм	15	2067,57	303,57	31014	4554	27290	6,6	99
				1372,5	27	20588	405	130	0,11	2
		фланец								
14	С130809-26	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 1000мм	15	10700	-	160500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	Е0122-35-14	-Установка чугунных затворов диам. 1000 мм	2	20903,94	11867,94	41808	23736	28039	36,7	73
				6300	4484,25	12600	8968	130	21,9	44
		шт								
16	С Прайс ТОО "Эргономика"	-Затвор чугунный дисковый FAF3800L д 1000мм	2	1034970	-	2069940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых втулок	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
		шт								
19	С Прайс ТОО Степногорский трубный з-д"Арыстан"	-Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 д 1000мм	10	142928,33	-	1429283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0122-40-16	-Приварка фланцев к трубопроводам диам. 1000 мм	10	2067,57	303,57	20676	3036	18193	6,6	66
				1372,5	27	13725	270	130	0,11	1
		фланец								
21	С130809-26	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 1000 мм	10	10700	-	107000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
27	С Прайс ТОО Степногорский	-Отводы ПЭ100 SDR17 д 1000мм	4	256578,19	-	1026313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	трубный з-д"Арыстан"									
36	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
37	С Прайс ТОО Степногорский трубный з-д"Арыстан"	-Отводы ПЭ100 SDR17 д 1000мм	4	256578,19	-	1026313	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-11-16	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	3,5	670408,72	455257,67	2346431	1593402	1443793	1208	4228
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	км		205964	111353,05	720874	389736	130	452,98	1585
45	С130804-965	-Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 1000х59,3 СТ РК ИСО 4427-2004	2020	38128	-	77018560	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м		-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0110-926-1	-Прокладка опознавательного провода	3	6469,41	5158,75	19408	15476	8121	6,3	19
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км		1310,66	724,68	3932	2174	133	4,2	13
49	С11011-669	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм	200	39	-	7800	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0122-46-14	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 1420 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол -1шт/	23	1687,77	972,73	38819	22373	32291	3,12	72
				564,75	515,22	12989	11850	130	1,66	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С130806-161 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х14 мм	м 23,092	51000 -	- -	1177692 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0122-19-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1420 мм	м 0,023	2392212,53 108675	394890,68 149172,75	55021 2500	9082 3431	7710 130	637 728,56	15 17
90	Е0125-13-7	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1400 мм	км 81	80162,43 2472,75	15302,15 1888,42	6493157 200293	1239474 152962	423906 120	15,28 6,28	1238 509
91	Е0125-14-7	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 1000 мм	м 81	3417,49 353,25	2812,05 522,97	276817 28613	227776 42361	85169 120	1,93 1,83	156 148

м

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	94886052	3886379			10156
Накладные расходы -	Тенге	3068219	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5877257	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	103831528				
Временные здания и сооружения 2,4х0,8%	Тенге	1993570				
Итого	Тенге	105825098				
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 3,4х0,9%	Тенге	3238250				
Итого с зимними	Тенге	109063348				
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1058250				
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	423300				
Итого прочие затраты	Тенге	1481550				
Итого в ценах 2001г.	Тенге	110544898				
Итого в текущих ценах (2,294512548)	Тенге	253646656				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	5072933				
Итого	Тенге	258719589				
НДС 12%	Тенге	31046351				
Итого с НДС	Тенге	289765940				

ПОДРЯДЧИК: Директор Потиченко Е.А
ТОО "Альтаир" должность, Ф.И.О.

ЗАКАЗЧИК: Директор Сакказов А.Г.
ТОО "Батыс су арнасы" должность, Ф.И.О.

Технадзор: Женали С.Ж.
ТОО "Саулет Эксперт"

Форма № КС-2

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: «Реконструкция 2-й нитки напорного канализационного коллектора от камеры переключения в пойме реки Чаган до КОС (канализационных очистных сооружений)в г.Уральск ЗКО»
Договор №28/к от 03 июля 2015 года, дополнительное соглашение №1 от 13 июля 2015года

А К Т №4 от 18 сентября 2015г
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР								
1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	30000	35,16	26,18	1054928	785250	471108	0,01	345
				8,99	7,2	269678	216000	97	0,03	750
		м3								
2	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1200	488,7	-	586440	-	662677	3,17	3802
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			488,7	-	586440	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от водопроводных и канализационных труб	184,3	468,34	-	86315	-	97535	3,04	560
	т.ч. п-3.182 К=1,15			468,34	-	86315	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10794	134,1	-	1447475	-	1635647	0,97	10492
				134,1	-	1447475	-	113	-	-
6	Е0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15000	6,48	6,48	97192	97192	30608	-	-
				-	2,1	-	31555	97	0,01	121
7	Е0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26597	21,55	4,52	573060	120113	439359	0,11	2872
				17,03	-	452947	-	97	-	-
8	Е0101-24-2	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (лишнего грунта по профилю)	5000	9,24	9,24	46224	46224	14557	-	-
				-	3	-	15008	97	0,01	58
9	Е0101-24-10 К=9	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5000	71,19	71,19	355967	355967	112104	-	-
				-	23,11	-	115571	97	0,09	443
10	Е0122-33-7	м3 Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм (тройник 1020x10-1020x10-2шт)	0,5	164283,13	25981,88	82142	12991	19191	90	45
				19710	9814,5	9855	4907	130	47,94	24
15	Е0122-35-14	т Установка чугунных затворов диам. 1000 мм	10	20903,94	11867,94	209039	118679	140195	36,7	367
				6300	4484,25	63000	44842	130	21,9	219
16	С Прайс ТОО "Эргономика"	шт Затвор чугунный дисковый FAF3800L д 1000мм	10	1034970	-	10349700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-33-7	шт Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм (тройник 1020x10-219x5-18шт)	2,34	164283,13	25981,88	384423	60798	89814	90	211
				19710	9814,5	46121	22966	130	47,94	112
18	Е0122-34-1	т Установка полиэтиленовых втулок	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
				69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
19	С Прайс ТОО	шт Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 д	30	142928,33	-	4287850	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Степногорск ий трубный з-д"Арыста н"	1000мм шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0122-40-16	-Приварка фланцев к трубопроводам диам. 1000 мм	30	2067,57	303,57	62027	9107	54580	6,6	198
				1372,5	27	41175	810	130	0,11	3
		фланец								
21	С130809-26	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 1000 мм	30	10700	-	321000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к трубопроводам диам. 200 мм	20	391,37	57,24	7827	1145	7897	1,43	29
				301,5	2,25	6030	45	130	0,01	-
		фланец								
23	С130809-39	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200мм	20	1320	-	26400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	Е0122-35-14	-Установка чугунных клапанов обратных диам. 1000 мм	1	20903,94	11867,94	20904	11868	14020	36,7	37
				6300	4484,25	6300	4484	130	21,9	22
		шт								
39	С Прайс ООО "ПромХимТех"	-Обратный клапан ЗО/КОП-Ч Д 1000мм Ру1,6МПа	1	980695,89	-	980696	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-11-16	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	2	670408,72	455257,67	1340817	910515	825024	1208	2416
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			205964	111353,05	411928	222706	130	452,98	906
		км								
45	С130804-965	-Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 1000х59,3 СТ РК ИСО 4427-2004	1824	38128	-	69545472	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Ц0110-926-1	Прокладка опознавательного провода	2	6469,41	5158,75	12939	10318	5414	6,3	13
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3			1310,66	724,68	2621	1449	133	4,2	8
49	С11011-669	км -Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм	150	39	-	5850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0122-46-14	кг -Продавливание грунта стальными трубами диам. 1420 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол -1шт/	16,5	1687,77	972,73	27848	16050	23165	3,12	51
				564,75	515,22	9318	8501	130	1,66	27
62	С130806-161	м -Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х14 мм	16,566	51000	-	844866	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
63	Е0122-19-18	м -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1420 мм	0,0165	2392212,53	394890,68	39472	6516	5531	637	11
				108675	149172,75	1793	2461	130	728,56	12
66	Е0122-19-18	км -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1420 мм	0,0255	2392212,53	394890,68	61001	10070	8548	637	16
				108675	149172,75	2771	3804	130	728,56	19
67	Е0122-46-14	км -Продавливание грунта стальными трубами диам. 1420 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол -1шт/	17	1687,77	972,73	28692	16536	23867	3,12	53
				564,75	515,22	9601	8759	130	1,66	28
68	С130806-161	м -Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х14 мм	17,068	51000	-	870468	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
69	Е0122-19-18	м -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1420 мм	0,017	2392212,53	394890,68	40668	6713	5698	637	11
				108675	149172,75	1847	2536	130	728,56	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0122-19-18	км Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1420 мм	0,023	2392212,53 108675	394890,68 149172,75	55021 2500	9082 3431	7710 130	637 728,56	15 17
75	Е0122-19-18	км Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1420 мм	0,033	2392212,53 108675	394890,68 149172,75	78943 3586	13031 4923	11062 130	637 728,56	21 24
76	Е0122-46-14	км Продавливание грунта стальными трубами диам. 1420 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол -1шт/	14	1687,77 564,75	972,73 515,22	23629 7907	13618 7213	19655 130	3,12 1,66	44 23
77	С130806-161 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х14 мм	14,056	51000 -	- -	716856 -	- -	- -	- -	- -
78	Е0122-19-18	м Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1420 мм	0,014	2392212,53 108675	394890,68 149172,75	33491 1521	5528 2088	4693 130	637 728,56	9 10
84	Е0122-19-18	км Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1420 мм	0,031	2392212,53 108675	394890,68 149172,75	74159 3369	12242 4624	10391 130	637 728,56	20 23
85	Е0122-46-14	км Продавливание грунта стальными трубами диам. 1420 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол -1шт/	14	1687,77 564,75	972,73 515,22	23629 7907	13618 7213	19655 130	3,12 1,66	44 23
86	С130806-161 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х14 мм	14,056	51000 -	- -	716856 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0122-19-18	м Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции	0,014	2392212,53 108675	394890,68 149172,75	33491 1521	5528 2088	4693 130	637 728,56	9 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на стальные трубопроводы диам. 1420 мм								
88	Е0122-48-5	км -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1400 мм	12	7817,01	752,73	93804	9033	30816	11,8	142
				1959,75	15,64	23517	188	130	0,03	-
89	Е0122-47-15	футляр -Протаскивание в футляр труб диам. 1000 мм	197	1328,47	2,74	261708	540	70566	1,49	294
				274,5	1,04	54077	205	130	0,01	1
92	Е0122-8-20	м -Укладка стальных труб диам. 1400 мм (гильза дл=0,5м-68шт)	0,034	1252502,31	675551,68	42585	22969	33974	2698	92
				513450	255195	17457	8677	130	1246,37	42
93	С130806-161 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х14 мм	34,136	51000	-	1740936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	Е0122-8-3	м -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр дл=5м -7шт)	0,035	70074,97	10674,97	2453	374	2405	270	9
				48825	4032	1709	141	130	19,69	1
99	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	35,14	629	-	22103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0122-19-3	м -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,035	195105,64	23876,89	6829	836	1680	161	6
				27900	9020,25	977	316	130	44,05	2
101	Е0122-48-1	км -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	7	2430,53	559,8	17014	3919	12103	7,99	56
				1320,75	9,29	9245	65	130	0,02	-
146	Е0123-1-1	футляр -Устройство песчаного основания под трубопроводы	1200	1114,7	152,52	1337640	183024	328895	1,02	1224
				153,68	57,15	184416	68580	130	0,28	335
					КАМЕРА ТИП 10; ТИП 11 3600х2400х3900 (1 шт)					
173	Е0111-2-9	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,41	7558,73	-	10658	-	983	3,66	5
				567	-	799	-	123	-	-
174	Е0111-4-1	м3 -Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	14,08	340,45	18,42	4794	259	1608	0,42	6
				85,95	6,91	1210	97	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	14,08	232,19 50,85	9,05 3,4	3269 716	127 48	940 123	0,25 0,02	4 -
176	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,08	195,73 52,2	9,95 3,74	2756 735	140 53	969 123	0,36 0,02	5 -
177	Е0107-62-1	м2 -Устройство камер со стенками из бетонных блоков	15,59	10156,18 1401,75	789,92 272,75	158335 21853	12315 4252	36548 140	8,27 1,04	129 16
178	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	6,9	11000 -	- -	75900 -	- -	- -	- -	- -
179	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	8,69	10200 -	- -	88638 -	- -	- -	- -	- -
180	Е0106-1-20	м3 -Монолитные заделки	3,66	8042,28 441	311,32 117,61	29435 1614	1139 430	2147 105	2,82 0,57	10 2
181	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0434	41200 -	- -	1788 -	- -	- -	- -	- -
182	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,78	127 -	- -	2893 -	- -	- -	- -	- -
183	Е0107-13-1	м3 -Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	5	1471,78 344,25	387,22 115,02	7359 1721	1936 575	3215 140	2,06 0,46	10 2
184	С143018-23	шт -Плиты покрытий, перекрытий и	1,68	20400	-	34272	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные		-	-	-	-	-	-	-
185	С143018-24	м3 -Кольца опорные	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
186	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,03	1302,45	-	2644	-	1191	2,99	6
				477	-	968	-	123	-	-
187	Е0111-15-1	м3 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	8,64	291,92	14,76	2522	128	616	0,36	3
				52,43	5,54	453	48	123	0,03	-
188	Е0111-15-2 К=10	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,64	358,93	6,7	3101	58	206	0,1	1
				16,9	2,5	146	22	123	0,01	-
189	Е0106-11-7	м2 -Ходовые скобы	0,0557	93997,62	304,24	5236	17	1941	198	11
				33075	114,75	1842	6	105	0,56	-
190	С131104-8	1т -Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
191	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутренних поверхностей)	55,4	245,44	3,82	13597	212	2536	0,21	12
				37,35	1,44	2069	80	118	0,01	-
192	Е0106-13-1	м2 -Устройство бетонного приямка	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
				490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
193	Е0108-12-3	м3 -Установка металлических решеток приямков	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
				6975	726,75	71	7	118	3,55	-
196	Е0111-2-9	т -Устройство отмостки бетонной	1,28	7558,73	-	9675	-	893	3,66	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567	-	726	-	123	-	-
					КАМЕРА ТИП 5; ТИП 6; ТИП 8 2000x2400x3550 (4 шт)					
269	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,6	7558,73	-	27211	-	2511	3,66	13
				567	-	2041	-	123	-	-
		м3								
270	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	35,84	340,45	18,42	12202	660	4094	0,42	15
				85,95	6,91	3080	248	123	0,03	1
		м2								
271	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	35,84	232,19	9,05	8322	324	2392	0,25	9
				50,85	3,4	1822	122	123	0,02	1
		м2								
272	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,84	195,73	9,95	7015	357	2466	0,36	13
				52,2	3,74	1871	134	123	0,02	1
		м2								
273	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков	41,04	10156,18	789,92	416810	32418	96210	8,27	339
				1401,75	272,75	57528	11194	140	1,04	43
		м3								
274	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	10,64	11000	-	117040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
275	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	30,4	10200	-	310080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
276	Е0106-1-20	-Монолитные заделки	12,84	8042,28	311,32	103263	3997	7531	2,82	36
				441	117,61	5662	1510	105	0,57	7
		м3								
277	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1104	41200	-	4548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
278	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	63,08	127	-	8011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
279	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	1471,78	387,22	11774	3098	5144	2,06	16
				344,25	115,02	2754	920	140	0,46	4
		шт								
280	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	4,64	20400	-	94656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
281	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца опорные	0,16	26700	-	4272	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
282	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,52	1302,45	-	5887	-	2652	2,99	14
				477	-	2156	-	123	-	-
		м3								
283	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	19,2	291,92	14,76	5605	283	1369	0,36	7
				52,43	5,54	1007	106	123	0,03	1
		м2								
284	Е0111-15-2 К=10	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	19,2	358,93	6,7	6891	129	458	0,1	2
				16,9	2,5	324	48	123	0,01	-
		м2								
285	Е0106-11-7	-Ходовые скобы	0,2228	93997,62	304,24	20943	68	7764	198	44
				33075	114,75	7369	26	105	0,56	-
		1т								
286	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	8	8060	-	64480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
287	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутренних	148	245,44	3,82	36325	565	6774	0,21	31
				37,35	1,44	5528	213	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей)								
288	Е0106-13-1	-Устройство бетонного приямка м2	0,24	8004,97	86,6	1921	21	132	3,06	1
				490,5	32,72	118	8	105	0,16	-
289	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков м3	0,04096	175694,6	1941,97	7196	80	372	42,3	2
				6975	726,75	286	30	118	3,55	-
292	Е0111-2-9	-Устройство отмостки бетонной т	5,08	7558,73	-	38398	-	3543	3,66	19
				567	-	2880	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			100877054	2954519			24290
		Накладные расходы -	Тенге			5447180	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6379454	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			112703688	-	-		-
		Временные здания и сооружения 2,4х0,8%	Тенге			2163910				
		Итого	Тенге			114867598				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 3,4х0,9%	Тенге			3514950				
		Итого с зимними	Тенге			118382548				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1148680				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			459470				
		Итого прочие затраты	Тенге			1608150				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			119990698				
		Итого в текущих ценах (2,294512548)	Тенге			275320162				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			5506403				
		Итого	Тенге			280826565				
		НДС 12%	Тенге			33699188				
		Итого с НДС	Тенге			314525753				

Директор Потиченко С.А.
должность, Ф.И.

Жиенали С.Ж.

ЗАКАЗЧИК: Директор Сакказов А.Г.
ТОО "Батыс Су Арнасы" должность, Ф.И.О.

Форма № КС-2

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: «Реконструкция 2-й нитки напорного канализационного коллектора от камеры переключения в пойме реки Чаган до КОС (канализационных очистных сооружений)в г.Уральск ЗКО»
Договор №28/к от 03 июля 2015 года, дополнительное соглашение №1 от 13 июля 2015года

А К Т №5 от 19 октября 2015г
приемки выполненных работ
за октябрь 2015г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ								
1	Е0101-24-2	-СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	18965	9,24	9,24	175329	175329	55216	-	-
		М3		-	3	-	56923	97	0,01	218
2	Е0101-24-10-К=4	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	18965	31,64	31,64	600081	600081	188982	-	-
				-	10,27	-	194827	97	0,04	746
		М3								
3	Е0101-24-2	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	23965	9,24	9,24	221553	221553	69773	-	-
				-	3	-	71931	97	0,01	276
		М3								

4	E0101-24-10-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	23965	31,64	31,64	758289	758289	238806	-	-
К=4				-	10,27	-	246191	97	0,04	943
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			1755251	1755251			-
			ТЕНГЕ			-	569873			2183
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1755251	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			552776	-	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			138482	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2446509	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			2446509	-	-		-

РАЗДЕЛ 1. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР

1	E0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	8492	35,16	26,18	298615	222278	133355	0,01	98
				8,99	7,2	76337	61142	97	0,03	212
		М3								
2	E0101-162-8-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	523	488,7	-	255590	-	288817	3,17	1657
Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2				488,7	-	255590	-	113	-	-
		М3								
3	E0101-162-8-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М НА РАССТОЯНИИ ДО 1М ОТ НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАБЕЛЕЙ	25,2	529,43	-	13342	-	15076	3,43	86
Т.Ч. П-3.181 К=1,3				529,43	-	13342	-	113	-	-
		М3								
5	E0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	4955,4	134,1	-	664519	-	750907	0,97	4817
				134,1	-	664519	-	113	-	-
		М3								
6	E0101-27-2 -	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	25397,5	6,48	6,48	164561	164561	51825	-	-
				-	2,1	-	53428	97	0,01	205
		М3								
7	E0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	20000,5	21,55	4,52	430932	90323	330390	0,11	2160
				17,03	-	340609	-	97	-	-
		М3								

9	Е0101-24-10-К=9	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	3487,6	71,19	71,19	248294	248294	78195	-	-
					-	23,11	-	80613	97	0,09	309
10	Е0122-33-7	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 900-1600 ММ (ТРОЙНИК 1020Х10-1020Х10-2ШТ)	Т	1	164283,13	25981,88	164283	25982	38382	90	90
					19710	9814,5	19710	9815	130	47,94	48
11	Е0122-8-16	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ (ПАТРУБОК ДЛ=9,3М - 2ШТ)	КМ	0,0186	794422,06	410808,31	14776	7641	12011	1800	33
					341550	155187	6353	2886	130	757,93	14
12	С130806-154 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 1020Х10 ММ	М	18,6744	25800	-	481800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-40-16	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 1000 ММ	ФЛАНЕЦ	28	2067,57	303,57	57892	8500	50942	6,6	185
					1372,5	27	38430	756	130	0,11	3
14	С130809-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 1000ММ	ШТ.	28	10700	-	299600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-35-14	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАТВОРОВ ДИАМ. 1000 ММ	ШТ	28	20903,94	11867,94	585310	332302	392547	36,7	1028
					6300	4484,25	176400	125559	130	21,9	613
16	С ПРАЙС ТОО "ЭРГОНОМИКА"	-ЗАТВОР ЧУГУННЫЙ ДИСКОВЫЙ FAF3800L Д 1000ММ	ШТ	30	1034970	-	31049100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-33-7	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 900-1600 ММ (ТРОЙНИК 1020Х10-219Х5-18ШТ)	Т	9	164283,13	25981,88	1478548	233837	345437	90	810
					19710	9814,5	177390	88331	130	47,94	431
18	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛОК	ШТ	27	300,57	225,64	8115	6092	4511	0,41	11
					69,53	58,98	1877	1592	130	0,23	6
19	С ПРАЙС ТОО СТЕПНОГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ З-Д"АРЫСТАН"	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПЭ100 SDR17 Д 1000ММ	ШТ	27	142928,33	-	3859065	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Е0122-40-16	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 1000 ММ	ФЛАНЕЦ	27	2067,57	303,57	55824	8196	49122	6,6	178
					1372,5	27	37058	729	130	0,11	3

21	С130809-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 1000 ММ	27	10700	-	288900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
22	Е0122-40-6	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 200 ММ	16	391,37	57,24	6262	916	6318	1,43	23
				301,5	2,25	4824	36	130	0,01	-
		ФЛАНЕЦ								
23	С130809-39 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 200ММ	16	1320	-	21120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
24	Е0122-35-6	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ДИАМ. 200 ММ	18	1230,66	466,78	22152	8402	16111	3,04	55
				513	175,5	9234	3159	130	0,86	15
		ШТ								
25	С ПРАЙС ТОО "ЭРГОНОМИКА"	-ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ ШИБЕРНАЯ Д 200ММ FAF6500	18	36979,51	-	665631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
26	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
		ШТ								
27	С ПРАЙС ТОО СТЕПНОГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ З-Д"АРЫСТАН"	-ОТВОДЫ ПЭ100 SDR17 Д 1000ММ	8	256578,19	-	2052626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
28	Е0122-33-4	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 500-1000 ММ (ТРОЙНИК 1000Х1000-6ШТ)	9,42	67531,46	4283,08	636146	40347	60315	19,8	187
				3307,5	1617,75	31157	15239	130	7,9	74
		Т								
29	Е0122-33-7	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 900-1600 ММ (ОТВОД Д1000ММ-4ШТ)	0,96	164283,13	25981,88	157712	24943	36847	90	86
				19710	9814,5	18922	9422	130	47,94	46
		Т								
30	Е0122-37-1	-УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ	4	22878,84	17,71	91515	71	1451	1,62	6
				272,25	6,75	1089	27	130	0,03	-
		ШТ								
31	Е0122-36-2	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ДИАМ. 100 ММ	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
				342	11,25	1368	45	130	0,05	-
		ШТ								
32	С130902-12	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	4	11800	-	47200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
33	Е0122-40-3	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	-	504	-	130	-	-

			ФЛАНЕЦ						
34	С130809-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	4	572	-	2288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
35	Е0122-33-7	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 900-1600 ММ (ТРОЙНИК 1020Х10-108Х4-4ШТ)	2,44	164283,13	25981,88	400851	63396	93652	90	220
				19710	9814,5	48092	23947	130	47,94	117
			Т							
36	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
				69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
			ШТ							
37	С ПРАЙС ТОО СТЕПНОГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ З-Д"АРЫСТАН"	-ОТВОДЫ ПЭ100 SDR17 Д 1000ММ	11	256578,19	-	2822360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
38	Е0122-35-14	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 1000 ММ	1	20903,94	11867,94	20904	11868	14020	36,7	37
				6300	4484,25	6300	4484	130	21,9	22
			ШТ							
39	С ПРАЙС ООО "ПРОМХИМТЕХ"	-ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ЗО/КОП-Ч Д 1000ММ РУ1,6МПА	1	980695,89	-	980696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
40	Е0122-8-16	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ (ПАТРУБОК ДЛ=0,5М-4ШТ)	0,002	794422,06	410808,31	1589	822	1292	1800	4
				341550	155187	683	310	130	757,93	2
			КМ							
41	С130806-154 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 1020Х10 ММ	2,008	25800	-	51806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
44	Е0122-11-16 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ	1,237	670408,72	455257,67	829296	563154	510278	1208	1494
				205964	111353,05	254777	137744	130	452,98	560
			КМ							
45	С130804-965 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РЕ 100 SDR 17 - 1000Х59,3 СТ РК ИСО 4427-2004	1000,15	38128	-	38133719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02		М						
46	Е0122-8-6	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,082	154891,68	66009,8	12701	5413	10142	376	31
					70200	24936,75	5756	2045	130	121,79	10
47	С130806-100 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 219Х5 ММ	М	82,328	1751	-	144156	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА	КМ	4,835	6469,41	5158,75	31280	24943	13088	6,3	30
					1310,66	724,68	6337	3504	133	4,2	20
49	С11011-669	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА, D-3,0 ММ	КГ	202,727	39	-	7906	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	Е0122-33-7	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 900-1600 ММ (ОТВОД СТАЛЬНОЙ 30ГРАД Д=1020Х10 - 1ШТ)	Т	0,08	164283,13	25981,88	13143	2079	3071	90	7
					19710	9814,5	1577	785	130	47,94	4
51	Е0122-8-16	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ (ПАТРУБОК ДЛ=3,2М-1ШТ)	КМ	0,0032	794422,06	410808,31	2542	1315	2066	1800	6
					341550	155187	1093	497	130	757,93	2
52	С130806-154 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 1020Х10 ММ	М	3,2128	25800	-	82890	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	Е0122-33-7	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 900-1600 ММ (ОТВОД СТАЛЬНОЙ 60ГРАД Д=1020Х10 - 2ШТ)	Т	0,32	164283,13	25981,88	52571	8314	12282	90	29
					19710	9814,5	6307	3141	130	47,94	15
54	Е0123-13-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ (18ШТ)	М3	41,28	8701,09	1538,85	359181	63524	117641	9,66	399
					1615,95	576,23	66706	23787	130	2,81	116

55	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ	12,26	26700	-	327342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
56	С143018-37 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1500 ММ	54	6780	-	366120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
57	С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 700 ММ	29,4	3220	-	94668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
58	С12021-267	-СТРЕМЯНКИ	0,54	133700	-	72198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
59	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	18	8060	-	145080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
94	Е0122-48-5	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 1400 ММ	68	7817,01	752,73	531557	51186	174624	11,8	802
				1959,75	15,64	133263	1064	130	0,03	2
		ФУТЛЯР								
95	Е0122-8-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 377 ММ (ГИЛЬЗА ДЛ=0,5М-34ШТ)	0,018	268907,88	115634,5	4840	2081	3971	662	12
				126000	43681,5	2268	786	130	213,34	4
		КМ								
96	С130806-118 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 377Х5 ММ	18,072	3113	-	56258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
97	Е0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 377 ММ	36	3049,28	559,8	109774	20153	62246	7,99	288
				1320,75	9,29	47547	334	130	0,02	1
		ФУТЛЯР								
102	Е0122-8-12	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 600 ММ (ФУТЛЯР ДЛ=11М - 1ШТ)	0,011	409689,5	181879,25	4507	2001	3695	997	11
				189675	68706	2086	756	130	335,56	4

103	С130806-133 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	КМ -ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 630Х7 ММ М	11,044	9940 --	- -	109777 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0122-19-12	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 600 ММ КМ	0,011	1041956,18 57600	160343,68 60572,25	11462 634	1764 666	1690 130	337 295,83	4 3
105	Е0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 600 ММ ФУТЛЯР	1	3999,93 1320,75	559,8 9,29	4000 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
106	Е0122-8-7	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ (ФУТЛЯР 273Х3,5 ДЛ=11М - 5ШТ) КМ	0,055	174224,44 83025	71861,81 27146,25	9582 4566	3952 1493	7877 130	441 132,58	24 7
107	С130806-104 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 273Х3,5 ММ М	55,22	1803 --	- -	99562 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0122-19-7	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 250 ММ КМ	0,055	466447,67 40725	66947,17 25290	25655 2240	3682 1391	4720 130	233 123,51	13 7
109	Е0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 300 ММ ФУТЛЯР	5	3049,28 1320,75	559,8 9,29	15246 6604	2799 46	8645 130	7,99 0,02	40 -
110	Е0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 500 ММ (ФУТЛЯР 530Х7 ДЛ=7М - 3ШТ) КМ	0,021	307552,18 162000	115368,43 55530	6459 3402	2423 1166	5939 130	857 271,21	18 6
111	С130806-129 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 530Х7 ММ М	21,084	7392 --	- -	155853 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0122-19-11	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 500 ММ КМ	0,021	872895,48 47250	132020,48 49871,25	18331 992	2772 1047	2651 130	275 243,57	6 5
113	Е0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 500 ММ ФУТЛЯР	3	3691,53 1320,75	559,8 9,29	11075 3962	1679 28	5187 130	7,99 0,02	24 -

114	Е0122-8-13	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 700 ММ (ФУТЛЯР 720Х7 ДЛ=7М - 2ШТ)	0,014	480935,09	213713,84	6733	2992	5589	1190	17
				226350	80732,25	3169	1130	130	394,3	6
		КМ								
115	С130806-138 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 720Х7 ММ	14,056	11300	-	158833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
116	Е0122-19-13	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 700 ММ	0,014	1158399,92	182581,67	16218	2556	2492	397	6
				67950	68971,5	951	966	130	336,86	5
		КМ								
117	Е0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 700 ММ	2	4314,18	559,8	8628	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		ФУТЛЯР								
118	Е0122-8-14	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 800 ММ (ФУТЛЯР 820Х12 ДЛ=7М - 1ШТ)	0,007	537621,84	240633,09	3763	1684	3202	1369	10
				261000	90900	1827	636	130	443,96	3
		КМ								
119	С130806-148 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 820Х12 ММ	7,028	22100	-	155319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
120	Е0122-19-14	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 800 ММ	0,007	1367861,2	204351,32	9575	1430	1415	458	3
				78300	77195,25	548	540	130	377,02	3
		КМ								
121	Е0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 800 ММ	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		ФУТЛЯР								
122	Е0122-8-7	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ (ФУТЛЯР 273Х3,5 ДЛ=7М - 1ШТ)	0,007	174224,44	71861,81	1220	503	1003	441	3
				83025	27146,25	581	190	130	132,58	1
		КМ								
123	С130806-104 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 273Х3,5 ММ	7,028	1803	-	12671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
124	Е0122-19-7	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 250 ММ	0,007	466447,67	66947,17	3265	469	601	233	2
				40725	25290	285	177	130	123,51	1
		КМ								

125	Е0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 250 ММ	1	3049,28	559,8	3049	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		ФУТЛЯР								
126	Е0122-8-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 400 ММ (ФУТЛЯР 377Х7 ДЛ=11М - 1 ШТ)	0,011	268907,88	115634,5	2958	1272	2426	662	7
				126000	43681,5	1386	480	130	213,34	2
		КМ								
127	С130806-120 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 377Х7 ММ	11,044	4328	-	47798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
128	Е0122-19-10	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 400 ММ	0,011	728112,63	115634,5	8009	1272	1297	274	3
				47025	43681,5	517	480	130	213,34	2
		КМ								
129	Е0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 377 ММ	1	3376,48	559,8	3376	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		ФУТЛЯР								
130	Е0122-8-9	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 350 ММ (ФУТЛЯР 325Х5 ДЛ=11М - 1ШТ)	0,011	242737,18	102058,18	2670	1123	2202	615	7
				115425	38553,75	1270	424	130	188,29	2
		КМ								
131	С130806-111 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 325Х5 ММ	11,044	2696	-	29775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
132	Е0122-19-9	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 350 ММ	0,011	640604,39	103463,01	7047	1138	1135	233	3
				40275	39084,75	443	430	130	190,89	2
		КМ								
133	Е0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 300 ММ	1	3049,28	559,8	3049	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		ФУТЛЯР								
134	Е0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 500 ММ (ФУТЛЯР 530Х7 ДЛ=11М - 1ШТ)	0,011	307552,18	115368,43	3383	1269	3111	857	9
				162000	55530	1782	611	130	271,21	3
		КМ								
135	С130806-129 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ С УЖЕСТОЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ /ГОСТ 10704-91/, 530Х7 ММ	11,044	7392	-	81637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
136	Е0122-19-11	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	0,011	872895,48	132020,48	9602	1452	1389	275	3

		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 500 ММ		47250	49871,25	520	549	130	243,57	3
		КМ								
137	E0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 500 ММ	1	3691,53	559,8	3692	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		ФУТЛЯР								
138	E0126-10-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 325-1000 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	4	350,34	72,1	1401	288	862	1,04	4
				188,55	27	754	108	100	0,13	1
		М								
139	C11031-165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25Ф-50	1	6240	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
140	E0126-17-17	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	4	1710,9	42,91	6844	172	1594	2,12	8
				382,5	15,98	1530	64	100	0,08	-
		М								
141	E0106-1-13	-УСТРОЙСТВО УПОРНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА В10 (ПОД ТРОЙНИКИ И ВЕНТИЛИ)	24,7	9897,17	95,97	244460	2370	20955	4,9	121
				771,75	36,25	19062	895	105	0,18	4
		М3								
142	E0106-1-1	-УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	2,56	7098,67	66,01	18173	169	593	1,35	3
				195,75	24,93	501	64	105	0,12	-
		М3								
143	E0108-4-3	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ РУБЕРОЙДОМ РМ-350	26	719,91	11,21	18718	291	1096	0,2	5
				31,5	4,21	819	109	118	0,02	1
		М2								
144	E0106-1-13	-УСТРОЙСТВО УПОРНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА В10	16,41	9897,17	95,97	162413	1575	13922	4,9	80
				771,75	36,25	12664	595	105	0,18	3
		М3								
145	E0123-23-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В СУХИХ ГРУНТАХ	2	3818,74	83,18	7637	166	7453	16,84	34
				2835	31,5	5670	63	130	0,15	-
		ВРЕЗКА								
146	E0123-1-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	783	1114,7	152,52	872810	119423	214604	1,02	799
				153,68	57,15	120331	44748	130	0,28	218
		М3								
					КАМЕРА ТИП 1 6100Х6000Х3200 (1 ШТ)					
147	E0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	4,7	7558,73	-	35526	-	3278	3,66	17
				567	-	2665	-	123	-	-
		М3								
148	E0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	46,9	340,45	18,42	15967	864	5357	0,42	20
				85,95	6,91	4031	324	123	0,03	2
		М2								

149	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ М2	46,9	232,19	9,05	10890	424	3130	0,25	12
				50,85	3,4	2385	159	123	0,02	1
150	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М2	46,9	195,73	9,95	9180	467	3227	0,36	17
				52,2	3,74	2448	175	123	0,02	1
151	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ М3	24,38	10156,18	789,92	247608	19258	57154	8,27	202
				1401,75	272,75	34175	6650	140	1,04	25
152	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 М3	9,18	11000	-	100980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/ М3	15,2	10200	-	155040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ М3	9,85	8042,28	311,32	79216	3067	5777	2,82	28
				441	117,61	4344	1158	105	0,57	6
155	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ Т	0,1435	41200	-	5912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	45,93	127	-	5833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	Е0107-9-1	-УКЛАДКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ШТ	1	559,61	233,05	560	233	447	1,37	1
				238,5	80,87	239	81	140	0,31	-
158	С143015-34	-РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ /ГОСТ 24155-80/ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДЛИНА БОЛЕЕ 4 ДО 6 М, ОБЪЕМ ДО 1,0 М3 М3	1,15	19400	-	22310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ	30	1471,78	387,22	44153	11617	19289	2,06	62
				344,25	115,02	10328	3451	140	0,46	14

		СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ						
160	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	5,98	20400	-	121992	-	-	-	-
			М3	-	-	-	-	-	-	-
161	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
			М3	-	-	-	-	-	-	-
165	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	М2 0,0506	93997,62	304,24	4756	15	1763	198	10
			1Т	33075	114,75	1674	6	105	0,56	-
166	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
167	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	114	245,44	3,82	27980	435	5218	0,21	24
			М2	37,35	1,44	4258	164	118	0,01	1
168	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
			М3	490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
169	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
			Т	6975	726,75	71	7	118	3,55	-
172	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	2,4	7558,73	-	18141	-	1674	3,66	9
			М3	567	-	1361	-	123	-	-
					КАМЕРА ТИП 10; ТИП 11 3600Х2400Х3900 (2 ШТ)					
173	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,41	7558,73	-	10658	-	983	3,66	5
				567	-	799	-	123	-	-

174	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М3	14,08	340,45	18,42	4794	259	1608	0,42	6
					85,95	6,91	1210	97	123	0,03	-
175	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2	14,08	232,19	9,05	3269	127	940	0,25	4
					50,85	3,4	716	48	123	0,02	-
176	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	14,08	195,73	9,95	2756	140	969	0,36	5
					52,2	3,74	735	53	123	0,02	-
177	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	М2	15,59	10156,18	789,92	158335	12315	36548	8,27	129
					1401,75	272,75	21853	4252	140	1,04	16
178	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	М3	6,9	11000	-	75900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
179	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	М3	8,69	10200	-	88638	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
180	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	М3	3,66	8042,28	311,32	29435	1139	2147	2,82	10
					441	117,61	1614	430	105	0,57	2
181	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	Т	0,0434	41200	-	1788	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
182	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	22,78	127	-	2893	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
183	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ	5	1471,78	387,22	7359	1936	3215	2,06	10
					344,25	115,02	1721	575	140	0,46	2
184	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ,		1,68	20400	-	34272	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ								
185	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	М3	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
			М3		-	-	-	-	-	-	-
189	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ		0,0557	93997,62	304,24	5236	17	1941	198	11
			1Т		33075	114,75	1842	6	105	0,56	-
190	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79		2	8060	-	16120	-	-	-	-
			ШТ		-	-	-	-	-	-	-
191	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)		55,4	245,44	3,82	13597	212	2536	0,21	12
					37,35	1,44	2069	80	118	0,01	-
			М2								
192	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА		0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
			М3		490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
193	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
					6975	726,75	71	7	118	3,55	-
			Т								
196	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ		1,28	7558,73	-	9675	-	893	3,66	5
			М3		567	-	726	-	123	-	-
						КАМЕРА ТИП 12 3600Х2400Х4100 (1 ШТ)					
197	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		1,41	7558,73	-	10658	-	983	3,66	5
					567	-	799	-	123	-	-
			М3								
198	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ		14,08	340,45	18,42	4794	259	1608	0,42	6
					85,95	6,91	1210	97	123	0,03	-
			М2								
199	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		14,08	232,19	9,05	3269	127	940	0,25	4
					50,85	3,4	716	48	123	0,02	-

		СЛОЙ							
		М2							
200	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	14,08	195,73	9,95	2756	140	969	0,36	5
				52,2	3,74	735	53	123	0,02	-
		М2								
201	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	15,59	10156,18	789,92	158335	12315	36548	8,27	129
				1401,75	272,75	21853	4252	140	1,04	16
		М3								
202	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	6,9	11000	-	75900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
203	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	8,69	10200	-	88638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
204	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	4,96	8042,28	311,32	39890	1544	2909	2,82	14
				441	117,61	2187	583	105	0,57	3
		М3								
205	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0434	41200	-	1788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
206	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	24,08	127	-	3058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
207	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	5	1471,78	387,22	7359	1936	3215	2,06	10
				344,25	115,02	1721	575	140	0,46	2
		ШТ								
208	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	1,68	20400	-	34272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

209	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
213	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,0557	93997,62	304,24	5236	17	1941	198	11
		1Т		33075	114,75	1842	6	105	0,56	-
214	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
215	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	55,4	245,44	3,82	13597	212	2536	0,21	12
		М2		37,35	1,44	2069	80	118	0,01	-
216	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
		М3		490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
217	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
		Т		6975	726,75	71	7	118	3,55	-
220	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	1,28	7558,73	-	9675	-	893	3,66	5
		М3		567	-	726	-	123	-	-
					КАМЕРА ТИП 2 2000Х2400Х3800 (1 ШТ)					
221	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,9	7558,73	-	6803	-	628	3,66	3
		М3		567	-	510	-	123	-	-
222	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	8,96	340,45	18,42	3050	165	1023	0,42	4
		М2		85,95	6,91	770	62	123	0,03	-
223	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	8,96	232,19	9,05	2080	81	598	0,25	2
		М2		50,85	3,4	456	30	123	0,02	-
224	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	8,96	195,73	9,95	1754	89	617	0,36	3
		М2		52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
225	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	12,01	10156,18	789,92	121976	9487	28155	8,27	99
		М3		1401,75	272,75	16835	3276	140	1,04	12

226	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 М3	3,86	11000	-	42460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/ М3	8,15	10200	-	83130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ М3	3,21	8042,28	311,32	25816	999	1883	2,82	9
				441	117,61	1416	378	105	0,57	2
229	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ Т	0,0276	41200	-	1137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	17,52	127	-	2225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М ШТ	2	1471,78	387,22	2944	774	1286	2,06	4
				344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
232	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ М3	1,16	20400	-	23664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ М3	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ 1Т	0,06072	93997,62	304,24	5708	18	2116	198	12
				33075	114,75	2008	7	105	0,56	-

238	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79 ШТ	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) М2	38,59	245,44	3,82	9472	147	1766	0,21	8
				37,35	1,44	1441	56	118	0,01	-
240	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА М3	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
				490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
241	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
				6975	726,75	71	7	118	3,55	-
244	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ М3	1,12	7558,73	-	8466	-	781	3,66	4
				567	-	635	-	123	-	-
					КАМЕРА ТИП 14 2000Х2400Х3800 (1 ШТ)					
245	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,9	7558,73	-	6803	-	628	3,66	3
				567	-	510	-	123	-	-
246	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ М2	8,96	340,45	18,42	3050	165	1023	0,42	4
				85,95	6,91	770	62	123	0,03	-
247	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ М2	8,96	232,19	9,05	2080	81	598	0,25	2
				50,85	3,4	456	30	123	0,02	-
248	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М2	8,96	195,73	9,95	1754	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
249	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ М3	10,61	10156,18	789,92	107757	8381	24873	8,27	88
				1401,75	272,75	14873	2894	140	1,04	11
250	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 М3	4,09	11000	-	44990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

251	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/ М3	6,52	10200	-	66504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ М3	3,63	8042,28	311,32	29193	1130	2129	2,82	10
				441	117,61	1601	427	105	0,57	2
253	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ Т	0,0276	41200	-	1137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
254	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	16,54	127	-	2101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
255	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М ШТ	2	1471,78	387,22	2944	774	1286	2,06	4
				344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
256	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ М3	1,16	20400	-	23664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
257	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ М3	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
261	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ 1Т	0,06072	93997,62	304,24	5708	18	2116	198	12
				33075	114,75	2008	7	105	0,56	-
262	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79 ШТ	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

004									
263	E0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	38	245,44	3,82	9327	145	1739	0,21	8
				37,35	1,44	1419	55	118	0,01	-
		М2								
264	E0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
				490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
		М3								
265	E0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
				6975	726,75	71	7	118	3,55	-
		Т								
268	E0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	1,12	7558,73	-	8466	-	781	3,66	4
				567	-	635	-	123	-	-
		М3								
					КАМЕРА ТИП 5; ТИП 6; ТИП 8 2000Х2400Х3550 (6 ШТ)					
269	E0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,8	7558,73	-	13606	-	1255	3,66	7
				567	-	1021	-	123	-	-
		М3								
270	E0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	17,92	340,45	18,42	6101	330	2047	0,42	7
				85,95	6,91	1540	124	123	0,03	1
		М2								
271	E0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	17,92	232,19	9,05	4161	162	1196	0,25	4
				50,85	3,4	911	61	123	0,02	-
		М2								
272	E0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	17,92	195,73	9,95	3507	178	1233	0,36	6
				52,2	3,74	935	67	123	0,02	-
		М2								
273	E0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	20,52	10156,18	789,92	208405	16209	48105	8,27	170
				1401,75	272,75	28764	5597	140	1,04	21
		М3								
274	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	5,32	11000	-	58520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
275	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	15,2	10200	-	155040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

276	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	6,42	8042,28	311,32	51631	1999	3766	2,82	18
		М3		441	117,61	2831	755	105	0,57	4
277	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0552	41200	-	2274	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
278	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	31,54	127	-	4006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
279	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	4	1471,78	387,22	5887	1549	2572	2,06	8
				344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
		ШТ								
280	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	2,32	20400	-	47328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
281	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,08	26700	-	2136	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
285	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,1114	93997,62	304,24	10471	34	3882	198	22
		1Т		33075	114,75	3685	13	105	0,56	-
286	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	4	8060	-	32240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
287	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН,	74	245,44	3,82	18163	283	3387	0,21	16
				37,35	1,44	2764	107	118	0,01	1

		ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)							
		М2							
288	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,12	8004,97	86,6	961	10	66	3,06	-
				490,5	32,72	59	4	105	0,16	-
		М3								
289	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,02048	175694,6	1941,97	3598	40	186	42,3	1
				6975	726,75	143	15	118	3,55	-
		Т								
290	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	2,54	7558,73	-	19199	-	1771	3,66	9
				567	-	1440	-	123	-	-
		М3								
				КАМЕРА ТИП 24 2000Х2400Х3550 (2 ШТ)						
293	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,8	7558,73	-	13606	-	1255	3,66	7
				567	-	1021	-	123	-	-
		М3								
294	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	17,92	340,45	18,42	6101	330	2047	0,42	7
				85,95	6,91	1540	124	123	0,03	1
		М2								
295	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	17,92	232,19	9,05	4161	162	1196	0,25	4
				50,85	3,4	911	61	123	0,02	-
		М2								
296	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	17,92	195,73	9,95	3507	178	1233	0,36	6
				52,2	3,74	935	67	123	0,02	-
		М2								
297	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	18,92	10156,18	789,92	192155	14945	44354	8,27	156
				1401,75	272,75	26521	5160	140	1,04	20
		М3								
298	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	4,8	11000	-	52800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
299	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	14,12	10200	-	144024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
300	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	7,68	8042,28	311,32	61765	2391	4505	2,82	22
				441	117,61	3387	903	105	0,57	4
		М3								
301	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0444	41200	-	1829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		Т						
302	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	30,8	127	-	3912	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
303	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ	4	1471,78	387,22	5887	1549	2572	2,06	8
					344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
304	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М3	2,32	20400	-	47328	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
305	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	М3	0,08	26700	-	2136	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
309	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	1Т	0,1012	93997,62	304,24	9513	31	3527	198	20
					33075	114,75	3347	12	105	0,56	-
310	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	ШТ	4	8060	-	32240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
311	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	М2	72	245,44	3,82	17672	275	3296	0,21	15
					37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
312	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	М3	0,12	8004,97	86,6	961	10	66	3,06	-
					490,5	32,72	59	4	105	0,16	-

313	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,02048	175694,6	1941,97	3598	40	186	42,3	1
				6975	726,75	143	15	118	3,55	-
316	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ М3	2,24	7558,73	-	16932	-	1562	3,66	8
				567	-	1270	-	123	-	-
					КАМЕРА ТИП 28 2000Х2400Х3550 (1 ШТ)					
317	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,9	7558,73	-	6803	-	628	3,66	3
				567	-	510	-	123	-	-
318	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ М2	8,96	340,45	18,42	3050	165	1023	0,42	4
				85,95	6,91	770	62	123	0,03	-
319	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ М2	8,96	232,19	9,05	2080	81	598	0,25	2
				50,85	3,4	456	30	123	0,02	-
320	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М2	8,96	195,73	9,95	1754	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
321	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ М3	9,46	10156,18	789,92	96077	7473	22177	8,27	78
				1401,75	272,75	13261	2580	140	1,04	10
322	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 М3	2,4	11000	-	26400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
323	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/ М3	7,06	10200	-	72012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
324	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ М3	3,84	8042,28	311,32	30882	1195	2252	2,82	11
				441	117,61	1693	452	105	0,57	2
325	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ Т	0,0222	41200	-	915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004								
326	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	15,4	127	-	1956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
327	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М ШТ	2	1471,78	387,22	2944	774	1286	2,06	4
				344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
328	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ М3	1,16	20400	-	23664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
329	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ М3	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
333	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ 1Т	0,0506	93997,62	304,24	4756	15	1763	198	10
				33075	114,75	1674	6	105	0,56	-
334	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79 ШТ	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
335	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) М2	36	245,44	3,82	8836	138	1648	0,21	8
				37,35	1,44	1345	52	118	0,01	-
336	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА М3	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
				490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
337	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
				6975	726,75	71	7	118	3,55	-

340	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	1,12	7558,73	-	8466	-	781	3,66	4
		М3		567	-	635	-	123	-	-
					КАМЕРА ТИП 29 2000Х2400Х3550 (2 ШТ)					
341	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,8	7558,73	-	13606	-	1255	3,66	7
		М3		567	-	1021	-	123	-	-
342	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	17,92	340,45	18,42	6101	330	2047	0,42	7
		М2		85,95	6,91	1540	124	123	0,03	1
343	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	17,92	232,19	9,05	4161	162	1196	0,25	4
		М2		50,85	3,4	911	61	123	0,02	-
344	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	17,92	195,73	9,95	3507	178	1233	0,36	6
		М2		52,2	3,74	935	67	123	0,02	-
345	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	19,46	10156,18	789,92	197639	15372	45620	8,27	161
		М3		1401,75	272,75	27278	5308	140	1,04	20
346	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	4,26	11000	-	46860	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
347	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	15,2	10200	-	155040	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
348	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	7,44	8042,28	311,32	59835	2316	4364	2,82	21
		М3		441	117,61	3281	875	105	0,57	4
349	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0444	41200	-	1829	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
350	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	31,1	127	-	3950	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-

351	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	4	1471,78	387,22	5887	1549	2572	2,06	8
		ШТ		344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
352	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	2,32	20400	-	47328	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
353	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,08	26700	-	2136	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
357	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,1012	93997,62	304,24	9513	31	3527	198	20
		1Т		33075	114,75	3347	12	105	0,56	-
358	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	4	8060	-	32240	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
359	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	72	245,44	3,82	17672	275	3296	0,21	15
		М2		37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
360	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,12	8004,97	86,6	961	10	66	3,06	-
		М3		490,5	32,72	59	4	105	0,16	-
361	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,02048	175694,6	1941,97	3598	40	186	42,3	1
		Т		6975	726,75	143	15	118	3,55	-
364	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	2,24	7558,73	-	16932	-	1562	3,66	8
		М3		567	-	1270	-	123	-	-

КАМЕРА ТИП 7 2000Х2400Х3700 (1 ШТ)

365	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,9	7558,73	-	6803	-	628	3,66	3
				567	-	510	-	123	-	-
		М3								
366	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	8,96	340,45	18,42	3050	165	1023	0,42	4
				85,95	6,91	770	62	123	0,03	-
		М2								
367	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	8,96	232,19	9,05	2080	81	598	0,25	2
				50,85	3,4	456	30	123	0,02	-
		М2								
368	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	8,96	195,73	9,95	1754	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
		М2								
369	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	10,74	10156,18	789,92	109077	8484	25178	8,27	89
				1401,75	272,75	15055	2929	140	1,04	11
		М3								
370	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	4,22	11000	-	46420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
371	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	6,52	10200	-	66504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
372	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	3,6	8042,28	311,32	28952	1121	2112	2,82	10
				441	117,61	1588	423	105	0,57	2
		М3								
373	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0276	41200	-	1137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
374	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	16,64	127	-	2113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
375	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА	2	1471,78	387,22	2944	774	1286	2,06	4
				344,25	115,02	689	230	140	0,46	1

		ЗДАНИЯ ДО 25 М							
			ШТ						
376	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	1,16	20400	-	23664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
377	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
			М3	-	-	-	-	-	-	-
381	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,0557	93997,62	304,24	5236	17	1941	198	11
			1Т	33075	114,75	1842	6	105	0,56	-
382	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
383	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	38,6	245,44	3,82	9474	147	1767	0,21	8
			М2	37,35	1,44	1442	56	118	0,01	-
384	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
			М3	490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
385	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
			Т	6975	726,75	71	7	118	3,55	-
388	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	1,28	7558,73	-	9675	-	893	3,66	5
			М3	567	-	726	-	123	-	-
					КАМЕРА ТИП 16 2000Х2400Х3700 (1 ШТ)					
389	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,9	7558,73	-	6803	-	628	3,66	3
			М3	567	-	510	-	123	-	-

390	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	8,96	340,45	18,42	3050	165	1023	0,42	4
				85,95	6,91	770	62	123	0,03	-
		М2								
391	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	8,96	232,19	9,05	2080	81	598	0,25	2
				50,85	3,4	456	30	123	0,02	-
		М2								
392	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	8,96	195,73	9,95	1754	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
		М2								
393	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	10,61	10156,18	789,92	107757	8381	24873	8,27	88
				1401,75	272,75	14873	2894	140	1,04	11
		М3								
394	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	4,09	11000	-	44990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
395	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	6,52	10200	-	66504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
396	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	3,41	8042,28	311,32	27424	1062	2000	2,82	10
				441	117,61	1504	401	105	0,57	2
		М3								
397	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0276	41200	-	1137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
398	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	16,32	127	-	2073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
399	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М,	2	1471,78	387,22	2944	774	1286	2,06	4
				344,25	115,02	689	230	140	0,46	1

		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М								
400	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	ШТ	1,16	20400	-	23664	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
401	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	М3	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
405	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	1Т	0,06072	93997,62	304,24	5708	18	2116	198	12
					33075	114,75	2008	7	105	0,56	-
406	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	ШТ	2	8060	-	16120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
407	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	М2	37	245,44	3,82	9081	141	1694	0,21	8
					37,35	1,44	1382	53	118	0,01	-
408	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	М3	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
					490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
409	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
					6975	726,75	71	7	118	3,55	-
412	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	М3	1,12	7558,73	-	8466	-	781	3,66	4
					567	-	635	-	123	-	-
						КАМЕРА ТИП 9 2000X2400X3900 (1 ШТ)					
413	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,9	7558,73	-	6803	-	628	3,66	3
					567	-	510	-	123	-	-
414	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2	8,96	340,45	18,42	3050	165	1023	0,42	4
					85,95	6,91	770	62	123	0,03	-

415	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ М2	8,96	232,19	9,05	2080	81	598	0,25	2
				50,85	3,4	456	30	123	0,02	-
416	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М2	8,96	195,73	9,95	1754	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
417	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ М3	11,9	10156,18	789,92	120859	9400	27897	8,27	98
				1401,75	272,75	16681	3246	140	1,04	12
418	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 М3	3,2	11000	-	35200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
419	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/ М3	8,7	10200	-	88740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
420	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ М3	2,5	8042,28	311,32	20106	778	1466	2,82	7
				441	117,61	1103	294	105	0,57	1
421	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ Т	0,0276	41200	-	1137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
422	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	16,7	127	-	2121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
423	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М ШТ	2	1471,78	387,22	2944	774	1286	2,06	4
				344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
424	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5,	1,16	20400	-	23664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004	ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ								
			М3							
425	С143018-24	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		М3	-	-	-	-	-	-	-
429	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,06072	93997,62	304,24	5708	18	2116	198	12
			1Т	33075	114,75	2008	7	105	0,56	-
430	С131104-8	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		ШТ	-	-	-	-	-	-	-
431	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	41,8	245,44	3,82	10259	160	1913	0,21	9
				37,35	1,44	1561	60	118	0,01	-
			М2							
432	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
			М3	490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
433	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
				6975	726,75	71	7	118	3,55	-
			Т							
436	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	1,27	7558,73	-	9600	-	886	3,66	5
			М3	567	-	720	-	123	-	-
					КАМЕРА ТИП 13 2000Х2400Х3900 (1 ШТ)					
437	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,9	7558,73	-	6803	-	628	3,66	3
				567	-	510	-	123	-	-
			М3							
438	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	8,96	340,45	18,42	3050	165	1023	0,42	4
				85,95	6,91	770	62	123	0,03	-
			М2							
439	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	8,96	232,19	9,05	2080	81	598	0,25	2
				50,85	3,4	456	30	123	0,02	-
			М2							
440	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	8,96	195,73	9,95	1754	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
			М2							

441	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	12,43	10156,18	789,92	126241	9819	29140	8,27	103
				1401,75	272,75	17424	3390	140	1,04	13
		М3								
442	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	2,66	11000	-	29260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
443	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	9,77	10200	-	99654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
444	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	3,21	8042,28	311,32	25816	999	1883	2,82	9
				441	117,61	1416	378	105	0,57	2
		М3								
445	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0276	41200	-	1137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
446	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	17,94	127	-	2278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
447	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	2	1471,78	387,22	2944	774	1286	2,06	4
				344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
		ШТ								
448	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	1,16	20400	-	23664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
449	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004								
453	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,06578	93997,62	304,24	6183	20	2292	198	13
		1Т		33075	114,75	2176	8	105	0,56	-
454	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
455	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	39	245,44	3,82	9572	149	1785	0,21	8
		М2		37,35	1,44	1457	56	118	0,01	-
456	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
		М3		490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
457	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
		Т		6975	726,75	71	7	118	3,55	-
460	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	1,12	7558,73	-	8466	-	781	3,66	4
		М3		567	-	635	-	123	-	-
					КАМЕРА ТИП 21; ТИП 27 2000Х2400Х3900 (2 ШТ)					
461	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,8	7558,73	-	13606	-	1255	3,66	7
		М3		567	-	1021	-	123	-	-
462	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	17,92	340,45	18,42	6101	330	2047	0,42	7
		М2		85,95	6,91	1540	124	123	0,03	1
463	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	17,92	232,19	9,05	4161	162	1196	0,25	4
		М2		50,85	3,4	911	61	123	0,02	-
464	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	17,92	195,73	9,95	3507	178	1233	0,36	6
		М2		52,2	3,74	935	67	123	0,02	-
465	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	23,8	10156,18	789,92	241717	18800	55794	8,27	197
		М3		1401,75	272,75	33362	6491	140	1,04	25

466	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 М3	4,26	11000	-	46860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
467	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/ М3	19,54	10200	-	199308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
468	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	8,4	8042,28	311,32	67555	2615	4927	2,82	24
		М3		441	117,61	3704	988	105	0,57	5
469	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ Т	0,0444	41200	-	1829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
470	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	36,4	127	-	4623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
471	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М ШТ	4	1471,78	387,22	5887	1549	2572	2,06	8
				344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
472	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ М3	2,32	20400	-	47328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
473	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ М3	0,08	26700	-	2136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004									
477	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,1012	93997,62	304,24	9513	31	3527	198	20
		1Т		33075	114,75	3347	12	105	0,56	-
478	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	4	8060	-	32240	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
479	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	78	245,44	3,82	19144	298	3570	0,21	17
		М2		37,35	1,44	2913	112	118	0,01	1
480	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,12	8004,97	86,6	961	10	66	3,06	-
		М3		490,5	32,72	59	4	105	0,16	-
481	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,02048	175694,6	1941,97	3598	40	186	42,3	1
		Т		6975	726,75	143	15	118	3,55	-
484	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	2,24	7558,73	-	16932	-	1562	3,66	8
		М3		567	-	1270	-	123	-	-
				КАМЕРА ТИП 15; ТИП 17; ТИП 18 2000Х2400Х3950 (3 ШТ)						
485	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,7	7558,73	-	20409	-	1883	3,66	10
		М3		567	-	1531	-	123	-	-
486	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	26,88	340,45	18,42	9151	495	3070	0,42	11
		М2		85,95	6,91	2310	186	123	0,03	1
487	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	26,88	232,19	9,05	6241	243	1794	0,25	7
		М2		50,85	3,4	1367	91	123	0,02	-
488	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	26,88	195,73	9,95	5261	267	1850	0,36	10
		М2		52,2	3,74	1403	101	123	0,02	-
489	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	35,64	10156,18	789,92	361966	28153	83551	8,27	295
		М3		1401,75	272,75	49958	9721	140	1,04	37
490	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	9,57	11000	-	105270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		М3							
491	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	М3	26,07	10200	-	265914	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
492	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	М3	11,4	8042,28	311,32	91682	3549	6687	2,82	32
					441	117,61	5027	1341	105	0,57	7
493	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	Т	0,0666	41200	-	2744	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
494	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	53,34	127	-	6774	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
495	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ	6	1471,78	387,22	8831	2323	3858	2,06	12
					344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
496	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М3	3,48	20400	-	70992	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
497	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	М3	0,12	26700	-	3204	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
501	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	1Т	0,1518	93997,62	304,24	14269	46	5290	198	30
					33075	114,75	5021	17	105	0,56	-
502	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	ШТ	6	8060	-	48360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2 004								
503	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	111	245,44	3,82	27244	424	5081	0,21	24
				37,35	1,44	4146	160	118	0,01	1
		М2								
504	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,18	8004,97	86,6	1441	16	99	3,06	1
				490,5	32,72	88	6	105	0,16	-
		М3								
505	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,03072	175694,6	1941,97	5397	60	279	42,3	1
				6975	726,75	214	22	118	3,55	-
		Т								
508	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	3,36	7558,73	-	25397	-	2343	3,66	12
				567	-	1905	-	123	-	-
		М3								
					КАМЕРА ТИП 19 2000Х2400Х3950 (1 ШТ)					
509	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,9	7558,73	-	6803	-	628	3,66	3
				567	-	510	-	123	-	-
		М3								
510	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	8,96	340,45	18,42	3050	165	1023	0,42	4
				85,95	6,91	770	62	123	0,03	-
		М2								
511	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	8,96	232,19	9,05	2080	81	598	0,25	2
				50,85	3,4	456	30	123	0,02	-
		М2								
512	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	8,96	195,73	9,95	1754	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
		М2								
513	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	11,9	10156,18	789,92	120859	9400	27897	8,27	98
				1401,75	272,75	16681	3246	140	1,04	12
		М3								
514	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	3,2	11000	-	35200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
515	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	8,7	10200	-	88740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

	8.02-04С-2 004								
516	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	2,5	8042,28	311,32	20106	778	1466	2,82	7
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		441	117,61	1103	294	105	0,57	1
517	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0276	41200	-	1137	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		Т		-	-	-	-	-	-	-
518	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	16,7	127	-	2121	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		-	-	-	-	-	-	-
519	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	2	1471,78	387,22	2944	774	1286	2,06	4
				---	---	---	---	---	---	---
				344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
		ШТ								
520	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	1,16	20400	-	23664	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		-	-	-	-	-	-	-
521	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		М3		-	-	-	-	-	-	-
525	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,06072	93997,62	304,24	5708	18	2116	198	12
				---	---	---	---	---	---	---
		1Т		33075	114,75	2008	7	105	0,56	-
526	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
527	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ	41,8	245,44	3,82	10259	160	1913	0,21	9
				---	---	---	---	---	---	---
				37,35	1,44	1561	60	118	0,01	-

		ПОВЕРХНОСТЕЙ)							
			М2						
528	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
				490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
			М3							
529	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
				6975	726,75	71	7	118	3,55	-
			Т							
532	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	1,27	7558,73	-	9600	-	886	3,66	5
			М3	567	-	720	-	123	-	-
					КАМЕРА ТИП 20 2000Х2400Х4000 (1 ШТ)					
533	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,9	7558,73	-	6803	-	628	3,66	3
			М3	567	-	510	-	123	-	-
534	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	8,96	340,45	18,42	3050	165	1023	0,42	4
			М2	85,95	6,91	770	62	123	0,03	-
535	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	8,96	232,19	9,05	2080	81	598	0,25	2
			М2	50,85	3,4	456	30	123	0,02	-
536	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	8,96	195,73	9,95	1754	89	617	0,36	3
			М2	52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
537	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	11,2	10156,18	789,92	113749	8847	26256	8,27	93
			М3	1401,75	272,75	15700	3055	140	1,04	12
538	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	3,6	11000	-	39600	-	-	-	-
			М3	-	-	-	-	-	-	-
539	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	7,6	10200	-	77520	-	-	-	-
			М3	-	-	-	-	-	-	-
540	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	4,2	8042,28	311,32	33778	1308	2463	2,82	12
			М3	441	117,61	1852	494	105	0,57	2
541	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0222	41200	-	915	-	-	-	-
			Т	-	-	-	-	-	-	-

	004								
542	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	17,5	127	-	2223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
543	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	2	1471,78	387,22	2944	774	1286	2,06	4
				344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
		ШТ								
544	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	1,16	20400	-	23664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
545	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
549	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,0506	93997,62	304,24	4756	15	1763	198	10
				33075	114,75	1674	6	105	0,56	-
		1Т								
550	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
551	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	40	245,44	3,82	9818	153	1831	0,21	8
				37,35	1,44	1494	58	118	0,01	-
		М2								
552	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
				490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
		М3								
553	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
				6975	726,75	71	7	118	3,55	-
		Т								

556	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	1,12	7558,73	-	8466	-	781	3,66	4
		М3		567	-	635	-	123	-	-
					КАМЕРА ТИП 22; ТИП 25 2000Х2400Х3450 (2 ШТ)					
557	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,8	7558,73	-	13606	-	1255	3,66	7
		М3		567	-	1021	-	123	-	-
558	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	17,92	340,45	18,42	6101	330	2047	0,42	7
		М2		85,95	6,91	1540	124	123	0,03	1
559	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	17,92	232,19	9,05	4161	162	1196	0,25	4
		М2		50,85	3,4	911	61	123	0,02	-
560	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	17,92	195,73	9,95	3507	178	1233	0,36	6
		М2		52,2	3,74	935	67	123	0,02	-
561	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	19,46	10156,18	789,92	197639	15372	45620	8,27	161
		М3		1401,75	272,75	27278	5308	140	1,04	20
562	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	4,26	11000	-	46860	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
563	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	15,2	10200	-	155040	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
564	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	7,3	8042,28	311,32	58709	2273	4282	2,82	21
		М3		441	117,61	3219	859	105	0,57	4
565	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0444	41200	-	1829	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
566	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	30,96	127	-	3932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			М3							
567	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	4	1471,78	387,22	5887	1549	2572	2,06	8
				344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
			ШТ							
568	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	2,32	20400	-	47328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
569	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,08	26700	-	2136	-	-	-	-
			М3	-	-	-	-	-	-	-
573	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,1012	93997,62	304,24	9513	31	3527	198	20
			1Т	33075	114,75	3347	12	105	0,56	-
574	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	4	8060	-	32240	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
575	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	70	245,44	3,82	17181	267	3204	0,21	15
				37,35	1,44	2615	101	118	0,01	-
			М2							
576	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,12	8004,97	86,6	961	10	66	3,06	-
				490,5	32,72	59	4	105	0,16	-
			М3							
577	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,02048	175694,6	1941,97	3598	40	186	42,3	1
				6975	726,75	143	15	118	3,55	-
			Т							
580	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	2,24	7558,73	-	16932	-	1562	3,66	8
			М3	567	-	1270	-	123	-	-

КАМЕРА ТИП 23 2000Х2400Х3250 (1 ШТ)

581	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,9	7558,73	-	6803	-	628	3,66	3
				567	-	510	-	123	-	-
582	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ М2	8,96	340,45	18,42	3050	165	1023	0,42	4
				85,95	6,91	770	62	123	0,03	-
583	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ М2	8,96	232,19	9,05	2080	81	598	0,25	2
				50,85	3,4	456	30	123	0,02	-
584	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М2	8,96	195,73	9,95	1754	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
585	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ М3	9,73	10156,18	789,92	98820	7686	22810	8,27	80
				1401,75	272,75	13639	2654	140	1,04	10
586	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 М3	2,13	11000	-	23430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
587	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/ М3	7,6	10200	-	77520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
588	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ М3	3,65	8042,28	311,32	29354	1136	2141	2,82	10
				441	117,61	1610	429	105	0,57	2
589	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ Т	0,0222	41200	-	915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
590	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	15,48	127	-	1966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

591	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	2	1471,78	387,22	2944	774	1286	2,06	4
		ШТ		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
592	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	1,16	20400	-	23664	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
593	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
597	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,0506	93997,62	304,24	4756	15	1763	198	10
		1Т		33075	114,75	1674	6	105	0,56	-
598	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
599	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	35	245,44	3,82	8590	134	1602	0,21	7
		М2		37,35	1,44	1307	50	118	0,01	-
600	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
		М3		490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
601	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
		Т		6975	726,75	71	7	118	3,55	-
604	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	1,12	7558,73	-	8466	-	781	3,66	4
		М3		567	-	635	-	123	-	-

КАМЕРА ТИП 26 2000X2400X4250 (1 ШТ)

605	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,9	7558,73	-	6803	-	628	3,66	3
				567	-	510	-	123	-	-
606	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ М2	8,96	340,45	18,42	3050	165	1023	0,42	4
				85,95	6,91	770	62	123	0,03	-
607	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ М2	8,96	232,19	9,05	2080	81	598	0,25	2
				50,85	3,4	456	30	123	0,02	-
608	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М2	8,96	195,73	9,95	1754	89	617	0,36	3
				52,2	3,74	468	34	123	0,02	-
609	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ М3	11,36	10156,18	789,92	115374	8973	26631	8,27	94
				1401,75	272,75	15924	3098	140	1,04	12
610	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 М3	2,67	11000	-	29370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
611	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/ М3	8,69	10200	-	88638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
612	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ М3	4,6	8042,28	311,32	36994	1432	2698	2,82	13
				441	117,61	2029	541	105	0,57	3
613	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ Т	0,0222	41200	-	915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
614	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	18,06	127	-	2294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
615	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ	2	1471,78	387,22	2944	774	1286	2,06	4
				344,25	115,02	689	230	140	0,46	1

		КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ							
616	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	1,16	20400	-	23664	-	-	-	-
			М3	-	-	-	-	-	-	-
617	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	0,04	26700	-	1068	-	-	-	-
			М3	-	-	-	-	-	-	-
621	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,0506	93997,62	304,24	4756	15	1763	198	10
			1Т	33075	114,75	1674	6	105	0,56	-
622	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
623	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	42	245,44	3,82	10308	160	1922	0,21	9
			М2	37,35	1,44	1569	60	118	0,01	-
624	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,06	8004,97	86,6	480	5	33	3,06	-
			М3	490,5	32,72	29	2	105	0,16	-
625	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,01024	175694,6	1941,97	1799	20	93	42,3	-
			Т	6975	726,75	71	7	118	3,55	-
628	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	1,12	7558,73	-	8466	-	781	3,66	4
			М3	567	-	635	-	123	-	-
		КАМЕРА ТИП 5А; ТИП 30 3000Х2400Х3550 (2 ШТ)								
629	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,44	7558,73	-	18443	-	1702	3,66	9
			М3	567	-	1383	-	123	-	-
630	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	24,4	340,45	18,42	8307	449	2787	0,42	10
			М2	85,95	6,91	2097	169	123	0,03	1

631	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ М2	24,4	232,19	9,05	5665	221	1628	0,25	6
				50,85	3,4	1241	83	123	0,02	-
632	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М2	24,4	195,73	9,95	4776	243	1679	0,36	9
				52,2	3,74	1274	91	123	0,02	-
633	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ М3	28,7	10156,18	789,92	291482	22671	67281	8,27	237
				1401,75	272,75	40230	7828	140	1,04	30
634	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 М3	7,5	11000	-	82500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
635	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/ М3	15,2	10200	-	155040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
636	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ М3	7,44	8042,28	311,32	59835	2316	4364	2,82	21
				441	117,61	3281	875	105	0,57	4
637	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ Т	0,0444	41200	-	1829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
638	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	40,34	127	-	5123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
639	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М ШТ	6	1471,78	387,22	8831	2323	3858	2,06	12
				344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
640	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	2,66	20400	-	54264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	004									
			М3							
641	С143018-24	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ		0,08	26700	-	2136	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		М3		-	-	-	-	-	-	-
645	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ		0,1012	93997,62	304,24	9513	31	3527	198	20
			1Т		33075	114,75	3347	12	105	0,56	-
646	С131104-8	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79		4	8060	-	32240	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
647	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)		96	245,44	3,82	23562	367	4394	0,21	20
					37,35	1,44	3586	138	118	0,01	1
			М2								
648	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА		0,12	8004,97	86,6	961	10	66	3,06	-
			М3		490,5	32,72	59	4	105	0,16	-
649	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		0,02048	175694,6	1941,97	3598	40	186	42,3	1
					6975	726,75	143	15	118	3,55	-
			Т								
652	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ		2,56	7558,73	-	19350	-	1785	3,66	9
			М3		567	-	1452	-	123	-	-
		КАМЕРА ТИП 3; ТИП 4 6100Х6000Х3700 (2 ШТ)									
653	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		9,38	7558,73	-	70901	-	6542	3,66	34
					567	-	5318	-	123	-	-
			М3								
654	Е0111-4-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ		93,8	340,45	18,42	31934	1728	10714	0,42	39
					85,95	6,91	8062	648	123	0,03	3
			М2								
655	Е0111-4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		93,8	232,19	9,05	21779	849	6259	0,25	24
					50,85	3,4	4770	319	123	0,02	2
			М2								
656	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		93,8	195,73	9,95	18360	933	6454	0,36	33
					52,2	3,74	4896	351	123	0,02	2
			М2								
657	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ		60,8	10156,18	789,92	617496	48027	142533	8,27	503
					1401,75	272,75	85226	16583	140	1,04	63

			М3						
658	С143003-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100	18,36	11000	-	201960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
659	С143003-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	42,4	10200	-	432480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
660	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	23	8042,28	311,32	184972	7160	13490	2,82	65
			М3	441	117,61	10143	2705	105	0,57	13
661	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1,D 5 ММ	0,287	41200	-	11824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
662	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	107,2	127	-	13614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
663	Е0107-9-1	-УКЛАДКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ	2	559,61	233,05	1119	466	894	1,37	3
				238,5	80,87	477	162	140	0,31	1
			ШТ							
664	С143015-34	-РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ /ГОСТ 24155-80/ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДЛИНА БОЛЕЕ 4 ДО 6 М, ОБЪЕМ ДО 1,0 М3	2,3	19400	-	44620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М3							
665	Е0107-13-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	60	1471,78	387,22	88307	23233	38579	2,06	124
				344,25	115,02	20655	6901	140	0,46	28
			ШТ							
666	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	11,96	20400	-	243984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			М3							
667	С143018-24	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ		0,08	26700	-	2136	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		М3		-	-	-	-	-	-	-
671	Е0106-11-7	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ		0,12144	93997,62	304,24	11415	37	4232	198	24
			1Т		33075	114,75	4017	14	105	0,56	-
672	С131104-8	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79		4	8060	-	32240	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
673	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ(ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)		244	245,44	3,82	59887	932	11168	0,21	52
					37,35	1,44	9113	351	118	0,01	2
			М2								
674	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА		0,12	8004,97	86,6	961	10	66	3,06	-
			М3		490,5	32,72	59	4	105	0,16	-
675	Е0108-12-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		0,02048	175694,6	1941,97	3598	40	186	42,3	1
					6975	726,75	143	15	118	3,55	-
			Т								
678	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ		4,8	7558,73	-	36282	-	3348	3,66	18
			М3		567	-	2722	-	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ			105075839	2857171			21646
				ТЕНГЕ			3584133	868945			3765
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			31280	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			13088	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ			2662	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			47030	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			22437120	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			5431868	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ			1672139	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			29541128	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			72198	-	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -			ТЕНГЕ			4332	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			76530	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			82535241	-	-		-

НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4952114	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	87487355	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	117152043	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	106831090	4612422		21646
	ТЕНГЕ	3584133	1438817		5948
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	31280	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	13088	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2662	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	47030	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	24192371	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5984644	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1810621	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	31987637	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	72198	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4332	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	76530	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	82535241	-	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	4952114	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	87487355	-	-	-
ИТОГО	ТЕНГЕ	119598552	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,92%		2296289			
ИТОГО:		121894841			
ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%		3729978			
ИТОГО:		125624819			
ПРОЧИЕ:					
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%		1218945			
ДОП, ОТПУСКА 0,4%		487580			
ИТОГО ПРОЧИХ:		1706525			
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775		127331344			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,294512548)		292163366			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%		5843267			

ИТОГО:	298006633
НДС-12%	35760796
ВСЕГО:	333767429

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

_____ Потиченко С.А.

Технадзор: _____ Жиенали С.Ж.

ТОО «Саулет Эксперт»

Принял:

Заказчик:

ТОО «Батыс су арнасы»

Директор

_____ Сакказов А.Г.

Форма № КС-2

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы»
Подрядчик: ТОО «Альтаир»
Наименование стройки: «Реконструкция 2-й нитки напорного канализационного коллектора от камеры переключения в пойме реки Чаган до КОС (канализационных очистных сооружений) в г.Уральск ЗКО"
Договор №28/к от 03 июля 2015 года, дополнительное соглашение №1 от 13 июля 2015года

А К Т №6 от 19 октября 2015г
по возврату 15% от временных зданий и сооружений

№ п/п	Акты по номеру и дата	Сумма временных зданий и сооружений
1	Акт №1 от 29 июля 2015г	1 027 708
2	Акт №2 от 19 августа 2015г	3 230 615
3	Акт №3 от 07 сентября 2015г	1 993 570
4	Акт №4 от 18 сентября 2015г	2 163 910
5	Акт №5 от 13 октября 2015г	2 296 289
	Итого:	10 712 092
6	Возвратные суммы 15%	-1 606 814
7	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%	-49 168
	Итого:	-1 655 982
	Прочие:	
8	Выслуга лет 1%	-16 068

9	Дополнительные отпуска 0,4%	-6 427
	Итого прочих:	-22 495
10	Итого в базовых ценах 2001г МРП 775	-1 678 477
11	Итого в текущих ценах (2,294512548)	-3 851 287
12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	-77 026
13	Итого:	-3 928 313
14	НДС-12%	-471 398
	Всего возвратная сумма	-4 399 711

Сдал:

Подрядная организация:

ТОО «Альтаир»

Директор

Потиченко С.А.

Технадзор: **Жиенали С.Ж.**

ТОО «Саулет Эксперт»

Принял:

Заказчик:

ТОО «Батыс су арнасы»

Директор

Сакказов А.Г.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "02" ноября 2015 г. **г.Уральск**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
Решение Акима города Уральска
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Г.Г.Урынгалиев – заместитель акима города Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
К.И.Айбергенов – начальник отдела УГАСК ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика
М.П.Горохов – заместитель директора по производству – главный инженер ТОО «Батыс су арнасы»
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.Б.Байменов – заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Р.С.Закарин – руководитель ГУ «ОЖКХ,ПТиАД» г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
А.В.Фадин – директор ТОО «ЗапПроектServis»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика
С.А.Потиченко – директор ТОО «Альтаир»
(фамилия, имя, отчество, должность)
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
В.В.Кушнер – руководитель ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства г.Уральска»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Е.Е.Галиев – руководитель отдела земельных отношении г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы
Н.С.Таубеков – начальник УЧС г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
С.И.Иманкул – руководитель Уральского городского управления по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
К.К.Капанов – руководитель ГУ «Департамент экологии по ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

С.Ж.Жиенали – тех.надзор ТОО «Сәулет Эксперт»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «Альтаир»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция 2-ой нитки напорного канализационного коллектора от камеры переключения в пойме реки Чаган до КОС (канализационных очистных сооружений) г.Уральск ЗКО»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: **ЗКО, г.Уральск, п.Зачаганск»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановление акимата г.Уральска № 2825** от **"12" сентября 2013 г.**
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **УГАСК ЗКО № 401 от "28" июля 2015 г.**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____
ТОО «Альтаир»
(наименование организации)
выполнившим строительство теплоснабжении
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ЗапПроектServis»**
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№09-0033/14 от 22.01.2014г.**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
ТОО «Батыс су арнасы»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
"04" февраля 2014 года №142/1

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2015 год;
(месяц и год)
окончание работ октябрь 2015 год;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: ПСД, исполнительная документация, сертификаты, протоколы
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности,

производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
водопровод	м				
канализация	м	9920			
теплоснабжения	м				
газоснабжения	м				
электролиний	м				
телефонный кабель	м				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении

_____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **1 657 256,0** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **1 403 097,0** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тыс. тенге, прочие затраты_тыс.тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 657 256,0 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 403 097,0 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Реконструкция 2-ой нитки напорного канализационного коллектора от камеры переключения в пойме реки Чаган до КОС (канализационных очистных сооружений) г.Уральск ЗКО»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Г.Г.Урынгалиев _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

К.И.Айбергенов _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

М.П.Горохов _____ **М.Б.Байменов** _____

В.В.Кушнер _____ **Р.С.Закарин** _____

Е.Е.Галиев _____ **К.К.Капанов** _____

Н.С.Таубеков _____ **С.И.Иманкул** _____

А.В.Фадин _____ **С.А.Потиченко** _____

С.Ж.Жиенали _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, печати)