Счет-фактура № 75 от 13 октября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 50 от 07.06.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Таульсыздык 35, тел 212721

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС", г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200004530, БИН: , ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог", г.Талдыкорган, ул. Таульсыздык 35, тел 212721 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200004530, БИН: , г.Талдыкорган, ул. Таульсыздык 35, тел 212721 (10а)

ИИК покупателя: KZ41070103KSN0922000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста ч/з р. Каратал по ул. Тауелсыздык в г.Талдыкорган	шт	1	24 779 160,71	24 779 160,71	12%	2 973 499,29	27 752 660,00		
Всего по счету:					**24 779 160,71**		**2 973 499,29**	**27 752 660,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Асыл-ЖАС Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы қаласы Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 50	07.06.2011г.				

№	Наименование объекта комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненых работ (без НДС) в тенге							НДС 12%	ВСЕГО
			В отчетном месяце	из графы 1			Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР 2001г.	Дополнительные затраты			
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул.Тауелсыздык	403 880 000	24 779 161	12 451 714						2 973 499	27 752 660
	Итого	403 880 000	24 779 161	12 451 714						2 973 499	27 752 660

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технадзора:

Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №21
выполненных работ за октябрь 2011 года
(локальная смета 2-1-2)
На пролетное строение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1365,3	522,01	15,35	712700	20957	19974	0,0336	46
		м2 покрытия		5,94	5,06	8110	6908	133	0,01766	24
2	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	5461,2	62,34	–	340451	–	73	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	55	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**1053151**	**20957**			**46**
						8165	**6908**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1024030				
		Накладные расходы, тенге				20047				
		- заработная плата, тенге				3007				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64392				
		Всего				**1137590**				

Временные здания и сооружения (10,5 %)	95558
- сметная заработная плата, тенге	13474
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	47723
- сметная заработная плата, тенге	21953
- нормативная трудоемкость, чел-ч	134
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12331
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4933
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1298135**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**2532661**
- материалы, тенге	1997883
- сметная заработная плата, тенге	138074
Налог (2 %)	50653
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2583314**
НДС (12 %)	309998
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2893312**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №22

выполненных работ за октябрь 2011 года

(локальная смета 2-1-5)

Капитальный ремонт покрытия дороги на подходах к мосту

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Уширение дороги и проезжая часть								
1	E27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхна всю ширину проезжей части	10920	504,62	15,35	5510450	167622	159760	0,0336	367
		м2 покрытия		5,94	5,06	64865	55255	133	0,01766	193
2	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	21840	60,16	–	1313894	–	290	0,00009	2
		м2 покрытия		0,01	–	218	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**6824344**	**167622**			**369**
						65083	**55255**			**193**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6591640				
		Накладные расходы, тенге				149679				
		- заработная плата, тенге				24008				
		- трудоемкость, чел-ч				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				418441				

Всего	**7392464**
Временные здания и сооружения (10,5 %)	620967
- сметная заработная плата, тенге	87686
- нормативная трудоемкость, чел-ч	498
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	310120
- сметная заработная плата, тенге	142867
- нормативная трудоемкость, чел-ч	870
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	80134
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32054
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8435739**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**16458127**
- материалы, тенге	12860290
- сметная заработная плата, тенге	950631
Налог (2 %)	329163
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16787289**
НДС (12 %)	2014475
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18801764**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №23

выполненных работ за октябрь 2011года

(локальная смета 3-1-1)

Лестница

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-41-1	Разборка ж/бетонного покрытия откоса, толщ 200мм	6	2399,04	1107,54	14394	6645	10260	7,7	46
		м3		1291,5	418,5	7749	2511	100	2,04	12
2	Е42-3-1 (ДМ)	Разборка откосов песчано-гравийной смеси ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	44,02	30,36	132	91	65	0,0912	–
		м3 одежды		13,66	10,54	41	32	89	0,03464	–
3	Е1-164-3	Срезка грунта для использования в насыпь	2,4	389,25	–	934	–	1055	2,48	6
		м3 грунта		389,25	–	934	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Подсыпка грунта	6	218,93	–	1314	–	1485	1,54	9
		м3 грунта		218,93	–	1314	–	113	–	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	6	25,65	5,38	154	32	118	0,129	1
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	122	–	97	–	–
6	Е1-164-3	Рытье траншеи под фундамент с откосами в грунтах 3 группы	0,71	389,25	–	276	–	312	2,48	2
		м3 грунта		389,25	–	276	–	113	–	–
7	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,4	50,83	48,38	274	261	86	0,0166	–
		м3 грунта		2,39	14,07	13	76	97	0,0481	–

8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	10	19,7	19,7	197	197	39	–	–
	т		–	3,94	–	39	100	0,00827	–
9 Е42-1-1	Устройство подготовки под площадку из булыжников скальных пород	2,64	44,75	33,26	118	88	38	0,0328	–
	м3 одежды		4,91	11,55	13	30	89	0,0378	–
10 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен	0,55	11081,44	360,48	6095	198	910	8,99	5
	м3		1440	136,17	792	75	105	0,6651	–
11 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	78		43				
	м3								
12 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,55	321		177				
	м3								
13 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,104	68200		7093				
	т								
14 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,8	1577,8	–	1262	–	467	3,1	2
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	380	–	123	–	–
15 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен лестничных сходов и площадок	5,92	8713,87	86,6	51586	513	3253	3,06	18
	м3		490,5	32,72	2904	194	105	0,1598	1
16 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,92	78		462				
	м3								
17 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,92	321		1900				
	м3								

18 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2	32,55	30,98	65	62	20	0,0106	–
	м3 грунта		1,53	9,01	3	18	97	0,0308	–
19 Е1-90-1	Планировка вручную растительного грунта для устройства газонов	10	13,64	–	136	–	154	0,0865	1
	м2 спланированной поверхности		13,64	–	136	–	113	–	–
20 30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	2	1240		2480				
	м3								
21 Е47-30-1	Одерновка в ленту цветников, дорожек и площадок	50	233,81	–	11691	–	2357	0,2598	13
	м		36,54	–	1827	–	129	–	–
22 Е6-1-16	Устройство схода из монолитного ж/бетона, В15	5,11	8061,41	196,62	41194	1005	1860	1,79	9
	м3		272,25	74,27	1391	380	105	0,3628	2
23 Е6-36-4	Железнение поверхности	25	60,5	0,23	1513	6	1349	0,289	7
	м2 поверхности		51,3	0,09	1283	2	105	0,0004	–
24 Е11-27-1	Облицовка ступеней из гранита	32	206,54	16,79	6609	537	4640	0,726	23
	м2 покрытия		111,6	6,28	3571	201	123	0,0307	1
25 30-11-16	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм	32	9340		298880				
	м2								
26 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0751	41200		3094				
	т								
27 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013	93997,62	304,24	1222	4	453	198	3
	т		33075	114,75	430	1	105	0,56	–
28 Е9-29-1	Монтаж ограждения лестницы	0,432	13711,46	5475,86	5923	2366	2563	28,9	12
	т конструкций		5040	1552,87	2177	671	90	5,46	2
29 2-1-41	Конструкции металлические ограждения лестницы	0,432	147100		63547				
	т								
30 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток ограждения	27,36	159,71	0,07	4370	2	3104	0,646	18
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2955	1	105	0,0001	–

Всего прямые затраты	**527135**	**12007**	**175**
	28311	**4231**	**18**
В том числе стоимость: материалов, тенге	486818		
Накладные расходы, тенге	34588		
- заработная плата, тенге	5188		
- трудоемкость, чел-ч	17		
Стоимость демонтируемых материалов	45		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	33706		
Всего	**595429**		
Временные здания и сооружения (10,5 %)	50016		
- сметная заработная плата, тенге	7052		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	24979		
- сметная заработная плата, тенге	11490		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6454		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2582		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**679460**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1325626**		
- материалы, тенге	949782		
- сметная заработная плата, тенге	127416		
Налог (2 %)	26513		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1352139**		
НДС (12 %)	162257		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1514396**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №24

выполненных работ за октябрь 2011 года

(локальная смета 3-1-2)

Лестница

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-41-1	Разборка ж/бетонного покрытия откоса, толщ 200мм	6	2399,04	1107,54	14394	6645	10260	7,7	46
		м3		1291,5	418,5	7749	2511	100	2,04	12
2	Е42-3-1 (ДМ)	Разборка откосов песчано-гравийной смеси ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	44,02	30,36	132	91	65	0,0912	–
		м3 одежды		13,66	10,54	41	32	89	0,03464	–
3	Е1-164-3	Срезка грунта для использования в насыпь	2,4	389,25	–	934	–	1055	2,48	6
		м3 грунта		389,25	–	934	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Подсыпка грунта	6	218,93	–	1314	–	1485	1,54	9
		м3 грунта		218,93	–	1314	–	113	–	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	6	25,65	5,38	154	32	118	0,129	1
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	122	–	97	–	–
6	Е1-164-3	Рытье траншеи под фундамент с откосами в грунтах 3 группы	0,71	389,25	–	276	–	312	2,48	2
		м3 грунта		389,25	–	276	–	113	–	–
7	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,4	50,83	48,38	274	261	86	0,0166	–

	м3 грунта								
			2,39	14,07	13	76	97	0,0481	–
8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	10	19,7	19,7	197	197	39	–	–
	т								
			–	3,94	–	39	100	0,00827	–
9 Е42-1-1	Устройство подготовки под площадку из булыжников скальных пород	2,64	44,75	33,26	118	88	38	0,0328	–
	м3 одежды								
			4,91	11,55	13	30	89	0,0378	–
10 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен	0,55	11081,44	360,48	6095	198	910	8,99	5
	м3								
			1440	136,17	792	75	105	0,6651	–
11 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	78		43				
	м3								
12 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,55	321		177				
	м3								
13 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,104	68200		7093				
	т								
14 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,8	1577,8	–	1262	–	467	3,1	2
	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	380	–	123	–	–
15 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен лестничных сходов и площадок	5,92	8713,87	86,6	51586	513	3253	3,06	18
	м3								
			490,5	32,72	2904	194	105	0,1598	1
16 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,92	78		462				
	м3								
17 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,92	321		1900				
	м3								

18 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2	32,55	30,98	65	62	20	0,0106	–
	м3 грунта		1,53	9,01	3	18	97	0,0308	–
19 Е1-90-1	Планировка вручную растительного грунта для устройства газонов	10	13,64	–	136	–	154	0,0865	1
	м2 спланированной поверхности		13,64	–	136	–	113	–	–
20 30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	2	1240		2480				
	м3								
21 Е47-30-1	Одерновка в ленту цветников, дорожек и площадок	50	233,81	–	11691	–	2357	0,2598	13
	м		36,54	–	1827	–	129	–	–
22 Е6-1-16	Устройство схода из монолитного ж/бетона, В15	5,11	8061,41	196,62	41194	1005	1860	1,79	9
	м3		272,25	74,27	1391	380	105	0,3628	2
23 Е6-36-4	Железнение поверхности	25	60,5	0,23	1513	6	1349	0,289	7
	м2 поверхности		51,3	0,09	1283	2	105	0,0004	–
24 Е11-27-1	Облицовка ступеней из гранита	32	206,54	16,79	6609	537	4640	0,726	23
	м2 покрытия		111,6	6,28	3571	201	123	0,0307	1
25 30-11-16	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм	32	9340		298880				
	м2								
26 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0751	41200		3094				
	т								
27 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013	93997,62	304,24	1222	4	453	198	3
	т		33075	114,75	430	1	105	0,56	–
28 Е9-29-1	Монтаж ограждения лестницы	0,432	13711,46	5475,86	5923	2366	2563	28,9	12
	т конструкций		5040	1552,87	2177	671	90	5,46	2
29 2-1-41	Конструкции металлические ограждения лестницы	0,432	147100		63547				
	т								
30 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток ограждения	27,36	159,71	0,07	4370	2	3104	0,646	18
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2955	1	105	0,0001	–

Всего прямые затраты	**527135**	**12007**	**175**
	28311	**4231**	**18**
В том числе стоимость: материалов, тенге	486818		
Накладные расходы, тенге	34588		
- заработная плата, тенге	5188		
- трудоемкость, чел-ч	17		
Стоимость демонтируемых материалов	45		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	33706		
Всего	**595429**		
Временные здания и сооружения (10,5 %)	50016		
- сметная заработная плата, тенге	7052		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	24979		
- сметная заработная плата, тенге	11490		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6454		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2582		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**679460**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1325626**		
- материалы, тенге	949782		
- сметная заработная плата, тенге	127416		
Налог (2 %)	26513		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1352139**		
НДС (12 %)	162257		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1514396**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №25

выполненных работ за октябрь 2011 года

(локальная смета 3-1-3)

Лестница

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-41-1	Разборка ж/бетонного покрытия откоса, толщ 200мм	6	2399,04	1107,54	14394	6645	10260	7,7	46
		м3		1291,5	418,5	7749	2511	100	2,04	12
2	Е42-3-1 (ДМ)	Разборка откосов песчано-гравийной смеси ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	44,02	30,36	132	91	65	0,0912	–
		м3 одежды		13,66	10,54	41	32	89	0,03464	–
3	Е1-164-3	Срезка грунта для использования в насыпь	2,4	389,25	–	934	–	1055	2,48	6
		м3 грунта		389,25	–	934	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Подсыпка грунта	6	218,93	–	1314	–	1485	1,54	9
		м3 грунта		218,93	–	1314	–	113	–	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	6	25,65	5,38	154	32	118	0,129	1
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	122	–	97	–	–
6	Е1-164-3	Рытье траншеи под фундамент с откосами в грунтах 3 группы	0,71	389,25	–	276	–	312	2,48	2
		м3 грунта		389,25	–	276	–	113	–	–
7	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,4	50,83	48,38	274	261	86	0,0166	–

	м3 грунта								
			2,39	14,07	13	76	97	0,0481	–
8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	10	19,7	19,7	197	197	39	–	–
	т								
			–	3,94	–	39	100	0,00827	–
9 Е42-1-1	Устройство подготовки под площадку из булыжников скальных пород	2,64	44,75	33,26	118	88	38	0,0328	–
	м3 одежды								
			4,91	11,55	13	30	89	0,0378	–
10 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен	0,55	11081,44	360,48	6095	198	910	8,99	5
	м3								
			1440	136,17	792	75	105	0,6651	–
11 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	78		43				
	м3								
12 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,55	321		177				
	м3								
13 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,104	68200		7093				
	т								
14 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,8	1577,8	–	1262	–	467	3,1	2
	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	380	–	123	–	–
15 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен лестничных сходов и площадок	5,92	8713,87	86,6	51586	513	3253	3,06	18
	м3								
			490,5	32,72	2904	194	105	0,1598	1
16 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,92	78		462				
	м3								
17 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,92	321		1900				
	м3								

18 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2	32,55	30,98	65	62	20	0,0106	–
	м3 грунта		1,53	9,01	3	18	97	0,0308	–
19 Е1-90-1	Планировка вручную растительного грунта для устройства газонов	10	13,64	–	136	–	154	0,0865	1
	м2 спланированной поверхности		13,64	–	136	–	113	–	–
20 30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	2	1240		2480				
	м3								
21 Е47-30-1	Одерновка в ленту цветников, дорожек и площадок	50	233,81	–	11691	–	2357	0,2598	13
	м		36,54	–	1827	–	129	–	–
22 Е6-1-16	Устройство схода из монолитного ж/бетона, В15	5,11	8061,41	196,62	41194	1005	1860	1,79	9
	м3		272,25	74,27	1391	380	105	0,3628	2
23 Е6-36-4	Железнение поверхности	25	60,5	0,23	1513	6	1349	0,289	7
	м2 поверхности		51,3	0,09	1283	2	105	0,0004	–
24 Е11-27-1	Облицовка ступеней из гранита	32	206,54	16,79	6609	537	4640	0,726	23
	м2 покрытия		111,6	6,28	3571	201	123	0,0307	1
25 30-11-16	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм	32	9340		298880				
	м2								
26 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0751	41200		3094				
	т								
27 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013	93997,62	304,24	1222	4	453	198	3
	т		33075	114,75	430	1	105	0,56	–
28 Е9-29-1	Монтаж ограждения лестницы	0,432	13711,46	5475,86	5923	2366	2563	28,9	12
	т конструкций		5040	1552,87	2177	671	90	5,46	2
29 2-1-41	Конструкции металлические ограждения лестницы	0,432	147100		63547				
	т								
30 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток ограждения	27,36	159,71	0,07	4370	2	3104	0,646	18
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2955	1	105	0,0001	–

Всего прямые затраты	**527135**	**12007**	**175**
	28311	**4231**	**18**
В том числе стоимость: материалов, тенге	486818		
Накладные расходы, тенге	34588		
- заработная плата, тенге	5188		
- трудоемкость, чел-ч	17		
Стоимость демонтируемых материалов	45		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	33706		
Всего	**595429**		
Временные здания и сооружения (10,5 %)	50016		
- сметная заработная плата, тенге	7052		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	24979		
- сметная заработная плата, тенге	11490		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6454		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2582		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**679460**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1325626**		
- материалы, тенге	949782		
- сметная заработная плата, тенге	127416		
Налог (2 %)	26513		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1352139**		
НДС (12 %)	162257		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1514396**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №26

выполненных работ за октябрь 2011 года

(локальная смета 3-1-4)

Лестница

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-41-1	Разборка ж/бетонного покрытия откоса, толщ 200мм	6	2399,04	1107,54	14394	6645	10260	7,7	46
		м3		1291,5	418,5	7749	2511	100	2,04	12
2	Е42-3-1 (ДМ)	Разборка откосов песчано-гравийной смеси ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	44,02	30,36	132	91	65	0,0912	–
		м3 одежды		13,66	10,54	41	32	89	0,03464	–
3	Е1-164-3	Срезка грунта для использования в насыпь	2,4	389,25	–	934	–	1055	2,48	6
		м3 грунта		389,25	–	934	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Подсыпка грунта	6	218,93	–	1314	–	1485	1,54	9
		м3 грунта		218,93	–	1314	–	113	–	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	6	25,65	5,38	154	32	118	0,129	1
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	122	–	97	–	–
6	Е1-164-3	Рытье траншеи под фундамент с откосами в грунтах 3 группы	0,71	389,25	–	276	–	312	2,48	2
		м3 грунта		389,25	–	276	–	113	–	–
7	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,4	50,83	48,38	274	261	86	0,0166	–

	м3 грунта								
			2,39	14,07	13	76	97	0,0481	–
8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	10	19,7	19,7	197	197	39	–	–
	т								
			–	3,94	–	39	100	0,00827	–
9 Е42-1-1	Устройство подготовки под площадку из булыжников скальных пород	2,64	44,75	33,26	118	88	38	0,0328	–
	м3 одежды								
			4,91	11,55	13	30	89	0,0378	–
10 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен	0,55	11081,44	360,48	6095	198	910	8,99	5
	м3								
			1440	136,17	792	75	105	0,6651	–
11 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	78		43				
	м3								
12 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,55	321		177				
	м3								
13 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,104	68200		7093				
	т								
14 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,8	1577,8	–	1262	–	467	3,1	2
	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	380	–	123	–	–
15 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен лестничных сходов и площадок	5,92	8713,87	86,6	51586	513	3253	3,06	18
	м3								
			490,5	32,72	2904	194	105	0,1598	1
16 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,92	78		462				
	м3								
17 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,92	321		1900				
	м3								

18	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2	32,55	30,98	65	62	20	0,0106	–
		м3 грунта		1,53	9,01	3	18	97	0,0308	–
19	Е1-90-1	Планировка вручную растительного грунта для устройства газонов	10	13,64	–	136	–	154	0,0865	1
		м2 спланированной поверхности		13,64	–	136	–	113	–	–
20	30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	2	1240		2480				
		м3								
21	Е47-30-1	Одерновка в ленту цветников, дорожек и площадок	50	233,81	–	11691	–	2357	0,2598	13
		м		36,54	–	1827	–	129	–	–
22	Е6-1-16	Устройство схода из монолитного ж/бетона, В15	5,11	8061,41	196,62	41194	1005	1860	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1391	380	105	0,3628	2
23	Е6-36-4	Железнение поверхности	25	60,5	0,23	1513	6	1349	0,289	7
		м2 поверхности		51,3	0,09	1283	2	105	0,0004	–
24	Е11-27-1	Облицовка ступеней из гранита	32	206,54	16,79	6609	537	4640	0,726	23
		м2 покрытия		111,6	6,28	3571	201	123	0,0307	1
25	30-11-16	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм	32	9340		298880				
		м2								
26	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0751	41200		3094				
		т								
27	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013	93997,62	304,24	1222	4	453	198	3
		т		33075	114,75	430	1	105	0,56	–
28	Е9-29-1	Монтаж ограждения лестницы	0,432	13711,46	5475,86	5923	2366	2563	28,9	12
		т конструкций		5040	1552,87	2177	671	90	5,46	2
29	2-1-41	Конструкции металлические ограждения лестницы	0,432	147100		63547				
		т								
30	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток ограждения	27,36	159,71	0,07	4370	2	3104	0,646	18
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2955	1	105	0,0001	–

Всего прямые затраты	**527135**	**12007**	**175**
	28311	**4231**	**18**
В том числе стоимость: материалов, тенге	486818		
Накладные расходы, тенге	34588		
- заработная плата, тенге	5188		
- трудоемкость, чел-ч	17		
Стоимость демонтируемых материалов	45		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	33706		
Всего	**595429**		
Временные здания и сооружения (10,5 %)	50016		
- сметная заработная плата, тенге	7052		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	24979		
- сметная заработная плата, тенге	11490		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6454		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2582		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**679460**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1325626**		
- материалы, тенге	949782		
- сметная заработная плата, тенге	127416		
Налог (2 %)	26513		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1352139**		
НДС (12 %)	162257		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1514396**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев