Счет-фактура № 68 от 9 сентября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, тел. 316-45-86 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 50 от 07.06.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС", г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, тел. 316-45-86 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200004530, БИН: , (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста ч/з р. Каратал по ул. Тауелсыздык в г.Талдыкорган	шт	1	77 848 214,29	77 848 214,29	12%	9 341 785,71	87 190 000,00		
Всего по счету:					**77 848 214,29**		**9 341 785,71**	**87 190 000,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МП Асыл-ЖАС Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 50	07.06.2011г.				

№	Наименование объекта комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненых работ (без НДС) в тенге				Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР 2001г.	Дополнительные затраты		НДС 12%	ВСЕГО
			В отчетном месяце	из графы 1				на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них						
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул.Тауелсыздык	263 357 340	77 848 214	39 119 313						9 341 786	87 190 000
	Итого	263 357 340	77 848 214	39 119 313						9 341 786	87 190 000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №7

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 1-1-2)

На вынос линии связи

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	106	659,25	–	69881	–	78966	3,56	377
		м3 грунта		659,25	–	69881	–	113	–	–
2	Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную	50	32,63	–	1632	–	1583	0,208	10
		м2 спланированной площади		32,63	–	1632	–	97	–	–
3	Е34-106-2	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных в заводских условиях, ККС-4	3	1579,88	731,63	4740	2195	3412	4,89	15
		колодец		848,25	185,63	2545	557	110	0,75	2
4	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	44,4	18100		803640				
		м3								
5	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
		комплект								

6	Е34-110-2	Разборка при переустройстве типовых железобетонных колодцев ККС-4	3	6158,63	2783,63	18476	8351	14560	19,7	59
		колодец		3375	1037,03	10125	3111	110	5,03	15
7	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,18	229695,38	–	41345	–	5435	175	32
		канало-километр трубопровода		27450	–	4941	–	110	–	–
8	Е34-101-1 (Д	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,18	21960	–	3953	–	4348	140	25
		канало-километр трубопровода		21960	–	3953	–	110	–	–
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0413	50600		2090				
		т								
10	Е1-12-10	Обратная засыпка грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	106	38,59	36,49	4091	3868	1161	0,0146	2
		м3 грунта		2,1	9,19	223	974	97	0,0319	3
11	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	210	38,59	36,49	8104	7663	2300	0,0146	3
		м3 грунта		2,1	9,19	441	1930	97	0,0319	7
12	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	4	659,25	–	2637	–	2980	3,56	14
		м3 грунта		659,25	–	2637	–	113	–	–
13	Е33-30-17	Установка стальных опор	0,146	12699,95	6962,45	1854	1017	1158	31,6	5
		т		5737,5	1815,6	838	265	105	6,35	1
14	2-1-246	Опора металлическая	0,146	162200		23681				
		т								

15	Е33-30-17 (Д	Демонтаж стальных опор ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; кмат1=0;	0,146	11429,96	6266,21	1669	915	1043	28,44	4
		т		5163,75	1634,04	754	239	105	5,715	1
16	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием	0,0156	129222,58	54072,58	2016	844	1724	352	5
		км трубопровода		64575	20425,5	1007	319	130	99,76	2
17	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1351	50600		6836				
		т								
18	4-1-47	Металлоконструкции	2,1291	128900		274441				
		т								

	Всего прямые затраты	**1295266**	**24853**	**551**
		98977	**7395**	**31**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1171437		
	Накладные расходы, тенге	118669		
	- заработная плата, тенге	17801		
	- трудоемкость, чел-ч	59		
	Стоимость демонтируемых материалов	36404		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	87020		
	Всего	**1500954,5**		
	Временные здания и сооружения (10,5 %)	126080		
	- сметная заработная плата, тенге	17777		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	101		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	62966		
	- сметная заработная плата, тенге	28964		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	176		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16270		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6508		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1712779**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**3341633**
- материалы, тенге	2285474
- сметная заработная плата, тенге	377893
Налог (2 %)	66833
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3408465**
НДС (12 %)	409016
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3817481**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от07.06.2011г.

Акт №8

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 2-1-2)

На пролетное строение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток	36	1020,59	40,61	36741	1462	3032	0,411	15
		шт		62,33	14,94	2244	538	109	0,073	3
2	Е30-89-2	Разборка опор из шпальных клеток	216	93,49	40,61	20194	8772	15967	0,364	79
		шт		52,88	14,94	11422	3227	109	0,073	16
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	13,6	45	45	612	612	122	–	–
		т		–	9	–	122	100	0,0189	–
4	П9-23-1	Шпальные клетки - погрузка	13,6	167,1	167,1	2273	2273	1591	–	–
		т		–	116,97	–	1591	100	0,24564	3
5	Е30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	39	242,7	–	9465	–	4400	0,59	23
		шт		103,5	–	4037	–	109	–	–
6	1-1-496	Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173	27,99	466		13043				
		кг								
7	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1404	147100		20653				
		т								

8	Е30-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	22	10967,76	6217,92	241291	136794	93672	12,47	274
		шт		2349	1557,27	51678	34260	109	5,3	117
9	99-1-10	Ж/б плитное пролетное строение	22	349961		7699142				
		шт								
10	П9-13-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до 25 т - погрузка	374,9	572,8	572,8	214743	214743	150320	–	–
		т		–	400,96	–	150320	100	0,84202	316
11	П9-13-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до 25 т - разгрузка	374,9	572,8	572,8	214743	214743	150320	–	–
		т		–	400,96	–	150320	100	0,84202	316
12	П7-196-4	Перевозка грузов на 196-200 км, 4 класс груза	374,9	1560	1560	584844	584844	116969	–	–
		т		–	312	–	116969	100	0,6552	246
13	П7-201-4	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 4 класс грузаК=75,000;	28117,5	6,3	6,3	177140	177140	35428	–	–
		т		–	1,26	–	35428	100	0,00265	75
14	Е30-11-1	Поперечное обьеденение балок из бетона В40	83,07	13885,99	1512	1153509	125602	98581	4,13	343
		м3		645,75	442,99	53642	36799	109	1,7632	146
15	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	83,07	259		21515				
		м3								
16	Е30-8-1	Установка закладных деталей	2,7	8299,96	–	22410	–	23706	48,4	131
		т		8055	–	21749	–	109	–	–
17	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	2,7	50800		137160				
		т								
18	1-1-724	Резина прессованная	87	425		36975				
		кг								

19 Е9-53-2	Монтаж слезника	1,28	9850,47	1162,94	12609	1489	8600	46,6	60
	т конструкций		7357,5	108	9418	138	90	0,53	1
20 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1665	65000		10823				
	т								
21 1-1-860	Сталь листовая	1,11	166500		184815				
	т								
22 Е30-7-1	Устройство монолитного слоя из гидрофобного бетона	254,8	9308,61	532,08	2371834	135574	157224	2,55	650
	м3		434,25	131,85	110647	33595	109	0,434	111
23 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,36	62000		22320				
	т								
24 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	254,8	111		28283				
	м3								
25 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	254,8	519		132241				
	м3								
26 Е30-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	120	8519,35	53,1	1022322	6372	52294	2,19	263
	м		380,25	19,55	45630	2346	109	0,0954	11
27 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,4505	65000		29283				
	т								
28 Е30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	108	3538,88	555,52	382199	59996	180637	7,83	846
	м3		1361,25	173,21	147015	18707	109	0,7325	79
29 99-1-12	Блоки тротуарные Т 150.75	108	48604		5249232				
	шт								
30 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	270	152,8	152,8	41256	41256	28879	–	–
	т		–	106,96	–	28879	100	0,22462	61

31	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	270	140	140	37800	37800	26460	–	–
		т		–	98	–	26460	100	0,2058	56
32	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	270	702,5	702,5	189675	189675	37935	–	–
		т		–	140,5	–	37935	100	0,29505	80
33	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=75,000;	20250	2,8	2,8	56700	56700	11340	–	–
		т		–	0,56	–	11340	100	0,00118	24
34	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400)	12,2	8340		101748				
		м3								
35	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	12,2	161		1964				
		м3								
36	Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	8665,1	107,48	4,71	931325	40813	299027	0,159	1378
		м2		29,93	1,73	259346	14991	109	0,0085	74
37	Е30-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	189	14312,51	889,07	2705064	168034	289573	6,06	1145
		м		1093,5	312,12	206672	58991	109	1,4695	278
38	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	9,78	17298,09	124,87	169175	1221	114890	61	597
		т		10732,5	45	104964	440	109	0,22	2
39	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	9,78	147100		1438638				
		т								
40	Е30-8-1	Установка стальных труб	13,259	8299,96	–	110049	–	116413	48,4	642
		т		8055	–	106801	–	109	–	–
41	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	300	160		48000				
		м								

42 8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	1216	882		1072512				
	м								
43 Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	722	107,48	4,71	77601	3401	24915	0,159	115
	м2		29,93	1,73	21609	1249	109	0,0085	6
44 Е13-16-11	Огрунтовка ограждений, кронштейнов грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	389,4	67,45	0,05	26265	19	1837	0,0258	10
	м2		5,22	0,02	2033	8	90	0,0001	–
45 Е13-26-1	Окраска ограждений, кронштейнов эмалью ЭП-140	389,4	81,41	0,05	31701	19	978	0,0138	5
	м2		2,77	0,02	1079	8	90	0,0001	–
46 Е30-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	80	106,01	14,71	8481	1177	3710	0,205	16
	м2		37,13	5,42	2970	434	109	0,0264	2
	Всего прямые затраты				**27100368**	**2210531**			**6592**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1162956** 23726881	**765095**			**2023**
	Накладные расходы, тенге				2048820				
	- заработная плата, тенге				307323				
	- трудоемкость, чел-ч				1024				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1748951				
	Всего				**30898139**				
	Временные здания и сооружения (10,5 %)				2595444				
	- сметная заработная плата, тенге				365958				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2076				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)				1296202				
	- сметная заработная плата, тенге				596253				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3629				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				334936				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	133974
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**35258695**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**68789714**
- материалы, тенге	46291145
- сметная заработная плата, тенге	7153332
Налог (2 %)	1375794
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**70165508**
НДС (12 %)	8419861
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**78585369**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: _____ Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №9

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 2-1-3)

На сопряжение моста с насыпью

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1186,418	53,78 2,36	51,34 13,92	63806 2800	60911 16515	18736 97	0,0164 0,0476	19 56
2	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетона ппереходных плит *м3*	10,207	10171,97 918	937,34 275,85	103825 9370	9567 2816	13283 109	4,88 1,0964	50 11
3	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	10,207	111		1133				
4	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	10,207	519		5297				
5	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,0923	62000		5723				
6	4-1-66	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=20-22 мм *т*	0,762	57100		43510				

7	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,0832	50800		4227			
8	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня *м2 основания*	396	266,4 6,01	34,3 8,8	105494 2380	13583 3485	7800 133	0,0398 0,03015	16 12
9	Е27-48-4	Устройство основания толщиной 14 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более *м2*	324	890,8 6,48	16,01 4,14	288619 2100	5187 1341	4577 133	0,038 0,01412	12 5
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	733	522,01 5,94	15,35 5,06	382633 4354	11252 3709	10724 133	0,0336 0,01766	25 13
11	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000; *м2 покрытия*	4398	62,34 0,01	– –	274171 44	– –	59 133	0,00009 –	– –
12	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам *м*	36	3814,18 185,85	21,63 5,3	137310 6691	779 191	9153 133	1,13 0,0214	41 1
		Всего прямые затраты				**1415748**	**101279**			**163**
						27739	**28057**			**98**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1286733				
		Накладные расходы, тенге				63451				
		- заработная плата, тенге				9650				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88752				
		Всего				**1567951**				
		Временные здания и сооружения (10,5 %)				131708				
		- сметная заработная плата, тенге				18582				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				105				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	65777
- сметная заработная плата, тенге	30275
- нормативная трудоемкость, чел-ч	184
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16997
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6799
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1789230**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**3490788**
- материалы, тенге	2510416
- сметная заработная плата, тенге	269458
Налог (2 %)	69816
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3560604**
НДС (12 %)	427273
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3987877**

Заказчик _____

Представитель технадзора:

Подрядчик _____

Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №10

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 2-1-5)

Капитальный ремонт покрытия дороги на подходах к мосту

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Уширение дороги и проезжая часть										
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	380	122,85 122,85	– –	46683 46683	– –	62088 133	0,767 –	291 –
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	49	27,1 –	27,1 18,97	1328 –	1328 930	930 100	– 0,03984	– 2
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	49	45 –	45 9	2205 –	2205 441	441 100	– 0,0189	– 1
Раздел 3. Тротуары										
4	Е27-20-1	Разборка паребрика *м*	620	122,85 122,85	– –	76167 76167	– –	101302 133	0,767 –	476 –
5	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	26,8	27,1 –	27,1 18,97	726 –	726 508	508 100	– 0,03984	– 1
6	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	26,8	127,2	127,2	3409	3409	682	–	–

	т	–	25,44	–	682	100	0,05342	1
	Всего прямые затраты			**130518**	**7668**		**767**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**122850** –	**2561**		**5**
	Накладные расходы, тенге			165951			
	- заработная плата, тенге			24893			
	- трудоемкость, чел-ч			83			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			17788			
	Всего			**314257**			
	Временные здания и сооружения (10,5 %)			26398			
	- сметная заработная плата, тенге			3722			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			21			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)			13183			
	- сметная заработная плата, тенге			6064			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			37			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3407			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1363			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**358608**			
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**699644**			
	- материалы, тенге			–			
	- сметная заработная плата, тенге			321642			
	Налог (2 %)			13993			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**713637**			
	НДС (12 %)			85636			
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**799273**			

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Счет-фактура № 70 от 20 сентября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 50 от 07.06.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС", г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200004530, БИН: , ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог", г.Талдыкорган, ул. Таульсыздык 35, тел 212721 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200004530, БИН: , г.Талдыкорган, ул. Таульсыздык 35, тел 212721 (10а)

ИИК покупателя: KZ41070103KSN0922000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста ч/з р. Каратал по ул. Тауелсыздык в г.Талдыкорган	шт	1	100 687 500,00	100 687 500,00	12%	12 082 500,00	112 770 000,00	0	
Всего по счету:					**100 687 500,00**		**12 082 500,00**	**112 770 000,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 50	07.06.2011г.				

№	Наименование объекта комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненых работ (без НДС) в тенге							НДС 12%	ВСЕГО
			В отчетном месяце	из графы 1			Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР 2001г.	Дополнительные затраты			
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул.Тауелсыздык	376 127 340	100 687 500	50 596 225						12 082 500	112 770 000
	Итого	376 127 340	100 687 500	50 596 225						12 082 500	112 770 000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №11

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 1-1-2)

На вынос линии связи

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,1444	129222,58 64575	54072,58 20425,5	18660 9325	7808 2949	15956 130	352 99,76	51 14
2	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	1,2549	50600		63498				
3	4-1-47	Металлоконструкции *т*	19,7709	128900		2548469				
4	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм kмат1=0; *км трубопровода*	0,16	59499,97 48825	10674,97 4032	9520 7812	1708 645	10994 130	270 19,69	43 3
5	Ц10-890-4	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 6 кг *км*	6,3	58225 20390	29070 2498	366818 128457	183141 15737	158613 110	121 14,597	762 92
6	16-4-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 *1000м*	0,7	50100		35070				
7	16-4-275	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20 *1000м*	0,7	72700		50890				

8	16-4-276	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30 *1000м*	0,35	96200		33670			
9	16-4-277	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50 *1000м*	0,35	152800		53480			
10	16-4-277	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50 *1000м*	0,35	152800		53480			
11	16-4-278	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100 *1000м*	0,35	260100		91035			
12	16-4-280	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 200 *1000м*	0,35	503900		176365			
13	16-4-275	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20 *1000м*	0,7	72700		50890			
14	Ц10-890-4	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 6 кг *км*	0,07	58225 20390	29070 2498	4076 1427	2035 175	1762 110	121 14,597	8 1
15	16-6-1	Кабели дальней связи высокочастотные, марка МКСАШП, число четверок 4, диаметр жилы 1,2 мм *1000м*	0,7	531500		372050			
16	16-6-2	Кабели дальней связи высокочастотные, марка МКСАШП, число четверок 7, диаметр жилы 1,2 мм *1000м*	2,1	793500		1666350			
17	16-6-1	Кабели дальней связи высокочастотные, марка МКСАШП, число четверок 4, диаметр жилы 1,2 мм *1000м*	0,035	531500		18603			
18	16-6-2	Кабели дальней связи высокочастотные, марка МКСАШП, число четверок 7, диаметр жилы 1,2 мм *1000м*	0,035	793500		27773			
19	Ц10-872-18	Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах: муфта стыковая с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАБП, МКСАБГ, МКАБП, МКАБПГ *шт*	44	21542 9810	8814 1573	947848 431640	387816 69212	666133 133	49 9,192	2156 404

20 16-10-4	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-75	44	6150		270600				
	шт								
21 Ц10-890-4 (Д									
	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 6 кг, демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	6,3	24730	14535	155799	91571	79308	60,5	381
	км								
			10195	1249	64229	7869	110	7,2985	46
22 Ц10-890-4 (Д									
	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 6 кг, демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	0,07	24730	14535	1731	1017	881	60,5	4
	км								
			10195	1249	714	87	110	7,2985	1
23 Ц10-872-18 (,									
	Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах: муфта стыковая с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАБП, МКСАБГ, МКАБП, МКАБПГ, демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	44	9312	4407	409728	193908	333067	24,5	1078
	шт								
			4905	786,5	215820	34606	133	4,596	202
24 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	23,35	247,1	247,1	5770	5770	4039	–	–
	т								
			–	172,97	–	4039	100	0,36324	8
25 П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	23,35	234,3	234,3	5471	5471	3830	–	–
	т								
			–	164,01	–	3830	100	0,34442	8
26 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	23,35	45	45	1051	1051	210	–	–
	т								
			–	9	–	210	100	0,0189	–
	Всего прямые затраты				**7438695**	**881296**			**4483**
					859424	**139359**			**779**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5697976				
	Накладные расходы, тенге				1274793				
	- заработная плата, тенге				191219				
	- трудоемкость, чел-ч				637				
	Стоимость демонтируемых материалов				185930				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				533965				

Всего	**9247453**
Временные здания и сооружения (10,5 %)	776786
- сметная заработная плата, тенге	109527
- нормативная трудоемкость, чел-ч	621
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	387938
- сметная заработная плата, тенге	178451
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1086
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	100242
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40097
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10552516**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**20587959**
- материалы, тенге	11116751
- сметная заработная плата, тенге	3157340
Налог (2 %)	411759
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20999718**
НДС (12 %)	2519966
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23519684**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №12

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 1-1-3)

На переустройство кабельной линии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	150	659,25	–	98888	–	111743	3,56	534
		м3 грунта		659,25	–	98888	–	113	–	–
2	Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную	125	32,63	–	4079	–	3957	0,208	26
		м2 спланированной площади		32,63	–	4079	–	97	–	–
3	Е1-12-10	Обратная засыпка грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	150	38,59	36,49	5789	5474	1643	0,0146	2
		м3 грунта		2,1	9,19	315	1379	97	0,0319	5
4	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,87	229695,38	–	199835	–	26270	175	152
		канало-километр трубопровода		27450	–	23882	–	110	–	–
5	Е34-106-2	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных в заводских условиях, ККС-4	1	1579,88	731,63	1580	732	1137	4,89	5
		колодец		848,25	185,63	848	186	110	0,75	1
6	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,48	18100		26788				
		м3								

7 Ц10-890-4	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 6 кг	5,4	58225	29070	314415	156978	135955	121	653
	км		20390	2498	110106	13489	110	14,597	79
8 16-4-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,6	50100		30060				
	1000м								
9 16-4-275	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,6	72700		43620				
	1000м								
10 16-4-276	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30	0,3	96200		28860				
	1000м								
11 16-4-277	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	0,3	152800		45840				
	1000м								
12 16-4-277	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	0,3	152800		45840				
	1000м								
13 16-4-278	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,3	260100		78030				
	1000м								
14 16-4-280	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 200	0,3	503900		151170				
	1000м								
15 16-4-275	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,6	72700		43620				
	1000м								
16 16-6-1	Кабели дальней связи высокочастотные, марка МКСАШП, число четверок 4, диаметр жилы 1,2 мм	0,6	531500		318900				
	1000м								
17 16-6-2	Кабели дальней связи высокочастотные, марка МКСАШП, число четверок 7, диаметр жилы 1,2 мм	1,8	793500		1428300				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**2865614**	**163184**			**1372**
					238118	**15054**			**85**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2464312				
	Накладные расходы, тенге				280705				
	- заработная плата, тенге				42106				

- трудоемкость, чел-ч	140
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	188779
Всего	**3335098**
Временные здания и сооружения (10,5 %)	280148
- сметная заработная плата, тенге	39501
- нормативная трудоемкость, чел-ч	224
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	139910
- сметная заработная плата, тенге	64359
- нормативная трудоемкость, чел-ч	392
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36152
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14461
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3805769**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**7425055**
- материалы, тенге	4807873
- сметная заработная плата, тенге	877464
Налог (2 %)	148501
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7573556**
НДС (12 %)	908827
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8482383**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №13

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 2-1-3)

На сопряжение моста с насыпью

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	887	522,01	15,35	463023	13615	12977	0,0336	30
				5,94	5,06	5269	4488	133	0,01766	16
2	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000; *м2 покрытия*	5322	62,34	–	331773	–	70	0,00009	–
				0,01	–	53	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**794796**	**13615**			**30**
						5322	**4488**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				775859				
		Накладные расходы, тенге				13047				
		- заработная плата, тенге				1957				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48471				

Всего	**856314**
Временные здания и сооружения (10,5 %)	71930
- сметная заработная плата, тенге	10142
- нормативная трудоемкость, чел-ч	58
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	35923
- сметная заработная плата, тенге	16525
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9282
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3713
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**977162**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1906443**
- материалы, тенге	1513701
- сметная заработная плата, тенге	100338
Налог (2 %)	38129
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1944572**
НДС (12 %)	233349
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2177921**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Форма 2В

Акт №14

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 2-1-4)

На подходы к мосту

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подходы к мосту								
		1.1. Берегоукрепительные работы								
1	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	779,8	53,78	51,34	41938	40035	12314	0,0164	13
				2,36	13,92	1840	10855	97	0,0476	37
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	1559,6	19,7	19,7	30724	30724	6145	–	–
				–	3,94	–	6145	100	0,00827	13
3	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 4 группы механизированным способом (прим) *м2 спланированной площади*	1719	10,77	5,57	18514	9575	10188	0,0355	61
				5,2	0,91	8939	1564	97	0,00307	5
4	Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную *м2 спланированной площади*	155,6	32,63	–	5077	–	4925	0,208	32
				32,63	–	5077	–	97	–	–
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	779,8	14	14	10917	10917	3631	–	–
				–	4,8	–	3743	97	0,01567	12

6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	3899	1,39	1,39	5420	5420	1589	–	–
				–	0,42	–	1638	97	0,00137	5
7	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях *м бортового камня*	54	408,72	6,63	22071	358	7932	0,698	38
				108,68	1,76	5869	95	133	0,0061	–
8	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	2,43	24700		60021				
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	376	548,32	6,63	206168	2493	55230	0,698	262
				108,68	1,76	40864	662	133	0,0061	2
10	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400, поребрик *м3*	7,52	24700		185744				
11	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	736	236,15	27,83	173806	20483	14174	0,033	24
				5	9,48	3680	6977	133	0,03339	25
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	899	522,01	15,35	469287	13800	13152	0,0336	30
				5,94	5,06	5340	4549	133	0,01766	16
13	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	3596	62,34	–	224175	–	48	0,00009	–
				0,01	–	36	–	133	–	–
14	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	108	419,41	–	45296	–	3555	0,144	16
				24,75	–	2673	–	133	–	–

15	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=6,000; *м2 покрытия*	648	66,3	–	42962	–	3430	0,0232	15
				3,98	–	2579	–	133	–	–
16	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см *м2 покрытия полосы и обочин*	750	80,62	20,36	60465	15270	10145	0,0317	24
				4,79	5,38	3593	4035	133	0,02033	15
17	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под плиты *м3*	13,1	2281,27	38,67	29885	507	4638	1,99	26
				310,5	14,24	4068	187	109	0,0695	1
18	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	130,5	1200,13	30,59	156617	3992	23954	1,22	159
				181,13	8,11	23637	1058	97	0,037	5
19	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	13,1	223		2921				
20	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	13,1	259		3393				
21	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов *м3*	9,21	9074,01	532,08	83572	4900	5682	2,55	23
				434,25	131,85	3999	1214	109	0,434	4
22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	9,21	223		2054				
23	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	9,21	259		2385				
24	Е30-8-1	Установка закладных деталей в монолитных фундаментах *т*	0,624	8299,96	–	5179	–	5478	48,4	30
				8055	–	5026	–	109	–	–
25	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,624	50800		31699				

26 Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам	215	6022,1	21,63	1294752	4650	54660	1,13	243
	м								
			185,85	5,3	39958	1140	133	0,0214	5
27 Е30-73-1	Установка чугунных перил	1,2	17298,09	124,87	20758	150	14097	61	73
	т								
			10732,5	45	12879	54	109	0,22	–
28 Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	282	107,48	4,71	30309	1328	9732	0,159	45
	м2								
			29,93	1,73	8440	488	109	0,0085	2
29 Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	780,3	10,77	5,57	8404	4346	4625	0,0355	28
	м2 спланированной площади								
			5,2	0,91	4058	710	97	0,00307	2
30 Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную	780,3	32,63	–	25461	–	24697	0,208	162
	м2 спланированной площади								
			32,63	–	25461	–	97	–	–
31 Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	80,1	46,51	44,35	3725	3552	1491	0,015	1
	м3 грунта								
			2,16	17,03	173	1364	97	0,0688	6
32 Е1-164-4	Доработка вручную в грунтах 4 группы,доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8	791,1	–	6329	–	7152	4,272	34
	м3 грунта								
			791,1	–	6329	–	113	–	–
33 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	88,03	2281,27	38,67	200820	3404	31160	1,99	175
	м3								
			310,5	14,24	27333	1254	109	0,0695	6
34 Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	97,5	4733,52	4,62	461518	450	37764	2,63	256
	м упора								
			398,25	1,06	38829	103	97	0,0047	–
35 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	42,9	111		4762				
	м3								

36 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	42,9	519		22265				
	м3								
37 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,4019	8299,96	–	3336	–	3528	48,4	19
	т		8055	–	3237	–	109	–	–
38 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,4019	65300		26244				
	т								
39 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	1561	1200,13	30,59	1873403	47751	286542	1,22	1904
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	282744	12660	97	0,037	58
40 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	156,1	223		34810				
	м3								
41 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	156,1	259		40430				
	м3								
42 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,67	8299,96	–	30461	–	32223	48,4	178
	т		8055	–	29562	–	109	–	–
43 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	3,67	62000		227540				
	т								
44 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	295	1028,76	0,86	303484	254	123708	2,81	829
	м3 камня в деле		432	0,32	127440	94	97	0,0015	–
	Всего прямые затраты				**6539101**	**224359**			**4700**
					723663	**60589**			**219**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5591079				
	Накладные расходы, тенге				817589				
	- заработная плата, тенге				122638				
	- трудоемкость, чел-ч				409				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	441401
Всего	**7798091**
Временные здания и сооружения (10,5 %)	655040
- сметная заработная плата, тенге	92361
- нормативная трудоемкость, чел-ч	524
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	327136
- сметная заработная плата, тенге	150483
- нормативная трудоемкость, чел-ч	916
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	84531
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33813
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8898611**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**17361190**
- материалы, тенге	10908195
- сметная заработная плата, тенге	2474020
Налог (2 %)	347224
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17708414**
НДС (12 %)	2125010
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19833424**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: _____ Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №15

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 2-1-5)

Капитальный ремонт покрытия дороги на подходах к мосту

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Уширение дороги и проезжая часть										
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	1560	33,43	29,06	52151	45334	23425	0,0093	15
				1,03	10,26	1607	16006	133	0,0501	78
2	П9-7-1	Грунт - погрузка *т*	2380	30	30	71400	71400	49980	–	–
				–	21	–	49980	100	0,0441	105
3	П8-3-1	Перевозка грунта в насыпь автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	2380	32,3	32,3	76874	76874	15375	–	–
				–	6,46	–	15375	100	0,01357	32
4	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1920	50,83	48,38	97594	92890	30655	0,0166	32
				2,39	14,07	4589	27014	97	0,0481	92
5	П8-5-1	Перевозка грунта в насыпь автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,950; *т*	3744	45	45	168480	168480	33696	–	–
				–	9	–	33696	100	0,0189	71

6	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	1920	14 –	14 4,8	26880 –	26880 9216	8940 97	– 0,01567	– 30
7	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	9600	1,39 –	1,39 0,42	13344 –	13344 4032	3911 97	– 0,00137	– 13
8	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта *м3 уплотненного грунта*	1920	14,12 1,62	12 2,75	27110 3110	23040 5280	8138 97	0,0122 0,0122	23 23
9	Е1-87-3	Окончательная планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 3 группы грейдерами *м2 спланированной поверхности*	2580	0,48 –	0,48 0,24	1238 –	1238 619	600 97	– 0,0009	– 2
10	Е27-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из ГПС на уширении проезжей части *м2 основания*	1740	90,35 3,89	18,86 5,78	157209 6769	32816 10057	22379 133	0,0215 0,01978	37 34
11	Е27-26-5	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований толщиной 12 см из ГПСК=6,000; *м2 основания*	10440	7,25 0,11	1,51 0,45	75690 1148	15764 4698	7775 133	0,00069 0,00147	7 15
12	Е27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм *м2 основания*	1610	314,32 6,01	34,57 8,38	506055 9676	55658 13492	30813 133	0,0398 0,02882	64 46
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	1877	548,32 108,68	6,63 1,76	1029197 203992	12445 3304	275704 133	0,698 0,0061	1310 11
14	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	42,546	24700		1050886				
15	99-7-8Текели	Камни бортовые гранитные *м*	864	2709		2340576				

16 П9-18-1	Бордюры гранитные - погрузка	101	44,3	44,3	4474	4474	3132	–	–
	т		–	31,01	–	3132	100	0,06512	7
17 П9-18-2	Бордюры гранитные - разгрузка	101	21,4	21,4	2161	2161	1513	–	–
	т		–	14,98	–	1513	100	0,03146	3
18 П7-35-1	Перевозка грузов на 35 км, 1 класс груза	101	207,2	207,2	20927	20927	4185	–	–
	т		–	41,44	–	4185	100	0,08702	9
19 Е27-72-1	Подгрунтовка из разогретого битума (0,7 л/м2)	1,05	40097,59	339,59	42102	357	197	0,58	1
	т		–	140,94	–	148	133	0,58	1
20 Е27-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1500	401,01	15,35	601515	23025	21945	0,0336	50
	м2 покрытия		5,94	5,06	8910	7590	133	0,01766	26
21 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	6000	47,18	–	283080	–	80	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	60	–	133	–	–
22 Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	400	202,84	196,64	81136	78656	7655	0,0349	14
	м2		6,04	8,35	2416	3340	133	0,0336	13
23 Е27-72-1	Подгрунтовка из разогретого битума (0,5 л/м2)	7,749	40097,59	339,59	310716	2631	1452	0,58	4
	т		–	140,94	–	1092	133	0,58	4
24 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	1669,82	4178	167,93	6976508	280413	199922	0,191	319
	т смеси		34,65	55,37	57859	92458	133	0,1905	318
25 Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхна всю ширину проезжей части	3430	504,62	15,35	1730847	52651	50181	0,0336	115
	м2 покрытия		5,94	5,06	20374	17356	133	0,01766	61

26	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	6860	60,16	–	412698	–	92	0,00009	1
				0,01	–	69	–	133	–	–
		Раздел 3. Тротуары								
27	E27-34-2	Установка нового паребрика *м бортового камня*	1358	566,61	6,63	769456	9004	199469	0,698	948
				108,68	1,76	147587	2390	133	0,0061	8
28	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	21,728	23900		519299				
29	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	1520	406,56	–	617971	–	50035	0,144	219
				24,75	–	37620	–	133	–	–
30	E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000; *м2 покрытия*	6080	64,12	–	389850	–	32183	0,0232	141
				3,98	–	24198	–	133	–	–
		Раздел 4. Дорожные знаки								
31	E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках *шт*	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,2	16
				506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
32	99-1-20	Стойка к знакам *шт*	5	1164		5820				
33	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,4	8712,95	95,97	3485	38	340	4,9	2
				771,75	36,25	309	15	105	0,1771	–
34	99-1-3	Знак 2.4 Уступи дорогу *шт*	5	2237		11185				
35	99-1-1	Крепление для знаков *компл*	5	234		1170				
		Раздел 5. Водосливы								
36	E1-164-3	Разработка вручную грунта3 группы при устройстве водосливов *м3 грунта*	58,2	389,25	–	22654	–	25599	2,48	144
				389,25	–	22654	–	113	–	–

37	E27-34-2								
	Установка паребрика при устройстве водосливов	135	548,32	6,63	74023	895	19830	0,698	94
	м бортового камня		108,68	1,76	14672	238	133	0,0061	1
38	30-3-9								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,16	23900		51624				
	м3								
39	E23-2-1								
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,06	465331,02	1733,92	27920	104	4806	361	22
	км трубопровода		60966	650,25	3658	39	130	3,17	–
40	E23-1-4								
	Бетонирование дна водосливов (прим)	4,06	8784,7	453,79	35666	1842	2101	1,514	6
	м3 основания		228,15	169,88	926	690	130	0,83	3
41	E1-166-3								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	23	167,18	–	3845	–	4345	1,21	28
	м3 грунта		167,18	–	3845	–	113	–	–
42	E1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	23	25,65	5,38	590	124	452	0,129	3
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	466	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**18699145**	**1114196**			**3616**
					579045	**327096**			**1007**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				17005902				
	Накладные расходы, тенге				1141702				
	- заработная плата, тенге				171669				
	- трудоемкость, чел-ч				572				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1190451				
	Всего				**21031298**				
	Временные здания и сооружения (10,5 %)				1766629				
	- сметная заработная плата, тенге				249129				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1413				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)				882280				
	- сметная заработная плата, тенге				405905				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2471				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				227979				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				91192				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23999378**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**46822786**
- материалы, тенге	33178515
- сметная заработная плата, тенге	4003567
Налог (2 %)	936456
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**47759241**
НДС (12 %)	5731109
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**53490350**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №16

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 3-1-5)

Устройство арки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3 грунта*	2,5	38,62 1,4	37,22 11,27	97 4	93 28	31 97	0,00968 0,0421	– –
2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	7,33	50,83 2,39	48,38 14,07	373 18	355 103	117 97	0,0166 0,0481	– –
3	Е1-164-3	Доработка грунта вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,5	467,1 467,1	– –	234 234	– –	264 113	2,976 –	1 –
4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	3	167,18 167,18	– –	502 502	– –	567 113	1,21 –	4 –
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	13,56	45 –	45 9	610 –	610 122	122 100	– 0,0189	– –

6 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,6	1886,27	100,89	1132	61	114	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	74	23	118	0,18	–
7 Е6-1-3	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1	9	8968,35	379,21	80715	3413	6563	3,51	32
	м3		551,25	143,26	4961	1289	105	0,6996	6
8 Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,06113	147801,76	587,63	9035	36	1285	118	7
	т		19800	222,75	1210	14	105	1,08	–
9 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,5	180,9	9,95	814	45	310	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	235	17	123	0,0182	–
10 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,212	5
	м2 поверхности		37,35	1,44	896	35	118	0,007	–
11 Е9-1-1	Монтаж каркаса арки, декоративного элемента и орнамента	1,572	8493,42	3350,04	13352	5266	6396	20	31
	т конструкций		3690	830,84	5801	1306	90	2,92	5
12 2-1-41	Конструкции стальные	1,572	147100		231241				
	т								
13 1-1-1	Алебастр (гипс строительный)	0,198	5860		1160				
	т								
14 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,2	21,8	0,05	2163	5	520	0,0295	3
	м2		5,81	0,02	576	2	90	0,0001	–
15 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	198,4	31,5	0,02	6250	4	743	0,0213	4
	м2		4,16	–	825	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**353569**	**9980**			**90**
					15336	**2939**			**11**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				328250				

	Накладные расходы, тенге	18131
	- заработная плата, тенге	2720
	- трудоемкость, чел-ч	9
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	22302
	Всего	**394002**
	Временные здания и сооружения (10,5 %)	33096
	- сметная заработная плата, тенге	4667
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	16529
	- сметная заработная плата, тенге	7603
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4271
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1708
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**449606**
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**877181**
	- материалы, тенге	640416
	- сметная заработная плата, тенге	76565
	Налог (2 %)	17544
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**894725**
	НДС (12 %)	107367
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1002092**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №17
выполненных работ за сентябрь 2011 года
(локальная смета 3-1-6)
Устройство арки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2,5	38,62	37,22	97	93	31	0,00968	–
		м3 грунта		1,4	11,27	4	28	97	0,0421	–
2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7,33	50,83	48,38	373	355	117	0,0166	–
		м3 грунта		2,39	14,07	18	103	97	0,0481	–
3	Е1-164-3	Доработка грунта вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,5	467,1	–	234	–	264	2,976	1
		м3 грунта		467,1	–	234	–	113	–	–
4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	3	167,18	–	502	–	567	1,21	4
		м3 грунта		167,18	–	502	–	113	–	–
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	13,56	45	45	610	610	122	–	–
		т		–	9	–	122	100	0,0189	–
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,6	1886,27	100,89	1132	61	114	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	74	23	118	0,18	–

7 Е6-1-3	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1	9	8968,35	379,21	80715	3413	6563	3,51	32
	м3		551,25	143,26	4961	1289	105	0,6996	6
8 Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,06113	147801,76	587,63	9035	36	1285	118	7
	т		19800	222,75	1210	14	105	1,08	–
9 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,5	180,9	9,95	814	45	310	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	235	17	123	0,0182	–
10 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,212	5
	м2 поверхности		37,35	1,44	896	35	118	0,007	–
11 Е9-1-1	Монтаж каркаса арки, декоративного элемента и орнамента	1,572	8493,42	3350,04	13352	5266	6396	20	31
	т конструкций		3690	830,84	5801	1306	90	2,92	5
12 2-1-41	Конструкции стальные	1,572	147100		231241				
	т								
13 1-1-1	Алебастр (гипс строительный)	0,198	5860		1160				
	т								
14 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,2	21,8	0,05	2163	5	520	0,0295	3
	м2		5,81	0,02	576	2	90	0,0001	–
15 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	198,4	31,5	0,02	6250	4	743	0,0213	4
	м2		4,16	–	825	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**353569**	**9980**			**90**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**15336** 328250	**2939**			**11**
	Накладные расходы, тенге				18131				
	- заработная плата, тенге				2720				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22302				
	Всего				**394002**				

	Временные здания и сооружения (10,5 %)	33096
	- сметная заработная плата, тенге	4667
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	16529
	- сметная заработная плата, тенге	7603
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4271
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1708
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**449606**
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**877181**
	- материалы, тенге	640416
	- сметная заработная плата, тенге	76565
	Налог (2 %)	17544
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**894725**
	НДС (12 %)	107367
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1002092**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №18

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 4-1-1)

Наружное освещение моста

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е67-7-3	Демонтаж светильников торшерных *шт*	8	9,32 9,09	0,23 0,05	75 73	2 –	79 108	0,0632 0,0003	1 –
2	Е9-43-1 (ДМ)	Демонтаж стальных опор освещения ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *т конструкций*	1,2	6048,39 2835	3213,39 588,08	7258 3402	3856 706	3697 90	15,18 2,107	18 3
3	Ц8-147-2 (ДМ	Демонтаж кабеля ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м кабеля*	300	19,44 16,8	2,64 0,48	5832 5040	792 144	4925 95	0,104 0,0024	31 1
4	Е9-43-1	Монтаж стальной опоры декоративной *т конструкций*	0,352	11487,34 4725	4590,56 840,11	4044 1663	1616 296	1763 90	25,3 3,01	9 1
5	2-1-41	Конструкции стальные опоры декоративной *т*	0,352	147100		51779				
6	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания *светильник*	8	269,19 229,5	38,56 13,5	2154 1836	308 108	2041 105	1,29 0,07	10 1
7	17-3-20	Светильник (прим) *шт*	8	17100		136800				
8	99-1-2	Лампа натриевая ДНаТ250вт *шт*	8	512		4096				

9 Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4	8	688,6	22,6	5509	181	2654	2	16
	шт		347	2,3	2776	18	95	0,013	–
10 99-1-12	Коробка с наборными зажимами	8	1566		12528				
	шт								
11 Ц8-401-1	Подводка кабеля к светильнику	100	175,2	75,7	17520	7570	8864	0,44	44
	м		72,7	20,6	7270	2060	95	0,12	12
12 16-1-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 1,5 мм2К=1,020;	0,102	13700		1397				
	1000м								
13 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками	310	175,2	75,7	54312	23467	27477	0,44	136
	м		72,7	20,6	22537	6386	95	0,12	37
14 16-1-119	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2К=1,020;	0,3162	45900		14514				
	1000м								
15 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1742	1	8
	шт		227	2,3	1816	18	95	0,013	–
16 99-1-6	Автоматический выключатель ВА96-29	8	63		504				
	шт								
17 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1375	0,297	6
	м трубопровода		52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	–
18 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые "гофра", диаметр до 25 мм	16	34,2	1,2	547	19	355	0,14	2
	м		23,2	0,2	371	3	95	0,001	–
19 8-4-69	Трубы пластиковые, гофра, d=25х4,2 мм	16	149		2384				
	м								
20 Ц8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	16	110,9	–	1774	–	752	–	–
	шт								

		49,5	–	792	–	95	–	–
	Всего прямые затраты			**333907**	**37996**			**281**
				48620	**9769**			**55**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			247288				
	Накладные расходы, тенге			55724				
	- заработная плата, тенге			8359				
	- трудоемкость, чел-ч			28				
	Стоимость демонтируемых материалов			3956				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			23615				
	Всего			**413246**				
	Временные здания и сооружения (10,5 %)			34713				
	- сметная заработная плата, тенге			4895				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			28				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)			17336				
	- сметная заработная плата, тенге			7975				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			49				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4480				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1792				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**471567**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**920027**				
	- материалы, тенге			482459				
	- сметная заработная плата, тенге			167571				
	Налог (2 %)			18401				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**938428**				
	НДС (12 %)			112611				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1051039**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №19

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 4-1-2)

Перенос наружного освещения на подходах к мосту

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-147-2 (ДМ	Демонтаж кабеля и проводов, сеч 4х25мм2 ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	810	14,91	2,31	12077	1871	10019	0,078	63
		м кабеля		12,6	0,42	10206	340	95	0,0021	2
2	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	25	9,32	0,23	233	6	246	0,0632	2
		шт		9,09	0,05	227	1	108	0,0003	–
3	Е9-43-1 (ДМ)	Демонтаж стальных опор освещения ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	3,9	6048,39	3213,39	23589	12532	12016	15,18	59
		т конструкций		2835	588,08	11057	2294	90	2,107	8
4	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	25	1065,02	925,52	26626	23138	9857	0,89	22
		котлован		139,5	235,98	3488	5900	105	0,92	23
5	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,55	8712,95	95,97	48357	533	4708	4,9	27
		м3		771,75	36,25	4283	201	105	0,1771	1
6	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	25	4490,83	1831,4	112271	45785	68322	12	300
		опора		1977,75	625,01	49444	15625	105	2,34	59

7	8-1-55	Стоимость трубы Д152х4,5 мм, высотой 2 метра, которая теряется при демонтаже опор	50	1800		90000			
		м							
8	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,066	58700		3874			
		т							
9	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	210	23,2	2,1	4872	441	3352	0,1	21
		м кабеля		16,5	0,3	3465	63	95	0,002	–
10	16-1-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 1,5 мм2	0,21	13700		2877				
		1000м								
11	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	25	269,19	38,56	6730	964	6380	1,29	32
		светильник		229,5	13,5	5738	338	105	0,07	2
12	17-6-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-250-ХЛ1	25	971		24275				
		шт								
13	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,83	7259,41	4310,78	6025	3578	3411	16,1	13
		км линии		2745	1169,46	2278	971	105	4,45	4
14	99-1-1	SOT29	25	449		11225				
		шт								
15	99-1-2	SO 158.1	4	303		1212				
		шт								
16	99-1-3	COT 37	65	151		9815				
		м								
17	99-1-5	COT 36	50	33		1650				
		шт								
18	99-1-6	SO 239	21	507		10647				
		т								
19	99-1-7	SLIP 22/1	50	484		24200				
		шт								
20	99-1-9	SL 21.1	25	472		11800				
		шт								
21	99-1-10	SV 29.25	25	768		19200				

		шт					
22 99-1-11	SVV10.25		25	128	3200		
		шт					
	Всего прямые затраты				**454755**	**88848**	**539**
					90186	**25733**	**99**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				275721		
	Накладные расходы, тенге				118311		
	- заработная плата, тенге				17747		
	- трудоемкость, чел-ч				59		
	Стоимость демонтируемых материалов				12115		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35111		
	Всего				**608177**		
	Временные здания и сооружения (10,5 %)				51087		
	- сметная заработная плата, тенге				7203		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				41		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)				25514		
	- сметная заработная плата, тенге				11736		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				71		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6593		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2637		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**694008**		
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1354010**		
	- материалы, тенге				537932		
	- сметная заработная плата, тенге				315740		
	Налог (2 %)				27080		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1381090**		
	НДС (12 %)				165731		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1546821**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ И АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №20

выполненных работ за сентябрь 2011 года

(локальная смета 4-1-3)

Освещение арки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 *шт*	2	843,5 479	19,5 2,3	1687 958	39 5	915 95	3 0,013	6 –
2	80-1-1	Ящик управления ЯУЩ-8506 (9601) *шт*	2	40471		80942				
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,013	1 –
4	80-1-3	Счетчик !Алтай СА4-Э703 *шт*	1	3091		3091				
5	Ц8-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке *шт*	84	156,6 59,9	88,2 25,4	13154 5032	7409 2134	6808 95	0,37 0,149	31 13
6	99-1-6	Светильник светодиодный бегущего огня, соединенные в линию *шт*	84	1524		128016				

7 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	60	23,2	2,1	1392	126	958	0,1	6
	м кабеля		16,5	0,3	990	18	95	0,002	–
8 16-1-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,051	83200		4243				
	1000м								
9 16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,01	182600		1826				
	1000м								
10 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,004	86200		345				
	1000м								
11 Ц8-170-4	Заделка концевая кабельная ПХВ лентой	12	745,1	1,6	8941	19	8288	4	48
	шт		727	–	8724	–	95	–	–
	Всего прямые затраты				**243804**	**7598**			**92**
					15862	**2159**			**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				136312				
	оборудования, тенге				84033				
	Накладные расходы, тенге				17121				
	- заработная плата, тенге				2568				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10614				
	Всего				**271539**				
	Временные здания и сооружения (10,5 %)				15751				
	- сметная заработная плата, тенге				2221				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)				7866				
	- сметная заработная плата, тенге				3618				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2033				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				813				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**298002**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**581402**
- материалы, тенге	265945
- оборудование, тенге	163948
- сметная заработная плата, тенге	57114
Налог (2 %)	11628
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**593030**
НДС (12 %)	71164
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**664194**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев