Счет-фактура № 53 от 15 августа 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2)

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 50 от 07.06.11г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС", г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200004530, БИН: , ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог", г.Талдыкорган, ул. Таульсыздык 35, тел 212721 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200004530, БИН: , г.Талдыкорган, ул. Таульсыздык 35, тел 212721 (10)

ИИК покупателя: KZ41070103KSN0922000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста ч/з р. Каратал по ул. Тауелсыздык в г.Талдыкорган	шт	1	78 378 809,82	78 378 809,82	12%	9 405 457,18	87 784 267,00		
Всего по счету:					**78 378 809,82**		**9 405 457,18**	**87 784 267,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 50	07.06.2011г.				

№	Наименование объекта комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненых работ (без НДС) в тенге							НДС 12%	ВСЕГО
			В отчетном месяце	из графы 1			Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР 2001г.	Дополнительные затраты			
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул.Тауелсыздык	176 167 340	78 378 810	39 385 941						9 405 457	87 784 267
	Итого	176 167 340	78 378 810	39 385 941						9 405 457	87 784 267

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от07.06.2011г.

Акт №5

выполненных работ за август 2011 года

(локальная смета 2-1-2)

На пролетное строение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток	60	1020,59	40,61	61235	2437	5053	0,411	25
		шт		62,33	14,94	3740	896	109	0,073	4
2	Е30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	65	242,7	–	15776	–	7334	0,59	38
		шт		103,5	–	6728	–	109	–	–
3	1-1-496	Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173	46,61	466		21720				
		кг								
4	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,234	147100		34421				
		т								
5	Е30-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	86	10967,76	6217,92	943227	534741	366174	12,47	1072
		шт		2349	1557,27	202014	133925	109	5,3	456
6	99-1-10	Ж/б плитное пролетное строение	70	349961		24497270				
		шт								

7 П9-13-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до 25 т - погрузка	1141	572,8	572,8	653565	653565	457495	–	–
	т		–	400,96	–	457495	100	0,84202	961
8 П9-13-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до 25 т - разгрузка	1141	572,8	572,8	653565	653565	457495	–	–
	т		–	400,96	–	457495	100	0,84202	961
9 П7-196-4	Перевозка грузов на 196-200 км, 4 класс груза	1141	1560	1560	1779960	1779960	355992	–	–
	т		–	312	–	355992	100	0,6552	748
10 П7-201-4	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 4 класс грузаК=75,000;	85575	6,3	6,3	539123	539123	107825	–	–
	т		–	1,26	–	107825	100	0,00265	227
	Всего прямые затраты				**29199862**	**4163391**			**1135**
					212482	**1513628**			**3357**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				24823990				
	Накладные расходы, тенге				1757368				
	- заработная плата, тенге				263605				
	- трудоемкость, чел-ч				879				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1857434				
	Всего				**32814664**				
	Временные здания и сооружения (10,5 %)				2756432				
	- сметная заработная плата, тенге				388657				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2205				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)				1376601				
	- сметная заработная плата, тенге				633236				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3854				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				355711				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				142284				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**37445692**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**73056545**
- материалы, тенге	48431604
- сметная заработная плата, тенге	6847235
Налог (2 %)	1461131
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**74517676**
НДС (12 %)	8942121
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**83459797**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: _____ Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №6

выполненных работ за август 2011 года

(локальная смета 2-1-3)

На сопряжение моста с насыпью

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	31,182	53,78	51,34	1677	1601	493	0,0164	1
		м3 грунта		2,36	13,92	74	434	97	0,0476	1
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2435,2	19,7	19,7	47973	47973	9595	–	–
		т		–	3,94	–	9595	100	0,00827	20
3	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	584	190,58	–	111299	–	125768	1,38	806
		м3 грунта		190,58	–	111299	–	113	–	–
4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	50	659,25	–	32963	–	37248	3,56	178
		м3 грунта		659,25	–	32963	–	113	–	–
5	Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную	467	32,63	–	15238	–	14781	0,208	97
		м2 спланированной площади		32,63	–	15238	–	97	–	–
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	584	25,65	5,38	14980	3142	11483	0,129	75
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	11838	–	97	–	–

7 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	16,8	2281,27	38,67	38325	650	5946	1,99	33
	м3		310,5	14,24	5216	239	109	0,0695	1
8 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	5,12	9074,01	532,08	46459	2724	3159	2,55	13
	м3		434,25	131,85	2223	675	109	0,434	2
9 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,12	223		1142				
	м3								
10 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,12	259		1326				
	м3								
11 Е30-7-1	Устройство монолитных бетонных колодцев	25,6	9074,01	532,08	232295	13621	15796	2,55	65
	м3		434,25	131,85	11117	3375	109	0,434	11
12 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,6	223		5709				
	м3								
13 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,6	259		6630				
	м3								
14 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,22	8299,96	–	10126	–	10711	48,4	59
	т		8055	–	9827	–	109	–	–
15 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0708	62000		4390				
	т								
16 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,4648	65300		30351				
	т								
17 4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,4672	58500		27331				
	т								
18 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,217	50800		11024				
	т								

19 Е23-24-1	Установка люка	4	8337,87	35,42	33351	142	1158	1,31	5
	шт								
			209,25	13,5	837	54	130	0,07	–
20 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	130,6	317,87	13,7	41514	1789	15356	0,605	79
	м2								
			102,83	5,04	13430	658	109	0,0246	3
21 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,048	386924,67	1984,82	18572	95	2911	270	13
	км трубопровода								
			45900	749,25	2203	36	130	3,66	–
22 Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетона ппереходных плит	35,593	10171,97	937,34	362051	33363	46316	4,88	174
	м3								
			918	275,85	32674	9818	109	1,0964	39
23 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	35,593	111		3951				
	м3								
24 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	35,593	519		18473				
	м3								
25 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,319	62000		19778				
	т								
26 4-1-66	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=20-22 мм	2,658	57100		151772				
	т								
27 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,288	50800		14630				
	т								
	Всего прямые затраты				**1303330**	**105100**			**1598**
					248939	**24884**			**77**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				949291				
	Накладные расходы, тенге				300719				
	- заработная плата, тенге				45108				
	- трудоемкость, чел-ч				150				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	96243
Всего	**1700292**
Временные здания и сооружения (10,5 %)	142825
- сметная заработная плата, тенге	20138
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	71329
- сметная заработная плата, тенге	32811
- нормативная трудоемкость, чел-ч	200
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18431
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7372
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1940249**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**3785425**
- материалы, тенге	1852067
- сметная заработная плата, тенге	775880
Налог (2 %)	75709
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3861134**
НДС (12 %)	463336
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4324470**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев