Счет-фактура № 0000000039 от 26.07.11 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946 **(2)**

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №50 от 07.06.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Тауелсиздик, 35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган" БИН 030240001931 **(10)**

РНН и адрес покупателя: 092200004530, г.Талдыкорган ул.Тауелсиздик, 35 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста ч/з р.Каратал по ул.Тауелсыздык в г.Талдыкорган	объект	1,0	78 913 458,04	78 913 458,04	12%	9 469 614,96	88 383 073,00		
Всего по счету:					78 913 458,04		9 469 614,96	88 383 073,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 50	07.06.2011г.				

№	Наименование объекта комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненых работ (без НДС) в тенге							НДС 12%	ВСЕГО
			В отчетном месяце	из графы 1			Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР 2001г.	Дополнительные затраты			
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул.Тауелсыздык	88 383 073	78 913 458	39 654 605						9 469 615	88 383 073
	Итого	88 383 073	78 913 458	39 654 605						9 469 615	88 383 073

ЗАКАЗЧИК:

Представитель технадзора:

ПОДРЯДЧИК:

Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №1

выполненных работ за июль 2011года

(локальная смета 1-1-1)

Подготовительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы								
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	18	747,86	146,19	13461	2631	12796	3,2	58
		шт		506,25	28,22	9113	508	133	0,11	2
2	1-1-909	Стойки под знаки L=2,5 м	0,364	75600		27518				
		т								
3	99-1-2	Щиты круглые	4	2229		8916				
		шт								
4	99-1-3	Стоимость щитов треугольных	4	1821		7284				
		шт								
5	99-1-4	Стоимость щитов прямоугольных	6	4005		24030				
		м2								
6	99-1-5	Стоимость щитов прямоугольных	4,68	6759		31632				
		м2								
7	99-1-1	Крепление для знаков	18	234		4212				
		компл								
8	Е27-83-1 (ДМ	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	18	521,95	116,95	9395	2105	10236	2,56	46
		шт		405	22,57	7290	406	133	0,088	2
9	П9-15-1	Погрузка знаков временных	0,893	234,3	234,3	209	209	146	–	–
		т								

10 П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза		–	164,01	–	146	100	0,34442	–
		0,893	49,9	49,9	45	45	9	–	–
	т								
11 П9-15-2	Знаки временные -разгрузка		–	9,98	–	9	100	0,02096	–
		0,893	232,8	232,8	208	208	146	–	–
	т								
12 Е30-16-2			–	162,96	–	146	100	0,34222	–
	Разборка железобетонной кладки опор мостов и труб	141,2	11208,89	6945,14	1582695	980654	1049670	24,34	3437
	м3								
13 П9-12-1			4263,75	2556,36	602042	360958	109	12,4853	1763
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - погрузка	353	221,4	221,4	78154	78154	54708	–	–
	т								
14 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза		–	154,98	–	54708	100	0,32546	115
		353	19,7	19,7	6954	6954	1391	–	–
	т								
15 Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		–	3,94	–	1391	100	0,00827	3
		2072	53,78	51,34	111432	106376	32720	0,0164	34
	м3 грунта								
16 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза		2,36	13,92	4890	28842	97	0,0476	99
		4,14	19,7	19,7	82	82	16	–	–
	т								
17 Е30-73-1 (ДМ	Демонтаж ограждений ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,5; кмат1=0;		–	3,94	–	16	100	0,00827	–
		1,45	7591,16	78,41	11007	114	11909	36,6	53
	т								
18 П9-34-1	Сталь мелких профилей (остальные виды стали, не указанные выше) - погрузка		7512,75	22,5	10893	33	109	0,132	–
		1,45	195,7	195,7	284	284	199	–	–
	т								
19 П9-34-2	Сталь мелких профилей (остальные виды стали, не указанные выше) - разгрузка		–	136,99	–	199	100	0,28768	–
		1,45	208,5	208,5	302	302	212	–	–
	т								
20 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза		–	145,95	–	212	100	0,3065	–
		1,45	19,7	19,7	29	29	6	–	–

		т		–	3,94	–	6	100	0,00827	–
21	Е30-73-1 (ДМ	Демонтаж стальных сварных перил ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,5; кмат1=0;	2,662	7591,16	78,41	20208	209	21864	36,6	97
		т		7512,75	22,5	19999	60	109	0,132	–
22	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	2,662	234,3	234,3	624	624	437	–	–
		т		–	164,01	–	437	100	0,34442	1
23	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	2,662	232,8	232,8	620	620	434	–	–
		т		–	162,96	–	434	100	0,34222	1
24	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2,662	45	45	120	120	24	–	–
		т		–	9	–	24	100	0,0189	–
25	Е9-32-1 (ДМ)	Демонтаж стальной арки, опоры ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; кмат1=0;	0,485	6747,18	4134,93	3272	2005	1746	15,39	7
		т конструкций		2612,25	1387,69	1267	673	90	5,355	3
26	П9-33-1	Сталь крупных профилей (балки, сваи, квадратная сечением более 40х40 мм, круглая диаметром более 40 мм, толстолистовая, тюбинги, швеллеры, шпунт металлический и т.п.) - погрузка	0,485	134,3	134,3	65	65	46	–	–
		т		–	94,01	–	46	100	0,19742	–
27	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0,485	45	45	22	22	4	–	–
		т		–	9	–	4	100	0,0189	–
28	Е27-83-1 (ДМ	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; кмат1=0;	2	587,2	131,57	1174	263	1279	2,88	6
		шт		455,63	25,39	911	51	133	0,099	–
29	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,09	234,3	234,3	21	21	15	–	–
		т								

			–	164,01	–	15	100	0,34442	–
30 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0,09	45	45	4	4	1	–	–
	т		–	9	–	1	100	0,0189	–
31 Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж стальных конструкций т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1,85	5893,57	814,05	10903	1506	7476	27,96	52
	т конструкций		4414,5	75,6	8167	140	90	0,371	1
32 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	1,85	247,1	247,1	457	457	320	–	–
	т		–	172,97	–	320	100	0,36324	1
33 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1,85	45	45	83	83	17	–	–
	т		–	9	–	17	100	0,0189	–
34 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	121,5	408,12	169,62	49587	20609	39199	1,55	188
	м3 конструкции		238,5	4,07	28978	495	133	0,0136	2
35 Е68-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 70 мм	1064	38,8	37,29	41283	39677	11165	0,00987	11
	м2		1,51	6,38	1607	6788	133	0,03525	38
36 Е68-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 90 мм	1064	55,78	53,6	59350	57030	16048	0,01427	15
	м2		2,18	9,16	2320	9746	133	0,05065	54
37 Е30-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и труб	42,6	4409,47	2688,22	187843	114518	125870	9,94	423
	м3		1721,25	989,48	73325	42152	109	4,8326	206
38 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	744,5	27,1	27,1	20176	20176	14123	–	–
	т		–	18,97	–	14123	100	0,03984	30
39 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	744,5	45	45	33503	33503	6701	–	–
	т		–	9	–	6701	100	0,0189	14

40 Е30-16-2	Разборка ж/б конструкций обустройства старого моста	28,9	11208,89	6945,14	323937	200715	214840	24,34	703
	м3		4263,75	2556,36	123222	73879	109	12,4853	361
41 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	69,4	27,1	27,1	1881	1881	1317	–	–
	т		–	18,97	–	1317	100	0,03984	3
42 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	69,4	45	45	3123	3123	625	–	–
	т		–	9	–	625	100	0,0189	1
43 Е30-39-1 (ДМ									
	Демонтаж тротуарных блоков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	86,4	1533,42	444,42	132487	38398	115608	6,264	541
	м3		1089	138,57	94090	11972	109	0,586	51
44 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	216	152,8	152,8	33005	33005	23103	–	–
	т		–	106,96	–	23103	100	0,22462	49
45 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	216	45	45	9720	9720	1944	–	–
	т		–	9	–	1944	100	0,0189	4
46 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	216	140	140	30240	30240	21168	–	–
	т		–	98	–	21168	100	0,2058	44
47 Е30-37-3 (ДМ									
	Демонтаж балок пролетного строения ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	54	9382,72	7510,72	506667	405579	208090	10,16	549
	шт		1872	1663,34	101088	89820	109	5,744	310
48 П9-13-1									
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до 25 т - погрузка	1095,1	572,8	572,8	627273	627273	439091	–	–
	т		–	400,96	–	439091	100	0,84202	922
49 П9-13-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до 25 т - разгрузка	1095,1	572,8	572,8	627273	627273	439091	–	–
	т		–	400,96	–	439091	100	0,84202	922

50 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1095,1	45	45	49280	49280	9856	–	–
	т		–	9	–	9856	100	0,0189	21

Раздел 2. Водоотвод

2.1. Монтаж водоотвода

51 Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3946,6	53,78	51,34	212248	202618	62323	0,0164	65
	м3 грунта		2,36	13,92	9314	54937	97	0,0476	188
52 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	3946,6	4,14	3,54	16339	13971	6699	0,00363	14
	м3 грунта		0,52	1,23	2052	4854	97	0,00405	16
53 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	7893	19,7	19,7	155492	155492	31098	–	–
	т		–	3,94	–	31098	100	0,00827	65
54 Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3296,6	53,78	51,34	177291	169247	52059	0,0164	54
	м3 грунта		2,36	13,92	7780	45889	97	0,0476	157
55 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	3296,6	4,14	3,54	13648	11670	5596	0,00363	12
	м3 грунта		0,52	1,23	1714	4055	97	0,00405	13
56 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	6593,2	19,7	19,7	129886	129886	25977	–	–
	т		–	3,94	–	25977	100	0,00827	55
57 Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,108	2512747,18	102058,18	271377	11022	21619	615	66
	км трубопровода		115425	38553,75	12466	4164	130	188,29	20
58 Е13-44-7	Очистка щетками	110,2	60,75	–	6695	–	6026	0,34	37
	м2		60,75	–	6695	–	90	–	–
59 Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	110,2	20,51	0,02	2260	2	436	0,0217	2
	м2		4,39	–	484	–	90	–	–

60	Е22-8-9 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 350 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,108	173986,54	81646,54	18791	8818	17295	492	53
		км трубопровода		92340	30843	9973	3331	130	150,632	16
61	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	3,4	234,3	234,3	797	797	558	–	–
		т		–	164,01	–	558	100	0,34442	1
62	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	3,4	232,8	232,8	792	792	554	–	–
		т		–	162,96	–	554	100	0,34222	1
63	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	3,4	45	45	153	153	31	–	–
		т		–	9	–	31	100	0,0189	–
64	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	55	53,78	51,34	2958	2824	869	0,0164	1
		м3 грунта		2,36	13,92	130	766	97	0,0476	3
65	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	55	4,14	3,54	228	195	94	0,00363	–
		м3 грунта		0,52	1,23	29	68	97	0,00405	–
66	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	90,8	19,7	19,7	1789	1789	358	–	–
		т		–	3,94	–	358	100	0,00827	1
67	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	34	29,64	28,03	1008	953	286	0,0112	–
		м3 грунта		1,61	7,06	55	240	97	0,0245	1
68	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	15	467,1	–	7007	–	7918	2,976	45
		м3 грунта		467,1	–	7007	–	113	–	–
69	Е30-7-1	Устройство монолитного канала В15	2	9074,01	532,08	18148	1064	1235	2,55	5
		м3		434,25	131,85	869	264	109	0,434	1

70 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2	223		446				
	м3								
71 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2	259		518				
	м3								
72 Е30-70-1	Укладка плит перекрытия	1,92	2581,8	832,5	4957	1598	2680	6,23	12
	м3								
			1064,25	216,45	2043	416	109	0,74	1
73 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,92	16700		32064				
	м3								
74 Е30-7-1	Устройство монолитного упора В20	0,8	9308,61	532,08	7447	426	493	2,55	2
	м3								
			434,25	131,85	347	105	109	0,434	–
75 Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	25	7,51	7,51	188	188	49	–	–
	м3 грунта								
			–	2,05	–	51	97	0,00671	–
76 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	25	25,65	5,38	641	135	492	0,129	3
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	507	–	97	–	–
77 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	25	42,18	40,26	1055	1007	310	0,0129	–
	м3 грунта								
			1,86	10,91	47	273	97	0,03733	1
78 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	50	1,62	1,44	81	72	26	–	–
	м3 грунта								
			–	0,54	–	27	97	0,00258	–
79 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	50	19,7	19,7	985	985	197	–	–
	т								
			–	3,94	–	197	100	0,00827	–

Всего прямые затраты	**5777339**	**4211850**	**6591**
	1150714	**1819886**	**5563**
В том числе стоимость: материалов, тенге	414780		
Накладные расходы, тенге	3140944		
- заработная плата, тенге	471142		
- трудоемкость, чел-ч	1570		
Стоимость демонтируемых материалов	333058		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	555080		
Всего	**9473363**		
Временные здания и сооружения (10,5 %)	795762		
- сметная заработная плата, тенге	112202		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	637		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)	397415		
- сметная заработная плата, тенге	182811		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1113		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	102691		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	41077		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10810308**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**21090911**		
- материалы, тенге	809236		
- сметная заработная плата, тенге	7570900		
Налог (2 %)	421818		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21512729**		
НДС (12 %)	2581527		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24094256**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №2

выполненных работ за июль 2011 года

(локальная смета 2-1-1)

Ремонт опор моста

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонт опор моста								
		1.1. Устои								
1	Е30-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и труб	1,8	11208,89	6945,14	20176	12501	13381	24,34	44
		м3		4263,75	2556,36	7675	4601	109	12,4853	22
2	Е13-44-7	Очистка щетками подферменника	16	60,75	–	972	–	875	0,34	5
		м2		60,75	–	972	–	90	–	–
3	Е53-14-2	Устройство шпуров Д42, глубиной до 0,5м	24	221,98	159,99	5328	3840	3133	0,3491	8
		отверстие		61,99	62,35	1488	1496	105	0,342	8
4	Е30-83-1	Промывка поверхностей опор водой с водоэмульсией	18,5	107,48	4,71	1988	87	639	0,159	3
		м2		29,93	1,73	554	32	109	0,0085	–
5	Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	18,5	107,48	4,71	1988	87	639	0,159	3
		м2		29,93	1,73	554	32	109	0,0085	–
6	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,024	8299,96	–	199	–	210	48,4	1
		т		8055	–	193	–	109	–	–

7 4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,024	48200		1157				
	т								
8 30-1-13	Раствор на самонапрягающем цементе (прим)	0,12	8340		1001				
	м3								
9 Е30-11-1	Сооружение монолитных ж/бетонных ригеля при подаче бетона на суше без облицовки	44,4	12315,19	1512	546794	67133	52691	4,13	183
	м3		645,75	442,99	28671	19669	109	1,7632	78
10 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	45,29	321		14538				
	м3								
11 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	45,29	805		36458				
	м3								
12 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,59	8299,96	–	13197	–	13960	48,4	77
	т		8055	–	12807	–	109	–	–
13 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1171	62000		7260				
	т								
14 4-1-66	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=20-22 мм	1,12	57100		63952				
	т								
15 4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,357	58500		20885				
	т								
16 Е30-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоевК=2,000;	25,8	12164,06	1176,05	313833	30342	55006	9,52	246
	м3		1602	353,95	41332	9132	109	1,4425	37
17 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 цикловК=2,000;	25,8	321		8282				
	м3								
18 Е30-13-3	Устройство из монолитного железобетона шкаф стенкиК=2,000;	8	12164,06	1176,05	97312	9408	17056	9,52	76
	м3		1602	353,95	12816	2832	109	1,4425	12

19	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 цикловК=2,000;	8	321		2568				
		м3								
20	Е30-13-3	Устройство из монолитного железобетона декоративной щечкиК=2,000;	0,8	12164,06	1176,05	9731	941	1706	9,52	8
		м3								
				1602	353,95	1282	283	109	1,4425	1
21	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=2,000;	0,8	111		89				
		м3								
22	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	0,8	259		207				
		м3								
23	Е30-13-3	Устройство из монолитного железобетона подферменного камняК=2,000;	9,6	12164,06	1176,05	116775	11290	20467	9,52	91
		м3								
				1602	353,95	15379	3398	109	1,4425	14
24	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=2,000;	9,6	111		1066				
		м3								
25	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	9,6	259		2486				
		м3								
26	Е30-13-3	Устройство из монолитного железобетона упоровК=2,000;	0,96	12164,06	1176,05	11677	1129	2047	9,52	9
		м3								
				1602	353,95	1538	340	109	1,4425	1
27	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=2,000;	0,96	111		107				
		м3								
28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	0,96	259		249				
		м3								
29	4-1-4									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,2342	50600		11851				
		т								

30 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 ммК=2,000;	0,24	50600		12144				
	т								
1.2. Промежуточные опоры									
31 Е1-163-4	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 4 группы т.ч. п.3.179: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	460,8	1080	–	497664	–	562360	5,9625	2748
	м3 грунта								
			1080	–	497664	–	113	–	–
32 Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	460,8	343,74	343,74	158395	158395	99161	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	221,85	–	102228	97	1,02	470
33 0-8-64	Насос для водопонижения и водоотлива 5-8 квт	512	216,1	216,1	110643	110643	–	–	–
	маш-ч								
			–	–	–	–	–	–	–
34 Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	460,8	37,83	37,83	17432	17432	4626	–	–
	м3 грунта								
			–	10,35	–	4769	97	0,03381	16
35 Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	460,8	17,37	17,37	8004	8004	2123	–	–
	м3 грунта								
			–	4,75	–	2189	97	0,01553	7
36 Е15-65-8	Насечка поверхности обрезов фундамента	127	58,5	–	7430	–	7802	0,37	47
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			58,5	–	7430	–	105	–	–
37 Е13-44-7	Очистка щетками	127	60,75	–	7715	–	6944	0,34	43
	м2								
			60,75	–	7715	–	90	–	–
38 Е53-14-2	Устройство шпуров Д42, глубиной до 0,5м	48	221,98	159,99	10655	7680	6267	0,3491	17
	отверстие								
			61,99	62,35	2976	2993	105	0,342	16
39 Е30-83-1	Промывка поверхностей опор водой с водоэмульсией	231,4	107,48	4,71	24871	1090	7985	0,159	37
	м2								
			29,93	1,73	6926	400	109	0,0085	2

40	Е30-83-1	Нанесение на очищенную поверхность пленкообразующего материала (прим)	29,6	107,48	4,71	3181	139	1021	0,159	5
		м2		29,93	1,73	886	51	109	0,0085	–
41	Е30-8-1	Установка анкерных стержней	0,357	8299,96	–	2963	–	3135	48,4	17
		т		8055	–	2876	–	109	–	–
42	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,357	48200		17207				
		т								
43	30-1-13	Раствор на самонапрягающем цементе (прим)	0,7	8340		5838				
		м3								
44	Е30-11-1	Сооружение монолитных ж/бетонных фундаментов	64	12315,19	1512	788172	96768	75950	4,13	264
		м3		645,75	442,99	41328	28351	109	1,7632	113
45	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	65,28	111		7246				
		м3								
46	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	65,28	259		16908				
		м3								
47	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,08	8299,96	–	25564	–	27042	48,4	149
		т		8055	–	24809	–	109	–	–
48	4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	3,07	58500		179595				
		т								
49	Е30-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки	326,4	12315,19	1512	4019678	493517	387348	4,13	1348
		м3		645,75	442,99	210773	144592	109	1,7632	576
50	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	332,93	111		36955				
		м3								
51	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	332,93	259		86229				
		м3								

52	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	13,53	8299,96	–	112298	–	118793	48,4	655
		т		8055	–	108984	–	109	–	–
53	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,03	62000		63860				
		т								
54	4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	11,66	58500		682110				
		т								
55	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,8384	50800		42591				
		т								
56	Е30-11-1	Устройство водосливов (прим)	1,04	12315,19	1512	12808	1572	1235	4,13	4
		м3		645,75	442,99	672	461	109	1,7632	2
57	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,04	321		334				
		м3								
58	Е30-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор	219,2	11886,79	1512	2605584	331430	260130	4,13	905
		м3		645,75	442,99	141548	97103	109	1,7632	386
59	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	219,2	111		24331				
		м3								
60	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	219,2	259		56773				
		м3								
61	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,289	50600		14623				
		т								
62	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	4,249	50600		214999				
		т								
63	Е30-13-3	Устройство из монолитного железобетона ригеля	42,6	12164,06	1176,05	518189	50100	90822	9,52	406
		м3		1602	353,95	68245	15078	109	1,4425	61

64 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	42,6	111		4729				
	м3								
65 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	42,6	259		11033				
	м3								
66 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3648	50600		18459				
	т								
67 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	5,904	50600		298742				
	т								
68 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,4864	50800		24709				
	т								
69 Е30-13-3	Устройство из монолитного железобетона декоративной щечки	4,2	12164,06	1176,05	51089	4939	8954	9,52	40
	м3		1602	353,95	6728	1487	109	1,4425	6
70 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,2	111		466				
	м3								
71 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,2	259		1088				
	м3								
72 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0672	50600		3400				
	т								
73 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,0454	50600		2297				
	т								
74 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,352	50800		17882				
	т								
75 Е30-13-3	Устройство из монолитного железобетона бандажа	49,9	12164,06	1176,05	606987	58685	106386	9,52	475
	м3		1602	353,95	79940	17662	109	1,4425	72

76 Е30-13-3	Устройство из монолитного железобетона подферменных камней	9,5	12164,06	1176,05	115559	11172	20254	9,52	90
	м3		1602	353,95	15219	3363	109	1,4425	14
77 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	59,4	111		6593				
	м3								
78 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	59,4	259		15385				
	м3								
79 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3104	50600		15706				
	т								
80 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	1,464	50600		74078				
	т								
	Всего прямые затраты				**12973317**	**1488324**			**8004**
					1349980	**462542**			**1914**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10135014				
	Накладные расходы, тенге				1980148				
	- заработная плата, тенге				297022				
	- трудоемкость, чел-ч				990				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				897208				
	Всего				**15850673**				
	Временные здания и сооружения (10,5 %)				1331457				
	- сметная заработная плата, тенге				187735				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1065				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)				664948				
	- сметная заработная плата, тенге				305876				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1862				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				171821				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				68729				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**18087628**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**35288962**				

- материалы, тенге	19773412
- сметная заработная плата, тенге	5548068
Налог (2 %)	705779
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35994741**
НДС (12 %)	4319369
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**40314110**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора:

Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от07.06.2011г.

Акт №3

выполненных работ за июль 2011 года

(локальная смета 2-1-2)

На пролетное строение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток	120	1020,59	40,61	122471	4873	10108	0,411	49
		шт		62,33	14,94	7480	1793	109	0,073	9
2	Е30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	130	242,7	–	31551	–	14666	0,59	77
		шт		103,5	–	13455	–	109	–	–
3	1-1-496	Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173	93,2	466		43431				
		кг								
4	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,468	147100		68843				
		т								
5	99-1-10	Ж/б плитное пролетное строение	16	349961		5599376				
		шт								
6	П9-13-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до 25 т - погрузка	244,5	572,8	572,8	140050	140050	98035	–	–
		т		–	400,96	–	98035	100	0,84202	206

7 П9-13-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до 25 т - разгрузка		244,5	572,8	572,8	140050	140050	98035	–	–
		т		–	400,96	–	98035	100	0,84202	206
8 П7-196-4	Перевозка грузов на 196-200 км, 4 класс груза		244,5	1560	1560	381420	381420	76284	–	–
		т		–	312	–	76284	100	0,6552	160
9 П7-201-4	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 4 класс грузаК=75,000;		18337,5	6,3	6,3	115526	115526	23105	–	–
		т		–	1,26	–	23105	100	0,00265	49
	Всего прямые затраты					**6642718**	**781919**			**126**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**20935** 5839864	**297252**			**630**
	Накладные расходы, тенге					319286				
	- заработная плата, тенге					48035				
	- трудоемкость, чел-ч					160				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					417720				
	Всего					**7379724**				
	Временные здания и сооружения (10,5 %)					619897				
	- сметная заработная плата, тенге					87417				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					496				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)					309585				
	- сметная заработная плата, тенге					142428				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					867				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					79996				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					31998				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**8421201**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге					**16429762,4**				
	- материалы, тенге					11393575				
	- сметная заработная плата, тенге					1381458				
	Налог (2 %)					328595				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16758358**
НДС (12 %)	2011003
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18769361**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык

Договор № 50 от 07.06.2011г.

Акт №4

выполненных работ за июль 2011 года

(локальная смета 2-1-5)

Капитальный ремонт покрытия дороги на подходах к мосту

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Устройство тоннеля									
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	6,5	408,12	169,62	2653	1103	2096	1,55	10
		м3 конструкции		238,5	4,07	1550	26	133	0,0136	–
2	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	280	38,62	37,22	10814	10422	3442	0,00968	3
		м3 грунта		1,4	11,27	392	3156	97	0,0421	12
3	Е1-164-3	Доработка вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	18	467,1	–	8408	–	9501	2,976	54
		м3 грунта		467,1	–	8408	–	113	–	–
4	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под тело тонеля	8,6	2281,27	38,67	19619	333	3043	1,99	17
		м3		310,5	14,24	2670	122	109	0,0695	1
5	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело тонеля	23,6	9308,61	532,08	219683	12557	14562	2,55	60
		м3		434,25	131,85	10248	3112	109	0,434	10

6	Е30-64-9									
	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	29,61	3837,06	753,75	113615	22319	33485	4,96	147
	м3		841,5	195,98	24917	5803	109	0,67	20
7	30-2-8								
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,4	4640		1856				
	м3								
8	99-3-1АЗМК								
	Звено железобетонное прямоугольное 2х2	21	53205		1117305				
	шт								
9	Е30-66-2								
	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием до 2 м	3,5	2114,46	697,5	7401	2441	2340	2,54	9
	м3		432	181,35	1512	635	109	0,62	2
10	99-3-2АЗМК								
	Оголовки труб 2х2 ЗП.35	2	61535		123070				
	шт								
11	Е30-78-3								
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	166	317,87	13,7	52766	2274	19519	0,605	100
	м2		102,83	5,04	17070	837	109	0,0246	4
12	Е30-78-2								
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	51	1084,93	20,67	55331	1054	9179	0,91	46
	м2		157,5	7,61	8033	388	109	0,0372	2
13	Е30-77-4								
	Заделка торцов тонеля стенками, выложенными из старых бетонных дорожных бордюр б/у	24	1851,54	1238,26	44437	29718	20093	2,85	68
	м3		461,25	306,84	11070	7364	109	1,01	24
14	Е1-166-3								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	18	167,18	–	3009	–	3400	1,21	22
	м3 грунта		167,18	–	3009	–	113	–	–
15	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	18	25,65	5,38	462	97	354	0,129	2
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	365	–	97	–	–
16	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	14,12	12	254	216	77	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	29	50	97	0,0122	–

17 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	280	7,57	7,57	2120	2120	668	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	689	97	0,00942	3
18 Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=3,000;	840	3,28	3,28	2755	2755	863	–	–
	м3 грунта		–	1,06	–	890	97	0,00408	3
19 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	280	25,65	5,38	7182	1506	5506	0,129	36
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	5676	–	97	–	–
20 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	280	14,12	12	3954	3360	1187	0,0122	3
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	454	770	97	0,0122	3
21 Е1-90-3	Окончательная планировка вручную верха и откосов насыпи в грунтах 3 группы	66	33,98	–	2243	–	2535	0,216	14
	м2 спланированной поверхности		33,98	–	2243	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**1798937**	**92275**			**591**
					97646	**23842**			**84**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1609017				
	Накладные расходы, тенге				131850				
	- заработная плата, тенге				19778				
	- трудоемкость, чел-ч				66				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				115847				
	Всего				**2046634**				
	Временные здания и сооружения (10,5 %)				171917				
	- сметная заработная плата, тенге				24240				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				138				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)				85858				
	- сметная заработная плата, тенге				39495				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				240				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22186
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8874
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2335469**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**4556500**
- материалы, тенге	3139192
- сметная заработная плата, тенге	460555
Налог (2 %)	91130
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4647630**
НДС (12 %)	557716
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5205346**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора _____ Т.Рахымбердиев