Счет-фактура № 80 от 8 ноября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Допполнительное соглашение от 27.10.11г. к Договору № 50 от 07.06.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Таульсыздык 35, тел 212721

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС", г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200004530, БИН: , ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог", г.Талдыкорган, ул. Таульсыздык 35, тел 212721 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200004530, БИН: , г.Талдыкорган, ул. Таульсыздык 35, тел 212721 (10а)

ИИК покупателя: KZ41070103KSN0922000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста ч/з р. Каратал по ул. Тауелсыздык в г.Талдыкорган	шт	1	37 506 250,00	37 506 250,00	12%	4 500 750,00	42 007 000,00		
Всего по счету:					**37 506 250,00**		**4 500 750,00**	**42 007 000,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган"

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 50	07.06.2011г.				
		доп.соглашение от 27.10.2011г.					

№	Наименование объекта комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненых работ (без НДС) в тенге							НДС 12%	ВСЕГО
			В отчетном месяце	из графы 1			Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР 2001г.	Дополнительные затраты			
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул.Тауелсыздык	445 887 000	37 506 250	18 847 172	80 540	80 540				4 500 750	42 007 000
	Итого	445 887 000	37 506 250	18 847 172	80 540	80 540				4 500 750	42 007 000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технадзора

Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык (дополнительные работы)

Договор № 50 от 07.06.2011г. доп.соглашение от 27.10.2011г.

Акт №27

выполненных работ за ноябрь 2011 года

(локальная смета 2-1-1)

Реконструкция русловых опор моста

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6432	63,86	60,39	410748	388428	137695	0,0241	155
		м3 грунта		3,47	18,6	22319	119635	97	0,0699	450
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	11900	19,7	19,7	234430	234430	46886	–	–
		т		–	3,94	–	46886	100	0,00827	98
3	Е1-165-3	Доработка котлована вручную в грунтах 3гр. т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	96	796,5	–	76464	–	86404	4,932	473
		м3 грунта		796,5	–	76464	–	113	–	–
4	Е46-26-5	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 42 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	320	238,38	118,34	76282	37869	58912	0,608	195
		отверстие		114,3	69,8	36576	22336	100	0,1097	35

5	Е46-26-21	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 42 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=16,000;	5120	4,99	2,42	25549	12390	19148	0,0124	63
		отверстие		2,32	1,42	11878	7270	100	0,0022	11
6	Е30-8-1	Установка анкеров из арматуры Д18, А-2	0,4616	8299,96	–	3831	–	4053	48,4	22
		т		8055	–	3718	–	109	–	–
7	Е30-7-1	Заделка цементным раствором	1,6	966,33	532,08	1546	851	988	2,55	4
		м3		434,25	131,85	695	211	109	0,434	1
8	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,4616	48200		22249				
		т								
9	30-1-13	Цементный раствор ПЦ 1:2	1,6	8340		13344				
		м3								
10	Е30-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки	15,2	12315,19	1512	187191	22982	18037	4,13	63
		м3		645,75	442,99	9815	6733	109	1,7632	27
11	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,020;	15,504	111		1721				
		м3								
12	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	15,504	259		4016				
		м3								
13	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитный бетон	0,42	8299,96	–	3486	–	3687	48,4	20
		т		8055	–	3383	–	109	–	–
14	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,3232	48200		15578				
		т								
15	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,0968	50600		4898				

		т							
16	Е1-16-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,6 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6528	61,83	60,05	403626	392006	112775	0,0117	76
		м3 грунта								
				1,69	16,12	11032	105231	97	0,05716	373
17	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	12730	127,2	127,2	1619256	1619256	323851	–	–
		т								
				–	25,44	–	323851	100	0,05342	680
18	Е38-1-1	Укрепление русловых опор навалом скальной породы (устройство рисбермы), средним диаметром камня 0,6-0,8м	6528	25,41	21,75	165876	141984	66663	0,0141	92
		м3 наброски								
				2,16	6,72	14100	43868	115	0,02325	152
19	30-8-123	Камень скальной породы	6528	1269		8284032				
		м3								

	Всего прямые затраты	**11554123**	**2850196**	**1163**
		189980	**676021**	**1827**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	8513944		
	Накладные расходы, тенге	878973		
	- заработная плата, тенге	131865		
	- трудоемкость, чел-ч	440		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	745986		
	Всего	**13179082**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	131791		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	52716		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13363589**		
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**26072362,4**		
	- материалы, тенге	16610705		
	- сметная заработная плата, тенге	2306814		
	Налог (2 %)	521447		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26593810**		

НДС (12 %)	3191257
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29785067**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора: Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык (дополнительные работы)

Договор № 50 от 07.06.2011г. доп.соглашение от 27.10.2011г.

Акт №28

выполненных работ за ноябр 2011 года

(локальная смета 2-1-2)

Дополнительные работы на устройство временных подъездных дорог и строительных площадок

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дополнительные работы по устройству временных подъездных дорог и строительной площадки								
1	Е59-5-1	Разборка чугунной ограды высотой 1,2м	22	74,17	4,98	1632	110	2155	0,473	10
		м решетки		69,19	0,79	1522	17	140	0,0067	–
2	Е1-88-2	Планировка площади под отсыпку земляного полотна бульдозером в грунтах 4 группы	4250	29,98	28,77	127415	122273	27952	0,00836	36
		м2 спланированной поверхности		1,21	5,57	5143	23673	97	0,0182	77
3	Е1-18-3	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы с перевозкой в насыпь	4708	63,86	60,39	300653	284316	100789	0,0241	113
		м3 грунта		3,47	18,6	16337	87569	97	0,0699	329
4	П8-2-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км,в насыпь	8710	42,9	42,9	373659	373659	74732	–	–
		т		–	8,58	–	74732	100	0,01802	157
5	Е1-88-2	Планировка территории после выборки грунта 4 группы в русле реки бульдозером	3300	29,98	28,77	98934	94941	21703	0,00836	28
		м2 спланированной поверхности		1,21	5,57	3993	18381	97	0,0182	60

6 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8654	14	14	121156	121156	40293	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	41539	97	0,01567	136
7 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000;	25962	1,39	1,39	36087	36087	10577	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	10904	97	0,00137	36
8 Е1-88-2	Окончательная планировка строительных площадок и подъездных дорог бульдозером грунт 3 группы	4250	29,98	28,77	127415	122273	27952	0,00836	36
	м2 спланированной поверхности		1,21	5,57	5143	23673	97	0,0182	77
9 Е38-1-1	Укрепление откосов строительной площадки со стороны реки Каратал навалом скальной породы фракции 60-100см	120	25,41	21,75	3049	2610	1225	0,0141	2
	м3 наброски		2,16	6,72	259	806	115	0,02325	3
10 99-1-1	Камень скальной породы	120	1269		152280				
	м3								
11 Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	552	63,86	60,39	35251	33335	11817	0,0241	13
	м3 грунта		3,47	18,6	1915	10267	97	0,0699	39
12 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	1021	24,6	24,6	25117	25117	5023	–	–
	т		–	4,92	–	5023	100	0,01033	11
13 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3848	14	14	53872	53872	17916	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	18470	97	0,01567	60
14 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000;	11544	1,39	1,39	16046	16046	4703	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	4848	97	0,00137	16

15	Е1-88-2								
	Окончательная планировка строительной площадки и подъездных дорог бульдозером,грунт 3 группы	3800	29,98	28,77	113924	109326	24991	0,00836	32
	м2 спланированной поверхности								
			1,21	5,57	4598	21166	97	0,0182	69
16	Е1-16-12								
	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,6 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (повторное использование) для укрепления откосов насыпи на правом берегу реки	120	61,83	60,05	7420	7206	2073	0,0117	1
	м3 грунта								
			1,69	16,12	203	1934	97	0,05716	7
17	П8-1-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	264	19,7	19,7	5201	5201	1040	–	–
	т								
			–	3,94	–	1040	100	0,00827	2
18	Е38-1-1								
	Укрепление откосов насыпи на правом берегу реки	120	25,41	21,75	3049	2610	1225	0,0141	2
	м3 наброски								
			2,16	6,72	259	806	115	0,02325	3
19	Е1-18-3								
	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (рекультивация)	8654	63,86	60,39	552644	522615	185263	0,0241	209
	м3 грунта								
			3,47	18,6	30029	160964	97	0,0699	605
20	П7-1-1								
	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	16010	24,6	24,6	393846	393846	78769	–	–
	т								
			–	4,92	–	78769	100	0,01033	165
21	Е1-88-2								
	Разравнивание грунта 3 группы бульдозером (при рекультивации)	8654	29,98	28,77	259447	248976	56914	0,00836	72
	м2 спланированной поверхности								
			1,21	5,57	10471	48203	97	0,0182	158
22	Е1-24-4								
	Перемещение скальной породыс укрепления откосов (при рекультивации) на обсыпку фундаментов бульдозером на расстояние 30м	120	29,26	29,26	3511	3511	1106	–	–
	м3 грунта								
			–	9,5	–	1140	97	0,0364	4
23	Е1-24-12								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	240	12,78	12,78	3067	3067	966	–	–
	м3 грунта								
			–	4,15	–	996	97	0,0159	4

24 Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,35 м3 (при разборке ж/б трубы)	28	46,51	44,35	1302	1242	521	0,015	–
	м3 грунта								
			2,16	17,03	60	477	97	0,0688	2
25 П9-6-1	Гравий - погрузка	19	21,4	21,4	407	407	285	–	–
	т								
			–	14,98	–	285	100	0,03146	1
26 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	19	127,2	127,2	2417	2417	483	–	–
	т								
			–	25,44	–	483	100	0,05342	1
27 Е22-10-4 (ДМ	Демонтаж железобетонных напорных труб диаметром 800 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,025	326057,01	174857,01	8151	4371	7060	888	22
	км трубопровода								
			151200	66054,15	3780	1651	130	322,608	8
28 Е1-165-4	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 4 группы для стоек и столбов (под чугунную ограду)	10	1084,5	–	10845	–	12255	6,15	62
	м3 грунта								
			1084,5	–	10845	–	113	–	–
29 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6	8712,95	95,97	52278	576	5091	4,9	29
	м3								
			771,75	36,25	4631	218	105	0,1771	1
30 Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж ограды ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,396	5893,57	814,05	2334	322	1600	32,62	13
	т конструкций								
			4414,5	75,6	1748	30	90	0,371	–
31 Е9-53-2	Установка чугунной ограды (бывшей в употреблении)	0,396	9850,47	1162,94	3901	461	2661	46,6	18
	т конструкций								
			7357,5	108	2914	43	90	0,53	–
32 Е7-1-1 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытия канала ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	10	241,67	157,79	2417	1578	1931	0,5216	5
	шт сборных конструкций								
			83,88	54	839	540	140	0,19992	2
33 Е7-1-1	Устройство перекрытия канала ж/б плитами,бывших в употреблении	10	302,09	197,24	3021	1972	2414	0,652	7
	шт сборных конструкций								
			104,85	67,51	1049	675	140	0,2499	2

Раздел 2. Выравнивание русла реки

34	Е1-18-3	Разработка грунта гравия одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5920	63,86	60,39	378051	357509	126734	0,0241	143
		м3 грунта		3,47	18,6	20542	110112	97	0,0699	414
35	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	10952	51,3	51,3	561838	561838	112368	–	–
		т		–	10,26	–	112368	100	0,02155	236
36	Е1-24-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	5920	10,93	10,93	64706	64706	20386	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	21016	97	0,0136	81
		Всего прямые затраты				**3906343**	**3579552**			**853**
						126280	**882818**			**2766**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				200512				

Накладные расходы, тенге	992973
- заработная плата, тенге	148946
- трудоемкость, чел-ч	496
Стоимость демонтируемых материалов	39314
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	296318
Всего	**5195634**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	51956
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20783
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5268373**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**10278596**
- материалы, тенге	391199
- сметная заработная плата, тенге	2401258
Налог (2 %)	205572
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10484168**

НДС (12 %)	1258100
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11742268**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель технадзора:

Т.Рахымбердиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через реку Каратал по ул. Тауелсыздык (дополнительные работы)

Договор № 50 от 07.06.2011г. доп.соглашение от 27.10.2011г.

Акт №29

выполненных работ за ноябрь 2011 года

(локальная смета 2-1-3)

Монтажные работы телекоммуникационного оборудования

(Демонтаж и монтаж камеры видеонаблюдения PELCO)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Демонтаж камеры телевизионная передающая	1	2497,46	19,46	2497	19	2352	11,4	11
	к=0,4	Pelco Tsprit- ES31CBW24-5W-X		2322	6,3	2322	6	101	0,04	0
		шт								
2	Ц0110-99-2	Демонтаж оборудования широкополосного доспупа	1	388,65	0	389	0	340	1,8	2
	к=0,4	Alvarion-BreezeActss VL (SU-A-5.2-6-BD-VL)		378	0	378	0	90	0	0
		шт								
3	Ц0110-350-3	Аппаратура цветного телевидения. Демонтаж Шкафа с оборудованием Pelco	1	11648,55	29,05	11649	29	11315	58,2	58
	к=0,4	NET-350, URS, Система обогрева		11190	12,6	11190	13	101	0,07	0
		шт								
4	Ц0108-146-2	Демонтаж электропитающего кабеля прокладываемые с креплением накладными	170	43,05	14,56	7319	2475	2765	0,08	14
	к=0,4	скобами		14,04	3,08	2387	524	95	0,02	3
		м								

Монтажные работы

5	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Монтаж камеры телевизионная передающая	1	4209,8	27,8	4210	28	3918	19	19
		Pelco Tsprit- ES31CBW24-5W-X		3870	9	3870	9	101	0,05	0
		шт								
6	Ц0110-99-2	Монтаж оборудования широкополосного доспупа	1	651,3	0	651	0	567	3	3
		Alvarion-BreezeActss VL (SU-A-5.2-6-BD-VL)		630	0	630	0	90	0	0
		шт								
7	Ц0110-350-3 к=0,4	Аппаратура цветного телевидения. Монтаж Шкафа с оборудованием Pelco	1	19550,5	41,5	19551	42	18855	97	97
		NET-350, URS, Система обогрева		18650	18	18650	18	101	0,1	0
		шт								
8	Ц0108-146-2	Прокладка электропитающего кабеля прокладываемые с креплением накладными	170	73,1	20,8	12427	3536	4490	0,14	24
		скобами		23,4	4,4	3978	748	95	0,03	5
		м								
9	Е0134-28-2	Установка опор железобетонных	1	13270,21	5633,98	13270	5634	6455	22,95	23
		м3		3721,5	2146,5	3722	2147	110	10,49	10
10	Прайс	Опора 12-метровая	1	29163,86		29164				
		шт								
11	Ц0110-99-2	Монтаж консоли для видеокамер доспупа	1	1247	0	1247	0	1029	7	7
		шт		1143	0	1143	0	90	0	0
	Прайс	Консоль для крепления камеры видеонаблюдения	1	17722,66		17723				
		шт								
12	Прайс	Монтажный комплект, метизы	1	33650,61		33651				
		компл								

	Всего прямые затраты	**153746**	**11763**	**258**
		48269	**3464**	**18**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	9262		
	Стоимость оборудования	80540		
	Накладные расходы, тенге	51918		
	- заработная плата, тенге	51733		

- трудоемкость, чел-ч	496
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7518
Всего	**213182**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1326
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	531
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**215039**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**419541**
- материалы, тенге	
- сметная заработная плата, тенге	51733
Налог (2 %)	8391
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**471274**
НДС (12 %)	56553
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**479665**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель технадзора Т.Рахымбердиев