"ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
20 16ж. "05" 10
Шығыс № 185

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» августа 2016 г.

Заказчик **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС», г. Караганда, ул. Мельничная, 39**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 18.08.2016 г. ТОО «Нұрлы табыс», директор Кондрат И. Р., г. Караганда, ул. Терешковой, 15**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 18.08.2016 г. ТОО "Kristallstroy", эксперт Дудко Д. В., аттестат №01833, №01832, №01834 от "18" мая 2012 г. (по техническому надзору второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования)**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ: **проект 2014 г. ТОО «Проектинжиниринг», директор Воронцов Г.Г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: **договор купли-продажи № 237 от 13.01.2010 г., договор купли-продажи № 238 от 13.01.2010 г.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или предусмотренных действий **Талон о приеме уведомления о начале строительства № 120 от 15.05.2014 г. У «Департамент ГАСК и Л по Карагандинской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проектинжиниринг», шифр 8-2013-2-АР.И**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС» приказ б/н от 07.04.2014 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15.05.2014 г.;**

месяц, год

окончание работ **январь 2016 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18;

фактически, месяц: 21;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
мощность	кВт	313,9		619,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	6906,1	6906,1
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	47659,2	47958,2

В том числе подземной части	$м^3$	8386,9	8386,9
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Отдельно стоящее здание, фундамент – сваи, ж/б монолит; стены – пенобетонные блоки; внутренние перегородки – бетонит, пеноблоки, гипсокартон; наружная отделка здания – травертин, керамогранит;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1 073 168 500 тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 829 609 720 тенге, оборудования,
инструмента и инвентаря 84 125 180 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
692 000 000 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС»
Директор Тлеуленов Т. Ш. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО "Kristallstrov"
Директор Дудко Д. В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «Проектинжиниринг»
Директор Воронцов Г.Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Нұрлы табыс»
Директор Кондрат И. Р. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Тіркелген байланғаны
2015
нарық

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«18» августа 2016 г.

Авторский надзор **ТОО «Проектинжиниринг», директор Воронцов Г.Г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Воронцова Г. Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Устава**

№ договора и дата

по объекту: **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС», директор Тлеуленов Т. Ш.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Нурлы табыс», 11ГСЛ-КР № 00529 от 05.10.2006г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Кондрат И. Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15.05.2014 г.**

месяц, год

окончание работ **январь 2016 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 18 месяцев;

фактически 21 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Проектинжиниринг» шифр 8-2013-2-АР.И

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС» приказ б/н от 07.04.2014 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация

ТОО «Проектинжиниринг»

директор Воронцов Г.Г. _____ _____ **2016 г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору _____

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«18» августа 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрлы табыс» , г. Караганда, ул. Терешковой, 15, тел. 8 (7212) 56-87-70**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кондрат И. Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС», директор Тлеуленов Т. Ш.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектинжиниринг», шифр 8-2013-2-АР.И**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС», приказ б/н от 07.04.2014 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
мощность	кВт	313,9		619,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	6906,1	6906,1
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	47958,2	47958,2
В том числе подземной части	$м^3$	8386,9	8386,9
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **фундамент – сваи, ж/б монолит; стены – пенобетонные блоки; внутренние перегородки – бетонит, пеноблоки, гипсокартон; наружная отделка здания – травертин, керамогранит;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и

антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15.05.2014 г.;**

месяц, год

окончание работ **январь 2016 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства,

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18;
фактически, месяц: 21;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Караганды-Су» Водоснабж. зам. генер. директора по производству _____ Рачич С.Л.

ТОО «Караганды-Су» Водоотвед. _____ Рачич С.Л.

Начальник отдела технического надзора
ТОО «Теплотранзит-Караганда» _____ **Молжигитов Ч. Р.**
акт № 1421 от 3.02.16г

Генеральный директор
ТОО «Караганды-Жарык» _____ **Иманов Н. И.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В** _ готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нұрлы табыс»

Директор Кондрат И. Р. _____ «___» _____ 2016 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» августа 2016 г.

Технический надзор **ТОО "Kristallstroy", директор Дудко Д. В., г. Абай, 26а**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес
в лице **эксперта Дудко Д. В., аттестат №01833, №01832, №01834 от "18" мая 2012 г. (по техническому надзору второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования)**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **Договора б/н от «21» июля 2016 г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Административно-бытовой комплекс» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Инкарбаева, стр.2В**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС», директор Тлеуленов Т. Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)**ТОО «Нұрлы табыс», 11ГСЛ-КР № 00529 от 05.10.2006г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Кондрат И. Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15.05.2016 г.**
месяц, год
окончание работ **январь 2016 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 18 месяцев;
фактически 21 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1 073 168 500 тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 829 609 720 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
84 125 180 тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 692 000 000 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Проектинжиниринг», шифр 8-2013-2-АР.И

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО «ЖАЗИРА ЛЮКС» приказ б/н от 07.04.2014 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация

ТОО "Kristallstroy" _____ **Дудко Д. В.**

«_____»_____ **2016 г.** М.П.

эксперт(ы) технического надзора:

а) Дудко Д. В., аттестат №01833, №01832, №01834 от "18" мая 2012 г. (по техническому надзору второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования)

_____ **Дудко Д. В,** «_____»_____ 2016 г.

Заказчик: ТОО "ЖАЗИРА ЛЮКС"
Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"
Договор №5 от 04.05.2014г

Форма 2

А К Т
приемки выполненных работ за _____май_____ 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛС 1-2										
1	Е0109-24-1	**Монтаж металлоконструкций козырьков**										
			3,547423	13864,97	4022,39	49185	14269	32444	56,50	200		
		т		9090,00	1071,86	32246	3802	90	3,81	14		
2	С12021-260	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**										
			3,547423	114900,00	--	407599	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже**										
			3,547423	1333,50	312,12	4730	1107	2169	2,96	11		
		т		679,50	--	2410	--	90	--	--		
4	Е0109-24-1	**Монтаж ограждения**										
			2,964855	13864,97	4022,39	41108	11926	27116	56,50	168		
		т		9090,00	1071,86	26951	3178	90	3,81	11		
5	С12021-246	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т**										
			2,964855	162200,00	--	480899	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
6	Е0109-53-2	**Монтаж решеток**										
			0,884255	9850,48	1162,95	8710	1028	5941	46,60	41		
		т		7357,50	108,00	6506	95	90	0,53	--		
7	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**										
			0,884255	134000,00	--	118490	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
8	Е0109-29-1	**Монтаж стремянок**										
			0,10403	13711,47	5475,87	1426	570	617	28,90	3		
		т		5040,00	1552,87	524	162	90	5,46	1		
9	С12021-267	**Стремянка**										
			0,10403	133700,00	--	13909	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
10	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
			126,197	21,80	0,05	2751	6	662	0,03	4		
		м2		5,81	0,02	733	3	90	--	--		

Заказчик: ТОО "ЖАЗИРА ЛЮКС"
Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"
Договор №5 от 04.05.2014г

Форма 2

А К Т
приемки выполненных работ за _____май_____ 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин* / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛС 1-2								
1	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций козырьков	3,547423	13864,97	4022,39	49185	14269	32444	56,50	200
		т		9090,00	1071,86	32246	3802	90	3,81	14
2	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,547423	114900,00	--	407599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	3,547423	1333,50	312,12	4730	1107	2169	2,96	11
		т		679,50	--	2410	--	90	--	--
4	Е0109-24-1	Монтаж ограждения	2,964855	13864,97	4022,39	41108	11926	27116	56,50	168
		т		9090,00	1071,86	26951	3178	90	3,81	11
5	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	2,964855	162200,00	--	480899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,884255	9850,48	1162,95	8710	1028	5941	46,60	41
		т		7357,50	108,00	6506	95	90	0,53	--
7	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,884255	134000,00	--	118490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,10403	13711,47	5475,87	1426	570	617	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	524	162	90	5,46	1
9	С12021-267	Стремянка	0,10403	133700,00	--	13909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	126,197	21,80	0,05	2751	6	662	0,03	4
		м2		5,81	0,02	733	3	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	126,197	40,72	0,04	5138	5	945	0,04	5
		м2		8,32	--	1050	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1133946	28912			432
			Тенге			70420	7240			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7889				
	Материалы -		Тенге			6095				
	Всего заработная плата -		Тенге				1786			
		Накладные расходы -	Тенге			1607				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2027			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1126057				
	Материалы -		Тенге			7622				
	Всего заработная плата -		Тенге				75875			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1020897				
		Накладные расходы -	Тенге			68287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71661				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1266005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				86118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1276071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата -	Тенге				88144			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛС 1-3								
		СТЕНЫ								
12	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м наружных**	19,5288847	1569,31	372,83	30647	7281	16903	3,72	73
		м3		594,00	139,50	11600	2724	118	0,68	13
13	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м внутренних**	519,33	1525,31	372,83	792139	193622	449496	3,72	1932
		м3		594,00	139,50	308482	72447	118	0,68	353
14	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	133,38	8740,89	337,41	1165860	45004	125360	4,38	584
		м3		670,50	126,00	89431	16806	118	0,62	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1882,73	1252,86	34,73	2358790	65387	528768	1,43	2692
		м2		225,00	13,01	423614	24494	118	0,06	120
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,2165	8679,65	422,15	10559	514	12079	56,40	69
		т		8257,50	157,50	10045	192	118	0,77	1
17	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,2165	50800,00	--	61798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
18	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	35	103,91	66,43	3637	2325	2337	0,15	5
		шт		23,85	23,85	835	835	140	0,11	4
19	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,77	23200,00	--	17864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТУПЕНИ								
20	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	94,8	204,46	12,56	19383	1191	24520	1,08	102
		м		180,00	4,75	17064	450	140	0,02	2
21	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	94,8	941,00	--	89207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	28,62	234,15	5,58	6701	160	3303	0,59	17
		м2		94,05	2,12	2692	61	120	0,01	--
23	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	28,1	4100,00	--	115210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс	Доски подоконные из литого искусственного камня	22,3	19784,08	--	441185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей	5,565	4884,00	--	27179	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,935	18000,00	--	34830	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	20	5500,00	--	110000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАД								
28	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм из пенополистирола	115	1055,84	1,02	121421	117	4595	0,24	27
		м2		37,89	0,16	4357	18	105	--	--
29	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	28	979,76	4,92	27433	138	5731	1,15	32
		м2		193,05	1,87	5405	52	105	0,01	--
30	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм из минераловатных плит	115	976,46	1,02	112292	117	4595	0,24	27
		м2		37,89	0,16	4357	18	105	--	--
31	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм из минераловатных плит	1050	575,67	1,02	604455	1068	41950	0,24	247
		м2		37,89	0,16	39785	168	105	--	1
32	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2002	Облицовка стен фасадов зданий плитами на металлическом каркасе	482,5	1711,91	3,99	825995	1925	237288	2,70	1303
		м2		467,15	1,22	225400	589	105	--	2
33	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	60	625,32	6,33	37519	380	19854	1,79	107
		м2		312,75	2,39	18765	143	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7014105	319227			7218
			Тенге			1161833	118998			580
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7014105				
	Материалы -		Тенге			1452273				
	Всего заработная плата -		Тенге				1280830			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			790203				
	Местные материалы -		Тенге			3290569				
		Накладные расходы -	Тенге			1476778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							738
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				221517			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9000336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8536
		Сметная заработная плата -	Тенге				1502347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9000336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8536
		Сметная заработная плата -	Тенге				1502347			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЛС 1-4								
		Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1								
34	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	18	329,67	4,19	5934	75	1415	0,34	6
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	--
35	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	8	364,67	4,19	2917	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
36	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	130	693,07	10,34	90099	1344	13448	0,43	56
		м		76,95	3,87	10004	503	128	0,02	2
37	Е0116-7-7	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	3,5	965,42	12,21	3379	43	437	0,56	2
		м		92,93	4,57	325	16	128	0,02	--
38	Е0116-7-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	345	1082,42	12,21	373435	4212	43056	0,56	191
		м		92,93	4,57	32061	1577	128	0,02	8
39	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	181	499,47	12,19	90404	2206	68825	1,64	297
		м		292,50	4,57	52943	827	128	0,02	4
40	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	85	409,13	7,90	34776	672	25535	1,29	110
		м		231,75	2,95	19699	251	128	0,01	1
41	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	69	404,02	5,28	27878	364	16828	1,05	72
		м		188,55	1,98	13010	137	128	0,01	1
42	Е0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	34	545,07	6,65	18532	226	11076	1,40	48
		м		252,00	2,50	8568	85	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
44	С130902-109	Затвор поворотный дисковый фланцевый, Danfoss DN 50 мм ГОСТ 13547-79	2	35200,00	--	70400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130903-57 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Клапан обратный межфланцевый [стальной], Danfoss PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91	1	1842,00	--	1842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
47	С130902-109	Затвор поворотный дисковый фланцевый, Danfoss DN 80 мм ГОСТ 13547-79	4	53000,00	--	212000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	57	284,00	--	16188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	14	340,00	--	4760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130904-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	13	495,00	--	6435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	4	784,00	--	3136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130904-17	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	3	1230,00	--	3690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
53	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	77	620,54	0,64	47782	49	10492	0,58	45
		м		106,20	0,25	8177	19	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	366	748,88	1,43	274090	523	48216	0,56	205
		м		102,38	0,54	37471	198	128	--	1
55	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм /выпуск/	9	1218,62	10,58	10968	95	1704	0,77	7
		м		144,00	3,96	1296	36	128	0,02	--
56	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
57	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	8330,00	--	8330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,024717	200,00	--	5	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3								
59	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	33	620,54	0,64	20478	21	4496	0,58	19
		м		106,20	0,25	3505	8	128	--	--
60	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	228	748,88	1,43	170745	326	30036	0,56	128
		м		102,38	0,54	23343	123	128	--	1
61	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм /выпуск/	3	1218,62	10,58	3656	32	568	0,77	2
		м		144,00	3,96	432	12	128	0,02	--
62	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
		шт		693,00	18,00	693	18	90	0,10	--
63	Спрайс	Клапан обратный с шаром типа 408 DN100	1	1,00	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,0233258	200,00	--	5	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1508519	10866			1213
			Тенге			216083	4066			20
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			775				
	Материалы -		Тенге			7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				711			
		Накладные расходы -	Тенге			640				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				807			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1507744				
	Материалы -		Тенге			954771				
	Всего заработная плата -		Тенге				219438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326792				
		Накладные расходы -	Тенге			280881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1895943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1369
		Сметная заработная плата -	Тенге				261570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1897442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1373
		Сметная заработная плата -	Тенге				262377			
		РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛС1-5								
		ОТОПЛЕНИЕ								
		ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРАМИ								
65	Е0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	4	960,41	7,85	3842	31	208	0,24	1
		м		37,58	2,95	150	12	128	0,01	--
66	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	160	266,48	3,96	42637	634	10996	0,30	48
		м		52,20	1,49	8352	238	128	0,01	1
67	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	115	264,48	3,96	30415	455	7903	0,30	34
		м		52,20	1,49	6003	171	128	0,01	1
68	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	140	343,48	3,96	48087	554	9621	0,30	42
		м		52,20	1,49	7308	209	128	0,01	1
69	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	200	422,48	3,96	84496	792	13745	0,30	59
		м		52,20	1,49	10440	298	128	0,01	1
70	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	100	472,48	3,96	47248	396	6872	0,30	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1
71	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	60	623,70	14,12	37422	847	8113	0,55	33
		м		100,35	5,29	6021	317	128	0,03	2
72	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	115	534,78	12,19	61499	1402	43729	1,64	189
		м		292,50	4,57	33638	526	128	0,02	3
73	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	30	458,95	7,90	13768	237	9012	1,29	39
		м		231,75	2,95	6953	89	128	0,01	--
74	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	85	484,32	5,28	41167	449	20730	1,05	89
		м		188,55	1,98	16027	168	128	0,01	1
75	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	65	649,02	6,65	42186	432	21174	1,40	91
		м		252,00	2,50	16380	163	128	0,01	1
76	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	92	21,80	0,05	2005	5	483	0,03	3
		м2		5,81	0,02	535	2	90	--	--
77	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	54	39,28	0,04	2121	2	304	0,03	2
		м2		6,26	--	338	--	90	--	--
78	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	130	40,72	0,04	5293	5	973	0,04	6
		м2		8,32	--	1082	--	90	--	--
79	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	482	72,96	16,85	35169	8122	20687	0,21	102
		м		38,59	4,33	18600	2087	100	0,03	12
80	С11031-250 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 22 мм	92,4	190,00	--	17556	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С11031-252 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 28 мм	25,3	223,00	--	5642	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	С11031-254 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 35 мм	70,4	275,00	--	19360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С11031-255 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 42 мм	56,1	327,00	--	18345	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С11031-259 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 60 мм	33	447,00	--	14751	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	58,3	61,00	--	3556	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	29,7	81,00	--	2406	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	93,5	96,00	--	8976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	71,5	106,00	--	7579	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	6	472,00	--	2832	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
90	С11031-568 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Клей K-Flex, тип K 414	6	1100,00	--	6600	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	185	200,00	--	37000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ.ТЕПЛЫЙ ПОЛ								
92	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	16	28,13	--	450	--	461	0,12	2
		комплект		22,50	--	360	--	128	--	--
93	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Кран для спуска воздуха V1308 Д-15	16	554,91	--	8879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	16	5917,02	50,89	94672	814	3041	0,75	12
		1фильтр		130,50	18,00	2088	288	128	0,09	1
95	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
96	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Клапан ручной регулировки MSV-BD Д-32мм	16	12226,22	--	195619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	42	473,47	39,24	19886	1648	14515	1,47	62
		1шт		254,25	15,75	10679	661	128	0,07	3
98	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Кран шаровый стальной FAF 1270 Д-15мм	40	2541,28	--	101651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Кран шаровый стальной FAF 1270 Д-25мм	2	2989,74	--	5979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	46	473,47	39,24	21780	1805	15898	1,47	68
		1шт		254,25	15,75	11696	724	128	0,07	3
101	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Кран шаровый стальной FAF 1270 Д-32мм	44	3365,72	--	148092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Кран шаровый стальной FAF 1270 Д-40мм	2	3515,21	--	7030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
104	Спрайс	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 Д-63мм	6	3216,23	--	19297	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	12	342,00	--	4104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0118-13-1прим	Установка коллекторов	16	2689,67	120,17	43035	1923	46356	13,00	208
		компл		2218,50	45,00	35496	720	128	0,22	4
107	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Комплект из 2- коллекторов IVR 850 D-32мм из латуни с термостатическими клапанами /регулирующими ручками/, с 3-мя отводами д-20мм	1	6228,32	--	6228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Комплект из 2- коллекторов IVR 850 D-32мм из латуни с термостатическими клапанами /регулирующими ручками/, с 4-мя отводами д-20мм	8	6961,06	--	55689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Комплект из 2- коллекторов IVR 850 D-32мм из латуни с термостатическими клапанами /регулирующими ручками/, с 5-ю отводами д-20мм	5	8060,18	--	40301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Комплект из 2- коллекторов IVR 850 D-32мм из латуни с термостатическими клапанами /регулирующими ручками/, с 6-ю отводами д-20мм	2	206452,37	--	412905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	295	422,48	3,96	124632	1168	20273	0,30	88
		м		52,20	1,49	15399	440	128	0,01	2
112	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	65	472,48	3,96	30711	257	4467	0,30	19
		м		52,20	1,49	3393	97	128	0,01	--
113	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	115	623,70	14,12	71726	1624	15550	0,55	64
		м		100,35	5,29	11540	608	128	0,03	3
114	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	170	801,76	15,99	136299	2718	26567	0,66	112
		м		116,10	5,99	19737	1018	128	0,03	5
115	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	8460	28,10	--	237726	--	18294	0,11	931
		м		18,02	--	152449	--	12	--	--
116	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Трубы полимерные для систем теплых полов BLUE OCEAN д-20х2	8544,6	86,10	--	735668	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	111	21,80	0,05	2420	6	582	0,03	3
		м2		5,81	0,02	645	2	90	--	--
118	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	222	39,28	0,04	8721	9	1251	0,03	7
		м2		6,26	--	1390	--	90	--	--
119	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	645	72,96	16,85	47062	10868	27683	0,21	136
		м		38,59	4,33	24891	2793	100	0,03	16
120	С11031-255 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 42 мм	324,5	327,00	--	106112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	С11031-256 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 48 мм	71,5	365,00	--	26098	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	С11031-259 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 60 мм	126,5	447,00	--	56546	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	С11031-263 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 80 мм	187	618,00	--	115566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	8	472,00	--	3776	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
125	С11031-568 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Клей K-Flex, тип K 414	8	1100,00	--	8800	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
126	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	360	200,00	--	72000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	135	422,48	3,96	57035	535	9278	0,30	40
		м		52,20	1,49	7047	201	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	225	606,31	7,95	136420	1789	19714	0,37	84
		м		65,48	2,97	14733	668	128	0,01	3
129	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	190	801,76	15,99	152334	3038	29692	0,66	125
		м		116,10	5,99	22059	1138	128	0,03	6
130	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	20	935,75	20,80	18715	416	3540	0,73	15
		м		130,50	7,79	2610	156	128	0,04	1
131	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	90	1565,57	27,87	140901	2508	21965	1,04	94
		м		180,23	10,44	16221	940	128	0,05	5
132	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	660	72,96	16,85	48156	11121	28327	0,21	139
		м		38,59	4,33	25469	2858	100	0,03	17
133	С11031-255 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 42 мм	148,5	327,00	--	48560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	С11031-259 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 60 мм	247,5	447,00	--	110633	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С11031-263 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 80 мм	209	618,00	--	129162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С11031-265 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 102 мм	22	852,00	--	18744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С11031-270 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 140 мм	99	1300,00	--	128700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	8	472,00	--	3776	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С11031-568 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Клей K-Flex, тип K 414	8	1100,00	--	8800	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
140	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	600	200,00	--	120000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	50	801,76	15,99	40088	800	7814	0,66	33
		м		116,10	5,99	5805	299	128	0,03	1
142	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	50	935,75	20,80	46788	1040	8851	0,73	36
		м		130,50	7,79	6525	389	128	0,04	2
143	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	55	1240,75	20,80	68241	1144	9736	0,73	40
		м		130,50	7,79	7178	428	128	0,04	2
144	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	165	1565,57	27,87	258319	4599	40270	1,04	172
		м		180,23	10,44	29738	1723	128	0,05	8
145	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	45	2029,57	27,87	91331	1254	10983	1,04	47
		м		180,23	10,44	8110	470	128	0,05	2
146	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	144	21,80	0,05	3139	7	756	0,03	4
		м2		5,81	0,02	837	3	90	--	--
147	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	144	39,28	0,04	5657	6	811	0,03	5
		м2		6,26	--	901	--	90	--	--
148	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	144	40,72	0,04	5863	6	1078	0,04	6
		м2		8,32	--	1198	--	90	--	--
149	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	130	72,96	16,85	9485	2191	5580	0,21	27
		м		38,59	4,33	5017	563	100	0,03	3
150	С11031-263 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 80 мм	27,5	618,00	--	16995	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С11031-265 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 102 мм	27,5	852,00	--	23430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	С11031-336 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся рулонная изоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST AD, толщина 19 мм	80	1840,00	--	147200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
153	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	4	472,00	--	1888	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
154	С11031-568 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Клей K-Flex, тип K 414	4	1100,00	--	4400	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
155	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	200	200,00	--	40000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
156	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	34	473,47	39,24	16098	1334	11750	1,47	50
		1шт		254,25	15,75	8645	535	128	0,07	2
157	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Кран шаровый стальной FAF 1270 Д-15мм	14	2541,28	--	35578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Кран шаровый стальной FAF 1270 Д-25мм	20	2989,74	--	59795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	12	891,93	90,13	10703	1082	7396	2,60	31
		1шт		447,75	33,75	5373	405	128	0,16	2
160	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 Д-65мм	2	3216,23	--	6432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 Д-80мм	4	3664,69	--	14659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Клапан ручной регулировки MSV-F2 Д-65мм	2	27174,91	--	54350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	СпрайсТОО НПФ Эргономика	Клапан ручной регулировки MSV-F2 Д-80мм	4	33476,01	--	133904	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	293,07	91,69	586	183	570	1,11	2
		1фильтр		189,00	33,75	378	67	128	0,17	--
165	С130905-15 Изм. и доп. вып.17	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	5841,00	--	11682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	4	360,28	111,65	1441	447	1428	1,38	6
		1фильтр		236,25	42,75	945	171	128	0,20	1
167	С130905-16 Изм. и доп. вып.17	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	4	7169,00	--	28676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	12	412,00	--	4944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	24	458,00	--	10992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0118-17-8	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 325 мм	4	8942,19	46,19	35769	185	2454	2,68	11
		1шт		461,25	18,00	1845	72	128	0,08	--
171	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	24	958,45	1,57	23003	38	1728	0,31	7
		комплект		56,25	--	1350	--	128	--	--
172	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	24	63,00	--	1512	--	1659	0,31	7
		комплект		54,00	--	1296	--	128	--	--
173	С131205-4	Термометры прямые в оправе	24	352,00	--	8448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	50	801,76	15,99	40088	800	7814	0,66	33
		м		116,10	5,99	5805	299	128	0,03	1
175	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	85	935,75	20,80	79539	1768	15046	0,73	62
		м		130,50	7,79	11093	662	128	0,04	3
176	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	26	1240,75	20,80	32260	541	4602	0,73	19
		м		130,50	7,79	3393	203	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	160	1565,57	27,87	250491	4459	39049	1,04	166
		м		180,23	10,44	28837	1670	128	0,05	8
178	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	321	72,96	16,85	23421	5409	13777	0,21	68
		м		38,59	4,33	12387	1390	100	0,03	8
179	С11031-263 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 80 мм	55	618,00	--	33990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	С11031-265 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 102 мм	93,5	852,00	--	79662	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
181	С11031-267 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 114 мм	28,6	932,00	--	26655	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	С11031-270 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 140 мм	176	1300,00	--	228800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
183	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	4	472,00	--	1888	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
184	С11031-568 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Клей K-Flex, тип K 414	4	1100,00	--	4400	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
185	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	200	200,00	--	40000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
186	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FIEX	1869,4026	315,83	30,44	590417	56904	230127	0,63	1178
		м2		115,28	7,82	215504	14623	100	0,05	84
187	С11031-319 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 19 мм	862,082199	1530,00	--	1318986	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С11031-323 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	1194,26066	3900,00	--	4657617	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13375888	141973			5020
			Тенге			883859	42170			226
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8207714				
	Материалы -		Тенге			385478				
	Всего заработная плата -		Тенге				333114			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7418784				
	Сдача и испытание -		Тенге			12972				
		Накладные расходы -	Тенге			332421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			512408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9052543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1992
		Сметная заработная плата -	Тенге				382977			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5168174				
	Материалы -		Тенге			2125892				
	Всего заработная плата -		Тенге				592916			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2419902				
		Накладные расходы -	Тенге			582091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87314			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345016				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6095281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3712
		Сметная заработная плата -	Тенге				680229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15147824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5704
		Сметная заработная плата -	Тенге				1063206			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ,ВХОДНАЯ ГРУППА,ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ,УСИЛЕНИЕ СТЕН, МЕЖЭТАЖКА								
189	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	14,6048	8509,86	5332,39	124285	77878	52387	17,10	250
		т		3104,47	881,06	45340	12868	90	2,58	38
190	С12021-239	Труба профильная	14,6048	36415,49	--	531841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,747	53000,00	--	357591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,684	52400,00	--	769442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,19	51000,00	--	162690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,01	50900,00	--	153209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,7	48300,00	--	227010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,377	45800,00	--	63067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,39	44900,00	--	17511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖ								
198	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,618	61820,21	26980,08	38205	16674	33649	203,70	126
		км		34728,75	7154,12	21462	4421	130	27,70	17
199	С130804-2322 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации DN 100 SN 4 PP ГОСТ Р 54475-2011	624	232,00	--	144768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ ВНУТРИ ЗДАНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,16	13221,30	2665,48	2115	426	785	16,66	3
		м3		2777,60	998,16	444	160	130	4,88	1
201	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,16	22900,00	--	3664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
202	Е0111-9-2прим	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB	642	541,15	4,59	347419	2946	10091	0,08	49
		м2		11,06	1,72	7098	1106	123	0,01	5
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ГИПСОКАРТОНОМ								
203	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка колонн листами гипсокартонными в два слоя с креплением на пристенный металлический каркас	516,5	625,32	5,09	322978	2628	127709	1,35	699
		м2		234,00	1,48	120863	765	105	0,01	3
204	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005прим	Облицовка колонн листовыми материалами второй слой	516,5	146,16	5,22	75491	2696	65876	0,75	385
		м2		119,89	1,58	61923	816	105	0,01	4
205	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	84	184,00	--	15456	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С11011-2195 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	777	278,00	--	216006	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	С11011-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	223,65	321,00	--	71792	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОДВАЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,9	1973,45	4,85	41245	101	5891	1,60	33
		м2		267,72	3,30	5595	69	104	0,02	--
		1,2 этажи								
		СТЕНЫ								
209	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	736,73	1973,45	4,85	1453899	3574	207652	1,60	1176
		м2		267,72	3,30	197236	2429	104	0,02	13
		ПОТОЛОК								
210	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Облицовка потолков гипсокартонными листами ГКЛ t=9,5мм на металлическом каркасе	2582,9	862,57	3,00	2227919	7756	805827	1,71	4421
		м2		296,14	0,99	764905	2549	105	--	12
211	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Облицовка потолков гипсокартонными листами ГКЛВ t=10мм на металлическом каркасе	215,4	932,92	3,00	200950	647	67202	1,71	369
		м2		296,14	0,99	63789	213	105	--	1
212	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит АРМСТРОНГ	1818,36	1412,38	2,32	2568207	4220	642179	1,85	3360
		м2		335,48	0,87	610014	1585	105	--	8
		ПОЛЫ								
		КРЫЛЬЦА								
		ТИП 1 (крыльца по ряду И)								
213	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,155944	57749,95	343,70	9006	54	346	12,18	2
		1т		1984,50	129,94	309	20	105	0,63	--
		ТИП 5 (выход из подвала в осях 10-11, приямок)								
214	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	8	300,66	15,50	2405	124	599	0,38	3
		м2		55,05	5,82	440	47	123	0,03	--
215	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8	73,82	1,41	591	11	40	0,02	--
		м2		3,55	0,52	28	4	123	--	--
		ТИП 6(пандус, площадка пандуса)								
216	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,04	6388,58	--	13033	--	1494	3,84	8
		м3		595,35	--	1215	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03434	57749,95	343,70	1983	12	76	12,18	--
		1т		1984,50	129,94	68	4	105	0,63	--
		ПОДВАЛ								
218	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	277,272	2297,85	--	637129	--	190149	3,40	943
		м3		557,55	--	154593	--	123	--	--
219	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	100,47	7792,10	69,31	782872	6964	24444	1,42	142
		м3		205,54	26,18	20650	2630	105	0,13	13
220	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	4,45	5349,95	343,70	23807	1529	9880	12,18	54
		1т		1984,50	129,94	8831	578	105	0,63	3
221	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,45	52400,00	--	233180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 7 (подвал в осях 1-6, выход из подвала в осях 1-5)								
222	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	47,76	5847,98	--	279300	--	34974	3,84	184
		м3		595,35	--	28434	--	123	--	--
223	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	477,6	300,66	15,50	143596	7402	35757	0,38	181
		м2		55,05	5,82	26293	2778	123	0,03	14
		ТИП 8 (подвал, тамбур, лестничная клетка в осях 6-11)								
224	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	92,91	5847,98	--	543336	--	68036	3,84	357
		м3		595,35	--	55314	--	123	--	--
225	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	929,1	300,66	15,50	279344	14399	69560	0,38	352
		м2		55,05	5,82	51148	5405	123	0,03	26
		ТИП 9 (кладовая и моечная тары, бойлерная)								
226	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,72	5847,98	--	33450	--	4189	3,84	22
		м3		595,35	--	3405	--	123	--	--
227	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	57,2	2002,07	15,96	114518	913	13347	1,12	64
		м2		181,97	7,74	10408	443	123	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 10 (кладовая м моечная тары, кладовая уборочного инвентаря, венткамера (участки вокруг трапа)								
228	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,75	5847,98	--	10234	--	1281	3,84	7
		м3		595,35	--	1042	--	123	--	--
229	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	17,5	2002,07	15,96	35036	279	4083	1,12	20
		м2		181,97	7,74	3184	135	123	0,04	1
		ТИП 11 (кладовая овощей, венткамера, санузел)								
230	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,43	5847,98	--	78538	--	9835	3,84	52
		м3		595,35	--	7996	--	123	--	--
231	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	134,3	2002,07	15,96	268878	2143	31337	1,12	151
		м2		181,97	7,74	24438	1039	123	0,04	5
		ТИП 12 (лестничная клетка в осях 2-3, тамбур, коридор, загрузочная, помещение отправки продуктов, тамбур-шлюз с подпором воздуха, электрощитовая, кладовая напитков и соков, помещение холодильников)								
232	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	30,06	5847,98	--	175790	--	22012	3,84	116
		м3		595,35	--	17896	--	123	--	--
233	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	300,6	2002,07	15,96	601822	4798	70141	1,12	338
		м2		181,97	7,74	54699	2326	123	0,04	12
		ТИП 13 (коридор, загрузочная, электрощитовая, кладовая сухих продуктов)								
234	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,47	5847,98	--	119708	--	14990	3,84	79
		м3		595,35	--	12187	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	204,7	2002,07	15,96	409823	3267	47764	1,12	230
		м2		181,97	7,74	37248	1584	123	0,04	8
		ТИП 14 (помещение слесаря-механика п.14)								
236	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,95	5847,98	--	11404	--	1428	3,84	7
		м3		595,35	--	1161	--	123	--	--
237	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19,5	928,23	5,14	18100	100	1520	0,40	8
		м2		61,43	1,94	1198	38	123	0,01	--
238	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	20,865	124,13	0,17	2590	4	438	0,09	2
		м		16,99	0,07	354	2	123	--	--
		ТИП 15 (приямок лифтовой шахты)								
239	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,17	5847,98	--	994	--	124	3,84	1
		м3		595,35	--	101	--	123	--	--
240	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,7	300,66	15,50	511	26	127	0,38	1
		м2		55,05	5,82	94	10	123	0,03	--
241	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.50мм	1,7	124,25	2,81	211	5	17	0,04	--
		м2		7,10	1,05	12	2	123	0,01	--
		ТИП 16 (воздухозаборная шахта)								
242	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,6	300,66	15,50	481	25	120	0,38	1
		м2		55,05	5,82	88	9	123	0,03	--
		ТИП 17 (воздухозаборная шахта)								
243	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,36	5847,98	--	7953	--	996	3,84	5
		м3		595,35	--	810	--	123	--	--
244	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,6	300,66	15,50	4089	211	1018	0,38	5
		м2		55,05	5,82	749	79	123	0,03	--
		ТИП 18 (тамбуры, вестибюли, курительная, помещение охраны, залы, гардеробы)								
245	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	51,612	5847,98	--	301826	--	37794	3,84	198
		м3		595,35	--	30727	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 25-40 мм	553,46	690,31	11,58	382057	6410	70993	0,63	349
		м2		99,94	4,35	55312	2406	123	0,02	12
		ТИП 19 (тамбуры, вестибюли, курительная, помещение охраны, залы, гардеробы)								
247	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,648	5847,98	--	21333	--	2671	3,84	14
		м3		595,35	--	2172	--	123	--	--
248	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	91,2	2002,07	15,96	182589	1456	21280	1,12	102
		м2		181,97	7,74	16595	706	123	0,04	4
		ТИП 20(санузлы с трапами)								
249	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	67,7	2002,07	15,96	135540	1080	15797	1,12	76
		м2		181,97	7,74	12319	524	123	0,04	3
		ТИП 21(служебные тамбуры и вестибюль, коридоры, лестничная клетка, приемочная, охлаждаемая камера пищевых отходов, подсобное помещение, бельевая, помещение персонала, помещение резки хлеба, сервизная, раздаточная, помещение зав.производством, помещение официантов, холодный цех, рыбный цех, мясной цех, горячий цех, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды,)								
250	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	30,198	5847,98	--	176597	--	22113	3,84	116
		м3		595,35	--	17978	--	123	--	--
		ТИП ПОЛА 22(кладовая уборочного инвентаря, участки вокруг трапа: моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, горячий цех, мясной цен, рыбный цех)								
251	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,104	5847,98	--	12304	--	1541	3,84	8
		м3		595,35	--	1253	--	123	--	--
		ТИП ПОЛА 23 (артистическая, гардероб грузчиков)								
252	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,953	5847,98	--	11421	--	1430	3,84	8
		м3		595,35	--	1163	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27,9	928,23	5,14	25898	144	2175	0,40	11
		м2		61,43	1,94	1714	54	123	0,01	--
254	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	29,853	124,13	0,17	3706	5	627	0,09	3
		м		16,99	0,07	507	2	123	--	--
		2-ОЙ ЭТАЖ ПЛАНЫ НА ОТМ.+3,300, +11,000								
		ТИП ПОЛА 24 (промежуточные площадки открытых лестниц)								
		ТИП ПОЛА 26 (площадки лестницы в осях 2-3)								
255	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,96	5847,98	--	5614	--	703	3,84	4
		м3		595,35	--	572	--	123	--	--
		ТИП ПОЛА 27 (залы курительные, коридоры)								
256	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	60,89	5847,98	--	356084	--	44589	3,84	234
		м3		595,35	--	36251	--	123	--	--
		ТИП ПОЛА 28 (санузлы, душевые)								
257	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,636	5847,98	--	9567	--	1198	3,84	6
		м3		595,35	--	974	--	123	--	--
		ТИП ПОЛА 29 (санузлы с трапами)								
		ТИП ПОЛА 30 (моечная доготовочный цех, участки вокруг трапа, моечная кухонной посуды,доготовочный цех, кладовая убор.инвентаря, венткамера на отм.+11,100)								
258	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,48	5847,98	--	8655	--	1084	3,84	6
		м3		595,35	--	881	--	123	--	--
		ТИП ПОЛА 31 (кладовая убор.инвентаря, моечная кухонной посуды, доготовочный цех, венткамера на отм.+11,000)								
259	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,968	5847,98	--	81685	--	10228	3,84	54
		м3		595,35	--	8316	--	123	--	--
		ТИП ПОЛА 32 (служебные коридоры, приемочная, бельевая, помещения персонала, сервизная, раздаточная, помещение официантов, кладовая инвентаря, пищевая технологическая лаборатория)								
260	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	38,269	5847,98	--	223796	--	28024	3,84	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		595,35	--	22783	--	123	--	--
		ТИП ПОЛА 33 (артистическая, гримерные комнаты,гардеробы поваров и официантов, комната охраны на отм.+7,500, кабинет директора, кабинет бухгалтера, комната ожидания сопровождающего персонала VIP)								
261	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**19,95**	**5847,98**	**--**	**116667**	**--**	**14609**	**3,84**	**77**
		м3		595,35	--	11877	--	123	--	--
262	**Е0111-36-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**48,43**	**928,23**	**5,14**	**44954**	**249**	**3775**	**0,40**	**19**
		м2		61,43	1,94	2975	94	123	0,01	--
263	**Е0111-40-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**95,32**	**124,13**	**0,17**	**11832**	**16**	**2000**	**0,09**	**9**
		м		16,99	0,07	1619	7	123	--	--
		ТИП ПОЛА 34 (воздухозаборная шахта на отм.+11,000)								
264	**Е0111-15-1**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**6,5**	**300,66**	**15,50**	**1954**	**101**	**487**	**0,38**	**2**
		м2		55,05	5,82	358	38	123	0,03	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
265	**Е0111-15-1**	**Устройство бетонных отмосток толщиной 30 мм**	**29,025**	**265,59**	**15,50**	**7709**	**450**	**2173**	**0,38**	**11**
		м2		55,05	5,82	1598	169	123	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**17102262**	**171722**			**15659**
			Тенге			**2651009**	**48113**			**207**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16301368**				
		Материалы -	Тенге			**7077369**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2640914**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2286953**				
		Местные материалы -	Тенге			**4237534**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**128548**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2912273**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1456**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**436841**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1152818**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**20366459**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17034**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3077755**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**656126**				
		Материалы -	Тенге			**1066**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**58208**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**531841**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**5868**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52387**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7858			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42511				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			751024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				66066			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			144768				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144768				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8686				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			153454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			21270937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17348
		Сметная заработная плата -	Тенге				3143821			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40134720**	**672700**			**29541**
			Тенге			**4983205**	**220586**			**1059**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			775				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				711			
		Накладные расходы -	Тенге			640				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				807			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31531076				
	Материалы -		Тенге			8921215				
	Всего заработная плата -		Тенге				4256644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10495939				
	Местные материалы -		Тенге			7528103				
	Сдача и испытание -		Тенге			141520				
		Накладные расходы -	Тенге			4723079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				708462			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2175249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38429404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27572
		Сметная заработная плата -	Тенге				4965106			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1782183				
	Материалы -		Тенге			8688				
	Всего заработная плата -		Тенге				134083			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1552738				
	Сдача и испытание -		Тенге			5868				
		Накладные расходы -	Тенге			120674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18101			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114171				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2017029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							796
		Сметная заработная плата -	Тенге				152184			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6820686				
	Материалы -		Тенге			3080663				
	Всего заработная плата -		Тенге				812354			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2891462				
		Накладные расходы -	Тенге			862972				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461019				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8144678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5081
		Сметная заработная плата -	Тенге				941800			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48592614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33454
		Сметная заработная плата -	Тенге				6059896			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**48592614**				
	Временные здания и сооружения		**1,80%**			**874667**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**49467281**				
	Зимние удорожания		**2,64%**			**1305936**				
	Выслуга лет		**1%**			**494673**				
	Дополнительные отпуска		**0,40%**			**197869**				
	Итого					**51465759**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014 к=2,38968					**122986695**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**2459734**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					**125446429**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**15053571**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**140500000**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:

Форма № КС-3

Заказчик: ТОО "ЖАЗИРА ЛЮКС"

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

Договор №5 от 04.05.2014г.

Объект: г.Караганда, район им.Казыбек би, микрорайон "Оазис",участок № 85 Административно-бытовой комплекс. Вторая очередь строительства

АКТ
выполненных работ за май 2015 года

№№	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	1 073 168 500
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	690 600 000
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	550 100 000
5	Виды выполняемых работ	строительные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	690 600 000
7	Сумма выполненных работ за май 2015 года акт ф2	140 500 000
8	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	0

Заказчик: ТОО "ЖАЗИРА ЛЮКС"

Подрядчик: ТОО «Нұрлы табыс»
Директор Кондрат И.Р.