Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО г.Уральск, ул.Пятимарская 15А
Объект: " Строительство базы конной полиции БДПП УВД г.Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15А"
Договор подряда(контракт) №2016/68 от 2016-07-05

Акт приемки выполненных работ №1 за 14 июля 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КОНЮШНЯ						
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**752,2000**		**101,51**	**76358**	**59,1 13044**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	8,65	554,86	4800	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	18,805	918,46	17272	
		Итого оплата труда:				**29,34**	**22071**	
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	18,805	2673,20	50270	
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**50270**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**55069**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,55	68113	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	2588	
		Накладные расходы	%	--		20,78	15632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	5656	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**13,4000**		**1965,37**	**26336**	**59,1 8727**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	24,763	596,28	14766	
		Итого оплата труда:				**1101,93**	**14766**	
		Итого прямые затраты:				**1101,93**	**14766**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,16	23492	
		НР второго уровня	%	3,8		66,62	893	
		Накладные расходы	%	--		717,86	9619	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,58	1951	
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**765,6000**		**32,91**	**25200**	**59,1 4103**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	8,804	788,56	6943	
		Итого оплата труда:				**9,07**	**6943**	
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	8,804	2087,10	18376	
		Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**18376**	
		Итого прямые затраты:				**24,00**	**18376**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,36	22479	
		НР второго уровня	%	3,8		1,12	854	
		Накладные расходы	%	--		6,48	4957	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	1867	
4	**Е11-010104-0110 11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**765,6000**		**56,33**	**43124**	**59,1 7022**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	7,534	1577,12	11881	
		Итого оплата труда:				**15,52**	**11881**	
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01968	15,067	2087,10	31446	
		Итого эксплуатация машин:				**41,07**	**31446**	
		Итого прямые затраты:				**41,07**	**31446**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50,25	38468	
		НР второго уровня	%	3,8		1,91	1462	
		Накладные расходы	%	--		11,08	8484	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,17	3194	
5	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**92,7300**		**939,75**	**87143**	**59,1 28875**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	90,134	542,07	48859	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**48859**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**48859**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	77734	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	2954	
		Накладные расходы	%	--		343,25	31829	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	6455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Е11-010104-0401 11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**525,4900**		**19,78**	**10393**	**59,1 1692**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	3,631	788,56	2863	
		Итого оплата труда:				**5,45**	**2863**	
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	3,631	2087,10	7579	
		Итого эксплуатация машин:				**14,42**	**7579**	
		Итого прямые затраты:				**14,42**	**7579**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,64	9271	
		НР второго уровня	%	3,8		0,67	352	
		Накладные расходы	%	--		3,89	2045	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	770	
7	**Е11-010104-0408 11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**525,4900**		**45,57**	**23944**	**59,1 3899**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	2,091	3154,24	6597	
		Итого оплата труда:				**12,55**	**6597**	
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01592	8,366	2087,10	17460	
		Итого эксплуатация машин:				**33,23**	**17460**	
		Итого прямые затраты:				**33,23**	**17460**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40,65	21359	
		НР второго уровня	%	3,8		1,54	812	
		Накладные расходы	%	--		8,96	4710	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	1774	
8	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**525,4900**		**155,35**	**81636**	**59,1 22735**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	56,753	511,39	29023	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	13,794	684,75	9446	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**38468**	
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	13,794	1478,76	20398	
8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	55,176	12,07	666	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**21064**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**50087**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	72822	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	2767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		48,53	25502	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	6047	
		ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ -147.38м3						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**243642**	**90097**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**243642**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**152449**	
		Накладные расходы -	Тенге				**102779**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**90097**	**90097**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12682**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**27714**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**374134**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152449**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**374134**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152449**	
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
9	**Е11-070101-0102 11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**82,0000**		**1856,83**	**152260**	**62,1 38178**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,825	67,65	630,03	42622	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	24,69	763,70	18856	
		Итого оплата труда:				**749,73**	**61477**	
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	1,984	2944,70	5843	
9. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,5494	1478,76	812	
9. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	18,778	2302,98	43245	
9. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	2,198	12,07	27	
9. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	3,378	1507,60	5093	
		Итого эксплуатация машин:				**670,99**	**55021**	
		Итого прямые затраты:				**1190,76**	**97643**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1656,34	135820	
		НР второго уровня	%	3,8		62,94	5161	
		Накладные расходы	%	--		528,52	43339	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,54	11279	
10	**С121-041201-1704 21-041201-1704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93**	**шт.**	**59,0000**		**18040,90**	**1064413**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16093,00**	**949487**	
		НР второго уровня	%	3,8		611,53	36081	
		Накладные расходы	%	--		611,53	36081	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,36	78845	
11	**С121-041201-1703 21-041201-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.12 СТ РК 956-93**	**шт.**	**12,0000**		**8984,01**	**107808**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8014,00**	**96168**	
		НР второго уровня	%	3,8		304,53	3654	
		Накладные расходы	%	--		304,53	3654	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		665,48	7986	
12	**С121-041201-1707 21-041201-1707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.24 СТ РК 956-93**	**шт.**	**9,0000**		**21991,44**	**197923**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19617,00**	**176553**	
		НР второго уровня	%	3,8		745,45	6709	
		Накладные расходы	%	--		745,45	6709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1629,00	14661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**С121-041201-1706 21-041201-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.12 СТ РК 956-93**	**шт.**	**2,0000**		**10726,11**	**21452**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9568,00**	**19136**	
		НР второго уровня	%	3,8		363,58	727	
		Накладные расходы	%	--		363,58	727	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		794,53	1589	
14	**Е11-070501-0101 11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**162,0000**		**1367,51**	**221536**	**62,1 45505**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,476	77,112	622,36	47991	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	32,206	785,12	25285	
		Итого оплата труда:				**452,32**	**73277**	
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	4,261	2534,07	10797	
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	21,546	2302,98	49620	
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	6,399	1507,60	9647	
		Итого эксплуатация машин:				**432,49**	**70064**	
14. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,6642	17338,00	11516	
14. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,944	11595,00	22541	
		Итого материалов:				**210,23**	**34057**	
		Итого прямые затраты:				**938,96**	**152112**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1219,86	197617	
		НР второго уровня	%	3,8		46,35	7509	
		Накладные расходы	%	--		327,25	53014	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,30	16410	
15	**Е11-070501-0102 11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**13,0000**		**1941,79**	**25243**	**62,1 5131**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	8,684	622,36	5405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	3,641	784,91	2858	
		Итого оплата труда:				**635,59**	**8263**	
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,5096	2534,07	1291	
15. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,366	2302,98	5449	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,7657	1507,60	1154	
		Итого эксплуатация машин:				**607,28**	**7895**	
15. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0923	17338,00	1600	
15. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,2145	11595,00	2487	
		Итого материалов:				**314,42**	**4087**	
		Итого прямые затраты:				**1337,43**	**17387**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1732,13	22518	
		НР второго уровня	%	3,8		65,82	856	
		Накладные расходы	%	--		460,52	5987	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,84	1870	
16	**Е11-070501-0103 11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**71,0000**		**2884,37**	**204790**	**62,1 41846**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	66,527	637,70	42424	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	31,822	784,40	24961	
		Итого оплата труда:				**949,09**	**67385**	
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	5,147	2534,07	13044	
16. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	18,957	2302,98	43658	
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	7,718	1507,60	11635	
		Итого эксплуатация машин:				**962,49**	**68337**	
16. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,3337	17338,00	5786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	2,095	11595,00	24286	
		Итого материалов:				**423,54**	**30071**	
		Итого прямые затраты:				**1983,56**	**140833**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2572,94	182679	
		НР второго уровня	%	3,8		97,77	6942	
		Накладные расходы	%	--		687,16	48788	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,66	15170	
17	**С121-041201-0314 21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**шт.**	**10,0000**		**5696,00**	**56960**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5081,00**	**50810**	
		НР второго уровня	%	3,8		193,08	1931	
		Накладные расходы	%	--		193,08	1931	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,93	4219	
18	**С121-041201-0323 21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78**	**шт.**	**152,0000**		**3858,62**	**586510**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3442,00**	**523184**	
		НР второго уровня	%	3,8		130,80	19881	
		Накладные расходы	%	--		130,80	19881	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,82	43445	
19	**С121-041201-0324 21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**шт.**	**13,0000**		**7482,94**	**97278**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6675,00**	**86775**	
		НР второго уровня	%	3,8		253,65	3297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		253,65	3297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,29	7206	
20	**С121-041201-0334 21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**шт.**	**71,0000**		**15010,73**	**1065762**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13390,00**	**950690**	
		НР второго уровня	%	3,8		508,82	36126	
		Накладные расходы	%	--		508,82	36126	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1111,91	78945	
21	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**98,5020**		**791,45**	**77960**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**69542**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	2643	
		Накладные расходы	%	--		26,83	2643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	5775	
22	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**98,5020**		**125,56**	**12368**	
		Итого прямые затраты:				**112,00**	**11032**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,26	419	
		Накладные расходы	%	--		4,26	419	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**98,5020**		**272,41**	**26833**	
		Итого прямые затраты:				**243,00**	**23936**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,23	910	
		Накладные расходы	%	--		9,23	910	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,18	1988	
24	**Е11-060101-0119 11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**3,1000**		**26142,06**	**81040**	**48,5 2838**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	8,742	614,18	5369	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,70091	688,78	483	
		Итого оплата труда:				**1887,72**	**5852**	
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00837	2944,70	25	
24. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,52018	36,05	19	
24. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,6603	3107,98	2052	
24. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,01209	2534,07	31	
24. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,02294	54,70	1	
24. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,02015	1507,60	30	
		Итого эксплуатация машин:				**696,09**	**2158**	
24. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,146	17505,00	55079	
24.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,28	0,868	256,00	222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00682	34157,00	233	
24.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,389	3197,00	4440	
24.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000775	46196,00	36	
24.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	0,558	198,00	110	
24.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	0,27342	6598,00	1804	
24.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,008773	23,00	0	
		Итого материалов:				**19975,85**	**61925**	
		Итого прямые затраты:				**22403,93**	**69452**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23319,47	72290	
		НР второго уровня	%	3,8		886,14	2747	
		Накладные расходы	%	--		1801,68	5585	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1936,45	6003	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1						
25	**Е11-060701-0201 11-060701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**17,2000**		**39459,64**	**678706**	**48,5 48034**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	141,9	637,70	90490	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	12,437	687,46	8550	
		Итого оплата труда:				**5758,13**	**99040**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04644	2944,70	137	
25. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	8,443	36,05	304	
25. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	12,035	3107,98	37404	
25. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,14448	2534,07	366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	35,819	150,52	5391	
25. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,21156	1507,60	319	
		Итого эксплуатация машин:				**2553,59**	**43922**	
25. 9	100850 М (21-020101-2710)	Бетон тяжелый класса В15, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,458	20288,00	354188	
25.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	2,5	43	256,00	11008	
25.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,13932	34157,00	4759	
25.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	13,399	3197,00	42836	
25.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00688	46196,00	318	
25.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	6,364	198,00	1260	
25.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0025	0,043	200244,00	8610	
25.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,02064	23,00	0	
		Итого материалов:				**24591,83**	**422979**	
		Итого прямые затраты:				**32406,44**	**557391**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35199,14	605425	
		НР второго уровня	%	3,8		1337,57	23006	
		Накладные расходы	%	--		4130,26	71040	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2922,94	50275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0300**		**110380,96**	**3311**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**2954**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	112	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	245	
27	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1052**		**110877,58**	**11664**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**10405**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	395	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	395	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	864	
28	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,3340**		**110877,58**	**147911**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**131941**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	5014	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	5014	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	10956	
		ФМ1						
29	**Е11-060101-0102 11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**14,0400**		**32634,17**	**458184**	**48,5 19574**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	61,916	606,51	37553	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	4,079	687,73	2805	
		Итого оплата труда:				**2874,49**	**40358**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,037908	2944,70	112	
29. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	3,693	36,05	133	
29. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	3,91	3107,98	12153	
29. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,051948	2534,07	132	
29. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,117936	54,70	6	
29. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,078624	1507,60	119	
		Итого эксплуатация машин:				**901,28**	**12654**	
29. 9	100845 М (21-020101-2705)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,321	20288,00	290540	
29.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,375	5,265	256,00	1348	
29.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,095472	34157,00	3261	
29.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	9	3197,00	28772	
29.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,003791	46196,00	175	
29.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,238	3,342	198,00	662	
29.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,153	2,148	6598,00	14173	
29.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,061916	23,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**24140,50**	**338933**	
		Итого прямые затраты:				**27716,49**	**389139**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29110,62	408713	
		НР второго уровня	%	3,8		1106,20	15531	
		Накладные расходы	%	--		2500,33	35105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2417,35	33940	
30	**Е11-080101-0301 11-080101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхност**	**77,8400**		**722,56**	**56244**	**50,8 9270**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,382	29,735	606,51	18035	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,31136	684,75	213	
		Итого оплата труда:				**234,43**	**18248**	
30. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,31136	1507,60	469	
		Итого эксплуатация машин:				**6,03**	**469**	
30. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,413	8451,00	20393	
30. 5	146546 С (21-130512-0301)	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,03892	51404,00	2001	
30. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,17514	23,00	4	
		Итого материалов:				**287,73**	**22397**	
		Итого прямые затраты:				**525,45**	**40901**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				644,54	50171	
		НР второго уровня	%	3,8		24,49	1906	
		Накладные расходы	%	--		143,58	11176	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,52	4166	
31	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**549,3300**		**849,55**	**466686**	**50,8 40439**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	116,458	677,08	78851	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,099	684,75	752	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**79604**	
31. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	10,712	459,99	4927	
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,099	1507,60	1656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**6584**	
31. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1318,392	212,00	279499	
31. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,131839	51148,00	6743	
31. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,087893	47568,00	4181	
		Итого материалов:				**528,69**	**290423**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**375858**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	416297	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	15819	
		Накладные расходы	%	--		102,41	56258	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	34569	
32	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**9,0000**		**366,97**	**3303**	**62,1 679**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,332	622,36	829	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,387	684,75	265	
		Итого оплата труда:				**121,55**	**1094**	
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3708	3107,98	1152	
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0162	1507,60	24	
		Итого эксплуатация машин:				**130,76**	**1177**	
32. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0225	11595,00	261	
		Итого материалов:				**28,99**	**261**	
		Итого прямые затраты:				**251,86**	**2267**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327,34	2946	
		НР второго уровня	%	3,8		12,44	112	
		Накладные расходы	%	--		87,92	791	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,18	245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3060**		**59283,96**	**18141**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**52883,00**	**16182**	
		НР второго уровня	%	3,8		2009,55	615	
		Накладные расходы	%	--		2009,55	615	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4391,40	1344	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4961778**	**341591**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4961778**	
Материалы -			Тенге				**560406**	
Всего заработная плата -			Тенге				**454597**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**145299**	
Местные материалы -			Тенге				**3618224**	
		Накладные расходы -	Тенге				**449598**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**251494**	**251494**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**198104**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**432910**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5844286**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**691**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**454597**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5844286**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**691**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**454597**	
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ						
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ						
34	**Е11-080301-0101 11-080301-0101**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**159,7400**		**7001,91**	**1118485**	**50,8 209852**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	594,233	614,18	364966	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	70,286	684,75	48128	
		Итого оплата труда:				**2586,04**	**413094**	
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	70,286	3107,98	218446	
		Итого эксплуатация машин:				**1367,51**	**218446**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	17,571	11484,00	201790	
34. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,07987	21436,00	1712	
34. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,26	41,532	23,00	955	
		Итого материалов:				**1279,94**	**204457**	
		Итого прямые затраты:				**4932,20**	**787869**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6245,91	997721	
		НР второго уровня	%	3,8		237,34	37913	
		Накладные расходы	%	--		1551,05	247765	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		518,66	82851	
35	**СТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"НУРБАЕВ ТТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"НУРБАЕВ**	**Стоимость блока керамзитобетонного СКЦ-1(156,74м3.66,04шт/м3)235:1,12**	**шт**	**10351,0000**		**235,22**	**2434744**	
		Итого прямые затраты:				**209,82**	**2171862**	
		НР второго уровня	%	3,8		7,97	82531	
		Накладные расходы	%	--		7,97	82531	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,42	180351	
36	**Е11-080201-0101 11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**25,8100**		**21121,57**	**545148**	**50,8 38781**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	117,177	591,17	69272	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	10,324	684,75	7069	
		Итого оплата труда:				**2957,81**	**76341**	
36. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	10,324	3107,98	32087	
		Итого эксплуатация машин:				**1243,19**	**32087**	
36. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,194	12029,00	74512	
36. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	0,38	9,808	27641,00	271097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,012905	21436,00	277	
36. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	11,356	23,00	261	
		Итого материалов:				**13411,38**	**346148**	
		Итого прямые затраты:				**17338,48**	**447506**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18841,05	486288	
		НР второго уровня	%	3,8		715,96	18479	
		Накладные расходы	%	--		2218,53	57260	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1564,56	40381	
37	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0800**		**208289,05**	**16663**	**50,8 1459**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	4,512	630,03	2843	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0432	684,75	30	
		Итого оплата труда:				**35903,46**	**2872**	
37. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0184	3107,98	57	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0248	1507,60	37	
		Итого эксплуатация машин:				**1182,19**	**95**	
37. 5	127709 С (21-050301-2709)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	1	0,08	130845,00	10468	
		Итого материалов:				**130845,00**	**10468**	
		Итого прямые затраты:				**167560,88**	**13405**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				185799,84	14864	
		НР второго уровня	%	3,8		7060,39	565	
		Накладные расходы	%	--		25299,35	2024	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15428,82	1234	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ						
38	**Е11-080301-0101 11-080301-0101**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**83,3700**		**7001,91**	**583749**	**50,8 109524**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	310,136	614,18	190480	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	36,683	684,75	25119	
		Итого оплата труда:				**2586,04**	**215598**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	36,683	3107,98	114009	
		Итого эксплуатация машин:				**1367,51**	**114009**	
38. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	9,171	11484,00	105316	
38. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,041685	21436,00	894	
38. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,26	21,676	23,00	499	
		Итого материалов:				**1279,94**	**106708**	
		Итого прямые затраты:				**4932,20**	**411197**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6245,91	520721	
		НР второго уровня	%	3,8		237,34	19787	
		Накладные расходы	%	--		1551,05	129311	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		518,66	43241	
39	**СТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"Н УРБАЕВ ТТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"Н УРБАЕВ**	**Стоимость блока керамзитобетонного СКЦ-1(83,37м3.66,04шт/м3)235:1,12**	**шт**	**5506,0000**		**235,22**	**1295111**	
		Итого прямые затраты:				**209,82**	**1155277**	
		НР второго уровня	%	3,8		7,97	43901	
		Накладные расходы	%	--		7,97	43901	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,42	95934	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4987116**	**701207**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4987116**	
Материалы -			Тенге				**667781**	
Всего заработная плата -			Тенге				**707905**	
Местные материалы -			Тенге				**3327138**	
		Накладные расходы -	Тенге				**562792**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**359616**	**359616**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**203176**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**443993**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5993901**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1143**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**707905**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5993901**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1143**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**707905**	
		РАЗДЕЛ 5.КАРКАС						
40	**Е11-090301-0201 11-090301-0201**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**3,7210**		**20724,84**	**77117**	**60,9 17461**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	9,35	34,791	653,56	22738	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	7,554	785,51	5933	
		Итого оплата труда:				**7705,36**	**28672**	
40. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	3,647	279,50	1019	
40. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,29768	4252,36	1266	
40. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,7442	2534,07	1886	
40. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	5,358	3411,24	18278	
40. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,33489	21,41	7	
40. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,154	1507,60	1739	
40. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	3,758	23,38	88	
		Итого эксплуатация машин:				**6526,00**	**24283**	
40.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,007219	118942,00	859	
40.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,11163	256,00	29	
40.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,069583	2399,00	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,001488	373380,00	556	
40.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003833	25961,00	99	
40.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000558	381820,00	213	
40.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,03721	198,00	7	
40.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	2,605	180,00	469	
40.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,21	0,78141	91,00	71	
40.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000372	1774324,00	660	
40.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0004	0,001488	200244,00	298	
40.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,001154	267437,00	308	
40.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,002233	256053,00	572	
		Итого материалов:				**1157,81**	**4308**	
		Итого прямые затраты:				**13794,59**	**51330**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18487,16	68791	
		НР второго уровня	%	3,8		702,51	2614	
		Накладные расходы	%	--		5395,08	20075	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1535,17	5712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	**С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**125,5800**		**3512,22**	**441064**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3133,00**	**393442**	
		НР второго уровня	%	3,8		119,05	14951	
		Накладные расходы	%	--		119,05	14951	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,16	32671	
42	**С121-050106-9906 21-050106-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3**	**т**	**0,6550**		**111453,80**	**73002**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**99420,00**	**65120**	
		НР второго уровня	%	3,8		3777,96	2475	
		Накладные расходы	%	--		3777,96	2475	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,84	5408	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**509892**	**718668**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**65120**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**65120**	
Накладные расходы -			Тенге				**2475**	
Сметная прибыль -			Тенге				**5408**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**73002**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**51330**	
Материалы -			Тенге				**4308**	
Всего заработная плата -			Тенге				**28672**	
Накладные расходы -			Тенге				**20075**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**17461**	**17461**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2614**	
Сметная прибыль -			Тенге				**5712**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**77117**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**28672**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**393442**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**393442**	
		Накладные расходы -	Тенге				**14951**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**32671**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**441064**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**591184**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28672**	
		СТРОЕНИЕ ДЛЯ КАРАНТИННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ НА 3 МЕСТА						
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
43	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**191,0000**		**101,51**	**19389**	**59,1 3312**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	2,196	554,86	1219	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	4,775	918,46	4386	
		Итого оплата труда:				**29,34**	**5604**	
43. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	4,775	2673,20	12765	
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**12765**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**13983**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,55	17295	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	657	
		Накладные расходы	%	--		20,78	3969	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	1436	
44	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,0000**		**1965,37**	**5896**	**59,1 1954**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	5,544	596,28	3306	
		Итого оплата труда:				**1101,93**	**3306**	
		Итого прямые затраты:				**1101,93**	**3306**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,16	5259	
		НР второго уровня	%	3,8		66,62	200	
		Накладные расходы	%	--		717,86	2154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,58	437	
45	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**195,0000**		**32,91**	**6418**	**59,1 1045**
45. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,243	788,56	1768	
		Итого оплата труда:				**9,07**	**1768**	
45. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,243	2087,10	4680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**4680**	
		Итого прямые затраты:				**24,00**	**4680**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,36	5725	
		НР второго уровня	%	3,8		1,12	218	
		Накладные расходы	%	--		6,48	1263	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	475	
46	**Е11-010104-0110 11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**195,0000**		**140,82**	**27460**	**59,1 4471**
46. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,919	3942,80	7565	
		Итого оплата труда:				**38,80**	**7565**	
46. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,919	2087,10	4005	
		Итого эксплуатация машин:				**102,69**	**20024**	
		Итого прямые затраты:				**102,69**	**20024**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				125,61	24495	
		НР второго уровня	%	3,8		4,77	931	
		Накладные расходы	%	--		27,70	5402	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,43	2034	
47	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**168,0000**		**32,91**	**5530**	**59,1 900**
47. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,932	788,56	1523	
		Итого оплата труда:				**9,07**	**1523**	
47. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,932	2087,10	4032	
		Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**4032**	
		Итого прямые затраты:				**24,00**	**4032**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,36	4933	
		НР второго уровня	%	3,8		1,12	187	
		Накладные расходы	%	--		6,48	1088	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	410	
48	**Е11-010104-0110 11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**168,0000**		**140,82**	**23658**	**59,1 3852**
48. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,653	3942,80	6518	
		Итого оплата труда:				**38,80**	**6518**	
48. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,653	2087,10	3450	
		Итого эксплуатация машин:				**102,69**	**17251**	
		Итого прямые затраты:				**102,69**	**17251**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				125,61	21103	
		НР второго уровня	%	3,8		4,77	802	
		Накладные расходы	%	--		27,70	4654	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,43	1752	
49	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**143,0000**		**23,07**	**3299**	**59,1 537**
49. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,153	788,56	909	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**909**	
49. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,153	2087,10	2406	
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**2406**	
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**2406**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	2943	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	112	
		Накладные расходы	%	--		4,54	649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	244	
50	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,0000**		**939,75**	**23494**	**59,1 7785**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	24,3	542,07	13172	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**13172**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**13172**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	20957	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	796	
		Накладные расходы	%	--		343,25	8581	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	1740	
51	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**143,0000**		**155,35**	**22215**	**59,1 6187**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	15,444	511,39	7898	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,754	684,75	2570	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**10468**	
51. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,754	1478,76	5551	
51. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	15,015	12,07	181	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**5732**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**13630**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	19817	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		48,53	6940	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	1646	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**92484**	**748711**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**92484**	
Всего заработная плата -			Тенге				**50835**	
		Накладные расходы -	Тенге				**34699**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**30043**	**30043**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4656**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10175**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**137358**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50835**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**137358**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50835**	
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
52	**Е11-070101-0101 11-070101-0101**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**5,0000**		**1404,01**	**7020**	**62,1 1781**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0,652	3,26	622,36	2029	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	1,085	773,73	839	
		Итого оплата труда:				**573,68**	**2868**	
52. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,053	2944,70	156	
52. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0145	1478,76	21	
52. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	0,93	2302,98	2142	
52. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,0585	12,07	1	
52. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,0875	1507,60	132	
		Итого эксплуатация машин:				**490,38**	**2452**	
		Итого прямые затраты:				**896,16**	**4481**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1252,41	6262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		47,59	238	
		Накладные расходы	%	--		403,85	2019	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,00	520	
53	**Е11-070101-0102 11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**23,0000**		**1856,83**	**42707**	**62,1 10708**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,825	18,975	630,03	11955	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	6,925	763,70	5289	
		Итого оплата труда:				**749,73**	**17244**	
53. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,5566	2944,70	1639	
53. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,1541	1478,76	228	
53. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	5,267	2302,98	12130	
53. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,6164	12,07	7	
53. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,9476	1507,60	1429	
		Итого эксплуатация машин:				**670,99**	**15433**	
		Итого прямые затраты:				**1190,76**	**27388**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1656,34	38096	
		НР второго уровня	%	3,8		62,94	1448	
		Накладные расходы	%	--		528,52	12156	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,54	3163	
54	**С121-041201-1701 21-041201-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.12 СТ РК 956-93**	**шт.**	**5,0000**		**7217,26**	**36086**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6438,00**	**32190**	
		НР второго уровня	%	3,8		244,64	1223	
		Накладные расходы	%	--		244,64	1223	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		534,61	2673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	**С121-041201-1704 21-041201-1704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93**	**шт.**	**18,0000**		**18040,90**	**324736**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16093,00**	**289674**	
		НР второго уровня	%	3,8		611,53	11008	
		Накладные расходы	%	--		611,53	11008	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,36	24055	
56	**С121-041201-1703 21-041201-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.12 СТ РК 956-93**	**шт.**	**5,0000**		**8984,01**	**44920**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8014,00**	**40070**	
		НР второго уровня	%	3,8		304,53	1523	
		Накладные расходы	%	--		304,53	1523	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		665,48	3327	
57	**Е11-060101-0102 11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**30227,18**	**33250**	**48,5 1534**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	4,851	606,51	2942	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,31955	687,73	220	
		Итого оплата труда:				**2874,49**	**3162**	
57. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00297	2944,70	9	
57. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,2893	36,05	10	
57. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,30635	3107,98	952	
57. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00407	2534,07	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00924	54,70	1	
57. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00616	1507,60	9	
		Итого эксплуатация машин:				**901,28**	**991**	
57. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	18183,00	20401	
57.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,375	0,4125	256,00	106	
57.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00748	34157,00	255	
57.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,7051	3197,00	2254	
57.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000297	46196,00	14	
57.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,238	0,2618	198,00	52	
57.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,153	0,1683	6598,00	1110	
57.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,004851	23,00	0	
		Итого материалов:				**21993,40**	**24193**	
		Итого прямые затраты:				**25569,39**	**28126**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26963,52	29660	
		НР второго уровня	%	3,8		1024,61	1127	
		Накладные расходы	%	--		2418,74	2661	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2239,05	2463	
58	**Е11-060701-0201 11-060701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**4,6000**		**36102,97**	**166074**	**48,5 12846**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	37,95	637,70	24201	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	3,326	687,46	2287	
		Итого оплата труда:				**5758,13**	**26487**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01242	2944,70	37	
58. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	2,258	36,05	81	
58. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	3,219	3107,98	10003	
58. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,03864	2534,07	98	
58. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	9,58	150,52	1442	
58. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,05658	1507,60	85	
		Итого эксплуатация машин:				**2553,59**	**11747**	
58. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,669	17338,00	80951	
58.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	2,5	11,5	256,00	2944	
58.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,03726	34157,00	1273	
58.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	3,583	3197,00	11456	
58.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00184	46196,00	85	
58.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	1,702	198,00	337	
58.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0025	0,0115	200244,00	2303	
58.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,00552	23,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**21597,58**	**99349**	
		Итого прямые затраты:				**29412,19**	**135296**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32204,89	148142	
		НР второго уровня	%	3,8		1223,79	5629	
		Накладные расходы	%	--		4016,48	18476	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,29	12302	
59	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4025**		**18083,93**	**7278**	**48.5 2029**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	6,794	606,51	4120	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,06842	918,46	63	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**4183**	
59. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,06842	2534,07	173	
59. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016099	23,75	0	
59. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,29783	195,48	58	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**232**	
59. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,207	92,00	111	
		Итого материалов:				**276,00**	**111**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**4464**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	6492	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	247	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	2276	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	539	
60	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3605**		**110877,58**	**39974**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**35658**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	1355	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	1355	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	2961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0419**		**110877,58**	**4651**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**4149**	
		ПР второго уровня	%	3,8		3758,43	158	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	345	
62	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0098**		**110877,58**	**1083**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**966**	
		ПР второго уровня	%	3,8		3758,43	37	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	80	
63	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**16,2800**		**791,45**	**12885**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**11494**	
		ПР второго уровня	%	3,8		26,83	437	
		Накладные расходы	%	--		26,83	437	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	954	
64	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**м3**	**16,2800**		**125,56**	**2044**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**112,00**	**1823**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,26	69	
		Накладные расходы	%	--		4,26	69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	151	
65	**С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**м3**	**16,2800**		**272,41**	**4435**	
		Итого прямые затраты:				**243,00**	**3956**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,23	150	
		Накладные расходы	%	--		9,23	150	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,18	329	
66	**Е11-080101-0301 11-080101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхност**	**43,0000**		**722,56**	**31070**	**50,8 5121**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,382	16,426	606,51	9963	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,172	684,75	118	
		Итого оплата труда:				**234,43**	**10080**	
66. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,172	1507,60	259	
		Итого эксплуатация машин:				**6,03**	**259**	
66. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,333	8451,00	11265	
66. 5	146546 С (21-130512-0301)	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0215	51404,00	1105	
66. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,09675	23,00	2	
		Итого материалов:				**287,73**	**12373**	
		Итого прямые затраты:				**525,45**	**22594**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				644,54	27715	
		НР второго уровня	%	3,8		24,49	1053	
		Накладные расходы	%	--		143,58	6174	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,52	2301	
67	**Е11-080101-0303 11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**20,3000**		**2025,80**	**41124**	**50,8 1307**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	4,08	606,51	2475	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,1421	684,75	97	
		Итого оплата труда:				**126,70**	**2572**	
67. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,69223	459,99	318	
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,1421	1507,60	214	
		Итого эксплуатация машин:				**26,24**	**533**	
67. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,5075	8451,00	4289	
67. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	44,66	215,00	9602	
67. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	85,26	212,00	18075	
67. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004872	51148,00	249	
67. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,003248	47568,00	155	
		Итого материалов:				**1594,56**	**32370**	
		Итого прямые затраты:				**1742,71**	**35377**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1807,07	36684	
		НР второго уровня	%	3,8		68,67	1394	
		Накладные расходы	%	--		133,03	2701	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,06	3046	
68	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**187,0600**		**849,55**	**158918**	**50,8 13770**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	39,657	677,08	26851	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,37412	684,75	256	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**27107**	
68. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	3,648	459,99	1678	
68. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,37412	1507,60	564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**2242**	
68. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	448,944	212,00	95176	
68. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,044894	51148,00	2296	
68. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,02993	47568,00	1424	
		Итого материалов:				**528,69**	**98896**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**127989**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	141759	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	5387	
		Накладные расходы	%	--		102,41	19157	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	11772	
69	**Е11-070501-0101 11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**53,0000**		**1367,51**	**72478**	**62,1 14887**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,476	25,228	622,36	15701	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	10,536	785,12	8272	
		Итого оплата труда:				**452,32**	**23973**	
69. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	1,394	2534,07	3532	
69. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	7,049	2302,98	16234	
69. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	2,094	1507,60	3156	
		Итого эксплуатация машин:				**432,49**	**22922**	
69. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,2173	17338,00	3768	
69. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,636	11595,00	7374	
		Итого материалов:				**210,23**	**11142**	
		Итого прямые затраты:				**938,96**	**49765**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1219,86	64652	
		НР второго уровня	%	3,8		46,35	2457	
		Накладные расходы	%	--		327,25	17344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,30	5369	
70	**Е11-070501-0102 11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**2,0000**		**1941,79**	**3884**	**62,1 789**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	1,336	622,36	831	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	0,5602	784,91	440	
		Итого оплата труда:				**635,59**	**1271**	
70. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,0784	2534,07	199	
70. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	0,364	2302,98	838	
70. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,1178	1507,60	178	
		Итого эксплуатация машин:				**607,28**	**1215**	
70. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0142	17338,00	246	
70. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,033	11595,00	383	
		Итого материалов:				**314,42**	**629**	
		Итого прямые затраты:				**1337,43**	**2675**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1732,13	3464	
		НР второго уровня	%	3,8		65,82	132	
		Накладные расходы	%	--		460,52	921	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,84	288	
71	**Е11-070501-0103 11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**15,0000**		**2884,37**	**43266**	**62,1 8841**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	14,055	637,70	8963	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	6,723	784,40	5273	
		Итого оплата труда:				**949,09**	**14236**	
71. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	1,087	2534,07	2756	
71. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	4,005	2302,98	9223	
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	1,631	1507,60	2458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**962,49**	**14437**	
71. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0705	17338,00	1222	
71. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,4425	11595,00	5131	
		Итого материалов:				**423,54**	**6353**	
		Итого прямые затраты:				**1983,56**	**29753**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2572,94	38594	
		НР второго уровня	%	3,8		97,77	1467	
		Накладные расходы	%	--		687,16	10307	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,66	3205	
72	**С121-041201-0334 21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**шт.**	**15,0000**		**15010,73**	**225161**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13390,00**	**200850**	
		НР второго уровня	%	3,8		508,82	7632	
		Накладные расходы	%	--		508,82	7632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1111,91	16679	
73	**С121-041201-0324 21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**шт.**	**1,0000**		**7482,94**	**7483**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6675,00**	**6675**	
		НР второго уровня	%	3,8		253,65	254	
		Накладные расходы	%	--		253,65	254	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,29	554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	**С121-041201-0314 21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**шт.**	**17,0000**		**5696,00**	**96832**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5081,00**	**86377**	
		НР второго уровня	%	3,8		193,08	3282	
		Накладные расходы	%	--		193,08	3282	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,93	7173	
75	**С121-041201-0323 21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78**	**шт.**	**32,0000**		**3858,62**	**123476**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3442,00**	**110144**	
		НР второго уровня	%	3,8		130,80	4185	
		Накладные расходы	%	--		130,80	4185	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,82	9146	
76	**С121-041201-0332 21-041201-0332 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78**	**шт.**	**1,0000**		**11232,82**	**11233**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10020,00**	**10020**	
		НР второго уровня	%	3,8		380,76	381	
		Накладные расходы	%	--		380,76	381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,06	832	
77	**С121-041201-0312 21-041201-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78**	**шт.**	**4,0000**		**4263,32**	**17053**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3803,00**	**15212**	
		НР второго уровня	%	3,8		144,51	578	
		Накладные расходы	%	--		144,51	578	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		315,80	1263	
78	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**9,6000**		**849,55**	**8156**	**50,8 707**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	2,035	677,08	1378	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0192	684,75	13	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**1391**	
78. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,1872	459,99	86	
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0192	1507,60	29	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**115**	
78. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,04	212,00	4884	
78. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002304	51148,00	118	
78. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001536	47568,00	73	
		Итого материалов:				**528,69**	**5075**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**6568**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	7275	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	276	
		Накладные расходы	%	--		102,41	983	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	604	
79	**Е11-060701-0201 11-060701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,2000**		**37064,46**	**44477**	**48,5 3351**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	9,9	637,70	6313	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,86772	687,46	597	
		Итого оплата труда:				**5758,13**	**6910**	
79. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	2944,70	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,58908	36,05	21	
79. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,83964	3107,98	2610	
79. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,01008	2534,07	26	
79. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	2,499	150,52	376	
79. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,01476	1507,60	22	
		Итого эксплуатация машин:				**2553,59**	**3064**	
79. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	18183,00	22147	
79.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	2,5	3	256,00	768	
79.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,00972	34157,00	332	
79.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,9348	3197,00	2989	
79.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00048	46196,00	22	
79.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	0,444	198,00	88	
79.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0025	0,003	200244,00	601	
79.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,00144	23,00	0	
		Итого материалов:				**22455,26**	**26946**	
		Итого прямые затраты:				**30269,87**	**36324**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33062,56	39675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		1256,38	1508	
		Накладные расходы	%	--		4049,07	4859	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2745,52	3295	
80	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0008**		**18083,93**	**14**	**48,5 4**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,013166	606,51	8	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,000133	918,55	0	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**8**	
80. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,000133	2534,07	0	
80. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000031	23,75	0	
80. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,000577	195,48	0	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**0**	
80. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,00234	92,00	0	
		Итого материалов:				**276,00**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**9**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	13	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	0	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	1	
81	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0008**		**110877,58**	**86**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**77**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	3	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	**С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0147**		**129326,54**	**1895**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**115363,00**	**1690**	
		НР второго уровня	%	3,8		4383,79	64	
		Накладные расходы	%	--		4383,79	64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9579,74	140	
83	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**1,2000**		**791,45**	**950**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**847**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	32	
		Накладные расходы	%	--		26,83	32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	70	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1362681**	**826386**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1362681**	
Материалы -			Тенге				**317437**	
Всего заработная плата -			Тенге				**141494**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**42541**	
Местные материалы -			Тенге				**809332**	
		Накладные расходы -	Тенге				**132409**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**77676**	**77676**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**54733**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**119607**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1614698**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141494**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1614698**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141494**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
84	**Е11-080301-0101 11-080301-0101**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**45,0000**		**7069,12**	**318110**	**50,8 59117**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	167,4	614,18	102814	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	19,8	684,75	13558	
		Итого оплата труда:				**2586,04**	**116372**	
84. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	19,8	3107,98	61538	
		Итого эксплуатация машин:				**1367,51**	**61538**	
84. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	4,95	12029,00	59544	
84. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0225	21436,00	482	
84. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,26	11,7	23,00	269	
		Итого материалов:				**1339,89**	**60295**	
		Итого прямые затраты:				**4992,15**	**224647**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6305,86	283764	
		НР второго уровня	%	3,8		239,62	10783	
		Накладные расходы	%	--		1553,33	69900	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,64	23564	
85	**СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН**	**КАМНИ КЕРАМЗИТ**	**ШТ**	**2025,0000**		**235,22**	**476317**	
		Итого прямые затраты:				**209,82**	**424888**	
		НР второго уровня	%	3,8		7,97	16146	
		Накладные расходы	%	--		7,97	16146	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,42	35283	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**649535**	**885503**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**649535**	
Материалы -			Тенге				**60295**	
Всего заработная плата -			Тенге				**116372**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**424888**	
Накладные расходы -			Тенге				**86046**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**59117**	**59117**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26929	
		Сметная прибыль -	Тенге				58846	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				794427	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				187	
		Сметная заработная плата -	Тенге				116372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				794427	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				187	
		Сметная заработная плата -	Тенге				116372	
		НАВЕС ДЛЯ СЕНА И СОЛОМЫ						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
86	**Е11-010101-0302 11-010101-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**165,7000**		**86,78**	**14379**	**59,1 2440**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00584	0,967688	554,86	537	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0254	4,209	853,51	3592	
		Итого оплата труда:				**24,92**	**4129**	
86. 3	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0127	2,104	4680,18	9849	
		Итого эксплуатация машин:				**59,44**	**9849**	
		Итого прямые затраты:				**62,68**	**10386**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,41	12826	
		НР второго уровня	%	3,8		2,94	487	
		Накладные расходы	%	--		17,67	2928	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,43	1065	
87	**Е11-010205-0102 11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**5,1200**		**2010,03**	**10291**	**59,1 3410**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,89	9,677	596,28	5770	
		Итого оплата труда:				**1126,97**	**5770**	
		Итого прямые затраты:				**1126,97**	**5770**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1793,01	9180	
		НР второго уровня	%	3,8		68,13	349	
		Накладные расходы	%	--		734,17	3759	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,89	762	
88	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**49,8900**		**23,07**	**1151**	**59,1 187**
88. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,402113	788,56	317	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**317**	
88. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,402113	2087,10	839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**839**	
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**839**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	1027	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	39	
		Накладные расходы	%	--		4,54	226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	85	
89	**Е11-010104-0409 11-010104-0409**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**49,8900**		**11,68**	**583**	**59,1 95**
89. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	0,203551	788,56	161	
		Итого оплата труда:				**3,22**	**161**	
89. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00408	0,203551	2087,10	425	
		Итого эксплуатация машин:				**8,52**	**425**	
		Итого прямые затраты:				**8,52**	**425**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10,42	520	
		НР второго уровня	%	3,8		0,40	20	
		Накладные расходы	%	--		2,30	115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	43	
90	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**49,8900**		**155,35**	**7751**	**59,1 2158**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	5,388	511,39	2755	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,31	684,75	897	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**3652**	
90. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,31	1478,76	1937	
90. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	5,238	12,07	63	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**2000**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**4755**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	6914	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	263	
		Накладные расходы	%	--		48,53	2421	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	574	
91	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,4700**		**939,75**	**11719**	**59,1 3883**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	12,121	542,07	6570	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**6570**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**6570**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	10453	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	397	
		Накладные расходы	%	--		343,25	4280	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	868	
		Излишний грунт - 108,46 м3						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**28746**	**897676**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28746**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**20599**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13729**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12174**	**12174**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1555**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3398**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**45873**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20599**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**45873**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20599**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		Фундамент Ф-1						
92	**Е11-060101-0105 11-060101-0105**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**18,5000**		**32224,51**	**596153**	**48,5 36500**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	117,29	606,51	71138	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	5,974	689,67	4120	
		Итого оплата труда:				**4067,97**	**75257**	
92. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04995	2944,70	147	
92. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	6,978	36,05	252	
92. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	5,615	3107,98	17451	
92. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,1258	2534,07	319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,16095	54,70	9	
92. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,18315	1507,60	276	
		Итого эксплуатация машин:				**997,45**	**18453**	
92. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,777	18183,00	341431	
92.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	1,128	107,00	121	
92.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,375	6,938	256,00	1776	
92.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,1369	34157,00	4676	
92.13	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	11,858	3197,00	37912	
92.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,004995	46196,00	231	
92.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,238	4,403	198,00	872	
92.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,153	2,831	6598,00	18676	
92.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,081585	23,00	2	
		Итого материалов:				**21929,50**	**405696**	
		Итого прямые затраты:				**26772,23**	**495286**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28745,19	531786	
		НР второго уровня	%	3,8		1092,32	20208	
		Накладные расходы	%	--		3065,28	56708	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2387,00	44160	
93	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0680**		**18083,93**	**1230**	**48,5 343**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,148	606,51	696	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,01156	918,46	11	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**707**	
93. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01156	2534,07	29	
93. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00272	23,75	0	
93. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,05032	195,48	10	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**39**	
93. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,204	92,00	19	
		Итого материалов:				**276,00**	**19**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**754**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	1097	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	42	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	384	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	91	
94	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0680**		**110380,96**	**7506**	
		Итого прямые затраты:	т			**98463,00**	**6695**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	254	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	254	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	556	
95	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3000**		**110877,58**	**33263**	
		Итого прямые затраты:	т			**98906,00**	**29672**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	1128	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	1128	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	2464	
96	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0642**		**110380,96**	**7086**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**6321**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	240	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	240	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	525	
		Фундамент Ф-2						
97	**Е11-060101-0105 11-060101-0105**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**5,7240**		**32224,51**	**184453**	**48,5 11293**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	36,29	606,51	22010	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,848	689,67	1275	
		Итого оплата труда:				**4067,97**	**23285**	
97. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015455	2944,70	46	
97. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	2,159	36,05	78	
97. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	1,737	3107,98	5399	
97. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,038923	2534,07	99	
97. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,049799	54,70	3	
97. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,056668	1507,60	85	
		Итого эксплуатация машин:				**997,45**	**5709**	
97. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,81	18183,00	105641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,349164	107,00	37	
97.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,375	2,147	256,00	550	
97.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,042358	34157,00	1447	
97.13	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	3,669	3197,00	11730	
97.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001545	46196,00	71	
97.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,238	1,362	198,00	270	
97.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,153	0,875772	6598,00	5778	
97.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,025243	23,00	1	
		Итого материалов:				**21929,50**	**125524**	
		Итого прямые затраты:				**26772,23**	**153244**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28745,19	164537	
		НР второго уровня	%	3,8		1092,32	6252	
		Накладные расходы	%	--		3065,28	17546	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,00	13663	
98	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0743**		**110877,58**	**8236**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**7347**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	279	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	279	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0494**		**110380,96**	**5457**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**4868**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	185	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	185	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	404	
100	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0176**		**18083,93**	**319**	**48,5 / 89**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,297763	606,51	181	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,002999	918,47	3	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**183**	
100. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,002999	2534,07	8	
100. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000706	23,75	0	
100. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,013054	195,48	3	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**10**	
100. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,05292	92,00	5	
		Итого материалов:				**276,00**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**196**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	285	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	11	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0176**		**110380,96**	**1947**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**1737**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	66	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	144	
102	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**24,7085**		**791,45**	**19556**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**17444**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	663	
		Накладные расходы	%	--		26,83	663	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	1449	
103	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**120,4000**		**849,55**	**102286**	**50,8 8863**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	25,525	677,08	17282	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2408	684,75	165	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**17447**	
103. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,348	459,99	1080	
103. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2408	1507,60	363	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**1443**	
103. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	288,96	212,00	61260	
103. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,028896	51148,00	1478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,019264	47568,00	916	
		Итого материалов:				**528,69**	**63654**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**82379**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	91242	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	3467	
		Накладные расходы	%	--		102,41	12330	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	7577	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**805944**	**954764**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**805944**	
	Материалы -		Тенге				**594898**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**116880**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**56640**	
	Местные материалы -		Тенге				**17444**	
		Накладные расходы -	Тенге				**89883**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**57088**	**57088**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**32795**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**71666**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**967493**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**189**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116880**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**967493**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**189**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116880**	
		РАЗДЕЛ 4.Колонна К-1 - 16 шт						
104	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**5,5240**		**442656,10**	**2445232**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**2181218**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	82886	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	82886	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	181128	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2181218**	**954764**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2181218**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2181218**	
		Накладные расходы -	Тенге				**82886**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**181128**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2445232**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2445232**	
		РАЗДЕЛ 5.Стойки Ст1						
105	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,9444**		**495408,88**	**467864**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**417348**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	15859	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	15859	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	34657	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**417348**	**954764**
		В том числе:						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**417348**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**417348**	
		Накладные расходы -	Тенге				**15859**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**34657**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**467864**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**467864**	
		РАЗДЕЛ 6.Связи Свв1 и Свв2						
106	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,7808**		**495408,88**	**882224**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**786969**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	29905	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	29905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	65350	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**786969**	**954764**
		В том числе:						
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**786969**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**786969**	
		Накладные расходы -	Тенге				**29905**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**65350**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**882224**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**882224**	
		РАЗДЕЛ 7.Прогоны П1, П2 и П3						
107	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,351966**		**495408,88**	**174367**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**155540**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	5911	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	5911	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	12916	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**155540**	**954764**
		В том числе:						
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**155540**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**155540**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5911**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**12916**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**174367**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**174367**	
		АБК						
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
108	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**675,8400**		**101,51**	**68606**	**59,1 11720**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	7,772	554,86	4312	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	16,896	918,46	15518	
		Итого оплата труда:				**29,34**	**19831**	
108. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	16,896	2673,20	45166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**45166**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**49479**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,55	61199	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	2326	
		Накладные расходы	%	--		20,78	14046	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	5082	
109	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**12,0400**		**1965,37**	**23663**	**59,1 7841**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	22,25	596,28	13267	
		Итого оплата труда:				**1101,93**	**13267**	
		Итого прямые затраты:				**1101,93**	**13267**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,16	21108	
		НР второго уровня	%	3,8		66,62	802	
		Накладные расходы	%	--		717,86	8643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,58	1753	
110	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**411,1900**		**32,91**	**13534**	**59,1 2204**
110. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	4,729	788,56	3729	
		Итого оплата труда:				**9,07**	**3729**	
110. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4,729	2087,10	9869	
		Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**9869**	
		Итого прямые затраты:				**24,00**	**9869**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,36	12073	
		НР второго уровня	%	3,8		1,12	459	
		Накладные расходы	%	--		6,48	2663	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	1003	
111	**Е11-010104-0110 11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**411,1900**		**56,33**	**23161**	**59,1 3771**
111. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	4,046	1577,12	6381	
		Итого оплата труда:				**15,52**	**6381**	
111. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01968	8,092	2087,10	16889	
		Итого эксплуатация машин:				**41,07**	**16889**	
		Итого прямые затраты:				**41,07**	**16889**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50,25	20661	
		НР второго уровня	%	3,8		1,91	785	
		Накладные расходы	%	--		11,08	4556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,17	1716	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**89505**	**980300**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**89505**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**43208**	
		Накладные расходы -	Тенге				**29907**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**25536**	**25536**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4371**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9553**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**128965**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43208**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**128965**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43208**	
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
112	**Е11-060101-0120 11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**40,0000**		**28537,52**	**1141501**	**48,5 48128**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	144	630,03	90724	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	12,256	694,28	8509	
		Итого оплата труда:				**2480,84**	**99233**	
112. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,108	2944,70	318	
112. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	8,568	36,05	309	
112. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	10,9	3107,98	33877	
112. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,5	2534,07	1267	
112. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,324	54,70	18	
112. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	49,504	150,52	7451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,748	1507,60	1128	
		Итого эксплуатация машин:				**1109,19**	**44368**	
112.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	40,6	18183,00	738230	
112.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,303	12,12	256,00	3103	
112.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,056	35068,00	1964	
112.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,188	34157,00	6422	
112.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	15,68	3197,00	50129	
112.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,01	46196,00	462	
112.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,13	5,2	198,00	1030	
112.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	3,528	6598,00	23278	
112.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0013	0,052	200244,00	10413	
112.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,1132	23,00	3	
		Итого материалов:				**20875,78**	**835031**	
		Итого прямые затраты:				**24253,08**	**970123**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25456,29	1018252	
		НР второго уровня	%	3,8		967,34	38694	
		Накладные расходы	%	--		2170,54	86822	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2113,89	84556	
113	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,9810**		**18083,93**	**17740**	**48,5 4945**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	16,559	606,51	10043	
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,16677	918,46	153	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**10197**	
113. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,16677	2534,07	423	
113. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,03924	23,75	1	
113. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,72594	195,48	142	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**565**	
113. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,943	92,00	271	
		Итого материалов:				**276,00**	**271**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**10880**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	15825	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	601	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	5547	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	1314	
114	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1890**		**110877,58**	**20956**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**18693**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	710	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	710	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	1552	
115	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0770**		**110877,58**	**8538**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**7616**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	289	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	289	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	632	
116	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,9810**		**110877,58**	**108771**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**97027**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	3687	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	3687	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	8057	
117	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0740**		**110380,96**	**8168**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**7286**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	277	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	277	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	605	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1111625**	**1033373**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1111625**	
Материалы -			Тенге				**835302**	
Всего заработная плата -			Тенге				**109430**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**130622**	
		Накладные расходы -	Тенге				**97332**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**53074**	**53074**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**44258**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**96717**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1305674**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**173**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109430**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1305674**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**173**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109430**	
		ОГРАЖДЕНИЕ						
118	**E11-070111-0101 11-070111-0101**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**144,0000**		**2632,70**	**379109**	**62,1 91851**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,15	165,6	630,03	104333	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3391	48,83	892,37	43575	
		Итого оплата труда:				**1027,14**	**147908**	
118. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,029	4,176	396,03	1654	
118. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,296	42,624	2534,07	108012	
118. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0118	1,699	1799,88	3058	
118. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	4,507	1507,60	6795	
		Итого эксплуатация машин:				**830,00**	**119519**	
118. 7	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0078	1,123	18183,00	20423	
118. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00002	0,00288	416089,00	1198	
118. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00003	0,00432	197175,00	852	
		Итого материалов:				**156,06**	**22473**	
		Итого прямые затраты:				**1710,59**	**246326**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2348,45	338176	
		НР второго уровня	%	3,8		89,24	12851	
		Накладные расходы	%	--		727,09	104701	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		195,02	28082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	**С121-041202-9901 21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003**	**м3**	**18,3600**		**34403,60**	**631650**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30689,00**	**563450**	
		НР второго уровня	%	3,8		1166,18	21411	
		Накладные расходы	%	--		1166,18	21411	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2548,41	46789	
120	**С121-050307-1020 21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**4,2000**		**353,13**	**1483**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**315,00**	**1323**	
		НР второго уровня	%	3,8		11,97	50	
		Накладные расходы	%	--		11,97	50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	110	
121	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**11,4700**		**40838,37**	**468416**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**36429,00**	**417841**	
		НР второго уровня	%	3,8		1384,30	15878	
		Накладные расходы	%	--		1384,30	15878	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3025,06	34697	
122	**С121-020199-9908 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**м3**	**18,3600**		**752,22**	**13811**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**671,00**	**12320**	
		НР второго уровня	%	3,8		25,50	468	
		Накладные расходы	%	--		25,50	468	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,72	1023	
123	**С121-020199-9909 21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**18,3600**		**701,77**	**12885**	
		Итого прямые затраты:				**626,00**	**11493**	
		НР второго уровня	%	3,8		23,79	437	
		Накладные расходы	%	--		23,79	437	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,98	954	
124	**С121-020199-9910 21-020199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**м3**	**18,3600**		**573,97**	**10538**	
		Итого прямые затраты:				**512,00**	**9400**	
		НР второго уровня	%	3,8		19,46	357	
		Накладные расходы	%	--		19,46	357	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,52	781	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**1262153**	**1125224**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1262153**	
		Материалы -	Тенге				**22473**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**147908**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1323**	
		Местные материалы -	Тенге				**1014504**	
		Накладные расходы -	Тенге				**143303**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**91851**	**91851**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**51452**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**112436**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1517892**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147908**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО ОГРАЖДЕНИЮ	Тенге				**1517892**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147908**	
		ВЛ0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
125	**Е11-330202-0101 11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**10,0000**		**7329,36**	**73294**	**61,7 16407**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,06	30,6	622,36	19044	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	8,7	867,42	7547	
		Итого оплата труда:				**2659,08**	**26591**	
125. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	6,8	3170,70	21561	
125. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,9	1507,60	2864	
		Итого эксплуатация машин:				**2442,52**	**24425**	
125. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж	т	0,00003	0,0003	337048,00	101	
125. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1	1342,00	1342	
125. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,2	85,00	17	
125. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые	шт.	6	60	43,00	2580	
125. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015	кг	0,4	4	322,00	1288	
125.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577	кг	0,1	1	176,00	176	
		Итого материалов:				**550,41**	**5504**	
		Итого прямые затраты:				**4897,35**	**48974**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6538,00	65380	
		НР второго уровня	%	3,8		248,44	2484	
		Накладные расходы	%	--		1889,09	18891	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		542,92	5429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	**Е11-330202-0102 11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**9,0000**		**14932,57**	**134393**	**61,7 30348**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,98	53,82	622,36	33495	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	18	871,72	15691	
		Итого оплата труда:				**5465,15**	**49186**	
126. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	14,4	3170,70	45658	
126. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	3,6	1507,60	5427	
		Итого эксплуатация машин:				**5676,16**	**51085**	
126. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж	т	0,00003	0,00027	337048,00	91	
126. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,9	1342,00	1208	
126. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,18	85,00	15	
126. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые	шт.	6	54	43,00	2322	
126. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015	кг	0,4	3,6	322,00	1159	
126.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577	кг	0,1	0,9	176,00	158	
		Итого материалов:				**550,41**	**4954**	
		Итого прямые затраты:				**9948,28**	**89535**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13320,28	119883	
		НР второго уровня	%	3,8		506,17	4556	
		Накладные расходы	%	--		3878,17	34904	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1106,12	9955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**19,0000**		**36790,29**	**699016**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			32818,00	623542	
		НР второго уровня	%	3,8		1247,08	23695	
		Накладные расходы	%	--		1247,08	23695	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2725,21	51779	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**762050**	**1171979**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**762050**	
Материалы -			Тенге				**10458**	
Всего заработная плата -			Тенге				**75777**	
Местные материалы -			Тенге				**623542**	
		Накладные расходы -	Тенге				**77489**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**46754**	**46754**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30735**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**67163**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**906702**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75777**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**906702**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75777**	
ИТОГО :								
Итого прямые затраты:			Тенге				**20408226**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1765611**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1358120**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**400514**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**17284494**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1171981**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**21580206**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**820048**	
ИТОГО:			Тенге				**22400254**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль		Тенге				**1792020**	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**24192275**	
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				**362884**	
	Итого:		Тенге				**24555159**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)		Тенге				**486192**	
	Итого:		Тенге				**25041351**	
	Итого в текущих ценах 4кв 2015г		Тенге				**25041351**	
	Итого в текущих ценах на 2016 год к=1,069659286		Тенге				**26785714**	
	НДС 12-%		Тенге				**3214286**	
	Всего по акту:		Тенге				**30000000**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ **Басаров Т.К.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.** _____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО г.Уральск, ул.Пятимарская 15А
Объект: " Строительство базы конной полиции БДПП УВД г.Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15А"
Договор подряда(контракт) №2016/68 от 2016-07-05

Акт приемки выполненных работ №2 за 27 июля 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КОНЮШНЯ						
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
		ПРИЯМКИ-3ШТ						
1	**Е11-061301-0104 11-061301-0104**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**3,5600**		**30369,22**	**108114**	**48,5 8464**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	6,51	23,176	668,90	15502	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	2,483	785,00	1949	
		Итого оплата труда:				**4902,00**	**17451**	
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики. 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009612	2944,70	28	
1. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	1,3	36,05	47	
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,0122	0,043432	2534,07	110	
1. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу. до 16 т	маш.-ч	0,646	2,3	2302,98	5296	
1. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,01246	54,70	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	1,67	150,52	251	
1. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	0,12994	1507,60	196	
		Итого эксплуатация машин:				**1665,57**	**5929**	
1.10	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,613	16492,00	59592	
1.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	3,56	256,00	911	
1.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,005696	35068,00	200	
1.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,032752	34157,00	1119	
1.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	1,118	3197,00	3574	
1.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,003667	46196,00	169	
1.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,48	1,709	198,00	338	
1.17	147342 С (21-130812-1040)	Электроды, d=6 мм, Э46	т	0,00021	0,000748	204848,00	153	
1.18	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00047	0,001673	197175,00	330	
1.19	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,01068	14892,00	159	
1.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,011	23,00	0	
		Итого материалов:				**18692,65**	**66546**	
		Итого прямые затраты:				**24712,76**	**87977**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27090,22	96441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		1029,43	3665	
		Накладные расходы	%	--		3406,90	12129	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2249,57	8008	
2	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6400**		**1915,45**	**5057**	**60,9 289**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	0,69432	586,05	407	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,08712	771,15	67	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**474**	
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,020328	2944,70	60	
2. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,032208	2558,21	82	
2. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,030624	2118,61	65	
2. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,13464	62,86	8	
2. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00396	1507,60	6	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**222**	
2. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,048576	3391,00	165	
2. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,024288	3391,00	82	
2.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,078672	2881,00	227	
2.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,032736	95304,00	3120	
		Итого материалов:				**1361,21**	**3594**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**4222**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	4511	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	171	
		Накладные расходы	%	--		174,29	460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,3960**		**23038,64**	**9123**	**60,9 513**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	3,66	1,449	580,94	842	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**842**	
3. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,19008	10,64	2	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**2**	
3. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	0,12276	2537,00	311	
3. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,40392	15322,00	6189	
3. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м. любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000396	15946,00	6	
3. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,792	343,00	272	
3. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,1386	23,00	3	
		Итого материалов:				**17124,91**	**6781**	
		Итого прямые затраты:				**19256,25**	**7625**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20551,13	8138	
		НР второго уровня	%	3,8		780,94	309	
		Накладные расходы	%	--		2075,82	822	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1706,57	676	
4	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6400**		**1099,17**	**2902**	**60,9 358**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.2)	чел-ч	0,361	0,95304	565,09	539	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,074976	661,88	50	
		Итого оплата труда:				**222,79**	**588**	
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,03168	2944,70	93	
4. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,104544	10,64	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,021384	1478,76	32	
4. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,021912	1203,30	26	
		Итого эксплуатация машин:				**57,72**	**152**	
4. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	0,080784	2537,00	205	
4. 8	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,080784	16492,00	1332	
4. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,0924	23,00	2	
		Итого материалов:				**583,09**	**1539**	
		Итого прямые затраты:				**844,81**	**2230**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				980,50	2589	
		НР второго уровня	%	3,8		37,26	98	
		Накладные расходы	%	--		172,94	457	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,42	215	
5	**Е11-110101-1502 11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**2,6400**		**650,02**	**1716**	**60,9 / 68**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0624	0,164736	565,09	93	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,005016	3639,06	18	
		Итого оплата труда:				**42,18**	**111**	
5. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0486	0,128304	10,64	1	
5. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0114	0,030096	1203,30	36	
		Итого эксплуатация машин:				**14,23**	**38**	
5. 5	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,080784	16492,00	1332	
		Итого материалов:				**504,66**	**1332**	
		Итого прямые затраты:				**554,15**	**1463**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				579,84	1531	
		НР второго уровня	%	3,8		22,03	58	
		Накладные расходы	%	--		47,72	126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,15	127	
6	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,5664**		**791,45**	**448**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**400**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	15	
		Накладные расходы	%	--		26,83	15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	33	
7	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**0,5664**		**125,56**	**71**	
		Итого прямые затраты:				**112,00**	**63**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,26	2	
		Накладные расходы	%	--		4,26	2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	5	
8	**С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**0,5664**		**272,41**	**154**	
		Итого прямые затраты:				**243,00**	**138**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,23	5	
		Накладные расходы	%	--		9,23	5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,18	11	
9	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**19,2600**		**849,55**	**16362**	**50,8 1418**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	4,083	677,08	2765	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,03852	684,75	26	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**2791**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,37557	459,99	173	
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03852	1507,60	58	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**231**	
9. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	46,224	212,00	9799	
9. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004622	51148,00	236	
9. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,003082	47568,00	147	
		Итого материалов:				**528,69**	**10183**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**13178**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	14596	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	555	
		Накладные расходы	%	--		102,41	1972	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	1212	
		КАНАЛ К2-9М						
10	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,8400**		**1915,45**	**13102**	**60,9 748**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.6)	чел-ч	0,263	1,799	586,05	1054	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,22572	771,15	174	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**1228**	
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,052668	2944,70	155	
10. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,083448	2558,21	213	
10. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,079344	2118,61	168	
10. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,34884	62,86	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,01026	1507,60	15	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**574**	
10. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,125856	3391,00	427	
10. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,062928	3391,00	213	
10.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,203832	2881,00	587	
10.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,084816	95304,00	8083	
		Итого материалов:				**1361,21**	**9311**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**10939**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	11687	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	444	
		Накладные расходы	%	--		174,29	1192	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		141,89	970	
11	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3420**		**18181,22**	**6218**	**48,5 145**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,4617	554,86	256	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,062005	684,75	42	
		Итого оплата труда:				**873,21**	**299**	
11. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,16416	10,64	2	
11. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,06156	3107,98	191	
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000445	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**566,50**	**194**	
11. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,34884	12578,00	4388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,25	0,0855	6598,00	564	
11. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,000684	23,00	0	
		Итого материалов:				**14479,11**	**4952**	
		Итого прямые затраты:				**15794,67**	**5402**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16218,18	5547	
		НР второго уровня	%	3,8		616,29	211	
		Накладные расходы	%	--		1039,80	356	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1346,76	461	
12	**Е11-061301-0103 11-061301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,8010**		**41770,62**	**33458**	**48,5 3626**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	12,49	10,004	668,90	6692	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	0,998206	786,54	785	
		Итого оплата труда:				**9334,74**	**7477**	
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002163	2944,70	6	
12. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	0,5607	36,05	20	
12. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,009932	2534,07	25	
12. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	0,956394	2302,98	2203	
12. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,007529	54,70	0	
12. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	0,064881	150,52	10	
12. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,029717	1507,60	45	
		Итого эксплуатация машин:				**2883,00**	**2309**	
12.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,813015	18183,00	14783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм	кг	1	0,801	256,00	205	
12.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,002163	35068,00	76	
12.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,007209	34157,00	246	
12.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	0,43254	3197,00	1383	
12.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,001097	46196,00	51	
12.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	1,9	1,522	198,00	301	
12.17	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,000113	0,000091	197175,00	18	
12.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,010413	14892,00	155	
12.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00412	0,0033	23,00	0	
		Итого материалов:				**21495,68**	**17218**	
		Итого прямые затраты:				**32733,25**	**26219**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				37260,60	29846	
		НР второго уровня	%	3,8		1415,90	1134	
		Накладные расходы	%	--		5943,25	4761	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3094,12	2478	
13	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0090**		**18083,93**	**163**	**48,5 45**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,15192	606,51	92	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00153	918,43	1	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**94**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00153	2534,07	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00036	23,75	0	
13. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,00666	195,48	1	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**5**	
13. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,027	92,00	2	
		Итого материалов:				**276,00**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**100**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	145	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	6	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	12	
14	**Е11-060301-0701 11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0290**		**17357,88**	**503**	**48,5 / 138**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,43326	645,89	280	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0058	918,47	5	
		Итого оплата труда:				**9833,29**	**285**	
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0058	2534,07	15	
14. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00116	23,75	0	
14. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,029029	195,48	6	
14. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,023751	104,46	2	
		Итого эксплуатация машин:				**788,99**	**23**	
14. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,087	92,00	8	
		Итого материалов:				**276,00**	**8**	
		Итого прямые затраты:				**10714,59**	**311**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15483,73	449	
		НР второго уровня	%	3,8		588,38	17	
		Накладные расходы	%	--		5357,53	155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,77	37	
15	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0050**		**110380,96**	**552**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**492**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	19	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	41	
16	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0240**		**110877,58**	**2661**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**2374**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	90	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	197	
17	**С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**т**	**0,0090**		**156891,79**	**1412**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**139952,00**	**1260**	
		НР второго уровня	%	3,8		5318,18	48	
		Накладные расходы	%	--		5318,18	48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11621,61	105	
18	**Е11-070512-0111 11-070512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**12,0000**		**1675,90**	**20111**	**62,1 5007**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	12,36	645,89	7983	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,1152	684,75	79	
		Итого оплата труда:				**671,84**	**8062**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,1152	3107,98	358	
		Итого эксплуатация машин:				**29,84**	**358**	
18. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,396	11595,00	4592	
		Итого материалов:				**382,63**	**4592**	
		Итого прямые затраты:				**1077,74**	**12933**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1494,95	17939	
		НР второго уровня	%	3,8		56,81	682	
		Накладные расходы	%	--		474,02	5688	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,14	1490	
19	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,2400**		**34347,54**	**8243**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30639,00**	**7353**	
		НР второго уровня	%	3,8		1164,28	279	
		Накладные расходы	%	--		1164,28	279	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2544,26	611	
20	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**14,4000**		**849,55**	**12234**	**50,8 1060**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	3,053	677,08	2067	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0288	684,75	20	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**2087**	
20. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2808	459,99	129	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0288	1507,60	43	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**173**	
20. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	34,56	212,00	7327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003456	51148,00	177	
20. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,002304	47568,00	110	
		Итого материалов:				**528,69**	**7613**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**9853**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	10913	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	415	
		Накладные расходы	%	--		102,41	1475	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		62,93	906	
21	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**1,1000**		**30470,27**	**33517**	**50,8 2103**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	6,545	591,17	3869	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,396	684,75	271	
		Итого оплата труда:				**3763,97**	**4140**	
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,396	3107,98	1231	
		Итого эксплуатация машин:				**1118,87**	**1231**	
21. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,264	8451,00	2231	
21. 5	102866 С (21-030101-0102)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,44	45299,00	19932	
21. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0023	0,00253	205871,00	521	
21. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,506	23,00	12	
		Итого материалов:				**20631,92**	**22695**	
		Итого прямые затраты:				**25268,26**	**27795**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27180,36	29898	
		НР второго уровня	%	3,8		1032,85	1136	
		Накладные расходы	%	--		2944,95	3239	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2257,06	2483	
		КАНАЛЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,2700**		**1915,45**	**10094**	**60,9 576**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	1,386	586,05	812	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,17391	771,15	134	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**946**	
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,040579	2944,70	119	
22. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,064294	2558,21	164	
22. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,061132	2118,61	130	
22. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,26877	62,86	17	
22. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,007905	1507,60	12	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**442**	
22. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,096968	3391,00	329	
22. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,048484	3391,00	164	
22.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,157046	2881,00	452	
22.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,065348	95304,00	6228	
		Итого материалов:				**1361,21**	**7174**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**8428**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	9005	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	342	
		Накладные расходы	%	--		174,29	919	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		141,89	748	
23	**Е11-061301-0103 11-061301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**1,5900**		**39846,51**	**63356**	**48,5 7198**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	12,49	19,859	668,90	13284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	1,981	786,54	1558	
		Итого оплата труда:				**9334,74**	**14842**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004293	2944,70	13	
23. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	1,113	36,05	40	
23. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,019716	2534,07	50	
23. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	1,898	2302,98	4372	
23. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,014946	54,70	1	
23. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	0,12879	150,52	19	
23. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,058989	1507,60	89	
		Итого эксплуатация машин:				**2883,00**	**4584**	
23.10	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,614	16492,00	26616	
23.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	1,59	256,00	407	
23.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,004293	35068,00	151	
23.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,01431	34157,00	489	
23.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	0,8586	3197,00	2745	
23.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,002178	46196,00	101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	1,9	3,021	198,00	598	
23.17	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,000113	0,00018	197175,00	35	
23.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,02067	14892,00	308	
23.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00412	0,006551	23,00	0	
		Итого материалов:				**19779,32**	**31449**	
		Итого прямые затраты:				**31016,88**	**49317**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35544,23	56515	
		НР второго уровня	%	3,8		1350,68	2148	
		Накладные расходы	%	--		5878,03	9346	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2951,59	4693	
24	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,6140**		**791,45**	**1277**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**1139**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	43	
		Накладные расходы	%	--		26,83	43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	95	
25	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**1,6140**		**125,56**	**203**	
		Итого прямые затраты:				**112,00**	**181**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,26	7	
		Накладные расходы	%	--		4,26	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**1,6140**		**272,41**	**440**	
		Итого прямые затраты:				**243,00**	**392**	
		ПР второго уровня	%	3,8		9,23	15	
		Накладные расходы	%	--		9,23	15	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,18	33	
27	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**2,7800**		**849,55**	**2362**	**50,8 205**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	0,58936	677,08	399	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00556	684,75	4	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**403**	
27. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,05421	459,99	25	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00556	1507,60	8	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**33**	
27. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,672	212,00	1414	
27. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000667	51148,00	34	
27. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000445	47568,00	21	
		Итого материалов:				**528,69**	**1470**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**1902**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				757,83	2107	
		ПР второго уровня	%	3,8		28,80	80	
		Накладные расходы	%	--		102,41	285	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		62,93	175	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ						
28	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,7200**		**1915,45**	**32026**	**60,9 1829**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	4,397	586,05	2577	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,55176	771,15	425	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**3003**	
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,128744	2944,70	379	
28. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,203984	2558,21	522	
28. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,193952	2118,61	411	
28. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,85272	62,86	54	
28. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,02508	1507,60	38	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**1403**	
28. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,307648	3391,00	1043	
28. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,153824	3391,00	522	
28.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,498256	2881,00	1435	
28.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,207328	95304,00	19759	
		Итого материалов:				**1361,21**	**22760**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**26740**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				1708,64	28568	
		ПР второго уровня	%	3,8		64,93	1086	
		Накладные расходы	%	--		174,29	2914	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		141,89	2372	
29	**Е11-060101-0119 11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**4,0100**		**24989,41**	**100208**	**48,5 3671**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	11,308	614,18	6945	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,906661	688,78	624	
		Итого оплата труда:				**1887,72**	**7570**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010827	2944,70	32	
29. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,672878	36,05	24	
29. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,85413	3107,98	2655	
29. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,015639	2534,07	40	
29. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,029674	54,70	2	
29. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,026065	1507,60	39	
		Итого эксплуатация машин:				**696,09**	**2791**	
29. 9	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,07	16492,00	67125	
29.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,28	1,123	256,00	287	
29.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,008822	34157,00	301	
29.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,796	3197,00	5743	
29.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001003	46196,00	46	
29.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	0,7218	198,00	143	
29.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	0,353682	6598,00	2334	
29.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,011348	23,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**18947,66**	**75980**	
		Итого прямые затраты:				**21375,73**	**85717**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22291,28	89388	
		НР второго уровня	%	3,8		847,07	3397	
		Накладные расходы	%	--		1762,61	7068	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1851,07	7423	
30	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**4,0700**		**791,45**	**3221**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**2873**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	109	
		Накладные расходы	%	--		26,83	109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	239	
31	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**4,0700**		**125,56**	**511**	
		Итого прямые затраты:				**112,00**	**456**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,26	17	
		Накладные расходы	%	--		4,26	17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	38	
32	**С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**4,0700**		**272,41**	**1109**	
		Итого прямые затраты:				**243,00**	**989**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,23	38	
		Накладные расходы	%	--		9,23	38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,18	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0930**		**18083,93**	**1682**	**48,5 469**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,57	606,51	952	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,01581	918,46	15	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**967**	
33. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01581	2534,07	40	
33. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00372	23,75	0	
33. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,06882	195,48	13	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**54**	
33. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,279	92,00	26	
		Итого материалов:				**276,00**	**26**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**1031**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	1500	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	57	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	526	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	125	
34	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0890**		**110877,58**	**9868**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**8803**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	335	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	335	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,0040**		**146682,48**	**587**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**130845,00**	**523**	
		НР второго уровня	%	3,8		4972,11	20	
		Накладные расходы	%	--		4972,11	20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10865,37	43	
36	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**21,4000**		**849,55**	**18180**	**50,8 1575**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0,212	4,537	677,08	3072	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0428	684,75	29	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**3101**	
36. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,4173	459,99	192	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0428	1507,60	65	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**256**	
36. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	51,36	212,00	10888	
36. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005136	51148,00	263	
36. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,003424	47568,00	163	
		Итого материалов:				**528,69**	**11314**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**14642**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	16217	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	616	
		Накладные расходы	%	--		102,41	2192	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	1347	
37	**Е11-080101-0303 11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**4,0100**		**2025,80**	**8123**	**50,8 258**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	0,80601	606,51	489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,02807	684,75	19	
		Итого оплата труда:				**126,70**	**508**	
37. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,136741	459,99	63	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,02807	1507,60	42	
		Итого эксплуатация машин:				**26,24**	**105**	
37. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,10025	8451,00	847	
37. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	8,822	215,00	1897	
37. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	16,842	212,00	3571	
37. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000962	51148,00	49	
37. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000642	47568,00	31	
		Итого материалов:				**1594,56**	**6394**	
		Итого прямые затраты:				**1742,71**	**6988**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1807,07	7246	
		НР второго уровня	%	3,8		68,67	275	
		Накладные расходы	%	--		133,03	533	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		150,06	602	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**432450**	**39763**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**432450**	
Материалы -			Тенге				**312932**	
Всего заработная плата -			Тенге				**77269**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13452**	
Местные материалы -			Тенге				**13985**	
Накладные расходы -			Тенге				**57708**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**39764**	**39764**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**17944**	
Сметная прибыль -			Тенге				**39213**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**529370**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77269**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**529370**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77269**	
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ						
		ПЕРЕГОРОДКИ						
38	**Е11-080201-0205 11-080201-0205**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок**	**90,6200**		**4278,66**	**387733**	**50,8 35080**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	109,65	606,51	66504	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	3,724	684,75	2550	
		Итого оплата труда:				**762,02**	**69054**	
38. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	3,724	3107,98	11576	
		Итого эксплуатация машин:				**127,74**	**11576**	
38. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	2,084	12029,00	25072	
38. 5	102866 С (21-030101-0102)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	4,567	45299,00	206892	
38. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000023	0,002084	205871,00	429	
38. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,014499	21436,00	311	
38. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,27186	23,00	6	
		Итого материалов:				**2567,97**	**232709**	
		Итого прямые затраты:				**3429,59**	**310789**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3816,69	345869	
		НР второго уровня	%	3,8		145,03	13143	
		Накладные расходы	%	--		532,14	48223	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		316,94	28721	
		ПЕРЕМЫЧКИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**155,0000**		**366,97**	**56880**	**62,1 11700**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	22,94	622,36	14277	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	6,665	684,75	4564	
		Итого оплата труда:				**121,55**	**18841**	
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	6,386	3107,98	19848	
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,279	1507,60	421	
		Итого эксплуатация машин:				**130,76**	**20268**	
39. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,3875	11595,00	4493	
		Итого материалов:				**28,99**	**4493**	
		Итого прямые затраты:				**251,86**	**39038**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327,34	50738	
		НР второго уровня	%	3,8		12,44	1928	
		Накладные расходы	%	--		87,92	13628	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,18	4213	
40	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**5,5950**		**59283,96**	**331694**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**52883,00**	**295880**	
		НР второго уровня	%	3,8		2009,55	11243	
		Накладные расходы	%	--		2009,55	11243	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4391,40	24570	
41	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Монтаж гн.уголка L125x100x6**	**т**	**0,1640**		**89013,67**	**14598**	**60,9 3795**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	9,266	622,36	5767	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,5904	787,41	465	
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**6232**	
41. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0164	279,50	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01312	4252,36	56	
41. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01968	2534,07	50	
41. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,52644	3411,24	1796	
41. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,03116	1507,60	47	
41. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,23944	23,38	6	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**1959**	
41. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000318	118942,00	38	
41.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00492	256,00	1	
41.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003067	2399,00	7	
41.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000033	373380,00	12	
41.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000169	25961,00	4	
41.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,003444	381820,00	1315	
41.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00164	198,00	0	
41.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,1968	180,00	35	
41.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,05904	91,00	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000016	1774324,00	29	
41.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000072	200244,00	14	
41.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000051	267437,00	14	
41.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000098	256053,00	25	
		Итого материалов:				**9155,74**	**1502**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**9227**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	13022	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	495	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	4290	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	1081	
42	**С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1640**		**466452,41**	**76498**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**416089,00**	**68239**	
		НР второго уровня	%	3,8		15811,38	2593	
		Накладные расходы	%	--		15811,38	2593	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34552,03	5667	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**723173**	**90338**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**645708**	
Материалы -			Тенге				**237203**	
Всего заработная плата -			Тенге				**87895**	
Местные материалы -			Тенге				**295880**	
		Накладные расходы -	Тенге				**73094**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				46780	46780
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26314**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**57504**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**776306**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**143**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87895**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**77466**	
		Материалы -	Тенге				**1502**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**6232**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**68239**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6883**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3795**	3795
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3088**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6748**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**91096**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6232**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**867402**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**153**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94127**	
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЕ.ПОКРЫТИЕ						
43	**Е11-070504-0105 11-070504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**19,0000**		**3694,54**	**70196**	**62,1 14884**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	33,06	661,23	21860	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	3,078	684,75	2108	
		Итого оплата труда:				**1261,47**	**23968**	
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,926	3107,98	9094	
43. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,882	150,52	434	
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,152	1507,60	229	
		Итого эксплуатация машин:				**513,52**	**9757**	
43. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,8132	11595,00	9429	
43. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00066	0,01254	416089,00	5218	
43. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0003	0,0057	197175,00	1124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,52	227,00	345	
		Итого материалов:				**848,20**	**16116**	
		Итого прямые затраты:				**2512,26**	**47733**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3295,63	62617	
		НР второго уровня	%	3,8		125,23	2379	
		Накладные расходы	%	--		908,61	17264	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,67	5200	
44	**Е11-070504-0106 11-070504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**20,0000**		**5629,31**	**112586**	**62,1 24242**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	53,2	677,08	36021	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	4,404	684,75	3016	
		Итого оплата труда:				**1951,81**	**39036**	
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	3,96	3107,98	12308	
44. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	5,624	150,52	847	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,444	1507,60	669	
		Итого эксплуатация машин:				**691,17**	**13823**	
44. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	1,306	11595,00	15143	
44. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00106	0,0212	416089,00	8821	
44. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0005	0,01	197175,00	1972	
44. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	1,8	227,00	409	
		Итого материалов:				**1317,23**	**26345**	
		Итого прямые затраты:				**3809,43**	**76189**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5021,51	100430	
		НР второго уровня	%	3,8		190,82	3816	
		Накладные расходы	%	--		1402,89	28058	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		416,99	8340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**С121-040108-2034 21-040108-2034 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 43.12-8 СТ РК 949-92**	**шт.**	**20,0000**		**29234,48**	**584690**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26078,00**	**521560**	
		НР второго уровня	%	3,8		990,96	19819	
		Накладные расходы	%	--		990,96	19819	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2165,52	43310	
46	**С121-040108-2021 21-040108-2021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-8 СТ РК 949-92**	**шт.**	**10,0000**		**19797,57**	**197976**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17660,00**	**176600**	
		НР второго уровня	%	3,8		671,08	6711	
		Накладные расходы	%	--		671,08	6711	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1466,49	14665	
47	**С121-040108-2015 21-040108-2015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 24.12-8 СТ РК 949-92**	**шт.**	**9,0000**		**15835,81**	**142522**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14126,00**	**127134**	
		НР второго уровня	%	3,8		536,79	4831	
		Накладные расходы	%	--		536,79	4831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1173,02	10557	
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ						
48	**Е11-070107-0101 11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0270**		**365087,35**	**9857**	**62,1 2082**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	170	4,59	726,17	3333	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,02889	684,75	20	
		Итого оплата труда:				**124181,58**	**3353**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	1,371	150,52	206	
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,02889	1507,60	44	
		Итого эксплуатация машин:				**9256,54**	**250**	
48. 5	127441 С (21-050301-0307)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1	0,027	98906,00	2670	
48. 6	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,00216	211753,00	457	
		Итого материалов:				**115846,24**	**3128**	
		Итого прямые затраты:				**248551,68**	**6711**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				325668,44	8793	
		НР второго уровня	%	3,8		12375,40	334	
		Накладные расходы	%	--		89492,16	2416	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27043,51	730	
49	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0270**		**115867,33**	**3128**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**2791**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	106	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	106	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8582,77	232	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1 шт						
50	**Е11-060801-0109 11-060801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до**	**м3**	**0,1300**		**35442,02**	**4607**	**48,5 336**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8,21	1,067	614,18	656	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,054249	691,14	37	
		Итого оплата труда:				**5330,83**	**693**	
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000351	2944,70	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,063427	10,64	1	
50. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,050739	3107,98	158	
50. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,001482	2534,07	4	
50. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00247	54,70	0	
50. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,129948	150,52	20	
50. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,001677	1507,60	3	
		Итого эксплуатация машин:				**1426,02**	**185**	
50.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,13195	18183,00	2399	
50.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	0,13	256,00	33	
50.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,001248	35068,00	44	
50.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,002912	34157,00	99	
50.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,09932	3197,00	318	
50.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000049	46196,00	2	
50.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,24	0,0312	198,00	6	
50.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0012	0,000156	200244,00	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,000143	23,00	0	
		Итого материалов:				**22561,42**	**2933**	
		Итого прямые затраты:				**29029,86**	**3774**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31615,31	4110	
		НР второго уровня	%	3,8		1201,38	156	
		Накладные расходы	%	--		3786,83	492	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2625,34	341	
51	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0070**		**18083,93**	**127**	**48,5 / 35**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,11816	606,51	72	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00119	918,49	1	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**73**	
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00119	2534,07	3	
51. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00028	23,75	0	
51. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,00518	195,48	1	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**4**	
51. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,021	92,00	2	
		Итого материалов:				**276,00**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	113	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	4	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	9	
52	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0010**		**110380,96**	**110**	
		Итого прямые затраты:	т			**98463,00**	**98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	4	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	8	
53	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0060**		**110877,58**	**665**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**593**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	23	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	49	
54	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0070**		**115867,33**	**811**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**723**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	27	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	60	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**963984**	**131917**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**963984**	
Материалы -			Тенге				**48523**	
Всего заработная плата -			Тенге				**67123**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4206**	
Местные материалы -			Тенге				**825294**	
		Накладные расходы -	Тенге				**79791**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**41579**	**41579**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**38212**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**83502**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1127277**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67123**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1127277**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67123**	
		РАЗДЕЛ 7. КРЫША						
		ПО ОСИ 6-20						
55	**Е11-100105-0101 11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**11,1250**		**76702,58**	**853316**	**59,8 88836**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	245,863	591,17	145347	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,116	779,50	3209	
		Итого оплата труда:				**13353,27**	**148555**	
55. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,669	2534,07	4229	
55. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	4,895	66,09	324	
55. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,447	1507,60	3690	
		Итого эксплуатация машин:				**740,86**	**8242**	
55. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,42275	205871,00	87032	
55. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	4,38	48,727	256,00	12474	
55. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,78	32349,00	57581	
55. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,6675	34157,00	22800	
55.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	9,234	32746,00	302368	
55.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	37,602	215,00	8085	
55.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	80,1	198,00	15860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,021805	575927,00	12558	
		Итого материалов:				**46629,93**	**518758**	
		Итого прямые затраты:				**60435,65**	**672347**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68420,91	761183	
		НР второго уровня	%	3,8		2599,99	28925	
		Накладные расходы	%	--		10585,25	117761	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5681,67	63209	
56	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**11,1250**		**6591,90**	**73335**	**59,8 3272**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	8,678	614,18	5330	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,189125	753,49	143	
		Итого оплата труда:				**491,87**	**5472**	
56. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,055625	2534,07	141	
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,1335	1507,60	201	
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**342**	
56. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,011125	67004,00	745	
56. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,018913	70909,00	1341	
56. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,074538	729356,00	54364	
56. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,255875	23,00	6	
56. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,1335	120,00	16	
		Итого материалов:				**5076,20**	**56473**	
		Итого прямые затраты:				**5586,03**	**62145**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5880,16	65417	
		НР второго уровня	%	3,8		223,45	2486	
		Накладные расходы	%	--		517,58	5758	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,29	5432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**734491**	**224025**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**734491**	
		Материалы -	Тенге				**575231**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**154027**	
		Накладные расходы -	Тенге				**123519**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**92108**	**92108**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**31411**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**68641**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**926651**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**259**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**154027**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**926651**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**259**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**154027**	
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ						
57	**Е11-110101-0803 11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**38,8800**		**16263,10**	**632309**	**60,9 56364**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,44	133,747	606,51	81119	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	17,496	653,45	11433	
		Итого оплата труда:				**2380,45**	**92552**	
57. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	10,498	2944,70	30912	
57. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	6,998	1203,30	8421	
		Итого эксплуатация машин:				**1011,66**	**39333**	
57. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	42,768	9054,00	387221	
		Итого материалов:				**9959,40**	**387221**	
		Итого прямые затраты:				**13057,46**	**507674**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14507,15	564038	
		НР второго уровня	%	3,8		551,27	21433	
		Накладные расходы	%	--		2000,96	77798	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1204,67	46838	
		Площ.-32,6м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,6000**		**1915,45**	**62444**	**60,9 3565**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	8,574	586,05	5025	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,076	771,15	830	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**5854**	
58. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,25102	2944,70	739	
58. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,39772	2558,21	1017	
58. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,37816	2118,61	801	
58. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	1,663	62,86	105	
58. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0489	1507,60	74	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**2736**	
58. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,59984	3391,00	2034	
58. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,29992	3391,00	1017	
58.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,97148	2881,00	2799	
58.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,40424	95304,00	38526	
		Итого материалов:				**1361,21**	**44376**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**52136**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	55702	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	2117	
		Накладные расходы	%	--		174,29	5682	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		141,89	4625	
59	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**2,6080**		**23038,64**	**60085**	**60,9 3377**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	9,545	580,94	5545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**5545**	
59. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,252	10,64	13	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**13**	
59. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	0,80848	2537,00	2051	
59. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,66	15322,00	40759	
59. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002608	15946,00	42	
59. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,216	343,00	1789	
59. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,9128	23,00	21	
		Итого материалов:				**17124,91**	**44662**	
		Итого прямые затраты:				**19256,25**	**50220**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20551,13	53597	
		НР второго уровня	%	3,8		780,94	2037	
		Накладные расходы	%	--		2075,82	5414	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1706,57	4451	
		Площ.-36,46						
60	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,4600**		**1915,45**	**69837**	**60,9 3987**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	9,589	586,05	5620	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,203	771,15	928	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**6547**	
60. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,280742	2944,70	827	
60. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,444812	2558,21	1138	
60. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,422936	2118,61	896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	1,859	62,86	117	
60. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,05469	1507,60	82	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**3060**	
60. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,670864	3391,00	2275	
60. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,335432	3391,00	1137	
60.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,087	2881,00	3130	
60.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,452104	95304,00	43087	
		Итого материалов:				**1361,21**	**49630**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**58310**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	62297	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	2367	
		Накладные расходы	%	--		174,29	6355	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		141,89	5173	
61	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**4,1929**		**39903,65**	**167312**	**64,3 3141**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	8,805	554,86	4886	
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**4886**	
61. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	2,348	10,64	25	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**25**	
61. 3	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,277	32991,00	141095	
61. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,004193	15946,00	67	
61. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,468	23,00	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**33674,82**	**141195**	
		Итого прямые затраты:				**34845,98**	**146106**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35595,21	149247	
		НР второго уровня	%	3,8		1352,62	5671	
		Накладные расходы	%	--		2101,85	8813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2955,83	12393	
62	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**36,4600**		**676,86**	**24678**	**60,9 4638**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	12,98	565,09	7335	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,463042	606,51	281	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**7616**	
62. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,307	10,64	35	
62. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,463042	1203,30	557	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**592**	
62. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,743784	12664,00	9419	
62. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,276	23,00	29	
		Итого материалов:				**259,15**	**9449**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**17376**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	22014	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	837	
		Накладные расходы	%	--		150,15	5474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	1828	
		Площ.-28,26						
63	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,2600**		**1915,45**	**54131**	**60,9 3091**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	7,432	586,05	4356	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,93258	771,15	719	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**5075**	
63. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики. 5 т	маш.-ч	0,0077	0,217602	2944,70	641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,344772	2558,21	882	
63. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,327816	2118,61	695	
63. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	1,441	62,86	91	
63. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,04239	1507,60	64	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**2372**	
63. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,519984	3391,00	1763	
63. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,259992	3391,00	882	
63.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,842148	2881,00	2426	
63.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,350424	95304,00	33397	
		Итого материалов:				**1361,21**	**38468**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**45195**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	48286	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	1835	
		Накладные расходы	%	--		174,29	4925	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	4010	
		Площ.-188,02						
64	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**188,0200**		**1915,45**	**360143**	**60,9 20563**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	49,449	586,05	28980	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	6,205	771,15	4785	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**33764**	
64. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	1,448	2944,70	4263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	2,294	2558,21	5868	
64. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	2,181	2118,61	4621	
64. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	9,589	62,86	603	
64. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,28203	1507,60	425	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**15780**	
64. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	3,46	3391,00	11731	
64. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	1,73	3391,00	5866	
64.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	5,603	2881,00	16142	
64.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	2,331	95304,00	222196	
		Итого материалов:				**1361,21**	**255936**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**300695**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	321258	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	12208	
		Накладные расходы	%	--		174,29	32770	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	26677	
65	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**22,5624**		**41364,99**	**933294**	**64,3 16904**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	47,381	554,86	26290	
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**26290**	
65. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	12,635	10,64	134	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**134**	
65. 3	101841 С (21-020201-0104)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	23,014	34269,00	788655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,022562	15946,00	360	
65. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	7,897	23,00	182	
		Итого материалов:				**34978,38**	**789196**	
		Итого прямые затраты:				**36149,54**	**815620**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36898,77	832525	
		НР второго уровня	%	3,8		1402,15	31636	
		Накладные расходы	%	--		2151,38	48540	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3064,07	69133	
66	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**188,0200**		**1157,18**	**217573**	**60,9 25511**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	67,875	565,09	38356	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	5,34	661,88	3534	
		Итого оплата труда:				**222,79**	**41890**	
66. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	2,256	2944,70	6644	
66. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	7,446	10,64	79	
66. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	1,523	1478,76	2252	
66. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	1,561	1203,30	1878	
		Итого эксплуатация машин:				**57,72**	**10853**	
66. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	5,753	2537,00	14596	
66. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	5,753	18183,00	104614	
66. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	6,581	23,00	151	
		Итого материалов:				**634,84**	**119362**	
		Итого прямые затраты:				**896,56**	**168571**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1032,24	194082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПР второго уровня	%	3,8		39,23	7375	
		Накладные расходы	%	--		174,91	32886	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,72	16117	
		Площ.-292,3						
67	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**292,3000**		**1915,45**	**559886**	**60,9 31967**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.6)	чел-ч	0,263	76,875	586,05	45053	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	9,646	771,15	7438	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**52491**	
67. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	2,251	2944,70	6628	
67. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	3,566	2558,21	9123	
67. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	3,391	2118,61	7184	
67. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	14,907	62,86	937	
67. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,43845	1507,60	661	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**24532**	
67. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	5,378	3391,00	18238	
67. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	2,689	3391,00	9119	
67.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	8,711	2881,00	25095	
67.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	3,625	95304,00	345431	
		Итого материалов:				**1361,21**	**397883**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**467468**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				1708,64	499435	
		ПР второго уровня	%	3,8		64,93	18979	
		Накладные расходы	%	--		174,29	50946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	41473	
68	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**14,6150**		**23038,64**	**336710**	**60,9 18925**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	53,491	580,94	31075	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**31075**	
68. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,015	10,64	75	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**75**	
68. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	4,531	2537,00	11494	
68. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,907	15322,00	228410	
68. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,014615	15946,00	233	
68. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	29,23	343,00	10026	
68. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	5,115	23,00	118	
		Итого материалов:				**17124,91**	**250281**	
		Итого прямые затраты:				**19256,25**	**281430**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				20551,13	300355	
		ПР второго уровня	%	3,8		780,94	11413	
		Накладные расходы	%	--		2075,82	30338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1706,57	24941	
69	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**11,6920**		**41364,99**	**483640**	**64,3 8760**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	24,553	554,86	13624	
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**13624**	
69. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	6,548	10,64	70	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**70**	
69. 3	101841 С (21-020201-0104)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,926	34269,00	408687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,011692	15946,00	186	
69. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	4,092	23,00	94	
		Итого материалов:				**34978,38**	**408967**	
		Итого прямые затраты:				**36149,54**	**422660**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36898,77	431420	
		НР второго уровня	%	3,8		1402,15	16394	
		Накладные расходы	%	--		2151,38	25154	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3064,07	35825	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3333462**	**424818**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3333462**	
Материалы -			Тенге				**2936625**	
Всего заработная плата -			Тенге				**327209**	
		Накладные расходы -	Тенге				**335095**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**200793**	**200793**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**134302**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**293485**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3962041**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**553**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**327209**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3962041**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**553**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**327209**	
		АБК						
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
70	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**61,6800**		**939,75**	**57964**	**59,1 19207**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1.7)	чел-ч	0,972	59,953	542,07	32499	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**32499**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**32499**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	51705	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	1965	
		Накладные расходы	%	--		343,25	21172	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		69,61	4294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	**Е11-010104-0401 11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**349,5100**		**19,78**	**6912**	**59,1 1126**
71. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	2,415	788,56	1904	
		Итого оплата труда:				**5,45**	**1904**	
71. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	2,415	2087,10	5041	
		Итого эксплуатация машин:				**14,42**	**5041**	
		Итого прямые затраты:				**14,42**	**5041**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,64	6166	
		НР второго уровня	%	3,8		0,67	234	
		Накладные расходы	%	--		3,89	1360	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	512	
72	**Е11-010104-0408 11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**349,5100**		**45,57**	**15926**	**59,1 2593**
72. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	1,391	3154,24	4388	
		Итого оплата труда:				**12,55**	**4388**	
72. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01592	5,564	2087,10	11613	
		Итого эксплуатация машин:				**33,23**	**11613**	
		Итого прямые затраты:				**33,23**	**11613**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40,65	14206	
		НР второго уровня	%	3,8		1,54	540	
		Накладные расходы	%	--		8,96	3133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	1180	
73	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**349,5100**		**155,35**	**54297**	**59,1 15121**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	37,747	511,39	19303	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	9,175	684,75	6282	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**25586**	
73. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	9,175	1478,76	13567	
73. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	36,699	12,07	443	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**14010**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**33314**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	48435	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	1841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		48,53	16962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	4022	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**82466**	**462865**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**82466**	
Всего заработная плата -			Тенге				**64377**	
		Накладные расходы -	Тенге				**42626**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**38047**	**38047**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4579**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10007**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**135099**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64377**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**135099**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64377**	
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
74	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**95,0600**		**1915,45**	**182083**	**60,9 10396**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.6)	чел-ч	0,263	25,001	586,05	14652	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	3,137	771,15	2419	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**17071**	
74. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,731962	2944,70	2155	
74. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	1,16	2558,21	2967	
74. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	1,103	2118,61	2336	
74. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	4,848	62,86	305	
74. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,14259	1507,60	215	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**7978**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	1,749	3391,00	5931	
74. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,874552	3391,00	2966	
74.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	2,833	2881,00	8161	
74.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	1,179	95304,00	112339	
		Итого материалов:				**1361,21**	**129397**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**152027**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	162423	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	6172	
		Накладные расходы	%	--		174,29	16568	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	13488	
75	**Е11-060101-0120 11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**61,0000**		**28537,52**	**1740789**	**48,5 73396**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	219,6	630,03	138355	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	18,69	694,28	12976	
		Итого оплата труда:				**2480,84**	**151331**	
75. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,1647	2944,70	485	
75. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	13,066	36,05	471	
75. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	16,622	3107,98	51662	
75. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,7625	2534,07	1932	
75. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,4941	54,70	27	
75. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	75,494	150,52	11363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	1,141	1507,60	1720	
		Итого эксплуатация машин:				**1109,19**	**67661**	
75.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	61,915	18183,00	1125800	
75.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,303	18,483	256,00	4732	
75.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0854	35068,00	2995	
75.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,2867	34157,00	9793	
75.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	23,912	3197,00	76447	
75.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,01525	46196,00	704	
75.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,13	7,93	198,00	1570	
75.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	5,38	6598,00	35499	
75.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0013	0,0793	200244,00	15879	
75.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,17263	23,00	4	
		Итого материалов:				**20875,78**	**1273423**	
		Итого прямые затраты:				**24253,08**	**1479438**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25456,29	1552834	
		НР второго уровня	%	3,8		967,34	59008	
		Накладные расходы	%	--		2170,54	132403	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2113,89	128947	
76	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,4720**		**18083,93**	**26620**	**48,5 7421**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	24,847	606,51	15070	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,25024	918,46	230	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**15300**	
76. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,25024	2534,07	634	
76. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,05888	23,75	1	
76. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,089	195,48	213	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**848**	
76. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,416	92,00	406	
		Итого материалов:				**276,00**	**406**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**16325**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	23745	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	902	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	8323	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	1972	
77	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2830**		**110877,58**	**31378**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**27990**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	1064	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	1064	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	2324	
78	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1150**		**110877,58**	**12751**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**11374**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПР второго уровня	%	3,8		3758,43	432	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	432	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	945	
79	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,4720**		**110877,58**	**163212**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**145590**	
		ПР второго уровня	%	3,8		3758,43	5532	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	5532	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	12090	
80	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1120**		**110380,96**	**12363**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**11028**	
		ПР второго уровня	%	3,8		3741,59	419	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	419	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	916	
81	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**338,1000**		**849,55**	**287234**	**50,8 24889**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	71,677	677,08	48531	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,6762	684,75	463	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**48994**	
81. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	6,593	459,99	3033	
81. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,6762	1507,60	1019	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**4052**	
81. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	811,44	212,00	172025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,081144	51148,00	4150	
81. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,054096	47568,00	2573	
		Итого материалов:				**528,69**	**178749**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**231332**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	256221	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	9736	
		Накладные расходы	%	--		102,41	34625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	21277	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2075104**	**578967**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2075104**	
Материалы -			Тенге				**1581975**	
Всего заработная плата -			Тенге				**232696**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**195982**	
		Накладные расходы -	Тенге				**199367**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**116101**	**116101**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83266**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**181958**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2456429**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**364**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**232696**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2456429**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**364**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**232696**	
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ						
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ						
82	**Е11-080301-0101 11-080301-0101**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**68,3000**		**7001,91**	**478231**	**50,8 89726**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	254,076	614,18	156048	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	30,052	684,75	20578	
		Итого оплата труда:				**2586,04**	**176627**	
82. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,44	30,052	3107,98	93401	
		Итого эксплуатация машин:				**1367,51**	**93401**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	7,513	11484,00	86279	
82. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03415	21436,00	732	
82. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,26	17,758	23,00	408	
		Итого материалов:				**1279,94**	**87420**	
		Итого прямые затраты:				**4932,20**	**336869**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6245,91	426595	
		НР второго уровня	%	3,8		237,34	16211	
		Накладные расходы	%	--		1551,05	105937	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		518,66	35424	
83	**СТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"НУРБАЕВ ТТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"НУРБАЕВ**	**Стоимость блока керамзитобетонного СКЦ-1(68,3м3.66,04шт/м3)235:1,12**	**шт**	**4511,0000**		**235,22**	**1061069**	
		Итого прямые затраты:				**209,82**	**946504**	
		НР второго уровня	%	3,8		7,97	35967	
		Накладные расходы	%	--		7,97	35967	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,42	78598	
84	**Е11-080301-0101 11-080301-0101**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**2,9666**		**7001,91**	**20772**	**50,8 3897**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	11,036	614,18	6778	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,305	684,75	894	
		Итого оплата труда:				**2586,04**	**7672**	
84. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	1,305	3107,98	4057	
		Итого эксплуатация машин:				**1367,51**	**4057**	
84. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,326326	11484,00	3748	
84. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001483	21436,00	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,26	0,771316	23,00	18	
		Итого материалов:				**1279,94**	**3797**	
		Итого прямые затраты:				**4932,20**	**14632**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6245,91	18529	
		НР второго уровня	%	3,8		237,34	704	
		Накладные расходы	%	--		1551,05	4601	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		518,66	1539	
85	**СТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"НУРБАЕВ ТТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"НУРБАЕВ**	**Стоимость блока керамзитобетонного СКЦ-1(15,23м3.66,04шт/м3)235:1,12**	**шт**	**198,0000**		**235,22**	**46573**	
		Итого прямые затраты:				**209,82**	**41545**	
		НР второго уровня	%	3,8		7,97	1579	
		Накладные расходы	%	--		7,97	1579	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,42	3450	
		СТРОЕНИЕ ДЛЯ КАРАНТИННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ НА 3 МЕСТА						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1339550**	**672590**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1339550**	
Материалы -			Тенге				**91217**	
Всего заработная плата -			Тенге				**184298**	
Местные материалы -			Тенге				**988049**	
		Накладные расходы -	Тенге				**148084**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**93624**	**93624**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**54460**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**119011**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1606645**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**296**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184298**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1606645**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**296**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184298**	

СТРОЕНИЕ ДЛЯ КАРАНТИННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ НА 3 МЕСТА

РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	**Е11-080301-0101 11-080301-0101**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**18,4000**		**7069,12**	**130072**	**50,8 24172**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	68,448	614,18	42039	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	8,096	684,75	5544	
		Итого оплата труда:				**2586,04**	**47583**	
86. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	8,096	3107,98	25162	
		Итого эксплуатация машин:				**1367,51**	**25162**	
86. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,024	12029,00	24347	
86. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0092	21436,00	197	
86. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,26	4,784	23,00	110	
		Итого материалов:				**1339,89**	**24654**	
		Итого прямые затраты:				**4992,15**	**91856**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6305,86	116028	
		НР второго уровня	%	3,8		239,62	4409	
		Накладные расходы	%	--		1553,33	28581	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,64	9635	
87	**СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН**	**КАМНИ КЕРАМЗИТ**	**ШТ**	**2162,0000**		**235,22**	**508542**	
		Итого прямые затраты:				**209,82**	**453634**	
		НР второго уровня	%	3,8		7,97	17238	
		Накладные расходы	%	--		7,97	17238	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,42	37670	
88	**Е11-080201-0107 11-080201-0107**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**33,2000**		**20961,67**	**695927**	**50,8 48290**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	145,416	591,17	85966	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	13,28	684,75	9093	
		Итого оплата труда:				**2863,22**	**95059**	
88. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	13,28	3107,98	41274	
		Итого эксплуатация машин:				**1243,19**	**41274**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,968	12029,00	95847	
88. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	0,38	12,616	27641,00	348719	
88. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0166	21436,00	356	
88. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	14,608	23,00	336	
		Итого материалов:				**13411,38**	**445258**	
		Итого прямые затраты:				**17243,89**	**572497**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18698,41	620787	
		НР второго уровня	%	3,8		710,54	23590	
		Накладные расходы	%	--		2165,06	71880	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,72	51550	
89	**Е11-080201-0205 11-080201-0205**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок**	**16,0000**		**3280,98**	**52496**	**50,8 6194**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	19,36	606,51	11742	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,6576	684,75	450	
		Итого оплата труда:				**762,02**	**12192**	
89. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,6576	3107,98	2044	
		Итого эксплуатация машин:				**127,74**	**2044**	
89. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,368	12029,00	4427	
89. 5	104920 С (21-030102-0101)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	0,0504	0,8064	27641,00	22290	
89. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000023	0,000368	205871,00	76	
89. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00256	21436,00	55	
89. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,048	23,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1678,01**	**26848**	
		Итого прямые затраты:				**2539,62**	**40634**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2926,73	46828	
		НР второго уровня	%	3,8		111,22	1779	
		Накладные расходы	%	--		498,32	7973	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		243,04	3889	
90	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0050**		**386708,69**	**1914**	**48,5 308**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	0,9801	645,89	633	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001782	782,15	1	
		Итого оплата труда:				**128167,79**	**634**	
90. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000742	2534,07	2	
90. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00104	1507,60	2	
		Итого эксплуатация машин:				**696,71**	**3**	
90. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,00495	154211,00	763	
		Итого материалов:				**154211,00**	**763**	
		Итого прямые затраты:				**282793,93**	**1400**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				344955,30	1708	
		НР второго уровня	%	3,8		13108,30	65	
		Накладные расходы	%	--		75269,68	373	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28645,09	142	
91	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0047**		**218498,36**	**1023**	**50,8 85**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,264121	630,03	166	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,002529	684,75	2	
		Итого оплата труда:				**35903,46**	**168**	
91. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,001077	3107,98	3	
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001452	1507,60	2	
		Итого эксплуатация машин:				**1182,19**	**6**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91. 5	127707 С (21-050301-2707)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	т	1	0,004683	139952,00	655	
		Итого материалов:				**139952,00**	**655**	
		Итого прямые затраты:				**176667,88**	**827**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				194906,84	913	
		НР второго уровня	%	3,8		7406,46	35	
		Накладные расходы	%	--		25645,42	120	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16185,06	76	
92	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**18,0000**		**366,97**	**6605**	**62,1 1359**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0,148	2,664	622,36	1658	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,774	684,75	530	
		Итого оплата труда:				**121,55**	**2188**	
92. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,7416	3107,98	2305	
92. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0324	1507,60	49	
		Итого эксплуатация машин:				**130,76**	**2354**	
92. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,045	11595,00	522	
		Итого материалов:				**28,99**	**522**	
		Итого прямые затраты:				**251,86**	**4533**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327,34	5892	
		НР второго уровня	%	3,8		12,44	224	
		Накладные расходы	%	--		87,92	1583	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,18	489	
93	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,5280**		**59283,96**	**31302**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**52883,00**	**27922**	
		НР второго уровня	%	3,8		2009,55	1061	
		Накладные расходы	%	--		2009,55	1061	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4391,40	2319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1193304**	**752998**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1193304**	
		Материалы -	Тенге				**498700**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**157825**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**453634**	
		Местные материалы -	Тенге				**27922**	
		Накладные расходы -	Тенге				**128809**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**80408**	**80408**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**48401**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**105769**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1427881**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**260**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157825**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1427881**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**260**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157825**	
		РАЗДЕЛ 4.КРЫША						
94	**Е11-090301-0201 11-090301-0201**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2950**		**20724,84**	**6114**	**60,9 1384**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	9,35	2,759	653,56	1803	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,598909	785,51	470	
		Итого оплата труда:				**7705,36**	**2273**	
94. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,289129	279,50	81	
94. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,023602	4252,36	100	
94. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,059006	2534,07	150	
94. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,424842	3411,24	1449	
94. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,026553	21,41	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,091459	1507,60	138	
94. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,297979	23,38	7	
		Итого эксплуатация машин:				**6526,00**	**1925**	
94.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000572	118942,00	68	
94.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,008851	256,00	2	
94.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005517	2399,00	13	
94.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000118	373380,00	44	
94.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000304	25961,00	8	
94.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000044	381820,00	17	
94.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00295	198,00	1	
94.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,20652	180,00	37	
94.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,21	0,061956	91,00	6	
94.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,00003	1774324,00	52	
94.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0004	0,000118	200244,00	24	
94.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000091	267437,00	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000177	256053,00	45	
		Итого материалов:				**1157,81**	**342**	
		Итого прямые затраты:				**13794,59**	**4070**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18487,16	5454	
		НР второго уровня	%	3,8		702,51	207	
		Накладные расходы	%	--		5395,08	1592	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1535,17	453	
95	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2950**		**495408,88**	**146160**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**130379**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	4954	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	4954	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	10827	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге	.			**134449**	**754382**
		В том числе:						
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**134449**	
Материалы -			Тенге				**342**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2273**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**130379**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6546**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1384**	**1384**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5162**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11280**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**152274**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2273**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**152274**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2273**	
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ						
96	**Е11-110101-0803 11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**16,0800**		**6829,54**	**109819**	**60,9 23311**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,44	55,315	606,51	33549	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	7,236	653,45	4728	
		Итого оплата труда:				**2380,45**	**38278**	
96. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	4,342	2944,70	12785	
96. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	2,894	1203,30	3483	
		Итого эксплуатация машин:				**1011,66**	**16268**	
96. 5	100306 С (21-010302-0601)	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	17,688	1404,00	24834	
		Итого материалов:				**1544,40**	**24834**	
		Итого прямые затраты:				**4642,46**	**74651**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6092,15	97962	
		НР второго уровня	%	3,8		231,50	3723	
		Накладные расходы	%	--		1681,19	27034	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,89	8135	
97	**Е11-110101-0101 11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**36,9000**		**154,46**	**5699**	**60,9 1048**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	2,513	596,28	1498	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,32472	684,75	222	
		Итого оплата труда:				**46,63**	**1721**	
97. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,12177	2944,70	359	
97. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,03321	2118,61	70	
97. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,16974	1478,76	251	
97. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,34317	12,07	4	
		Итого эксплуатация машин:				**18,54**	**684**	
97. 7	100262 С (21-010301-0104)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,882	984,00	1852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,08118	23,00	2	
		Итого материалов:				**50,23**	**1854**	
		Итого прямые затраты:				**109,38**	**4036**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,78	5084	
		НР второго уровня	%	3,8		5,24	193	
		Накладные расходы	%	--		33,63	1241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,44	422	
98	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,8450**		**23038,64**	**42506**	**60,9 2389**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	6,753	580,94	3923	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**3923**	
98. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8856	10,64	9	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**9**	
98. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	0,57195	2537,00	1451	
98. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,882	15322,00	28834	
98. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001845	15946,00	29	
98. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,69	343,00	1266	
98. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,64575	23,00	15	
		Итого материалов:				**17124,91**	**31595**	
		Итого прямые затраты:				**19256,25**	**35528**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20551,13	37917	
		НР второго уровня	%	3,8		780,94	1441	
		Накладные расходы	%	--		2075,82	3830	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1706,57	3149	
99	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**1,4760**		**41364,99**	**61055**	**64,3 1106**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	3,1	554,86	1720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**1720**	
99. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	0,82656	10,64	9	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**9**	
99. 3	101841 С (21-020201-0104)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,506	34269,00	51593	
99. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001476	15946,00	24	
99. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,5166	23,00	12	
		Итого материалов:				**34978,38**	**51628**	
		Итого прямые затраты:				**36149,54**	**53357**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36898,77	54463	
		НР второго уровня	%	3,8		1402,15	2070	
		Накладные расходы	%	–		2151,38	3175	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3064,07	4523	
100	**Е11-110101-0102 11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**18,0500**		**258,74**	**4670**	**60,9 513**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	1,229	596,28	733	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,15884	684,75	109	
		Итого оплата труда:				**46,63**	**842**	
100. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,059565	2944,70	175	
100. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,016245	2118,61	34	
100. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,08303	1478,76	123	
100. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,167865	12,07	2	
		Итого эксплуатация машин:				**18,54**	**335**	
100. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,92055	2808,00	2585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,03971	23,00	1	
		Итого материалов:				**143,26**	**2586**	
		Итого прямые затраты:				**202,40**	**3653**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				230,80	4166	
		НР второго уровня	%	3,8		8,77	158	
		Накладные расходы	%	--		37,17	671	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,17	346	
101	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,4440**		**23038,64**	**33268**	**60,9 1870**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	5,285	580,94	3070	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**3070**	
101. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,69312	10,64	7	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**7**	
101. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	0,44764	2537,00	1136	
101. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,473	15322,00	22567	
101. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001444	15946,00	23	
101. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,888	343,00	991	
101. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,5054	23,00	12	
		Итого материалов:				**17124,91**	**24728**	
		Итого прямые затраты:				**19256,25**	**27806**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20551,13	29676	
		НР второго уровня	%	3,8		780,94	1128	
		Накладные расходы	%	--		2075,82	2997	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1706,57	2464	
102	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**0,9025**		**41364,99**	**37332**	**64,3 676**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	1,895	554,86	1052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**1052**	
102. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	0,5054	10,64	5	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**5**	
102. 3	101841 С (21-020201-0104)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,92055	34269,00	31546	
102. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000902	15946,00	14	
102. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,315875	23,00	7	
		Итого материалов:				**34978,38**	**31568**	
		Итого прямые затраты:				**36149,54**	**32625**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36898,77	33301	
		НР второго уровня	%	3,8		1402,15	1265	
		Накладные расходы	%	--		2151,38	1942	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3064,07	2765	
103	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,0500**		**676,86**	**12217**	**60,9 2296**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	6,426	565,09	3631	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,229235	606,51	139	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**3770**	
103. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,637	10,64	17	
103. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,229235	1203,30	276	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**293**	
103. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,36822	12664,00	4663	
103. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,63175	23,00	15	
		Итого материалов:				**259,15**	**4678**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**8602**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	10898	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		150,15	2710	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	905	
104	**Е11-110101-1102 11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**18,0500**		**242,60**	**4379**	**60,9 124**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0132	0,23826	565,09	135	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,037905	1819,53	69	
		Итого оплата труда:				**11,28**	**204**	
104. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0696	1,256	10,64	13	
104. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0063	0,113715	1203,30	137	
		Итого эксплуатация машин:				**8,32**	**150**	
104. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,276165	12664,00	3497	
		Итого материалов:				**193,76**	**3497**	
		Итого прямые затраты:				**209,54**	**3782**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				216,41	3906	
		НР второго уровня	%	3,8		8,22	148	
		Накладные расходы	%	--		15,09	272	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,97	324	
105	**Е11-110101-0101 11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**40,9000**		**154,46**	**6317**	**60,9 1162**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	2,785	596,28	1661	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,35992	684,75	246	
		Итого оплата труда:				**46,63**	**1907**	
105. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,13497	2944,70	397	
105. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,03681	2118,61	78	
105. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,18814	1478,76	278	
105. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,38037	12,07	5	
		Итого эксплуатация машин:				**18,54**	**758**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105. 7	100262 С (21-010301-0104)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,086	984,00	2053	
105. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,08998	23,00	2	
		Итого материалов:				**50,23**	**2055**	
		Итого прямые затраты:				**109,38**	**4474**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,78	5635	
		НР второго уровня	%	3,8		5,24	214	
		Накладные расходы	%	--		33,63	1376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,44	468	
106	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,9000**		**1915,45**	**78342**	**60,9 4473**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	10,757	586,05	6304	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,35	771,15	1041	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**7345**	
106. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,31493	2944,70	927	
106. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,49898	2558,21	1276	
106. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,47444	2118,61	1005	
106. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	2,086	62,86	131	
106. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,06135	1507,60	92	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**3433**	
106. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,75256	3391,00	2552	
106. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,37628	3391,00	1276	
106.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,219	2881,00	3511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,50716	95304,00	48334	
		Итого материалов:				**1361,21**	**55674**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**65410**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	69883	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	2656	
		Накладные расходы	%	--		174,29	7129	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	5803	
107	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**4,9080**		**41364,99**	**203019**	**64,3 3677**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	10,307	554,86	5719	
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**5719**	
107. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	2,748	10,64	29	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**29**	
107. 3	101841 С (21-020201-0104)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,006	34269,00	171556	
107. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,004908	15946,00	78	
107. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,718	23,00	40	
		Итого материалов:				**34978,38**	**171674**	
		Итого прямые затраты:				**36149,54**	**177422**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36898,77	181099	
		НР второго уровня	%	3,8		1402,15	6882	
		Накладные расходы	%	--		2151,38	10559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3064,07	15038	
108	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,9000**		**1157,18**	**47329**	**60,9 5549**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	14,765	565,09	8343	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,162	661,88	769	
		Итого оплата труда:				**222,79**	**9112**	
108. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,4908	2944,70	1445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,62	10,64	17	
108. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,33129	1478,76	490	
108. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,33947	1203,30	408	
		Итого эксплуатация машин:				**57,72**	**2361**	
108. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	1,252	2537,00	3175	
108. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,252	18183,00	22757	
108. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,431	23,00	33	
		Итого материалов:				**634,84**	**25965**	
		Итого прямые затраты:				**896,56**	**36669**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1032,24	42219	
		НР второго уровня	%	3,8		39,23	1604	
		Накладные расходы	%	--		174,91	7154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,72	3506	
		КРЫТАЯ ПОИЛКА						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**528015**	**802576**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**528015**	
Материалы -			Тенге				**432335**	
Всего заработная плата -			Тенге				**78662**	
		Накладные расходы -	Тенге				**70090**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48194	48194
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21896**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**47848**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**645953**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78662**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**645953**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78662**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КРЫТАЯ ПОЙЛКА						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
109	**Е11-010101-0302 11-010101-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**121,9000**		**86,78**	**10578**	**59,1 1795**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00584	0,711896	554,86	395	
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0254	3,096	853,51	2643	
		Итого оплата труда:				**24,92**	**3038**	
109. 3	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0127	1,548	4680,18	7246	
		Итого эксплуатация машин:				**59,44**	**7246**	
		Итого прямые затраты:				**62,68**	**7641**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,41	9436	
		НР второго уровня	%	3,8		2,94	359	
		Накладные расходы	%	--		17,67	2154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,43	784	
110	**Е11-010205-0102 11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,8000**		**2010,03**	**7638**	**59,1 2531**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,89	7,182	596,28	4282	
		Итого оплата труда:				**1126,97**	**4282**	
		Итого прямые затраты:				**1126,97**	**4282**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1793,01	6813	
		НР второго уровня	%	3,8		68,13	259	
		Накладные расходы	%	--		734,17	2790	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,89	566	
111	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**43,2000**		**23,07**	**997**	**59,1 162**
111. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,348192	788,56	275	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**275**	
111. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,348192	2087,10	727	
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**727**	
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**727**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	889	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	34	
		Накладные расходы	%	--		4,54	196	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	**Е11-010104-0409 11-010104-0409**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**43,2000**		**11,68**	**504**	**59,1 82**
112. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	0,176256	788,56	139	
		Итого оплата труда:				**3,22**	**139**	
112. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00408	0,176256	2087,10	368	
		Итого эксплуатация машин:				**8,52**	**368**	
		Итого прямые затраты:				**8,52**	**368**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10,42	450	
		НР второго уровня	%	3,8		0,40	17	
		Накладные расходы	%	--		2,30	99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	37	
113	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**43,2000**		**155,35**	**6711**	**59,1 1869**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	4,666	511,39	2386	
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,134	684,75	777	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**3162**	
113. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,134	1478,76	1677	
113. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	4,536	12,07	55	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**1732**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**4118**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	5987	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	227	
		Накладные расходы	%	--		48,53	2096	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	497	
114	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,8000**		**939,75**	**10149**	**59,1 3363**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	10,498	542,07	5690	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**5690**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**5690**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	9053	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	344	
		Накладные расходы	%	--		343,25	3707	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	752	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22826**	**812378**
		В том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22826**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**16587**	
		Накладные расходы -	Тенге				**11043**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9803**	**9803**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1240**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2709**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36578**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16587**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**36578**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16587**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
115	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**208,4700**		**1915,45**	**399314**	**60,9 22799**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	54,828	586,05	32132	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	6,88	771,15	5305	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**37437**	
115. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	1,605	2944,70	4727	
115. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	2,543	2558,21	6506	
115. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	2,418	2118,61	5123	
115. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	10,632	62,86	668	
115. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,312705	1507,60	471	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**17496**	
115. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	3,836	3391,00	13007	
115. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	1,918	3391,00	6504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	6,212	2881,00	17898	
115.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	2,585	95304,00	246364	
		Итого материалов:				**1361,21**	**283772**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**333401**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	356200	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	13536	
		Накладные расходы	%	--		174,29	36335	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	29579	
116	**Е11-060101-0105 11-060101-0105**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**10,0800**		**32224,51**	**324823**	**48,5 19887**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	63,907	606,51	38760	
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	3,255	689,67	2245	
		Итого оплата труда:				**4067,97**	**41005**	
116. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027216	2944,70	80	
116. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	3,802	36,05	137	
116. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	3,059	3107,98	9508	
116. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,068544	2534,07	174	
116. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,087696	54,70	5	
116. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,099792	1507,60	150	
		Итого эксплуатация машин:				**997,45**	**10054**	
116. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,231	18183,00	186034	
116.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,61488	107,00	66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм	кг	0,375	3,78	256,00	968	
116.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,074592	34157,00	2548	
116.13	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	6,461	3197,00	20657	
116.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,002722	46196,00	126	
116.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,238	2,399	198,00	475	
116.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,153	1,542	6598,00	10176	
116.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,044453	23,00	1	
		Итого материалов:				**21929,50**	**221049**	
		Итого прямые затраты:				**26772,23**	**269864**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28745,19	289752	
		НР второго уровня	%	3,8		1092,32	11011	
		Накладные расходы	%	--		3065,28	30898	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,00	24061	
117	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3300**		**110877,58**	**36590**	
		Итого прямые затраты:	т			**98906,00**	**32639**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	1240	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	1240	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	2710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1000**		**110380,96**	**11038**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**9846**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	374	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	374	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8176,37	818	
119	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0220**		**110877,58**	**2439**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**2176**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	83	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	83	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8213,15	181	
120	**Е11-060301-0401 11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,1160**		**504879,06**	**58566**	**48,5 10271**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	33,524	630,03	21121	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,07192	778,99	56	
		Итого оплата труда:				**182561,64**	**21177**	
120. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,029	2534,07	73	
120. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,04292	1507,60	65	
		Итого эксплуатация машин:				**1191,33**	**138**	
120. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,00116	4828,00	6	
120. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,116	178506,00	20707	
		Итого материалов:				**178554,28**	**20712**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**361824,28**	**41972**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				450366,68	52243	
		НР второго уровня	%	3,8		17113,93	1985	
		Накладные расходы	%	--		105656,33	12256	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37398,45	4338	
121	**С121-050101-9908 21-050101-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,2300**		**122108,16**	**28085**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**108924,00**	**25053**	
		НР второго уровня	%	3,8		4139,11	952	
		Накладные расходы	%	--		4139,11	952	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9045,05	2080	
122	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**10,0750**		**39025,47**	**393182**	**64,3 7548**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	21,157	554,86	11739	
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**11739**	
122. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	5,642	10,64	60	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**60**	
122. 3	101838 С (21-020201-0101)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,277	32223,00	331140	
122. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,010075	15946,00	161	
122. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	3,526	23,00	81	
		Итого материалов:				**32891,46**	**331381**	
		Итого прямые затраты:				**34062,62**	**343181**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34811,85	350729	
		НР второго уровня	%	3,8		1322,85	13328	
		Накладные расходы	%	--		2072,08	20876	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2890,78	29125	
123	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**40,3000**		**41657,72**	**1678806**	**64,3 30194**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	84,63	554,86	46958	
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**46958**	
123. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	22,568	10,64	240	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**240**	
123. 3	101842 С (21-020201-0105)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	41,106	34525,00	1419185	
123. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0403	15946,00	643	
123. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	14,105	23,00	324	
		Итого материалов:				**35239,50**	**1420152**	
		Итого прямые затраты:				**36410,66**	**1467350**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				37159,89	1497543	
		НР второго уровня	%	3,8		1412,08	56907	
		Накладные расходы	%	--		2161,30	87101	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3085,76	124356	
124	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4380**		**18083,93**	**7921**	**48,5 2208**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	7,393	606,51	4484	
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,07446	918,46	68	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**4553**	
124. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,07446	2534,07	189	
124. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01752	23,75	0	
124. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,32412	195,48	63	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**252**	
124. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,314	92,00	121	
		Итого материалов:				**276,00**	**121**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**4858**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	7066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	268	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	2476	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	587	
125	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,4380**		**110380,96**	**48347**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**43127**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	1639	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	1639	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	3581	
126	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**51,3876**		**791,45**	**40671**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**36280**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	1379	
		Накладные расходы	%	--		26,83	1379	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	3013	
127	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**69,3000**		**849,55**	**58874**	**50,8 5101**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	14,692	677,08	9947	
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1386	684,75	95	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**10042**	
127. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,351	459,99	622	
127. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1386	1507,60	209	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**831**	
127. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	166,32	212,00	35260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016632	51148,00	851	
127. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,011088	47568,00	527	
		Итого материалов:				**528,69**	**36638**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**47416**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	52517	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	1996	
		Накладные расходы	%	--		102,41	7097	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	4361	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2657160**	**910386**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2657160**	
Материалы -			Тенге				**2313826**	
Всего заработная плата -			Тенге				**172911**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**112841**	
Местные материалы -			Тенге				**36280**	
		Накладные расходы -	Тенге				**202706**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**98009**	**98009**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**104697**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**228789**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3088655**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**291**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172911**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3088655**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**291**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172911**	
РАЗДЕЛ 6.Стойки Ст1 и Ст2 (нижний пояс)								
128	**Е11-090102-0104 11-090102-0104**	**Монтаж стоек**	**т**	**1,4600**		**35019,47**	**51128**	**60,9 12433**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	24,601	736,91	18129	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	2,905	787,14	2287	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**20416**	
128. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	1,694	279,50	473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,1168	19,16	2	
128. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,3066	2534,07	777	
128. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	2,175	3411,24	7421	
128. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,2482	21,41	5	
128. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,1168	158,25	18	
128. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,4234	1507,60	638	
128.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	3,27	23,38	76	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**9412**	
128.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,002832	118942,00	337	
128.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,0438	256,00	11	
128.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,027302	2399,00	65	
128.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,00657	373380,00	2453	
128.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001504	25961,00	39	
128.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,003212	381820,00	1226	
128.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,0146	198,00	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,847	180,00	512	
128.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,8614	91,00	78	
128.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000146	1774324,00	259	
128.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,001	0,00146	208173,00	304	
128.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000453	267437,00	121	
128.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000876	256053,00	224	
		Итого материалов:				**3859,06**	**5634**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**33175**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	45608	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	1733	
		Накладные расходы	%	--		9702,91	14166	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	3787	
129	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,4600**		**495408,88**	**723297**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**645202**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	24518	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	24518	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	53578	
130	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**1,4600**		**17028,60**	**24862**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**22177**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	843	
		Накладные расходы	%	--		577,22	843	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	1842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**700554**	**922819**
		В том числе:						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**700554**	
		Материалы -	Тенге				**5634**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**20416**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**667379**	
		Накладные расходы -	Тенге				**39527**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12433**	**12433**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**27094**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**59206**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**799287**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20416**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**799287**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20416**	
		РАЗДЕЛ 7.Связи Свв1, Свв2 и Свв3(нижний пояс)						
131	**Е11-090102-0104 11-090102-0104**	**Монтаж связей**	**т**	**1,6700**		**35019,47**	**58483**	**60,9 14221**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	28,139	736,91	20736	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	3,323	787,14	2616	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**23352**	
131. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	1,937	279,50	541	
131. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,1336	19,16	3	
131. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,3507	2534,07	889	
131. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	2,488	3411,24	8488	
131. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,2839	21,41	6	
131. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,1336	158,25	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,4843	1507,60	730	
131.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	3,741	23,38	87	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**10766**	
131.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,00324	118942,00	385	
131.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,0501	256,00	13	
131.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,031229	2399,00	75	
131.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,007515	373380,00	2806	
131.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00172	25961,00	45	
131.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,003674	381820,00	1403	
131.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,0167	198,00	3	
131.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,256	180,00	586	
131.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,9853	91,00	90	
131.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000167	1774324,00	296	
131.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,001	0,00167	208173,00	348	
131.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000518	267437,00	138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,001002	256053,00	257	
		Итого материалов:				**3859,06**	**6445**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**37947**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	52168	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	1982	
		Накладные расходы	%	--		9702,91	16204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	4332	
132	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,6700**		**495408,88**	**827333**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**738005**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	28044	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	28044	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	61284	
133	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**1,6700**		**17028,60**	**28438**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**25367**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	964	
		Накладные расходы	%	--		577,22	964	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	2107	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**801319**	**937040**
В том числе:								
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**801319**	
Материалы -			Тенге				**6445**	
Всего заработная плата -			Тенге				**23352**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**763372**	
		Накладные расходы -	Тенге				**45212**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14221**	**14221**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30991**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**67722**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**914253**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23352**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**914253**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31	
		Сметная заработная плата -	Тенге				23352	
		ПЛОЩАДКА АВТОПРИЦЕПОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НАВОЗА						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
134	**Е11-010101-0302 11-010101-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**75,4800**		**86,78**	**6550**	**59,1 1112**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00584	0,440803	554,86	245	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0254	1,917	853,51	1636	
		Итого оплата труда:				24,92	1881	
134. 3	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0127	0,958596	4680,18	4486	
		Итого эксплуатация машин:				59,44	4486	
		Итого прямые затраты:				62,68	4731	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,41	5843	
		НР второго уровня	%	3,8		2,94	222	
		Накладные расходы	%	--		17,67	1334	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,43	485	
135	**Е11-010205-0102 11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**2,3300**		**2010,03**	**4683**	**59,1 1552**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,89	4,404	596,28	2626	
		Итого оплата труда:				1126,97	2626	
		Итого прямые затраты:				1126,97	2626	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1793,01	4178	
		НР второго уровня	%	3,8		68,13	159	
		Накладные расходы	%	--		734,17	1711	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,89	347	
136	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,6500**		**23,07**	**153**	**59,1 25**
136. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,053599	788,56	42	
		Итого оплата труда:				6,36	42	
136. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,053599	2087,10	112	
		Итого эксплуатация машин:				16,82	112	
		Итого прямые затраты:				16,82	112	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	137	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	5	
		Накладные расходы	%	--		4,54	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	11	
137	**Е11-010104-0409 11-010104-0409**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**6,6500**		**11,68**	**78**	**59,1 13**
137. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	0,027132	788,56	21	
		Итого оплата труда:				**3,22**	**21**	
137. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00408	0,027132	2087,10	57	
		Итого эксплуатация машин:				**8,52**	**57**	
		Итого прямые затраты:				**8,52**	**57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10,42	69	
		НР второго уровня	%	3,8		0,40	3	
		Накладные расходы	%	--		2,30	15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	6	
138	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**6,6500**		**155,35**	**1033**	**59,1 288**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,7182	511,39	367	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,174563	684,75	120	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**487**	
138. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,174563	1478,76	258	
138. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,69825	12,07	8	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**267**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**634**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	922	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	35	
		Накладные расходы	%	--		48,53	323	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	77	
139	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,6600**		**939,75**	**1560**	**59,1 517**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	1,614	542,07	875	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**875**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**875**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	1392	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	53	
		Накладные расходы	%	--		343,25	570	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	116	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9034**	**940547**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9034**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**5932**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3982**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3506**	**3506**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**476**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1041**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**14057**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5932**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14057**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5932**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
140	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**174,6400**		**1915,45**	**334514**	**60,9 19099**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	45,93	586.05	26917	
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	5.763	771,15	4444	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**31362**	
140. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики. 5 т	маш.-ч	0,0077	1,345	2944,70	3960	
140. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры. 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	2,131	2558,21	5451	
140. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	2,026	2118,61	4292	
140. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	8,907	62.86	560	
140. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,0015	0.26196	1507,60	395	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**14657**	
140. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	3,213	3391,00	10897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	1,607	3391,00	5448	
140.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	5,204	2881,00	14994	
140.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	2,166	95304,00	206384	
		Итого материалов:				**1361,21**	**237723**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**279297**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	298396	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	11339	
		Накладные расходы	%	--		174,29	30438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	24779	
141	**Е11-060101-0121 11-060101-0121**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**64,8700**		**28491,34**	**1848233**	**48,5 57444**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,6	168,662	630,03	106262	
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	17,515	695,31	12178	
		Итого оплата труда:				**1825,81**	**118440**	
141. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,175149	2944,70	516	
141. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	10,035	36,05	362	
141. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	15,361	3107,98	47742	
141. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,791414	2534,07	2005	
141. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	0,285428	54,70	16	
141. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	80,283	150,52	12084	
141. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	1,187	1507,60	1790	
		Итого эксплуатация машин:				**994,53**	**64515**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141.10	100841 М (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	65,843	19900,00	1310277	
141.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм	кг	0,269	17,45	256,00	4467	
141.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,06487	35068,00	2275	
141.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,168662	34157,00	5761	
141.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	13,169	3197,00	42100	
141.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,009082	46196,00	420	
141.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,98	63,573	198,00	12587	
141.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,06	3,892	6598,00	25681	
141.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0013	0,084331	200244,00	16887	
141.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00181	0,117415	23,00	3	
		Итого материалов:				**21896,98**	**1420457**	
		Итого прямые затраты:				**24529,58**	**1591234**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25415,10	1648678	
		НР второго уровня	%	3,8		965,77	62650	
		Накладные расходы	%	--		1851,29	120093	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2110,47	136906	
142	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0250**		**18083,93**	**452**	**48,5 / 126**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,422	606,51	256	
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00425	918,47	4	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**260**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,17	0,00425	2534,07	11	
142. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001	23,75	0	
142. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,0185	195,48	4	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**14**	
142. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,075	92,00	7	
		Итого материалов:				**276,00**	**7**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**277**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	403	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	15	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	141	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	33	
143	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0250**		**110877,58**	**2772**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**2473**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	94	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	205	
144	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,2870**		**236174,85**	**67782**	**48,5 5254**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	16,646	645,89	10751	
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,10332	782,13	81	
		Итого оплата труда:				**37743,19**	**10832**	
144. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,15	0,04305	2534,07	109	
144. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,06027	1507,60	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**696,71**	**200**	
144. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,287	154211,00	44259	
		Итого материалов:				**154211,00**	**44259**	
		Итого прямые затраты:				**192369,33**	**55210**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210674,77	60464	
		НР второго уровня	%	3,8		8005,64	2298	
		Накладные расходы	%	--		26311,09	7551	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17494,43	5021	
145	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**21,0000**		**849,55**	**17841**	**50,8 1546**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0,212	4,452	677,08	3014	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,042	684,75	29	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**3043**	
145. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,4095	459,99	188	
145. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,042	1507,60	63	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**252**	
145. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	50,4	212,00	10685	
145. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00504	51148,00	258	
145. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00336	47568,00	160	
		Итого материалов:				**528,69**	**11102**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**14368**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	15914	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	605	
		Накладные расходы	%	--		102,41	2151	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		62,93	1322	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1942859**	**1024016**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1942859**	
Материалы -			Тенге				**403271**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				**163937**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2473**	
	Местные материалы -		Тенге				**1310277**	
		Накладные расходы -	Тенге				**160469**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**83468**	**83468**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**77001**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**168266**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2271595**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**260**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163937**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2271595**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**260**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163937**	
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение						
146	**Е11-090102-0104** **11-090102-0104**	**Монтаж ограждения**	**т**	**2,5000**		**35019,47**	**87549**	**60,9** **21290**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	42,125	736,91	31042	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	4,975	787,14	3916	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**34958**	
146. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	2,9	279,50	811	
146. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,2	19,16	4	
146. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,525	2534,07	1330	
146. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	3,725	3411,24	12707	
146. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,425	21,41	9	
146. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,2	158,25	32	
146. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,725	1507,60	1093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	5,6	23,38	131	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**16116**	
146.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,00485	118942,00	577	
146.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,075	256,00	19	
146.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,04675	2399,00	112	
146.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,01125	373380,00	4201	
146.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002575	25961,00	67	
146.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0055	381820,00	2100	
146.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,025	198,00	5	
146.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	4,875	180,00	878	
146.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	1,475	91,00	134	
146.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,00025	1774324,00	444	
146.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,001	0,0025	208173,00	520	
146.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000775	267437,00	207	
146.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,0015	256053,00	384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**3859,06**	**9648**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**56806**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	78096	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	2968	
		Накладные расходы	%	--		9702,91	24257	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	6485	
147	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,5070**		**495408,88**	**1241990**	
		Итого прямые затраты:	**т**			441919,00	**1107891**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	42100	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	42100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	91999	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1164697**	**1045306**
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1164697**	
	Материалы -		Тенге				**9648**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**34958**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1107891**	
		Накладные расходы -	Тенге				**66357**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21290**	**21290**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**45067**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**98484**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1329539**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34958**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1329539**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34958**	
		НАВЕС ДЛЯ СЕНА И СОЛОМЫ						
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
		Плита-1 и фундамент под стойки СТ1						
148	**Е11-060101-0115 11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**55,8000**		**24071,24**	**1343175**	**48,5 34776**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	99,882	606,51	60579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	16,059	692,71	11124	
		Итого оплата труда:				**1285,01**	**71704**	
148. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,15066	2944,70	444	
148. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	5,976	36,05	215	
148. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	14,541	3107,98	45195	
148. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,54684	2534,07	1386	
148. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0558	54,70	3	
148. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	2,399	150,52	361	
148. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,82026	1507,60	1237	
		Итого эксплуатация машин:				**875,27**	**48840**	
148.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	56,637	18183,00	1029831	
148.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,102	5,692	256,00	1457	
148.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,02232	34157,00	762	
148.13	133154 С (21-070602-0108)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,009	4885,00	9813	
148.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00558	46196,00	258	
148.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	1,116	198,00	221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань меночная	10 м2	0,03	1,674	6598,00	11045	
148.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00005	0,00279	200244,00	559	
148.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,40734	23,00	9	
		Итого материалов:				**18888,08**	**1053955**	
		Итого прямые затраты:				**20849,01**	**1163375**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21472,24	1198151	
		НР второго уровня	%	3,8		815,95	45530	
		Накладные расходы	%	--		1439,18	80306	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1783,05	99494	
149	**Е11-060301-0401 11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0285**		**504879,06**	**14394**	**48,5 2524**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	8,239	630,03	5191	
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,017676	778,99	14	
		Итого оплата труда:				**182561,64**	**5205**	
149. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,007128	2534,07	18	
149. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,010549	1507,60	16	
		Итого эксплуатация машин:				**1191,33**	**34**	
149. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000285	4828,00	1	
149. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,02851	178506,00	5089	
		Итого материалов:				**178554,28**	**5091**	
		Итого прямые затраты:				**361824,28**	**10316**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				450366,68	12840	
		НР второго уровня	%	3,8		17113,93	488	
		Накладные расходы	%	--		105656,33	3012	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37398,45	1066	
150	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,6170**		**18083,93**	**11158**	**48,5 3110**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	10,415	606,51	6317	
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,10489	918,46	96	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**6413**	
150. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,10489	2534,07	266	
150. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02468	23,75	1	
150. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,45658	195,48	89	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**356**	
150. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,851	92,00	170	
		Итого материалов:				**276,00**	**170**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**6843**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	9953	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	378	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	3489	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	827	
151	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,6170**		**110380,96**	**68105**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**60752**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	2309	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	2309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	5045	
152	**Е11-060101-0113 11-060101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,5400**		**29971,14**	**16184**	**48,5 814**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	2,646	606,51	1605	
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,10638	693,53	74	
		Итого оплата труда:				**3108,52**	**1679**	
152. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001458	2944,70	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,157464	36,05	6	
152. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,095094	3107,98	296	
152. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,003996	2534,07	10	
152. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,004644	54,70	0	
152. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,005832	1507,60	9	
		Итого эксплуатация машин:				**601,28**	**325**	
152. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5508	18183,00	10015	
152.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6,5 мм	кг	0,762	0,41148	256,00	105	
152.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00378	34157,00	129	
152.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,35154	3197,00	1124	
152.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000443	46196,00	20	
152.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,3	0,162	198,00	32	
152.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,075	0,0405	6598,00	267	
152.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,00229	23,00	0	
		Итого материалов:				**21654,31**	**11693**	
		Итого прямые затраты:				**25227,49**	**13623**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26735,12	14437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		1015,93	549	
		Накладные расходы	%	--		2523,57	1363	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2220,08	1199	
153	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**57,4668**		**791,45**	**45482**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**40572**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	1542	
		Накладные расходы	%	--		26,83	1542	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	3369	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1295479**	**1086530**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1295479**	
Материалы -			Тенге				**1070909**	
Всего заработная плата -			Тенге				**85000**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**60752**	
Местные материалы -			Тенге				**40572**	
		Накладные расходы -	Тенге				**92020**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**41225**	**41225**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**50795**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**111000**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1498499**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**137**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85000**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1498499**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**137**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85000**	
		ВЛ0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
		ВЛ0,4КВ						
154	**Е11-330204-0101 11-330204-0101**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,4750**		**31424,94**	**14927**	**61,7 3975**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	16,1	7,647	653,56	4998	
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	2,109	684,75	1444	
		Итого оплата труда:				**13562,61**	**6442**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,5605	2311,10	1295	
154. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	1,126	1638,02	1844	
154. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,42275	1507,60	637	
		Итого эксплуатация машин:				**7950,97**	**3777**	
154. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0475	1342,00	64	
154. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,0095	85,00	1	
154. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00002	0,00001	54217,00	1	
154. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт.	2,1	0,9975	403,00	402	
154.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00019	518143,00	98	
		Итого материалов:				**1190,54**	**566**	
		Итого прямые затраты:				**19663,83**	**9340**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28031,95	13315	
		НР второго уровня	%	3,8		1065,21	506	
		Накладные расходы	%	--		9433,34	4481	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2327,77	1106	
155	**С123-061201-1049 23-061201-1049 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,2575**		**255316,86**	**65744**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**227750,00**	**58646**	
		НР второго уровня	%	3,8		8654,50	2229	
		Накладные расходы	%	--		8654,50	2229	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18912,36	4870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	**С123-061201-0920 23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,3605**		**677806,57**	**244349**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**604623,00**	**217967**	
		НР второго уровня	%	3,8		22975,67	8283	
		Накладные расходы	%	--		22975,67	8283	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		50207,89	18100	
157	**С124-040207-3213 24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1**	**шт.**	**17,0000**		**929,34**	**15799**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**829,00**	**14093**	
		НР второго уровня	%	3,8		31,50	536	
		Накладные расходы	%	--		31,50	536	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,84	1170	
158	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Зажимы поддерживающие SO140**	**шт.**	**16,0000**		**2225,26**	**35604**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1985,00**	**31760**	
		НР второго уровня	%	3,8		75,43	1207	
		Накладные расходы	%	--		75,43	1207	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		164,83	2637	
159	**С124-040207-4933 24-040207-4933 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Крюк плоский SOT28**	**шт.**	**6,0000**		**1421,48**	**8529**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1268,00**	**7608**	
		НР второго уровня	%	3,8		48,18	289	
		Накладные расходы	%	--		48,18	289	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,29	632	
160	**СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН**	**ЛЕНТА СОТ37 ЦЕНА:297 ТЕНГЕ С НДС:1,12**	**М**	**60,0000**		**297,28**	**17837**	
		Итого прямые затраты:				**265,18**	**15911**	
		НР второго уровня	%	3,8		10,08	605	
		Накладные расходы	%	--		10,08	605	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,02	1321	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**355324**	**1090505**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**292523**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**292523**	
		Накладные расходы -	Тенге				**11116**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**24291**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**327930**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**62801**	
	Материалы -		Тенге				**566**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**6442**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**53461**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6512**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3975**	**3975**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2537**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5545**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**74859**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6442**	
		ИТОГО ПО ВЛ 0,4кв	Тенге				**402789**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6442**	
ИТОГО :								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**20489700**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1791786**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**706191**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**177636**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**17991723**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1090507	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				21580207	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				820048	
		ИТОГО:	Тенге				22400255	
		Сметная прибыль	Тенге				1792020	
		ИТОГО по акту:	Тенге				24192275	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				362884	
		Итого:	Тенге				24555159	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)	Тенге				486192	
		Итого:	Тенге				25041351	
		Итого в текущих ценах 4кв 2015г	Тенге				25041351	
		Итого в текущих ценах на 2016 год к=1,069659286	Тенге				26785714	
		НДС 12-%	Тенге				3214286	
		Всего по акту:	Тенге				30000000	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Басаров Т.К.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора

Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д. _____