Медеу ауданы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
қазмет
аты-жөні
адресі
20___ ж. «___» _____

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
№339 **Государственной приемочной комиссии о приемке**
построенного объекта в эксплуатацию

«25» 12 2013ж.

Уәлиханов көшесі, Сәтпаев көшесі,
Абай даңғылы, Фурманов көшесі
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № **40Ө** — **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Г. Токбергенов — **МСҚБжәнеЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **М. Кунев** — **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ-басшысының міндетін атқарушы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Б. Артемов — **«УМР-3-Алматыинжстрой» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы / генерального проектировщика
В. Решетов — **«СК Техно-Стандарт» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖКД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **ӨКД басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Д. Алимбеков — **«Алматы жылу жүйесі» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
Б. Искаков — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) «Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
(ұйымның атауы) (наименование организации)

КОПИЯ
А № 0004159

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға кабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласының таратқыш жылу желілерін қайта құрылымдау. Медеу ауданы. ТК-3-42 бастап ТК-1 дейін, ТК-1 бастап Уәлиханов көшесінің, Сәтпаев көшесінің, Абай даңғылының, Фурманов көшесінің бойындағы УП-3 дейін»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Медеу ауданы, Уәлиханов көшесі, Сәтпаев көшесі, Абай даңғылы, Фурманов көшесі**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және баска) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2013 жылғы 29 сәуірдегі № 2/388 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 14 мамырда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 289/ЗТ-4819 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
« УМР-3-Алматыинжстрой» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
косалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«СК Техно-Стандарт» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
косалкы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, кайта кабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 118-01-ТС
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 04-9/352 бұйрығы**

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 08 тамыздағы № 02-0493/12 жоба бойынша корытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **мамыр 2013 ж.;** жұмыстың аякталуы **қыркүйек 2013 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Жылу желілерінің қайта құрылымдалатын учаскелері трассасының жалпы ұзындығы	м	396,00		395,63	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения –по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 49 710,00 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 41 410,00 мың. теңге,
всего 49 710,00 тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ 41 410,00 тыс.теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар - мың. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря - тыс.теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны 48 229 238 мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - мың. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - мың. теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к приемке
«Алматы қаласының тараткыш жылу желілерін қайта құрылымдау. Медеу ауданы. ТК-3-42 бастап ТК-1 дейін, ТК-1 бастапУәлиханов көшесінің, Сәтпаев көшесінің, Абай даңғылының, Фурманов көшесінің бойындағы УП-3 дейін».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Токбергенова
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии
А. Кунев
(қолы) (подпись)

Б. Артемьев
(қолы) (подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

№ 0004159

Форма 4

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 31 от "03"апреля 2013 г.

Наименование стройки :Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы.

Наименование объекта :Распределительные тепловые сети. Медеуский р-н. от ТК-3-42 ло ТК-1 до УП-3 по ул. Валиханова ул. Сатпаева, пр. Абая, ул. Фурманова.

АКТ №1

Приемки выполненных работ за июль 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е0101-18-6 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	1140	108,12	100,64	123258	114732	49430	0,05	59	
				7,48	37,22	8527	42433	97	0,15	170	
		м3									
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	56,6	537,17	--	30404	--	34356	3,42	194	
				537,17	--	30404	--	113	--	--	
		м3									
3	Е0101-164-3 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	125,44	514,78	--	64574	--	72969	3,28	411	
				514,78	--	64574	--	113	--	--	
		м3									
4	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	125,44	64,69	60,22	8115	7553	3254	0,03	4	
				4,47	22,27	561	2794	97	0,09	11	
		м3									
5	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	56,6	129,38	--	7323	--	6393	0,95	54	
				129,38	--	7323	--	87,3	--	--	
		м3									
6	Е010333-А30 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	2379,67	202,86	202,86	482740	482740	96548	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	40,57	--	96548	100	0,85	2028
		т								
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1322,04	4,33	3,73	5718	4932	2360	--	5
				0,55	1,29	730	1703	97	--	6
		м3								
8	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	445,66	90,10	83,87	40154	37377	16103	0,04	19
				6,23	31,02	2778	13823	97	0,12	55
		м3								
9	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	802,19	202,86	202,86	162732	162732	32546	--	--
				--	40,57	--	32546	100	0,85	683
		т								
10	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	445,56	8,71	8,71	3880	3880	1222	--	--
				--	2,83	--	1260	97	0,01	5
		м3								
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	445,56	192,26	--	85662	--	96798	1,39	620
				192,26	--	85662	--	113	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1014560	813946			1367
			Тенге			200558	191106			2957
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1014560				
	Всего заработная плата -		Тенге				391665,00			
	Местные материалы -		Тенге			57				
		Накладные расходы -	Тенге			411980				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61797,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1512132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4530
		Сметная заработная плата -	Тенге				453461,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1512132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4530
		Сметная заработная плата -	Тенге				453461,00			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы								
12	Е0126-3-2 К=0,6	Разборка изоляции трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1	38,27	4,89	38	5	35	0,20	--
				33,38	1,86	33	2	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				96052,00			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство сборных ж/б каналов								
35	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под лотки	53,9	1335,64	111,63	71991	6017	10862	0,90	48
				129,38	41,40	6973	2231	118	0,21	11
		м3								
36	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	144,36	2156,29	649,10	311282	93704	177218	3,83	553
				652,05	224,81	94130	32454	140	0,87	125
		м3								
37	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	24,71	22000,00	--	543708	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
38	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2.0	74,11	21100,00	--	1563637	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
39	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	45,54	23000,00	--	1047420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
40	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (монолитные участки)	7,15	10126,79	1526,09	72366	10905	22381	14,36	103
				2458,13	524,68	17566	3749	105	1,97	14
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3610403	110626			704
			Тенге			118669	38435			150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3610403				
	Материалы -		Тенге			129277				
	Всего заработная плата -		Тенге				157104,00			
	Местные материалы -		Тенге			3251831				
		Накладные расходы -	Тенге			210460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31569,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4050115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							959
		Сметная заработная плата -	Тенге				188673,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4050115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							959
		Сметная заработная плата -	Тенге				188673,00			
		РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы								
41	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	211,46	1441,13	175,40	304741	37090	66650	1,17	248
				176,73	65,72	37372	13898	130	0,32	68
		м3								
42	Е0124-9-5 т.ч. п-1.7 п-3.5	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 125 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,485	366215,11	118409,26	177614	57428	153991	1168,86	567
				211916,25	32320,46	102779	15675	130	126,51	61
		км								
43	Е0124-9-7 т.ч. п-1.7 п-3.5	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,2425	468910,60	181710,52	113711	44065	91457	1328,25	322
				244790,44	45319,24	59362	10990	130	178,79	43
		км								
44	С130806-347 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 62 мм, 133х5	485	3530,00	--	1712050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
45	С130806-349 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	242,5	7470,00	--	1811475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
46	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	12	706,16	11,89	8474	143	1428	0,50	6
				88,49	4,45	1062	53	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
47	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	56	245,76	32,66	13763	1829	9404	0,92	52
				184,00	2,59	10304	145	90	0,02	1
		стык								
48	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	27	370,07	46,92	9992	1267	6854	1,15	31
				279,45	2,59	7545	70	90	0,02	--
		стык								
49	Е0124-13-4п рим.	Установка муфт термоусаживаемых неразъемных диам. 125 мм	56	2352,75	1126,60	131754	63090	98235	5,92	332
				1094,51	254,87	61293	14273	130	1,06	59
		компл								
50	Е0124-13-5п рим.	Установка муфт термоусаживаемых неразъемных диам. 225 мм	27	3429,98	1682,74	92610	45434	68806	8,43	228
				1570,61	389,68	42407	10521	130	1,62	44
		компл								
51	Спрайс-лист КЗТП	Комплект для изоляции стыка (термоусаживаемая муфта) Д 133/225 с пенопакетом	56	5833,66	--	326685	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Спрайс-лист КЗТП	Комплект для изоляции стыка (термоусаживаемая муфта) Д 219/315 с пенопакетом	27	9718,81	--	262408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей сверх установленной нормы	2,4	138118,84	56798,21	331485	136316	292178	359,61	863
				72191,25	21455,55	173259	51493	130	104,79	251
		т								
54	Спрайс-лист КЗТП	Отвод с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 219х8-90	2	28373,22	--	56746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Спрайс-лист КЗТП	Отвод с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 219х8-92	2	30341,11	--	60682	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	Спрайс-лист КЗТП	Отвод с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 219х8-95	4	30341,11	--	121364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Спрайс-лист КЗТП	Отвод с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 133х4-90	16	11327,93	--	181247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Спрайс-лист КЗТП	Отвод с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 133х5-90	2	12965,53	--	25931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	Спрайс-лист КЗТП	Отвод с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 133х4-92	2	12211,21	--	24422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Спрайс-лист КЗТП	Отвод с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 133х4-96	2	12211,21	--	24422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	Спрайс-лист КЗТП	Отвод с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 133х4-100	2	12211,21	--	24422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	Спрайс-лист КЗТП	Отвод с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 133х4-101	2	12211,21	--	24422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	Спрайс-лист КЗТП	Отвод нестандартный с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 133х4-90 L1 1000мм, L2	4	13013,79	--	52055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Спрайс-лист КЗТП	Металическая заглушка изоляции с герметизатором Д 219-1-ППУ-ПЭ-650	2	3405,34	--	6811	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Спрайс-лист КЗТП	Металическая заглушка изоляции с герметизатором Д 133-1-ППУ-ПЭ-650	2	2505,85	--	5012	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	Спрайс-лист КЗТП	Металическая заглушка изоляции с герметизатором Д 219-1-ППУ-ПЭ-650к	2	3440,55	--	6881	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	Спрайс-лист КЗТП	Металическая заглушка изоляции с герметизатором Д 133-1-ППУ-ПЭ-650к	2	2505,85	--	5012	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	Спрайс-лист КЗТП	Элемент трубопровода с кабелем вывода Д 219х6	2	10165,00	--	20330	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
69	Сирайс-лист КЗТП	Элемент трубопровода с кабелем вывода Д 133х4	4	5896,55	--	23586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	Е0126-33-5	Укладка подушек расширения	1,01	10641,59	194,91	10727	196	1977	10,89	11
				1888,88	72,45	1904	73	100	0,36	--
		м3								
71	Сирайс-лист КЗТП	Полиэтиленовый мат	24	1774,07	--	42578	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
72	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 133 мм	2	1690,35	365,85	3381	732	2038	3,23	6
				646,88	137,14	1294	274	130	0,68	1
		врезка								
73	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 273 мм	2	3139,00	547,37	6278	1095	3586	5,77	12
				1172,14	207,00	2344	414	130	1,01	2
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6023071	388684			2677
			Тенге			500924	117880			532
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23754				
	Материалы -		Тенге			2810				
	Всего заработная плата -		Тенге				18064,00			
		Накладные расходы -	Тенге			16258				8
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2439,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42413				92
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч				20503,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1172300				
		Сметная заработная плата -	Тенге			74284				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				599625,00			
	Материалы -		Тенге			230558				
	Всего заработная плата -		Тенге			778919				389
	Местные материалы -		чел.-ч				116838,00			
		Накладные расходы -	Тенге			117073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2068293				3509
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч				716463,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4827016				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
	Стоимость сантехнических работ -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7269				
	Всего заработная плата -		Тенге				1115,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4818543				
		Накладные расходы -	Тенге			1428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				214,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289707				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5118151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7228856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3608
		Сметная заработная плата -	Тенге				738295,00			
		РАЗДЕЛ 5. Система ОДК								
74	Ц0108-144-1	Присоединение проводов системы ОДК	268	23,78	--	6372	--	6002	0,14	37
				23,58	--	6318	--	95	--	--
		шт								
75	Ц0108-141-1	Лента сигнальная, прокладываемая в готовых траншеях	800	29,73	3,57	23784	2852	17130	0,13	101
				21,97	0,57	17572	460	95	--	3
		м								
76	Спрайс-лист	Лента сигнальная	800	37,89	--	30312	--	812	0,18	142
				8,46	--	6769	--	12	--	--
		м								
77	Ц0108-103-1	Установка приборов контроля	6	3830,20	437,00	22981	2622	16345	14,95	90
				2769,20	98,33	16615	590	95	0,57	3
		шкаф								
78	Спрайс-лист КЗТИ	Терминал двойной концевой	2	5261,68	--	10523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
79	Спрайс-лист КЗТИ	Терминал проходной	1	7487,08	--	7487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	Спрайс-лист КЗТИ	Терминал промежуточный	1	7487,08	--	7487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
81	Спрайс-лист КЗТИ	Детектор переносной	1	16126,02	--	16126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	Спрайс-лист ООО Квазар	Локатор повреждений Рейс-105Р	1	116688,99	--	116689	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				6891,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			410410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							466
		Сметная заработная плата -	Тенге				70208,00			
		РАЗДЕЛ 6. Колодцы дренажные								
89	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	5358,03	75,91	4822	68	240	1,55	1
				225,11	28,67	203	26	105	0,14	--
		м3								
90	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1000мм	2,45	8220,18	2161,85	20139	5297	7230	10,19	25
				1650,83	619,19	4045	1517	130	2,37	6
		м3								
91	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-9	3,6	4710,00	--	16956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
92	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-6	3	5181,00	--	15543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
93	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС7-3	0,6	4475,00	--	2685	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
94	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	2	998,00	--	1996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
105	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	5	321,00	--	1605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
106	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	155601,80	26919,05	778	135	275	182,85	1
				32085,00	10168,88	160	51	130	49,67	--
		км								
107	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,012	72303,73	9340,85	868	112	879	292,10	4
				52785,00	3529,35	633	42	130	17,24	--
		км								
108	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3,8 мм	12	472,00	--	5664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
109	Е0122-13-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0012	187486,57	27187,44	225	33	66	184,00	--
				32085,00	10269,79	39	12	130	50,16	--
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			141483	6864			50
			Тенге			8388	1979			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90617				
	Материалы -		Тенге			5910				
	Всего заработная плата -		Тенге				8980,00			
	Местные материалы -		Тенге			70842				
		Накладные расходы -	Тенге			11514				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1727,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10707,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50866				
	Материалы -		Тенге			1877				
	Всего заработная плата -		Тенге				1387,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47603				
		Накладные расходы -	Тенге			1775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6130771				
	Материалы -		Тенге			246886				
	Всего заработная плата -		Тенге				1261699,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17864				
	Местные материалы -		Тенге			3553287				
	Транспортные расходы -		Тенге			30312				
		Накладные расходы -	Тенге			1533118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229968,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			540515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8204404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9870
		Сметная заработная плата -	Тенге				1491667,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77790				
	Материалы -		Тенге			5009				
	Всего заработная плата -		Тенге				31837,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35794				
		Накладные расходы -	Тенге			28653				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4298,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6387				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				36135,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5405250				
	Материалы -		Тенге			84319				
	Всего заработная плата -		Тенге				21475,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5297486				
		Накладные расходы -	Тенге			27488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4123,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325964				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5758703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				25598,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14495767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10623
		Сметная заработная плата -	Тенге				1637220,00			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	14 495 767
Итого с временными - 1,2%	14 669 716
Итого с зимним удорожанием - 2,34%	15 012 988
Итого с затратами на выслугу лет 1%	15 163 117
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	15 223 770
Пересчет в текущие цены 2012г. - 2,08774	31 783 273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%										635 665
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами										32 418 939
Налог на добавленную стоимость - 12%										3 890 273
Итого с НДС										**36 309 212**

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХНАДЗОР:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
20 г.

Форма 4

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматынижстрой"

Договор: № 31 от "03"апреля 2013 г.

Наименование стройки :Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы.

Наименование объекта :Распределительные тепловые сети. Медеуский р-н. от ТК-3-42 ло ТК-1 до УП-3 по ул. Валиханова ул. Сатпаева, пр. Абая, ул. Фурманова.

АКТ №2

Приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,2	537,17	--	645	--	728	3,42	4
				537,17	--	645	--	113	--	--
		м3								
2	Е0101-164-3 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	2,56	514,78	--	1318	--	1489	3,28	8
				514,78	--	1318	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	4,56	64,69	60,22	295	275	118	0,03	--
				4,47	22,27	20	102	97	0,09	--
		м3								
4	Е010333-А30 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	35,93	202,86	202,86	7289	7289	1458	--	--
				--	40,57	--	1458	100	0,85	31
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19,96	4,33	3,73	86	74	36	--	--
				0,55	1,29	11	26	97	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-3-3	Устройство засыпки из ПГС	97	988,47	116,02	95881	11254	21324	0,98	95
				142,31	43,99	13804	4267	118	0,21	20
		м3								
7	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	330,34	90,10	83,87	29764	27705	11936	0,04	14
				6,23	31,02	2059	10246	97	0,12	41
		м3								
8	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	594,61	202,86	202,86	120623	120623	24125	--	--
				--	40,57	--	24125	100	0,85	507
		т								
9	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	252,44	8,71	8,71	2198	2198	692	--	--
				--	2,83	--	714	97	0,01	3
		м3								
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	698	29,49	6,18	20586	4316	15783	0,15	104
				23,31	--	16271	--	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			278685	173734			225
			Тенге			34128	40937			601
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278685				
	Материалы -		Тенге			546				
	Всего заработная плата -		Тенге				75064,00			
	Местные материалы -		Тенге			70277				
		Накладные расходы -	Тенге			77689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11653,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							866
		Сметная заработная плата -	Тенге				86718,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			377756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							866
		Сметная заработная плата -	Тенге				86718,00			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство сборных ж/б каналов								
11	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	54,08	2156,29	649,10	116612	35103	66389	3,83	207
				652,05	224,81	35263	12158	140	0,87	47
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	10,98	23900,00	--	262422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	35,18	23300,00	--	819694	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
14	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	5,06	23000,00	--	116380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	2,86	25200,00	--	72072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (монолитные участки)	0,79	10126,79	1526,09	8000	1206	2474	14,36	11
				2458,13	524,68	1942	414	105	1,97	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1395180	36309			218
			Тенге			37205	12572			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1395180				
	Материалы -		Тенге			46857				
	Всего заработная плата -		Тенге				49777,00			
	Местные материалы -		Тенге			1274810				
		Накладные расходы -	Тенге			68863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10329,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1551886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				60107,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1551886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				60107,00			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы								
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	6,54	1441,13	175,40	9425	1147	2061	1,17	8
				176,73	65,72	1156	430	130	0,32	2
		м3								
18	Е0124-9-5 т.ч. п-1.7 п-3.5	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 125 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,015	366215,11	118409,26	5493	1776	4763	1168,86	18
				211916,25	32320,46	3179	485	130	126,51	2
		км								
19	Е0124-9-7 т.ч. п-1.7 п-3.5	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,0075	468910,60	181710,52	3517	1363	2829	1328,25	10
				244790,44	45319,24	1836	340	130	178,79	1
		км								
20	С130806-347 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 62 мм, 133х5	15	3530,00	--	52950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	С130806-349 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	7,5	7470,00	--	56025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	40	245,76	32,66	9830	1306	6717	0,92	37
				184,00	2,59	7360	104	90	0,02	1
		стык								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	11	370,07	46,92	4071	516	2792	1,15	13
				279,45	2,59	3074	28	90	0,02	--
		стык								
24	Е0124-13-4п рим.	Установка муфт термоусаживаемых неразъемных диам. 125 мм	40	2352,75	1126,60	94110	45064	70168	5,92	237
				1094,51	254,87	43781	10195	130	1,06	42
		компл								
25	Е0124-13-5п рим.	Установка муфт термоусаживаемых неразъемных диам. 225 мм	11	3429,98	1682,74	37730	18510	28032	8,43	93
				1570,61	389,68	17277	4286	130	1,62	18
		компл								
26	Спрайс-лист КЗТП	Комплект для изоляции стыка (термоусаживаемая муфта) Д 133/225 с пенопакетом	40	5833,66	--	233346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	Спрайс-лист КЗТП	Комплект для изоляции стыка (термоусаживаемая муфта) Д 219/315 с пенопакетом	11	9718,81	--	106907	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			613404	69683			414
			Тенге			77662	15868			66
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13901				
	Материалы -		Тенге			1645				
	Всего заработная плата -		Тенге				10566,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1426,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1405				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				11992,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150275				
	Материалы -		Тенге			8056				
	Всего заработная плата -		Тенге				82964,00			
	Местные материалы -		Тенге			7131				
		Накладные расходы -	Тенге			107853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16178,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			273615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4145				
	Материалы -		Тенге			226				
	Всего заработная плата -		Тенге				3779,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3401				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				510,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			453				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4289,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			702195				
	Всего заработная плата -		Тенге				188859,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			491165				
		Накладные расходы -	Тенге			241740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36261,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57603				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1001538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1176
		Сметная заработная плата -	Тенге				225120,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3796115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4594
		Сметная заработная плата -	Тенге				804120,00			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	3 796 115
Итого с временными - 1,2%	3 841 668
Итого с зимним удорожанием - 2,34%	3 931 563
Итого с затратами на выслугу лет 1%	3 970 879
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	3 986 762
Пересчет в текущие цены 2012г. - 2,08774	8 323 323
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	166 466
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	8 489 789
Налог на добавленную стоимость - 12%	1 018 775
Итого с НДС	**9 508 564**

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«___» 06 08 2013 г.

СДАЛ: УМР-3-
Алматынжстрой

БЭЛКО-СТРОЙ

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Форма 4

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 31 от "03"апреля 2013 г.

Наименование стройки :Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы.

Наименование объекта :Распределительные тепловые сети. Медеуский р-н. от ТК-3-42 до ТК-1 до УП-3 по ул. Валиханова ул. Сатпаева, пр. Абая, ул. Фурманова.

АКТ №3

Приемки выполненных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы								
				Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)						
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	36,25	469,33	195,05	17013	7071	13449	1,78	65
				274,28	4,68	9942	170	133	0,02	1
		м3								
2	Е0101-18-5	Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	36,25	64,69	60,22	2345	2183	940	0,03	1
				4,47	22,27	162	807	97	0,09	3
		м3								
3	Е010333-А30 -1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	72,5	202,86	202,86	14707	14707	2941	--	--
				--	40,57	--	2941	100	0,85	62
		т								
4	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	145	216,03	39,43	31324	5718	3283	0,05	7
				6,91	10,11	1002	1467	133	0,03	5
		м2								
5	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более типа АБ	145	424,50	17,65	61552	2560	2440	0,04	6
				6,83	5,82	990	844	133	0,02	3
		м2								
6	Е0127-54-4 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	145	395,40	--	57332	--	18	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,09	--	13	--	133	--	--
		м2								
7	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	145	524,46	17,65	76046	2560	2440	0,04	6
				6,83	5,82	990	844	133	0,02	3
		м2								
8	Е0127-54-2 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	145	130,60	--	18937	--	4	--	--
				0,02	--	3	--	133	--	--
		м2								
9	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней	67	141,28	--	9466	--	12589	0,88	59
				141,28	--	9466	--	133	--	--
		м								
10	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	67	453,26	7,63	30368	511	11317	0,80	54
				124,98	2,02	8374	135	133	0,01	--
		м								
				Асфальтобетонное покрытие (Тип 2)						
11	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	150	233,25	226,14	34987	33921	3301	0,04	6
				6,95	9,60	1042	1440	133	0,04	6
		м2								
12	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	150	524,46	17,65	78668	2648	2524	0,04	6
				6,83	5,82	1025	873	133	0,02	3
		м2								
13	Е0127-54-2 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	150	130,60	--	19590	--	5	--	--
				0,02	--	3	--	133	--	--
		м2								
				Асфальтобетонное покрытие (Тип 3)						
14	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	√ 9,6	469,33	195,05	√ 4506	1873	√ 3562	1,78	17
				274,28	4,68	2633	45	133	0,02	--
		м3								
15	Е0101-18-5	Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	9,6	64,69	60,22	621	578	249	0,03	--
				4,47	22,27	43	214	97	0,09	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е010333-А30 -1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	19,2	202,86	202,86	3895	3895	779	--	--
				--	40,57	--	779	100	0,85	16
		т								
17	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	48	354,25	38,27	17004	1837	1210	0,04	2
				5,75	13,21	276	634	133	0,05	2
		м2								
18	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	48	462,65	4,96	22207	238	1302	0,10	5
				18,30	2,09	878	101	133	0,01	--
		м2								
19	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	48	420,71	--	20194	--	1817	0,17	8
				28,46	--	1366	--	133	--	--
		м2								
20	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	48	132,57	--	6364	--	584	0,05	3
				9,15	--	439	--	133	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			527127	80299			243
			Тенге			38650	11293			106
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			527127				
	Материалы -		Тенге			4915				
	Всего заработная плата -		Тенге				49943,00			
	Местные материалы -		Тенге			403263				
		Накладные расходы -	Тенге			64755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9713,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				59656,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			627395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				59656,00			

РАЗДЕЛ 2.Пересадка деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0147-32-10	Заготовка деревьев с комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м	5	7845,54	577,74	39228	2889	33498	30,37	152
				5046,92	146,58	25235	733	129	0,59	3
		шт								
22	Е0147-7-25	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,5х1,5х0,65 м	5	5683,30	--	28416	--	14343	15,44	77
				2223,70	--	11118	--	129	--	--
		яма								
23	Е0147-9-9	Посадка деревьев с комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м	5	1901,04	552,73	9505	2764	8930	7,16	36
				1250,28	134,29	6251	671	129	0,56	3
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77149	5652			265
			Тенге			42605	1404			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77149				
	Материалы -		Тенге			11573				
	Всего заработная плата -		Тенге				44009,00			
	Местные материалы -		Тенге			17320				
		Накладные расходы -	Тенге			56771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8516,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				52525,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			141956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				52525,00			
		РАЗДЕЛ 3.Дополнительные работы								
		Камера (3,0х3,0х2,4)								
24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,12	5358,03	75,91	11382	161	566	1,55	3
				225,11	28,67	478	61	105	0,14	--
		м3								
25	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков(3,0х3,0х2,4)	14,42	2786,00	908,40	40163	13096	38865	9,51	137
				1612,01	313,66	23239	4522	140	1,20	17
		м3								
26	Спрайс-лист	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	21	2999,32	--	62986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123545				
	Местные материалы -		Тенге			431048				
		Накладные расходы -	Тенге			160957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24144,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			996743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				146395,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2520				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44520				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			962731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				146395,00			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	962 731
Итого с временными - 1,2%	974 283
Итого с зимним удорожанием - 2,34%	997 082
Итого с затратами на выслугу лет 1%	1 007 052
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	1 011 081
Пересчет в текущие цены 2012г. - 2,08774	2 110 873
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	42 217
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	2 153 091
Налог на добавленную стоимость - 12%	258 371
Итого с НДС	**2 411 462**

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР:

СДАЛ:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
11. 10. 2013г.