Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01

Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО г.Уральск, ул.Пятимарская 15А

Объект: " Строительство базы конной полиции БДПП УВД г.Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15А"

Договор подряда(контракт) №2016/68 от 2016-07-05

Акт приемки выполненных работ №3 за 10 августа 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КОНЮШНЯ						
		РАЗДЕЛ 5. КАРКАС						
1	**Е11-090501-0202 11-090501-0202**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**3,7210**		**2786,82**	**10370**	**60,9 2554**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,4)	чел-ч	1,34	4,986	840,73	4192	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,003721	684,76	3	
		Итого оплата труда:				**1127,26**	**4195**	
1. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	4,986	279,50	1394	
1. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,14884	21,41	3	
1. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	0,59536	158,25	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003721	1507,60	6	
		Итого эксплуатация машин:				**402,21**	**1497**	
1. 7	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,0013	0,004837	208173,00	1007	
		Итого материалов:				**270,62**	**1007**	
		Итого прямые затраты:				**1799,42**	**6696**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2485,92	9250	
		НР второго уровня	%	3,8		94,46	352	
		Накладные расходы	%	--		780,97	2906	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,43	768	
2	**Е11-130301-0601 11-130301-0601**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз**	**м2**	**115,4400**		**168,33**	**19432**	**54,2 1080**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0217	2,505	757,37	1897	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,138528	684,75	95	
		Итого оплата труда:				**17,26**	**1992**	
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,069264	2944,70	204	
2. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0006	0,069264	29,36	2	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,069264	1507,60	104	
2. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0682	7,873	51,40	405	
		Итого эксплуатация машин:				**6,19**	**715**	
2. 7	149228 С (22-040101-0801)	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050	т	0,00015	0,017316	685383,00	11868	
2. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,00006	0,006926	256053,00	1774	
		Итого материалов:				**118,17**	**13642**	
		Итого прямые затраты:				**140,80**	**16254**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				150,15	17334	
		НР второго уровня	%	3,8		5,71	659	
		Накладные расходы	%	--		15,06	1738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	1439	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**22950**	**3634**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16254**	
	Материалы -		Тенге				**13642**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1992**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1738**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1080**	**1080**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**658**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1439**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19432**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1992**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6696**	
	Материалы -		Тенге				**1007**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4195**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2906**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2554**	**2554**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**352**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**768**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**10370**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4195**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**29801**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6187**	
		РАЗДЕЛ 7.КРЫША						
		ПО ОСИ 1-6						
3	**Е11-080201-0303 11-080201-0303**	**Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича**	**м3 кладки**	**0,1500**		**24646,11**	**3697**	**50,8 361**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	6,66	0,999	668,90	668	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42	0,063	684,75	43	
		Итого оплата труда:				**4742,47**	**711**	
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,42	0,063	3107,98	196	
		Итого эксплуатация машин:				**1305,35**	**196**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	0,033	12029,00	397	
3. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	0,404	0,0606	27641,00	1675	
3. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	0,015	23,00	0	
		Итого материалов:				**13815,64**	**2072**	
		Итого прямые затраты:				**19575,87**	**2936**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21985,04	3298	
		НР второго уровня	%	3,8		835,43	125	
		Накладные расходы	%	–		3244,61	487	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1825,64	274	
4	**Е11-120101-1501 11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**97,0000**		**564,67**	**54773**	**56,4 5786**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	15,035	668,90	10057	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,2716	743,18	202	
		Итого оплата труда:				**105,76**	**10259**	
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1067	3107,98	332	
4. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0679	2534,07	172	
4. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	1,756	459,99	808	
4. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,097	1507,60	146	
		Итого эксплуатация машин:				**15,03**	**1458**	
4. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	106,7	153,00	16325	
4. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	190,12	57,00	10837	
4. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,02425	58564,00	1420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0582	51148,00	2977	
		Итого материалов:				**325,35**	**31559**	
		Итого прямые затраты:				**444,06**	**43073**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503,70	48859	
		НР второго уровня	%	3,8		19,14	1857	
		Накладные расходы	%	--		78,79	7643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,83	4057	
5	**Е11-120101-1303 11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**97,0000**		**692,51**	**67173**	**56,4 15264**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	39,091	677,08	26468	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,8051	741,07	597	
		Итого оплата труда:				**279,01**	**27064**	
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,3395	3107,98	1055	
5. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,194	2534,07	492	
5. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	1,785	459,99	821	
5. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,2716	1507,60	409	
		Итого эксплуатация машин:				**28,63**	**2777**	
5. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	194,97	57,00	11113	
5. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,02425	58564,00	1420	
5. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,05626	51148,00	2878	
		Итого материалов:				**158,88**	**15411**	
		Итого прямые затраты:				**460,37**	**44656**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				617,74	59920	
		НР второго уровня	%	3,8		23,47	2277	
		Накладные расходы	%	--		180,84	17541	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	4976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**19,9865**		**14492,81**	**289660**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12928,00**	**258385**	
		НР второго уровня	%	3,8		491,26	9819	
		Накладные расходы	%	--		491,26	9819	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1073,54	21456	
		ПО ОСИ 6-20						
7	**Е11-100105-0101 11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**1,1250**		**76702,58**	**86290**	**59,8 8983**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	24,863	591,17	14698	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,41625	779,50	324	
		Итого оплата труда:				**13353,27**	**15022**	
7. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,16875	2534,07	428	
7. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,495	66,09	33	
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,2475	1507,60	373	
		Итого эксплуатация машин:				**740,86**	**833**	
7. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,04275	205871,00	8801	
7. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6,5 мм	кг	4,38	4,928	256,00	1261	
7. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,18	32349,00	5823	
7. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0675	34157,00	2306	
7.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,93375	32746,00	30577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	3,803	215,00	818	
7.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	8,1	198,00	1604	
7.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,002205	575927,00	1270	
		Итого материалов:				**46629,93**	**52459**	
		Итого прямые затраты:				**60435,65**	**67990**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68420,91	76974	
		НР второго уровня	%	3,8		2599,99	2925	
		Накладные расходы	%	--		10585,25	11908	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5681,67	6392	
8	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**11,1250**		**6591,90**	**73335**	**59,8 3272**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	0,78	8,678	614,18	5330	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,189125	753,49	143	
		Итого оплата труда:				**491,87**	**5472**	
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,055625	2534,07	141	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,1335	1507,60	201	
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**342**	
8. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,011125	67004,00	745	
8. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,018913	70909,00	1341	
8. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,074538	729356,00	54364	
8. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,255875	23,00	6	
8. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,1335	120,00	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**5076,20**	**56473**	
		Итого прямые затраты:				**5586,03**	**62145**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5880,16	65417	
		НР второго уровня	%	3,8		223,45	2486	
		Накладные расходы	%	--		517,58	5758	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,29	5432	
9	**Е11-100104-0201 11-100104-0201**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**450,0000**		**4541,72**	**2043772**	**59,8 88240**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,526	236,7	614,18	145376	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	2,88	757,78	2182	
		Итого оплата труда:				**327,91**	**147559**	
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,9	2534,07	2281	
9. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	2,385	14,55	35	
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,98	1507,60	2985	
		Итого эксплуатация машин:				**11,78**	**5300**	
9. 6	131813 С (21-070503-0103)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	0,0186	8,37	188599,00	1578574	
9. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,063	28,35	198,00	5613	
		Итого материалов:				**3520,42**	**1584187**	
		Итого прямые затраты:				**3855,25**	**1734864**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4051,34	1823104	
		НР второго уровня	%	3,8		153,95	69278	
		Накладные расходы	%	--		350,04	157518	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,42	151391	
10	**Е11-100102-0401 11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**9,5000**		**72489,37**	**688649**	**59,8 77618**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	213,75	596,28	127455	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	3,42	684,75	2342	
		Итого оплата труда:				**13662,81**	**129797**	
10. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	2,185	9,71	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	3,135	66,09	207	
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	3,42	1507,60	5156	
		Итого эксплуатация машин:				**566,78**	**5384**	
10. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,02945	205871,00	6063	
10. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	8,835	34157,00	301777	
10. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	1,14	34157,00	38939	
10. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,095	20497,00	1947	
10.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	13,775	215,00	2962	
10.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,07125	395629,00	28189	
10.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3	28,5	198,00	5643	
10.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,02451	75443,00	1849	
10.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,028595	575927,00	16469	
		Итого материалов:				**42509,17**	**403837**	
		Итого прямые затраты:				**56492,25**	**536676**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64662,61	614295	
		НР второго уровня	%	3,8		2457,18	23343	
		Накладные расходы	%	--		10627,54	100962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5369,58	51011	
11	**Е11-100115-0201 11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанно**	**1064,0000**		**230,24**	**244971**	**59,8 11862**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	30,856	622,36	19204	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,84056	752,79	633	
		Итого оплата труда:				**18,64**	**19836**	
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,24472	2534,07	620	
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,59584	1507,60	898	
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**1518**	
11. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,04256	67004,00	2852	
11. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,06384	70909,00	4527	
11. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,24472	729356,00	178488	
11. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,84056	23,00	19	
11. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,4256	120,00	51	
		Итого материалов:				**174,75**	**185937**	
		Итого прямые затраты:				**194,23**	**206659**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				205,38	218521	
		НР второго уровня	%	3,8		7,80	8304	
		Накладные расходы	%	--		18,95	20166	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,05	18146	
12	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,1550**		**167378,94**	**25944**	**50,8 2827**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	8,742	630,03	5508	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0837	684,75	57	
		Итого оплата труда:				**35903,46**	**5565**	
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,03565	3107,98	111	
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,04805	1507,60	72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1182,19**	**183**	
12. 5	127427 С (21-050301-0202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1	0,155	94352,00	14625	
		Итого материалов:				**94352,00**	**14625**	
		Итого прямые затраты:				**131067,88**	**20316**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				149306,84	23143	
		НР второго уровня	%	3,8		5673,66	879	
		Накладные расходы	%	--		23912,62	3706	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12398,44	1922	
13	**С121-130201-0904 21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0440**		**443515,93**	**19515**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**395629,00**	**17408**	
		НР второго уровня	%	3,8		15033,90	661	
		Накладные расходы	%	--		15033,90	661	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32853,03	1446	
14	**С121-050201-9911 21-050201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,1720**		**107814,90**	**18544**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**96174,00**	**16542**	
		НР второго уровня	%	3,8		3654,61	629	
		Накладные расходы	%	--		3654,61	629	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7986,29	1374	
15	**С121-050301-0204 21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1830**		**105772,37**	**19356**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**94352,00**	**17266**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		3585,38	656	
		Накладные расходы	%	--		3585,38	656	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7834,99	1434	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ-1, ВШ-2						
16	**Е11-140101-1507 11-140101-1507**	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с**	**м2 внутренней**	**8,0000**		**6959,47**	**55676**	**64,3 8881**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	2,9	23,2	586.05	13596	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0358	0,2864	751,34	215	
		Итого оплата труда:				**1726,44**	**13812**	
16. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0098	0,0784	9,71	1	
16. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0102	0,0816	2534,07	207	
16. 5	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0259	0,2072	14,55	3	
16. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0256	0,2048	1507,60	309	
16. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0036	0,0288	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**65,00**	**520**	
16. 8	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,001	0,008	1069,00	9	
16. 9	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000032	4322,00	0	
16.10	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,112	12029,00	1347	
16.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000464	0,003712	205871,00	764	
16.12	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0035	0,028	32349,00	906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.13	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0675	0,54	26568,00	14347	
16.14	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016625	0,133	34157,00	4543	
16.15	131797 С (21-070501-0101)	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,017	0,136	3709,00	504	
16.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000165	0,00132	46196,00	61	
16.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000338	0,002704	381820,00	1032	
16.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,17	1,36	198,00	269	
16.19	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,000618	0,004944	5987,00	30	
16.20	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,003089	0,024712	180,00	4	
16.21	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0032	0,0256	85,00	2	
16.22	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,188	1,504	418,00	629	
16.23	150405 С (23-010102-0105)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,008	0,064	159,00	10	
16.24	245631 С (21-020402-9901)	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,12	6258,00	751	
16.25	249373 С (22-040201-0102)	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,215	1,72	848,00	1459	
16.26	249447 С (22-040301-0203)	Шпатлевка НЦ-0038 ГОСТ 10277-90	кг	0,00001	0,000077	319,00	0	
		Итого материалов:				**3333,41**	**26667**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**5097,95**	**40784**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6208,05	49664	
		НР второго уровня	%	3,8		235,91	1887	
		Накладные расходы	%	--		1346,01	10768	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515,52	4124	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3069700**	**226728**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3069700**	
	Материалы -		Тенге				**2373227**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**375097**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**309601**	
		Накладные расходы -	Тенге				**348222**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**223096**	**223096**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**125126**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**273434**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3691356**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**611**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375097**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3691356**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**611**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375097**	
		РАЗДЕЛ 12.ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
		ПАНДУСЫ-площ.18,6м2						
17	**Е11-270602-0706 11-270602-0706**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**18,6000**		**1358,57**	**25269**	**60,3 543**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0518	0,96348	586,05	565	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	0,404922	830,86	336	
		Итого оплата труда:				**48,45**	**901**	
17. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,05952	5380,56	320	
17. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,075888	2944,70	223	
17. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0279	2468,62	69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,133176	3155,76	420	
17. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000558	2534,07	1	
17. 8	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,04836	3560,85	172	
17. 9	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,01023	1934,83	20	
17.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00093	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**66,00**	**1228**	
17.11	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	0,23808	2881,00	686	
17.12	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	1,707	2808,00	4795	
17.13	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000006	0,000114	205871,00	23	
17.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00279	29616,00	83	
17.15	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,0558	215,00	12	
17.16	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,00824	0,153264	95304,00	14607	
		Итого материалов:				**1086,31**	**20205**	
		Итого прямые затраты:				**1182,67**	**21998**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1211,88	22541	
		НР второго уровня	%	3,8		46,05	857	
		Накладные расходы	%	--		75,26	1400	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,63	1872	
18	**Е11-270602-0707 11-270602-0707**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к**	**м2 основания**	**18,6000**		**295,03**	**5488**	**60,3 / 22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0006	0,01116	586,05	7	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00106	0,019716	1498,77	30	
		Итого оплата труда:				**1,94**	**36**	
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01488	2944,70	44	
18. 4	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,012276	3560,85	44	
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**88**	
18. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	0,37944	2808,00	1065	
18. 6	249074 С (21-130104-9904)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД	т	0,00206	0,038316	96926,00	3714	
		Итого материалов:				**256,95**	**4779**	
		Итого прямые затраты:				**262,01**	**4873**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				263,18	4895	
		НР второго уровня	%	3,8		10,00	186	
		Накладные расходы	%	--		11,17	208	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,85	406	
19	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**2,2320**		**23494,83**	**52440**	**60,9 2890**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	8,169	580,94	4746	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**4746**	
19. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,071	10,64	11	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**11**	
19. 3	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,277	16492,00	37546	
19. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002232	15946,00	36	
19. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,464	343,00	1531	
19. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,7812	23,00	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**17531,84**	**39131**	
		Итого прямые затраты:				**19663,18**	**43888**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20958,06	46778	
		НР второго уровня	%	3,8		796,41	1778	
		Накладные расходы	%	--		2091,29	4668	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1740,36	3884	
20	**Е11-110101-1103 11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,6000**		**805,99**	**14991**	**60,9 2388**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,366	6,808	554,86	3777	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,23622	606,51	143	
		Итого оплата труда:				**210,78**	**3921**	
20. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,8742	10,64	9	
20. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,23622	1203,30	284	
		Итого эксплуатация машин:				**15,78**	**294**	
20. 5	100533 М (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,37944	18183,00	6899	
20. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,651	23,00	15	
		Итого материалов:				**371,74**	**6914**	
		Итого прямые затраты:				**590,60**	**10985**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				718,96	13373	
		НР второго уровня	%	3,8		27,32	508	
		Накладные расходы	%	--		155,69	2896	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,70	1110	
21	**Е11-110101-1104 11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**18,6000**		**224,68**	**4179**	**60,9 84**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0088	0,16368	554,86	91	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,03906	1213,02	47	
		Итого оплата труда:				**7,43**	**138**	
21. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	0,86304	10,64	9	
21. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,07812	1203,30	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**5,55**	**103**	
21. 5	100533 М (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,18972	18183,00	3450	
		Итого материалов:				**185,47**	**3450**	
		Итого прямые затраты:				**195,90**	**3644**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				200,42	3728	
		НР второго уровня	%	3,8		7,62	142	
		Накладные расходы	%	--		12,14	226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,64	310	
		ОТМОСТКА						
22	**Е11-270602-0706 11-270602-0706**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**273,0000**		**1358,57**	**370888**	**60,3 7975**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0518	14,141	586,05	8288	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	5,943	830,86	4938	
		Итого оплата труда:				**48,45**	**13226**	
22. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,8736	5380,56	4700	
22. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	1,114	2944,70	3280	
22. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,4095	2468,62	1011	
22. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	1,955	3155,76	6169	
22. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00819	2534,07	21	
22. 8	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,7098	3560,85	2527	
22. 9	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,15015	1934,83	291	
22.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,01365	1507,60	21	
		Итого эксплуатация машин:				**66,00**	**18019**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.11	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	3,494	2881,00	10067	
22.12	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	25,061	2808,00	70372	
22.13	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000006	0,001673	205871,00	345	
22.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,04095	29616,00	1213	
22.15	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,819	215,00	176	
22.16	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,00824	2,25	95304,00	214388	
		Итого материалов:				**1086,31**	**296561**	
		Итого прямые затраты:				**1182,67**	**322868**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1211,88	330843	
		НР второго уровня	%	3,8		46,05	12572	
		Накладные расходы	%	--		75,26	20547	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,63	27473	
23	**Е11-270602-0707 11-270602-0707**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к**	**м2 основания**	**273,0000**		**295,03**	**80544**	**60,3 319**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0006	0,1638	586,05	96	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00106	0,28938	1498,77	434	
		Итого оплата труда:				**1,94**	**530**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,2184	2944,70	643	
23. 4	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,18018	3560,85	642	
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**1285**	
23. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	5,569	2808,00	15638	
23. 6	249074 С (21-130104-9904)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД	т	0,00206	0,56238	96926,00	54509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**256,95**	**70148**	
		Итого прямые затраты:				**262,01**	**71528**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				263,18	71848	
		НР второго уровня	%	3,8		10,00	2730	
		Накладные расходы	%	--		11,17	3050	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,85	5966	
24	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Бетонная отмостка толщ.100 мм**	**м3 подстилаю**	**27,3000**		**23494,83**	**641409**	**60,9 35350**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	99,918	580,94	58046	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**58046**	
24. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	13,104	10,64	139	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**139**	
24. 3	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	27,846	16492,00	459236	
24. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0273	15946,00	435	
24. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	54,6	343,00	18728	
24. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	9,555	23,00	220	
		Итого материалов:				**17531,84**	**478619**	
		Итого прямые затраты:				**19663,18**	**536805**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20958,06	572155	
		НР второго уровня	%	3,8		796,41	21742	
		Накладные расходы	%	--		2091,29	57092	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1740,36	47512	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1016589**	**276299**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1016589**	
Материалы -			Тенге				**909459**	
Всего заработная плата -			Тенге				**81543**	
Местные материалы -			Тенге				**10349**	
Накладные расходы -			Тенге				**90086**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**49572**	**49572**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**40514**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**88534**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1195209**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**137**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81543**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1195209**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**137**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81543**	
		АБК						
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
25	**Е11-070501-0102 11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**23,0000**		**1941,79**	**44661**	**62,1 9078**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	15,364	622,36	9562	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	6,442	784,91	5057	
		Итого оплата труда:				**635,59**	**14619**	
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,9016	2534,07	2285	
25. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	4,186	2302,98	9640	
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	1,355	1507,60	2042	
		Итого эксплуатация машин:				**607,28**	**13967**	
25. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1633	17338,00	2831	
25. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,3795	11595,00	4400	
		Итого материалов:				**314,42**	**7232**	
		Итого прямые затраты:				**1337,43**	**30761**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1732,13	39839	
		НР второго уровня	%	3,8		65,82	1514	
		Накладные расходы	%	--		460,52	10592	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,84	3308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С121-041201-0324 21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**шт.**	**23,0000**		**7482,94**	**172108**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6675,00**	**153525**	
		НР второго уровня	%	3,8		253,65	5834	
		Накладные расходы	%	--		253,65	5834	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,29	12749	
27	**Е11-060101-0119 11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**0,0700**		**23658,12**	**1656**	**48,5 / 64**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	0,1974	614,18	121	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,015827	688,78	11	
		Итого оплата труда:				**1887,72**	**132**	
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000189	2944,70	1	
27. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,011746	36,05	0	
27. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,01491	3107,98	46	
27. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000273	2534,07	1	
27. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,000518	54,70	0	
27. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,000455	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**696,09**	**49**	
27. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,07105	15322,00	1089	
27.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6,5 мм	кг	0,28	0,0196	256,00	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000154	34157,00	5	
27.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,03136	3197,00	100	
27.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000018	46196,00	1	
27.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	0,0126	198,00	2	
27.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	0,006174	6598,00	41	
27.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,000198	23,00	0	
		Итого материалов:				**17760,11**	**1243**	
		Итого прямые затраты:				**20188,18**	**1413**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21103,73	1477	
		НР второго уровня	%	3,8		801,94	56	
		Накладные расходы	%	--		1717,49	120	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1752,45	123	
28	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**108,6860**		**791,45**	**86020**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**76732**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	2916	
		Накладные расходы	%	--		26,83	2916	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	6372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**С121-020199-9919 21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**108,6860**		**126,68**	**13768**	
		Итого прямые затраты:				**113,00**	**12282**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,29	467	
		Накладные расходы	%	--		4,29	467	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,38	1020	
30	**Е11-080101-0302 11-080101-0302**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхност**	**42,4400**		**1205,56**	**51164**	**50,8 1951**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,143	6,069	606,51	3681	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,23342	684,75	160	
		Итого оплата труда:				**90,50**	**3841**	
30. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,759676	459,99	349	
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,23342	1507,60	352	
		Итого эксплуатация машин:				**16,53**	**701**	
30. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	1,061	8451,00	8967	
30. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	46,684	215,00	10037	
30. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	93,368	212,00	19794	
30. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,00679	51148,00	347	
30. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00008	0,003395	47568,00	162	
		Итого материалов:				**926,16**	**39306**	
		Итого прямые затраты:				**1029,42**	**43689**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1075,39	45640	
		НР второго уровня	%	3,8		40,86	1734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		86,84	3685	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,30	3790	
31	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**19,0000**		**366,97**	**6972**	**62,1 1434**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	2,812	622,36	1750	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,817	684,75	559	
		Итого оплата труда:				**121,55**	**2310**	
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,7828	3107,98	2433	
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0342	1507,60	52	
		Итого эксплуатация машин:				**130,76**	**2484**	
31. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0475	11595,00	551	
		Итого материалов:				**28,99**	**551**	
		Итого прямые затраты:				**251,86**	**4785**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327,34	6220	
		НР второго уровня	%	3,8		12,44	236	
		Накладные расходы	%	--		87,92	1671	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,18	516	
32	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,1990**		**59283,96**	**71081**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**52883,00**	**63407**	
		НР второго уровня	%	3,8		2009,55	2409	
		Накладные расходы	%	--		2009,55	2409	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4391,40	5265	
		ПРИЯМОК-2ШТ						
33	**Е11-061301-0104 11-061301-0104**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,7200**		**32293,34**	**23251**	**48,5 1712**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	6,51	4,687	668,90	3135	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	0,502128	785,00	394	
		Итого оплата труда:				**4902,00**	**3529**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001944	2944,70	6	
33. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	0,262872	36,05	9	
33. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,008784	2534,07	22	
33. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	0,46512	2302,98	1071	
33. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,00252	54,70	0	
33. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	0,33768	150,52	51	
33. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	0,02628	1507,60	40	
		Итого эксплуатация машин:				**1665,57**	**1199**	
33.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7308	18183,00	13288	
33.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	0,72	256,00	184	
33.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,001152	35068,00	40	
33.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,006624	34157,00	226	
33.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	0,22608	3197,00	723	
33.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000742	46196,00	34	
33.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,48	0,3456	198,00	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.17	147342 С (21-130812-1040)	Электроды, d=6 мм, Э46	т	0,00021	0,000151	204848,00	31	
33.18	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00047	0,000338	197175,00	67	
33.19	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,00216	14892,00	32	
33.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,002225	23,00	0	
		Итого материалов:				**20409,02**	**14694**	
		Итого прямые затраты:				**26429,12**	**19029**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28806,59	20741	
		НР второго уровня	%	3,8		1094,65	788	
		Накладные расходы	%	--		3472,12	2500	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2392,10	1722	
34	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,7310**		**791,45**	**579**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**516**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	20	
		Накладные расходы	%	--		26,83	20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	43	
35	**С121-020199-9919 21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**0,7310**		**126,68**	**93**	
		Итого прямые затраты:				**113,00**	**83**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,29	3	
		Накладные расходы	%	--		4,29	3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,38	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0172**		**61606,57**	**1060**	**50,8 314**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,97008	630,03	611	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,009288	684,75	6	
		Итого оплата труда:				**35903,46**	**618**	
36. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,003956	3107,98	12	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,005332	1507,60	8	
		Итого эксплуатация машин:				**1182,19**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**36715,88**	**632**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				54954,84	945	
		НР второго уровня	%	3,8		2088,28	36	
		Накладные расходы	%	--		20327,24	350	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4563,45	78	
37	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0140**		**18083,93**	**253**	**48,5 71**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,23632	606,51	143	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00238	918,45	2	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**146**	
37. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00238	2534,07	6	
37. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00056	23,75	0	
37. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,01036	195,48	2	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**8**	
37. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,042	92,00	4	
		Итого материалов:				**276,00**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**155**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	226	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	9	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0020**		**110380,96**	**221**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**197**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	7	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	16	
39	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0120**		**110877,58**	**1331**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**1187**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	45	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	99	
40	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0032**		**110877,58**	**355**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**316**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	12	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	26	
41	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0172**		**115867,33**	**1993**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**1778**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	68	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	148	
42	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**3,3000**		**849,55**	**2804**	**50,8 243**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	0,6996	677,08	474	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0066	684,76	5	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**478**	
42. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,06435	459,99	30	
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0066	1507,60	10	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**40**	
42. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7,92	212,00	1679	
42. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000792	51148,00	41	
42. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000528	47568,00	25	
		Итого материалов:				**528,69**	**1745**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**2258**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	2501	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	95	
		Накладные расходы	%	--		102,41	338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	208	
		КАНАЛЫ						
43	**Е11-061301-0104 11-061301-0104**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**1,4000**		**32293,34**	**45211**	**48,5 3328**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	6,51	9,114	668,90	6096	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	0,97636	785,00	766	
		Итого оплата труда:				**4902,00**	**6863**	
43. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	2944,70	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	0,51114	36,05	18	
43. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,01708	2534,07	43	
43. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	0,9044	2302,98	2083	
43. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,0049	54,70	0	
43. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	0,6566	150,52	99	
43. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	0,0511	1507,60	77	
		Итого эксплуатация машин:				**1665,57**	**2332**	
43.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	18183,00	25838	
43.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	1,4	256,00	358	
43.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,00224	35068,00	79	
43.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,01288	34157,00	440	
43.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	0,4396	3197,00	1405	
43.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001442	46196,00	67	
43.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,48	0,672	198,00	133	
43.17	147342 С (21-130812-1040)	Электроды, d=6 мм, Э46	т	0,00021	0,000294	204848,00	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.18	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00047	0,000658	197175,00	130	
43.19	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,0042	14892,00	63	
43.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,004326	23,00	0	
		Итого материалов:				**20409,02**	**28573**	
		Итого прямые затраты:				**26429,12**	**37001**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28806,59	40329	
		НР второго уровня	%	3,8		1094,65	1533	
		Накладные расходы	%	--		3472,12	4861	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2392,10	3349	
44	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,4210**		**791,45**	**1125**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**1003**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	38	
		Накладные расходы	%	--		26,83	38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	83	
45	**Е11-060301-0701 11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0490**		**17357,88**	**851**	**48,5 / 234**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,73206	645,89	473	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0098	918,46	9	
		Итого оплата труда:				**9833,29**	**482**	
45. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0098	2534,07	25	
45. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00196	23,75	0	
45. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,049049	195,48	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,040131	104,46	4	
		Итого эксплуатация машин:				**788,99**	**39**	
45. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,147	92,00	14	
		Итого материалов:				**276,00**	**14**	
		Итого прямые затраты:				**10714,59**	**525**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15483,73	759	
		НР второго уровня	%	3,8		588,38	29	
		Накладные расходы	%	--		5357,53	263	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,77	63	
46	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0490**		**110877,58**	**5433**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**4846**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	184	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	184	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	402	
47	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,1900**		**34347,54**	**6526**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30639,00**	**5821**	
		НР второго уровня	%	3,8		1164,28	221	
		Накладные расходы	%	--		1164,28	221	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2544,26	483	
48	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**5,2800**		**849,55**	**4486**	**50,8 389**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	1,119	677,08	758	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01056	684,75	7	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**765**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,10296	459,99	47	
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01056	1507,60	16	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**63**	
48. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12,672	212,00	2686	
48. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001267	51148,00	65	
48. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000845	47568,00	40	
		Итого материалов:				**528,69**	**2791**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**3613**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	4001	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	152	
		Накладные расходы	%	--		102,41	541	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	332	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК 600х160-1ШТ						
49	**Е11-060801-0109 11-060801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до**	**м3**	**0,0070**		**35442,02**	**248**	**48,5 / 18**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,21	0,05747	614,18	35	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,002921	691,14	2	
		Итого оплата труда:				**5330,83**	**37**	
49. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000019	2944,70	0	
49. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,003415	10,64	0	
49. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,002732	3107,98	8	
49. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00008	2534,07	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,000133	54,70	0	
49. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,006997	150,52	1	
49. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00009	1507,60	0	
		Итого эксплуатация машин:				**1426,02**	**10**	
49.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,007105	18183,00	129	
49.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	0,007	256,00	2	
49.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,000067	35068,00	2	
49.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,000157	34157,00	5	
49.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,005348	3197,00	17	
49.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000003	46196,00	0	
49.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,24	0,00168	198,00	0	
49.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0012	0,000008	200244,00	2	
49.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,000008	23,00	0	
		Итого материалов:				**22561,42**	**158**	
		Итого прямые затраты:				**29029,86**	**203**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31615,31	221	
		НР второго уровня	%	3,8		1201,38	8	
		Накладные расходы	%	--		3786,83	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2625,34	18	
50	**С121-050201-0133 21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0110**		**132317,47**	**1455**	
		Итого прямые затраты:	т			**118031,00**	**1298**	
		НР второго уровня	%	3,8		4485,18	49	
		Накладные расходы	%	--		4485,18	49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9801,29	108	
51	**Е11-060301-0701 11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0010**		**17357,88**	**17**	**48,5 5**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,01494	645,89	10	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0002	918,50	0	
		Итого оплата труда:				**9833,29**	**10**	
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0002	2534,07	1	
51. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00004	23,75	0	
51. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,001001	195,48	0	
51. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,000819	104,46	0	
		Итого эксплуатация машин:				**788,99**	**1**	
51. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,003	92,00	0	
		Итого материалов:				**276,00**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**10714,59**	**11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15483,73	15	
		НР второго уровня	%	3,8		588,38	1	
		Накладные расходы	%	--		5357,53	5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,77	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0010**		**110877,58**	**111**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**99**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	4	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	8	
53	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0070**		**791,45**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**5**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	0	
		Накладные расходы	%	--		26,83	0	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	0	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК 300х600-1ШТ						
54	**Е11-060801-0109 11-060801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до**	**м3**	**0,0140**		**35442,02**	**496**	**48,5 / 36**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,21	0,11494	614,18	71	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,005842	691,13	4	
		Итого оплата труда:				**5330,83**	**75**	
54. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000038	2944,70	0	
54. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,006831	10,64	0	
54. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,005464	3107,98	17	
54. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00016	2534,07	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,000266	54,70	0	
54. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,013994	150,52	2	
54. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,000181	1507,60	0	
		Итого эксплуатация машин:				**1426,02**	**20**	
54.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,01421	18183,00	258	
54.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	0,014	256,00	4	
54.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,000134	35068,00	5	
54.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,000314	34157,00	11	
54.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,010696	3197,00	34	
54.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000005	46196,00	0	
54.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,24	0,00336	198,00	1	
54.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0012	0,000017	200244,00	3	
54.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,000015	23,00	0	
		Итого материалов:				**22561,42**	**316**	
		Итого прямые затраты:				**29029,86**	**406**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31615,31	443	
		НР второго уровня	%	3,8		1201,38	17	
		Накладные расходы	%	--		3786,83	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2625,34	37	
55	**С121-050201-0133 21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0110**		**132317,47**	**1455**	
		Итого прямые затраты:	т			**118031,00**	**1298**	
		НР второго уровня	%	3,8		4485,18	49	
		Накладные расходы	%	--		4485,18	49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9801,29	108	
56	**Е11-060301-0701 11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0020**		**17357,88**	**35**	**48,5 / 10**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,02988	645,89	19	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0004	918,50	0	
		Итого оплата труда:				**9833,29**	**20**	
56. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0004	2534,07	1	
56. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00008	23,75	0	
56. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,002002	195,48	0	
56. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,001638	104,46	0	
		Итого эксплуатация машин:				**788,99**	**2**	
56. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,006	92,00	1	
		Итого материалов:				**276,00**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**10714,59**	**21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15483,73	31	
		НР второго уровня	%	3,8		588,38	1	
		Накладные расходы	%	--		5357,53	11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,77	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0020**		**110877,58**	**222**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**198**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	8	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	16	
58	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0140**		**791,45**	**11**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**10**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	0	
		Накладные расходы	%	--		26,83	0	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	1	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**469103**	**295186**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**469103**	
Материалы -			Тенге				**96627**	
Всего заработная плата -			Тенге				**33923**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11218**	
Местные материалы -			Тенге				**313384**	
		Накладные расходы -	Тенге				**37430**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18886**	**18886**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**18544**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**40523**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**547056**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33923**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**547056**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33923**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ						
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ						
59	**Е11-080201-0101 11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**29,9000**		**21121,57**	**631535**	**50,8 44927**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	135,746	591,17	80249	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	11,96	684,75	8190	
		Итого оплата труда:				**2957,81**	**88439**	
59. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	11,96	3107,98	37171	
		Итого эксплуатация машин:				**1243,19**	**37171**	
59. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,176	12029,00	86320	
59. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	0,38	11,362	27641,00	314057	
59. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01495	21436,00	320	
59. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	13,156	23,00	303	
		Итого материалов:				**13411,38**	**401000**	
		Итого прямые затраты:				**17338,48**	**518421**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18841,05	563347	
		НР второго уровня	%	3,8		715,96	21407	
		Накладные расходы	%	--		2218,53	66334	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1564,56	46780	
60	**Е11-080301-0101 11-080301-0101**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**12,2634**		**7001,91**	**85867**	**50,8 16111**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	45,62	614,18	28019	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	5,396	684,75	3695	
		Итого оплата труда:				**2586,04**	**31714**	
60. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	5,396	3107,98	16770	
		Итого эксплуатация машин:				**1367,51**	**16770**	
60. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	1,349	11484,00	15492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,006132	21436,00	131	
60. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,26	3,188	23,00	73	
		Итого материалов:				**1279,94**	**15696**	
		Итого прямые затраты:				**4932,20**	**60486**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6245,91	76596	
		НР второго уровня	%	3,8		237,34	2911	
		Накладные расходы	%	--		1551,05	19021	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		518,66	6361	
61	**СТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"Н УРБАЕВ ТТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"Н УРБАЕВ**	**Стоимость блока керамзитобетонного СКЦ-1(15,23м3.66,04шт/м3)235:1,12**	**шт**	**808,0000**		**235,22**	**190056**	
		Итого прямые затраты:				**209,82**	**169536**	
		НР второго уровня	%	3,8		7,97	6442	
		Накладные расходы	%	--		7,97	6442	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,42	14078	
62	**Е11-080201-0101 11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**3,8000**		**21121,57**	**80262**	**50,8 5710**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	17,252	591,17	10199	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,52	684,75	1041	
		Итого оплата труда:				**2957,81**	**11240**	
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,52	3107,98	4724	
		Итого эксплуатация машин:				**1243,19**	**4724**	
62. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,912	12029,00	10970	
62. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	0,38	1,444	27641,00	39914	
62. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0019	21436,00	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	1,672	23,00	38	
		Итого материалов:				**13411,38**	**50963**	
		Итого прямые затраты:				**17338,48**	**65886**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18841,05	71596	
		НР второго уровня	%	3,8		715,96	2721	
		Накладные расходы	%	--		2218,53	8430	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1564,56	5945	
63	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**1,6440**		**208289,05**	**342433**	**50,8 29985**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	92,723	630,03	58418	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,887775	684,75	608	
		Итого оплата труда:				**35903,46**	**59026**	
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,378126	3107,98	1175	
63. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,509648	1507,60	768	
		Итого эксплуатация машин:				**1182,19**	**1944**	
63. 5	127709 С (21-050301-2709)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	т	1	1,644	130845,00	215113	
		Итого материалов:				**130845,00**	**215113**	
		Итого прямые затраты:				**167560,88**	**275475**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				185799,84	305460	
		НР второго уровня	%	3,8		7060,39	11607	
		Накладные расходы	%	--		25299,35	41593	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15428,82	25365	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ						
64	**Е11-080301-0101 11-080301-0101**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**7,7400**		**7001,91**	**54195**	**50,8 10168**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	28,793	614,18	17684	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	3,406	684,75	2332	
		Итого оплата труда:				**2586,04**	**20016**	
64. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	3,406	3107,98	10585	
		Итого эксплуатация машин:				**1367,51**	**10585**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,8514	11484,00	9777	
64. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00387	21436,00	83	
64. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,26	2,012	23,00	46	
		Итого материалов:				**1279,94**	**9907**	
		Итого прямые затраты:				**4932,20**	**38175**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6245,91	48343	
		НР второго уровня	%	3,8		237,34	1837	
		Накладные расходы	%	--		1551,05	12005	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		518,66	4014	
65	**СТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"НУРБАЕВ ТТОО"СТРОЙ КОМБИНАТ"НУРБАЕВ**	**Стоимость блока керамзитобетонного СКЦ-1(7,74м3.66,04шт/м3)235:1,12**	**шт**	**511,0000**		**235,22**	**120197**	
		Итого прямые затраты:				**209,82**	**107219**	
		НР второго уровня	%	3,8		7,97	4074	
		Накладные расходы	%	--		7,97	4074	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,42	8903	
66	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0024**		**115867,33**	**278**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**248**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	9	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	21	
		ПЕРЕГОРОДКИ						
67	**Е11-080201-0205 11-080201-0205**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок**	**140,2400**		**3280,98**	**460125**	**50,8 54288**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	169,69	606,51	102919	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	5,764	684,75	3947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**762,02**	**106866**	
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	5,764	3107,98	17914	
		Итого эксплуатация машин:				**127,74**	**17914**	
67. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	3,226	12029,00	38800	
67. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	0,0504	7,068	27641,00	195369	
67. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000023	0,003226	205871,00	664	
67. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,022438	21436,00	481	
67. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,42072	23,00	10	
		Итого материалов:				**1678,01**	**235324**	
		Итого прямые затраты:				**2539,62**	**356157**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2926,73	410444	
		НР второго уровня	%	3,8		111,22	15597	
		Накладные расходы	%	--		498,32	69885	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,04	34083	
68	**Е11-080201-0205 11-080201-0205**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок**	**73,5400**		**4665,64**	**343111**	**50,8 28468**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	88,983	606,51	53969	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	3,022	684,75	2070	
		Итого оплата труда:				**762,02**	**56039**	
68. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	3,022	3107,98	9394	
		Итого эксплуатация машин:				**127,74**	**9394**	
68. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,691	12029,00	20346	
68. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	3,706	52148,00	193282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000023	0,001691	205871,00	348	
68. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,011766	21436,00	252	
68. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,22062	23,00	5	
		Итого материалов:				**2913,16**	**214234**	
		Итого прямые затраты:				**3774,78**	**277597**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4161,88	306065	
		НР второго уровня	%	3,8		158,15	11630	
		Накладные расходы	%	--		545,26	40098	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,60	25416	
69	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0500**		**218498,36**	**10925**	**50,8 912**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	2,82	630,03	1777	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,027	684,75	18	
		Итого оплата труда:				**35903,46**	**1795**	
69. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0115	3107,98	36	
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0155	1507,60	23	
		Итого эксплуатация машин:				**1182,19**	**59**	
69. 5	127707 С (21-050301-2707)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	т	1	0,05	139952,00	6998	
		Итого материалов:				**139952,00**	**6998**	
		Итого прямые затраты:				**176667,88**	**8833**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				194906,84	9745	
		НР второго уровня	%	3,8		7406,46	370	
		Накладные расходы	%	--		25645,42	1282	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16185,06	809	
		ПЕРЕМЫЧКИ						
70	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**20,0000**		**366,97**	**7339**	**62,1 1510**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	2,96	622,36	1842	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,86	684,75	589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**121,55**	**2431**	
70. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,824	3107,98	2561	
70. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,036	1507,60	54	
		Итого эксплуатация машин:				**130,76**	**2615**	
70. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,05	11595,00	580	
		Итого материалов:				**28,99**	**580**	
		Итого прямые затраты:				**251,86**	**5037**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327,34	6547	
		НР второго уровня	%	3,8		12,44	249	
		Накладные расходы	%	--		87,92	1758	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,18	544	
71	**Е11-070104-0301 11-070104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**12,0000**		**1798,56**	**21583**	**62,1 4873**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	9,756	622,36	6072	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,592	684,75	1775	
		Итого оплата труда:				**653,88**	**7847**	
71. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,592	3107,98	8056	
		Итого эксплуатация машин:				**671,32**	**8056**	
71. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0276	9130,00	252	
		Итого материалов:				**21,00**	**252**	
		Итого прямые затраты:				**1198,30**	**14380**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1604,36	19252	
		НР второго уровня	%	3,8		60,97	732	
		Накладные расходы	%	--		467,03	5604	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,23	1599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,7980**		**59283,96**	**165877**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**52883,00**	**147967**	
		НР второго уровня	%	3,8		2009,55	5623	
		Накладные расходы	%	--		2009,55	5623	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4391,40	12287	
73	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Монтаж металлических перемычек**	**т**	**0,3060**		**89013,67**	**27238**	**60,9 7081**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	17,289	622,36	10760	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	1,102	787,41	867	
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**11627**	
73. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0306	279,50	9	
73. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,02448	4252,36	104	
73. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,03672	2534,07	93	
73. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,98226	3411,24	3351	
73. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,05814	1507,60	88	
73. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,44676	23,38	10	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**3655**	
73. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000594	118942,00	71	
73.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00918	256,00	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005722	2399,00	14	
73.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000061	373380,00	23	
73.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000315	25961,00	8	
73.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,006426	381820,00	2454	
73.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00306	198,00	1	
73.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,3672	180,00	66	
73.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,11016	91,00	10	
73.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000031	1774324,00	54	
73.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000135	200244,00	27	
73.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000095	267437,00	25	
73.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000184	256053,00	47	
		Итого материалов:				**9155,74**	**2802**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**17216**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	24297	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	923	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	8004	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6593,61	2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	**С121-050201-9911 21-050201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,2880**		**107814,90**	**31051**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**96174,00**	**27698**	
		НР второго уровня	%	3,8		3654,61	1053	
		Накладные расходы	%	--		3654,61	1053	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7986,29	2300	
75	**С121-050106-9903 21-050106-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,0190**		**140485,37**	**2669**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**125317,00**	**2381**	
		НР второго уровня	%	3,8		4762,05	90	
		Накладные расходы	%	--		4762,05	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10406,32	198	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2092710**	**499219**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2075494**	
Материалы -			Тенге				**1150066**	
Всего заработная плата -			Тенге				**385412**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**30327**	
Местные материалы -			Тенге				**424721**	
		Накладные расходы -	Тенге				**283303**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**196951**	**196951**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**86352**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**188704**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2547501**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**630**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385412**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**17216**	
Материалы -			Тенге				**2802**	
Всего заработная плата -			Тенге				**11627**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8004**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7081	7081
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				923	
		Сметная прибыль -	Тенге				2018	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				27238	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18	
		Сметная заработная плата -	Тенге				11627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2574740	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				648	
		Сметная заработная плата -	Тенге				397039	
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ.ПОКРЫТИЕ						
76	**Е11-070504-0105 11-070504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**4,0000**		**3745,83**	**14983**	**62,1 3133**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	6,96	661,23	4602	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,648	684,75	444	
		Итого оплата труда:				**1261,47**	**5046**	
76. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,616	3107,98	1915	
76. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,6068	150,52	91	
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,032	1507,60	48	
		Итого эксплуатация машин:				**513,52**	**2054**	
76. 6	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1712	12664,00	2168	
76. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00066	0,00264	416089,00	1098	
76. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0003	0,0012	197175,00	237	
76. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,32	227,00	73	
		Итого материалов:				**893,95**	**3576**	
		Итого прямые затраты:				**2558,01**	**10232**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3341,39	13366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		126,97	508	
		Накладные расходы	%	--		910,35	3641	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,47	1110	
77	**Е11-070504-0106 11-070504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**21,0000**		**5707,57**	**119859**	**62,1 25454**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	55,86	677,08	37822	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	4,624	684,75	3166	
		Итого оплата труда:				**1951,81**	**40988**	
77. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	4,158	3107,98	12923	
77. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	5,905	150,52	889	
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,4662	1507,60	703	
		Итого эксплуатация машин:				**691,17**	**14515**	
77. 6	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	1,371	12664,00	17366	
77. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00106	0,02226	416089,00	9262	
77. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0005	0,0105	197175,00	2070	
77. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвинилова фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	1,89	227,00	429	
		Итого материалов:				**1387,03**	**29128**	
		Итого прямые затраты:				**3879,24**	**81464**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5091,32	106918	
		НР второго уровня	%	3,8		193,47	4063	
		Накладные расходы	%	--		1405,55	29516	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,78	8878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	**С121-040108-2040 21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	**шт.**	**4,0000**		**34006,75**	**136027**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**30335,00**	**121340**	
		НР второго уровня	%	3,8		1152,73	4611	
		Накладные расходы	%	--		1152,73	4611	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2519,02	10076	
79	**С121-040108-2340 21-040108-2340 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.15-8 СТ РК 949-92**	**шт.**	**1,0000**		**44865,14**	**44865**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**40021,00**	**40021**	
		НР второго уровня	%	3,8		1520,80	1521	
		Накладные расходы	%	--		1520,80	1521	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3323,34	3323	
80	**С121-040108-2367 21-040108-2367 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 76.15-8 СТ РК 949-92**	**шт.**	**18,0000**		**81432,35**	**1465782**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**72640,00**	**1307520**	
		НР второго уровня	%	3,8		2760,32	49686	
		Накладные расходы	%	--		2760,32	49686	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6032,03	108576	
81	**С121-040108-2353 21-040108-2353 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.15-8 СТ РК 949-92**	**шт.**	**2,0000**		**60209,94**	**120420**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**53709,00**	**107418**	
		НР второго уровня	%	3,8		2040,94	4082	
		Накладные расходы	%	--		2040,94	4082	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4460,00	8920	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1-1 шт						
82	**Е11-060801-0109 11-060801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до**	**м3**	**0,7700**		**35442,02**	**27290**	**48,5 1991**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,21	6,322	614,18	3883	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,321321	691,13	222	
		Итого оплата труда:				**5330,83**	**4105**	
82. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002079	2944,70	6	
82. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,375683	10,64	4	
82. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,300531	3107,98	934	
82. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,008778	2534,07	22	
82. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01463	54,70	1	
82. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,769692	150,52	116	
82. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,009933	1507,60	15	
		Итого эксплуатация машин:				**1426,02**	**1098**	
82.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,78155	18183,00	14211	
82.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	0,77	256,00	197	
82.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,007392	35068,00	259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,017248	34157,00	589	
82.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,58828	3197,00	1881	
82.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000293	46196,00	14	
82.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,24	0,1848	198,00	37	
82.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0012	0,000924	200244,00	185	
82.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,000847	23,00	0	
		Итого материалов:				**22561,42**	**17372**	
		Итого прямые затраты:				**29029,86**	**22353**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31615,31	24344	
		НР второго уровня	%	3,8		1201,38	925	
		Накладные расходы	%	--		3786,83	2916	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2625,34	2022	
		К1-4шт						
83	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0800**		**18083,93**	**1447**	**48,5 403**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,35	606,51	819	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0136	918,46	12	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**832**	
83. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,0136	2534,07	34	
83. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0032	23,75	0	
83. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,0592	195,48	12	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**46**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,24	92,00	22	
		Итого материалов:				**276,00**	**22**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**887**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	1291	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	49	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	452	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	107	
84	**Е11-060301-0602 11-060301-0602**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2040**		**13725,70**	**2800**	**48,5 773**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	2,574	606,51	1561	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,03468	918,46	32	
		Итого оплата труда:				**7810,29**	**1593**	
84. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,03468	2534,07	88	
84. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00816	23,75	0	
84. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,09792	195,48	19	
		Итого эксплуатация машин:				**525,57**	**107**	
84. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,612	92,00	56	
		Итого материалов:				**276,00**	**56**	
		Итого прямые затраты:				**8455,73**	**1725**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12243,72	2498	
		НР второго уровня	%	3,8		465,26	95	
		Накладные расходы	%	--		4253,25	868	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1016,72	207	
85	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0280**		**110877,58**	**3105**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**2769**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	105	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	230	
86	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2040**		**110877,58**	**22619**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**20177**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	767	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	767	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	1675	
87	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0520**		**110877,58**	**5766**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**5143**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	195	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	195	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	427	
88	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0320**		**115867,33**	**3708**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**3307**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	126	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	126	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	275	
		К2-2шт						
89	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0720**		**18083,93**	**1302**	**48,5 363**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,215	606,51	737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,01224	918,46	11	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**748**	
89. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01224	2534,07	31	
89. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00288	23,75	0	
89. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,05328	195,48	10	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**42**	
89. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,216	92,00	20	
		Итого материалов:				**276,00**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**799**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	1161	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	44	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	407	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	96	
90	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0640**		**110877,58**	**7096**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**6330**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	241	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	526	
91	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0060**		**110877,58**	**665**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**593**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		3758,43	23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	49	
92	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0020**		**110877,58**	**222**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**198**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	8	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	16	
93	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0020**		**110877,58**	**222**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**198**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	8	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	16	
94	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0740**		**115867,33**	**8574**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**7648**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	291	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	291	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	635	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2-1 шт						
95	**Е11-060801-0109 11-060801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до**	**м3**	**0,1700**		**35442,02**	**6025**	**48,5 440**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,21	1,396	614,18	857	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,070941	691,13	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**5330,83**	**906**	
95. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000459	2944,70	1	
95. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,082943	10,64	1	
95. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,066351	3107,98	206	
95. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,001938	2534,07	5	
95. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00323	54,70	0	
95. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,169932	150,52	26	
95. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,002193	1507,60	3	
		Итого эксплуатация машин:				**1426,02**	**242**	
95.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,17255	18183,00	3137	
95.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	0,17	256,00	44	
95.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,001632	35068,00	57	
95.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,003808	34157,00	130	
95.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,12988	3197,00	415	
95.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000065	46196,00	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,24	0,0408	198,00	8	
95.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0012	0,000204	200244,00	41	
95.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,000187	23,00	0	
		Итого материалов:				**22561,42**	**3835**	
		Итого прямые затраты:				**29029,86**	**4935**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31615,31	5375	
		НР второго уровня	%	3,8		1201,38	204	
		Накладные расходы	%	--		3786,83	644	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2625,34	446	
		К3-1шт						
96	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0080**		**18083,93**	**145**	**48,5 / 40**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,13504	606,51	82	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00136	918,46	1	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**83**	
96. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00136	2534,07	3	
96. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00032	23,75	0	
96. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,00592	195,48	1	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**5**	
96. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,024	92,00	2	
		Итого материалов:				**276,00**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	129	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	5	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	**Е11-060301-0602 11-060301-0602**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0190**		**13725,70**	**261**	**48,5 / 72**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	0,23978	606,51	145	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00323	918,45	3	
		Итого оплата труда:				**7810,29**	**148**	
97. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00323	2534,07	8	
97. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00076	23,75	0	
97. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,00912	195,48	2	
		Итого эксплуатация машин:				**525,57**	**10**	
97. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,057	92,00	5	
		Итого материалов:				**276,00**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**8455,73**	**161**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12243,72	233	
		НР второго уровня	%	3,8		465,26	9	
		Накладные расходы	%	--		4253,25	81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1016,72	19	
98	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0030**		**110877,58**	**333**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**297**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	11	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0190**		**110877,58**	**2107**	
		Итого прямые затраты:	т			**98906,00**	**1879**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	71	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	156	
100	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0050**		**110877,58**	**554**	
		Итого прямые затраты:	т			**98906,00**	**495**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	19	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	41	
101	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0270**		**115867,33**	**3128**	
		Итого прямые затраты:	т			**103357,00**	**2791**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	106	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	106	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	232	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ3-1 шт						
102	**Е11-060801-0109 11-060801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до**	**м3**	**0,7800**		**35442,02**	**27645**	**48,5 2017**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,21	6,404	614,18	3933	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,325494	691,13	225	
		Итого оплата труда:				**5330,83**	**4158**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002106	2944,70	6	
102. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,380562	10,64	4	
102. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,304434	3107,98	946	
102. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,008892	2534,07	23	
102. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01482	54,70	1	
102. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,779688	150,52	117	
102. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,010062	1507,60	15	
		Итого эксплуатация машин:				**1426,02**	**1112**	
102.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7917	18183,00	14395	
102.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	0,78	256,00	200	
102.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,007488	35068,00	263	
102.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,017472	34157,00	597	
102.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,59592	3197,00	1905	
102.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000296	46196,00	14	
102.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,24	0,1872	198,00	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0012	0,000936	200244,00	187	
102.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,000858	23,00	0	
		Итого материалов:				**22561,42**	**17598**	
		Итого прямые затраты:				**29029,86**	**22643**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31615,31	24660	
		НР второго уровня	%	3,8		1201,38	937	
		Накладные расходы	%	--		3786,83	2954	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2625,34	2048	
103	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0010**		**110877,58**	**111**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**99**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	4	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	8	
		К4-7шт						
104	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1580**		**18083,93**	**2857**	**48,5 796**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,667	606,51	1618	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,02686	918,46	25	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**1642**	
104. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,02686	2534,07	68	
104. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00632	23,75	0	
104. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,11692	195,48	23	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**91**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,474	92,00	44	
		Итого материалов:				**276,00**	**44**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**1752**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	2549	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	97	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	893	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	212	
105	**Е11-060301-0602 11-060301-0602**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1120**		**13725,70**	**1537**	**48,5 424**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	1,413	606,51	857	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,01904	918,46	17	
		Итого оплата труда:				**7810,29**	**875**	
105. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01904	2534,07	48	
105. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00448	23,75	0	
105. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,05376	195,48	11	
		Итого эксплуатация машин:				**525,57**	**59**	
105. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,336	92,00	31	
		Итого материалов:				**276,00**	**31**	
		Итого прямые затраты:				**8455,73**	**947**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12243,72	1371	
		НР второго уровня	%	3,8		465,26	52	
		Накладные расходы	%	--		4253,25	476	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1016,72	114	
106	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0460**		**110877,58**	**5100**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**4550**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	173	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	173	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	378	
107	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1120**		**110877,58**	**12418**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**11077**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	421	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	421	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	920	
108	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0280**		**110877,58**	**3105**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**2769**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	105	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	230	
109	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1860**		**115867,33**	**21551**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**19224**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	731	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	731	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	1596	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1813831**	**535125**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1813831**	
Материалы -			Тенге				**71689**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				**61125**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**89545**	
		Местные материалы -	Тенге				**1576299**	
		Накладные расходы -	Тенге				**106196**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**35906**	**35906**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**70290**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**153602**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2073629**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61125**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2073629**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61125**	
		СТРОЕНИЕ ДЛЯ КАРАНТИННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ НА 3 МЕСТА						
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
110	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,0000**		**1915,45**	**103434**	**60,9 5906**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	14,202	586,05	8323	
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,782	771,15	1374	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**9697**	
110. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,4158	2944,70	1224	
110. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,6588	2558,21	1685	
110. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,6264	2118,61	1327	
110. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	2,754	62,86	173	
110. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,081	1507,60	122	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**4532**	
110. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,9936	3391,00	3369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,4968	3391,00	1685	
110.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,609	2881,00	4636	
110.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,6696	95304,00	63816	
		Итого материалов:				**1361,21**	**73506**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**86361**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	92266	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	3506	
		Накладные расходы	%	--		174,29	9412	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	7662	
111	**Е11-060601-0105 11-060601-0105**	**Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**31290,79**	**9387**	**48,5 499**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	5,18	1,554	614,18	954	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3596	0,10788	685,60	74	
		Итого оплата труда:				**3427,99**	**1028**	
111. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	2944,70	2	
111. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3082	0,09246	36,05	3	
111. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3534	0,10602	3107,98	330	
111. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,00039	2534,07	1	
111. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0131	0,00393	54,70	0	
111. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,00066	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1124,75**	**337**	
111. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	18183,00	5564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00042	29616,00	12	
111.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0154	0,00462	34157,00	158	
111.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,74	0,222	3197,00	710	
111.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00041	0,000123	46196,00	6	
111.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,00027	381820,00	103	
111.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,51	0,153	198,00	30	
111.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00124	0,000372	23,00	0	
		Итого материалов:				**21943,51**	**6583**	
		Итого прямые затраты:				**26249,71**	**7875**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27912,28	8374	
		НР второго уровня	%	3,8		1060,67	318	
		Накладные расходы	%	---		2723,24	817	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2317,84	695	
112	**Е11-060601-0103 11-060601-0103**	**Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,3000**		**37973,37**	**87339**	**48,5 7360**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	10	23	614,18	14126	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6649	1,529	685,84	1049	
		Итого оплата труда:				**6597,81**	**15175**	
112. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00621	2944,70	18	
112. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,595	1,369	36,05	49	
112. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6545	1,505	3107,98	4679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0031	0,00713	2534,07	18	
112. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,0598	54,70	3	
112. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,01058	1507,60	16	
		Итого эксплуатация машин:				**2079,79**	**4784**	
112. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,346	15322,00	35945	
112.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,00621	29616,00	184	
112.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0309	0,07107	34157,00	2428	
112.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,381	3197,00	10809	
112.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002369	46196,00	109	
112.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00414	381820,00	1581	
112.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	1,28	2,944	198,00	583	
112.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,007107	23,00	0	
		Итого материалов:				**22451,81**	**51639**	
		Итого прямые затраты:				**30673,40**	**70549**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33873,34	77909	
		НР второго уровня	%	3,8		1287,19	2961	
		Накладные расходы	%	--		4487,13	10320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2812,84	6470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**19,1000**		**791,45**	**15117**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**13485**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	512	
		Накладные расходы	%	--		26,83	512	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	1120	
114	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0308**		**61606,57**	**1898**	**50,8 562**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	1,738	630,03	1095	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,016637	684,75	11	
		Итого оплата труда:				**35903,46**	**1106**	
114. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,007086	3107,98	22	
114. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,009551	1507,60	14	
		Итого эксплуатация машин:				**1182,19**	**36**	
		Итого прямые затраты:				**36715,88**	**1131**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				54954,84	1693	
		НР второго уровня	%	3,8		2088,28	64	
		Накладные расходы	%	--		20327,24	626	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4563,45	141	
115	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0308**		**18083,93**	**557**	**48,5 155**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,520073	606,51	315	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,005238	918,46	5	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**320**	
115. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005238	2534,07	13	
115. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001232	23,75	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,022799	195,48	4	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**18**	
115. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,09243	92,00	9	
		Итого материалов:				**276,00**	**9**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**342**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	497	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	19	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	174	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	41	
116	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0308**		**110877,58**	**3416**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**3047**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	116	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	116	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	253	
117	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**6,0000**		**366,97**	**2202**	**62,1 453**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,888	622,36	553	
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	684,75	177	
		Итого оплата труда:				**121,55**	**729**	
117. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2472	3107,98	768	
117. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0108	1507,60	16	
		Итого эксплуатация машин:				**130,76**	**785**	
117. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	11595,00	174	
		Итого материалов:				**28,99**	**174**	
		Итого прямые затраты:				**251,86**	**1511**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327,34	1964	
		НР второго уровня	%	3,8		12,44	75	
		Накладные расходы	%	--		87,92	528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,18	163	
118	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0480**		**59283,96**	**2846**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**52883,00**	**2538**	
		НР второго уровня	%	3,8		2009,55	96	
		Накладные расходы	%	--		2009,55	96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4391,40	211	
119	**Е11-060401-0101 11-060401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**1,3000**		**26911,71**	**34985**	**48,5 1302**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,06	3,978	622,36	2476	
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,29731	700,39	208	
		Итого оплата труда:				**2064,60**	**2684**	
119. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00351	2944,70	10	
119. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,23673	36,05	9	
119. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,2444	3107,98	760	
119. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,01989	2534,07	50	
119. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0104	54,70	1	
119. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,02951	1507,60	44	
		Итого эксплуатация машин:				**672,25**	**874**	
119. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,326	18183,00	24111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00091	29616,00	27	
119.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,01118	34157,00	382	
119.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,52	3197,00	1662	
119.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000338	46196,00	16	
119.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00065	381820,00	248	
119.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,43	0,559	198,00	111	
119.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,001001	23,00	0	
		Итого материалов:				**20428,02**	**26556**	
		Итого прямые затраты:				**23004,69**	**29906**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24006,02	31208	
		НР второго уровня	%	3,8		912,23	1186	
		Накладные расходы	%	--		1913,56	2488	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1993,46	2591	
120	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5000**		**21318,88**	**10659**	**48,5 / 212**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,675	554,86	375	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,09065	684,75	62	
		Итого оплата труда:				**873,21**	**437**	
120. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	10,64	3	
120. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,09	3107,98	280	
120. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00065	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**566,50**	**283**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51	15322,00	7814	
120. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,25	0,125	6598,00	825	
120. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,001	23,00	0	
		Итого материалов:				**17277,99**	**8639**	
		Итого прямые затраты:				**18593,55**	**9297**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19017,06	9509	
		НР второго уровня	%	3,8		722,65	361	
		Накладные расходы	%	--		1146,15	573	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1579,18	790	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**226042**	**551574**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**226042**	
Материалы -			Тенге				**167106**	
Всего заработная плата -			Тенге				**31177**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3047**	
Местные материалы -			Тенге				**16023**	
		Накладные расходы -	Тенге				**25663**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16448**	**16448**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9215**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**20136**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**271841**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31177**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**271841**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31177**	
		РАЗДЕЛ 4.КРЫША						
121	**Е11-100105-0101 11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**4,5520**		**76702,58**	**349150**	**59,8 36349**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	100,599	591,17	59471	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,684	779,50	1313	
		Итого оплата труда:				**13353,27**	**60784**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,6828	2534,07	1730	
121. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,003	66,09	132	
121. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,001	1507,60	1510	
		Итого эксплуатация машин:				**740,86**	**3372**	
121. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,172976	205871,00	35611	
121. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	4,38	19,938	256,00	5104	
121. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,72832	32349,00	23560	
121. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,27312	34157,00	9329	
121.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,778	32746,00	123720	
121.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	15,386	215,00	3308	
121.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	32,774	198,00	6489	
121.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,008922	575927,00	5138	
		Итого материалов:				**46629,93**	**212259**	
		Итого прямые затраты:				**60435,65**	**275103**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68420,91	311452	
		НР второго уровня	%	3,8		2599,99	11835	
		Накладные расходы	%	--		10585,25	48184	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5681,67	25863	
122	**Е11-100115-0101** **11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.** **Огнезащита**	**м3 древесины**	**4,5520**		**6591,90**	**30006**	**59,8** **1339**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	3,551	614,18	2181	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,077384	753,49	58	
		Итого оплата труда:				**491,87**	**2239**	
122. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,02276	2534,07	58	
122. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,054624	1507,60	82	
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**140**	
122. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,004552	67004,00	305	
122. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,007738	70909,00	549	
122. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,030498	729356,00	22244	
122. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,104696	23,00	2	
122. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,054624	120,00	7	
		Итого материалов:				**5076,20**	**23107**	
		Итого прямые затраты:				**5586,03**	**25428**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5880,16	26767	
		НР второго уровня	%	3,8		223,45	1017	
		Накладные расходы	%	--		517,58	2356	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		488,29	2223	
123	**Е11-100102-0401 11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**1,9100**		**72489,37**	**138455**	**59,8 15605**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	42,975	596,28	25625	
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,6876	684,75	471	
		Итого оплата труда:				**13662,81**	**26096**	
123. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,4393	9,71	4	
123. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,6303	66,09	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,6876	1507,60	1037	
		Итого эксплуатация машин:				**566,78**	**1083**	
123. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,005921	205871,00	1219	
123. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	1,776	34157,00	60673	
123. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,2292	34157,00	7829	
123. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0191	20497,00	391	
123.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,769	215,00	595	
123.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,014325	395629,00	5667	
123.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3	5,73	198,00	1135	
123.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,004928	75443,00	372	
123.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,005749	575927,00	3311	
		Итого материалов:				**42509,17**	**81193**	
		Итого прямые затраты:				**56492,25**	**107900**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64662,61	123506	
		НР второго уровня	%	3,8		2457,18	4693	
		Накладные расходы	%	--		10627,54	20299	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5369,58	10256	
124	**Е11-100115-0201 11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанно**	**160,5000**		**230,24**	**36953**	**59,8 1789**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	4,654	622,36	2897	
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,126795	752,79	95	
		Итого оплата труда:				**18,64**	**2992**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,036915	2534,07	94	
124. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,08988	1507,60	136	
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**229**	
124. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00642	67004,00	430	
124. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,00963	70909,00	683	
124. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,036915	729356,00	26924	
124. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,126795	23,00	3	
124. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,0642	120,00	8	
		Итого материалов:				**174,75**	**28048**	
		Итого прямые затраты:				**194,23**	**31174**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				205,38	32963	
		НР второго уровня	%	3,8		7,80	1253	
		Накладные расходы	%	--		18,95	3042	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,05	2737	
125	**Е11-100104-0201 11-100104-0201**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**17,9000**		**4541,72**	**81297**	**59,8 3510**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,526	9,415	614,18	5783	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,11456	757,78	87	
		Итого оплата труда:				**327,91**	**5870**	
125. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0358	2534,07	91	
125. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,09487	14,55	1	
125. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,07876	1507,60	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**11,78**	**211**	
125. 6	131813 С (21-070503-0103)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	0,0186	0,33294	188599,00	62792	
125. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,063	1,128	198,00	223	
		Итого материалов:				**3520,42**	**63015**	
		Итого прямые затраты:				**3855,25**	**69009**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4051,34	72519	
		НР второго уровня	%	3,8		153,95	2756	
		Накладные расходы	%	--		350,04	6266	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,42	6022	
126	**Е11-070107-0104 11-070107-0104**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0438**		**520159,67**	**22757**	**62,1 638**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	31,4	1,374	726,17	998	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,044625	684,75	31	
		Итого оплата труда:				**23500,18**	**1028**	
126. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	0,889437	150,52	134	
126. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,044625	1507,60	67	
		Итого эксплуатация машин:				**4597,82**	**201**	
126. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,04375	416089,00	18204	
126. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,03	0,001313	197175,00	259	
		Итого материалов:				**422004,25**	**18463**	
		Итого прямые затраты:				**449403,81**	**19661**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				463997,43	20300	
		НР второго уровня	%	3,8		17631,90	771	
		Накладные расходы	%	--		32225,52	1410	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38530,35	1686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0438**		**115867,33**	**5069**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**4522**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	172	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	172	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	375	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**532797**	**610804**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**532797**	
Материалы -			Тенге				**426085**	
Всего заработная плата -			Тенге				**99009**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4522**	
		Накладные расходы -	Тенге				**81728**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**59231**	**59231**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22497**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**49162**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**663687**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99009**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**663687**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99009**	
КРЫТАЯ ПОИЛКА								
РАЗДЕЛ 3.Приямок								
128	**Е11-061301-0103 11-061301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**1,2100**		**41770,62**	**50542**	**48,5 5478**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	12,49	15,113	668,90	10109	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	1,508	786,54	1186	
		Итого оплата труда:				**9334,74**	**11295**	
128. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003267	2944,70	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	0,847	36,05	31	
128. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,015004	2534,07	38	
128. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	1,445	2302,98	3327	
128. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,011374	54,70	1	
128. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	0,09801	150,52	15	
128. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,044891	1507,60	68	
		Итого эксплуатация машин:				**2883,00**	**3488**	
128.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,228	18183,00	22331	
128.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	1,21	256,00	310	
128.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003267	35068,00	115	
128.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,01089	34157,00	372	
128.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	0,6534	3197,00	2089	
128.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,001658	46196,00	77	
128.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	1,9	2,299	198,00	455	
128.17	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,000113	0,000137	197175,00	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,01573	14892,00	234	
128.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00412	0,004985	23,00	0	
		Итого материалов:				**21495,68**	**26010**	
		Итого прямые затраты:				**32733,25**	**39607**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				37260,60	45085	
		НР второго уровня	%	3,8		1415,90	1713	
		Накладные расходы	%	--		5943,25	7191	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3094,12	3744	
129	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0119**		**110877,58**	**1314**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**1172**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	45	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	97	
130	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**6,4800**		**849,55**	**5505**	**50,8 477**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	1,374	677,08	930	
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01296	684,75	9	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**939**	
130. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,12636	459,99	58	
130. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01296	1507,60	20	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**78**	
130. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	15,552	212,00	3297	
130. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001555	51148,00	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001037	47568,00	49	
		Итого материалов:				**528,69**	**3426**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**4434**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	4911	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	187	
		Накладные расходы	%	--		102,41	664	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	408	
131	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,2342**		**791,45**	**977**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**871**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	33	
		Накладные расходы	%	--		26,83	33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	72	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**46084**	**616759**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**46084**	
	Материалы -		Тенге				**29436**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**12234**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1172**	
	Местные материалы -		Тенге				**871**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7933**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5955**	5955
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1978**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4321**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**58338**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12234**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**58338**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12234**	

РАЗДЕЛ 4.Отмостка

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	**Е11-110101-0201 11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**5,0400**		**7097,37**	**35771**	**60,9 5962**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	2,99	15,07	580,94	8755	
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,512	684,75	1035	
		Итого оплата труда:				**1942,44**	**9790**	
132. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,4032	2944,70	1187	
132. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,109	1478,76	1640	
132. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	2,218	12,07	27	
		Итого эксплуатация машин:				**566,21**	**2854**	
132. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,12	5,645	2537,00	14321	
132. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,756	23,00	17	
		Итого материалов:				**2844,89**	**14338**	
		Итого прямые затраты:				**5148,11**	**25946**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6331,06	31909	
		НР второго уровня	%	3,8		240,58	1213	
		Накладные расходы	%	--		1423,52	7175	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		525,73	2650	
133	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Бетонная отмостка толщ.50 мм**	**м3 подстилаю**	**5,0400**		**23494,83**	**118414**	**60,9 6526**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	18,446	580,94	10716	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**10716**	
133. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,419	10,64	26	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**26**	
133. 3	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,141	16492,00	84782	
133. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00504	15946,00	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	10,08	343,00	3457	
133. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,764	23,00	41	
		Итого материалов:				**17531,84**	**88360**	
		Итого прямые затраты:				**19663,18**	**99102**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20958,06	105629	
		НР второго уровня	%	3,8		796,41	4014	
		Накладные расходы	%	--		2091,29	10540	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1740,36	8771	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**125049**	**629247**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**125049**	
Материалы -			Тенге				**102699**	
Всего заработная плата -			Тенге				**20506**	
		Накладные расходы -	Тенге				**17715**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12488**	**12488**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5227**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11421**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**154185**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20506**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**154185**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20506**	
		РАЗДЕЛ 5.Полы						
134	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**11,1500**		**41657,72**	**464484**	**64,3 8354**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	23,415	554,86	12992	
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**12992**	
134. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	6,244	10,64	66	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**66**	
134. 3	101842 С (21-020201-0105)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,373	34525,00	392653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01115	15946,00	178	
134. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	3,902	23,00	90	
		Итого материалов:				**35239,50**	**392920**	
		Итого прямые затраты:				**36410,66**	**405979**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				37159,89	414333	
		НР второго уровня	%	3,8		1412,08	15745	
		Накладные расходы	%	--		2161,30	24099	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3085,76	34406	
135	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**11,3730**		**791,45**	**9001**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**8029**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	305	
		Накладные расходы	%	--		26,83	305	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	667	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**414008**	**637601**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**414008**	
Материалы -			Тенге				**392920**	
Всего заработная плата -			Тенге				**12992**	
Местные материалы -			Тенге				**8029**	
		Накладные расходы -	Тенге				**24404**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8354**	**8354**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16050**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**35073**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**473485**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12992**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**473485**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12992**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 8.Стойки Ст3 и Ст4 (верхний пояс)						
136	**Е11-090102-0104 11-090102-0104**	**Монтаж стоек**	**т**	**0,1360**		**35019,47**	**4763**	**60,9 1158**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	2,292	736,91	1689	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	0,27064	787,14	213	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**1902**	
136. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	0,15776	279,50	44	
136. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,01088	19,16	0	
136. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,02856	2534,07	72	
136. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	0,20264	3411,24	691	
136. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,02312	21,41	0	
136. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,01088	158,25	2	
136. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,03944	1507,60	59	
136.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,30464	23,38	7	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**877**	
136.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000264	118942,00	31	
136.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00408	256,00	1	
136.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002543	2399,00	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,000612	373380,00	229	
136.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00014	25961,00	4	
136.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,000299	381820,00	114	
136.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00136	198,00	0	
136.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,2652	180,00	48	
136.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,08024	91,00	7	
136.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000014	1774324,00	24	
136.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,001	0,000136	208173,00	28	
136.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000042	267437,00	11	
136.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000082	256053,00	21	
		Итого материалов:				**3859,06**	**525**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**3090**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	4248	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	161	
		Накладные расходы	%	--		9702,91	1320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1360**		**495408,88**	**67376**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**60101**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	2284	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	2284	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	4991	
138	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,1360**		**17028,60**	**2316**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**2066**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	79	
		Накладные расходы	%	--		577,22	79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	172	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**65257**	**638759**
		В том числе:						
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**65257**	
Материалы -			Тенге				**525**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1902**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**62167**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3682**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1158**	**1158**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2524**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5515**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**74454**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1902**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**74454**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1902**	
		РАЗДЕЛ 9.Связи Свв1, Свв3, Свг1, Свг2 (верхний пояс)						
139	**Е11-090102-0104 11-090102-0104**	**Монтаж связей**	**т**	**1,6750**		**35019,47**	**58658**	**60,9 14264**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	28,224	736,91	20798	
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	3,333	787,14	2624	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**23422**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	1,943	279,50	543	
139. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,134	19,16	3	
139. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,35175	2534,07	891	
139. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	2,496	3411,24	8514	
139. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,28475	21,41	6	
139. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,134	158,25	21	
139. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,48575	1507,60	732	
139.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	3,752	23,38	88	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**10798**	
139.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,00325	118942,00	387	
139.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,05025	256,00	13	
139.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,031323	2399,00	75	
139.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,007537	373380,00	2814	
139.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001725	25961,00	45	
139.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,003685	381820,00	1407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,01675	198,00	3	
139.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,266	180,00	588	
139.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,98825	91,00	90	
139.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000168	1774324,00	297	
139.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,001	0,001675	208173,00	349	
139.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000519	267437,00	139	
139.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,001005	256053,00	257	
		Итого материалов:				**3859,06**	**6464**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**38060**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	52324	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	1988	
		Накладные расходы	%	--		9702,91	16252	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	4345	
140	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,6750**		**495408,88**	**829810**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**740214**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	28128	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	28128	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	61467	
141	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**1,6750**		**17028,60**	**28523**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**25443**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		577,22	967	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	2113	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**803718**	**653023**
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**803718**	
	Материалы -		Тенге				**6464**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**23422**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**765658**	
		Накладные расходы -	Тенге				**45347**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14264**	**14264**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**31083**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**67925**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**916990**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23422**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**916990**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23422**	
		РАЗДЕЛ 10.Прогоны						
142	**Е11-090302-0401 11-090302-0401**	**Монтаж прогонов**	**т**	**0,7210**		**27175,00**	**19593**	**60,9 4470**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	10,166	622,36	6327	
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	1,146	884,00	1013	
		Итого оплата труда:				**10180,83**	**7340**	
142. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,41818	279,50	117	
142. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,05768	4252,36	245	
142. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,09373	2534,07	238	
142. 6	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,85799	4704,69	4037	
142. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,13699	1507,60	207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,48307	23,38	11	
		Итого эксплуатация машин:				**6732,42**	**4854**	
142. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,001399	118942,00	166	
142.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,02163	256,00	6	
142.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013483	2399,00	32	
142.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000072	373380,00	27	
142.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000743	25961,00	19	
142.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,002163	381820,00	826	
142.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00721	198,00	1	
142.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,3605	180,00	65	
142.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,15	0,10815	91,00	10	
142.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000072	1774324,00	128	
142.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0026	0,001875	200244,00	375	
142.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000224	267437,00	60	
142.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000433	256053,00	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2533,06**	**1826**	
		Итого прямые затраты:				**18040,75**	**13007**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24240,88	17478	
		НР второго уровня	%	3,8		921,15	664	
		Накладные расходы	%	--		7121,28	5134	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2012,96	1451	
143	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,7210**		**495408,88**	**357190**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**318624**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	12108	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	12108	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	26459	
144	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,7210**		**17028,60**	**12278**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**10952**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	416	
		Накладные расходы	%	--		577,22	416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	909	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**342583**	**657493**
В том числе:								
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**342583**	
Материалы -			Тенге				**1826**	
Всего заработная плата -			Тенге				**7340**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**329576**	
		Накладные расходы -	Тенге				**17658**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4470	4470
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13188	
		Сметная прибыль -	Тенге				**28819**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**389061**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7340**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**389061**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7340**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 12.Узел-2 - 52 шт						
145	**Е11-090302-0201 11-090302-0201**	**Монтаж вертикальных связей**	**т**	**0,6760**		**73340,38**	**49578**	**60,9 13608**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	50,1	33,868	622,36	21078	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,38	1,609	787,37	1267	
		Итого оплата труда:				**33054,17**	**22345**	
145. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,07	0,04732	279,50	13	
145. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,05408	4252,36	230	
145. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,08788	2534,07	223	
145. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,98	1,338	3411,24	4566	
145. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,12844	1507,60	194	
145. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12	0,75712	23,38	18	
		Итого эксплуатация машин:				**7756,07**	**5243**	
145. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,001311	118942,00	156	
145.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,02028	256,00	5	
145.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,012641	2399,00	30	
145.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000068	373380,00	25	
145.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000696	25961,00	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,014	0,009464	381820,00	3614	
145.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00676	198,00	1	
145.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,6084	180,00	110	
145.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,27	0,18252	91,00	17	
145.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000068	1774324,00	120	
145.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0003	0,000203	200244,00	41	
145.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,00021	267437,00	56	
145.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000406	256053,00	104	
		Итого материалов:				**6355,44**	**4296**	
		Итого прямые затраты:				**45291,74**	**30617**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65421,73	44225	
		НР второго уровня	%	3,8		2486,03	1681	
		Накладные расходы	%	--		22616,02	15288	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5432,62	3672	
146	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6760**		**442656,10**	**299236**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**266927**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	10143	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	10143	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	22166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,6760**		**17028,60**	**11511**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**10268**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	390	
		Накладные расходы	%	--		577,22	390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	853	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**307812**	**671101**
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**307812**	
	Материалы -		Тенге				**4296**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**22345**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**277195**	
		Накладные расходы -	Тенге				**25822**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13608**	**13608**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12214**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**26691**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**360325**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22345**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**360325**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22345**	
		РАЗДЕЛ 13.Узел-3 - 8 шт						
148	**Е11-090302-0201 11-090302-0201**	**Монтаж вертикальных связей**	**т**	**0,0434**		**73340,38**	**3186**	**60,9 874**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	50,1	2,176	622,36	1354	
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,38	0,103387	787,37	81	
		Итого оплата труда:				**33054,17**	**1436**	
148. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,07	0,003041	279,50	1	
148. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,003475	4252,36	15	
148. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,005647	2534,07	14	
148. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,98	0,086011	3411,24	293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,008254	1507,60	12	
148. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12	0,048653	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**7756,07**	**337**	
148. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000084	118942,00	10	
148.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,001303	256,00	0	
148.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000812	2399,00	2	
148.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000004	373380,00	2	
148.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000045	25961,00	1	
148.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,014	0,000608	381820,00	232	
148.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,000434	198,00	0	
148.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,039096	180,00	7	
148.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,27	0,011729	91,00	1	
148.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000004	1774324,00	8	
148.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0003	0,000013	200244,00	3	
148.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000013	267437,00	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000026	256053,00	7	
		Итого материалов:				**6355,44**	**276**	
		Итого прямые затраты:				**45291,74**	**1967**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65421,73	2842	
		НР второго уровня	%	3,8		2486,03	108	
		Накладные расходы	%	--		22616,02	982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5432,62	236	
149	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0434**		**442656,10**	**19229**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**17153**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	652	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	652	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	1424	
150	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,0434**		**17028,60**	**740**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**660**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	25	
		Накладные расходы	%	--		577,22	25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	55	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**19780**	**671975**
		В том числе:						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**19780**	
		Материалы -	Тенге				**276**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**1436**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**17813**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1659**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				874	874
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				785	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1715**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**23155**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1436**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**23155**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1436	
		РАЗДЕЛ 14.Узел-4 - 2 шт						
151	**Е11-090302-0201 11-090302-0201**	**Монтаж вертикальных связей**	**т**	**0,0260**		**73340,38**	**1907**	**60,9 523**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	50,1	1,303	622,36	811	
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,38	0,06188	787,37	49	
		Итого оплата труда:				**33054,17**	**859**	
151. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,07	0,00182	279,50	1	
151. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,00208	4252,36	9	
151. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,00338	2534,07	9	
151. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,98	0,05148	3411,24	176	
151. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00494	1507,60	7	
151. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12	0,02912	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**7756,07**	**202**	
151. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,00005	118942,00	6	
151.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00078	256,00	0	
151.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000486	2399,00	1	
151.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000003	373380,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000027	25961,00	1	
151.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,014	0,000364	381820,00	139	
151.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00026	198,00	0	
151.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,0234	180,00	4	
151.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,27	0,00702	91,00	1	
151.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000003	1774324,00	5	
151.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0003	0,000008	200244,00	2	
151.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000008	267437,00	2	
151.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000016	256053,00	4	
		Итого материалов:				**6355,44**	**165**	
		Итого прямые затраты:				**45291,74**	**1178**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65421,73	1701	
		НР второго уровня	%	3,8		2486,03	65	
		Накладные расходы	%	--		22616,02	588	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5432,62	141	
152	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0260**		**442656,10**	**11509**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**10266**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		15004,76	390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	853	
153	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,0260**		**17028,60**	**443**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**395**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	15	
		Накладные расходы	%	--		577,22	15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	33	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**11839**	**672498**
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**11839**	
	Материалы -		Тенге				**165**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**859**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10661**	
		Накладные расходы -	Тенге				**993**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**523**	**523**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**470**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1027**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**13859**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**859**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**13859**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**859**	
		РАЗДЕЛ 15.Кровля						
154	**Е11-090302-0401 11-090302-0401**	**Монтаж балок, прогонов**	**т**	**5,9120**		**27175,00**	**160659**	**60,9 36655**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	83,359	622,36	51879	
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	9,4	884,00	8310	
		Итого оплата труда:				**10180,83**	**60189**	
154. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	3,429	279,50	958	
154. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,47296	4252,36	2011	
154. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,76856	2534,07	1948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154. 6	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	7,035	4704,69	33099	
154. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,123	1507,60	1693	
154. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	3,961	23,38	93	
		Итого эксплуатация машин:				**6732,42**	**39802**	
154. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,011469	118942,00	1364	
154.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,17736	256,00	45	
154.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,110554	2399,00	265	
154.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000591	373380,00	221	
154.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,006089	25961,00	158	
154.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,017736	381820,00	6772	
154.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,05912	198,00	12	
154.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	2,956	180,00	532	
154.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,15	0,8868	91,00	81	
154.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000591	1774324,00	1049	
154.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0026	0,015371	200244,00	3078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,001833	267437,00	490	
154.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,003547	256053,00	908	
		Итого материалов:				**2533,06**	**14975**	
		Итого прямые затраты:				**18040,75**	**106657**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24240,88	143312	
		НР второго уровня	%	3,8		921,15	5446	
		Накладные расходы	%	--		7121,28	42101	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2012,96	11901	
155	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,7595**		**110877,58**	**84212**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**75119**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	2855	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	2855	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	6238	
156	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**5,9120**		**495408,88**	**2928857**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**2612625**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	99280	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	99280	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	216952	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**2794401**	**709153**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**75119**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**75119**	
Накладные расходы -			Тенге				**2855**	
Сметная прибыль -			Тенге				**6238**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**84212**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2719282**	
	Материалы -		Тенге				**14975**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**60189**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2612625**	
		Накладные расходы -	Тенге				**141381**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**36655**	**36655**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**104726**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**228853**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3089516**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60189**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**3173727**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60189**	
		НАВЕС ДЛЯ СЕНА И СОЛОМЫ						
		РАЗДЕЛ 9.Ферма Ф-1 - 7 шт						
		Верхний пояс ВП-1						
157	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,5809**		**132317,47**	**76869**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**118031,00**	**68569**	
		НР второго уровня	%	3,8		4485,18	2606	
		Накладные расходы	%	--		4485,18	2606	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9801,29	5694	
		Нижний пояс НП-1						
158	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,5496**		**132317,47**	**72727**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**118031,00**	**64875**	
		НР второго уровня	%	3,8		4485,18	2465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		4485,18	2465	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9801,29	5387	
		Раскосы						
159	**С121-050201-0121 21-050201-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,4295**		**100580,83**	**43201**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**89721,00**	**38537**	
		НР второго уровня	%	3,8		3409,40	1464	
		Накладные расходы	%	--		3409,40	1464	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7450,43	3200	
		Стойки						
160	**С121-050201-0121 21-050201-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2169**		**100580,83**	**21820**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**89721,00**	**19464**	
		НР второго уровня	%	3,8		3409,40	740	
		Накладные расходы	%	--		3409,40	740	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7450,43	1616	
		Фасонки						
161	**С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,9610**		**123383,90**	**118567**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**110062,00**	**105765**	
		НР второго уровня	%	3,8		4182,36	4019	
		Накладные расходы	%	--		4182,36	4019	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9139,55	8783	
		Накладки						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	**С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1747**		**123383,90**	**21558**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**110062,00**	**19230**	
		НР второго уровня	%	3,8		4182,36	731	
		Накладные расходы	%	--		4182,36	731	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9139,55	1597	
		Соединительные прокладки						
163	**С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,5678**		**123383,90**	**70062**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**110062,00**	**62498**	
		НР второго уровня	%	3,8		4182,36	2375	
		Накладные расходы	%	--		4182,36	2375	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9139,55	5190	
		Опорный лист						
164	**С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1000**		**123383,90**	**12342**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**110062,00**	**11009**	
		НР второго уровня	%	3,8		4182,36	418	
		Накладные расходы	%	--		4182,36	418	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9139,55	914	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**389947**	**709153**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**389947**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**389947**	
Накладные расходы -			Тенге				**14818**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**32381**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**437147**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**437147**	
		ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМК.50м3 (2шт)						
165	**Е11-010102-0314 11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**461,7750**		**146,33**	**67571**	**59,1 11239**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	6,003	511,39	3070	
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	17,363	918,46	15947	
		Итого оплата труда:				**41,18**	**19017**	
165. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	4,341	2558,21	11104	
165. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	13,022	2673,20	34811	
		Итого эксплуатация машин:				**99,43**	**45915**	
165. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,018471	2808,00	52	
		Итого материалов:				**0,11**	**52**	
		Итого прямые затраты:				**106,19**	**49037**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				130,53	60276	
		НР второго уровня	%	3,8		4,96	2290	
		Накладные расходы	%	--		29,30	13529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,84	5005	
166	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,2250**		**1965,37**	**16165**	**59,1 5356**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	15,2	596,28	9063	
		Итого оплата труда:				**1101,93**	**9063**	
		Итого прямые затраты:				**1101,93**	**9063**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,16	14420	
		НР второго уровня	%	3,8		66,62	548	
		Накладные расходы	%	--		717,86	5904	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,58	1197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	**С341-020103-1015 41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**Тенге за 1 тонну**	**822,5000**		**266,13**	**218896**	
		Итого прямые затраты:				**237,40**	**195262**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,02	7420	
		Накладные расходы	%	--		9,02	7420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,71	16215	
168	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**470,0000**		**16,14**	**7588**	**59,1 1448**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	1,56	554,86	866	
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	1,734	913,39	1584	
		Итого оплата труда:				**5,21**	**2450**	
168. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,0376	1644,84	62	
168. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	1,697	2558,21	4341	
		Итого эксплуатация машин:				**9,37**	**4402**	
168. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0188	2808,00	53	
		Итого материалов:				**0,11**	**53**	
		Итого прямые затраты:				**11,32**	**5321**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14,40	6769	
		НР второго уровня	%	3,8		0,55	257	
		Накладные расходы	%	--		3,63	1705	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	562	
169	**Е11-010102-0314 11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1248,0000**		**146,33**	**182620**	**59,1 30375**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	16,224	511,39	8297	
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	46,925	918,46	43099	
		Итого оплата труда:				**41,18**	**51395**	
169. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	11,731	2558,21	30011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	35,194	2673,20	94080	
		Итого эксплуатация машин:				**99,43**	**124090**	
169. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,04992	2808,00	140	
		Итого материалов:				**0,11**	**140**	
		Итого прямые затраты:				**106,19**	**132527**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				130,53	162902	
		НР второго уровня	%	3,8		4,96	6190	
		Накладные расходы	%	--		29,30	36565	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,84	13527	
170	**С341-020103-1015 41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**Тенге за 1 тонну**	**2184,0000**		**266,13**	**581239**	
		Итого прямые затраты:				**237,40**	**518482**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,02	19702	
		Накладные расходы	%	--		9,02	19702	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,71	43055	
171	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1248,0000**		**16,14**	**20149**	**59,1 3845**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	4,143	554,86	2299	
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	4,605	913,39	4206	
		Итого оплата труда:				**5,21**	**6505**	
171. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,09984	1644,84	164	
171. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4,505	2558,21	11525	
		Итого эксплуатация машин:				**9,37**	**11690**	
171. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,04992	2808,00	140	
		Итого материалов:				**0,11**	**140**	
		Итого прямые затраты:				**11,32**	**14129**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14,40	17973	
		НР второго уровня	%	3,8		0,55	683	
		Накладные расходы	%	--		3,63	4528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	1493	
172	**Е11-010104-0401 11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**644,3000**		**19,78**	**12743**	**59,1 2075**
172. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	4,452	788,56	3511	
		Итого оплата труда:				**5,45**	**3511**	
172. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	4,452	2087,10	9292	
		Итого эксплуатация машин:				**14,42**	**9292**	
		Итого прямые затраты:				**14,42**	**9292**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,64	11367	
		НР второго уровня	%	3,8		0,67	432	
		Накладные расходы	%	--		3,89	2507	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	944	
173	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**490,0000**		**101,51**	**49741**	**59,1 8497**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	5,635	554,86	3127	
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	12,25	918,46	11251	
		Итого оплата труда:				**29,34**	**14378**	
173. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	12,25	2673,20	32747	
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**32747**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**35873**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,55	44371	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	1686	
		Накладные расходы	%	--		20,78	10183	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	3685	
174	**Е11-010203-0102 11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**102,7200**		**4,64**	**477**	**59,1 55**
174. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,101693	918,46	93	
		Итого оплата труда:				**0,91**	**93**	
174. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,039034	5380,56	210	
174. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,062659	2558,21	160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**3,61**	**370**	
		Итого прямые затраты:				**3,61**	**370**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4,14	426	
		НР второго уровня	%	3,8		0,16	16	
		Накладные расходы	%	--		0,69	71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,34	35	
175	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Подготовка бетонная (поддон Ф1-5), В7,5. Устройство**	**м3**	**6,5280**		**23815,05**	**155465**	**48,5 2765**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	8,813	554,86	4890	
175. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,184	684,75	810	
		Итого оплата труда:				**873,21**	**5700**	
175. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,133	10,64	33	
175. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,175	3107,98	3652	
175. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,008486	1507,60	13	
		Итого эксплуатация машин:				**566,50**	**3698**	
175. 6	100775 М (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,659	17505,00	116558	
175. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,25	1,632	6598,00	10768	
175. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,013056	23,00	0	
		Итого материалов:				**19504,65**	**127326**	
		Итого прямые затраты:				**20820,21**	**135914**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21243,72	138679	
		НР второго уровня	%	3,8		807,26	5270	
		Накладные расходы	%	--		1230,77	8034	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1764,08	11516	
176	**Е11-060101-0115 11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские В10. Устройство**	**м3**	**12,0800**		**24067,82**	**290739**	**48,5 7529**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	21,623	606,51	13115	
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,477	692,71	2408	
		Итого оплата труда:				**1285,01**	**15523**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,032616	2944,70	96	
176. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,294	36,05	47	
176. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	3,148	3107,98	9784	
176. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,118384	2534,07	300	
176. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01208	54,70	1	
176. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,51944	150,52	78	
176. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,177576	1507,60	268	
		Итого эксплуатация машин:				**875,27**	**10573**	
176.10	100797 М (21-020101-2501)	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,261	18180,00	222909	
176.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,102	1,232	256,00	315	
176.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,004832	34157,00	165	
176.13	133154 С (21-070602-0108)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,43488	4885,00	2124	
176.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001208	46196,00	56	
176.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	0,2416	198,00	48	
176.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,03	0,3624	6598,00	2391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00005	0,000604	200244,00	121	
176.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,088184	23,00	2	
		Итого материалов:				**18885,03**	**228131**	
		Итого прямые затраты:				**20845,96**	**251819**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21469,19	259348	
		НР второго уровня	%	3,8		815,83	9855	
		Накладные расходы	%	--		1439,06	17384	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1782,80	21536	
177	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2930**		**18083,93**	**5299**	**48,5 1477**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,946	606,51	3000	
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,04981	918,46	46	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**3045**	
177. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,04981	2534,07	126	
177. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01172	23,75	0	
177. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,21682	195,48	42	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**169**	
177. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,879	92,00	81	
		Итого материалов:				**276,00**	**81**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**3249**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	4726	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	180	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	1657	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2930**		**110877,58**	**32487**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**28979**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	1101	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	1101	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	2406	
179	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1298**		**236174,85**	**30655**	**48,5 2376**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	7,528	645,89	4863	
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,046728	782,13	37	
		Итого оплата труда:				**37743,19**	**4899**	
179. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01947	2534,07	49	
179. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,027258	1507,60	41	
		Итого эксплуатация машин:				**696,71**	**90**	
179. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,1298	154211,00	20017	
		Итого материалов:				**154211,00**	**20017**	
		Итого прямые затраты:				**192369,33**	**24970**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210674,77	27346	
		НР второго уровня	%	3,8		8005,64	1039	
		Накладные расходы	%	--		26311,09	3415	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17494,43	2271	
180	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1298**		**115867,33**	**15040**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**13416**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		3927,57	510	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	1114	
181	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**6,7320**		**23038,64**	**155096**	**60,9 8717**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	24,639	580,94	14314	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**14314**	
181. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,231	10,64	34	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**34**	
181. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	2,087	2537,00	5295	
181. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,867	15322,00	105211	
181. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,006732	15946,00	107	
181. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	13,464	343,00	4618	
181. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	2,356	23,00	54	
		Итого материалов:				**17124,91**	**115285**	
		Итого прямые затраты:				**19256,25**	**129633**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20551,13	138350	
		НР второго уровня	%	3,8		780,94	5257	
		Накладные расходы	%	--		2075,82	13974	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1706,57	11489	
182	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**65,2800**		**676,86**	**44185**	**60,9 8304**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	23,24	565,09	13133	
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,829056	606,51	503	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**13635**	
182. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,921	10,64	63	
182. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,829056	1203,30	998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**1061**	
182. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,332	12664,00	16865	
182. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,285	23,00	53	
		Итого материалов:				**259,15**	**16917**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**31110**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	39414	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	1498	
		Накладные расходы	%	--		150,15	9802	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	3273	
183	**Е11-110101-0201 11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,9200**		**5974,89**	**5497**	**60,9 1088**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	2,99	2,751	580,94	1598	
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,276	684,75	189	
		Итого оплата труда:				**1942,44**	**1787**	
183. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,0736	2944,70	217	
183. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,2024	1478,76	299	
183. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,4048	12,07	5	
		Итого эксплуатация машин:				**566,21**	**521**	
183. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	1,12	1,03	1643,00	1693	
183. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,138	23,00	3	
		Итого материалов:				**1843,61**	**1696**	
		Итого прямые затраты:				**4146,83**	**3815**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5329,78	4903	
		НР второго уровня	%	3,8		202,53	186	
		Накладные расходы	%	--		1385,47	1275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,58	407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	**Е11-110101-0201 11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**82,6000**		**7097,37**	**586243**	**60,9 97711**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	2,99	246,974	580,94	143477	
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	24,78	684,75	16968	
		Итого оплата труда:				**1942,44**	**160445**	
184. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	6,608	2944,70	19459	
184. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	18,172	1478,76	26872	
184. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	36,344	12,07	439	
		Итого эксплуатация машин:				**566,21**	**46769**	
184. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,12	92,512	2537,00	234703	
184. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	12,39	23,00	285	
		Итого материалов:				**2844,89**	**234988**	
		Итого прямые затраты:				**5148,11**	**425234**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6331,06	522945	
		НР второго уровня	%	3,8		240,58	19872	
		Накладные расходы	%	--		1423,52	117583	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		525,73	43425	
185	**Е11-061301-0104 11-061301-0104**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**5,2600**		**34247,04**	**180139**	**48,5 12505**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	6,51	34,243	668,90	22905	
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	3,668	785,00	2880	
		Итого оплата труда:				**4902,00**	**25784**	
185. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014202	2944,70	42	
185. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	1,92	36,05	69	
185. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,064172	2534,07	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	3,398	2302,98	7825	
185. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,01841	54,70	1	
185. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	2,467	150,52	371	
185. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	0,19199	1507,60	289	
		Итого эксплуатация машин:				**1665,57**	**8761**	
185.10	100841 М (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,339	19900,00	106244	
185.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	1	5,26	256,00	1347	
185.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,008416	35068,00	295	
185.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,048392	34157,00	1653	
185.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	1,652	3197,00	5280	
185.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,005418	46196,00	250	
185.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,48	2,525	198,00	500	
185.17	147342 С (21-130812-1040)	Электроды, d=6 мм, Э46	т	0,00021	0,001105	204848,00	226	
185.18	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00047	0,002472	197175,00	487	
185.19	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,01578	14892,00	235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,016253	23,00	0	
		Итого материалов:				**22151,77**	**116518**	
		Итого прямые затраты:				**28171,88**	**148184**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30549,34	160690	
		НР второго уровня	%	3,8		1160,88	6106	
		Накладные расходы	%	--		3538,34	18612	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2536,82	13344	
186	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0681**		**129326,54**	**8805**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**115363,00**	**7854**	
		НР второго уровня	%	3,8		4383,79	298	
		Накладные расходы	%	--		4383,79	298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9579,74	652	
187	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**24,0000**		**849,55**	**20389**	**50,8 1767**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	5,088	677,08	3445	
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,048	684,75	33	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**3478**	
187. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,468	459,99	215	
187. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,048	1507,60	72	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**288**	
187. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	57,6	212,00	12211	
187. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00576	51148,00	295	
187. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00384	47568,00	183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**528,69**	**12688**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**16421**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	18188	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	691	
		Накладные расходы	%	--		102,41	2458	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	1510	
188	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0524**		**89013,67**	**4667**	**60,9 1213**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	2,962	622,36	1844	
188. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,188752	787,41	149	
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**1992**	
188. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,005243	279,50	1	
188. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,004194	4252,36	18	
188. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,006292	2534,07	16	
188. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,168304	3411,24	574	
188. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,009962	1507,60	15	
188. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,07655	23,38	2	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**626**	
188. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000102	118942,00	12	
188.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,001573	256,00	0	
188.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00098	2399,00	2	
188.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,00001	373380,00	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000054	25961,00	1	
188.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,001101	381820,00	420	
188.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,000524	198,00	0	
188.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,062917	180,00	11	
188.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,018875	91,00	2	
188.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000005	1774324,00	9	
188.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000023	200244,00	5	
188.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000016	267437,00	4	
188.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000031	256053,00	8	
		Итого материалов:				**9155,74**	**480**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**2950**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	4163	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	158	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	1372	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	346	
189	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,0524**		**466452,41**	**24457**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**416089,00**	**21816**	
		НР второго уровня	%	3,8		15811,38	829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		15811,38	829	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34552,03	1812	
190	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,0524**		**17028,60**	**893**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**796**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	30	
		Накладные расходы	%	--		577,22	30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	66	
191	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0128**		**386708,69**	**4950**	**48,5 796**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	2,534	645,89	1637	
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,004608	782,14	4	
		Итого оплата труда:				**128167,79**	**1641**	
191. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00192	2534,07	5	
191. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002688	1507,60	4	
		Итого эксплуатация машин:				**696,71**	**9**	
191. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,0128	154211,00	1974	
		Итого материалов:				**154211,00**	**1974**	
		Итого прямые затраты:				**282793,93**	**3620**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				344955,30	4415	
		НР второго уровня	%	3,8		13108,30	168	
		Накладные расходы	%	--		75269,68	963	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28645,09	367	
192	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0128**		**115867,33**	**1483**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**1323**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	50	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,2040**		**236174,85**	**48180**	**48,5 3734**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	11,832	645,89	7642	
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,07344	782,13	57	
		Итого оплата труда:				**37743,19**	**7700**	
193. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0306	2534,07	78	
193. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,04284	1507,60	65	
		Итого эксплуатация машин:				**696,71**	**142**	
193. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,204	154211,00	31459	
		Итого материалов:				**154211,00**	**31459**	
		Итого прямые затраты:				**192369,33**	**39243**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210674,77	42978	
		НР второго уровня	%	3,8		8005,64	1633	
		Накладные расходы	%	--		26311,09	5367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17494,43	3569	
194	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,2040**		**421727,40**	**86032**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**376193,00**	**76743**	
		НР второго уровня	%	3,8		14295,33	2916	
		Накладные расходы	%	--		14295,33	2916	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31239,07	6373	
195	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,2040**		**17028,60**	**3474**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**3099**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	118	
		Накладные расходы	%	--		577,22	118	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	257	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ						
196	**Е11-090202-0101 11-090202-0101**	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным**	**т конструкци**	**7,5280**		**70975,81**	**534306**	**60,9 89998**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	19	143,032	788,56	112789	
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,964	44,897	779,34	34990	
		Итого оплата труда:				**19630,60**	**147779**	
196. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,6	34,629	279,50	9679	
196. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,15	1,129	1478,76	1670	
196. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	1,581	2534,07	4006	
196. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	3,74	28,155	3411,24	96043	
196. 7	981 С (31-050402-0306)	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	0,16	1,204	1057,86	1274	
196. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,8	6,022	21,41	129	
196. 9	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,36	10,238	2281,38	23357	
196.10	1950 С (31-060203-0601)	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч	0,06	0,45168	417,38	189	
196.11	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,32	2,409	1507,60	3632	
196.12	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,23	9,259	23,38	216	
		Итого эксплуатация машин:				**18623,00**	**140194**	
196.13	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,014604	118942,00	1737	
196.14	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,22584	256,00	58	
196.15	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,140774	2399,00	338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196.16	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,036	0,271008	373380,00	101189	
196.17	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,007528	25961,00	195	
196.18	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00145	0,010916	381820,00	4168	
196.19	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,07528	198,00	15	
196.20	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,12	8,431	180,00	1518	
196.21	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,35	2,635	91,00	240	
196.22	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00075	0,005646	51148,00	289	
196.23	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000753	1774324,00	1336	
196.24	147343 С (21-130812-1041)	Электроды, d=8 мм, Э46	т	0,004	0,030112	202802,00	6107	
196.25	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,28	2,108	120,00	253	
196.26	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,002334	267437,00	624	
196.27	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,004517	256053,00	1157	
196.28	239323 С (24-010102-0508)	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	0,19	1,43	1473,00	2107	
196.29	247819 С (21-049999-9917)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,02	0,15056	36429,00	5485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196.30	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	39,4	296,603	23,00	6822	
		Итого материалов:				**17751,79**	**133635**	
		Итого прямые затраты:				**51357,43**	**386619**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63312,47	476616	
		НР второго уровня	%	3,8		2405,87	18111	
		Накладные расходы	%	--		14360,91	108109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5257,47	39578	
197	**СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН**	**Резервуар стальной вертикальные цилиндрический вместимостью 50 м3**	**ШТ**	**2,0000**		**1901764,29**	**3803529**	
		Итого прямые затраты:				**1696428,57**	**3392857**	
		НР второго уровня	%	3,8		64464,29	128929	
		Накладные расходы	%	--		64464,29	128929	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140871,43	281743	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**6119022**	**1012023**
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**3392857**	
	Накладные расходы -		Тенге				**128929**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**281743**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**3803529**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2234142**	
	Материалы -		Тенге				**461755**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**364364**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**51572**	
	Местные материалы -		Тенге				**445711**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**713743**	
		Накладные расходы -	Тенге				**304599**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**211659**	**211659**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**92940**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**203099**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2741840**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**565**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364364**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**492023**	
	Материалы -		Тенге				**134116**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**149771**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**102455**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				113374	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				91211	91211
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				22163	
		Сметная прибыль -	Тенге				48432	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				653829	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				191	
		Сметная заработная плата -	Тенге				149771	
		ИТОГО ПО ПОЖ. РЕЗЕРВУАРУ	Тенге				7199198	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				756	
		Сметная заработная плата -	Тенге				514136	
ИТОГО :								
	Итого прямые затраты:		Тенге				20683224	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1553808	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				722045	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				208653	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				14300770	
		- перевозка грузов	Тенге				713743	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				3392857	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1012025	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				21695248	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				824419	
	ИТОГО:		Тенге				22519668	
	Сметная прибыль		Тенге				1801573	
	ИТОГО по акту:		Тенге				24321241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в том числе оборудование					**3803529**	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				**307766**	
		Итого:	Тенге				**20825478**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге				**412344**	
		Итого:	Тенге				**25041351**	
		Итого в текущих ценах 4кв 2015г	Тенге				**25041351**	
		Итого в текущих ценах на 2016 год к=1,069659286	Тенге				**26785714**	
		НДС 12-%	Тенге				**3214286**	
		Всего по акту:	Тенге				**30000000**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя_____Басаров Т.К.

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор_____Потиченко С.А.

Эксперт (ты) технического надзора

Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д._____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО г.Уральск, ул.Пятимарская 15А
Объект: " Строительство базы конной полиции БДПП УВД г.Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15А"
Договор подряда(контракт) №2016/68 от 2016-07-05

Акт приемки выполненных работ №4 за 23 августа 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КОНЮШНЯ						
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ						
1	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,7200**		**1915,45**	**32026**	**60,9 1829**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	4,397	586,05	2577	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,55176	771,15	425	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**3003**	
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,128744	2944,70	379	
1. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,203984	2558,21	522	
1. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,193952	2118,61	411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,85272	62,86	54	
1. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,02508	1507,60	38	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**1403**	
1. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,307648	3391,00	1043	
1. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,153824	3391,00	522	
1.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,498256	2881,00	1435	
1.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,207328	95304,00	19759	
		Итого материалов:				**1361,21**	**22760**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**26740**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	28568	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	1086	
		Накладные расходы	%	--		174,29	2914	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	2372	
2	**Е11-060101-0119 11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**4,0100**		**24989,41**	**100208**	**48,5 3671**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	11,308	614,18	6945	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,906661	688,78	624	
		Итого оплата труда:				**1887,72**	**7570**	
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010827	2944,70	32	
2. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,672878	36,05	24	
2. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,85413	3107,98	2655	
2. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,015639	2534,07	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,029674	54,70	2	
2. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,026065	1507,60	39	
		Итого эксплуатация машин:				**696,09**	**2791**	
2. 9	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,07	16492,00	67125	
2.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,28	1,123	256,00	287	
2.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,008822	34157,00	301	
2.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,796	3197,00	5743	
2.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001003	46196,00	46	
2.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	0,7218	198,00	143	
2.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	0,353682	6598,00	2334	
2.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,011348	23,00	0	
		Итого материалов:				**18947,66**	**75980**	
		Итого прямые затраты:				**21375,73**	**85717**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22291,28	89388	
		НР второго уровня	%	3,8		847,07	3397	
		Накладные расходы	%	--		1762,61	7068	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1851,07	7423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**4,0700**		**791,45**	**3221**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**2873**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	109	
		Накладные расходы	%	--		26,83	109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	239	
4	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**4,0700**		**125,56**	**511**	
		Итого прямые затраты:				**112,00**	**456**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,26	17	
		Накладные расходы	%	--		4,26	17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	38	
5	**С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**4,0700**		**272,41**	**1109**	
		Итого прямые затраты:				**243,00**	**989**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,23	38	
		Накладные расходы	%	--		9,23	38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,18	82	
6	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0930**		**18083,93**	**1682**	**48,5 469**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,57	606,51	952	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,01581	918,46	15	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**967**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01581	2534,07	40	
6. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00372	23,75	0	
6. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,06882	195,48	13	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**54**	
6. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,279	92,00	26	
		Итого материалов:				**276,00**	**26**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**1031**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	1500	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	57	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	526	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	125	
7	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0890**		**110877,58**	**9868**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**8803**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	335	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	335	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	731	
8	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,0040**		**146682,48**	**587**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**130845,00**	**523**	
		НР второго уровня	%	3,8		4972,11	20	
		Накладные расходы	%	--		4972,11	20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10865,37	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**21,4000**		**849,55**	**18180**	**50,8 1575**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	4,537	677,08	3072	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0428	684,75	29	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**3101**	
9. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,4173	459,99	192	
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0428	1507,60	65	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**256**	
9. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	51,36	212,00	10888	
9. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005136	51148,00	263	
9. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,003424	47568,00	163	
		Итого материалов:				**528,69**	**11314**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**14642**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	16217	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	616	
		Накладные расходы	%	--		102,41	2192	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		62,93	1347	
10	**Е11-080101-0303 11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**4,0100**		**2025,80**	**8123**	**50,8 258**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	0,80601	606,51	489	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,02807	684,75	19	
		Итого оплата труда:				**126,70**	**508**	
10. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,136741	459,99	63	
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,02807	1507,60	42	
		Итого эксплуатация машин:				**26,24**	**105**	
10. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,10025	8451,00	847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	8,822	215,00	1897	
10. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	16,842	212,00	3571	
10. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000962	51148,00	49	
10. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000642	47568,00	31	
		Итого материалов:				**1594,56**	**6394**	
		Итого прямые затраты:				**1742,71**	**6988**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1807,07	7246	
		НР второго уровня	%	3,8		68.67	275	
		Накладные расходы	%	--		133,03	533	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,06	602	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**148763**	**7802**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**148763**	
Материалы -			Тенге				**116473**	
Всего заработная плата -			Тенге				**15148**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9326**	
Местные материалы -			Тенге				**4318**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13752**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7802**	**7802**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5950**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**13001**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**175515**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15148**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**175515**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15148**	
		РАЗДЕЛ 7.КРЫША						
		ПО ОСИ 1-6						
11	**Е11-120101-1501 11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (по периметру крыши)**	**м2 изолируемо**	**39,0000**		**564,67**	**22022**	**56,4 2326**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	6,045	668,90	4044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1092	743,18	81	
		Итого оплата труда:				**105,76**	**4125**	
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0429	3107,98	133	
11. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0273	2534,07	69	
11. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,7059	459,99	325	
11. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,039	1507,60	59	
		Итого эксплуатация машин:				**15,03**	**586**	
11. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	42,9	153,00	6564	
11. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	76,44	57,00	4357	
11. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00975	58564,00	571	
11.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0234	51148,00	1197	
		Итого материалов:				**325,35**	**12689**	
		Итого прямые затраты:				**444,06**	**17318**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503,70	19644	
		НР второго уровня	%	3,8		19,14	746	
		Накладные расходы	%	--		78,79	3073	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,83	1631	
12	**Е11-120101-1501 11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**57,0000**		**564,67**	**32186**	**56,4 3400**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	8,835	668,90	5910	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1596	743,18	119	
		Итого оплата труда:				**105,76**	**6028**	
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0627	3107,98	195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0399	2534,07	101	
12. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	1,032	459,99	475	
12. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,057	1507,60	86	
		Итого эксплуатация машин:				**15,03**	**856**	
12. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	62,7	153,00	9593	
12. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	111,72	57,00	6368	
12. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,01425	58564,00	835	
12.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0342	51148,00	1749	
		Итого материалов:				**325,35**	**18545**	
		Итого прямые затраты:				**444,06**	**25311**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503,70	28711	
		НР второго уровня	%	3,8		19,14	1091	
		Накладные расходы	%	--		78,79	4491	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,83	2384	
13	**Е11-120101-1303 11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**96,0000**		**692,51**	**66481**	**56,4 15107**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	38,688	677,08	26195	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,7968	741,07	590	
		Итого оплата труда:				**279,01**	**26785**	
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,336	3107,98	1044	
13. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,192	2534,07	487	
13. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	1,766	459,99	813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,2688	1507,60	405	
		Итого эксплуатация машин:				**28,63**	**2749**	
13. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	192,96	57,00	10999	
13. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,024	58564,00	1406	
13. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,05568	51148,00	2848	
		Итого материалов:				**158,88**	**15252**	
		Итого прямые затраты:				**460,37**	**44196**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				617,74	59303	
		НР второго уровня	%	3,8		23,47	2253	
		Накладные расходы	%	--		180,84	17360	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	4924	
14	**Е11-120101-1304 11-120101-1304**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемог**	**154,0000**		**533,83**	**82209**	**56,4 18882**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0,312	48,048	677,08	32532	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	1,278	741,07	947	
		Итого оплата труда:				**217,40**	**33480**	
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,539	3107,98	1675	
14. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,308	2534,07	780	
14. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0165	2,541	459,99	1169	
14. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,4312	1507,60	650	
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**4275**	
14. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	309,54	57,00	17644	
		Итого материалов:				**114,57**	**17644**	
		Итого прямые затраты:				**353,58**	**54451**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				476,19	73333	
		НР второго уровня	%	3,8		18,10	2787	
		Накладные расходы	%	--		140,71	21669	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,54	6090	
15	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**15,7545**		**14492,81**	**228327**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12928,00**	**203674**	
		НР второго уровня	%	3,8		491,26	7740	
		Накладные расходы	%	--		491,26	7740	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1073,54	16913	
16	**Е11-120101-1701 11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**154,0000**		**539,45**	**83076**	**56,4 12865**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	37,422	554,86	20764	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	2,988	684,75	2046	
		Итого оплата труда:				**148,12**	**22810**	
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	1,94	2944,70	5714	
16. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	3,634	136,64	497	
16. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,047	3107,98	3255	
		Итого эксплуатация машин:				**61,46**	**9465**	
16. 6	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,356	12664,00	29839	
16. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	6,776	153,00	1037	
16. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	5,929	23,00	136	
		Итого материалов:				**201,38**	**31012**	
		Итого прямые затраты:				**397,67**	**61241**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				481,21	74106	
		НР второго уровня	%	3,8		18,29	2816	
		Накладные расходы	%	--		101,82	15681	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,96	6154	
17	**Е11-120101-1702 11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**154,0000**		**247,42**	**38103**	**56,4 918**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0135	2,079	554,86	1154	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0462	10271,25	475	
		Итого оплата труда:				**10,57**	**1628**	
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,462	2944,70	1360	
17. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,231	3107,98	718	
		Итого эксплуатация машин:				**13,50**	**2078**	
17. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,356	12664,00	29839	
		Итого материалов:				**193,76**	**29839**	
		Итого прямые затраты:				**214,75**	**33071**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				220,71	33989	
		НР второго уровня	%	3,8		8,39	1292	
		Накладные расходы	%	--		14,35	2210	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,33	2822	
		ПО ОСИ 6-20						
18	**Е11-120101-1501 11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**450,0000**		**564,67**	**254103**	**56,4 26842**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	69,75	668,90	46656	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,26	743,18	936	
		Итого оплата труда:				**105,76**	**47592**	
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,495	3107,98	1538	
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,315	2534,07	798	
18. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	8,145	459,99	3747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,45	1507,60	678	
		Итого эксплуатация машин:				**15,03**	**6762**	
18. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	495	153,00	75735	
18. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	882	57,00	50274	
18. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,1125	58564,00	6588	
18.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,27	51148,00	13810	
		Итого материалов:				**325,35**	**146407**	
		Итого прямые затраты:				**444,06**	**199825**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503,70	226667	
		НР второго уровня	%	3,8		19,14	8613	
		Накладные расходы	%	--		78,79	35455	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,83	18822	
19	**Е11-120101-1303 11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**556,5000**		**692,51**	**385380**	**56,4 87573**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	224,269	677,08	151848	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	4,619	741,07	3423	
		Итого оплата труда:				**279,01**	**155271**	
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,948	3107,98	6054	
19. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,113	2534,07	2820	
19. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	10,24	459,99	4710	
19. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,558	1507,60	2349	
		Итого эксплуатация машин:				**28,63**	**15933**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1118,565	57,00	63758	
19. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,139125	58564,00	8148	
19. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,32277	51148,00	16509	
		Итого материалов:				**158,88**	**88415**	
		Итого прямые затраты:				**460,37**	**256197**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				617,74	343770	
		НР второго уровня	%	3,8		23,47	13063	
		Накладные расходы	%	--		180,84	100636	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	28547	
20	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**57,3195**		**14492,81**	**830720**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12928,00**	**741026**	
		НР второго уровня	%	3,8		491,26	28159	
		Накладные расходы	%	--		491,26	28159	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1073,54	61535	
21	**Е11-120101-1503 11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**1020,0000**		**84,39**	**86073**	**56,4 25742**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	70,788	622,36	44056	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,142	740,40	1586	
		Итого оплата труда:				**44,75**	**45642**	
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,816	3107,98	2536	
21. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,51	2534,07	1292	
21. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	4,182	459,99	1924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,816	1507,60	1230	
		Итого эксплуатация машин:				**6,85**	**6982**	
		Итого прямые затраты:				**50,04**	**51038**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75,27	76780	
		НР второго уровня	%	3,8		2,86	2918	
		Накладные расходы	%	--		28,10	28659	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,25	6376	
22	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**1122,0000**		**109,86**	**123265**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**98,00**	**109956**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,72	4178	
		Накладные расходы	%	--		3,72	4178	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,14	9131	
23	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**300,0000**		**704,97**	**211492**	**56,4 61759**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,5663	169,89	637,70	108339	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	1,44	807,50	1163	
		Итого оплата труда:				**365,01**	**109502**	
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,02	2534,07	2585	
23. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	8,82	14,55	128	
23. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	19,5	8,46	165	
23. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,33	1507,60	498	
		Итого эксплуатация машин:				**11,25**	**3376**	
23. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	2,13	5468,00	11647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	909	1,00	909	
23. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	6	438,00	2628	
		Итого материалов:				**50,61**	**15184**	
		Итого прямые затраты:				**422,99**	**126898**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				628,86	188657	
		НР второго уровня	%	3,8		23,90	7169	
		Накладные расходы	%	--		229,76	68928	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	15666	
24	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**344,8330**		**1567,21**	**540427**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1398,00**	**482077**	
		НР второго уровня	%	3,8		53,12	18319	
		Накладные расходы	%	--		53,12	18319	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,09	40032	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2406279**	**263216**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2406279**	
Материалы -			Тенге				**374987**	
Всего заработная плата -			Тенге				**452862**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1536733**	
		Накладные расходы -	Тенге				**356559**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**255414**	**255414**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**101145**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**221027**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2983864**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**691**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**452862**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2983864**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**691**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**452862**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ						
		ОКНА						
25	**Е11-100501-0103 11-100501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**43,9200**		**3464,33**	**152154**	**59,8 22422**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,303	57,228	622,36	35616	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	2,894	648,89	1878	
		Итого оплата труда:				**853,70**	**37494**	
25. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,326	1203,30	1596	
25. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	10,053	8,46	85	
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,568	1507,60	2364	
25. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	15,491	14,92	231	
		Итого эксплуатация машин:				**97,36**	**4276**	
25. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	50,069	796,00	39855	
25. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	7,14	313,589	26,00	8153	
25. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	31,183	108,00	3368	
25.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	119,023	81,00	9641	
25.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	351,36	9,00	3162	
25.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	188,417	49,00	9232	
		Итого материалов:				**1671,48**	**73411**	
		Итого прямые затраты:				**2579,77**	**113304**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3090,29	135725	
		НР второго уровня	%	3,8		117,43	5158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		627,94	27579	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,62	11271	
26	**С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**43,9200**		**15544,34**	**682707**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13866,00**	**608995**	
		НР второго уровня	%	3,8		526,91	23142	
		Накладные расходы	%	--		526,91	23142	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1151,43	50571	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**722298**	**285638**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**722298**	
	Материалы -		Тенге				**73411**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**37494**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**608995**	
		Накладные расходы -	Тенге				**50721**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22422**	**22422**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28299**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**61842**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**834861**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37494**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**834861**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37494**	
		РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
27	**Е11-150203-0203 11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатури**	**968,7000**		**1441,34**	**1396224**	**54,8 283014**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	716,838	668,90	479493	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0629	60,931	606,51	36955	
		Итого оплата труда:				**533,14**	**516448**	
27. 3	1314 С (31-030205-0101)	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	45,529	107,52	4895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	8,137	1203,30	9791	
27. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0545	52,794	696,50	36771	
		Итого эксплуатация машин:				**53,12**	**51458**	
27. 6	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	18,115	19948,00	361352	
27. 7	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,0554	53,666	1284,00	68907	
27. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,058122	17518,00	1018	
27. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0012	1,162	198,00	230	
		Итого материалов:				**445,45**	**431507**	
		Итого прямые затраты:				**993,56**	**962458**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1285,71	1245472	
		НР второго уровня	%	3,8		48,86	47328	
		Накладные расходы	%	--		341,02	330342	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,77	103424	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**962458**	**568652**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**962458**	
Материалы -			Тенге				**431507**	
Всего заработная плата -			Тенге				**516448**	
		Накладные расходы -	Тенге				**330342**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**283014**	**283014**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**47328**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**103424**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1396224**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**778**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516448**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1396224**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**778**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516448**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		АБК						
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ						
		КАНАЛЫ						
28	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,1700**		**1915,45**	**7987**	**60,9 456**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	1,097	586,05	643	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,13761	771,15	106	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**749**	
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,032109	2944,70	95	
28. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,050874	2558,21	130	
28. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,048372	2118,61	102	
28. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,21267	62,86	13	
28. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,006255	1507,60	9	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**350**	
28. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,076728	3391,00	260	
28. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,038364	3391,00	130	
28.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,124266	2881,00	358	
28.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,051708	95304,00	4928	
		Итого материалов:				**1361,21**	**5676**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**6669**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	7125	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	271	
		Накладные расходы	%	--		174,29	727	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6669**	**569108**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6669**	
		Материалы -	Тенге				**5676**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**749**	
		Накладные расходы -	Тенге				**727**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**456**	**456**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**271**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**592**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7987**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**749**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7987**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**749**	
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ						
29	**Е11-110101-0803 11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**60,4800**		**16263,10**	**983592**	**60,9 87677**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,44	208,051	606,51	126185	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	27,216	653,45	17784	
		Итого оплата труда:				**2380,45**	**143970**	
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	16,33	2944,70	48086	
29. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	10,886	1203,30	13100	
		Итого эксплуатация машин:				**1011,66**	**61185**	
29. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	66,528	9054,00	602345	
		Итого материалов:				**9959,40**	**602345**	
		Итого прямые затраты:				**13057,46**	**789715**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14507,15	877392	
		НР второго уровня	%	3,8		551,27	33341	
		Накладные расходы	%	--		2000,96	121018	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1204,67	72859	
		Площ.-78,12м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**78,1200**		**1915,45**	**149635**	**60,9 8543**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	20,546	586,05	12041	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	2,578	771,15	1988	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**14029**	
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,601524	2944,70	1771	
30. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,953064	2558,21	2438	
30. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,906192	2118,61	1920	
30. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	3,984	62,86	250	
30. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,11718	1507,60	177	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**6556**	
30. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	1,437	3391,00	4874	
30. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,718704	3391,00	2437	
30.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	2,328	2881,00	6707	
30.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,968688	95304,00	92320	
		Итого материалов:				**1361,21**	**106338**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**124935**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	133479	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	5072	
		Накладные расходы	%	--		174,29	13616	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	11084	
31	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**6,2496**		**39903,65**	**249382**	**64,3 4682**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	13,124	554,86	7282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**7282**	
31. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	3,5	10,64	37	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**37**	
31. 3	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,375	32991,00	210304	
31. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00625	15946,00	100	
31. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	2,187	23,00	50	
		Итого материалов:				**33674,82**	**210454**	
		Итого прямые затраты:				**34845,98**	**217773**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35595,21	222456	
		НР второго уровня	%	3,8		1352,62	8453	
		Накладные расходы	%	--		2101,85	13136	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2955,83	18473	
		Площ.-75,96						
32	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**75,9600**		**1915,45**	**145498**	**60,9 8307**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	19,977	586,05	11708	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	2,507	771,15	1933	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**13641**	
32. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,584892	2944,70	1722	
32. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,926712	2558,21	2371	
32. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,881136	2118,61	1867	
32. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	3,874	62,86	244	
32. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,11394	1507,60	172	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**6375**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	1,398	3391,00	4739	
32. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,698832	3391,00	2370	
32.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	2,264	2881,00	6521	
32.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,941904	95304,00	89767	
		Итого материалов:				**1361,21**	**103398**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**121481**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	129788	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	4932	
		Накладные расходы	%	--		174,29	13239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	10778	
33	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**6,0768**		**39903,65**	**242487**	**64,3 4553**
33. 1	I	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	12,761	554,86	7081	
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**7081**	
33. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	3,403	10,64	36	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**36**	
33. 3	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,198	32991,00	204489	
33. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,006077	15946,00	97	
33. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	2,127	23,00	49	
		Итого материалов:				**33674,82**	**204635**	
		Итого прямые затраты:				**34845,98**	**211752**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35595,21	216305	
		НР второго уровня	%	3,8		1352,62	8220	
		Накладные расходы	%	--		2101,85	12772	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2955,83	17962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**75,9600**		**676,86**	**51414**	**60,9 9662**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	27,042	565,09	15281	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,964692	606,51	585	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**15866**	
34. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,89	10,64	73	
34. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,964692	1203,30	1161	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**1234**	
34. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,55	12664,00	19624	
34. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,659	23,00	61	
		Итого материалов:				**259,15**	**19685**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**36200**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	45863	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	1743	
		Накладные расходы	%	--		150,15	11405	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	3808	
35	**Е11-110101-1102 11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**75,9600**		**80,87**	**6143**	**60,9 174**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0044	0,334224	565,09	189	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,159516	606,51	97	
		Итого оплата труда:				**3,76**	**286**	
35. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	1,762	10,64	19	
35. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,159516	1203,30	192	
		Итого эксплуатация машин:				**2,77**	**211**	
35. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,387396	12664,00	4906	
		Итого материалов:				**64,59**	**4906**	
		Итого прямые затраты:				**69,85**	**5306**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72,14	5479	
		НР второго уровня	%	3,8		2,74	208	
		Накладные расходы	%	--		5,03	382	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,99	455	
		Площ.-20,86						
36	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**1,6688**		**39903,65**	**66591**	**64,3 1250**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	3,504	554,86	1944	
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**1944**	
36. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	0,934528	10,64	10	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**10**	
36. 3	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,702	32991,00	56156	
36. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001669	15946,00	27	
36. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,58408	23,00	13	
		Итого материалов:				**33674,82**	**56197**	
		Итого прямые затраты:				**34845,98**	**58151**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35595,21	59401	
		НР второго уровня	%	3,8		1352,62	2257	
		Накладные расходы	%	--		2101,85	3508	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2955,83	4933	
37	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,8600**		**676,86**	**14119**	**60,9 2653**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	7,426	565,09	4196	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,264922	606,51	161	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**4357**	
37. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,892	10,64	20	
37. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,264922	1203,30	319	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**339**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,425544	12664,00	5389	
37. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,7301	23,00	17	
		Итого материалов:				**259,15**	**5406**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**9941**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	12595	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	479	
		Накладные расходы	%	--		150,15	3132	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	1046	
38	**Е11-110101-1102 11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**20,8600**		**404,34**	**8435**	**60,9 239**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	0,45892	565,09	259	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,043806	3032,55	133	
		Итого оплата труда:				**18,80**	**392**	
38. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	2,42	10,64	26	
38. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,21903	1203,30	264	
		Итого эксплуатация машин:				**13,87**	**289**	
38. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	0,53193	12664,00	6736	
		Итого материалов:				**322,93**	**6736**	
		Итого прямые затраты:				**349,23**	**7285**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				360,68	7524	
		НР второго уровня	%	3,8		13,71	286	
		Накладные расходы	%	--		25,16	525	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,95	625	
39	**Е11-110101-0401 11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**20,8600**		**1291,20**	**26934**	**60,9 4316**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	8,678	801,35	6954	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,204428	653,61	134	
		Итого оплата труда:				**339,77**	**7088**	
39. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	1,252	13,70	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,679	459,99	772	
39. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,081354	1203,30	98	
39. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,123074	1507,60	186	
		Итого эксплуатация машин:				**51,44**	**1073**	
39. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	23,363	227,00	5303	
39. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,072176	58564,00	4227	
39. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00292	31968,00	93	
39.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,1043	85,00	9	
39.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,048187	20254,00	976	
39.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00095	0,019817	54217,00	1074	
		Итого материалов:				**560,06**	**11683**	
		Итого прямые затраты:				**944,87**	**19710**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1151,78	24026	
		НР второго уровня	%	3,8		43,77	913	
		Накладные расходы	%	--		250,69	5229	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,64	1995	
40	**Е11-110101-0402 11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемо**	**20,8600**		**1677,32**	**34989**	**60,9 5203**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,502	10,472	801,35	8392	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,116816	1305,23	152	
		Итого оплата труда:				**409,59**	**8544**	
40. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,09	1,877	13,70	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0736	1,535	459,99	706	
40. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,095956	1203,30	115	
40. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0066	0,137676	1507,60	208	
		Итого эксплуатация машин:				**50,57**	**1055**	
40. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,24	46,726	227,00	10607	
40. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00302	0,062997	58564,00	3689	
40. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00012	0,002503	31968,00	80	
40.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00212	0,044223	20254,00	896	
40.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00114	0,02378	54217,00	1289	
		Итого материалов:				**793,93**	**16561**	
		Итого прямые затраты:				**1246,78**	**26008**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1496,22	31211	
		НР второго уровня	%	3,8		56,86	1186	
		Накладные расходы	%	--		306,29	6389	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,25	2592	
41	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,8600**		**676,86**	**14119**	**60,9 2653**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	7,426	565,09	4196	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,264922	606,51	161	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**4357**	
41. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,892	10,64	20	
41. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,264922	1203,30	319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**339**	
41. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,425544	12664,00	5389	
41. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,7301	23,00	17	
		Итого материалов:				**259,15**	**5406**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**9941**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	12595	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	479	
		Накладные расходы	%	--		150,15	3132	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	1046	
42	**Е11-110101-1102 11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**20,8600**		**-80,87**	**-1687**	**60,9 -48**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0044	0,091784	-565,09	-52	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,043806	-606,51	-27	
		Итого оплата труда:				**-3,76**	**-78**	
42. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	0,483952	-10,64	-5	
42. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,043806	-1203,30	-53	
		Итого эксплуатация машин:				**-2,77**	**-58**	
42. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,106386	-12664,00	-1347	
		Итого материалов:				**-64,59**	**-1347**	
		Итого прямые затраты:				**-69,85**	**-1457**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-72,14	-1409	
		НР второго уровня	%	3,8		-2,74	-57	
		Накладные расходы	%	--		-5,03	-105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5,99	-125	
		Площ.-10,61						
43	**Е11-140101-2101 11-140101-2101**	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилаю**	**0,9019**		**39903,65**	**35987**	**64,3 676**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,1	1,894	554,86	1051	
		Итого оплата труда:				**1165,21**	**1051**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	0,505036	10,64	5	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**5**	
43. 3	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,919887	32991,00	30348	
43. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000902	15946,00	14	
43. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,315648	23,00	7	
		Итого материалов:				**33674,82**	**30370**	
		Итого прямые затраты:				**34845,98**	**31426**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35595,21	32102	
		НР второго уровня	%	3,8		1352,62	1220	
		Накладные расходы	%	--		2101,85	1896	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2955,83	2666	
44	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,6100**		**676,86**	**7181**	**60,9 1350**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	3,777	565,09	2134	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,134747	606,51	82	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**2216**	
44. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,962327	10,64	10	
44. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,134747	1203,30	162	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**172**	
44. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,216444	12664,00	2741	
44. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,37135	23,00	9	
		Итого материалов:				**259,15**	**2750**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**5056**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	6406	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	243	
		Накладные расходы	%	--		150,15	1593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	532	
45	**Е11-110101-1102 11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**10,6100**		**727,81**	**7722**	**60,9 219**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0396	0,420156	565,09	237	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,022281	5458,59	122	
		Итого оплата труда:				**33,84**	**359**	
45. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	2,215	10,64	24	
45. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,200529	1203,30	241	
		Итого эксплуатация машин:				**24,96**	**265**	
45. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	0,486999	12664,00	6167	
		Итого материалов:				**581,28**	**6167**	
		Итого прямые затраты:				**628,62**	**6670**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				649,23	6888	
		НР второго уровня	%	3,8		24,67	262	
		Накладные расходы	%	--		45,28	480	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,91	572	
		Площ.-23,8						
46	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,8000**		**1915,45**	**45588**	**60,9 2603**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	6,259	586,05	3668	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,7854	771,15	606	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**4274**	
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,18326	2944,70	540	
46. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,29036	2558,21	743	
46. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,27608	2118,61	585	
46. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	1,214	62,86	76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0357	1507,60	54	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**1997**	
46. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,43792	3391,00	1485	
46. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,21896	3391,00	742	
46.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,70924	2881,00	2043	
46.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,29512	95304,00	28126	
		Итого материалов:				**1361,21**	**32397**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**38063**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	40666	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	1545	
		Накладные расходы	%	--		174,29	4148	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	3377	
47	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,9040**		**23038,64**	**43866**	**60,9 2465**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	6,969	580,94	4048	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**4048**	
47. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,91392	10,64	10	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**10**	
47. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	0,59024	2537,00	1497	
47. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,942	15322,00	29757	
47. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001904	15946,00	30	
47. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,808	343,00	1306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,6664	23,00	15	
		Итого материалов:				**17124,91**	**32606**	
		Итого прямые затраты:				**19256,25**	**36664**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20551,13	39129	
		НР второго уровня	%	3,8		780,94	1487	
		Накладные расходы	%	--		2075,82	3952	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1706,57	3249	
48	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**23,8000**		**676,86**	**16109**	**60,9 3027**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	8,473	565,09	4788	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,30226	606,51	183	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**4971**	
48. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,159	10,64	23	
48. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,30226	1203,30	364	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**387**	
48. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,48552	12664,00	6149	
48. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,833	23,00	19	
		Итого материалов:				**259,15**	**6168**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**11342**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	14370	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	546	
		Накладные расходы	%	--		150,15	3574	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	1193	
49	**Е11-110101-1102 11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**23,8000**		**80,87**	**1925**	**60,9 54**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0044	0,10472	565,09	59	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,04998	606,51	30	
		Итого оплата труда:				**3,76**	**89**	
49. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	0,55216	10,64	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,04998	1203,30	60	
		Итого эксплуатация машин:				**2,77**	**66**	
49. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,12138	12664,00	1537	
		Итого материалов:				**64,59**	**1537**	
		Итого прямые затраты:				**69,85**	**1662**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72.14	1717	
		НР второго уровня	%	3,8		2,74	65	
		Накладные расходы	%	–		5,03	120	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,99	143	
		Площ.-33,87						
50	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,8700**		**1915,45**	**64876**	**60,9 3704**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	8,908	586,05	5220	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,118	771,15	862	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**6082**	
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,260799	2944,70	768	
50. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,413214	2558,21	1057	
50. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,392892	2118,61	832	
50. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	1,727	62,86	109	
50. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,050805	1507,60	77	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**2843**	
50. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,623208	3391,00	2113	
50. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,311604	3391,00	1057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,009	2881,00	2908	
50.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,419988	95304,00	40027	
		Итого материалов:				**1361,21**	**46104**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**54167**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	57872	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	2199	
		Накладные расходы	%	--		174,29	5903	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	4806	
51	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**33,8700**		**676,86**	**22925**	**60,9 4308**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	12,058	565,09	6814	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,430149	606,51	261	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**7075**	
51. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,072	10,64	33	
51. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,430149	1203,30	518	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**550**	
51. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,690948	12664,00	8750	
51. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,185	23,00	27	
		Итого материалов:				**259,15**	**8777**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**16141**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603.77	20450	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	777	
		Накладные расходы	%	--		150,15	5086	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	1698	
52	**Е11-110101-1102 11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**33,8700**		**485,21**	**16434**	**60,9 465**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0264	0,894168	565,09	505	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,071127	3639,06	259	
		Итого оплата труда:				**22,56**	**764**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	4,715	10,64	50	
52. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,426762	1203,30	514	
		Итого эксплуатация машин:				**16,64**	**564**	
52. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,036	12664,00	13125	
		Итого материалов:				**387,52**	**13125**	
		Итого прямые затраты:				**419,08**	**14194**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				432,82	14660	
		НР второго уровня	%	3,8		16,45	557	
		Накладные расходы	%	--		30,19	1022	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,94	1217	
53	**Е11-110101-0401 11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**33,8700**		**1291,20**	**43733**	**60,9 7008**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	14,09	801,35	11291	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,331926	653,61	217	
		Итого оплата труда:				**339,77**	**11508**	
53. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	2,032	13,70	28	
53. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	2,727	459,99	1254	
53. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,132093	1203,30	159	
53. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,199833	1507,60	301	
		Итого эксплуатация машин:				**51,44**	**1742**	
53. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	37,934	227,00	8611	
53. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,11719	58564,00	6863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,004742	31968,00	152	
53.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,16935	85,00	14	
53.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,07824	20254,00	1585	
53.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00095	0,032176	54217,00	1745	
		Итого материалов:				**560,06**	**18969**	
		Итого прямые затраты:				**944,87**	**32003**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1151,78	39011	
		НР второго уровня	%	3,8		43,77	1482	
		Накладные расходы	%	--		250,69	8491	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,64	3239	
54	**Е11-110101-0402 11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемо**	**33,8700**		**2515,98**	**85216**	**60,9 12673**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,753	25,504	801,35	20438	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,189672	1957,85	371	
		Итого оплата труда:				**614,38**	**20809**	
54. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,135	4,572	13,70	63	
54. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1104	3,739	459,99	1720	
54. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0069	0,233703	1203,30	281	
54. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,335313	1507,60	506	
		Итого эксплуатация машин:				**75,86**	**2569**	
54. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,36	113,803	227,00	25833	
54. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00453	0,153431	58564,00	8986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00018	0,006097	31968,00	195	
54.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00318	0,107707	20254,00	2181	
54.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00171	0,057918	54217,00	3140	
		Итого материалов:				**1190,89**	**40335**	
		Итого прямые затраты:				**1870,16**	**63342**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2244,32	76015	
		НР второго уровня	%	3,8		85,28	2889	
		Накладные расходы	%	--		459,44	15561	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,37	6312	
55	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**2,7096**		**23038,64**	**62426**	**60,9 3509**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	9,917	580,94	5761	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**5761**	
55. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,301	10,64	14	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**14**	
55. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	0,839976	2537,00	2131	
55. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,764	15322,00	42347	
55. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00271	15946,00	43	
55. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,419	343,00	1859	
55. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,94836	23,00	22	
		Итого материалов:				**17124,91**	**46402**	
		Итого прямые затраты:				**19256,25**	**52177**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20551,13	55685	
		НР второго уровня	%	3,8		780,94	2116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2075,82	5625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1706,57	4624	
56	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,8700**		**1157,18**	**39194**	**60,9 4596**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	12,227	565,09	6909	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,961908	661,88	637	
		Итого оплата труда:				**222,79**	**7546**	
56. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,40644	2944,70	1197	
56. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,341	10,64	14	
56. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,274347	1478,76	406	
56. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,281121	1203,30	338	
		Итого эксплуатация машин:				**57,72**	**1955**	
56. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	1,036	2537,00	2629	
56. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,036	18183,00	18845	
56. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,185	23,00	27	
		Итого материалов:				**634,84**	**21502**	
		Итого прямые затраты:				**896,56**	**30366**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1032,24	34962	
		НР второго уровня	%	3,8		39,23	1329	
		Накладные расходы	%	--		174,91	5924	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,72	2903	
57	**Е11-110101-1502 11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**33,8700**		**-236,01**	**-7994**	**60,9 -290**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0208	0,704496	-565,09	-398	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,064353	-1213,02	-78	
		Итого оплата труда:				**-14,06**	**-476**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,548694	-10,64	-6	
57. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,128706	-1203,30	-155	
		Итого эксплуатация машин:				**-4,74**	**-161**	
57. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,345474	-18183,00	-6282	
		Итого материалов:				**-185,47**	**-6282**	
		Итого прямые затраты:				**-201,97**	**-6841**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-210,53	-6551	
		НР второго уровня	%	3,8		-8,00	-271	
		Накладные расходы	%	--		-16,56	-561	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-17,48	-592	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2023175**	**755339**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2023175**	
Материалы -			Тенге				**1653330**	
Всего заработная плата -			Тенге				**304836**	
		Накладные расходы -	Тенге				**270193**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**186235**	**186235**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83958**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**183469**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2476838**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**489**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**304836**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2476838**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**489**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**304836**	
		РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
58	**Е11-150203-0203 11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатури**	**684,1400**		**1441,34**	**986077**	**54,8 199877**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	506,264	668,90	338640	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0629	43,032	606,51	26100	
		Итого оплата труда:				**533,14**	**364739**	
58. 3	1314 С (31-030205-0101)	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	32,155	107,52	3457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	5,747	1203,30	6915	
58. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0545	37,286	696,50	25969	
		Итого эксплуатация машин:				**53,12**	**36342**	
58. 6	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	12,793	19948,00	255203	
58. 7	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,0554	37,901	1284,00	48665	
58. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,041048	17518,00	719	
58. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0012	0,820968	198,00	163	
		Итого материалов:				**445,45**	**304750**	
		Итого прямые затраты:				**993,56**	**679732**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1285,71	879609	
		НР второго уровня	%	3,8		48,86	33425	
		Накладные расходы	%	--		341,02	233302	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,77	73043	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**679732**	**955216**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**679732**	
Материалы -			Тенге				**304750**	
Всего заработная плата -			Тенге				**364739**	
		Накладные расходы -	Тенге				**233302**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**199877**	**199877**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33425**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**73043**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**986077**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**549**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364739**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**986077**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**549**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364739**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
		ФО1-2ШТ						
59	**Е11-080101-0201 11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,9200**		**4615,46**	**4246**	**50,8 308**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	0,7176	580,94	417	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,2668	713,39	190	
		Итого оплата труда:				**660,02**	**607**	
59. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,1932	1478,76	286	
59. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,3864	12,07	5	
59. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0736	2736,81	201	
		Итого эксплуатация машин:				**534,55**	**492**	
59. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,1	1,012	2537,00	2567	
59. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,138	23,00	3	
		Итого материалов:				**2794,15**	**2571**	
		Итого прямые затраты:				**3781,84**	**3479**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4117,12	3788	
		НР второго уровня	%	3,8		156,45	144	
		Накладные расходы	%	--		491,74	452	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,89	315	
60	**Е11-060201-0101 11-060201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,2600**		**27947,26**	**35214**	**48,5 1558**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	3,94	4,964	601,39	2986	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,28791	786,35	226	
		Итого оплата труда:				**2549,16**	**3212**	
60. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003402	2944,70	10	
60. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,2646	36,05	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,01323	2534,07	34	
60. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,252	2302,98	580	
60. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,01386	54,70	1	
60. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,019278	1507,60	29	
		Итого эксплуатация машин:				**526,39**	**663**	
60. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,285	18183,00	23369	
60.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,4	0,504	256,00	129	
60.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001008	29616,00	30	
60.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00252	35068,00	88	
60.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,008694	34157,00	297	
60.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,6237	3197,00	1994	
60.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00063	46196,00	29	
60.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	0,4662	198,00	92	
60.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0056	0,007056	6598,00	47	
60.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,008694	14892,00	129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,02205	23,00	1	
		Итого материалов:				**20797,55**	**26205**	
		Итого прямые затраты:				**23693,42**	**29854**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24929,76	31412	
		НР второго уровня	%	3,8		947,33	1194	
		Накладные расходы	%	--		2183,67	2751	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2070,17	2608	
61	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,2860**		**791,45**	**1018**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**908**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	35	
		Накладные расходы	%	--		26,83	35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	75	
		ФО2-2ШТ						
62	**Е11-080101-0201 11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,7800**		**4615,46**	**3600**	**50,8 262**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	0,6084	580,94	353	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,2262	713,39	161	
		Итого оплата труда:				**660,02**	**515**	
62. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,1638	1478,76	242	
62. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,3276	12,07	4	
62. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0624	2736,81	171	
		Итого эксплуатация машин:				**534,55**	**417**	
62. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,1	0,858	2537,00	2177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,117	23,00	3	
		Итого материалов:				**2794,15**	**2179**	
		Итого прямые затраты:				**3781,84**	**2950**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4117,12	3211	
		НР второго уровня	%	3,8		156,45	122	
		Накладные расходы	%	--		491,74	384	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,89	267	
63	**Е11-060301-0201 11-060301-0201**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**0,9400**		**798,55**	**751**	**48,5 123**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,42	0,3948	637,70	252	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001222	828,56	1	
		Итого оплата труда:				**268,91**	**253**	
63. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,022936	10,64	0	
63. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,000752	2534,07	2	
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00047	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**3**	
63. 6	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,019176	12664,00	243	
63. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00094	35068,00	33	
63. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000376	34157,00	13	
63. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	0,0188	198,00	4	
		Итого материалов:				**311,04**	**292**	
		Итого прямые затраты:				**581,91**	**547**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,33	670	
		НР второго уровня	%	3,8		27,07	25	
		Накладные расходы	%	--		157,49	148	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,15	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	**Е11-060301-0202 11-060301-0202**	**Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**0,9400**		**863,83**	**812**	**48,5 105**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,36	0,3384	637,70	216	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,000564	2521,63	1	
		Итого оплата труда:				**231,09**	**217**	
64. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,01974	10,64	0	
64. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,001128	2534,07	3	
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000564	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**4,17**	**4**	
64. 6	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,028764	12664,00	364	
64. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,000564	35068,00	20	
64. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000282	34157,00	10	
64. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,03	0,0282	198,00	6	
		Итого материалов:				**424,75**	**399**	
		Итого прямые затраты:				**658,49**	**619**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				770,56	724	
		НР второго уровня	%	3,8		29,28	28	
		Накладные расходы	%	--		141,36	133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,99	60	
65	**Е11-060201-0101 11-060201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,6200**		**27947,26**	**17327**	**48,5 767**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	3,94	2,443	601,39	1469	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,14167	786,35	111	
		Итого оплата труда:				**2549,16**	**1580**	
65. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	2944,70	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1302	36,05	5	
65. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00651	2534,07	16	
65. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,124	2302,98	286	
65. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00682	54,70	0	
65. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,009486	1507,60	14	
		Итого эксплуатация машин:				**526,39**	**326**	
65. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6324	18183,00	11499	
65.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,4	0,248	256,00	63	
65.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000496	29616,00	15	
65.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00124	35068,00	43	
65.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,004278	34157,00	146	
65.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,3069	3197,00	981	
65.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00031	46196,00	14	
65.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	0,2294	198,00	45	
65.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0056	0,003472	6598,00	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,004278	14892,00	64	
65.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,01085	23,00	0	
		Итого материалов:				**20797,55**	**12894**	
		Итого прямые затраты:				**23693,42**	**14690**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24929,76	15456	
		НР второго уровня	%	3,8		947,33	587	
		Накладные расходы	%	--		2183,67	1354	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2070,17	1284	
66	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,6320**		**791,45**	**500**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**446**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	17	
		Накладные расходы	%	--		26,83	17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	37	
67	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0180**		**386708,69**	**6961**	**48,5 1119**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	3,564	645,89	2302	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00648	782,13	5	
		Итого оплата труда:				**128167,79**	**2307**	
67. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0027	2534,07	7	
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00378	1507,60	6	
		Итого эксплуатация машин:				**696,71**	**13**	
67. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,018	154211,00	2776	
		Итого материалов:				**154211,00**	**2776**	
		Итого прямые затраты:				**282793,93**	**5090**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				344955,30	6209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		13108,30	236	
		Накладные расходы	%	--		75269,68	1355	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28645,09	516	
68	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0180**		**236174,85**	**4251**	**48,5 329**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	1,044	645,89	674	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00648	782,13	5	
		Итого оплата труда:				**37743,19**	**679**	
68. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0027	2534,07	7	
68. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00378	1507,60	6	
		Итого эксплуатация машин:				**696,71**	**13**	
68. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,018	154211,00	2776	
		Итого материалов:				**154211,00**	**2776**	
		Итого прямые затраты:				**192369,33**	**3463**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210674,77	3792	
		НР второго уровня	%	3,8		8005,64	144	
		Накладные расходы	%	--		26311,09	474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17494,43	315	
69	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0920**		**13188,27**	**1213**	**48,5 339**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,067	630,03	672	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,03496	783,16	27	
		Итого оплата труда:				**7605,95**	**700**	
69. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,01472	2534,07	37	
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,02024	1507,60	31	
		Итого эксплуатация машин:				**737,12**	**68**	
69. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,02576	107,00	3	
		Итого материалов:				**29,96**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**8075,43**	**743**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11764,32	1082	
		НР второго уровня	%	3,8		447,04	41	
		Накладные расходы	%	--		4135,93	381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,91	90	
70	**Е11-060301-0701 11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0920**		**17357,88**	**1597**	**48,5 439**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	1,374	645,89	888	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0184	918,46	17	
		Итого оплата труда:				**9833,29**	**905**	
70. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0184	2534,07	47	
70. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00368	23,75	0	
70. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,092092	195,48	18	
70. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,075348	104,46	8	
		Итого эксплуатация машин:				**788,99**	**73**	
70. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,276	92,00	25	
		Итого материалов:				**276,00**	**25**	
		Итого прямые затраты:				**10714,59**	**986**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15483,73	1425	
		НР второго уровня	%	3,8		588,38	54	
		Накладные расходы	%	--		5357,53	493	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,77	118	
71	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0920**		**110877,58**	**10201**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**9099**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	346	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	756	
		ФОЗ-1ШТ						
72	**Е11-080101-0201 11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3100**		**4615,46**	**1431**	**50,8 104**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	0,2418	580,94	140	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,0899	713,39	64	
		Итого оплата труда:				**660,02**	**205**	
72. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,0651	1478,76	96	
72. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,1302	12,07	2	
72. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0248	2736,81	68	
		Итого эксплуатация машин:				**534,55**	**166**	
72. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,1	0,341	2537,00	865	
72. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0465	23,00	1	
		Итого материалов:				**2794,15**	**866**	
		Итого прямые затраты:				**3781,84**	**1172**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4117,12	1276	
		НР второго уровня	%	3,8		156,45	48	
		Накладные расходы	%	--		491,74	152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,89	106	
73	**Е11-060201-0101 11-060201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,1600**		**27947,26**	**4472**	**48,5 198**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	3,94	0,6304	601,39	379	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,03656	786,35	29	
		Итого оплата труда:				**2549,16**	**408**	
73. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	2944,70	1	
73. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0336	36,05	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00168	2534,07	4	
73. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,032	2302,98	74	
73. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00176	54,70	0	
73. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,002448	1507,60	4	
		Итого эксплуатация машин:				**526,39**	**84**	
73. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	18183,00	2967	
73.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,4	0,064	256,00	16	
73.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000128	29616,00	4	
73.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00032	35068,00	11	
73.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001104	34157,00	38	
73.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,0792	3197,00	253	
73.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00008	46196,00	4	
73.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	0,0592	198,00	12	
73.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0056	0,000896	6598,00	6	
73.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001104	14892,00	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,0028	23,00	0	
		Итого материалов:				**20797,55**	**3328**	
		Итого прямые затраты:				**23693,42**	**3791**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24929.76	3989	
		НР второго уровня	%	3,8		947,33	152	
		Накладные расходы	%	--		2183,67	349	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2070,17	331	
74	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,1600**		**791,45**	**127**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**113**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	4	
		Накладные расходы	%	--		26,83	4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	9	
		ФО4-1ШТ						
75	**Е11-080101-0201 11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1900**		**4615,46**	**877**	**50,8 64**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	0,1482	580,94	86	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,0551	713,39	39	
		Итого оплата труда:				**660,02**	**125**	
75. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,0399	1478,76	59	
75. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,0798	12,07	1	
75. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0152	2736,81	42	
		Итого эксплуатация машин:				**534,55**	**102**	
75. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,1	0,209	2537,00	530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0285	23,00	1	
		Итого материалов:				**2794,15**	**531**	
		Итого прямые затраты:				**3781,84**	**719**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4117,12	782	
		НР второго уровня	%	3,8		156,45	30	
		Накладные расходы	%	--		491,74	93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,89	65	
76	**Е11-060201-0101 11-060201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0580**		**27947,26**	**1621**	**48,5 72**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	3,94	0,22852	601,39	137	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,013253	786,35	10	
		Итого оплата труда:				**2549,16**	**148**	
76. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000157	2944,70	0	
76. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,01218	36,05	0	
76. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,000609	2534,07	2	
76. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0116	2302,98	27	
76. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,000638	54,70	0	
76. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,000887	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**526,39**	**31**	
76. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,05916	18183,00	1076	
76.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,4	0,0232	256,00	6	
76.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000046	29616,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000116	35068,00	4	
76.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,0004	34157,00	14	
76.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,02871	3197,00	92	
76.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000029	46196,00	1	
76.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	0,02146	198,00	4	
76.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0056	0,000325	6598,00	2	
76.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,0004	14892,00	6	
76.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,001015	23,00	0	
		Итого материалов:				**20797,55**	**1206**	
		Итого прямые затраты:				**23693,42**	**1374**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24929,76	1446	
		НР второго уровня	%	3,8		947,33	55	
		Накладные расходы	%	--		2183,67	127	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2070,17	120	
77	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0590**		**791,45**	**47**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**42**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	2	
		Накладные расходы	%	--		26,83	2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	3	
		ФО5-1ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	**Е11-080101-0201 11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1900**		**4615,46**	**877**	**50,8 64**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	0,1482	580,94	86	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,0551	713,39	39	
		Итого оплата труда:				**660,02**	**125**	
78. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,0399	1478,76	59	
78. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,0798	12,07	1	
78. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0152	2736,81	42	
		Итого эксплуатация машин:				**534,55**	**102**	
78. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,1	0,209	2537,00	530	
78. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0285	23,00	1	
		Итого материалов:				**2794,15**	**531**	
		Итого прямые затраты:				**3781,84**	**719**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4117,12	782	
		НР второго уровня	%	3,8		156,45	30	
		Накладные расходы	%	--		491,74	93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,89	65	
79	**Е11-060201-0101 11-060201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0540**		**27947,26**	**1509**	**48,5 67**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	3,94	0,21276	601,39	128	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,012339	786,35	10	
		Итого оплата труда:				**2549,16**	**138**	
79. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000146	2944,70	0	
79. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,01134	36,05	0	
79. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,000567	2534,07	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0108	2302,98	25	
79. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,000594	54,70	0	
79. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,000826	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**526,39**	**28**	
79. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,05508	18183,00	1002	
79.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,4	0,0216	256,00	6	
79.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000043	29616,00	1	
79.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000108	35068,00	4	
79.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000373	34157,00	13	
79.14	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,02673	3197,00	85	
79.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000027	46196,00	1	
79.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	0,01998	198,00	4	
79.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0056	0,000302	6598,00	2	
79.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000373	14892,00	6	
79.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,000945	23,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**20797,55**	**1123**	
		Итого прямые затраты:				**23693,42**	**1279**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24929,76	1346	
		НР второго уровня	%	3,8		947,33	51	
		Накладные расходы	%	--		2183,67	118	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2070,17	112	
80	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0550**		**791,45**	**44**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**39**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	1	
		Накладные расходы	%	--		26,83	1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	3	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**82121**	**961134**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**82121**	
	Материалы -		Тенге				**57706**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**12124**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9099**	
	Местные материалы -		Тенге				**1548**	
		Накладные расходы -	Тенге				**9262**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5916**	**5916**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3346**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7311**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**98694**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12124**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**98694**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12124**	
		СТРОЕНИЕ ДЛЯ КАРАНТИННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ НА 3 МЕСТА						
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
81	**Е11-150203-0203 11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатури**	**145,5900**		**1437,58**	**209298**	**54,8 42535**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	107,737	668,90	72065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0629	9,158	606,51	5554	
		Итого оплата труда:				**533,14**	**77619**	
81. 3	1314 С (31-030205-0101)	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	6,843	107,52	736	
81. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,223	1203,30	1472	
81. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0545	7,935	696,50	5526	
		Итого эксплуатация машин:				**53,12**	**7734**	
81. 6	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	2,723	19769,00	53822	
81. 7	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,0554	8,066	1284,00	10356	
81. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,008735	17518,00	153	
81. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0012	0,174708	198,00	35	
		Итого материалов:				**442,10**	**64366**	
		Итого прямые затраты:				**990,21**	**144165**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1282,37	186700	
		НР второго уровня	%	3,8		48,73	7095	
		Накладные расходы	%	--		340,89	49630	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,49	15504	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**144165**	**1003669**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**144165**	
Материалы -			Тенге				**64366**	
Всего заработная плата -			Тенге				**77619**	
		Накладные расходы -	Тенге				**49630**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**42535**	**42535**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7095**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**15504**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**209298**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77619**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**209298**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77619**	
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
		ВЕНТШАХТА						
82	**Е11-140101-1507 11-140101-1507**	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с**	**м2 внутренней**	**8,0000**		**6959,47**	**55676**	**64,3 8881**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	2,9	23,2	586,05	13596	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0358	0,2864	751,34	215	
		Итого оплата труда:				**1726,44**	**13812**	
82. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0098	0,0784	9,71	1	
82. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0102	0,0816	2534,07	207	
82. 5	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0259	0,2072	14,55	3	
82. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0256	0,2048	1507,60	309	
82. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0036	0,0288	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**65,00**	**520**	
82. 8	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,001	0,008	1069,00	9	
82. 9	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000032	4322,00	0	
82.10	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,112	12029,00	1347	
82.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000464	0,003712	205871,00	764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.12	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0035	0,028	32349,00	906	
82.13	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0675	0,54	26568,00	14347	
82.14	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016625	0,133	34157,00	4543	
82.15	131797 С (21-070501-0101)	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,017	0,136	3709,00	504	
82.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000165	0,00132	46196,00	61	
82.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000338	0,002704	381820,00	1032	
82.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,17	1,36	198,00	269	
82.19	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,000618	0,004944	5987,00	30	
82.20	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,003089	0,024712	180,00	4	
82.21	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0032	0,0256	85,00	2	
82.22	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,188	1,504	418,00	629	
82.23	150405 С (23-010102-0105)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,008	0,064	159,00	10	
82.24	245631 С (21-020402-9901)	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,12	6258,00	751	
82.25	249373 С (22-040201-0102)	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,215	1,72	848,00	1459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.26	249447 С (22-040301-0203)	Шпатлевка НЦ-0038 ГОСТ 10277-90	кг	0,00001	0,000077	319,00	0	
		Итого материалов:				**3333,41**	**26667**	
		Итого прямые затраты:				**5097,95**	**40784**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6208,05	49664	
		НР второго уровня	%	3,8		235,91	1887	
		Накладные расходы	%	--		1346,01	10768	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515,52	4124	
83	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,2500**		**14492,81**	**3623**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12928,00**	**3232**	
		НР второго уровня	%	3,8		491,26	123	
		Накладные расходы	%	--		491,26	123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1073,54	268	
84	**С121-050109-0116 21-050109-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**29,7000**		**1081,80**	**32130**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**965,00**	**28661**	
		НР второго уровня	%	3,8		36,67	1089	
		Накладные расходы	%	--		36,67	1089	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,13	2380	
85	**С121-050109-0119 21-050109-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**ТОНКОЛИСТОВАЯ СТАЛЬ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ**	**м2**	**7,0000**		**1196,15**	**8373**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1067,00**	**7469**	
		НР второго уровня	%	3,8		40,55	284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		40,55	284	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,60	620	
86	**Е11-200301-0208 11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**4772,79**	**19091**	**128 3705**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	4,494	637,70	2866	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	684,75	29	
		Итого оплата труда:				**723,65**	**2895**	
86. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	9,71	11	
86. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	150,52	76	
86. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1507,60	63	
		Итого эксплуатация машин:				**37,55**	**150**	
86. 6	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,00172	98906,00	170	
86. 7	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые	кг	0,08	0,32	154,00	49	
86. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00003	0,00012	195385,00	23	
86. 9	188229 С (23-050301-1404)	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,32	31456,00	10066	
		Итого материалов:				**2577,19**	**10309**	
		Итого прямые затраты:				**3331,20**	**13325**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4257,46	17030	
		НР второго уровня	%	3,8		161,78	647	
		Накладные расходы	%	--		1088,05	4352	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353,54	1414	
87	**Е11-200701-0406 11-200701-0406**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**9782,86**	**9783**	**128 1496**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,817	1,817	630,03	1144	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,0315	762,65	24	
		Итого оплата труда:				**1168,47**	**1168**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2534,07	27	
87. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,4515	41,74	19	
87. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1995	0,1995	150,52	30	
87. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1507,60	32	
		Итого эксплуатация машин:				**107,14**	**107**	
87. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00071	381820,00	271	
87. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00016	0,00016	195385,00	31	
87. 9	188211 С (23-050301-0916)	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	1	1	5677,00	5677	
		Итого материалов:				**5979,35**	**5979**	
		Итого прямые затраты:				**7230,94**	**7231**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8726,59	8727	
		НР второго уровня	%	3,8		331,61	332	
		Накладные расходы	%	--		1827,26	1827	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,66	725	
88	**Е11-100106-0402 11-100106-0402**	**Приборы оконные. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**499,23**	**1997**	**59,8 665**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,445	1,78	622,36	1108	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0052	684,75	4	
		Итого оплата труда:				**277,84**	**1111**	
88. 3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032	0,128	8,46	1	
88. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0052	1507,60	8	
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**9**	
		Итого прямые затраты:				**279,18**	**1117**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				445,33	1781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		16,92	68	
		Накладные расходы	%	--		183,07	732	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,98	148	
89	**С11011-797 Т11011-797**	**Скобяные изделия ФОРТОЧЕК**	**комплект**	**4,0000**		**1104,50**	**4418**	
		Итого прямые затраты:				**985,25**	**3941**	
		НР второго уровня	%	3,8		37,44	150	
		Накладные расходы	%	--		37,44	150	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,81	327	
90	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**0,7010**		**6591,90**	**4621**	**59,8 206**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,54678	614,18	336	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,011917	753,49	9	
		Итого оплата труда:				**491,87**	**345**	
90. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,003505	2534,07	9	
90. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,008412	1507,60	13	
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**22**	
90. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000701	67004,00	47	
90. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,001192	70909,00	85	
90. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,004697	729356,00	3426	
90. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,016123	23,00	0	
90. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,008412	120,00	1	
		Итого материалов:				**5076,20**	**3558**	
		Итого прямые затраты:				**5586,03**	**3916**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5880,16	4122	
		НР второго уровня	%	3,8		223,45	157	
		Накладные расходы	%	--		517,58	363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,29	342	
		ОТМОСТКА						
91	**Е11-270602-0706 11-270602-0706**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**82,6000**		**1358,57**	**112218**	**60,3 2413**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0518	4,279	586,05	2508	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	1,798	830,86	1494	
		Итого оплата труда:				**48,45**	**4002**	
91. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,26432	5380,56	1422	
91. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,337008	2944,70	992	
91. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,1239	2468,62	306	
91. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,591416	3155,76	1866	
91. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,002478	2534,07	6	
91. 8	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,21476	3560,85	765	
91. 9	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,04543	1934,83	88	
91.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00413	1507,60	6	
		Итого эксплуатация машин:				**66,00**	**5452**	
91.11	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	1,057	2881,00	3046	
91.12	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	7,583	2808,00	21292	
91.13	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000006	0,000506	205871,00	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,01239	29616,00	367	
91.15	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,2478	215,00	53	
91.16	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,00824	0,680624	95304,00	64866	
		Итого материалов:				**1086,31**	**89729**	
		Итого прямые затраты:				**1182,67**	**97688**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1211,88	100101	
		НР второго уровня	%	3,8		46,05	3804	
		Накладные расходы	%	--		75,26	6217	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,63	8312	
92	**Е11-270602-0707 11-270602-0707**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к**	**м2 основания**	**82,6000**		**295,03**	**24370**	**60,3 97**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0006	0,04956	586,05	29	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00106	0,087556	1498,77	131	
		Итого оплата труда:				**1,94**	**160**	
92. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,06608	2944,70	195	
92. 4	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,054516	3560,85	194	
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**389**	
92. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	1,685	2808,00	4732	
92. 6	249074 С (21-130104-9904)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД	т	0,00206	0,170156	96926,00	16493	
		Итого материалов:				**256,95**	**21224**	
		Итого прямые затраты:				**262,01**	**21642**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				263,18	21739	
		НР второго уровня	%	3,8		10,00	826	
		Накладные расходы	%	--		11,17	923	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,85	1805	
93	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**12,3900**		**23038,64**	**285449**	**60,9 16044**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	45,347	580,94	26344	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**26344**	
93. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,947	10,64	63	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**63**	
93. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	3,841	2537,00	9744	
93. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,638	15322,00	193636	
93. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01239	15946,00	198	
93. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	24,78	343,00	8500	
93. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	4,337	23,00	100	
		Итого материалов:				**17124,91**	**212178**	
		Итого прямые затраты:				**19256,25**	**238585**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20551,13	254629	
		НР второго уровня	%	3,8		780,94	9676	
		Накладные расходы	%	--		2075,82	25719	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1706,57	21144	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**467590**	**1037176**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**467590**	
Материалы -			Тенге				**369644**	
Всего заработная плата -			Тенге				**49837**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**43302**	
Сдача и испытание -			Тенге				**203**	
		Накладные расходы -	Тенге				**52547**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33505**	**33505**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19042**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**41611**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**561748**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49837**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**561748**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49837**	
		НАВЕС ДЛЯ СЕНА И СОЛОМЫ						
		РАЗДЕЛ 4.Колонна К-1 - 16 шт						
94	**Е11-090102-0104 11-090102-0104**	**Монтаж колонн**	**т конструкци**	**5,5240**		**35019,47**	**193448**	**60,9 47042**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	93,079	736,91	68591	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	10,993	787,14	8653	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**77244**	
94. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	6,408	279,50	1791	
94. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,44192	19,16	8	
94. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	1,16	2534,07	2940	
94. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	8,231	3411,24	28077	
94. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,93908	21,41	20	
94. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,44192	158,25	70	
94. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	1,602	1507,60	2415	
94.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	12,374	23,38	289	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**35611**	
94.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,010717	118942,00	1275	
94.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,16572	256,00	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,103299	2399,00	248	
94.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,024858	373380,00	9281	
94.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00569	25961,00	148	
94.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,012153	381820,00	4640	
94.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,05524	198,00	11	
94.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	10,772	180,00	1939	
94.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	3,259	91,00	297	
94.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000552	1774324,00	980	
94.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,001	0,005524	208173,00	1150	
94.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,001712	267437,00	458	
94.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,003314	256053,00	849	
		Итого материалов:				**3859,06**	**21317**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**125519**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	172561	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	6557	
		Накладные расходы	%	--		9702,91	53599	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	14329	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**125519**	**1084218**
В том числе:								
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**125519**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				**21317**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**77244**	
		Накладные расходы -	Тенге				**53599**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**47042**	**47042**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6557**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**14329**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**193448**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77244**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**193448**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77244**	
		РАЗДЕЛ 5.Стойки Ст1						
95	**Е11-090102-0104** **11-090102-0104**	**Монтаж стоек**	**т конструкци**	**0,9444**		**35019,47**	**33072**	**60,9** **8042**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	15,913	736,91	11727	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	1,879	787,14	1479	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**13206**	
95. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	1,096	279,50	306	
95. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,075552	19,16	1	
95. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,198324	2534,07	503	
95. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	1,407	3411,24	4800	
95. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,160548	21,41	3	
95. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,075552	158,25	12	
95. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,273876	1507,60	413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	2,115	23,38	49	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**6088**	
95.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,001832	118942,00	218	
95.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,028332	256,00	7	
95.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,01766	2399,00	42	
95.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,00425	373380,00	1587	
95.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000973	25961,00	25	
95.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,002078	381820,00	793	
95.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,009444	198,00	2	
95.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,842	180,00	331	
95.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,557196	91,00	51	
95.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000094	1774324,00	168	
95.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,001	0,000944	208173,00	197	
95.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000293	267437,00	78	
95.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000567	256053,00	145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**3859,06**	**3644**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**21459**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	29502	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	1121	
		Накладные расходы	%	--		9702,91	9163	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	2450	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**21459**	**1092260**
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**21459**	
	Материалы -		Тенге				**3644**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**13206**	
		Накладные расходы -	Тенге				**9163**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8042**	**8042**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1121**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2450**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**33072**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13206**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**33072**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13206**	
		РАЗДЕЛ 6.Связи Свв1 и Свв2						
96	**E11-090102-0104** **11-090102-0104**	**Монтаж связей**	**т**	**1,7808**		**35019,47**	**62363**	**60,9** **15165**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	30,006	736,91	22112	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	3,544	787,14	2789	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**24902**	
96. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	2,066	279,50	577	
96. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,142464	19,16	3	
96. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,373968	2534,07	948	
96. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	2,653	3411,24	9051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,302736	21,41	6	
96. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,142464	158,25	23	
96. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,516432	1507,60	779	
96.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	3,989	23,38	93	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**11480**	
96.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,003455	118942,00	411	
96.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,053424	256,00	14	
96.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,033301	2399,00	80	
96.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,008014	373380,00	2992	
96.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001834	25961,00	48	
96.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,003918	381820,00	1496	
96.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,017808	198,00	4	
96.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,473	180,00	625	
96.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	1,051	91,00	96	
96.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000178	1774324,00	316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,001	0,001781	208173,00	371	
96.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000552	267437,00	148	
96.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,001068	256053,00	274	
		Итого материалов:				**3859,06**	**6872**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**40464**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	55629	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	2114	
		Накладные расходы	%	--		9702,91	17279	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	4619	
97	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**1,7808**		**17028,60**	**30325**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**27050**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	1028	
		Накладные расходы	%	--		577,22	1028	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	2246	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**67515**	**1107425**
		В том числе:						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**67515**	
		Материалы -	Тенге				**6872**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**24902**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**27050**	
		Накладные расходы -	Тенге				**18307**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15165**	**15165**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3142**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6866**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**92687**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24902**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**92687**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24902**	

РАЗДЕЛ 7.Прогоны П1, П2 и П3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	**Е11-090302-0401** **11-090302-0401**	**Монтаж прогонов**	**т**	**5,6108**		**27175,00**	**152473**	**60,9** **34788**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	79,112	622,36	49236	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	8,921	884,00	7886	
		Итого оплата труда:				**10180,83**	**57123**	
98. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	3,254	279,50	910	
98. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,448864	4252,36	1909	
98. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,729404	2534,07	1848	
98. 6	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	6,677	4704,69	31413	
98. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,066	1507,60	1607	
98. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	3,759	23,38	88	
		Итого эксплуатация машин:				**6732,42**	**37774**	
98. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,010885	118942,00	1295	
98.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,168324	256,00	43	
98.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,104922	2399,00	252	
98.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000561	373380,00	209	
98.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,005779	25961,00	150	
98.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,016832	381820,00	6427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,056108	198,00	11	
98.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	2,805	180,00	505	
98.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,15	0,84162	91,00	77	
98.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000561	1774324,00	996	
98.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0026	0,014588	200244,00	2921	
98.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,001739	267437,00	465	
98.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,003366	256053,00	862	
		Итого материалов:				**2533,06**	**14212**	
		Итого прямые затраты:				**18040,75**	**101223**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24240,88	136011	
		НР второго уровня	%	3,8		921,15	5168	
		Накладные расходы	%	--		7121,28	39956	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2012,96	11294	
99	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**5,258834**		**495408,88**	**2605273**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**2323979**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	88311	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	88311	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	192983	
100	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**5,6108**		**17028,60**	**95544**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**85228**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	3239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		577,22	3239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	7077	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2510430**	**1142213**
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2510430**	
	Материалы -		Тенге				**14212**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**57123**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2409207**	
		Накладные расходы -	Тенге				**131506**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**34788**	**34788**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**96718**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**211355**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2853291**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57123**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2853291**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57123**	
		РАЗДЕЛ 8.Узел-3, 4, 5						
101	**Е11-090302-0201** **11-090302-0201**	**Монтаж вертикальных связей**	**т**	**1,0830**		**73340,38**	**79428**	**60,9** **21801**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	50,1	54,258	622,36	33768	
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,38	2,578	787,37	2029	
		Итого оплата труда:				**33054,17**	**35798**	
101. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,07	0,07581	279,50	21	
101. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,08664	4252,36	368	
101. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,14079	2534,07	357	
101. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,98	2,144	3411,24	7315	
101. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,20577	1507,60	310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12	1,213	23,38	28	
		Итого эксплуатация машин:				**7756,07**	**8400**	
101. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,002101	118942,00	250	
101.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,03249	256,00	8	
101.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,020252	2399,00	49	
101.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000108	373380,00	40	
101.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001115	25961,00	29	
101.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,014	0,015162	381820,00	5789	
101.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,01083	198,00	2	
101.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,9747	180,00	175	
101.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,27	0,29241	91,00	27	
101.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000108	1774324,00	192	
101.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0003	0,000325	200244,00	65	
101.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000336	267437,00	90	
101.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,00065	256053,00	166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**6355,44**	**6883**	
		Итого прямые затраты:				**45291,74**	**49051**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65421,73	70852	
		НР второго уровня	%	3,8		2486,03	2692	
		Накладные расходы	%	--		22616,02	24493	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5432,62	5884	
102	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,0830**		**442656,10**	**479397**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**427636**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	16250	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	16250	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	35511	
103	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**1,0830**		**17028,60**	**18442**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**16451**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	625	
		Накладные расходы	%	--		577,22	625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	1366	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**493137**	**1164014**
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**493137**	
	Материалы -		Тенге				**6883**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**35798**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**444086**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41368**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21801**	**21801**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19567**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**42760**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**577266**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35798**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**577266**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35798**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 9.Ферма Ф-1 - 7 шт						
104	**Е11-090302-0101** **11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкци**	**3,5818**		**47662,39**	**170715**	**60,9** **39740**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	23	82,38	637,70	52534	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,52	16,19	785,76	12721	
		Итого оплата труда:				**18218,74**	**65255**	
104. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	2,149	279,50	601	
104. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,02	0,071635	4252,36	305	
104. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	1,683	2534,07	4266	
104. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	11,891	3411,24	40565	
104. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,823805	21,41	18	
104. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	2,543	1507,60	3834	
104. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	3,224	23,38	75	
		Итого эксплуатация машин:				**13865,44**	**49663**	
104.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,006949	118942,00	826	
104.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,107453	256,00	28	
104.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,066979	2399,00	161	
104.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,007164	373380,00	2675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003689	25961,00	96	
104.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,006805	381820,00	2598	
104.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,035818	198,00	7	
104.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	2,579	180,00	464	
104.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,22	0,787987	91,00	72	
104.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000358	1774324,00	636	
104.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0027	0,009671	200244,00	1937	
104.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,00111	267437,00	297	
104.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,002149	256053,00	550	
		Итого материалов:				**2888,48**	**10346**	
		Итого прямые затраты:				**31421,01**	**112543**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				42516,23	152283	
		НР второго уровня	%	3,8		1615,62	5787	
		Накладные расходы	%	--		12710,83	45527	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3530,55	12646	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**112543**	**1203754**
В том числе:								
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**112543**	
Материалы -			Тенге				**10346**	
Всего заработная плата -			Тенге				**65255**	
Накладные расходы -			Тенге				**45527**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**39740**	**39740**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**5787**	
Сметная прибыль -			Тенге				**12646**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**170715**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65255**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**170715**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65255**	
		РАЗДЕЛ 10.Монтаж связей ферм						
105	**E11-090102-0104** **11-090102-0104**	**Монтаж связей ферм**	**т**	**6,0191**		**35019,47**	**210786**	**60,9** **51258**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	101,422	736,91	74739	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	11,978	787,14	9428	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**84167**	
105. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	6,982	279,50	1952	
105. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,481528	19,16	9	
105. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	1,264	2534,07	3203	
105. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	8,968	3411,24	30594	
105. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	1,023	21,41	22	
105. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,481528	158,25	76	
105. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	1,746	1507,60	2632	
105.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	13,483	23,38	315	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**38802**	
105.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,011677	118942,00	1389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,180573	256,00	46	
105.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,112557	2399,00	270	
105.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,027086	373380,00	10113	
105.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,0062	25961,00	161	
105.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,013242	381820,00	5056	
105.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,060191	198,00	12	
105.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	11,737	180,00	2113	
105.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	3,551	91,00	323	
105.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000602	1774324,00	1068	
105.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,001	0,006019	208173,00	1253	
105.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,001866	267437,00	499	
105.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,003611	256053,00	925	
		Итого материалов:				**3859,06**	**23228**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**136769**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	188027	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	7145	
		Накладные расходы	%	--		9702,91	58403	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	15614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**6,0191**		**442656,10**	**2664393**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**2376715**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	90315	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	90315	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	197362	
107	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**6,0191**		**17028,60**	**102497**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**91430**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	3474	
		Накладные расходы	%	--		577,22	3474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	7592	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2604915**	**1255012**
		В том числе:						
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2604915**	
Материалы -			Тенге				**23228**	
Всего заработная плата -			Тенге				**84167**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2468146**	
		Накладные расходы -	Тенге				**152192**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**51258**	**51258**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**100934**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**220569**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2977676**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**113**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84167**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2977676**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**113**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84167**	
		РАЗДЕЛ 11.Прогоны П-1, П-2						
108	**Е11-090302-0401 11-090302-0401**	**Монтаж прогонов**	**т**	**5,3530**		**27175,00**	**145468**	**60,9 33189**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	75,477	622,36	46974	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	8,511	884,00	7524	
		Итого оплата труда:				**10180,83**	**54498**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	3,105	279,50	868	
108. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,42824	4252,36	1821	
108. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,69589	2534,07	1763	
108. 6	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	6,37	4704,69	29969	
108. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,017	1507,60	1533	
108. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	3,587	23,38	84	
		Итого эксплуатация машин:				**6732,42**	**36039**	
108. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,010385	118942,00	1235	
108.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,16059	256,00	41	
108.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,100101	2399,00	240	
108.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000535	373380,00	200	
108.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,005514	25961,00	143	
108.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,016059	381820,00	6132	
108.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,05353	198,00	11	
108.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	2,676	180,00	482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,15	0,80295	91,00	73	
108.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000535	1774324,00	950	
108.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0026	0,013918	200244,00	2787	
108.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,001659	267437,00	444	
108.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,003212	256053,00	822	
		Итого материалов:				**2533,06**	**13559**	
		Итого прямые затраты:				**18040,75**	**96572**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24240,88	129761	
		НР второго уровня	%	3,8		921,15	4931	
		Накладные расходы	%	--		7121,28	38120	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2012,96	10775	
109	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**5,3530**		**442656,10**	**2369538**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**2113696**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	80320	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	80320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	175521	
110	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**5,3530**		**17028,60**	**91154**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**81312**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	3090	
		Накладные расходы	%	--		577,22	3090	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	6752	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**2291581**	**1288201**
В том числе:								
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2291581**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				**13559**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**54498**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2195008**	
		Накладные расходы -	Тенге				**121531**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33189**	**33189**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**88342**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**193049**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2606160**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54498**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2606160**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54498**	
		РАЗДЕЛ 12.Кровля						
111	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**3,1550**		**89013,67**	**280838**	**60,9 73009**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	178,257	622,36	110940	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	11,358	787,41	8943	
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**119884**	
111. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,3155	279,50	88	
111. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,2524	4252,36	1073	
111. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,3786	2534,07	959	
111. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	10,128	3411,24	34548	
111. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,59945	1507,60	904	
111. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	4,606	23,38	108	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**37680**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,006121	118942,00	728	
111.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,09465	256,00	24	
111.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,058998	2399,00	142	
111.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000631	373380,00	236	
111.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00325	25961,00	84	
111.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,066255	381820,00	25297	
111.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,03155	198,00	6	
111.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	3,786	180,00	681	
111.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	1,136	91,00	103	
111.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000316	1774324,00	560	
111.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,001388	200244,00	278	
111.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000978	267437,00	262	
111.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,001893	256053,00	485	
		Итого материалов:				**9155,74**	**28886**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**177507**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	250516	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	9520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		26158,10	82529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	20803	
112	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**3,1550**		**495408,88**	**1563015**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**1394254**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	52982	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	52982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	115779	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1571761**	**1361210**
В том числе:								
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1571761**	
Материалы -			Тенге				**28886**	
Всего заработная плата -			Тенге				**119884**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1394254**	
		Накладные расходы -	Тенге				**135510**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**73009**	**73009**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**62501**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**136582**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1843853**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119884**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1843853**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119884**	
НАВЕС ДЛЯ КУЗНЕЦА И ВЕТВРАЧА								
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
113	**Е11-010101-0302 11-010101-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**29,1000**		**86,78**	**2525**	**59,1 429**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00584	0,169944	554,86	94	
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0254	0,73914	853,51	631	
		Итого оплата труда:				**24,92**	**725**	
113. 3	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0127	0,36957	4680,18	1730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**59,44**	**1730**	
		Итого прямые затраты:				**62,68**	**1824**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,41	2253	
		НР второго уровня	%	3,8		2,94	86	
		Накладные расходы	%	--		17,67	514	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,43	187	
114	**Е11-010205-0102 11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**0,9000**		**2010,03**	**1809**	**59,1 599**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,89	1,701	596,28	1014	
		Итого оплата труда:				**1126,97**	**1014**	
		Итого прямые затраты:				**1126,97**	**1014**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1793,01	1614	
		НР второго уровня	%	3,8		68,13	61	
		Накладные расходы	%	--		734,17	661	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,89	134	
115	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,0400**		**23,07**	**347**	**59,1 56**
115. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,121222	788,56	96	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**96**	
115. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,121222	2087,10	253	
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**253**	
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**253**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	309	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	12	
		Накладные расходы	%	--		4,54	68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	26	
116	**Е11-010104-0409 11-010104-0409**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**15,0400**		**11,68**	**176**	**59,1 29**
116. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	0,061363	788,56	48	
		Итого оплата труда:				**3,22**	**48**	
116. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00408	0,061363	2087,10	128	
		Итого эксплуатация машин:				**8,52**	**128**	
		Итого прямые затраты:				**8,52**	**128**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10,42	157	
		НР второго уровня	%	3,8		0,40	6	
		Накладные расходы	%	--		2,30	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	13	
117	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**15,0400**		**155,35**	**2337**	**59,1 651**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	1,624	511,39	831	
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,3948	684,75	270	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**1101**	
117. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,3948	1478,76	584	
117. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,579	12,07	19	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**603**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**1434**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	2084	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	79	
		Накладные расходы	%	--		48,53	730	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	173	
118	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,7600**		**939,75**	**3533**	**59,1 1171**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	3,655	542,07	1981	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**1981**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**1981**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	3152	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	120	
		Накладные расходы	%	--		343,25	1291	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	262	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6634**	**1364145**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6634**	
Всего заработная плата -			Тенге				**4966**	
Накладные расходы -			Тенге				**3298**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2935**	**2935**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**363**	
Сметная прибыль -			Тенге				**795**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10727**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**4966**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10727**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				4966	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
119	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**41,5900**		**1915,45**	**79664**	**60,9 4548**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	10,938	586,05	6410	
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,372	771,15	1058	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**7469**	
119. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,320243	2944,70	943	
119. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,507398	2558,21	1298	
119. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,482444	2118,61	1022	
119. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	2,121	62,86	133	
119. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,062385	1507,60	94	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**3491**	
119. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,765256	3391,00	2595	
119. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,382628	3391,00	1297	
119.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,239	2881,00	3571	
119.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,515716	95304,00	49150	
		Итого материалов:				**1361,21**	**56613**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**66514**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	71062	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	2700	
		Накладные расходы	%	--		174,29	7249	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	5901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,8000**		**21318,88**	**17055**	**48,5 339**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,08	554,86	599	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,14504	684,75	99	
		Итого оплата труда:				**873,21**	**699**	
120. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,384	10,64	4	
120. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,144	3107,98	448	
120. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00104	1507,60	2	
		Итого эксплуатация машин:				**566,50**	**453**	
120. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,816	15322,00	12503	
120. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,25	0,2	6598,00	1320	
120. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0016	23,00	0	
		Итого материалов:				**17277,99**	**13822**	
		Итого прямые затраты:				**18593,55**	**14875**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19017,06	15214	
		НР второго уровня	%	3,8		722,65	578	
		Накладные расходы	%	--		1146,15	917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1579,18	1263	
121	**Е11-060101-0105 11-060101-0105**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,8000**		**32224,51**	**90229**	**48,5 5524**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	17,752	606,51	10767	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,90412	689,67	624	
		Итого оплата труда:				**4067,97**	**11390**	
121. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00756	2944,70	22	
121. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,056	36,05	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,8498	3107,98	2641	
121. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,01904	2534,07	48	
121. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,02436	54,70	1	
121. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,02772	1507,60	42	
		Итого эксплуатация машин:				**997,45**	**2793**	
121. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,842	18183,00	51676	
121.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,1708	107,00	18	
121.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,375	1,05	256,00	269	
121.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,02072	34157,00	708	
121.13	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,795	3197,00	5738	
121.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000756	46196,00	35	
121.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,238	0,6664	198,00	132	
121.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,153	0,4284	6598,00	2827	
121.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,012348	23,00	0	
		Итого материалов:				**21929,50**	**61403**	
		Итого прямые затраты:				**26772,23**	**74962**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28745,19	80487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		1092,32	3058	
		Накладные расходы	%	--		3065,28	8583	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,00	6684	
122	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0189**		**18083,93**	**342**	**48,5 95**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,319032	606,51	193	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,003213	918,46	3	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**196**	
122. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,003213	2534,07	8	
122. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000756	23,75	0	
122. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,013986	195,48	3	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**11**	
122. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0567	92,00	5	
		Итого материалов:				**276,00**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**210**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	305	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	12	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	107	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	25	
123	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0189**		**110877,58**	**2096**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98906,00**	**1869**	
		НР второго уровня	%	3,8		3758,43	71	
		Накладные расходы	%	--		3758,43	71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8213,15	155	
124	**Е11-060301-0401 11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0155**		**504879,06**	**7826**	**48,5 1372**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	4,479	630,03	2822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,00961	778,99	7	
		Итого оплата труда:				**182561,64**	**2830**	
124. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,003875	2534,07	10	
124. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,005735	1507,60	9	
		Итого эксплуатация машин:				**1191,33**	**18**	
124. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000155	4828,00	1	
124. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0155	178506,00	2767	
		Итого материалов:				**178554,28**	**2768**	
		Итого прямые затраты:				**361824,28**	**5608**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				450366,68	6981	
		НР второго уровня	%	3,8		17113,93	265	
		Накладные расходы	%	--		105656,33	1638	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37398,45	580	
125	**Е11-060101-0119 11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**0,8000**		**25952,04**	**20762**	**48,5 732**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	2,256	614,18	1386	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,18088	688,78	125	
		Итого оплата труда:				**1887,72**	**1510**	
125. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00216	2944,70	6	
125. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,13424	36,05	5	
125. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,1704	3107,98	530	
125. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,00312	2534,07	8	
125. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00592	54,70	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0052	1507,60	8	
		Итого эксплуатация машин:				**696,09**	**557**	
125. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,812	17338,00	14078	
125.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,28	0,224	256,00	57	
125.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00176	34157,00	60	
125.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,3584	3197,00	1146	
125.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0002	46196,00	9	
125.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	0,144	198,00	29	
125.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	0,07056	6598,00	466	
125.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,002264	23,00	0	
		Итого материалов:				**19806,35**	**15845**	
		Итого прямые затраты:				**22234,42**	**17788**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23149,97	18520	
		НР второго уровня	%	3,8		879,70	704	
		Накладные расходы	%	--		1795,24	1436	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1922,37	1538	
126	**Е11-060101-0102 11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,7200**		**30227,18**	**21764**	**48,5 1004**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	3,175	606,51	1926	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,20916	687,73	144	
		Итого оплата труда:				**2874,49**	**2070**	
126. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001944	2944,70	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,18936	36,05	7	
126. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,20052	3107,98	623	
126. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,002664	2534,07	7	
126. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,006048	54,70	0	
126. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,004032	1507,60	6	
		Итого эксплуатация машин:				**901,28**	**649**	
126. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,7344	18183,00	13354	
126.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,375	0,27	256,00	69	
126.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,004896	34157,00	167	
126.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,46152	3197,00	1475	
126.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000194	46196,00	9	
126.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,238	0,17136	198,00	34	
126.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,153	0,11016	6598,00	727	
126.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,003175	23,00	0	
		Итого материалов:				**21993,40**	**15835**	
		Итого прямые затраты:				**25569,39**	**18410**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26963,52	19414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		1024,61	738	
		Накладные расходы	%	--		2418,74	1741	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2239,05	1612	
127	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**5,2224**		**791,45**	**4133**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**3687**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	140	
		Накладные расходы	%	--		26,83	140	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	306	
128	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**5,2224**		**125,56**	**656**	
		Итого прямые затраты:				**112,00**	**585**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,26	22	
		Накладные расходы	%	--		4,26	22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	49	
129	**С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**5,2224**		**272,41**	**1423**	
		Итого прямые затраты:				**243,00**	**1269**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,23	48	
		Накладные расходы	%	--		9,23	48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,18	105	
130	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**23,9200**		**849,55**	**20321**	**50,8 1761**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	5,071	677,08	3433	
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,04784	684,75	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**144,91**	**3466**	
130. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,46644	459,99	215	
130. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,04784	1507,60	72	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**287**	
130. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	57,408	212,00	12170	
130. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005741	51148,00	294	
130. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,003827	47568,00	182	
		Итого материалов:				**528,69**	**12646**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**16366**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	18127	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	689	
		Накладные расходы	%	--		102,41	2450	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	1505	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**222143**	**1379520**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**222143**	
		Материалы -	Тенге				**178937**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**29630**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1869**	
		Местные материалы -	Тенге				**5541**	
		Накладные расходы -	Тенге				**24402**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15376**	15376
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9026**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19724**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**266269**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29630**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**266269**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29630**	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ						
		В-1						
131	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**913,6300**		**101,51**	**92745**	**59,1 15844**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	10,507	554,86	5830	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	22,841	918,46	20978	
		Итого оплата труда:				**29,34**	**26808**	
131. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	22,841	2673,20	61058	
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**61058**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**66888**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90.55	82731	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	3144	
		Накладные расходы	%	--		20,78	18987	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	6870	
132	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**27,1400**		**1965,37**	**53340**	**59,1 17675**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	50,155	596,28	29906	
		Итого оплата труда:				**1101,93**	**29906**	
		Итого прямые затраты:				**1101,93**	**29906**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,16	47581	
		НР второго уровня	%	3,8		66,62	1808	
		Накладные расходы	%	--		717,86	19483	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,58	3951	
133	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**62,6900**		**939,75**	**58913**	**59,1 19521**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	60,935	542,07	33031	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**33031**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**33031**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	52552	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	1997	
		Накладные расходы	%	--		343,25	21518	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	4364	
134	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**860,9800**		**23,07**	**19862**	**59,1 3234**
134. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	6,939	788,56	5472	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**5472**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	6,939	2087,10	14483	
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**14483**	
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**14483**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	17718	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	673	
		Накладные расходы	%	--		4,54	3907	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	1471	
135	**Е11-010104-0409 11-010104-0409**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**860,9800**		**58,39**	**50271**	**59,1 8186**
135. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	3,513	3942,80	13850	
		Итого оплата труда:				**16,09**	**13850**	
135. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0204	17,564	2087,10	36658	
		Итого эксплуатация машин:				**42,58**	**36658**	
		Итого прямые затраты:				**42,58**	**36658**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,08	44843	
		НР второго уровня	%	3,8		1,98	1704	
		Накладные расходы	%	--		11,49	9890	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	3724	
136	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**860,9800**		**155,35**	**133755**	**59,1 37249**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	92,986	511,39	47552	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	22,601	684,75	15476	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**63028**	
136. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	22,601	1478,76	33421	
136. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	90,403	12,07	1091	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**34512**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**82064**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	119314	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	4534	
		Накладные расходы	%	--		48,53	41783	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	9908	
137	**Е11-220501-0102 11-220501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровод**	**0,0460**		**270200,72**	**12429**	**62,1 3749**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	179	8,234	661,23	5445	
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,9683	611,90	592	
		Итого оплата труда:				**131240,58**	**6037**	
137. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,9108	1854,81	1689	
137. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0069	2302,98	16	
137. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,368	126,82	47	
137. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,04278	1007,99	43	
137. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00782	1507,60	12	
		Итого эксплуатация машин:				**39278,97**	**1807**	
137. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,01012	215,00	2	
137. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	8	0,368	230,00	85	
		Итого материалов:				**1887,30**	**87**	
		Итого прямые затраты:				**159526,44**	**7338**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				241026,84	11087	
		НР второго уровня	%	3,8		9159,02	421	
		Накладные расходы	%	--		90659,42	4170	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20014,87	921	
138	**Е11-220501-0101 11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровод**	**0,1250**		**256194,40**	**32024**	**62,1 9766**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	173	21,625	661,23	14299	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	2,331	611,95	1427	
		Итого оплата труда:				**125805,60**	**15726**	
138. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	2,188	1854,81	4057	
138. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,01375	2302,98	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1	126,82	127	
138. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,11625	1007,99	117	
138. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,01375	1507,60	21	
		Итого эксплуатация машин:				**34830,33**	**4354**	
138. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,02	215,00	4	
138. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	5	0,625	230,00	144	
		Итого материалов:				**1184,40**	**148**	
		Итого прямые затраты:				**150407,52**	**18801**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228532,79	28567	
		НР второго уровня	%	3,8		8684,25	1086	
		Накладные расходы	%	--		86809,52	10851	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18977,36	2372	
139	**С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**46,4600**		**350,89**	**16302**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**313,00**	**14542**	
		НР второго уровня	%	3,8		11,89	553	
		Накладные расходы	%	--		11,89	553	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,99	1208	
140	**С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**14,1400**		**168,16**	**2378**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**150,00**	**2121**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		5,70	81	
		Накладные расходы	%	--		5,70	81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,46	176	
141	**С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**112,1100**		**100,89**	**11311**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**90,00**	**10090**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,42	383	
		Накладные расходы	%	--		3,42	383	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	838	
142	**Е11-221301-0101 11-221301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**5,8900**		**27575,37**	**162419**	**62,1 26921**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	52,185	622,36	32478	
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	13,064	832,27	10873	
		Итого оплата труда:				**7360,08**	**43351**	
142. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,14725	2944,70	434	
142. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	8,246	2534,07	20896	
142. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,18848	186,74	35	
142. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,09424	1007,99	95	
142. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	4,577	1507,60	6900	
		Итого эксплуатация машин:				**4814,82**	**28359**	
142. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,331	2164,00	2881	
142. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,78337	15322,00	12003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0589	11595,00	683	
142.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	0,37696	98906,00	37284	
142.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,02356	29616,00	698	
142.13	133154 С (21-070602-0108)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,7068	4885,00	3453	
142.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000648	46196,00	30	
142.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,08	0,4712	198,00	93	
142.16	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,00031	0,001826	230,00	0	
		Итого материалов:				**9698,48**	**57124**	
		Итого прямые затраты:				**20027,41**	**117961**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24598,02	144882	
		НР второго уровня	%	3,8		934,72	5506	
		Накладные расходы	%	--		5505,33	32426	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2042,62	12031	
143	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**3,0000**		**22321,03**	**66963**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19911,00**	**59733**	
		НР второго уровня	%	3,8		756,62	2270	
		Накладные расходы	%	--		756,62	2270	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1653,41	4960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**3,0000**		**22976,84**	**68931**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20496,00**	**61488**	
		НР второго уровня	%	3,8		778,85	2337	
		Накладные расходы	%	--		778,85	2337	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1701,99	5106	
145	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**3,0000**		**18493,80**	**55481**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16497,00**	**49491**	
		НР второго уровня	%	3,8		626,89	1881	
		Накладные расходы	%	--		626,89	1881	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1369,91	4110	
146	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**3,0000**		**18493,80**	**55481**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16497,00**	**49491**	
		НР второго уровня	%	3,8		626,89	1881	
		Накладные расходы	%	--		626,89	1881	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1369,91	4110	
147	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**2582,88**	**10332**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2304,00**	**9216**	
		НР второго уровня	%	3,8		87,55	350	
		Накладные расходы	%	--		87,55	350	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,32	765	
148	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**3014,48**	**6029**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2689,00**	**5378**	
		НР второго уровня	%	3,8		102,18	204	
		Накладные расходы	%	--		102,18	204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,29	447	
149	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9**	**шт.**	**4,0000**		**8810,25**	**35241**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7859,00**	**31436**	
		НР второго уровня	%	3,8		298,64	1195	
		Накладные расходы	%	--		298,64	1195	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,61	2610	
150	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	**шт.**	**1,0000**		**11545,59**	**11546**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10299,00**	**10299**	
		НР второго уровня	%	3,8		391,36	391	
		Накладные расходы	%	--		391,36	391	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		855,23	855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	**шт.**	**1,0000**		**11545,59**	**11546**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10299,00**	**10299**	
		НР второго уровня	%	3,8		391,36	391	
		Накладные расходы	%	--		391,36	391	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		855,23	855	
152	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	**шт.**	**1,0000**		**10659,97**	**10660**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9509,00**	**9509**	
		НР второго уровня	%	3,8		361,34	361	
		Накладные расходы	%	--		361,34	361	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,63	790	
153	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**		**7796,83**	**7797**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6955,00**	**6955**	
		НР второго уровня	%	3,8		264,29	264	
		Накладные расходы	%	--		264,29	264	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,54	578	
		В-2						
154	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**170,4000**		**101,51**	**17298**	**59,1 2955**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	1,96	554,86	1087	
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	4,26	918,46	3913	
		Итого оплата труда:				**29,34**	**5000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	4,26	2673,20	11388	
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**11388**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**12475**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,55	15430	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	586	
		Накладные расходы	%	--		20,78	3541	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	1281	
155	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**4,6300**		**1965,37**	**9100**	**59,1 3015**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	8,556	596,28	5102	
		Итого оплата труда:				**1101,93**	**5102**	
		Итого прямые затраты:				**1101,93**	**5102**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,16	8117	
		НР второго уровня	%	3,8		66,62	308	
		Накладные расходы	%	--		717,86	3324	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,58	674	
156	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,6100**		**939,75**	**12790**	**59,1 4238**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	13,229	542,07	7171	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**7171**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**7171**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	11409	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	434	
		Накладные расходы	%	--		343,25	4672	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	947	
157	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**149,3400**		**23,07**	**3445**	**59,1 561**
157. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,204	788,56	949	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**949**	
157. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,204	2087,10	2512	
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**2512**	
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**2512**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	3073	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	117	
		Накладные расходы	%	--		4,54	678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	**Е11-010104-0409 11-010104-0409**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**149,3400**		**58,39**	**8720**	**59,1 1420**
158. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	0,609307	3942,80	2402	
		Итого оплата труда:				**16,09**	**2402**	
158. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0204	3,047	2087,10	6358	
		Итого эксплуатация машин:				**42,58**	**6358**	
		Итого прямые затраты:				**42,58**	**6358**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,08	7778	
		НР второго уровня	%	3,8		1,98	296	
		Накладные расходы	%	--		11,49	1715	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	646	
159	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**149,3400**		**155,35**	**23200**	**59,1 6461**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	16,129	511,39	8248	
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,92	684,75	2684	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**10932**	
159. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,92	1478,76	5797	
159. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	15,681	12,07	189	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**5986**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**14234**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	20695	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	786	
		Накладные расходы	%	--		48,53	7247	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	1719	
		ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ-12,08м3						
160	**Е11-220301-0106 11-220301-0106**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровод**	**0,0210**		**885385,10**	**18593**	**62,1 4708**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	376	7,896	736,91	5819	
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	2,254	782,04	1763	
		Итого оплата труда:				**361022,07**	**7581**	
160. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	1,462	2320,68	3394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,03465	2986,68	103	
160. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,2541	2911,19	740	
160. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,693	21,41	15	
160. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,63	126,82	80	
160. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,1638	158,25	26	
160. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,49392	1007,99	498	
160.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00903	1507,60	14	
		Итого эксплуатация машин:				**231867,25**	**4869**	
160.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	1,05	205,00	215	
160.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0042	29616,00	124	
160.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,13	0,00273	200244,00	547	
160.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	62,8	1,319	230,00	303	
		Итого материалов:				**56648,92**	**1190**	
		Итого прямые затраты:				**565594,33**	**11877**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				789789,03	16586	
		НР второго уровня	%	3,8		30011,98	630	
		Накладные расходы	%	--		254206,69	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65584,08	1377	
161	**Е11-220601-0206 11-220601-0206**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровод**	**0,0210**		**1495959,45**	**31415**	**62,1 / 1965**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	203	4,263	668,90	2852	
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,295	0,342201	914,86	313	
		Итого оплата труда:				**150694,63**	**3165**	
161. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,00525	2944,70	15	
161. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,55	0,32655	2911,19	951	
161. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	49,53	1,04	597,28	621	
161. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	34,06	0,71526	31,20	22	
		Итого эксплуатация машин:				**76651,13**	**1610**	
161. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	18,27	267,00	4878	
161. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая	кг	4390	92,19	162,00	14935	
161. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	1,701	723,00	1230	
161.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,31	0,00651	6598,00	43	
161.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная	т	0,114	0,002394	178642,00	428	
161.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00525	14892,00	78	
161.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0252	211,00	5	
		Итого материалов:				**1028419,77**	**21597**	
		Итого прямые затраты:				**1240857,60**	**26058**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1334438,96	28023	
		НР второго уровня	%	3,8		50708,68	1065	
		Накладные расходы	%	--		144290,04	3030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110811,81	2327	
162	**С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21,0840**		**3512,22**	**74052**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3133,00**	**66056**	
		НР второго уровня	%	3,8		119,05	2510	
		Накладные расходы	%	--		119,05	2510	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,16	5485	
163	**Е11-220901-0106 11-220901-0106**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**5419,91**	**10840**	**62,1 2846**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	3,04	6,08	653,56	3974	
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	847,05	610	
		Итого оплата труда:				**2291,76**	**4584**	
163. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,06	2534,07	152	
163. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	0,44	2911,19	1281	
163. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	1507,60	332	
		Итого эксплуатация машин:				**882,32**	**1765**	
163. 6	144735 С (21-130201-0511)	Бояты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм	т	0,0025	0,005	183035,00	915	
163. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,4	424,00	170	
		Итого материалов:				**542,39**	**1085**	
		Итого прямые затраты:				**3411,53**	**6823**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4834,71	9669	
		НР второго уровня	%	3,8		183,72	367	
		Накладные расходы	%	--		1606,90	3214	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,47	803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	**С123-040102-0108 23-040102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**82330,30**	**164661**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**73441,00**	**146882**	
		НР второго уровня	%	3,8		2790,76	5582	
		Накладные расходы	%	--		2790,76	5582	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6098,54	12197	
165	**С123-020103-0313 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**4090,67**	**16363**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3649,00**	**14596**	
		НР второго уровня	%	3,8		138,66	555	
		Накладные расходы	%	--		138,66	555	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,01	1212	
166	**Е11-221301-0101 11-221301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**4,0600**		**27575,37**	**111956**	**62,1 18557**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	35,972	622,36	22387	
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	9,005	832,27	7495	
		Итого оплата труда:				**7360,08**	**29882**	
166. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,1015	2944,70	299	
166. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	5,684	2534,07	14404	
166. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,12992	186,74	24	
166. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,06496	1007,99	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	3,155	1507,60	4756	
		Итого эксплуатация машин:				**4814,82**	**19548**	
166. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,91756	2164,00	1986	
166. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,53998	15322,00	8274	
166.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0406	11595,00	471	
166.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	0,25984	98906,00	25700	
166.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01624	29616,00	481	
166.13	133154 С (21-070602-0108)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,4872	4885,00	2380	
166.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000447	46196,00	21	
166.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,08	0,3248	198,00	64	
166.16	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,00031	0,001259	230,00	0	
		Итого материалов:				**9698,48**	**39376**	
		Итого прямые затраты:				**20027,41**	**81311**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24598,02	99868	
		НР второго уровня	%	3,8		934,72	3795	
		Накладные расходы	%	--		5505,33	22352	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2042,62	8293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**22321,03**	**22321**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19911,00**	**19911**	
		НР второго уровня	%	3,8		756,62	757	
		Накладные расходы	%	--		756,62	757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1653,41	1653	
168	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1,0000**		**22976,84**	**22977**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20496,00**	**20496**	
		НР второго уровня	%	3,8		778,85	779	
		Накладные расходы	%	--		778,85	779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1701,99	1702	
169	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**18493,80**	**36988**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16497,00**	**32994**	
		НР второго уровня	%	3,8		626,89	1254	
		Накладные расходы	%	--		626,89	1254	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1369,91	2740	
170	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**2582,88**	**5166**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2304,00**	**4608**	
		НР второго уровня	%	3,8		87,55	175	
		Накладные расходы	%	--		87,55	175	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,32	383	
171	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**3014,48**	**6029**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2689,00**	**5378**	
		НР второго уровня	%	3,8		102,18	204	
		Накладные расходы	%	--		102,18	204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,29	447	
172	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9**	**шт.**	**1,0000**		**8810,25**	**8810**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7859,00**	**7859**	
		НР второго уровня	%	3,8		298,64	299	
		Накладные расходы	%	--		298,64	299	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,61	653	
173	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**35396,84**	**35397**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**31575,00**	**31575**	
		НР второго уровня	%	3,8		1199,85	1200	
		Накладные расходы	%	--		1199,85	1200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2621,99	2622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**		**14399,76**	**14400**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12845,00**	**12845**	
		НР второго уровня	%	3,8		488,11	488	
		Накладные расходы	%	--		488,11	488	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1066,65	1067	
175	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**1,0000**		**20549,78**	**20550**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18331,00**	**18331**	
		НР второго уровня	%	3,8		696,58	697	
		Накладные расходы	%	--		696,58	697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1522,21	1522	
176	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**1,0000**		**20549,78**	**20550**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18331,00**	**18331**	
		НР второго уровня	%	3,8		696,58	697	
		Накладные расходы	%	--		696,58	697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1522,21	1522	
177	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0600**		**33724,15**	**2023**	**50,8 115**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,357	591,17	211	
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0216	684,75	15	
		Итого оплата труда:				**3763,97**	**226**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,0216	3107,98	67	
		Итого эксплуатация машин:				**1118,87**	**67**	
177. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0144	9130,00	131	
177. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,024	52148,00	1252	
177. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0023	0,000138	205871,00	28	
177. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,0276	23,00	1	
		Итого материалов:				**23534,48**	**1412**	
		Итого прямые затраты:				**28170,82**	**1690**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30082,92	1805	
		НР второго уровня	%	3,8		1143,15	69	
		Накладные расходы	%	--		3055,25	183	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,09	150	
178	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**33,3700**		**849,55**	**28350**	**50,8 2457**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	7,074	677,08	4790	
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,06674	684,75	46	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**4836**	
178. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,650715	459,99	299	
178. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,06674	1507,60	101	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**400**	
178. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	80,088	212,00	16979	
178. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008009	51148,00	410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,005339	47568,00	254	
		Итого материалов:				**528,69**	**17642**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**22832**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	25289	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	961	
		Накладные расходы	%	--		102,41	3417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	2100	
179	**Е11-110101-0405 11-110101-0405**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**3,1400**		**554,41**	**1741**	**60,9 367**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,243	0,76302	778,34	594	
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,013502	652,00	9	
		Итого оплата труда:				**191,94**	**603**	
179. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	0,0471	13,70	1	
179. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	0,137218	459,99	63	
179. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,005652	1203,30	7	
179. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,00785	1507,60	12	
		Итого эксплуатация машин:				**26,24**	**82**	
179. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,005526	58564,00	324	
179. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,000251	31968,00	8	
179. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0157	85,00	1	
179.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,003925	20254,00	79	
179.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00057	0,00179	54217,00	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**162,28**	**510**	
		Итого прямые затраты:				**377,65**	**1186**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				494,55	1553	
		НР второго уровня	%	3,8		18,79	59	
		Накладные расходы	%	--		135,68	426	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,07	129	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1336672**	**1571330**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1082385**	
	Материалы -		Тенге				**140170**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**319642**	
	Местные материалы -		Тенге				**475623**	
		Накладные расходы -	Тенге				**240228**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**191809**	**191809**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**48419**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**105809**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1428422**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**494**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319642**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**254287**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**254287**	
		Накладные расходы -	Тенге				**9663**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**21116**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**285066**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1713488**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**494**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319642**	
		РАЗДЕЛ 2.ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ						
		В-1						
180	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1114,5400**		**101,51**	**113140**	**59,1 19328**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	12,817	554,86	7112	
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	27,863	918,46	25592	
		Итого оплата труда:				**29,34**	**32703**	
180. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	27,863	2673,20	74485	
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**74485**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**81596**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,55	100924	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	3835	
		Накладные расходы	%	--		20,78	23163	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	8381	
181	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**33,7700**		**1965,37**	**66370**	**59,1 21992**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	62,407	596,28	37212	
		Итого оплата труда:				**1101,93**	**37212**	
		Итого прямые затраты:				**1101,93**	**37212**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,16	59204	
		НР второго уровня	%	3,8		66,62	2250	
		Накладные расходы	%	--		717,86	24242	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,58	4916	
182	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**73,2900**		**939,75**	**68874**	**59,1 22822**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	71,238	542,07	38616	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**38616**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**38616**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	61438	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	2335	
		Накладные расходы	%	--		343,25	25157	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	5102	
183	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1062,6700**		**23,07**	**24515**	**59,1 3992**
183. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	8,565	788,56	6754	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**6754**	
183. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	8,565	2087,10	17876	
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**17876**	
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**17876**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	21868	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	831	
		Накладные расходы	%	--		4,54	4823	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	1816	
184	**Е11-010104-0409 11-010104-0409**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**1062,6700**		**58,39**	**62047**	**59,1 10103**
184. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	4,336	3942,80	17095	
		Итого оплата труда:				**16,09**	**17095**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0204	21,678	2087,10	45245	
		Итого эксплуатация машин:				**42,58**	**45245**	
		Итого прямые затраты:				**42,58**	**45245**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,08	55348	
		НР второго уровня	%	3,8		1,98	2103	
		Накладные расходы	%	--		11,49	12206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	4596	
185	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1062,6700**		**155,35**	**165089**	**59,1 45975**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	114,768	511,39	58691	
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	27,895	684,75	19101	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**77793**	
185. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	27,895	1478,76	41250	
185. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	111,58	12,07	1347	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**42597**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**101288**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	147264	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	5596	
		Накладные расходы	%	--		48,53	51571	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	12229	
		ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ-12,35М3						
186	**Е11-220501-0103 11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровод**	**0,0160**		**305461,79**	**4887**	**62,1 1438**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	3,104	661,23	2052	
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,42928	614,25	264	
		Итого оплата труда:				**144758,98**	**2316**	
186. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,3936	1854,81	730	
186. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00512	2302,98	12	
186. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,192	126,82	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,02224	1007,99	22	
186. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00832	1507,60	13	
		Итого эксплуатация машин:				**50072,18**	**801**	
186. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00704	215,00	2	
186. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	18	0,288	230,00	66	
		Итого материалов:				**4234,60**	**68**	
		Итого прямые затраты:				**182585,40**	**2921**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				272480,72	4360	
		НР второго уровня	%	3,8		10354,27	166	
		Накладные расходы	%	--		100249,59	1604	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22626,80	362	
187	**Е11-220501-0102 11-220501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровод**	**0,2120**		**270200,72**	**57283**	**62,1 17278**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	179	37,948	661,23	25092	
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	4,463	611,90	2731	
		Итого оплата труда:				**131240,58**	**27823**	
187. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	4,198	1854,81	7786	
187. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0318	2302,98	73	
187. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,696	126,82	215	
187. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,19716	1007,99	199	
187. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,03604	1507,60	54	
		Итого эксплуатация машин:				**39278,97**	**8327**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
187. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,04664	215,00	10	
187. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	8	1,696	230,00	390	
		Итого материалов:				**1887,30**	**400**	
		Итого прямые затраты:				**159526,44**	**33820**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				241026,84	51098	
		НР второго уровня	%	3,8		9159,02	1942	
		Накладные расходы	%	--		90659,42	19220	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20014,87	4243	
188	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**14,1400**		**1059,38**	**14980**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**945,00**	**13362**	
		НР второго уровня	%	3,8		35,91	508	
		Накладные расходы	%	--		35,91	508	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,47	1110	
189	**С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**214,1200**		**350,89**	**75132**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**313,00**	**67020**	
		НР второго уровня	%	3,8		11,89	2547	
		Накладные расходы	%	--		11,89	2547	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,99	5565	
190	**Е11-220901-0101 11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1213,25**	**2427**	**62,1 / 697**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,88	1,76	630,03	1109	
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	684,75	14	
		Итого оплата труда:				**561,27**	**1123**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1507,60	30	
		Итого эксплуатация машин:				**15,08**	**30**	
190. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0008	0,0016	178752,00	286	
190. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1	424,00	42	
		Итого материалов:				**164,20**	**328**	
		Итого прямые затраты:				**733,70**	**1467**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1082,26	2165	
		НР второго уровня	%	3,8		41,13	82	
		Накладные расходы	%	--		389,68	779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,87	180	
191	**Е11-220901-0103 11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**2015,97**	**2016**	**62,1 / 561**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,4	1,4	630,03	882	
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	684,75	21	
		Итого оплата труда:				**902,58**	**903**	
191. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1507,60	45	
		Итого эксплуатация машин:				**45,23**	**45**	
191. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0015	0,0015	178752,00	268	
191. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,00	42	
		Итого материалов:				**310,53**	**311**	
		Итого прямые затраты:				**1237,80**	**1238**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1798,30	1798	
		НР второго уровня	%	3,8		68,34	68	
		Накладные расходы	%	--		628,84	629	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,33	149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	**С123-040102-0202 23-040102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**14199,09**	**14199**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12666,00**	**12666**	
		НР второго уровня	%	3,8		481,31	481	
		Накладные расходы	%	--		481,31	481	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051,78	1052	
193	**С123-040102-0205 23-040102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**27783,86**	**27784**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24784,00**	**24784**	
		НР второго уровня	%	3,8		941,79	942	
		Накладные расходы	%	--		941,79	942	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2058,06	2058	
194	**С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1023,51**	**2047**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**913,00**	**1826**	
		НР второго уровня	%	3,8		34,69	69	
		Накладные расходы	%	--		34,69	69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,82	152	
195	**С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1932,67**	**3865**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1724,00**	**3448**	
		НР второго уровня	%	3,8		65,51	131	
		Накладные расходы	%	--		65,51	131	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,16	286	
196	**С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1328,43**	**1328**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1185,00**	**1185**	
		НР второго уровня	%	3,8		45,03	45	
		Накладные расходы	%	--		45,03	45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	98	
197	**Е11-221301-0101 11-221301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**5,8900**		**27575,37**	**162419**	**62,1 26921**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	52,185	622,36	32478	
197. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	13,064	832,27	10873	
		Итого оплата труда:				**7360,08**	**43351**	
197. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,14725	2944,70	434	
197. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	8,246	2534,07	20896	
197. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,18848	186,74	35	
197. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,09424	1007,99	95	
197. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	4,577	1507,60	6900	
		Итого эксплуатация машин:				**4814,82**	**28359**	
197. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,331	2164,00	2881	
197. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,78337	15322,00	12003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
197.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0589	11595,00	683	
197.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	0,37696	98906,00	37284	
197.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,02356	29616,00	698	
197.13	133154 С (21-070602-0108)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,7068	4885,00	3453	
197.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000648	46196,00	30	
197.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,08	0,4712	198,00	93	
197.16	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,00031	0,001826	230,00	0	
		Итого материалов:				**9698,48**	**57124**	
		Итого прямые затраты:				**20027,41**	**117961**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24598,02	144882	
		НР второго уровня	%	3,8		934,72	5506	
		Накладные расходы	%	--		5505,33	32426	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2042,62	12031	
198	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**35396,84**	**35397**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**31575,00**	**31575**	
		НР второго уровня	%	3,8		1199,85	1200	
		Накладные расходы	%	--		1199,85	1200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2621,99	2622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**		**14399,76**	**14400**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12845,00**	**12845**	
		НР второго уровня	%	3,8		488,11	488	
		Накладные расходы	%	--		488,11	488	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1066,65	1067	
200	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**1,0000**		**20549,78**	**20550**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18331,00**	**18331**	
		НР второго уровня	%	3,8		696,58	697	
		Накладные расходы	%	--		696,58	697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1522,21	1522	
201	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**1,0000**		**20549,78**	**20550**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18331,00**	**18331**	
		НР второго уровня	%	3,8		696,58	697	
		Накладные расходы	%	--		696,58	697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1522,21	1522	
202	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**22321,03**	**22321**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19911,00**	**19911**	
		НР второго уровня	%	3,8		756,62	757	
		Накладные расходы	%	--		756,62	757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1653,41	1653	
203	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1,0000**		**22976,84**	**22977**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20496,00**	**20496**	
		НР второго уровня	%	3,8		778,85	779	
		Накладные расходы	%	--		778,85	779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1701,99	1702	
204	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**1,0000**		**18493,80**	**18494**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16497,00**	**16497**	
		НР второго уровня	%	3,8		626,89	627	
		Накладные расходы	%	--		626,89	627	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1369,91	1370	
205	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**1,0000**		**18493,80**	**18494**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16497,00**	**16497**	
		НР второго уровня	%	3,8		626,89	627	
		Накладные расходы	%	--		626,89	627	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1369,91	1370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**2582,88**	**5166**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2304,00**	**4608**	
		НР второго уровня	%	3,8		87,55	175	
		Накладные расходы	%	--		87,55	175	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,32	383	
207	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9**	**шт.**	**2,0000**		**8810,25**	**17621**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7859,00**	**15718**	
		НР второго уровня	%	3,8		298,64	597	
		Накладные расходы	%	--		298,64	597	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,61	1305	
208	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0600**		**33724,15**	**2023**	**50,8 115**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,357	591,17	211	
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0216	684,75	15	
		Итого оплата труда:				**3763,97**	**226**	
208. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,0216	3107,98	67	
		Итого эксплуатация машин:				**1118,87**	**67**	
208. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0144	9130,00	131	
208. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,024	52148,00	1252	
208. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0023	0,000138	205871,00	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,0276	23,00	1	
		Итого материалов:				**23534,48**	**1412**	
		Итого прямые затраты:				**28170,82**	**1690**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30082,92	1805	
		НР второго уровня	%	3,8		1143,15	69	
		Накладные расходы	%	--		3055,25	183	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,09	150	
209	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**62,8600**		**849,55**	**53403**	**50,8 4627**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	13,326	677,08	9023	
209. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,12572	684,75	86	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**9109**	
209. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,226	459,99	564	
209. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,12572	1507,60	190	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**753**	
209. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	150,864	212,00	31983	
209. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,015086	51148,00	772	
209. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,010058	47568,00	478	
		Итого материалов:				**528,69**	**33233**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**43010**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	47637	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	1810	
		Накладные расходы	%	--		102,41	6438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	3956	
210	**Е11-110101-0405 11-110101-0405**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**4,9100**		**554,41**	**2722**	**60,9 574**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,243	1,193	778,34	929	
210. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,021113	652,00	14	
		Итого оплата труда:				**191,94**	**942**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	0,07365	13,70	1	
210. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	0,214567	459,99	99	
210. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,008838	1203,30	11	
210. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,012275	1507,60	19	
		Итого эксплуатация машин:				**26,24**	**129**	
210. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,008642	58564,00	506	
210. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,000393	31968,00	13	
210. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,02455	85,00	2	
210.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,006138	20254,00	124	
210.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00057	0,002799	54217,00	152	
		Итого материалов:				**162,28**	**797**	
		Итого прямые затраты:				**377,65**	**1854**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				494,55	2428	
		НР второго уровня	%	3,8		18,79	92	
		Накладные расходы	%	--		135,68	666	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,07	202	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**824896**	**1747753**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**700605**	
Материалы -			Тенге				**93673**	
Всего заработная плата -			Тенге				**295965**	
Местные материалы -			Тенге				**174809**	
Накладные расходы -			Тенге				**209750**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**176423**	**176423**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				33327	
		Сметная прибыль -	Тенге				72828	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				983183	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				459	
		Сметная заработная плата -	Тенге				295965	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				124291	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				124291	
		Накладные расходы -	Тенге				4723	
		Сметная прибыль -	Тенге				10321	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				139335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1122518	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				459	
		Сметная заработная плата -	Тенге				295965	
ИТОГО :								
	Итого прямые затраты:		Тенге				19832453	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2665550	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				985828	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				348585	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16181074	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1747754	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				21580207	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				820048	
	ИТОГО:		Тенге				22400255	
	Сметная прибыль		Тенге				1792020	
	ИТОГО по акту:		Тенге				24192275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				**362884**	
		Итого:	Тенге				**24555159**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге				**486192**	
		Итого:	Тенге				**25041351**	
		Итого в текущих ценах 4кв 2015г	Тенге				**25041351**	
		Итого в текущих ценах на 2016 год к=1,069659286	Тенге				**26785714**	
		НДС 12-%	Тенге				**3214286**	
		Всего по акту:	Тенге				**30000000**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ **Басаров Т.К.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.** _____