Медеу ауданы

Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасы
кызметі
аты-жөні
қолы
20___ ж. «___» _____
беттер саны

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

**Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ**

**АКТ**

№ 340

**Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

«25» 12 2013ж.

Уәлиханов көшесі, Сәтпаев көшесі, Фурманов көшесі
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — МСҚБжәнеЛ департаменті
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика

М. Кунев — «Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ-басшысының міндетін атқарушы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик

Б. Артемов — «УМР-3-Алматынжстрой» ЖШС директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика

А. Кулганатов — «Citycom Technologies» ЖШС директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Е. Дүрімбетов — «МСЭЖКД директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бакылау органы
органов государственного пожарного надзора

Б. Кутпанов — ӨКД басшысы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация

Д. Алимбеков — «Алматы жылу жүйесі» ЖШС бас директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халыкты әлеуметтік коргау органы
органов государственного социальной защиты населения

Б. Искаков — «Алматы қалалық жұмыспен камту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен коса мердігерші) «Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
(ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 000461

КОПИЯ

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға кабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласының тараткыш жылу желілерін қайта құрылымдау. Медеу ауданы. ТК-3-45-тен ТК-3-47 дейін Сәтпаев көшесінің бойымен Уәлиханов көшесінен Фурманов көшесіне дейін»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Медеу ауданы, Уәлиханов көшесі, Сәтпаев көшесі, Фурманов көшесі**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
**2013 жылғы 29 сәуірдегі № 2/388 әкімиің қаулысы Алматы қаласы**
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 14 мамырда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 290/ЗТ-4820 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
**« УМР-3-Алматыинжстрой» ЖШС**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившим
косалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
**«Citycom Technologies» ЖШС**
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
косалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
**№ 1160-03-09-ТС**
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрған үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 04-9/367 бұйрығы**
(нысанға (жекеті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

**«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 24 қазандағы № 02-0654/12 жоба бойынша қорытындысы**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс) )

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2013 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік кабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

| Мощность производительность и т.д. | Ед. измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Жылу желілерінін қайта құрылымдалатын учаскелері трассасының жалпы ұзындығы** | **м** | **248,45** | | **245,83** | |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға кабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Көрсеткіштер<br>Показатели | Өлшеу бірлігі<br>Единица измерения | Жоба бойынша,<br>по проекту | Нақты,<br>фактически |
|---|---|---|---|
| Жалпы ауданы / общая площадь | $м^2$ | | |
| Қабаттар саны<br>Число этажей | Қабат<br>Этаж | | |
| Жалпы құрылыс көлемі<br>Общестроительный объем<br>Оның ішінде жер асты бөлігі<br>В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы<br>Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Көрсеткіштер<br>Показатели | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пәтер саны | Пәтердің ауданы $м^2$ | | Пәтер саны | Пәтердің ауданы $м^2$ | |
| | | Жалпы<br>Общ | Тұрғын үй<br>Жилая | | Жалпы | Тұрғын үй |
| Барлық пәтер<br>Всего квартир<br>Оның ішінде/В том числе: | | | | | | |
| Бір бөлмелі | | | | | | |
| Екі бөлмелі | | | | | | |
| Үш бөлмелі | | | | | | |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен қәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

| Жұмыс түрі<br>Виды работ | Өлшеу бірлігі<br>Единица измерения | Жұмыс көлемі<br>Объем работ | Орындалу мерзімі<br>Срок выполнения |
|---|---|---|---|

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 86 410,0 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 71 540,00 мың. теңге,
всего 86 410,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 71 540,00 тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар - мың. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря - тыс.тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны 82 845 997 мың. теңге
сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - мың. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - мың. теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды колдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі**
**Решение Государственной приемочной комиссии**:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
**«Алматы қаласының тараткыш жылу желілерін қайта құрылымдау. Медеу ауданы. ТК-3-45-тен ТК-3-47 дейін Сәтпаев көшесінің бойымен Уәлиханов көшесінен Фурманов көшесіне дейін».**
(нысанның аты) (наименование объекта)

**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН**
**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Мемлекеттік кабылдау комиссиясынын төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссия төрағасынын орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Г. Токбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясынын мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии М. Кенес
(подпись)
Б. Арзыбаев
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

АА 0004183

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 31 от "03"апреля 2013 г.
Наименование стройки :Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы.
Наименование объекта :Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК3-45 до ТК3-47 по ул. Сатпаева, от ул.Ч.Валихановы до ул.Фурманова в Медеуском р-не

Объект номер -

# АКТ №1
## Приемки выполненных работ за июнь 2013 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-15 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | √ 2916,97 | 58,44 | 55,64 | 170467 | 162294 | 53555 | 0,02 | 56 |
| | | | | 2,75 | 16,18 | 8017 | 47194 | 97 | 0,06 | 161 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | E0101-164-3 т.ч. п-1.55 н-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | √ 300,2 | 537,17 | -- | 161257 | -- | 182220 | 3,42 | 1027 |
| | | | | 537,17 | -- | 161257 | -- | 113 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | E0101-164-3 т.ч. п-3.182 к=1,15 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб | √ 215,65 | 514,78 | -- | 111013 | -- | 125445 | 3,28 | 707 |
| | | | | 514,78 | -- | 111013 | -- | 113 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | E0101-17-15 | Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | √ 515,85 | 58,44 | 55,64 | 30146 | 28701 | 9471 | 0,02 | 10 |
| | | | | 2,75 | 16,18 | 1418 | 8346 | 97 | 0,06 | 29 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | E010333-A30 -1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км | √ 6007,4 | 202,86 | 202,86 | 1218661 | 1218661 | 243732 | -- | -- |
| | | | | -- | 40,57 | -- | 243732 | 100 | 0,85 | 5118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | компл | | | | | | | | |
| 12 | Е0124-13-5 К=0,6 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара | 6 | 1952,01 | 1009,64 | 11712 | 6058 | 9174 | 5,06 | 30 |
| | | | | 942,37 | 233,81 | 5654 | 1403 | 130 | 0,97 | 6 |
| | | компл | | | | | | | | |
| 13 | Е0124-13-4 К=0,6 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара | 2 | 1332,67 | 675,96 | 2665 | 1352 | 2105 | 3,55 | 7 |
| | | | | 656,71 | 152,92 | 1313 | 306 | 130 | 0,63 | 1 |
| | | компл | | | | | | | | |
| | | | | Демонтаж лотков и плит перекрытия | | | | | | |
| 14 | Е0107-61-1 К=0,8 | Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 96,09 | 1040,92 | 519,28 | 100022 | 49898 | 94369 | 3,06 | 294 |
| | | | | 521,64 | 179,85 | 50124 | 17282 | 140 | 0,69 | 67 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 267995 | 129725 | | | 764 |
| | | | Тенге | | | 138271 | 38879 | | | 160 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 267995 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 177150,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 237035 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 119 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 35555,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30302 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 535332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1042 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 212705,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 535332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1042 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 212705,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Устройство сборных ж/б каналов** | | | | | | | | |
| | | | | Монтаж сборных ж/б лотков | | | | | | |
| 15 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 70,14 | 2156,29 | 649,10 | 151242 | 45528 | 86104 | 3,83 | 269 |
| | | | | 652,05 | 224,81 | 45735 | 15768 | 140 | 0,87 | 61 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 | 70,14 | 22000,00 | -- | 1543080 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1694322 | 45528 | | | 269 |
| | | | Тенге | | | 45735 | 15768 | | | 61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2002,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | | | трубопроводы магистральные из ППУ-ПЭ | | | | | | |
| 19 | Е0124-2-11 т.ч. п-1.7 п-3.6 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более | 0,229 | 530802,15 | 216769,29 | 121554 | 49640 | 98773 | 1375,40 | 315 |
| | | | | 274482,00 | 57304,22 | 62856 | 13123 | 130 | 245,86 | 56 |
| | | км | | | | | | | | |
| 20 | Е0124-2-9 т.ч. п-1.7 п-3.5 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более | 0,175 | 382344,32 | 153455,90 | 66910 | 26855 | 55648 | 1071,05 | 187 |
| | | | | 204037,31 | 40570,03 | 35707 | 7100 | 130 | 193,21 | 34 |
| | | км | | | | | | | | |
| 21 | С130806-371 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 426х7,0-2-ППУ-ПЭ | 229 | 22100,00 | -- | 5060900 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | С130806-369 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7,0-2-ППУ-ПЭ | 175 | 15600,00 | -- | 2730000 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | | | Фасонные изделия | | | | | | |
| 23 | С130806-407 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Переходы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 426х8/325х8-1-ППУ-ПЭ | 2 | 40800,00 | -- | 81600 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | С130806-406 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Переходы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7/273х7-1-ППУ-ПЭ | 2 | 29600,00 | -- | 59200 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | Элементы трубопровода с кабелем вывода | | | | | | |
| 25 | СПрайс "Караганди нская ф-ка труб" | Элемент трубопровода с кабелем вывода 426x7/450 ППУ-ПЭ ТОО "Карагандинская ф-ка труб" | √ 2 | 26615,19 | -- | 53230 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | Опоры неподвижные | | | | | | |
| 26 | СПрайс "NiMKATErM KZ" | Элемент неподвижной опоры 426x7/560 ППУ-ПЭ "NiMKATErM KZ" | √ 4 | 108170,57 | -- | 432682 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 27 | СПрайс "NiMKATErM KZ" | Элемент неподвижной опоры 325x7/450 ППУ-ПЭ "NiMKATErM KZ" | √ 2 | 68835,82 | -- | 137672 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | Тройниковые ответвления | | | | | | |
| 47 28 | СПрайс "Караганди нская ф-ка труб" | Тройник парраллельный 426x10-219x6 ППУ-ПЭ ТОО "Карагандинская ф-ка труб" | √ 2 | 61609,83 | -- | 123220 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 29 | СПрайс "NiMKATErM KZ" | Тройник парраллельный 325x10-159x4,5 ППУ-ПЭ "NiMKATErM KZ" | √ 2 | 44466,43 | -- | 88933 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | Опоры скользящие | | | | | | |
| 30 | СПрайс "NiMKATErM KZ" | Скользящая опора 426/560 ППУ-ПЭ "NiMKATErM KZ" | √ 26 | 4270,12 | -- | 111023 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | СПрайс "NiMKATErM KZ" | Скользящая опора 325/450 ППУ-ПЭ "NiMKATErM KZ" | √ 26 | 3029,84 | -- | 78776 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | Изоляция стыков | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 2638 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2709,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3522 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 528,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 537 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9480 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3237,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 9480 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3237,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.благоустройство территории** | | | | | | | | |
| | | | | Разборка асфальта | | | | | | |
| 35 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 150 | 469,33 | 195,05 | 70399 | 29258 | 55652 | 1,78 | 267 |
| | | | | 274,28 | 4,68 | 41141 | 702 | 133 | 0,02 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 36 | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 350 | 141,28 | -- | 49447 | -- | 65765 | 0,88 | 309 |
| | | | | 141,28 | -- | 49447 | -- | 133 | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 37 | Е0127-19-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 400 | 9,86 | -- | 3942 | -- | 5243 | 0,07 | 27 |
| | | | | 9,86 | -- | 3942 | -- | 133 | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 123789 | 29258 | | | 604 |
| | | | Тенге | | | 94531 | 702 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 123789 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 95233,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 126660 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 18999,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15027 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 265475 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 669 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 114232,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 265475 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 669 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 114232,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Разные работы** | | | | | | | | |
| | | | | Вывоз материалов от разборки и демонтажа | | | | | | |
| 38 | 1/01031-А11- 11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 164,77 | 175,72 | 175,72 | 28954 | 28954 | 20268 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -- | 123,00 | -- | 20268 | 100 | 2,59 | 426 |
| | | т | | | | | | | | |
| 39 | Е01031-А26- 1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 357,3 | 31,17 | 31,17 | 11135 | 11135 | 7795 | -- | -- |
| | | | | -- | 21,82 | -- | 7795 | 100 | 0,46 | 164 |
| | | т | | | | | | | | |
| 40 | Е010333-А30 -1 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км | 522,07 | 202,86 | 202,86 | 105907 | 105907 | 21181 | -- | -- |
| | | | | -- | 40,57 | -- | 21181 | 100 | 0,85 | 445 |
| | | т | | | | | | | | |
| 41 | Е01031-А32- 1 | Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках | 40,42 | 128,11 | 128,11 | 5178 | 5178 | 3625 | -- | -- |
| | | | | -- | 89,68 | -- | 3625 | 100 | 1,89 | 76 |
| | | т | | | | | | | | |
| 42 | Е01031-А32- 2 | Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках | 40,42 | 123,17 | 123,17 | 4978 | 4978 | 3485 | -- | -- |
| | | | | -- | 86,22 | -- | 3485 | 100 | 1,81 | 73 |
| | | т | | | | | | | | |
| 43 | Е010333-А10 -1 | Перевозка труб автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км | 40,42 | 79,28 | 79,28 | 3205 | 3205 | 641 | -- | -- |
| | | | | -- | 15,86 | -- | 641 | 100 | 0,33 | 13 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 159357 | 159357 | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | 56994 | | | 1198 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 159357 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 56994,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 56994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8549,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12981 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 229332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1227 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 65543,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 229332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1227 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 65543,00 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 13924679 | 1863926 | | | 3977 |
| | | | Тенге | | | 664722 | 436676 | | | 6836 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4173515 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 75860 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1101398,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1820 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1567188 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1287102 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 644 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 193065,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 327637 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5788255 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11457 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1294463,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 9751164 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 9751164 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 585070 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 10336233 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 16124488 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11457 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1294463,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) | 16 124 488 |
| Итого с временными - 1,2% | 16 317 982 |
| Итого с зимним удорожанием - 2,34% | 16 699 823 |
| Итого с затратами на выслугу лет 1% | 16 866 821 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4% | 16 934 288 |
| Пересчет в текущие цены 2012г. - 2,08774 | 35 354 391 |
| Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2% | 707 088 |
| Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами | 36 061 479 |
| Налог на добавленную стоимость - 12% | 4 327 377 |
| **Итого с НДС** | **40 388 856** |

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХНАДЗОР:

Объемы и качество СМР корректирует
Тех. надзор. Б. Мозаник

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 31 от "03"апреля 2013 г.
Наименование стройки :Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы.
Наименование объекта :Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК3-45 до ТК3-47 по ул. Сатпаева, от ул.Ч.Валихановы до ул.Фурманова в Медеуском р-не

Объект номер -

# АКТ №2
## Приемки выполненных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-15 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 153,53 | 58,44 | 55,64 | 8972 | 8542 | 2819 | 0,02 | 3 |
| | | | | 2,75 | 16,18 | 422 | 2484 | 97 | 0,06 | 8 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 15,8 | 537,17 | -- | 8487 | -- | 9591 | 3,42 | 54 |
| | | | | 537,17 | -- | 8487 | -- | 113 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | E0101-164-3 т.ч. п-3.182 к=1,15 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб | 11,35 | 514,78 | -- | 5843 | -- | 6602 | 3,28 | 37 |
| | | | | 514,78 | -- | 5843 | -- | 113 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | E0101-17-15 | Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 27,15 | 58,44 | 55,64 | 1587 | 1511 | 498 | 0,02 | 1 |
| | | | | 2,75 | 16,18 | 75 | 439 | 97 | 0,06 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | E010333-A30 -1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км | 316,23 | 202,86 | 202,86 | 64149 | 64149 | 12830 | -- | -- |
| | | | | -- | 40,57 | -- | 12830 | 100 | 0,85 | 269 |
| | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 180,68 | 4,33 | 3,73 | 782 | 674 | 322 | -- | 1 |
| | | | | 0,55 | 1,29 | 100 | 233 | 97 | -- | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-17-15 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1241,65 | 58,44 | 55,64 | 72562 | 69083 | 22796 | 0,02 | 24 |
| | | | | 2,75 | 16,18 | 3413 | 20089 | 97 | 0,06 | 69 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е010333-А30 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км | 2172,89 | 202,86 | 202,86 | 440792 | 440792 | 88158 | -- | -- |
| | | | | -- | 40,57 | -- | 88158 | 100 | 0,85 | 1851 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 603174 | 584751 | | | 119 |
| | | | Тенге | | | 18339 | 124233 | | | 2200 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 603174 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 142572,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 84 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 143617 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 21543,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44807 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 791598 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2391 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 164115,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 791598 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2391 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 164115,00 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Устройство сборных ж/б каналов

### Монтаж сборных ж/б лотков

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 70,14 | 2156,29 | 649,10 | 151242 | 45528 | 86104 | 3,83 | 269 |
| | | | | 652,05 | 224,81 | 45735 | 15768 | 140 | 0,87 | 61 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 | 20,9 | 22000,00 | -- | 459800 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0384 | 47400,00 | -- | 1820 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 52078 | 1832 | | | 17 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2536 | 692 | | | 3 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 52078 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 1729 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 3228,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3640 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 42341 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 3389 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 508,00 | | | 2 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3328 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 58795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3736,00 | | | 22 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 58795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3736,00 | | | 22 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | трубопроводы магистральные из ППУ-ПЭ | | | | | | | | |
| 28 | Е0124-2-9 т.ч. п-1.7 п-3.5 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлений 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более | 0,025 | 382344,32 | 153455,90 | 9559 | 3836 | 7950 | 1071,05 | 27 |
| | | км | | 204037,31 | 40570,03 | 5101 | 1014 | 130 | 193,21 | 5 |
| 29 | Е0124-2-7 т.ч. п-1.7 п-3.5 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более | 0,026 | 288982,15 | 109512,74 | 7514 | 2847 | 6526 | 865,78 | 23 |
| | | км | | 162740,81 | 30327,98 | 4231 | 789 | 130 | 149,07 | 4 |
| 30 | Е0124-2-6 т.ч. п-1.7 п-3.5 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более | 0,007 | 263656,41 | 97535,22 | 1846 | 683 | 1636 | 807,82 | 6 |
| | | км | | 152145,00 | 27604,61 | 1065 | 193 | 130 | 138,13 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С130806-371 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 426х7,0-2-ППУ-ПЭ | 15 | 22100,00 | -- | 331500 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 32 | С130806-369 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7,0-2-ППУ-ПЭ | 25 | 15600,00 | -- | 390000 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 33 | С130806-365 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 219х6,0-2-ППУ-ПЭ | 26 | 8620,00 | -- | 224120 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 34 | С130806-363 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ | 7 | 5270,00 | -- | 36890 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Фасонные изделия | | | | | | | | |
| 35 | С130806-390 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7-90-1-ППУ-ПЭ | 4 | 52100,00 | -- | 208400 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 36 | С130806-388 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 219х6-90-1-ППУ-ПЭ | 4 | 26100,00 | -- | 104400 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | СПрайс "Караганди нская ф-ка труб" | Тройник с шаровым краном для спуска воды 219х6-80 ППУ-ПЭ ТОО "Карагандинская ф-ка труб" | 4 | 41471,14 | -- | 165885 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Запорная арматура | | | | | | | | |
| 52 | Е0124-13-5 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара | 6 | 3429,98 | 1682,74 | 20580 | 10096 | 15290 | 8,43 | 51 |
| | | | | 1570,61 | 389,68 | 9424 | 2338 | 130 | 1,62 | 10 |
| | | компл | | | | | | | | |
| 53 | Е0124-13-4 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара | 2 | 2352,75 | 1126,60 | 4705 | 2253 | 3508 | 5,92 | 12 |
| | | | | 1094,51 | 254,87 | 2189 | 510 | 130 | 1,06 | 2 |
| | | компл | | | | | | | | |
| 54 | СПрайс ТОО "КТЗ" | Шаровый кран с редуктором L 1900мм Аст | 6 | 219803,31 | -- | 1318820 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 55 | СПрайс "NiMKATErM KZ" | Шаровый кран с редуктором L 2100мм Аст | 2 | 108695,04 | -- | 217390 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Опоры скользящие | | | | | | | | |
| 58 | СПрайс "NiMKATErM KZ" | Скользящая опора 219/315 ППУ-ПЭ "NiMKATErM KZ" | 6 | 2817,22 | -- | 16903 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 59 | СПрайс "NiMKATErM KZ" | Скользящая опора 159/250 ППУ-ПЭ "NiMKATErM KZ" | 4 | 1258,00 | -- | 5032 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Компенсаторы | | | | | | | | |
| 60 | Ц0112-631-6 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 400 мм | 2 | 9463,55 | 1169,55 | 18927 | 2339 | 9781 | 39,10 | 78 |
| | | | | 5175,00 | 258,75 | 10350 | 518 | 90 | 1,50 | 3 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 61 | Ц0112-631-4 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 250-300 мм | 2 | 7310,65 | 806,15 | 14621 | 1612 | 6986 | 27,60 | 55 |
| | | | | 3622,50 | 258,75 | 7245 | 517 | 90 | 1,50 | 3 |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6756,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 7624847 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3127 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 302756,00 | | | |
| Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) | | | | | | | | | | 7 624 847 |
| Итого с временными - 1,2% | | | | | | | | | | 7 716 345 |
| Итого с зимним удорожанием - 2,34% | | | | | | | | | | 7 896 908 |
| Итого с затратами на выслугу лет 1% | | | | | | | | | | 7 975 877 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4% | | | | | | | | | | 8 007 780 |
| Пересчет в текущие цены 2012г. - 2,08774 | | | | | | | | | | 16 718 163 |
| Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2% | | | | | | | | | | 334 363 |
| Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами | | | | | | | | | | 17 052 526 |
| Налог на добавленную стоимость - 12% | | | | | | | | | | 2 046 303 |
| **Итого с НДС** | | | | | | | | | | **19 098 830** |

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР:

СДАЛ:

УМР-3. Алматыинжстрой

Объемы и качество СМР подтверждаю
Тех. надзор Б. Мозгашев

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 31 от "03"апреля 2013 г.

Наименование стройки :Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы.

Наименование объекта :Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК3-45 до ТК3-47 по ул. Сатпаева, от ул.Ч.Валихановы до ул.Фурманова в Медеуском р-не. Тепловые камеры.

Объект номер -

# АКТ №3

## Приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж существующих тепловых камер (2 шт.)** | | | | | | | | |
| | | **Камеры из сб. ж/б блоков** | | | | | | | | |
| 1 | E0107-62-1 K=0,8 | **Демонтаж камер со стенкаминз бетонных блоков** | 49,3 | 2016,33 | 726,72 | 99405 | 35827 | 106328 | 7,61 | 375 |
| | | м3 | | 1289,61 | 250,93 | 63578 | 12371 | 140 | 0,96 | 47 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 99405 | 35827 | | | 375 |
| | | | **Тенге** | | | 63578 | 12371 | | | 47 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 99405 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 75949,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 106328 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15949,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12344 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 218077 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 475 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 91898,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 218077 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 475 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 91898,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Тепловые камеры из ФБС-2шт** | | | | | | | | |
| | | **Тепловая камера ТК3-46** | | | | | | | | |
| | | **Основание** | | | | | | | | |
| 2 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 70,72 | 636,13 | 28,23 | 44987 | 1997 | 4905 | 0,30 | 21 |
| | | м2 | | 45,80 | 10,58 | 3239 | 748 | 123 | 0,05 | 4 |
| 3 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,832 | 5571,68 | 376,43 | 4636 | 313 | 2023 | 13,34 | 11 |
| | | 1т | | 2173,50 | 142,31 | 1808 | 118 | 105 | 0,69 | 1 |
| 4 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,832 | 65900,00 | -- | 54829 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Стены** | | | | | | | | |
| 5 | Е0107-62-1 | Устройство камер со стенкамниз бетонных блоков | 62,65 | 9002,42 | 908,40 | 564001 | 56911 | 168901 | 9,51 | 596 |
| | | м3 | | 1612,01 | 313,66 | 100993 | 19651 | 140 | 1,20 | 75 |
| 6 | С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ | 12,08 | 9920,00 | -- | 119834 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ | 7,85 | 9520,00 | -- | 74732 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/ | 42,72 | 9150,00 | -- | 390888 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,341 | 9981,60 | 485,47 | 3404 | 166 | 3894 | 64,86 | 22 |
| | | т | | 9496,13 | 181,12 | 3238 | 62 | 118 | 0,89 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,341 | 50600,00 | -- | 17255 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Перемычки | | | | | | | | |
| 11 | Е0107-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 20 | 448,39 | 288,60 | 8968 | 5772 | 7050 | 0,93 | 19 |
| | | шт | | 150,34 | 101,45 | 3007 | 2029 | 140 | 0,43 | 9 |
| 12 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 1,24 | 28600,00 | -- | 35464 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | перекрытие | | | | | | | | |
| 13 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные | 8,3 | 22600,00 | -- | 187580 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Балки | | | | | | | | |
| 14 | С11011-844 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40 | 3,17 | 73400,00 | -- | 232678 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0115-71-2 | Устройство каркаса при оштукатуривании потолков | 52,8 | 233,87 | 2,16 | 12348 | 114 | 4479 | 0,47 | 25 |
| | | м2 | | 79,96 | 0,83 | 4222 | 44 | 105 | -- | -- |
| 16 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | 52,8 | 125,17 | 1,63 | 6609 | 86 | 4582 | 0,52 | 27 |
| | | м2 | | 82,03 | 0,62 | 4331 | 33 | 105 | -- | -- |
| | | Кольца опрные (смотровые) | | | | | | | | |
| 17 | С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10 | 5 | 3940,00 | -- | 19700 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Балки** | | | | | | | | |
| 34 | С11011-844 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40 | 3,17 | 73400,00 | -- | 232678 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0115-71-2 | Устройство каркаса при оштукатуривании потолков | 52,8 | 233,87 | 2,16 | 12348 | 114 | 4479 | 0,47 | 25 |
| | | м2 | | 79,96 | 0,83 | 4222 | 44 | 105 | -- | -- |
| 36 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | 52,8 | 125,17 | 1,63 | 6609 | 86 | 4582 | 0,52 | 27 |
| | | м2 | | 82,03 | 0,62 | 4331 | 33 | 105 | -- | -- |
| | | **Кольца опрные (смотровые)** | | | | | | | | |
| 37 | С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10 | 5 | 3940,00 | -- | 19700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | 0,11 | 29600,00 | -- | 3256 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 5 | 13400,00 | -- | 67000 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Гидроизоляция стен камер** | | | | | | | | |
| 40 | Е0113-13-1 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | 123,8 | 15,13 | 0,08 | 1873 | 10 | 1035 | 0,05 | 6 |
| | | м2 | | 9,27 | 0,02 | 1148 | 3 | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 188762 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1251 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 26864,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 142393 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3480 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28207 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4231,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13018 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 229988 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31095,00 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 134000 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 134000 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8040 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 142040 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 4958610 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3137 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 511240,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) | 4 958 610 |
| Итого с временными - 1,2% | 5 018 113 |
| Итого с зимним удорожанием - 2,34% | 5 135 537 |
| Итого с затратами на выслугу лет 1% | 5 186 893 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4% | 5 207 640 |
| Пересчет в текущие цены 2012г. - 2,08774 | 10 872 199 |
| Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2% | 217 444 |
| Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами | 11 089 643 |
| Налог на добавленную стоимость - 12% | 1 330 757 |
| **Итого с НДС** | **12 420 400** |

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР:

Объект корректирует

Б. Мо[illegible]

СДАЛ:

УМР-3. Алматынижстрой

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 31 от "03"апреля 2013 г.

Наименование стройки :Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы.

Наименование объекта :Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК3-45 до ТК3-47 по ул. Сатпаева, от ул.Ч.Валихановы до ул.Фурманова в Медеуском р-не

# АКТ №4
## Приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-15 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1241,65 | 58,44 | 55,64 | 72562 | 69083 | 22796 | 0,02 | 24 |
| | | | | 2,75 | 16,18 | 3413 | 20089 | 97 | 0,06 | 69 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | E010333-A30 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км | 2172,89 | 202,86 | 202,86 | 440791 | 440791 | 88158 | -- | -- |
| | | | | -- | 40,57 | -- | 88158 | 100 | 0,85 | 1851 |
| | | т | | | | | | | | |
| 3 | E0101-27-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м | 2235 | 8,71 | 8,71 | 19464 | 19464 | 6130 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,83 | -- | 6319 | 97 | 0,01 | 24 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 248,3 | 154,22 | -- | 38292 | -- | 43269 | 1,12 | 278 |
| | | | | 154,22 | -- | 38292 | -- | 113 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | E0101-134-2 | Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками | 2235 | 29,49 | 6,18 | 65917 | 13818 | 50536 | 0,15 | 332 |
| | | | | 23,31 | -- | 52099 | -- | 97 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 637026 | 543156 | | | 633 |
| | | | Тенге | | | 93803 | 114566 | | | 1944 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 637026 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 208370,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 66 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 210890 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 105 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 31633,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 50875 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 898791 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2682 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 240003,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 898791 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2682 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 240003,00 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | | | **трубопроводы магистральные из ППУ-ПЭ** | | | | | | |
| 6 | **Е0124-2-11 т.ч. п-1.7 п-3.6** | **Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более** | 0,015 | 530802,15 | 216769,29 | 7962 | 3252 | 6470 | 1375,40 | 21 |
| | | | | 274482,00 | 57304,22 | 4117 | 860 | 130 | 245,86 | 4 |
| | | км | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 7962 | 3252 | | | 21 |
| | | | **Тенге** | | | 4117 | 860 | | | 4 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7962 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 543 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4977,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 50 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6470 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 970,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 866 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15298 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5947,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 15298 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5947,00 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.система ОДК** | | | | | | | | | |
| | | | | **Приборы** | | | | | | |
| 7 | **1Ц0108-103-1** | **Установка приборов контроля** | 1 | 3830,20 | 437,00 | 3830 | 437 | 2724 | 14,95 | 15 |
| | | | | 2769,20 | 98,33 | 2769 | 98 | 95 | 0,57 | 1 |
| | | шкаф | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | СПрайс "Караганди нская ф-ка труб" | Терминал двойной концевой КТ-12/III ТОО "Карагандинская ф-ка труб" | 1 | 4057,82 | -- | 4058 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | СПрайс "Караганди нская ф-ка труб" | Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода ТОО "Карагандинская ф-ка труб" | 2 | 2358,76 | -- | 4718 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | СПрайс "Караганди нская ф-ка труб" | Детектор повреждения переносной ТОО "Карагандинская ф-ка труб" | 1 | 16105,54 | -- | 16106 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | СПрайс "Караганди нская ф-ка труб" | Универсальный Т-образный ключ для шарового крана диам. 32-89 ТОО "Карагандинская ф-ка труб" | 1 | 3408,57 | -- | 3409 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | Е0124-114-2 | Устройство контрольного пункта | 1 | 834,98 | 193,11 | 835 | 193 | 666 | 2,68 | 3 |
| | | | | 439,88 | 72,45 | 440 | 72 | 130 | 0,36 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | СПрайс "Караганди нская ф-ка труб" | Ковер надземный ТОО "Карагандинская ф-ка труб" | 1 | 12426,98 | -- | 12427 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 45382 | 630 | | | 18 |
| | | | Тенге | | | 3209 | 171 | | | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 41138 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 624 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2868,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 37308 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2724 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 409,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2632 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 46494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3276,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 835 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 202 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 512,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 666 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 100,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 90 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1591 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 612,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3409 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3409 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 205 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3613 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 51698 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3888,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.дренажные колодцы** | | | | | | | | |
| | | | | **Колодец сб. ж/б диам. 1000мм(2шт.)** | | | | | | |
| **14** | **Е0123-13-3** | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах** | **2,1** | **21853,38** | **2655,17** | **45892** | **5576** | **9892** | **15,95** | **33** |
| | | | | **2628,90** | **994,38** | **5521** | **2088** | **130** | **4,86** | **10** |
| | | **м3** | | | | | | | | |
| **15** | **С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004** | **Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5** | **4** | **2270,00** | **--** | **9080** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| **16** | **С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004** | **Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10** | **4** | **3940,00** | **--** | **15760** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| **17** | **С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004** | **Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99** | **2** | **13400,00** | **--** | **26800** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **комплект** | | | | | | | | |
| **18** | **С12021-237** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т** | **0,126** | **154400,00** | **--** | **19454** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0126-1-12 | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм | 16 | 287,33 | 6,29 | 4597 | 101 | 3792 | 1,28 | 20 |
| | | | | 234,69 | 2,33 | 3755 | 37 | 100 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | С11031-37 | Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою, марка 100, 125, толщина 70 мм | 0,35 | 7070,00 | -- | 2475 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 7072 | 101 | | | 20 |
| | | | Тенге | | | 3755 | 37 | | | -- |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7072 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 742 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3792,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2475 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3792 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 569,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 652 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4361,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 11516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4361,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.благоустройство территории** | | | | | | | | |
| | | | | Восстановление дорог тип 1 | | | | | | |
| 23 | Е0127-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см | 600 | 121,79 | 20,50 | 73076 | 12299 | 10533 | 0,05 | 29 |
| | | | | 7,37 | 5,83 | 4423 | 3497 | 133 | 0,02 | 13 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | Е0127-49-6 | Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума | 600 | 459,24 | 20,36 | 275544 | 12215 | 11691 | 0,06 | 36 |
| | | | | 9,06 | 5,59 | 5437 | 3353 | 133 | 0,02 | 12 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 25 | Е0127-49-11 К=4 | Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать | 600 | 333,78 | 0,65 | 200266 | 388 | 471 | -- | 1 |
| | | | | 0,32 | 0,27 | 193 | 161 | 133 | -- | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0127-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | 600 | 400,38 | 17,65 | 240226 | 10593 | 10095 | 0,04 | 23 |
| | | | | 6,83 | 5,82 | 4099 | 3491 | 133 | 0,02 | 12 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 27 | Е0127-54-3К =4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 600 | 186,81 | -- | 112084 | -- | 37 | -- | -- |
| | | | | 0,05 | -- | 28 | -- | 133 | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 28 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 600 | 520,38 | 17,65 | 312225 | 10593 | 10095 | 0,04 | 23 |
| | | | | 6,83 | 5,82 | 4099 | 3491 | 133 | 0,02 | 12 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 29 | Е0127-54-8К =2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 600 | 119,38 | -- | 71630 | -- | 18 | -- | -- |
| | | | | 0,02 | -- | 14 | -- | 133 | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | Восстановление дорог тип 2 | | | | | | |
| 30 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 300 | 520,38 | 17,65 | 156113 | 5296 | 5047 | 0,04 | 12 |
| | | | | 6,83 | 5,82 | 2049 | 1746 | 133 | 0,02 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 31 | Е0127-54-8К =2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 300 | 119,38 | -- | 35815 | -- | 9 | -- | -- |
| | | | | 0,02 | -- | 7 | -- | 133 | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 1476978 | 51384 | | | 124 |
| | | | Тенге | | | 20348 | 15739 | | | 58 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1476978 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 367658 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 36088,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1037589 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47996 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7199,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1080,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 2713020 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3014 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 307829,00 | | | |
| Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) | | | | | | | | | | 2 713 020 |
| Итого с временными - 1,2% | | | | | | | | | | 2 745 576 |
| Итого с зимним удорожанием - 2,34% | | | | | | | | | | 2 809 822 |
| Итого с затратами на выслугу лет 1% | | | | | | | | | | 2 837 920 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4% | | | | | | | | | | 2 849 272 |
| Пересчет в текущие цены 2012г. - 2,08774 | | | | | | | | | | 5 948 539 |
| Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2% | | | | | | | | | | 118 971 |
| Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами | | | | | | | | | | 6 067 510 |
| Налог на добавленную стоимость - 12% | | | | | | | | | | 728 101 |
| **Итого с НДС** | | | | | | | | | | **6 795 611** |

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР:

СДАЛ: УМР-3-Алматыжилстрой

Объемы подтверждаю

Б. Мо

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 31 от "03"апреля 2013 г.
Наименование стройки :Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы.

Наименование объекта :Реконструкция распределительных тепловых сетей от ТК3-45 до ТК3-47 по ул. Сатпаева, от ул.Ч.Валихановы до ул.Фурманова в Медеуском р-не

# АКТ №5

## Приемки выполненных работ за октябрь 2013 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП , машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.благоустройство территории** | | | | | | | | |
| | | | | **Восстановление дорог тип 2** | | | | | | |
| 1 | E0127-53-1 | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** | 1000 | 520,38 | 17,65 | 520375 | 17654 | 16825 | 0,04 | 39 |
| | | | | 6,83 | 5,82 | 6831 | 5819 | 133 | 0,02 | 20 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 2 | E0127-54-8K =2 | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | 1000 | 119,38 | -- | 119383 | -- | 31 | -- | -- |
| | | | | 0,02 | -- | 23 | -- | 133 | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | **Восстановление дорог тип 3** | | | | | | |
| 3 | E0127-57-1 | **Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором** | 400 | 139,07 | 57,33 | 55628 | 22931 | 53031 | 0,53 | 211 |
| | | | | 79,44 | 20,24 | 31777 | 8096 | 133 | 0,10 | 40 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | **Восстановление бордюров** | | | | | | |
| 4 | E0127-34-2 | **Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий** | 350 | 453,26 | 7,63 | 158640 | 2669 | 59120 | 0,80 | 281 |
| | | | | 124,98 | 2,02 | 43744 | 707 | 133 | 0,01 | 2 |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | 9 | 27400,00 | -- | 246600 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | С143011-6 | Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные, марка 2ГП | 50 | 6430,00 | -- | 321500 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1422126 | 43254 | | | 530 |
| | | | Тенге | | | 82375 | 14622 | | | 62 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1422126 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9843 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 96997,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1286655 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 129005 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 19351,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 93068 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1644199 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 657 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 116347,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1644199 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 657 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 116347,00 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1422126 | 43254 | | | 530 |
| | | | Тенге | | | 82375 | 14622 | | | 62 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1422126 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9843 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 96997,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1286655 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 129005 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 19351,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 93068 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1644199 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 657 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 116347,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1653735 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 657 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 116347,00 | | | |
| Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) | | | | | | | | | | 1 653 735 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого с временными - 1,2% | | | | | | | | | | 1 673 580 |
| Итого с зимним удорожанием - 2,34% | | | | | | | | | | 1 712 742 |
| Итого с затратами на выслугу лет 1% | | | | | | | | | | 1 729 869 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4% | | | | | | | | | | 1 736 788 |
| Пересчет в текущие цены 2012г. - 2,08774 | | | | | | | | | | 3 625 963 |
| Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2% | | | | | | | | | | 72 519 |
| Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами | | | | | | | | | | 3 698 482 |
| Налог на добавленную стоимость - 12% | | | | | | | | | | 443 818 |
| **Итого с НДС** | | | | | | | | | | **4 142 300** |

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР:

СДАЛ:

Объемы подтверждаю.

Б. Модашев