Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО г.Уральск, ул.Пятимарская 15А
Объект: " Строительство базы конной полиции БДПП УВД г.Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15А"
Договор подряда(контракт) №2016/68 от 2016-07-05

Акт приемки выполненных работ №5 за 13 сентября 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КОНЮШНЯ						
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ						
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ						
1	**Е11-150108-1807 11-150108-1807**	**Фасад здания. Облицовка профилированными стальными листами с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100**	**м2**	**400,5900**		**610,58**	**244593**	**54,8 31888**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2357	94,419	614,18	57990	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,216319	918,46	199	
		Итого оплата труда:				**145,26**	**58189**	
1. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,00054	0,216319	2534,07	548	
1. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	14,061	14,92	210	
		Итого эксплуатация машин:				**1,89**	**758**	
1. 5	135767 С (21-100404-0103)	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,1	440,649	68,00	29964	
1. 6	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	3364,956	29,00	97584	
		Итого материалов:				**318,40**	**127548**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**465,05**	**186296**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				544,66	218184	
		НР второго уровня	%	3,8		20,70	8291	
		Накладные расходы	%	--		100,30	40179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,23	18118	
2	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**43,6400**		**14492,81**	**632466**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12928,00**	**564178**	
		НР второго уровня	%	3,8		491,26	21439	
		Накладные расходы	%	--		491,26	21439	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1073,54	46849	
3	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**496,9800**		**1291,44**	**641819**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1152,00**	**572521**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,78	21756	
		Накладные расходы	%	--		43,78	21756	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,66	47542	
4	**С121-130211-0802 21-130211-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**739,0000**		**77,35**	**57163**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**69,00**	**50991**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,62	1938	
		Накладные расходы	%	--		2,62	1938	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,73	4234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**542,6950**		**289,23**	**156963**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**258,00**	**140015**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,80	5321	
		Накладные расходы	%	--		9,80	5321	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,42	11627	
6	**С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм**	**шт.**	**739,0000**		**38,12**	**28167**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34,00**	**25126**	
		НР второго уровня	%	3,8		1,29	955	
		Накладные расходы	%	--		1,29	955	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,82	2086	
		ПЕРЕГОРОДКИ ДЕННИКОВ						
		ВИД А,Б						
7	**Е11-140101-1701 11-140101-1701**	**Изготовление и установка перегородоки калиток**	**т**	**8,0824**		**97510,46**	**788119**	**64,3 216145**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	60,9	492,218	661,23	325469	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,93	15,599	684,75	10681	
		Итого оплата труда:				**41590,47**	**336151**	
7. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,84	55,284	14,55	804	
7. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	36,2	292,583	150,52	44040	
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,93	15,599	1507,60	23517	
		Итого эксплуатация машин:				**8458,01**	**68361**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,053	0,428367	205871,00	88188	
7. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00305	0,024651	197175,00	4861	
		Итого материалов:				**11512,55**	**93049**	
		Итого прямые затраты:				**60239,47**	**486879**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86982,14	703024	
		НР второго уровня	%	3,8		3305,32	26715	
		Накладные расходы	%	--		30048,00	242860	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7223,00	58379	
8	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Стоимость перегородок и калитки**	**т**	**8,0824**		**442656,10**	**3577724**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**3191433**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	121274	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	121274	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	265017	
9	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**8,0824**		**17028,60**	**137632**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**122772**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	4665	
		Накладные расходы	%	--		577,22	4665	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	10195	
10	**Е11-100102-0401 11-100102-0401**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**7,8100**		**72489,37**	**566142**	**59,8 63811**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.8)	чел-ч	22,5	175,725	596,28	104781	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	2,812	684,75	1925	
		Итого оплата труда:				**13662,81**	**106707**	
10. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	1,796	9,71	17	
10. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	2,577	66,09	170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	2,812	1507,60	4239	
		Итого эксплуатация машин:				**566,78**	**4427**	
10. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,024211	205871,00	4984	
10. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	7,263	34157,00	248093	
10. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,9372	34157,00	32012	
10. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0781	20497,00	1601	
10.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	11,325	215,00	2435	
10.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,058575	395629,00	23174	
10.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3	23,43	198,00	4639	
10.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,02015	75443,00	1520	
10.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,023508	575927,00	13539	
		Итого материалов:				**42509,17**	**331997**	
		Итого прямые затраты:				**56492,25**	**441204**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64662,61	505015	
		НР второго уровня	%	3,8		2457,18	19191	
		Накладные расходы	%	---		10627,54	83001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5369,58	41936	
11	**Е11-100115-0102 11-100115-0102**	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	**м3**	**7,8100**		**6601,27**	**51556**	**59,8 5507**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,88	14,683	622,36	9138	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,09372	762,65	71	
		Итого оплата труда:				**1179,19**	**9209**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,03124	2534,07	79	
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,06248	1507,60	94	
		Итого эксплуатация машин:				**22,20**	**173**	
11. 5	144574 С (21-130101-2001)	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	0,00504	0,039362	19948,00	785	
11. 6	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная	кг	9,8	76,538	397,00	30386	
		Итого материалов:				**3991,14**	**31171**	
		Итого прямые затраты:				**5183,37**	**40482**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5888,53	45989	
		НР второго уровня	%	3,8		223,76	1748	
		Накладные расходы	%	--		928,92	7255	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,98	3819	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5821898**	**317351**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2367678**	
Материалы -			Тенге				**583764**	
Всего заработная плата -			Тенге				**510256**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1212816**	
		Накладные расходы -	Тенге				**419381**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**317350**	**317350**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**102031**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**222965**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3010024**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**796**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**510256**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3454220**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3454220**	
		Накладные расходы -	Тенге				**131260**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**286838**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3872318**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6882343**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**796**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**510256**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.КРЫША						
		ПО ОСИ 6-20						
12	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**585,0000**		**704,97**	**412410**	**56,4 120430**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.4)	чел-ч	0,5663	331,286	637,70	211261	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	2,808	807,50	2267	
		Итого оплата труда:				**365,01**	**213528**	
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,989	2534,07	5040	
12. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	17,199	14,55	250	
12. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	38,025	8,46	322	
12. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,6435	1507,60	970	
		Итого эксплуатация машин:				**11,25**	**6582**	
12. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4.8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	4,154	5468,00	22711	
12. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4.8х8 мм	шт.	3,03	1772,55	1,00	1773	
12. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	11,7	438,00	5125	
		Итого материалов:				**50,61**	**29608**	
		Итого прямые затраты:				**422,99**	**247452**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				628,86	367882	
		НР второго уровня	%	3,8		23,90	13979	
		Накладные расходы	%	--		229,76	134409	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		52,22	30549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**672,9170**		**1567,21**	**1054605**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1398,00**	**940738**	
		НР второго уровня	%	3,8		53,12	35748	
		Накладные расходы	%	--		53,12	35748	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,09	78119	
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ЖАЛЮЗАМИ ДЖ1-1						
14	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**366,97**	**1101**	**62,1 226**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,444	622,36	276	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,129	684,75	88	
		Итого оплата труда:				**121,55**	**365**	
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1236	3107,98	384	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0054	1507,60	8	
		Итого эксплуатация машин:				**130,76**	**392**	
14. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0075	11595,00	87	
		Итого материалов:				**28,99**	**87**	
		Итого прямые затраты:				**251,86**	**756**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327,34	982	
		НР второго уровня	%	3,8		12,44	37	
		Накладные расходы	%	--		87,92	264	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,18	82	
15	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0300**		**59283,96**	**1779**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**52883,00**	**1586**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		2009,55	60	
		Накладные расходы	%	--		2009,55	60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4391,40	132	
16	**Е11-080201-0703 11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металличес**	**0,0610**		**528411,40**	**32233**	**50,8 879**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	2,58	630,03	1626	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,15189	684,75	104	
		Итого оплата труда:				**28355,30**	**1730**	
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,04209	3107,98	131	
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,1098	1507,60	166	
		Итого эксплуатация машин:				**4858,19**	**296**	
16. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,04575	19948,00	913	
16. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,06	0,00366	205871,00	753	
16. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,061	394862,00	24087	
16. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	5	0,305	654,00	199	
		Итого материалов:				**425445,26**	**25952**	
		Итого прямые затраты:				**456953,72**	**27874**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471358,21	28753	
		НР второго уровня	%	3,8		17911,61	1093	
		Накладные расходы	%	--		32316,10	1971	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39141,59	2388	
17	**С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**2,0000**		**114,35**	**229**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**102,00**	**204**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		3,88	8	
		Накладные расходы	%	--		3,88	8	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,47	17	
18	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,2500**		**71,44**	**304**	**54,2 52**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,125375	757,37	95	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00085	684,71	1	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**96**	
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000425	2944,70	1	
18. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000425	29,36	0	
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000425	1507,60	1	
18. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0476	51,40	2	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**4**	
18. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000064	273898,00	17	
18. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000382	267437,00	102	
		Итого материалов:				**28,18**	**120**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**219**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	271	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	10	
		Накладные расходы	%	--		14,61	62	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,29	22	
19	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,2500**		**62,52**	**266**	**54,2 32**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,090525	645,89	58	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00085	684,71	1	
		Итого оплата труда:				**13,89**	**59**	
19. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000425	2944,70	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000425	29,36	0	
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000425	1507,60	1	
19. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,027625	51,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**3**	
19. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,00006	150362,00	9	
19. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000382	351041,00	134	
		Итого материалов:				**33,70**	**143**	
		Итого прямые затраты:				**48,24**	**205**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,77	237	
		НР второго уровня	%	3,8		2,12	9	
		Накладные расходы	%	--		9,65	41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,63	20	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ-1, ВШ-2						
20	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,2500**		**14492,81**	**3623**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12928,00**	**3232**	
		НР второго уровня	%	3,8		491,26	123	
		Накладные расходы	%	--		491,26	123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1073,54	268	
21	**С121-050109-0116 21-050109-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**36,7000**		**1081,80**	**39702**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м2**			**965,00**	**35416**	
		НР второго уровня	%	3,8		36,67	1346	
		Накладные расходы	%	--		36,67	1346	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,13	2941	
22	**С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**8,0000**		**114,35**	**915**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**102,00**	**816**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,88	31	
		Накладные расходы	%	--		3,88	31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,47	68	
23	**Е11-080201-0703 11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металличес**	**0,0204**		**528411,40**	**10780**	**50,8 294**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	0,86292	630,03	544	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,050796	684,75	35	
		Итого оплата труда:				**28355,30**	**578**	
23. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,014076	3107,98	44	
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,03672	1507,60	55	
		Итого эксплуатация машин:				**4858,19**	**99**	
23. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,0153	19948,00	305	
23. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,06	0,001224	205871,00	252	
23. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0204	394862,00	8055	
23. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	5	0,102	654,00	67	
		Итого материалов:				**425445,26**	**8679**	
		Итого прямые затраты:				**456953,72**	**9322**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471358,21	9616	
		НР второго уровня	%	3,8		17911,61	365	
		Накладные расходы	%	--		32316,10	659	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		39141,59	798	
24	**Е11-200701-0406 11-200701-0406**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**8897,36**	**8897**	**60,4 706**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,817	1,817	630,03	1144	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,0315	762,65	24	
		Итого оплата труда:				**1168,47**	**1168**	
24. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2534,07	27	
24. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,4515	41,74	19	
24. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1995	0,1995	150,52	30	
24. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1507,60	32	
		Итого эксплуатация машин:				**107,14**	**107**	
24. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00071	381820,00	271	
24. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00016	0,00016	195385,00	31	
24. 9	188211 С (23-050301-0916)	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	1	1	5677,00	5677	
		Итого материалов:				**5979,35**	**5979**	
		Итого прямые затраты:				**7230,94**	**7231**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7936,70	7937	
		НР второго уровня	%	3,8		301,59	302	
		Накладные расходы	%	--		1007,35	1007	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		659,06	659	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1275050**	**439970**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1267819**	
Материалы -			Тенге				**64590**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				**216356**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**980405**	
		Местные материалы -	Тенге				**1586**	
		Накладные расходы -	Тенге				**174722**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**121913**	**121913**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**52809**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**115403**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1557945**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**339**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216356**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**7231**	
		Материалы -	Тенге				**5979**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**1168**	
		Сдача и испытание -	Тенге				**60**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1007**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**706**	**706**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**301**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**659**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**8897**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1168**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1566842**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217524**	
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ						
		Площ.-36,46						
25	**Е11-110101-2703 11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,4600**		**3074,89**	**112110**	**60,9 15055**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	38,648	622,36	24053	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,072	623,54	668	
		Итого оплата труда:				**678,03**	**24721**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,131256	2944,70	387	
25. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,83858	1203,30	1009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,102088	1507,60	154	
		Итого эксплуатация машин:				**42,50**	**1549**	
25. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,47398	11595,00	5496	
25. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	37,189	1434,00	53329	
25. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	1,116	440,00	491	
25. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,404	23,00	32	
		Итого материалов:				**1627,76**	**59348**	
		Итого прямые затраты:				**2329,96**	**84950**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2742,89	100006	
		НР второго уровня	%	3,8		104,23	3800	
		Накладные расходы	%	--		517,15	18855	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,77	8304	
26	**Е11-110101-3904 11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**43,7520**		**561,68**	**24574**	**60,9 4269**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	10,325	677,08	6991	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,026251	684,75	18	
		Итого оплата труда:				**160,20**	**7009**	
26. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,026251	1507,60	40	
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**40**	
26. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,070003	11595,00	812	
26. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные	м	1,01	44,19	222,00	9810	
		Итого материалов:				**242,77**	**10622**	
		Итого прямые затраты:				**403,47**	**17653**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				501,03	21921	
		НР второго уровня	%	3,8		19,04	833	
		Накладные расходы	%	--		116,60	5102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		41,61	1820	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**102603**	**459294**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**102603**	
	Материалы -		Тенге				**69970**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**31730**	
		Накладные расходы -	Тенге				**23957**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19324**	**19324**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4633**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10125**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**136685**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31730**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**136685**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31730**	
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ						
		ОКНА						
27	**Е11-100106-0802 11-100106-0802**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**18,0000**		**1002,74**	**18049**	**59,8 3909**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,586	10,548	614,18	6478	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,0846	684,75	58	
		Итого оплата труда:				**363,13**	**6536**	
27. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,036	3107,98	112	
27. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,18	459,99	83	
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0486	1507,60	73	
		Итого эксплуатация машин:				**14,89**	**268**	
27. 6	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,0612	6419,00	393	
27. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0558	1,004	215,00	216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,003	0,054	17518,00	946	
27. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,056	1,008	198,00	200	
27.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А. I сорта	т	0,000007	0,000126	187969,00	24	
27.11	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,00052	0,00936	382843,00	3583	
27.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00006	0,00108	75443,00	81	
27.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,006	0,108	23,00	2	
		Итого материалов:				**302,52**	**5445**	
		Итого прямые затраты:				**677,32**	**12192**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				894,47	16100	
		НР второго уровня	%	3,8		33,99	612	
		Накладные расходы	%	--		251,14	4521	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,28	1337	
28	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**13,0000**		**1474,17**	**19164**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1315,00**	**17095**	
		НР второго уровня	%	3,8		49,97	650	
		Накладные расходы	%	--		49,97	650	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,20	1420	
		ВОРОТА-3шт						
29	**Е11-090403-0301 11-090403-0301**	**Монтаж ворот**	**т**	**1,1045**		**124607,94**	**137627**	**60,9 24452**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	41,4	45,725	715,95	32737	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,92	8,747	847,58	7414	
		Итого оплата труда:				**36353,13**	**40151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,4	14,8	279,50	4137	
29. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,099403	19,16	2	
29. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	0,198806	9,71	2	
29. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,35	0,386568	4252,36	1644	
29. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,132538	2534,07	336	
29. 8	784 С (31-050104-0105)	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	3,63	4,009	10338,17	41448	
29. 9	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,34	0,375523	29,36	11	
29.10	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,187762	21,41	4	
29.11	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	0,099403	96,70	10	
29.12	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,01	2,22	158,25	351	
29.13	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,209851	1507,60	316	
29.14	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	2,474	23,38	58	
		Итого эксплуатация машин:				**43747,97**	**48319**	
29.15	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,002143	118942,00	255	
29.16	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,033134	256,00	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.17	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,020654	2399,00	50	
29.18	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,028716	373380,00	10722	
29.19	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001138	25961,00	30	
29.20	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,011045	198,00	2	
29.21	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,154	180,00	388	
29.22	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,651643	91,00	59	
29.23	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,00011	1774324,00	196	
29.24	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,023	0,025403	208173,00	5288	
29.25	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000342	267437,00	92	
29.26	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000663	256053,00	170	
		Итого материалов:				**15626,53**	**17259**	
		Итого прямые затраты:				**89014,82**	**98315**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				111153,88	122767	
		НР второго уровня	%	3,8		4223,85	4665	
		Накладные расходы	%	--		26362,90	29117	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9230,22	10195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания**	**т**	**1,1045**		**344893,56**	**380928**	
		Итого прямые затраты:	т			**307655,00**	**339799**	
		ПР второго уровня	%	3,8		11690,89	12912	
		Накладные расходы	%	--		11690,89	12912	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25547,67	28217	
31	**С121-050201-9903 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**т**	**0,3080**		**137422,69**	**42326**	
		Итого прямые затраты:	т			**122585,00**	**37756**	
		ПР второго уровня	%	3,8		4658,23	1435	
		Накладные расходы	%	--		4658,23	1435	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10179,46	3135	
32	**С121-050106-9903 21-050106-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,0430**		**140485,37**	**6041**	
		Итого прямые затраты:	т			**125317,00**	**5389**	
		ПР второго уровня	%	3,8		4762,05	205	
		Накладные расходы	%	--		4762,05	205	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10406,32	447	
33	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,4400**		**71,44**	**1103**	**54,2 188**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,45548	757,37	345	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003088	684,75	2	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**347**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001544	2944,70	5	
33. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001544	29,36	0	
33. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001544	1507,60	2	
33. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,172928	51,40	9	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**16**	
33. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000232	273898,00	63	
33. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00139	267437,00	372	
		Итого материалов:				**28,18**	**435**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**796**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	984	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	37	
		Накладные расходы	%	--		14,61	226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	82	
34	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15,4400**		**125,04**	**1931**	**54,2 233**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,657744	645,89	425	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003088	1369,49	4	
		Итого оплата труда:				**27,79**	**429**	
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003088	2944,70	9	
34. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003088	29,36	0	
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003088	1507,60	5	
34. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,20072	51,40	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**24**	
34. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000028	0,000432	150362,00	65	
34. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002779	351041,00	976	
		Итого материалов:				**67,40**	**1041**	
		Итого прямые затраты:				**96,48**	**1490**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				111,54	1722	
		НР второго уровня	%	3,8		4,24	65	
		Накладные расходы	%	--		19,30	298	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		9,26	143	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**512831**	**488076**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**74717**	
Материалы -			Тенге				**6921**	
Всего заработная плата -			Тенге				**7312**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**60240**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7333**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4329	4329
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3004**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6564**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**88614**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7312**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**438114**	
Материалы -			Тенге				**17259**	
Всего заработная плата -			Тенге				**40151**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**339799**	
		Накладные расходы -	Тенге				**42030**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				24452	24452
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17578**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**38411**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**518555**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40151**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**607169**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47464**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
35	**Е11-150206-0104 11-150206-0104**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываем**	**137,8200**		**353,35**	**48698**	**54,8 14587**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,298	41,07	645,89	26527	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,151602	606,51	92	
		Итого оплата труда:				**193,14**	**26619**	
35. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,151602	1203,30	182	
		Итого эксплуатация машин:				**1,32**	**182**	
35. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,082692	19769,00	1635	
35. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная	кг	0,0074	1,02	499,00	509	
		Итого материалов:				**15,55**	**2144**	
		Итого прямые затраты:				**209,35**	**28853**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				315,19	43440	
		НР второго уровня	%	3,8		11,98	1651	
		Накладные расходы	%	--		117,82	16238	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,17	3607	
36	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**95,8200**		**106,08**	**10164**	**54,8 2817**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,092	8,815	580,94	5121	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,028746	658,67	19	
		Итого оплата труда:				**53,64**	**5140**	
36. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009582	1203,30	12	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,019164	1507,60	29	
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**40**	
36. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000383	4322,00	2	
36. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,016289	46196,00	753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,009582	85,00	1	
36. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,008	0,76656	162,00	124	
36. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,4791	120,00	57	
36.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,016	1,533	99,00	152	
		Итого материалов:				**11,36**	**1088**	
		Итого прямые затраты:				**65,23**	**6250**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				94,62	9067	
		НР второго уровня	%	3,8		3,60	345	
		Накладные расходы	%	--		32,99	3161	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,86	753	
37	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**533,9000**		**106,08**	**56635**	**54,8 15695**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,092	49,119	580,94	28535	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,16017	658,67	105	
		Итого оплата труда:				**53,64**	**28641**	
37. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,05339	1203,30	64	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,10678	1507,60	161	
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**225**	
37. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,002136	4322,00	9	
37. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,090763	46196,00	4193	
37. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,05339	85,00	5	
37. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,008	4,271	162,00	692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	2,669	120,00	320	
37.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,016	8,542	99,00	846	
		Итого материалов:				**11,36**	**6065**	
		Итого прямые затраты:				**65,23**	**34825**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				94,62	50520	
		НР второго уровня	%	3,8		3,60	1920	
		Накладные расходы	%	--		32,99	17615	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,86	4195	
38	**Е11-150107-0105 11-150107-0105**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на**	**м2 поверхност**	**35,4000**		**3843,69**	**136067**	**54,8 19467**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	53,808	653,56	35167	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,5841	610,30	356	
		Итого оплата труда:				**1003,48**	**35523**	
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02832	2944,70	83	
38. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,4602	662,97	305	
38. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,09558	1203,30	115	
		Итого эксплуатация машин:				**14,22**	**504**	
38. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,177	85,00	15	
38. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (одноотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	35,4	1695,00	60003	
38. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	17,7	96,00	1699	
38. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,32922	23,00	8	
38.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	132,75	34,00	4514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1871,14**	**66238**	
		Итого прямые затраты:				**2878,77**	**101909**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3428,68	121375	
		НР второго уровня	%	3,8		130,29	4612	
		Накладные расходы	%	--		680,20	24079	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,72	10079	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**171837**	**540642**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**171837**	
Материалы -			Тенге				**75535**	
Всего заработная плата -			Тенге				**95923**	
		Накладные расходы -	Тенге				**61093**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**52566**	**52566**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8527**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**18634**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**251564**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**154**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95923**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**251564**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**154**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95923**	
		ОТОПЛЕНИЕ						
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ						
39	**Е11-160301-0101 11-160301-0101**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**32,0000**		**513,89**	**16444**	**60,4 4000**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	9,504	684,75	6508	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,16	717,47	115	
		Итого оплата труда:				**206,96**	**6623**	
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0256	3107,98	80	
39. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0224	2534,07	57	
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,112	1507,60	169	
39. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,368	23,38	9	
		Итого эксплуатация машин:				**9,81**	**314**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0544	205,00	11	
39. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
39. 9	146642 С (21-130701-0101)	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000042	1246221,00	52	
40. 4	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,08992	180,00	16	
39.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0053	0,1696	418,00	71	
39.12	157960 С (23-011306-0101)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	32	114,00	3648	
39.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0025	0,08	230,00	18	
39.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0044	0,1408	218,00	31	
		Итого материалов:				**120,22**	**3847**	
		Итого прямые затраты:				**333,40**	**10669**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				458,40	14669	
		НР второго уровня	%	3,8		17,42	557	
		Накладные расходы	%	--		142,42	4558	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38,07	1218	
40	**Е11-160301-0103 11-160301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**35,0000**		**620,40**	**21714**	**60,4 4375**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	10,395	684,75	7118	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,175	717,47	126	
		Итого оплата труда:				**206,96**	**7244**	
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,028	3107,98	87	
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0245	2534,07	62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,1225	1507,60	185	
40. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,4025	23,38	9	
		Итого эксплуатация машин:				**9,81**	**343**	
40. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0595	205,00	12	
40. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А. ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000001	86184,00	0	
40. 9	146642 С (21-130701-0101)	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000046	1246221,00	57	
40.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,09835	180,00	18	
40.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0053	0,1855	418,00	78	
40.12	157962 С (23-011306-0103)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	35	208,00	7280	
40.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0069	0,2415	230,00	56	
40.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0044	0,154	218,00	34	
		Итого материалов:				**215,24**	**7533**	
		Итого прямые затраты:				**428,41**	**14995**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				553,42	19370	
		НР второго уровня	%	3,8		21,03	736	
41.12		Накладные расходы	%	--		146,03	5111	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,96	1608	
41	**Е11-160301-0104 11-160301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**2,0000**		**688,80**	**1378**	**60,4 250**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	0,594	684,75	407	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,01	717,47	7	
		Итого оплата труда:				**206,96**	**414**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	3107,98	5	
41. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	2534,07	4	
41. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,007	1507,60	11	
41. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,023	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**9,81**	**20**	
41. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0034	205,00	1	
41. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
41. 9	146642 С (21-130701-0101)	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000003	1246221,00	3	
41.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,00562	180,00	1	
41.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0053	0,0106	418,00	4	
42. 6	157963 С (23-011306-0104)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	2	268,00	536	
41.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0113	0,0226	230,00	5	
41.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0044	0,0088	218,00	2	
		Итого материалов:				**276,25**	**553**	
		Итого прямые затраты:				**489,43**	**979**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				614,43	1229	
		НР второго уровня	%	3,8		23,35	47	
		Накладные расходы	%	--		148,35	297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,02	102	
42	**Е11-180301-0101 11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**9,2000**		**10607,73**	**97591**	**60,4 2717**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,70246	6,463	637,70	4121	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	0,574246	656,84	377	
		Итого оплата труда:				**488,96**	**4498**	
42. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,0199	9,71	0	
42. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,013266	2534,07	34	
42. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,244481	1203,30	294	
42.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,316498	1507,60	477	
		Итого эксплуатация машин:				**87,52**	**805**	
42. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,004646	9130,00	42	
42. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,58144	933,00	542	
42. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,07176	5319,00	382	
42.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,07084	5524,00	391	
42.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	9,2	8484,00	78053	
		Итого материалов:				**8631,60**	**79411**	
		Итого прямые затраты:				**9167,07**	**84337**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9462,40	87054	
		НР второго уровня	%	3,8		359,57	3308	
		Накладные расходы	%	--		654,90	6025	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,76	7229	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**110979**	**551984**
		В том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**110979**	
	Материалы -		Тенге				**91344**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**18779**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**143**	
		Накладные расходы -	Тенге				**15990**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11342	11342
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4648	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10158**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**137127**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18779**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**137127**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18779**	
		АБК						
		РАЗДЕЛ 5.КРЫША						
		ПО ОСИ 1-2						
43	**Е11-120101-1501 11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**197,8300**		**564,67**	**111709**	**56,4 11800**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0,155	30,664	668,90	20511	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,553924	743,18	412	
		Итого оплата труда:				**105,76**	**20923**	
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,0011	0,217613	3107,98	676	
43. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,0007	0,138481	2534,07	351	
43. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные. 400 л	маш.-ч	0,0181	3,581	459,99	1647	
43. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,001	0,19783	1507,60	298	
		Итого эксплуатация машин:				**15,03**	**2973**	
43. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	217,613	153,00	33295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	387,747	57,00	22102	
43. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,049458	58564,00	2896	
43.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,118698	51148,00	6071	
		Итого материалов:				**325,35**	**64364**	
		Итого прямые затраты:				**444,06**	**87847**	
44.10		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503,70	99648	
		НР второго уровня	%	3,8		19,14	3787	
		Накладные расходы	%	--		78,79	15587	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41,83	8275	
44	**Е11-120101-1501 11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**60,6000**		**564,67**	**34219**	**56,4 3615**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0,155	9,393	668,90	6283	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,16968	743,18	126	
		Итого оплата труда:				**105,76**	**6409**	
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,0011	0,06666	3107,98	207	
44. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,0007	0,04242	2534,07	107	
44. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные. 400 л	маш.-ч	0,0181	1,097	459,99	505	
44. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0606	1507,60	91	
		Итого эксплуатация машин:				**15,03**	**911**	
44. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	66,66	153,00	10199	
44. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	118,776	57,00	6770	
44. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,01515	58564,00	887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,03636	51148,00	1860	
		Итого материалов:				**325,35**	**19716**	
		Итого прямые затраты:				**444,06**	**26910**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503,70	30524	
		НР второго уровня	%	3,8		19,14	1160	
		Накладные расходы	%	--		78,79	4775	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,83	2535	
45	**Е11-120101-1303 11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**258,4300**		**692,51**	**178964**	**56,4 40668**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	104,147	677,08	70516	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	2,145	741,07	1590	
		Итого оплата труда:				**279,01**	**72106**	
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,904505	3107,98	2811	
45. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,51686	2534,07	1310	
45. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	4,755	459,99	2187	
45. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,723604	1507,60	1091	
		Итого эксплуатация машин:				**28,63**	**7399**	
46. 6	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	519,444	57,00	29608	
45. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,064607	58564,00	3784	
45. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,149889	51148,00	7667	
		Итого материалов:				**158,88**	**41059**	
		Итого прямые затраты:				**460,37**	**118974**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				617,74	159641	
		НР второго уровня	%	3,8		23,47	6066	
		Накладные расходы	%	--		180,84	46734	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	13257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	**Е11-120101-1304 11-120101-1304**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемог**	**197,8300**		**1067,66**	**211214**	**56,4 48513**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,624	123,446	677,08	83583	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	1,642	1482,13	2434	
		Итого оплата труда:				**434,80**	**86016**	
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,007	1,385	3107,98	4304	
46. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,79132	2534,07	2005	
46. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,033	6,528	459,99	3003	
48. 2	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,108	1507,60	1670	
		Итого эксплуатация машин:				**55,51**	**10982**	
46. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,02	795,277	57,00	45331	
		Итого материалов:				**229,14**	**45331**	
		Итого прямые затраты:				**707,15**	**139896**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				952,38	188409	
		НР второго уровня	%	3,8		36,19	7160	
		Накладные расходы	%	--		281,42	55673	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,09	15645	
47	**С121-110101-0202 21-110101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 100 ГОСТ 10140-2003**	**м3**	**63,2960**		**10994,04**	**695878**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9807,00**	**620744**	
		НР второго уровня	%	3,8		372,67	23588	
		Накладные расходы	%	--		372,67	23588	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		814,37	51547	
48	**Е11-120101-1701 11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**197,8300**		**588,75**	**116472**	**56,4 16526**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	48,073	554,86	26674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	3,838	684,75	2628	
		Итого оплата труда:				**148,12**	**29302**	
48. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,493	2944,70	7340	
48. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	4,669	136,64	638	
48. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,345	3107,98	4181	
		Итого эксплуатация машин:				**61,46**	**12159**	
48. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	6,054	2537,00	15358	
48. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,027	10464,00	31672	
48. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	8,705	153,00	1332	
48. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	7,616	23,00	175	
		Итого материалов:				**245,35**	**48537**	
		Итого прямые затраты:				**441,64**	**87370**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				525,18	103896	
		НР второго уровня	%	3,8		19,96	3948	
		Накладные расходы	%	--		103,49	20474	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43,61	8628	
50. 1	**Е11-120101-1702 11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**197,8300**		**209,69**	**41483**	**56,4 1180**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0135	2,671	554,86	1482	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,059349	10271,25	610	
		Итого оплата труда:				**10,57**	**2091**	
49. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,59349	2944,70	1748	
49. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,296745	3107,98	922	
		Итого эксплуатация машин:				**13,50**	**2670**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,027	10464,00	31672	
		Итого материалов:				**160,10**	**31672**	
		Итого прямые затраты:				**181,09**	**35824**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				187,05	37004	
		НР второго уровня	%	3,8		7,11	1406	
		Накладные расходы	%	--		13,07	2586	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,53	3073	
		ПО ОСИ 1-2						
50	**Е11-100105-0101 11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**7,4840**		**76702,58**	**574042**	**59,8 59762**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	165,396	591,17	97777	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,769	779,50	2158	
		Итого оплата труда:				**13353,27**	**99936**	
50. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,15	1,123	2534,07	2845	
50. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	3,293	66,09	218	
50. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,22	1,646	1507,60	2482	
		Итого эксплуатация машин:				**740,86**	**5545**	
50. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,284392	205871,00	58548	
50. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм	кг	4,38	32,78	256,00	8392	
50. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,197	32349,00	38736	
50. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,44904	34157,00	15338	
50.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	6,212	32746,00	203409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	25,296	215,00	5439	
50.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	53,885	198,00	10669	
50.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,014669	575927,00	8448	
		Итого материалов:				**46629,93**	**348978**	
51. 9		**Итого прямые затраты:**				**60435,65**	**452300**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68420,91	512062	
		НР второго уровня	%	3,8		2599,99	19458	
		Накладные расходы	%	--		10585,25	79220	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5681,67	42522	
51	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**7,4840**		**6591,90**	**49334**	**59,8 2201**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	5,838	614,18	3585	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,127228	753,49	96	
		Итого оплата труда:				**491,87**	**3681**	
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,03742	2534,07	95	
51. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,089808	1507,60	135	
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**230**	
51. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,007484	67004,00	501	
51. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,012723	70909,00	902	
51. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,050143	729356,00	36572	
51. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,172132	23,00	4	
52. 7	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,089808	120,00	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**5076,20**	**37990**	
		Итого прямые затраты:				**5586,03**	**41806**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5880,16	44007	
		НР второго уровня	%	3,8		223,45	1672	
		Накладные расходы	%	--		517,58	3874	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,29	3654	
52	**Е11-100102-0401 11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**1,8300**		**72489,37**	**132656**	**59,8 14952**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	41,175	596,28	24552	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,6588	684,75	451	
		Итого оплата труда:				**13662,81**	**25003**	
52. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,4209	9,71	4	
52. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,6039	66,09	40	
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,6588	1507,60	993	
		Итого эксплуатация машин:				**566,78**	**1037**	
52. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,005673	205871,00	1168	
53. 2	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	1,702	34157,00	58132	
52. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,2196	34157,00	7501	
52. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0183	20497,00	375	
52.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,654	215,00	571	
52.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,013725	395629,00	5430	
52.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3	5,49	198,00	1087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,004721	75443,00	356	
52.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,005508	575927,00	3172	
		Итого материалов:				**42509,17**	**77792**	
		Итого прямые затраты:				**56492,25**	**103381**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64662,61	118333	
		НР второго уровня	%	3,8		2457,18	4497	
		Накладные расходы	%	--		10627,54	19448	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5369,58	9826	
53	**Е11-100115-0201 11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанно**	**366,4400**		**230,24**	**84368**	**59,8 4085**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	10,627	622,36	6614	
54	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,289488	752,79	218	
		Итого оплата труда:				**18,64**	**6832**	
53. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,084281	2534,07	214	
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,205206	1507,60	309	
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**523**	
53. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,014658	67004,00	982	
53. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,021986	70909,00	1559	
53. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,084281	729356,00	61471	
53. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,289488	23,00	7	
53. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,146576	120,00	18	
		Итого материалов:				**174,75**	**64036**	
		Итого прямые затраты:				**194,23**	**71173**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				205,38	75258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		7,80	2860	
		Накладные расходы	%	--		18,95	6945	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,05	6249	
	Е11-120101-1503 11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**295,4000**		**84,39**	**24927**	**56,4 7455**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0,0694	20,501	622,36	12759	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,62034	740,40	459	
		Итого оплата труда:				**44,75**	**13218**	
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,23632	3107,98	734	
54. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1477	2534,07	374	
54. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,211	459,99	557	
54. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,23632	1507,60	356	
		Итого эксплуатация машин:				**6,85**	**2022**	
		Итого прямые затраты:				**50,04**	**14781**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75,27	22236	
		НР второго уровня	%	3,8		2,86	845	
		Накладные расходы	%	--		28,10	8300	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,25	1846	
55	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**324,9400**		**109,86**	**35699**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**98,00**	**31844**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,72	1210	
		Накладные расходы	%	--		3,72	1210	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,14	2644	
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ЖАЛЮЗАМИ ДЖ1-1						
56	**Е11-080201-0703 11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металличес**	**0,0610**		**528411,40**	**32233**	**50,8 879**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	42,3	2,58	630,03	1626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,15189	684,75	104	
		Итого оплата труда:				**28355,30**	**1730**	
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,04209	3107,98	131	
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,1098	1507,60	166	
		Итого эксплуатация машин:				**4858,19**	**296**	
56. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,04575	19948,00	913	
56. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,06	0,00366	205871,00	753	
56. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,061	394862,00	24087	
56. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	5	0,305	654,00	199	
		Итого материалов:				**425445,26**	**25952**	
58. 5		**Итого прямые затраты:**				**456953,72**	**27874**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471358,21	28753	
		НР второго уровня	%	3,8		17911,61	1093	
		Накладные расходы	%	--		32316,10	1971	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39141,59	2388	
57	**С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**2,0000**		**114,35**	**229**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**102,00**	**204**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,88	8	
		Накладные расходы	%	--		3,88	8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,47	17	
58	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,2500**		**71,44**	**304**	**54,2 / 52**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,125375	757,37	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00085	684,71	1	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**96**	
58. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000425	2944,70	1	
58. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000425	29,36	0	
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000425	1507,60	1	
58. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0476	51,40	2	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**4**	
58. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000064	273898,00	17	
58. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000382	267437,00	102	
		Итого материалов:				**28,18**	**120**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**219**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	271	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	10	
		Накладные расходы	%	--		14,61	62	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,29	22	
59	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**4,2500**		**62,52**	**266**	**54,2 / 32**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,090525	645,89	58	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00085	684,71	1	
		Итого оплата труда:				**13,89**	**59**	
59. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000425	2944,70	1	
59.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000425	29,36	0	
59. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000425	1507,60	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,027625	51,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**3**	
59. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,00006	150362,00	9	
59. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000382	351041,00	134	
		Итого материалов:				**33,70**	**143**	
		Итого прямые затраты:				**48,24**	**205**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,77	237	
		НР второго уровня	%	3,8		2,12	9	
		Накладные расходы	%	--		9,65	41	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,63	20	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1861352**	**763704**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1861352**	
	Материалы -		Тенге				**805691**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**367401**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**652792**	
		Накладные расходы -	Тенге				**290496**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**211719**	**211719**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**78777**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**172148**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2323996**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**578**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**367401**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2323996**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**578**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**367401**	
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ						
		Площ.-20,86						
60	**Е11-110101-2703 11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,8600**		**3074,89**	**64142**	**60,9 8614**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	22,112	622,36	13761	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,613284	623,54	382	
		Итого оплата труда:				**678,03**	**14144**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,075096	2944,70	221	
60. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,47978	1203,30	577	
60. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,058408	1507,60	88	
		Итого эксплуатация машин:				**42,50**	**887**	
60. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,27118	11595,00	3144	
60. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	21,277	1434,00	30512	
60. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,638316	440,00	281	
60. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,80311	23,00	18	
		Итого материалов:				**1627,76**	**33955**	
		Итого прямые затраты:				**2329,96**	**48603**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2742,89	57217	
		НР второго уровня	%	3,8		104,23	2174	
		Накладные расходы	%	--		517,15	10788	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		227,77	4751	
		Площ.-10,61						
61	**Е11-110101-2703 11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,6100**		**3074,89**	**32625**	**60,9 4381**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	11,247	622,36	6999	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,311934	623,54	195	
		Итого оплата труда:				**678,03**	**7194**	
61. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,038196	2944,70	112	
61. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,24403	1203,30	294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,029708	1507,60	45	
		Итого эксплуатация машин:				**42,50**	**451**	
61. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,13793	11595,00	1599	
61. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7.5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	10,822	1434,00	15519	
61. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,324666	440,00	143	
61. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,408485	23,00	9	
		Итого материалов:				**1627,76**	**17271**	
		Итого прямые затраты:				**2329,96**	**24721**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2742,89	29102	
		НР второго уровня	%	3,8		104,23	1106	
		Накладные расходы	%	--		517,15	5487	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		227,77	2417	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**73324**	**776699**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**73324**	
		Материалы -	Тенге				**51226**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**21338**	
		Накладные расходы -	Тенге				**16275**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12995**	**12995**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3280**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7168**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**96767**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21338**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**96767**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21338**	
		РАЗДЕЛ 7.П2ПРОЕМЫ						
		ОКНА						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	**Е11-100501-0106 11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**2,1600**		**2199,52**	**4751**	**59,8 712**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,8165	1,764	622,36	1098	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,144504	648,26	94	
		Итого оплата труда:				**551,53**	**1191**	
62. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,067392	1203,30	81	
62. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	0,269352	8,46	2	
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,077112	1507,60	116	
62. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	0,415152	14,92	6	
		Итого эксплуатация машин:				**95,29**	**206**	
62. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	1,49	796,00	1186	
63. 4	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	3,89	8,402	26,00	218	
62. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	1,21	108,00	131	
62.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	3,37	81,00	273	
62.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	17,28	9,00	156	
62.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	5,27	49,00	258	
		Итого материалов:				**1028,78**	**2222**	
		Итого прямые затраты:				**1632,22**	**3526**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1962,04	4238	
		НР второго уровня	%	3,8		74,56	161	
		Накладные расходы	%	--		404,37	873	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,93	352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	**Е11-100501-0107 11-100501-0107**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе**	**м2 проемов**	**3,6000**		**3419,91**	**12312**	**59,8 2055**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,464	5,269	622,36	3279	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,24408	647,71	158	
		Итого оплата труда:				**954,74**	**3437**	
63. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,11556	1203,30	139	
63.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	0,69264	8,46	6	
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,12852	1507,60	194	
63. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	1,067	14,92	16	
		Итого эксплуатация машин:				**98,50**	**355**	
63. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	3,6	796,00	2866	
63. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	6	21,6	26,00	562	
63. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	1	3,6	108,00	389	
63.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	7,2	81,00	583	
63.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	28,8	9,00	259	
63.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,6	12,96	49,00	635	
		Итого материалов:				**1470,40**	**5293**	
		Итого прямые затраты:				**2479,72**	**8927**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3050,65	10982	
		НР второго уровня	%	3,8		115,92	417	
		Накладные расходы	%	--		686,86	2473	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		253,33	912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Е11-100501-0108 11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в**	**м2 проемов**	**33,8400**		**2467,89**	**83513**	**59,8 13778**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,023	34,632	622,36	21553	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	2,294	647,71	1486	
		Итого оплата труда:				**680,84**	**23040**	
64. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,086	1203,30	1307	
64. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	4,47	8,46	38	
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,208	1507,60	1821	
64. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	6,886	14,92	103	
		Итого эксплуатация машин:				**96,60**	**3269**	
64. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	24,026	796,00	19125	
64. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	4,12	139,421	26,00	3625	
64. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	19,966	108,00	2156	
64.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	53,806	81,00	4358	
64.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	270,72	9,00	2436	
64.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,53	85,615	49,00	4195	
		Итого материалов:				**1060,76**	**35896**	
67. 1		**Итого прямые затраты:**				**1794,28**	**60719**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2201,43	74496	
		НР второго уровня	%	3,8		83,65	2831	
		Накладные расходы	%	--		490,80	16609	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		182,81	6186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**37,4400**		**16573,46**	**620510**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**14784,00**	**553513**	
		НР второго уровня	%	3,8		561,79	21033	
		Накладные расходы	%	--		561,79	21033	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1227,66	45964	
66	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,1600**		**17548,76**	**37905**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15654,00**	**33813**	
		НР второго уровня	%	3,8		594,85	1285	
		Накладные расходы	%	--		594,85	1285	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1299,91	2808	
67	**Е11-100106-0802 11-100106-0802**	**Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**37,4400**		**1002,74**	**37542**	**59,8 8130**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,586	21,94	614,18	13475	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,175968	684,75	120	
		Итого оплата труда:				**363,13**	**13596**	
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,07488	3107,98	233	
67. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,3744	459,99	172	
67. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,101088	1507,60	152	
		Итого эксплуатация машин:				**14,89**	**557**	
67. 6	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,127296	6419,00	817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0558	2,089	215,00	449	
67. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,003	0,11232	17518,00	1968	
67. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,056	2,097	198,00	415	
67.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта	т	0,000007	0,000262	187969,00	49	
67.11	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,00052	0,019469	382843,00	7453	
67.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00006	0,002246	75443,00	169	
67.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,006	0,22464	23,00	5	
		Итого материалов:				**302,52**	**11326**	
		Итого прямые затраты:				**677,32**	**25359**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				894,47	33489	
		НР второго уровня	%	3,8		33,99	1273	
		Накладные расходы	%	--		251,14	9403	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,28	2781	
68	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**23,0400**		**1474,17**	**33965**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1315,00**	**30298**	
		НР второго уровня	%	3,8		49,97	1151	
		Накладные расходы	%	--		49,97	1151	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,20	2516	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**716153**	**801374**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**716153**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				**54738**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**41263**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**617623**	
		Накладные расходы -	Тенге				**52827**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24676**	**24676**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28151**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**61518**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**830499**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41263**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**830499**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41263**	
		РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
69	**Е11-150206-0104 11-150206-0104**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываем**	**243,2300**		**353,35**	**85944**	**54,8 25744**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,298	72,483	645,89	46816	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,267553	606,51	162	
		Итого оплата труда:				**193,14**	**46978**	
69.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,267553	1203,30	322	
		Итого эксплуатация машин:				**1,32**	**322**	
69. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,145938	19769,00	2885	
69. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная	кг	0,0074	1,8	499,00	898	
		Итого материалов:				**15,55**	**3783**	
		Итого прямые затраты:				**209,35**	**50921**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				315,19	76665	
		НР второго уровня	%	3,8		11,98	2913	
		Накладные расходы	%	--		117,82	28657	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,17	6366	
70	**Е11-150204-0101 11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатури**	**36,9000**		**3048,52**	**112490**	**54,8 24186**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,79	66,051	661,23	43675	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,76014	606,51	461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1196,10**	**44136**	
70. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,76014	1203,30	915	
		Итого эксплуатация машин:				**24,79**	**915**	
71. 6	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0369	19769,00	729	
70. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	1,587	19436,00	30839	
		Итого материалов:				**855,52**	**31569**	
		Итого прямые затраты:				**2063,91**	**76158**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2719,37	100345	
		НР второго уровня	%	3,8		103,34	3813	
		Накладные расходы	%	--		758,80	28000	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		225,82	8333	
71	**Е11-150107-0105 11-150107-0105**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на**	**м2 поверхност**	**105,4300**		**3843,69**	**405240**	**54,8 57977**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	1,52	160,254	653,56	104735	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,74	610,30	1062	
		Итого оплата труда:				**1003,48**	**105797**	
71. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,084344	2944,70	248	
71. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,371	662,97	909	
71. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,284661	1203,30	343	
		Итого эксплуатация машин:				**14,22**	**1500**	
71.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,52715	85,00	45	
71. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	105,43	1695,00	178704	
71. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	52,715	96,00	5061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,980499	23,00	23	
71.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	395,363	34,00	13442	
		Итого материалов:				**1871,14**	**197274**	
		Итого прямые затраты:				**2878,77**	**303509**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3428,68	361486	
		НР второго уровня	%	3,8		130,29	13736	
		Накладные расходы	%	--		680,20	71713	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,72	30018	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**430588**	**909281**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**430588**	
Материалы -			Тенге				**232626**	
Всего заработная плата -			Тенге				**196911**	
		Накладные расходы -	Тенге				**128370**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**107907**	**107907**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20463**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**44717**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**603675**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**302**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196911**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**603675**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**302**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196911**	
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
		ДЫМОВАЯ ТРУБА-2ШТ						
72	**Е11-060301-0201 11-060301-0201**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**2,4200**		**798,55**	**1933**	**48,5 316**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.4)	чел-ч	0,42	1,016	637,70	648	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,003146	828,58	3	
73. 1		**Итого оплата труда:**				**268,91**	**651**	
72. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,059048	10,64	1	
72. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,001936	2534,07	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00121	1507,60	2	
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**7**	
72. 6	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,049368	12664,00	625	
72. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00242	35068,00	85	
72. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000968	34157,00	33	
72. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	0,0484	198,00	10	
		Итого материалов:				**311,04**	**753**	
		Итого прямые затраты:				**581,91**	**1408**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,33	1724	
		НР второго уровня	%	3,8		27,07	66	
		Накладные расходы	%	--		157,49	381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,15	143	
73	**Е11-060301-0202 11-060301-0202**	**Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**2,4200**		**863,83**	**2090**	**48,5 271**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,36	0,8712	637,70	556	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001452	2521,69	4	
		Итого оплата труда:				**231,09**	**559**	
73. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,05082	10,64	1	
73. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,002904	2534,07	7	
73. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,001452	1507,60	2	
		Итого эксплуатация машин:				**4,17**	**10**	
73. 6	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,074052	12664,00	938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,001452	35068,00	51	
73. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000726	34157,00	25	
73. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,03	0,0726	198,00	14	
		Итого материалов:				**424,75**	**1028**	
		Итого прямые затраты:				**658,49**	**1594**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				770,56	1865	
		НР второго уровня	%	3,8		29,28	71	
		Накладные расходы	%	--		141,36	342	
75		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,99	155	
74	**Е11-060301-0401 11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0088**		**504879,06**	**4443**	**48,5 779**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	2,543	630,03	1602	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,005456	779,00	4	
		Итого оплата труда:				**182561,64**	**1607**	
74. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0022	2534,07	6	
74. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,003256	1507,60	5	
		Итого эксплуатация машин:				**1191,33**	**10**	
74. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000088	4828,00	0	
74. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0088	178506,00	1571	
		Итого материалов:				**178554,28**	**1571**	
		Итого прямые затраты:				**361824,28**	**3184**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				450366,68	3963	
		НР второго уровня	%	3,8		17113,93	151	
		Накладные расходы	%	--		105656,33	930	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37398,45	329	
75.14	**Е11-090304-0301 11-090304-0301**	**Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1860**		**43923,24**	**8170**	**60,9 1797**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	19,8	3,683	726,17	2674	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	0,35154	786,37	276	
		Итого оплата труда:				**15864,41**	**2951**	
75. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,8	1,265	279,50	354	
75. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,12	0,02232	19,16	0	
75. 5	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,07	0,01302	4252,36	55	
75. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,02232	2534,07	57	
75. 7	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,51	0,28086	3411,24	958	
75. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,8	1,265	21,41	27	
75. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4	0,0744	158,25	12	
75.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,03534	1507,60	53	
75.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,79	0,33294	23,38	8	
		Итого эксплуатация машин:				**8192,81**	**1524**	
75.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000361	118942,00	43	
75.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00558	256,00	1	
	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003478	2399,00	8	
75.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,000372	373380,00	139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000192	25961,00	5	
75.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	0,00212	381820,00	810	
75.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00186	198,00	0	
75.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	0,2604	180,00	47	
75.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,42	0,07812	91,00	7	
75.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000019	1774324,00	33	
75.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,004	0,000744	208173,00	155	
75.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000058	267437,00	15	
75.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000112	256053,00	29	
		Итого материалов:				**6948,40**	**1292**	
		Итого прямые затраты:				**29519,37**	**5491**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39180,80	7288	
		НР второго уровня	%	3,8		1488,87	277	
		Накладные расходы	%	--		11150,30	2074	
78. 4		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3253,57	605	
76	**С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0580**		**123383,90**	**7156**	
		Итого прямые затраты:	т			**110062,00**	**6384**	
		НР второго уровня	%	3,8		4182,36	243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		4182,36	243	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9139,55	530	
77	**С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1280**		**123383,90**	**15793**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**110062,00**	**14088**	
		НР второго уровня	%	3,8		4182,36	535	
		Накладные расходы	%	--		4182,36	535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9139,55	1170	
78	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,1800**		**71,44**	**370**	**54,2 63**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,15281	757,37	116	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001036	684,75	1	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**116**	
78. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000518	2944,70	2	
79. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000518	29,36	0	
78. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000518	1507,60	1	
78. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,058016	51,40	3	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**5**	
78. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000078	273898,00	21	
78. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000466	267437,00	125	
		Итого материалов:				**28,18**	**146**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**267**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	330	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		14,61	76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	27	
79	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**5,1800**		**62,52**	**324**	**54,2 39**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,110334	645,89	71	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001036	684,75	1	
		Итого оплата труда:				**13,89**	**72**	
	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000518	2944,70	2	
79. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000518	29,36	0	
79. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000518	1507,60	1	
79. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,03367	51,40	2	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**4**	
79. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,000073	150362,00	11	
79. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000466	351041,00	164	
		Итого материалов:				**33,70**	**175**	
		Итого прямые затраты:				**48,24**	**250**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,77	289	
		НР второго уровня	%	3,8		2,12	11	
		Накладные расходы	%	--		9,65	50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,63	24	
80	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0760**		**236174,85**	**17949**	**48,5 1391**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	4,408	645,89	2847	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02736	782,13	21	
		Итого оплата труда:				**37743,19**	**2868**	
80. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0114	2534,07	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01596	1507,60	24	
		Итого эксплуатация машин:				**696,71**	**53**	
80. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,076	154211,00	11720	
		Итого материалов:				**154211,00**	**11720**	
		Итого прямые затраты:				**192369,33**	**14620**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210674,77	16011	
		НР второго уровня	%	3,8		8005,64	608	
		Накладные расходы	%	--		26311,09	2000	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17494,43	1330	
81	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0760**		**115867,33**	**8806**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**7855**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	298	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	652	
82.13		ВИД Б						
82	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0720**		**89013,67**	**6409**	**60,9 1666**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	56,5	4,068	622,36	2532	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,2592	787,41	204	
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**2736**	
82. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0072	279,50	2	
82. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,00576	4252,36	24	
82. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00864	2534,07	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,23112	3411,24	788	
82. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01368	1507,60	21	
82. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,10512	23,38	2	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**860**	
82. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,00014	118942,00	17	
82.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00216	256,00	1	
82.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001346	2399,00	3	
82.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000014	373380,00	5	
	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000074	25961,00	2	
82.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,001512	381820,00	577	
82.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00072	198,00	0	
82.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0864	180,00	16	
82.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,02592	91,00	2	
82.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000007	1774324,00	13	
82.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000032	200244,00	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000022	267437,00	6	
82.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000043	256053,00	11	
		Итого материалов:				**9155,74**	**659**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**4051**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	5717	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	217	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	1883	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	475	
83	**С121-050201-0134 21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0560**		**132317,47**	**7410**	
86. 2		**Итого прямые затраты:**	**т**			**118031,00**	**6610**	
		НР второго уровня	%	3,8		4485,18	251	
		Накладные расходы	%	--		4485,18	251	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9801,29	549	
84	**С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0100**		**123383,90**	**1234**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**110062,00**	**1101**	
		НР второго уровня	%	3,8		4182,36	42	
		Накладные расходы	%	--		4182,36	42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9139,55	91	
85	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0046**		**428035,49**	**1969**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**381820,00**	**1756**	
		НР второго уровня	%	3,8		14509,16	67	
		Накладные расходы	%	--		14509,16	67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,33	146	
86	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,9800**		**71,44**	**213**	**54,2 36**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,08791	757,37	67	
87. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000596	684,73	0	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**67**	
86. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000298	2944,70	1	
86. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000298	29,36	0	
86. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000298	1507,60	0	
86. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,033376	51,40	2	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**3**	
86. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000045	273898,00	12	
86. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000268	267437,00	72	
		Итого материалов:				**28,18**	**84**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**154**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	190	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	7	
		Накладные расходы	%	--		14,61	44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	16	
87	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**2,9800**		**62,52**	**186**	**54,2 22**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,063474	645,89	41	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000596	684,73	0	
		Итого оплата труда:				**13,89**	**41**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000298	2944,70	1	
87. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000298	29,36	0	
87. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000298	1507,60	0	
87. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01937	51,40	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**2**	
87. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,000042	150362,00	6	
87. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000268	351041,00	94	
		Итого материалов:				**33,70**	**100**	
		Итого прямые затраты:				**48,24**	**144**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,77	166	
		НР второго уровня	%	3,8		2,12	6	
		Накладные расходы	%	--		9,65	29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,63	14	
		КРЫЛЬЦО №1-1ШТ						
88	**Е11-110101-0201 11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,5600**		**5974,89**	**3346**	**60,9 662**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	2,99	1,674	580,94	973	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,168	684,75	115	
		Итого оплата труда:				**1942,44**	**1088**	
88. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,0448	2944,70	132	
88. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,1232	1478,76	182	
88. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,2464	12,07	3	
		Итого эксплуатация машин:				**566,21**	**317**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	1,12	0,6272	1643,00	1030	
88. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,084	23,00	2	
		Итого материалов:				**1843,61**	**1032**	
		Итого прямые затраты:				**4146,83**	**2322**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5329,78	2985	
		НР второго уровня	%	3,8		202,53	113	
		Накладные расходы	%	--		1385,47	776	
90		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,58	248	
89	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,2000**		**19019,32**	**3804**	**60,9 259**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	0,732	580,94	425	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**425**	
89. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	10,64	1	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**1**	
89. 3	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	12578,00	2566	
89. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0002	15946,00	3	
89. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,4	343,00	137	
89. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,07	23,00	2	
		Итого материалов:				**13539,56**	**2708**	
		Итого прямые затраты:				**15670,90**	**3134**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16965,78	3393	
		НР второго уровня	%	3,8		644,70	129	
		Накладные расходы	%	--		1939,58	388	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1408,84	282	
91. 2	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0352**		**13188,27**	**464**	**48,5 130**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,40832	630,03	257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,013376	783,16	10	
		Итого оплата труда:				**7605,95**	**268**	
90. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,005632	2534,07	14	
90. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,007744	1507,60	12	
		Итого эксплуатация машин:				**737,12**	**26**	
90. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,009856	107,00	1	
		Итого материалов:				**29,96**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**8075,43**	**284**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11764,32	414	
		НР второго уровня	%	3,8		447,04	16	
		Накладные расходы	%	--		4135,93	146	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,91	34	
91	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0352**		**18083,93**	**637**	**48,5 / 177**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,594176	606,51	360	
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,005984	918,47	5	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**366**	
91. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005984	2534,07	15	
91. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001408	23,75	0	
91. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,026048	195,48	5	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**20**	
91. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1056	92,00	10	
		Итого материалов:				**276,00**	**10**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**390**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	568	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	22	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	47	
92	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0352**		**110380,96**	**3885**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**3466**	
		ПР второго уровня	%	3,8		3741,59	132	
93.12		Накладные расходы	%	--		3741,59	132	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	288	
93	**Е11-060101-0119 11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**1,3800**		**26913,53**	**37141**	**48,5 1263**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	2,82	3,892	614,18	2390	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,312018	688,78	215	
		Итого оплата труда:				**1887,72**	**2605**	
93. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003726	2944,70	11	
93. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,231564	36,05	8	
93. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,29394	3107,98	914	
93. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,005382	2534,07	14	
93. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,010212	54,70	1	
93. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00897	1507,60	14	
		Итого эксплуатация машин:				**696,09**	**961**	
93. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,401	18183,00	25469	
93.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,28	0,3864	256,00	99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,003036	34157,00	104	
94. 4	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,61824	3197,00	1977	
93.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000345	46196,00	16	
93.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	0,2484	198,00	49	
93.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	0,121716	6598,00	803	
93.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,003905	23,00	0	
		Итого материалов:				**20664,02**	**28516**	
		Итого прямые затраты:				**23092,10**	**31867**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24007,64	33131	
		НР второго уровня	%	3,8		912,29	1259	
		Накладные расходы	%	--		1827,84	2522	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1993,59	2751	
94	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,1600**		**1157,18**	**2500**	**60,9 / 293**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	0,77976	565,09	441	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,061344	661,88	41	
		Итого оплата труда:				**222,79**	**481**	
94. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,02592	2944,70	76	
	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,085536	10,64	1	
94. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,017496	1478,76	26	
94. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,017928	1203,30	22	
		Итого эксплуатация машин:				**57,72**	**125**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	0,066096	2537,00	168	
94. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,066096	18183,00	1202	
94. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,0756	23,00	2	
		Итого материалов:				**634,84**	**1371**	
		Итого прямые затраты:				**896,56**	**1937**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1032,24	2230	
		НР второго уровня	%	3,8		39,23	85	
		Накладные расходы	%	--		174,91	378	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,72	185	
95	**Е11-110101-1502 11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**2,1600**		**1180,05**	**2549**	**60,9 92**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.2)	чел-ч	0,104	0,22464	565,09	127	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,004104	6065,11	25	
96. 4		**Итого оплата труда:**				**70,29**	**152**	
95. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,081	0,17496	10,64	2	
95. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,019	0,04104	1203,30	49	
		Итого эксплуатация машин:				**23,72**	**51**	
95. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	0,11016	18183,00	2003	
		Итого материалов:				**927,33**	**2003**	
		Итого прямые затраты:				**1009,83**	**2181**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1052,64	2274	
		НР второго уровня	%	3,8		40,00	86	
		Накладные расходы	%	--		82,81	179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,41	189	
96	**Е11-060701-0201 11-060701-0201**	**Устройство бетонных ступеней**	**м3**	**0,4900**		**37064,46**	**18162**	**48,5 1368**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	4,043	637,70	2578	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,354319	687,46	244	
		Итого оплата труда:				**5758,13**	**2821**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001323	2944,70	4	
	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,240541	36,05	9	
96. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,342853	3107,98	1066	
96. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,004116	2534,07	10	
96. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	1,02	150,52	154	
96. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,006027	1507,60	9	
		Итого эксплуатация машин:				**2553,59**	**1251**	
96. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,49735	18183,00	9043	
96.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	2,5	1,225	256,00	314	
96.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,003969	34157,00	136	
96.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,38171	3197,00	1220	
96.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000196	46196,00	9	
96.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	0,1813	198,00	36	
96.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0025	0,001225	200244,00	245	
96.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,000588	23,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**22455,26**	**11003**	
		Итого прямые затраты:				**30269,87**	**14832**	
99. 2		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33062,56	16201	
		НР второго уровня	%	3,8		1256,38	616	
		Накладные расходы	%	--		4049,07	1984	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2745,52	1345	
97	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,2848**		**791,45**	**1808**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**1613**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	61	
		Накладные расходы	%	--		26,83	61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	134	
98	**С121-020199-9919 21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**2,0808**		**126,68**	**264**	
		Итого прямые затраты:				**113,00**	**235**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,29	9	
		Накладные расходы	%	--		4,29	9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,38	20	
99	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Обрамление ступеней уголком**	**т**	**0,0470**		**89013,67**	**4184**	**60,9 1088**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	2,655	622,36	1653	
99.16	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,1692	787,41	133	
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**1786**	
99. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0047	279,50	1	
99. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,00376	4252,36	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00564	2534,07	14	
99. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,15087	3411,24	515	
99. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00893	1507,60	13	
99. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,06862	23,38	2	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**561**	
99. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000091	118942,00	11	
99.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00141	256,00	0	
99.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000879	2399,00	2	
99.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000009	373380,00	4	
99.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000048	25961,00	1	
99.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,000987	381820,00	377	
99.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00047	198,00	0	
	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0564	180,00	10	
99.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,01692	91,00	2	
99.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000005	1774324,00	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000021	200244,00	4	
99.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000015	267437,00	4	
99.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000028	256053,00	7	
		Итого материалов:				**9155,74**	**430**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**2644**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	3732	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	142	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	1229	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	310	
100	**С121-050201-0134 21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0470**		**132317,47**	**6219**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**118031,00**	**5547**	
		НР второго уровня	%	3,8		4485,18	211	
		Накладные расходы	%	--		4485,18	211	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9801,29	461	
		КРЫЛЬЦО №2-1ШТ						
101	**Е11-110101-0201 11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,6300**		**5974,89**	**3764**	**60,9 745**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	2,99	1,884	580,94	1094	
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,189	684,75	129	
		Итого оплата труда:				**1942,44**	**1224**	
101. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,0504	2944,70	148	
101. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,1386	1478,76	205	
101. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,2772	12,07	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**566,21**	**357**	
101. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	1,12	0,7056	1643,00	1159	
101. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0945	23,00	2	
		Итого материалов:				**1843,61**	**1161**	
		Итого прямые затраты:				**4146,83**	**2613**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5329,78	3358	
		НР второго уровня	%	3,8		202,53	128	
		Накладные расходы	%	--		1385,47	873	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,58	279	
102	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,2200**		**19900,99**	**4378**	**60,9 285**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	0,8052	580,94	468	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**468**	
102. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1056	10,64	1	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**1**	
102. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	0,0682	2537,00	173	
102. 4	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2244	12578,00	2823	
102. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00022	15946,00	4	
102. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,44	343,00	151	
102. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,077	23,00	2	
		Итого материалов:				**14326,03**	**3152**	
		Итого прямые затраты:				**16457,37**	**3621**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17752,25	3905	
		НР второго уровня	%	3,8		674,59	148	
104		Накладные расходы	%	--		1969,47	433	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,15	324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0280**		**13188,27**	**369**	**48,5 103**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,3248	630,03	205	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,01064	783,16	8	
		Итого оплата труда:				**7605,95**	**213**	
103. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,00448	2534,07	11	
103. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,00616	1507,60	9	
		Итого эксплуатация машин:				**737,12**	**21**	
103. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,00784	107,00	1	
		Итого материалов:				**29,96**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**8075,43**	**226**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11764,32	329	
		НР второго уровня	%	3,8		447,04	13	
		Накладные расходы	%	--		4135,93	116	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,91	27	
	Е11-060301-0601 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0280**		**18083,93**	**506**	**48,5 141**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,47264	606,51	287	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00476	918,47	4	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**291**	
104. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00476	2534,07	12	
104. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00112	23,75	0	
104. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,02072	195,48	4	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**16**	
104. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,084	92,00	8	
		Итого материалов:				**276,00**	**8**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**311**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	452	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	17	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	38	
105	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0280**		**110380,96**	**3091**	
106.10		**Итого прямые затраты:**	т			**98463,00**	**2757**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	105	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	229	
106	**Е11-060101-0119 11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**0,9300**		**26913,53**	**25030**	**48,5 851**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	2,623	614,18	1611	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,210273	688,78	145	
		Итого оплата труда:				**1887,72**	**1756**	
106. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002511	2944,70	7	
106. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,156054	36,05	6	
106. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,19809	3107,98	616	
106. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,003627	2534,07	9	
106. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,006882	54,70	0	
106. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,006045	1507,60	9	
		Итого эксплуатация машин:				**696,09**	**647**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,94395	18183,00	17164	
	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,28	0,2604	256,00	67	
106.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,002046	34157,00	70	
106.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,41664	3197,00	1332	
106.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000232	46196,00	11	
106.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	0,1674	198,00	33	
106.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	0,082026	6598,00	541	
106.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,002632	23,00	0	
		Итого материалов:				**20664,02**	**19218**	
		Итого прямые затраты:				**23092,10**	**21476**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24007,64	22327	
		НР второго уровня	%	3,8		912,29	848	
		Накладные расходы	%	--		1827,84	1700	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1993,59	1854	
107	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,4500**		**1157,18**	**2835**	**60,9 / 332**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	0,88445	565,09	500	
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,06958	661,88	46	
108. 1		**Итого оплата труда:**				**222,79**	**546**	
107. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0294	2944,70	87	
107. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,09702	10,64	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,019845	1478,76	29	
107. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,020335	1203,30	24	
		Итого эксплуатация машин:				**57,72**	**141**	
107. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	0,07497	2537,00	190	
107. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,07497	18183,00	1363	
107. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,08575	23,00	2	
		Итого материалов:				**634,84**	**1555**	
		Итого прямые затраты:				**896,56**	**2197**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1032,24	2529	
		НР второго уровня	%	3,8		39,23	96	
		Накладные расходы	%	--		174,91	429	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		85,72	210	
108	**Е11-110101-1502 11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**2,4500**		**1180,05**	**2891**	**60,9 105**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,104	0,2548	565,09	144	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,004655	6065,09	28	
		Итого оплата труда:				**70,29**	**172**	
108. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,081	0,19845	10,64	2	
108. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,019	0,04655	1203,30	56	
		Итого эксплуатация машин:				**23,72**	**58**	
108. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	0,12495	18183,00	2272	
		Итого материалов:				**927,33**	**2272**	
		Итого прямые затраты:				**1009,83**	**2474**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1052,64	2579	
		НР второго уровня	%	3,8		40,00	98	
		Накладные расходы	%	--		82,81	203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,41	214	
109	**Е11-060701-0201 11-060701-0201**	**Устройство бетонных ступеней**	**м3**	**0,3700**		**37064,46**	**13714**	**48,5 1033**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	3,053	637,70	1947	
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,267547	687,47	184	
		Итого оплата труда:				**5758,13**	**2131**	
109. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000999	2944,70	3	
109. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,181633	36,05	7	
109. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,258889	3107,98	805	
109. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,003108	2534,07	8	
109. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	0,770525	150,52	116	
109. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,004551	1507,60	7	
		Итого эксплуатация машин:				**2553,59**	**945**	
109. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,37555	18183,00	6829	
109.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	2,5	0,925	256,00	237	
109.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,002997	34157,00	102	
109.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,28823	3197,00	921	
109.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000148	46196,00	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	0,1369	198,00	27	
109.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды. d=4 мм. Э42	т	0,0025	0,000925	200244,00	185	
109.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,000444	23,00	0	
112		**Итого материалов:**				**22455,26**	**8308**	
		Итого прямые затраты:				**30269,87**	**11200**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33062,56	12233	
		НР второго уровня	%	3,8		1256,38	465	
		Накладные расходы	%	--		4049,07	1498	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2745,52	1016	
110	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,7544**		**791,45**	**1389**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**1239**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	47	
		Накладные расходы	%	--		26,83	47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	103	
111	**С121-020199-9919 21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**1,5300**		**126,68**	**194**	
		Итого прямые затраты:				**113,00**	**173**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,29	7	
		Накладные расходы	%	--		4,29	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,38	14	
112.14	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Обрамление ступеней уголком**	**т**	**0,0420**		**89013,67**	**3739**	**60,9 972**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	56,5	2,373	622,36	1477	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,1512	787,41	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**1596**	
112. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0042	279,50	1	
112. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,00336	4252,36	14	
112. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00504	2534,07	13	
112. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,13482	3411,24	460	
112. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00798	1507,60	12	
112. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,06132	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**502**	
112. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000081	118942,00	10	
112.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00126	256,00	0	
112.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000785	2399,00	2	
112.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000008	373380,00	3	
112.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000043	25961,00	1	
	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,000882	381820,00	337	
112.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00042	198,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0504	180,00	9	
112.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,01512	91,00	1	
112.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000004	1774324,00	7	
112.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000018	200244,00	4	
112.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000013	267437,00	3	
112.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000025	256053,00	6	
		Итого материалов:				**9155,74**	**385**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**2363**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	3335	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	127	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	1099	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	277	
113	**С121-050201-0130 21-050201-0130 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0420**		**132317,47**	**5557**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**118031,00**	**4957**	
		НР второго уровня	%	3,8		4485,18	188	
		Накладные расходы	%	--		4485,18	188	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9801,29	412	
		КРЫЛЬЦО №3-1ШТ						
114	**Е11-110101-0201 11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,1040**		**5974,89**	**621**	**60,9 123**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	2,99	0,31096	580,94	181	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,0312	684,75	21	
		Итого оплата труда:				**1942,44**	**202**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,00832	2944,70	24	
114. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,02288	1478,76	34	
114. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,04576	12,07	1	
		Итого эксплуатация машин:				**566,21**	**59**	
114. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	1,12	0,11648	1643,00	191	
114. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0156	23,00	0	
		Итого материалов:				**1843,61**	**192**	
		Итого прямые затраты:				**4146,83**	**431**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5329,78	554	
		НР второго уровня	%	3,8		202,53	21	
		Накладные расходы	%	--		1385,47	144	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,58	46	
115	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,1700**		**19900,99**	**3383**	**60,9 220**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	0,6222	580,94	361	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**361**	
115. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0816	10,64	1	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**1**	
115. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	0,0527	2537,00	134	
115. 4	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1734	12578,00	2181	
115. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00017	15946,00	3	
115. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,34	343,00	117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,0595	23,00	1	
		Итого материалов:				**14326,03**	**2435**	
		Итого прямые затраты:				**16457,37**	**2798**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17752,25	3018	
		НР второго уровня	%	3,8		674,59	115	
		Накладные расходы	%	--		1969,47	335	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1474,15	251	
116	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0300**		**13188,27**	**396**	**48,5 111**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	11,6	0,348	630,03	219	
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0114	783,16	9	
		Итого оплата труда:				**7605,95**	**228**	
116. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0048	2534,07	12	
116. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0066	1507,60	10	
		Итого эксплуатация машин:				**737,12**	**22**	
116. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,0084	107,00	1	
		Итого материалов:				**29,96**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**8075,43**	**242**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11764,32	353	
		НР второго уровня	%	3,8		447,04	13	
		Накладные расходы	%	--		4135,93	124	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		976,91	29	
117	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0300**		**18083,93**	**543**	**48,5 151**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,5064	606,51	307	
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0051	918,45	5	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**312**	
117. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,0051	2534,07	13	
117. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0012	23,75	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,0222	195,48	4	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**17**	
117. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,09	92,00	8	
		Итого материалов:				**276,00**	**8**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**333**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	484	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	18	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	40	
118	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0300**		**110380,96**	**3311**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**2954**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	112	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	245	
119	**Е11-060101-0119 11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**1,0200**		**26913,53**	**27452**	**48,5 934**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	2,876	614,18	1767	
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,230622	688,78	159	
		Итого оплата труда:				**1887,72**	**1925**	
119. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002754	2944,70	8	
119. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,171156	36,05	6	
119. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,21726	3107,98	675	
119. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,003978	2534,07	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,007548	54,70	0	
119. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00663	1507,60	10	
120. 1		**Итого эксплуатация машин:**				**696,09**	**710**	
119. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,035	18183,00	18825	
119.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,28	0,2856	256,00	73	
119.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,002244	34157,00	77	
119.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,45696	3197,00	1461	
119.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000255	46196,00	12	
119.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	0,1836	198,00	36	
119.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	0,089964	6598,00	594	
119.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,002887	23,00	0	
		Итого материалов:				**20664,02**	**21077**	
		Итого прямые затраты:				**23092,10**	**23554**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24007,64	24488	
		НР второго уровня	%	3,8		912,29	931	
		Накладные расходы	%	--		1827,84	1864	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1993,59	2033	
120	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,0800**		**1157,18**	**2407**	**60,9 282**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	0,75088	565,09	424	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,059072	661,88	39	
		Итого оплата труда:				**222,79**	**463**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,02496	2944,70	73	
120. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,082368	10,64	1	
120. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,016848	1478,76	25	
120. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,017264	1203,30	21	
		Итого эксплуатация машин:				**57,72**	**120**	
120. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	0,063648	2537,00	161	
120. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,063648	18183,00	1157	
120. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,0728	23,00	2	
		Итого материалов:				**634,84**	**1320**	
		Итого прямые затраты:				**896,56**	**1865**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				1032,24	2147	
		НР второго уровня	%	3,8		39,23	82	
		Накладные расходы	%	--		174,91	364	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		85,72	178	
121	**Е11-110101-1502 11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**2,0800**		**1180,05**	**2454**	**60,9 / 89**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,104	0,21632	565,09	122	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,003952	6065,11	24	
		Итого оплата труда:				**70,29**	**146**	
121. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,081	0,16848	10,64	2	
121. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,019	0,03952	1203,30	48	
		Итого эксплуатация машин:				**23,72**	**49**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	0,10608	18183,00	1929	
		Итого материалов:				**927,33**	**1929**	
		Итого прямые затраты:				**1009,83**	**2100**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1052,64	2189	
		НР второго уровня	%	3,8		40,00	83	
		Накладные расходы	%	--		82,81	172	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,41	182	
122	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,3872**		**791,45**	**1098**	
124. 6		**Итого прямые затраты:**				**706,00**	**979**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	37	
		Накладные расходы	%	--		26,83	37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	81	
123	**С121-020199-9919 21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**1,2138**		**126,68**	**154**	
		Итого прямые затраты:				**113,00**	**137**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,29	5	
		Накладные расходы	%	--		4,29	5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,38	11	
124	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Обрамление ступеней уголком**	**т**	**0,0244**		**89013,67**	**2172**	**60,9 / 565**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	1,379	622,36	858	
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,08784	787,41	69	
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**927**	
124. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,00244	279,50	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,001952	4252,36	8	
124. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,002928	2534,07	7	
124.21	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,078324	3411,24	267	
124. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,004636	1507,60	7	
124. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,035624	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**291**	
124. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000047	118942,00	6	
124.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,000732	256,00	0	
124.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000456	2399,00	1	
124.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000005	373380,00	2	
124.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000025	25961,00	1	
124.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,000512	381820,00	196	
124.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,000244	198,00	0	
124.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,02928	180,00	5	
124.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,008784	91,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000002	1774324,00	4	
124.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000011	200244,00	2	
124.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000008	267437,00	2	
	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000015	256053,00	4	
		Итого материалов:				**9155,74**	**223**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**1373**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	1937	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	74	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	638	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	161	
125	**С121-050201-0130 21-050201-0130 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0244**		**132317,47**	**3229**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**118031,00**	**2880**	
		НР второго уровня	%	3,8		4485,18	109	
		Накладные расходы	%	--		4485,18	109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9801,29	239	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**234660**	**928035**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**218738**	
Материалы -			Тенге				**124860**	
Всего заработная плата -			Тенге				**24626**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**60355**	
Местные материалы -			Тенге				**4376**	
Накладные расходы -			Тенге				**21465**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**12671**	**12671**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**8794**	
Сметная прибыль -			Тенге				**19216**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**259419**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40	
		Сметная заработная плата -	Тенге				24626	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				15922	
	Материалы -		Тенге				2990	
	Всего заработная плата -		Тенге				9996	
		Накладные расходы -	Тенге				6924	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6087	6087
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				837	
		Сметная прибыль -	Тенге				1828	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				24673	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				284092	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				34622	
		ОТОПЛЕНИЕ						
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ						
126	**Е11-160301-0101 11-160301-0101**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**52,0000**		**513,89**	**26722**	**60,4 6500**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	15,444	684,75	10575	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,26	717,47	187	
		Итого оплата труда:				**206,96**	**10762**	
126. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0416	3107,98	129	
126. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0364	2534,07	92	
126.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,182	1507,60	274	
126. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,598	23,38	14	
		Итого эксплуатация машин:				**9,81**	**510**	
126. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0884	205,00	18	
126. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126. 9	146642 С (21-130701-0101)	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000068	1246221,00	84	
126.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,14612	180,00	26	
126.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0053	0,2756	418,00	115	
126.12	157960 С (23-011306-0101)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	52	114,00	5928	
126.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0025	0,13	230,00	30	
126.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0044	0,2288	218,00	50	
		Итого материалов:				**120,22**	**6252**	
		Итого прямые затраты:				**333,40**	**17337**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				458,40	23837	
		НР второго уровня	%	3,8		17,42	906	
		Накладные расходы	%	--		142,42	7406	
127.13		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,07	1979	
127	**Е11-160301-0102 11-160301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**38,0000**		**552,50**	**20995**	**60,4 4750**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	11,286	684,75	7728	
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,19	717,47	136	
		Итого оплата труда:				**206,96**	**7864**	
127. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0304	3107,98	94	
127. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0266	2534,07	67	
127. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,133	1507,60	201	
127. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,437	23,38	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**9,81**	**373**	
127. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0646	205,00	13	
127. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000001	86184,00	0	
127. 9	146642 С (21-130701-0101)	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000049	1246221,00	62	
127.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,10678	180,00	19	
127.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0053	0,2014	418,00	84	
127.12	157961 С (23-011306-0102)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	38	148,00	5624	
	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0044	0,1672	230,00	38	
127.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0044	0,1672	218,00	36	
		Итого материалов:				**154,66**	**5877**	
		Итого прямые затраты:				**367,84**	**13978**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				492,84	18728	
		НР второго уровня	%	3,8		18,73	712	
		Накладные расходы	%	--		143,73	5462	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,93	1555	
128	**Е11-160301-0103 11-160301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**68,0000**		**620,40**	**42187**	**60,4 8500**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	20,196	684,75	13829	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,34	717,47	244	
		Итого оплата труда:				**206,96**	**14073**	
128. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0544	3107,98	169	
128. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0476	2534,07	121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,238	1507,60	359	
128. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,782	23,38	18	
129. 1		**Итого эксплуатация машин:**				**9,81**	**667**	
128. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1156	205,00	24	
128. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000002	86184,00	0	
128. 9	146642 С (21-130701-0101)	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000088	1246221,00	110	
128.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,19108	180,00	34	
128.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0053	0,3604	418,00	151	
128.12	157962 С (23-011306-0103)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	68	208,00	14144	
128.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0069	0,4692	230,00	108	
128.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0044	0,2992	218,00	65	
		Итого материалов:				**215,24**	**14636**	
		Итого прямые затраты:				**428,41**	**29132**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				553,42	37632	
		НР второго уровня	%	3,8		21,03	1430	
		Накладные расходы	%	--		146,03	9930	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,96	3125	
129	**Е11-160301-0104 11-160301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**2,0000**		**688,80**	**1378**	**60,4 / 250**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	0,594	684,75	407	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,01	717,47	7	
		Итого оплата труда:				**206,96**	**414**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	3107,98	5	
129. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	2534,07	4	
129. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,007	1507,60	11	
129. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,023	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**9,81**	**20**	
129. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0034	205,00	1	
129. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
129. 9	146642 С (21-130701-0101)	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000003	1246221,00	3	
129.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,00562	180,00	1	
129.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0053	0,0106	418,00	4	
129.12	157963 С (23-011306-0104)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	2	268,00	536	
129.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0113	0,0226	230,00	5	
129.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0044	0,0088	218,00	2	
130. 8		**Итого материалов:**				**276,25**	**553**	
		Итого прямые затраты:				**489,43**	**979**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				614,43	1229	
		НР второго уровня	%	3,8		23,35	47	
		Накладные расходы	%	--		148,35	297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,02	102	
130	**Е11-180301-0101 11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**16,6600**		**10607,73**	**176725**	**60,4 4920**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.4)	чел-ч	0,70246	11,703	637,70	7463	
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,04	656,84	683	
		Итого оплата труда:				**488,96**	**8146**	
130. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,036036	9,71	0	
130. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,024024	2534,07	61	
130. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,442723	1203,30	533	
130. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,573137	1507,60	864	
		Итого эксплуатация машин:				**87,52**	**1458**	
130. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,008413	9130,00	77	
	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,053	933,00	982	
130. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,129948	5319,00	691	
130.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,128282	5524,00	709	
130.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	16,66	8484,00	141343	
		Итого материалов:				**8631,60**	**143802**	
		Итого прямые затраты:				**9167,07**	**152723**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9462,40	157644	
		НР второго уровня	%	3,8		359,57	5990	
		Накладные расходы	%	--		654,90	10911	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,76	13091	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**214149**	**952955**
В том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**214149**	
	Материалы -		Тенге				**171120**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**41259**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**260**	
		Накладные расходы -	Тенге				**34005**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24921**	**24921**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9084**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19852**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**268007**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41259**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**268007**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41259**	
		КРЫТАЯ ПОЙЛКА						
		РАЗДЕЛ 15.Кровля						
131	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**309,9000**		**704,97**	**218471**	**56,4 63797**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,5663	175,496	637,70	111914	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	1,488	807,50	1201	
		Итого оплата труда:				**365,01**	**113115**	
131. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,054	2534,07	2670	
131. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	9,111	14,55	133	
131. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	20,143	8,46	170	
131. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,34089	1507,60	514	
		Итого эксплуатация машин:				**11,25**	**3487**	
131. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4.8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	2,2	5468,00	12031	
131. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4.8х8 мм	шт.	3,03	938,997	1,00	939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	6,198	438,00	2715	
		Итого материалов:				**50,61**	**15685**	
		Итого прямые затраты:				**422,99**	**131086**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				628,86	194883	
		НР второго уровня	%	3,8		23,90	7406	
		Накладные расходы	%	--		229,76	71203	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	16183	
132	**С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**265,5350**		**1261,17**	**334885**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1125,00**	**298727**	
		НР второго уровня	%	3,8		42,75	11352	
		Накладные расходы	%	--		42,75	11352	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,42	24806	
133	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**79,0000**		**2014,76**	**159166**	**56,4 26349**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	76,788	606,51	46573	
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,2133	684,75	146	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**46719**	
133. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,158	3107,98	491	
133. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0553	1507,60	83	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**574**	
133. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,4503	148388,00	66819	
133. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	9,48	100,00	948	
133. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,16	227,00	717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**866,89**	**68484**	
		Итого прямые затраты:				**1463,69**	**115632**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797,23	141981	
		НР второго уровня	%	3,8		68,29	5395	
		Накладные расходы	%	--		401,83	31745	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,24	11790	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**545444**	**1043101**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**545444**	
Материалы -			Тенге				**84169**	
Всего заработная плата -			Тенге				**159834**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**298727**	
		Накладные расходы -	Тенге				**114299**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**90146**	**90146**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24153**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**52779**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**712523**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**254**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159834**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**712523**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**254**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159834**	
		НАВЕС ДЛЯ СЕНА И СОЛОМЫ						
		РАЗДЕЛ 3.Полы						
134	**Е11-110101-1401 11-110101-1401**	**Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования**	**м2 пола**	**279,0000**		**2489,98**	**694705**	**60,9 36017**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,303	84,537	684,75	57887	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	1,59	788,50	1254	
		Итого оплата труда:				**211,97**	**59141**	
134. 3	860 С (31-040103-0101)	Комплексы вакуумные типа СО-177	маш.-ч	0,095	26,505	161,05	4269	
		Итого эксплуатация машин:				**15,30**	**4269**	
134. 4	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	28,458	18183,00	517452	
134. 5	131609 С (21-070203-0403)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,1674	24139,00	4041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	1,395	23,00	32	
		Итого материалов:				**1869,26**	**521525**	
		Итого прямые затраты:				**2092,04**	**583680**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2221,14	619697	
		НР второго уровня	%	3,8		84,40	23548	
		Накладные расходы	%	--		213,50	59565	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,44	51460	
135	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**29,0272**		**791,45**	**22974**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**20493**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	779	
		Накладные расходы	%	--		26,83	779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	1702	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**604173**	**1079118**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**604173**	
Материалы -			Тенге				**521525**	
Всего заработная плата -			Тенге				**59141**	
Местные материалы -			Тенге				**20493**	
		Накладные расходы -	Тенге				**60344**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**36017**	**36017**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24327**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**53161**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**717679**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**86**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59141**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**717679**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**86**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59141**	
		РАЗДЕЛ 12.Кровля						
136	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**289,0000**		**704,97**	**203738**	**56,4 59494**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,5663	163,661	637,70	104366	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	1,387	807,50	1120	
		Итого оплата труда:				**365,01**	**105487**	
136. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,9826	2534,07	2490	
136. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	8,497	14,55	124	
136. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	18,785	8,46	159	
136. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,3179	1507,60	479	
		Итого эксплуатация машин:				**11,25**	**3252**	
136. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	2,052	5468,00	11220	
136. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	875,67	1,00	876	
136. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	5,78	438,00	2532	
		Итого материалов:				**50,61**	**14627**	
		Итого прямые затраты:				**422,99**	**122245**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				628,86	181740	
		НР второго уровня	%	3,8		23,90	6906	
		Накладные расходы	%	--		229,76	66401	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	15092	
137	**С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**332,3500**		**1261,17**	**419150**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1125,00**	**373894**	
		НР второго уровня	%	3,8		42,75	14208	
		Накладные расходы	%	--		42,75	14208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,42	31048	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**496139**	**1138612**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**496139**	
	Материалы -		Тенге				**14627**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**105487**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**373894**	
		Накладные расходы -	Тенге				**80609**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**59494**	**59494**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21115**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**46140**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**622887**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105487**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**622887**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105487**	
		РАЗДЕЛ 13.Наружняя отделка						
138	**Е11-140101-2201 11-140101-2201**	**Перегородки из металлической сетки по каркасу из досок. Устройство**	**м2 перегородок**	**620,0000**		**2727,84**	**1691259**	**64,3 285350**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,08	669,6	653,56	437624	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	8,99	684,75	6156	
		Итого оплата труда:				**715,77**	**443780**	
138. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0052	3,224	14,55	47	
138. 4	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0052	3,224	54,70	176	
138. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0145	8,99	1507,60	13553	
		Итого эксплуатация машин:				**22,22**	**13777**	
138. 6	128146 С (21-050308-0221)	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,807	500,34	844,00	422287	
138. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,0372	381820,00	14204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138.8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,22	136,4	198,00	27007	
138. 9	146044 С (21-130211-0501)	Петля накладная	шт.	2,07	1283,4	102,00	130907	
138.10	247903 С (21-050201-9926)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0008	0,496	95384,00	47310	
138.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматерная круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0141	8,742	14892,00	130186	
		Итого материалов:				**1245,00**	**771901**	
		Итого прямые затраты:				**1973,07**	**1223301**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2433,31	1508652	
		НР второго уровня	%	3,8		92,47	57329	
		Накладные расходы	%	--		552,71	342679	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,06	125278	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1223301**	**1423962**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1223301**	
Материалы -			Тенге				**771901**	
Всего заработная плата -			Тенге				**443780**	
		Накладные расходы -	Тенге				**342679**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**285350**	**285350**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**57329**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**125278**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1691259**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**679**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**443780**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1691259**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**679**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**443780**	
		РАЗДЕЛ 14.Устройство ворот						
139	**Е11-090403-0301 11-090403-0301**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**т конструкци**	**1,2434**		**124607,94**	**154943**	**60,9 27529**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	41,4	51,478	715,95	36856	
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,92	9,848	847,58	8347	
		Итого оплата труда:				**36353,13**	**45203**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,4	16,662	279,50	4657	
139.19	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,11191	19,16	2	
139. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	0,223819	9,71	2	
139. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,35	0,435204	4252,36	1851	
139. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,149213	2534,07	378	
139. 8	784 С (31-050104-0105)	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	3,63	4,514	10338,17	46663	
139. 9	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,34	0,42277	29,36	12	
139.10	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,211385	21,41	5	
139.11	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	0,11191	96,70	11	
139.12	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,01	2,499	158,25	396	
139.13	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,236254	1507,60	356	
139.14	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	2,785	23,38	65	
		Итого эксплуатация машин:				**43747,97**	**54398**	
139.15	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,002412	118942,00	287	
139.16	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,037303	256,00	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139.17	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,023252	2399,00	56	
139.18	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,032329	373380,00	12071	
139.19	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001281	25961,00	33	
139.20	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,012434	198,00	2	
139.21	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,425	180,00	436	
139.22	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,73363	91,00	67	
139.23	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000124	1774324,00	221	
139.24	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,023	0,028599	208173,00	5954	
139.25	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000385	267437,00	103	
139.26	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000746	256053,00	191	
		Итого материалов:				**15626,53**	**19431**	
		Итого прямые затраты:				**89014,82**	**110685**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				111153,88	138213	
		НР второго уровня	%	3,8		4223,85	5252	
		Накладные расходы	%	--		26362,90	32781	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9230,22	11477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	**С121-090403-0406 21-090403-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х30**	**шт.**	**6,0000**		**211050,35**	**1266302**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**188263,00**	**1129578**	
		НР второго уровня	%	3,8		7153,99	42924	
		Накладные расходы	%	--		7153,99	42924	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,36	93800	
141	**С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**620,0000**		**946,16**	**586618**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**844,00**	**523280**	
		НР второго уровня	%	3,8		32,07	19885	
		Накладные расходы	%	--		32,07	19885	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,09	43453	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**1763543**	**1451491**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**523280**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**523280**	
		Накладные расходы -	Тенге				**19885**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**43453**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**586618**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1240263**	
	Материалы -		Тенге				**19431**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**45203**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1129578**	
		Накладные расходы -	Тенге				**75705**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				27529	27529
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				48176	
		Сметная прибыль -	Тенге				**105277**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1421245**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45203**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**2007862**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45203**	
		НАВЕС ДЛЯ КУЗНЕЦА И ВЕТВРАЧА						
		РАЗДЕЛ 3.Пандус, площадка						
142	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**35,7500**		**1915,45**	**68477**	**60,9 3910**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	9,402	586,05	5510	
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,18	771,15	910	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**6420**	
142. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,275275	2944,70	811	
142. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,43615	2558,21	1116	
142. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,4147	2118,61	879	
142. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	1,823	62,86	115	
142. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,053625	1507,60	81	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**3000**	
142. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,6578	3391,00	2231	
142. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,3289	3391,00	1115	
142.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,065	2881,00	3069	
142.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,4433	95304,00	42248	
		Итого материалов:				**1361,21**	**48663**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**57174**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	61084	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	2321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		174,29	6231	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	5072	
143	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**2,9000**		**19900,99**	**57713**	**60,9 3755**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	10,614	580,94	6166	
		Итого оплата труда:				**2126,24**	**6166**	
143. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,392	10,64	15	
		Итого эксплуатация машин:				**5,11**	**15**	
143. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	0,899	2537,00	2281	
143. 4	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,958	12578,00	37206	
143. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0029	15946,00	46	
143. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,8	343,00	1989	
143. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,015	23,00	23	
		Итого материалов:				**14326,03**	**41545**	
		Итого прямые затраты:				**16457,37**	**47726**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17752,25	51482	
		НР второго уровня	%	3,8		674,59	1956	
		Накладные расходы	%	--		1969,47	5711	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,15	4275	
144	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2340**		**13188,27**	**3086**	**48,5 863**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	2,714	630,03	1710	
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,08892	783,15	70	
		Итого оплата труда:				**7605,95**	**1780**	
144. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,03744	2534,07	95	
144. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,05148	1507,60	78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**737,12**	**172**	
144. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,06552	107,00	7	
		Итого материалов:				**29,96**	**7**	
		Итого прямые затраты:				**8075,43**	**1890**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11764,32	2753	
		НР второго уровня	%	3,8		447,04	105	
		Накладные расходы	%	--		4135,93	968	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,91	229	
145	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2340**		**18083,93**	**4232**	**48,5 1180**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	3,95	606,51	2396	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,03978	918,46	37	
		Итого оплата труда:				**10394,03**	**2432**	
145. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,03978	2534,07	101	
145. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00936	23,75	0	
145. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,17316	195,48	34	
		Итого эксплуатация машин:				**576,40**	**135**	
145. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,702	92,00	65	
		Итого материалов:				**276,00**	**65**	
		Итого прямые затраты:				**11090,29**	**2595**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16131,39	3775	
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	143	
		Накладные расходы	%	--		5654,10	1323	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,55	313	
146	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2340**		**110380,96**	**25829**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**98463,00**	**23040**	
		НР второго уровня	%	3,8		3741,59	876	
		Накладные расходы	%	--		3741,59	876	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8176,37	1913	
147	**Е11-060101-0119 11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**7,0000**		**26913,53**	**188395**	**48,5 6409**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	2,82	19,74	614,18	12124	
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,583	688,78	1090	
		Итого оплата труда:				**1887,72**	**13214**	
147. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0189	2944,70	56	
147. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,175	36,05	42	
147. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,491	3107,98	4634	
147. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0273	2534,07	69	
147. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,0518	54,70	3	
147. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0455	1507,60	69	
148. 1		**Итого эксплуатация машин:**				**696,09**	**4873**	
147. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,105	18183,00	129190	
147.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,28	1,96	256,00	502	
147.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,0154	34157,00	526	
147.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	3,136	3197,00	10026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00175	46196,00	81	
147.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	1,26	198,00	249	
147.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	0,6174	6598,00	4074	
147.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,01981	23,00	0	
		Итого материалов:				**20664,02**	**144648**	
		Итого прямые затраты:				**23092,10**	**161645**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24007,64	168054	
		НР второго уровня	%	3,8		912,29	6386	
		Накладные расходы	%	--		1827,84	12795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1993,59	13955	
148	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**35,7500**		**1271,93**	**45471**	**60,9 4851**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	12,906	565,09	7293	
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,015	661,88	672	
		Итого оплата труда:				**222,79**	**7965**	
148. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,429	2944,70	1263	
148. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,416	10,64	15	
148. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,289575	1478,76	428	
148. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,296725	1203,30	357	
		Итого эксплуатация машин:				**57,72**	**2064**	
148. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	1,094	2537,00	2775	
148. 8	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,094	21528,00	23551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,251	23,00	29	
		Итого материалов:				**737,19**	**26355**	
		Итого прямые затраты:				**998,91**	**35711**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1134,60	40562	
		НР второго уровня	%	3,8		43,11	1541	
		Накладные расходы	%	--		178,80	6392	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,22	3368	
149	**Е11-110101-1502 11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**35,7500**		**-137,13**	**-4902**	**60,9 -153**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0104	0,3718	-565,09	-210	
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,067925	-606,51	-41	
		Итого оплата труда:				**-7,03**	**-251**	
149. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	0,289575	-10,64	-3	
149. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,067925	-1203,30	-82	
		Итого эксплуатация машин:				**-2,37**	**-85**	
149. 5	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,182325	-21528,00	-3925	
		Итого материалов:				**-109,79**	**-3925**	
		Итого прямые затраты:				**-118,04**	**-4220**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-122,32	-4067	
		НР второго уровня	%	3,8		-4,65	-166	
		Накладные расходы	%	--		-8,93	-319	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10,16	-363	
150	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**11,6280**		**791,45**	**9203**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**8209**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	312	
		Накладные расходы	%	--		26,83	312	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**11,4000**		**125,56**	**1431**	
		Итого прямые затраты:				**112,00**	**1277**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,26	49	
		Накладные расходы	%	--		4,26	49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	106	
152	**С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**11,4000**		**272,41**	**3106**	
		Итого прямые затраты:				**243,00**	**2770**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,23	105	
		Накладные расходы	%	--		9,23	105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,18	230	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**337818**	**1472306**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**337818**	
РАЗДЕЛ 19.Стойка Ст-1 - 4 шт								
	Материалы -		Тенге				**257358**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**37726**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**23040**	
	Местные материалы -		Тенге				**12256**	
		Накладные расходы -	Тенге				**34442**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				20814	20814
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13628	
		Сметная прибыль -	Тенге				29781	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				402041	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				402041	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37726	
		РАЗДЕЛ 4.Стойка СТ-1-4шт						
153	**Е11-090102-0104** **11-090102-0104**	**Монтаж стоек**	**т**	**0,2662**		**35019,47**	**9322**	**60,9** **2267**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	4,485	736,91	3305	
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	0,529738	787,14	417	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**3722**	
153. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	0,308792	279,50	86	
153. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,021296	19,16	0	
153. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,055902	2534,07	142	
153. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	0,396638	3411,24	1353	
153. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,045254	21,41	1	
153. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,021296	158,25	3	
153. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,077198	1507,60	116	
153.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,596288	23,38	14	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**1716**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000516	118942,00	61	
153.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,007986	256,00	2	
153.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004978	2399,00	12	
153.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,001198	373380,00	447	
153.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000274	25961,00	7	
153.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,000586	381820,00	224	
153.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,002662	198,00	1	
153.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,51909	180,00	93	
153.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,157058	91,00	14	
153.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000027	1774324,00	47	
153.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,001	0,000266	208173,00	55	
153.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000083	267437,00	22	
153.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,00016	256053,00	41	
		Итого материалов:				**3859,06**	**1027**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**6049**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	8316	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		9702,91	2583	
156. 4		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	691	
154	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2662**		**495408,88**	**131878**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**117639**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	4470	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	4470	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	9769	
155	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,2662**		**17028,60**	**4533**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**4044**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	154	
		Накладные расходы	%	--		577,22	154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	336	
156	**Е11-130301-1706 11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**8,3890**		**730,01**	**6124**	**54,2 1814**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,589	4,941	645,89	3191	
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0271	0,227342	684,75	156	
		Итого оплата труда:				**398,99**	**3347**	
156. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0091	0,07634	2944,70	225	
156.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0.59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000839	29,36	0	
156. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,151002	1507,60	228	
156. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,093957	51,40	5	
		Итого эксплуатация машин:				**54,51**	**457**	
		Итого прямые затраты:				**434,94**	**3649**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				651,19	5463	
		НР второго уровня	%	3,8		24,75	208	
		Накладные расходы	%	--		241,00	2022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,07	454	
157	**С122-050109-0101 22-050109-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001**	**кг**	**102,2619**		**452,90**	**46314**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**404,00**	**41314**	
		НР второго уровня	%	3,8		15,35	1570	
		Накладные расходы	%	---		15,35	1570	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,55	3431	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**172694**	**1476387**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44963**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3347**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**41314**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3592**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1814**	**1814**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1778**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3884**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**52439**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3347**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**127731**	
	Материалы -		Тенге				**1027**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3722**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**121682**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7207**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2267**	**2267**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4940**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10795**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**145733**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3722**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**198172**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7069**	
РАЗДЕЛ 5.Калитка Кл-1 - 2 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	**Е11-090302-0301** **11-090302-0301**	**Монтаж калитки**	**т**	**0,1146**		**89013,67**	**10201**	**60,9** **2652**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	6,475	622,36	4030	
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,41256	787,41	325	
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**4355**	
158. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,01146	279,50	3	
158. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,009168	4252,36	39	
158.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,013752	2534,07	35	
158. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,367866	3411,24	1255	
158. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,021774	1507,60	33	
158. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,167316	23,38	4	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**1369**	
158. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000222	118942,00	26	
158.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,003438	256,00	1	
158.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002143	2399,00	5	
158.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000023	373380,00	9	
158.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000118	25961,00	3	
158.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,002407	381820,00	919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,001146	198,00	0	
158.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,13752	180,00	25	
158.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,041256	91,00	4	
158.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000011	1774324,00	20	
158.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,00005	200244,00	10	
	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000036	267437,00	10	
158.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000069	256053,00	18	
		Итого материалов:				**9155,74**	**1049**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**6448**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	9100	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	346	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	2998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	756	
159	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1146**		**442656,10**	**50728**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**45251**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	1720	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	1720	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	3758	
160	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,1146**		**17028,60**	**1951**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**1741**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162		Накладные расходы	%	--		577,22	66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	145	
161	**Е11-130301-1706 11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**4,2600**		**730,01**	**3110**	**54,2 921**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,589	2,509	645,89	1621	
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0271	0,115446	684,75	79	
		Итого оплата труда:				**398,99**	**1700**	
161. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0091	0,038766	2944,70	114	
161. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000426	29,36	0	
161. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,07668	1507,60	116	
161. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,047712	51,40	2	
		Итого эксплуатация машин:				**54,51**	**232**	
		Итого прямые затраты:				**434,94**	**1853**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				651,19	2774	
		НР второго уровня	%	3,8		24,75	105	
		Накладные расходы	%	--		241,00	1027	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,07	230	
	С122-050109-0101 22-050109-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001**	**кг**	**51,9294**		**452,90**	**23519**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**404,00**	**20979**	
		НР второго уровня	%	3,8		15,35	797	
		Накладные расходы	%	--		15,35	797	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,55	1742	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**76272**	**1479960**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22832**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1700**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20979**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				1824	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				921	921
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				903	
		Сметная прибыль -	Тенге				1972	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				26629	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1700	
РАЗДЕЛ 21.Колонна К-1 - 2 шт								
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				53440	
	Материалы -		Тенге				1049	
	Всего заработная плата -		Тенге				4355	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				46992	
		Накладные расходы -	Тенге				4783	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2652	2652
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2131	
		Сметная прибыль -	Тенге				4658	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				62881	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				89510	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6054	
		Раздел 6.Колонна К-1-2шт						
163	**Е11-090102-0104 11-090102-0104**	**Монтаж колонн**	**т**	**0,2930**		**35019,47**	**10261**	**60,9 2495**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	4,937	736,91	3638	
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	0,58307	787,14	459	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**4097**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	0,33988	279,50	95	
163. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,02344	19,16	0	
163. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,06153	2534,07	156	
163. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	0,43657	3411,24	1489	
163. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,04981	21,41	1	
163. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,02344	158,25	4	
163. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,08497	1507,60	128	
163.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,65632	23,38	15	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**1889**	
163.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000568	118942,00	68	
163.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00879	256,00	2	
163.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005479	2399,00	13	
163.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,001319	373380,00	492	
163.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000302	25961,00	8	
163.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,000645	381820,00	246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00293	198,00	1	
163.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,57135	180,00	103	
163.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,17287	91,00	16	
163.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000029	1774324,00	52	
163.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм. Э46	т	0,001	0,000293	208173,00	61	
163.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая. ГФ-021	т	0,00031	0,000091	267437,00	24	
163.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000176	256053,00	45	
		Итого материалов:				**3859,06**	**1131**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**6658**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	9153	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	348	
		Накладные расходы	%	--		9702,91	2843	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	760	
164	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2474**		**495408,88**	**122564**	
		Итого прямые затраты:	т			**441919,00**	**109331**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	4155	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	4155	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	9079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0450**		**442656,10**	**19920**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**17769**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	675	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	675	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	1476	
166	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,2930**		**17028,60**	**4989**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**4451**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	169	
		Накладные расходы	%	--		577,22	169	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	370	
167	**Е11-130301-1706 11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**4,9210**		**730,01**	**3592**	**54,2 1064**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,589	2,898	645,89	1872	
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0271	0,133359	684,75	91	
		Итого оплата труда:				**398,99**	**1963**	
167. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0091	0,044781	2944,70	132	
167. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000492	29,36	0	
167. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,088578	1507,60	134	
167. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,055115	51,40	3	
		Итого эксплуатация машин:				**54,51**	**268**	
		Итого прямые затраты:				**434,94**	**2140**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				651,19	3205	
		НР второго уровня	%	3,8		24,75	122	
		Накладные расходы	%	--		241,00	1186	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,07	266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	**С122-050109-0101 22-050109-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001**	**кг**	**59,9870**		**452,90**	**27168**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			404,00	24235	
		НР второго уровня	%	3,8		15,35	921	
		Накладные расходы	%	--		15,35	921	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33,55	2012	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**164583**	**1483519**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26375**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1963**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**24235**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2107**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1064**	**1064**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1043**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2279**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30761**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1963**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**138208**	
Материалы -			Тенге				**1131**	
Всего заработная плата -			Тенге				**4097**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**131550**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7842**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2495**	**2495**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5347**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11684**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**157734**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4097**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**188494**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6061**	

РАЗДЕЛ 7.Колонна К-2 - 2 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	**E11-090102-0104** **11-090102-0104**	**Монтаж колонн**	**т**	**0,2570**		**35019,47**	**9000**	**60,9** **2189**
169.15	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	4,33	736,91	3191	
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	0,51143	787,14	403	
		Итого оплата труда:				**13983,34**	**3594**	
169. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	0,29812	279,50	83	
169. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,02056	19,16	0	
169. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,05397	2534,07	137	
169. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	0,38293	3411,24	1306	
169. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,04369	21,41	1	
169. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,02056	158,25	3	
169. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,07453	1507,60	112	
169.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,57568	23,38	13	
		Итого эксплуатация машин:				**6446,53**	**1657**	
169.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000499	118942,00	59	
169.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00771	256,00	2	
169.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004806	2399,00	12	
169.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,001156	373380,00	432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000265	25961,00	7	
169.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,000565	381820,00	216	
169.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00257	198,00	1	
169.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,50115	180,00	90	
169.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,15163	91,00	14	
169.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000026	1774324,00	46	
169.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,001	0,000257	208173,00	54	
169.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,00008	267437,00	21	
169.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000154	256053,00	39	
		Итого материалов:				**3859,06**	**992**	
		Итого прямые затраты:				**22722,52**	**5840**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31238,37	8028	
		НР второго уровня	%	3,8		1187,06	305	
		Накладные расходы	%	--		9702,91	2494	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,03	667	
170	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2118**		**495408,88**	**104928**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**93598**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	3557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		16792,92	3557	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	7772	
171	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0450**		**442656,10**	**19920**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**17769**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	675	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	675	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	1476	
172	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,2570**		**17028,60**	**4376**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**3904**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	148	
		Накладные расходы	%	--		577,22	148	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	324	
173	**Е11-130301-1706 11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**4,3380**		**730,01**	**3167**	**54,2 938**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,589	2,555	645,89	1650	
173.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0271	0,11756	684,75	80	
		Итого оплата труда:				**398,99**	**1731**	
173. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0091	0,039476	2944,70	116	
173. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000434	29,36	0	
173. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,078084	1507,60	118	
173. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,048586	51,40	2	
		Итого эксплуатация машин:				**54,51**	**236**	
		Итого прямые затраты:				**434,94**	**1887**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				651,19	2825	
		НР второго уровня	%	3,8		24,75	107	
		Накладные расходы	%	--		241,00	1045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,07	235	
174	**С122-050109-0101 22-050109-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001**	**кг**	**52,8802**		**452,90**	**23949**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**404,00**	**21364**	
		НР второго уровня	%	3,8		15,35	812	
		Накладные расходы	%	--		15,35	812	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,55	1774	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**144361**	**1486646**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23250**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1731**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21364**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1857**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				938	938
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				919	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2009**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27116**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1731**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**121111**	
Материалы -			Тенге				**992**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3594**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**115271**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6874**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2189	2189
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4685	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10239**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**138223**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3594**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**165340**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5325**	
		РАЗДЕЛ 8.Кровля						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	**Е11-090302-0401** **11-090302-0401**	**Монтаж прогонов**	**т**	**1,0830**		**27175,00**	**29431**	**60,9** **6715**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	15,27	622,36	9504	
175. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	1,722	884,00	1522	
		Итого оплата труда:				**10180,83**	**11026**	
175. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,62814	279,50	176	
175. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,08664	4252,36	368	
175. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,14079	2534,07	357	
175. 6	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	1,289	4704,69	6063	
175. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,20577	1507,60	310	
175. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,72561	23,38	17	
		Итого эксплуатация машин:				**6732,42**	**7291**	
175. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,002101	118942,00	250	
175.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,03249	256,00	8	
175.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,020252	2399,00	49	
175.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000108	373380,00	40	
175.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001115	25961,00	29	
175.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,003249	381820,00	1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,01083	198,00	2	
175.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,5415	180,00	97	
175.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,15	0,16245	91,00	15	
175.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000108	1774324,00	192	
175.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0026	0,002816	200244,00	564	
175.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000336	267437,00	90	
175.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,00065	256053,00	166	
		Итого материалов:				**2533,06**	**2743**	
		Итого прямые затраты:				**18040,75**	**19538**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24240,88	26253	
		НР второго уровня	%	3,8		921,15	998	
		Накладные расходы	%	--		7121,28	7712	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2012,96	2180	
176	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,4260**		**495408,88**	**211044**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**441919,00**	**188257**	
		НР второго уровня	%	3,8		16792,92	7154	
		Накладные расходы	%	--		16792,92	7154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36696,95	15633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6567**		**442656,10**	**290692**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**259306**	
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	9854	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	9854	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	21533	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**467102**	**1493361**
		В том числе:						
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**467102**	
Материалы -			Тенге				**2743**	
Всего заработная плата -			Тенге				**11026**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**447563**	
		Накладные расходы -	Тенге				**24720**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6715**	**6715**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**18005**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**39346**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**531167**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11026**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**531167**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11026**	
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ						
		РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ПОД КОЛОДЦЫ						
178	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**47,1600**		**101,51**	**4787**	**59,1 818**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	0,54234	554,86	301	
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,179	918,46	1083	
		Итого оплата труда:				**29,34**	**1384**	
178. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	1,179	2673,20	3152	
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**3152**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**3453**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,55	4270	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	162	
		Накладные расходы	%	--		20,78	980	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,52	355	
179	**E11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**0,8400**		**1965,37**	**1651**	**59,1 547**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	1,552	596,28	926	
		Итого оплата труда:				**1101,93**	**926**	
		Итого прямые затраты:				**1101,93**	**926**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,16	1473	
		НР второго уровня	%	3,8		66,62	56	
		Накладные расходы	%	--		717,86	603	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		145,58	122	
180	**E11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**48,0000**		**32,91**	**1580**	**59,1 257**
180. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,552	788,56	435	
		Итого оплата труда:				**9,07**	**435**	
180. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры. 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,552	2087,10	1152	
		Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**1152**	
		Итого прямые затраты:				**24,00**	**1152**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,36	1409	
		НР второго уровня	%	3,8		1,12	54	
		Накладные расходы	%	--		6,48	311	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,44	117	
181	**E11-010104-0110 11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**48,0000**		**140,82**	**6759**	**59,1 1101**
181. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,47232	3942,80	1862	
		Итого оплата труда:				**38,80**	**1862**	
181. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры. 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0492	2,362	2087,10	4929	
		Итого эксплуатация машин:				**102,69**	**4929**	
		Итого прямые затраты:				**102,69**	**4929**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				125,61	6029	
		НР второго уровня	%	3,8		4,77	229	
		Накладные расходы	%	--		27,70	1330	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,43	501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**39,0000**		**32,91**	**1284**	**59,1 209**
182.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,4485	788,56	354	
		Итого оплата труда:				**9,07**	**354**	
182. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,4485	2087,10	936	
		Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**936**	
		Итого прямые затраты:				**24,00**	**936**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,36	1145	
		НР второго уровня	%	3,8		1,12	44	
		Накладные расходы	%	--		6,48	253	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	95	
183	**Е11-010104-0110 11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**39,0000**		**140,82**	**5492**	**59,1 894**
183. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,38376	3942,80	1513	
		Итого оплата труда:				**38,80**	**1513**	
183. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0492	1,919	2087,10	4005	
		Итого эксплуатация машин:				**102,69**	**4005**	
		Итого прямые затраты:				**102,69**	**4005**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				125,61	4899	
		НР второго уровня	%	3,8		4,77	186	
		Накладные расходы	%	--		27,70	1080	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,43	407	
184	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**33,1500**		**23,07**	**765**	**59,1 125**
184. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,267189	788,56	211	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**211**	
184. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,267189	2087,10	558	
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**558**	
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**558**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	682	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	26	
		Накладные расходы	%	--		4,54	150	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	57	
185	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,8500**		**939,75**	**5498**	**59,1 1822**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	5,686	542,07	3082	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**3082**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**3082**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	4904	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	186	
		Накладные расходы	%	--		343,25	2008	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	407	
186	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**33,1500**		**155,35**	**5150**	**59,1 1434**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	3,58	511,39	1831	
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,870188	684,75	596	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**2427**	
186. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,870188	1478,76	1287	
186. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	3,481	12,07	42	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**1329**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**3160**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	4594	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	175	
		Накладные расходы	%	--		48,53	1609	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	381	
		РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ПОД ТК						
187	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**155,2000**		**101,51**	**15755**	**59,1 2691**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	1,785	554,86	990	
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,88	918,46	3564	
		Итого оплата труда:				**29,34**	**4554**	
187. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	3,88	2673,20	10372	
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**10372**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**11362**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,55	14054	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	534	
		Накладные расходы	%	--		20,78	3225	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	1167	
188	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,8000**		**1834,34**	**8805**	**59,1 2918**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,725	8,279	596,28	4937	
		Итого оплата труда:				**1028,46**	**4937**	
		Итого прямые затраты:				**1028,46**	**4937**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1636,29	7854	
		НР второго уровня	%	3,8		62,18	298	
		Накладные расходы	%	--		670,00	3216	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,88	652	
189	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**160,0000**		**32,91**	**5266**	**59,1 858**
189. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,84	788,56	1451	
		Итого оплата труда:				**9,07**	**1451**	
189. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,84	2087,10	3840	
		Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**3840**	
		Итого прямые затраты:				**24,00**	**3840**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,36	4698	
		НР второго уровня	%	3,8		1,12	179	
		Накладные расходы	%	--		6,48	1036	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	390	
190	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**160,0000**		**32,91**	**5266**	**59,1 858**
190.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,84	788,56	1451	
		Итого оплата труда:				**9,07**	**1451**	
190. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,84	2087,10	3840	
		Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**3840**	
		Итого прямые затраты:				**24,00**	**3840**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,36	4698	
		НР второго уровня	%	3,8		1,12	179	
		Накладные расходы	%	--		6,48	1036	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	390	
191	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**136,0000**		**23,07**	**3137**	**59,1 511**
191. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,096	788,56	864	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**864**	
191. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,096	2087,10	2288	
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**2288**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**2288**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	2799	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	106	
		Накладные расходы	%	--		4,54	617	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	232	
192	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,0000**		**939,75**	**22554**	**59,1 7473**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	23,328	542,07	12645	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**12645**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**12645**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	20119	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	765	
		Накладные расходы	%	--		343,25	8238	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	1671	
193	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**136,0000**		**155,35**	**21128**	**59,1 5884**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	14,688	511,39	7511	
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,57	684,75	2445	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**9956**	
193. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,57	1478,76	5279	
193.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14,28	12,07	172	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**5452**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**12963**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	18847	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	716	
		Накладные расходы	%	--		48,53	6600	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	1565	
194	**Е11-340201-0301 11-340201-0301**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**0,4400**		**147296,62**	**64811**	**62,1 21855**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	133	58,52	601,39	35193	
		Итого оплата труда:				**79984,87**	**35193**	
194. 2	131568 С (21-070202-0301)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,0352	20497,00	721	
194. 3	244581 С (26-010101-0102)	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,352	122,00	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1737,36**	**764**	
		Итого прямые затраты:				**81722,23**	**35958**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				131392,83	57813	
		НР второго уровня	%	3,8		4992,93	2197	
		Накладные расходы	%	--		54663,53	24052	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10910,86	4801	
195	**Е11-340201-1201 11-340201-1201**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**14,0000**		**1036,82**	**14516**	**62,1 4397**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,783	10,962	645,89	7080	
		Итого оплата труда:				**505,73**	**7080**	
195. 2	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0018	0,0252	9130,00	230	
195. 3	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100. размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0017	0,0238	52148,00	1241	
		Итого материалов:				**105,09**	**1471**	
		Итого прямые затраты:				**610,82**	**8551**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				924,88	12948	
		НР второго уровня	%	3,8		35,15	492	
		Накладные расходы	%	--		349,20	4889	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,80	1075	
196	**Е11-340201-0604 11-340201-0604**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	**колодец**	**6,0000**		**5712,06**	**34272**	**62,1 9521**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	3,01	18,06	668,90	12080	
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	3,54	918,46	3251	
		Итого оплата труда:				**2555,28**	**15332**	
196. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	3,54	2534,07	8971	
		Итого эксплуатация машин:				**1495,10**	**8971**	
		Итого прямые затраты:				**3508,49**	**21051**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5095,32	30572	
		НР второго уровня	%	3,8		193,62	1162	
		Накладные расходы	%	--		1780,45	10683	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		423,12	2539	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**139635**	**1557534**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**139635**	
	Материалы -		Тенге				**2236**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**105657**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				71916	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				64171	64171
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7745	
		Сметная прибыль -	Тенге				16924	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				228475	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				167	
		Сметная заработная плата -	Тенге				105657	
		ИТОГО	Тенге				228475	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				167	
		Сметная заработная плата -	Тенге				105657	
		КАНАЛИЗАЦИЯ						
197	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**170,0300**		**101,51**	**17260**	**59,1 2949**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	1,955	554,86	1085	
197. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	4,251	918,46	3904	
		Итого оплата труда:				**29,34**	**4989**	
197. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	4,251	2673,20	11363	
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**11363**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**12448**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,55	15397	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	585	
		Накладные расходы	%	--		20,78	3534	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,52	1279	
198	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**4,1300**		**1965,37**	**8117**	**59,1 2690**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	7,632	596,28	4551	
		Итого оплата труда:				**1101,93**	**4551**	
		Итого прямые затраты:				**1101,93**	**4551**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,16	7241	
		НР второго уровня	%	3,8		66,62	275	
		Накладные расходы	%	--		717,86	2965	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		145,58	601	
199	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,2300**		**939,75**	**21830**	**59,1 7234**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	22,58	542,07	12240	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**12240**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**12240**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	19473	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	740	
		Накладные расходы	%	--		343,25	7974	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	1617	
200	**E11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**133,9200**		**23,07**	**3089**	**59,1 503**
200. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,079	788,56	851	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**851**	
200. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,079	2087,10	2253	
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**2253**	
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**2253**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	2756	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	105	
		Накладные расходы	%	--		4,54	608	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	229	
201	**E11-010104-0409 11-010104-0409**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**133,9200**		**58,39**	**7819**	**59,1 1273**
201. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	0,546394	3942,80	2154	
		Итого оплата труда:				**16,09**	**2154**	
201. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0204	2,732	2087,10	5702	
		Итого эксплуатация машин:				**42,58**	**5702**	
		Итого прямые затраты:				**42,58**	**5702**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,08	6975	
		НР второго уровня	%	3,8		1,98	265	
		Накладные расходы	%	--		11,49	1538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	579	
202	**E11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**133,9200**		**155,35**	**20805**	**59,1 5794**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	14,463	511,39	7396	
202. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,515	684,75	2407	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**9804**	
202. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,515	1478,76	5198	
202. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14,062	12,07	170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**5368**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**12765**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	18558	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	705	
		Накладные расходы	%	--		48,53	6499	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	1541	
		ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ-17,01М3						
203	**Е11-220501-0105 11-220501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровод**	**0,0320**		**402218,09**	**12871**	**62,1 3676**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	7,904	653,56	5166	
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,224	615,98	754	
		Итого оплата труда:				**184984,51**	**5920**	
203. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	1,098	1854,81	2036	
203. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,01664	2302,98	38	
203. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,64	126,82	81	
203. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,07424	1007,99	75	
203. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0352	1507,60	53	
		Итого эксплуатация машин:				**71350,83**	**2283**	
203. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,01408	215,00	3	
203.9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	48	1,536	230,00	353	
		Итого материалов:				**11134,60**	**356**	
		Итого прямые затраты:				**243914,75**	**7805**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				358790,13	11481	
		НР второго уровня	%	3,8		13634,02	436	
		Накладные расходы	%	--		128509,41	4112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29793,93	953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	**С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**32,3200**		**1482,01**	**47899**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1322,00**	**42727**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,24	1624	
		Накладные расходы	%	--		50,24	1624	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,78	3548	
205	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**18181,22**	**19999**	**48,5 466**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,485	554,86	824	
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,19943	684,75	137	
		Итого оплата труда:				**873,21**	**961**	
205.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,528	10,64	6	
205. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,198	3107,98	615	
205. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00143	1507,60	2	
		Итого эксплуатация машин:				**566,50**	**623**	
205. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	12578,00	14113	
205. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,25	0,275	6598,00	1814	
205. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0022	23,00	0	
		Итого материалов:				**14479,11**	**15927**	
		Итого прямые затраты:				**15794,67**	**17374**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16218,18	17840	
		НР второго уровня	%	3,8		616,29	678	
		Накладные расходы	%	--		1039,80	1144	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,76	1481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	**Е11-230601-0103** **11-230601-0103**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**6,4200**		**34842,39**	**223688**	**62,1** **43975**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	13,869	89,039	645,89	57509	
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	15,292	869,99	13304	
		Итого оплата труда:				**11030,17**	**70814**	
206. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,11556	2944,70	340	
206. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	12,121	2534,07	30715	
206. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,1926	186,74	36	
206. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,0963	1007,99	97	
206. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	2,96	1507,60	4462	
		Итого эксплуатация машин:				**5553,05**	**35651**	
206. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,16	1,027	2537,00	2606	
206. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	2,632	18183,00	47861	
206.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,077	0,49434	11595,00	5732	
206.11	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,07704	4621,00	356	
206.12	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0017	0,010914	528359,00	5767	
206.13	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,005136	15441,00	79	
		Итого материалов:				**9719,78**	**62401**	
		Итого прямые затраты:				**24230,68**	**155561**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31080,42	199536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		1181,06	7582	
		Накладные расходы	%	--		8030,79	51558	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2580,92	16569	
207	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,1600**		**33724,15**	**5396**	**50,8 306**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,952	591,17	563	
207. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0576	684,75	39	
		Итого оплата труда:				**3763,97**	**602**	
207. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,36	0,0576	3107,98	179	
		Итого эксплуатация машин:				**1118,87**	**179**	
207. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0384	9130,00	351	
207. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,064	52148,00	3337	
207. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0023	0,000368	205871,00	76	
207. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,0736	23,00	2	
		Итого материалов:				**23534,48**	**3766**	
		Итого прямые затраты:				**28170,82**	**4507**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30082,92	4813	
		НР второго уровня	%	3,8		1143,15	183	
		Накладные расходы	%	--		3055,25	489	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,09	400	
208	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**9,0000**		**2582,88**	**23246**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2304,00**	**20736**	
		НР второго уровня	%	3,8		87,55	788	
		Накладные расходы	%	--		87,55	788	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,32	1722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**4,0000**		**3014,48**	**12058**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2689,00**	**10756**	
		НР второго уровня	%	3,8		102,18	409	
		Накладные расходы	%	--		102,18	409	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,29	893	
210	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6**	**шт.**	**4,0000**		**7708,27**	**30833**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6876,00**	**27504**	
		НР второго уровня	%	3,8		261,29	1045	
		Накладные расходы	%	--		261,29	1045	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		570,98	2284	
211	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	**шт.**	**12,0000**		**11545,59**	**138547**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10299,00**	**123588**	
		НР второго уровня	%	3,8		391,36	4696	
		Накладные расходы	%	--		391,36	4696	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		855,23	10263	
212	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	**шт.**	**9,0000**		**10659,97**	**95940**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9509,00**	**85581**	
		НР второго уровня	%	3,8		361,34	3252	
		Накладные расходы	%	--		361,34	3252	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,63	7107	
213	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	**шт.**	**9,0000**		**7796,83**	**70171**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6955,00**	**62595**	
		НР второго уровня	%	3,8		264,29	2379	
		Накладные расходы	%	--		264,29	2379	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,54	5198	
214	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**122,5800**		**849,55**	**104138**	**50,8 9024**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0,212	25,987	677,08	17595	
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,24516	684,75	168	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**17763**	
214. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,39	459,99	1100	
214. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,24516	1507,60	370	
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**1469**	
214. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	294,192	212,00	62369	
214. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,029419	51148,00	1505	
214. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,019613	47568,00	933	
		Итого материалов:				**528,69**	**64806**	
		Итого прямые затраты:				**684,21**	**83871**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				757,83	92894	
		НР второго уровня	%	3,8		28,80	3530	
		Накладные расходы	%	--		102,41	12554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	7714	
215	**Е11-110101-0405 11-110101-0405**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**7,1100**		**554,41**	**3942**	**60,9 831**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,243	1,728	778,34	1345	
215. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,030573	652,00	20	
		Итого оплата труда:				**191,94**	**1365**	
215. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	0,10665	13,70	1	
215. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	0,310707	459,99	143	
215. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,012798	1203,30	15	
215. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,017775	1507,60	27	
		Итого эксплуатация машин:				**26,24**	**187**	
215. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,012514	58564,00	733	
215. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,000569	31968,00	18	
215. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,03555	85,00	3	
215.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,008887	20254,00	180	
215.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00057	0,004053	54217,00	220	
		Итого материалов:				**162,28**	**1154**	
		Итого прямые затраты:				**377,65**	**2685**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				494,55	3516	
		НР второго уровня	%	3,8		18,79	134	
		Накладные расходы	%	--		135,68	965	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,07	292	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**695249**	**1636255**
		В том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**652522**	
		Материалы -	Тенге				**148410**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**132013**	
		Местные материалы -	Тенге				**330760**	
		Накладные расходы -	Тенге				**106507**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				78720	78720
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				27787	
		Сметная прибыль -	Тенге				**60722**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**819751**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132013**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**42727**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**42727**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1624**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3548**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**47899**	
		ИТОГО	Тенге				**867650**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132013**	
		СЕПТИК НА 3м3/сут						
		КАМЕРЫ 2 ШТ						
216	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**98,0000**		**101,51**	**9948**	**59,1 1699**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	1,127	554,86	625	
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,45	918,46	2250	
		Итого оплата труда:				**29,34**	**2876**	
216. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу. 0,5 м3	маш.-ч	0,025	2,45	2673,20	6549	
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**6549**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**7175**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,55	8874	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	337	
		Накладные расходы	%	--		20,78	2037	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	737	
217	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**3,0000**		**1965,37**	**5896**	**59,1 1954**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	5,544	596,28	3306	
		Итого оплата труда:				**1101,93**	**3306**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1101,93**	**3306**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,16	5259	
		НР второго уровня	%	3,8		66,62	200	
		Накладные расходы	%	--		717,86	2154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,58	437	
218	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,6600**		**939,75**	**16596**	**59,1 5499**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1.7)	чел-ч	0,972	17,166	542,07	9305	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**9305**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**9305**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	14804	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	563	
		Накладные расходы	%	--		343,25	6062	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	1229	
219	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**70,6200**		**23,07**	**1629**	**59,1 265**
219. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,569197	788,56	449	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**449**	
219. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,569197	2087,10	1188	
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**1188**	
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**1188**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	1453	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	55	
		Накладные расходы	%	--		4,54	320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	121	
220	**Е11-010104-0409 11-010104-0409**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**70,6200**		**58,39**	**4123**	**59,1 671**
220. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	0,28813	3942,80	1136	
		Итого оплата труда:				**16,09**	**1136**	
220. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0204	1,441	2087,10	3007	
		Итого эксплуатация машин:				**42,58**	**3007**	
		Итого прямые затраты:				**42,58**	**3007**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,08	3678	
		НР второго уровня	%	3,8		1,98	140	
		Накладные расходы	%	--		11,49	811	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**70,6200**		**155,35**	**10971**	**59,1 3055**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	7,627	511,39	3900	
221. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,854	684,75	1269	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**5170**	
221.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,854	1478,76	2741	
221. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,415	12,07	90	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**2831**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**6731**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	9786	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	372	
		Накладные расходы	%	--		48,53	3427	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	813	
222	**Е11-010102-0314 11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**17,4400**		**146,33**	**2552**	**59,1 424**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	0,22672	511,39	116	
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,655744	918,46	602	
		Итого оплата труда:				**41,18**	**718**	
222. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры. 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,163936	2558,21	419	
222. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу. 0.5 м3	маш.-ч	0,0282	0,491808	2673,20	1315	
		Итого эксплуатация машин:				**99,43**	**1734**	
222. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000698	2808,00	2	
		Итого материалов:				**0,11**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**106,19**	**1852**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				130,53	2276	
		НР второго уровня	%	3,8		4,96	87	
		Накладные расходы	%	--		29,30	511	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,84	189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
223	**С341-020103-1015 41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**Тенге за 1 тонну**	**30,5200**		**266,13**	**8122**	
		Итого прямые затраты:				**237,40**	**7245**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,02	275	
		Накладные расходы	%	--		9,02	275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,71	602	
224	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**17,4400**		**16,14**	**282**	**59,1 54**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,057901	554,86	32	
224. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,064354	913,39	59	
		Итого оплата труда:				**5,21**	**91**	
224. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,001395	1644,84	2	
224.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,062958	2558,21	161	
		Итого эксплуатация машин:				**9,37**	**163**	
224.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000698	2808,00	2	
		Итого материалов:				**0,11**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**11,32**	**197**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14,40	251	
		НР второго уровня	%	3,8		0,55	10	
		Накладные расходы	%	--		3,63	63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	21	
225	**Е11-230601-0107 11-230601-0107**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**4,9800**		**28863,06**	**143738**	**62,1 20505**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,062	40,149	645,89	25932	
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	8,541	829,88	7088	
		Итого оплата труда:				**6630,41**	**33019**	
225. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,0747	2944,70	220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	1,065	5,304	2534,07	13440	
225. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,11454	186,74	21	
225.6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,05976	1007,99	60	
225. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	3,103	1507,60	4677	
		Итого эксплуатация машин:				**3698,58**	**18419**	
225. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,132	0,65736	2537,00	1668	
225. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,573	2,854	18183,00	51886	
225.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	0,34362	11595,00	3984	
225.11	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,011	0,05478	4621,00	253	
225.12	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0021	0,010458	528359,00	5526	
225.13	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,002988	15441,00	46	
		Итого материалов:				**12723,45**	**63363**	
		Итого прямые затраты:				**21629,19**	**107713**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25746,68	128218	
		НР второго уровня	%	3,8		978,37	4872	
		Накладные расходы	%	--		5095,86	25377	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2138,00	10647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**2582,88**	**5166**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2304,00**	**4608**	
		НР второго уровня	%	3,8		87,55	175	
		Накладные расходы	%	--		87,55	175	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,32	383	
227	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9**	**шт.**	**2,0000**		**8810,25**	**17621**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7859,00**	**15718**	
		НР второго уровня	%	3,8		298,64	597	
		Накладные расходы	%	--		298,64	597	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,61	1305	
228	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**4,0000**		**20549,78**	**82199**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18331,00**	**73324**	
		НР второго уровня	%	3,8		696,58	2786	
		Накладные расходы	%	--		696,58	2786	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1522,21	6089	
229	**С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1**	**шт.**	**2,0000**		**22337,84**	**44676**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19926,00**	**39852**	
		НР второго уровня	%	3,8		757,19	1514	
		Накладные расходы	%	--		757,19	1514	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1654,66	3309	
230	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	**шт.**	**2,0000**		**35396,84**	**70794**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**31575,00**	**63150**	
		НР второго уровня	%	3,8		1199,85	2400	
		Накладные расходы	%	--		1199,85	2400	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2621,99	5244	
231	**Е11-270602-0707 11-270602-0707**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к**	**м2 основания**	**11,4400**		**268,39**	**3070**	**60,3 / 13**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0006	0,006864	586,05	4	
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00106	0,012126	1498,77	18	
		Итого оплата труда:				**1,94**	**22**	
231. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,009152	2944,70	27	
231. 4	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,00755	3560,85	27	
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**54**	
231. 5	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	0,0204	0,233376	1643,00	383	
231.6	249074 С (21-130104-9904)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД	т	0,00206	0,023566	96926,00	2284	
		Итого материалов:				**233,18**	**2668**	
		Итого прямые затраты:				**238,24**	**2725**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				239,41	2739	
		НР второго уровня	%	3,8		9,10	104	
		Накладные расходы	%	--		10,27	117	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,88	227	
232	**Е11-080101-0302 11-080101-0302**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхност**	**9,8200**		**1220,36**	**11984**	**50,8 / 451**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,143	1,404	606,51	852	
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,05401	684,75	37	
		Итого оплата труда:				**90,50**	**889**	
232. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,175778	459,99	81	
232. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,05401	1507,60	81	
		Итого эксплуатация машин:				**16,53**	**162**	
232. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,2455	8451,00	2075	
232. 6	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	10,802	227,00	2452	
233. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	21,604	212,00	4580	
232. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,001571	51148,00	80	
232. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00008	0,000786	47568,00	37	
		Итого материалов:				**939,36**	**9225**	
		Итого прямые затраты:				**1042,62**	**10239**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1088,59	10690	
		НР второго уровня	%	3,8		41,37	406	
		Накладные расходы	%	--		87,34	858	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		90,40	888	
233	**Е11-080101-0303 11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**9,8200**		**2055,40**	**20184**	**50,8 / 632**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	1,974	606,51	1197	
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,06874	684,75	47	
		Итого оплата труда:				**126,70**	**1244**	
233. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,334862	459,99	154	
233. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,06874	1507,60	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**26,24**	**258**	
234. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,2455	8451,00	2075	
233. 6	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,2	21,604	227,00	4904	
233. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	41,244	212,00	8744	
233. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002357	51148,00	121	
233. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001571	47568,00	75	
		Итого материалов:				**1620,96**	**15918**	
		Итого прямые затраты:				**1769,11**	**17373**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1833,47	18005	
		НР второго уровня	%	3,8		69,67	684	
		Накладные расходы	%	--		134,04	1316	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,25	1495	
234	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**6,2800**		**676,86**	**4251**	**60,9 799**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	2,236	565,09	1263	
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,079756	606,51	48	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**1312**	
234. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,569596	10,64	6	
235. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,079756	1203,30	96	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**102**	
234. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,128112	12664,00	1622	
234. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,2198	23,00	5	
		Итого материалов:				**259,15**	**1627**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**2993**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	3792	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	144	
		Накладные расходы	%	--		150,15	943	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	315	
235	**Е11-150203-0201 11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатури**	**32,9000**		**1212,60**	**39895**	**54,8 8233**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	21,385	645,89	13812	
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0607	1,997	606,51	1211	
		Итого оплата труда:				**456,64**	**15024**	
235. 3	1314 С (31-030205-0101)	Насосы для строительных растворов. 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,546	107,52	166	
235. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,20398	1203,30	245	
236. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные. до 250 л	маш.-ч	0,0545	1,793	696,50	1249	
		Итого эксплуатация машин:				**50,47**	**1661**	
235. 6	102673 М (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,49679	21482,00	10672	
235. 7	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,0277	0,91133	1284,00	1170	
235. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001974	17518,00	35	
235. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0007	0,02303	198,00	5	
		Итого материалов:				**361,13**	**11881**	
		Итого прямые затраты:				**831,44**	**27354**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1081,68	35587	
		НР второго уровня	%	3,8		41,10	1352	
		Накладные расходы	%	--		291,34	9585	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,82	2955	
236	**Е11-080101-0305 11-080101-0305**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**36,9000**		**2187,94**	**80735**	**50,8 6010**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,468	17,269	677,08	11693	
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,20295	684,75	139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**320,64**	**11832**	
236.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	1,321	459,99	608	
236. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,20295	1507,60	306	
		Итого эксплуатация машин:				**24,76**	**914**	
236. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	84,87	215,00	18247	
236. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	162,36	212,00	34420	
236. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008856	51148,00	453	
236. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,005904	47568,00	281	
		Итого материалов:				**1447,19**	**53401**	
		Итого прямые затраты:				**1788,82**	**66007**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1951,70	72018	
		НР второго уровня	%	3,8		74,16	2737	
		Накладные расходы	%	--		237,05	8747	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		162,07	5980	
237	**Е11-080101-0306 11-080101-0306**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х**	**м2 поверхност**	**36,9000**		**1108,74**	**40912**	**50,8 2888**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,226	8,339	677,08	5646	
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,05535	684,75	38	
238. 2		**Итого оплата труда:**				**154,05**	**5684**	
237. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0188	0,69372	459,99	319	
237. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,05535	1507,60	83	
		Итого эксплуатация машин:				**10,91**	**403**	
237. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,15	42,435	215,00	9124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
237. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,3	84,87	212,00	17992	
237. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,005904	51148,00	302	
237. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00008	0,002952	47568,00	140	
		Итого материалов:				**746,84**	**27558**	
		Итого прямые затраты:				**910,77**	**33607**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				989,02	36495	
		НР второго уровня	%	3,8		37,58	1387	
		Накладные расходы	%	--		115,84	4274	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,13	3031	
238	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**4,4260**		**30470,27**	**134861**	**50,8 8463**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	26,335	591,17	15568	
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,593	684,75	1091	
		Итого оплата труда:				**3763,97**	**16659**	
238. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	1,593	3107,98	4952	
		Итого эксплуатация машин:				**1118,87**	**4952**	
238. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,062	8451,00	8977	
238. 5	102866 С (21-030101-0102)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,77	45299,00	80197	
238. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0023	0,01018	205871,00	2096	
238. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	2,036	23,00	47	
		Итого материалов:				**20631,92**	**91317**	
		Итого прямые затраты:				**25268,26**	**111837**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27180,36	120300	
		НР второго уровня	%	3,8		1032,85	4571	
		Накладные расходы	%	--		2944,95	13034	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2257,06	9990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	**Е11-220101-0102 11-220101-0102**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровод**	**0,0024**		**404698,53**	**971**	**62,1 309**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	314	0,7536	653,56	493	
239.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,91	0,006984	722,49	5	
		Итого оплата труда:				**207320,31**	**498**	
239. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,001128	2534,07	3	
239. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,036	126,82	5	
239. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,004176	1007,99	4	
239. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7	0,00168	1507,60	3	
		Итого эксплуатация машин:				**5902,54**	**14**	
239. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,002232	11595,00	26	
239. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,000168	29616,00	5	
239. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	36	0,0864	230,00	20	
		Итого материалов:				**21136,47**	**51**	
		Итого прямые затраты:				**232256,85**	**557**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361002,76	866	
		НР второго уровня	%	3,8		13718,10	33	
		Накладные расходы	%	--		142464,01	342	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29977,67	72	
240	**С123-011201-0102 23-011201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**2,4192**		**1248,84**	**3021**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1114,00**	**2695**	
		НР второго уровня	%	3,8		42,33	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		42,33	102	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,51	224	
241	**Е11-220101-0101 11-220101-0101**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровод**	**0,0020**		**342507,11**	**685**	**62,1 221**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	270	0,54	653,56	353	
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,00518	715,42	4	
		Итого оплата труда:				**178314,16**	**357**	
241. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,00068	2534,07	2	
241. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,03	126,82	4	
241. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,00348	1007,99	4	
241. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,00102	1507,60	2	
		Итого эксплуатация машин:				**5286,66**	**11**	
241. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,00132	11595,00	15	
241. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00012	29616,00	4	
241.9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	15,72	0,03144	230,00	7	
		Итого материалов:				**13045,26**	**26**	
		Итого прямые затраты:				**194793,12**	**390**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				305526,22	611	
		НР второго уровня	%	3,8		11610,00	23	
		Накладные расходы	%	--		122343,09	245	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25370,90	51	
242	**С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**2,0160**		**733,16**	**1478**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м**			**654,00**	**1318**	
		НР второго уровня	%	3,8		24,85	50	
		Накладные расходы	%	--		24,85	50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,31	109	
243	**Е11-160501-0102 11-160501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**1,2000**		**801,95**	**962**	**60,4 288**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0,56	0,672	705,72	474	
243. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,00336	701,46	2	
		Итого оплата труда:				**397,17**	**477**	
243.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,00048	3107,98	1	
243. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00024	2534,07	1	
243. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,00264	1507,60	4	
		Итого эксплуатация машин:				**5,07**	**6**	
243. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,000027	0,000032	178752,00	6	
243. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0157	0,01884	230,00	4	
243. 8	251421 С (23-021103-9903)	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	0,048	1671,00	80	
		Итого материалов:				**75,21**	**90**	
		Итого прямые затраты:				**475,48**	**571**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				715,36	858	
		НР второго уровня	%	3,8		27,18	33	
		Накладные расходы	%	--		267,07	320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,40	71	
244	**С123-020302-3113 23-020302-3113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**8948,14**	**35793**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7982,00**	**31928**	
		НР второго уровня	%	3,8		303,32	1213	
		Накладные расходы	%	--		303,32	1213	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		662,83	2651	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**653966**	**1698688**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**617454**	
	Материалы -		Тенге				**266367**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**109589**	
	Местные материалы -		Тенге				**207324**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**7245**	
		Накладные расходы -	Тенге				**87973**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				62148	62148
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				25825	
		Сметная прибыль -	Тенге				**56434**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**761861**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109589**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**36512**	
	Материалы -		Тенге				**90**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**477**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35941**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1686**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				288	288
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1398	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3056**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**41254**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**477**	
		ИТОГО	Тенге				**803115**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110066**	
		СЕПТИК на 0,45м3/сут						
245	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**24,0000**		**101,51**	**2436**	**59,1 416**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	0,276	554,86	153	
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,6	918,46	551	
		Итого оплата труда:				29,34	704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
245. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	0,6	2673,20	1604	
		Итого эксплуатация машин:				**66,83**	**1604**	
		Итого прямые затраты:				**73,21**	**1757**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,55	2173	
		НР второго уровня	%	3,8		3,44	83	
		Накладные расходы	%	--		20,78	499	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	180	
246	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**0,4200**		**1965,37**	**825**	**59,1 274**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	0,77616	596,28	463	
		Итого оплата труда:				**1101,93**	**463**	
		Итого прямые затраты:				**1101,93**	**463**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,16	736	
		НР второго уровня	%	3,8		66,62	28	
		Накладные расходы	%	--		717,86	302	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,58	61	
247	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,4000**		**939,75**	**1316**	**59,1 436**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	1,361	542,07	738	
		Итого оплата труда:				**526,89**	**738**	
		Итого прямые затраты:				**526,89**	**738**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,29	1174	
		НР второго уровня	%	3,8		31,85	45	
		Накладные расходы	%	--		343,25	481	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,61	97	
248	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,6000**		**23,07**	**129**	**59,1 21**
248. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,045136	788,56	36	
		Итого оплата труда:				**6,36**	**36**	
248. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,045136	2087,10	94	
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**94**	
		Итого прямые затраты:				**16,82**	**94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,58	115	
		НР второго уровня	%	3,8		0,78	4	
		Накладные расходы	%	--		4,54	25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	**E11-010104-0409 11-010104-0409**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**5,6000**		**58,39**	**327**	**59,1 53**
249. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	0,022848	3942,80	90	
		Итого оплата труда:				**16,09**	**90**	
249. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0204	0,11424	2087,10	238	
		Итого эксплуатация машин:				**42,58**	**238**	
		Итого прямые затраты:				**42,58**	**238**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,08	292	
		НР второго уровня	%	3,8		1,98	11	
		Накладные расходы	%	--		11,49	64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	24	
250	**E11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**5,6000**		**155,35**	**870**	**59,1 242**
250.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,6048	511,39	309	
250. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,147	684,75	101	
		Итого оплата труда:				**73,20**	**410**	
250. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,147	1478,76	217	
250. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,588	12,07	7	
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**224**	
		Итого прямые затраты:				**95,31**	**534**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				138,58	776	
		НР второго уровня	%	3,8		5,27	29	
		Накладные расходы	%	--		48,53	272	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	64	
251	**E11-010102-0314 11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**6,3600**		**146,33**	**931**	**59,1 155**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	0,08268	511,39	42	
251. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,239136	918,46	220	
		Итого оплата труда:				**41,18**	**262**	
251. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,059784	2558,21	153	
251.4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	0,179352	2673,20	479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**99,43**	**632**	
251. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000254	2808,00	1	
		Итого материалов:				**0,11**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**106,19**	**675**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				130,53	830	
		НР второго уровня	%	3,8		4,96	32	
		Накладные расходы	%	--		29,30	186	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,84	69	
252	**С341-020103-1015 41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**Тенге за 1 тонну**	**11,1300**		**266,13**	**2962**	
		Итого прямые затраты:				**237,40**	**2642**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,02	100	
		Накладные расходы	%	--		9,02	100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,71	219	
253	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,3600**		**16,14**	**103**	**59,1 / 20**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,021115	554,86	12	
253.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,023468	913,39	21	
		Итого оплата труда:				**5,21**	**33**	
253. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,000509	1644,84	1	
253. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,02296	2558,21	59	
		Итого эксплуатация машин:				**9,37**	**60**	
253. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000254	2808,00	1	
		Итого материалов:				**0,11**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**11,32**	**72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14,40	92	
		НР второго уровня	%	3,8		0,55	3	
		Накладные расходы	%	--		3,63	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	8	
254	**Е11-230601-0104 11-230601-0104**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкци**	**1,1900**		**49322,41**	**58694**	**62,1 9148**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	15,868	18,883	645,89	12196	
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	2,905	872,50	2534	
		Итого оплата труда:				**12378,76**	**14731**	
254.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	2,334	2534,07	5913	
254. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	0,09044	459,99	42	
254. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	0,5712	1507,60	861	
		Итого эксплуатация машин:				**5727,92**	**6816**	
254. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	0,14875	12578,00	1871	
254. 7	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,4879	18183,00	8871	
254. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	0,08568	11595,00	993	
254. 9	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,00445	0,005295	4621,00	24	
254.10	102734 С (21-020501-0301)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,021	0,02499	17911,00	448	
254.11	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0017	0,002023	528359,00	1069	
254.12	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,000952	15441,00	15	
254.13	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,0119	116341,00	1384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254.14	146756 С (21-130703-0902)	Топливо моторное, марка ДТ	т	0,0018	0,002142	49869,00	107	
254.15	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0072	0,008568	1098659,00	9413	
		Итого материалов:				**20332,90**	**24196**	
		Итого прямые затраты:				**36309,80**	**43209**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43997,01	52356	
		НР второго уровня	%	3,8		1671,89	1990	
		Накладные расходы	%	--		9359,10	11137	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3653,51	4348	
255	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**2582,88**	**2583**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2304,00**	**2304**	
		НР второго уровня	%	3,8		87,55	88	
		Накладные расходы	%	--		87,55	88	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		191,32	191	
256	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9**	**шт.**	**1,0000**		**8810,25**	**8810**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7859,00**	**7859**	
		НР второго уровня	%	3,8		298,64	299	
		Накладные расходы	%	--		298,64	299	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		652,61	653	
257	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6**	**шт.**	**1,0000**		**7708,27**	**7708**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6876,00**	**6876**	
		НР второго уровня	%	3,8		261,29	261	
		Накладные расходы	%	--		261,29	261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		570,98	571	
258	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	**шт.**	**2,0000**		**11545,59**	**23091**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10299,00**	**20598**	
		НР второго уровня	%	3,8		391,36	783	
		Накладные расходы	%	--		391,36	783	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		855,23	1710	
259	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**		**7796,83**	**7797**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6955,00**	**6955**	
		НР второго уровня	%	3,8		264,29	264	
		Накладные расходы	%	--		264,29	264	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,54	578	
260	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	**шт.**	**1,0000**		**10659,97**	**10660**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9509,00**	**9509**	
		НР второго уровня	%	3,8		361,34	361	
		Накладные расходы	%	--		361,34	361	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,63	790	
261	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0200**		**33724,15**	**674**	**50,8 38**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,119	591,17	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0072	684,75	5	
		Итого оплата труда:				**3763,97**	**75**	
261. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,0072	3107,98	22	
		Итого эксплуатация машин:				**1118,87**	**22**	
261. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0048	9130,00	44	
261. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,008	52148,00	417	
261. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0023	0,000046	205871,00	9	
261. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,0092	23,00	0	
		Итого материалов:				**23534,48**	**471**	
		Итого прямые затраты:				**28170,82**	**563**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30082,92	602	
		НР второго уровня	%	3,8		1143,15	23	
		Накладные расходы	%	--		3055,25	61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2498,09	50	
262	**Е11-270602-0706 11-270602-0706**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**2,2700**		**1220,91**	**2771**	**60,3 / 66**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0518	0,117586	586,05	69	
262. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	0,049418	830,86	41	
		Итого оплата труда:				**48,45**	**110**	
262. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,007264	5380,56	39	
262. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,009262	2944,70	27	
262. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,003405	2468,62	8	
262. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,016253	3155,76	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000068	2534,07	0	
262. 8	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,005902	3560,85	21	
262. 9	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,001249	1934,83	2	
262.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,000114	1507,60	0	
		Итого эксплуатация машин:				**66,00**	**150**	
262.11	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	0,1046	0,237442	1643,00	390	
262.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000006	0,000014	205871,00	3	
262.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00034	29616,00	10	
262.14	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,00681	215,00	1	
262.15	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,00824	0,018705	95304,00	1783	
		Итого материалов:				**963,51**	**2187**	
		Итого прямые затраты:				**1059,87**	**2406**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1089,09	2472	
		НР второго уровня	%	3,8		41,39	94	
		Накладные расходы	%	--		70,60	160	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		90,44	205	
263	**Е11-270602-0707 11-270602-0707**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к**	**м2 основания**	**2,2700**		**268,39**	**609**	**60,3 / 3**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0006	0,001362	586,05	1	
263. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00106	0,002406	1498,75	4	
		Итого оплата труда:				**1,94**	**4**	
263. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,001816	2944,70	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
263. 4	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,001498	3560,85	5	
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**11**	
263. 5	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	0,0204	0,046308	1643,00	76	
263. 6	249074 С (21-130104-9904)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД	т	0,00206	0,004676	96926,00	453	
		Итого материалов:				**233,18**	**529**	
		Итого прямые затраты:				**238,24**	**541**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				239,41	543	
		НР второго уровня	%	3,8		9,10	21	
		Накладные расходы	%	--		10,27	23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,88	45	
264	**Е11-080101-0302 11-080101-0302**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхност**	**1,7700**		**1205,56**	**2134**	**50,8 / 81**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,143	0,25311	606,51	154	
264. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,009735	684,75	7	
		Итого оплата труда:				**90,50**	**160**	
264. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,031683	459,99	15	
264. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,009735	1507,60	15	
		Итого эксплуатация машин:				**16,53**	**29**	
264.5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,04425	8451,00	374	
264. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1,947	215,00	419	
264. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	3,894	212,00	826	
264. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,000283	51148,00	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
264. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00008	0,000142	47568,00	7	
		Итого материалов:				**926,16**	**1639**	
		Итого прямые затраты:				**1029,42**	**1822**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1075,39	1903	
		НР второго уровня	%	3,8		40,86	72	
		Накладные расходы	%	--		86,84	154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,30	158	
265	**Е11-080101-0303 11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**1,7700**		**2025,80**	**3586**	**50,8 114**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	0,35577	606,51	216	
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,01239	684,75	8	
		Итого оплата труда:				**126,70**	**224**	
265. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные. 400 л	маш.-ч	0,0341	0,060357	459,99	28	
265.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,007	0,01239	1507,60	19	
		Итого эксплуатация машин:				**26,24**	**46**	
265. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,04425	8451,00	374	
265. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	3,894	215,00	837	
265. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	7,434	212,00	1576	
265. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1. КТ-2	т	0,00024	0,000425	51148,00	22	
265. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000283	47568,00	13	
		Итого материалов:				**1594,56**	**2822**	
		Итого прямые затраты:				**1742,71**	**3085**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1807,07	3199	
		НР второго уровня	%	3,8		68,67	122	
		Накладные расходы	%	--		133,03	235	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,06	266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**0,7900**		**676,86**	**535**	**60,9 100**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	0,28124	565,09	159	
266. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,010033	606,51	6	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**165**	
266. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,071653	10,64	1	
266. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,010033	1203,30	12	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**13**	
266. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,016116	12664,00	204	
266. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,02765	23,00	1	
		Итого материалов:				**259,15**	**205**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**376**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	477	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	18	
		Накладные расходы	%	--		150,15	119	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	40	
267	**Е11-150203-0201 11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатури**	**11,6600**		**1212,60**	**14139**	**54,8 2918**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	7,579	645,89	4895	
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0607	0,707762	606,51	429	
		Итого оплата труда:				**456,64**	**5324**	
267.3	1314 С (31-030205-0101)	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,54802	107,52	59	
267. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,072292	1203,30	87	
267. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0545	0,63547	696,50	443	
		Итого эксплуатация машин:				**50,47**	**589**	
267. 6	102673 М (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,176066	21482,00	3782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267. 7	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,0277	0,322982	1284,00	415	
267. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0007	17518,00	12	
267. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0007	0,008162	198,00	2	
		Итого материалов:				**361,13**	**4211**	
		Итого прямые затраты:				**831,44**	**9695**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1081,68	12612	
		НР второго уровня	%	3,8		41,10	479	
		Накладные расходы	%	--		291,34	3397	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		89,82	1047	
268	**Е11-080101-0305 11-080101-0305**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**16,6700**		**2187,94**	**36473**	**50,8 2715**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0,468	7,802	677,08	5282	
268. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,091685	684,75	63	
		Итого оплата труда:				**320,64**	**5345**	
268. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,596786	459,99	275	
268. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,091685	1507,60	138	
		Итого эксплуатация машин:				**24,76**	**413**	
268. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	38,341	215,00	8243	
268. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	73,348	212,00	15550	
268. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004001	51148,00	205	
268. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,002667	47568,00	127	
		Итого материалов:				**1447,19**	**24125**	
		Итого прямые затраты:				**1788,82**	**29820**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1951,70	32535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		74,16	1236	
		Накладные расходы	%	--		237,05	3952	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,07	2702	
269	**Е11-080101-0306 11-080101-0306**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х**	**м2 поверхност**	**16,6700**		**1108,74**	**18483**	**50,8 1305**
269.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,226	3,767	677,08	2551	
269. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,025005	684,75	17	
		Итого оплата труда:				**154,05**	**2568**	
269. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0188	0,313396	459,99	144	
269. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,025005	1507,60	38	
		Итого эксплуатация машин:				**10,91**	**182**	
269. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,15	19,171	215,00	4122	
269. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,3	38,341	212,00	8128	
269. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,002667	51148,00	136	
269. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00008	0,001334	47568,00	63	
		Итого материалов:				**746,84**	**12450**	
		Итого прямые затраты:				**910,77**	**15183**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				989,02	16487	
		НР второго уровня	%	3,8		37,58	627	
		Накладные расходы	%	--		115,84	1931	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,13	1369	
270	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**2,0000**		**30470,27**	**60941**	**50,8 3824**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	11,9	591,17	7035	
270. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	684,75	493	
		Итого оплата труда:				**3763,97**	**7528**	
270. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,72	3107,98	2238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1118,87**	**2238**	
270. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,48	8451,00	4056	
270. 5	102866 С (21-030101-0102)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,8	45299,00	36239	
270. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0023	0,0046	205871,00	947	
270. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,92	23,00	21	
		Итого материалов:				**20631,92**	**41264**	
		Итого прямые затраты:				**25268,26**	**50537**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27180,36	54361	
		НР второго уровня	%	3,8		1032,85	2066	
		Накладные расходы	%	--		2944,95	5890	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2257,06	4514	
271	**Е11-220101-0101 11-220101-0101**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровод**	**0,0010**		**342507,11**	**343**	**62,1 111**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	270	0,27	653,56	176	
271. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,00259	715,44	2	
		Итого оплата труда:				**178314,16**	**178**	
271. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,00034	2534,07	1	
271. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,015	126,82	2	
271. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,00174	1007,99	2	
271. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,00051	1507,60	1	
		Итого эксплуатация машин:				**5286,66**	**5**	
271. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,00066	11595,00	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
271. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00006	29616,00	2	
271. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	15,72	0,01572	230,00	4	
		Итого материалов:				**13045,26**	**13**	
		Итого прямые затраты:				**194793,12**	**195**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				305526,22	306	
		НР второго уровня	%	3,8		11610,00	12	
		Накладные расходы	%	--		122343,09	122	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25370,90	25	
272	**С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**1,0080**		**733,16**	**739**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**654,00**	**659**	
		НР второго уровня	%	3,8		24,85	25	
		Накладные расходы	%	--		24,85	25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,31	55	
273	**Е11-160501-0102 11-160501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**0,6000**		**801,95**	**481**	**60,4 / 144**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	0,336	705,72	237	
273. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,00168	701,43	1	
		Итого оплата труда:				**397,17**	**238**	
273. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,00024	3107,98	1	
273. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00012	2534,07	0	
273. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,00132	1507,60	2	
		Итого эксплуатация машин:				**5,07**	**3**	
273. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,000027	0,000016	178752,00	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
273.7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0157	0,00942	230,00	2	
273. 8	251421 С (23-021103-9903)	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	0,024	1671,00	40	
		Итого материалов:				**75,21**	**45**	
		Итого прямые затраты:				**475,48**	**285**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				715,36	429	
		НР второго уровня	%	3,8		27,18	16	
		Накладные расходы	%	--		267,07	160	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,40	36	
274	**С123-020302-3110 23-020302-3110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3922,52**	**7845**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3499,00**	**6998**	
		НР второго уровня	%	3,8		132,96	266	
		Накладные расходы	%	--		132,96	266	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,56	581	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**226687**	**1720872**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**218745**	
Материалы -			Тенге				**110331**	
Всего заработная плата -			Тенге				**39149**	
Местные материалы -			Тенге				**57883**	
Транспортные расходы -			Тенге				**2642**	
		Накладные расходы -	Тенге				**31190**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22040**	**22040**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9150**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19995**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**269929**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39149**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7943**	
Материалы -			Тенге				**45**	
Всего заработная плата -			Тенге				**238**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7657	
		Накладные расходы -	Тенге				451	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				144	144
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				307	
		Сметная прибыль -	Тенге				671	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9065	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0	
		Сметная заработная плата -	Тенге				238	
		ИТОГО	Тенге				278994	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60	
		Сметная заработная плата -	Тенге				39387	
		ПЛОЩАДКА АВТОПРИЦЕПОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НАВОЗА						
		РАЗДЕЛ 28.Ограждение						
275	**Е11-090501-0101 11-090501-0101**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**117,4600**		**360,33**	**42325**	**60,9 13647**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,299	35,121	630,03	22127	
275. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,364126	775,22	282	
		Итого оплата труда:				**190,78**	**22409**	
275.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	4,945	9,71	48	
275. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,140952	2534,07	357	
275. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,223174	1507,60	336	
		Итого эксплуатация машин:				**6,31**	**742**	
275. 6	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,000003	0,000352	1215532,00	428	
275. 7	146019 С (21-130211-0402)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000352	2300382,00	811	
		Итого материалов:				**10,55**	**1239**	
		Итого прямые затраты:				**205,24**	**24108**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				321,43	37755	
		НР второго уровня	%	3,8		12,21	1435	
		Накладные расходы	%	--		128,40	15082	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,69	3135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
276	**С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**120,6120**		**1261,17**	**152112**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1125,00**	**135689**	
		ПР второго уровня	%	3,8		42,75	5156	
		Накладные расходы	%	--		42,75	5156	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,42	11268	
277	**С121-100103-0104 21-100103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**14,4670**		**797,06**	**11531**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**711,00**	**10286**	
		ПР второго уровня	%	3,8		27,02	391	
		Накладные расходы	%	--		27,02	391	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,04	854	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**170082**	**1734519**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**145975**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**145975**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5547**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**12122**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**163643**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**24108**	
Материалы -			Тенге				**1239**	
Всего заработная плата -			Тенге				**22409**	
		Накладные расходы -	Тенге				**15082**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13647**	**13647**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1435**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3135**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**42325**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22409**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**205968**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35	
		Сметная заработная плата -	Тенге				22409	
		ПОКРЫТИЕ						
		БОРТОВЫЕ КАМНИ БР 100.30.15 М						
278	**Е11-270201-1001 11-270201-1001**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**200,0000**		**1608,56**	**321713**	**60,3 51333**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	139,6	601,39	83954	
278. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,3	904,08	1175	
		Итого оплата труда:				**425,65**	**85129**	
278. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,22	2534,07	3092	
278. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,08	1507,60	121	
		Итого эксплуатация машин:				**16,06**	**3212**	
278. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	7,8	18183,00	141827	
278. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,12	11595,00	1391	
278. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,34	14303,00	4863	
278. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	2	198,00	396	
		Итого материалов:				**742,39**	**148478**	
		Итого прямые затраты:				**1178,22**	**235644**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1434,89	286977	
		НР второго уровня	%	3,8		54,53	10905	
		Накладные расходы	%	--		311,19	62238	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		119,15	23831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	**С121-040508-0117 21-040508-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91**	**шт.**	**200,0000**		**1730,89**	**346177**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1544,00**	**308800**	
		НР второго уровня	%	3,8		58,67	11734	
		Накладные расходы	%	--		58,67	11734	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,21	25643	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**544444**	**1785852**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**544444**	
	Материалы -		Тенге				**148478**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**85129**	
	Местные материалы -		Тенге				**308800**	
		Накладные расходы -	Тенге				**73973**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**51333**	**51333**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22640**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**49473**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**667890**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**141**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85129**	
		ИТОГО	Тенге				**667890**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**141**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85129**	
		КОНЮШНЯ						
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ						
280	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,7200**		**-1915,45**	**-32026**	**60,9 -1829**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.6)	чел-ч	0,263	4,397	-586,05	-2577	
280. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,55176	-771,15	-425	
		Итого оплата труда:				**-179,58**	**-3003**	
280. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,128744	-2944,70	-379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,203984	-2558,21	-522	
280. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,193952	-2118,61	-411	
280. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,85272	-62,86	-54	
280. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,02508	-1507,60	-38	
		Итого эксплуатация машин:				**-83,93**	**-1403**	
281. 5	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,307648	-3391,00	-1043	
280. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,153824	-3391,00	-522	
280.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,498256	-2881,00	-1435	
280.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	0,207328	-95304,00	-19759	
		Итого материалов:				**-1361,21**	**-22760**	
		Итого прямые затраты:				**-1599,27**	**-26740**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-1708,64	-24911	
		НР второго уровня	%	3,8		-64,93	-1086	
		Накладные расходы	%	--		-174,29	-2914	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-141,89	-2372	
281	**Е11-060101-0119 11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**4,0100**		**-24989,41**	**-100208**	**48,5 -3671**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	11,308	-614,18	-6945	
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,906661	-688,78	-624	
		Итого оплата труда:				**-1887,72**	**-7570**	
281. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010827	-2944,70	-32	
281. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,672878	-36,05	-24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,85413	-3107,98	-2655	
281. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,015639	-2534,07	-40	
281. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,029674	-54,70	-2	
281. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,026065	-1507,60	-39	
		Итого эксплуатация машин:				**-696,09**	**-2791**	
281. 9	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,07	-16492,00	-67125	
281.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,28	1,123	-256,00	-287	
281.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,008822	-34157,00	-301	
281.12	133153 С (21-070602-0107)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,796	-3197,00	-5743	
281.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001003	-46196,00	-46	
281.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	0,7218	-198,00	-143	
281.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,0882	0,353682	-6598,00	-2334	
281.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,011348	-23,00	0	
		Итого материалов:				**-18947,66**	**-75980**	
		Итого прямые затраты:				**-21375,73**	**-85717**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-22291,28	-82045	
		НР второго уровня	%	3,8		-847,07	-3397	
		Накладные расходы	%	--		-1762,61	-7068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1851,07	-7423	
282	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**4,0700**		**-791,45**	**-3221**	
		Итого прямые затраты:				**-706,00**	**-2873**	
		НР второго уровня	%	3,8		-26,83	-109	
		Накладные расходы	%	--		-26,83	-109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-58,63	-239	
283	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**4,0700**		**-125,56**	**-511**	
		Итого прямые затраты:				**-112,00**	**-456**	
		НР второго уровня	%	3,8		-4,26	-17	
		Накладные расходы	%	--		-4,26	-17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,30	-38	
284	**С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**4,0700**		**-272,41**	**-1109**	
		Итого прямые затраты:				**-243,00**	**-989**	
		НР второго уровня	%	3,8		-9,23	-38	
		Накладные расходы	%	--		-9,23	-38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-20,18	-82	
285	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0930**		**-18083,93**	**-1682**	**48,5 -469**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,57	-606,51	-952	
285. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,01581	-918,46	-15	
		Итого оплата труда:				**-10394,03**	**-967**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01581	-2534,07	-40	
285. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00372	-23,75	0	
285. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,06882	-195,48	-13	
		Итого эксплуатация машин:				**-576,40**	**-54**	
285. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,279	-92,00	-26	
		Итого материалов:				**-276,00**	**-26**	
		Итого прямые затраты:				**-11090,29**	**-1031**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-16131,39	-563	
		НР второго уровня	%	3,8		-612,99	-57	
		Накладные расходы	%	--		-5654,10	-526	
288. 4		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1339,55	-125	
286	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0890**		**-110877,58**	**-9868**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**-98906,00**	**-8803**	
		НР второго уровня	%	3,8		-3758,43	-335	
		Накладные расходы	%	--		-3758,43	-335	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8213,15	-731	
287	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,0040**		**-146682,48**	**-587**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**-130845,00**	**-523**	
		НР второго уровня	%	3,8		-4972,11	-20	
		Накладные расходы	%	--		-4972,11	-20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10865,37	-43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**21,4000**		**-849,55**	**-18180**	**50,8 -1575**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	4,537	-677,08	-3072	
288. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0428	-684,75	-29	
		Итого оплата труда:				**-144,91**	**-3101**	
288. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,4173	-459,99	-192	
289. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0428	-1507,60	-65	
		Итого эксплуатация машин:				**-11,99**	**-256**	
288. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	51,36	-212,00	-10888	
288. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005136	-51148,00	-263	
288. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,003424	-47568,00	-163	
		Итого материалов:				**-528,69**	**-11314**	
		Итого прямые затраты:				**-684,21**	**-14642**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-757,83	-13067	
		НР второго уровня	%	3,8		-28,80	-616	
		Накладные расходы	%	--		-102,41	-2192	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,93	-1347	
289	**Е11-080101-0303 11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**4,0100**		**-2025,80**	**-8123**	**50,8 -258**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	0,80601	-606,51	-489	
289. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,02807	-684,75	-19	
		Итого оплата труда:				**-126,70**	**-508**	
289. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,136741	-459,99	-63	
289.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,02807	-1507,60	-42	
		Итого эксплуатация машин:				**-26,24**	**-105**	
289. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,10025	-8451,00	-847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
289. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	8,822	-215,00	-1897	
289. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	16,842	-212,00	-3571	
289. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000962	-51148,00	-49	
289. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000642	-47568,00	-31	
		Итого материалов:				**-1594,56**	**-6394**	
		Итого прямые затраты:				**-1742,71**	**-6988**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-1807,07	-6730	
		НР второго уровня	%	3,8		-68,67	-275	
		Накладные расходы	%	--		-133,03	-533	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-150,06	-602	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**-148763**	**1778050**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-148763**	
Материалы -			Тенге				**-116473**	
Всего заработная плата -			Тенге				**-15148**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-9326**	
Местные материалы -			Тенге				**-4318**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-13752**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-7802	-7802
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-5950**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-13001**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-175515**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-24**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-15148**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-175515**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-24**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-15148**	
ИТОГО:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**19802155**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2859192**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**477932**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**131495**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16455143**	
		- перевозка грузов	Тенге				**9888**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1778052**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**21580207**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**820048**	
	ИТОГО:		Тенге				**22400255**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1792020**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**24192275**	
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				**362884**	
	Итого:		Тенге				**24555159**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге				**486192**	
	Итого:		Тенге				**25041351**	
	Итого в текущих ценах 4кв 2015г		Тенге				**25041351**	
	Итого в текущих ценах на 2016 год к=1,069659286		Тенге				**26785714**	
	НДС 12-%		Тенге				**3214286**	
	Всего по акту:		Тенге				**30000000**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ Басаров Т.К.

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ Потиченко С.А.

Эксперт(ты) технического надзора

Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д._____