Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО г.Уральск, ул.Пятимарская 15А
Объект: " Строительство базы конной полиции БДПП УВД г.Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15А"
Договор подряда(контракт) №2016/68 от 2016-07-05

Акт приемки выполненных работ №6 за 28сентября 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КОНЮШНЯ						
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ						
1	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**214,5200**		**1915,45**	**410903**	**60,9 23461**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	56,419	586,05	33064	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	7,079	771,15	5459	
		Итого оплата труда:				**179,58**	**38523**	
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	1,652	2944,70	4864	
1. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	2,617	2558,21	6695	
1. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	2,488	2118,61	5272	
1. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	10,941	62,86	688	
1. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,32178	1507,60	485	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**18004**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	3,947	3391,00	13385	
1. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	1,974	3391,00	6692	
1.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	6,393	2881,00	18417	
1.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124	2,66	95304,00	253513	
		Итого материалов:				**1361,21**	**292008**	
		Итого прямые затраты:				**1599,27**	**343076**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,64	366537	
		НР второго уровня	%	3,8		64,93	13928	
		Накладные расходы	%	--		174,29	37389	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	30437	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**343076**	**23461**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**343076**	
Материалы -			Тенге				**292008**	
Всего заработная плата -			Тенге				**38523**	
		Накладные расходы -	Тенге				**37389**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23461**	**23461**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13928**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**30437**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**410903**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38523**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**410903**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38523**	
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
		ПРИЯМКИ-3ШТ						
2	**Е11-100201-0101 11-100201-0101**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	**м2**	**3,0000**		**3845,24**	**11536**	**59,8 275**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,233	0,699	542,07	379	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,1035	778,23	81	
		Итого оплата труда:				**153,15**	**459**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,0414	2534,07	105	
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,0621	1507,60	94	
		Итого эксплуатация машин:				**66,18**	**199**	
2. 5	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	1	3	3146,00	9438	
		Итого материалов:				**3146,00**	**9438**	
		Итого прямые затраты:				**3338,48**	**10015**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3430,06	10290	
		НР второго уровня	%	3,8		130,34	391	
		Накладные расходы	%	--		221,93	666	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,83	854	
3	**Е11-100107-0612 11-100107-0612**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**м2 проемов**	**3,1000**		**2009,00**	**6228**	**59,8 791**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,732	2,269	580,94	1318	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,00558	775,65	4	
		Итого оплата труда:				**426,64**	**1323**	
3. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00217	2534,07	5	
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00341	1507,60	5	
		Итого эксплуатация машин:				**3,43**	**11**	
3. 5	125557 С (21-050104-0106)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0072	0,02232	153549,00	3427	
3. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,012	0,0372	227,00	8	
		Итого материалов:				**1108,28**	**3436**	
		Итого прямые затраты:				**1536,96**	**4765**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1792,09	5555	
		НР второго уровня	%	3,8		68,10	211	
		Накладные расходы	%	--		323,23	1002	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,82	461	
		КАНАЛ К2-9М						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**Е11-130501-0101 11-130501-0101**	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**28,8000**		**1934,89**	**55725**	**54,2 10814**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	0,94	27,072	715,95	19382	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,864	658,67	569	
		Итого оплата труда:				**692,75**	**19951**	
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,288	2944,70	848	
4. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,288	662,97	191	
4. 5	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,288	29,36	8	
4. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,288	1507,60	434	
		Итого эксплуатация машин:				**51,45**	**1482**	
4. 7	100393 С (21-010405-0101)	Песок кварцевый ГОСТ 2138-91	т	0,004	0,1152	953,00	110	
4. 8	135531 С (21-100401-0501)	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	32,832	187,00	6140	
4. 9	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0002	0,00576	45266,00	261	
4.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00323	0,093024	20254,00	1884	
4.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00003	0,000864	54217,00	47	
4.12	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,007	0,2016	47568,00	9590	
		Итого материалов:				**626,07**	**18031**	
		Итого прямые затраты:				**1350,51**	**38895**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1725,98	49708	
		НР второго уровня	%	3,8		65,59	1889	
		Накладные расходы	%	--		441,06	12703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,33	4128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**Е11-070512-0111 11-070512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**1675,90**	**5028**	**62,1 1252**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	3,09	645,89	1996	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0288	684,75	20	
		Итого оплата труда:				**671,84**	**2016**	
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0288	3107,98	90	
		Итого эксплуатация машин:				**29,84**	**90**	
5. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,099	11595,00	1148	
		Итого материалов:				**382,63**	**1148**	
		Итого прямые затраты:				**1077,74**	**3233**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1494,95	4485	
		НР второго уровня	%	3,8		56,81	170	
		Накладные расходы	%	--		474,02	1422	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,14	372	
6	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,1140**		**34347,54**	**3916**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30639,00**	**3493**	
		НР второго уровня	%	3,8		1164,28	133	
		Накладные расходы	%	--		1164,28	133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2544,26	290	
7	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,5231**		**791,45**	**1205**	
		Итого прямые затраты:				**706,00**	**1075**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	41	
		Накладные расходы	%	--		26,83	41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,63	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**1,5231**		**125,56**	**191**	
		Итого прямые затраты:				**112,00**	**171**	
		НР второго уровня	%	3,8		4,26	6	
		Накладные расходы	%	--		4,26	6	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	14	
9	**С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	**м3**	**1,5231**		**272,41**	**415**	
		Итого прямые затраты:				**243,00**	**370**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,23	14	
		Накладные расходы	%	--		9,23	14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,18	31	
		КАНАЛЫ						
10	**Е11-070512-0111 11-070512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**7,0000**		**1675,90**	**11731**	**62,1 2920**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	7,21	645,89	4657	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0672	684,75	46	
		Итого оплата труда:				**671,84**	**4703**	
10. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0672	3107,98	209	
		Итого эксплуатация машин:				**29,84**	**209**	
10. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,231	11595,00	2678	
		Итого материалов:				**382,63**	**2678**	
		Итого прямые затраты:				**1077,74**	**7544**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1494,95	10465	
		НР второго уровня	%	3,8		56,81	398	
		Накладные расходы	%	--		474,02	3318	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,14	869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,2700**		**34347,54**	**9274**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30639,00**	**8273**	
		НР второго уровня	%	3,8		1164,28	314	
		Накладные расходы	%	–		1164,28	314	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2544,26	687	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**77833**	**39513**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**77833**	
Материалы -			Тенге				**34731**	
Всего заработная плата -			Тенге				**28452**	
Местные материалы -			Тенге				**13381**	
		Накладные расходы -	Тенге				**19619**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16051**	**16051**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3568**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7796**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**105249**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28452**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**105249**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28452**	
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ						
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ						
12	**Е11-150108-1807 11-150108-1807**	**Фасад здания. Облицовка профилированными стальными листами с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100**	**м2**	**25,1500**		**610,58**	**15356**	**54,8 2002**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	0,2357	5,928	614,18	3641	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,013581	918,46	12	
		Итого оплата труда:				**145,26**	**3653**	
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,013581	2534,07	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	0,882765	14,92	13	
		Итого эксплуатация машин:				**1,89**	**48**	
12. 5	135767 С (21-100404-0103)	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,1	27,665	68,00	1881	
12. 6	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	211,26	29,00	6127	
		Итого материалов:				**318,40**	**8008**	
		Итого прямые затраты:				**465,05**	**11696**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				544,66	13698	
		НР второго уровня	%	3,8		20,70	521	
		Накладные расходы	%	--		100,30	2523	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,23	1137	
13	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,0600**		**14492,81**	**15362**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12928,00**	**13704**	
		НР второго уровня	%	3,8		491,26	521	
		Накладные расходы	%	--		491,26	521	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1073,54	1138	
14	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**31,7095**		**1291,44**	**40951**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1152,00**	**36529**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,78	1388	
		Накладные расходы	%	--		43,78	1388	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,66	3033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**С121-130211-0802 21-130211-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**43,0000**		**77,35**	**3326**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**69,00**	**2967**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,62	113	
		Накладные расходы	%	--		2,62	113	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,73	246	
16	**С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**31,9650**		**289,23**	**9245**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**258,00**	**8247**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,80	313	
		Накладные расходы	%	--		9,80	313	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,42	685	
17	**С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм**	**шт.**	**43,0000**		**38,12**	**1639**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34,00**	**1462**	
		НР второго уровня	%	3,8		1,29	56	
		Накладные расходы	%	--		1,29	56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,82	121	
18	**С121-050104-0109 21-050104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,65 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,2657**		**166348,88**	**44202**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**148388,00**	**39430**	
		НР второго уровня	%	3,8		5638,74	1498	
		Накладные расходы	%	--		5638,74	1498	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12322,14	3274	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ						
19	**Е11-150108-1807 11-150108-1807**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**19,5000**		**610,58**	**11906**	**54,8 1552**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	0,2357	4,596	614,18	2823	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,01053	918,46	10	
		Итого оплата труда:				**145,26**	**2833**	
19. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,01053	2534,07	27	
19. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	0,68445	14,92	10	
		Итого эксплуатация машин:				**1,89**	**37**	
19. 5	135767 С (21-100404-0103)	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,1	21,45	68,00	1459	
19. 6	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	163,8	29,00	4750	
		Итого материалов:				**318,40**	**6209**	
		Итого прямые затраты:				**465,05**	**9069**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				544,66	10621	
		НР второго уровня	%	3,8		20,70	404	
		Накладные расходы	%	--		100,30	1956	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,23	882	
20	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,0500**		**14492,81**	**29710**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12928,00**	**26502**	
		НР второго уровня	%	3,8		491,26	1007	
		Накладные расходы	%	--		491,26	1007	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1073,54	2201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**22,4250**		**1291,44**	**28960**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1152,00**	**25834**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,78	982	
		Накладные расходы	%	--		43,78	982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,66	2145	
22	**С121-130211-0802 21-130211-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**33,0000**		**77,35**	**2553**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**69,00**	**2277**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,62	87	
		Накладные расходы	%	--		2,62	87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,73	189	
23	**С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**24,3800**		**289,23**	**7051**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**258,00**	**6290**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,80	239	
		Накладные расходы	%	--		9,80	239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,42	522	
24	**С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм**	**шт.**	**33,0000**		**38,12**	**1258**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34,00**	**1122**	
		НР второго уровня	%	3,8		1,29	43	
		Накладные расходы	%	--		1,29	43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,82	93	
		ПЕРЕГОРОДКИ ДЕННИКОВ						
		ВИД А,Б						
25	**Е11-140101-1701 11-140101-1701**	**Изготовление и установка перегородоки калиток**	**т**	**3,4639**		**97510,46**	**337766**	**64,3 92634**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	60,9	210,952	661,23	139487	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,93	6,685	684,75	4578	
		Итого оплата труда:				**41590,47**	**144065**	
25. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,84	23,693	14,55	345	
25. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	36,2	125,393	150,52	18874	
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,93	6,685	1507,60	10079	
		Итого эксплуатация машин:				**8458,01**	**29298**	
25. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,053	0,183587	205871,00	37795	
25. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00305	0,010565	197175,00	2083	
		Итого материалов:				**11512,55**	**39878**	
		Итого прямые затраты:				**60239,47**	**208663**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86982,14	301297	
		НР второго уровня	%	3,8		3305,32	11449	
		Накладные расходы	%	--		30048,00	104083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7223,00	25020	
26	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Стоимость перегородок и калитки**	**т**	**3,4639**		**442656,10**	**1533316**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**394862,00**	**1367762**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		15004,76	51975	
		Накладные расходы	%	--		15004,76	51975	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32789,34	113579	
27	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**3,4639**		**17028,60**	**58985**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**52617**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	1999	
		Накладные расходы	%	--		577,22	1999	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	4369	
28	**Е11-100102-0401 11-100102-0401**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**3,3500**		**72489,37**	**242839**	**59,8 27371**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	75,375	596,28	44945	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,206	684,75	826	
		Итого оплата труда:				**13662,81**	**45770**	
28. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,7705	9,71	7	
28. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	1,105	66,09	73	
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	1,206	1507,60	1818	
		Итого эксплуатация машин:				**566,78**	**1899**	
28. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,010385	205871,00	2138	
28. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	3,115	34157,00	106416	
28. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,402	34157,00	13731	
28. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0335	20497,00	687	
28.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	4,857	215,00	1044	
28.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,025125	395629,00	9940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3	10,05	198,00	1990	
28.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,008643	75443,00	652	
28.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,010084	575927,00	5807	
		Итого материалов:				**42509,17**	**142406**	
		Итого прямые затраты:				**56492,25**	**189249**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64662,61	216620	
		НР второго уровня	%	3,8		2457,18	8232	
		Накладные расходы	%	--		10627,54	35602	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5369,58	17988	
29	**Е11-100115-0102 11-100115-0102**	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	**м3**	**3,3500**		**6601,27**	**22114**	**59,8 2362**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,88	6,298	622,36	3920	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0402	762,65	31	
		Итого оплата труда:				**1179,19**	**3950**	
29. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,0134	2534,07	34	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,0268	1507,60	40	
		Итого эксплуатация машин:				**22,20**	**74**	
29. 5	144574 С (21-130101-2001)	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	0,00504	0,016884	19948,00	337	
29. 6	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная	кг	9,8	32,83	397,00	13034	
		Итого материалов:				**3991,14**	**13370**	
		Итого прямые затраты:				**5183,37**	**17364**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5888,53	19727	
		НР второго уровня	%	3,8		223,76	750	
		Накладные расходы	%	--		928,92	3112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,98	1638	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2020784**	**165434**
		В том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**585868**	
		Материалы -	Тенге				**209871**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**200272**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**149827**	
		Накладные расходы -	Тенге				**152969**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**125921**	**125921**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**27048**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**59107**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**797944**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200272**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1434916**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1434916**	
		Накладные расходы -	Тенге				**54527**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**119155**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1608598**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2406543**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200272**	
		РАЗДЕЛ 5.КАРКАС						
30	**Е11-130301-1706 11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**115,4400**		**730,01**	**84273**	**54,2 24964**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,589	67,994	645,89	43917	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0271	3,128	684,75	2142	
		Итого оплата труда:				**398,99**	**46059**	
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0091	1,051	2944,70	3093	
30. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,011544	29,36	0	
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	2,078	1507,60	3133	
30. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,293	51,40	66	
		Итого эксплуатация машин:				**54,51**	**6293**	
		Итого прямые затраты:				**434,94**	**50210**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				651,19	75174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		24,75	2857	
		Накладные расходы	%	--		241,00	27821	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,07	6242	
31	**С122-050109-0101 22-050109-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001**	**кг**	**0,7631**		**452,90**	**346**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**404,00**	**308**	
		НР второго уровня	%	3,8		15,35	12	
		Накладные расходы	%	--		15,35	12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,55	26	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**50518**	**190398**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50518**	
Всего заработная плата -			Тенге				**46059**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**308**	
		Накладные расходы -	Тенге				**27832**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				24964	24964
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2868**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6268**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**84618**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46059**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**84618**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46059**	
		РАЗДЕЛ 7.КРЫША						
		ПО ОСИ 6-20						
32	**Е11-100102-0208 11-100102-0208**	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	**м2 стен, фронтонов**	**90,0000**		**357,71**	**32194**	**59,8 10612**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,334	30,06	586,05	17617	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,189	684,75	129	
		Итого оплата труда:				**197,18**	**17746**	
32. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,189	1507,60	285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**285**	
32. 4	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01	0,9	227,00	204	
		Итого материалов:				**2,27**	**204**	
		Итого прямые затраты:				**201,18**	**18106**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				319,09	28718	
		НР второго уровня	%	3,8		12,13	1091	
		Накладные расходы	%	--		130,04	11703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,50	2385	
33	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**103,5000**		**1291,44**	**133664**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1152,00**	**119232**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,78	4531	
		Накладные расходы	%	--		43,78	4531	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,66	9901	
34	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**100,2000**		**1066,57**	**106871**	**56,4 33420**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	97,394	606,51	59071	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,27054	684,75	185	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**59256**	
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,2004	3107,98	623	
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,07014	1507,60	106	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**729**	
34. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	12,024	100,00	1202	
34. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,008	227,00	910	
		Итого материалов:				**21,08**	**2112**	
		Итого прямые затраты:				**617,88**	**61911**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				951,42	95332	
		НР второго уровня	%	3,8		36,15	3623	
		Накладные расходы	%	--		369,69	37043	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,01	7916	
35	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,0000**		**1066,57**	**5333**	**56,4 1668**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	4,86	606,51	2948	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0135	684,75	9	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**2957**	
35. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,01	3107,98	31	
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	1507,60	5	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**36**	
35. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,6	100,00	60	
35. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,2	227,00	45	
		Итого материалов:				**21,08**	**105**	
		Итого прямые затраты:				**617,88**	**3089**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				951,42	4757	
		НР второго уровня	%	3,8		36,15	181	
		Накладные расходы	%	--		369,69	1848	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,01	395	
36	**С121-050109-0119 21-050109-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**105,2000**		**1196,15**	**125835**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1067,00**	**112248**	
		НР второго уровня	%	3,8		40,55	4265	
		Накладные расходы	%	--		40,55	4265	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,60	9321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	**С121-050106-9903 21-050106-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,0041**		**140485,37**	**576**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**125317,00**	**514**	
		НР второго уровня	%	3,8		4762,05	20	
		Накладные расходы	%	---		4762,05	20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10406,32	43	
38	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1720**		**89013,67**	**15310**	**60,9 3980**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	9,718	622,36	6048	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,6192	787,41	488	
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**6536**	
38. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0172	279,50	5	
38. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01376	4252,36	59	
38. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,02064	2534,07	52	
38. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,55212	3411,24	1883	
38. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,03268	1507,60	49	
38. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,25112	23,38	6	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**2054**	
38. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000334	118942,00	40	
38.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00516	256,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003216	2399,00	8	
38.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000034	373380,00	13	
38.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000177	25961,00	5	
38.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,003612	381820,00	1379	
38.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00172	198,00	0	
38.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,2064	180,00	37	
38.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,06192	91,00	6	
38.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000017	1774324,00	31	
38.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000076	200244,00	15	
38.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000053	267437,00	14	
38.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000103	256053,00	26	
		Итого материалов:				**9155,74**	**1575**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**9677**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	13657	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	519	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	4499	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	1134	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**324778**	**240078**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**315101**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				**2422**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**79959**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**231994**	
		Накладные расходы -	Тенге				**59411**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				45700	45700
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13711	
		Сметная прибыль -	Тенге				**29961**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**404473**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**133**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79959**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**9677**	
		Материалы -	Тенге				**1575**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**6536**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4499**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3980	3980
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				519	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1134**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**15310**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6536**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**419783**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**143**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86495**	
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ						
		Площ.-32,6м2						
39	**Е11-110101-1201 11-110101-1201**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**32,6000**		**1356,43**	**44220**	**60,9 5467**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,447	14,572	606,51	8838	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,20212	684,75	138	
		Итого оплата труда:				**275,36**	**8977**	
39. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,04564	2944,70	134	
39. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,1467	14,55	2	
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,15648	1507,60	236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**372**	
39. 6	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,09128	8451,00	771	
39. 7	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,16626	52148,00	8670	
39. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,07824	35068,00	2744	
39. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	7,498	215,00	1612	
39.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,016	0,5216	198,00	103	
39.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта	т	0,000034	0,001108	187969,00	208	
39.12	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,38468	27707,00	10658	
39.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,02282	23,00	1	
		Итого материалов:				**759,75**	**24768**	
		Итого прямые затраты:				**1042,28**	**33978**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1209,97	39445	
		НР второго уровня	%	3,8		45,98	1499	
		Накладные расходы	%	--		213,67	6966	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		100,48	3276	
40	**Е11-110101-3302 11-110101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,6000**		**3234,48**	**105444**	**60,9 7478**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,601	19,593	606,51	11883	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,60636	652,78	396	
		Итого оплата труда:				**376,65**	**12279**	
40. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,8802	42,88	38	
40. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,2934	14,55	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,24776	1203,30	298	
40. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,3586	1507,60	541	
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**881**	
40. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,262	8,541	198,00	1691	
40. 8	150047 С (22-060204-0302)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371	1,209	59635,00	72126	
		Итого материалов:				**2264,33**	**73817**	
		Итого прямые затраты:				**2655,86**	**86581**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2885,25	94059	
		НР второго уровня	%	3,8		109,64	3574	
		Накладные расходы	%	--		339,02	11052	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,59	7811	
41	**Е11-110101-3503 11-110101-3503**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,6000**		**1713,37**	**55856**	**60,9 6120**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,497	16,202	614,18	9951	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,14996	652,43	98	
		Итого оплата труда:				**308,25**	**10049**	
41. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0139	0,45314	459,99	208	
41. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005	0,163	14,55	2	
41. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,06194	1203,30	75	
41. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08802	1507,60	133	
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**418**	
41. 7	132711 С (21-070507-1301)	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00102	0,033252	882814,00	29355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0013	0,04238	58564,00	2482	
41. 9	146073 С (21-130401-0309)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,00013	0,004238	281825,00	1194	
41.10	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00013	0,004238	71863,00	305	
		Итого материалов:				**1022,58**	**33336**	
		Итого прямые затраты:				**1340,65**	**43705**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1528,38	49825	
		НР второго уровня	%	3,8		58,08	1893	
		Накладные расходы	%	--		245,80	8013	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,92	4137	
42	**Е11-110101-3601 11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**32,6000**		**2195,49**	**71573**	**60,9 4594**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	12,453	591,17	7362	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,2771	652,53	181	
		Итого оплата труда:				**231,37**	**7543**	
42. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1141	1203,30	137	
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,163	1507,60	246	
		Итого эксплуатация машин:				**11,75**	**383**	
42. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,0163	272202,00	4437	
42. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,163	85,00	14	
42. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове	м2	1,07	34,882	1349,00	47056	
		Итого материалов:				**1579,96**	**51507**	
		Итого прямые затраты:				**1817,53**	**59252**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1958,44	63845	
		НР второго уровня	%	3,8		74,42	2426	
		Накладные расходы	%	--		215,33	7020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,63	5302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	**Е11-110101-3901 11-110101-3901**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**30,9700**		**283,09**	**8767**	**60,9 885**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,0765	2,369	606,51	1437	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,024776	684,75	17	
		Итого оплата труда:				**46,95**	**1454**	
43. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,024776	1507,60	37	
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**37**	
43. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,003	0,09291	198,00	18	
43. 5	249763 С (22-060401-0101)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм	м	1,01	31,28	174,00	5443	
		Итого материалов:				**176,33**	**5461**	
		Итого прямые затраты:				**223,94**	**6935**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				252,53	7821	
		НР второго уровня	%	3,8		9,60	297	
		Накладные расходы	%	--		38,19	1183	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,97	649	
44	**Е11-150403-0303 11-150403-0303**	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашивае**	**3,2600**		**746,34**	**2433**	**54,8 540**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,467	1,522	645,89	983	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,004238	672,72	3	
		Итого оплата труда:				**302,51**	**986**	
44. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,000652	1203,30	1	
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,003586	1507,60	5	
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**6**	
44. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000143	4322,00	1	
44. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0036	0,011736	85,00	1	
44. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,088	0,28688	162,00	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,116	0,37816	418,00	158	
44. 9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	0,815	319,00	260	
44.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,54	1,76	99,00	174	
		Итого материалов:				**196,45**	**640**	
		Итого прямые затраты:				**499,98**	**1630**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				665,75	2170	
		НР второго уровня	%	3,8		25,30	82	
		Накладные расходы	%	–		191,07	623	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,28	180	
		Площ.-28,26						
45	**Е11-110101-0401 11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**28,2600**		**1291,20**	**36489**	**60,9 5848**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	11,756	801,35	9421	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,276948	653,61	181	
		Итого оплата труда:				**339,77**	**9602**	
45. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	1,696	13,70	23	
45. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	2,275	459,99	1046	
45. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,110214	1203,30	133	
45. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,166734	1507,60	251	
		Итого эксплуатация машин:				**51,44**	**1454**	
45. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	31,651	227,00	7185	
45. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,09778	58564,00	5726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,003956	31968,00	126	
45.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,1413	85,00	12	
45.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,065281	20254,00	1322	
45.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00095	0,026847	54217,00	1456	
		Итого материалов:				**560,06**	**15827**	
		Итого прямые затраты:				**944,87**	**26702**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1151,78	32549	
		НР второго уровня	%	3,8		43,77	1237	
		Накладные расходы	%	--		250,69	7084	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		95,64	2703	
46	**Е11-110101-0402 11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемо**	**28,2600**		**1677,32**	**47401**	**60,9 7049**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,502	14,187	801,35	11368	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,158256	1305,23	207	
		Итого оплата труда:				**409,59**	**11575**	
46. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,09	2,543	13,70	35	
46. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0736	2,08	459,99	957	
46. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,129996	1203,30	156	
46. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0066	0,186516	1507,60	281	
		Итого эксплуатация машин:				**50,57**	**1429**	
46. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,24	63,302	227,00	14370	
46. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00302	0,085345	58564,00	4998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00012	0,003391	31968,00	108	
46.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00212	0,059911	20254,00	1213	
46.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00114	0,032216	54217,00	1747	
		Итого материалов:				**793,93**	**22436**	
		Итого прямые затраты:				**1246,78**	**35234**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1496,22	42283	
		НР второго уровня	%	3,8		56,86	1607	
		Накладные расходы	%	--		306,29	8656	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,25	3511	
47	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**28,2600**		**676,86**	**19128**	**60,9 3595**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.2)	чел-ч	0,356	10,061	565,09	5685	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,358902	606,51	218	
		Итого оплата труда:				**208,87**	**5903**	
47. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,563	10,64	27	
47. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,358902	1203,30	432	
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**459**	
47. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,576504	12664,00	7301	
47. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,9891	23,00	23	
		Итого материалов:				**259,15**	**7324**	
		Итого прямые затраты:				**476,57**	**13468**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,77	17063	
		НР второго уровня	%	3,8		22,94	648	
		Накладные расходы	%	--		150,15	4243	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,14	1417	
48	**Е11-110101-2703 11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,2600**		**3074,89**	**86896**	**60,9 11669**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	29,956	622,36	18643	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,830844	623,54	518	
		Итого оплата труда:				**678,03**	**19161**	
48. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,101736	2944,70	300	
48. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,64998	1203,30	782	
48. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,079128	1507,60	119	
		Итого эксплуатация машин:				**42,50**	**1201**	
48. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,36738	11595,00	4260	
48. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	28,825	1434,00	41335	
48. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,864756	440,00	380	
48. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,088	23,00	25	
		Итого материалов:				**1627,76**	**46001**	
		Итого прямые затраты:				**2329,96**	**65845**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2742,89	77514	
		НР второго уровня	%	3,8		104,23	2946	
		Накладные расходы	%	--		517,15	14615	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		227,77	6437	
49	**Е11-110101-3904 11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**33,9120**		**561,68**	**19048**	**60,9 3309**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	8,003	677,08	5419	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,020347	684,75	14	
		Итого оплата труда:				**160,20**	**5433**	
49. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,020347	1507,60	31	
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,054259	11595,00	629	
49. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные	м	1,01	34,251	222,00	7604	
		Итого материалов:				**242,77**	**8233**	
		Итого прямые затраты:				**403,47**	**13682**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				501,03	16991	
		НР второго уровня	%	3,8		19,04	646	
		Накладные расходы	%	--		116,60	3954	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41,61	1411	
		Площ.-188,02						
50	**Е11-110101-3902 11-110101-3902**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**225,6240**		**153,97**	**34738**	**60,9 9823**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,104	23,465	684,75	16068	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,09025	684,75	62	
		Итого оплата труда:				**71,49**	**16129**	
50. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,09025	1507,60	136	
		Итого эксплуатация машин:				**0,60**	**136**	
50. 4	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,360998	13743,00	4961	
		Итого материалов:				**21,99**	**4961**	
		Итого прямые затраты:				**93,81**	**21165**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,34	30988	
		НР второго уровня	%	3,8		5,22	1178	
		Накладные расходы	%	--		48,76	11000	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,40	2573	
		Площ.-292,3						
51	**Е11-110101-0405 11-110101-0405**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**292,3000**		**554,41**	**162053**	**60,9 34167**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,243	71,029	778,34	55285	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,257	652,00	819	
		Итого оплата труда:				**191,94**	**56104**	
51. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	4,385	13,70	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	12,774	459,99	5876	
51. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,52614	1203,30	633	
51. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,73075	1507,60	1102	
		Итого эксплуатация машин:				**26,24**	**7671**	
51. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,514448	58564,00	30128	
51. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,023384	31968,00	748	
51. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,462	85,00	124	
51.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,365375	20254,00	7400	
51.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00057	0,166611	54217,00	9033	
		Итого материалов:				**162,28**	**47433**	
		Итого прямые затраты:				**377,65**	**110389**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				494,55	144556	
		НР второго уровня	%	3,8		18,79	5493	
		Накладные расходы	%	--		135,68	39661	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41,07	12004	
52	**Е11-140101-1301 11-140101-1301**	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	**м2 щитов**	**233,8000**		**9626,72**	**2250727**	**64,3 36047**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0,404	94,455	559,97	52892	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0174	4,068	778,77	3168	
		Итого оплата труда:				**239,78**	**56060**	
52. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	1,637	2534,07	4147	
52. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0178	4,162	14,55	61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	2,432	1507,60	3666	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**7874**	
52. 6	133142 С (21-070601-0201)	Доски шпунтовые, толщиной 60 мм, I сорта	м3	0,0048	1,122	99262,00	111396	
52. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,1	23,38	198,00	4629	
52. 8	150052 С (22-060204-0501)	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм	м3	0,07	16,366	109671,00	1794876	
		Итого материалов:				**8173,23**	**1910901**	
		Итого прямые затраты:				**8433,13**	**1971666**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8587,31	2007713	
		НР второго уровня	%	3,8		326,32	76293	
		Накладные расходы	%	--		480,50	112340	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		713,09	166720	
53	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,5850**		**386708,69**	**226225**	**48,5 36364**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	115,83	645,89	74813	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,2106	782,13	165	
		Итого оплата труда:				**128167,79**	**74978**	
53. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,08775	2534,07	222	
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,12285	1507,60	185	
		Итого эксплуатация машин:				**696,71**	**408**	
53. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,585	154211,00	90213	
		Итого материалов:				**154211,00**	**90213**	
		Итого прямые затраты:				**282793,93**	**165434**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				344955,30	201799	
		НР второго уровня	%	3,8		13108,30	7668	
		Накладные расходы	%	--		75269,68	44033	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28645,09	16757	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2655667**	**413033**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2655667**	
		Материалы -	Тенге				**2342859**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**296233**	
		Накладные расходы -	Тенге				**280442**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**172954**	**172954**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**107488**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**234889**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3170997**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**454**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296233**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3170997**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**454**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296233**	
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ						
		ДВЕРИ						
54	**Е11-100107-0101** **11-100107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**15,1200**		**2192,78**	**33155**	**59,8** **5963**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	13,593	653,56	8884	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,527	712,29	1088	
		Итого оплата труда:				**659,49**	**9972**	
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	1,046	3107,98	3252	
54. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,179928	2534,07	456	
54. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,270648	459,99	124	
54. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,300888	1507,60	454	
		Итого эксплуатация машин:				**283,46**	**4286**	
54. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,015876	21482,00	341	
54. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,012096	35068,00	424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	13,457	215,00	2893	
54.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	6,532	796,00	5199	
54.11	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,002419	17518,00	42	
54.12	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,31752	227,00	72	
54.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0413	0,624456	198,00	124	
54.14	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	5,67	190,00	1077	
54.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,003568	75443,00	269	
		Итого материалов:				**690,63**	**10442**	
		Итого прямые затраты:				**1561,65**	**23612**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1956,02	29575	
		НР второго уровня	%	3,8		74,33	1124	
		Накладные расходы	%	--		468,70	7087	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		162,43	2456	
55	**Е11-100107-0103 11-100107-0103**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**9,0300**		**3187,65**	**28785**	**59,8 4104**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.4)	чел-ч	1,15	10,385	637,70	6622	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,35217	684,75	241	
		Итого оплата труда:				**760,06**	**6863**	
55. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,35217	1507,60	531	
		Итого эксплуатация машин:				**58,80**	**531**	
55. 4	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,007224	35068,00	253	
55. 5	131822 С (21-070503-0201)	Наличники	м	5,4	48,762	187,00	9118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,1012	0,913836	198,00	181	
55. 7	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная	кг	1,08	9,752	499,00	4866	
		Итого материалов:				**1596,81**	**14419**	
		Итого прямые затраты:				**2388,96**	**21572**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2843,48	25677	
		НР второго уровня	%	3,8		108,05	976	
		Накладные расходы	%	--		562,57	5080	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,12	2132	
56	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**1,1400**		**8950,38**	**10203**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7984,00**	**9102**	
		НР второго уровня	%	3,8		303,39	346	
		Накладные расходы	%	--		303,39	346	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		662,99	756	
57	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**22,6800**		**7017,71**	**159162**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6260,00**	**141977**	
		НР второго уровня	%	3,8		237,88	5395	
		Накладные расходы	%	--		237,88	5395	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,83	11790	
58	**С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**7,0000**		**2951,70**	**20662**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2633,00**	**18431**	
		НР второго уровня	%	3,8		100,05	700	
		Накладные расходы	%	--		100,05	700	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,64	1531	
		ВОРОТА-3шт						
59	**С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**1,1045**		**17028,60**	**18808**	
		Итого прямые затраты:				**15190,00**	**16777**	
		НР второго уровня	%	3,8		577,22	638	
		Накладные расходы	%	--		577,22	638	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,38	1393	
60	**Е11-340108-0402 11-340108-0402**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхност**	**14,8000**		**818,01**	**12107**	**62,1 4117**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,689	10,197	645,89	6586	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,06364	684,75	44	
		Итого оплата труда:				**447,96**	**6630**	
60. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	0,06364	1507,60	96	
		Итого эксплуатация машин:				**6,48**	**96**	
		Итого прямые затраты:				**451,50**	**6682**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				729,69	10799	
		НР второго уровня	%	3,8		27,73	410	
		Накладные расходы	%	--		305,91	4528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,59	897	
61	**С121-110101-0201 21-110101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 75 ГОСТ 10140-2003**	**м3**	**1,0400**		**10941,35**	**11379**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9760,00**	**10150**	
		НР второго уровня	%	3,8		370,88	386	
		Накладные расходы	%	--		370,88	386	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		810,47	843	
62	**Е11-090501-0101 11-090501-0101**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**22,2000**		**360,33**	**7999**	**60,9 2579**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,299	6,638	630,03	4182	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,06882	775,22	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**190,78**	**4235**	
62. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	0,93462	9,71	9	
62. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,02664	2534,07	68	
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,04218	1507,60	64	
		Итого эксплуатация машин:				**6,31**	**140**	
62. 6	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,000003	0,000067	1215532,00	81	
62. 7	146019 С (21-130211-0402)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000067	2300382,00	153	
		Итого материалов:				**10,55**	**234**	
		Итого прямые затраты:				**205,24**	**4556**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				321,43	7136	
		НР второго уровня	%	3,8		12,21	271	
		Накладные расходы	%	--		128,40	2850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,69	593	
63	**С121-100103-0208 21-100103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**22,2000**		**1261,17**	**27998**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1125,00**	**24975**	
		НР второго уровня	%	3,8		42,75	949	
		Накладные расходы	%	--		42,75	949	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,42	2074	
64	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**обрамление ворот**	**т**	**0,3510**		**89013,67**	**31244**	**60,9 8122**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	19,832	622,36	12342	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	1,264	787,41	995	
		Итого оплата труда:				**37998,02**	**13337**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0351	279,50	10	
64. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,02808	4252,36	119	
64. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,04212	2534,07	107	
64. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,127	3411,24	3843	
64. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,06669	1507,60	101	
64. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,51246	23,38	12	
		Итого эксплуатация машин:				**11942,89**	**4192**	
64. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000681	118942,00	81	
64.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,01053	256,00	3	
64.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006564	2399,00	16	
64.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,00007	373380,00	26	
64.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000362	25961,00	9	
64.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,007371	381820,00	2814	
64.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00351	198,00	1	
64.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,4212	180,00	76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,12636	91,00	11	
64.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000035	1774324,00	62	
64.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000154	200244,00	31	
64.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000109	267437,00	29	
64.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000211	256053,00	54	
		Итого материалов:				**9155,74**	**3214**	
		Итого прямые затраты:				**56261,97**	**19748**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79402,76	27870	
		НР второго уровня	%	3,8		3017,30	1059	
		Накладные расходы	%	--		26158,10	9181	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,61	2314	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**297583**	**437918**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**238071**	
Материалы -			Тенге				**24862**	
Всего заработная плата -			Тенге				**23465**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**186204**	
		Накладные расходы -	Тенге				**23770**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14184**	**14184**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9586**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**20947**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**282788**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23465**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**59513**	
Материалы -			Тенге				**3448**	
Всего заработная плата -			Тенге				**17573**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**35208**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13370**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10702**	**10702**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2668**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**5831**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**78713**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17573**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**361501**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41037**	
		РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
65	**Е11-150403-0309 11-150403-0309**	**Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**9,4000**		**876,61**	**8240**	**54,8 1901**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,57	5,358	645,89	3461	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,01222	672,72	8	
		Итого оплата труда:				**369,03**	**3469**	
65. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00188	1203,30	2	
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01034	1507,60	16	
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**18**	
65. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000414	4322,00	2	
65. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0036	0,03384	85,00	3	
65. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,088	0,8272	162,00	134	
65. 8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению	т	0,000089	0,000837	215070,00	180	
65. 9	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,13	1,222	418,00	511	
65.10	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,21	1,974	319,00	630	
65.11	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,55	5,17	99,00	512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**209,67**	**1971**	
		Итого прямые затраты:				**579,73**	**5449**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				781,96	7350	
		НР второго уровня	%	3,8		29,71	279	
		Накладные расходы	%	--		231,94	2180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,93	610	
66	**Е11-150405-0104 11-150405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**32,6000**		**822,33**	**26808**	**54,8 5604**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,49	15,974	637,70	10187	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,05868	676,06	40	
		Итого оплата труда:				**313,69**	**10226**	
66. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00652	1203,30	8	
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,05216	1507,60	79	
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**86**	
66. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,10106	85,00	9	
66. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	22,494	276,00	6208	
66. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0084	0,27384	162,00	44	
66. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,55	17,93	99,00	1775	
		Итого материалов:				**246,51**	**8036**	
		Итого прямые затраты:				**561,64**	**18309**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				733,54	23913	
		НР второго уровня	%	3,8		27,87	909	
		Накладные расходы	%	--		199,78	6513	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,91	1986	
67	**Е11-150405-0103 11-150405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**87,0000**		**688,45**	**59895**	**54,8 11912**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	33,93	637,70	21637	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1479	675,54	100	
		Итого оплата труда:				**249,85**	**21737**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0174	1203,30	21	
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,1305	1507,60	197	
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**218**	
67. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,2697	85,00	23	
67. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	54,81	276,00	15128	
67. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0084	0,7308	162,00	118	
67. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,51	44,37	99,00	4393	
		Итого материалов:				**225,99**	**19662**	
		Итого прямые затраты:				**477,20**	**41516**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				614,12	53428	
		НР второго уровня	%	3,8		23,34	2030	
		Накладные расходы	%	--		160,26	13942	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		51,00	4437	
68	**Е11-150403-0308 11-150403-0308**	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**312,4000**		**737,04**	**230251**	**54,8 51888**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,468	146,203	645,89	94431	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,37488	678,23	254	
		Итого оплата труда:				**303,09**	**94685**	
68. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,03124	1203,30	38	
68. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,34364	1507,60	518	
		Итого эксплуатация машин:				**1,78**	**556**	
68. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,013746	4322,00	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0036	1,125	85,00	96	
68. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,088	27,491	162,00	4454	
68. 8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению	т	0,000075	0,02343	215070,00	5039	
68. 9	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,113	35,301	418,00	14756	
68.10	249414 С (22-040201-0707)	Краска масляная густотертая цветная МА-011	кг	0,0007	0,21868	468,00	102	
68.11	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,183	57,169	319,00	18237	
68.12	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,51	159,324	99,00	15773	
		Итого материалов:				**187,31**	**58516**	
		Итого прямые затраты:				**491,37**	**153503**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				657,46	205390	
		НР второго уровня	%	3,8		24,98	7805	
		Накладные расходы	%	--		191,08	59692	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,60	17056	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**218778**	**509223**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**218778**	
Материалы -			Тенге				**88185**	
Всего заработная плата -			Тенге				**130118**	
		Накладные расходы -	Тенге				**82328**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**71305**	**71305**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11023**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**24088**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**325194**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**202**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130118**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**325194**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**202**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130118**	
		РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
69	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,8800**		**2014,76**	**11847**	**56,4 1961**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	5,715	606,51	3466	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,015876	684,75	11	
		Итого оплата труда:				**591,38**	**3477**	
69. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,01176	3107,98	37	
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,004116	1507,60	6	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**43**	
69. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,033516	148388,00	4973	
69. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,7056	100,00	71	
69. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,2352	227,00	53	
		Итого материалов:				**866,89**	**5097**	
		Итого прямые затраты:				**1463,69**	**8607**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797,23	10568	
		НР второго уровня	%	3,8		68,29	402	
		Накладные расходы	%	--		401,83	2363	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,24	878	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**8607**	**511184**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8607**	
Материалы -			Тенге				**5097**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3477**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2363**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1961**	**1961**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**402**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**878**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11847**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3477**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**11847**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3477**	
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ						
70	**Е11-160301-0102 11-160301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**40,0000**		**552,50**	**22100**	**60,4 5000**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	11,88	684,75	8135	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,2	717,47	143	
		Итого оплата труда:				**206,96**	**8278**	
70. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,032	3107,98	99	
70. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	2534,07	71	
70. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,14	1507,60	211	
70. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,46	23,38	11	
		Итого эксплуатация машин:				**9,81**	**392**	
70. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,068	205,00	14	
70. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000001	86184,00	0	
70. 9	146642 С (21-130701-0101)	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000052	1246221,00	65	
70.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1124	180,00	20	
70.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0053	0,212	418,00	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.12	157961 С (23-011306-0102)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	40	148,00	5920	
70.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0044	0,176	230,00	40	
70.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0044	0,176	218,00	38	
		Итого материалов:				**154,66**	**6186**	
		Итого прямые затраты:				**367,84**	**14714**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				492,84	19714	
		НР второго уровня	%	3,8		18,73	749	
		Накладные расходы	%	--		143,73	5749	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,93	1637	
71	**Е11-161101-0101 11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровод**	**109,0000**		**79,54**	**8669**	**60,4 2729**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5.3)	чел-ч	0,0501	5,461	827,43	4519	
		Итого оплата труда:				**41,45**	**4519**	
71. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,635	126,82	207	
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**207**	
71. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной	кг	0,0002	0,0218	304,00	7	
71. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0002	0,0218	418,00	9	
71. 5	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,01	1,09	230,00	251	
71. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0005	0,0545	218,00	12	
		Итого материалов:				**2,55**	**278**	
		Итого прямые затраты:				**45,91**	**5004**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70,95	7733	
		НР второго уровня	%	3,8		2,70	294	
		Накладные расходы	%	--		27,73	3023	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,89	642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	**Е11-181101-0105 11-181101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**10,0000**		**280,81**	**2808**	**60,4 542**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	1,236	726,17	898	
		Итого оплата труда:				**89,75**	**898**	
72. 2	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00001	0,0001	1098659,00	110	
72. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,01	0,1	418,00	42	
72. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,02	0,2	218,00	44	
72. 5	254404 С (23-040905-1804)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт.	1	10	87,00	870	
		Итого материалов:				**106,53**	**1065**	
		Итого прямые затраты:				**196,28**	**1963**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				250,49	2505	
		НР второго уровня	%	3,8		9,52	95	
		Накладные расходы	%	--		63,73	637	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,80	208	
73	**Ц13-110203-0102 13-110203-0102**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**10,0000**		**1050,35**	**10504**	**44 2738**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1	10	622,36	6224	
		Итого оплата труда:				**622,36**	**6224**	
73. 2	144709 С (21-130201-0303)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	2,01	200,00	402	
73. 3	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые	кг	0,0008	0,008	684,00	5	
		Итого материалов:				**40,75**	**407**	
		Итого прямые затраты:				**663,11**	**6631**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				936,95	9369	
		НР второго уровня	%	3,8		35,60	356	
		Накладные расходы	%	--		309,44	3094	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,80	778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	**С123-041008-0406 23-041008-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**10,0000**		**5034,59**	**50346**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4491,00**	**44910**	
		НР второго уровня	%	3,8		170,66	1707	
		Накладные расходы	%	--		170,66	1707	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,93	3729	
75	**С123-051207-1903 23-051207-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss**	**шт.**	**10,0000**		**6790,14**	**67901**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6057,00**	**60570**	
		НР второго уровня	%	3,8		230,17	2302	
		Накладные расходы	%	--		230,17	2302	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,97	5030	
76	**Ц13-110203-0102 13-110203-0102**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**3,0000**		**1050,35**	**3151**	**44 / 822**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1	3	622,36	1867	
		Итого оплата труда:				**622,36**	**1867**	
76. 2	144709 С (21-130201-0303)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	0,603	200,00	121	
76. 3	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые	кг	0,0008	0,0024	684,00	2	
		Итого материалов:				**40,75**	**122**	
		Итого прямые затраты:				**663,11**	**1989**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				936,95	2811	
		НР второго уровня	%	3,8		35,60	107	
		Накладные расходы	%	--		309,44	928	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,80	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	**С123-041009-0301 23-041009-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**43690,29**	**87381**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**38973,00**	**77946**	
		НР второго уровня	%	3,8		1480,97	2962	
		Накладные расходы	%	--		1480,97	2962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3236,32	6473	
78	**С123-041006-2102 23-041006-2102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**11224,97**	**11225**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10013,00**	**10013**	
		НР второго уровня	%	3,8		380,49	380	
		Накладные расходы	%	--		380,49	380	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		831,48	831	
79	**Ц13-110203-0103 13-110203-0103**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**1207,31**	**1207**	**44/274**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1	1	622,36	622	
		Итого оплата труда:				**622,36**	**622**	
79. 2	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,302	0,302	594,00	179	
79. 3	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые	кг	0,002	0,002	684,00	1	
		Итого материалов:				**180,76**	**181**	
		Итого прямые затраты:				**803,12**	**803**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1076,95	1077	
		НР второго уровня	%	3,8		40,92	41	
		Накладные расходы	%	--		314,76	315	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,43	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	**С123-041006-2103 23-041006-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**13277,60**	**13278**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11844,00**	**11844**	
		НР второго уровня	%	3,8		450,07	450	
		Накладные расходы	%	--		450,07	450	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		983,53	984	
81	**Е11-181101-0105 11-181101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**280,81**	**562**	**60,4 108**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	0,2472	726,17	180	
		Итого оплата труда:				**89,75**	**180**	
81. 2	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00001	0,00002	1098659,00	22	
81. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,01	0,02	418,00	8	
81. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,02	0,04	218,00	9	
81. 5	254404 С (23-040905-1804)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт.	1	2	87,00	174	
		Итого материалов:				**106,53**	**213**	
		Итого прямые затраты:				**196,28**	**393**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				250,49	501	
		НР второго уровня	%	3,8		9,52	19	
		Накладные расходы	%	--		63,73	127	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,80	42	
82	**Е11-181101-0105 11-181101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**183,28**	**367**	**60,4 108**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	0,2472	726,17	180	
		Итого оплата труда:				**89,75**	**180**	
82. 2	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00001	0,00002	1098659,00	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,01	0,02	418,00	8	
82. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,02	0,04	218,00	9	
		Итого материалов:				**19,53**	**39**	
		Итого прямые затраты:				**109,28**	**219**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				163,49	327	
		НР второго уровня	%	3,8		6,21	12	
		Накладные расходы	%	--		60,42	121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	27	
83	**С123-040905-0202 23-040905-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**877,77**	**1756**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**783,00**	**1566**	
		НР второго уровня	%	3,8		29,75	60	
		Накладные расходы	%	--		29,75	60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,02	130	
84	**С123-020902-4601 23-020902-4601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Тройник сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	**шт.**	**2,0000**		**429,36**	**859**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**383,00**	**766**	
		НР второго уровня	%	3,8		14,55	29	
		Накладные расходы	%	--		14,55	29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,80	64	
85	**Е11-130301-0404 11-130301-0404**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**20,0000**		**81,01**	**1620**	**54,2 / 244**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,59	757,37	447	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004	684,75	3	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**450**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002	2944,70	6	
85. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002	29,36	0	
85. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002	1507,60	3	
85. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,224	51,40	12	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**20**	
85. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,00028	273898,00	77	
85. 8	149226 С (22-040101-0701)	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К	т	0,00009	0,0018	365339,00	658	
		Итого материалов:				**36,72**	**734**	
		Итого прямые затраты:				**60,08**	**1202**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72,27	1445	
		НР второго уровня	%	3,8		2,75	55	
		Накладные расходы	%	--		14,93	299	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	120	
86	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**20,0000**		**125,04**	**2501**	**54,2 301**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,852	645,89	550	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004	1369,50	5	
		Итого оплата труда:				**27,79**	**556**	
86. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,004	2944,70	12	
86. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,004	29,36	0	
86. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,004	1507,60	6	
86. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,26	51,40	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**31**	
86. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000028	0,00056	150362,00	84	
86. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0036	351041,00	1264	
		Итого материалов:				**67,40**	**1348**	
		Итого прямые затраты:				**96,48**	**1930**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				111,54	2231	
		НР второго уровня	%	3,8		4,24	85	
		Накладные расходы	%	--		19,30	386	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,26	185	
87	**Е11-130601-0207 11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**1,0000**		**356,47**	**356**	**54,2 112**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,34	0,34	606,51	206	
		Итого оплата труда:				**206,21**	**206**	
		Итого прямые затраты:				**206,21**	**206**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317,98	318	
		НР второго уровня	%	3,8		12,08	12	
		Накладные расходы	%	--		123,85	124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,41	26	
88	**Е11-130601-0209 11-130601-0209**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**1,0000**		**90,98**	**91**	**54,2 23**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,07	0,07	606,51	42	
		Итого оплата труда:				**42,46**	**42**	
88. 2	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1	0,1	156,86	16	
		Итого эксплуатация машин:				**15,69**	**16**	
		Итого прямые затраты:				**58,14**	**58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81,15	81	
		НР второго уровня	%	3,8		3,08	3	
		Накладные расходы	%	--		26,09	26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,74	7	
89	**Е11-150403-1004 11-150403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество**	**м2 окрашивае**	**1,0000**		**802,83**	**803**	**54,8 223**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,646	0,646	630,03	407	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0004	665,25	0	
		Итого оплата труда:				**407,27**	**407**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0001	1203,30	0	
89. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0003	1507,60	0	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**1**	
89. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,003	85,00	0	
89. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная	кг	0,027	0,027	247,00	7	
89. 7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,246	319,00	78	
		Итого материалов:				**85,40**	**85**	
		Итого прямые затраты:				**492,97**	**493**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				716,15	716	
		НР второго уровня	%	3,8		27,21	27	
		Накладные расходы	%	--		250,40	250	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	59	
90	**Е11-260101-1002 11-260101-1002**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1000**		**30567,96**	**3057**	**55,3 740**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	1,885	694,98	1310	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,041	684,75	28	
		Итого оплата труда:				**13381,12**	**1338**	
90. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,063	8,04	1	
90. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,041	1507,60	62	
		Итого эксплуатация машин:				**623,18**	**62**	
90. 5	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,00265	158967,00	421	
90. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0096	0,00096	125312,00	120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90. 7	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	0,056	670,00	38	
90. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	0,1	151,00	15	
90. 9	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	0,123	125,00	15	
90.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,00004	0,000004	1215532,00	5	
		Итого материалов:				**6144,19**	**614**	
		Итого прямые затраты:				**19867,75**	**1987**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27267,51	2727	
		НР второго уровня	%	3,8		1036,17	104	
		Накладные расходы	%	--		8435,92	844	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2264,29	226	
91	**С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,1650**		**10738,44**	**1772**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9579,00**	**1581**	
		НР второго уровня	%	3,8		364,00	60	
		Накладные расходы	%	--		364,00	60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		795,44	131	
92	**Е11-260301-0701 11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхност**	**3,5000**		**502,82**	**1760**	**55,3 386**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	0,3198	1,119	614,18	687	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,01645	684,75	11	
		Итого оплата труда:				**199,63**	**699**	
92. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,00805	459,99	4	
92. 4	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,0441	72,27	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,01645	1507,60	25	
		Итого эксплуатация машин:				**9,05**	**32**	
92. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,000473	0,001656	125312,00	207	
92. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,05	212,00	223	
92. 8	249076 С (21-130104-9906)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,000441	60098,00	27	
92. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577	кг	0,0126	0,0441	176,00	8	
		Итого материалов:				**132,66**	**464**	
		Итого прямые затраты:				**338,13**	**1183**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				448,53	1570	
		НР второго уровня	%	3,8		17,04	60	
		Накладные расходы	%	--		127,44	446	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,25	130	
93	**С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0035**		**532965,96**	**1865**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**475421,00**	**1664**	
		НР второго уровня	%	3,8		18066,00	63	
		Накладные расходы	%	--		18066,00	63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39478,96	138	
94	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**26,0000**		**572,85**	**14894**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,00**	**13286**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		19,42	505	
		Накладные расходы	%	--		19,42	505	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,43	1103	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**262919**	**525534**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**9424**	
Материалы -			Тенге				**710**	
Всего заработная плата -			Тенге				**8713**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4338**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3834**	**3834**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**504**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1101**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**14862**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8713**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10303**	
Материалы -			Тенге				**3246**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3698**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3245**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2498**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2029**	**2029**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**469**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1024**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13825**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3698**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**243193**	
Материалы -			Тенге				**7782**	
Всего заработная плата -			Тенге				**14053**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**220901**	
Сдача и испытание -			Тенге				**37**	
		Накладные расходы -	Тенге				**18052**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8488**	**8488**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9564**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**20900**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**282144**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14053**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**310831**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26465**	
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		ВЕ-1, ПЕ-1 В ЧАСТИ АС						
		РИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ 500Х500 С ЗАСЛОНАМИ В ЧАСТИ АС						
		ВЕ-2,ВЕ-3,ВЕ-4,ВЕ-5						
95	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,5000**		**4396,94**	**10992**	**60,4 1536**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	4,043	622,36	2516	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,034125	778,23	27	
		Итого оплата труда:				**1016,98**	**2542**	
95. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01365	2534,07	35	
95. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,010238	69,27	1	
95. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,046988	150,52	7	
95. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,020475	1507,60	31	
		Итого эксплуатация машин:				**29,30**	**73**	
95. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,12525	322,00	40	
95. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000375	381820,00	143	
95. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000022	1470639,00	33	
95.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000005	0,000011	195385,00	2	
95.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,2	424,00	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,5	2151,00	5378	
		Итого материалов:				**2272,29**	**5681**	
		Итого прямые затраты:				**3307,95**	**8270**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3922,20	9806	
		НР второго уровня	%	3,8		149,04	373	
		Накладные расходы	%	–		763,30	1908	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		325,70	814	
96	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**6,0000**		**4287,52**	**25725**	**60,4 3369**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	8,883	622,36	5528	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,06426	778,69	50	
		Итого оплата труда:				**929,74**	**5578**	
96. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,02583	2534,07	65	
96. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,02457	69,27	2	
96. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,10206	150,52	15	
96. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,03843	1507,60	58	
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**140**	
96. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,3006	322,00	97	
96. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0009	381820,00	344	
96. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000053	1470639,00	79	
96.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000025	195385,00	5	
96.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,48	424,00	204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6	2197,00	13182	
		Итого материалов:				**2318,21**	**13909**	
		Итого прямые затраты:				**3263,03**	**19578**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3824,59	22948	
		НР второго уровня	%	3,8		145,33	872	
		Накладные расходы	%	--		706,90	4241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,59	1906	
97	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**16,5000**		**4448,51**	**73400**	**60,4 10135**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1,617	26,681	622,36	16605	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,225225	778,23	175	
		Итого оплата труда:				**1016,98**	**16780**	
97. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,09009	2534,07	228	
97. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,067568	69,27	5	
97. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,310117	150,52	47	
97. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,135135	1507,60	204	
		Итого эксплуатация машин:				**29,30**	**483**	
97. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,82665	322,00	266	
97. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,002475	381820,00	945	
97. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000147	1470639,00	216	
97.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000005	0,000074	195385,00	15	
97.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,32	424,00	560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	16,5	2197,00	36251	
		Итого материалов:				**2318,29**	**38252**	
		Итого прямые затраты:				**3353,95**	**55340**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3968,20	65475	
		НР второго уровня	%	3,8		150,79	2488	
		Накладные расходы	%	--		765,05	12623	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,52	5437	
98	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**12,5000**		**266,81**	**3335**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**238,00**	**2975**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	113	
		Накладные расходы	%	--		9,04	113	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,76	247	
99	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**ПЕРЕХОДЫ С Д.200 НА 200Х200 - 2ШТ,С Д.200 НА 150Х150 -2ШТ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**0,8000**		**4396,94**	**3518**	**60,4 491**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,294	622,36	805	
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,01092	778,23	8	
		Итого оплата труда:				**1016,98**	**814**	
99. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,004368	2534,07	11	
99. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003276	69,27	0	
99. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,015036	150,52	2	
99. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,006552	1507,60	10	
		Итого эксплуатация машин:				**29,30**	**23**	
99. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,04008	322,00	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00012	381820,00	46	
99. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000007	1470639,00	10	
99.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000005	0,000004	195385,00	1	
99.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,064	424,00	27	
99.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,8	2151,00	1721	
		Итого материалов:				**2272,29**	**1818**	
		Итого прямые затраты:				**3307,95**	**2646**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3922,20	3138	
		НР второго уровня	%	3,8		149,04	119	
		Накладные расходы	%	--		763,30	611	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,70	261	
100	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**ПЕРЕХОД С 200Х150 НА 150Х150 - 2 ШТ из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**0,5200**		**4287,52**	**2230**	**60,4 292**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	0,76986	622,36	479	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,005569	778,69	4	
		Итого оплата труда:				**929,74**	**483**	
100. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,002239	2534,07	6	
100. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002129	69,27	0	
100. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,008845	150,52	1	
100. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,003331	1507,60	5	
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**12**	
100. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	0,0501	0,026052	322,00	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000078	381820,00	30	
100. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000009	0,000005	1470639,00	7	
100.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000002	195385,00	0	
100.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0416	424,00	18	
100.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,52	2197,00	1142	
		Итого материалов:				**2318,21**	**1205**	
		Итого прямые затраты:				**3263,03**	**1697**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3824,59	1989	
		НР второго уровня	%	3,8		145,33	76	
		Накладные расходы	%	--		706,90	368	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,59	165	
101	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**10,0000**		**1589,89**	**15899**	**60,4 4371**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.4)	чел-ч	1,123	11,235	637,70	7165	
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,105	684,75	72	
		Итого оплата труда:				**723,65**	**7236**	
101. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	2,835	9,71	28	
101. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,105	1507,60	158	
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**186**	
101. 5	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,0043	98906,00	425	
101. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые	кг	0,01	0,1	154,00	15	
101. 7	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,2	10102,00	2020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**246,11**	**2461**	
		Итого прямые затраты:				**981,15**	**9811**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1418,23	14182	
		НР второго уровня	%	3,8		53,89	539	
		Накладные расходы	%	--		490,97	4910	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,77	1178	
102	**Е11-260101-0901 11-260101-0901**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**1,0000**		**32424,31**	**32424**	**55,3 7487**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	18,85	694,98	13100	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,64	684,75	438	
		Итого оплата труда:				**13538,61**	**13539**	
102. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,63	8,04	5	
102. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,64	1507,60	965	
		Итого эксплуатация машин:				**969,93**	**970**	
102. 5	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,0265	158967,00	4213	
102. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0106	0,0106	125312,00	1328	
102. 7	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,78	670,00	523	
102. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,53	151,00	80	
102. 9	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	1,01	125,00	126	
102.10	135811 С (21-100406-0301)	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,002204	0,002204	475421,00	1048	
102.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,00004	0,00004	1215532,00	49	
		Итого материалов:				**7366,26**	**7366**	
		Итого прямые затраты:				**21436,56**	**21437**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28923,42	28923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		1099,09	1099	
		Накладные расходы	%	--		8585,94	8586	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2401,80	2402	
103	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,5400**		**9940,26**	**15308**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8867,00**	**13655**	
		НР второго уровня	%	3,8		336,95	519	
		Накладные расходы	%	--		336,95	519	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,32	1134	
104	**Е11-260301-0701 11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхност**	**28,0000**		**502,82**	**14079**	**55,3 3091**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,3198	8,954	614,18	5500	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,1316	684,75	90	
		Итого оплата труда:				**199,63**	**5590**	
104. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,0644	459,99	30	
104. 4	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,3528	72,27	25	
104. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,1316	1507,60	198	
		Итого эксплуатация машин:				**9,05**	**254**	
104. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,000473	0,013244	125312,00	1660	
104. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	8,4	212,00	1781	
104. 8	249076 С (21-130104-9906)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,003528	60098,00	212	
104. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577	кг	0,0126	0,3528	176,00	62	
		Итого материалов:				**132,66**	**3715**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**338,13**	**9468**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				448,53	12559	
		НР второго уровня	%	3,8		17,04	477	
		Накладные расходы	%	--		127,44	3568	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,25	1043	
105	**С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0280**		**532965,96**	**14923**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**475421,00**	**13312**	
		НР второго уровня	%	3,8		18066,00	506	
		Накладные расходы	%	--		18066,00	506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39478,96	1105	
106	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4,0000**		**3633,09**	**14532**	**60,4 614**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	1,512	653,56	988	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	684,75	29	
		Итого оплата труда:				**254,24**	**1017**	
106. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,378	41,74	16	
106. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,21	150,52	32	
106. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1507,60	63	
		Итого эксплуатация машин:				**27,68**	**111**	
106. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00072	381820,00	275	
106. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00004	0,00016	195385,00	31	
106. 8	188186 С (23-050301-0803)	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	4	2736,00	10944	
		Итого материалов:				**2812,54**	**11250**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3087,27**	12349	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3240,82	12963	
		НР второго уровня	%	3,8		123,15	493	
		Накладные расходы	%	--		276,71	1107	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,12	1076	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**170538**	**556920**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**57871**	
	Материалы -		Тенге				**11081**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**19128**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**26967**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13179**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10578**	**10578**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2601**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5684**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**76734**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19128**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**112667**	
	Материалы -		Тенге				**74576**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**34452**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2975**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**1672**	
		Накладные расходы -	Тенге				**25881**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**20809**	**20809**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5072**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11084**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**149631**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34452**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**226366**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53580**	
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
		В1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	**С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**607,60**	**3038**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**542,00**	**2710**	
		НР второго уровня	%	3,8		20,60	103	
		Накладные расходы	%	--		20,60	103	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,01	225	
108	**Е11-160501-0201 11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**14,0000**		**2440,42**	**34166**	**60,4 / 10489**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	22,96	705,72	16203	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	1,91	608,74	1162	
		Итого оплата труда:				**1240,41**	**17366**	
108. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	1,868	1854,81	3464	
108. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,007	3107,98	22	
108. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0042	2534,07	11	
108. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0308	1507,60	46	
		Итого эксплуатация машин:				**253,06**	**3543**	
108. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0025	0,035	1613,00	56	
108. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
108. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,119	941,00	112	
108.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0025	0,035	178,00	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,014	3709,00	52	
108.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0047	0,0658	230,00	15	
		Итого материалов:				**17,27**	**242**	
		Итого прямые затраты:				**1427,71**	**19988**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2176,92	30477	
		НР второго уровня	%	3,8		82,72	1158	
		Накладные расходы	%	--		831,93	11647	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,77	2531	
109	**С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**14,0000**		**117,71**	**1648**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**105,00**	**1470**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,99	56	
		Накладные расходы	%	--		3,99	56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	122	
110	**Е11-160501-0206 11-160501-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**15,1360**		**1861,32**	**28173**	**60,4 8321**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1,22	18,466	677,08	12503	
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	2,089	609,96	1274	
		Итого оплата труда:				**910,21**	**13777**	
110. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	2,019	1854,81	3745	
110. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,010595	3107,98	33	
110. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,007568	2534,07	19	
110. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,051462	1507,60	78	
		Итого эксплуатация машин:				**256,00**	**3875**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0043	0,065085	1613,00	105	
110. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000002	86184,00	0	
110. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,108979	941,00	103	
110.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0052	0,078707	178,00	14	
110.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,012866	3709,00	48	
110.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0467	0,706851	230,00	163	
		Итого материалов:				**28,54**	**432**	
		Итого прямые затраты:				**1110,58**	**16810**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1660,35	25131	
		НР второго уровня	%	3,8		63,09	955	
		Накладные расходы	%	--		612,86	9276	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,88	2087	
111	**С123-010601-0107 23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**16,0000**		**1258,93**	**20143**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1123,00**	**17968**	
		НР второго уровня	%	3,8		42,67	683	
		Накладные расходы	%	--		42,67	683	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,25	1492	
112	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2126,35**	**4253**	**60,4 1163**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	1,47	2,94	645,89	1899	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	684,75	27	
		Итого оплата труда:				**963,15**	**1926**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	150,52	105	
112. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1507,60	60	
		Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**166**	
112. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,0011	0,0022	177262,00	390	
112. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00014	0,00028	195385,00	55	
112. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм	1000 шт.	0,002	0,004	30195,00	121	
		Итого материалов:				**282,73**	**565**	
		Итого прямые затраты:				**1315,02**	**2630**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1896,77	3794	
		НР второго уровня	%	3,8		72,08	144	
		Накладные расходы	%	--		653,82	1308	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,51	315	
113	**С123-040102-0102 23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**11951,41**	**23903**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10661,00**	**21322**	
		НР второго уровня	%	3,8		405,12	810	
		Накладные расходы	%	--		405,12	810	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		885,29	1771	
114	**С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1023,51**	**4094**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**913,00**	**3652**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		34,69	139	
		Накладные расходы	%	--		34,69	139	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,82	303	
115	**Е11-160301-0206 11-160301-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**2,0000**		**2298,88**	**4598**	**60,4 / 367**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,433	0,866	684,75	593	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,0216	699,90	15	
		Итого оплата труда:				**304,06**	**608**	
115. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0028	3107,98	9	
115. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	2534,07	4	
115. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0174	1507,60	26	
115. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,0394	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**39**	
115. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,008	205,00	2	
115. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
115. 9	146642 С (21-130701-0101)	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000008	1246221,00	9	
115.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,01292	180,00	2	
115.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0062	0,0124	418,00	5	
115.12	157971 С (23-011306-0206)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	2	1534,00	3068	
115.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0275	0,055	230,00	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0054	0,0108	218,00	2	
		Итого материалов:				**1550,82**	**3102**	
		Итого прямые затраты:				**1867,02**	**3734**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2050,67	4101	
		НР второго уровня	%	3,8		77,93	156	
		Накладные расходы	%	--		261,58	523	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,29	341	
116	**Е11-161101-0101 11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровод**	**2,0000**		**79,54**	**159**	**60,4 / 50**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	0,1002	827,43	83	
		Итого оплата труда:				**41,45**	**83**	
116. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,03	126,82	4	
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**4**	
116. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной	кг	0,0002	0,0004	304,00	0	
116. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0002	0,0004	418,00	0	
116. 5	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,01	0,02	230,00	5	
116. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0005	0,001	218,00	0	
		Итого материалов:				**2,55**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**45,91**	**92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70,95	142	
		НР второго уровня	%	3,8		2,70	5	
		Накладные расходы	%	--		27,73	55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,89	12	
117	**Е11-160501-0206 11-160501-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**3,0000**		**1861,32**	**5584**	**60,4 / 1649**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,22	3,66	677,08	2478	
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	0,414	609,96	253	
		Итого оплата труда:				**910,21**	**2731**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,4002	1854,81	742	
117. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3107,98	7	
117. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0015	2534,07	4	
117. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0102	1507,60	15	
		Итого эксплуатация машин:				**256,00**	**768**	
117. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0043	0,0129	1613,00	21	
117. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
117. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0216	941,00	20	
117.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0052	0,0156	178,00	3	
117.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00255	3709,00	9	
117.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0467	0,1401	230,00	32	
		Итого материалов:				**28,54**	**86**	
		Итого прямые затраты:				**1110,58**	**3332**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1660,35	4981	
		НР второго уровня	%	3,8		63,09	189	
		Накладные расходы	%	--		612,86	1839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,88	414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	**С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,8380**		**350,89**	**996**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**313,00**	**888**	
		НР второго уровня	%	3,8		11,89	34	
		Накладные расходы	%	--		11,89	34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,99	74	
119	**С123-030103-0201 23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)**	**шт.**	**1,0000**		**638,99**	**639**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**570,00**	**570**	
		НР второго уровня	%	3,8		21,66	22	
		Накладные расходы	%	--		21,66	22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,33	47	
		Т3,Т4 ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000						
120	**С123-040702-0301 23-040702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**613,21**	**1840**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**547,00**	**1641**	
		НР второго уровня	%	3,8		20,79	62	
		Накладные расходы	%	--		20,79	62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,42	136	
121	**Е11-160501-0201 11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**12,0000**		**2440,42**	**29285**	**60,4 8991**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	19,68	705,72	13889	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	1,637	608,74	996	
		Итого оплата труда:				**1240,41**	**14885**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	1,601	1854,81	2969	
121. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,006	3107,98	19	
121. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0036	2534,07	9	
121. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0264	1507,60	40	
		Итого эксплуатация машин:				**253,06**	**3037**	
121. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0025	0,03	1613,00	48	
121. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А. ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86184,00	0	
121. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,102	941,00	96	
121.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0025	0,03	178,00	5	
121.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,012	3709,00	45	
121.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0047	0,0564	230,00	13	
		Итого материалов:				**17,27**	**207**	
		Итого прямые затраты:				**1427,71**	**17133**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2176,92	26123	
		НР второго уровня	%	3,8		82,72	993	
		Накладные расходы	%	--		831,93	9983	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,77	2169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**12,0000**		**95,29**	**1143**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**85,00**	**1020**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,23	39	
		Накладные расходы	%	--		3,23	39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,06	85	
123	**Е11-260101-1701 11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровод**	**8,0000**		**475,01**	**3800**	**55,3 734**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,211	1,688	705,72	1191	
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,2	684,75	137	
		Итого оплата труда:				**166,03**	**1328**	
123. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,2	1507,60	302	
		Итого эксплуатация машин:				**37,69**	**302**	
123. 4	135959 С (21-100502-1824)	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,1144	2813,00	322	
123. 5	140806 С (21-110403-9903)	Самоклеющая лента K-Flex	м	1,5	12	67,00	804	
123. 6	147795 С (21-130816-3432)	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,016	2294,00	37	
		Итого материалов:				**145,31**	**1163**	
		Итого прямые затраты:				**331,91**	**2655**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				423,72	3390	
		НР второго уровня	%	3,8		16,10	129	
		Накладные расходы	%	--		107,91	863	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,19	281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	**С121-110403-1505 21-110403-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,8000**		**511,19**	**4499**	
		Итого прямые затраты:	м			**456,00**	**4013**	
		НР второго уровня	%	3,8		17,33	152	
		Накладные расходы	%	--		17,33	152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,87	333	
125	**Е11-170801-0101 11-170801-0101**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**9849,21**	**9849**	**60,4 3244**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	7,87	7,87	668,90	5264	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	0,152	705,62	107	
		Итого оплата труда:				**5371,50**	**5371**	
125. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	0,035	2534,07	89	
125. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,064	1203,30	77	
125. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	0,053	1507,60	80	
		Итого эксплуатация машин:				**245,61**	**246**	
125. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,002	9130,00	18	
125. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной	кг	0,01	0,01	304,00	3	
125. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,012	0,012	418,00	5	
125. 9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,024	0,024	218,00	5	
		Итого материалов:				**31,55**	**32**	
		Итого прямые затраты:				**5541,40**	**5541**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8785,78	8786	
		НР второго уровня	%	3,8		333,86	334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		3578,24	3578	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729,57	730	
126	**51-040106-0101 51-040106-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**18321,16**	**18321**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16343,00**	**16343**	
		НР второго уровня	%	3,8		621,03	621	
		Накладные расходы	%	--		621,03	621	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1357,12	1357	
		К1						
127	**Е11-160501-0101 11-160501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**12,0000**		**775,71**	**9309**	**60,4 2994**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	7,008	705,72	4946	
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0156	702,73	11	
		Итого оплата труда:				**413,05**	**4957**	
127. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	3107,98	4	
127. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	2534,07	3	
127. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0132	1507,60	20	
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**27**	
127. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,000012	0,000144	178752,00	26	
127. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0039	0,0468	230,00	11	
127. 8	251421 С (23-021103-9903)	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,015	0,18	1671,00	301	
		Итого материалов:				**28,11**	**337**	
		Итого прямые затраты:				**442,47**	**5310**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				691,95	8303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		26,29	316	
		Накладные расходы	%	--		275,78	3309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,46	690	
128	**С123-010801-0103 23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**12,0000**		**365,46**	**4386**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**326,00**	**3912**	
		НР второго уровня	%	3,8		12,39	149	
		Накладные расходы	%	--		12,39	149	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,07	325	
129	**Е11-160501-0102 11-160501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**23,0000**		**801,95**	**18445**	**60,4 5517**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	12,88	705,72	9090	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0644	701,44	45	
		Итого оплата труда:				**397,17**	**9135**	
129. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0092	3107,98	29	
129. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0046	2534,07	12	
129. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0506	1507,60	76	
		Итого эксплуатация машин:				**5,07**	**117**	
129. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,000027	0,000612	178752,00	109	
129. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0157	0,3611	230,00	83	
129. 8	251421 С (23-021103-9903)	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	0,92	1671,00	1537	
		Итого материалов:				**75,21**	**1730**	
		Итого прямые затраты:				**475,48**	**10936**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				715,36	16453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		27,18	625	
		Накладные расходы	%	--		267,07	6143	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,40	1366	
130	**С123-010801-0108 23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**23,0000**		**691,68**	**15909**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**617,00**	**14191**	
		НР второго уровня	%	3,8		23,45	539	
		Накладные расходы	%	--		23,45	539	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,24	1178	
131	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**348,64**	**697**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**311,00**	**622**	
		НР второго уровня	%	3,8		11,82	24	
		Накладные расходы	%	--		11,82	24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,83	52	
132	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**773,52**	**1547**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**690,00**	**1380**	
		НР второго уровня	%	3,8		26,22	52	
		Накладные расходы	%	--		26,22	52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,30	115	
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
133	**Е11-170301-0101 11-170301-0101**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3377,77**	**3378**	**60,4 936**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,22	2,22	677,08	1503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	649,49	46	
		Итого оплата труда:				**1549,23**	**1549**	
133. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	9,71	0	
133. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,032	1203,30	39	
133. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,039	1507,60	59	
		Итого эксплуатация машин:				**97,50**	**97**	
133. 6	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	340,00	136	
133. 7	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00008	1120909,00	90	
133. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	69,00	28	
133. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной	кг	0,004	0,004	304,00	1	
133.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0001	0,0001	1098659,00	110	
133.11	147640 С (21-130816-1901)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1191,00	95	
133.12	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,02	0,02	418,00	8	
133.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,04	0,04	218,00	9	
		Итого материалов:				**476,71**	**477**	
		Итого прямые затраты:				**2077,33**	**2077**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3013,06	3013	
		НР второго уровня	%	3,8		114,50	114	
		Накладные расходы	%	--		1050,23	1050	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,20	250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	**С123-030102-0302 23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**10614,01**	**10614**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**9468,00**	**9468**	
		НР второго уровня	%	3,8		359,78	360	
		Накладные расходы	%	--		359,78	360	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		786,22	786	
135	**Е11-170101-0106 11-170101-0106**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**2,0000**		**2691,10**	**5382**	**60,4 1641**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	3,9	684,75	2671	
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,07	655,69	46	
		Итого оплата труда:				**1358,21**	**2716**	
135. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	9,71	0	
135. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,026	1203,30	31	
135. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,044	1507,60	66	
		Итого эксплуатация машин:				**49,00**	**98**	
135. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00036	0,00072	205871,00	148	
135. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	340,00	136	
135. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	69,00	55	
135. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной	кг	0,03	0,06	304,00	18	
135.10	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,02	0,04	418,00	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135.11	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,04	0,08	218,00	17	
		Итого материалов:				**195,91**	**392**	
		Итого прямые затраты:				**1580,18**	**3160**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2400,54	4801	
		НР второго уровня	%	3,8		91,22	182	
		Накладные расходы	%	--		911,58	1823	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,34	399	
136	**С123-030102-0934 23-030102-0934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,0000**		**7115,24**	**14230**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6347,00**	**12694**	
		НР второго уровня	%	3,8		241,19	482	
		Накладные расходы	%	--		241,19	482	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		527,05	1054	
137	**С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**2529,07**	**5058**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2256,00**	**4512**	
		НР второго уровня	%	3,8		85,73	171	
		Накладные расходы	%	--		85,73	171	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,34	375	
138	**Е11-170101-0110 11-170101-0110**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**1579,44**	**1579**	**60,4 444**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,99	0,99	684,75	678	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,085	663,58	56	
		Итого оплата труда:				**734,31**	**734**	
138. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,023	1203,30	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,062	1507,60	93	
		Итого эксплуатация машин:				**121,15**	**121**	
138. 5	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	35036,00	7	
138. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00001	381820,00	4	
138. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной	кг	0,06	0,06	304,00	18	
138. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00007	0,00007	1098659,00	77	
138. 9	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000003	0,000003	195385,00	1	
138.10	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,07	0,07	418,00	29	
138.11	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,14	0,14	218,00	31	
		Итого материалов:				**166,34**	**166**	
		Итого прямые затраты:				**965,39**	**965**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1408,91	1409	
		НР второго уровня	%	3,8		53,54	54	
		Накладные расходы	%	--		497,06	497	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,00	117	
139	**С123-030102-0206 23-030102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**1,0000**		**4449,41**	**4449**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3969,00**	**3969**	
		НР второго уровня	%	3,8		150,82	151	
		Накладные расходы	%	--		150,82	151	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,59	330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	**Е11-170201-0103 11-170201-0103**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**895,25**	**895**	**60,4 290**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7	0,7	684,75	479	
		Итого оплата труда:				**479,32**	**479**	
140. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,01	9,71	0	
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**0**	
140. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,2	73,00	15	
140. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной	кг	0,013	0,013	304,00	4	
140. 5	149395 С (22-040603-0108)	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,013	0,013	418,00	5	
140. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,026	0,026	218,00	6	
		Итого материалов:				**29,65**	**30**	
		Итого прямые затраты:				**509,08**	**509**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				798,59	799	
		НР второго уровня	%	3,8		30,35	30	
		Накладные расходы	%	--		319,86	320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,31	66	
141	**С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**3626,56**	**3627**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3235,00**	**3235**	
		НР второго уровня	%	3,8		122,93	123	
		Накладные расходы	%	--		122,93	123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,63	269	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**220452**	**603750**
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**16343**	
	Накладные расходы -		Тенге				**621**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				1357	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				18321	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6668	
		Материалы -	Тенге				1163	
		Всего заработная плата -	Тенге				1328	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4013	
		Накладные расходы -	Тенге				1016	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				734	734
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				282	
		Сметная прибыль -	Тенге				615	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8299	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1328	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				197441	
		Материалы -	Тенге				7802	
		Всего заработная плата -	Тенге				76318	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				105224	
		Накладные расходы -	Тенге				55350	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				46096	46096
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9254	
		Сметная прибыль -	Тенге				20223	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				273015	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				111	
		Сметная заработная плата -	Тенге				76318	
		ИТОГО	Тенге				299635	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113	
		Сметная заработная плата -	Тенге				77646	
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
142	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**9280,45**	**18561**	**42,8 2210**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	6	705,72	4234	
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,16	801,61	930	
		Итого оплата труда:				**2582,09**	**5164**	
142. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,29	0,58	2701,52	1567	
142. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	2,3	150,52	346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,58	1856,30	1077	
		Итого эксплуатация машин:				**1494,87**	**2990**	
142. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,025	0,05	137632,00	6882	
142. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00034	381820,00	130	
142. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00025	0,0005	222238,00	111	
142. 9	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,03	0,06	--	--	
		Итого материалов:				**3561,27**	**7123**	
		Итого прямые затраты:				**7173,29**	**14347**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8278,43	16557	
		НР второго уровня	%	3,8		314,58	629	
		Накладные расходы	%	--		1419,72	2839	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		687,44	1375	
143	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1269,35**	**1269**	**42,8 316**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	1	705,72	706	
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	801,61	32	
		Итого оплата труда:				**737,78**	**738**	
143. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	9,71	3	
143. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	2701,52	54	
143. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	1856,30	37	
		Итого эксплуатация машин:				**93,68**	**94**	
143. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,00	17	
		Итого материалов:				**17,12**	**17**	
		Итого прямые затраты:				**816,52**	**817**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1132,29	1132	
		НР второго уровня	%	3,8		43,03	43	
		Накладные расходы	%	--		358,80	359	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,03	94	
144	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4422,08**	**4422**	**42,8 290**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	1	677,08	677	
		Итого оплата труда:				**677,08**	**677**	
144. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	9,71	0	
144. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	150,52	20	
		Итого эксплуатация машин:				**19,96**	**20**	
144. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,001	137632,00	138	
144. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381820,00	19	
144. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	183,00	223	
144. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,00	6	
144. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	743,00	4	
144. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,001	289,00	0	
144.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные	кг	0,001	0,001	1023,00	1	
144.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	620,00	7	
144.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,00	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00007	0,00007	222238,00	16	
144.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,00	53	
144.15	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	6,1	6,1	335,00	2044	
144.16	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	116,00	116	
144.17	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,036	0,036	--	--	
144.18	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,006	180,00	1	
		Итого материалов:				**2957,80**	**2958**	
		Итого прямые затраты:				**3654,84**	**3655**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3944,63	3945	
		НР второго уровня	%	3,8		149,90	150	
		Накладные расходы	%	--		439,69	440	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,56	328	
145	**Ц13-080305-0402 13-080305-0402**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**17,0000**		**2095,76**	**35628**	**42,8 / 7267**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,99	16,83	705,72	11877	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	8,119	628,41	5102	
		Итого оплата труда:				**998,79**	**16979**	
145. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,4556	2701,52	1231	
145. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	7,208	836,11	6027	
145. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,4556	1856,30	846	
		Итого эксплуатация машин:				**476,66**	**8103**	
145. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000535	17518,00	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145. 7	147529 С (21-130814-3301)	Шпильки	шт.	2,04	34,68	90,00	3121	
145. 8	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,476	355,00	169	
145. 9	265895 С (23-070217-9903)	Розетка потолочная	100 шт.	0,0204	0,3468	3558,00	1234	
		Итого материалов:				**266,68**	**4533**	
		Итого прямые затраты:				**1442,00**	**24514**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1869,48	31781	
		НР второго уровня	%	3,8		71,04	1208	
		Накладные расходы	%	--		498,52	8475	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,24	2639	
146	**Ц13-080305-0302 13-080305-0302**	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**14,0000**		**2327,15**	**32580**	**42,8 4297**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,53	7,42	705,72	5236	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,565	7,91	607,20	4803	
		Итого оплата труда:				**717,10**	**10039**	
146. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,014	2701,52	38	
146. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,563	7,882	836,11	6590	
146. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,014	1856,30	26	
		Итого эксплуатация машин:				**475,29**	**6654**	
146. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000441	17518,00	8	
146. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0434	620,00	27	
146. 8	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,1428	355,00	51	
146. 9	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	14,28	818,00	11681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146.10	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,1428	906,00	129	
146.11	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый	шт.	1,02	14,28	33,00	471	
146.12	265895 С (23-070217-9903)	Розетка потолочная	100 шт.	0,0102	0,1428	3558,00	508	
		Итого материалов:				**919,65**	**12875**	
		Итого прямые затраты:				**1768,97**	**24766**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2075,89	29062	
		НР второго уровня	%	3,8		78,88	1104	
		Накладные расходы	%	--		385,80	5401	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,38	2413	
147	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1074,04**	**1074**	**42,8 255**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,82	0,82	705,72	579	
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0224	801,61	18	
		Итого оплата труда:				**596,65**	**597**	
147. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0112	2701,52	30	
147. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,256	150,52	39	
147. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0112	1856,30	21	
		Итого эксплуатация машин:				**89,58**	**90**	
147. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0408	428,00	17	
147. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0021	620,00	1	
147. 8	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00044	35622,00	16	
		Итого материалов:				**34,44**	**34**	
		Итого прямые затраты:				**702,71**	**703**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958,07	958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		36,41	36	
		Накладные расходы	%	--		291,77	292	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,56	80	
148	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**343,18**	**3432**	**42,8 879**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	2,9	705,72	2047	
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,008	801,60	6	
		Итого оплата труда:				**205,30**	**2053**	
148. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,004	2701,52	11	
148. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,004	1856,30	7	
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**18**	
148. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000315	17518,00	6	
148. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	1,02	10,2	11,00	112	
		Итого материалов:				**11,77**	**118**	
		Итого прямые затраты:				**218,25**	**2183**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				306,12	3061	
		НР второго уровня	%	3,8		11,63	116	
		Накладные расходы	%	--		99,50	995	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,42	254	
149	**Ц13-080305-0101 13-080305-0101**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**11,0000**		**418,03**	**4598**	**42,8 1099**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,33	3,63	705,72	2562	
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0066	801,61	5	
		Итого оплата труда:				**233,37**	**2567**	
149. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,704	9,71	7	
149. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0033	2701,52	9	
149. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0033	1856,30	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**22**	
149. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1122	428,00	48	
149. 7	146047 С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000018	289453,00	5	
149. 8	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000033	229932,00	8	
149. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0121	620,00	8	
149.10	242969 С (24-040207-3963)	Подрозетники деревянные	100 шт.	0,0103	0,1133	3101,00	351	
		Итого материалов:				**38,14**	**420**	
		Итого прямые затраты:				**273,02**	**3003**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				372,90	4102	
		НР второго уровня	%	3,8		14,17	156	
		Накладные расходы	%	--		114,05	1255	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		30,97	341	
150	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**4422,08**	**8844**	**42,8 580**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	2	677,08	1354	
		Итого оплата труда:				**677,08**	**1354**	
150. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	9,71	1	
150. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	150,52	39	
		Итого эксплуатация машин:				**19,96**	**40**	
150. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,002	137632,00	275	
150. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000098	381820,00	37	
150. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	183,00	447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,00	12	
150. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,012	743,00	9	
150. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,002	289,00	1	
150.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные	кг	0,001	0,002	1023,00	2	
150.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм	кг	0,012	0,024	620,00	15	
150.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,00	659	
150.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00007	0,00014	222238,00	31	
150.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,00	107	
150.15	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	6,1	12,2	335,00	4087	
150.16	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	116,00	232	
150.17	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,036	0,072	--	--	
150.18	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,012	180,00	2	
		Итого материалов:				**2957,80**	**5916**	
		Итого прямые затраты:				**3654,84**	**7310**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3944,63	7889	
		НР второго уровня	%	3,8		149,90	300	
		Накладные расходы	%	--		439,69	879	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,56	655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**409,00**	**4090**	**42,8 1030**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	3,4	705,72	2399	
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,008	801,60	6	
		Итого оплата труда:				**240,59**	**2406**	
151. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,004	2701,52	11	
151. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,004	1856,30	7	
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**18**	
151. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000315	17518,00	6	
151. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00015	381820,00	57	
151. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компауиде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,042	620,00	26	
151. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	1,02	10,2	11,00	112	
		Итого материалов:				**20,10**	**201**	
		Итого прямые затраты:				**261,87**	**2619**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				364,84	3648	
		НР второго уровня	%	3,8		13,86	139	
		Накладные расходы	%	--		116,83	1168	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,30	303	
152	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**67,0000**		**85,55**	**5732**	**42,8 1160**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0,06	4,02	668,90	2689	
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0268	801,60	21	
		Итого оплата труда:				**40,45**	**2710**	
152. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0134	2701,52	36	
152. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,0134	1856,30	25	
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**61**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,1072	620,00	66	
152. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0134	2673,00	36	
152. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000006	0,000402	71863,00	29	
152. 8	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3,35	26,00	87	
152. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	0,122	8,174	11,00	90	
152.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,2077	4011,00	833	
152.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие	10 шт.	0,008	0,536	115,00	62	
152.12	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0002	0,0134	--	--	
		Итого материалов:				**17,95**	**1203**	
		Итого прямые затраты:				**59,00**	**3953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,31	5113	
		НР второго уровня	%	3,8		2,90	194	
		Накладные расходы	%	--		20,21	1354	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,34	425	
153	**Ц13-080206-0201 13-080206-0201**	**Провод двух-трехжильный. Прокладка по деревянному основанию**	**м провода**	**10,0000**		**235,98**	**2360**	**42,8 / 287**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,1	1	668,90	669	
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002	801,60	2	
		Итого оплата труда:				**67,05**	**671**	
153. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,001	2701,52	3	
153. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,001	1856,30	2	
		Итого эксплуатация машин:				**0,46**	**5**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153. 5	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные	кг	0,005	0,05	172,00	9	
153. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0055	0,055	198,00	11	
153. 7	146122 С (21-130405-0101)	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм	т	0,0001	0,001	319509,00	320	
153. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00306	0,0306	2673,00	82	
153. 9	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,49	4,9	26,00	127	
153.10	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые	10 шт.	0,25	2,5	216,00	540	
153.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие	10 шт.	0,049	0,49	115,00	56	
153.12	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,004	0,04	--	--	
		Итого материалов:				**114,45**	**1145**	
		Итого прямые затраты:				**181,80**	**1818**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210,50	2105	
		НР второго уровня	%	3,8		8,00	80	
		Накладные расходы	%	--		36,70	367	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,48	175	
154	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных**	**м кабеля**	**465,0000**		**287,68**	**133771**	**42,8 23337**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,13	60,45	668,90	40435	
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	17,577	801,61	14090	
		Итого оплата труда:				**117,26**	**54525**	
154. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	8,789	2701,52	23742	
154. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	12,555	150,52	1890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	8,789	1856,30	16314	
154. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	16,043	14,92	239	
		Итого эксплуатация машин:				**90,72**	**42186**	
154. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,744	620,00	461	
154. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00055	0,25575	1670,00	427	
154. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000019	0,008835	222238,00	1963	
154.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	1,907	2673,00	5096	
154.11	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0,003	1,395	1724,00	2405	
154.12	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0016	0,744	4011,00	2984	
154.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,0002	0,093	361,00	34	
154.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,004	1,86	--	--	
		Итого материалов:				**28,75**	**13371**	
		Итого прямые затраты:				**206,43**	**95991**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				256,62	119328	
		НР второго уровня	%	3,8		9,75	4534	
		Накладные расходы	%	--		59,94	27871	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,31	9909	
155	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**465,0000**		**371,66**	**172823**	**42,8 29638**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	102,3	668,90	68428	
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,023	801,60	820	
		Итого оплата труда:				**148,92**	**69249**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,5115	2701,52	1382	
155. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	12,555	150,52	1890	
155. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,5115	1856,30	949	
155. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	22,506	14,92	336	
		Итого эксплуатация машин:				**9,80**	**4557**	
155. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	9,765	163,00	1592	
155. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,93	222,00	206	
155. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	62,31	183,00	11403	
155.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	62,31	270,00	16824	
155.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00001	0,004464	222238,00	992	
155.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,018	8,37	1454,00	12170	
155.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые	10 шт.	0,067	31,155	216,00	6729	
155.14	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	0,18	83,7	11,00	921	
155.15	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки	10 шт.	0,01	4,65	151,00	702	
		Итого материалов:				**110,84**	**51539**	
		Итого прямые затраты:				**267,79**	**124524**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				331,53	154163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		12,60	5858	
		Накладные расходы	%	--		76,34	35497	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,53	12802	
156	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**180,0000**		**463,30**	**83393**	**42,8 9585**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	32,4	668,90	21672	
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,9	801,61	721	
		Итого оплата труда:				**124,41**	**22394**	
156. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,45	2701,52	1216	
156. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	6,048	150,52	910	
156. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,45	1856,30	835	
		Итого эксплуатация машин:				**16,45**	**2961**	
156. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,234	135031,00	31597	
156. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	14,76	183,00	2701	
156. 8	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	14,76	270,00	3985	
156. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000013	0,00234	222238,00	520	
156.10	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые	10 шт.	0,015	2,7	216,00	583	
156.11	247900 С (21-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	т	0,00004	0,0072	108924,00	784	
156.12	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,023	4,14	--	--	
		Итого материалов:				**223,17**	**40171**	
		Итого прямые затраты:				**360,03**	**64805**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				413,27	74389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		15,70	2827	
		Накладные расходы	%	--		68,95	12411	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,32	6177	
157	**Ц13-080208-0206 13-080208-0206**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**100,0000**		**362,31**	**36231**	**42,8 4711**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	16	668,90	10702	
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,38	801,61	305	
		Итого оплата труда:				**110,07**	**11007**	
157. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,19	2701,52	513	
157. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	3,36	150,52	506	
157. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,19	1856,30	353	
		Итого эксплуатация машин:				**13,72**	**1372**	
157. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,081	135031,00	10938	
157. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	8,2	183,00	1501	
157. 8	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	8,2	270,00	2214	
157. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000006	0,00055	222238,00	122	
157.10	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые	10 шт.	0,015	1,5	216,00	324	
157.11	247900 С (21-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	т	0,00004	0,004	108924,00	436	
157.12	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,02	2	--	--	
		Итого материалов:				**155,34**	**15534**	
		Итого прямые затраты:				**276,08**	**27608**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				323,19	32319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		12,28	1228	
		Накладные расходы	%	--		59,39	5939	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,84	2684	
158	**Ц13-080208-0208 13-080208-0208**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**36,0000**		**294,97**	**10619**	**42,8 1779**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17	6,12	668,90	4094	
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0792	801,60	63	
		Итого оплата труда:				**115,48**	**4157**	
158. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0396	2701,52	107	
158. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,21	150,52	182	
158. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0396	1856,30	74	
		Итого эксплуатация машин:				**10,07**	**363**	
158. 6	127416 С (21-050301-0102)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00004	0,00144	98906,00	142	
158. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	2,952	183,00	540	
158. 8	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	2,952	270,00	797	
158. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000009	0,000324	222238,00	72	
158.10	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые	10 шт.	0,015	0,54	216,00	117	
158.11	247900 С (21-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	т	0,0004	0,0144	108924,00	1569	
158.12	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,02	0,72	--	--	
		Итого материалов:				**89,91**	**3237**	
		Итого прямые затраты:				**213,70**	**7693**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				263,12	9472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		10,00	360	
		Накладные расходы	%	--		59,42	2139	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,85	787	
159	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**1938,90**	**15511**	**42,8 1680**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7	5,6	668,90	3746	
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,224	801,60	180	
		Итого оплата труда:				**490,67**	**3925**	
159. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,112	2701,52	303	
159. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,032	150,52	306	
159. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,112	1856,30	208	
		Итого эксплуатация машин:				**102,04**	**816**	
159. 6	127755 С (21-050304-0115)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0648	98906,00	6409	
159. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000078	0,000624	222238,00	139	
159. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	0,2	1,6	654,00	1046	
		Итого материалов:				**949,27**	**7594**	
		Итого прямые затраты:				**1519,54**	**12156**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1729,55	13836	
		НР второго уровня	%	3,8		65,72	526	
		Накладные расходы	%	--		275,73	2206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,62	1149	
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА						
160	**51-080401-0402 51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-26-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**121722,52**	**121723**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**108580,00**	**108580**	
		НР второго уровня	%	3,8		4126,04	4126	
		Накладные расходы	%	--		4126,04	4126	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9016,48	9016	
161	**51-080401-0739 51-080401-0739 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Пункт распределительный ПР 11-3066-21У2 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**103445,09**	**103445**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**92276,00**	**92276**	
		НР второго уровня	%	3,8		3506,49	3506	
		Накладные расходы	%	--		3506,49	3506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7662,60	7663	
162	**С123-070203-0601 23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6243,07**	**6243**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5569,00**	**5569**	
		НР второго уровня	%	3,8		211,62	212	
		Накладные расходы	%	--		211,62	212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,45	462	
163	**СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН**	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2МТ-25А ЦЕНА:2200 ТЕНГЕ:1,12**	**ШТ**	**1,0000**		**2202,04**	**2202**	
		Итого прямые затраты:				**1964,29**	**1964**	
		НР второго уровня	%	3,8		74,64	75	
		Накладные расходы	%	--		74,64	75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,11	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	**С123-070102-1326 23-070102-1326 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**3123,22**	**6246**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2786,00**	**5572**	
		НР второго уровня	%	3,8		105,87	212	
		Накладные расходы	%	--		105,87	212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,35	463	
165	**С123-070102-0134 23-070102-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**9,0000**		**7632,04**	**68688**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6808,00**	**61272**	
		НР второго уровня	%	3,8		258,70	2328	
		Накладные расходы	%	--		258,70	2328	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		565,34	5088	
166	**С123-070102-0135 23-070102-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-001/011 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**10746,29**	**64478**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9586,00**	**57516**	
		НР второго уровня	%	3,8		364,27	2186	
		Накладные расходы	%	--		364,27	2186	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		796,02	4776	
167	**С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**14,0000**		**655,81**	**9181**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**585,00**	**8190**	
		НР второго уровня	%	3,8		22,23	311	
		Накладные расходы	%	--		22,23	311	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,58	680	
168	**С123-070101-2501 23-070101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт**	**шт.**	**1,0000**		**15404,21**	**15404**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13741,00**	**13741**	
		НР второго уровня	%	3,8		522,16	522	
		Накладные расходы	%	--		522,16	522	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1141,05	1141	
169	**С123-070218-0902 23-070218-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Выключатель одноклавишный для скрытой установки, серии Гармония - Люкс, модели С 16-158, 6А, IP20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**10,0000**		**263,44**	**2634**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**235,00**	**2350**	
		НР второго уровня	%	3,8		8,93	89	
		Накладные расходы	%	--		8,93	89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,51	195	
170	**С123-070218-0110 23-070218-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Выключатель одноклавишный для открытой установки, с подсветкой, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-1-ГПБ, IP54, типа ИЭК**	**шт.**	**11,0000**		**612,09**	**6733**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**546,00**	**6006**	
		НР второго уровня	%	3,8		20,75	228	
		Накладные расходы	%	--		20,75	228	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,34	499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	**С123-070218-0111 23-070218-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Выключатель одноклавишный проходной для открытой установки, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВСп20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**		**496,62**	**993**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**443,00**	**886**	
		НР второго уровня	%	3,8		16,83	34	
		Накладные расходы	%	--		16,83	34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,79	74	
172	**С123-070217-0401 23-070217-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Розетка скрытая модели 413, тип 2Р+Е, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**10,0000**		**568,37**	**5684**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**507,00**	**5070**	
		НР второго уровня	%	3,8		19,27	193	
		Накладные расходы	%	--		19,27	193	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,10	421	
173	**С123-080306-0106 23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**шт.**	**33,0000**		**104,26**	**3440**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**93,00**	**3069**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,53	117	
		Накладные расходы	%	--		3,53	117	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,72	255	
174	**С123-070202-0501 23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**50,0000**		**150,22**	**7511**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**134,00**	**6700**	
		НР второго уровня	%	3,8		5,09	255	
		Накладные расходы	%	--		5,09	255	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,13	556	
175	**С123-070202-0501 23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Коробка УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ**	**шт.**	**1,0000**		**150,22**	**150**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**134,00**	**134**	
		НР второго уровня	%	3,8		5,09	5	
		Накладные расходы	%	--		5,09	5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,13	11	
176	**СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН**	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2МТ-25А ЦЕНА:2200 ТЕНГЕ:1,12**	**ШТ**	**1,0000**		**2202,04**	**2202**	
		Итого прямые затраты:				**1964,29**	**1964**	
		НР второго уровня	%	3,8		74,64	75	
		Накладные расходы	%	--		74,64	75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,11	163	
177	**С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**34,0000**		**689,44**	**23441**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**615,00**	**20910**	
		НР второго уровня	%	3,8		23,37	795	
		Накладные расходы	%	--		23,37	795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,07	1736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	**С123-070104-0301 23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**1,4000**		**616,57**	**863**	
		Итого прямые затраты:	**10 шт.**			**550,00**	**770**	
		НР второго уровня	%	3,8		20,90	29	
		Накладные расходы	%	--		20,90	29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,67	64	
179	**С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0690**		**80329,24**	**5544**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**71656,00**	**4945**	
		НР второго уровня	%	3,8		2722,93	188	
		Накладные расходы	%	--		2722,93	188	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5950,31	411	
180	**С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0103**		**55117,05**	**568**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**49166,00**	**506**	
		НР второго уровня	%	3,8		1868,31	19	
		Накладные расходы	%	--		1868,31	19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4082,74	42	
181	**С123-060145-0903 23-060145-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0051**		**369122,60**	**1883**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**км**			**329268,00**	**1679**	
		НР второго уровня	%	3,8		12512,18	64	
		Накладные расходы	%	--		12512,18	64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27342,41	139	
182	**С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1836**		**136243,35**	**25014**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**121533,00**	**22313**	
		НР второго уровня	%	3,8		4618,25	848	
		Накладные расходы	%	--		4618,25	848	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10092,10	1853	
183	**С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2856**		**89768,40**	**25638**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**80076,00**	**22870**	
		НР второго уровня	%	3,8		3042,89	869	
		Накладные расходы	%	--		3042,89	869	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6649,51	1899	
184	**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**469,2000**		**29,15**	**13676**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**26,00**	**12199**	
		НР второго уровня	%	3,8		0,99	464	
		Накладные расходы	%	--		0,99	464	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,16	1013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**5,1000**		**43,72**	**223**	
		Итого прямые затраты:	**м**			39,00	199	
		НР второго уровня	%	3,8		1,48	8	
		Накладные расходы	%	--		1,48	8	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,24	17	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**889715**	**694150**
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**200856**	
	Накладные расходы -		Тенге				**7633**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**16679**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**225168**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**676460**	
	Материалы -		Тенге				**167987**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**211212**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**253997**	
		Накладные расходы -	Тенге				**119539**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**90399**	**90399**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29140**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**63680**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**859680**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**310**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211212**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**12398**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12398**	
		Накладные расходы -	Тенге				**471**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1030**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**13899**	
		ИТОГО	Тенге				**1098746**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**310**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211212**	
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	**Ц13-100701-0101 13-100701-0101**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**26296,03**	**26296**	**40,6 6686**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	23	23	715,95	16467	
		Итого оплата труда:				**16466,85**	**16467**	
186. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16	9,71	2	
		Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**2**	
186. 3	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,4	50,00	20	
186. 4	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая	т	0,000006	0,000006	1737557,00	10	
186. 5	147652 С (21-130816-2101)	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40	т	0,000056	0,000056	4877535,00	273	
		Итого материалов:				**302,87**	**303**	
		Итого прямые затраты:				**16771,28**	**16771**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23456,82	23457	
		НР второго уровня	%	3,8		891,36	891	
		Накладные расходы	%	--		7576,90	7577	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1947,85	1948	
187	**Ц13-080105-0104 13-080105-0104**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4293,57**	**4294**	**42,8 879**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3	3	684,75	2054	
		Итого оплата труда:				**2054,25**	**2054**	
187. 2	128921 С (21-050401-0303)	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00003	236284,00	7	
187. 3	146773 С (21-130703-1402)	Вода дистиллированная	кг	10,8	10,8	60,00	648	
187. 4	146784 С (21-130703-1607)	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0036	0,0036	63795,00	230	
187. 5	146823 С (21-130704-0801)	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР	т	0,00011	0,00011	106976,00	12	
		Итого материалов:				**896,52**	**897**	
		Итого прямые затраты:				**2950,77**	**2951**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3829,99	3830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		145,54	146	
		Накладные расходы	%	--		1024,76	1025	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,04	318	
188	**Ц13-100701-0301 13-100701-0301**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**12181,44**	**12181**	**40,6 3104**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	11	11	694,98	7645	
		Итого оплата труда:				**7644,78**	**7645**	
188. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13	9,71	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**1**	
188. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	17518,00	0	
188. 4	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,3	50,00	15	
188. 5	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая	т	0,000002	0,000002	1737557,00	3	
188. 6	147652 С (21-130816-2101)	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40	т	0,00002	0,00002	4877535,00	98	
		Итого материалов:				**116,38**	**116**	
		Итого прямые затраты:				**7762,42**	**7762**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10866,20	10866	
		НР второго уровня	%	3,8		412,92	413	
		Накладные расходы	%	--		3516,70	3517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,33	902	
189	**Ц13-080103-3001 13-080103-3001**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,**	**шт.**	**1,0000**		**1367,41**	**1367**	**42,8 321**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	1	684,75	685	
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	801,61	64	
		Итого оплата труда:				**748,88**	**749**	
189. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04	2701,52	108	
189. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,04	1856,30	74	
		Итого эксплуатация машин:				**182,31**	**182**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	381820,00	23	
189. 6	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	464,00	9	
		Итого материалов:				**32,19**	**32**	
		Итого прямые затраты:				**899,25**	**899**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1219,77	1220	
		НР второго уровня	%	3,8		46,35	46	
		Накладные расходы	%	--		366,87	367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,29	101	
190	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1074,04**	**3222**	**42,8 766**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,82	2,46	705,72	1736	
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0672	801,61	54	
		Итого оплата труда:				**596,65**	**1790**	
190. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0336	2701,52	91	
190. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,768	150,52	116	
190. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0336	1856,30	62	
		Итого эксплуатация машин:				**89,58**	**269**	
190. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1224	428,00	52	
190. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0063	620,00	4	
190. 8	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00132	35622,00	47	
		Итого материалов:				**34,44**	**103**	
		Итого прямые затраты:				**702,71**	**2108**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958,07	2874	
		НР второго уровня	%	3,8		36,41	109	
		Накладные расходы	%	--		291,77	875	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,56	239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	**Ц13-100701-0202 13-100701-0202**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж**	**шт.**	**13,0000**		**2202,85**	**28637**	**40,6 7228**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	26	684,75	17804	
		Итого оплата труда:				**1369,50**	**17804**	
191. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	2,08	9,71	20	
		Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**20**	
191. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00013	17518,00	2	
191. 4	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	3,25	50,00	163	
191. 5	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая	т	0	0,000006	1737557,00	11	
191. 6	147652 С (21-130816-2101)	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40	т	0,000005	0,000065	4877535,00	317	
		Итого материалов:				**37,93**	**493**	
		Итого прямые затраты:				**1408,99**	**18317**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1965,00	25545	
		НР второго уровня	%	3,8		74,67	971	
		Накладные расходы	%	--		630,69	8199	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,17	2121	
192	**Ц13-100701-0201 13-100701-0201**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**22,0000**		**1106,11**	**24334**	**40,6 6116**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	22	684,75	15065	
		Итого оплата труда:				**684,75**	**15065**	
192. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	1,32	9,71	13	
		Итого эксплуатация машин:				**0,58**	**13**	
192. 3	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,11	1613,00	177	
192. 4	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00022	17518,00	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192. 5	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,1	2,2	50,00	110	
192. 6	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая	т	0	0,000004	1737557,00	8	
192. 7	147652 С (21-130816-2101)	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40	т	0,000002	0,000044	4877535,00	215	
		Итого материалов:				**23,34**	**514**	
		Итого прямые затраты:				**708,68**	**15591**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				986,68	21707	
		НР второго уровня	%	3,8		37,49	825	
		Накладные расходы	%	--		315,50	6941	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,93	1803	
193	**Ц13-100701-0201 13-100701-0201**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1106,11**	**4424**	**40,6 1112**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	4	684,75	2739	
		Итого оплата труда:				**684,75**	**2739**	
193. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,24	9,71	2	
		Итого эксплуатация машин:				**0,58**	**2**	
193. 3	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,02	1613,00	32	
193. 4	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00004	17518,00	1	
193. 5	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,1	0,4	50,00	20	
193. 6	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая	т	0	0,000001	1737557,00	1	
193. 7	147652 С (21-130816-2101)	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40	т	0,000002	0,000008	4877535,00	39	
		Итого материалов:				**23,34**	**93**	
		Итого прямые затраты:				**708,68**	**2835**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				986,68	3947	
		НР второго уровня	%	3,8		37,49	150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		315,50	1262	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,93	328	
194	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**256,87**	**1027**	**42,8 248**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,23	0,92	630,03	580	
		Итого оплата труда:				**144,91**	**580**	
194. 2	125882 С (21-050106-9907)	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп	т	0,00006	0,00024	99420,00	24	
194. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,8	73,00	58	
194. 4	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная	т	0,000002	0,000008	820969,00	7	
		Итого материалов:				**22,21**	**89**	
		Итого прямые затраты:				**167,11**	**668**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				229,13	917	
		НР второго уровня	%	3,8		8,71	35	
		Накладные расходы	%	--		70,73	283	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,03	76	
195	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных**	**м кабеля**	**245,0000**		**287,68**	**70482**	**42,8 12296**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,13	31,85	668,90	21304	
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	9,261	801,60	7424	
		Итого оплата труда:				**117,26**	**28728**	
195. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	4,631	2701,52	12509	
195. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	6,615	150,52	996	
195. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	4,631	1856,30	8596	
195. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	8,453	14,92	126	
		Итого эксплуатация машин:				**90,72**	**22227**	
195. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,392	620,00	243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00055	0,13475	1670,00	225	
195. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000019	0,004655	222238,00	1035	
195.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	1,004	2673,00	2685	
195.11	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0,003	0,735	1724,00	1267	
195.12	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0016	0,392	4011,00	1572	
195.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,0002	0,049	361,00	18	
195.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,004	0,98	--	--	
		Итого материалов:				**28,75**	**7045**	
		Итого прямые затраты:				**206,43**	**50576**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				256,62	62872	
		НР второго уровня	%	3,8		9,75	2389	
		Накладные расходы	%	--		59,94	14685	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,31	5221	
196	**Ц13-080201-1001 13-080201-1001**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**м кабеля**	**45,0000**		**896,55**	**40345**	**42,8 4308**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,14	6,3	684,75	4314	
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1683	7,574	759,42	5751	
		Итого оплата труда:				**223,68**	**10065**	
196. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1755	2701,52	474	
196. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	1,238	2034,62	2518	
196. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	1,238	8,20	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,133	5,985	3002,07	17967	
196. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,1755	1856,30	326	
		Итого эксплуатация машин:				**473,23**	**21295**	
196. 8	135553 С (21-100401-1101)	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0021	0,0945	276,00	26	
196. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000048	0,00216	1670,00	4	
196.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,009	2673,00	24	
196.11	242675 С (24-040207-0809)	Муфты натяжные	шт.	0,08	3,6	1112,00	4003	
196.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,000042	0,001872	361,00	1	
196.13	267831 С (24-040201-0905)	Серьги	шт.	0,08	3,6	272,00	979	
196.14	267832 С (24-040201-0906)	Анкер тросовый	100 шт.	0,0008	0,036	28745,00	1035	
		Итого материалов:				**134,93**	**6072**	
		Итого прямые затраты:				**704,02**	**31681**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				799,75	35989	
		НР второго уровня	%	3,8		30,39	1368	
		Накладные расходы	%	--		126,12	5676	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,41	2989	
197	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**70,0000**		**235,66**	**16496**	**42,8 2784**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	7	684,75	4793	
197. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	2,646	646,77	1711	
		Итого оплата труда:				**92,92**	**6505**	
197. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,273	2701,52	738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
197. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,1	2034,62	4273	
197. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,1	8,20	17	
197. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,273	1856,30	507	
		Итого эксплуатация машин:				**79,06**	**5534**	
197. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,028	163,00	5	
197. 8	129039 С (21-050402-0201)	Ролн свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,00056	281415,00	158	
197. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,00672	1670,00	11	
197.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00287	2673,00	8	
197.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,000005	0,00035	3979571,00	1393	
197.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,000083	0,005824	361,00	2	
197.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	0,0006	0,042	654,00	27	
		Итого материалов:				**22,91**	**1603**	
		Итого прямые затраты:				**170,44**	**11931**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210,21	14715	
		НР второго уровня	%	3,8		7,99	559	
		Накладные расходы	%	--		47,76	3343	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,46	1222	
198	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**190,0000**		**371,66**	**70616**	**42,8 12110**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	41,8	668,90	27960	
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,418	801,61	335	
		Итого оплата труда:				**148,92**	**28295**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,209	2701,52	565	
198. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	5,13	150,52	772	
198. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,209	1856,30	388	
198. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	9,196	14,92	137	
		Итого эксплуатация машин:				**9,80**	**1862**	
198. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,99	163,00	650	
198. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,38	222,00	84	
198. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	25,46	183,00	4659	
198.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	25,46	270,00	6874	
198.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00001	0,001824	222238,00	405	
198.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,018	3,42	1454,00	4973	
198.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые	10 шт.	0,067	12,73	216,00	2750	
198.14	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	0,18	34,2	11,00	376	
198.15	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки	10 шт.	0,01	1,9	151,00	287	
		Итого материалов:				**110,84**	**21059**	
		Итого прямые затраты:				**267,79**	**50881**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				331,53	62991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		12,60	2394	
		Накладные расходы	%	--		76,34	14504	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,53	5231	
199	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**100,0000**		**371,66**	**37166**	**42,8 6374**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	22	668,90	14716	
199. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,22	801,61	176	
		Итого оплата труда:				**148,92**	**14892**	
199. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,11	2701,52	297	
199. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,7	150,52	406	
199. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,11	1856,30	204	
199. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	4,84	14,92	72	
		Итого эксплуатация машин:				**9,80**	**980**	
199. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,1	163,00	342	
199. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,2	222,00	44	
199. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	13,4	183,00	2452	
199.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	13,4	270,00	3618	
199.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00001	0,00096	222238,00	213	
199.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,018	1,8	1454,00	2617	
199.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые	10 шт.	0,067	6,7	216,00	1447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199.14	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	0,18	18	11,00	198	
199.15	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки	10 шт.	0,01	1	151,00	151	
		Итого материалов:				**110,84**	**11084**	
		Итого прямые затраты:				**267,79**	**26779**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				331,53	33153	
		НР второго уровня	%	3,8		12,60	1260	
		Накладные расходы	%	--		76,34	7634	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,53	2753	
200	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**170,0000**		**635,84**	**108093**	**42,8 14371**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,29	49,3	668,90	32977	
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,748	801,60	600	
		Итого оплата труда:				**197,51**	**33576**	
200. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,374	2701,52	1010	
200. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	30,43	150,52	4580	
200. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,374	1856,30	694	
200. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	7,548	14,92	113	
		Итого эксплуатация машин:				**37,63**	**6398**	
200. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,000515	0,08755	125317,00	10972	
200. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	5,1	163,00	831	
200. 9	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,000022	0,003706	182784,00	677	
200.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	37,06	183,00	6782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200.11	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	37,06	270,00	10006	
200.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00001	0,001785	222238,00	397	
200.13	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,01	1,7	1454,00	2472	
200.14	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые	10 шт.	0,25	42,5	216,00	9180	
200.15	242674 С (24-040207-0808)	Муфты соединительные	шт.	0,1	17	11,00	187	
200.16	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	0,1	17	11,00	187	
200.17	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,05	8,5	116,00	986	
		Итого материалов:				**251,04**	**42677**	
		Итого прямые затраты:				**482,65**	**82051**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				567,19	96422	
		НР второго уровня	%	3,8		21,55	3664	
		Накладные расходы	%	--		106,09	18035	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,10	8007	
201	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4422,08**	**4422**	**42,8 290**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	1	677,08	677	
		Итого оплата труда:				**677,08**	**677**	
201. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	9,71	0	
201. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	150,52	20	
		Итого эксплуатация машин:				**19,96**	**20**	
201. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,001	137632,00	138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381820,00	19	
201. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	183,00	223	
201. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,00	6	
201. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	743,00	4	
201. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,001	289,00	0	
201.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные	кг	0,001	0,001	1023,00	1	
201.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм	кг	0,012	0,012	620,00	7	
201.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,00	329	
201.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00007	0,00007	222238,00	16	
201.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,00	53	
201.15	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	6,1	6,1	335,00	2044	
201.16	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	116,00	116	
201.17	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,036	0,036	--	--	
201.18	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,006	180,00	1	
		Итого материалов:				**2957,80**	**2958**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3654,84**	**3655**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3944,63	3945	
		НР второго уровня	%	3,8		149,90	150	
		Накладные расходы	%	--		439,69	440	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,56	328	
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА						
202	**С123-080303-0105 23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1,0000**		**16335,79**	**16336**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14572,00**	**14572**	
		НР второго уровня	%	3,8		553,74	554	
		Накладные расходы	%	--		553,74	554	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1210,06	1210	
203	**С123-080306-0207 23-080306-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**2032,45**	**2032**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1813,00**	**1813**	
		НР второго уровня	%	3,8		68,89	69	
		Накладные расходы	%	--		68,89	69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,55	151	
204	**С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**1,0000**		**2533,55**	**2534**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2260,00**	**2260**	
		НР второго уровня	%	3,8		85,88	86	
		Накладные расходы	%	--		85,88	86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,67	188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	**С123-080304-0640 23-080304-0640 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ АС-10 прим.**	**шт.**	**1,0000**		**1249,96**	**1250**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1115,00**	**1115**	
		НР второго уровня	%	3,8		42,37	42	
		Накладные расходы	%	--		42,37	42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,59	93	
206	**С123-080304-0101 23-080304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	**шт.**	**3,0000**		**1276,86**	**3831**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1139,00**	**3417**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,28	130	
		Накладные расходы	%	--		43,28	130	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,58	284	
207	**С123-080302-0304 23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**13,0000**		**1021,27**	**13276**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,00**	**11843**	
		НР второго уровня	%	3,8		34,62	450	
		Накладные расходы	%	--		34,62	450	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,65	983	
208	**С123-080302-0202 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**22,0000**		**244,39**	**5377**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**218,00**	**4796**	
		НР второго уровня	%	3,8		8,28	182	
		Накладные расходы	%	--		8,28	182	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	398	
209	**С123-080302-0602 23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**4,0000**		**765,67**	**3063**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**683,00**	**2732**	
		НР второго уровня	%	3,8		25,95	104	
		Накладные расходы	%	--		25,95	104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,72	227	
210	**С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,2958**		**12261,94**	**3627**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**10938,00**	**3235**	
		НР второго уровня	%	3,8		415,64	123	
		Накладные расходы	%	--		415,64	123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		908,29	269	
211	**С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0714**		**123337,94**	**8806**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**110021,00**	**7855**	
		НР второго уровня	%	3,8		4180,80	299	
		Накладные расходы	%	--		4180,80	299	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9136,14	652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	**С123-061710-0106 23-061710-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм**	**м**	**193,8000**		**61,66**	**11949**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**55,00**	**10659**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,09	405	
		Накладные расходы	%	--		2,09	405	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,57	885	
213	**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**102,0000**		**29,15**	**2973**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**26,00**	**2652**	
		НР второго уровня	%	3,8		0,99	101	
		Накладные расходы	%	--		0,99	101	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,16	220	
214	**С121-130814-1801 21-130814-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х**	**м**	**175,1000**		**71,75**	**12563**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**64,00**	**11206**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,43	426	
		Накладные расходы	%	--		2,43	426	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,31	931	
215	**С121-050310-0103 21-050310-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 4,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)**	**10 м**	**4,5000**		**915,89**	**4122**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**10 м**			**817,00**	**3677**	
		НР второго уровня	%	3,8		31,05	140	
		Накладные расходы	%	--		31,05	140	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,84	305	
216	**С123-070204-0709 23-070204-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**216,36**	**216**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**193,00**	**193**	
		НР второго уровня	%	3,8		7,33	7	
		Накладные расходы	%	--		7,33	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,03	16	
217	**СПРАЙС ТПРАЙС**	**БОКС ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЦЕНА:88 ТЕНГЕ С НДС**	**М**	**1,0000**		**88,08**	**88**	
		Итого прямые затраты:				**78,57**	**79**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,99	3	
		Накладные расходы	%	--		2,99	3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	7	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**407561**	**773143**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**390026**	
Материалы -			Тенге				**95137**	
Всего заработная плата -			Тенге				**187630**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**64570**	
		Накладные расходы -	Тенге				**96815**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				78992	78992
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17823	
		Сметная прибыль -	Тенге				**38947**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**525788**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187630**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14883**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14883**	
		Накладные расходы -	Тенге				**566**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1236**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16684**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2652**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2652**	
		Накладные расходы -	Тенге				**101**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**220**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2973**	
		ИТОГО	Тенге				**545446**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187630**	
		АБК						
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ						
		КАНАЛЫ						
218	**Е11-070512-0111 11-070512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**5,0000**		**1675,90**	**8380**	**62,1 2086**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	5,15	645,89	3326	
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,048	684,75	33	
		Итого оплата труда:				**671,84**	**3359**	
218. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,048	3107,98	149	
		Итого эксплуатация машин:				**29,84**	**149**	
218. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,165	11595,00	1913	
		Итого материалов:				**382,63**	**1913**	
		Итого прямые затраты:				**1077,74**	**5389**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1494,95	7475	
		НР второго уровня	%	3,8		56,81	284	
		Накладные расходы	%	--		474,02	2370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,14	621	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК 300х600-1ШТ						
219	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7300**		**71,44**	**52**	**54,2 9**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,021535	757,37	16	
219. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000146	684,93	0	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**16**	
219. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000073	2944,70	0	
219. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000073	29,36	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000073	1507,60	0	
219. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008176	51,40	0	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**1**	
219. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	273898,00	3	
219. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000066	267437,00	18	
		Итого материалов:				**28,18**	**21**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	47	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	2	
		Накладные расходы	%	--		14,61	11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	4	
220	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**0,7300**		**125,04**	**91**	**54,2 11**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,031098	645,89	20	
220. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000146	1369,18	0	
		Итого оплата труда:				**27,79**	**20**	
220. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000146	2944,70	0	
220. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000146	29,36	0	
220. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000146	1507,60	0	
220. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,00949	51,40	0	
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**1**	
220. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000028	0,00002	150362,00	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
220. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000131	351041,00	46	
		Итого материалов:				**67,40**	**49**	
		Итого прямые затраты:				**96,48**	**70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				111,54	81	
		НР второго уровня	%	3,8		4,24	3	
		Накладные расходы	%	--		19,30	14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,26	7	
221	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0024**		**115867,33**	**278**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**248**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	9	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	21	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5745**	**775249**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5745**	
Материалы -			Тенге				**1983**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3396**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**248**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2404**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2106**	**2106**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**298**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**652**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8801**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3396**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8801**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3396**	
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ						
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	**Е11-150108-1807 11-150108-1807**	**Фасад здания. Облицовка профилированными стальными листами с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100**	**м2**	**299,8600**		**610,58**	**183089**	**54,8 23869**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2357	70,677	614,18	43408	
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,161924	918,46	149	
		Итого оплата труда:				**145,26**	**43557**	
222. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,161924	2534,07	410	
222. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	10,525	14,92	157	
		Итого эксплуатация машин:				**1,89**	**567**	
222. 5	135767 С (21-100404-0103)	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,1	329,846	68,00	22430	
222. 6	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	2518,824	29,00	73046	
		Итого материалов:				**318,40**	**95475**	
		Итого прямые затраты:				**465,05**	**139451**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				544,66	163320	
		НР второго уровня	%	3,8		20,70	6206	
		Накладные расходы	%	--		100,30	30075	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,23	13562	
223	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**30,3345**		**9940,26**	**301533**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8867,00**	**268976**	
		НР второго уровня	%	3,8		336,95	10221	
		Накладные расходы	%	--		336,95	10221	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,32	22336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**344,8390**		**1291,44**	**445338**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1152,00**	**397255**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,78	15096	
		Накладные расходы	%	--		43,78	15096	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,66	32988	
225	**С121-130211-0802 21-130211-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**500,7662**		**77,35**	**38735**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**69,00**	**34553**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,62	1313	
		Накладные расходы	%	--		2,62	1313	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,73	2869	
226	**С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**449,7900**		**289,23**	**130092**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**258,00**	**116046**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,80	4410	
		Накладные расходы	%	--		9,80	4410	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,42	9636	
227	**С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм**	**шт.**	**509,7620**		**38,12**	**19430**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34,00**	**17332**	
		НР второго уровня	%	3,8		1,29	659	
		Накладные расходы	%	--		1,29	659	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,82	1439	
228	**С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,1733**		**178208,37**	**30887**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**158967,00**	**27552**	
		НР второго уровня	%	3,8		6040,75	1047	
		Накладные расходы	%	--		6040,75	1047	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13200,62	2288	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ						
229	**Е11-070107-0101 11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**--**		**254209,77**	**--**	**62,1**
230	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**--**		**110877,58**	**--**	
231	**С121-050102-9901 21-050102-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный**	**т**	**--**		**127723,45**	**--**	
232	**Е11-340108-0401 11-340108-0401**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхност**	**19,3500**		**409,70**	**7928**	**62,1 2696**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,345	6,676	645,89	4312	
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,04257	684,75	29	
		Итого оплата труда:				**224,34**	**4341**	
232. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,04257	1507,60	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**3,32**	**64**	
		Итого прямые затраты:				**226,15**	**4376**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				365,46	7072	
		НР второго уровня	%	3,8		13,89	269	
		Накладные расходы	%	--		153,20	2964	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,35	587	
233	**С121-110101-0203 21-110101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 150 ГОСТ 10140-2003**	**м3**	**1,2191**		**11080,36**	**13508**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9884,00**	**12049**	
		НР второго уровня	%	3,8		375,59	458	
		Накладные расходы	%	--		375,59	458	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		820,77	1001	
234	**Е11-070107-0101 11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0080**		**254209,77**	**2034**	**62,1 / 617**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	170	1,36	726,17	988	
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,00856	684,75	6	
		Итого оплата труда:				**124181,58**	**993**	
234. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	0,40624	150,52	61	
234. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,00856	1507,60	13	
		Итого эксплуатация машин:				**9256,54**	**74**	
234. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,00064	211753,00	136	
		Итого материалов:				**16940,24**	**136**	
		Итого прямые затраты:				**149645,68**	**1197**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				226762,44	1814	
		НР второго уровня	%	3,8		8616,97	69	
		Накладные расходы	%	--		85733,74	686	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18830,35	151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0080**		**115867,33**	**927**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103357,00**	**827**	
		НР второго уровня	%	3,8		3927,57	31	
		Накладные расходы	%	--		3927,57	31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8582,77	69	
		ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛА						
236	**Е11-090305-0301 11-090305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0040**		**98927,80**	**396**	**60,9 116**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	0,2944	645,89	190	
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,00108	780,00	1	
		Итого оплата труда:				**47748,09**	**191**	
236. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,0652	279,50	18	
236. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,00044	2534,07	1	
236. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,0148	96,70	1	
236. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,00476	158,25	1	
236. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,00064	1507,60	1	
236. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,00928	23,38	0	
		Итого эксплуатация машин:				**5676,16**	**23**	
236. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000008	118942,00	1	
236.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,00012	256,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
236.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000075	2399,00	0	
236.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000004	25961,00	0	
236.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,00002	381820,00	8	
236.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00004	198,00	0	
236.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,0078	180,00	1	
236.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,00236	91,00	0	
236.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0	1774324,00	1	
236.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,014	0,000056	208173,00	12	
236.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000001	267437,00	0	
236.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000002	256053,00	1	
		Итого материалов:				**5954,19**	**24**	
		Итого прямые затраты:				**59167,86**	**237**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				88246,45	353	
		НР второго уровня	%	3,8		3353,36	13	
		Накладные расходы	%	--		32431,95	130	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7327,98	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	**С123-010102-0204 23-010102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,4500**		**384,52**	**173**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**343,00**	**154**	
		НР второго уровня	%	3,8		13,03	6	
		Накладные расходы	%	--		13,03	6	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	13	
238	**С121-050101-0113 21-050101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0020**		**126957,78**	**254**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**113250,00**	**227**	
		НР второго уровня	%	3,8		4303,50	9	
		Накладные расходы	%	--		4303,50	9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9404,28	19	
239	**С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0010**		**123383,90**	**123**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**110062,00**	**110**	
		НР второго уровня	%	3,8		4182,36	4	
		Накладные расходы	%	--		4182,36	4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9139,55	9	
240	**Е11-100111-0101 11-100111-0101**	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту**	**м2 деталей**	**1,6800**		**976,97**	**1641**	**59,8 389**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	0,62	1,042	580,94	605	
240. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0389	0,065352	684,75	45	
		Итого оплата труда:				**386,82**	**650**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,041664	9,71	0	
240. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0164	0,027552	3107,98	86	
240. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,0378	1507,60	57	
		Итого эксплуатация машин:				**85,13**	**143**	
240. 6	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	0,64	1,075	227,00	244	
240. 7	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015	0,00252	29616,00	75	
240. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,026	0,04368	198,00	9	
		Итого материалов:				**194,85**	**327**	
		Итого прямые затраты:				**640,17**	**1075**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				871,49	1464	
		НР второго уровня	%	3,8		33,12	56	
		Накладные расходы	%	--		264,43	444	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,37	122	
241	**С121-070510-0801 21-070510-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты столярные, марка СР (щиты из склеенных реек), облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 19 мм**	**100 м2**	**0,0168**		**542999,27**	**9122**	
		Итого прямые затраты:	**100 м2**			**484371,00**	**8137**	
		НР второго уровня	%	3,8		18406,10	309	
		Накладные расходы	%	--		18406,10	309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40222,17	676	
242	**Е11-070107-0101 11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0020**		**365087,35**	**730**	**62,1 154**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	170	0,34	726,17	247	
242. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,00214	684,77	1	
		Итого оплата труда:				**124181,58**	**248**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
242. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	0,10156	150,52	15	
242. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,00214	1507,60	3	
		Итого эксплуатация машин:				**9256,54**	**19**	
242. 5	127441 С (21-050301-0307)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1	0,002	98906,00	198	
242. 6	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,00016	211753,00	34	
		Итого материалов:				**115846,24**	**232**	
		Итого прямые затраты:				**248551,68**	**497**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				325668,44	651	
		НР второго уровня	%	3,8		12375,40	25	
		Накладные расходы	%	--		89492,16	179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27043,51	54	
243	**Е12-060101-2101 12-060101-2101**	**Двери плотничные при числе створок 1. Навеска на шпонках или в наконечник**	**м2 полотна**	**1,6000**		**320,28**	**512**	**59,1 161**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,2521	0,40336	622,36	251	
243. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,0336	636,32	21	
		Итого оплата труда:				**170,26**	**272**	
243. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,0208	1203,30	25	
243. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,0128	1507,60	19	
		Итого эксплуатация машин:				**27,70**	**44**	
243. 5	146049 С (21-130211-0605)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000002	0,000003	235536,00	1	
		Итого материалов:				**0,47**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**185,07**	**296**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				285,70	457	
		НР второго уровня	%	3,8		10,86	17	
		Накладные расходы	%	--		111,48	178	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,72	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	**С121-070510-0801 21-070510-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты столярные, марка СР (щиты из склеенных реек), облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 19 мм**	**100 м2**	**0,0166**		**542999,27**	**9014**	
		Итого прямые затраты:	**100 м2**			**484371,00**	**8041**	
		НР второго уровня	%	3,8		18406,10	306	
		Накладные расходы	%	--		18406,10	306	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40222,17	668	
245	**С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**4,0000**		**114,35**	**457**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**102,00**	**408**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,88	16	
		Накладные расходы	%	--		3,88	16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,47	34	
		ПЕРЕМЫЧКИ						
246	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,7000**		**71,44**	**764**	**54,2 130**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,31565	757,37	239	
246. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00214	684,77	1	
		Итого оплата труда:				**22,48**	**241**	
246. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00107	2944,70	3	
246. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00107	29,36	0	
246. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00107	1507,60	2	
246. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,11984	51,40	6	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**11**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00016	273898,00	44	
246. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,000963	267437,00	258	
		Итого материалов:				**28,18**	**302**	
		Итого прямые затраты:				**51,54**	**552**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63,73	682	
		НР второго уровня	%	3,8		2,42	26	
		Накладные расходы	%	--		14,61	156	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,29	57	
247	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133**	**м2**	**10,7000**		**125,04**	**1338**	**54,2 161**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,45582	645,89	294	
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00214	1369,49	3	
		Итого оплата труда:				**27,79**	**297**	
247. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00214	2944,70	6	
247. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00214	29,36	0	
247. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00214	1507,60	3	
247. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,1391	51,40	7	
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**17**	
247. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000028	0,0003	150362,00	45	
247. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001926	351041,00	676	
		Итого материалов:				**67,40**	**721**	
		Итого прямые затраты:				**96,48**	**1032**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				111,54	1193	
		НР второго уровня	%	3,8		4,24	45	
		Накладные расходы	%	--		19,30	207	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,26	99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1040380**	**803542**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**923943**	
		Материалы -	Тенге				**97193**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**50600**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**775466**	
		Накладные расходы -	Тенге				**64358**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				28177	28177
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				36181	
		Сметная прибыль -	Тенге				**79064**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1067365**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50600**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**116282**	
		Материалы -	Тенге				**24**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**191**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**116046**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4539**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				116	116
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4423	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9666**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**130488**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**191**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**154**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**154**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**13**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**173**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1198026**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50791**	
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ.ПОКРЫТИЕ						
		ЛЮК В ТЕХПОДПОЛЬЕ						
248	**Е11-100107-0105 11-100107-0105**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**1,0000**		**3081,68**	**3082**	**59,8 483**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	1,23	1,23	601,39	740	
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,0964	706,08	68	
		Итого оплата труда:				**807,78**	**808**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
248. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,0692	3107,98	215	
248. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0088	2534,07	22	
248. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0286	459,99	13	
248. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0253	8,46	0	
248. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0184	1507,60	28	
		Итого эксплуатация машин:				**278,48**	**278**	
248. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00167	21482,00	36	
248. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,42	215,00	305	
248.10	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000258	17518,00	5	
248.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0333	227,00	8	
248.12	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000016	180808,00	3	
248.13	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная	кг	1,73	1,73	499,00	863	
248.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000375	75443,00	28	
		Итого материалов:				**1247,71**	**1248**	
		Итого прямые затраты:				**2265,90**	**2266**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2748,95	2749	
		НР второго уровня	%	3,8		104,46	104	
		Накладные расходы	%	--		587,51	588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,27	228	
249	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,0000**		**35331,82**	**35332**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**31517,00**	**31517**	
		НР второго уровня	%	3,8		1197,65	1198	
		Накладные расходы	%	--		1197,65	1198	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2617,17	2617	
250	**С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**1,0000**		**882,26**	**882**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**787,00**	**787**	
		НР второго уровня	%	3,8		29,91	30	
		Накладные расходы	%	--		29,91	30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,35	65	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**34570**	**804025**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34570**	
Материалы -			Тенге				**1248**	
Всего заработная плата -			Тенге				**808**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**32304**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1815**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**483**	**483**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1332**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2911**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**39296**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**808**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**39296**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**808**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5.КРЫША						
		ПО ОСИ 2-3 КОТЕЛЬНАЯ						
251	**Е11-120101-1501 11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**24,0000**		**564,67**	**13552**	**56,4 1432**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	3,72	668,90	2488	
251. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0672	743,18	50	
		Итого оплата труда:				**105,76**	**2538**	
251. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0264	3107,98	82	
251. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0168	2534,07	43	
251. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,4344	459,99	200	
251. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,024	1507,60	36	
		Итого эксплуатация машин:				**15,03**	**361**	
251. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	26,4	153,00	4039	
251. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	47,04	57,00	2681	
251. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,006	58564,00	351	
251.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0144	51148,00	737	
		Итого материалов:				**325,35**	**7808**	
		Итого прямые затраты:				**444,06**	**10657**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503,70	12089	
		НР второго уровня	%	3,8		19,14	459	
		Накладные расходы	%	--		78,79	1891	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,83	1004	
252	**Е11-120101-1303 11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**24,0000**		**692,51**	**16620**	**56,4 3777**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	9,672	677,08	6549	