Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО г.Уральск, ул.Пятимарская 15А
Объект: " Строительство базы конной полиции БДПП УВД г.Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15А"
Договор подряда(контракт) №2016/68 от 2016-07-05

Акт приемки выполненных работ №7 за 28 октября 2016г

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **КОНЮШНЯ** | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ ДЕННИКОВ | | | | | | |
| | | ВИД А,Б | | | | | | |
| **1** | **Е11-090305-0301**<br>**11-090305-0301** | **Монтаж кормушек** | **т** | **1,0227** | | **98927,80** | **101176** | **60,9**<br>**29739** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 73,6 | 75,273 | 645,89 | 48618 | |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,27 | 0,276136 | 779,97 | 215 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **47748,09** | **48833** | |
| 1. 3 | 376 С<br>(31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16,3 | 16,67 | 279,50 | 4659 | |
| 1. 4 | 762 С<br>(31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,1125 | 2534,07 | 285 | |
| 1. 5 | 1198 С<br>(31-050402-0304) | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,7 | 3,784 | 96,70 | 366 | |
| 1. 6 | 2346 С<br>(31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 1,19 | 1,217 | 158,25 | 193 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,163636 | 1507,60 | 247 | |
| 1. 8 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,32 | 2,373 | 23,38 | 55 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5676,16** | **5805** | |
| 1. 9 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 | т | 0,00194 | 0,001984 | 118942,00 | 236 | |
| 1.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм | кг | 0,03 | 0,030682 | 256,00 | 8 | |
| 1.11 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,019125 | 2399,00 | 46 | |
| 1.12 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,001053 | 25961,00 | 27 | |
| 1.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,005 | 0,005114 | 381820,00 | 1952 | |
| 1.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,01 | 0,010227 | 198,00 | 2 | |
| 1.15 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 1,994 | 180,00 | 359 | |
| 1.16 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,603408 | 91,00 | 55 | |
| 1.17 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,000102 | 1774324,00 | 181 | |
| 1.18 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 | т | 0,014 | 0,014318 | 208173,00 | 2981 | |
| 1.19 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,000317 | 267437,00 | 85 | |
| 1.20 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000614 | 256053,00 | 157 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **5954,19** | **6089** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **59167,86** | **60512** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 88246,45 | 90252 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3353,36 | 3430 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32431,95 | 33169 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7327,98 | 7495 | |
| **2** | **С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Кормушка КГ** | **т** | **0,2425** | | **110877,58** | **26888** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **98906,00** | **23985** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3758,43 | 911 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3758,43 | 911 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8213,15 | 1992 | |
| **3** | **С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Кормушка КЗ** | **т** | **0,7802** | | **495408,88** | **386530** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **441919,00** | **344796** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 16792,92 | 13102 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16792,92 | 13102 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36696,95 | 28632 | |
| **4** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **1,0227** | | **17028,60** | **17416** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **15535** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 590 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 590 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 1290 | |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | |
| **5** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **0,1650** | | **17028,60** | **2810** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **2506** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 95 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 208 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **447335** | **29739** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **23985** | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **23985** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **911** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1992** | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **26888** | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **423350** | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **6089** | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **48833** | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **362838** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **46957** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **29739** | **29739** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **17218** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **37625** | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **507932** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **76** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **48833** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **534819** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **76** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **48833** | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.КРЫША** | | | | | | |
| | | ПО ОСИ 6-20 | | | | | | |
| **6** | **Е11-100105-0101**<br>**11-100105-0101** | **Стропила. Установка** | **м3 древесины** | **10,0000** | | **76702,58** | **767026** | **59,8**<br>**79853** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7) | чел-ч | 22,1 | 221 | 591,17 | 130649 | |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 3,7 | 779,50 | 2884 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13353,27** | **133533** | |
| 6. 3 | 762 С<br>(31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 1,5 | 2534,07 | 3801 | |
| 6. 4 | 1795 С<br>(34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 4,4 | 66,09 | 291 | |
| 6. 5 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 2,2 | 1507,60 | 3317 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **740,86** | **7409** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,038 | 0,38 | 205871,00 | 78231 | |
| 6. 7 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм | кг | 4,38 | 43,8 | 256,00 | 11213 | |
| 6. 8 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 1,6 | 32349,00 | 51758 | |
| 6. 9 | 131542 С (21-070201-0202) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,6 | 34157,00 | 20494 | |
| 6.10 | 131578 С (21-070203-0105) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 8,3 | 32746,00 | 271792 | |
| 6.11 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 33,8 | 215,00 | 7267 | |
| 6.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 7,2 | 72 | 198,00 | 14256 | |
| 6.13 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,0196 | 575927,00 | 11288 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **46629,93** | **466299** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **60435,65** | **604357** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 68420,91 | 684209 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2599,99 | 26000 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10585,25 | 105853 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5681,67 | 56817 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **604357** | **109592** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **604357** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **466299** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **133533** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **105853** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **79853** | **79853** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **26000** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **56817** | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **767026** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **225** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **133533** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **767026** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **225** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **133533** | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ** | | | | | | |
| | | Площ.-292,3 | | | | | | |
| **7** | **Е11-140101-1301 11-140101-1301** | **Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления** | **м2 щитов** | **58,5000** | | **9626,72** | **563163** | **64,3 9019** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1) | чел-ч | 0,404 | 23,634 | 559,97 | 13234 | |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0174 | 1,018 | 778,77 | 793 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **239,78** | **14027** | |
| 7. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,007 | 0,4095 | 2534,07 | 1038 | |
| 7. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0178 | 1,041 | 14,55 | 15 | |
| 7. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0104 | 0,6084 | 1507,60 | 917 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,68** | **1970** | |
| 7. 6 | 133142 С (21-070601-0201) | Доски шпунтовые, толщиной 60 мм, 1 сорта | м3 | 0,0048 | 0,2808 | 99262,00 | 27873 | |
| 7. 7 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,1 | 5,85 | 198,00 | 1158 | |
| 7. 8 | 150052 С (22-060204-0501) | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм | м3 | 0,07 | 4,095 | 109671,00 | 449103 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8173,23** | **478134** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **8433,13** | **493338** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 8587,31 | 502358 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 326,32 | 19090 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 480,50 | 28109 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 713,09 | 41716 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **493338** | **118611** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **493338** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **478134** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **14027** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 28109 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 9019 | 9019 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 19090 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 41716 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 563163 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 25 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14027 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 563163 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 25 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14027 | |
| | | | | | | | | |
| | | **АБК** | | | | | | |
| | | **ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | |
| **8** | **Ц13-340106-0404 13-340106-0404** | **ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2,0000** | | **10792,91** | **21586** | **40,6 5560** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 10 | 20 | 684,75 | 13695 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6847,50** | **13695** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **6847,50** | **13695** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 9627,58 | 19255 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 365,85 | 732 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3145,93 | 6292 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 799,47 | 1599 | |
| **9** | **Ц13-070104-0201 13-070104-0201** | **МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА** | **шт** | **3,0000** | | **36884,21** | **110653** | **40,6 24302** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 28 | 84 | 705,72 | 59280 | |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,72 | 801,61 | 577 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19952,55** | **59858** | |
| 9. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,36 | 2701,52 | 973 | |
| 9. 4 | 1198 С (31-050402-0304) | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,73 | 2,19 | 96,70 | 212 | |
| 9. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,36 | 1507,60 | 543 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **575,69** | **1727** | |
| 9. 6 | 127730 С (21-050302-0104) | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг | кг | 0,6 | 1,8 | 227,00 | 409 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 7 | 239311 С (24-010102-0304) | Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи | шт. | 1 | 3 | 4329,00 | 12987 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4465,20** | **13396** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **24801,05** | **74403** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 32901,78 | 98705 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1250,27 | 3751 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9351,00 | 28053 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2732,16 | 8196 | |
| **10** | **Ц13-100203-0101 13-100203-0101** | **ТЕЛЕФОН** | **шт** | **2,0000** | | **1013,22** | **2026** | **40,6 400** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,72 | 1,44 | 684,75 | 986 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **493,02** | **986** | |
| 10. 2 | 131643 С (21-070204-0304) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,002 | 20497,00 | 41 | |
| 10. 3 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,4 | 50,00 | 20 | |
| 10. 4 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00002 | 1737557,00 | 35 | |
| 10. 5 | 147183 С (21-130809-1202) | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | 0,01 | 0,02 | 558,00 | 11 | |
| 10. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0,00001 | 0,00002 | 4877535,00 | 98 | |
| 10. 7 | 241456 С (24-040201-0654) | Скобы монтажные СО-6-УЗ | 10 шт. | 0,2 | 0,4 | 387,00 | 155 | |
| 10. 8 | 242969 С (24-040207-3963) | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 0,01 | 0,02 | 3101,00 | 62 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **210,64** | **421** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **703,66** | **1407** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 903,82 | 1808 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 34,35 | 69 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 234,51 | 469 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75,05 | 150 | |
| **11** | **Ц13-310101-2204 13-310101-2204** | **ЭКРАН ВЫДВИЖНОЙ ДЛЯ ПРОЕКТОРА** | **шт** | **1,0000** | | **11464,41** | **11464** | **40,6 2953** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 11 | 11 | 661,23 | 7274 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7273,53** | **7274** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **7273,53** | **7274** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 10226,58 | 10227 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 388,61 | 389 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3341,66 | 3342 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 849,22 | 849 | |
| | | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ | | | | | | |
| **12** | **Ц13-100905-0501 13-100905-0501** | **СЕРВЕР** | **шт** | **1,0000** | | **77270,10** | **77270** | **42,8 20659** |
| 12. 1 | 21705 Т (01-010103-0103) | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 16 | 1582,84 | 25325 | |
| 12. 2 | 21706 Т (01-010103-0102) | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 16 | 1433,93 | 22943 | |
| 12. 3 | 21959 Т (01-010101-0199) | Затраты труда, в том числе: | чел.-ч | 32 | 32 | -- | -- | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **48268,32** | **48268** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **48268,32** | **48268** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 68927,16 | 68927 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2619,23 | 2619 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23278,07 | 23278 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5723,71 | 5724 | |
| **13** | **С123-080305-0106 23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | **шт.** | **5,0000** | | **10117,39** | **50587** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **9025,00** | **45125** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 342,95 | 1715 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 342,95 | 1715 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 749,44 | 3747 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **190172** | **172485** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **190172** | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **13817** | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **130081** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **45125** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **63148** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **53875** | **53875** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **9273** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **20266** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **273586** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **181** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **130081** | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **273586** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **181** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **130081** | |
| | | | | | | | | |
| | | **СТРОЕНИЕ ДЛЯ КАРАНТИННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ НА 3 МЕСТА** | | | | | | |
| | | **ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | |
| | | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | |
| **14** | **Е11-170101-0106<br>11-170101-0106** | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **2,0000** | | **2691,10** | **5382** | **60,4<br>1641** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 1,95 | 3,9 | 684,75 | 2671 | |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,07 | 655,69 | 46 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1358,21** | **2716** | |
| 14. 3 | 521 С<br>(34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 9,71 | 0 | |
| 14. 4 | 1569 С<br>(31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,026 | 1203,30 | 31 | |
| 14. 5 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,044 | 1507,60 | 66 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **49,00** | **98** | |
| 14. 6 | 127727 С<br>(21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,00036 | 0,00072 | 205871,00 | 148 | |
| 14. 7 | 135925 С<br>(21-100502-1301) | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,4 | 340,00 | 136 | |
| 14. 8 | 145636 С<br>(21-130207-0409) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,8 | 69,00 | 55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной | кг | 0,03 | 0,06 | 304,00 | 18 | |
| 14.10 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа комбинированная "Оксоль" | кг | 0,02 | 0,04 | 418,00 | 17 | |
| 14.11 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный | кг | 0,04 | 0,08 | 218,00 | 17 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **195,91** | **392** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1580,18** | **3160** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2400,54 | 4801 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 91,22 | 182 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 911,58 | 1823 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 199,34 | 399 | |
| **15** | **С123-030102-0934 23-030102-0934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **2,0000** | | **7115,24** | **14230** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **6347,00** | **12694** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 241,19 | 482 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 241,19 | 482 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 527,05 | 1054 | |
| **16** | **С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **2,0000** | | **2529,07** | **5058** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **2256,00** | **4512** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 85,73 | 171 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 85,73 | 171 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,34 | 375 | |
| **17** | **Е11-170101-0110 11-170101-0110** | **Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **1579,44** | **1579** | **60,4 444** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,99 | 0,99 | 684,75 | 678 | |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,085 | 0,085 | 663,58 | 56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **734,31** | **734** | |
| 17. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,023 | 1203,30 | 28 | |
| 17. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,062 | 0,062 | 1507,60 | 93 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **121,15** | **121** | |
| 17. 5 | 144572 С (21-130101-1901) | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0002 | 35036,00 | 7 | |
| 17. 6 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,00001 | 381820,00 | 4 | |
| 17. 7 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной | кг | 0,06 | 0,06 | 304,00 | 18 | |
| 17. 8 | 147076 С (21-130804-0401) | Каболка | т | 0,00007 | 0,00007 | 1098659,00 | 77 | |
| 17. 9 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 | т | 0,000003 | 0,000003 | 195385,00 | 1 | |
| 17.10 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа комбинированная "Оксоль" | кг | 0,07 | 0,07 | 418,00 | 29 | |
| 17.11 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный | кг | 0,14 | 0,14 | 218,00 | 31 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **166,34** | **166** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **965,39** | **965** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1408,91 | 1409 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 53,54 | 54 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 497,06 | 497 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 117,00 | 117 | |
| **18** | **С123-030102-0206 23-030102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94** | **шт.** | **1,0000** | | **4449,41** | **4449** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **3969,00** | **3969** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 150,82 | 151 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 150,82 | 151 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 329,59 | 330 | |
| **19** | **Е11-170201-0103 11-170201-0103** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **895,25** | **895** | **60,4 290** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,7 | 0,7 | 684,75 | 479 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **479,32** | **479** | |
| 19. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 9,71 | 0 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,10** | **0** | |
| 19. 3 | 145632 С (21-130207-0405) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 73,00 | 15 | |
| 19. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной | кг | 0,013 | 0,013 | 304,00 | 4 | |
| 19. 5 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа комбинированная "Оксоль" | кг | 0,013 | 0,013 | 418,00 | 5 | |
| 19. 6 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный | кг | 0,026 | 0,026 | 218,00 | 6 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,65** | **30** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **509,08** | **509** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 798,59 | 799 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 30,35 | 30 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 319,86 | 320 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,31 | 66 | |
| **20** | **С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **1,0000** | | **3626,56** | **3627** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **3235,00** | **3235** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 122,93 | 123 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 122,93 | 123 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 268,63 | 269 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | 29045 | 174860 |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 29045 | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 588 | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3930 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 24410 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 3568 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 2374 | 2374 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 1194 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 2609 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 35221 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 6 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3930 | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 35221 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 6 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3930 | |
| | | **ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | |
| **21** | **Ц13-080304-0204 13-080304-0204** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** | **шт.** | **1,0000** | | **9280,45** | **9280** | **42,8 1105** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 3 | 3 | 705,72 | 2117 | |
| 21. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,58 | 801,61 | 465 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2582,09** | **2582** | |
| 21. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 2701,52 | 783 | |
| 21. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,15 | 1,15 | 150,52 | 173 | |
| 21. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 1856,30 | 538 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1494,87** | **1495** | |
| 21. 6 | 129995 С (21-060405-1201) | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,025 | 0,025 | 137632,00 | 3441 | |
| 21. 7 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00017 | 0,00017 | 381820,00 | 65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 8 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А | т | 0,00025 | 0,00025 | 222238,00 | 56 | |
| 21. 9 | 249432 С (22-040201-9901) | Краска | кг | 0,03 | 0,03 | -- | -- | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3561,27** | **3561** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **7173,29** | **7173** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 8278,43 | 8278 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 314,58 | 315 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1419,72 | 1420 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 687,44 | 687 | |
| **22** | **Ц13-080305-0402 13-080305-0402** | **Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях** | **шт.** | **5,0000** | | **2095,76** | **10479** | **42,8 2137** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,99 | 4,95 | 705,72 | 3493 | |
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4776 | 2,388 | 628,41 | 1501 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **998,79** | **4994** | |
| 22. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0268 | 0,134 | 2701,52 | 362 | |
| 22. 4 | 1488 С (31-050602-0101) | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 2,12 | 836,11 | 1773 | |
| 22. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0268 | 0,134 | 1856,30 | 249 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **476,66** | **2383** | |
| 22. 6 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000158 | 17518,00 | 3 | |
| 22. 7 | 147529 С (21-130814-3301) | Шпильки | шт. | 2,04 | 10,2 | 90,00 | 918 | |
| 22. 8 | 147733 С (21-130816-3008) | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,028 | 0,14 | 355,00 | 50 | |
| 22. 9 | 265895 С (23-070217-9903) | Розетка потолочная | 100 шт. | 0,0204 | 0,102 | 3558,00 | 363 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **266,68** | **1333** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1442,00** | **7210** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1869,48 | 9347 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 71,04 | 355 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 498,52 | 2493 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 155,24 | 776 | |
| **23** | **Ц13-080305-0302 13-080305-0302** | **Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк** | **шт.** | **2,0000** | | **2327,15** | **4654** | **42,8 614** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,53 | 1,06 | 705,72 | 748 | |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,565 | 1,13 | 607,20 | 686 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **717,10** | **1434** | |
| 23. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,002 | 2701,52 | 5 | |
| 23. 4 | 1488 С (31-050602-0101) | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,563 | 1,126 | 836,11 | 941 | |
| 23. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,001 | 0,002 | 1856,30 | 4 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **475,29** | **951** | |
| 23. 6 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000063 | 17518,00 | 1 | |
| 23. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0031 | 0,0062 | 620,00 | 4 | |
| 23. 8 | 147733 С (21-130816-3008) | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0102 | 0,0204 | 355,00 | 7 | |
| 23. 9 | 147763 С (21-130816-3301) | Хомутик | шт. | 1,02 | 2,04 | 818,00 | 1669 | |
| 23.10 | 242795 С (24-040207-2502) | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0,0102 | 0,0204 | 906,00 | 18 | |
| 23.11 | 243009 С (24-040207-4004) | Зажим люстровый | шт. | 1,02 | 2,04 | 33,00 | 67 | |
| 23.12 | 265895 С (23-070217-9903) | Розетка потолочная | 100 шт. | 0,0102 | 0,0204 | 3558,00 | 73 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **919,65** | **1839** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1768,97** | **3538** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2075,89 | 4152 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 78,88 | 158 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 385,80 | 772 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 172,38 | 345 | |
| **24** | **Ц13-080305-0101 13-080305-0101** | **Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **шт.** | **4,0000** | | **418,03** | **1672** | **42,8 400** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,33 | 1,32 | 705,72 | 932 | |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,0024 | 801,63 | 2 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **233,37** | **933** | |
| 24. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,256 | 9,71 | 2 | |
| 24. 4 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0012 | 2701,52 | 3 | |
| 24. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0012 | 1856,30 | 2 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,99** | **8** | |
| 24. 6 | 145785 С (21-130207-1204) | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0408 | 428,00 | 17 | |
| 24. 7 | 146047 С (21-130211-0603) | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000006 | 289453,00 | 2 | |
| 24. 8 | 146050 С (21-130211-0606) | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000012 | 229932,00 | 3 | |
| 24. 9 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0044 | 620,00 | 3 | |
| 24.10 | 242969 С (24-040207-3963) | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 0,0103 | 0,0412 | 3101,00 | 128 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **38,14** | **153** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **273,02** | **1092** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 372,90 | 1492 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 14,17 | 57 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,05 | 456 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,97 | 124 | |
| **25** | **Ц13-080305-0108 13-080305-0108** | **Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **шт.** | **6,0000** | | **452,51** | **2715** | **42,8 654** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,36 | 2,16 | 705,72 | 1524 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0048 | 801,60 | 4 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **254,70** | **1528** | |
| 25. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,384 | 9,71 | 4 | |
| 25. 4 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0024 | 2701,52 | 6 | |
| 25. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0024 | 1856,30 | 4 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,44** | **15** | |
| 25. 6 | 145785 С (21-130207-1204) | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0612 | 428,00 | 26 | |
| 25. 7 | 146047 С (21-130211-0603) | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,00001 | 289453,00 | 3 | |
| 25. 8 | 146050 С (21-130211-0606) | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000018 | 229932,00 | 4 | |
| 25. 9 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0066 | 620,00 | 4 | |
| 25.10 | 242969 С (24-040207-3963) | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 0,0103 | 0,0618 | 3101,00 | 192 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **38,14** | **229** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **294,64** | **1768** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 403,66 | 2422 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 15,34 | 92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 124,35 | 746 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,52 | 201 | |
| **26** | **Ц13-080206-2202 13-080206-2202** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и** | м | **45,0000** | | **85,55** | **3850** | **42,8 / 779** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,06 | 2,7 | 668,90 | 1806 | |
| 26. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,018 | 801,61 | 14 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **40,45** | **1820** | |
| 26. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,009 | 2701,52 | 24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,009 | 1856,30 | 17 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,91** | **41** | |
| 26. 5 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 0,072 | 620,00 | 45 | |
| 26. 6 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0002 | 0,009 | 2673,00 | 24 | |
| 26. 7 | 147838 С (21-130816-3536) | Тальк молотый 1 сорта | т | 0,000006 | 0,00027 | 71863,00 | 19 | |
| 26. 8 | 238444 С (23-061702-0103) | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,05 | 2,25 | 26,00 | 59 | |
| 26. 9 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие | шт. | 0,122 | 5,49 | 11,00 | 60 | |
| 26.10 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,0031 | 0,1395 | 4011,00 | 560 | |
| 26.11 | 242809 С (24-040207-2804) | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,008 | 0,36 | 115,00 | 41 | |
| 26.12 | 249432 С (22-040201-9901) | Краска | кг | 0,0002 | 0,009 | -- | -- | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17,95** | **808** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **59,00** | **2655** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 76,31 | 3434 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2,90 | 130 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,21 | 910 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,34 | 285 | |
| **27** | **Ц13-080206-0201 13-080206-0201** | **Провод двух-трехжильный. Прокладка по деревянному основанию** | **м провода** | **10,0000** | | **235,98** | **2360** | **42,8 / 287** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,1 | 1 | 668,90 | 669 | |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,002 | 801,60 | 2 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **67,05** | **671** | |
| 27. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001 | 2701,52 | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001 | 1856,30 | 2 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,46** | **5** | |
| 27. 5 | 145981 С (21-130209-0304) | Гвозди усиленные | кг | 0,005 | 0,05 | 172,00 | 9 | |
| 27. 6 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,0055 | 0,055 | 198,00 | 11 | |
| 27. 7 | 146122 С (21-130405-0101) | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 0,0001 | 0,001 | 319509,00 | 320 | |
| 27. 8 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,00306 | 0,0306 | 2673,00 | 82 | |
| 27. 9 | 238444 С (23-061702-0103) | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,49 | 4,9 | 26,00 | 127 | |
| 27.10 | 241448 С (24-040201-0646) | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 0,25 | 2,5 | 216,00 | 540 | |
| 27.11 | 242809 С (24-040207-2804) | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,049 | 0,49 | 115,00 | 56 | |
| 27.12 | 249432 С (22-040201-9901) | Краска | кг | 0,004 | 0,04 | -- | -- | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **114,45** | **1145** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **181,80** | **1818** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 210,50 | 2105 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 8,00 | 80 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36,70 | 367 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,48 | 175 | |
| **28** | **Ц13-080206-1201 13-080206-1201** | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных** | **м кабеля** | **125,0000** | | **287,68** | **35960** | **42,8 / 6273** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,13 | 16,25 | 668,90 | 10870 | |
| 28. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 4,725 | 801,60 | 3788 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **117,26** | **14657** | |
| 28. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0189 | 2,362 | 2701,52 | 6382 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 3,375 | 150,52 | 508 | |
| 28. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0189 | 2,362 | 1856,30 | 4386 | |
| 28. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0345 | 4,313 | 14,92 | 64 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,72** | **11340** | |
| 28. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 0,2 | 620,00 | 124 | |
| 28. 8 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,00055 | 0,06875 | 1670,00 | 115 | |
| 28. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А | т | 0,000019 | 0,002375 | 222238,00 | 528 | |
| 28.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 | 0,5125 | 2673,00 | 1370 | |
| 28.11 | 242707 С (24-040207-1303) | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,003 | 0,375 | 1724,00 | 647 | |
| 28.12 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,0016 | 0,2 | 4011,00 | 802 | |
| 28.13 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0002 | 0,025 | 361,00 | 9 | |
| 28.14 | 249432 С (22-040201-9901) | Краска | кг | 0,004 | 0,5 | -- | -- | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28,75** | **3594** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **206,43** | **25804** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 256,62 | 32077 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 9,75 | 1219 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,94 | 7492 | |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 21,31 | 2664 | |
| **29** | **Ц13-080206-1901 13-080206-1901** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **170,0000** | | **371,66** | **63182** | **42,8 10836** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,22 | 37,4 | 668,90 | 25017 | |
| 29. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0022 | 0,374 | 801,61 | 300 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **148,92** | **25317** | |
| 29. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,187 | 2701,52 | 505 | |
| 29. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 4,59 | 150,52 | 691 | |
| 29. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,187 | 1856,30 | 347 | |
| 29. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0484 | 8,228 | 14,92 | 123 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,80** | **1666** | |
| 29. 7 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,021 | 3,57 | 163,00 | 582 | |
| 29. 8 | 135958 С (21-100502-1823) | Клей марки БМК-5к | кг | 0,002 | 0,34 | 222,00 | 75 | |
| 29. 9 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,134 | 22,78 | 183,00 | 4169 | |
| 29.10 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,134 | 22,78 | 270,00 | 6151 | |
| 29.11 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А | т | 0,00001 | 0,001632 | 222238,00 | 363 | |
| 29.12 | 187503 С (23-021104-1001) | Патрубки | 10 шт. | 0,018 | 3,06 | 1454,00 | 4449 | |
| 29.13 | 241448 С (24-040201-0646) | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 0,067 | 11,39 | 216,00 | 2460 | |
| 29.14 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие | шт. | 0,18 | 30,6 | 11,00 | 337 | |
| 29.15 | 242921 С (24-040207-3915) | Заглушки | 10 шт. | 0,01 | 1,7 | 151,00 | 257 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **110,84** | **18842** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **267,79** | **45525** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 331,53 | 56361 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 12,60 | 2142 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 76,34 | 12977 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,53 | 4680 | |
| **30** | **Ц13-080208-0206 13-080208-0206** | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **30,0000** | | **362,31** | **10869** | **42,8 1413** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,16 | 4,8 | 668,90 | 3211 | |
| 30. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0038 | 0,114 | 801,61 | 91 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **110,07** | **3302** | |
| 30. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0019 | 0,057 | 2701,52 | 154 | |
| 30. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0336 | 1,008 | 150,52 | 152 | |
| 30. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0019 | 0,057 | 1856,30 | 106 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,72** | **412** | |
| 30. 6 | 125715 С (21-050106-1001) | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | т | 0,00081 | 0,0243 | 135031,00 | 3281 | |
| 30. 7 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,082 | 2,46 | 183,00 | 450 | |
| 30. 8 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,082 | 2,46 | 270,00 | 664 | |
| 30. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А | т | 0,000006 | 0,000165 | 222238,00 | 37 | |
| 30.10 | 241448 С (24-040201-0646) | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 0,015 | 0,45 | 216,00 | 97 | |
| 30.11 | 247900 С (21-050199-9903) | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0,00004 | 0,0012 | 108924,00 | 131 | |
| 30.12 | 249432 С (22-040201-9901) | Краска | кг | 0,02 | 0,6 | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **155,34** | **4660** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **276,08** | **8282** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 323,19 | 9696 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 12,28 | 368 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,39 | 1782 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,84 | 805 | |
| **31** | **Ц13-080208-0207 13-080208-0207** | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **60,0000** | | **463,30** | **27798** | **42,8 3195** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,18 | 10,8 | 668,90 | 7224 | |
| 31. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,3 | 801,61 | 240 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **124,41** | **7465** | |
| 31. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,15 | 2701,52 | 405 | |
| 31. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0336 | 2,016 | 150,52 | 303 | |
| 31. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,15 | 1856,30 | 278 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,45** | **987** | |
| 31. 6 | 125715 С (21-050106-1001) | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | т | 0,0013 | 0,078 | 135031,00 | 10532 | |
| 31. 7 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,082 | 4,92 | 183,00 | 900 | |
| 31. 8 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,082 | 4,92 | 270,00 | 1328 | |
| 31. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А | т | 0,000013 | 0,00078 | 222238,00 | 173 | |
| 31.10 | 241448 С (24-040201-0646) | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 0,015 | 0,9 | 216,00 | 194 | |
| 31.11 | 247900 С (21-050199-9903) | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0,00004 | 0,0024 | 108924,00 | 261 | |
| 31.12 | 249432 С (22-040201-9901) | Краска | кг | 0,023 | 1,38 | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **223,17** | **13390** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **360,03** | **21602** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 413,27 | 24796 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 15,70 | 942 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,95 | 4137 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,32 | 2059 | |
| **32** | **Ц13-080208-0208 13-080208-0208** | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **12,0000** | | **294,97** | **3540** | **42,8 593** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,17 | 2,04 | 668,90 | 1365 | |
| 32. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0022 | 0,0264 | 801,61 | 21 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **115,48** | **1386** | |
| 32. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0132 | 2701,52 | 36 | |
| 32. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0336 | 0,4032 | 150,52 | 61 | |
| 32. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0132 | 1856,30 | 25 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,07** | **121** | |
| 32. 6 | 127416 С (21-050301-0102) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,00004 | 0,00048 | 98906,00 | 47 | |
| 32. 7 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,082 | 0,984 | 183,00 | 180 | |
| 32. 8 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,082 | 0,984 | 270,00 | 266 | |
| 32. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А | т | 0,000009 | 0,000108 | 222238,00 | 24 | |
| 32.10 | 241448 С (24-040201-0646) | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 0,015 | 0,18 | 216,00 | 39 | |
| 32.11 | 247900 С (21-050199-9903) | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0,0004 | 0,0048 | 108924,00 | 523 | |
| 32.12 | 249432 С (22-040201-9901) | Краска | кг | 0,02 | 0,24 | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **89,91** | **1079** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **213,70** | **2564** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 263,12 | 3157 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 10,00 | 120 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,42 | 713 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,85 | 262 | |
| **33** | **Ц13-080208-0104 13-080208-0104** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **4,0000** | | **1938,90** | **7756** | **42,8 840** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,7 | 2,8 | 668,90 | 1873 | |
| 33. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,028 | 0,112 | 801,61 | 90 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **490,67** | **1963** | |
| 33. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,014 | 0,056 | 2701,52 | 151 | |
| 33. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,254 | 1,016 | 150,52 | 153 | |
| 33. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,014 | 0,056 | 1856,30 | 104 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **102,04** | **408** | |
| 33. 6 | 127755 С (21-050304-0115) | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0081 | 0,0324 | 98906,00 | 3205 | |
| 33. 7 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А | т | 0,000078 | 0,000312 | 222238,00 | 69 | |
| 33. 8 | 249504 С (22-040501-0803) | Лак битумный БТ-123 | кг | 0,2 | 0,8 | 654,00 | 523 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **949,27** | **3797** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1519,54** | **6078** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1729,55 | 6918 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 65,72 | 263 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 275,73 | 1103 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 143,62 | 574 | |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **51-080401-0802 51-080401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Пункт распределительный ПР 8501-046 ГОСТ 30011.1-2012** | **шт.** | **1,0000** | | **75180,31** | **75180** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **67063,00** | **67063** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2548,39 | 2548 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2548,39 | 2548 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5568,91 | 5569 | |
| **35** | **С123-070102-1326 23-070102-1326 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **2,0000** | | **3123,22** | **6246** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **2786,00** | **5572** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 105,87 | 212 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 105,87 | 212 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 231,35 | 463 | |
| **36** | **С123-070102-0134 23-070102-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **3,0000** | | **7632,04** | **22896** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **6808,00** | **20424** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 258,70 | 776 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 258,70 | 776 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 565,34 | 1696 | |
| **37** | **С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **2,0000** | | **655,81** | **1312** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **585,00** | **1170** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 22,23 | 44 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,23 | 44 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 48,58 | 97 | |
| **38** | **С123-070218-0111 23-070218-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Выключатель одноклавишный проходной для открытой установки, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВСп20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК** | **шт.** | **4,0000** | | **496,62** | **1986** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **443,00** | **1772** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 16,83 | 67 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,83 | 67 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36,79 | 147 | |
| **39** | **С123-070217-1303 23-070217-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Розетка одноместная серии ОКТАВА, цвет белый, модели РС20-3-ОБ с заземляющим контактом, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК** | **шт.** | **6,0000** | | **150,22** | **901** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **134,00** | **804** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 5,09 | 31 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,09 | 31 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,13 | 67 | |
| **40** | **С123-080306-0106 23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44** | **шт.** | **10,0000** | | **104,26** | **1043** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **93,00** | **930** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3,53 | 35 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,53 | 35 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,72 | 77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С123-070202-0501 23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК** | **шт.** | **15,0000** | | **150,22** | **2253** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **134,00** | **2010** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 5,09 | 76 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,09 | 76 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,13 | 167 | |
| 42 | С123-070202-0501 23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Коробка УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ** | **шт.** | **1,0000** | | **150,22** | **150** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **134,00** | **134** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 5,09 | 5 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,09 | 5 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,13 | 11 | |
| 43 | С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27** | **шт.** | **10,0000** | | **689,44** | **6894** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **615,00** | **6150** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 23,37 | 234 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,37 | 234 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51,07 | 511 | |
| 44 | С123-070104-0301 23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60** | **10 шт.** | **0,2000** | | **616,57** | **123** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты:** | **10 шт.** | | | **550,00** | **110** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 20,90 | 4 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,90 | 4 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,67 | 9 | |
| **45** | **С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,0464** | | **80329,24** | **3723** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **км** | | | **71656,00** | **3321** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2722,93 | 126 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2722,93 | 126 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5950,31 | 276 | |
| **46** | **С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,0103** | | **55117,05** | **568** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **км** | | | **49166,00** | **506** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1868,31 | 19 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1868,31 | 19 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4082,74 | 42 | |
| **47** | **С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0510** | | **136243,35** | **6948** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **км** | | | **121533,00** | **6198** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 4618,25 | 236 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4618,25 | 236 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10092,10 | 515 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | **С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0765** | | **89768,40** | **6867** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **км** | | | **80076,00** | **6126** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3042,89 | 233 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3042,89 | 233 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6649,51 | 509 | |
| **49** | **С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | **м** | **173,4000** | | **29,15** | **5054** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м** | | | **26,00** | **4508** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 0,99 | 171 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,99 | 171 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,16 | 374 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **261909** | **203986** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **67063** | |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **2548** | |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **5569** | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **75180** | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **190337** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **54431** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **68052** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **55228** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **37466** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **29126** | **29126** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **8340** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **18224** | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **246028** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **100** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **68052** | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **4508** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **4508** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **171** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **374** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **5054** | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **326262** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **100** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **68052** | |
| | | | | | | | | |
| | | **ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| **50** | **Ц13-100701-0104 13-100701-0104** | **Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12966,80** | **12967** | **40,6 3291** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5) | чел-ч | 11 | 11 | 736,91 | 8106 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8106,01** | **8106** | |
| 50. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 9,71 | 3 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,82** | **3** | |
| 50. 3 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 17518,00 | 0 | |
| 50. 4 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 50,00 | 15 | |
| 50. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая | т | 0,000003 | 0,000003 | 1737557,00 | 5 | |
| 50. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0,00003 | 0,00003 | 4877535,00 | 146 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **166,89** | **167** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **8275,71** | **8276** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 11566,76 | 11567 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 439,54 | 440 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3730,58 | 3731 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 960,50 | 961 | |
| **51** | **Ц13-080105-0104 13-080105-0104** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **4293,57** | **4294** | **42,8 879** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 3 | 3 | 684,75 | 2054 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2054,25** | **2054** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. 2 | 128921 С (21-050401-0303) | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 | т | 0,00003 | 0,00003 | 236284,00 | 7 | |
| 51. 3 | 146773 С (21-130703-1402) | Вода дистиллированная | кг | 10,8 | 10,8 | 60,00 | 648 | |
| 51. 4 | 146784 С (21-130703-1607) | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,0036 | 0,0036 | 63795,00 | 230 | |
| 51. 5 | 146823 С (21-130704-0801) | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР | т | 0,00011 | 0,00011 | 106976,00 | 12 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **896,52** | **897** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2950,77** | **2951** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 3829,99 | 3830 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 145,54 | 146 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1024,76 | 1025 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 318,04 | 318 | |
| **52** | **Ц13-100701-0301 13-100701-0301** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12181,44** | **12181** | **40,6 3104** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 11 | 11 | 694,98 | 7645 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7644,78** | **7645** | |
| 52. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 9,71 | 1 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,26** | **1** | |
| 52. 3 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 17518,00 | 0 | |
| 52. 4 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 50,00 | 15 | |
| 52. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая | т | 0,000002 | 0,000002 | 1737557,00 | 3 | |
| 52. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0,00002 | 0,00002 | 4877535,00 | 98 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116,38** | **116** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **7762,42** | **7762** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 10866,20 | 10866 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 412,92 | 413 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3516,70 | 3517 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 902,33 | 902 | |
| **53** | **Ц13-080103-3001 13-080103-3001** | **Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,** | **шт.** | **1,0000** | | **1367,41** | **1367** | **42,8 321** |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 1 | 1 | 684,75 | 685 | |
| 53. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 0,08 | 801,61 | 64 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **748,88** | **749** | |
| 53. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 2701,52 | 108 | |
| 53. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 1856,30 | 74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **182,31** | **182** | |
| 53. 5 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00006 | 0,00006 | 381820,00 | 23 | |
| 53. 6 | 242957 С (24-040207-3951) | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 464,00 | 9 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32,19** | **32** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **899,25** | **899** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1219,77 | 1220 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 46,35 | 46 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 366,87 | 367 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 101,29 | 101 | |
| **54** | **Ц13-080305-0310 13-080305-0310** | **Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **1074,04** | **1074** | **42,8 255** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,82 | 0,82 | 705,72 | 579 | |
| 54. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,0224 | 801,61 | 18 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **596,65** | **597** | |
| 54. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 2701,52 | 30 | |
| 54. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 0,256 | 150,52 | 39 | |
| 54. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 1856,30 | 21 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **89,58** | **90** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. 6 | 145785 С (21-130207-1204) | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,0408 | 428,00 | 17 | |
| 54. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0021 | 620,00 | 1 | |
| 54. 8 | 237217 С (23-061001-0101) | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,00044 | 35622,00 | 16 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34,44** | **34** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **702,71** | **703** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 958,07 | 958 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 36,41 | 36 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 291,77 | 292 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 79,56 | 80 | |
| **55** | **Ц13-100701-0202 13-100701-0202** | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж** | **шт.** | **3,0000** | | **2202,85** | **6609** | **40,6 1668** |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 2 | 6 | 684,75 | 4109 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1369,50** | **4109** | |
| 55. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,48 | 9,71 | 5 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,55** | **5** | |
| 55. 3 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00003 | 17518,00 | 1 | |
| 55. 4 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,25 | 0,75 | 50,00 | 38 | |
| 55. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая | т | 0 | 0,000001 | 1737557,00 | 3 | |
| 55. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0,000005 | 0,000015 | 4877535,00 | 73 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,93** | **114** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1408,99** | **4227** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1965,00 | 5895 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 74,67 | 224 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 630,69 | 1892 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,17 | 490 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **Ц13-100701-0201 13-100701-0201** | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | **шт.** | **5,0000** | | **1106,11** | **5531** | **40,6 1390** |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 1 | 5 | 684,75 | 3424 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **684,75** | **3424** | |
| 56. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,3 | 9,71 | 3 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,58** | **3** | |
| 56. 3 | 135937 С (21-100502-1802) | Клей марки 88-СА | кг | 0,005 | 0,025 | 1613,00 | 40 | |
| 56. 4 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00005 | 17518,00 | 1 | |
| 56. 5 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,1 | 0,5 | 50,00 | 25 | |
| 56. 6 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая | т | 0 | 0,000001 | 1737557,00 | 2 | |
| 56. 7 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0,000002 | 0,00001 | 4877535,00 | 49 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,34** | **117** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **708,68** | **3543** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 986,68 | 4933 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 37,49 | 187 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 315,50 | 1578 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 81,93 | 410 | |
| **57** | **Ц13-100701-0201 13-100701-0201** | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **1106,11** | **1106** | **40,6 278** |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 1 | 1 | 684,75 | 685 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **684,75** | **685** | |
| 57. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 9,71 | 1 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,58** | **1** | |
| 57. 3 | 135937 С (21-100502-1802) | Клей марки 88-СА | кг | 0,005 | 0,005 | 1613,00 | 8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. 4 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 17518,00 | 0 | |
| 57. 5 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,1 | 0,1 | 50,00 | 5 | |
| 57. 6 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая | т | 0 | 0 | 1737557,00 | 0 | |
| 57. 7 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0,000002 | 0,000002 | 4877535,00 | 10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,34** | **23** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **708,68** | **709** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 986,68 | 987 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 37,49 | 37 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 315,50 | 316 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 81,93 | 82 | |
| **58** | **Ц13-080206-1201 13-080206-1201** | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных** | **м кабеля** | **65,0000** | | **287,68** | **18699** | **42,8 3262** |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,13 | 8,45 | 668,90 | 5652 | |
| 58. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 2,457 | 801,61 | 1970 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **117,26** | **7622** | |
| 58. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0189 | 1,228 | 2701,52 | 3319 | |
| 58. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 1,755 | 150,52 | 264 | |
| 58. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0189 | 1,228 | 1856,30 | 2280 | |
| 58. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0345 | 2,243 | 14,92 | 33 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,72** | **5897** | |
| 58. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 0,104 | 620,00 | 64 | |
| 58. 8 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,00055 | 0,03575 | 1670,00 | 60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А | т | 0,000019 | 0,001235 | 222238,00 | 274 | |
| 58.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 | 0,2665 | 2673,00 | 712 | |
| 58.11 | 242707 С (24-040207-1303) | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,003 | 0,195 | 1724,00 | 336 | |
| 58.12 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,0016 | 0,104 | 4011,00 | 417 | |
| 58.13 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0002 | 0,013 | 361,00 | 5 | |
| 58.14 | 249432 С (22-040201-9901) | Краска | кг | 0,004 | 0,26 | -- | -- | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28,75** | **1869** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **206,43** | **13418** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 256,62 | 16680 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 9,75 | 634 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,94 | 3896 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,31 | 1385 | |
| **59** | **Ц13-080201-0901 13-080201-0901** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **10,0000** | | **235,66** | **2357** | **42,8 / 398** |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,1 | 1 | 684,75 | 685 | |
| 59. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 0,378 | 646,77 | 244 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **92,92** | **929** | |
| 59. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,039 | 2701,52 | 105 | |
| 59. 4 | 983 С (31-050402-0308) | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 0,3 | 2034,62 | 610 | |
| 59. 5 | 1039 С (31-050401-0103) | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 0,3 | 8,20 | 2 | |
| 59. 6 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,039 | 1856,30 | 72 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **79,06** | **791** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. 7 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,004 | 163,00 | 1 | |
| 59. 8 | 129039 С (21-050402-0201) | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0,000008 | 0,00008 | 281415,00 | 23 | |
| 59. 9 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,00096 | 1670,00 | 2 | |
| 59.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,000041 | 0,00041 | 2673,00 | 1 | |
| 59.11 | 147653 С (21-130816-2102) | Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0,000005 | 0,00005 | 3979571,00 | 199 | |
| 59.12 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,000083 | 0,000832 | 361,00 | 0 | |
| 59.13 | 249504 С (22-040501-0803) | Лак битумный БТ-123 | кг | 0,0006 | 0,006 | 654,00 | 4 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22,91** | **229** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **170,44** | **1704** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 210,21 | 2102 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 7,99 | 80 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47,76 | 478 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,46 | 175 | |
| **60** | **Ц13-080206-1901 13-080206-1901** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **75,0000** | | **371,66** | **27875** | **42,8 4780** |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8) | чел-ч | 0,22 | 16,5 | 668,90 | 11037 | |
| 60. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0022 | 0,165 | 801,60 | 132 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **148,92** | **11169** | |
| 60. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0825 | 2701,52 | 223 | |
| 60. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 2,025 | 150,52 | 305 | |
| 60. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0825 | 1856,30 | 153 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0484 | 3,63 | 14,92 | 54 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,80** | **735** | |
| 60. 7 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,021 | 1,575 | 163,00 | 257 | |
| 60. 8 | 135958 С (21-100502-1823) | Клей марки БМК-5к | кг | 0,002 | 0,15 | 222,00 | 33 | |
| 60. 9 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,134 | 10,05 | 183,00 | 1839 | |
| 60.10 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,134 | 10,05 | 270,00 | 2714 | |
| 60.11 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А | т | 0,00001 | 0,00072 | 222238,00 | 160 | |
| 60.12 | 187503 С (23-021104-1001) | Патрубки | 10 шт. | 0,018 | 1,35 | 1454,00 | 1963 | |
| 60.13 | 241448 С (24-040201-0646) | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 0,067 | 5,025 | 216,00 | 1085 | |
| 60.14 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие | шт. | 0,18 | 13,5 | 11,00 | 149 | |
| 60.15 | 242921 С (24-040207-3915) | Заглушки | 10 шт. | 0,01 | 0,75 | 151,00 | 113 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **110,84** | **8313** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **267,79** | **20085** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 331,53 | 24865 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 12,60 | 945 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 76,34 | 5725 | |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 27,53 | 2065 | |
| **61** | **Ц13-080206-2101 13-080206-2101** | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | **м** | **25,0000** | | **635,84** | **15896** | **42,8 / 2113** |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,29 | 7,25 | 668,90 | 4850 | |
| 61. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0044 | 0,11 | 801,61 | 88 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **197,51** | **4938** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,055 | 2701,52 | 149 | |
| 61. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,179 | 4,475 | 150,52 | 674 | |
| 61. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,055 | 1856,30 | 102 | |
| 61. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0444 | 1,11 | 14,92 | 17 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,63** | **941** | |
| 61. 7 | 125883 С (21-050106-9908) | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,000515 | 0,012875 | 125317,00 | 1613 | |
| 61. 8 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,03 | 0,75 | 163,00 | 122 | |
| 61. 9 | 145001 С (21-130204-0201) | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,000022 | 0,000545 | 182784,00 | 100 | |
| 61.10 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,218 | 5,45 | 183,00 | 997 | |
| 61.11 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,218 | 5,45 | 270,00 | 1472 | |
| 61.12 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А | т | 0,00001 | 0,000262 | 222238,00 | 58 | |
| 61.13 | 187503 С (23-021104-1001) | Патрубки | 10 шт. | 0,01 | 0,25 | 1454,00 | 364 | |
| 61.14 | 241448 С (24-040201-0646) | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 0,25 | 6,25 | 216,00 | 1350 | |
| 61.15 | 242674 С (24-040207-0808) | Муфты соединительные | шт. | 0,1 | 2,5 | 11,00 | 28 | |
| 61.16 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие | шт. | 0,1 | 2,5 | 11,00 | 28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.17 | 242966 С (24-040207-3960) | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 0,05 | 1,25 | 116,00 | 145 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **251,04** | **6276** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **482,65** | **12066** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 567,19 | 14180 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 21,55 | 539 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 106,09 | 2652 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,10 | 1177 | |
| **62** | **Ц13-080303-0601 13-080303-0601** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **1,0000** | | **4422,08** | **4422** | **42,8 / 290** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 1 | 1 | 677,08 | 677 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **677,08** | **677** | |
| 62. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 9,71 | 0 | |
| 62. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 150,52 | 20 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,96** | **20** | |
| 62. 4 | 129995 С (21-060405-1201) | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,001 | 0,001 | 137632,00 | 138 | |
| 62. 5 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000049 | 0,000049 | 381820,00 | 19 | |
| 62. 6 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 183,00 | 223 | |
| 62. 7 | 145785 С (21-130207-1204) | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 428,00 | 6 | |
| 62. 8 | 146716 С (21-130702-1301) | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,006 | 743,00 | 4 | |
| 62. 9 | 147084 С (21-130804-0802) | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,001 | 289,00 | 0 | |
| 62.10 | 147096 С (21-130804-1205) | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 | 1023,00 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.11 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,012 | 0,012 | 620,00 | 7 | |
| 62.12 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 270,00 | 329 | |
| 62.13 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А | т | 0,00007 | 0,00007 | 222238,00 | 16 | |
| 62.14 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 2673,00 | 53 | |
| 62.15 | 242737 С (24-040207-1808) | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 6,1 | 6,1 | 335,00 | 2044 | |
| 62.16 | 242966 С (24-040207-3960) | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 116,00 | 116 | |
| 62.17 | 249432 С (22-040201-9901) | Краска | кг | 0,036 | 0,036 | -- | -- | |
| 62.18 | 249530 С (22-040501-1314) | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 | 0,006 | 180,00 | 1 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2957,80** | **2958** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **3654,84** | **3655** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 3944,63 | 3945 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 149,90 | 150 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 439,69 | 440 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 327,56 | 328 | |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | | | | | |
| **63** | **С123-080303-0104 23-080303-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П** | **шт.** | **1,0000** | | **16130,64** | **16131** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **14389,00** | **14389** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 546,78 | 547 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 546,78 | 547 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1194,86 | 1195 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С123-080306-0207 23-080306-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч** | **шт.** | **1,0000** | | **2032,45** | **2032** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **1813,00** | **1813** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 68,89 | 69 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,89 | 69 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 150,55 | 151 | |
| 65 | С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Оповещатели модели Маяк-12-КП** | **шт.** | **1,0000** | | **2533,55** | **2534** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **2260,00** | **2260** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 85,88 | 86 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 85,88 | 86 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,67 | 188 | |
| 66 | С123-080304-0640 23-080304-0640 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ АС-10 прим.** | **шт.** | **1,0000** | | **1249,96** | **1250** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **1115,00** | **1115** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 42,37 | 42 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 42,37 | 42 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 92,59 | 93 | |
| 67 | С123-080304-0101 23-080304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"** | **шт.** | **1,0000** | | **1276,86** | **1277** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **1139,00** | **1139** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 43,28 | 43 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,28 | 43 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,58 | 95 | |
| **68** | **С123-080302-0304 23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45** | **шт.** | **3,0000** | | **1021,27** | **3064** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **911,00** | **2733** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 34,62 | 104 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34,62 | 104 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75,65 | 227 | |
| **69** | **С123-080302-0202 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3** | **шт.** | **5,0000** | | **244,39** | **1222** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **218,00** | **1090** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 8,28 | 41 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,28 | 41 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,10 | 91 | |
| **70** | **С123-080302-0602 23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10** | **шт.** | **1,0000** | | **765,67** | **766** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **683,00** | **683** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 25,95 | 26 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,95 | 26 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 56,72 | 57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5** | км | 66,3000 | | 12261,94 | 812966 | |
| | | **Итого прямые затраты:** | км | | | 10938,00 | 725189 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 415,64 | 27557 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 415,64 | 27557 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 908,29 | 60220 | |
| 72 | С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0102 | | 123337,94 | 1258 | |
| | | **Итого прямые затраты:** | км | | | 110021,00 | 1122 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 4180,80 | 43 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4180,80 | 43 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9136,14 | 93 | |
| 73 | С123-061710-0106 23-061710-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм** | м | 76,5000 | | 61,66 | 4717 | |
| | | **Итого прямые затраты:** | м | | | 55,00 | 4208 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2,09 | 160 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,09 | 160 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,57 | 349 | |
| 74 | С121-130814-1801 21-130814-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х** | м | 25,7500 | | 71,75 | 1847 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты:** | **м** | | | **64,00** | **1648** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2,43 | 63 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,43 | 63 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,31 | 137 | |
| **75** | **С123-070204-0709 23-070204-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **216,36** | **216** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **193,00** | **193** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 7,33 | 7 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,33 | 7 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,03 | 16 | |
| **76** | **СПРАЙС ТПРАЙС** | **БОКС ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЦЕНА:88 ТЕНГЕ С НДС** | **М** | **1,0000** | | **88,08** | **88** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **78,57** | **79** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2,99 | 3 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,99 | 3 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,52 | 7 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **837659** | **226015** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **836011** | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **21145** | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **52702** | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **756013** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **54635** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **22029** | **22029** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **32606** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **71252** | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **961897** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **76** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **52702** | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1648** | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **1648** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **63** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **137** | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1847** | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **963745** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 76 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52702 | |
| | | **КРЫТАЯ ПОИЛКА** | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17.Кормушка - 25 шт** | | | | | | |
| 77 | С123-010501-0819 23-010501-0819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 5,6250 | | 14907,59 | 83855 | |
| | | **Итого прямые затраты:** | м | | | 13298,00 | 74801 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 505,32 | 2842 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 505,32 | 2842 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1104,27 | 6211 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | | | Тенге | | | | 74801 | 226015 |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 74801 | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 74801 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 2842 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 6211 | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 83855 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 83855 | |
| | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18.Поилка - 1 шт** | | | | | | |
| 78 | Е11-090305-0301 11-090305-0301 | **Монтаж поилок** | т | 0,8900 | | 98927,80 | 88046 | 60,9 25880 |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 73,6 | 65,504 | 645,89 | 42308 | |
| 78. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,27 | 0,2403 | 779,97 | 187 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 47748,09 | 42496 | |
| 78. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16,3 | 14,507 | 279,50 | 4055 | |
| 78. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,0979 | 2534,07 | 248 | |
| 78. 5 | 1198 С (31-050402-0304) | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,7 | 3,293 | 96,70 | 318 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. 6 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 1,19 | 1,059 | 158,25 | 168 | |
| 78. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,1424 | 1507,60 | 215 | |
| 78. 8 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,32 | 2,065 | 23,38 | 48 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5676,16** | **5052** | |
| 78. 9 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 | т | 0,00194 | 0,001727 | 118942,00 | 205 | |
| 78.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм | кг | 0,03 | 0,0267 | 256,00 | 7 | |
| 78.11 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,016643 | 2399,00 | 40 | |
| 78.12 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000917 | 25961,00 | 24 | |
| 78.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,005 | 0,00445 | 381820,00 | 1699 | |
| 78.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,01 | 0,0089 | 198,00 | 2 | |
| 78.15 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 1,736 | 180,00 | 312 | |
| 78.16 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,5251 | 91,00 | 48 | |
| 78.17 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,000089 | 1774324,00 | 158 | |
| 78.18 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 | т | 0,014 | 0,01246 | 208173,00 | 2594 | |
| 78.19 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,000276 | 267437,00 | 74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000534 | 256053,00 | 137 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5954,19** | **5299** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **59167,86** | **52659** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 88246,45 | 78539 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3353,36 | 2984 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32431,95 | 28864 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7327,98 | 6522 | |
| **79** | **С123-010501-0819 23-010501-0819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **18,9000** | | **14907,59** | **281753** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м** | | | **13298,00** | **251332** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 505,32 | 9551 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 505,32 | 9551 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1104,27 | 20871 | |
| **80** | **С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,3120** | | **442656,10** | **138109** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **394862,00** | **123197** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 15004,76 | 4681 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15004,76 | 4681 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32789,34 | 10230 | |
| **81** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **0,3120** | | **17028,60** | **5313** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **4739** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 180 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 180 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 394 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | | | Тенге | | | | **431928** | **251895** |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **180596** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | | 5299 | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 42496 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 127936 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 33726 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 25880 | 25880 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 7846 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 17146 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 231467 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 66 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 42496 | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 251332 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 251332 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 9551 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 20871 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 281753 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 513221 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 66 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 42496 | |
| | | | | | | | | |
| | | **ВОДОПРОВОД** | | | | | | |
| | | В1 | | | | | | |
| 82 | С123-040702-0104 23-040702-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года | **Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 3,0000 | | 1946,13 | 5838 | |
| | | **Итого прямые затраты:** | шт. | | | 1736,00 | 5208 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 65,97 | 198 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65,97 | 198 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 144,16 | 432 | |
| 83 | Е11-160301-0204 11-160301-0204 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | м трубопровод | 10,0000 | | 1599,14 | 15991 | 60,4 1419 |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,337 | 3,37 | 684,75 | 2308 | |
| 83. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,059 | 712,48 | 42 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 234,96 | 2350 | |
| 83. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,008 | 3107,98 | 25 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,007 | 2534,07 | 18 | |
| 83. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,044 | 1507,60 | 66 | |
| 83. 6 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,139 | 23,38 | 3 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,22** | **112** | |
| 83. 7 | 127966 С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,04 | 205,00 | 8 | |
| 83. 8 | 144603 С (21-130102-0901) | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0 | 0 | 86184,00 | 0 | |
| 83. 9 | 146642 С (21-130701-0101) | Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000019 | 1246221,00 | 24 | |
| 83.10 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,0342 | 180,00 | 6 | |
| 83.11 | 149389 С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 | кг | 0,0053 | 0,053 | 418,00 | 22 | |
| 83.12 | 157969 С (23-011306-0204) | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 1 | 10 | 1033,00 | 10330 | |
| 83.13 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая | м3 | 0,0113 | 0,113 | 230,00 | 26 | |
| 83.14 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный | кг | 0,0044 | 0,044 | 218,00 | 10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1042,58** | **10426** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1284,56** | **12846** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1426,48 | 14265 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 54,21 | 542 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 196,12 | 1961 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 118,45 | 1185 | |
| **84** | **Е11-161101-0101 11-161101-0101** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровод** | **10,0000** | | **79,54** | **795** | **60,4 / 250** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3) | чел-ч | 0,0501 | 0,501 | 827,43 | 415 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **41,45** | **415** | |
| 84. 2 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 0,15 | 126,82 | 19 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,90** | **19** | |
| 84. 3 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной | кг | 0,0002 | 0,002 | 304,00 | 1 | |
| 84. 4 | 149389 С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 | кг | 0,0002 | 0,002 | 418,00 | 1 | |
| 84. 5 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая | м3 | 0,01 | 0,1 | 230,00 | 23 | |
| 84. 6 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный | кг | 0,0005 | 0,005 | 218,00 | 1 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,55** | **26** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **45,91** | **459** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 70,95 | 709 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2,70 | 27 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,73 | 277 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,89 | 59 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **18513** | **253564** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **18513** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **10451** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2764** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **5208** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2436** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **1670** | **1670** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **766** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1676** | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **22625** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2764** | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **22625** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2764** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **НАВЕС ДЛЯ СЕНА И СОЛОМЫ** | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Колонна К-1 - 16 шт** | | | | | | |
| **85** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **5,5240** | | **17028,60** | **94066** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **83910** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 3189 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 3189 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 6968 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **83910** | **253564** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **83910** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **83910** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3189** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **6968** | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **94066** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **94066** | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Ферма Ф-1 - 7 шт** | | | | | | |
| | | Опорный лист | | | | | | |
| **86** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **3,5818** | | **17028,60** | **60993** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **54408** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 2067 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 2067 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 4518 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **54408** | **253564** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **54408** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **54408** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2067** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4518** | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **60993** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **60993** | |
| | | **ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | |
| | | Ф51 - КУРС РР 4,76 ТЕНГЕ НА 19.11.2015Г. | | | | | | |
| **87** | **Ц13-100408-0622 13-100408-0622** | **УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА** | **шт.** | **1,0000** | | **25541,88** | **25542** | **40,6 6091** |
| 87. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5) | чел-ч | 19 | 19 | 788,56 | 14983 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 684,75 | 21 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15003,18** | **15003** | |
| 87. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 2944,70 | 88 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **88,34** | **88** | |
| 87. 4 | 147094 С (21-130804-1203) | Нитки суровые | кг | 0,001 | 0,001 | 1030,00 | 1 | |
| 87. 5 | 147183 С (21-130809-1202) | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | 0,006 | 0,006 | 558,00 | 3 | |
| 87. 6 | 147654 С (21-130816-2103) | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,017 | 0,017 | 6797,00 | 116 | |
| 87. 7 | 147734 С (21-130816-3009) | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,118 | 0,118 | 583,00 | 69 | |
| 87. 8 | 147760 С (21-130816-3207) | Флюс ФКДТ | кг | 0,01 | 0,01 | 2607,00 | 26 | |
| 87. 9 | 149306 С (22-040501-0101) | Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,00001 | 0,00001 | 360374,00 | 4 | |
| 87.10 | 149589 С (22-040802-0101) | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,00001 | 0,00001 | 119445,00 | 1 | |
| 87.11 | 237237 С (23-061002-0104) | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0122 | 0,0122 | 101956,00 | 1244 | |
| 87.12 | 242741 С (24-040207-1812) | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 4 | 4 | 33,00 | 132 | |
| 87.13 | 244666 С (21-050307-9908) | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше | кг | 0,03 | 0,03 | 879,00 | 26 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1621,82** | **1622** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **16692,80** | **16693** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 22784,10 | 22784 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 865,80 | 866 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6957,09 | 6957 | |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1891,99 | 1892 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **88** | **С123-080502-0307 23-080502-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Видеорегистратор 16-канальный модели DS-7316HWI-SH, типа Hikvision** | **шт.** | **1,0000** | | **121288,68** | **121289** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **108193,00** | **108193** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 4111,33 | 4111 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4111,33 | 4111 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8984,35 | 8984 | |
| **89** | **Ц13-110401-0201 13-110401-0201** | **Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** | **шт.** | **1,0000** | | **1303,54** | **1304** | **44 / 315** |
| 89. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 1 | 1 | 606,51 | 607 | |
| 89. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 0,16 | 684,75 | 110 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **716,07** | **716** | |
| 89. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 1507,60 | 241 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **241,22** | **241** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **847,73** | **848** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1162,80 | 1163 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 44,19 | 44 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 359,26 | 359 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96,56 | 97 | |
| **90** | **ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН** | **Монитор ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ FH7524 ЦЕНА:126450 ТЕНГЕ С НДС:1,12** | **шт** | **1,0000** | | **126567,42** | **126567** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **112901,79** | **112902** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 4290,27 | 4290 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4290,27 | 4290 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9375,36 | 9375 | |
| **91** | **Ц13-100701-0102 13-100701-0102** | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **43472,20** | **43472** | **40,6 / 11046** |
| 91. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3) | чел-ч | 38 | 38 | 715,95 | 27206 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27206,10** | **27206** | |
| 91. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 9,71 | 2 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,55** | **2** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. 3 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 50,00 | 20 | |
| 91. 4 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00001 | 1737557,00 | 17 | |
| 91. 5 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0,0001 | 0,0001 | 4877535,00 | 488 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **525,13** | **525** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **27732,78** | **27733** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 38778,46 | 38778 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1473,58 | 1474 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12519,26 | 12519 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3220,16 | 3220 | |
| **92** | **ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН** | **ПРИЕМНИК ВИДЕОСИГНАЛОВ (КОНЦЕНТРАТОР) 16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ ПО КАБЕЛЬ UTP CATS ОТ ПАССИВНЫХ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОВ, С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, TPA016 ЦЕНА:182277 ТЕНГЕ С НДС:1,12** | **шт** | **1,0000** | | **182446,26** | **182446** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **162747,32** | **162747** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 6184,40 | 6184 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6184,40 | 6184 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13514,54 | 13515 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **429115** | **271016** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **275649** | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | **10475** | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | | **22890** | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **309014** | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **153466** | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **2147** | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **42925** | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **108193** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **23947** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **17452** | **17452** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **6495** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **14193** | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **191606** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **58** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **42925** | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **500620** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **58** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **42925** | |
| | | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | |
| | | ТЕПЛОСЕТЬ НАДЗЕМНАЯ | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА | | | | | | |
| **93** | **Е11-240101-0401 11-240101-0401** | **Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** | **км трубопровод** | **0,0520** | | **769633,26** | **40021** | **62,1 11056** |
| 93. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 414 | 21,528 | 694,98 | 14962 | |
| 93. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 63,77 | 3,316 | 857,00 | 2842 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **342372,60** | **17803** | |
| 93. 3 | 128 С (31-060201-0201) | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 72 | 3,744 | 326,64 | 1223 | |
| 93. 4 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 12,5 | 0,65 | 1478,76 | 961 | |
| 93. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 22 | 1,144 | 2534,07 | 2899 | |
| 93. 6 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 0,42952 | 21,41 | 9 | |
| 93. 7 | 1684 С (32-040105-0202) | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч | маш.-ч | 25 | 1,3 | 2960,14 | 3848 | |
| 93. 8 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 4,13 | 0,21476 | 1007,99 | 216 | |
| 93. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,00728 | 1507,60 | 11 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **176306,53** | **9168** | |
| 93.10 | 144603 С (21-130102-0901) | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,0006 | 0,000031 | 86184,00 | 3 | |
| 93.11 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 | т | 0,048 | 0,002496 | 200244,00 | 500 | |
| 93.12 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 10 | 0,52 | 23,00 | 12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **9893,42** | **514** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **473921,67** | **24644** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 686535,05 | 35700 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 26088,33 | 1357 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 238701,72 | 12412 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 57009,87 | 2965 | |
| **94** | **С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **52,5200** | | **353,13** | **18546** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м** | | | **315,00** | **16544** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 11,97 | 629 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,97 | 629 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,16 | 1374 | |
| **95** | **Е11-220901-0201 11-220901-0201** | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **2,0000** | | **1515,12** | **3030** | **62,1 894** |
| 95. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 1,07 | 2,14 | 653,56 | 1399 | |
| 95. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,06 | 684,75 | 41 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **719,85** | **1440** | |
| 95. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 1507,60 | 90 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **45,23** | **90** | |
| 95. 4 | 144732 С (21-130201-0508) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0008 | 0,0016 | 178752,00 | 286 | |
| 95. 5 | 147667 С (21-130816-2202) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,04 | 0,08 | 424,00 | 34 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **159,96** | **320** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **904,50** | **1809** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1351,53 | 2703 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 51,36 | 103 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 498,39 | 997 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 112,23 | 224 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **96** | **С123-040601-1201 23-040601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **17158,64** | **34317** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **15306,00** | **30612** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 581,63 | 1163 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 581,63 | 1163 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1271,01 | 2542 | |
| **97** | **Е11-130601-0207 11-130601-0207** | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | **м2** | **7,0000** | | **356,47** | **2495** | **54,2 782** |
| 97. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,34 | 2,38 | 606,51 | 1443 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **206,21** | **1443** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **206,21** | **1443** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 317,98 | 2226 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 12,08 | 85 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,85 | 867 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,41 | 185 | |
| **98** | **Е11-130601-0209 11-130601-0209** | **Поверхности металлические. Обеспыливание** | **м2** | **7,0000** | | **90,98** | **637** | **54,2 161** |
| 98. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,07 | 0,49 | 606,51 | 297 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,46** | **297** | |
| 98. 2 | 3008 С (34-030501-0101) | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,1 | 0,7 | 156,86 | 110 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,69** | **110** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **58,14** | **407** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 81,15 | 568 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3,08 | 22 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,09 | 183 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,74 | 47 | |
| **99** | **Е11-130301-0406 11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **7,0000** | | **71,44** | **500** | **54,2 85** |
| 99. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,2065 | 757,37 | 156 | |
| 99. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0014 | 684,79 | 1 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,48** | **157** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0007 | 2944,70 | 2 | |
| 99. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,0007 | 29,36 | 0 | |
| 99. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0007 | 1507,60 | 1 | |
| 99. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,0784 | 51,40 | 4 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,02** | **7** | |
| 99. 7 | 146883 С (21-130704-3101) | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000105 | 273898,00 | 29 | |
| 99. 8 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00009 | 0,00063 | 267437,00 | 168 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28,18** | **197** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **51,54** | **361** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 63,73 | 446 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2,42 | 17 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,61 | 102 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,29 | 37 | |
| **100** | **Е11-130301-1406 11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **7,0000** | | **125,04** | **875** | **54,2 / 105** |
| 100. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,2982 | 645,89 | 193 | |
| 100. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0014 | 1369,50 | 2 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,79** | **195** | |
| 100. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0014 | 2944,70 | 4 | |
| 100. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,0014 | 29,36 | 0 | |
| 100. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0014 | 1507,60 | 2 | |
| 100. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,091 | 51,40 | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,56** | **11** | |
| 100. 7 | 149372 С (22-040601-0501) | Уайт-спирит | т | 0,000028 | 0,000196 | 150362,00 | 29 | |
| 100. 8 | 149529 С (22-040705-0402) | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,00126 | 351041,00 | 442 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **67,40** | **472** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **96,48** | **675** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 111,54 | 781 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 4,24 | 30 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,30 | 135 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,26 | 65 | |
| **101** | **Е11-260101-0901 11-260101-0901** | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** | **м3 изоляции** | **0,5000** | | **32424,31** | **16212** | **55,3 3743** |
| 101. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 18,85 | 9,425 | 694,98 | 6550 | |
| 101. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,64 | 0,32 | 684,75 | 219 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13538,61** | **6769** | |
| 101. 3 | 1444 С (32-040106-0401) | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,63 | 0,315 | 8,04 | 3 | |
| 101. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,32 | 1507,60 | 482 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **969,93** | **485** | |
| 101. 5 | 125563 С (21-050104-0112) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0265 | 0,01325 | 158967,00 | 2106 | |
| 101. 6 | 125919 С (21-050107-0701) | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,0106 | 0,0053 | 125312,00 | 664 | |
| 101. 7 | 126235 С (21-050112-0603) | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,78 | 0,39 | 670,00 | 261 | |
| 101. 8 | 128059 С (21-050307-1002) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,53 | 0,265 | 151,00 | 40 | |
| 101. 9 | 128060 С (21-050307-1003) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,01 | 0,505 | 125,00 | 63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.10 | 135811 С (21-100406-0301) | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000 м2 | 0,002204 | 0,001102 | 475421,00 | 524 | |
| 101.11 | 146016 С (21-130211-0301) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм | т | 0,00004 | 0,00002 | 1215532,00 | 24 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7366,26** | **3683** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **21436,56** | **10718** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 28923,42 | 14462 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1099,09 | 550 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8585,94 | 4293 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2401,80 | 1201 | |
| **102** | **С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **0,7700** | | **10738,44** | **8269** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м3** | | | **9579,00** | **7376** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 364,00 | 280 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 364,00 | 280 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 795,44 | 612 | |
| **103** | **Е11-260301-0202 11-260301-0202** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** | **м2 поверхност** | **52,0000** | | **1948,21** | **101307** | **55,3 29894** |
| 103. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 1,485 | 77,23 | 694,98 | 53674 | |
| 103. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0108 | 0,5616 | 684,75 | 385 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1039,58** | **54058** | |
| 103. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0833 | 4,332 | 9,71 | 42 | |
| 103. 4 | 1444 С (32-040106-0401) | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,0573 | 2,98 | 8,04 | 24 | |
| 103. 5 | 1445 С (32-040106-0501) | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,1297 | 6,744 | 72,27 | 487 | |
| 103. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,5616 | 1507,60 | 847 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,93** | **1400** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103. 7 | 125557 С (21-050104-0106) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,000005 | 0,000244 | 153549,00 | 38 | |
| 103. 8 | 125563 С (21-050104-0112) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,000428 | 0,02224 | 158967,00 | 3535 | |
| 103. 9 | 125919 С (21-050107-0701) | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,000116 | 0,006011 | 125312,00 | 753 | |
| 103.10 | 146016 С (21-130211-0301) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм | т | 0,000017 | 0,000884 | 1215532,00 | 1075 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **103,86** | **5401** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1162,97** | **60475** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1737,86 | 90369 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 66,04 | 3434 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 640,93 | 33328 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 144,31 | 7504 | |
| **104** | **С121-050104-0105 21-050104-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,45 мм ГОСТ 14918-80** | **т** | **0,2493** | | **172134,57** | **42916** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **153549,00** | **38283** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 5834,86 | 1455 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5834,86 | 1455 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12750,71 | 3179 | |
| **105** | **Е11-070501-0101 11-070501-0101** | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных** | **12,0000** | | **1367,51** | **16410** | **62,1 3371** |
| 105. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,476 | 5,712 | 622,36 | 3555 | |
| 105. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1988 | 2,386 | 785,12 | 1873 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **452,32** | **5428** | |
| 105. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0263 | 0,3156 | 2534,07 | 800 | |
| 105. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0.133 | 1,596 | 2302,98 | 3676 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0395 | 0,474 | 1507,60 | 715 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **432,49** | **5190** | |
| 105. 6 | 100511 С (21-020101-0501) | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0041 | 0,0492 | 17338,00 | 853 | |
| 105. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,012 | 0,144 | 11595,00 | 1670 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **210,23** | **2523** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **938,96** | **11268** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1219,86 | 14638 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 46,35 | 556 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 327,25 | 3927 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 101,30 | 1216 | |
| **106** | **С121-041201-0318 21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78** | **шт.** | **12,0000** | | **8550,17** | **102602** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **7627,00** | **91524** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 289,83 | 3478 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 289,83 | 3478 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 633,35 | 7600 | |
| | | ТЕПЛСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ | | | | | | |
| **107** | **Е11-010101-0314 11-010101-0314** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **19,2000** | | **101,51** | **1949** | **59,1 333** |
| 107. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 0,0115 | 0,2208 | 554,86 | 123 | |
| 107. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,025 | 0,48 | 918,46 | 441 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29,34** | **563** | |
| 107. 3 | 2263 С (31-010201-0102) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,025 | 0,48 | 2673,20 | 1283 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,83** | **1283** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **73,21** | **1406** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 90,55 | 1739 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3,44 | 66 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,78 | 399 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,52 | 144 | |
| **108** | **Е11-010205-0302 11-010205-0302** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с** | **м3 грунта** | **0,5900** | | **1965,37** | **1160** | **59,1 384** |
| 108. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8) | чел-ч | 1,848 | 1,09 | 596,28 | 650 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1101,93** | **650** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1101,93** | **650** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1753,16 | 1034 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 66,62 | 39 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 717,86 | 424 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 145,58 | 86 | |
| **109** | **Е11-010205-0502 11-010205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **1,9000** | | **939,75** | **1786** | **59,1 592** |
| 109. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7) | чел-ч | 0,972 | 1,847 | 542,07 | 1001 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **526,89** | **1001** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **526,89** | **1001** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 838,29 | 1593 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 31,85 | 61 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 343,25 | 652 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69,61 | 132 | |
| **110** | **Е11-010104-0402 11-010104-0402** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **10,7300** | | **23,07** | **248** | **59,1 40** |
| 110. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 0,086484 | 788,56 | 68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6,36** | **68** | |
| 110. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 0,086484 | 2087,10 | 181 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,82** | **181** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **16,82** | **181** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 20,58 | 221 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 0,78 | 8 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,54 | 49 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,71 | 18 | |
| **111** | **Е11-010104-0409 11-010104-0409** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа** | **м3 грунта** | **10,7300** | | **58,39** | **627** | **59,1 102** |
| 111. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00408 | 0,043778 | 3942,80 | 173 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16,09** | **173** | |
| 111. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0204 | 0,218892 | 2087,10 | 457 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,58** | **457** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **42,58** | **457** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 52,08 | 559 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1,98 | 21 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,49 | 123 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,33 | 46 | |
| **112** | **Е11-010201-0501 11-010201-0501** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненно** | **10,7300** | | **155,35** | **1667** | **59,1 464** |
| 112. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1) | чел-ч | 0,108 | 1,159 | 511,39 | 593 | |
| 112. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 0,281663 | 684,75 | 193 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **73,20** | **785** | |
| 112. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 0,281663 | 1478,76 | 417 | |
| 112. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 1,127 | 12,07 | 14 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40,08** | **430** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **95,31** | **1023** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 138,58 | 1487 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 5,27 | 57 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48,53 | 521 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,51 | 123 | |
| | | ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ-7,16м3 | | | | | | |
| | | КАНАЛ К2-19,5М | | | | | | |
| **113** | **Е11-110101-1303 11-110101-1303** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **14,8200** | | **1915,45** | **28387** | **60,9 1621** |
| 113. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6) | чел-ч | 0,263 | 3,898 | 586,05 | 2284 | |
| 113. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 0,48906 | 771,15 | 377 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **179,58** | **2661** | |
| 113. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,114114 | 2944,70 | 336 | |
| 113. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 0,180804 | 2558,21 | 463 | |
| 113. 5 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 0,171912 | 2118,61 | 364 | |
| 113. 6 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 0,75582 | 62,86 | 48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,02223 | 1507,60 | 34 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **83,93** | **1244** | |
| 113. 8 | 100078 С (21-010201-0601) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 0,272688 | 3391,00 | 925 | |
| 113. 9 | 100079 С (21-010201-0602) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0092 | 0,136344 | 3391,00 | 462 | |
| 113.10 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0298 | 0,441636 | 2881,00 | 1272 | |
| 113.11 | 144679 С (21-130104-9901) | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ | т | 0,0124 | 0,183768 | 95304,00 | 17514 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1361,21** | **20173** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1599,27** | **23701** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1708,64 | 25322 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 64,93 | 962 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 174,29 | 2583 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 141,89 | 2103 | |
| **114** | **Е11-060101-0101 11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **0,7410** | | **18181,22** | **13472** | **48,5 314** |
| 114. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 1,35 | 1 | 554,86 | 555 | |
| 114. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,134343 | 684,75 | 92 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **873,21** | **647** | |
| 114. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,35568 | 10,64 | 4 | |
| 114. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,13338 | 3107,98 | 415 | |
| 114. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,000963 | 1507,60 | 1 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **566,50** | **420** | |
| 114. 6 | 100463 С (21-020101-0101) | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,75582 | 12578,00 | 9507 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114. 7 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,25 | 0,18525 | 6598,00 | 1222 | |
| 114. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,001482 | 23,00 | 0 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14479,11** | **10729** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15794,67** | **11704** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 16218,18 | 12018 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 616,29 | 457 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1039,80 | 770 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1346,76 | 998 | |
| **115** | **Е11-061301-0103 11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** | **м3** | **1,7355** | | **41770,62** | **72493** | **48,5 7857** |
| 115. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 12,49 | 21,676 | 668,90 | 14499 | |
| 115. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,246 | 2,163 | 786,54 | 1701 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9334,74** | **16200** | |
| 115. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,004686 | 2944,70 | 14 | |
| 115. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7 | 1,215 | 36,05 | 44 | |
| 115. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0124 | 0,02152 | 2534,07 | 55 | |
| 115. 6 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 1,194 | 2,072 | 2302,98 | 4772 | |
| 115. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0094 | 0,016314 | 54,70 | 1 | |
| 115. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,081 | 0,140576 | 150,52 | 21 | |
| 115. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0371 | 0,064387 | 1507,60 | 97 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2883,00** | **5003** | |
| 115.10 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,762 | 18183,00 | 32030 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм | кг | 1 | 1,736 | 256,00 | 444 | |
| 115.12 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0027 | 0,004686 | 35068,00 | 164 | |
| 115.13 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,009 | 0,015619 | 34157,00 | 534 | |
| 115.14 | 133153 С (21-070602-0107) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,54 | 0,93717 | 3197,00 | 2996 | |
| 115.15 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00137 | 0,002378 | 46196,00 | 110 | |
| 115.16 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 1,9 | 3,297 | 198,00 | 653 | |
| 115.17 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 | т | 0,000113 | 0,000196 | 197175,00 | 39 | |
| 115.18 | 248314 С (21-070101-9901) | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,013 | 0,022561 | 14892,00 | 336 | |
| 115.19 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00412 | 0,00715 | 23,00 | 0 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21495,68** | **37306** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **32733,25** | **56809** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 37260,60 | 64666 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1415,90 | 2457 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5943,25 | 10315 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3094,12 | 5370 | |
| **116** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,0190** | | **18083,93** | **344** | **48,5 / 96** |
| 116. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 16,88 | 0,32072 | 606,51 | 195 | |
| 116. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,00323 | 918,45 | 3 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10394,03** | **197** | |
| 116. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,00323 | 2534,07 | 8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,00076 | 23,75 | 0 | |
| 116. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,01406 | 195,48 | 3 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **576,40** | **11** | |
| 116. 6 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,057 | 92,00 | 5 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **276,00** | **5** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **11090,29** | **211** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 16131,39 | 306 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 612,99 | 12 | |
| | | Накладные расходы | % | --- | | 5654,10 | 107 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1339,55 | 25 | |
| **117** | **Е11-060301-0701 11-060301-0701** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,0640** | | **17357,88** | **1111** | **48,5 305** |
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 14,94 | 0,95616 | 645,89 | 618 | |
| 117. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0128 | 918,46 | 12 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9833,29** | **629** | |
| 117. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,0128 | 2534,07 | 32 | |
| 117. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,00256 | 23,75 | 0 | |
| 117. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,064064 | 195,48 | 13 | |
| 117. 6 | 2883 С (34-010204-0201) | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,052416 | 104,46 | 5 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **788,99** | **50** | |
| 117. 7 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,192 | 92,00 | 18 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **276,00** | **18** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **10714,59** | **686** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 15483,73 | 991 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 588,38 | 38 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5357,53 | 343 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1285,77 | 82 | |
| **118** | **С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм** | **т** | **0,0190** | | **156891,79** | **2981** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **139952,00** | **2659** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 5318,18 | 101 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5318,18 | 101 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11621,61 | 221 | |
| **119** | **С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0110** | | **110380,96** | **1214** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **98463,00** | **1083** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3741,59 | 41 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3741,59 | 41 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8176,37 | 90 | |
| **120** | **С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0530** | | **110877,58** | **5877** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **98906,00** | **5242** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3758,43 | 199 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3758,43 | 199 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8213,15 | 435 | |
| **121** | **Е11-070512-0111 11-070512-0111** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных** | **26,0000** | | **1675,90** | **43573** | **62,1 10848** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 1,03 | 26,78 | 645,89 | 17297 | |
| 121. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,2496 | 684,75 | 171 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **671,84** | **17468** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,2496 | 3107,98 | 776 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,84** | **776** | |
| 121. 4 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 0,858 | 11595,00 | 9949 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **382,63** | **9949** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1077,74** | **28021** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1494,95 | 38869 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 56,81 | 1477 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 474,02 | 12325 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,14 | 3228 | |
| **122** | **С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012** | **м3** | **0,5200** | | **44596,09** | **23190** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м3** | | | **39781,00** | **20686** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1511,68 | 786 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1511,68 | 786 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3303,41 | 1718 | |
| **123** | **Е11-080101-0307 11-080101-0307** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхност** | **31,2000** | | **849,55** | **26506** | **50,8 2297** |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 0,212 | 6,614 | 677,08 | 4478 | |
| 123. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,0624 | 684,75 | 43 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **144,91** | **4521** | |
| 123. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,6084 | 459,99 | 280 | |
| 123. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0624 | 1507,60 | 94 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,99** | **374** | |
| 123. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 74,88 | 212,00 | 15875 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123. 6 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,007488 | 51148,00 | 383 | |
| 123. 7 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,00016 | 0,004992 | 47568,00 | 237 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **528,69** | **16495** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **684,21** | **21347** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 757,83 | 23644 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 28,80 | 898 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 102,41 | 3195 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 62,93 | 1963 | |
| **124** | **Е11-130501-0101 11-130501-0101** | **Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой** | **м2** | **62,4000** | | **1934,89** | **120737** | **54,2 23429** |
| 124. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3) | чел-ч | 0,94 | 58,656 | 715,95 | 41995 | |
| 124. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 1,872 | 658,67 | 1233 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **692,75** | **43228** | |
| 124. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,624 | 2944,70 | 1837 | |
| 124. 4 | 1007 С (31-030101-0601) | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,01 | 0,624 | 662,97 | 414 | |
| 124. 5 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 0,624 | 29,36 | 18 | |
| 124. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,624 | 1507,60 | 941 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,45** | **3210** | |
| 124. 7 | 100393 С (21-010405-0101) | Песок кварцевый ГОСТ 2138-91 | т | 0,004 | 0,2496 | 953,00 | 238 | |
| 124. 8 | 135531 С (21-100401-0501) | Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,14 | 71,136 | 187,00 | 13302 | |
| 124. 9 | 146097 С (21-130401-0333) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45 | т | 0,0002 | 0,01248 | 45266,00 | 565 | |
| 124.10 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00323 | 0,201552 | 20254,00 | 4082 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.11 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель | т | 0,00003 | 0,001872 | 54217,00 | 101 | |
| 124.12 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,007 | 0,4368 | 47568,00 | 20778 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **626,07** | **39067** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1350,51** | **84272** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1725,98 | 107701 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 65,59 | 4093 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 441,06 | 27522 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 143,33 | 8944 | |
| **125** | **Е11-080201-0109 11-080201-0109** | **Стены приямков и каналов. Кладка** | **м3 кладки** | **2,4300** | | **30470,27** | **74043** | **50,8 4646** |
| 125. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7) | чел-ч | 5,95 | 14,458 | 591,17 | 8547 | |
| 125. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,8748 | 684,75 | 599 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3763,97** | **9146** | |
| 125. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,36 | 0,8748 | 3107,98 | 2719 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1118,87** | **2719** | |
| 125. 4 | 102633 С (21-020401-2801) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 0,5832 | 8451,00 | 4929 | |
| 125. 5 | 102866 С (21-030101-0102) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,4 | 0,972 | 45299,00 | 44031 | |
| 125. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,0023 | 0,005589 | 205871,00 | 1151 | |
| 125. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,46 | 1,118 | 23,00 | 26 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20631,92** | **50136** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **25268,26** | **61402** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 27180,36 | 66048 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1032,85 | 2510 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2944,95 | 7156 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2257,06 | 5485 | |
| **126** | **Е11-070512-0111 11-070512-0111** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных** | **3,0000** | | **1675,90** | **5028** | **62,1 1252** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 1,03 | 3,09 | 645,89 | 1996 | |
| 126. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,0288 | 684,75 | 20 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **671,84** | **2016** | |
| 126. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,0288 | 3107,98 | 90 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,84** | **90** | |
| 126. 4 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 0,099 | 11595,00 | 1148 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **382,63** | **1148** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1077,74** | **3233** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1494,95 | 4485 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 56,81 | 170 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 474,02 | 1422 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,14 | 372 | |
| **127** | **С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012** | **м3** | **0,5200** | | **44596,09** | **23190** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м3** | | | **39781,00** | **20686** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1511,68 | 786 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1511,68 | 786 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3303,41 | 1718 | |
| **128** | **Е11-070512-0111 11-070512-0111** | **Установка опор ОП-1** | **шт. сборных** | **20,0000** | | **1675,90** | **33518** | **62,1 / 8344** |
| 128. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 1,03 | 20,6 | 645,89 | 13305 | |
| 128. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,192 | 684,75 | 131 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **671,84** | **13437** | |
| 128. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,192 | 3107,98 | 597 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,84** | **597** | |
| 128. 4 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 0,66 | 11595,00 | 7653 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **382,63** | **7653** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1077,74** | **21555** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1494,95 | 29899 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 56,81 | 1136 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 474,02 | 9480 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,14 | 2483 | |
| **129** | **С121-040305-0101 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012** | **шт.** | **20,0000** | | **474,20** | **9484** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **423,00** | **8460** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 16,07 | 321 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,07 | 321 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35,13 | 703 | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА | | | | | | |
| **130** | **Е11-240101-0201 11-240101-0201** | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** | **км трубопровод** | **0,0420** | | **812007,35** | **34104** | **62,1 9248** |
| 130. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 424 | 17,808 | 694,98 | 12376 | |
| 130. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 69,49 | 2,919 | 862,13 | 2516 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **354580,66** | **14892** | |
| 130. 3 | 128 С (31-060201-0201) | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 68,7 | 2,885 | 326,64 | 942 | |
| 130. 4 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 12,5 | 0,525 | 1478,76 | 776 | |
| 130. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,00336 | 2534,07 | 9 | |
| 130. 6 | 846 С (32-040102-0101) | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 27,66 | 1,162 | 2911,19 | 3382 | |
| 130. 7 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 0,34692 | 21,41 | 7 | |
| 130. 8 | 1684 С (32-040105-0202) | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч | маш.-ч | 25 | 1,05 | 2960,14 | 3108 | |
| 130. 9 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 4,13 | 0,17346 | 1007,99 | 175 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,00504 | 1507,60 | 8 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **200175,17** | **8407** | |
| 130.11 | 144603 С (21-130102-0901) | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,0006 | 0,000025 | 86184,00 | 2 | |
| 130.12 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 | т | 0,045 | 0,00189 | 200244,00 | 378 | |
| 130.13 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 10 | 0,42 | 23,00 | 10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9292,69** | **390** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **504139,38** | **21174** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 724333,97 | 30422 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 27524,69 | 1156 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 247719,28 | 10404 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60148,69 | 2526 | |
| **131** | **С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **42,4200** | | **353,13** | **14980** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м** | | | **315,00** | **13362** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 11,97 | 508 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,97 | 508 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,16 | 1110 | |
| **132** | **С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Опоры неподвижные** | **т** | **0,0106** | | **309344,26** | **3279** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **275944,00** | **2925** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 10485,87 | 111 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10485,87 | 111 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22914,39 | 243 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **133** | **Е11-130601-0207<br>11-130601-0207** | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | **м2** | **5,5000** | | **356,47** | **1961** | **54,2<br>615** |
| 133. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,34 | 1,87 | 606,51 | 1134 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **206,21** | **1134** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **206,21** | **1134** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 317,98 | 1749 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 12,08 | 66 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,85 | 681 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,41 | 145 | |
| **134** | **Е11-130601-0209<br>11-130601-0209** | **Поверхности металлические. Обеспыливание** | **м2** | **5,5000** | | **90,98** | **500** | **54,2<br>127** |
| 134. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,07 | 0,385 | 606,51 | 234 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,46** | **234** | |
| 134. 2 | 3008 С<br>(34-030501-0101) | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,1 | 0,55 | 156,86 | 86 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,69** | **86** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **58,14** | **320** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 81,15 | 446 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3,08 | 17 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,09 | 144 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,74 | 37 | |
| **135** | **Е11-130301-0406<br>11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **5,5000** | | **71,44** | **393** | **54,2<br>67** |
| 135. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,16225 | 757,37 | 123 | |
| 135. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0011 | 684,73 | 1 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,48** | **124** | |
| 135. 3 | 112 С<br>(31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00055 | 2944,70 | 2 | |
| 135. 4 | 1044 С<br>(31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,00055 | 29,36 | 0 | |
| 135. 5 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00055 | 1507,60 | 1 | |
| 135. 6 | 2515 С<br>(31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,0616 | 51,40 | 3 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,02** | **6** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135. 7 | 146883 С (21-130704-3101) | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000082 | 273898,00 | 23 | |
| 135. 8 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00009 | 0,000495 | 267437,00 | 132 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28,18** | **155** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **51,54** | **283** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 63,73 | 351 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2,42 | 13 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,61 | 80 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,29 | 29 | |
| **136** | **Е11-130301-1406 11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **5,5000** | | **125,04** | **688** | **54,2 83** |
| 136. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,2343 | 645,89 | 151 | |
| 136. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0011 | 1369,55 | 2 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,79** | **153** | |
| 136. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0011 | 2944,70 | 3 | |
| 136. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,0011 | 29,36 | 0 | |
| 136. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0011 | 1507,60 | 2 | |
| 136. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,0715 | 51,40 | 4 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,56** | **9** | |
| 136. 7 | 149372 С (22-040601-0501) | Уайт-спирит | т | 0,000028 | 0,000154 | 150362,00 | 23 | |
| 136. 8 | 149529 С (22-040705-0402) | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,00099 | 351041,00 | 348 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **67,40** | **371** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **96,48** | **531** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 111,54 | 613 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 4,24 | 23 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,30 | 106 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,26 | 51 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **137** | **Е11-260101-0901<br>11-260101-0901** | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** | **м3 изоляции** | **0,4000** | | **32424,31** | **12970** | **55,3<br>2995** |
| 137. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 18,85 | 7,54 | 694,98 | 5240 | |
| 137. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,64 | 0,256 | 684,75 | 175 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13538,61** | **5415** | |
| 137. 3 | 1444 С (32-040106-0401) | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,63 | 0,252 | 8,04 | 2 | |
| 137. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,256 | 1507,60 | 386 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **969,93** | **388** | |
| 137. 5 | 125563 С (21-050104-0112) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0265 | 0,0106 | 158967,00 | 1685 | |
| 137. 6 | 125919 С (21-050107-0701) | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,0106 | 0,00424 | 125312,00 | 531 | |
| 137. 7 | 126235 С (21-050112-0603) | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,78 | 0,312 | 670,00 | 209 | |
| 137. 8 | 128059 С (21-050307-1002) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,53 | 0,212 | 151,00 | 32 | |
| 137. 9 | 128060 С (21-050307-1003) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,01 | 0,404 | 125,00 | 51 | |
| 137.10 | 135811 С (21-100406-0301) | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000 м2 | 0,002204 | 0,000882 | 475421,00 | 419 | |
| 137.11 | 146016 С (21-130211-0301) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм | т | 0,00004 | 0,000016 | 1215532,00 | 19 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7366,26** | **2947** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **21436,56** | **8575** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 28923,42 | 11569 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1099,09 | 440 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8585,94 | 3434 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2401,80 | 961 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138** | **С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **0,6160** | | **10738,44** | **6615** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м3** | | | **9579,00** | **5901** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 364,00 | 224 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 364,00 | 224 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 795,44 | 490 | |
| **139** | **Е11-260301-0701 11-260301-0701** | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | **м2 поверхност** | **17,5000** | | **502,82** | **8799** | **55,3 1932** |
| 139. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,3198 | 5,596 | 614,18 | 3437 | |
| 139. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,08225 | 684,75 | 56 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **199,63** | **3494** | |
| 139. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0023 | 0,04025 | 459,99 | 19 | |
| 139. 4 | 1445 С (32-040106-0501) | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 0,2205 | 72,27 | 16 | |
| 139. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,08225 | 1507,60 | 124 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,05** | **158** | |
| 139. 6 | 125919 С (21-050107-0701) | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,000473 | 0,008278 | 125312,00 | 1037 | |
| 139. 7 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,3 | 5,25 | 212,00 | 1113 | |
| 139. 8 | 249076 С (21-130104-9906) | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ | т | 0,000126 | 0,002205 | 60098,00 | 133 | |
| 139. 9 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0126 | 0,2205 | 176,00 | 39 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **132,66** | **2322** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **338,13** | **5917** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 448,53 | 7849 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 17,04 | 298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127,44 | 2230 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,25 | 652 | |
| **140** | **С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** | **1000 м2** | **0,0175** | | **532965,96** | **9327** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **1000 м2** | | | **475421,00** | **8320** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 18066,00 | 316 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18066,00 | 316 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39478,96 | 691 | |
| | | ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА-1ШТ | | | | | | |
| **141** | **Е11-060401-0101 11-060401-0101** | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** | **м3** | **0,0160** | | **23640,27** | **378** | **48,5 / 16** |
| 141. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 3,06 | 0,04896 | 622,36 | 30 | |
| 141. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2287 | 0,003659 | 700,37 | 3 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2064,60** | **33** | |
| 141. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000043 | 2944,70 | 0 | |
| 141. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1821 | 0,002914 | 36,05 | 0 | |
| 141. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,188 | 0,003008 | 3107,98 | 9 | |
| 141. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,000245 | 2534,07 | 1 | |
| 141. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,008 | 0,000128 | 54,70 | 0 | |
| 141. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0227 | 0,000363 | 1507,60 | 1 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **672,25** | **11** | |
| 141. 9 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,01632 | 15322,00 | 250 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.10 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,000011 | 29616,00 | 0 | |
| 141.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,000138 | 34157,00 | 5 | |
| 141.12 | 133153 С (21-070602-0107) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4 | 0,0064 | 3197,00 | 20 | |
| 141.13 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00026 | 0,000004 | 46196,00 | 0 | |
| 141.14 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,000008 | 381820,00 | 3 | |
| 141.15 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,43 | 0,00688 | 198,00 | 1 | |
| 141.16 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,000012 | 23,00 | 0 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17509,80** | **280** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **20086,47** | **321** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 21087,80 | 337 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 801,34 | 13 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1802,67 | 29 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1751,13 | 28 | |
| **142** | **Е11-160301-0208 11-160301-0208** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** | **м трубопровод** | **2,0000** | | **3509,46** | **7019** | **60,4 450** |
| 142. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,555 | 1,11 | 653,56 | 725 | |
| 142. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0142 | 0,0284 | 701,21 | 20 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **372,68** | **745** | |
| 142. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,0036 | 3107,98 | 11 | |
| 142. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,002 | 2534,07 | 5 | |
| 142. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,0228 | 1507,60 | 34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142. 6 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0406 | 0,0812 | 23,38 | 2 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,26** | **53** | |
| 142. 7 | 127966 С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,01 | 0,02 | 205,00 | 4 | |
| 142. 8 | 144603 С (21-130102-0901) | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0 | 0,000001 | 86184,00 | 0 | |
| 142. 9 | 146642 С (21-130701-0101) | Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75 | т | 0,000017 | 0,000034 | 1246221,00 | 42 | |
| 142.10 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0168 | 0,0336 | 180,00 | 6 | |
| 142.11 | 157973 С (23-011306-0208) | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм | м | 1 | 2 | 2474,00 | 4948 | |
| 142.12 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая | м3 | 0,0703 | 0,1406 | 230,00 | 32 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2516,45** | **5033** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2905,44** | **5811** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 3130,54 | 6261 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 118,96 | 238 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 344,06 | 688 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 259,96 | 520 | |
| **143** | **Е11-150403-1003 11-150403-1003** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2 окрашивае** | **0,2800** | | **499,98** | **140** | **54,8 / 36** |
| 143. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 0,369 | 0,10332 | 630,03 | 65 | |
| 143. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,000112 | 665,18 | 0 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **232,75** | **65** | |
| 143. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000028 | 1203,30 | 0 | |
| 143. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,000084 | 1507,60 | 0 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,57** | **0** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143. 5 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,003 | 0,00084 | 85,00 | 0 | |
| 143. 6 | 149394 С (22-040603-0107) | Олифа натуральная | кг | 0,027 | 0,00756 | 247,00 | 2 | |
| 143. 7 | 249421 С (22-040201-0902) | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,06888 | 319,00 | 22 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **85,40** | **24** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **318,45** | **89** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 446,00 | 125 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 16,95 | 5 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 144,49 | 40 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,04 | 10 | |
| **144** | **С121-130406-0103 21-130406-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 2.0-2.5 мм** | **т** | **0,0001** | | **1648645,14** | **198** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **1470639,00** | **176** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 55884,28 | 7 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 55884,28 | 7 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 122121,86 | 15 | |
| **145** | **Е11-130501-0101 11-130501-0101** | **Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой** | **м2** | **0,8100** | | **1934,89** | **1567** | **54,2 304** |
| 145. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3) | чел-ч | 0,94 | 0,7614 | 715,95 | 545 | |
| 145. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,0243 | 658,67 | 16 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **692,75** | **561** | |
| 145. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,0081 | 2944,70 | 24 | |
| 145. 4 | 1007 С (31-030101-0601) | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,01 | 0,0081 | 662,97 | 5 | |
| 145. 5 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 0,0081 | 29,36 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,0081 | 1507,60 | 12 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,45** | **42** | |
| 145. 7 | 100393 С (21-010405-0101) | Песок кварцевый ГОСТ 2138-91 | т | 0,004 | 0,00324 | 953,00 | 3 | |
| 145. 8 | 135531 С (21-100401-0501) | Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,14 | 0,9234 | 187,00 | 173 | |
| 145. 9 | 146097 С (21-130401-0333) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45 | т | 0,0002 | 0,000162 | 45266,00 | 7 | |
| 145.10 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00323 | 0,002616 | 20254,00 | 53 | |
| 145.11 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель | т | 0,00003 | 0,000024 | 54217,00 | 1 | |
| 145.12 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,007 | 0,00567 | 47568,00 | 270 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **626,07** | **507** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1350,51** | **1094** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1725,98 | 1398 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 65,59 | 53 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 441,06 | 357 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 143,33 | 116 | |
| **146** | **Е11-130501-0102 11-130501-0102** | **Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101** | **м2** | **0,8100** | | **1931,02** | **1564** | **54,2 269** |
| 146. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3) | чел-ч | 0,8 | 0,648 | 715,95 | 464 | |
| 146. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,0243 | 1317,34 | 32 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **612,28** | **496** | |
| 146. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0162 | 2944,70 | 48 | |
| 146. 4 | 1007 С (31-030101-0601) | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,02 | 0,0162 | 662,97 | 11 | |
| 146. 5 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 0,0162 | 29,36 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0162 | 1507,60 | 24 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **102,89** | **83** | |
| 146. 7 | 135531 С (21-100401-0501) | Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,28 | 1,847 | 187,00 | 345 | |
| 146. 8 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель | т | 0,00006 | 0,000049 | 54217,00 | 3 | |
| 146. 9 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,006 | 0,00486 | 47568,00 | 231 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **715,02** | **579** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1390,67** | **1126** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1722,53 | 1395 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 65,46 | 53 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 397,31 | 322 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 143,04 | 116 | |
| **147** | **Е11-100102-0401 11-100102-0401** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины** | **0,0030** | | **72489,37** | **217** | **59,8 25** |
| 147. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8) | чел-ч | 22,5 | 0,0675 | 596,28 | 40 | |
| 147. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,00108 | 684,72 | 1 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13662,81** | **41** | |
| 147. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,00069 | 9,71 | 0 | |
| 147. 4 | 1795 С (34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,33 | 0,00099 | 66,09 | 0 | |
| 147. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,00108 | 1507,60 | 2 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **566,78** | **2** | |
| 147. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,0031 | 0,000009 | 205871,00 | 2 | |
| 147. 7 | 131542 С (21-070201-0202) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,93 | 0,00279 | 34157,00 | 95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147. 8 | 131589 С (21-070203-0205) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 0,00036 | 34157,00 | 12 | |
| 147. 9 | 131643 С (21-070204-0304) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,00003 | 20497,00 | 1 | |
| 147.10 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,45 | 0,00435 | 215,00 | 1 | |
| 147.11 | 144749 С (21-130201-0904) | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0075 | 0,000022 | 395629,00 | 9 | |
| 147.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 3 | 0,009 | 198,00 | 2 | |
| 147.13 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,000008 | 75443,00 | 1 | |
| 147.14 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,000009 | 575927,00 | 5 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **42509,17** | **128** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **56492,25** | **169** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 64662,61 | 194 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2457,18 | 7 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10627,54 | 32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5369,58 | 16 | |
| **148** | **С121-100502-0801 21-100502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Герметик У-30м** | **кг** | **0,0003** | | **2271,23** | **1** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **кг** | | | **2026,00** | **1** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 76,99 | 0 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 76,99 | 0 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 168,24 | 0 | |
| **149** | **Е11-220801-0105 11-220801-0105** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0090** | | **1126168,68** | **10136** | **62,1 1792** |
| 149. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5) | чел-ч | 312,7 | 2,814 | 788,56 | 2219 | |
| 149. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,3 | 0,8487 | 786,15 | 667 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **320716,58** | **2886** | |
| 149. 3 | 126 С (31-060201-0501) | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 92,11 | 0,82899 | 2320,68 | 1924 | |
| 149. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,19 | 0,01971 | 1507,60 | 30 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **217059,48** | **1954** | |
| 149. 5 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 | т | 0,09 | 0,00081 | 197175,00 | 160 | |
| 149. 6 | 251470 С (23-021199-9910) | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 1 | 0,009 | 324022,00 | 2916 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **341767,75** | **3076** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **805409,94** | **7249** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1004574,93 | 9041 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 38173,85 | 344 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 237338,84 | 2136 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 83419,90 | 751 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **757091** | **401990** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **687837** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **216565** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **230511** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **69040** | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **141356** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **161622** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **130524** | **130524** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **31098** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **67957** | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **917416** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **338** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **230511** | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **2925** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **2925** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **111** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **243** | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **3279** | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **66329** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **5033** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 745 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 60518 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 2988 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 450 | 450 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 2538 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 5545 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 74862 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 745 | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 995557 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 339 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 231257 | |
| | | **ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМК.50М3 (2ШТ)** | | | | | | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | |
| **150** | **Е11-270602-0706 11-270602-0706** | **Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** | **м2 основания** | **20,8000** | | **1358,57** | **28258** | **60,3 608** |
| 150. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6) | чел-ч | 0,0518 | 1,077 | 586,05 | 631 | |
| 150. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02177 | 0,452816 | 830,86 | 376 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **48,45** | **1008** | |
| 150. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0032 | 0,06656 | 5380,56 | 358 | |
| 150. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00408 | 0,084864 | 2944,70 | 250 | |
| 150. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,0312 | 2468,62 | 77 | |
| 150. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00716 | 0,148928 | 3155,76 | 470 | |
| 150. 7 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,000624 | 2534,07 | 2 | |
| 150. 8 | 1239 С (32-010202-0101) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,0026 | 0,05408 | 3560,85 | 193 | |
| 150. 9 | 1245 С (32-010212-0301) | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,00055 | 0,01144 | 1934,83 | 22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,00104 | 1507,60 | 2 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,00** | **1373** | |
| 150.11 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0128 | 0,26624 | 2881,00 | 767 | |
| 150.12 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0918 | 1,909 | 2808,00 | 5362 | |
| 150.13 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,000006 | 0,000128 | 205871,00 | 26 | |
| 150.14 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,00312 | 29616,00 | 92 | |
| 150.15 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,003 | 0,0624 | 215,00 | 13 | |
| 150.16 | 144679 С (21-130104-9901) | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ | т | 0,00824 | 0,171392 | 95304,00 | 16334 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1086,31** | **22595** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1182,67** | **24599** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1211,88 | 25207 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 46,05 | 958 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,26 | 1565 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 100,63 | 2093 | |
| **151** | **Е11-270602-0707 11-270602-0707** | **Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к** | **м2 основания** | **20,8000** | | **295,03** | **6137** | **60,3 / 24** |
| 151. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6) | чел-ч | 0,0006 | 0,01248 | 586,05 | 7 | |
| 151. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00106 | 0,022048 | 1498,77 | 33 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1,94** | **40** | |
| 151. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,01664 | 2944,70 | 49 | |
| 151. 4 | 1239 С (32-010202-0101) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,00066 | 0,013728 | 3560,85 | 49 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,71** | **98** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. 5 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0204 | 0,42432 | 2808,00 | 1191 | |
| 151. 6 | 249074 С (21-130104-9904) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД | т | 0,00206 | 0,042848 | 96926,00 | 4153 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **256,95** | **5345** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **262,01** | **5450** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 263,18 | 5474 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 10,00 | 208 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,17 | 232 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,85 | 455 | |
| **152** | **Е11-270601-0401 11-270601-0401** | **Бетонная отмостка вокруг колодца, толщиной слоя 10 см. Устройство** | **м2 покрытия** | **20,8000** | | **2109,56** | **43879** | **60,3 / 143** |
| 152. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9) | чел-ч | 0,0139 | 0,28912 | 601,39 | 174 | |
| 152. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00759 | 0,157872 | 397,12 | 63 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,37** | **237** | |
| 152. 3 | 224 С (32-010206-0101) | Бетоноукладчики со скользящими формами | маш.-ч | 0,00073 | 0,015184 | 12246,60 | 186 | |
| 152. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,000695 | 0,014456 | 10,64 | 0 | |
| 152. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000075 | 0,00156 | 2534,07 | 4 | |
| 152. 6 | 1085 С (31-040103-0301) | Машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.-ч | 0,00073 | 0,015184 | 2481,05 | 38 | |
| 152. 7 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,00069 | 0,014352 | 459,99 | 7 | |
| 152. 8 | 2101 С (31-040103-0201) | Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 0,00073 | 0,015184 | 2308,87 | 35 | |
| 152. 9 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,000695 | 0,014456 | 1007,99 | 15 | |
| 152.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,000105 | 0,002184 | 1507,60 | 3 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,81** | **287** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.11 | 100783 С (21-020101-2409) | Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,102 | 2,122 | 17725,00 | 37605 | |
| 152.12 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,000023 | 0,000478 | 205871,00 | 98 | |
| 152.13 | 131717 С (21-070302-0302) | Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,000152 | 0,003162 | 18675,00 | 59 | |
| 152.14 | 144674 С (21-130104-1001) | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,000006 | 0,000114 | 82903,00 | 9 | |
| 152.15 | 147103 С (21-130804-1401) | Шнур полиэтиленовый | м | 0,095 | 1,976 | 15,00 | 30 | |
| 152.16 | 147211 С (21-130810-0306) | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,00025 | 0,0052 | 141424,00 | 735 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1852,76** | **38537** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1874,93** | **38999** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1881,79 | 39141 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 71,51 | 1487 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 78,37 | 1630 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 156,26 | 3250 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | | | Тенге | | | | **69048** | **402765** |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **69048** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **66477** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1285** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3428** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **775** | 775 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **2653** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **5798** | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **78274** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1285** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | **78274** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1285** | |

**МАФ**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УРНА, ТИП 1 (3 ШТ) | | | | | | |
| **153** | **Е11-090305-0401<br>11-090305-0401** | **Монтаж урны** | **т конструкци** | **0,0450** | | **107291,27** | **4828** | **60,9<br>1500** |
| 153. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 86,5 | 3,893 | 630,03 | 2452 | |
| 153. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,01395 | 775,22 | 11 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54737,91** | **2463** | |
| 153. 3 | 521 С<br>(34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 2,15 | 0,09675 | 9,71 | 1 | |
| 153. 4 | 762 С<br>(31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,0054 | 2534,07 | 14 | |
| 153. 5 | 1198 С<br>(31-050402-0304) | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 4,42 | 0,1989 | 96,70 | 19 | |
| 153. 6 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,00855 | 1507,60 | 13 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1038,82** | **47** | |
| 153. 7 | 126898 С<br>(21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 | т | 0,00194 | 0,000087 | 118942,00 | 10 | |
| 153. 8 | 128070 С<br>(21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм | кг | 0,03 | 0,00135 | 256,00 | 0 | |
| 153. 9 | 128849 С<br>(21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000842 | 2399,00 | 2 | |
| 153.10 | 131534 С<br>(21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000046 | 25961,00 | 1 | |
| 153.11 | 144746 С<br>(21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,016 | 0,00072 | 381820,00 | 275 | |
| 153.12 | 145983 С<br>(21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,01 | 0,00045 | 198,00 | 0 | |
| 153.13 | 147074 С<br>(21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,000005 | 1774324,00 | 8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.14 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,000014 | 267437,00 | 4 | |
| 153.15 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000027 | 256053,00 | 7 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6835,10** | **308** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **62371,52** | **2807** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 95706,91 | 4307 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3636,86 | 164 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36972,25 | 1664 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7947,50 | 358 | |
| **154** | **С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | **т** | **0,0450** | | **442083,25** | **19894** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **394351,00** | **17746** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 14985,34 | 674 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14985,34 | 674 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32746,91 | 1474 | |
| **155** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **0,0450** | | **17028,60** | **766** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **684** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 26 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 26 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 57 | |
| | | СКАМЬЯ ТИП II (3 ШТ) | | | | | | |
| **156** | **Е11-090305-0401 11-090305-0401** | **Монтаж уголка** | **т конструкци** | **0,1890** | | **107291,27** | **20278** | **60,9 / 6300** |
| 156. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 86,5 | 16,348 | 630,03 | 10300 | |
| 156. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,05859 | 775,22 | 45 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54737,91** | **10345** | |
| 156. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 2,15 | 0,40635 | 9,71 | 4 | |
| 156. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,02268 | 2534,07 | 57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156. 5 | 1198 С (31-050402-0304) | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 4,42 | 0,83538 | 96,70 | 81 | |
| 156. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,03591 | 1507,60 | 54 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1038,82** | **196** | |
| 156. 7 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 | т | 0,00194 | 0,000367 | 118942,00 | 44 | |
| 156. 8 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм | кг | 0,03 | 0,00567 | 256,00 | 1 | |
| 156. 9 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,003534 | 2399,00 | 8 | |
| 156.10 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000195 | 25961,00 | 5 | |
| 156.11 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,016 | 0,003024 | 381820,00 | 1155 | |
| 156.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,01 | 0,00189 | 198,00 | 0 | |
| 156.13 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,000019 | 1774324,00 | 34 | |
| 156.14 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,000059 | 267437,00 | 16 | |
| 156.15 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000113 | 256053,00 | 29 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6835,10** | **1292** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **62371,52** | **11788** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 95706,91 | 18089 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3636,86 | 687 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36972,25 | 6988 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7947,50 | 1502 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **157** | **С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,1890** | | **466452,41** | **88160** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **416089,00** | **78641** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 15811,38 | 2988 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15811,38 | 2988 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34552,03 | 6530 | |
| **158** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **0,1890** | | **17028,60** | **3218** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **2871** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 109 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 109 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 238 | |
| **159** | **С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0150** | | **428035,49** | **6421** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **381820,00** | **5727** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 14509,16 | 218 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14509,16 | 218 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31706,33 | 476 | |
| **160** | **Е11-110101-3301 11-110101-3301** | **Скамейки деревянные. Устройство** | **м2 покрытия** | **7,9200** | | **2791,54** | **22109** | **60,9 1645** |
| 160. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,547 | 4,332 | 606,51 | 2628 | |
| 160. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0142 | 0,112464 | 652,79 | 73 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **341,03** | **2701** | |
| 160. 3 | 1195 С (31-040402-0101) | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,027 | 0,21384 | 42,88 | 9 | |
| 160. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0082 | 0,064944 | 14,55 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0058 | 0,045936 | 1203,30 | 55 | |
| 160. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,066528 | 1507,60 | 100 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,92** | **166** | |
| 160. 7 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,123 | 0,97416 | 198,00 | 193 | |
| 160. 8 | 150046 С (22-060204-0301) | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм | м3 | 0,0288 | 0,228096 | 66160,00 | 15091 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1929,76** | **15284** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2282,44** | **18077** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2490,13 | 19722 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 94,62 | 749 | |
| | | Накладные расходы | % | – | | 302,31 | 2394 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 206,78 | 1638 | |
| **161** | **Е11-150403-0303 11-150403-0303** | **Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву** | **м2 окрашивае** | **7,9200** | | **1492,67** | **11822** | **54,8 2626** |
| 161. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,934 | 7,397 | 645,89 | 4778 | |
| 161. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,010296 | 1345,43 | 14 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **605,01** | **4792** | |
| 161. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0004 | 0,003168 | 1203,30 | 4 | |
| 161. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,017424 | 1507,60 | 26 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,80** | **30** | |
| 161. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000088 | 0,000697 | 4322,00 | 3 | |
| 161. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0072 | 0,057024 | 85,00 | 5 | |
| 161. 7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,176 | 1,394 | 162,00 | 226 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161. 8 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа комбинированная "Оксоль" | кг | 0,232 | 1,837 | 418,00 | 768 | |
| 161. 9 | 249421 С (22-040201-0902) | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,5 | 3,96 | 319,00 | 1263 | |
| 161.10 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая | кг | 1,08 | 8,554 | 99,00 | 847 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **392,90** | **3112** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **999,96** | **7920** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1331,51 | 10546 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 50,60 | 401 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 382,14 | 3027 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,57 | 876 | |
| | | ПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ - 3 ШТ | | | | | | |
| **162** | **Е11-010205-0402 11-010205-0402** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **4,1100** | | **2770,98** | **11389** | **59,1 3774** |
| 162. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 2,8 | 11,508 | 554,86 | 6385 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1553,61** | **6385** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1553,61** | **6385** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2471,79 | 10159 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 93,93 | 386 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1012,11 | 4160 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,26 | 844 | |
| **163** | **Е11-010205-0501 11-010205-0501** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **3,0900** | | **855,64** | **2644** | **59,1 876** |
| 163. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7) | чел-ч | 0,885 | 2,735 | 542,07 | 1482 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **479,73** | **1482** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **479,73** | **1482** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 763,25 | 2358 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 29,00 | 90 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 312,53 | 966 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63,38 | 196 | |
| **164** | **Е11-060101-0113 11-060101-0113** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м3** | **2,2800** | | **29971,14** | **68334** | **48,5 3437** |
| 164. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 4,9 | 11,172 | 606,51 | 6776 | |
| 164. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,197 | 0,44916 | 693,53 | 312 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3108,52** | **7087** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,006156 | 2944,70 | 18 | |
| 164. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2916 | 0,664848 | 36,05 | 24 | |
| 164. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1761 | 0,401508 | 3107,98 | 1248 | |
| 164. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0074 | 0,016872 | 2534,07 | 43 | |
| 164. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0086 | 0,019608 | 54,70 | 1 | |
| 164. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,024624 | 1507,60 | 37 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **601,28** | **1371** | |
| 164. 9 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 2,326 | 18183,00 | 42286 | |
| 164.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм | кг | 0,762 | 1,737 | 256,00 | 445 | |
| 164.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,007 | 0,01596 | 34157,00 | 545 | |
| 164.12 | 133153 С (21-070602-0107) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,651 | 1,484 | 3197,00 | 4745 | |
| 164.13 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00082 | 0,00187 | 46196,00 | 86 | |
| 164.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,3 | 0,684 | 198,00 | 135 | |
| 164.15 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,075 | 0,171 | 6598,00 | 1128 | |
| 164.16 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00424 | 0,009667 | 23,00 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **21654,31** | **49372** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **25227,49** | **57519** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 26735,12 | 60956 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1015,93 | 2316 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2523,57 | 5754 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2220,08 | 5062 | |
| **165** | **С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **м3** | **2,3256** | | **791,45** | **1841** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **706,00** | **1642** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 26,83 | 62 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,83 | 62 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 58,63 | 136 | |
| **166** | **С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3** | **м3** | **2,3256** | | **125,56** | **292** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **112,00** | **260** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 4,26 | 10 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,26 | 10 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,30 | 22 | |
| **167** | **С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3** | **м3** | **2,3256** | | **272,41** | **634** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **243,00** | **565** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 9,23 | 21 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,23 | 21 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,18 | 47 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **168** | **Е11-080101-0307 11-080101-0307** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхност** | **13,6800** | | **849,55** | **11622** | **50,8 1007** |
| 168. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 0,212 | 2,9 | 677,08 | 1964 | |
| 168. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,02736 | 684,75 | 19 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **144,91** | **1982** | |
| 168. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,26676 | 459,99 | 123 | |
| 168. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,02736 | 1507,60 | 41 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,99** | **164** | |
| 168. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 32,832 | 212,00 | 6960 | |
| 168. 6 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,003283 | 51148,00 | 168 | |
| 168. 7 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,00016 | 0,002189 | 47568,00 | 104 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **528,69** | **7232** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **684,21** | **9360** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 757,83 | 10367 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 28,80 | 394 | |
| | | Накладные расходы | % | – | | 102,41 | 1401 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 62,93 | 861 | |
| **169** | **Е11-090305-0301 11-090305-0301** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкци** | **0,2416** | | **98927,80** | **23897** | **60,9 7024** |
| 169. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 73,6 | 17,779 | 645,89 | 11483 | |
| 169. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,27 | 0,065221 | 779,97 | 51 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **47748,09** | **11534** | |
| 169. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16,3 | 3,937 | 279,50 | 1101 | |
| 169. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,026571 | 2534,07 | 67 | |
| 169. 5 | 1198 С (31-050402-0304) | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,7 | 0,893763 | 96,70 | 86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169. 6 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 1,19 | 0,287454 | 158,25 | 45 | |
| 169. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,038649 | 1507,60 | 58 | |
| 169. 8 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,32 | 0,560414 | 23,38 | 13 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5676,16** | **1371** | |
| 169. 9 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 | т | 0,00194 | 0,000469 | 118942,00 | 56 | |
| 169.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм | кг | 0,03 | 0,007247 | 256,00 | 2 | |
| 169.11 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,004517 | 2399,00 | 11 | |
| 169.12 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000249 | 25961,00 | 6 | |
| 169.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,005 | 0,001208 | 381820,00 | 461 | |
| 169.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,01 | 0,002416 | 198,00 | 0 | |
| 169.15 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,471037 | 180,00 | 85 | |
| 169.16 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,142519 | 91,00 | 13 | |
| 169.17 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,000024 | 1774324,00 | 43 | |
| 169.18 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 | т | 0,014 | 0,003382 | 208173,00 | 704 | |
| 169.19 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,000075 | 267437,00 | 20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.20 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000145 | 256053,00 | 37 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5954,19** | **1438** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **59167,86** | **14292** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 88246,45 | 21317 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3353,36 | 810 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32431,95 | 7834 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7327,98 | 1770 | |
| **170** | **С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,2416** | | **495408,88** | **119670** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **441919,00** | **106749** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 16792,92 | 4056 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16792,92 | 4056 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36696,95 | 8864 | |
| **171** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **0,2416** | | **17028,60** | **4113** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **3669** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 139 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 139 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 305 | |
| **172** | **С123-080305-0106 23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | **шт.** | **3,0000** | | **10117,39** | **30352** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **9025,00** | **27075** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 342,95 | 1029 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 342,95 | 1029 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 749,44 | 2248 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **173** | **С123-080305-0104 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | **шт.** | **6,0000** | | **6182,54** | **37095** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **5515,00** | **33090** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 209,57 | 1257 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 209,57 | 1257 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 457,97 | 2748 | |
| **174** | **С123-080305-0203 23-080305-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | **шт.** | **6,0000** | | **9912,24** | **59473** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **8842,00** | **53052** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 336,00 | 2016 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 336,00 | 2016 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 734,24 | 4405 | |
| **175** | **СПРАЙС ТПРАЙС** | **Багор пожарный** | **шт** | **3,0000** | | **1681,56** | **5045** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1500,00** | **4500** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 57,00 | 171 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,00 | 171 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,56 | 374 | |
| **176** | **СПРАЙС ТПРАЙС** | **Лопата совковая** | **шт** | **3,0000** | | **900,84** | **2703** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **803,57** | **2411** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 30,54 | 92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,54 | 92 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,73 | 200 | |
| **177** | **СПРАЙС ТПРАЙС** | **Лопата штыковая** | **шт** | **3,0000** | | **900,84** | **2703** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **803,57** | **2411** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 30,54 | 92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,54 | 92 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,73 | 200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **178** | **СПРАЙС ТПРАЙС** | **Противопожарное полотно ПП-1000 /1,5х2,0 м/** | **шт** | **3,0000** | | **12643,73** | **37931** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **11278,57** | **33836** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 428,59 | 1286 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 428,59 | 1286 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 936,57 | 2810 | |
| **179** | **СПРАЙС ТПРАЙС** | **Лом пожарный** | **шт** | **3,0000** | | **2882,67** | **8648** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2571,43** | **7714** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 97,71 | 293 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 97,71 | 293 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 213,53 | 641 | |
| **180** | **СПРАЙС ТПРАЙС** | **Ведро пожарное конусное** | **шт** | **3,0000** | | **756,70** | **2270** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **675,00** | **2025** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 25,65 | 77 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,65 | 77 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 56,05 | 168 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **514298** | **430954** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | | **52896** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2010** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4393** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | | **59299** | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **113217** | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **113217** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **4302** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **9402** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **126921** | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **108938** | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **75000** | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **24430** | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **5727** | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | **2467** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **18012** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **13365** | **13365** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **4647** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **10156** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **137106** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **41** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24430 | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 239247 | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 3038 | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 24343 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 210359 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 24479 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 14825 | 14825 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 9654 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 21098 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 284824 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 38 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24343 | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 608150 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 79 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 48773 | |
| | | | | | | | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | |
| **181** | **Е11-070111-0201 11-070111-0201** | **Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических** | **шт.** | **4,0000** | | **31751,83** | **127007** | **62,1 33026** |
| 181. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 17,8 | 71,2 | 694,98 | 49483 | |
| 181. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,039 | 4,158 | 889,92 | 3700 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13295,62** | **53182** | |
| 181. 3 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2379 | 0,9516 | 36,05 | 34 | |
| 181. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,883 | 3,532 | 2534,07 | 8950 | |
| 181. 5 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,4033 | 1,613 | 150,52 | 243 | |
| 181. 6 | 2288 С (31-010203-0101) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 | маш.-ч | 0,0663 | 0,2652 | 1799,88 | 477 | |
| 181. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0901 | 0,3604 | 1507,60 | 543 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2562,03** | **10248** | |
| 181. 8 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,291 | 1,164 | 15322,00 | 17835 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. 9 | 102633 С (21-020401-2801) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00031 | 0,00124 | 8451,00 | 10 | |
| 181.10 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,00106 | 0,00424 | 52148,00 | 221 | |
| 181.11 | 144747 С (21-130201-0902) | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0016 | 0,0064 | 349085,00 | 2234 | |
| 181.12 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 | т | 0,0003 | 0,0012 | 197175,00 | 237 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5134,29** | **20537** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **20066,96** | **80268** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 28323,54 | 113294 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1076,29 | 4305 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9332,88 | 37332 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2351,99 | 9408 | |
| **182** | **Е11-070111-0208 11-070111-0208** | **Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** | **шт.** | **3,0000** | | **11080,32** | **33241** | **62,1 10360** |
| 182. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 7,85 | 23,55 | 705,72 | 16620 | |
| 182. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0302 | 0,0906 | 687,50 | 62 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5560,66** | **16682** | |
| 182. 3 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0435 | 0,1305 | 36,05 | 5 | |
| 182. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,116 | 0,348 | 150,52 | 52 | |
| 182. 5 | 2288 С (31-010203-0101) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 | маш.-ч | 0,0008 | 0,0024 | 1799,88 | 4 | |
| 182. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0294 | 0,0882 | 1507,60 | 133 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **64,79** | **194** | |
| 182. 7 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,05 | 0,15 | 15322,00 | 2298 | |
| 182. 8 | 102633 С (21-020401-2801) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00015 | 0,00045 | 8451,00 | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182. 9 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,00037 | 0,00111 | 52148,00 | 58 | |
| 182.10 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 | т | 0,0002 | 0,0006 | 197175,00 | 118 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **826,10** | **2478** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **6430,79** | **19292** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 9883,96 | 29652 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 375,59 | 1127 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3828,76 | 11486 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 820,76 | 2462 | |
| **183** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **11,5520** | | **17028,60** | **196714** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **175475** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 6668 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 6668 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 14571 | |
| **184** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **0,2966** | | **17028,60** | **5051** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **4505** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 171 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 171 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 374 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | | | Тенге | | | | **279540** | **474340** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **99560** | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **23015** | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **69864** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **48818** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **43386** | **43386** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **5432** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **11870** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **160248** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **99** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **69864** | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **179980** | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **179980** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6839** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **14946** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 201765 | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 362013 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 99 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 69864 | |
| ИТОГО : | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 5576466 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 857004 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 111191 | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 33518 | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 4212662 | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 395609 | |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 474341 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 6050807 | |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 229931 | |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 6280738 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 502459 | |
| | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | 6783197 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | | 443493 | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | Тенге | | | | 95096 | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 6434800 | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98% | Тенге | | | | 127409 | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 7005702 | |
| | | Итого в текущих ценах 4кв 2015г | Тенге | | | | 7005702 | |
| | | Итого в текущих ценах на 2016 год к=1,069659286 | Тенге | | | | 7493714 | |
| | | НДС 12-% | Тенге | | | | 899246 | |
| | | Всего по акту: | Тенге | | | | 8392960 | |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства ЗКО"**

**Зам.руководителя** _____ **Антазиев А.С.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Альтаир"**

**Директор** _____ **Мотапонов С.О.**

**Эксперт (ты) технического надзора**

**Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.**_____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО г.Уральск, ул.Пятимарская 15А
Объект: " Строительство базы конной полиции БДПП УВД г.Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15А"
Договор подряда(контракт) №2016/68 от 2016-07-05

Акт приемки выполненных работ №8 за 28 октября 2016г

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Оборудование ,мебель, инвентарь** | | | | | | |
| 1 | **СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН** | **Стул, 420x460x800 ЦЕНА: 2490 ТЕНГЕ С НДС:1,12** | **ШТ** | **41,0000** | | **2223,21** | **91152** | |
| 2 | **СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН** | **Стол письменный однотумбовый, 1100x450x760 ЦЕНА: 9940 ТЕНГЕ С НДС:1,12** | **ШТ** | **2,0000** | | **8875,00** | **17750** | |
| 3 | **СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН** | **Стол письменный, 1200x450x760 ЦЕНА: 11130 ТЕНГЕ С НДС:1,12** | **ШТ** | **1,0000** | | **9937,50** | **9938** | |
| 4 | **СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН** | **Вешалка для верхней одежды ЦЕНА: 6005 ТЕНГЕ С НДС:1,12** | **ШТ** | **2,0000** | | **5361,61** | **10723** | |
| 5 | **СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН** | **Шкаф для одежды, 770x470x1950 ЦЕНА: 16440 ТЕНГЕ С НДС:1,12** | **ШТ** | **1,0000** | | **14678,57** | **14679** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Шкаф для пособий, 770x470x1950 ЦЕНА: 10570 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 9437,50 | 9438 | |
| 7 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Стол письменный однотумбовый, 1100x600x760 ЦЕНА: 9940 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 8875,00 | 8875 | |
| 8 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Сейф №1, 450x450x1480 ЦЕНА: 22488 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 20078,57 | 20079 | |
| 9 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Зеркало настенное, 500x1000 ЦЕНА: 7000 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 2,0000 | | 6250,00 | 12500 | |
| 10 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Шкаф для пособий, 450x470x1950 ЦЕНА: 10570 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 2,0000 | | 9437,50 | 18875 | |
| 11 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Стол двухместный, 1200x550x760 ЦЕНА: 7400 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 9,0000 | | 6607,14 | 59464 | |
| 12 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Доска комбинированная настенная, 2000x120x1029 ЦЕНА: 29770 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 26580,36 | 26580 | |
| 13 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Стол обеденный, 2400x700x760 ЦЕНА: 6900 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 2,0000 | | 6160,71 | 12321 | |
| 14 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Шкаф навесной для посуды, 800x630 ЦЕНА: 21510.4,74 РУБ С НДС:1,12 | ШТ | 3,0000 | | 91033,39 | 273100 | |
| 15 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Шкаф кухонный для посуды, 800x630x900 ЦЕНА: 21510.4,74 РУБ С НДС:1,12 | ШТ | 3,0000 | | 91033,39 | 273100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Тумба, 600x600x900 ЦЕНА: 5190 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 4633,93 | 4634 | |
| 17 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Шкаф холодильный, 800x800x2000 ЦЕНА: 71990 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 64276,79 | 64277 | |
| 18 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Шкаф для спецодежды, 500x500x1700 ЦЕНА: 16440 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 31,0000 | | 14678,57 | 455036 | |
| 19 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Скамья, 300x800 ЦЕНА: 19950 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 6,0000 | | 17812,50 | 106875 | |
| 20 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Вешалка для полотенца ЦЕНА: 2910 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 3,0000 | | 2598,21 | 7795 | |
| 21 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Электросушитель для рук ЦЕНА: 26500 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 2,0000 | | 23660,71 | 47321 | |
| 22 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Кондиционер 2 кВт ЦЕНА: 48000 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 3,0000 | | 42857,14 | 128571 | |
| 23 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Телефон ЦЕНА: 45001 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 2,0000 | | 4017,86 | 8036 | |
| 24 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Электроплита 2,0 кВт ЦЕНА: 31990 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 28562,50 | 28563 | |
| 25 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Экран выдвижной для проектора 0,5 кВт ЦЕНА: 64000 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 57142,86 | 57143 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Компьютер ЦЕНА: 148000 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 3,0000 | | 132142,86 | 396429 | |
| | | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ | | | | | | |
| 27 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Зеркало настенное ЦЕНА: 7000 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 2,0000 | | 6250,00 | 12500 | |
| 28 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Полочка для мыльницы и зубных щеток ЦЕНА: 100 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 2,0000 | | 89,29 | 179 | |
| 29 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Ерши для мытья посуды ЦЕНА: 100 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 2,0000 | | 89,29 | 179 | |
| 30 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Держатель для туалетной бумаги ЦЕНА: 100 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 2,0000 | | 89,29 | 179 | |
| 31 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Жалюзи ЦЕНА: 999 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 891,96 | 892 | |
| 32 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Копировальный аппарат-принтер ЦЕНА: 47000 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 41964,29 | 41964 | |
| 33 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Кресло для руководителя ЦЕНА: 40000 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 35714,29 | 35714 | |
| 34 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Сервер 0,5 кВт ЦЕНА: 780000 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 696428,57 | 696429 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | Пылесос ЦЕНА: 18990 ТЕНГЕ С НДС:1,12 | ШТ | 1,0000 | | 16955,36 | 16955 | |
| | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | 2968245 | |
| | НДС 12-% | | Тенге | | | | 356189 | |
| | Всего по акту: | | Тенге | | | | 3324434 | |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства ЗКО"**

**Зам. руководителя** _____ **Антазиев А.С.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Альтаир"**

**Директор** _____ **Поливенко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора

Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д._____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01

Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО г.Уральск, ул.Пятимарская 15А

Объект: " Строительство базы конной полиции БДПП УВД г.Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15А"

Договор подряда(контракт) №2016/68 от 2016-07-05

Акт приемки выполненных работ №9 за 08 ноябрь 2016г

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня норма % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту | сумма, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **НАВЕС ДЛЯ СЕНА И СОЛОМЫ** | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Колонна К-1 - 16 шт** | | | | | | |
| 1 | **Е11-130301-1706 11-130301-1706** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2** | **м2** | **149,7300** | | **6518,38** | **975997** | **54,2 32379** |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,589 | 88,191 | 645,89 | 56962 | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0271 | 4,058 | 684,75 | 2778 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **398,99** | **59740** | |
| 1.3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0091 | 1,363 | 2944,70 | 4012 | |
| 1.4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,014973 | 29,36 | 0 | |
| 1.5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,018 | 2,695 | 1507,60 | 4063 | |
| 1.6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 1,677 | 51,40 | 86 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **54,51** | **8162** | |
| 1.7 | 147635 С (21-130816-1705) | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 | т | 0,006 | 0,89838 | 860565,00 | 773114 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5163,39** | **773114** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **5598,33** | **838238** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 5814,58 | 870617 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 220,95 | 33083 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 437,20 | 65463 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 482,84 | 72296 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **838238** | **32379** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **838238** | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **773114** | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **59740** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **65463** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **32379** | **32379** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **33084** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **72296** | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **975997** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **92** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **59740** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **975997** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **92** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **59740** | |
| | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Ферма Ф-1 - 7 шт** | | | | | | |
| | | Опорный лист | | | | | | |
| **2** | **Е11-130301-1706 11-130301-1706** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2** | **м2** | **99,0500** | | **6518,38** | **645645** | **54,2 21420** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,589 | 58,34 | 645,89 | 37682 | |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0271 | 2,684 | 684,75 | 1838 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **398,99** | **39520** | |
| 2. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0091 | 0,901355 | 2944,70 | 2654 | |
| 2. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,009905 | 29,36 | 0 | |
| 2. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,018 | 1,783 | 1507,60 | 2688 | |
| 2. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 1,109 | 51,40 | 57 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **54,51** | **5399** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 7 | 147635 С (21-130816-1705) | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 | т | 0,006 | 0,5943 | 860565,00 | 511434 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5163,39** | **511434** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **5598,33** | **554515** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 5814,58 | 575934 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 220,95 | 21886 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 437,20 | 43305 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 482,84 | 47826 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **554515** | **53799** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **554515** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **511434** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **39520** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **43305** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **21420** | **21420** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **21885** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **47826** | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **645645** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **61** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **39520** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **645645** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **61** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **39520** | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Монтаж связей ферм** | | | | | | |
| **3** | **Е11-130301-1706 11-130301-1706** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2** | **м2** | **244,8000** | | **6518,38** | **1595699** | **54,2 52938** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,589 | 144,187 | 645,89 | 93129 | |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0271 | 6,634 | 684,75 | 4543 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **398,99** | **97672** | |
| 3. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0091 | 2,228 | 2944,70 | 6560 | |
| 3. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,02448 | 29,36 | 1 | |
| 3. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,018 | 4,406 | 1507,60 | 6643 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 2,742 | 51,40 | 141 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **54,51** | **13345** | |
| 3. 7 | 147635 С (21-130816-1705) | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 | т | 0,006 | 1,469 | 860565,00 | 1263998 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5163,39** | **1263998** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **5598,33** | **1370472** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 5814,58 | 1423410 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 220,95 | 54090 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 437,20 | 107028 | |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 482,84 | 118200 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **1370472** | **106737** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1370472** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1263998** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **97672** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **107028** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **52938** | **52938** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **54090** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **118200** | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1595699** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **151** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **97672** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **1595699** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **151** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **97672** | |
| **НАВЕС ДЛЯ КУЗНЕЦА И ВЕТВРАЧА** | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 9.Оборудование** | | | | | | | | |
| **4** | **Ц13-010101-0101 13-010101-0101** | **Станок в собранном виде, токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и** | **шт.** | **1,0000** | | **18051,97** | **18052** | **40,6 3398** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 9 | 9 | 668,90 | 6020 | |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,02 | 3,02 | 777,61 | 2348 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8368,50** | **8368** | |
| 4. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 1,2 | 1,2 | 2701,52 | 3242 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4 | 1922 С (31-050201-0103) | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 16 т | маш.-ч | 0,62 | 0,62 | 1881,00 | 1166 | |
| 4. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,2 | 1,2 | 1507,60 | 1809 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6217,16** | **6217** | |
| 4. 6 | 130728 С (21-060510-0501) | Подкладки металлические | кг | 3 | 3 | 156,00 | 468 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **468,00** | **468** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **12705,26** | **12705** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 16102,87 | 16103 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 611,91 | 612 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4009,52 | 4010 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1337,18 | 1337 | |
| **5** | **СПРОТОКОЛ ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН** | **Верстак слесарный одноместный с тисками ЦЕНА: 71420 ТЕНГЕ С НДС:1,12** | **ШТ** | **1,0000** | | **71486,32** | **71486** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **63767,86** | **63768** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2423,18 | 2423 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2423,18 | 2423 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5295,28 | 5295 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **76473** | **110135** |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **63768** | |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **2423** | |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **5295** | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **71486** | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **12705** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **468** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **8368** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **4010** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **3398** | **3398** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **612** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1337** | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **18052** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **12** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8368** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **89538** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **12** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8368** | |
| | | | | | | | | |
| | | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | |
| | | ТЕПЛСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА-1ШТ | | | | | | |
| **6** | **Е11-260101-0702 11-260101-0702** | **Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми** | **м3 изоляции** | **2,0000** | | **66974,55** | **133949** | **55,3 41832** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 53,96 | 107,92 | 694,98 | 75002 | |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,47 | 0,94 | 684,75 | 644 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37822,95** | **75646** | |
| 6. 3 | 1444 С (32-040106-0401) | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,24 | 0,48 | 8,04 | 4 | |
| 6. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,94 | 1507,60 | 1417 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **710,50** | **1421** | |
| 6. 5 | 125563 С (21-050104-0112) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00083 | 0,00166 | 158967,00 | 264 | |
| 6. 6 | 126235 С (21-050112-0603) | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,36 | 0,72 | 670,00 | 482 | |
| 6. 7 | 128060 С (21-050307-1003) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,55 | 3,1 | 125,00 | 388 | |
| 6. 8 | 146016 С (21-130211-0301) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм | т | 0,00004 | 0,00008 | 1215532,00 | 97 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **615,51** | **1231** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **38827,14** | **77654** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 59743,23 | 119486 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2270,24 | 4540 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23186,34 | 46373 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4961,08 | 9922 | |
| **7** | **Е11-260101-0702 11-260101-0702** | **Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми** | **м3 изоляции** | **2,0000** | | **66974,55** | **133949** | **55,3 41832** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 53,96 | 107,92 | 694,98 | 75002 | |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,47 | 0,94 | 684,75 | 644 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37822,95** | **75646** | |
| 7. 3 | 1444 С (32-040106-0401) | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,24 | 0,48 | 8,04 | 4 | |
| 7. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,94 | 1507,60 | 1417 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **710,50** | **1421** | |
| 7. 5 | 125563 С (21-050104-0112) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00083 | 0,00166 | 158967,00 | 264 | |
| 7. 6 | 126235 С (21-050112-0603) | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,36 | 0,72 | 670,00 | 482 | |
| 7. 7 | 128060 С (21-050307-1003) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,55 | 3,1 | 125,00 | 388 | |
| 7. 8 | 146016 С (21-130211-0301) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм | т | 0,00004 | 0,00008 | 1215532,00 | 97 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **615,51** | **1231** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **38827,14** | **77654** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 59743,23 | 119486 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2270,24 | 4540 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23186,34 | 46373 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4961,08 | 9922 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **155309** | **193799** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **155309** | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **2462** | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **151292** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **92745** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **83664** | **83664** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **9081** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **19844** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **267898** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **218** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **151292** | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **267898** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **218** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **151292** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМК.50М3 (2ШТ)** | | | | | | |
| **8** | **Е11-100107-0608 11-100107-0608** | **Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны** | **м2 проемов** | **5,8000** | | **2247,22** | **13034** | **59,8 1913** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6) | чел-ч | 0,936 | 5,429 | 586,05 | 3182 | |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0037 | 0,02146 | 779,50 | 17 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **551,43** | **3198** | |
| 8. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,0087 | 2534,07 | 22 | |
| 8. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,01276 | 1507,60 | 19 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,12** | **41** | |
| 8. 5 | 125557 С (21-050104-0106) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0072 | 0,04176 | 153549,00 | 6412 | |
| 8. 6 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,06 | 0,348 | 227,00 | 79 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1119,17** | **6491** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1674,83** | **9714** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2004,59 | 11627 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 76,17 | 442 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 405,93 | 2354 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 166,46 | 965 | |
| **9** | **Е11-060301-0409 11-060301-0409** | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка** | **т** | **0,2120** | | **195315,66** | **41407** | **48,5 1357** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 20 | 4,24 | 645,89 | 2739 | |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,07632 | 782,13 | 60 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13199,37** | **2798** | |
| 9. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0318 | 2534,07 | 81 | |
| 9. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,04452 | 1507,60 | 67 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **696,71** | **148** | |
| 9. 5 | 145986 С (21-130210-0102) | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 1 | 0,212 | 154211,00 | 32693 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **154211,00** | **32693** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **167825,51** | **35579** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 174227,20 | 36936 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 6620,63 | 1404 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13022,33 | 2761 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14467,83 | 3067 | |
| **10** | **Е11-060301-0408<br>11-060301-0408** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | **т** | **0,0300** | | **236174,85** | **7085** | **48,5<br>549** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 58 | 1,74 | 645,89 | 1124 | |
| 10. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,0108 | 782,13 | 8 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37743,19** | **1132** | |
| 10. 3 | 762 С<br>(31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0045 | 2534,07 | 11 | |
| 10. 4 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0063 | 1507,60 | 9 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **696,71** | **21** | |
| 10. 5 | 145986 С<br>(21-130210-0102) | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 1 | 0,03 | 154211,00 | 4626 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154211,00** | **4626** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **192369,33** | **5771** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 210674,77 | 6320 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 8005,64 | 240 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26311,09 | 789 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17494,43 | 525 | |
| | | АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | |
| **11** | **Е11-130601-0201<br>11-130601-0201** | **Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком** | **м2** | **198,0000** | | **2515,09** | **497988** | **54,2<br>56983** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,39 | 77,22 | 606,51 | 46835 | |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 85,14 | 684,75 | 58300 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **530,98** | **105134** | |
| 11. 3 | 112 С<br>(31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,96 | 2944,70 | 11661 | |
| 11. 4 | 144 С<br>(34-020101-0101) | Аппараты дробеструйные | маш.-ч | 0,29 | 57,42 | 530,99 | 30489 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,35 | 69,3 | 1478,76 | 102478 | |
| 11. 6 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,98 | 29,36 | 58 | |
| 11. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 11,88 | 1507,60 | 17910 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **821,20** | **162597** | |
| 11. 8 | 147468 С (21-130814-1401) | Песок металлический | т | 0,00485 | 0,9603 | 185156,00 | 177805 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **898,01** | **177805** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1955,74** | **387237** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2243.53 | 444220 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 85,25 | 16880 | |
| | | Накладные расходы | % | – | | 373,05 | 73863 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 186,30 | 36888 | |
| **12** | **Е11-130601-0209 11-130601-0209** | **Поверхности металлические. Обеспыливание** | **м2** | **198,0000** | | **90,98** | **18013** | **54,2 4556** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,07 | 13,86 | 606,51 | 8406 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,46** | **8406** | |
| 12. 2 | 3008 С (34-030501-0101) | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,1 | 19,8 | 156,86 | 3106 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,69** | **3106** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **58,14** | **11512** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 81,15 | 16068 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3,08 | 611 | |
| | | Накладные расходы | % | – | | 26,09 | 5167 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,74 | 1334 | |
| **13** | **Е11-130601-0304 11-130601-0304** | **Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином** | **м2** | **198,0000** | | **73,49** | **14552** | **54,2 2994** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,0445 | 8,811 | 622,36 | 5484 | |
| 13. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0594 | 684,75 | 41 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,90** | **5524** | |
| 13. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0198 | 2944,70 | 58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,0198 | 29,36 | 1 | |
| 13. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0396 | 1507,60 | 60 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,60** | **119** | |
| 13. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,05 | 9,9 | 85,00 | 842 | |
| 13. 7 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель | т | 0,00033 | 0,06534 | 54217,00 | 3543 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22,14** | **4384** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **50,44** | **9986** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 65,56 | 12980 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 2,49 | 493 | |
| | | Накладные расходы | % | – | | 17,61 | 3487 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,44 | 1078 | |
| **14** | **Е11-130301-1409 11-130301-1409** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759** | **м2** | **198,0000** | | **480,55** | **95149** | **54,2 2955** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,042 | 8,316 | 645,89 | 5371 | |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0396 | 2054,25 | 81 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,54** | **5453** | |
| 14. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0594 | 2944,70 | 175 | |
| 14. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0003 | 0,0594 | 29,36 | 2 | |
| 14. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0594 | 1507,60 | 90 | |
| 14. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0195 | 3,861 | 51,40 | 198 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,35** | **465** | |
| 14. 7 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,00018 | 0,03564 | 256053,00 | 9126 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 8 | 149498 С (22-040703-0301) | Эмаль ХС-759 белая | т | 0,00057 | 0,11286 | 593291,00 | 66959 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **384,27** | **76085** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **413,74** | **81920** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 428,67 | 84876 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 16,29 | 3225 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 31,22 | 6181 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35,60 | 7048 | |
| | | АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | |
| **15** | **Е11-130301-0411 11-130301-0411** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010** | **м2** | **200,0000** | | **126,44** | **25288** | **54,2 2845** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9) | чел-ч | 0,0258 | 5,16 | 1011,84 | 5221 | |
| 15. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,04 | 684,75 | 27 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,24** | **5248** | |
| 15. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,02 | 2944,70 | 59 | |
| 15. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,02 | 29,36 | 1 | |
| 15. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,02 | 1507,60 | 30 | |
| 15. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 2,24 | 51,40 | 115 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,02** | **205** | |
| 15. 7 | 147794 С (21-130816-3431) | Отвердитель | т | 0,00001 | 0,002 | 576694,00 | 1153 | |
| 15. 8 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,000023 | 0,0046 | 256053,00 | 1178 | |
| 15. 9 | 249442 С (22-040301-0101) | Шпатлевка ЭП-00-10 ГОСТ 28379-89 | кг | 0,113 | 22,6 | 529,00 | 11955 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **71,43** | **14287** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **98,56** | **19713** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 112,79 | 22557 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 4,29 | 857 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,51 | 3702 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,37 | 1873 | |
| **16** | **Е11-130301-1803 11-130301-1803** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116** | **м2** | **200,0000** | | **235,11** | **47022** | **54,2 3460** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,04899 | 9,798 | 645,89 | 6328 | |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,04 | 1369,50 | 55 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,92** | **6383** | |
| 16. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,04 | 2944,70 | 118 | |
| 16. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,04 | 29,36 | 1 | |
| 16. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,04 | 1507,60 | 60 | |
| 16. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0224 | 4,48 | 51,40 | 230 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,05** | **410** | |
| 16. 7 | 146883 С (21-130704-3101) | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000054 | 0,0108 | 273898,00 | 2958 | |
| 16. 8 | 149517 С (22-040704-1001) | Эмаль эпоксидная ЭП-5116 черная | т | 0,00018 | 0,036 | 799699,00 | 28789 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **158,74** | **31747** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **192,43** | **38485** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 209,72 | 41945 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 7,97 | 1594 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,27 | 5054 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,42 | 3483 | |
| | | ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | |
| **17** | **Е11-061401-0501 11-061401-0501** | **Емкости. Испытание на водонепроницаемость** | **м3 емкости** | **100,0000** | | **127,72** | **12772** | **48,5 2226** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4) | чел-ч | 0,0787 | 7,87 | 575,31 | 4528 | |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,09 | 684,75 | 62 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45,89** | **4589** | |
| 17. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,09 | 1507,60 | 136 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,36** | **136** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4 | 144572 С (21-130101-1901) | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0004 | 0,04 | 35036,00 | 1401 | |
| 17. 5 | 187950 С (23-030103-0603) | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм | м | 0,002 | 0,2 | 1138,00 | 228 | |
| 17. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 1,25 | 125 | 23,00 | 2875 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **45,04** | **4504** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **91,67** | **9167** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 113,93 | 11393 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 4,33 | 433 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,59 | 2659 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,46 | 946 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **609085** | **273637** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **609085** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **352622** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **147867** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **106017** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **79838** | **79838** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **26179** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **57208** | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **772310** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **228** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **147867** | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **772310** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **228** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **147867** | |
| | | **СЕПТИК НА 3М3/СУТ** | | | | | | |
| | | КАМЕРЫ 2 ШТ | | | | | | |
| **18** | **С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **2,0000** | | **8164,53** | **16329** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты:** | **комплект** | | | **7283,00** | **14566** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 276,75 | 554 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 276,75 | 554 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 604,78 | 1210 | |
| **19** | **Е11-060301-0407<br>11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0180** | | **386708,69** | **6961** | **48,5<br>1119** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 198 | 3,564 | 645,89 | 2302 | |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,00648 | 782,13 | 5 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **128167,79** | **2307** | |
| 19. 3 | 762 С<br>(31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0027 | 2534,07 | 7 | |
| 19. 4 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,00378 | 1507,60 | 6 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **696,71** | **13** | |
| 19. 5 | 145986 С<br>(21-130210-0102) | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 1 | 0,018 | 154211,00 | 2776 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154211,00** | **2776** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **282793,93** | **5090** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 344955,30 | 6209 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 13108,30 | 236 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75269,68 | 1355 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28645,09 | 516 | |
| **20** | **Е11-100114-0501<br>11-100114-0501** | **УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ДЕРЕВЯННОЙ** | **м2 покрытия** | **0,6000** | | **4202,09** | **2521** | **59,8<br>83** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 0,344 | 0,2064 | 580,94 | 120 | |
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 0,02466 | 779,51 | 19 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **231,88** | **139** | |
| 20. 3 | 521 С<br>(34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0169 | 0,01014 | 9,71 | 0 | |
| 20. 4 | 762 С<br>(31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,014 | 0,0084 | 2534,07 | 21 | |
| 20. 5 | 783 С<br>(31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,006 | 0,0036 | 2302,98 | 8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0211 | 0,01266 | 1507,60 | 19 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **81,27** | **49** | |
| 20. 7 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,000108 | 0,000065 | 205871,00 | 13 | |
| 20. 8 | 131599 С (21-070203-0304) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0012 | 0,00072 | 31665,00 | 23 | |
| 20. 9 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000033 | 0,00002 | 381820,00 | 8 | |
| 20.10 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,005 | 0,003 | 198,00 | 1 | |
| 20.11 | 147090 С (21-130804-1101) | Пакля пропитанная | кг | 0,218 | 0,1308 | 499,00 | 65 | |
| 20.12 | 268274 С (27-010101-0102) | Щиты настила | м2 | 1 | 0,6 | 3146,00 | 1888 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3328,60** | **1997** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **3609,72** | **2166** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 3748,38 | 2249 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 142,44 | 85 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 281,10 | 169 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,27 | 187 | |
| **21** | **С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | **м2** | **0,6000** | | **35331,82** | **21199** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м2** | | | **31517,00** | **18910** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1197,65 | 719 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1197,65 | 719 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2617,17 | 1570 | |
| **22** | **Е11-100115-0201 11-100115-0201** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанно** | **0,6000** | | **230,24** | **138** | **59,8 / 7** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,029 | 0,0174 | 622,36 | 11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,000474 | 752,74 | 0 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18,64** | **11** | |
| 22. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,000138 | 2534,07 | 0 | |
| 22. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,000336 | 1507,60 | 1 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,43** | **1** | |
| 22. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,000024 | 67004,00 | 2 | |
| 22. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта | т | 0,00006 | 0,000036 | 70909,00 | 3 | |
| 22. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,000138 | 729356,00 | 101 | |
| 22. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,000474 | 23,00 | 0 | |
| 22. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,00024 | 120,00 | 0 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **174,75** | **105** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **194,23** | **117** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 205,38 | 123 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 7,80 | 5 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,95 | 11 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,05 | 10 | |
| **23** | **Е11-100107-0611 11-100107-0611** | **Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон** | **м2 проемов** | **1,6000** | | **3122,88** | **4997** | **59,8 680** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 1,22 | 1,952 | 580,94 | 1134 | |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0026 | 0,00416 | 774,64 | 3 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **710,76** | **1137** | |
| 23. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0016 | 2534,07 | 4 | |
| 23. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,00256 | 1507,60 | 4 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,95** | **8** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 5 | 125557 С (21-050104-0106) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0107 | 0,01712 | 153549,00 | 2629 | |
| 23. 6 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0176 | 0,02816 | 227,00 | 6 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1646,97** | **2635** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2360,66** | **3777** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2785,70 | 4457 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 105,86 | 169 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 530,89 | 849 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 231,32 | 370 | |
| **24** | **Е11-270602-0706 11-270602-0706** | **Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** | **м2 основания** | **11,4400** | | **1220,91** | **13967** | **60,3 334** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6) | чел-ч | 0,0518 | 0,592592 | 586,05 | 347 | |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02177 | 0,249049 | 830,86 | 207 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **48,45** | **554** | |
| 24. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0032 | 0,036608 | 5380,56 | 197 | |
| 24. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00408 | 0,046675 | 2944,70 | 137 | |
| 24. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,01716 | 2468,62 | 42 | |
| 24. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00716 | 0,08191 | 3155,76 | 258 | |
| 24. 7 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,000343 | 2534,07 | 1 | |
| 24. 8 | 1239 С (32-010202-0101) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,0026 | 0,029744 | 3560,85 | 106 | |
| 24. 9 | 1245 С (32-010212-0301) | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,00055 | 0,006292 | 1934,83 | 12 | |
| 24.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,000572 | 1507,60 | 1 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,00** | **755** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11 | 100414 С (21-010601-0101) | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 | м3 | 0,1046 | 1,197 | 1643,00 | 1966 | |
| 24.12 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,000006 | 0,00007 | 205871,00 | 14 | |
| 24.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,001716 | 29616,00 | 51 | |
| 24.14 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,003 | 0,03432 | 215,00 | 7 | |
| 24.15 | 144679 С (21-130104-9901) | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ | т | 0,00824 | 0,094266 | 95304,00 | 8984 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **963,51** | **11023** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1059,87** | **12125** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1089,09 | 12459 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 41,39 | 473 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,60 | 808 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 90,44 | 1035 | |
| **25** | **Е11-200701-0101 11-200701-0101** | **Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** | **зонт** | **2,0000** | | **3633,09** | **7266** | **60,4 307** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,378 | 0,756 | 653,56 | 494 | |
| 25. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 684,75 | 14 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **254,24** | **508** | |
| 25. 3 | 969 С (31-050402-0205) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,0945 | 0,189 | 41,74 | 8 | |
| 25. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0525 | 0,105 | 150,52 | 16 | |
| 25. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 1507,60 | 32 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,68** | **55** | |
| 25. 6 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00018 | 0,00036 | 381820,00 | 137 | |
| 25. 7 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 | т | 0,00004 | 0,00008 | 195385,00 | 16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8 | 188174 С (23-050301-0703) | Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 1 | 2 | 2736,00 | 5472 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2812,54** | **5625** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **3087,27** | **6175** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 3240,82 | 6482 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 123,15 | 246 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 276,71 | 553 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 269,12 | 538 | |
| **26** | **С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Скобы ходовые** | **кг** | **1,1480** | | **368,82** | **423** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **кг** | | | **329,00** | **378** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 12,50 | 14 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,50 | 14 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,32 | 31 | |
| **27** | **Е11-270601-0401 11-270601-0401** | **Бетонная отмостка вокруг колодца, толщиной слоя 10 см. Устройство** | **м2 покрытия** | **11,5600** | | **2109,56** | **24387** | **60,3 / 79** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9) | чел-ч | 0,0139 | 0,160684 | 601,39 | 97 | |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00759 | 0,08774 | 397,12 | 35 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,37** | **131** | |
| 27. 3 | 224 С (32-010206-0101) | Бетоноукладчики со скользящими формами | маш.-ч | 0,00073 | 0,008439 | 12246,60 | 103 | |
| 27. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,000695 | 0,008034 | 10,64 | 0 | |
| 27. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000075 | 0,000867 | 2534,07 | 2 | |
| 27. 6 | 1085 С (31-040103-0301) | Машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.-ч | 0,00073 | 0,008439 | 2481,05 | 21 | |
| 27. 7 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,00069 | 0,007976 | 459,99 | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 8 | 2101 С (31-040103-0201) | Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 0,00073 | 0,008439 | 2308,87 | 19 | |
| 27. 9 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,000695 | 0,008034 | 1007,99 | 8 | |
| 27.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,000105 | 0,001214 | 1507,60 | 2 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,81** | **160** | |
| 27.11 | 100783 С (21-020101-2409) | Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,102 | 1,179 | 17725,00 | 20900 | |
| 27.12 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,000023 | 0,000266 | 205871,00 | 55 | |
| 27.13 | 131717 С (21-070302-0302) | Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,000152 | 0,001757 | 18675,00 | 33 | |
| 27.14 | 144674 С (21-130104-1001) | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,000006 | 0,000064 | 82903,00 | 5 | |
| 27.15 | 147103 С (21-130804-1401) | Шнур полиэтиленовый | м | 0,095 | 1,098 | 15,00 | 16 | |
| 27.16 | 147211 С (21-130810-0306) | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,00025 | 0,00289 | 141424,00 | 409 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1852,76** | **21418** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1874,93** | **21674** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1881,79 | 21753 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 71,51 | 827 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 78,37 | 906 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 156,26 | 1806 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **84977** | **276246** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **78803** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **39953** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **4280** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **19288** | |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **5384** | |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **2302** | **2302** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 3082 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 6735 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 90922 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 7 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4280 | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 6175 | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 5625 | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 508 | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 26 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 553 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 307 | 307 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 246 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 538 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 7266 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 508 | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 98188 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 8 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4789 | |
| | | | | | | | | |
| | | **СЕПТИК НА 0,45М3/СУТ** | | | | | | |
| **28** | **С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,0000** | | **8164,53** | **8165** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **комплект** | | | **7283,00** | **7283** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 276,75 | 277 | |
| | | Накладные расходы | % | – | | 276,75 | 277 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 604,78 | 605 | |
| **29** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0100** | | **386708,69** | **3867** | **48,5 622** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 198 | 1,98 | 645,89 | 1279 | |
| 29. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,0036 | 782,14 | 3 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **128167,79** | **1282** | |
| 29. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0015 | 2534,07 | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0021 | 1507,60 | 3 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **696,71** | **7** | |
| 29. 5 | 145986 С (21-130210-0102) | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 1 | 0,01 | 154211,00 | 1542 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154211,00** | **1542** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **282793,93** | **2828** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 344955,30 | 3450 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 13108,30 | 131 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75269,68 | 753 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28645,09 | 286 | |
| **30** | **Е11-100114-0501 11-100114-0501** | **УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ДЕРЕВЯННОЙ** | **м2 покрытия** | **0,3000** | | **4202,09** | **1261** | **59,8 / 42** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 0,344 | 0,1032 | 580,94 | 60 | |
| 30. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 0,01233 | 779,51 | 10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **231,88** | **70** | |
| 30. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0169 | 0,00507 | 9,71 | 0 | |
| 30. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,014 | 0,0042 | 2534,07 | 11 | |
| 30. 5 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,006 | 0,0018 | 2302,98 | 4 | |
| 30. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0211 | 0,00633 | 1507,60 | 10 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **81,27** | **24** | |
| 30. 7 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,000108 | 0,000032 | 205871,00 | 7 | |
| 30. 8 | 131599 С (21-070203-0304) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0012 | 0,00036 | 31665,00 | 11 | |
| 30. 9 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000033 | 0,00001 | 381820,00 | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,005 | 0,0015 | 198,00 | 0 | |
| 30.11 | 147090 С (21-130804-1101) | Пакля пропитанная | кг | 0,218 | 0,0654 | 499,00 | 33 | |
| 30.12 | 268274 С (27-010101-0102) | Щиты настила | м2 | 1 | 0,3 | 3146,00 | 944 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3328,60** | **999** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **3609,72** | **1083** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 3748,38 | 1125 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 142,44 | 43 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 281,10 | 84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 311,27 | 93 | |
| **31** | **С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | **м2** | **0,3000** | | **35331,82** | **10600** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м2** | | | **31517,00** | **9455** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 1197,65 | 359 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1197,65 | 359 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2617,17 | 785 | |
| **32** | **Е11-100115-0201 11-100115-0201** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанно** | **0,3000** | | **230,24** | **69** | **59,8 / 3** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,029 | 0,0087 | 622,36 | 5 | |
| 32. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,000237 | 752,74 | 0 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18,64** | **6** | |
| 32. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,000069 | 2534,07 | 0 | |
| 32. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,000168 | 1507,60 | 0 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,43** | **0** | |
| 32. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,000012 | 67004,00 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта | т | 0,00006 | 0,000018 | 70909,00 | 1 | |
| 32. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,000069 | 729356,00 | 50 | |
| 32. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,000237 | 23,00 | 0 | |
| 32. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,00012 | 120,00 | 0 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **174,75** | **52** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **194,23** | **58** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 205,38 | 62 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 7,80 | 2 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,95 | 6 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,05 | 5 | |
| **33** | **Е11-100107-0611 11-100107-0611** | **Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон** | **м2 проемов** | **0,8000** | | **3122,88** | **2498** | **59,8 340** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 1,22 | 0,976 | 580,94 | 567 | |
| 33. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0026 | 0,00208 | 774,62 | 2 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **710,76** | **569** | |
| 33. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0008 | 2534,07 | 2 | |
| 33. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,00128 | 1507,60 | 2 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,95** | **4** | |
| 33. 5 | 125557 С (21-050104-0106) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0107 | 0,00856 | 153549,00 | 1314 | |
| 33. 6 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0176 | 0,01408 | 227,00 | 3 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1646,97** | **1318** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **2360,66** | **1889** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2785,70 | 2229 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 105,86 | 85 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 530,89 | 425 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 231,32 | 185 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **Е11-200701-0101 11-200701-0101** | **Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** | **зонт** | **1,0000** | | **3633,09** | **3633** | **60,4 154** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,378 | 0,378 | 653,56 | 247 | |
| 34. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 684,75 | 7 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **254,24** | **254** | |
| 34. 3 | 969 С (31-050402-0205) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,0945 | 0,0945 | 41,74 | 4 | |
| 34. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0525 | 0,0525 | 150,52 | 8 | |
| 34. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1507,60 | 16 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,68** | **28** | |
| 34. 6 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00018 | 0,00018 | 381820,00 | 69 | |
| 34. 7 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 | т | 0,00004 | 0,00004 | 195385,00 | 8 | |
| 34. 8 | 188174 С (23-050301-0703) | Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 1 | 1 | 2736,00 | 2736 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2812,54** | **2813** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **3087,27** | **3087** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 3240,82 | 3241 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 123,15 | 123 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 276,71 | 277 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 269,12 | 269 | |
| **35** | **С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Скобы ходовые** | **кг** | **0,5740** | | **368,82** | **212** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **кг** | | | **329,00** | **189** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 12,50 | 7 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,50 | 7 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,32 | 16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **Е11-270601-0401<br>11-270601-0401** | **Бетонная отмостка вокруг колодца, толщиной слоя 10 см. Устройство** | **м2<br>покрытия** | **5,7800** | | **2109,56** | **12193** | **60,3<br>40** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9) | чел-ч | 0,0139 | 0,080342 | 601,39 | 48 | |
| 36. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00759 | 0,04387 | 397,11 | 17 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,37** | **66** | |
| 36. 3 | 224 С<br>(32-010206-0101) | Бетоноукладчики со скользящими формами | маш.-ч | 0,00073 | 0,004219 | 12246,60 | 52 | |
| 36. 4 | 404 С<br>(31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,000695 | 0,004017 | 10,64 | 0 | |
| 36. 5 | 762 С<br>(31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000075 | 0,000434 | 2534,07 | 1 | |
| 36. 6 | 1085 С<br>(31-040103-0301) | Машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.-ч | 0,00073 | 0,004219 | 2481,05 | 10 | |
| 36. 7 | 1238 С<br>(32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,00069 | 0,003988 | 459,99 | 2 | |
| 36. 8 | 2101 С<br>(31-040103-0201) | Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 0,00073 | 0,004219 | 2308,87 | 10 | |
| 36. 9 | 2349 С<br>(31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,000695 | 0,004017 | 1007,99 | 4 | |
| 36.10 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,000105 | 0,000607 | 1507,60 | 1 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,81** | **80** | |
| 36.11 | 100783 С<br>(21-020101-2409) | Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,102 | 0,58956 | 17725,00 | 10450 | |
| 36.12 | 127727 С<br>(21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,000023 | 0,000133 | 205871,00 | 27 | |
| 36.13 | 131717 С<br>(21-070302-0302) | Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,000152 | 0,000879 | 18675,00 | 16 | |
| 36.14 | 144674 С<br>(21-130104-1001) | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,000006 | 0,000032 | 82903,00 | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 | 147103 С (21-130804-1401) | Шнур полиэтиленовый | м | 0,095 | 0,5491 | 15,00 | 8 | |
| 36.16 | 147211 С (21-130810-0306) | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,00025 | 0,001445 | 141424,00 | 204 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1852,76** | **10709** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1874,93** | **10837** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1881,79 | 10877 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 71,51 | 413 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 78,37 | 453 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 156,26 | 903 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **36709** | **277447** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **26339** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **14620** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1991** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **9644** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2087** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **1046** | **1046** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **1041** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2274** | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **30700** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1991** | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **10370** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2813** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **254** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **7283** | |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **13** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **553** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **154** | **154** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **399** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **874** | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **11798** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **0** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **254** | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **42497** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2245** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПОКРЫТИЕ** | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БРУСЧАТКИ, СЕЧЕНИЕ II-II-370 м2 | | | | | | |
| **37** | **Е11-110101-2502 11-110101-2502** | **Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов** | **м2 покрытия** | **9,9724** | | **1930,12** | **19248** | **60,9 4727** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 1,18 | 11,767 | 637,70 | 7504 | |
| 37. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0377 | 0,375959 | 684,75 | 257 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **778,30** | **7762** | |
| 37. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0377 | 0,375959 | 2944,70 | 1107 | |
| 37. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0108 | 0,107702 | 459,99 | 50 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115,98** | **1157** | |
| 37. 5 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 0,0306 | 0,305155 | 2537,00 | 774 | |
| 37. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0194 | 0,193465 | 11595,00 | 2243 | |
| 37. 7 | 135836 С (21-100501-0701) | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1,33 | 13,263 | 57,00 | 756 | |
| 37. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,383937 | 23,00 | 9 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **379,27** | **3782** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1247,74** | **12443** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1721,73 | 17170 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 65,43 | 652 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 539,41 | 5379 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 142,97 | 1426 | |
| **38** | **С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** | **м2** | **12,0000** | | **1962,94** | **23555** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м2** | | | **1751,00** | **21012** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 66,54 | 798 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 66,54 | 798 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 145,40 | 1745 | |
| | | БОРТОВЫЕ КАМНИ БР 100.30.15 М | | | | | | |
| **39** | **Е11-270201-1001 11-270201-1001** | **Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** | **м бортового камня** | **53,5000** | | **1608,56** | **86058** | **60,3 13732** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9) | чел-ч | 0,698 | 37,343 | 601,39 | 22458 | |
| 39. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 0,34775 | 904,08 | 314 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **425,65** | **22772** | |
| 39. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0061 | 0,32635 | 2534,07 | 827 | |
| 39. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0214 | 1507,60 | 32 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,06** | **859** | |
| 39. 5 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,039 | 2,087 | 18183,00 | 37939 | |
| 39. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,0321 | 11595,00 | 372 | |
| 39. 7 | 131571 С (21-070202-0401) | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 0,09095 | 14303,00 | 1301 | |
| 39. 8 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,01 | 0,535 | 198,00 | 106 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **742,39** | **39718** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1178,22** | **63035** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1434,89 | 76766 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 54,53 | 2917 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 311,19 | 16649 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 119,15 | 6375 | |
| **40** | **С121-040508-0117 21-040508-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91** | **шт.** | **54,0000** | | **1730,89** | **93468** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **1544,00** | **83376** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 58,67 | 3168 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,67 | 3168 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 128,21 | 6924 | |
| | | ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЕСКА, СЕЧЕНИЕ III-III - 3160 М2 | | | | | | |
| **41** | **Е11-270401-0101 11-270401-0101** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала** | **95,0000** | | **851,79** | **80920** | **60,3 11182** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3) | чел-ч | 0,144 | 13,68 | 570,20 | 7800 | |
| 41. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1357 | 12,892 | 833,38 | 10744 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **195,20** | **18544** | |
| 41. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 1,472 | 5380,56 | 7923 | |
| 41. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0429 | 4,075 | 2944,70 | 12001 | |
| 41. 5 | 626 С (32-010101-0202) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 6,726 | 4680,97 | 31484 | |
| 41. 6 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0065 | 0,6175 | 2902,54 | 1792 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **560,01** | **53201** | |
| 41. 7 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,05 | 4,75 | -- | -- | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **642,11** | **61001** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 759,82 | 72183 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 28,87 | 2743 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,58 | 13925 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63,10 | 5994 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **240867** | **307088** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **240867** | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **43500** | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **49077** | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **104388** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **39920** | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **29640** | **29640** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **10280** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **22463** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **303249** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **76** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **49077** | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **303249** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **76** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **49077** | |
| | | | | | | | | |
| | | **МАФ** | | | | | | |
| | | ПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ - 3 ШТ | | | | | | |
| **42** | **Е11-090305-0401 11-090305-0401** | **Монтаж металлического пожарного щита и ящика** | **т** | **0,9973** | | **107291,27** | **107000** | **60,9 33245** |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 86,5 | 86,265 | 630,03 | 54350 | |
| 42. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,309158 | 775,22 | 240 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54737,91** | **54589** | |
| 42. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 2,15 | 2,144 | 9,71 | 21 | |
| 42. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,119674 | 2534,07 | 303 | |
| 42. 5 | 1198 С (31-050402-0304) | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 4,42 | 4,408 | 96,70 | 426 | |
| 42. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,189484 | 1507,60 | 286 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1038,82** | **1036** | |
| 42. 7 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 | т | 0,00194 | 0,001935 | 118942,00 | 230 | |
| 42. 8 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм | кг | 0,03 | 0,029919 | 256,00 | 8 | |
| 42. 9 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,018649 | 2399,00 | 45 | |
| 42.10 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,001027 | 25961,00 | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.11 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,016 | 0,015957 | 381820,00 | 6093 | |
| 42.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,01 | 0,009973 | 198,00 | 2 | |
| 42.13 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0001 | 1774324,00 | 177 | |
| 42.14 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,000309 | 267437,00 | 83 | |
| 42.15 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000598 | 256053,00 | 153 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6835,10** | **6817** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **62371,52** | **62202** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 95706,91 | 95447 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 3636,86 | 3627 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36972,25 | 36872 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7947,50 | 7926 | |
| **43** | **С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,9973** | | **442656,10** | **441454** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **т** | | | **394862,00** | **393789** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 15004,76 | 14964 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15004,76 | 14964 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32789,34 | 32700 | |
| **44** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **0,9973** | | **17028,60** | **16982** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **15149** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 576 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 576 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 1258 | |
| **45** | **Е11-150502-0201 11-150502-0201** | **Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом оконным** | **м2 площади проемов по** | **6,8208** | | **2290,35** | **15622** | **54,8 1003** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,435 | 2,967 | 606,51 | 1800 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0064 | 0,043653 | 684,75 | 30 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **268,21** | **1829** | |
| 45. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,018416 | 3107,98 | 57 | |
| 45. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0037 | 0,025237 | 1507,60 | 38 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,97** | **95** | |
| 45. 5 | 135925 С (21-100502-1301) | Замазка защитная | кг | 2,29 | 15,62 | 340,00 | 5311 | |
| 45. 6 | 146346 С (21-130508-0104) | Стекло листовое, толщина 5 мм | м2 | 1,01 | 6,889 | 830,00 | 5718 | |
| 45. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,002 | 0,013642 | 85,00 | 1 | |
| 45. 8 | 147790 С (21-130816-3427) | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,01 | 0,068208 | 120,00 | 8 | |
| 45. 9 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 | кг | 0,00002 | 0,000136 | 418,00 | 0 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1618,28** | **11038** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1896,08** | **12933** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 2043,06 | 13935 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 77,64 | 530 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 224,62 | 1532 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 169,66 | 1157 | |
| **46** | **Е11-090501-0301 11-090501-0301** | **Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** | **болт** | **90,0000** | | **139,29** | **12536** | **60,9 4224** |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,119 | 10,71 | 645,89 | 6917 | |
| 46. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,027 | 684,75 | 18 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **77,07** | **6936** | |
| 46. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,027 | 1507,60 | 41 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,45** | **41** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **77,31** | **6958** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 124,25 | 11182 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 4,72 | 425 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51,65 | 4649 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,32 | 929 | |
| **47** | **С121-130208-0201 21-130208-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм** | **1000 шт.** | **0,0900** | | **3985,30** | **359** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **1000 шт.** | | | **3555,00** | **320** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 135,09 | 12 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 135,09 | 12 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 295,21 | 27 | |
| **48** | **Е11-010205-0502 11-010205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **1,6500** | | **939,75** | **1551** | **59,1 514** |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7) | чел-ч | 0,972 | 1,604 | 542,07 | 869 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **526,89** | **869** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **526,89** | **869** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 838,29 | 1383 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 31,85 | 53 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 343,25 | 566 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69,61 | 115 | |
| **49** | **С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Песок природный ГОСТ 8736-93** | **м3** | **1,6500** | | **2844,08** | **4693** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м3** | | | **2537,00** | **4186** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 96,41 | 159 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,41 | 159 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 210,67 | 348 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **496407** | **346074** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **18308** | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **11038** | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2699** | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **320** | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **4186** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 2270 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 1516 | 1516 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 754 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1646 | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 22224 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 5 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2699 | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 478098 | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 6817 | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 61525 | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 408938 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 57060 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 37469 | 37469 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 19591 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 42813 | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 577972 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 97 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 61525 | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 600196 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 102 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 64224 | |
| | | | | | | | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | |
| **50** | **Е11-090403-0301 11-090403-0301** | **Монтаж ворот. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к** | **т** | **0,4780** | | **131718,63** | **62962** | **60,9 11730** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3) | чел-ч | 46,906 | 22,421 | 715,95 | 16052 | |
| 50. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,92 | 3,786 | 847,58 | 3209 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **40295,29** | **19261** | |
| 50. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 13,4 | 6,405 | 279,50 | 1790 | |
| 50. 4 | 514 С (31-050401-0104) | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,09 | 0,04302 | 19,16 | 1 | |
| 50. 5 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,18 | 0,08604 | 9,71 | 1 | |
| 50. 6 | 715 С (31-050202-0303) | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,35 | 0,1673 | 4252,36 | 711 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. 7 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,05736 | 2534,07 | 145 | |
| 50. 8 | 784 С (31-050104-0105) | Краны на гусеничном ходу, 100 т | маш.-ч | 3,63 | 1,735 | 10338,17 | 17938 | |
| 50. 9 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,34 | 0,16252 | 29,36 | 5 | |
| 50.10 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,17 | 0,08126 | 21,41 | 2 | |
| 50.11 | 1198 С (31-050402-0304) | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,09 | 0,04302 | 96,70 | 4 | |
| 50.12 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 2,01 | 0,96078 | 158,25 | 152 | |
| 50.13 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,09082 | 1507,60 | 137 | |
| 50.14 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 1,071 | 23,38 | 25 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43747,97** | **20912** | |
| 50.15 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 | т | 0,00194 | 0,000927 | 118942,00 | 110 | |
| 50.16 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм | кг | 0,03 | 0,01434 | 256,00 | 4 | |
| 50.17 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,008939 | 2399,00 | 21 | |
| 50.18 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,026 | 0,012428 | 373380,00 | 4640 | |
| 50.19 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000492 | 25961,00 | 13 | |
| 50.20 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,01 | 0,00478 | 198,00 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.21 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,9321 | 180,00 | 168 | |
| 50.22 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,28202 | 91,00 | 26 | |
| 50.23 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,000048 | 1774324,00 | 85 | |
| 50.24 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 | т | 0,023 | 0,010994 | 208173,00 | 2289 | |
| 50.25 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,000148 | 267437,00 | 40 | |
| 50.26 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000287 | 256053,00 | 73 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15626,53** | **7469** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **92956,99** | **44433** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 117496,82 | 56163 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 4464,88 | 2134 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29004,71 | 13864 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9756,94 | 4664 | |
| **51** | **С121-090403-0406 21-090403-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года** | **Ворота ВР-1** | **шт.** | **1,0000** | | **211050,35** | **211050** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **шт.** | | | **188263,00** | **188263** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 7153,99 | 7154 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7153,99 | 7154 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15633,36 | 15633 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | Тенге | | | | **232696** | **357804** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **232696** | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **7469** | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **19261** | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **188263** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 21018 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 11730 | 11730 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 9288 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 20297 | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 274012 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 26 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19261 | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 274012 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 26 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19261 | |
| | | **ПЛОЩАДКА АВТОПРИЦЕПОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НАВОЗА** | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Ограждение** | | | | | | |
| **52** | **С Т т.ч. сб., тб 9, п.9.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **2,5070** | | **17028,60** | **42691** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **15190,00** | **38081** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,8 | | 577,22 | 1447 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,22 | 1447 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1261,38 | 3162 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **38081** | **357804** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **38081** | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **38081** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1447** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3162** | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **42691** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **42691** | |
| ИТОГО : | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **4733828** | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **557476** | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **281695** | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **86580** | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **3816324** | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **63768** | |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **357801** | |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **5091629** | |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **193482** | |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **5285111** | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **422809** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | **5707920** | |
| | в том числе оборудование | | | | | | **71486** | |
| | Временные здания и сооружения 1,5% | | Тенге | | | | **84547** | |
| | Итого: | | Тенге | | | | **5720981** | |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98% | | Тенге | | | | **113275** | |
| | Итого: | | Тенге | | | | **5834256** | |
| | Прочие: разбивка осей здания | | Тенге | | | | **30798** | |
| | Итого в текущих ценах 4кв 2015г | | Тенге | | | | **5936540** | |
| | Итого в текущих ценах на 2016 год к=1,069659286 | | Тенге | | | | **6350075** | |
| | НДС 12-% | | Тенге | | | | **762009** | |
| | Всего по акту: | | Тенге | | | | **7112084** | |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства ЗКО"**

**Зам.руководителя** _____ **Антазиев А.С.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Альтаир"**

**Директор** _____ **Гетиченко С.А.**

**Эксперт (ты) технического надзора** **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.**_____

ТІРКЕЛДІ
"Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
"28" 12 2016 ж. 322

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

# Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы « 22 » қараша

Тапсырыс беруші Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы 090000, БҚО, Орал қаласы, Х.Чурин көшесі, 116

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 15.11.2016 ж. бас мердігер - «Альтаир» ЖШС директоры – Потиченко Сергей Александрович, БҚО, г.Уральск, ул.Полевая 4.

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 15.11.2016 ж., «Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве» ЖШС, Бахишев Мұрат Мұқанғалиұлы, №03298, №03300 және №03299, 2012 жылғы 1 тамыз, Умбеталиев Малик Джаншиевич, №KZ29VJE00013740, 2015 жылғы 27 қазан, №KZ38VJE00013966, 2015 жылғы 10 қараша, №KZ65VJE00013965, 2015 жылғы 10 қараша.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 17.11.2016 ж. «Кульман» ЖШС, Кульдяев Владимир Филиппович, 2002 жылғы 20 тамыздағы №009590, Храмов Анатолий Александрович.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Пятимар көшесі 15А мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

БҚО Орал қаласы Пятимар көшесі 15А мекенжайында орналасқан Орал қаласы ІІБ жол-патрульдік полиция батальонының 25 атқа арналған атты полиция базасының құрылысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)
объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1.Объектінің құрылысы:
а) 1996 жылғы «05» ақпандағы №110 Орал қаласы әкімдігінің қаулысы

(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
Орал қаласының әкімдігі
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
Батыс Қазақстан облысының сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасының 2016 жылғы 08 шілдедегі №KZ51REA00030603 талоны.
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) БКО құрылыс басқармасының 2016 жылғы 2 ақпандағы №17 бұйрығы;
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«Кульман» ЖШС, 2012 жылғы 24 мамырдағы №004116
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
2016 жылғы 20 қаңтардағы №09-0015/16 (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы шілде 2016 жыл;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы қараша 2016 жыл;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, 9 ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 9 ай;
нақты 5 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылдан ғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| Жер телімінің ауданы | га | 1,4092 | 1,4092 | 1,4092 | 1,4092 |
| Ат қора ғимараты | м² | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 |
| Әкімшілік ғимараты | м² | 243,73 | 243,73 | 243,73 | 243,73 |
| Оқшауланған жылу көзі | м² | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| 3 орынды жылқыға арналған карантин құрылымы | м² | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Аттарды суаруға арналған жабық орын | м² | 201,45 | 201,45 | 201,45 | 201,45 |
| Шөп және сабан үшін арналған жаппа | м² | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
| Ұста мен мал дәрігеріне арналған жаппа | м² | 35,75 | 35,75 | 35,75 | 35,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қи тасуға арналған автокөлік тіркемелері тұратын алаң | м² | 171,61 | 171,61 | 171,61 | 171,61 |
| Көлденең цилиндрлік болатты жартылай көмілген резервуарлар | м² | 145,52 | 145,52 | 145,52 | 145,52 |
| Септиктер | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Ат қора ғимараты жоспар бойынша тіктөртбұрышты, осьтер өлшемі 55,8х11,0, аттарды ұстауға арналған орынжай құрылымдарының биіктігі -3,2 м, көмекші орынжайларда – 2,98 м.

Әкімшілік ғимарат және оқшауланған жылу көзі жоспар бойынша тіктөртбұрышты, осьтер өлшемі 7,3х6,0, биіктігі 3,025 м және 2,8 м.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 275 953,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 213 828,0 мың теңге, жабдықтар 15 882,0 мың теңге, басқа шығындар 46 243,0 мың. тенге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 269 984,585 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 256 754,638 мың теңге, авторлық қадағалау 507,976 мың тенге, техникалық қадағалау 4 901,960 мың.тенге, ЖСҚ жасақтауына 6 800,0 мың тенге, мемлекеттік сараптамадан өткізу үшін 1 020,011 мың теңге

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.
**БҚО Орал қаласы Пятимар көшесі 15А мекенжайында орналасқан Орал қаласы ІІБ жол-патрульдік полиция батальонының 25 атқа арналған атты полиция базасының құрылысы**
объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші Уксукбаев Арман Серікұлы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Бахишев Мұрат Мұқанғалиұлы
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Умбеталиев Малик Джаншиевич

Авторлық қадағалау Кульдяев Владимир Филиппович
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Храмов Анатолий Александрович

Мердігер (бас мердігер Потиченко Сергей Александрович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.