Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Construction kz"

Стройка Детский сад на 120 на территории КГУ школы-гимназии №110 Управления образования г. Алматы, расположенный по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г. Алматы

Объект Детский сад на 120 на территории КГУ школы-гимназии №110 Управления образования г. Алматы. **Общестроительные работы.**

Договор № 38 от 19.06.2017г.

А К Т № 4
о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каркас								
1	1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	70,5	9277,8	990,15	654085	69806	149441	10,4	733
				м3	1644,75	374,04	115955	26370	105	1,83	129
2	2	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	60,72	11679,85	407,3	709200	24731	161868	14,4	874
				м3	2385	153,86	144817	9342	105	0,75	46
3	3	Е0106-18-3	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм**	64,8	10562,94	367,51	684478	23815	149523	12	778
				м3	2058,75	138,83	133407	8996	105	0,68	44
4	4	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198	2
				1т	33075	114,75	397	1	105	0,56	0
5	5	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,0856	70437,87	304,24	6028	26	880	58	5
				1т	9675	114,75	828	10	105	0,56	0
			Итого по разделу: Каркас				2054919				
			Раздел: Стены КЖ-43								
6	6	Е0108-6-10	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	134,783	4430,26	379,78	597122	51188	146360	5,12	690
				м3	778,5	141,75	104928	19105	118	0,7	94
7	7	Е0106-14-4	**Сердечники монолитные**	11,9	8595,72	990,15	102289	11783	25225	10,4	124
				м3	1644,75	374,04	19573	4451	105	1,83	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,6528	93997,62	304,24	61362	199	22750	198	129
				1т	33075	114,75	21591	75	105	0,56	0
9	9	Е0106-19-1	Устройство обвязок монолитных	1,44	7036,59	316,01	10133	455	2249	8,25	12
				м3	1368	119,39	1970	172	105	0,58	1
10	10	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,4	11056,44	367,51	26535	882	5901	13,1	31
				м3	2202,75	138,83	5287	333	105	0,68	2
			Итого по разделу: Стены КЖ-43				797441				
			Раздел: Перекрытие								
11	11	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	313,3	9292,07	241,1	2911205	75537	451860	8,06	2525
				м3	1282,5	91,08	401807	28535	105	0,44	139
			Итого по разделу: Перекрытие				2911206				
			Раздел: Лестницы								
			Лестница ЛМ-1 КЖ35-38								
12	12	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок	0,78	8609,99	241,1	6716	188	1125	8,06	6
				м3	1282,5	91,08	1000	71	105	0,44	0
13	13	Е0106-22-5	Устройство монолитных ступеней	3,7	10553,45	379,21	39048	1403	8782	13	48
				м3	2117,25	143,26	7834	530	105	0,7	3
14	14	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	0,4768	11462,43	4590,56	5465	2189	2388	25,3	12
				т	4725	840,11	2253	401	90	3,01	1
15	15	Е0109-25-1	Монтаж косоуров	0,709	5028,01	2020,02	3565	1432	1771	14,1	10
				т	2272,5	502,43	1611	356	90	1,79	1
16	16	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,709	2452,13	545,76	1739	387	785	5,25	4
				т	1230,75	0	873	0	90	0	0
17	17	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0924	75351,57	2434,57	6962	225	4252	170	16
				т	31950	920,25	2952	85	140	4,49	0
18	18	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	46,885	87,85	0,1	4119	5	351	0,04	2
				м2	8,28	0,04	388	2	90	0	0
19	19	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкций 120 минут)	46,885	773,73	99,18	36276	4650	6486	0,59	28
				м2	116,55	37,15	5464	1742	90	0,18	9
20	20	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров и балок	20,827	905,2	4,92	18853	102	4774	1,28	27
				м2	216,45	1,87	4508	39	105	0,01	0
			Лестница ЛМ-2 КЖ39-42								
21	21	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок	0,35	8609,99	241,1	3013	84	505	8,06	3
				м3	1282,5	91,08	449	32	105	0,44	0
22	22	Е0106-22-5	Устройство монолитных ступеней	3,7	10553,45	379,21	39048	1403	8782	13	48
				м3	2117,25	143,26	7834	530	105	0,7	3
23	23	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	0,3234	11462,43	4590,56	3707	1485	1620	25,3	8
				т	4725	840,11	1528	272	90	3,01	1
24	24	Е0109-25-1	Монтаж косоуров	0,442	5028,01	2020,02	2222	893	1104	14,1	6
				т	2272,5	502,43	1004	222	90	1,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,442	2452,13	545,76	1084	241	490	5,25	2
				т	1230,75	0	544	0	90	0	0
26	26	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,062	75351,57	2434,57	4672	151	2853	170	11
				т	31950	920,25	1981	57	140	4,49	0
27	27	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	27,249	87,85	0,1	2394	3	204	0,04	1
				м2	8,28	0,04	226	1	90	0	0
28	28	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огизакщитной (предел огнестойкости конструкций 120 мин)	27,249	773,73	99,18	21083	2703	3769	0,59	16
				м2	116,55	37,15	3176	1012	90	0,18	5
29	29	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров и балок	11,946	905,2	4,92	10814	59	2738	1,28	15
				м2	216,45	1,87	2586	22	105	0,01	0
			Наружная лестница ЛМ-3 -3шт КЖ43-44								
30	30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,176	3543,97	66,01	4168	78	272	1,35	2
				м3	195,75	24,93	230	29	105	0,12	0
31	31	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,8	6037,57	112,36	28980	539	5362	6,34	30
				м3	1021,5	42,44	4903	204	105	0,21	1
32	32	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1728	70437,87	304,24	12172	53	1776	58	10
				1т	9675	114,75	1672	20	105	0,56	0
33	33	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	3,679	11462,43	4590,56	42173	16890	18428	25,3	93
				т	4725	840,11	17384	3091	90	3,01	11
34	34	Е0109-25-1	Монтаж косоуров	0,6036	5028,01	2020,02	3035	1219	1507	14,1	9
				т	2272,5	502,43	1372	303	90	1,79	1
35	35	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6036	2452,13	545,76	1480	329	669	5,25	3
				т	1230,75	0	743	0	90	0	0
36	36	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,8628	75351,57	2434,57	65013	2101	39705	170	147
				т	31950	920,25	27566	794	140	4,49	4
37	37	Е0134-53-1	Устройство ступеней из рифленой стали	25,2	3957,42	221,4	99727	5579	24855	4,87	123
				м2	812,25	84,38	20469	2126	110	0,41	10
38	38	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	203,262	87,85	0,1	17857	20	1522	0,04	9
				м2	8,28	0,04	1683	8	90	0	0
39	39	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 мин)	203,262	773,73	99,18	157270	20160	28117	0,59	120
				м2	116,55	37,15	23690	7551	90	0,18	37
			Итого по разделу: Лестницы				642654				
			Раздел: Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,38	472,81	19	1598	64	908	1,3	4
				м2	217,73	6,18	736	21	120	0,03	0
41	41	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,61	427,5	19,32	1116	50	602	1,11	3
				м2	185,83	6,39	485	17	120	0,03	0
42	42	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	22,165	346,04	18,87	7670	418	3799	0,82	18
				м2	136,44	6,39	3024	142	120	0,03	1
43	43	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	97,665	348,93	18,88	34079	1844	20812	1,02	100
				м2	171,01	6,57	16702	642	120	0,03	3
44	44	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	6,76	6433		43487				
				м2							
45	45	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	46,07	6433		296368				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 окно внутреннее без замены стекла на энергосберегающее	3,48	6433		22387				
				м2							
47	47	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	159,795	6596		1054008				
				м2							
48	48	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	35,535	6433		228597				
				м2							
49	49	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	248,16	2800		-694848				
				м2							
50	50	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	248,16	4963		1231618				
				м2							
51	51	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	24,396	223,03	5,58	5441	136	2815	0,59	14
				м2	94,05	2,12	2294	52	120	0,01	0
52	52	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	101,424	151,53	3,84	15369	389	8035	0,4	41
				м2	64,58	1,44	6550	146	120	0,01	1
53	53	С12061-197 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	142,4	434		61802				
				м							
54	54	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20,22	161,83	1,24	3272	25	3698	0,97	20
				м2	153,23	0,47	3098	10	119	0	0
55	55	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	253,963	72		18285				
				кг							
			Итого по разделу: Окна				2330249				
			Раздел: Перегородки АР-23								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	832,4	639,44	34,73	532268	28909	233781	1,43	1190
				м2	225	13,01	187290	10830	118	0,06	53
57	57	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3258	29400		9580				
				т							
58	58	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1071	38436		4115				
				т							
59	59	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,101	34803		38326				
				т							
60	60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3575	93997,62	304,24	33606	109	12459	198	71
				1т	33075	114,75	11825	41	105	0,56	0
61	61	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1033	172357,31	536,06	17802	55	5171	289	30
				1т	47475	202,5	4903	21	105	0,99	0
62	62	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	10,87	8595,72	990,15	93435	10763	23041	10,4	113
				м3	1644,75	374,04	17878	4066	105	1,83	20
63	63	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,996	34803		69458				
				т							
64	64	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,3229	38436		12412				
				т							
65	65	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1906	172357,31	536,06	32848	102	9541	289	55
				1т	47475	202,5	9048	39	105	0,99	0
66	66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,6634	93997,62	304,24	62355	202	23118	198	131
				1т	33075	114,75	21941	76	105	0,56	0
			Перемычки								
67	67	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0371	35486		1317				
				т							
68	68	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3923	34040		13355				
				т							
69	69	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,6235	147939,1	1826,1	92245	1139	7674	42,7	27
				т	8100	690,75	5051	431	140	3,37	2
			Итого по разделу: Перегородки АР-23				1013123				
			Раздел: Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Лестница ЛН1 КЖ-46								
70	70	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,702	3543,97	66,01	2488	46	163	1,35	1
				м3	195,75	24,93	137	18	105	0,12	0
71	71	Е0106-13-3	Устройство монолитных железобетонных лестниц	5,51	7614,74	360,48	41957	1986	9119	8,99	50
				м3	1440	136,17	7934	750	105	0,67	4
72	72	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0025	38436		96				
				т							
73	73	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2488	34803		8659				
				т							
74	74	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0182	65900		1199				
				т							
75	75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0336	61200		2056				
				т							
76	76	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,009	62000		558				
				т							
77	77	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0234	65000		1521				
				т							
78	78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,599	245,44	3,82	1620	25	302	0,21	1
				м2	37,35	1,44	246	10	118	0,01	0
			Приямок Пр1 КЖ-46								
79	79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	3543,97	66,01	354	7	23	1,35	0
				м3	195,75	24,93	20	2	105	0,12	0
80	80	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,27	8142,77	1327,03	2199	358	735	12,49	3
				м3	2137,5	456,24	577	123	105	1,72	0
81	81	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0116	68200		791				
				т							
82	82	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0141	70437,87	304,24	993	4	145	58	1
				1т	9675	114,75	136	2	105	0,56	0
83	83	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0097	18278,1	1941,97	177	19	88	42,3	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	6975	726,75	68	7	118	3,55	0
84	84	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0097	67700		657				
				т							
85	85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,62	245,44	3,82	398	6	74	0,21	0
				м2	37,35	1,44	61	2	118	0,01	0
			Приямок шахты лифта Лф1 КЖ-47								
86	86	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,65	3543,97	66,01	2304	43	151	1,35	1
				м3	195,75	24,93	127	16	105	0,12	0
87	87	Е0106-33-4	Устройство приямка шахты лифта	7,19	7898,97	954,99	56794	6866	10614	6,51	47
				м3	1075,5	330,44	7733	2376	105	1,34	10
88	88	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4984	34803		17346				
				т							
89	89	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0238	62000		1476				
				т							
90	90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1472	65900		9700				
				т							
91	91	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0072	58600		422				
				т							
92	92	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0548	93997,62	304,24	5151	17	1910	198	11
				1т	33075	114,75	1813	6	105	0,56	0
93	93	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0252	70437,87	304,24	1775	8	259	58	1
				1т	9675	114,75	244	3	105	0,56	0
94	94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,92	245,44	3,82	4153	65	774	0,21	4
				м2	37,35	1,44	632	24	118	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				164843				
			ИТОГО:				9914435	376651			8649
							1407036	136763			661
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1617663				
			На металломонтажные работы				53616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**1671279**				
			Итого с накладными				**11585714**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**695143**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**12280857**				
			Итого с временными, 1,8 %				**12501912**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**12670688**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**12720696**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**12845715**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**35155821**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**703116**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**35858937**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4303072**				
			Итого с НДС				**40162009**				
			Всего:				**40 162 009**				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ӘРІКТЕСТІГІ «Консоль Актобе» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик: Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Global Construction