Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 на территории КГУ школы-гимназии №110 Управления образования г. Алматы, расположенный по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г. Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Демонтаж существующего ограждения**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 10

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Е0107-24-6**	**Разборка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из решетчатых панелей высотой до 2 м**	**204,5**	**675,13**	**361,93**	**138063**	**74014**	**117832**	**1,81**	**370**
				м	**313,2**	**98,37**	**64049**	**20116**	**140**	**0,35**	**72**
2	**2**	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**1,53**	**27,1**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**
				т	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
3	**3**	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**1,53**	**176,4**		**270**				
				т							
4	**4**	**Е0146-34-2**	**Разборка бетонных фундаментов**	**3,06**	**2430,59**	**1082,84**	**7438**	**3313**	**5598**	**8,27**	**25**
				м3	**1347,75**	**481,5**	**4124**	**1473**	**100**	**1,95**	**6**
5	**5**	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**6,12**	**27,1**	**0**	**166**	**0**	**0**	**0**	**0**
				т	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
6	**6**	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**6,12**	**176,4**		**1080**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**147058**	**77327**			**401**
							68443	**21589**			**78**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**123699**				
			Всего накладных расходов:				**123699**				
			Итого с накладными				**270757**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**16245**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**287002**				
			Итого с временными, 1,8 %				**292168**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**296112**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**297281**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**300203**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**821588**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**16432**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**838020**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**100562**				
			Итого с НДС				**938582**				
			Всего:				**938582**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы,**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы.**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 11
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Окна								
1	**121**	**Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**3,38**	**472,81**	**19**	**1598**	**64**	**908**	**1,3**	**4**
				м2	**217,73**	**6,18**	**736**	**21**	**120**	**0,03**	**0**
2	**122**	**Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**2,61**	**427,5**	**19,32**	**1116**	**50**	**602**	**1,11**	**3**
				м2	**185,83**	**6,39**	**485**	**17**	**120**	**0,03**	**0**
3	**123**	**Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**22,165**	**346,04**	**18,87**	**7670**	**418**	**3799**	**0,82**	**18**
				м2	**136,44**	**6,39**	**3024**	**142**	**120**	**0,03**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	124	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	97,665	348,93	18,88	34079	1844	20812	1,02	100
				м2	171,01	6,57	16702	642	120	0,03	3
5	132	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	24,396	223,03	5,58	5441	136	2815	0,59	14
				м2	94,05	2,12	2294	52	120	0,01	0
6	133	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	101,424	151,53	3,84	15369	389	8035	0,4	41
				м2	64,58	1,44	6550	146	120	0,01	1
			Итого по разделу: Окна				65273				
			Раздел: Витражи								
7	153	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	102,6	378,28	18,53	38811	1902	19977	0,93	96
				м2	156,07	6,18	16013	635	120	0,03	3
8	154	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость витражей из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	102,6	4472		458827				
				м2							
9	155	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм наружный витраж	37,2	2800		-104160				
				м2							
10	156	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ для наружного витража	37,2	4963		184624				
				м2							
			Итого по разделу: Витражи				578102				
			Раздел: Перегородки АР-23								
11	157	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	719,627	639,44	34,73	460157	24993	202109	1,43	1029
				м2	225	13,01	161916	9362	118	0,06	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	158	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3258	29400		9580				
				т							
13	159	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1071	38436		4115				
				т							
14	160	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,101	34803		38326				
				т							
15	161	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3575	93997,62	304,24	33606	109	12459	198	71
				1т	33075	114,75	11825	41	105	0,56	0
16	162	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1033	172357,31	536,06	17802	55	5171	289	30
				1т	47475	202,5	4903	21	105	0,99	0
17	163	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	10,87	8595,72	990,15	93435	10763	23041	10,4	113
				м3	1644,75	374,04	17878	4066	105	1,83	20
18	164	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,996	34803		69458				
				т							
19	165	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,3229	38436		12412				
				т							
20	166	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1906	172357,31	536,06	32848	102	9541	289	55
				1т	47475	202,5	9048	39	105	0,99	0
21	167	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,6634	93997,62	304,24	62355	202	23118	198	131
				1т	33075	114,75	21941	76	105	0,56	0
			Перемычки								
22	168	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0371	35486		1317				
				т							
23	169	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3923	34040		13355				
				т							
24	170	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,6235	147939,1	1826,1	92245	1139	7674	42,7	27
				т	8100	690,75	5051	431	140	3,37	2
			Итого по разделу: Перегородки АР-23				941012				
			Раздел: Полы								
			На отм 0,00м								
			Тип 1 173,2м2								
25	171	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 40мм	173,2	167,89	13,43	29079	2326	15262	0,45	78
				м2	66,6	5,04	11535	873	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	172	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	173,2	79,37	2,68	13748	464	750	0,02	3
				м2	2,52	1	436	173	123	0	0
27	173	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	173,2	155,91	9,95	27004	1723	11917	0,36	62
				м2	52,2	3,74	9041	648	123	0,02	3
28	174	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	173,2	21,32	0,67	-3692	-116	-187	0	-1
				м2	0,63	0,25	-109	-43	123	0	0
29	175	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2494	5239,08	327,33	1307	82	527	11,6	3
				1т	1890	123,75	471	31	105	0,6	0
30	176	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2494	41200		10276				
				т							
31	177	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	173,2	155,91	9,95	27004	1723	11917	0,36	62
				м2	52,2	3,74	9041	648	123	0,02	3
32	178	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	173,2	127,91	4,02	22153	696	1125	0,03	5
				м2	3,78	1,5	655	260	123	0	0
			Тип 2 243,9м2								
33	180	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 60мм	243,9	167,89	13,43	40949	3276	21492	0,45	110
				м2	66,6	5,04	16244	1229	123	0,02	6
34	181	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	243,9	158,75	5,36	38719	1307	2112	0,04	9
				м2	5,04	2	1229	488	123	0	0
35	182	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	243,9	155,91	9,95	38026	2427	16782	0,36	87
				м2	52,2	3,74	12732	912	123	0,02	4
36	183	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	243,9	63,95	2,01	15598	490	792	0,01	3
				м2	1,89	0,75	461	183	123	0	0
			Тип 3 119,8м2								
37	185	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 60мм	119,8	167,89	13,43	20114	1609	10556	0,45	54
				м2	66,6	5,04	7979	604	123	0,02	3
38	186	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	119,8	158,75	5,36	19018	642	1037	0,04	4
				м2	5,04	2	604	240	123	0	0
39	187	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	119,8	155,91	9,95	18678	1192	8243	0,36	43
				м2	52,2	3,74	6254	448	123	0,02	2
40	188	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	119,8	340,45	18,42	40786	2207	13683	0,42	50
				м2	85,95	6,91	10297	828	123	0,03	4
41	189	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	119,8	232,19	9,05	27816	1084	7994	0,25	30
				м2	50,85	3,4	6092	407	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 4 71,6м2								
42	191	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 60мм	71,6	167,89	13,43	12021	962	6309	0,45	32
				м2	66,6	5,04	4769	361	123	0,02	2
43	192	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	71,6	158,75	5,36	11366	384	620	0,04	3
				м2	5,04	2	361	143	123	0	0
44	193	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,6	155,91	9,95	11163	712	4927	0,36	25
				м2	52,2	3,74	3738	268	123	0,02	1
			Тип 5 80,9м2								
45	195	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 50мм	80,9	167,89	13,43	13583	1086	7129	0,45	36
				м2	66,6	5,04	5388	408	123	0,02	2
46	196	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	80,9	119,06	4,02	9632	325	525	0,03	2
				м2	3,78	1,5	306	121	123	0	0
47	197	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80,9	155,91	9,95	12613	805	5566	0,36	29
				м2	52,2	3,74	4223	303	123	0,02	1
48	198	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	80,9	21,32	0,67	1725	54	88	0	0
				м2	0,63	0,25	51	20	123	0	0
			Тип 6 6,8м2								
49	200	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 50мм	6,8	167,89	13,43	1142	91	599	0,45	3
				м2	66,6	5,04	453	34	123	0,02	0
50	201	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	6,8	119,06	4,02	810	27	44	0,03	0
				м2	3,78	1,5	26	10	123	0	0
51	202	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,8	155,91	9,95	1060	68	468	0,36	2
				м2	52,2	3,74	355	25	123	0,02	0
52	203	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,8	21,32	0,67	145	5	7	0	0
				м2	0,63	0,25	4	2	123	0	0
			Тип 7 18,4м2								
53	205	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 50мм	18,4	167,89	13,43	3089	247	1621	0,45	8
				м2	66,6	5,04	1225	93	123	0,02	0
54	206	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	18,4	119,06	4,02	2191	74	119	0,03	0
				м2	3,78	1,5	70	28	123	0	0
55	207	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,4	155,91	9,95	2869	183	1266	0,36	7
				м2	52,2	3,74	960	69	123	0,02	0
56	208	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18,4	21,32	0,67	-392	-12	-20	0	0
				м2	0,63	0,25	-12	-5	123	0	0
57	209	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	18,4	340,45	18,42	6264	339	2102	0,42	8
				м2	85,95	6,91	1581	127	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	210	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	18,4	232,19	9,05	4272	167	1228	0,25	5
				м2	50,85	3,4	936	63	123	0,02	0
			Тип 8 6,1м2								
59	212	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм 100мм	6,1	155,91	9,95	951	61	420	0,36	2
				м2	52,2	3,74	318	23	123	0,02	0
60	213	Е0111-11-2 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,1	341,08	10,72	2081	65	106	0,07	0
				м2	10,08	4	61	24	123	0	0
61	214	Е0106-36-4	Железнение поверхности	6,1	57,48	0,23	351	1	329	0,29	2
				м2	51,3	0,09	313	1	105	0	0
			Тип 5 41,6м2 лестничные площадки								
62	215	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 50мм	41,6	167,89	13,43	6984	559	3666	0,45	19
				м2	66,6	5,04	2771	210	123	0,02	1
63	216	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	41,6	119,06	4,02	4953	167	270	0,03	1
				м2	3,78	1,5	157	62	123	0	0
64	217	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,6	155,91	9,95	6486	414	2862	0,36	15
				м2	52,2	3,74	2172	156	123	0,02	1
			На отм +3,3м								
			Тип 2 487,7м2								
65	220	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 70мм	487,7	167,89	13,43	81882	6550	42975	0,45	219
				м2	66,6	5,04	32481	2458	123	0,02	12
66	221	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	487,7	198,44	6,7	96777	3268	5279	0,04	21
				м2	6,3	2,5	3073	1219	123	0	1
67	222	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	487,7	155,91	9,95	76037	4853	33557	0,36	174
				м2	52,2	3,74	25458	1824	123	0,02	9
68	223	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	487,7	21,32	0,67	10397	327	528	0	2
				м2	0,63	0,25	307	122	123	0	1
			Тип 3 70,5м2								
69	225	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 60мм	70,5	167,89	13,43	11837	947	6212	0,45	32
				м2	66,6	5,04	4695	355	123	0,02	2
70	226	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	70,5	158,75	5,36	11192	378	610	0,04	2
				м2	5,04	2	355	141	123	0	0
71	227	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70,5	155,91	9,95	10992	701	4851	0,36	25
				м2	52,2	3,74	3680	264	123	0,02	1
72	228	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	50,998	340,45	18,42	17362	939	5825	0,42	21
				м2	85,95	6,91	4383	352	123	0,03	2
			Тип 4 17м2								
73	231	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 60мм	17	167,89	13,43	2854	228	1498	0,45	8
				м2	66,6	5,04	1132	86	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	232	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	17	158,75	5,36	2699	91	147	0,04	1
				м2	5,04	2	86	34	123	0	0
75	233	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17	155,91	9,95	2650	169	1170	0,36	6
				м2	52,2	3,74	887	64	123	0,02	0
			Тип 5 100,0м2								
76	235	Е0111-11-5	Устройство стяжек из пенобетона толщиной 20 мм толщ 50мм	100	167,89	13,43	16789	1343	8812	0,45	45
				м2	66,6	5,04	6660	504	123	0,02	2
77	236	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	100	119,06	4,02	11906	402	649	0,03	3
				м2	3,78	1,5	378	150	123	0	0
78	237	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100	155,91	9,95	15591	995	6881	0,36	36
				м2	52,2	3,74	5220	374	123	0,02	2
79	238	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100	21,32	0,67	2132	67	108	0	0
				м2	0,63	0,25	63	25	123	0	0
			На отм -2,4м								
			Тип 10 66,3м2								
80	240	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,641	5354,87	0	24852	0	3237	3,66	17
				м3	567	0	2631	0	123	0	0
81	241	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	66,3	155,91	9,95	10337	660	4562	0,36	24
				м2	52,2	3,74	3461	248	123	0,02	1
82	242	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,3	42,64	1,34	2827	89	144	0,01	1
				м2	1,26	0,5	84	33	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				911053				
			Раздел: Кровля								
			Кровля								
83	246	Е0110-14-1	Установка стропил	21,22	18188,19	334,28	385953	7093	89722	22,1	469
				м3	3397,5	126	72095	2674	120	0,62	13
84	247	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1050	37,08	0,99	38934	1040	14957	0,07	73
				м2	11,59	0,38	12170	399	119	0	2
85	248	С11011-5626 Изм. и доп.вып.18применительно	Пленка гидроизоляционная Изоспан-ДМ	1155	60		69300				
				м2							
86	249	Е0110-14-1	Установка маурлатов	2,5	18188,19	334,28	45470	836	10571	22,1	55
				м3	3397,5	126	8494	315	120	0,62	2
87	250	Е0110-14-1	Установка кобылки	0,91	18188,19	334,28	16551	304	3848	22,1	20
				м3	3397,5	126	3092	115	120	0,62	1
88	251	Е0110-49-2	Укладка прогонов, ригелей	3,14	17262,17	309,62	54203	972	9682	13,8	43
				м3	2452,5	117	7701	367	120	0,57	2
89	252	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	27,77	573,75	28,11	15933	781	4476	0,78	22
				м3	123,75	10,58	3437	294	120	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	253	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1050	967,07	8,2	1015420	8610	344899	1,71	1796
				м2	272,95	3,08	286598	3234	119	0,01	16
91	254	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1050	20,48	0,91	21506	956	6325	0,03	30
				м2	4,68	0,34	4914	357	120	0	2
92	255	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,598	119700		71580				
				т							
93	256	Е0112-5-4 Изм. и доп. вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	63,5	271	8,82	17208	560	5787	0,45	29
				м	75,68	0,9	4806	57	119	0	0
94	257	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	159,512	72		11485				
				кг							
95	258	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	30,9	103,08	0,99	3185	31	440	0,07	2
				м2	11,59	0,38	358	12	119	0	0
96	259	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство конькового элемента кровли	98	395,34	6,19	38743	607	5305	0,27	26
				м	45,06	0,43	4416	42	119	0	0
97	260	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	123,088	72		8862				
				кг							
98	261	Е0112-10-1	Устройство водосборных лотков из листовой оцинкованной стали	17,55	575,05	1,24	10092	22	3210	0,97	17
				м2	153,23	0,47	2689	8	119	0	0
			Утепление чердака АР-4								
99	270	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом	840,2	256,36	1,19	215389	1000	27446	0,15	130
				м2	27	0,45	22685	378	119	0	2
100	271	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	126,03	2139,46	330,46	269636	41648	243584	10,58	1333
				м3	1809	123,75	227988	15596	100	0,6	76
			Итого по разделу: Кровля				2309453				
			Раздел: Внутренняя отделка								
			Потолок отделка Тип1								
101	273	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1593,8	98,99	1,42	157775	2263	120274	0,45	717
				м2	71,33	0,54	113686	861	105	0	4
102	274	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков 3мм	796,9	195,11	3,94	155484	3140	86687	0,55	441
				м2	102,11	1,49	81371	1187	105	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стены бетонные отделка Тип1								
103	276	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	364,7	83,98	1,19	30629	434	23263	0,37	135
				м2	60,3	0,45	21991	164	105	0	1
104	277	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен 3мм	364,7	155,85	3,43	56838	1251	28735	0,46	166
				м2	73,73	1,31	26889	478	105	0,01	2
			Стены и перегородки кирпичные отделка Тип1								
105	279	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2401,3	238,18	4,07	571948	9762	344545	0,74	1777
				м2	135,68	0,97	325808	2329	105	0,05	124
106	280	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен 3мм	1200,65	155,85	3,43	187121	4118	94602	0,46	547
				м2	73,73	1,31	88524	1573	105	0,01	8
			Стены бетонные отделка Тип2								
107	282	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	55,1	83,98	1,19	4628	66	3515	0,37	20
				м2	60,3	0,45	3323	25	105	0	0
			Стены кирпичные отделка Тип2								
108	284	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	476,8	83,98	1,19	40044	567	30414	0,37	176
				м2	60,3	0,45	28751	215	105	0	1
109	285	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен 3мм	238,4	155,85	3,43	37155	818	18784	0,46	109
				м2	73,73	1,31	17577	312	105	0,01	2
			Стены бетонные отделка Тип3								
110	287	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	12,9	83,98	1,19	1083	15	823	0,37	5
				м2	60,3	0,45	778	6	105	0	0
111	288	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен 3мм	6,45	155,85	3,43	1005	22	508	0,46	3
				м2	73,73	1,31	476	8	105	0,01	0
			Стены кирпичные отделка Тип3								
112	290	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	120	238,18	4,07	28582	488	17218	0,74	89
				м2	135,68	0,97	16282	116	105	0,05	6
113	291	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен 3мм	60	155,85	3,43	9351	206	4728	0,46	27
				м2	73,73	1,31	4424	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Потолок, стены отделка Тип4								
114	293	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	66,3	98,99	1,42	6563	94	5003	0,45	30
				м2	71,33	0,54	4729	36	105	0	0
115	294	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	121,6	83,98	1,19	10212	145	7757	0,37	45
				м2	60,3	0,45	7332	55	105	0	0
116	295	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	187,9	17,43	0,12	3275	23	2719	0,09	17
				м2	13,73	0,05	2580	9	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				1301693				
			Раздел: Наружная отделка								
117	296	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	676,12	878,42	4,92	593918	3327	138379	1,15	778
				м2	193,05	1,87	130525	1264	105	0,01	6
118	297	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	676,12	767,13	43,81	518672	29619	303959	2,25	1523
				м2	396,91	31,25	268359	21126	105	0,14	97
			Итого по разделу: Наружная отделка				1112590				
			ИТОГО:				7219174	212913			13819
							2301436	88110			528
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2633522				
			Всего накладных расходов:				2633522				
			Итого с накладными				9852695				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				591162				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10443856				
			Итого с временными, 1,8 %				10631846				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				10775376				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10817903				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10924222				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				29897128				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				597943				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				30495071				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3659408				
			Итого с НДС				34154479				
			Всего:				34154479				

Заказчик:

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Сокол Актобе» ЖШС ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ Ограниченной ответственностью Город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик:

Казақстан Республикасы Алматы қаласы «Global Construction» ЖШС Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction»

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Водопровод и канализация**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 12
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хоз.питьевой В1								
			Сантехнические работы								
1	1	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	24	153,67	4,19	3688	101	1887	0,34	8
				м	59,85	1,58	1436	38	128	0,01	0
2	2	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	72	177,67	4,19	12792	302	5661	0,34	24
				м	59,85	1,58	4309	114	128	0,01	1
3	3	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	5	195,67	4,19	978	21	393	0,34	2
				м	59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
4	4	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	5	283,67	4,19	1418	21	393	0,34	2
				м	59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
5	5	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	25	417,07	10,34	10427	259	2586	0,43	11
				м	76,95	3,87	1924	97	128	0,02	0
6	6	Е0116-7-7	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	20	604,42	12,21	12088	244	2496	0,56	11
				м	92,93	4,57	1859	91	128	0,02	0
7	7	Е0116-7-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	22	694,42	12,21	15277	269	2746	0,56	12
				м	92,93	4,57	2044	101	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	13	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	130	427,81	12,19	55615	1585	49432	1,64	213
				м	292,5	4,57	38025	594	128	0,02	3
9	14	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	25	328,91	7,9	8223	198	7510	1,29	32
				м	231,75	2,95	5794	74	128	0,01	0
10	15	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	116,87	67		7830				
				м							
11	16	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23,225	107		2485				
				м							
12	28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,823	200		365				
				кг							
			Итого по разделу: Водопровод хоз.питьевой В1				131187				
			Раздел: Трубопровод горячего водоснабжения Т3,Т4 (подающий, циркуляционный)								
			Сантехнические работы								
13	38	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	44	153,67	4,19	6761	184	3460	0,34	15
				м	59,85	1,58	2633	70	128	0,01	0
14	39	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	100	177,67	4,19	17767	419	7863	0,34	34
				м	59,85	1,58	5985	158	128	0,01	1
15	40	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	11	195,67	4,19	2152	46	865	0,34	4
				м	59,85	1,58	658	17	128	0,01	0
16	41	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	36	283,67	4,19	10212	151	2831	0,34	12
				м	59,85	1,58	2155	57	128	0,01	0
17	42	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	22	338,67	4,19	7451	92	1730	0,34	7
				м	59,85	1,58	1317	35	128	0,01	0
18	44	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	125	427,81	12,19	53476	1524	47531	1,64	205
				м	292,5	4,57	36563	571	128	0,02	3
19	45	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	25	328,91	7,9	8223	198	7510	1,29	32
				м	231,75	2,95	5794	74	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	46	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	112,375	67		7529				
				м							
21	47	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23,225	107		2485				
				м							
			Итого по разделу: Трубопровод горячего водоснабжения Т3,Т4 (подающий, циркуляционный)				116057				
			Раздел: Канализация бытовая (К1)								
			л.ВК.С-5и1								
22	97	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	50	987,77	3,55	49389	178	7429	0,67	34
				м	114,75	1,33	5738	67	128	0,01	0
23	98	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	95	1712,45	10,58	162683	1005	14982	0,7	67
				м	119,25	3,96	11329	376	128	0,02	2
24	99	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	52	620,54	0,64	32268	33	7085	0,58	30
				м	106,2	0,25	5522	13	128	0	0
25	100	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	31	748,88	1,43	23215	44	4084	0,56	17
				м	102,38	0,54	3174	17	128	0	0
26	101	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,1368	14686,81	398,18	2009	54	1227	42,1	6
				т	6750	150,75	923	21	130	0,74	0
27	102	С130810-180 Изм. и доп. вып. 21	Тройники чугунные косые под углом 60° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	7	918		6426				
				шт.							
28	103	С130810-179 Изм. и доп. вып. 21	Тройники чугунные косые под углом 60° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	5	793		3965				
				шт.							
29	104	С130810-177	Колено двойное чугунное к трубам отопительным	14	1190		16660				
				шт							
30	105	С130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	0,0162	93100		1508				
				т							
31	106	Е0113-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей кузбасслаком	55	27,29	0,12	1501	7	140	0,01	1
				м2	2,77	0,05	152	3	90	0	0
32	107	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами	83	143,38	9,39	11901	779	2708	0,18	15
				м	29,03	3,6	2409	299	100	0,02	1
33	108	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	5	60		300				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	109	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	56	200		11200				
				кг							
			Выпуск К1								
35	110	Е0122-7-3	Укладка чугунных напорных труб диам. 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,0035	687480,32	1939,32	2406	7	216	278	1
				км	46800	733,5	164	3	130	3,58	0
36	111	Е0122-8-9	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,003	242737,18	102058,18	728	306	601	615	2
				км	115425	38553,75	346	116	130	188,29	1
37	112	С130806-109 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	3	2007		6021				
				м							
38	113	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3	244,98	0,28	735	1	573	0,84	3
				м	146,93	0,11	441	0	130	0	0
39	114	С130808-3 Изм. и доп. вып. 25	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	3	581		1743				
				м							
40	115	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,003	921995,77	138575,59	2766	416	414	313	1
				км	53775	52348,5	161	157	130	255,67	1
41	116	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	1	1501,07	181,94	1501	182	562	7,99	8
				футляр	429,24	3,02	429	3	130	0,02	0
			Итого по разделу: Канализация бытовая (К1)				338925				
			Раздел: Канализация производственная (К3)								
			л.ВК.С-6и1								
42	126	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	8	987,77	3,55	7902	28	1189	0,67	5
				м	114,75	1,33	918	11	128	0,01	0
43	127	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	55	1712,45	10,58	94185	582	8674	0,7	39
				м	119,25	3,96	6559	218	128	0,02	1
44	128	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0829	14686,81	398,18	1218	33	744	42,1	3
				т	6750	150,75	560	12	130	0,74	0
45	129	С130810-180 Изм. и доп. вып. 21	Тройники чугунные косые под углом 60° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	7	918		6426				
				шт.							
46	130	С130810-177	Колено двойное чугунное к трубам отопительным	6	1190		7140				
				шт							
47	131	С130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	0,0135	93100		1257				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	132	Е0116-12-4	Установка сифонов диам. 100 мм	3	565,93	53,14	1698	159	1115	1,46	4
				1соедин.	270	20,25	810	61	128	0,1	0
49	133	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском иперелливом	3	2330		6990				
				шт							
50	134	Е0113-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей кузбасслаком	22	27,29	0,12	600	3	56	0,01	0
				м2	2,77	0,05	61	1	90	0	0
51	135	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами	63	143,38	9,39	9033	592	2056	0,18	11
				м	29,03	3,6	1829	227	100	0,02	1
			Выпуск К3								
52	136	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	2	60		120				
				м2							
53	137	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19	200		3800				
				кг							
54	138	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	4	2935,08	9,2	11740	37	737	0,79	3
				комплект	139,5	4,5	558	18	128	0,02	0
55	139	Е0122-7-3	Укладка чугунных напорных труб диам. 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,001	687480,32	1939,32	687	2	62	278	0
				км	46800	733,5	47	1	130	3,58	0
56	140	Е0122-8-9	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,003	242737,18	102058,18	728	306	601	615	2
				км	115425	38553,75	346	116	130	188,29	1
57	141	С130806-109 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	3	2007		6021				
				м							
58	142	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3	244,98	0,28	735	1	573	0,84	3
				м	146,93	0,11	441	0	130	0	0
59	143	С130808-3 Изм. и доп. вып. 25	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	3	581		1743				
				м							
60	144	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,003	921995,77	138575,59	2766	416	414	313	1
				км	53775	52348,5	161	157	130	255,67	1
61	145	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	1	1501,07	181,94	1501	182	562	7,99	8
				футляр	429,24	3,02	429	3	130	0,02	0
			Итого по разделу: Канализация производственная (К3)				166290				
			ИТОГО:				752456	10975			888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							154600	4007			19
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				11508				
			На сантехнические работы				190191				
			Всего накладных расходов:				201698				
			Итого с накладными				954155				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				57249				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1011404				
			Итого с временными, 1,8 %				1029609				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1043509				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1047627				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1057923				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2895296				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				57906				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2953202				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				354384				
			Итого с НДС				3307586				
			Всего:				3307586				

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы
«Сокол Актобе»
ДОКУМЕНТОВ
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан город Актобе

Подрядчик:

Республика Казахстан г. Алматы
«Global Construction KZ»
Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Вентиляция**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 13
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Вентиляция								
			Система П1								
			Наборная приточная установка 400х200								
1	9	Е0120-3-5	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	9,891	1209,51	11,11	11963	110	3074	1,48	15
				м2	238,61	4,16	2360	41	128	0,02	0
2	10	Е0120-3-4	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	3,14	1234,91	13,82	3878	43	1065	1,62	5
				м2	259,88	5,18	816	16	128	0,03	0
3	15	Е0126-12-1	**Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными**	13	258,32	92,82	3358	1207	1764	0,59	8
				м2	100,8	34,88	1310	453	100	0,17	2
4	16	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф**	0,65	7370		4791				
				м3							
5	17	С131312-78	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	10	93		930				
				кг							
			Система П2								
			Наборная приточная установка 400х300								
6	27	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	43	1174,73	9,61	50513	413	11576	1,28	55
				м2	206,72	3,59	8889	154	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	28	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,198	1151,91	13,82	2532	30	746	1,62	4
				м2	259,88	5,18	571	11	128	0,03	0
8	38	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	45	258,32	92,82	11625	4177	6106	0,59	27
				м2	100,8	34,88	4536	1570	100	0,17	8
9	39	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	2,25	7370		16583				
				м3							
10	40	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	15	93		1395				
				кг							
			Система В1								
11	47	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	71	1115,92	8,82	79230	626	14407	0,96	68
				м2	155,22	3,31	11021	235	128	0,02	1
12	48	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,574	1209,51	11,11	6741	62	1732	1,48	8
				м2	238,61	4,16	1330	23	128	0,02	0
13	49	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,533	1169,91	13,82	4133	49	1198	1,62	6
				м2	259,88	5,18	918	18	128	0,03	0
14	50	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,987	1151,91	13,82	8048	97	2370	1,62	11
				м2	259,88	5,18	1816	36	128	0,03	0
15	66	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	31	258,32	92,82	8008	2877	4206	0,59	18
				м2	100,8	34,88	3125	1081	100	0,17	5
16	67	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	1,55	7370		11424				
				м3							
17	68	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	30	93		2790				
				кг							
			Система В2								
18	75	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	34,618	285,51	11,11	9884	385	10758	1,48	51
				м2	238,61	4,16	8260	144	128	0,02	1
19	76	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,85	1234,91	13,82	9694	108	2663	1,62	13
				м2	259,88	5,18	2040	41	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	85	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	15	258,32	92,82	3875	1392	2035	0,59	9
				м2	100,8	34,88	1512	523	100	0,17	3
21	86	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,75	7370		5528				
				м3							
22	87	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	23	93		2139				
				кг							
			Система ВЕ1,2,3,4,6,7,11,12,13,14								
23	88	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	37,68	1151,91	13,82	43404	521	12784	1,62	61
				м2	259,88	5,18	9792	195	128	0,03	1
24	91	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	10	258,32	92,82	2583	928	1357	0,59	6
				м2	100,8	34,88	1008	349	100	0,17	2
25	92	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,5	7370		3685				
				м3							
26	93	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	30	93		2790				
				кг							
27	94	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	3	773,73	99,18	2321	298	415	0,59	2
				м2	116,55	37,15	350	111	90	0,18	1
			Система ВЕ5,8,53,28,65								
28	95	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,072	1151,91	13,82	17362	208	5113	1,62	24
				м2	259,88	5,18	3917	78	128	0,03	0
29	98	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	5	258,32	92,82	1292	464	678	0,59	3
				м2	100,8	34,88	504	174	100	0,17	1
30	99	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,25	7370		1843				
				м3							
31	100	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	15	93		1395				
				кг							
32	101	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	3	773,73	99,18	2321	298	415	0,59	2
				м2	116,55	37,15	350	111	90	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Система ВЕ9,10								
33	102	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,598	1169,91	13,82	12398	146	3595	1,62	17
				м2	259,88	5,18	2754	55	128	0,03	0
34	105	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
				м2	100,8	34,88	202	70	100	0,17	0
35	106	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,1	7370		737				
				м3							
36	107	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8	93		744				
				кг							
37	108	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	4	773,73	99,18	3095	397	553	0,59	2
				м2	116,55	37,15	466	149	90	0,18	1
			Система ВЕ15,18								
38	109	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7	1144,51	11,11	8012	78	2175	1,48	10
				м2	238,61	4,16	1670	29	128	0,02	0
39	110	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
				м2	259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
40	113	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
41	114	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
42	115	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8	93		744				
				кг							
43	116	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ16								
44	117	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	1169,91	13,82	5850	69	1696	1,62	8
				м2	259,88	5,18	1299	26	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	120	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
46	121	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
47	122	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
				кг							
48	123	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	3	773,73	99,18	2321	298	415	0,59	2
				м2	116,55	37,15	350	111	90	0,18	1
			Система ВЕ17								
49	124	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	1169,91	13,82	5850	69	1696	1,62	8
				м2	259,88	5,18	1299	26	128	0,03	0
50	127	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
51	128	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
52	129	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
				кг							
53	130	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	3	773,73	99,18	2321	298	415	0,59	2
				м2	116,55	37,15	350	111	90	0,18	1
			Система ВЕ19,20,30,63								
54	131	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,813	1151,91	13,82	11303	136	3329	1,62	16
				м2	259,88	5,18	2550	51	128	0,03	0
55	134	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
				м2	100,8	34,88	403	140	100	0,17	1
56	135	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,2	7370		1474				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	136	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	13	93		1209				
				кг							
58	137	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ21,23								
59	138	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,594	1151,91	13,82	7596	91	2237	1,62	11
				м2	259,88	5,18	1714	34	128	0,03	0
60	141	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
				м2	100,8	34,88	202	70	100	0,17	0
61	142	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,1	7370		737				
				м3							
62	143	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93		651				
				кг							
63	144	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ22,24,54								
64	145	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,813	1151,91	13,82	11303	136	3329	1,62	16
				м2	259,88	5,18	2550	51	128	0,03	0
65	148	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
				м2	100,8	34,88	403	140	100	0,17	1
66	149	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,2	7370		1474				
				м3							
67	150	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	13	93		1209				
				кг							
68	151	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ27								
69	152	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,536	1151,91	13,82	8681	104	2557	1,62	12
				м2	259,88	5,18	1958	39	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	155	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
71	156	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
72	157	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8	93		744				
				кг							
73	158	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	3	773,73	99,18	2321	298	415	0,59	2
				м2	116,55	37,15	350	111	90	0,18	1
			Система ВЕ29								
74	159	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,925	1151,91	13,82	4521	54	1332	1,62	6
				м2	259,88	5,18	1020	20	128	0,03	0
75	162	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
76	163	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
77	164	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
				кг							
78	165	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,49,50								
79	166	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25,12	1151,91	13,82	28936	347	8522	1,62	41
				м2	259,88	5,18	6528	130	128	0,03	1
80	169	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
				м2	100,8	34,88	1210	419	100	0,17	2
81	170	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,6	7370		4422				
				м3							
82	171	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	93		1860				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	172	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	3	773,73	99,18	2321	298	415	0,59	2
				м2	116,55	37,15	350	111	90	0,18	1
			Система ВЕ37,44,48,60,61								
84	173	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,536	1151,91	13,82	8681	104	2557	1,62	12
				м2	259,88	5,18	1958	39	128	0,03	0
85	176	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	6	258,32	92,82	1550	557	814	0,59	4
				м2	100,8	34,88	605	209	100	0,17	1
86	177	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,3	7370		2211				
				м3							
87	178	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8	93		744				
				кг							
88	179	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ38,39								
89	180	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 225 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,533	1151,91	13,82	4069	49	1198	1,62	6
				м2	259,88	5,18	918	18	128	0,03	0
90	183	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
				м2	100,8	34,88	202	70	100	0,17	0
91	184	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,1	7370		737				
				м3							
92	185	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93		279				
				кг							
93	186	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	3	773,73	99,18	2321	298	415	0,59	2
				м2	116,55	37,15	350	111	90	0,18	1
			Система ВЕ46,64,60,45								
94	187	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,925	1151,91	13,82	4521	54	1332	1,62	6
				м2	259,88	5,18	1020	20	128	0,03	0
95	190	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
				м2	100,8	34,88	403	140	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	191	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,2	7370		1474				
				м3							
97	192	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
				кг							
98	193	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ47								
99	194	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,178	1151,91	13,82	1356	16	399	1,62	2
				м2	259,88	5,18	306	6	128	0,03	0
100	197	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
101	198	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
102	199	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	93		186				
				кг							
103	200	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ51								
104	201	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,946	1234,91	13,82	6107	68	1678	1,62	8
				м2	259,88	5,18	1285	26	128	0,03	0
105	202	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 225 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,12	1151,91	13,82	2441	29	719	1,62	3
				м2	259,88	5,18	551	11	128	0,03	0
106	205	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
107	206	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
108	207	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	208	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	4	773,73	99,18	3095	397	553	0,59	2
				м2	116,55	37,15	466	149	90	0,18	1
			Система ВЕ52								
110	209	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,963	1151,91	13,82	2261	27	666	1,62	3
				м2	259,88	5,18	510	10	128	0,03	0
111	212	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
112	213	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
113	214	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93		279				
				кг							
114	215	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ55								
115	216	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,319	1151,91	13,82	1519	18	447	1,62	2
				м2	259,88	5,18	343	7	128	0,03	0
116	219	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
117	220	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
118	221	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	93		186				
				кг							
119	222	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ56,59								
120	223	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
				м2	238,61	4,16	835	15	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	224	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1169,91	13,82	2340	28	679	1,62	3
				м2	259,88	5,18	520	10	128	0,03	0
122	227	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
123	228	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
124	229	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
				кг							
125	230	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	4	773,73	99,18	3095	397	553	0,59	2
				м2	116,55	37,15	466	149	90	0,18	1
			Система ВЕ57								
126	231	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
				м2	259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
127	234	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
128	235	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
129	236	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93		279				
				кг							
130	237	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ58								
131	238	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
				м2	259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
132	241	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	242	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
134	243	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93		279				
				кг							
135	244	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0
			Система ВЕ67								
136	245	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 225 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,065	1151,91	13,82	8138	98	2397	1,62	11
				м2	259,88	5,18	1836	37	128	0,03	0
137	248	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
138	249	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
139	250	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
				кг							
140	251	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	3	773,73	99,18	2321	298	415	0,59	2
				м2	116,55	37,15	350	111	90	0,18	1
			Система ВЕ68,69								
141	252	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 225 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,57	1151,91	13,82	1809	22	533	1,62	3
				м2	259,88	5,18	408	8	128	0,03	0
142	255	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				м2	100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
143	256	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,05	7370		369				
				м3							
144	257	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93		279				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	258	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	3	773,73	99,18	2321	298	415	0,59	2
				м2	116,55	37,15	350	111	90	0,18	1
146	259	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	0,592	178,48	3,96	106	2	41	0,3	0
				м	52,2	1,49	31	1	128	0,01	0
			КЖ17								
			Система В3								
147	279	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	34,3	1144,51	11,11	39257	381	10659	1,48	51
				м2	238,61	4,16	8184	143	128	0,02	1
148	280	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	10,048	1234,91	13,82	12408	139	3409	1,62	16
				м2	259,88	5,18	2611	52	128	0,03	0
149	289	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	45	258,32	92,82	11625	4177	6106	0,59	27
				м2	100,8	34,88	4536	1570	100	0,17	8
150	290	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	2,25	7370		16583				
				м3							
151	291	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	10	773,73	99,18	7737	992	1383	0,59	6
				м2	116,55	37,15	1166	371	90	0,18	2
			Система В4								
152	299	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10	1169,91	13,82	11699	138	3393	1,62	16
				м2	259,88	5,18	2599	52	128	0,03	0
153	300	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,925	1234,91	13,82	4847	54	1332	1,62	6
				м2	259,88	5,18	1020	20	128	0,03	0
154	307	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
				м2	100,8	34,88	1210	419	100	0,17	2
155	308	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	0,6	7370		4422				
				м3							
156	309	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	2	773,73	99,18	1547	198	277	0,59	1
				м2	116,55	37,15	233	74	90	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				700211	33665			811
							133485	12633			62
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				41038				
			На сантехнические работы				133024				
			Всего накладных расходов:				174063				
			Итого с накладными				874273				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				52457				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				926730				
			Итого с временными, 1,8 %				943411				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				956147				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				959921				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				969355				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2652906				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				53058				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2705964				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				324716				
			Итого с НДС				3030680				
			Всего:				3030680				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Казақстан Республикасы Ақтебе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Сокол Актобе» ДОКУМЕНТОВ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик: Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction Kz»

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Охранное видеонаблюдение**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 14
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кабельно-проводниковая продукция								
1	17	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	916	8,5	0,1	7786	92	6352	0,05	46
				м	7,3	0	6687	0	95	0	0
2	18	Ц0108-410-2	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм**	906	39	1,5	35334	1359	22464	0,16	145
				м	25,9	0,2	23465	181	95	0	1
3	19	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба гофрированная д-25 с протяжкой**	918	44		40392				
				м							
4	20	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба ПВХ жесткая,гладкая диам.32 мм**	6,12	66		404				
				м							
5	21	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля**	804	72,1	0	57968	0	43995	0,38	306
				м	60,8	0	48883	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	22	С151605-67	Кабели коаксиальные, марка РК 75-3,7-35	0,8721	40800		35582				
				1000м							
7	23	С151607-280	Кабель электрический с медными жилами ШВВП 2х0,75мм	0,8721	19300		16832				
				1000м							
8	24	Ц0108-396-5	Прокладка кабельного канала, диаметр до 63 мм, длина 2 м	10	177,7	116	1777	1160	836	0,32	3
				м	54,9	33,1	549	331	95	0,19	2
9	25	С130804-806 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кабельный канал 60х40	10	342		3420				
				м							
			ИТОГО:				199495	2611			499
							79584	512			3
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				73648				
			Всего накладных расходов:				73648				
			Итого с накладными				273143				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				16389				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				289532				
			Итого с временными, 1,8 %				294744				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				298723				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				299902				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				302849				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				828829				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16577				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				845406				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				101449				
			Итого с НДС				946855				
			Всего:				946855				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚАРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Республика Казахстан г. Актобе «Сокол Документов» с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик: Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Control KZ»

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Телефонизация**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 15
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кабельно-проводниковая продукция								
1	17	Ц0110-55-4	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг**	18	92,6	0	1667	0	1123	0,43	8
				м	69,3	0	1247	0	90	0	0
2	18	С151602-91	**Кабели типа "витая пара" кат.5е, сечением 4х2х0,5 мм2**	0,174	28400		4942				
				1000м							
3	19	Ц0108-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	156	10,6	0,1	1654	16	1319	0,06	9
				м	8,8	0,1	1373	16	95	0	0
4	20	Ц0108-410-1	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**	150	34,2	1,2	5130	180	3335	0,14	21
				м	23,2	0,2	3480	30	95	0	0
5	21	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Гофротруба с протяжкой диам. 20 мм**	153	30		4590				
				м							
6	22	Ц0108-410-2	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм**	6	39	1,5	234	9	149	0,16	1
				м	25,9	0,2	155	1	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	23	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба ПВХ жесткая,гладкая диам.32 мм	6,12 м	66		404				
			ИТОГО:				18621	205			39
							6255	47			0
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				5925				
			Всего накладных расходов:				5925				
			Итого с накладными				24546				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1473				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26019				
			Итого с временными, 1,8 %				26487				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				26845				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				26951				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27216				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				74484				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1490				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				75974				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				9117				
			Итого с НДС				85091				
			Всего:				85091				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Сокол Актобе» для документов Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик: Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction Kz»

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Телевидение**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 16
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кабельно-проводниковая продукция								
1	17	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля**	**283**	**72,1**	**0**	**20404**	**0**	**15486**	**0,38**	**108**
				м	**60,8**	**0**	**17206**	**0**	**90**	**0**	**0**
2	18	С151605-33	**Кабель абонентский RG-690 BV 305м**	**0,272**	**16200**		**4406**				
				1000м							
3	19	С151605-66	**Кабель распределительный с проволокой, RG-1160 BVM**	**0,031**	**39400**		**1221**				
				1000м							
4	20	Ц0108-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**20**	**10,6**	**0,1**	**212**	**2**	**169**	**0,06**	**1**
				м	**8,8**	**0,1**	**176**	**2**	**95**	**0**	**0**
5	21	Ц0108-410-1	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**5**	**34,2**	**1,2**	**171**	**6**	**111**	**0,14**	**1**
				м	**23,2**	**0,2**	**116**	**1**	**95**	**0**	**0**
6	22	С130804-68 Изм. и доп. вып. 24	**Трубы полипропиленовые диам.20мм**	**5,1**	**44**		**224**				
				м							
7	23	Ц0110-901-12	**Установка коробок**	**8**	**85,5**	**0,2**	**684**	**2**	**335**	**0,23**	**2**
				шт	**38**	**0,1**	**304**	**1**	**110**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	24	С151803-60	Коробка установочная для розеток	0,008	28100		225				
				1000шт							
9	25	Ц0108-411-1	Металлический рукав	15	114,4	7,8	1716	117	703	0,29	4
				м	48,8	0,5	732	7	95	0	0
10	26	С151802-2	Металлорукав из нержавеющей стали, диаметр 15 мм	15,45	313		4836				
				шт							
11	27	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	20	78,3	2,1	1566	42	1233	0,39	8
				м	64,6	0,3	1292	6	95	0	0
12	28	С11011-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм	4,44	34		151				
				кг							
			ИТОГО:				35816	169			123
							19826	17			0
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				18037				
			Всего накладных расходов:				18037				
			Итого с накладными				53853				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				3231				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				57084				
			Итого с временными, 1,8 %				58112				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				58897				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				59129				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				59710				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				163413				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3268				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				166681				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				20002				
			Итого с НДС				186683				
			Всего:				186683				

Заказчик: «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: «Сокол Актобе» для документов

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Наружные сети электроснабжения 0,4 кв.**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 17
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**32,4**	**218,93**	**0**	**7093**	**0**	**8015**	**1,54**	**50**
				м3	**218,93**	**0**	**7093**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	**2**	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**26,824**	**134,1**	**0**	**3597**	**0**	**4065**	**0,97**	**26**
				м3	**134,1**	**0**	**3597**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**3**	**Е0101-17-8**	**Погрузка лишнего грунта**	**5,576**	**32,22**	**30,77**	**180**	**172**	**53**	**0,01**	**0**
				м3	**1,42**	**8,34**	**8**	**47**	**97**	**0,03**	**0**
4	**4**	**Е010333-А30-1**	**Отвозка лишнего грунта на 30 км**	**8,978**	**176,4**	**176,4**	**1584**	**1584**	**317**	**0**	**0**
				т	**0**	**35,28**	**0**	**317**	**100**	**0,74**	**7**
5	**5**	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**5,576**	**3,76**	**3,24**	**21**	**18**	**9**	**0**	**0**
				м3	**0,48**	**1,12**	**3**	**6**	**97**	**0**	**0**
6	**6**	**Ц0108-572-7**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**2**	**3458**	**241**	**6916**	**482**	**1304**	**4**	**8**
				шт	**630**	**56,3**	**1260**	**113**	**95**	**0,33**	**1**
7	**7**	**75-6-92**	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-06У3 ГОСТ 30011.1-2012**	**2**	**81873**		**163746**				
				шт.							
			Отпускная цена		81873		163746				
			Сметная стоимость оборудования				*163746*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	2	8859	5158	17718	10316	8687	20	40
				шт	3420	1151,99	6840	2304	95	6,68	13
9	9	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	2	269015		538030				
				шт.							
			Отпускная цена		269015		538030				
			Сметная стоимость оборудования				*538030*				
10	10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,114	21603,38	0	2463	0	2607	133	15
				кан.-км	20790	0	2370	0	110	0	0
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHOlOgiEs"	Труба двустенная диам.110 мм	74	250,23		18517				
				м							
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHOlOgiEs"	Труба двустенная диам.90 мм	40	236,66		9466				
				м							
13	13	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	94	91,2	25,7	8573	2416	5849	0,38	36
				м	59,2	6,3	5565	592	95	0,04	3
14	14	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	88	54,9	19,9	4831	1751	2943	0,19	17
				м	30,6	4,6	2693	405	95	0,03	2
15	15	С151601-528 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,155	484338		75092				
				км							
16	16	С151601-27975 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0255	122648		3128				
				км							
17	17	С151603-194 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0255	159262		4061				
				км							
18	18	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее (2 кабеля)	90	36,7	27,8	3303	2502	1342	0,06	5
				м	8,8	6,9	792	621	95	0,04	4
19	19	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	90	11,2	7,9	1008	711	453	0,02	2
				м	3,3	2	297	180	95	0,01	1
20	20	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее (4 кабеля)	90	32,4	23,7	2916	2133	1240	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	8,6	5,9	774	531	95	0,03	3
21	21	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	90	18,8	14,2	1692	1278	684	0,03	3
				м	4,5	3,5	405	315	95	0,02	2
22	22	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	3,6	417		1501				
				м3							
23	23	С143006-6 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,55	6064		3335				
				1000шт							
24	24	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
				шт	1008	393,99	4032	1576	95	2,29	9
25	25	С151610-22	Муфта концевая гЕК-1КвТ-4-150/240-ВЛ-М	4	11100		44400				
				шт							
			Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
26	26	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,76	408,11	169,61	718	299	568	1,55	3
				м3	238,5	4,07	420	7	133	0,01	0
			Проезд								
27	27	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,6	548,46	68,13	878	109	73	0,14	0
				м3	21,38	12,76	34	20	133	0,04	0
28	28	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщиной 5см)	16	213,46	33,28	3415	533	351	0,03	1
				м2	5	11,49	80	184	133	0,04	1
29	29	Е0127-26-3#К=10	При изменении толщины однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм,исключать за каждый 1 см	16	120,56	11,36	-1929	-182	-107	0,01	0
				м2	1	4,01	-16	-64	133	0,01	0
30	30	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (толщиной 5см)	16	348,13	15,35	5570	246	234	0,03	1
				м2	5,94	5,06	95	81	133	0,02	0
31	31	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	16	81,11	0	1298	0	0	0	0
				м2	0,02	0	0	0	133	0	0
			Разборка и востановление бордюрного камня								
32	32	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	3	79,88	0	240	0	319	0,56	2
				м	79,88	0	240	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	3	353,93	6,63	1062	20	441	0,7	2
				м	108,68	1,76	326	5	133	0,01	0
34	34	С143019-81 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые марки БР 300.30.15	1	2375		2375				
				шт							
			Демонтаж трансформатора								
35	35	Ц0108-1-1 К=0,3	Демонтаж трансформатора	1	2657,7	1547,4	2658	1547	1303	6	6
				шт	1026	345,6	1026	346	95	2	2
36	36	С01031-А27-1	Погрузка трансформатора	0,756	134,3	0	102	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
37	37	С01031-А27-2	Разгрузка трансформатора	0,756	104,3	0	79	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
38	38	Е010333-А30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	0,756	176,4	176,4	133	133	27	0	0
				т	0	35,28	0	27	100	0,74	1
			мусор								
39	39	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,411	27,1	27,1	92	92	65	0	0
				т	0	18,97	0	65	100	0,4	1
40	40	Е010333-А30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	3,411	176,4	176,4	602	602	120	0	0
				т	0	35,28	0	120	100	0,74	3
			ИТОГО:				951724	33887			245
							37934	7798			53
			- оборудования				701776				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				29132				
			На общестроительные работы				17156				
			Всего накладных расходов:				46288				
			Итого с накладными				998012				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				17774				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1015786				
			Итого с временными, 1,8 %				1021438				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1025753				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1027032				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1030229				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2819504				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				56390				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2875894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**345107**				
			Итого с НДС				**3221001**				
			Всего:				**3221001**				

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Наружное освещение**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 18
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы								
1	1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	81	218,93	0	17733	0	20039	1,54	125
				м3	218,93	0	17733	0	113	0	0
2	2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	74,073	134,1	0	9933	0	11224	0,97	72
				м3	134,1	0	9933	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-8	**Погрузка лишнего грунта**	6,927	32,22	30,77	223	213	66	0,01	0
				м3	1,42	8,34	10	58	97	0,03	0
4	4	Е010333-А30-1	**Отвозка лишнего грунта на 30 км**	11,153	176,4	176,4	1967	1967	393	0	0
				т	0	35,28	0	393	100	0,74	8
5	5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	6,927	3,76	3,24	26	22	11	0	0
				м3	0,48	1,12	3	8	97	0	0
6	6	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	300	36,7	27,8	11010	8340	4474	0,06	18
				м	8,8	6,9	2640	2070	95	0,04	12
7	7	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	300	32,4	23,7	9720	7110	4133	0,06	18
				м	8,6	5,9	2580	1770	95	0,03	10
8	8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	**Песок природный**	4,5	417		1877				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С143006-6 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,683	6064		4142				
				1000шт							
			Трубы								
10	10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,218	21603,38	0	4710	0	4985	133	29
				кан.-км	20790	0	4532	0	110	0	0
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"	Труба двустенная диам.80 мм	218	236,66		51591				
				м							
12	12	Ц0108-409-1	Прокладка труб в опоре, диаметр до 25 мм	210	108,6	48,9	22806	10269	10334	0,22	46
				м	39,6	12,2	8316	2562	95	0,07	15
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплект"	Труба ПХВ гофрированная диам.20мм	214,2	9,13		1957				
				м							
			Кабели								
14	14	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	300	26,4	3,1	7920	930	5586	0,11	33
				м	19,1	0,5	5730	150	95	0	1
15	15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	260	27,7	2,1	7202	546	4989	0,1	26
				м	19,7	0,5	5122	130	95	0	1
16	16	С151601-541 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,3366	147803		49750				
				км							
17	17	С151601-29162 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0102	70718		721				
				км							
18	18	С151601-365 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0204	29818		608				
				км							
19	19	С151601-380 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,204	60351		12312				
				км							
			Опоры освещения								
20	20	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	25,35	218,93	0	5550	0	6271	1,54	39
				м3	218,93	0	5550	0	113	0	0
21	21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,85	134,1	0	2394	0	2705	0,97	17
				м3	134,1	0	2394	0	113	0	0
22	22	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта	7,5	32,22	30,77	242	231	71	0,01	0
				м3	1,42	8,34	11	63	97	0,03	0
23	23	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на 30 км	12,075	176,4	176,4	2130	2130	426	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	0	35,28	0	426	100	0,74	9
24	24	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	7,5	3,07	2,66	23	20	10	0	0
				м3	0,39	0,93	3	7	97	0	0
25	25	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опоры, бетон В15	7,5	5652,98	98,32	42397	737	5768	4,41	33
				м3	695,25	37,15	5214	279	105	0,18	1
26	26	Е0133-11-1	Установка стальных опор и кронштейнов	1,47	11551,28	7151,4	16980	10513	9051	26	38
				1т	4342,5	1521,12	6383	2236	105	5,9	9
27	27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника Плюс"	Опора металлическая для наружного освещения ОГК-8-3,0	15	20553,39		308301				
				шт							
28	28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника Плюс"	Кронштейн металлический для наружного освещения "Ива" 2м	15	3392,94		50894				
				шт							
			ИТОГО:				645118	43030			495
							76154	10152			66
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				29517				
			На общестроительные работы				51969				
			На металломонтажные работы				9051				
			Всего накладных расходов:				90536				
			Итого с накладными				735655				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				44139				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				779794				
			Итого с временными, 1,8 %				793830				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				804547				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				807722				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				815660				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2232277				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				44646				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2276923				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				273231				
			Итого с НДС				2550154				
			Всего:				2550154				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Внеплощадочные сети (Наружные сети связи)**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 19
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,74	218,93	0	4978	0	5626	1,54	35
				м3	218,93	0	4978	0	113	0	0
2	2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	13,2	134,1	0	1770	0	2000	0,97	13
				м3	134,1	0	1770	0	113	0	0
3	3	E0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	9,54	99,84	0	953	0	1076	0,62	6
				м3	99,84	0	953	0	113	0	0
4	4	E010333-A30-1	Отвозка лишнего грунта на 30км	15,36	176,4	176,4	2709	2709	542	0	0
				т	0	35,28	0	542	100	0,74	11
5	5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,54	3,76	3,24	36	31	15	0	0
				м3	0,48	1,12	5	11	97	0	0
6	6	C143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	7,38	417		3077				
				м3							
7	7	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,333	245,44	3,82	2045	32	381	0,21	2
				м2	37,35	1,44	311	12	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0115-172-4	Масляная окраска кабеля белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,26	140,64	0,07	2287	1	1844	0,65	11
				м2	108	0,02	1756	0	105	0	0
9	9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,119	621603,38	0	73971	0	2721	133	16
				кан.-км	20790	0	2474	0	110	0	0
10	10	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,03	485881,58	0	14576	0	906	175	5
				кан.-км	27450	0	824	0	110	0	0
11	11	Е0134-105-8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2	1	10350,99	575,55	10351	576	1475	6,91	7
				колодец	1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
12	12	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,71	11027		7829				
				м3							
13	13	Ц0110-891-11	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе четырехместная	2	429,7	62,7	859	125	213	0,5	1
				шт	81	15,8	162	32	110	0,09	0
14	14	С130808-29 Изм. и доп. вып. 21	Консоль кабельная чугунная 4-х местная ККЧ-4	2	371		742				
				шт.							
15	15	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	2	147,84	0	296	0	289	0,78	2
				канал	131,18	0	262	0	110	0	0
16	16	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в колодцах и коробках	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	0
				отверст.	22,86	7,74	46	15	100	0,04	0
17	17	Е0107-31-1	Установка кольца опорного	0,02	2782,69	1856,11	56	37	40	4,93	0
				м3	812,93	597,97	16	12	140	2,37	0
18	18	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1	1	393		393				
				шт.							
19	19	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	56	8,5	0,1	476	6	388	0,05	3
				м	7,3	0	409	0	95	0	0
20	20	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	56	39	1,5	2184	84	1389	0,16	9
				м	25,9	0,2	1450	11	95	0	0
21	21	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	57,12	66		3770				
				м							
22	22	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,293	38387	11520	11247	3375	6592	114	33
				км	18090	2362,98	5300	692	110	13,71	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	С151606-1718 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-2	0,317	69035		21884				
				км							
24	24	С151606-1723 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-24	0,032	113490		3632				
				км							
25	25	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	60	72,9	0	4374	0	2878	0,33	20
				м	53,3	0	3198	0	90	0	0
26	26	С151606-1645 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-2	0,06	53755		3225				
				км							
27	27	Ц0110-879-1	Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил	1	2678	0	2678	0	2073	9	9
				шт	1559	0	1559	0	133	0	0
28	28	С Прайс-лист ТОО"Казцентрэлектропровод"	Бокс оптический кабельный телефонный на 8 волокон, WP-0801	1	4900,52		4901				
				шт							
29	29	Ц0110-901-12	Установка распределительной коробки	2	85,5	0,2	171	0	84	0,23	0
				шт	38	0,1	76	0	110	0	0
30	30	С151802-14	Коробка распределительная с вводами 190x140x70 мм	2	463		926				
				шт							
31	31	С151803-590 Изм. и доп. вып. 24	Держатель оцинкованный двусторонний диам.32 мм	6	14		84				
				шт.							
32	32	С Прайс-лист ТОО"Казцентрэлектропровод"	Пигтейл SC/UPC-1м (Коннектор быстрый SC)	6	234,57		1407				
				шт							
33	33	С11011-725	Свинцовая пластина, толщина 3,0 мм, марка С1	0,0341	248000		8459				
				т							
34	34	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	52	24,4	0	1269	0	1316	0,13	7
				пар	23	0	1196	0	110	0	0
35	35	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100x2	1	626,1	0	626	0	681	4	4
				кабель	619	0	619	0	110	0	0
36	36	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,2	0	970	0	972	5	5
				шт	884	0	884	0	110	0	0
			ИТОГО:				199298	7018			187
							29443	1473			16
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				16586				
			На общестроительные работы				16976				
			Всего накладных расходов:				33562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				232860				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				13972				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				246832				
			Итого с временными, 1,8 %				251275				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				254667				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				255672				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				258185				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				706594				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14132				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				720726				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				86487				
			Итого с НДС				807213				
			Всего:				807213				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Сокол Актобе» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик: Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction Kz»

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Ограждение**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 20
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**У1-32-23**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2м, типа М5В, строительные работы**	**102,25**	**3262,65**	**178,99**	**333606**	**18302**	**27196**	**0,8**	**82**
				м	**132,17**	**57,81**	**13514**	**5911**	**140**	**0,28**	**29**
2	**2**	**У1-32-24**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2м, типа М5В, монтаж металлоконструкций**	**102,25**	**1180,78**	**2,07**	**120735**	**212**	**12887**	**0,81**	**83**
				м	**139,42**	**0,62**	**14256**	**63**	**90**	**0**	**0**
3	**3**	**У1-34-11**	**Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ3В, строительные работы**	**1**	**48262,87**	**2526,67**	**48263**	**2527**	**6426**	**23**	**23**
				ворота	**3811,5**	**778,32**	**3812**	**778**	**140**	**3,8**	**4**
4	**4**	**У1-34-12**	**Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ3В, монтаж металлоконструкций**	**1**	**27256,63**	**47,46**	**27257**	**47**	**2927**	**19**	**19**
				ворота	**3236,87**	**14,96**	**3237**	**15**	**90**	**0,06**	**0**
			ИТОГО:				**529861**	**21087**			**207**
							34819	**6767**			**33**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**33621**				
			На металломонтажные работы				**15814**				
			Всего накладных расходов:				**49435**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**579296**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**34758**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**614054**				
			Итого с временными, 1,8 %				**625107**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**633546**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**636046**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**642297**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1757822**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**35156**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1792978**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**215157**				
			Итого с НДС				**2008135**				
			Всего:				**2008135**				

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы
«Сокол Актобе»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ДОКУМЕНТОВ
город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик:

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
Республика Казахстан г. Алматы
Global Construction
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью