Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Общестроительные работы**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 21
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Окна								
1	135	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	20,22	161,83	1,24	3272	25	3698	0,97	20
				м2	153,23	0,47	3098	10	119	0	0
			Итого по разделу: Окна				3272				
			Раздел: Двери								
			Дверные блоки деревянные								
2	137	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	199,71	635,58	31,85	126932	6361	48611	1,15	230
				м2	190,8	12,04	38105	2405	120	0,06	12
3	138	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	30,45	4250		129413				
				м2							
4	139	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	95,34	4010		382313				
				м2							
5	140	С12062-5	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	68,25	3540		241605				
				м2							
6	141	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	68	1380		93840				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	142	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	25	1500		37500				
				комплект							
8	143	Е0110-29-2	Заделка пеной	199,71	63,31	0,05	12643	10	9550	0,25	50
				м2	39,83	0,02	7954	4	120	0	0
9	144	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	96	583		55968				
				шт							
			Дверные блоки металлические								
10	145	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	22,974	330,85	32,08	7601	737	7840	1,49	34
				м2	272,25	12,13	6255	279	120	0,06	1
11	146	С12022-1	Двери металлические	6	25100		150600				
				шт							
12	147	С12022-2	Двери металлические двупольные	4	37400		149600				
				шт							
13	148	Е0110-29-2	Заделка пеной	22,974	63,31	0,05	1454	1	1099	0,25	6
				м2	39,83	0,02	915	0	120	0	0
14	149	С11011-814	Система доводчик	16	5500		88000				
				шт							
			Люк в подвале								
15	150	Е0110-23-5	Установка блоков люков, площадь проема до 2 м2	1,3	375,5	30,89	488	40	318	1,23	2
				м2	191,93	11,68	250	15	120	0,06	0
16	151	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3	12300		15990				
				м2							
17	152	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
			Итого по разделу: Двери				1495908				
			Раздел: Полы								
			На отм 0,00м								
			Тип 1 173,2м2								
18	179	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого	173,2	1121,94	4,9	194320	849	12857	0,38	66
				м2	58,5	1,85	10132	320	123	0,01	2
			Тип 2 243,9м2								
19	184	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого	243,9	1121,94	4,9	273641	1195	18105	0,38	93
				м2	58,5	1,85	14268	451	123	0,01	2
			Тип 3 119,8м2								
20	190	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток шероховатых	119,8	1452,47	15,2	174006	1821	26622	1,07	128
				м2	173,3	7,37	20761	883	123	0,04	4
			Тип 4 71,6м2								
21	194	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток с шероховатой поверхностью	71,6	1452,47	15,2	103997	1088	15911	1,07	77
				м2	173,3	7,37	12408	528	123	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 5 80,9м2								
22	199	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью	80,9	1559,86	30,36	126193	2456	13962	0,8	65
				м2	132,85	7,46	10748	603	123	0,04	3
			Тип 6 6,8м2								
23	204	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток морозостойких шероховатых	6,8	1452,47	15,2	9877	103	1511	1,07	7
				м2	173,3	7,37	1178	50	123	0,04	0
			Тип 7 18,4м2								
24	211	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого	18,4	1121,94	4,9	20644	90	1366	0,38	7
				м2	58,5	1,85	1076	34	123	0,01	0
			Тип 5 41,6м2 лестничные площадки								
25	218	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью	41,6	1559,86	30,36	64890	1263	7179	0,8	33
				м2	132,85	7,46	5527	310	123	0,04	2
			На отм +3,3м								
			Тип 2 487,7м2								
26	224	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого	487,7	1121,94	4,9	547170	2390	36202	0,38	186
				м2	58,5	1,85	28530	902	123	0,01	4
			Тип 3 70,5м2								
27	228	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,502	340,45	18,42	6639	359	2227	0,42	8
				м2	85,95	6,91	1676	135	123	0,03	1
28	229	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	70,5	232,19	9,05	16369	638	4704	0,25	18
				м2	50,85	3,4	3585	240	123	0,02	1
29	230	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток шероховатых	70,5	1452,47	15,2	102399	1072	15667	1,07	75
				м2	173,3	7,37	12218	520	123	0,04	3
			Тип 4 17м2								
30	234	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток с шероховатой поверхностью	17	1452,47	15,2	24692	258	3778	1,07	18
				м2	173,3	7,37	2946	125	123	0,04	1
			Тип 5 100,0м2								
31	239	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью	100	1559,86	30,36	155986	3036	17258	0,8	80
				м2	132,85	7,46	13285	746	123	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Плинтуса								
32	244	E0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	690	123,31	0,16	85085	110	13791	0,09	62
				м	16,18	0,07	11164	48	123	0	0
33	245	E0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	457	135,4	0,32	61877	146	23462	0,24	108
				м	41,63	0,11	19025	50	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				1967784				
			Раздел: Кровля								
			Лестница Лм1-2шт, Люк-Лк1 2шт АР-4								
34	262	E0110-23-5	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	1,514	375,5	30,89	568	47	370	1,23	2
				м2	191,93	11,68	291	18	120	0,06	0
35	263	C12064-6	**Люки и лазы утепленные однопольные**	1,514	12300		18620				
				м2							
36	264	E0110-28-11	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон**	1,514	186,98	2,26	283	3	335	1,22	2
				м2	183,38	0,86	278	1	120	0	0
37	265	C11011-864 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	0,0411	72495		2981				
				т							
38	266	C11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	2	1380		2760				
				комплект							
39	267	E0109-29-1	**Монтаж стремянки**	0,1077	13686,56	5475,87	1474	590	639	28,9	3
				т	5040	1552,87	543	167	90	5,46	1
40	268	C12021-267 Изм. и доп. вып. 25	**Стремянка**	0,1077	110909		11947				
				т							
41	269	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	5,573	33,16	0,04	185	0	42	0,04	0
				м2	8,32	0	46	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля				38818				
			Раздел: Внутренняя отделка								
			Потолок отделка Тип1								
42	274	E0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков 3мм**	796,9	195,11	3,94	155484	3140	86687	0,55	441
				м2	102,11	1,49	81371	1187	105	0,01	6
43	275	E0115-180-4	**Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по левкасу**	796,9	148,3	2,33	118180	1857	68705	0,49	390
				м2	81,23	0,88	64732	701	105	0	3
			Стены бетонные отделка Тип1								
44	276	E0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	364,7	83,98	1,19	30629	434	23263	0,37	135
				м2	60,3	0,45	21991	164	105	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	277	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен 3мм	364,7	155,85	3,43	56838	1251	28735	0,46	166
				м2	73,73	1,31	26889	478	105	0,01	2
46	278	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по левкасу	364,7	131,87	2,1	48093	766	25205	0,39	142
				м2	65,03	0,79	23716	288	105	0	1
			Стены и перегородки кирпичные отделка Тип1								
47	280	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен 3мм	1200,65	155,85	3,43	187121	4118	94602	0,46	547
				м2	73,73	1,31	88524	1573	105	0,01	8
48	281	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по левкасу	1200,65	131,87	2,1	158330	2521	82978	0,39	468
				м2	65,03	0,79	78078	949	105	0	5
			Стены бетонные отделка Тип2								
49	283	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	55,1	922,55	4,62	50833	255	14791	1,52	84
				м2	254,97	3,14	14049	173	104	0,02	1
			Стены кирпичные отделка Тип2								
50	285	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен 3мм	238,4	155,85	3,43	37155	818	18784	0,46	109
				м2	73,73	1,31	17577	312	105	0,01	2
51	286	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу	476,8	922,55	4,62	439872	2203	127990	1,52	725
				м2	254,97	3,14	121570	1497	104	0,02	8
			Стены бетонные отделка Тип3								
52	288	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен 3мм	6,45	155,85	3,43	1005	22	508	0,46	3
				м2	73,73	1,31	476	8	105	0,01	0
53	289	Е0115-176-1	Окраска эмалевыми составами стен с подготовкой поверхности	12,9	137,66	0,16	1776	2	1311	0,58	8
				м2	96,75	0,07	1248	1	105	0	0
			Стены кирпичные отделка Тип3								
54	291	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен 3мм	60	155,85	3,43	9351	206	4728	0,46	27
				м2	73,73	1,31	4424	79	105	0,01	0
55	292	Е0115-176-1	Окраска эмалевыми составами стен с подготовкой поверхности	120	137,66	0,16	16519	19	12199	0,58	70
				м2	96,75	0,07	11610	8	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				1311186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Наружная отделка								
56	309	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	872,64	144,14	0,62	125786	541	71370	0,43	380
				м2	69,08	0,23	60282	201	118	0	1
			Итого по разделу: Наружная отделка				125786				
			Раздел: Разные работы								
			Вентиляционные решетки РВ1(1шт) РВ2(2шт),РВ3(2шт)АР-12								
57	310	E0109-43-1	Каркас проема для вентилляциолнных решеток и слухового окна с вент решеткой	1,047	11462,43	4590,56	12000	4806	5243	25,3	26
				т	4725	840,11	4947	879	90	3,01	3
58	311	C12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,047	128055		134058				
				т							
59	312	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0435	41008,57	2434,57	1782	106	2000	170	7
				т	31950	920,25	1389	40	140	4,49	0
60	313	C12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,005	35486		178				
				т							
61	314	C12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	38,44	34040		1308498				
				т							
62	315	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0107	172357,31	536,06	1841	6	535	289	3
				1т	47475	202,5	507	2	105	0,99	0
63	316	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,3045	9850,48	1162,95	3000	354	2046	46,6	14
				т	7357,5	108	2241	33	90	0,53	0
64	317	C12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,3045	149383		45492				
				т							
65	318	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,324	16,36	0,05	758	2	243	0,03	1
				м2	5,81	0,02	269	1	90	0	0
66	319	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	46,324	33,16	0,04	1536	2	347	0,04	2
				м2	8,32	0	385	0	90	0	0
			Экраны радиаторов ЭР1(87шт),ЭР2(20шт),Эр1(1шт) АР-27								
67	323	E0120-30-1	Установка металлоконструкции	95,04	107,97	1,26	10261	120	1147	0,05	5
				кг	8,96	0,47	851	45	128	0	0
68	324	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,073	33,16	0,04	201	0	45	0,04	0
				м2	8,32	0	51	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Крыльца К-1(1шт), К-2(3шт), К-3(1шт) АР-28								
69	325	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,7	1617,66	0	4368	0	1763	3,24	9
				м3	531	0	1434	0	123	0	0
70	326	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,64	4669,43	0	31005	0	4631	3,66	24
				м3	567	0	3765	0	123	0	0
71	327	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0984	5239,08	327,33	515	32	208	11,6	1
				1т	1890	123,75	186	12	105	0,6	0
72	328	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0984	41200		4052				
				т							
73	329	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,32	155,91	9,95	4727	302	2086	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1583	113	123	0,02	1
74	330	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток шероховатых	30,32	1452,47	15,2	44039	461	6738	1,07	32
				м2	173,3	7,37	5254	223	123	0,04	1
			Отмостка вокруг здания АР-28 площадь 141,6м2								
75	331	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	14,16	1617,66	0	22906	0	9248	3,24	46
				м3	531	0	7519	0	123	0	0
76	332	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	17	4669,43	0	79380	0	11856	3,66	62
				м3	567	0	9639	0	123	0	0
77	333	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3997	5239,08	327,33	2094	131	845	11,6	5
				1т	1890	123,75	756	49	105	0,6	0
78	334	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3997	41200		16469				
				т							
			Пандус АР-28								
79	335	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,05	1617,66	0	1699	0	686	3,24	3
				м3	531	0	558	0	123	0	0
80	336	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,14	4669,43	0	9993	0	1492	3,66	8
				м3	567	0	1213	0	123	0	0
81	337	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,051	5239,08	327,33	267	17	108	11,6	1
				1т	1890	123,75	96	6	105	0,6	0
82	338	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,051	41200		2103				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	339	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14	155,91	9,95	2183	139	963	0,36	5
				м2	52,2	3,74	731	52	123	0,02	0
84	340	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток шероховатых	14	1452,47	15,2	20335	213	3111	1,07	15
				м2	173,3	7,37	2426	103	123	0,04	1
			Ограждения АР-29,30								
85	341	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	155,5	496,54	7,69	77212	1196	52553	1,34	208
				м	238,5	2,9	37087	451	140	0,01	2
86	342	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	1,507	147105		221718				
				т							
87	343	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	91,742	16,36	0,05	1501	5	481	0,03	3
				м2	5,81	0,02	533	2	90	0	0
88	344	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	91,742	33,16	0,04	3042	4	687	0,04	4
				м2	8,32	0	763	0	90	0	0
			Козырьки К31(1шт),К32(2шт)								
89	345	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,78	5778,74	112,36	4507	88	871	6,34	5
				м3	1021,5	42,44	797	33	105	0,21	0
90	346	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,013	34803		451				
				т							
91	347	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций для устройства козырьков	1,486	13859,99	4022,39	20594	5977	13589	56,5	84
				т	9090	1071,86	13506	1593	90	3,81	6
92	348	С12021-238 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	1,486	121097		179930				
				т							
93	349	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,486	2452,13	545,76	3643	811	1646	5,25	8
				т	1230,75	0	1829	0	90	0	0
94	350	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	18,83	832,21	8,2	15671	154	6185	1,71	32
				м2	272,95	3,08	5140	58	119	0,01	0
95	351	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровельиз профилированного оцинкованного листа	7,84	395,34	6,19	3099	49	424	0,27	2
				м	45,06	0,43	353	3	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	352	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	19,1 кг	72		1375				
			Итого по разделу: Разные работы				2298482				
			ИТОГО:				7241236	57809			5702
							948607	20161			96
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1056429				
			На металломонтажные работы				23163				
			На сантехнические работы				1147				
			Всего накладных расходов:				1080740				
			Итого с накладными				8321975				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				499319				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8821294				
			Итого с временными, 1,8 %				8980077				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				9101308				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9137228				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9227029				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				25252295				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				505046				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25757341				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3090881				
			Итого с НДС				28848222				
			Всего:				28848222				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Водопровод и канализация**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 22
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хоз.питьевой В1								
			Сантехнические работы								
1	10	С130904-1171 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005**	**22**	**392**		**8624**				
				шт.							
2	11	С130904-1172 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005**	**25**	**619**		**15475**				
				шт.							
3	12	С130904-1174 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005**	**1**	**1359**		**1359**				
				шт.							
4	17	Е0116-15-1	**Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм(для оборудования)**	**29**	**473,47**	**39,24**	**13731**	**1138**	**10022**	**1,47**	**43**
				1шт	**254,25**	**15,75**	**7373**	**457**	**128**	**0,07**	**2**
5	18	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005 (для оборудования)**	**29**	**399**		**11571**				
				шт.							
			Строительные работы, ВК.С-1и1								
6	19	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX**	**111**	**72,96**	**16,85**	**8099**	**1870**	**4764**	**0,21**	**23**
				м	**38,59**	**4,33**	**4283**	**481**	**100**	**0,03**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	20	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	20,9	47		982				
				м							
8	21	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	35,2	61		2147				
				м							
9	22	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	5,5	73		402				
				м							
10	23	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	5,5	81		446				
				м							
11	24	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	8,8	123		1082				
				м							
12	25	С11031-213 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	22	165		3630				
				м							
13	26	С11031-215 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	24,2	205		4961				
				м							
14	27	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	17	736		12512				
				рулон							
15	28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50,177	200		10035				
				кг							
16	29	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	23	140,64	0,07	3235	2	2609	0,65	15
				м2	108	0,02	2484	0	105	0	0
17	30	Е0106-11-6	Установка гильз	0,0162	18837,97	11119,34	305	180	200	42,5	1
				1т	7560	4200,75	122	68	105	20,52	0
18	31	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0162	77365		1252				
				т							
			Краны пожарные								
19	32	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	13262,47	23,09	79575	139	1279	0,9	5
				1кран	157,5	9	945	54	128	0,04	0
20	33	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных	6	332,3	23,87	1994	143	787	0,68	4
				шт	100,35	9,02	602	54	120	0,04	0
21	34	С130905-1173 Изм. и доп.вып.18	Шкаф пожарный 540х650х230	6	4889		29334				
				шт.							
22	35	С131103-51 Изм. и доп. вып. 22	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	12	3529		42348				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Краны поливочные								
23	36	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	2	24132,57	1,57	48265	3	138	0,3	1
				1кран	54	0	108	0	128	0	0
24	37	C130904-1181 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	595		1190				
				шт.							
			Итого по разделу: Водопровод хоз.питьевой В1				302553				
			Раздел: Трубопровод горячего водоснабжения Т3,Т4 (подающий, циркуляционный)								
			Сантехнические работы								
25	48	C130904-1171 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	36	392		14112				
				шт.							
26	49	C130904-1172 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	43	619		26617				
				шт.							
27	50	C130904-1174 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1359		2718				
				шт.							
28	51	C130904-1175 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	2236		2236				
				шт.							
			Строительные работы								
29	52	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FIEX	171	72,96	16,85	12477	2881	7339	0,21	36
				м	38,59	4,33	6599	740	100	0,03	4
30	53	C11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	24,2	47		1137				
				м							
31	54	C11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	88	61		5368				
				м							
32	55	C11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	12,1	73		883				
				м							
33	56	C11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	39,6	81		3208				
				м							
34	57	C11031-207 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FIEX, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	24,2	91		2202				
				м							
35	58	C11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	26	736		19136				
				рулон							
36	59	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	64	200		12800				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	60	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19	140,64	0,07	2672	1	2155	0,65	12
				м2	108	0,02	2052	0	105	0	0
			Краны поливочные								
38	61	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	3882,57	1,57	3883	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
39	62	С130904-1204 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	844		844				
				шт.							
40	63	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,81	0	502	0	237	0,12	1
				комплект	23,18	0	185	0	128	0	0
41	64	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	6	7298,33	6,95	43790	42	3197	2,48	15
				шт	414	2,25	2484	14	128	0,01	0
42	65	Е0106-11-6	Установка гильз	0,0147	18837,97	11119,34	276	163	181	42,5	1
				1т	7560	4200,75	111	62	105	20,52	0
43	66	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0147	77365		1134				
				т							
44	67	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1,2	181,44	35,77	218	43	192	0,7	1
				1квт	111,7	13,4	134	16	128	0,07	0
45	68	С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	1,2	4150		4980				
				квт							
46	69	Е0117-2-3	Установка смесителей	32	143,32	1,57	4586	50	5161	0,7	22
				шт	126	0	4032	0	128	0	0
47	70	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ	25	6270		156750				
				шт							
48	71	С131101-109	Термосмесители для ванн ТСм-В-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	6	7030		42180				
				компл							
49	72	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
				компл							
50	73		Водомерный узел диам.20 мм (для подающего трубопровода)								
		Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	5204,69	91,69	5205	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
51	74	С131102-18 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Счетчик холодной и горячей воды REsidiA-jET диам.20мм, SEnsus	1	4265		4265				
				шт							
52	75	С151801-1531 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Модуль с импульсным выходом для счетчиков REsidiA-jET, SEnsus	1	5016		5016				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	76	С131102-18 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Счетчик импульсов с радиоинтерфейсом, Пульсар	1	4265		4265				
				шт							
54	77	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
55	78	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	443		443				
				шт.							
56	79	С130901-113 Изм. и доп. вып. 25	Вентили запорные для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм (для манометра)	1	523		523				
				шт							
57	80	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
58	81	С130904-1171 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	392		392				
				шт.							
59	82	С130904-1172 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	619		1238				
				шт.							
60	83	С130804-5601 Изм. и доп. вып. 25	Фитинг присоединительный	1	183		183				
				шт.							
		Водомерный узел диам.20 мм (для циркуляционного трубопровода)									
61	84	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	5204,69	91,69	5205	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
62	85	С131102-18 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Счетчик холодной и горячей воды REsidiA-jET диам.20мм, SEnsus	1	4265		4265				
				шт							
63	86	С151801-1531 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Модуль с импульсным выходом для счетчиков REsidiA-jET, SEnsus	1	5016		5016				
				шт.							
64	87	С131102-18 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Счетчик импульсов с радиоинтерфейсом, Пульсар	1	4265		4265				
				шт							
65	88	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
66	89	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	443		443				
				шт.							
67	90	С130901-113 Изм. и доп. вып. 25	Вентили запорные для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм (для манометра)	1	523		523				
				шт							
68	91	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	92	С130904-1171 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	392		392				
				шт.							
70	93	С130904-1172 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	619		1238				
				шт.							
71	94	С130804-5601 Изм. и доп. вып. 25	Фитинг присоединительный	1	183		183				
				шт.							
72	95	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	143,32	1,57	860	9	968	0,7	4
				шт	126	0	756	0	128	0	0
73	96	С131101-101	Смесители для моек с двумя изливами для горячей и холодной воды	6	5570		33420				
				компл							
			Итого по разделу: Трубопровод горячего водоснабжения Т3,Т4 (подающий, циркуляционный)				446805				
			Раздел: Канализация бытовая (К1)								
			Приборы								
74	117	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	15	5930,28	21,53	88954	323	6826	1,95	29
				комплект	346,5	9	5198	135	128	0,04	1
75	118	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	15	1430		21450				
				компл							
76	119	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
				комплект	387	15,75	3096	126	128	0,07	1
77	120	Е0117-1-6	Установка одиночных детских умывальников с подводкой холодной и горячей воды	25	5930,28	21,53	148257	538	11376	1,95	49
				комплект	346,5	9	8663	225	128	0,04	1
78	121	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	25	1430		35750				
				компл							
79	122	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	20	460,28	21,53	9206	431	9101	1,95	39
				комплект	346,5	9	6930	180	128	0,04	1
80	123	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	20	2940		58800				
				шт							
81	124	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	7	310,08	54,7	2171	383	1673	0,99	7
				комплект	166,5	20,25	1166	142	128	0,1	1
82	125	С131101-38	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х158 мм	7	3590		25130				
				шт							
			Итого по разделу: Канализация бытовая (К1)				462730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Канализация дренажных вод (напорная) (К3н)								
83	146	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,55	3
				м	100,35	5,29	502	26	128	0,03	0
84	148	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	140,64	0,07	141	0	113	0,65	1
				м2	108	0,02	108	0	105	0	0
85	149	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3508,83	123,78	3509	124	2984	13,39	13
				1насос	2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
86	150	С131001-71 Изм. и доп. вып. 25	Насос дренажный погружной, модель TMW 32-II TwisTEr, Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст., типа WILO	1	37575		37575				
				шт.							
87	151	С130904-1044 Изм. и доп. вып. 25	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 2, Тмакс 230°C, PN 62, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	1	25467		25467				
				шт.							
			Итого по разделу: Канализация дренажных вод (напорная) (К3н)				69810				
			ИТОГО:				1281898	9371			365
							64063	3025			15
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				18149				
			На сантехнические работы				63133				
			Всего накладных расходов:				81281				
			Итого с накладными				1363180				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				81791				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1444971				
			Итого с временными, 1,8 %				1470980				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1490838				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1496722				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1511432				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4136448				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				82729				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4219177				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				506301				
			Итого с НДС				4725478				
			Всего:				4725478				

Заказчик: «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Сокол Актобе» ИНЖИНИРИНГ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Республика Казахстан город Актобе

Подрядчик: Global Construction

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Вентиляция**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 23
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Канализация дренажных вод (напорная) (К3н)								
			Вентиляция								
			Система П1								
			Наборная приточная установка 400х200								
1	1	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,1	42
				шт	7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
2	2	С131306-16 примен.	**Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 АВК 200х400**	1	36200		36200				
				шт							
3	3	С131309-6 примен.	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЛР 400х200**	1	2300		2300				
				шт							
4	4	С131302-14 примен.	**Воздухонагреватели /калориферы/ 400х200-2-2,5**	1	30500		30500				
				шт							
5	5	С131301-108 примен.	**Вентиляторы осевые крышные N5 с электродвигателем 4А71А4**	1	44500		44500				
				компл							
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	**Шумоглушитель RSA 400х200/1000**	1	14070,92		14071				
				шт							
7	7	С131312-11	**Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали**	1,2	2070		2484				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С130904-1288 Изм. и доп. вып. 25 примен.	Шкаф управления АСМ/Е с КИП и автоматикой	1	553240		553240				
				шт.							
9	11	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
10	12	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМР 300х100 RAR регулируемая	4	3053,65		12215				
				шт							
11	13	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АНР 500х300 воздухозаборная	1	7933,61		7934				
				шт							
12	14	С131312-16	Лючок	2	39		78				
				шт							
			Система П2								
			Наборная приточная установка 400х300								
13	18	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,1	42
				шт	7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
14	19	С131306-22 примен.	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 600х300	1	38000		38000				
				шт							
15	20	С131309-6 примен.	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР 600х300	1	2300		2300				
				шт							
16	21	С131302-55 примен.	Водяной калорифер PBAS 600х300-3-2,5	1	56200		56200				
				шт							
17	22	С131301-143 Изм. и доп. вып. 25 примен.	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки RK 600х300 F3	1	154967		154967				
				комплект							
18	23	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Шумоглушитель RSA 600х300/1000	1	19609,24		19609				
				шт							
19	24	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	1,8	2070		3726				
				м2							
20	25	С130904-1288 Изм. и доп. вып. 25 примен.	Шкаф управления АСМ/Е с КИП и автоматикой	1	553240		553240				
				шт.							
21	26	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Трехфазный пятиступенчатый регулятор скорости VRTT-L 4	1	66211,29		66211				
				шт							
22	29	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых	9	241,85	16,96	2177	153	2232	1,12	10
				шт	186,64	7,09	1680	64	128	0,03	0
23	30	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМР 500х200 RAR регулируемая	3	4640,83		13922				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	31	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМР 400х200 RAR регулируемая	4	4041,52		16166				
				шт							
25	32	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМР 300х100 RAR регулируемая	2	2993,62		5987				
				шт							
26	33	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных диаметром до 250 мм	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
				шт	184,28	2,36	369	5	128	0,01	0
27	34	С131306-3 примен.	Воздушная заслонка КВК 140 VRD круглая диам.140мм	2	3670		7340				
				шт							
28	35	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
29	36	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АРН 700х400 воздухозаборная	1	14968,74		14969				
				шт							
30	37	С131312-16	Лючок	4	39		156				
				шт							
			Система В1								
31	41	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
32	42	С131301-143 Изм. и доп. вып. 25 примен.	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки РК 700х400 F3	1	154967		154967				
				комплект							
33	43	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,1608	1309,04	7,3	210	1	200	6,04	1
				м2	970,99	2,36	156	0	128	0,01	0
34	44	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,1608	2070		333				
				м2							
35	45	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм	1	418,32	31,54	418	32	221	1,02	1
				шт	160,65	11,81	161	12	128	0,06	0
36	46	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Шумоглушитель RSA 700х400/1000	1	23800,5		23801				
				шт							
37	51	Е0120-12-4	Установка решеток стальных нерегулируемых, размером 300х100 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
38	52	Е0120-12-3	Установка решеток стальных нерегулируемых, размером 200х200 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
39	53	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 300х100 RAG нерегулируемая	1	1796,3		1796				
				шт							
40	54	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	2	1796,3		3593				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	55	E0120-14-2	Установка заслонок воздушных диаметром до 355 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
				шт	207,9	2,36	208	2	128	0,01	0
42	56	E0120-14-1	Установка заслонок воздушных диаметром до 250 мм	4	255,17	5,65	1021	23	956	1,11	4
				шт	184,28	2,36	737	9	128	0,01	0
43	57	C131306-5	Воздушная заслонка КВК диаметром 355 мм VRD	1	4300		4300				
				шт							
44	58	C131306-3	Воздушная заслонка КВК диаметром 225 мм VRD	1	3670		3670				
				шт							
45	59	C131306-2	Воздушная заслонка КВК диаметром 160 мм VRD	2	3600		7200				
				шт							
46	60	C131306-2	Воздушная заслонка КВК диаметром 125 мм VRD	1	3600		3600				
				шт							
47	61	E0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	1	1279,68	55,8	1280	56	1234	5,73	6
				шт	942,64	21,26	943	21	128	0,1	0
48	62	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Огнезадерживающий клапан 700х350 с электроприводом 220В	1	47351,11		47351				
				шт							
49	63	E0120-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	1	516,77	24,24	517	24	429	2,01	2
				шт	326,03	9,45	326	9	128	0,04	0
50	64	C131306-50 Изм. и доп. вып. 24 примен.	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КВО, сечением 700х350 мм	1	7194		7194				
				шт							
51	65	C131312-16	Лючок	7	39		273				
				шт							
			Система В2								
52	69	E0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
53	70	C131301-126 Изм. и доп. вып. 25 примен.	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, СК 200 А N-0,07кВт, n-2360, 220-50-1	1	31142		31142				
				шт							
54	71	E0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,2512	1309,04	7,3	329	2	313	6,04	2
				м2	970,99	2,36	244	1	128	0,01	0
55	72	C131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,2512	2070		520				
				м2							
56	73	E0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок круглого сечения диаметром обечайки 200 мм	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
				шт	186,64	4,72	187	5	128	0,02	0
57	74	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Шумоглушитель CSA 200/600 в круглом корпусе	1	7783,86		7784				
				шт							
58	77	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
59	78	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 300х200 RAG нерегулируемая	1	2095,79		2096				
				шт							
60	79	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 300х150 RAG нерегулируемая	2	1796,3		3593				
				шт							
61	80	Е0120-13-1	Установка клапанов диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
				шт	177,19	2,36	177	2	128	0,01	0
62	81	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Онезадерживающий клапан диаметром 315 с электроприводом 220В	1	37452,85		37453				
				шт							
63	82	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
				шт	177,19	2,36	177	2	128	0,01	0
64	83	С131306-52 примен.	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки RSK диаметром 315мм	1	7050		7050				
				шт							
65	84	С131312-16	Лючок	2	39		78				
				шт							
			Система ВЕ1,2,3,4,6,7,11,12,13,14								
66	89	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	10	241,85	16,96	2418	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
67	90	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	10	1796,3		17963				
				шт							
			Система ВЕ5,8,53,28,65								
68	96	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
69	97	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	5	1796,3		8982				
				шт							
			Система ВЕ9,10								
70	103	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
71	104	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	2	1796,3		3593				
				шт							
			Система ВЕ15,18								
72	111	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	112	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 150х100 RAG нерегулируемая	4	1495,83		5983				
				шт							
			Система BE16								
74	118	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
75	119	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 150х100 RAG нерегулируемая	2	1495,83		2992				
				шт							
			Система BE17								
76	125	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
77	126	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 150х100 RAG нерегулируемая	3	1495,83		4487				
				шт							
			Система BE19,20,30,63								
78	132	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
79	133	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 150х100 RAG нерегулируемая	4	1494,2		5977				
				шт							
			Система BE21,23								
80	139	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
81	140	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 100х100 RAG нерегулируемая	2	1495,83		2992				
				шт							
			Система BE22,24,54								
82	146	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
83	147	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	4	1796,3		7185				
				шт							
			Система BE27								
84	153	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	154	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 150х100 RAG нерегулируемая	2	1495,83		2992				
				шт							
			Система BE29								
86	160	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
87	161	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	1	1796,3		1796				
				шт							
			Система BE31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,49,50								
88	167	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	12	241,85	16,96	2902	203	2976	1,12	13
				шт	186,64	7,09	2240	85	128	0,03	0
89	168	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	12	1796,3		21556				
				шт							
			Система BE37,44,48,60,61								
90	174	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	6	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7
				шт	186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
91	175	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	6	1796,3		10778				
				шт							
			Система BE38,39								
92	181	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
93	182	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	2	1796,3		3593				
				шт							
			Система BE46,64,60,45								
94	188	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
95	189	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 100х100 RAG нерегулируемая	4	1494,2		5977				
				шт							
			Система BE47								
96	195	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	196	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	1	1796,3		1796				
				шт							
			Система BE51								
98	203	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
99	204	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	2	1796,3		3593				
				шт							
			Система BE52								
100	210	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
101	211	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200х200 RAG нерегулируемая	1	1796,3		1796				
				шт							
			Система BE55								
102	217	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
103	218	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 150х100 RAG нерегулируемая	1	1495,83		1496				
				шт							
			Система BE56,59								
104	225	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
105	226	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 150х100 RAG нерегулируемая	4	1495,83		5983				
				шт							
			Система BE57								
106	232	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
107	233	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 150х100 RAG нерегулируемая	2	1495,83		2992				
				шт							
			Система BE58								
108	239	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	240	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 150x100 RAG нерегулируемая	3	1495,83		4487				
				шт							
			Система ВЕ67								
110	246	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252x252 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
111	247	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АМН 200x200 RAG нерегулируемая	2	1796,3		3593				
				шт							
			Система ВЕ68,69								
112	253	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252x252 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
113	254	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АНР 200x200 RAG воздуховыбросная	2	1796,3		3593				
				шт							
			Теплоснабжение приточных установок								
114	259	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	14,408	178,48	3,96	2572	57	990	0,3	4
				м	52,2	1,49	752	21	128	0,01	0
115	260	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	157,48	3,96	3150	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
116	261	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	5	113,48	3,96	567	20	344	0,3	1
				м	52,2	1,49	261	7	128	0,01	0
117	263	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	40	72,96	16,85	2919	674	1717	0,21	8
				м	38,59	4,33	1544	173	100	0,03	1
118	264	С11031-207 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	15	91		1365				
				м							
119	265	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	20	81		1620				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	266	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	5	61		305				
				м							
121	268	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	93		1860				
				кг							
122	269	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	16,36	0,05	82	0	26	0,03	0
				м2	5,81	0,02	29	0	90	0	0
123	270	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5	33,16	0,04	166	0	37	0,04	0
				м2	8,32	0	42	0	90	0	0
124	271	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	0	130	0	89	0,29	1
				шт	49,5	0	99	0	90	0	0
125	272	С130905-2033 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	2	798		1596				
				шт.							
			КЖ17								
			Система В3								
126	273	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
127	274	С131301-128 Изм. и доп. вып. 25 примен.	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, (220В), Р 0,52 кВт, n 1100 об/мин, QMAX 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	37356		37356				
				комплект							
128	275	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,4	1309,04	7,3	1833	10	1744	6,04	8
				м2	970,99	2,36	1359	3	128	0,01	0
129	276	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	1,4	2070		2898				
				м2							
130	277	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок	1	481,31	18,6	481	19	411	1,91	2
				шт	314,21	7,09	314	7	128	0,03	0
131	278	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Шумоглушитель RSA 500x250/1000	1	19609,24		19609				
				шт							
132	281	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252x252 мм	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
133	282	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АНР 200x200 RAG воздуховыбросная	8	1796,3		14370				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	283	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
				шт	184,28	2,36	369	5	128	0,01	0
135	284	С131306-4 примен.	Заслонки воздушные VCD 300x150	2	3970		7940				
				шт							
136	285	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	8	255,17	5,65	2041	45	1911	1,11	9
				шт	184,28	2,36	1474	19	128	0,01	0
137	286	С131306-2 примен.	Заслонки воздушные круглого сечения VRD, d 200 мм	8	3600		28800				
				шт							
138	287	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	1	336,25	9,66	336	10	287	1,34	1
				шт	219,71	4,72	220	5	128	0,02	0
139	288	С131306-48 Изм. и доп. вып. 24 примен.	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде , сечением 500x200 мм	1	3796		3796				
				шт							
140	292	С131312-16	Лючок	2	39		78				
				шт							
			Система В4								
141	293	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
142	294	С131301-110 Изм. и доп. вып. 25 примен.	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,04 кВт, n 2800 об/мин,QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	7665		7665				
				комплект							
143	295	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,0628	1309,04	7,3	82	0	78	6,04	0
				м2	970,99	2,36	61	0	128	0,01	0
144	296	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,0628	2070		130				
				м2							
145	297	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок круглого сечения диаметром обечайки 200 мм	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
				шт	186,64	4,72	187	5	128	0,02	0
146	298	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Шумоглушитель CSA 100/600 в круглом корпусе	1	7783,86		7784				
				шт							
147	301	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200размером 252x252 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
148	302	СПРАЙС-ЛИСТ ИТБ "ДЭНКО"	Решетка АНР 200x200 RAG воздуховыбросная	2	1796,3		3593				
				шт							
149	303	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	184,28	2,36	369	5	128	0,01	0
150	304	С131306-2 примен.	Заслонки воздушные круглого сечения VRD, d 200 мм	2	3600		7200				
				шт							
151	305	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	1	336,25	9,66	336	10	287	1,34	1
				шт	219,71	4,72	220	5	128	0,02	0
152	306	С131306-47 Изм. и доп. вып. 24 примен.	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х100 мм	1	3055		3055				
				шт							
153	310	С131312-16	Лючок	4	39		156				
				шт							
			Итого по разделу: Канализация дренажных вод (напорная) (К3н)				2363719				
			ИТОГО:				2363726	5299			307
							51430	1992			10
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				89				
			На общестроительные работы				1780				
			На сантехнические работы				65966				
			Всего накладных расходов:				67835				
			Итого с накладными				2431561				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				145893				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2577454				
			Итого с временными, 1,8 %				2623848				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2659270				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2669765				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2696003				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7378351				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				147567				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7525918				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				903110				
			Итого с НДС				8429028				
			Всего:				8429028				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Сокол Актобе» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик: Қазақстан Республикасы Алматы қаласы «Global Construction Kz» Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Электроосвещение и силовое оборудование**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т №24

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел:								
			Щиты								
			ВРУ-1								
1	**1**	**Ц0108-572-9**	**Установка распределительного щита**	**1**	**2284**	**123**	**2284**	**123**	**409**	**2**	**2**
				шт	**401**	**29,3**	**401**	**29**	**95**	**0,17**	**0**
2	**2**	**75-6-42**	**Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**1**	**54577**		**54577**				
				шт.							
			Отпускная цена		54577		54577				
			Сметная стоимость оборудования				*54577*				
3	**3**	**Ц0108-600-2**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**2**	**166,9**	**5,4**	**334**	**11**	**305**	**1**	**2**
				шт	**158**	**2,3**	**316**	**5**	**95**	**0,01**	**0**
4	**4**	**С151801-1057 Изм. и доп. вып. 25**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	**2**	**5857**		**11714**				
				шт.							
5	**5**	**Ц0108-572-3**	**Щит ЩВ-1**								
			Установка щитов распределительных навесных на 18 модулей	**1**	**1299,3**	**68,3**	**1299**	**68**	**314**	**2**	**2**
				шт	**317**	**13,5**	**317**	**14**	**95**	**0,08**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С151803-609 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376		1376				
				шт.							
7	7	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
8	8	С151801-249 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	315		315				
				шт.							
9	9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2,3	1135	11	95	0,01	0
10	10	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	100		200				
				шт.							
11	11	С151801-246 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	300		900				
				шт.							
12	12	С151803-202	Дин-рейка	2	128		256				
				шт							
13	13	С151803-206	Шина	2	255		510				
				шт							
14	14		Щит ЩС-1								
		Ц0108-572-3	Установка щитов распределительных навесных на 18 модулей	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
15	15	С151803-609 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376		1376				
				шт.							
16	16	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
17	17	С151801-250 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	329		329				
				шт.							
18	18	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
19	19	С151801-249 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	315		315				
				шт.							
20	20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				шт	227	2,3	681	7	95	0,01	0
21	21	С151801-246 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	300		900				
				шт.							
22	22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				шт	227	2,3	454	5	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	С151801-709 Изм. и доп. вып. 24	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	706		1412				
				шт.							
24	24	С151803-202	Дин-рейка	2	128		256				
				шт							
25	25	С151803-206	Шина	2	255		510				
				шт							
			Щит ЩС-2								
26	26	Ц0108-572-3	Установка щитов распределительных навесных на 18 модулей	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
27	27	С151803-609 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376		1376				
				шт.							
28	28	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
29	29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Выключатель автоматический ВА88-32-3Р 100А	1	2804,58		2805				
				шт							
30	30	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2,3	1135	11	95	0,01	0
31	31	С151801-313 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	318		636				
				шт.							
32	32	С151801-315 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	318		954				
				шт.							
33	33	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
34	34	С151801-318 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	407		407				
				шт.							
35	35	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				шт	227	2,3	908	9	95	0,01	0
36	36	С151801-709 Изм. и доп. вып. 24	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	706		2824				
				шт.							
37	37	С151803-202	Дин-рейка	2	128		256				
				шт							
38	38	С151803-206	Шина	2	255		510				
				шт							
			Щит ЩС-3								
39	39	Ц0108-572-8	Установка щитов распределительных встроенных на 24 модуля	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	С151803-621 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1395		1395				
				шт.							
41	41	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
42	42	С151801-250 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	329		329				
				шт.							
43	43	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
44	44	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	100		100				
				шт.							
45	45	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2,3	1135	11	95	0,01	0
46	46	С151801-709 Изм. и доп. вып. 24	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	706		3530				
				шт.							
47	47	С151803-202	Дин-рейка	2	128		256				
				шт							
48	48	С151803-206	Шина	2	255		510				
				шт							
			Щит ЩС-4								
49	49	Ц0108-572-8	Установка щитов распределительных встроенных на 36 модулей	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0
50	50	С151803-622 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1985		1985				
				шт.							
51	51	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
52	52	С151801-250 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	329		329				
				шт.							
53	53	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
54	54	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	100		100				
				шт.							
55	55	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				шт	227	2,3	1362	14	95	0,01	0
56	56	С151801-709 Изм. и доп. вып. 24	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	706		4236				
				шт.							
57	57	С151803-202	Дин-рейка	3	128		384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
58	58	С151803-206	Шина	2	255		510				
				шт							
			Щит ЩС-5								
59	59	Ц0108-572-3	Установка щитов распределительных навесных на 18 модулей	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
60	60	С151803-609 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376		1376				
				шт.							
61	61	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
62	62	С151801-249 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	315		315				
				шт.							
63	63	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				шт	227	2,3	681	7	95	0,01	0
64	64	С151801-246 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	300		900				
				шт.							
65	65	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				шт	227	2,3	454	5	95	0,01	0
66	66	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	100		200				
				шт.							
67	67	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
68	68	С151801-709 Изм. и доп. вып. 24	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	706		706				
				шт.							
69	69	С151803-202	Дин-рейка	2	128		256				
				шт							
70	70	С151803-206	Шина	2	255		510				
				шт							
			Щит ЩО-1								
71	71	Ц0108-572-8	Установка щитов распределительных встроенных на 24 модуля	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0
72	72	С151803-621 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1395		1395				
				шт.							
73	73	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
74	74	С151801-250 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	329		329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
75	75	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				шт	227	2,3	908	9	95	0,01	0
76	76	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	100		400				
				шт.							
77	77	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				шт	227	2,3	681	7	95	0,01	0
78	78	С151801-709 Изм. и доп. вып. 24	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	706		2118				
				шт.							
79	79	С151803-202	Дин-рейка	2	128		256				
				шт							
80	80	С151803-206	Шина	2	255		510				
				шт							
			Щит ЩО-2,3								
81	81	Ц0108-572-8	Установка щитов распределительных встроенных на 12 модулей	2	1245,7	66,7	2491	133	522	2	4
				шт	261	13,5	522	27	95	0,08	0
82	82	С151803-619 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1188		2376				
				шт.							
83	83	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				шт	340	4,5	680	9	95	0,03	0
84	84	С151801-250 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	329		658				
				шт.							
85	85	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				шт	227	2,3	454	5	95	0,01	0
86	86	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	100		200				
				шт.							
87	87	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
				шт	227	2,3	2270	23	95	0,01	0
88	88	С151801-709 Изм. и доп. вып. 24	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	10	706		7060				
				шт.							
89	89	С151803-202	Дин-рейка	2	128		256				
				шт							
90	90	С151803-206	Шина	4	255		1020				
				шт							
			Щит ЩО-4								
91	91	Ц0108-572-8	Установка щитов распределительных встроенных на 24 модуля	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	92	С151803-621 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1395		1395				
				шт.							
93	93	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
94	94	С151801-250 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	329		329				
				шт.							
95	95	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2,3	1135	11	95	0,01	0
96	96	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	100		500				
				шт.							
97	97	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				шт	227	2,3	681	7	95	0,01	0
98	98	С151801-709 Изм. и доп. вып. 24	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	706		2118				
				шт.							
99	99	С151803-202	Дин-рейка	2	128		256				
				шт							
100	100	С151803-206	Шина	2	255		510				
				шт							
			Щит ЩАО-1								
101	101	Ц0108-572-8	Установка щитов распределительных встроенных на 12 модулей	2	1245,7	66,7	2491	133	522	2	4
				шт	261	13,5	522	27	95	0,08	0
102	102	С151803-619 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1188		2376				
				шт.							
103	103	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
104	104	С151801-248 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	300		300				
				шт.							
105	105	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				шт	227	2,3	908	9	95	0,01	0
106	106	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	100		400				
				шт.							
107	107	С151803-202	Дин-рейка	1	128		128				
				шт							
108	108	С151803-206	Шина	2	255		510				
				шт							
			Аппараты,напряжением до 1000В								
109	109	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	205	2,3	410	5	95	0,01	0
110	110	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
				шт							
111	111	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	5	467,4	9,4	2337	47	1249	2	10
				шт	263	0	1315	0	95	0	0
112	112	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Кнопка управления двухштифтовая ПКЕ-222 2У3	5	241,75		1209				
				шт							
113	113	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				шт	227	2,3	454	5	95	0,01	0
114	114	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	100		200				
				шт.							
115	115	Ц0108-573-4	Бокс навесной	2	514	105	1028	210	521	2	4
				шт	254	20,3	508	41	95	0,12	0
116	116	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Бокс навесной КМПн1/4	2	60,44		121				
				шт							
117	117	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2,3	1135	11	95	0,01	0
118	118	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Автоматический выключатель 3-полюсный АП50-3МТ 20А,25А	4	1086,31		4345				
				шт							
119	119	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Автоматический выключатель 3-полюсный АП50-3МТ 6,5А	1	1086,31		1086				
				шт							
120	120	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
121	121	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Автоматический выключатель 3-полюсный АП50-3МТ 40А	1	1622,49		1622				
				шт							
122	122	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
				шт	394	2,3	394	2	95	0,01	0
123	123	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Юг-Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ-122002	1	2476,19		2476				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	124	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	6	467,4	9,4	2804	56	1499	2	12
				шт	263	0	1578	0	95	0	0
125	125	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Кнопка управления двухштифтовая ПКЕ-212 2У3	6	221,6		1330				
				шт							
126	126	Ц0108-529-3	Контактор переменного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	1	1788,3	44,3	1788	44	556	3	3
				шт	578	6,8	578	7	95	0,04	0
127	127	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплект"	Контактор малой мощности КМИ10910 230В,9А	1	602,82		603				
				шт							
128	128	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,8	3,6	404	11	328	0,68	2
				шт	115	0,2	345	1	95	0	0
129	129	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	888,3	23,3	888	23	342	2	2
				шт	356	4,5	356	4	95	0,03	0
130	130	75-6-16	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	1	23462		23462				
				шт.							
			Отпускная цена		23462		23462				
			Сметная стоимость оборудования				*23462*				
131	131	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				шт	227	2,3	681	7	95	0,01	0
132	132	С151801-40	Выключатели двухполюсные ВГПМ-10	1	2090		2090				
				шт							
133	133	С151801-70	Выключатели трехполюсные ГПВМ3-10	2	849		1698				
				шт							
134	134	Ц0108-572-3	Установка АВР	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
135	135	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Юг-Электрокомплект"	Ящик автоматического включения резерва 16А, АВР	1	20742,62		20743				
				шт							
136	136	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	6	1599,47	0	9597	0	8541	10	60
				компл	1581,75	0	9491	0	90	0	0
137	137	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 04, п. 23	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	6	10340		62040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект							
			Отпускная цена		10340		62040				
			Сметная стоимость оборудования				*62040*				
138	138	Ц0108-524-4	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	888,3	23,3	888	23	342	2	2
				шт	356	4,5	356	4	95	0,03	0
139	139	С151803-166	**Ящики силовые серии ЯРП, на 100А**	1	3470		3470				
				шт							
140	140	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
141	141	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	**Автоматический выключатель 3-полюсный АП50-3МТ 10А**	1	1086,31		1086				
				шт							
			Уравнивание потенциалов и молниезащита								
142	221	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	110	108,6	48,9	11946	5379	5413	0,22	24
				м	39,6	12,2	4356	1342	95	0,07	8
143	222	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы винипластовые**	15,221	650		9893				
				кг							
144	223	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	20	8,5	0,1	170	2	139	0,05	1
				м	7,3	0	146	0	95	0	0
145	224	Ц0108-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	90	10,6	0,1	954	9	761	0,06	5
				м	8,8	0,1	792	9	95	0	0
146	225	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,0206	16397		338				
				км							
147	226	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,0927	25776		2389				
				км							
148	227	Ц0108-472-6	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
				м	27,9	0,3	558	6	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	228	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	130	61,9	3,3	8047	429	2890	0,14	18
				м	23	0,4	2990	52	95	0	0
150	229	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
				шт	149	2,9	1788	35	95	0,02	0
151	230	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	40	84,6	2,8	3384	112	1239	0,17	7
				м	32,4	0,2	1296	8	95	0	0
152	231	Ц0110-901-12	Коробка клемная	6	85,5	0,2	513	1	251	0,23	1
				шт	38	0,1	228	1	110	0	0
153	232	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	6	3500		21000				
				шт							
			Итого по разделу:				422623				
			ИТОГО:				422620	9163			307
							54681	1968			11
			- оборудования				140079				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				53379				
			Всего накладных расходов:				53379				
			Итого с накладными				475999				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				20155				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				496154				
			Итого с временными, 1,8 %				502563				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				507457				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				508907				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				512532				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1402684				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28054				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1430738				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				171689				
			Итого с НДС				1602427				
			Всего:				1602427				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Лифты**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 25
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Ц0103-564-1**	**Лифт грузоподъемностью 100 кг с числомостановок 6, в глухой шахте, высотой 21 м остановок 2 высотой 6,5м**	**1**	**80153**	**8623**	**80153**	**8623**	**50058**	**346**	**346**
				лифт	**55350**	**269,99**	**55350**	**270**	**90**	**1,57**	**2**
2	**2**	**Ц0103-564-3**	**Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее указанных в характеристике лифта грузоподъемностью 100кг в глухой шахте**	**4**	**4618**	**138**	**-18472**	**-552**	**-12686**	**22**	**-88**
				остан	**3488**	**36**	**-13952**	**-144**	**90**	**0,21**	**-1**
3	**3**	**Ц0103-564-4**	**Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта грузоподъемностью 100 кг в глухой шахте**	**14,5**	**984,6**	**0**	**-14277**	**0**	**-12711**	**6**	**-87**
				м	**974**	**0**	**-14123**	**0**	**90**	**0**	**0**
4	**4**	**75-7-18**	**Лифт малый грузовой для установки в глухуюшахту, типа ПГ-0125, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,3 м/с, размер шахты: ширина- 1300, глубина- 750, проем дверей- 860, высота подъема кабины-3, количество остановок- 2, кабина: ширина- 900, глубина- 650**	**1**	**402200**		**402200**				
				комплект							
			Отпускная цена		402200		402200				
			Сметная стоимость оборудования				***402200***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м 2 остановки высотой 6,5м	1	240810	65100	240810	65100	136647	851	851
				лифт	135900	15929,97	135900	15930	90	92,39	92
6	6	Ц0103-560-4К=7	Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	7	12673	3565	-88711	-24955	-50356	44	-308
				остан.	7088	905,01	-49616	-6335	90	5,25	-37
7	7	Ц0103-560-6	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	22,5	1694,4	75,9	-38124	-1708	-32487	10	-225
				м	1602	2,3	-36045	-52	90	0,01	0
			ИТОГО:				563579	46508			489
							77514	9669			56
			- оборудования				402200				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				78465				
			Всего накладных расходов:				78465				
			Итого с накладными				642044				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				14391				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				656435				
			Итого с временными, 1,8 %				661011				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				664505				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				665540				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				668128				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1828515				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				36570				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1865085				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				223810				
			Итого с НДС				2088895				
			Всего:				2088895				

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Наружное освещение**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 26
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
										рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	29	Ц0108-595-2	Светильник наружного освещения С лампой	15	758,3	283	11375	4245	7439	2,48	37
				шт	441	81	6615	1215	95	0,47	7
2	30	С151703-5	Светильники тип РКУ02-250-004	15	6550		98250				
				шт							
3	31	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	16	971		15536				
				шт							
4	32	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				шт	387	2,3	387	2	95	0,01	0
5	33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Юг-Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ-122002	1	2476,19		2476				
				шт							
6	34	Ц0111-31-1	Монтаж реле	1	68,91	0	69	0	57	0,5	1
				шт	63	0	63	0	90	0	0
7	35	С151803-745 Изм. и доп. вып. 24	Фотореле ФР 602	1	648		648				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	36	Ц0108-361-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Предохранитель на опоре								
				15	891,48	669,62	13372	10044	4621	0,99	15
				шт	184,04	140,25	2761	2104	95	0,81	12
9	37	С151804-2995 Изм. и доп. вып. 22	Предохранитель ППНИ-33 и основание предохранителя	15	1464		21960				
				шт.							
10	38	Ц0108-545-5	Колодка силовых зажимов, с количеством зажимов до 4	15	688,6	22,6	10329	339	4978	2	30
				шт	347	2,3	5205	35	95	0,01	0
11	39	Ц0108-397-1	Профиль монтажный	15	170,1	15,3	2552	230	271	0,09	1
				м	15,8	3,2	237	48	95	0,02	0
12	40	С151803-63	Профиль монтажный	15	583		8745				
				шт							
			ИТОГО:				186094	14877			87
							15268	3404			20
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				17734				
			Всего накладных расходов:				17734				
			Итого с накладными				203828				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				12230				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				216058				
			Итого с временными, 1,8 %				219947				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				222916				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				223796				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				225995				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				618497				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12370				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				630867				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				75704				
			Итого с НДС				706571				
			Всего:				706571				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Вертикальная планировка**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 27
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Е0101-145-9**	**Планировка выемок из грунтов 2 группы механизированным способом**	**971**	**14,12**	**3,88**	**13710**	**3767**	**10377**	**0,07**	**70**
				м2	**10,24**	**0,78**	**9943**	**755**	**97**	**0**	**3**
2	**2**	**Е0101-145-12**	**Планировка насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**4242**	**8,55**	**4,43**	**36251**	**18774**	**20009**	**0,03**	**118**
				м2	**4,12**	**0,74**	**17477**	**3151**	**97**	**0**	**11**
3	**3**	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м устройство выемки**	**38,8**	**9,24**	**9,24**	**359**	**359**	**113**	**0**	**0**
				м3	**0**	**3**	**0**	**116**	**97**	**0,01**	**0**
4	**4**	**Е0101-24-10 К=3**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**38,8**	**23,73**	**23,73**	**921**	**921**	**290**	**0**	**0**
				м3	**0**	**7,7**	**0**	**299**	**97**	**0,03**	**1**
5	**5**	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м устройство насыпи**	**1089**	**9,24**	**9,24**	**10068**	**10068**	**3171**	**0**	**0**
				м3	**0**	**3**	**0**	**3269**	**97**	**0,01**	**13**
6	**6**	**Е0101-24-10 К=3**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**1089**	**23,73**	**23,73**	**25843**	**25843**	**8139**	**0**	**0**
				м3	**0**	**7,7**	**0**	**8390**	**97**	**0,03**	**32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-24-2	Устройство выемки из под корыт покрытий	237	9,24	9,24	2191	2191	690	0	0
				м3	0	3	0	711	97	0,01	3
8	8	Е0101-24-10 К=3	Устройство выемки из под корыт покрытий, при перемещении2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	237	23,73	23,73	5624	5624	1771	0	0
				м3	0	7,7	0	1826	97	0,03	7
			Недостающий грунт для насыпи (1089+200)-(38,8+237)=1013м3								
9	9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 недостающий грунт для насыпи	1013	32,22	30,77	32643	31170	9595	0,01	10
				м3	1,42	8,34	1438	8453	97	0,03	29
10	10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 недостающий грунт для насыпи	1772,75	176,4	176,4	312713	312713	62543	0	0
				т	0	35,28	0	62543	100	0,74	1313
			ИТОГО:				440323	411429			199
							28858	89513			1411
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				116697				
			Всего накладных расходов:				116697				
			Итого с накладными				557020				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				33421				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				590441				
			Итого с временными, 1,8 %				601069				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				609183				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				611587				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				617598				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1690226				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				33805				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1724031				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				206884				
			Итого с НДС				1930915				
			Всего:				1930915				

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: микрорайон Айнабулак-3, Жетысуского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Детский сад на 120 мест на территории КГУ школы-гимназии №110 управления образования г.Алматы. Добавляемые работы**

Договор **№ 38 от 19.06.2017г.**

А К Т № 28
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
по акту корректировки на добавляемые работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: АР								
			ДВЕРИ								
			Дверные блоки деревянные								
1	**137**	**Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**5,25**	**635,58**	**31,85**	**3337**	**167**	**1278**	**1,15**	**6**
				м2	**190,8**	**12,04**	**1002**	**63**	**120**	**0,06**	**0**
2	**140**	**С12062-5**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	**10,92**	**3540**		**38657**				
				м2							
3	**142**	**С11011-789**	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	**4**	**1500**		**6000**				
				комплект							
4	**143**	**Е0110-29-2**	**Заделка пеной**	**5,25**	**63,31**	**0,05**	**332**	**0**	**251**	**0,25**	**1**
				м2	**39,83**	**0,02**	**209**	**0**	**120**	**0**	**0**
5	**144**	**С11011-816**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	**1**	**583**		**583**				
				шт							
			ВИТРАЖИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	153	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	11,46	378,28	18,53	4335	212	2231	0,93	11
				м2	156,07	6,18	1789	71	120	0,03	0
7	154	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость витражей из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,46	4472		51249				
				м2							
8	155	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм наружный витраж	8,939	2800		-25029				
				м2							
9	156	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ для наружного витража	8,939	4963		44363				
				м2							
10	10		ПОЛЫ Тип 9 35,4м2								
		Е0113-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, эмалью ХП-799	35,4	90,77	0,09	3213	3	126	0,02	1
				м2	3,92	0,05	139	2	90	0	0
11	247		КРОВЛЯ								
		Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	20,78	37,08	0,99	771	21	296	0,07	1
				м2	11,59	0,38	241	8	119	0	0
12	248	С11011-5626 Изм. и доп.вып.18применительно	Пленка гидроизоляционная Изоспан-ДМ	22,858	60		1371				
				м2							
13	253	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20,78	967,07	8,2	20096	170	6826	1,71	36
				м2	272,95	3,08	5672	64	119	0,01	0
14	14	Е0110-73-2	Сборка карнизов и фронтонов	98,9	236,56	7,19	23396	711	25797	1,43	141
				м2	214,65	2,72	21229	269	120	0,01	1
15	15	Счет-фактура	Софит виниловый с центральной перфорацией в комплекте (профили J, H, угол наружный)	98,9	1856,33		183591				
				м2							
16	16	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	36	481,76	1,22	17343	44	1909	0,28	10
				м	44,1	0,45	1588	16	119	0	0
17	17	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	24	865,83	15,48	20780	372	3527	0,75	18
				м	117,68	5,81	2824	139	119	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Стены кирпичные отделка Тип3								
18	292	Е0115-176-1	Окраска эмалевыми составами стен с подготовкой поверхности	274,9	137,66	0,16	37842	44	27947	0,58	160
				м2	96,75	0,07	26597	19	105	0	0
19	19	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм	156,75	250,48	2,88	39263	452	16288	0,51	80
				м2	85,76	0,83	13443	130	120	0	1
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
20	20	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	52,9	878,42	4,92	46468	260	10827	1,15	61
				м2	193,05	1,87	10212	99	105	0,01	0
21	21	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	10,84	199,38	1,88	2161	20	899	0,47	5
				м2	78,3	0,72	849	8	105	0	0
			Итого по разделу: АР				520124				
			Раздел: Покрытия								
			Поребрик 250+64+288=602м								
22	17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бетонного поребрика при других видах покрытий сечением 100х200 мм	39,2	322,03	6,63	12624	260	5758	0,7	27
				м	108,68	1,76	4260	69	133	0,01	0
23	18	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые БР100х20х8	0,6272	10059		6309				
				м3							
			Итого по разделу: Покрытия				18933				
			Раздел: Ограждение								
24	3	У1-32-23	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2м, типа М5В, строительные работы	5,33	3262,65	178,99	17390	954	1418	0,8	4
				м	132,17	57,81	704	308	140	0,28	2
25	4	У1-32-24	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	5,33	1180,78	2,07	6294	11	673	0,81	4
				м	139,42	0,62	743	3	90	0	0
			Итого по разделу: Ограждение				23683				
			ИТОГО:				562739	3702			567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							91501	1268			6
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				105377				
			На металломонтажные работы				673				
			Всего накладных расходов:				106050				
			Итого с накладными				668789				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				40127				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				708916				
			Итого с временными, 1,8 %				721677				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1453096				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2187402				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2928925				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2029380				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				40588				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2069968				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				248396				
			Итого с НДС				2318364				
			Всего:				2318364				

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**