Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО. с Подстепное Теректинский район
Объект: " Строительство дома культуры на 300 мест в с.Подстепное Теректинского района ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/ 62 от 2017-04-13

Акт приемки выполненных работ №1 за 26 апреля 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3** М3	651,5	32,27 1,42	30,77 8,34	21023 925	20047 5437	6171 97	0,01 0,03	6 19
2	Е010333-А1-2	**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2** Т	1068,46	24,60 –	24,60 4,92	26284 –	26284 5257	5257 100	– 0,10	– 110
3	Е0101-24-2	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М** М3	651,2	9,24 –	9,24 3,00	6020 –	6020 1955	1896 97	– 0,01	– 7
4	Е0101-24-10	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М** М3	651,5	7,91 –	7,91 2,57	5154 –	5154 1673	1623 97	– 0,01	– 6
5	Е0101-20-2	**РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ** М3	322,73	3,80 0,48	3,24 1,12	1227 155	1047 361	501 97	– –	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-163-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М	15,82	353,25	–	5588	–	6315	2,33	37
		М3		353,25	–	5588	–	113	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			65296	58552			44
			ТЕНГЕ			6668	14683			144
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			65296				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21763				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5224				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			92282				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			92282				
		РАЗДЕЛ 2.ОСНОВАНИЕ								
7	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕРЕГОРОДОК	0,57	1023,70	97,07	584	55	100	0,78	–
		М3		112,50	36,00	64	21	118	0,18	–
8	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	37,12	2484,27	100,89	92216	3745	7096	0,85	32
		М3		123,75	38,25	4594	1420	118	0,18	7
		ФУНДАМЕНТЫ								
9	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	43,705	19100,00	–	834766	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
10	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	43,705	127,00	–	5551	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
11	С143003-18 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В10 ГОСТ 13579-78	5,1	9878,00	–	50378	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143003-22 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В10 ГОСТ 13579-78	165,27	9835,00	--	1625430	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	170,37	127,00	--	21637	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,55	73000,00	--	40150	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,99	65900,00	--	65241	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,77	65900,00	--	50743	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2786695	3800			32
			ТЕНГЕ			4658	1440			7
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2786695				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7196				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			167633				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2961524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2961524				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
17	С143007-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ /ГОСТ 379-95/, 250Х120Х65 ММ, М-100	175,1344	15000,00	--	2627016	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143007-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ /ГОСТ 379-95/, 250Х120Х65 ММ, М-100	57,2112	15000,00	–	858168	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			3485184	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3485184				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			209111				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3694295				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			3694295				
		ОГРАЖДЕНИЕ								
19	Е0101-149-2	БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ, ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М	33	209,01	180,88	6897	5969	2649	0,20	6
		ЯМА		28,13	54,63	928	1803	97	0,21	7
20	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ИЗ ТРУБ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,76329	17355,77	2191,29	13247	1673	8694	73,60	56
		Т		12555,00	101,25	9583	77	90	0,49	–
21	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,76329	172800,00	–	131897	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,00676	93997,62	304,24	635	2	236	198,00	1
		1Т		33075,00	114,75	224	1	105	0,56	–
23	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	20,76	60,75	–	1261	–	1135	0,34	7
		М2		60,75	–	1261	–	90	–	–
24	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	20,76	59,00	47,75	1225	991	547	0,07	1
		М2		11,25	18,00	234	374	90	0,09	2
25	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	20,76	21,80	0,05	453	1	109	0,03	1
		М2		5,81	0,02	121	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	20,76	40,72	0,04	845	1	155	0,04	1
		М2		8,32	--	173	--	90	--	--
27	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,227	1023,70	97,07	232	22	40	0,78	--
		М3		112,50	36,00	26	8	118	0,18	--
28	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	4,059	8386,38	95,97	34040	390	3444	4,90	20
		М3		771,75	36,25	3133	147	105	0,18	1
29	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	3,96	127,00	--	503	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-30-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	2,95152	14359,66	5522,03	42383	16298	19650	35,90	106
		Т		6075,00	1322,37	17930	3903	90	4,73	14
31	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	2,95152	172800,00	--	510023	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	28	21,80	0,05	610	1	147	0,03	1
		М2		5,81	0,02	163	1	90	--	--
33	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	28	40,72	0,04	1140	1	210	0,04	1
		М2		8,32	--	233	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			745392	25349			202
			ТЕНГЕ			34007	6314			24
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			47843				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8671				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3391				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			59904				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			697549				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			28344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			43554				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			769448				
		ИТОГО ПО ОГРАЖДЕНИЮ	ТЕНГЕ			829352				
		ЛЭП -10КВ								
		ДЕМОНТАЖ								
34	Е0167-4-4	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА НА КРЮКАХ /ЯКОРЯХ/ С ИЗОЛЯТОРАМИ СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2	1150	22,77	0,13	26186	150	25329	0,16	181
		М		22,64	0,02	26036	23	97,2	–	--
35	Е0133-253-1	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР МАССОЙ ДО 1,5 Т	10	1074,00	815,25	10740	8153	4985	1,54	15
		ОПОРА		258,75	216,00	2588	2160	105	0,75	8
		ПРОЕКТИРУЕМАЯ ЛЭП-10КВ								
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ ОПОРА ПЖ 20-2 3ШТ								
36	Е0133-103-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		ОПОРА		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
37	С143019-92 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 11 М, МАРКА СВ 110-3,5	3	19600,00	--	58800	–	--	--	--
		ШТ		–	--	–	–	--	--	–
38	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ 2006	0,051	162700,00	–	8298	--	–	–	--
		Т		--	–	--	--	–	–	--
39	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ -ХОМУТ Х-51	0,01845	162700,00	–	3002	--	–	–	--
		Т		--	–	–	–	--	--	--
40	С11011-59	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,0012	149300,00	--	179	–	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	0,00384	50642,00	–	194	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИЗОЛЯТОРЫ.ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
42	С151804-343 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г1 (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93	18	725,00	–	13050	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
43	С151804-1334 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	18	13,00	–	234	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
44	С151804-2908 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ СО35	36	1862,00	–	67032	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
45	С151804-2933 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЕ СD150	12	770,00	–	9240	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ДВУХЦЕПНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА АЖ 20-2 1ШТ								
46	Е0133-103-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		ОПОРА		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
47	С143019-92 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 11 М, МАРКА СВ 110-3,5	2	19600,00	–	39200	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0109-16-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ,	0,0566	14656,27	8484,89	830	480	306	20,50	1
		Т		3757,50	2253,58	213	128	90	7,94	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12021-250	ПЛИТА ПМ-1	0,0566	154200,00	–	8728	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
50	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ 2007	0,015	162700,00	–	2441	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
51	С151804-1362 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СЕРЬГИ ТИПА СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	4	134,00	–	536	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
52	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ -ХОМУТ Х-51	0,00615	162700,00	–	1001	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
53	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У-51	0,0075	162700,00	–	1220	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
54	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	0,00061	162700,00	–	99	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
55	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - СТЯЖКИ СМ-1	0,011	162700,00	–	1790	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
56	С11011-59	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,0008	149300,00	–	119	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
57	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	0,0015	50642,00	–	76	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИЗОЛЯТОРЫ.ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
58	С151804-1386 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	УШКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПА УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	504,00	–	6048	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
59	С151804-1179 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛК70	12	4237,00	–	50844	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С151804-1855 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЙ ГОСТ Р 51177-98	12	1738,00	–	20856	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
61	С151804-2933 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЕ CD150	5	770,00	–	3850	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОР УАЖ20-2 2ШТ								
62	Е0133-103-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		ОПОРА		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
63	С143019-92 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 11 М, МАРКА СВ 110-3,5	6	19600,00	–	117600	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
64	Е0109-16-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ,	0,1698	14656,27	8484,89	2489	1441	919	20,50	3
		Т		3757,50	2253,58	638	383	90	7,94	1
65	С12021-250	ПЛИТА ПМ-1	0,1698	154200,00	–	26183	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
66	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ2008	0,10452	162700,00	–	17005	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
67	С151804-1362 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СЕРЬГИ ТИПА СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	134,00	–	1608	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
68	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ 2010	0,001446	162700,00	–	235	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
69	С151804-1362 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СЕРЬГИ ТИПА СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	134,00	–	268	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ 2011	0,023	162700,00	--	3742	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ -ХОМУТ Х51	0,002	162700,00	--	325	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У-51	0,0284	162700,00	--	4621	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	0,00244	162700,00	--	397	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - СТЯЖКИ СМ-1	0,0318	162700,00	--	5174	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
75	С11011-59	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,009	149300,00	--	1344	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	0,003	50642,00	--	152	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯТОРЫ.ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
77	С151804-343 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93	12	725,00	--	8700	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
78	С151804-1334 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	13,00	--	156	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
79	С151804-1386 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	УШКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПА УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	72	504,00	--	36288	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
80	С151804-2908 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ СО35	24	1862,00	--	44688	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С151804-1179 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛК70	24	4237,00	--	101688	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
82	С151804-1855 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЙ ГОСТ Р 51177-98	24	1738,00	--	41712	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
83	С151804-2933 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЕ CD150	20	770,00	--	15400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА ПЖ 20-1 3ШТ								
84	Е0133-103-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		ОПОРА		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
85	С143019-91 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ 105-3,5	3	19400,00	--	58200	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
86	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ 2001	0,0921	162700,00	--	14985	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ -ХОМУТ Х-1	0,006	162700,00	--	976	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	0,00128	50642,00	--	65	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯТОРЫ.ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С151804-343 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г1 (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93	9	725,00	–	6525	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
90	С151804-1334 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	9	13,00	–	117	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
91	С151804-2908 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ СО35	18	1862,00	–	33516	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
92	С151804-2933 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЕ СD150	3	770,00	–	2310	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ОДНОЦЕПНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОПОРА АЖ 20-1 1ШТ								
93	Е0133-103-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		ОПОРА		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
94	С143019-91 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ 105-3,5	2	19400,00	–	38800	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
95	Е0109-16-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ,	0,0566	14656,27	8484,89	830	480	306	20,50	1
		Т		3757,50	2253,58	213	128	90	7,94	–
96	С12021-250	ПЛИТА ПМ-1	0,0566	154200,00	–	8728	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
97	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У-1	0,0075	162700,00	–	1220	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
98	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ 2002	0,0188	162700,00	–	3059	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С151804-1362 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СЕРЬГИ ТИПА СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	5	134,00	–	670	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
100	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ 2003	0,0067	162700,00	–	1090	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
101	С151804-1362 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СЕРЬГИ ТИПА СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	134,00	–	134	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
102	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	0,00061	162700,00	–	99	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
103	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - СТЯЖКИ СМ-1	0,011	162700,00	–	1790	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
104	С11011-59	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,0008	149300,00	–	119	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИЗОЛЯТОРЫ.ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
105	С151804-343 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г1 (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93	1	725,00	–	725	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
106	С151804-1334 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	16	13,00	–	208	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
107	С151804-2908 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ СО35	2	1862,00	–	3724	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
108	С151804-1179 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛК70	6	4237,00	–	25422	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
109	С151804-1855 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЙ ГОСТ Р 51177-98	6	1738,00	–	10428	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С151804-2933 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЕ CD150	3	770,00	–	2310	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
111	С151804-1386 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	УШКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПА УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	504,00	–	3024	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОР УАЖ20-1 2ШТ								
112	Е0133-103-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		ОПОРА		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
113	С143019-91 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ 105-3,5	6	19400,00	–	116400	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
114	Е0109-16-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ,	0,1698	14656,27	8484,89	2489	1441	919	20,50	3
		Т		3757,50	2253,58	638	383	90	7,94	1
115	С12021-250	ПЛИТА ПМ-1	0,1698	154200,00	–	26183	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
116	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У-1	0,03	162700,00	–	4881	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
117	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ 2005	0,066	162700,00	–	10738	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
118	С151804-1362 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СЕРЬГИ ТИПА СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	4	134,00	–	536	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
119	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ2008	0,010452	162700,00	–	1701	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С151804-1362 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СЕРЬГИ ТИПА СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	134,00	–	1608	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
121	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ 2011	0,019	162700,00	–	3091	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
122	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ -ХОМУТ Х51	0,004	162700,00	–	651	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
123	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	0,00244	162700,00	–	397	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
124	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - СТЯЖКИ СМ-1	0,0318	162700,00	–	5174	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
125	С11011-59	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,009	149300,00	–	1344	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
126	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	0,003	50642,00	–	152	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИЗОЛЯТОРЫ.ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
127	С151804-343 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93	6	725,00	–	4350	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
128	С151804-1334 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	13,00	–	78	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
129	С151804-1386 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	УШКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПА УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	504,00	–	6048	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
130	С151804-2908 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ СО35	12	1862,00	–	22344	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С151804-1179 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛК70	12	4237,00	--	50844	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
132	С151804-1855 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЙ ГОСТ Р 51177-98	12	1738,00	--	20856	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
133	С151804-2933 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЕ CD150	10	770,00	--	7700	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0133-27-2	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ВРУЧНУЮ	0,39	846,00	--	330	--	346	5,15	2
		1Т		846,00	--	330	--	105	--	--
135	Е0133-27-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ИЗОЛЯТОРОВ ВРУЧНУЮ	0,0144	1100,25	--	16	--	17	6,71	--
		1Т		1100,25	--	16	--	105	--	--
136	Е0133-109-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ /В 3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ/ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ ДО 35 ММ2	0,6433333	35517,87	25993,62	22850	16723	9539	48,00	31
		1КМ		8550,00	5571,27	5500	3584	105	19,95	13
137	С151607-15 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ А СЕЧЕНИЕ 35 ММ2	0,21809	246316,00	--	53719	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТОЕК И ПЛИТ	14,1	245,44	3,82	3461	54	645	0,21	3
		М2		37,35	1,44	527	20	118	0,01	--
139	Е0141-4-7	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	41,4	174,84	7,38	7238	306	4005	0,57	24
		М2		90,23	2,79	3736	116	104	0,01	1
140	Е0133-254-2	ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,023	3589,37	2776,32	83	64	23	2,97	--
		Т		497,25	447,12	11	10	105	1,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1386840	46501			319
			ТЕНГЕ			49395	11712			45
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			728429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34868				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			45798				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			809096				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			482751				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24436				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			30431				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			537618				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			175659				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2450				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10687				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			188795				
		ИТОГО ПО ЛЭП-10кв	ТЕНГЕ			1535509				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			8469407	134202			598
			ТЕНГЕ			94729	34149			220
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			728429				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34868				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			45798				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			809096				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6867768				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			62065				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			415790				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7345624				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			873209				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			30794				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			54240				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			958243				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			9112962				
	Временные здания и сооружения 3 ,4%		Тенге			309840,71				
	Итого:		Тенге			9422802,71				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			186571,49				
	Итого:		Тенге			9609374,20				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					94228,03				
	Доп, отпуска 0,4%					37691,21				
	Итого:					131919,24				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			9741293,44				
	Итого в текущих ценах к=2,682039013357		Тенге			26126529,05				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					522530,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:					**26649059,63**				
	НДС 12-%		Тенге			**3197887,16**				
	Всего по акту:		Тенге			**29846946,79**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по техническому надзору _____ **Туйгужин Е.Е.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО, с Подстепное Теректинский район
Объект: " Строительство дома культуры на 300 мест в с.Подстепное Теректинского района ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/ 62 от 2017-04-13

Акт приемки выполненных работ №2 за 29 мая 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 2.ОСНОВАНИЕ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0107-1-1	**УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т**	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		ШТ		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
2	Е0107-1-2	**УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т**	5	408,67	272,99	2043	1365	1611	0,83	4
		ШТ		135,68	94,48	678	472	140	0,36	2
3	Е0107-1-3	**УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т**	57	626,36	424,53	35702	24198	28035	1,21	69
		ШТ		201,83	149,49	11504	8521	140	0,61	35
4	Е0106-13-1	**МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В15**	2,16	8615,20	86,60	18609	187	1187	3,06	7
		М3		490,50	32,72	1059	71	105	0,16	–
5	С143001-54	**НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ**	2,16	127,00	–	274	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
6	С143001-62	**НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2**	2,16	361,00	–	780	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0107-42-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	23	352,10	172,69	8098	3972	4395	0,48	11
		ШТ		76,28	60,21	1754	1385	140	0,24	5
8	Е0107-42-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	79	502,52	243,37	39699	19227	21231	0,67	53
		ШТ		106,88	85,08	8444	6721	140	0,34	27
9	Е0107-42-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	34	758,03	389,08	25773	13229	13843	0,94	32
		ШТ		153,90	136,92	5233	4655	140	0,55	19
10	Е0107-42-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	155	1101,18	598,40	170683	92752	88903	1,18	183
		ШТ		195,53	214,16	30307	33195	140	0,91	141
11	Е0106-13-1	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В15	3,12	9179,26	86,60	28639	270	1714	3,06	10
		М3		490,50	32,72	1530	102	105	0,16	–
12	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	3,12	127,00	–	396	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
13	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	3,12	361,00	–	1126	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0106-19-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ НА ОТМ -0,500	50,4	11893,76	316,01	599445	15927	78713	8,25	416
		М3		1368,00	119,39	68947	6017	105	0,58	29
15	Е0106-19-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ НА ОТМ -1,800	11,6	11893,76	316,01	137968	3666	18116	8,25	96
		М3		1368,00	119,39	15869	1385	105	0,58	7
16	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	62,93	127,00	–	7992	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
17	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	57,7535	361,00	–	20849	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0106-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	22	9195,69	311,32	202305	6849	12904	2,82	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		441,00	117,61	9702	2587	105	0,57	13
19	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	22,33	127,00	--	2836	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	22,33	361,00	--	8061	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,5094	65900,00	--	33569	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ(НА 4 ФУНД.)	3,36	9607,19	98,32	32280	330	2584	4,41	15
		М3		695,25	37,15	2336	125	105	0,18	1
23	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	3,472	127,00	--	441	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	3,472	361,00	--	1253	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ(НАРУЖНЫЕ)	9,25	9607,19	98,32	88866	909	7113	4,41	41
		М3		695,25	37,15	6431	344	105	0,18	2
26	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	9,435	127,00	--	1198	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	9,435	361,00	--	3406	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,1425	73000,00	--	10403	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,0355	65900,00	--	2339	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-19-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ НА ОТМ +2,720	13,33	10973,15	316,01	146272	4212	20818	8,25	110
		М3		1368,00	119,39	18235	1591	105	0,58	8
31	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	13,33	127,00	--	1693	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	0,502	50642,00	--	25422	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	1,0623	51000,00	--	54177	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
34	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	156	719,91	11,21	112306	1749	6573	0,20	31
		М2		31,50	4,21	4914	657	118	0,02	3
35	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	348,2	245,44	3,82	85462	1330	15938	0,21	74
		М2		37,35	1,44	13005	501	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1911579	190962			1215
			ТЕНГЕ			200369	68600			295
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1911579				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			324644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			134173				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			2370396				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ			2370396				
РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ										
36	Е0108-6-1	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	300	2734,64	335,84	820392	100752	292316	4,54	1362
		М3		699,75	126,00	209925	37800	118	0,61	183
37	С143007-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ /ГОСТ 379-95/, 250Х120Х65 ММ, М-100	16,128	15000,00	--	241920	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-6-1	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	65,82	2734,64	335,84	179994	22105	64134	4,54	299
		М3		699,75	126,00	46058	8293	118	0,61	40
39	С143007-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ /ГОСТ 379-95/, 250Х120Х65 ММ, М-100	25,012	15000,00	--	375180	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
40	С143007-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ /ГОСТ 379-95/, 250Х120Х65 ММ, М-100	9,5628	15000,00	--	143442	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
41	С143007-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ /ГОСТ 379-95/, 250Х120Х65 ММ, М-100	4,25646	15000,00	--	63847	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-35-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	319,7	125,15	0,62	40011	198	26060	0,43	139
		М2		68,85	0,23	22011	74	118	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ,ПРОГОНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0107-11-1	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	122	394,11	250,96	48081	30617	37397	0,81	99
		ШТ		130,73	88,22	15949	10763	140	0,37	45
44	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84)	4,536	29787,00	--	135114	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0107-11-1	УКЛАДКА ПРОГОНА	4	394,11	250,96	1576	1004	1226	0,81	3
		ШТ		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
46	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ПРОГОН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84)	0,634	29787,00	--	18885	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
47	С143017-51	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОСКИЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОТНОСТЬЮ 1600 КГ/М3 И БОЛЕЕ /ГОСТ 27108-86/, ТОЛЩИНА 16 СМ, НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА 1000 КГ/М2	627,43	2990,00	--	1876016	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			3944458	154676			1902
			ТЕНГЕ			294466	57283			270
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3944458				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			421133				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			261935				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4627526				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			4627526				
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
		ТИП 1								
48	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	29,523	3362,00	--	99256	--	19282	3,24	96
		М3		531,00	--	15677	--	123	--	--
49	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	196,82	246,72	13,43	48560	2643	13966	0,37	72
		М2		52,65	5,04	10363	992	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0111-11-4 К=8	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(60ММ)	196,82	324,85	5,36	63936	1055	1704	0,04	7
		М2		5,04	2,00	992	394	123	0,01	2
51	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	196,82	221,64	9,95	43623	1958	13542	0,36	70
		М2		52,20	3,74	10274	736	123	0,02	4
52	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ(-15ММ)	196,82	-35,32	-0,67	-6951	-132	-213	--	-1
		М2		-0,63	-0,25	-124	-49	123	--	--
		ТИП 5								
53	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	18,214	3362,00	--	61235	--	11896	3,24	59
		М3		531,00	--	9672	--	123	--	--
54	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	182,14	246,72	13,43	44938	2446	12924	0,37	67
		М2		52,65	5,04	9590	918	123	0,02	4
55	Е0111-11-4 К=8	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(60ММ)	182,14	324,85	5,36	59167	976	1577	0,04	6
		М2		5,04	2,00	918	364	123	0,01	2
56	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРИ СЛОЯ	549,42	104,37	18,42	57343	10120	62754	0,42	229
		М2		85,95	6,91	47223	3796	123	0,03	19
57	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,601062	30400,00	--	18272	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	182,14	221,64	9,95	40369	1812	12532	0,36	65
		М2		52,20	3,74	9508	681	123	0,02	3
59	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	182,14	-35,32	-0,67	-6433	-122	-197	--	-1
		М2		-0,63	-0,25	-115	-46	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			523318	20758			669
			ТЕНГЕ			113976	7787			38
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			523318				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			149769				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			40385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			713471				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			713471				
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-0,4КВ								
		ОБОРУДОВАНИЕ СТЕЙ 0,4КВ								
60	С151601-532 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 3Х120+1Х70 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	0,11	576469,00	--	63412	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1 -1ШТ								
61	Е0133-103-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		ОПОРА		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
62	С143019-91 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ 105-3,5	2	19400,00	--	38800	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0133-107-5	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ П-3И И АНКЕРОВ АЦ-1	2	502,85	325,10	1006	650	560	1,01	2
		ШТ		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
64	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ П-3И	0,1	19100,00	--	1910	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
65	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ТРАВЕРСЫ ТМ 2006	0,023	162700,00	--	3742	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ -ХОМУТ Х-42	0,0012	162700,00	--	195	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	0,00128	50642,00	–	65	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
68	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - НАКЛАДКА ОГ-2	0,0038	162700,00	–	618	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
69	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - НАКЛАДКА ОГ-5	0,0011	162700,00	–	179	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
70	С11011-59	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,0007	149300,00	–	105	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
71	С151804-342 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93	1	363,00	–	363	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
72	С151804-1332 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	13,00	–	13	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
73	С151804-1082 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	6	628,00	–	3768	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
74	С151804-1362 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СЕРЬГИ ТИПА СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	134,00	–	804	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
75	С151804-1373 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	265,00	–	1590	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
76	С151804-1629 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	142,00	–	852	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
77	С151804-1838 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ БОЛТОВЫЕ НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	599,00	–	3594	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
78	С151804-2278 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	РАСПОРКИ ГЛУХИЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ РГИФ-3-500 ГОСТ Р 51177-98	6	1166,00	–	6996	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
79	Е0133-27-2	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ВРУЧНУЮ	0,09	846,00	–	76	–	80	5,15	–
		1Т		846,00	–	76	–	105	–	–
80	Е0133-27-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ИЗОЛЯТОРОВ ВРУЧНУЮ	0,0044	1100,25	–	5	–	5	6,71	–
		1Т		1100,25	–	5	–	105	–	–
81	Е0133-109-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ /В 3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ/ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ ДО 35 ММ2	0,027	35517,87	25993,62	959	702	400	48,00	1
		1КМ		8550,00	5571,27	231	150	105	19,95	1
82	С151607-15 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ А СЕЧЕНИЕ 35 ММ2	0,09153	246316,00	–	22545	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
83	Е0133-117-1	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		ШТ		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
84	Е0133-117-2	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		ШТ		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
85	75-4-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПГ-250-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 250 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC ГОСТ 14695-97	1	1023743,00	–	1023743	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	**75-3-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20**	**ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ТИПА ТМ С РАСШИРИТЕЛЕМ И ТМГ ГЕРМЕТИЧНЫЙ БЕЗ РАСШИРИТЕЛЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 И 10 КВ, МАРКА ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, МОЩНОСТЬ 250 КВА, НАПРЯЖЕНИЕ ВН 6;10 КВ, НАПРЯЖЕНИЕ НН 0,4 КВ, НАПРЯЖЕНИЕ КЗ 4,5%, ГАБАРИТЫ 1310Х950Х1740 ММ**	**1**	**334439,00**	**--**	**334439**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**1519271**	**6545**			**25**
			ТЕНГЕ			**4339**	**1774**			**7**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**1358182**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**1358182**				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**111232**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**4162**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**6924**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**122318**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**45122**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**2257**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**2843**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**50222**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4735**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**284**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**5019**				
		ИТОГО ПО ВК0,4КВ	ТЕНГЕ			**1535740**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			**7898624**	**372941**			**3810**
			ТЕНГЕ			**613151**	**135444**			**610**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**1358182**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**1358182**				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**111232**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**4162**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**6924**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**122318**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**6424476**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**897802**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**439337**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**7761615**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4735**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**284**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5019				
	ИТОГО ПО АКТУ:		ТЕНГЕ			9247133				
	в т. ч оборудование		Тенге			**1358182,00**				
	Временные здания и сооружения 3 ,4%		Тенге			**268224,33**				
	Итого:		Тенге			**8157175,33**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**161512,07**				
	Итого:		Тенге			**8318687,40**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**81571,75**				
	Доп, отпуска 0,4%					**32628,70**				
	Итого:					**114200,45**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**9791069,85**				
	Итого в текущих ценах к=2,682039013357		Тенге			**26260031,32**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**525200,63**				
	Итого:					**26785231,95**				
	НДС 12-%		Тенге			**3214227,83**				
	Всего по акту:		Тенге			**29999459,78**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по техническому надзору _____ **Туйгужин Е.Е.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО, с Подстепное Теректинский район

Объект: " Строительство дома культуры на 300 мест в с.Подстепное Теректинского района ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/ 62 от 2017-04-13

Акт приемки выполненных работ №3 за 22 июня 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	45,8	134,10	–	6142	–	6940	0,97	45
		М3		134,10	–	6142	–	113	–	–
2	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	212,2	6,48	6,48	1375	1375	433	–	–
		М3		–	2,10	–	446	97	0,01	2
3	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	258	21,55	4,52	5559	1165	4262	0,11	28
		М3		17,03	–	4394	–	97	–	–
4	Е0101-162-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М(ПОД КОЛОННЫ)	3,68	294,75	–	1085	–	1226	1,89	7
		М3		294,75	–	1085	–	113	–	–
5	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ(ПОД КОЛОННЫ)	0,28	134,10	–	38	–	42	0,97	–
		М3		134,10	–	38	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(ПОД КОЛОННЫ)	0,28	21,55	4,52	6	1	5	0,11	–
		М3		17,03	–	5	–	97	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			14204	2541			80
			ТЕНГЕ			11663	446			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14204				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12908				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1627				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			28738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			28738				
		РАЗДЕЛ 2.ОСНОВАНИЕ								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
7	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	39	719,91	11,21	28076	437	1643	0,20	8
		М2		31,50	4,21	1229	164	118	0,02	1
8	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	87	245,44	3,82	21353	332	3982	0,21	18
		М2		37,35	1,44	3249	125	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			49430	770			26
			ТЕНГЕ			4478	289			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			49430				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5626				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3303				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			58359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			58359				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
9	Е0108-6-1	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	170,962	2734,64	335,84	467520	57416	166583	4,54	776
		М3		699,75	126,00	119631	21541	118	0,61	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0108-6-2	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	80	2661,94	281,14	212955	22491	74340	4,42	354
		М3		681,75	105,75	54540	8460	118	0,51	41
11	Е0108-14-1	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	367,8	372,15	27,64	136876	10166	88667	1,25	460
		М2		193,95	10,35	71335	3807	118	0,05	19
12	Е0108-14-1	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	110	372,15	27,64	40936	3040	26518	1,25	138
		М2		193,95	10,35	21335	1138	118	0,05	6
13	Е0108-35-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	159,8	125,15	0,62	19999	99	13026	0,43	69
		М2		68,85	0,23	11002	37	118	–	–
14	Е0108-8-1	КЛАДКА СТОЛБОВ ИЗ КИРПИЧА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ АРМИРОВАННЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М(КОЛОННЫ ИЗ КИРПИЧА -2,02 М3)	2,02	3821,23	367,45	7719	742	3373	7,46	15
		М3		1278,00	137,25	2582	277	118	0,67	1
15	С143007-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ /ГОСТ 379-95/, 250Х120Х65 ММ, М-100	0,81608	15000,00	–	12241	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0108-12-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,356	72779,65	422,15	25910	150	3535	56,40	20
		Т		8257,50	157,50	2940	56	118	0,77	–
		ПЕРЕМЫЧКИ,ПРОГОНЫ								
17	Е0107-11-1	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	110	394,11	250,96	43352	27605	33718	0,81	89
		ШТ		130,73	88,22	14380	9704	140	0,37	41
18	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84)	4,081	29787,00	–	121561	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-11-1	УКЛАДКА ПРОГОНА	2	394,11	250,96	788	502	613	0,81	2
		ШТ		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
20	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ПРОГОН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84)	0,57	29787,00	--	16979	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
21	Е0107-46-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2	59	2305,42	410,76	136020	24235	65174	3,69	218
		ШТ		641,25	147,78	37834	8719	140	0,66	39
22	С143017-52	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОСКИЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОТНОСТЬЮ 1600 КГ/М3 И БОЛЕЕ /ГОСТ 27108-86/,ТОЛЩИНА 16 СМ, НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА 1500 КГ/М2	549,31	3130,00	--	1719340	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-8	УСТАНОВКА АНКЕРОВ	0,05251	70437,87	304,24	3699	16	540	58,00	3
		1Т		9675,00	114,75	508	6	105	0,56	--
24	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	0,05251	50642,00	--	2659	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М(МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ)	3,75	12944,01	241,10	48540	904	5408	8,06	30
		М3		1282,50	91,08	4809	342	105	0,44	2
26	С12041-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 8ММ	0,025	50600,00	--	1265	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,783	172800,00	–	135302	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ1 НА ОТМ +3,300								
28	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	9,3	12944,01	241,10	120379	2242	13413	8,06	75
		М3		1282,50	91,08	11927	847	105	0,44	4
29	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,69789	61300,00	–	42781	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			3316820	149610			2249
			ТЕНГЕ			353084	55111			257
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3181518				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			494909				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			220586				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3897012				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			135302				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8118				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			143421				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			4040433				
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
		ТИП А								
30	Е0110-14-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	19,54	23741,72	334,28	463913	6532	82619	22,10	432
		М3		3397,50	126,00	66387	2462	120	0,62	12
31	С11031-94	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКИ 100	118,8	6730,00	–	799524	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ТИП В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0110-14-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	3,87556	23741,72	334,28	92012	1296	16387	22,10	86
		М3		3397,50	126,00	13167	488	120	0,62	2
33	С11031-94	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКИ 100	66	6730,00	–	444180	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ТИП Б								
34	С11031-94	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКИ 100	57,64	6730,00	–	387917	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			2187547	7827			517
			ТЕНГЕ			79554	2950			15
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2187547				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			99006				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			137193				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2423746				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			2423746				
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
		ТИП 2								
35	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	2,128	3362,00	–	7154	–	1390	3,24	7
		М3		531,00	–	1130	–	123	–	–
36	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	21,28	246,72	13,43	5250	286	1510	0,37	8
		М2		52,65	5,04	1120	107	123	0,02	1
37	Е0111-11-4 К=8	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(60ММ)	21,28	324,85	5,36	6913	114	184	0,04	1
		М2		5,04	2,00	107	43	123	0,01	–
38	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛЕНКИ	21,28	104,37	18,42	2221	392	2431	0,42	9
		М2		85,95	6,91	1829	147	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,023408	30400,00	–	712	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	21,28	221,64	9,95	4716	212	1464	0,36	8
		М2		52,20	3,74	1111	80	123	0,02	–
41	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	21,28	-35,32	-0,67	-752	-14	-23	–	–
		М2		-0,63	-0,25	-13	-5	123	–	–
		ТИП 3								
42	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	19,671	3362,00	–	66134	–	12848	3,24	64
		М3		531,00	–	10445	–	123	–	–
43	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	196,71	246,72	13,43	48533	2642	13958	0,37	72
		М2		52,65	5,04	10357	991	123	0,02	5
44	Е0111-11-4 К=8	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(60ММ)	196,71	324,85	5,36	63900	1054	1703	0,04	7
		М2		5,04	2,00	991	393	123	0,01	2
45	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	196,71	104,37	18,42	20531	3623	22468	0,42	82
		М2		85,95	6,91	16907	1359	123	0,03	7
46	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,0002164	30400,00	–	7	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	196,71	221,64	9,95	43599	1957	13535	0,36	70
		М2		52,20	3,74	10268	736	123	0,02	4
48	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	196,71	-35,32	-0,67	-6947	-132	-213	–	-1
		М2		-0,63	-0,25	-124	-49	123	–	–
		ТИП 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	7,823	3362,00	--	26301	--	5109	3,24	25
		М3		531,00	--	4154	--	123	--	--
50	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	78,23	246,72	13,43	19301	1051	5551	0,37	29
		М2		52,65	5,04	4119	394	123	0,02	2
51	Е0111-11-4 К=8	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(60ММ)	78,23	324,85	5,36	25413	419	677	0,04	3
		М2		5,04	2,00	394	156	123	0,01	1
52	С143001-61	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2	4,792	180,00	--	863	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРИ СЛОЯ	234,69	104,37	18,42	24495	4323	26806	0,42	98
		М2		85,95	6,91	20172	1622	123	0,03	8
54	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,258159	30400,00	--	7848	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	78,23	221,64	9,95	17339	778	5383	0,36	28
		М2		52,20	3,74	4084	293	123	0,02	1
56	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	78,23	-35,32	-0,67	-2763	-52	-85	--	--
		М2		-0,63	-0,25	-49	-20	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			380767	16653			507
			ТЕНГЕ			87002	6247			30
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			380767				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			114697				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			29728				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			525191				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			525191				

РАЗДЕЛ 6.ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0110-91-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	60,48	387,83	18,74	23456	1134	11499	0,91	55
		М2		152,26	6,18	9209	374	120	0,03	2
58	СІ2061-706 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	102,12	6433,00	–	656938	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
59	СІ2061-195 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 350 ММ	69,82	2860,00	–	199685	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			880079	1134			55
			ТЕНГЕ			9209	374			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			880079				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11499				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			53495				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			945073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			945073				
		РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ,ВИТРАЖ РАЗДЕВАЛКИ								
		КОЛОННЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
60	Е0109-17-1	МОНТАЖ КОЛОНН ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, ВЫСОТОЙ ДО 25 М, МАССОЙ ДО 1 Т	1,4502	4646,85	2285,57	6739	3315	2867	9,35	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		1579,50	617,13	2291	895	90	2,34	3
61	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, МАССА ДО 0,1 Т	1,4502	172800,00	--	250595	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,058	70437,87	304,24	4085	18	596	58,00	3
		1Т		9675,00	114,75	561	7	105	0,56	--
63	Е0106-3-4	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В25	0,68	11058,98	257,71	7520	175	518	4,05	3
		М3		634,50	91,69	431	62	105	0,40	--
64	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,6902	127,00	--	88	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-57	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 100 ЦИКЛОВ	0,6902	520,00	--	359	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,0118	50900,00	--	601	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,0047	58600,00	--	275	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			270262	3507			20
			ТЕНГЕ			3283	964			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12928				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1115				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			843				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14885				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			257333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2867				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15612				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			275812				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ			**290698**				
		ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ, НАР.СЕТИ								
		КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНЫЕ СЕТИ								
68	**Е0101-12-14**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**198,88**	**27,84**	**26,18**	**5536**	**5206**	**1709**	**0,01**	**2**
		М3		**1,66**	**7,20**	**330**	**1432**	**97**	**0,03**	**5**
69	**Е0101-164-2**	**ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**10**	**218,93**	**--**	**2189**	**--**	**2474**	**1,54**	**15**
		М3		**218,93**	**--**	**2189**	**--**	**113**	**--**	**--**
70	**Е0101-24-6**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М**	**198,88**	**6,01**	**6,01**	**1195**	**1195**	**402**	**--**	**--**
		М3		**--**	**2,08**	**--**	**414**	**97**	**0,01**	**1**
71	**Е0101-24-14**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М**	**198,88**	**4,75**	**4,75**	**945**	**945**	**318**	**--**	**--**
		М3		**--**	**1,65**	**--**	**328**	**97**	**0,01**	**1**
72	**Е0101-166-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**27,25**	**134,10**	**--**	**3654**	**--**	**4129**	**0,97**	**26**
		М3		**134,10**	**--**	**3654**	**--**	**113**	**--**	**--**
73	**Е0101-27-2**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	**171**	**6,48**	**6,48**	**1108**	**1108**	**349**	**--**	**--**
		М3		**--**	**2,10**	**--**	**360**	**97**	**0,01**	**1**
74	**Е0101-27-8 К=2**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М**	**171**	**3,20**	**3,20**	**547**	**547**	**172**	**--**	**--**
		М3		**--**	**1,04**	**--**	**178**	**97**	**--**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	198,88	21,55	4,52	4285	898	3285	0,11	21
		М3		17,03	–	3387	–	97	–	–
76	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,6	1302,45	–	781	–	352	2,99	2
		М3		477,00	–	286	–	123	–	–
77	Е0123-13-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1 М В СУХИХ ГРУНТАХ	6,79	9314,75	2308,84	63247	15677	27811	13,87	94
		М3		2286,00	864,68	15522	5871	130	4,22	29
78	С143018-36 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ ОТ 0,89 М ДО 1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, ДИАМЕТР 1000 ММ ГОСТ 8020-90	9,31	4935,00	–	45945	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
79	С143018-42 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ, МАРКА К-7-10	7	3550,00	–	24850	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
80	С143018-41 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ, МАРКА К-7-5	1	2040,00	–	2040	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
81	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	3,07	20400,00	–	62628	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	49,63	245,44	3,82	12181	190	2272	0,21	11
		М2		37,35	1,44	1854	71	118	0,01	--
83	Е0123-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	0,34	1114,70	152,52	379	52	93	1,02	--
		М3		153,68	57,15	52	19	130	0,28	--
84	Е0116-14-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 140 ММ	130	262,70	14,31	34151	1860	34064	1,14	148
		М		199,35	5,36	25916	697	128	0,03	3
85	С130804-91	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ, D 150Х2,2 ММ	131,3	908,00	--	119220	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА	2,5	8386,38	95,97	20966	240	2121	4,90	12
		М3		771,75	36,25	1929	91	105	0,18	--
87	Е0116-28-2	ВРЕЗКА К1 В СЕПТИК	1	4145,95	9,20	4146	9	1814	8,94	9
		1ВРЕЗКА		1413,00	4,50	1413	4	128	0,02	--
				СЕПТИК						
88	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	81	27,84	26,18	2255	2120	696	0,01	1
		М3		1,66	7,20	134	583	97	0,03	2
89	Е0101-164-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	7,35	218,93	--	1609	--	1818	1,54	11
		М3		218,93	--	1609	--	113	--	--
90	Е0101-24-6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	81	6,01	6,01	487	487	164	--	--
		М3		--	2,08	--	169	97	0,01	1
91	Е0101-24-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	81	4,75	4,75	385	385	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	1,65	--	134	97	0,01	--
92	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	17,25	134,10	--	2313	--	2614	0,97	17
		М3		134,10	--	2313	--	113	--	--
93	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	27,25	21,55	4,52	587	123	450	0,11	3
		М3		17,03	--	464	--	97	--	--
94	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,5	3362,00	--	5043	--	980	3,24	5
		М3		531,00	--	797	--	123	--	--
95	Е0123-13-7 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 2 М В СУХИХ ГРУНТАХ	8,358	10927,86	1152,38	91335	9632	19360	8,06	67
		М3		1350,23	431,55	11285	3607	130	2,11	18
96	С143018-38 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 2000 ММ /ГОСТ 8020-90/	5,895	12708,00	--	74914	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
97	С143018-40 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ МАРКИ К-7-1,5	6	898,00	--	5388	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
98	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	4,458	20400,00	--	90943	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			685253	40673			446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			**73135**	**13958**			**63**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**527736**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**71699**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**35966**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**635401**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**157517**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**35878**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**11604**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**204999**				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			**840401**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			**7784361**	**222715**			**3900**
			ТЕНГЕ			**621408**	**80341**			**374**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**7234208**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**811458**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**482740**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**8528406**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**392636**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**2867**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**23730**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**419233**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**157517**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**35878**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**11604**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**204999**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**9152639**				
	Временные здания и сооружения 3 ,4%		Тенге			**311189,73**				
	Итого:		Тенге			**9463828,73**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**187383,81**				
	Итого:		Тенге			**9651212,54**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**94638,29**				
	Доп, отпуска 0,4%					**37855,31**				
	Итого:					**132493,60**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**9783706,14**				
	Итого в текущих ценах к=2,682039013357		Тенге			**26240281,56**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**524805,63**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:					**26765087,19**				
	НДС 12-%		Тенге			**3211810,46**				
	Всего по акту:		Тенге			**29976897,65**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по техническому надзору _____ **Туйгужин Е.Е.**

Ибасов А.К.

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО, с Подстепное Теректинский район

Объект: " Строительство дома культуры на 300 мест в с.Подстепное Теректинского района ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/ 62 от 2017-04-13

Акт приемки выполненных работ №4 за 14 июля 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 2.ОСНОВАНИЕ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0106-19-1	**УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ НА ОТМ +2,720**	3,33	10973,15	316,01	36541	1052	5201	8,25	27
		М3		1368,00	119,39	4555	398	105	0,58	2
2	С143001-54	**НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА**	3,33	127	--	423	--	--	--	--
		М3			--	--	--	--	--	--
3	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	0,125	50642	--	6330	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ**	0,2656	51000	--	13546	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**56839**	**1052**			**27**
			ТЕНГЕ			**4555**	**398**			**2**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**56839**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**5201**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**3722**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			65762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			65762				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
5	Е0108-6-2	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	103,348	2661,94	281,14	275106	29055	96036	4,42	457
		М3		681,75	105,75	70457	10929	118	0,51	53
6	Е0108-14-1	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	53,71	372,15	27,64	19988	1485	12948	1,25	67
		М2		193,95	10,35	10417	556	118	0,05	3
7	Е0108-35-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	53,3	125,15	0,62	6671	33	4345	0,43	23
		М2		68,85	0,23	3670	12	118	–	–
		ПЕРЕМЫЧКИ,ПРОГОНЫ								
8	Е0107-11-1	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	12	394,11	250,96	4729	3011	3678	0,81	10
		ШТ		130,73	88,22	1569	1059	140	0,37	4
9	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84)	0,454	29787	–	13523	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0107-11-1	УКЛАДКА ПРОГОНА	1	394,11	250,96	394	251	307	0,81	1
		ШТ		130,73	88,22	131	88	140	0,37	–
11	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ПРОГОН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84)	0,063	29787	–	1877	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
12	Е0107-45-2	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2	42	1172,37	385,94	49240	16210	37112	2,91	122
		ШТ		492,75	138,40	20696	5813	140	0,61	26
13	Е0107-46-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2	20	2305,42	410,76	46108	8215	22093	3,69	74
		ШТ		641,25	147,78	12825	2956	140	0,66	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143017-51	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОСКИЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОТНОСТЬЮ 1600 КГ/М3 И БОЛЕЕ /ГОСТ 27108-86/, ТОЛЩИНА 16 СМ, НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА 1000 КГ/М2	22,85	2990	--	68322	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
15	С143017-50	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОСКИЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОТНОСТЬЮ 1600 КГ/М3 И БОЛЕЕ /ГОСТ 27108-86/, ТОЛЩИНА 16 СМ, НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА 500 КГ/М2	19,08	2870	--	54760	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
16	С143017-52	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОСКИЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОТНОСТЬЮ 1600 КГ/М3 И БОЛЕЕ /ГОСТ 27108-86/, ТОЛЩИНА 16 СМ, НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА 1500 КГ/М2	137,33	3130	--	429843	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-8	УСТАНОВКА АНКЕРОВ	0,02251	70437,87	304,24	1586	7	231	58,00	1
		1Т		9675,00	114,75	218	3	105	0,56	--
18	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	0,02251	50642	--	1140	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М(МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ)	1,61	12944,01	241,10	20840	388	2322	8,06	13
		М3		1282,5	91,08	2065	147	105	0,44	1
20	С12041-13 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 8ММ	0,01	50600	--	506	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,335	172800	--	57888	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ2 НА ОТМ +6,300								
22	Е0106-22-1	**УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М**	8,6	12944,01	241,10	111318	2073	12403	8,06	69
		М3		1282,50	91,08	11030	783	105	0,44	4
23	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ**	0,67069	61300	--	41113	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**1204951**	**60729**			**837**
			ТЕНГЕ			**133076**	**22345**			**104**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1147063**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**191475**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**80312**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1418851**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**57888**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**3473**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**61361**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			**1480212**				
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
		ТИП А								
24	Е0110-51-1	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	19,54	573,75	28,11	11211	549	3150	0,78	15
		М3		123,75	10,58	2418	207	120	0,05	1
25	Е0112-15-3	**УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПЛЕНКИ**	356	12,58	0,99	4478	352	5071	0,07	25
		М2		11,59	0,38	4126	135	119	--	1
26	С11011-507	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ**	0,3916	30400	--	11905	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0112-13-3	**УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	356	189,45	4,72	67442	1680	30782	0,40	143
		М2		70,88	1,78	25233	634	119	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0112-15-3 К=2	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ДВА СЛОЯ	356	206,16	1,98	73393	705	10142	0,14	49
		М2		23,18	0,76	8252	271	119	--	1
29	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	356	165,33	15,94	58859	5675	17204	0,24	87
		М2		34,65	5,96	12335	2122	119	0,03	10
30	Е0112-17-2 К=15	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК (ДО 30ММ)	356	93,10	2,10	33144	748	1017	0,01	5
		М2		1,65	0,75	587	267	119	–	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			260432	9709			324
			ТЕНГЕ			52952	3635			18
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			260432				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			67365				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19668				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			347465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			347465				
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
		ТИП 1								
31	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	196,82	104,37	18,42	20542	3625	22480	0,42	82
		М2		85,95	6,91	16917	1360	123	0,03	7
32	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,216502	30400	--	6582	–	--	--	–
		1000М2		–	--	--	--	--	–	–
		ТИП 3								
33	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	19,67	3362,00	--	66131	–	12847	3,24	64
		М3		531,00	--	10445	--	123	–	–
34	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	196,7	246,72	13,43	48531	2642	13958	0,37	72
		М2		52,65	5,04	10356	991	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0111-11-4 К=8	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(60ММ)	196,7	324,85	5,36	63897	1054	1703	0,04	7
		М2		5,04	2,00	991	393	123	0,01	2
36	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	196,7	104,37	18,42	20530	3623	22467	0,42	82
		М2		85,95	6,91	16906	1359	123	0,03	7
37	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,4325346	30400	--	13149	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	196,7	221,64	9,95	43596	1957	13534	0,36	70
		М2		52,2	3,74	10268	736	123	0,02	4
39	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	196,7	-35,32	-0,67	-6947	-132	-213	--	-1
		М2		-0,63	-0,25	-124	-49	123	--	--
		ТИП 7								
40	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	38,42	246,72	13,43	9479	516	2726	0,37	14
		М2		52,65	5,04	2023	194	123	0,02	1
41	Е0111-11-4 К=4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(40ММ)	38,42	162,42	2,68	6240	103	166	0,02	1
		М2		2,52	1,00	97	38	123	--	--
42	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	38,42	323,65	18,42	12435	708	4388	0,42	16
		М2		85,95	6,91	3302	265	123	0,03	1
43	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,042262	30400	--	1285	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	38,42	221,64	9,95	8515	382	2644	0,36	14
		М2		52,20	3,74	2006	144	123	0,02	1
45	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	38,42	-35,32	-0,67	-1357	-26	-42	--	--
		М2		-0,63	-0,25	-24	-10	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 8								
46	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	36,93	246,72	13,43	9112	496	2621	0,37	14
		М2		52,65	5,04	1944	186	123	0,02	1
47	Е0111-11-4 К=8	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(60ММ)	36,96	324,85	5,36	12006	198	320	0,04	1
		М2		5,04	2,00	186	74	123	0,01	–
48	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	36,96	104,37	18,42	3858	681	4221	0,42	15
		М2		85,95	6,91	3177	255	123	0,03	1
49	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,040656	30400	–	1236	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
50	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	36,96	221,64	9,95	8192	368	2543	0,36	13
		М2		52,2	3,74	1929	138	123	0,02	1
51	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	36,96	-35,32	-0,67	-1305	-25	-40	–	–
		М2		-0,63	-0,25	-23	-9	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			345705	16171			463
			ТЕНГЕ			80376	6067			30
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			345705				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			106324				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			27122				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			479151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			479151				
		РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ,ВИТРАЖ РАЗДЕВАЛКИ								
		МАРШИ, ПЛОЩАДКИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
52	Е0107-21-1	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ, ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	2	714,66	369,67	1429	739	1171	1,75	4
		ШТ		290,25	127,90	581	256	140	0,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С143021-4	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ С ЧИСТОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ /БЕЗ УЧЕТА СОБСТВЕННОЙ МАССЫ/ 360 КГ/М2	7,62	3830	--	29185	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
54	С143021-9	ПРОСТУПИ НАКЛАДНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 9818-85/	27,6	600	--	16560	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0107-21-1	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ, ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	2	714,66	369,67	1429	739	1171	1,75	4
		ШТ		290,25	127,9	581	256	140	0,52	1
56	С143021-6	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ТОЛЩИНОЙ /ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ/ 13 СМ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ, НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 9818-85/	3,81	3080	--	11735	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
57	Е0115-51-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	2147,81	256,96	1,96	551892	4207	246606	0,61	1312
		М2		108,9	0,45	233897	967	105	0,03	56
58	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2ММ СТЕН	954,58	158,45	3,43	151251	3274	75213	0,09	87
		М2		73,73	1,31	70381	1250	105	--	1
59	Е0115-51-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА ПО КАМНЮ СТЕН	355,3	256,96	1,96	91296	696	40795	0,61	217
		М2		108,9	0,45	38692	160	105	0,03	9
60	С11011-949	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	0,17765	20100	--	3571	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0115-64-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ	525,6	349,99	3,94	183956	2071	57175	0,55	291
		М2		102,11	1,49	53669	783	105	0,01	4
		ФАСАД								
62	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	345	1903,12	43,81	656577	15113	155100	2,25	777
		М2		396,91	31,25	136934	10780	105	0,14	50
		ОТМОСТКА								
63	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	126	2484,27	100,89	313018	12712	24086	0,85	107
		М3		123,75	38,25	15593	4820	118	0,18	23
64	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ(БЕТОН В10)	126	265,23	13,43	33419	1692	8941	0,37	46
		М2		52,65	5,04	6634	635	123	0,02	3
65	Е0111-11-4 К=12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(80ММ)	126	542,78	8,04	68390	1013	1637	0,05	7
		М2		7,56	3,00	953	378	123	0,01	2
66	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	10,2816	127	--	1306	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	10,2816	361	--	3712	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО								
68	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД КРЫЛЬЦО	1,8	724,77	100,89	1305	182	344	0,85	2
		М3		123,75	38,25	223	69	118	0,18	--
69	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ КРЫЛЬЦА	9,6	6440,77	66,01	61831	634	2224	1,35	13
		М3		195,75	24,93	1879	239	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0109-62-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ НАВЕСА	0,02301	49326,74	16388,64	1135	377	672	161,00	4
		Т		28980	3478,90	667	80	90	13,02	–
71	Е0109-24-1	МОНТАЖ СТОЕК НАВЕСА	0,032	13864,97	4022,39	444	129	293	56,50	2
		Т		9090	1071,86	291	34	90	3,81	–
72	Е0109-23-1	МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ НАВЕСА	0,02301	11412,94	2642,46	263	61	181	50,10	1
		Т		8032,5	714,33	185	16	90	2,58	–
73	С12021-132	ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ МАССЕ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,05501	161100	–	8862	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
74	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,00132	93997,62	304,24	124	–	46	198,00	–
		1Т		33075	114,75	44	–	105	0,56	–
75	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	4,5	60,75	–	273	–	246	0,34	2
		М2		60,75	–	273	–	90	–	–
76	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	4,5	21,8	0,05	98	–	24	0,03	–
		М2		5,81	0,02	26	–	90	–	–
77	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	4,5	20,36	0,02	92	–	17	0,02	–
		М2		4,16	–	19	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2193152	43640			2874
			ТЕНГЕ			561519	20723			152
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2182449				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			614795				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			167835				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2965078				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10703				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1146				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			711				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2977638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ЗВУКОВОЕ И ВИДЕОРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЯ								
78	Ц0108-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	2141	175,20	75,70	375103	162074	189768	0,44	942
		М		72,7	20,6	155651	44105	95	0,12	256
79	Ц0108-403-1	ПРОВОД ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 2-3-ЖИЛЬНЫЙ В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	250	30,30	7,30	7575	1825	4940	0,11	28
		М		18,7	2,1	4675	525	95	0,01	3
80	С151601-8330 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х35 (МК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	1011287	–	60677	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
81	С151601-594 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х6,0 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,085	203125	–	17266	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
82	С151601-592 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,191	92659	–	17698	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
83	С151601-381 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,28	52429	–	14680	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
84	С151601-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	1,525	46226	–	70495	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
85	С151607-144 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ3	0,25	64966	–	16242	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
86	С151601-401	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х35 ММ2	0,06	2025400	–	121524	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Ц0108-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	800	125,60	64,1	100480	51280	43472	0,26	208
		М		41,4	15,80	33120	12640	95	0,09	73
88	Ц0108-407-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	200	183,6	92,6	36720	18520	16625	0,40	80
		М		63	24,5	12600	4900	95	0,14	28
89	Ц0108-412-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	500	10,6	0,1	5300	50	4228	0,06	30
		М		8,8	0,1	4400	50	95	–	–
90	Ц0108-412-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	4500	5,4	0,1	24300	450	15818	0,02	90
		М		3,7	–	16650	–	95	–	–
91	Ц0108-146-3	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	200	82,3	24,8	16460	4960	6384	0,16	32
		М		28,4	5,2	5680	1040	95	0,03	6
92	С151803-55	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ /ГУ36-1689-78/, ТИП У996 У2	32	505	–	16160	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
93	С11011-964	ТКАНЬ БЯЗЬ СУРОВАЯ(БРЕЗЕНТОВАЯ)	1,2	1440	–	1728	–	–	–	–
		10М2		–	–	–	–	–	–	–
94	С130806-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2,5 ММ	200	104	–	20800	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
95	С130806-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 25Х2,8 ММ	600	148	–	88800	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		–	–	–	–	–	–	–
96	С130806-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 40Х3 ММ	200	232	–	46400	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
97	С151607-136 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ3 СЕЧЕНИЕ 1,5 ММ2	1	10269	–	10269	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
98	С151607-138 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ3 СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	2	17381	–	34762	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
99	С151607-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 4 ММ2	1,5	23772	–	35658	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
100	С151607-123 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 6 ММ2	0,5	34697	–	17349	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
101	С151602-46	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ПЕРЕНОСНЫЕ, МАРКА КГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	0,2	42400	–	8480	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1164925	239159			1410
			ТЕНГЕ			232776	63260			367
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1007197				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			281234				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			77306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1365737				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1728				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			104				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1832				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			156000				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9360				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			165360				
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРИКЕ	ТЕНГЕ			1532928				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
102	Е0116-6-4	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ**	20	422,48	3,96	8450	79	1374	0,30	6
		М		52,2	1,49	1044	30	128	0,01	--
103	Е0116-6-5	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ**	35	472,48	3,96	16537	139	2405	0,30	10
		М		52,2	1,49	1827	52	128	0,01	--
104	Е0116-9-1	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ**	125	658,70	14,12	82338	1765	16902	0,55	69
		М		100,35	5,29	12544	661	128	0,03	3
105	Е0116-9-1	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ**	52	658,70	14,12	34252	734	7031	0,55	29
		М		100,35	5,29	5218	275	128	0,03	1
106	Е0116-9-2	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ**	125	876,76	15,99	109595	1999	19534	0,66	82
		М		116,1	5,99	14513	749	128	0,03	4
107	Е0116-9-4	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ**	10	1320,75	20,80	13208	208	1770	0,73	7
		М		130,5	7,79	1305	78	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	130	200	–	26000	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
109	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	38,43	3671,44	35,77	141093	1375	6154	0,70	27
		1КВТ		111,7	13,40	4293	515	128	0,07	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			431472	6299			230
			ТЕНГЕ			40743	2360			12
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			431472				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			55172				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			29199				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			515843				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			515843				
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-0,4КВ								
		ОБОРУДОВАНИЕ СЕТЕЙ0,4КВ								
110	Ц0108-148-4	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	490	60,4	15,6	29596	7644	19784	0,24	118
		М		38,7	3,8	18963	1862	95	0,02	11
111	С151601-117 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	12893	–	1289	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
112	С151601-119 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 3Х6,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	23199	–	2088	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
113	С151601-128 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 3Х10+1Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,19	49330	–	9373	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
114	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	ПРОКЛАДКА ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ	0,118	6469,41	5158,75	763	609	319	6,30	1
		КМ		1310,66	724,68	155	86	133	4,20	–
115	С ПРАЙС	СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛСЭ 150 ЭЛЕКТРА(3650:100:1,12:2,73677)	119,18	11,9	–	1419	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Ц0108-407-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ	6	222,7	103	1336	618	686	0,57	3
		М		93,2	27,2	559	163	95	0,16	1
117	Ц0108-410-3	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР 75 ММ	3	41,8	2,2	125	7	78	0,16	–
		М		27	0,3	81	1	95	–	–
118	Ц0108-410-1	ТРУБЫ , ДИАМЕТР ДО 25 ММ	110	34,2	1,2	3762	132	2445	0,14	15
		М		23,2	0,2	2552	22	95	–	–
119	С130806-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	6	333	–	1998	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
120	С130804-802 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Ф - 75Х2 ГОСТ 18599-2001	3	100	–	300	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
121	Ц0108-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 10 ММ	60	51,7	2,8	3102	168	1585	0,16	10
		М		27,5	0,3	1650	18	95	–	–
122	С151803-210	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-12-А УХЛЗ	4	126	–	504	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
123	С151803-212	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-14-А УХЛЗ	12	171	–	2052	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1 -1ШТ								
124	Ц0108-471-4	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,70	4
		ШТ		116	2,5	696	15	95	0,01	–
125	Ц0108-55-2	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ОДНОЙ ТЯГОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, ТОК ДО 1000 А	1	306,8	11,7	307	12	214	1,00	1
		ШТ		223	2,3	223	2	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	СПРАЙСЛИСТ	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТИПА РЛНД-10(60260:2,73677:1,12)	1	19659,52	–	19660	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
127	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 10КВ УОП	0,023	162700	–	3742	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
128	С151804-1082 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	1	628	–	628	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
129	С151804-1362 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СЕРЬГИ ТИПА СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	134	–	134	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
130	С151804-1373 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	265	–	265	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
131	С151804-1629 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	1	142	–	142	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
132	С151804-1838 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ БОЛТОВЫЕ НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	1	599	–	599	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
133	Ц0108-471-4	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,70	4
		ШТ		116	2,5	696	15	95	0,01	–
134	Ц0108-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	81	51,7	2,8	4188	227	2139	0,16	13
		М		27,5	0,3	2228	24	95	–	–
135	Ц0108-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	3,1	88,9	3,1	276	10	83	0,16	–
		М		27,9	0,3	86	1	95	–	–
136	С11011-59	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,0005	149300	–	75	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТП								
137	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,4	2967,27	100,89	1187	40	76	0,85	–
		М3		123,75	38,25	50	15	118	0,18	–
138	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	1,4	21,55	4,52	30	6	23	0,11	–
		М3		17,03	–	24	–	97	–	–
139	Е0101-137-1	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	3,2	6,11	–	20	–	19	0,06	–
		М2		6,01	–	19	–	97	–	–
140	Е0101-145-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	3,2	19,4	–	62	–	60	0,12	–
		М2		19,4	–	62	–	97	–	–
141	Е0107-1-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		ШТ		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
142	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,576	19100	–	11002	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
143	С11041-83	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4 ММ /ГОСТ 103-76/	0,0013	46400	–	60	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
144	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,576	127	–	73	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
145	С143001-63	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 2 КГ/СМ2	0,576	420	–	242	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	2,846	245,44	3,82	699	11	130	0,21	1
		М2		37,35	1,44	106	4	118	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			106266	10561			174
			ТЕНГЕ			28569	2499			14
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			84210				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			28684				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6774				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			119668				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16016				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1274				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1037				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18327				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3742				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			225				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3967				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2298				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			138				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2436				
		ИТОГО ПО ВЛ-0,4кВ	ТЕНГЕ			144398				
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
147	С143018-140 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ ДО 0.5	4,68	21600	--	101088	--	--	--	--
		М3		--	--	–	--	--	--	--
148	С143018-64 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КОЛЛЕКТОРОВ, КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ И ДРУГИХ СУХИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ: ПЛИТЫ /БЛОКИ/ СТЕНОВЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, С НИШАМИ ОБЪЕМОМ ДО 1 М3	1,56	24800	--	38688	--	--	--	–
		М3		--	--	–	--	--	--	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			139776	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			139776				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8387				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			148163				
		ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ	ТЕНГЕ			148163				
		РЕЗЕРВУАР НА 100М3-2ШТ								
		РЕЗЕРВУАР НА 100М3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
149	Е0101-24-1	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	10,8	7,91	7,91	85	85	27	--	--
		М3		--	2,57	--	28	97	0,01	--
150	Е0101-24-10	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М**	10,8	7,91	7,91	85	85	27	--	--
		М3		--	2,57	--	28	97	0,01	--
151	Е0101-24-1	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М(ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	10,8	7,91	7,91	85	85	27	--	--
		М3		--	2,57	--	28	97	0,01	--
152	Е0101-24-10	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М**	11	7,91	7,91	87	87	27	--	--
		М3		--	2,57	--	28	97	0,01	--
153	Е0101-17-14	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	448	39,76	37,82	17814	16942	5592	0,01	6
		М3		1,87	11	838	4927	97	0,04	17
154	С010333-А1-2	**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2**	321,44	24,60	--	7907	--	1581	0,10	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		4,92	–	1581	–	100	–	–
155	С010333-А10-2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	166,56	95,5	–	15906	–	3181	0,40	67
		Т		19,1	–	3181	–	100	–	–
156	Е0101-20-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ	196	3,09	2,66	606	522	251	–	1
		М3		0,39	0,93	76	182	97	–	1
157	Е0101-17-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3(ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	196	32,27	30,77	6325	6031	1857	0,01	2
		М3		1,42	8,34	278	1636	97	0,03	6
158	С010333-А1-2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	321,44	24,6	–	7907	–	1581	0,10	33
		Т		4,92	–	1581	–	100	–	–
		ДНИЩЕ, СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЕ								
159	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	8	6946,69	66,01	55574	528	1854	1,35	11
		М3		195,75	24,93	1566	199	105	0,12	1
160	Е0106-33-3	УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ	30	13004,85	1327,03	390145	39811	81703	12,49	375
		М3		2137,5	456,24	64125	13687	105	1,72	51
161	С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,1456	58600	–	8532	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
162	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,342	53600	–	18331	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,261	53000	--	13833	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-41 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,1212	29400	--	3563	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-56 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ	0,6358	58800	--	37385	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
166	С12041-57 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 14 ММ	0,3716	55000	--	20438	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,12	221,64	9,95	27	1	8	0,36	--
		М2		52,2	3,74	6	--	123	0,02	--
168	Е0106-19-1	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ	0,6	10973,15	316,01	6584	190	937	8,25	5
		М3		1368	119,39	821	72	105	0,58	--
169	Е0107-30-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2	11,14	7766,92	1982,18	86524	22082	43888	12,71	142
		М3		2101,5	712,58	23411	7938	140	3,29	37
170	С143018-14 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПАНЕЛИ /БЛОКИ/ СТЕНОВЫЕ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ПЛОЩАДЬ ДО 18 М2	5,82	18500	--	107670	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	С143018-20 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПАНЕЛИ-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ Г- И Т - ОБРАЗНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	5,32	25200	--	134064	–	--	--	–
		М3		–	--	–	–	--	--	–
172	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198,00	4
		1Т		33075	114,75	662	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			941358	86455			678
			ТЕНГЕ			98127	28756			113
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			941358				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			143239				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			65076				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1149673				
		ИТОГО ПО РЕЗЕРВУАРАМ	ТЕНГЕ			1149673				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ			6844877	473774			7018
			ТЕНГЕ			1232694	150042			810
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1091407				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			309918				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			84080				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1485405				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5091367				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1129672				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			373262				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6594302				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			72334				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1146				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4409				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			77888				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			589770				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			55172				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			38697				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			683639				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			8841233				
	Временные здания и сооружения 3 ,4%		Тенге			300601,92				
	Итого:		Тенге			9141834,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**181008,33**				
	Итого:		Тенге			**9322843,25**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**91418,35**				
	Доп, отпуска 0,4%					**36567,34**				
	Итого:					**127985,69**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**9450828,94**				
	Итого в текущих ценах к=2,682039013357		Тенге			**25347491,93**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**506949,84**				
	Итого:					**25854441,77**				
	НДС 12-%		Тенге			**3102533,01**				
	Всего по акту:		Тенге			**28956974,78**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя_____**Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Замесзитель директора_____**Дорошенко В.Т.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по техническому надзору_____ **Туйгужин Е.Е.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО, с Подстепное Теректинский район

Объект: " Строительство дома культуры на 300 мест в с.Подстепное Теректинского района ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/ 62 от 2017-04-13

Акт приемки выполненных работ №5 за 28 июля 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
		ТИП А								
1	С11011-3784 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010	847	508,00	--	430276	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-1969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	847	38,09	--	32262	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПЛЕНКИ	238	12,58	0,99	2994	236	3390	0,07	17
		М2		11,59	0,38	2758	90	119	--	--
4	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,2618	30400,00	--	7959	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0112-13-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	238	189,45	4,72	45088	1123	20579	0,40	96
		М2		70,88	1,78	16869	424	119	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0112-15-3 К=2	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ДВА СЛОЯ	238	206,16	1,98	49066	471	6780	0,14	33
		М2		23,18	0,76	5517	181	119	--	1
7	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	238	165,33	15,94	39349	3794	11502	0,24	58
		М2		34,65	5,96	8247	1418	119	0,03	7
8	Е0112-17-2 К=15	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК (ДО 30ММ)	238	93,10	2,10	22158	500	680	0,01	3
		М2		1,65	0,75	393	179	119	--	1
		ТИП В								
9	Е0110-14-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	9,49244	23741,72	334,28	225367	3173	40136	22,10	210
		М3		3397,50	126,00	32251	1196	120	0,62	6
10	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	13,368	573,75	28,11	7670	376	2155	0,78	10
		М3		123,75	10,58	1654	141	120	0,05	1
		ТИП Б								
11	Е0110-14-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	13,368	23741,72	334,28	317379	4469	56523	22,10	295
		М3		3397,50	126,00	45418	1684	120	0,62	8
12	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	13,368	573,75	28,11	7670	376	2155	0,78	10
		М3		123,75	10,58	1654	141	120	0,05	1
13	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	177,6	496,09	8,20	88106	1456	58337	1,71	304
		М2		272,95	3,08	48476	547	119	0,02	3
14	С11011-3784 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010	390,72	508,00	--	198486	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-1969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	390,72	38,09	--	14883	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПЛЕНКИ	288,2	12,58	0,99	3626	285	4105	0,07	20
		М2		11,59	0,38	3340	110	119	--	1
17	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,31702	30400,00	--	9637	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0112-13-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	288,2	189,45	4,72	54598	1360	24919	0,40	116
		М2		70,88	1,78	20428	513	119	0,01	2
19	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	288,2	165,33	15,94	47649	4594	13928	0,24	70
		М2		34,65	5,96	9986	1718	119	0,03	8
20	Е0112-17-2 К=15	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК (ДО 30ММ)	288,2	93,10	2,10	26832	605	823	0,01	4
		М2		1,65	0,75	476	216	119	--	1
21	Е0112-15-3 К=2	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ДВА СЛОЯ	355,2	206,16	1,98	73228	703	10119	0,14	49
		М2		23,18	0,76	8234	270	119	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1704282	23521			1296
			ТЕНГЕ			205700	8829			44
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1704282				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			256130				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			117625				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2078037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			2078037				

РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ

ТИП 1

22	Е0111-27-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ МНОГОЦВЕТНЫХ ПЛИТОК	196,82	2075,60	15,20	408520	2992	43738	1,07	211
		М2		173,30	7,37	34109	1451	123	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 4								
23	Е0111-27-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ МНОГОЦВЕТНЫХ ПЛИТОК	78,23	2075,60	15,20	162374	1189	17385	1,07	84
		М2		173,30	7,37	13557	577	123	0,04	3
		ТИП 6								
24	Е0111-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	107,87	485,22	6,38	52340	688	9542	0,45	48
		М2		69,53	2,39	7500	258	123	0,01	1
		ТИП 7								
25	Е0111-27-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ МНОГОЦВЕТНЫХ ПЛИТОК	38,42	2075,60	15,20	79745	584	8538	1,07	41
		М2		173,30	7,37	6658	283	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			702979	5453			384
			ТЕНГЕ			61825	2568			13
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			702979				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			79203				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			46931				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			829112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			829112				
		РАЗДЕЛ 6.ОКНА								
26	Е0110-91-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	40,32	387,83	18,74	15637	756	7666	0,91	37
		М2		152,26	6,18	6139	249	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0110-91-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	1,32	472,81	19,00	624	25	355	1,30	2
		М2		217,73	6,18	287	8	120	0,03	–
28	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	25,1	575,05	1,24	14434	31	4591	0,97	24
		М2		153,23	0,47	3846	12	119	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			30695	812			63
			ТЕНГЕ			10273	269			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			30695				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12612				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2598				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			45905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			45905				
		РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ,ВИТРАЖ РАЗДЕВАЛКИ								
29	Е0110-23-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	15,47	400,18	102,53	6191	1586	3477	0,90	14
		М2		151,65	35,67	2346	552	120	0,14	2
30	С12063-18	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П; ДНГ 24-10П	5,67	5380,00	–	30505	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ								
31	Е0107-60-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙС ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	8	3985,30	6,56	31882	52	1132	0,57	5
		М		98,55	2,48	788	20	140	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0115-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	2,39	148,40	0,07	355	–	271	0,65	2
		М2		108,00	0,02	258	–	105	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ОГ-1								
33	Е0109-30-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНА	0,26073	14359,66	5522,03	3744	1440	1736	35,90	9
		Т		6075,00	1322,37	1584	345	90	4,73	1
34	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,26073	172800,00	–	45054	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	9,06	60,75	–	550	–	495	0,34	3
		М2		60,75	–	550	–	90	–	–
36	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	9,06	59,00	47,75	535	433	239	0,07	1
		М2		11,25	18,00	102	163	90	0,09	1
		СЦЕНА								
37	Е0111-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	32	485,22	6,38	15527	204	2831	0,45	14
		М2		69,53	2,39	2225	76	123	0,01	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е0115-51-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	238,65	256,96	1,96	61322	467	27401	0,61	146
		М2		108,90	0,45	25989	107	105	0,03	6
39	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2ММ СТЕН	1431,88	158,45	3,43	226879	4911	112821	0,09	130
		М2		73,73	1,31	105573	1876	105	–	2
40	Е0115-17-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	355,3	1038,66	2,10	369036	746	124525	2,00	711
		М2		333,00	0,79	118315	281	105	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0115-64-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ	657	349,99	3,94	229945	2589	71468	0,55	364
		М2		102,11	1,49	67086	979	105	0,01	5
42	Е0108-36-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	152	213,01	1,52	32377	231	20078	0,70	107
		М2		111,38	0,56	16930	85	118	–	–
43	Е0108-36-2	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ	152	129,52	0,86	19687	131	14223	0,50	76
		М2		78,98	0,32	12005	49	118	–	–
		ФАСАД								
44	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	432	1903,12	43,81	822149	18924	194212	2,25	973
		М2		396,91	31,25	171465	13498	105	0,14	62
45	Е0109-45-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА ФАСАДА ЗДАНИЙ	3,98442	57496,16	10437,28	229089	41586	159530	240,00	956
		Т		42525,00	1962,23	169437	7818	90	6,93	28
46	С11011-909 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ, N18	2,34	75600,00	–	176904	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
47	С11011-909 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ, N	1,4144	75600,00	–	106929	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
48	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ДО 0,1 Т	0,22942	162700,00	–	37327	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,0951	93997,62	304,24	8939	29	3314	198,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1Т		33075,00	114,75	3145	11	105	0,56	–
		ОТМОСТКА								
50	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	113	2484,27	100,89	280723	11401	21601	0,85	96
		М3		123,75	38,25	13984	4322	118	0,18	20
51	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ(БЕТОН В10)	113	265,23	13,43	29971	1518	8018	0,37	41
		М2		52,65	5,04	5949	570	123	0,02	3
52	Е0111-11-4 К=12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(80ММ)	113	542,78	8,04	61334	909	1468	0,05	6
		М2		7,56	3,00	854	339	123	0,01	2
53	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	9,2534	127,00	–	1175	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
54	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	9,2534	361,00	–	3340	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА								
55	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,26	1023,70	97,07	266	25	46	0,78	–
		М3		112,50	36,00	29	9	118	0,18	–
56	Е0106-1-15	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА В7,5	3	6895,55	100,65	20687	302	580	0,97	3
		М3		146,25	38,03	439	114	105	0,19	1
57	Е0106-1-15	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА В12,5	3,6	7638,11	100,65	27497	362	697	0,97	3
		М3		146,25	38,03	527	137	105	0,19	1
58	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	6,732	127,00	–	855	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
59	С143001-57	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 100 ЦИКЛОВ	6,732	520,00	–	3501	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82	0,074	55620,00	--	4116	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0109-34-1	ОБРАМЛЕНИЕ СТУПЕНЕЙ	0,14232	17355,77	2191,29	2470	312	1621	73,60	10
		Т		12555,00	101,25	1787	14	90	0,49	--
62	С11011-897 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ, ТОЛЩИНА 3-5 ММ, ШИРИНА ПОЛКИ 35-56 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП, СТ3ПС	0,14232	58700,00	--	8354	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-14 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, D 12 ММ	0,02262	50000,00	--	1131	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,00176	93997,62	304,24	165	1	61	198,00	--
		1Т		33075,00	114,75	58	--	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2900509	88159			3689
			ТЕНГЕ			721426	31366			136
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2582826				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			608958				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			191507				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3383291				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			317684				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			162887				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			28834				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			509405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			3892696				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
65	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	13	266,48	3,96	3464	51	893	0,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		52,20	1,49	679	19	128	0,01	--
66	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	100	264,48	3,96	26448	396	6872	0,30	30
		М		52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1
67	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	38,43	3671,44	35,77	141093	1375	6154	0,70	27
		1КВТ		111,70	13,40	4293	515	128	0,07	3
68	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	36	62,81	--	2261	--	1068	0,12	4
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	834	--	128	--	--
69	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	86	473,47	39,24	40718	3375	29722	1,47	126
		1ШТ		254,25	15,75	21866	1354	128	0,07	6
70	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
71	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1ШТ		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
72	С130904-67 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ТИПА NAVAL, Т ДО +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	86	2596,00	--	223256	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
73	С130904-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ТИПА NAVAL, Т ДО +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	3443,00	--	6886	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
74	С130904-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ТИПА NAVAL, Т ДО +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	4860,00	--	9720	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
75	С130904-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ТИПА NAVAL, Т ДО +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	4	9960,00	--	39840	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1ШТ		447,75	33,75	896	67	128	0,16	–
77	С130902-53	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			513893	5895			213
			ТЕНГЕ			36595	2303			11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			513893				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			49789				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33821				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			597503				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ	ТЕНГЕ			597503				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОПРОВОД В1								
78	Е0116-10-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	130	623,70	14,12	81081	1836	17578	0,55	72
		М		100,35	5,29	13046	688	128	0,03	3
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4								
79	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 15 ММ	12	439,78	12,19	5277	146	4563	1,64	20
		М		292,50	4,57	3510	55	128	0,02	--
80	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	10,8	336,95	7,90	3639	85	3244	1,29	14
		М		231,75	2,95	2503	32	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	52,7	310,32	5,28	16354	278	12852	1,05	55
		М		188,55	1,98	9937	104	128	0,01	1
82	Е0116-14-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	61,5	412,02	6,65	25339	409	20034	1,40	86
		М		252,00	2,50	15498	154	128	0,01	1
83	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20Х3,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,12	32,00	--	388	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
84	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25Х4,2 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,908	53,00	--	578	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
85	С130804-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-32Х5,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53,227	90,00	--	4790	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
86	С130804-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-40Х6,7 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67,65	164,00	--	11095	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1ШТ		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
88	С130901-115	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	3	748,00	--	2244	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
89	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
90	С130901-115	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	2	748,00	–	1496	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1ШТ		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
92	С130904-52	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч38П ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	12	1250,00	–	15000	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
93	Е0116-10-4	ГИЛЬЗА ИЗ ТРУБ ДИАМ. 89 ММ	2	935,75	20,80	1872	42	354	0,73	1
		М		130,50	7,79	261	16	128	0,04	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
94	Е0165-10-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ	58	180,81	0,48	10487	28	9026	0,71	41
		М		135,00	0,09	7830	5	115,2	–	–
95	С130804-89	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ, D 100Х2,2 ММ	58	386,00	–	22388	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
96	Е0165-10-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	5	653,32	0,37	3267	2	808	0,73	4
		М		140,18	0,07	701	–	115,2	–	–
97	С130810-183 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РЕВИЗИИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ, ДИАМЕТР 100 ММ(ПРОЧИСТКА)	11	1137,00	–	12507	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
98	С130810-183 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РЕВИЗИИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ, ДИАМЕТР 50 ММ(ПРОЧИСТКА)	1	1137,00	–	1137	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0116-10-7	ГИЛЬЗА ИЗ ТРУБЫ ДИАМ. 159 ММ	1	2029,57	27,87	2030	28	244	1,04	1
		М		180,23	10,44	180	10	128	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			229017	3521			319
			ТЕНГЕ			57787	1332			6
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			229017				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			74580				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18216				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			321813				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			321813				
		ТОПОЧНАЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ТОПОЧНАЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
100	Е0101-12-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	115	23,36	22,08	2686	2539	763	0,01	1
		М3		1,28	5,56	147	639	97	0,02	2
101	Е0101-17-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	24	32,27	30,77	774	738	227	0,01	--
		М3		1,42	8,34	34	200	97	0,03	1
102	Е010333-А10-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	38,4	76,60	76,60	2941	2941	588	--	--
		Т		--	15,32	--	588	100	0,32	12
103	Е0101-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	24	3,80	3,24	91	78	37	--	--
		М3		0,48	1,12	12	27	97	--	--
104	Е0101-163-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М	11,5	353,25	--	4062	--	4590	2,33	27
		М3		353,25	--	4062	--	113	--	--
105	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	7	134,10	--	939	--	1061	0,97	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		134,10	–	939	–	113	–	–
106	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	84	6,48	6,48	544	544	171	–	–
		М3		–	2,10	–	177	97	0,01	1
107	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	91	21,55	4,52	1961	411	1503	0,11	10
		М3		17,03	–	1550	–	97	–	–
		ФУНДАМЕНТЫ								
108	Е0107-1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т	28	626,36	424,53	17538	11887	13772	1,21	34
		ШТ		201,83	149,49	5651	4186	140	0,61	17
109	С143003-17 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5 ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	1,44	9702,00	–	13971	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
110	С143003-21 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 /М-100/	17,28	9646,00	–	166683	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
111	Е0106-13-1	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В15	1,14	8615,20	86,60	9821	99	626	3,06	3
		М3		490,50	32,72	559	37	105	0,16	–
112	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	1,14	127,00	–	145	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
113	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	1,14	361,00	–	412	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
114	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	20	719,91	11,21	14398	224	843	0,20	4
		М2		31,50	4,21	630	84	118	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	91,2	245,44	3,82	22384	348	4174	0,21	19
		М2		37,35	1,44	3406	131	118	0,01	1
		СТЕНЫ								
116	Е0108-6-1	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	83,77	2734,64	335,84	229081	28133	81624	4,54	380
		М3		699,75	126,00	58618	10555	118	0,61	51
117	С143007-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ /ГОСТ 379-95/, 250Х120Х65 ММ, М-100	33,508	15000,00	--	502620	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0108-7-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	49,6	467,62	34,73	23194	1723	13930	1,43	71
		М2		225,00	13,01	11160	645	118	0,06	3
119	С143007-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ /ГОСТ 379-95/, 250Х120Х65 ММ, М-100	2,48	15000,00	--	37200	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ,ПРОГОНЫ								
120	Е0107-11-1	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	13	394,11	250,96	5123	3262	3985	0,81	11
		ШТ		130,73	88,22	1699	1147	140	0,37	5
121	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84)	0,249	29787,00	--	7417	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
122	Е0107-37-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	13,2	1831,82	674,27	24180	8900	6277	1,54	20
		М3		256,50	83,19	3386	1098	140	0,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С143017-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11 СМ	60	2630,00	–	157800	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		КРОВЛЯ								
124	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	60	103,08	0,99	6185	59	855	0,07	4
		М2		11,59	0,38	695	23	119	–	–
125	Е0112-14-2	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ /МОНОЛИТНОЕ И ЗАСЫПКА/ КЕРАМЗИТОМ	12	4274,42	245,72	51293	2949	6779	2,71	33
		М3		382,50	92,25	4590	1107	119	0,45	5
126	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	60	165,33	15,94	9920	956	2900	0,24	15
		М2		34,65	5,96	2079	358	119	0,03	2
127	Е0112-17-2 К=10	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК(25ММ)	60	62,07	1,40	3724	84	114	0,01	1
		М2		1,10	0,50	66	30	119	–	–
128	Е0112-1-2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	60	791,61	7,62	47497	457	3080	0,24	14
		М2		40,28	2,86	2417	172	119	0,01	1
129	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	6,5	575,05	1,24	3738	8	1189	0,97	6
		М2		153,23	0,47	996	3	119	–	–
130	Е0112-4-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ С ОДНИМ ФАРТУКОМ	13	762,32	4,29	9910	56	1107	0,42	5
		М		69,98	1,60	910	21	119	0,01	–
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0110-16-1	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	2,88	828,63	71,29	2386	205	1028	1,64	5
		М2		272,25	25,25	784	73	120	0,10	–
132	С12061-51	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ ОС 12-12В; ОС 12-13,5В; ОС 18-9Г ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	2,88	4000,00	–	11520	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
133	Е0110-18-2	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	2	72,63	1,08	145	2	173	0,45	1
		ШТ		71,55	0,41	143	1	120	–	–
134	С11011-807	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО 2,1 М С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ДВУХСТВОРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	2	1020,00	–	2040	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
135	Е0115-203-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ОКОН В ДВА ПЕРЕПЛЕТА ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ	2,88	1040,84	3,75	2998	11	500	1,06	3
		М2		163,80	1,42	472	4	105	0,01	–
		ДВЕРИ								
136	Е0110-23-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	8,19	400,18	102,53	3277	840	1841	0,90	7
		М2		151,65	35,67	1242	292	120	0,14	1
137	С12062-2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	6,09	4250,00	–	25883	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
138	С12063-17	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,1	5610,00	–	11781	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
139	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	5	1380,00	–	6900	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0111-8-3	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	5,1	4655,36	261,86	23742	1335	3754	3,44	18
		М3		499,50	99,00	2547	505	123	0,48	2
		ТИП Б								
141	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	5,65	3362,00	–	18995	–	3690	3,24	18
		М3		531,00	–	3000	–	123	–	–
142	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	56,5	220,59	13,43	12463	759	4009	0,37	21
		М2		52,65	5,04	2975	285	123	0,02	1
143	Е0111-11-4 К=12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(80ММ)	56,5	408,87	8,04	23101	454	734	0,05	3
		М2		7,56	3,00	427	169	123	0,01	1
144	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	56,5	246,72	13,43	13940	759	4009	0,37	21
		М2		52,65	5,04	2975	285	123	0,02	1
145	Е0111-11-4 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(30ММ)	56,5	81,21	1,34	4588	76	122	0,01	–
		М2		1,26	0,50	71	28	123	–	–
146	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	5,715	127,00	–	726	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ТИП Л								
147	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,38	3362,00	–	1278	–	248	3,24	1
		М3		531,00	–	202	–	123	–	–
148	Е0111-11-5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	3,8	319,41	13,43	1214	51	335	0,45	2
		М2		66,60	5,04	253	19	123	0,02	–
149	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	5,715	127,00	–	726	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
150	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	3,8	220,59	13,43	838	51	270	0,37	1
		М2		52,65	5,04	200	19	123	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0111-11-4 К=10	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(70ММ)	3,8	340,73	6,70	1295	25	41	0,04	--
		М2		6,30	2,50	24	9	123	0,01	--
152	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	3,8	925,06	4,90	3515	19	282	0,38	1
		М2		58,50	1,85	222	7	123	0,01	--
		ТИП К								
153	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,539	3362,00	--	1812	--	352	3,24	2
		М3		531,00	--	286	--	123	--	--
154	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	5,39	220,59	13,43	1189	72	382	0,37	2
		М2		52,65	5,04	284	27	123	0,02	--
155	Е0111-11-4 К=10	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(70ММ)	5,39	340,73	6,70	1837	36	58	0,04	--
		М2		6,30	2,50	34	13	123	0,01	--
156	Е0111-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	5,39	1959,68	11,72	10563	63	1167	1,06	6
		М2		171,68	4,39	925	24	123	0,02	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
157	Е0115-51-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	216,79	256,96	1,96	55705	425	24891	0,61	132
		М2		108,90	0,45	23608	98	105	0,03	6
158	Е0115-64-2	ЗАДЕЛКА ШВОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКА	10,56	126,86	1,42	1340	15	797	0,45	5
		М2		71,33	0,54	753	6	105	--	--
159	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ(ПОТОЛКОВ)	54,47	17,43	0,12	949	7	788	0,09	5
		М2		13,73	0,05	748	3	105	--	--
160	Е0115-151-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ	190,83	23,54	0,16	4491	31	3170	0,10	19
		М2		15,75	0,07	3006	13	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0115-17-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	25,96	1038,66	2,10	26964	55	9098	2,00	52
		М2		333,00	0,79	8645	21	105	–	–
		ОТМОСТКА								
162	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	3,4	3362,00	–	11431	–	2221	3,24	11
		М3		531,00	–	1805	–	123	–	–
163	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	34	220,59	13,43	7500	457	2413	0,37	12
		М2		52,65	5,04	1790	171	123	0,02	1
164	Е0111-11-4 К=12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(80ММ)	34	408,87	8,04	13902	273	442	0,05	2
		М2		7,56	3,00	257	102	123	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1689267	72419			1016
			ТЕНГЕ			161286	23402			121
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1689267				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			217014				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			114377				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2020658				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2020658				
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ								
165	Е0101-163-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М	26	353,25	–	9185	–	10378	2,33	61
		М3		353,25	–	9185	–	113	–	–
166	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	18,646	134,10	–	2500	–	2825	0,97	18
		М3		134,10	–	2500	–	113	–	–
167	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	18,646	21,55	4,52	402	84	308	0,11	2
		М3		17,03	–	318	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	2	1023,70	97,07	2047	194	350	0,78	2
		М3		112,50	36,00	225	72	118	0,18	--
169	Е0107-31-6	УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2 М2	4,68	2232,50	863,65	10448	4042	6669	4,26	20
		М3		726,75	291,08	3401	1362	140	1,23	6
170	Е0107-45-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	8	718,85	198,43	5751	1587	4365	1,89	15
		ШТ		319,50	70,25	2556	562	140	0,30	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			30333	5908			117
			ТЕНГЕ			18185	1996			9
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			30333				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24896				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3314				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			58543				
		ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ	ТЕНГЕ			58543				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НАР СЕТИ								
171	Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	5,28	8422,34	1879,87	44470	9926	13549	8,86	47
		М3		1435,50	538,43	7579	2843	130	2,06	11
172	С143018-41 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ, МАРКА К-7-5	1	2040,00	--	2040	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
173	С143018-42 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ, МАРКА К-7-10	2	3550,00	--	7100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 КРУГЛЫЕ	1,95	26700,00	--	52065	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
175	С143018-37 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ ОТ 0,89 М ДО 1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, ДИАМЕТР 1500 ММ ГОСТ 8020-90	11,43	8397,00	--	95978	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			201653	9926			47
			ТЕНГЕ			7579	2843			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			201653				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13549				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12912				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			228114				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			228114				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ТИП III. ПЛОЩАДЬ 712,0М2								
176	С143003-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ,ТОЛЩИНОЙ 55 ММ	712	1310,00	--	932720	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
177	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,38	218,93	--	83	--	94	1,54	1
		М3		218,93	--	83	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	159	453,56	6,63	72116	1054	23354	0,70	111
		М		108,68	1,76	17280	279	133	0,01	1
179	С143003-10 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91. БР100.20.8	6,688	22774,00	--	152313	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
180	С143003-10 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ БР100.30.18	5,824	22774,00	--	132636	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1289867	1054			112
			ТЕНГЕ			17363	279			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1289867				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			23448				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			78799				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1392114				
		ИТОГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ	ТЕНГЕ			1392114				
		ОГРАЖДЕНИЕ								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
181	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	6,88688	172800,00	--	1190053	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1190053	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1190053				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			71403				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1261456				
		ИТОГО ПО ОГРАЖДЕНИЮ	ТЕНГЕ			1261456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЕРВУАР НА 100М3-2ШТ								
		РЕЗЕРВУАР НА 100М3								
182	С143018-14 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПАНЕЛИ /БЛОКИ/ СТЕНОВЫЕ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ПЛОЩАДЬ ДО 18 М2	8,74	18500,00	–	161690	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
183	С143018-20 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПАНЕЛИ-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ Г- И Т - ОБРАЗНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	3,38444	25200,00	–	85288	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**246978**	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**246978**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**14819**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**261797**				
		ИТОГО ПО РЕЗЕРВУАРАМ	ТЕНГЕ			**261797**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			**10729526**	**216667**			**7255**
			ТЕНГЕ			**1298019**	**75188**			**352**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**8478880**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**1235811**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**582881**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**10297572**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1507737**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**162887**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**100237**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1770861**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**742910**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**124369**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**52037**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**919316**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**12987748**				
	Временные здания и сооружения 3 ,4%		Тенге			**441583,43**				
	Итого:		Тенге			**13429331,43**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**265900,76**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:		Тенге			**13695232,19**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**134293,31**				
	Доп, отпуска 0,4%					**53717,33**				
	Итого:					**188010,64**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**13883242,83**				
	Итого в текущих ценах к=2,682039013357		Тенге			**37235398,90**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**744707,98**				
	Итого:					**37980106,88**				
	НДС 12-%		Тенге			**4557612,83**				
	Всего по акту:		Тенге			**42537719,71**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Руководитель _____ **Уксукбаев А.С.**

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по техническому надзору _____ **Туйгужин Е.Е.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО, с Подстепное Теректинский район

Объект: " Строительство дома культуры на 300 мест в с.Подстепное Теректинского района ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/ 62 от 2017-04-13

Акт приемки выполненных работ №6 за 31 июля 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОПОЧНАЯ ЭЛЕКТРО-РАБОТЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-572-4	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ**	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		ШТ		486,00	40,50	486	41	95	0,23	–
2	Ц0108-573-1	**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ, ВЫСОТА ДО 1200 ММ, ГЛУБИНА И ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 700Х600 ММ**	8	710,00	230,00	5680	1840	2702	2,00	16
		ШТ		306,00	49,50	2448	396	95	0,29	2
3	Ц0108-573-2	**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ, ВЫСОТА ДО 1200 ММ, ГЛУБИНА И ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 700Х1000 ММ**	2	948,00	337,00	1896	674	950	2,00	4
		ШТ		428,00	72,00	856	144	95	0,42	1
4	Ц0108-594-1	**СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 1 ЛАМПОЙ В СВЕТИЛЬНИКЕ**	4	269,90	98,00	1080	392	574	0,76	3
		ШТ		122,00	29,00	488	116	95	0,17	1
5	Ц0108-594-2	**СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ**	5	342,80	134,00	1714	670	930	0,99	5
		ШТ		158,00	37,80	790	189	95	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-591-10	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЕ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ	3	133,40	3,60	400	11	329	0,68	2
		ШТ		115,00	0,30	345	1	95	–	–
7	Ц0108-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	–
		ШТ		49,70	0,20	50	–	95	–	–
8	Ц0108-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	5	134,80	3,60	674	18	547	0,68	3
		ШТ		115,00	0,20	575	1	95	–	–
9	Ц0108-603-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		ШТ		205,00	2,30	205	2	95	0,01	–
10	Ц0108-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	190	175,20	75,70	33288	14383	16841	0,44	84
		М		72,70	20,60	13813	3914	95	0,12	23
11	Ц0108-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	15	125,60	64,10	1884	962	815	0,26	4
		М		41,40	15,80	621	237	95	0,09	1
12	Ц0108-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	50	88,90	3,10	4445	155	1339	0,16	8
		М		27,90	0,30	1395	15	95	–	–
13	Ц0108-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	9	247,70	20,70	2229	186	963	0,70	6
		ШТ		111,00	1,60	999	14	95	0,01	–
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	75-6-65 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР 11-1086-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	1	38866,00	–	38866	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	75-6-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5110-2274УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 3,8 А ДО 6 А ГОСТ 30011.1-2012	8	20023,00	--	160184	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
16	75-6-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ЯЩИК С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ /ФИДЕРОВ/ 1, ТИПА Я 5110-2874 УХЛ 4, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 0,38-6,0 А, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПЛЕНИЯ АВТ. ВЫКЛ. 8 А	2	20023,00	--	40046	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	С151701-80	СВЕТИЛЬНИКИ ТИП НБ007Х60/Р2-1-01	3	158,00	--	474	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
18	С151701-316 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК, ТИП НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	1	923,00	--	923	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
19	С151702-3	СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	4	2320,00	--	9280	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
20	С151702-33	СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛП018-2Х40/11-01-УХЛ4.2	1	2290,00	--	2290	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
21	С151801-18	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ПОВОРОТНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ НА ТОК 6 А, ТИП 0-4-Б-01-6/220	5	215,00	--	1075	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-146	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	2	195,00	--	390	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151801-154	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ФАРФОРОВЫМ ОСНОВАНИЕМ, ДВУХМЕСТНАЯ, ТИП 2РШ-Ц-2-С	1	226,00	--	226	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
25	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-333 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х2,5 ММ2	0,075	34036,00	--	2553	--	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-343 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х4 ММ2	0,055	79105,00	--	4351	--	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
28	С151601-342 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	0,06	50586,00	--	3035	--	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
29	С130801-46 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 20 ММ	15	127,00	--	1905	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			326897	19483			140
			ТЕНГЕ			23071	5070			29
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			239096				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			239096				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			85896				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			26734				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6758				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			119387				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1905				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			114				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2019				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			360503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОПОЧНАЯ ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД								
30	Е0116-26-1	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ДИАМ. ДО 40 ММ	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	–
		1СЧЕТЧИК		67,50	–	68	–	128	–	–
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ГАЗОВИК"	СЧЕТЧИЕ ГАЗА РСГ-СИГНАЛ 50-65 (335000:2,73677:1,12)	1	109292,03	–	109292	–	–	–	–
		К-Т		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0119-4-1	УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		УСТАНОВК		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ВИАСТ"	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ В КОМПЛЕКТЕ (51240:2,73677:1,12)	1	16716,79	–	16717	–	–	–	–
		К-Т		–	–	–	–	–	–	–
		ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1								
34	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
35	С130902-10	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	6880,00	–	6880	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
37	С130904-15	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	1	495,00	–	495	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0116-9-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	10	658,70	14,12	6587	141	1352	0,55	6
		М		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0116-11-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	5	580,44	3,74	2902	19	451	0,37	2
		М		69,08	1,40	345	7	128	0,01	–
40	Е0116-9-4	МОНТАЖ ФУТЛЯРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 114 ММ	0,5	830,75	20,80	415	10	89	0,73	–
		М		130,50	7,79	65	4	128	0,04	–
41	Е0116-9-1	ОПОРА ИЗ ТРУБ СТ. ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ Ф57Х3(2 ШТ)	2,2	658,70	14,12	1449	31	297	0,55	1
		М		100,35	5,29	221	12	128	0,03	–
42	Е0122-20-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 100 ММ	0,0005	221454,23	30337,38	111	15	31	204,80	–
		КМ		35550,00	11459,25	18	6	130	55,97	–
43	Е0124-101-1	УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА В ЗДАНИЯ ГАЗОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1	12549,36	891,86	12549	892	2299	8,09	8
		ВВОД		1431,00	337,50	1431	338	130	1,65	2
44	Е0124-103-1	ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		ВРЕЗКА		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
		ПРОДУВОЧНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г5; ТРУБОПРОВОД БЕЗОПАСНОСТИ Г6								
45	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1ШТ		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	–
46	С130904-30	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 20 ММ	3	446,00	–	1338	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
47	С130904-29	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	1	350,00	–	350	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0116-8-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	26	302,95	4,59	7877	119	1764	0,28	7
		М		51,30	1,71	1334	44	128	0,01	–
49	Е0116-8-6	МОНТАЖ ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	1	545,63	8,84	546	9	87	0,36	–
		М		64,58	3,31	65	3	128	0,02	–
50	Е0122-20-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 50 ММ	0,001	147303,59	29540,14	147	30	60	202,90	–
		КМ		35280,00	11160,00	35	11	130	54,50	–
51	Е0119-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	41	78,92	–	3236	–	3660	0,33	14
		М		69,75	–	2860	–	128	–	–
52	Е0113-16-6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗ	10	43,60	0,10	436	1	105	0,06	1
		М2		11,62	0,04	116	–	90	–	–
53	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗ	10	40,72	0,04	407	–	75	0,04	–
		М2		8,32	–	83	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			188336	4820			73
			ТЕНГЕ			13708	1830			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			19313				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5717				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1502				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26532				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			169023				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14181				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10992				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			194196				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			220728				

РАЗДЕЛ 3. ТОПОЧНАЯ ВОДОПРОВОДПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД								
54	Е0116-10-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	2	120,70	14,12	241	28	270	0,55	1
		М		100,35	5,29	201	11	128	0,03	–
55	С130806-65 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3 ММ	2	250,00	–	500	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0116-10-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	29	425,70	14,12	12345	409	3921	0,55	16
		М		100,35	5,29	2910	153	128	0,03	1
57	С130904-31	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	1	586,00	–	586	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
58	С130904-52	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч38П ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	3	1250,00	–	3750	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
59	С130904-8	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	1	231,00	–	231	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0116-10-2	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ. 57Х3 ММ	0,6	120,70	14,12	72	8	81	0,55	–
		М		100,35	5,29	60	3	128	0,03	–
61	С130806-65 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3 ММ(ФУТЛЯР	0,6	250,00	–	150	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0126-3-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	0,6	507,83	8,47	305	5	35	0,33	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		55,13	3,15	33	2	100	0,02	–
63	С11031-93	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКИ 75	0,001	6190,00	–	6	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
64	С11011-1263 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПРАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ "РУКАН" ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ СТЕКЛОТКАНЬ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА 11 СКПН	0,4	109,00	–	44	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
65	С11011-967	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	0,4	262,00	–	105	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
66	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	6,5	200,00	–	1300	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
67	С130810-162	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	0,003	126700,00	–	380	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
68	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	31	10,99	–	341	–	424	0,05	2
		М		10,69	–	331	–	128	–	–
69	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	14	60,75	–	851	–	765	0,34	5
		М2		60,75	–	851	–	90	–	–
70	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	14	59,00	47,75	826	669	369	0,07	1
		М2		11,25	18,00	158	252	90	0,09	1
71	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	14	21,80	0,05	305	1	73	0,03	–
		М2		5,81	0,02	81	–	90	–	–
72	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	14	40,72	0,04	570	1	105	0,04	1
		М2		8,32	–	116	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3								
73	Е0116-10-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	12	425,70	14,12	5108	169	1623	0,55	7
		М		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	--
74	С130904-52	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч38П ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	3	1250,00	--	3750	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КРАН ПОЖАРНЫЙ								
75	Е0116-15-2	УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
76	С130901-5	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ЛАТУННЫЕ 1БІР С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	1230,00	--	1230	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
77	С131103-3	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ, D 50 ММ, НА ДАВЛЕНИЕ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/	3	194,00	--	582	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
78	С131103-16	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, D 50 ММ	1	480,00	--	480	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
79	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0110-35-1	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ -ШКАФ ПОЖАРНЫЙ	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		ШТ		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
81	1301-184	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ (20 М)	1	10460,00	--	10460	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
82	1301-181	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	2	2940,00	--	5880	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
83	1301-91	ШКАФ	1	14450,00	--	14450	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
84	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	3,66	620,54	0,64	2271	2	499	0,58	2
		М		106,20	0,25	389	1	128	–	–
85	Е0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	17,3	748,88	1,43	12956	25	2279	0,56	10
		М		102,38	0,54	1771	9	128	–	–
86	Е0116-10-7	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ. 159 ММ	0,6	2029,57	27,87	1218	17	146	1,04	1
		М		180,23	10,44	108	6	128	0,05	–
87	С130810-183 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РЕВИЗИИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ, ДИАМЕТР 100 ММ	3	1137,00	–	3411	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
88	Е0117-1-12	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	1	3365,08	9,20	3365	9	184	0,79	1
		КОМПЛЕКТ		139,50	4,50	140	4	128	0,02	–
89	Е0117-1-6	УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		КОМПЛЕКТ		346,50	9,00	347	9	128	0,04	–
90	С131101-70	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, С ВЫСТУПАЮЩИМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550Х500Х150 ММ	1	5470,00	–	5470	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
91	С131101-49	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ, РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670Х630Х240-180, 200-175 ММ	1	1750,00	–	1750	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
92	Е0116-14-12	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	1	59,31	–	59	–	76	0,34	–
		М		59,15	–	59	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С130804-33	ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, DH ДО 13,5 ММ	1	659,00	–	659	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
94	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		ШТ		126,00	–	126	–	128	–	–
95	С131101-96	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ И АЭРАТОРОМ	1	1750,00	–	1750	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
96	Е0117-1-9	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	1	395,38	47,75	395	48	354	1,55	2
		КОМПЛЕКТ		258,75	18,00	259	18	128	0,09	–
97	С131101-41	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ГЛУБОКИЕ ЧУГУННЫЕ ПДЧГ-800 С ПЛАСТМАССОВЫМ УНИФИЦИРОВАННЫМ СИФОНОМ	1	12100,00	–	12100	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
98	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
		ШТ		126,00	–	126	–	128	–	–
99	Е0117-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		КОМПЛЕКТ		387,00	15,75	387	16	128	0,07	–
100	Е0116-14-12	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	1	59,31	–	59	–	76	0,34	–
		М		59,15	–	59	–	128	–	–
101	С130804-33	ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, DH ДО 13,5 ММ	1	659,00	–	659	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			131770	1518			56
			ТЕНГЕ			10070	573			3
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			30790				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			30790				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1479				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			289				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5111				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			97637				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11573				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6553				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			115762				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			151663				
		ОТОПЛЕНИЕ ТОПОЧНОЙ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
102	Е0118-2-6	**УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/**	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		КОТЕЛ		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
103	**СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**	**КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ БУРАН-БОЙЛЕР В КРПЛЕКТЕ С ГОРЕЛКОЙ ВВ 1535(MAXGAS 250) ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 174 КВТ(1301400:2,73677:1,12)**	2	424575,06	--	849150	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
104	**СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**	**КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ Ф-25ММ (18000:2,73677:1,12)**	2	5872,41	--	11745	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0118-13-1	**УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т**	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1НАСОС		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
106	**СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**	**НАСОС СЕТЕВОЙ DAB B3H 150/280.50T(204600:2,73677:1,12)**	2	66749,70	--	133499	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
107	**СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**	**НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ DAB JET 62M(39900:2,73677:1,12)**	2	13017,17	--	26034	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0118-10-4	УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,3 М3	2	8408,67	70,66	16817	141	1703	3,74	7
		1БАК		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	–
109	Е0118-10-11	УСТАНОВКА ПИТАТЕЛЬНОГО БАКА КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,5 М3	1	16578,56	156,33	16579	156	2429	11,33	11
		1БАК		1840,10	57,94	1840	58	128	0,29	–
110	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	УСТАНОВКА УМЯГЧЕНИЯ ИСХОДНОЙ ВОДЫ AF/DIGIT/T 17(1200Л/Ч) (253500:2,73677:1,12)	1	82703,07	–	82703	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1, Т2								
		Т1								
111	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1ШТ		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
112	С130902-12	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	1	11800,00	–	11800	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
113	С130902-52	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	2	5190,00	–	10380	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
114	С130809-11 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	2	272,00	–	544	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
115	С131203-6	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОПОДЪЕМНЫЕ	2	6410,00	–	12820	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
116	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
117	С130901-13	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 20 ММ	1	325,00	–	325	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
118	Е0118-17-7	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273 ММ	1	6494,47	38,10	6494	38	276	1,14	1
		1ШТ		201,62	13,91	202	14	128	0,07	–
119	Е0118-21-6	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	1	8220,72	115,00	8221	115	368	1,42	1
		1ФИЛЬТР		243,34	44,03	243	44	128	0,21	–
120	Е0116-10-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	16	1240,75	20,80	19852	333	2832	0,73	12
		М		130,50	7,79	2088	125	128	0,04	1
121	Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	6	935,75	20,80	5615	125	1062	0,73	4
		М		130,50	7,79	783	47	128	0,04	–
122	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	2	264,48	3,96	529	8	137	0,30	1
		М		52,20	1,49	104	3	128	0,01	–
123	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	11,09	–	22	–	27	0,05	–
		М		10,69	–	21	–	128	–	–
124	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	22	11,51	–	253	–	301	0,05	1
		М		10,69	–	235	–	128	–	–
				Т2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,60	21
		1ШТ		447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
126	С130902-12	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	1	11800,00	--	11800	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
127	С130902-53	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
128	С130902-52	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	6	5190,00	--	31140	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
129	С130809-12 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
130	С130809-11 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	12	272,00	--	3264	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1ШТ		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
132	С130903-22	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч6Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	2	3700,00	--	7400	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0118-17-7	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273 ММ	1	6494,47	38,10	6494	38	276	1,14	1
		1ШТ		201,62	13,91	202	14	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0118-21-6	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	1	8220,72	115,00	8221	115	368	1,42	1
		1ФИЛЬТР		243,34	44,03	243	44	128	0,21	--
135	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
136	С130901-13	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 20 ММ	1	325,00	--	325	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0116-10-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	21	1240,75	20,80	26056	437	3717	0,73	15
		М		130,50	7,79	2741	164	128	0,04	1
138	Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	3	935,75	20,80	2807	62	531	0,73	2
		М		130,50	7,79	392	23	128	0,04	--
139	Е0116-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	2	801,76	15,99	1604	32	313	0,66	1
		М		116,10	5,99	232	12	128	0,03	--
140	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	2	264,48	3,96	529	8	137	0,30	1
		М		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
141	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	11,09	--	22	--	27	0,05	--
		М		10,69	--	21	--	128	--	--
142	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	26	11,51	--	299	--	356	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		10,69	–	278	–	128	–	–
		ТРУБОПРОВОДЫ В1, В1,2, В1,3, В1.3.								
143	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
144	С130901-90	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	1830,00	–	1830	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
145	Е0116-7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	8	693,07	10,34	5545	83	828	0,43	3
		М		76,95	3,87	616	31	128	0,02	–
146	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1ШТ		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
147	С130901-14	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	8	430,00	–	3440	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
148	С130903-12	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	2	296,00	–	592	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
149	Е0116-7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	15	362,67	4,19	5440	63	1179	0,34	5
		М		59,85	1,58	898	24	128	0,01	–
150	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	15	11,09	–	166	–	205	0,05	1
		М		10,69	–	160	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОД СБРОСНОЙ К.								
151	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1ШТ		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
152	С130901-17	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	7	999,00	--	6993	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0116-21-2	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМ. 50 ММ	2	125,32	1,57	251	3	253	0,61	1
		1ВОРОНКА		99,00	--	198	--	128	--	--
154	С11011-887 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9, ВЫП.17	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ ДО 3,9 ММ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	0,005	55877,00	--	279	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0109-62-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 0,5 Т /БАЧКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ ИПР./ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,005	49326,74	16388,64	247	82	146	161,00	1
		Т		28980,00	3478,90	145	17	90	13,02	--
156	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
157	С130901-14	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	2	430,00	--	860	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0116-10-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	19	1240,75	20,80	23574	395	3363	0,73	14
		М		130,50	7,79	2480	148	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0116-10-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	8	623,70	14,12	4990	113	1082	0,55	4
		М		100,35	5,29	803	42	128	0,03	--
160	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	1	264,48	3,96	264	4	69	0,30	--
		М		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
161	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	8	11,09	--	89	--	109	0,05	--
		М		10,69	--	86	--	128	--	--
162	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	19	11,51	--	219	--	260	0,05	1
		М		10,69	--	203	--	128	--	--
				АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ						
163	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		КОМПЛЕКТ		55,62	--	222	--	128	--	--
164	С131205-5	ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	4	541,00	--	2164	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
165	С131205-4	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0118-22-3	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	20	2365,18	1,62	47304	32	1483	0,32	6
		КОМПЛЕКТ		57,94	--	1159	--	128	--	--
167	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	30	473,47	39,24	14204	1177	10368	1,47	44
		1ШТ		254,25	15,75	7628	472	128	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С130904-57	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	30	328,00	–	9840	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
169	Е0118-22-2	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ МАНОМЕТРОВ ЭКМ	2	2348,96	1,62	4698	3	107	0,23	–
		КОМПЛЕКТ		41,72	–	83	–	128	–	–
				УЗЕЛ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ						
170	Е0118-5-3	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПЛАСТИНЧАТОГО	1	8101,37	1064,77	8101	1065	6799	28,94	29
		ШТ		4913,10	398,61	4913	399	128	1,95	2
171	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ FP-10-43(465000:2,73677:1,12)	1	151703,86	–	151704	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
172	Е0118-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1НАСОС		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
173	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	НАСОС ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ DAB К 14/400М(129000:2,73677:1,12)	2	42085,59	–	84171	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
174	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА DAB BPH 120/280.50DAB BPH	2	66965,02	–	133930	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
175	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1ШТ		447,75	33,75	896	67	128	0,16	–
176	С130902-52	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	6	5190,00	–	31140	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1ШТ		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
178	С130902-30	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 31Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	5	3590,00	–	17950	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
179	С130902-51	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	5	3500,00	–	17500	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
180	Е0122-40-1	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	20	74,06	9,93	1481	199	1638	0,32	6
		ФЛАНЕЦ		63,00	–	1260	–	130	–	–
181	С130809-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	20	305,00	–	6100	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
182	Е0122-40-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 80 ММ	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		ФЛАНЕЦ		96,75	–	387	–	130	–	–
183	С130809-11 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	4	272,00	–	1088	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
184	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1ШТ		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
185	С130903-16	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч3БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	5	2300,00	–	11500	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
187	С130901-13	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 20 ММ	2	325,00	--	650	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
188	Ц0111-350-3	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 50 ММ	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		ШТ		477,00	--	477	--	90	--	--
189	С131206-314 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ECL 110, ТЫС.ТЕНГЕ230В, ТИПА DANFOSS(ТЕРМОСТАТ)	1	37813,00	--	37813	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
190	С131206-331 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT, ТИПА DANFOSS	1	5715,00	--	5715	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0116-7-7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	14	965,42	12,21	13516	171	1747	0,56	8
		М		92,93	4,57	1301	64	128	0,02	--
192	Е0116-7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	9	596,67	4,19	5370	38	708	0,34	3
		М		59,85	1,58	539	14	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0116-7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	6	471,67	4,19	2830	25	472	0,34	2
		М		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
194	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	9	200,00	--	1800	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0122-14-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 75 ММ	0,028	213990,47	29727,34	5992	832	1703	204,00	6
		КМ		35550,00	11229,75	995	314	130	54,85	2
196	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	41	60,75	--	2491	--	2242	0,34	14
		М2		60,75	--	2491	--	90	--	--
197	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	41	59,00	47,75	2419	1958	1079	0,07	3
		М2		11,25	18,00	461	738	90	0,09	4
198	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	41	21,80	0,05	894	2	215	0,03	1
		М2		5,81	0,02	238	1	90	--	--
199	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	41	40,72	0,04	1669	2	307	0,04	2
		М2		8,32	--	341	--	90	--	--
200	Е0126-3-11	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	22	494,05	9,39	10869	207	1386	0,35	8
		М		59,40	3,60	1307	79	100	0,02	--
201	Е0126-3-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	26	372,31	8,47	9680	220	1515	0,33	9
		М		55,13	3,15	1433	82	100	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0126-23-3	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	22	315,15	8,16	6933	180	911	0,24	5
		М		38,25	3,15	842	69	100	0,02	--
203	Е0126-23-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	26	239,42	6,39	6225	166	843	0,19	5
		М		29,93	2,48	778	64	100	0,01	--
		ТРУБА ДЫМОВАЯ								
204	Е0101-164-2Т.Ч.П.3.177 К=1,15Т.Ч.П.1.55 П3.180 К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	4,02	302,12	--	1215	--	1372	2,13	9
		М3		302,12	--	1215	--	113	--	--
205	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	2,38	134,10	--	319	--	361	0,97	2
		М3		134,10	--	319	--	113	--	--
206	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	2,38	21,55	4,52	51	11	39	0,11	--
		М3		17,03	--	41	--	97	--	--
207	Е0127-49-6	УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	1	549,61	17,70	550	18	17	0,05	--
		М2		7,88	4,86	8	5	133	0,02	--
208	Е0127-49-7	УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ	1	60,55	0,39	61	--	--	--	--
		М2		0,05	0,16	--	--	--	--	--
209	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,288	1023,70	97,07	295	28	50	0,78	--
		М3		112,50	36,00	32	10	118	0,18	--
210	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	1,6	9973,22	112,36	15957	180	1787	6,34	10
		М3		1021,50	42,44	1634	68	105	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0112	68200,00	–	764	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
212	Е0106-11-2	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,0151	156751,29	477,54	2367	7	542	207,00	3
		1Т		33975,00	180,00	513	3	105	0,88	–
213	Е0109-49-1	ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	16	46,27	0,23	740	4	288	0,12	2
		ШТ		19,91	0,09	319	1	90	–	–
214	Ц01407-43-1	ТРУБА ДЫМОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	2	7919,18	–	15838	–	11879	28,00	56
		ТРУБА		7919,18	–	15838	–	75	–	–
215	С130806-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 325Х6 ММ	16	3560,00	–	56960	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
216	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,058	175710,10	1826,10	10191	106	714	42,70	2
		Т		8100,00	690,75	470	40	140	3,37	–
217	Е0120-20-3	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 315 ММ	2	1088,10	7,30	2176	15	224	0,51	1
		ШТ		85,05	2,36	170	5	128	0,01	–
218	Е0116-8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ(ПАТРУБОК)	0,1	285,95	4,59	29	–	7	0,28	–
		М		51,30	1,71	5	–	128	0,01	–
219	С130806-79 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 108Х4 ММ(ПАТРУБОК С ЗАГЛУШКОЙ)	0,12	629,00	–	75	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Е0146-29-8	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 51 СМ КРУГЛЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	302,92	138,67	606	277	433	0,97	2
		ШТ		164,25	52,38	329	105	100	0,26	1
221	Е0146-33-7	ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ ГНЕЗД, БОРОЗД И КОНЦОВ БАЛОК	0,03	11075,83	150,21	332	5	129	28,88	1
		М3		4248,00	56,25	127	2	100	0,28	–
222	Е0116-9-11	МОНТАЖ ФУТЛЯРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 400 ММ	1,57	9551,60	117,36	14996	184	1115	2,91	5
		М		510,75	43,94	802	69	128	0,21	–
223	Е0122-20-10 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 400 ММ	0,00157	821982,05	154584,92	1291	243	248	367,60	1
		КМ		63180,00	58396,50	99	92	130	285,20	–
224	Е0116-30-4	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 400 ММ	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
		1САЛЬНИК		594,00	2,25	1188	5	128	0,01	–
225	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	30	60,75	–	1823	–	1640	0,34	10
		М2		60,75	–	1823	–	90	–	–
226	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	30	59,00	47,75	1770	1433	790	0,07	2
		М2		11,25	18,00	338	540	90	0,09	3
227	Е0113-29-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=4	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-51-03 ЗА 4 РАЗА	30	757,25	0,56	22717	17	312	0,06	2
		М2		11,36	0,20	341	6	90	–	–
228	Е0126-11-22	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 325-820 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	25	393,64	104,45	9841	2611	6446	1,20	30
		М		218,70	39,15	5468	979	100	0,19	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	С11031-62	КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МАТОВ МИНВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ В ОБКЛАДКЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ МАРКИ КТПП, 1040Х2040Х40 ММ	3	27800,00	--	83400	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0126-17-10	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 80 ММ	25	413,82	27,58	10346	690	8415	1,82	46
		М		326,25	10,35	8156	259	100	0,05	1
231	С11011-863 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	0,014	74370,00	--	1041	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	12	60,75	--	729	--	656	0,34	4
		М2		60,75	--	729	--	90	--	--
233	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	12	59,00	47,75	708	573	316	0,07	1
		М2		11,25	18,00	135	216	90	0,09	1
234	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	12	21,80	0,05	262	1	63	0,03	--
		М2		5,81	0,02	70	--	90	--	--
235	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	12	20,36	0,02	244	--	45	0,02	--
		М2		4,16	--	50	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2384222	22311			735
			ТЕНГЕ			133685	8313			40
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1103132				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1103132				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16369				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12308				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1721				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			30398				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			216286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			36718				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15180				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			268185				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			987				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			434				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			85				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1506				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1047448				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			114048				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			69690				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1231186				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			2634406				
		РЕЗЕРВУАР НА 100М3-2ШТ								
		РЕЗЕРВУАР НА 100М3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
236	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	196	6,48	6,48	1270	1270	400	--	--
		М3		--	2,10	--	412	97	0,01	2
237	Е0101-27-8	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	196	3,20	3,20	627	627	197	--	--
		М3		--	1,04	--	204	97	--	1
238	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	196	21,55	4,52	4223	885	3238	0,11	21
		М3		17,03	--	3338	--	97	--	--
		ДНИЩЕ, СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЕ								
239	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,18	221,64	9,95	40	2	12	0,36	--
		М2		52,20	3,74	9	1	123	0,02	--
240	Е0106-19-1	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ	1	10973,15	316,01	10973	316	1562	8,25	8
		М3		1368,00	119,39	1368	119	105	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0107-30-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2	16,7	7766,92	1982,18	129708	33102	65793	12,71	212
		М3		2101,50	712,58	35095	11900	140	3,29	55
242	С143018-20 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПАНЕЛИ-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ Г- И Т - ОБРАЗНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	4,57556	25200,00	–	115304	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
243	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,032	93997,62	304,24	3008	10	1115	198,00	6
		1Т		33075,00	114,75	1058	4	105	0,56	–
244	Е0107-37-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	8,5	1831,82	674,27	15571	5731	4042	1,54	13
		М3		256,50	83,19	2180	707	140	0,30	3
245	С143018-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5	8,5	27300,00	–	232050	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
246	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	72	165,33	15,94	11904	1148	3479	0,24	17
		М2		34,65	5,96	2495	429	119	0,03	2
247	Е0112-17-2 К=5	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК(20ММ)	72	31,03	0,70	2234	50	69	–	–
		М2		0,55	0,25	40	18	119	–	–
248	Е0108-12-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,154	72779,65	422,15	11208	65	1529	56,40	9
		Т		8257,50	157,50	1272	24	118	0,77	–
				ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ						
249	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН И ДНИЦЕ	232	719,91	11,21	167019	2601	9776	0,20	47
		М2		31,50	4,21	7308	977	118	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			705139	45807			334
			ТЕНГЕ			54163	14795			68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			705139				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			91213				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			47781				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			844133				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			844133				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			3736364	93939			1338
			ТЕНГЕ			234697	30582			149
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1373018				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1373018				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			102264				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			39042				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8478				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			149785				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			944082				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			135127				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			64753				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1143962				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			987				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			434				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			85				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1506				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1316013				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			139801				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			87349				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1543166				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			4211432				
	в т. ч оборудование		Тенге			1373018,00				
	Временные здания и сооружения 3 ,4%		Тенге			96506,08				
	Итого:		Тенге			2934920,08				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			58111,42				
	Итого:		Тенге			2993031,50				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					29349,20				
	Доп, отпуска 0,4%					11739,68				
	Итого:					41088,88				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			4407138,38				
	Итого в текущих ценах к=2,682039013357		Тенге			11820117,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**236402,34**				
	Итого:					**12056519,41**				
	НДС 12-%		Тенге			**1446782,33**				
	Всего по акту:		Тенге			**13503301,74**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Заместитель директора _____ **Дорошенко В.Т.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по техническому надзору _____ **Туйгужин Е.Е.**