Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО. с Подстепное Теректинский район
Объект: " Строительство дома культуры на 300 мест в с.Подстепное Теректинского района ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/ 62 от 2017-04-13

Акт приемки выполненных работ №7 за 31 августа 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
		ТИП А								
1	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	770	496,09	8,20	381989	6314	252926	1,71	1317
		М2		272,95	3,08	210172	2372	119	0,02	12
2	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ПЛЕНКИ	770	12,58	0,99	9687	762	10968	0,07	53
		М2		11,59	0,38	8924	293	119	--	1
3	Е0112-5-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ РАЗЖЕЛОБКОВ (ЕНДОВЫ) КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	105,7	271,00	8,82	28644	932	9632	0,45	48
		М		75,68	0,90	7999	95	119	–	–
4	С11011-3784 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010	33,275	508,00	--	16904	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-12-1	ПОДШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ	75	700,70	5,48	52553	411	7760	0,53	39
		М2		84,15	2,07	6311	155	120	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0110-12-1	ПОДШИВКА КАРНИЗА ПРОФЛИСТОМ	75	92,48	5,48	6936	411	7760	0,53	39
		М2		84,15	2,07	6311	155	120	0,01	1
7	С11011-3579 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010	82,5	334,00	--	27555	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП В								
8	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	370	496,09	8,20	183553	3034	121536	1,71	633
		М2		272,95	3,08	100992	1140	119	0,02	6
9	С11011-3784 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010	407	508,00	--	206756	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ПЛЕНКИ	370	12,58	0,99	4655	366	5270	0,07	26
		М2		11,59	0,38	4288	141	119	--	1
11	С11011-1969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	407	38,09	--	15503	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПЛЕНКИ	330	12,58	0,99	4151	327	4701	0,07	23
		М2		11,59	0,38	3825	125	119	--	1
13	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	0,363	30400,00	--	11035	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0112-13-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	330	189,45	4,72	62517	1558	28534	0,40	133
		М2		70,88	1,78	23390	587	119	0,01	3
15	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	330	165,33	15,94	54560	5260	15948	0,24	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		34,65	5,96	11435	1967	119	0,03	10
16	Е0112-17-2 К=15	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК (ДО 30ММ)	330	93,10	2,10	30724	693	942	0,01	4
		М2		1,65	0,75	545	248	119	–	1
17	Е0112-15-3 К=2	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ДВА СЛОЯ	330	206,16	1,98	68033	653	9401	0,14	46
		М2		23,18	0,76	7649	251	119	–	1
18	Е0112-5-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ РАЗЖЕЛОБКОВ (ЕНДОВЫ) КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	28,78	271,00	8,82	7799	254	2623	0,45	13
		М		75,68	0,90	2178	26	119	–	–
19	С11011-3784 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010	12,661	508,00	–	6432	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0110-12-1	ПОДШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ	10	700,70	5,48	7007	55	1035	0,53	5
		М2		84,15	2,07	842	21	120	0,01	–
21	Е0110-12-1	ПОДШИВКА КАРНИЗА ПРОФЛИСТОМ	10	92,48	5,48	925	55	1035	0,53	5
		М2		84,15	2,07	842	21	120	0,01	–
22	С11011-3579 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010	11	334,00	–	3674	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ТИП Б								
23	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	177,6	496,09	8,20	88106	1456	58337	1,71	304
		М2		272,95	3,08	48476	547	119	0,02	3
24	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ПЛЕНКИ	355,2	12,58	0,99	4468	352	5060	0,07	25
		М2		11,59	0,38	4117	135	119	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0112-5-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ РАЗЖЕЛОБКОВ (ЕНДОВЫ) КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	24	271,00	8,82	6504	212	2187	0,45	11
		М		75,68	0,90	1816	22	119	–	–
26	С11011-3784 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010	10,56	508,00	–	5364	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0110-12-1	ПОДШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ	44,1	700,70	5,48	30901	242	4563	0,53	23
		М2		84,15	2,07	3711	91	120	0,01	–
28	Е0110-12-1	ПОДШИВКА КАРНИЗА ПРОФЛИСТОМ	44,1	92,48	5,48	4078	242	4563	0,53	23
		М2		84,15	2,07	3711	91	120	0,01	–
29	С11011-3579 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010	48,51	334,00	–	16202	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-7ШТ								
30	Е0110-15-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	7	3282,79	81,61	22980	571	8354	6,08	43
		ШТ		963,00	31,50	6741	220	120	0,15	1
31	С12065-88	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ОДИНАРНЫЕ	3,5	2130,00	–	7455	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
32	С11011-796	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ДВУХСТВОРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	7	763,00	–	5341	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
33	С12069-1	ДОСКА ДЛЯ ЖАЛЮЗИ	33,6	117,00	–	3931	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0112-7-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ	23,8	341,97	8,20	8139	195	6778	1,48	35
		М2		236,25	3,08	5623	73	119	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11011-3784 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010	26,18	508,00	–	13299	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ПЛЕНКИ	23,8	12,58	0,99	299	24	339	0,07	2
		М2		11,59	0,38	276	9	119	–	–
37	С11011-1969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	26,18	38,09	–	997	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0110-31-2	УСТРОЙСТВО СТАЦИОНАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	1,363	1873,83	51,57	2554	70	1214	4,08	6
		М2		722,25	20,25	984	28	120	0,10	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1412210	24448			2936
			ТЕНГЕ			471157	8812			43
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1412210				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			571465				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			119020				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2102695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			2102695				
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
		ТИП 6								
39	Е0111-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	161,81	485,22	6,38	78513	1032	14314	0,45	72
		М2		69,53	2,39	11251	387	123	0,01	2
40	Е0111-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	161,81	1905,05	11,03	308255	1785	19767	0,60	97
		М2		95,18	4,14	15401	670	123	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			386768	2817			170
			ТЕНГЕ			26652	1057			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			386768				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25251				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			446101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			446101				
		РАЗДЕЛ 6.ОКНА								
41	Е0110-22-1	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 1 М**	1,32	381,77	10,41	504	14	287	1,11	1
		М2		177,30	3,94	234	5	120	0,02	--
42	Е0110-22-2	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М**	100,8	210,48	5,58	21217	562	11633	0,59	59
		М2		94,05	2,12	9480	214	120	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			21721	576			61
			ТЕНГЕ			9714	219			1
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			21721				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11920				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2018				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			35659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			35659				
		РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ,ВИТРАЖ РАЗДЕВАЛКИ								
		СЦЕНА								
43	Е0111-12-1	**УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ**	22	485,22	6,38	10675	140	1946	0,45	10
		М2		69,53	2,39	1530	53	123	0,01	--
44	Е0111-33-2	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ**	54	1905,05	11,03	102872	596	6597	0,60	32
		М2		95,18	4,14	5140	224	123	0,02	1
45	Е0110-32-1	**УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ**	6,37	28485,13	318,13	181450	2026	54572	39,00	248
		М3		7020,00	119,25	44717	760	120	0,59	4
46	Е0110-31-1	**УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ С ПОДШИВКОЙ ДОСКАМИ ОБШИВКИ**	3,3	6123,54	58,52	20208	193	3537	4,90	16
		М2		870,75	22,50	2873	74	120	0,11	--
47	Е0110-51-1	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	7,17	573,75	28,11	4114	202	1156	0,78	6
		М3		123,75	10,58	887	76	120	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ОГ-1								
48	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	9,06	21,80	0,05	197	–	48	0,03	–
		М2		5,81	0,02	53	–	90	–	–
49	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115(ЗА ДВА РАЗА)	18,12	20,36	0,02	369	–	68	0,02	–
		М2		4,16	–	75	–	90	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
50	Е0115-180-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	2386,46	306,50	2,10	731450	5012	164931	0,39	931
		М2		65,03	0,79	155191	1885	105	–	9
51	Е0115-180-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1183,03	325,41	2,33	384970	2756	101996	0,49	580
		М2		81,23	0,88	96098	1041	105	–	5
		ФАСАД								
52	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	86	1903,12	43,81	163669	3767	38662	2,25	194
		М2		396,91	31,25	34134	2687	105	0,14	12
53	Е0115-14-2	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТОМ	125	1980,67	2,56	247584	320	61552	2,70	338
		М2		468,00	0,97	58500	121	105	–	1
54	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	158,8	21,80	0,05	3461	8	833	0,03	5
		М2		5,81	0,02	923	3	90	–	–
55	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	158,8	20,36	0,02	3233	3	595	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		4,16	–	661	–	90	–	–
56	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ФАЛЬШ ВИТРАЖ СЕРИЯ ТП-503000, 1700Х7370(Н), RAL 9006 СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК.ОСТЕКЛЕНИЕ РЕФЛЕКТНЫМ СТЕКЛОМ 6SN(СЕРОЕ)ТОНИРОВАННОЕ В МАССЕ(6141415:2,73677:1,12)	1	2003605,07	–	2003605	–	–	–	–
		КОНСТР		–	–	–	–	–	–	–
57	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДВЕРНОЙ БЛОК ПОЛУСТВОРЧАТЫЙ, 1526Х2113(II),СЕРИЯ ТПТ-65, ЦВЕТ RAL 9006 СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК. В КОСПЛЕКТЕ ДОВОДЧИК, РУЧКА СКОБА, ЗАМОК С ЗАЩЕЛКОЙ, ПЕТЛИ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ.ОСТЕКЛЕНИЕ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 24ММ 4М1+16+4М1(463096:2,73677:1,12)	2	151082,69	–	302165	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
58	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДВЕРНОЙ БЛОК ПОЛУСТВОРЧАТЫЙ, 1526Х2113(II),СЕРИЯ ТП-45, ЦВЕТ RAL 9006 СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК. В КОСПЛЕКТЕ ДОВОДЧИК, РУЧКА СКОБА, ЗАМОК С ЗАЩЕЛКОЙ, ПЕТЛИ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ.ОСТЕКЛЕНИЕ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 24ММ 4М1+16+4М1(463096:2,73677:1,12)	2	98641,44	–	197283	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ВЕНТКАМЕРА								
59	Е0109-24-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	0,137	13864,97	4022,39	1900	551	1253	56,50	8
		Т		9090,00	1071,86	1245	147	90	3,81	1
60	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ДО 0,1 Т	0,137	154400,00	–	21153	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
61	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,435	11402,30	378,22	4960	165	1613	20,04	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		3566,25	141,75	1551	62	100	0,69	–
62	С11031-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-75 ГОСТ 9573-96	0,435	5089,00	–	2214	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
63	Е0109-43-2	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА	8,7	332,24	125,09	2891	1088	1360	0,94	8
		М2		144,00	29,74	1253	259	90	0,10	1
64	С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	9,57	745,00	–	7130	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
65	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00468	52400,00	–	245	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,00288	93997,62	304,24	271	1	100	198,00	1
		1Т		33075,00	114,75	95	–	105	0,56	–
		ОТМОСТКА								
67	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	13	2484,27	100,89	32296	1312	2485	0,85	11
		М3		123,75	38,25	1609	497	118	0,18	2
68	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ(БЕТОН В10)	13	265,23	13,43	3448	175	922	0,37	5
		М2		52,65	5,04	684	66	123	0,02	–
69	Е0111-11-4 К=12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК(80ММ)	13	542,78	8,04	7056	105	169	0,05	1
		М2		7,56	3,00	98	39	123	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	1,0282	127,00	–	131	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
71	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	1,0282	361,00	–	371	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			4441228	18419			2404
			ТЕНГЕ			407283	7993			38
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1912372				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			441782				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			141249				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2495404				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			25943				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2613				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1713				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			30270				
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2503053				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			150183				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2653237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			5178910				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
72	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	1
		КОМПЛЕКТ		41,72	–	125	–	128	–	–
73	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3	64,62	–	194	–	214	0,32	1
		КОМПЛЕКТ		55,62	–	167	–	128	–	–
74	С131205-4	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	3	352,00	–	1056	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	342	10,99	–	3759	–	4680	0,05	17
		М		10,69	–	3656	–	128	–	–
76	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	135	11,13	–	1503	–	1847	0,05	7
		М		10,69	–	1443	–	128	–	–
77	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	270	60,75	–	16403	–	14762	0,34	92
		М2		60,75	–	16403	–	90	–	–
78	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	270	59,00	47,75	15930	12893	7108	0,07	19
		М2		11,25	18,00	3038	4860	90	0,09	24
79	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	270	32,52	0,05	8780	14	1417	0,03	8
		М2		5,81	0,02	1569	5	90	–	–
80	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ОДИН РАЗ	270	20,36	0,02	5497	5	1011	0,02	6
		М2		4,16	–	1123	–	90	–	–
		ВЕНТИЛЯЦИЯ В1-В13								
81	Е0120-32-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	13	712,67	29,90	9265	389	11558	3,83	50
		ШТ		682,76	11,81	8876	154	128	0,05	1
82	СПРАЙСЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ TKS 400C (95000:2,73677:1,12)	6	30993,26	–	185960	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
83	СПРАЙСЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЙ RK 200S (62750:2,73677:1,12)	6	20471,86	–	122831	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
84	СПРАЙСЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЙ RK 100LS (49200:2,73677:1,12)	1	16051,25	–	16051	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0120-19-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	7	1129,10	7,30	7904	51	783	0,51	4
		ШТ		85,05	2,36	595	17	128	0,01	–
86	Е0120-1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	63	1009,91	13,82	63625	871	21374	1,62	102
		М2		259,88	5,18	16372	326	128	0,03	2
87	Е0120-2-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 800,1000 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	20	1089,51	11,11	21790	222	6215	1,48	30
		М2		238,61	4,16	4772	83	128	0,02	–
88	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	111	798,85	16,96	88672	1882	27524	1,12	125
		ШТ		186,64	7,09	20717	787	128	0,03	3
89	Е0126-11-6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	12	180,78	48,05	2169	577	1435	0,56	7
		М		101,59	17,96	1219	215	100	0,09	1
90	С11031-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКИ 75	1,08	5089,00	–	5496	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0126-23-12	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	12	109,01	12,78	1308	153	567	0,26	3
		М		42,53	4,73	510	57	100	0,02	–
92	С11011-939	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,024	185900,00	–	4462	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0115-172-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	63	103,71	0,07	6534	5	4190	0,39	24
		М2		63,32	0,02	3989	1	105	–	–
94	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ВОЗДУХОВОД ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	63	686,47	3,00	43248	189	19655	1,71	108
		М2		296,14	0,99	18657	62	105	--	–
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ-1-5								
95	Е0120-19-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	5	1129,10	7,30	5645	36	559	0,51	3
		ШТ		85,05	2,36	425	12	128	0,01	--
96	Е0120-1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	10	1009,91	13,82	10099	138	3393	1,62	16
		М2		259,88	5,18	2599	52	128	0,03	–
97	Е0120-2-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 800,1000 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3	1089,51	11,11	3269	33	932	1,48	4
		М2		238,61	4,16	716	12	128	0,02	--
98	Е0120-12-10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	12	320,85	16,96	3850	203	2976	1,12	13
		ШТ		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
99	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	5	798,85	16,96	3994	85	1240	1,12	6
		ШТ		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
100	Е0126-11-6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	12	180,78	48,05	2169	577	1435	0,56	7
		М		101,59	17,96	1219	215	100	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С11031-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКИ 75	0,5	5089,00	--	2545	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0126-23-12	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	12	109,01	12,78	1308	153	567	0,26	3
		М		42,53	4,73	510	57	100	0,02	--
103	С11011-939	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	185900,00	--	2603	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0115-172-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	3	103,71	0,07	311	--	200	0,39	1
		М2		63,32	0,02	190	--	105	--	--
105	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ВОЗДУХОВОД ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	3	686,47	3,00	2059	9	936	1,71	5
		М2		296,14	0,99	888	3	105	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ П1								
106	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
107	СПРАЙСЛИСТ	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА НОВОВЕНТ-8(ПРОИЗВОД.7350М3/Ч, ПРОИЗВОД. ПО ТЕПЛУ 134.24 КВТ) (1956150:2,73677:1,12)	1	638183,88	--	638184	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0120-1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	0,96	1009,91	13,82	970	13	326	1,62	2
		М2		259,88	5,18	249	5	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0120-1-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,52	984,51	11,11	3465	39	1094	1,48	5
		М2		238,61	4,16	840	15	128	0,02	–
110	Е0120-1-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	16,1	1102,73	9,61	17754	155	4334	1,28	21
		М2		206,72	3,59	3328	58	128	0,02	–
111	Е0120-1-19	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 1250 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	37,32	1850,20	9,10	69049	340	5692	0,72	27
		М2		115,76	3,40	4320	127	128	0,02	1
112	Е0120-24-5	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО 1000 ММ	16	1203,08	157,72	19249	2524	18725	5,59	89
		ШТ		855,23	59,06	13684	945	128	0,28	5
113	С131305-17	УЗЛЫ- ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	16	7220,00	–	115520	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
114	Е0120-12-6	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /РР/ НОМЕР 2 РАЗМЕРОМ 100Х400 ММ	24	809,85	16,96	19436	407	5951	1,12	27
		ШТ		186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1
115	Е0120-12-9	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /РР/ НОМЕР 5 РАЗМЕРОМ 200Х600 ММ	3	1191,05	16,96	3573	51	744	1,12	3
		ШТ		186,64	7,09	560	21	128	0,03	–
116	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
117	Е0120-30-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	22,62	107,97	1,26	2442	29	273	0,05	1
		КГ		8,96	0,47	203	11	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	СП011-2092 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М8Х10Х100 ММ	20	9,14	–	183	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
119	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
		УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ								
120	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	488,14	41,20	976	82	726	1,54	3
		1ШТ		266,96	16,54	534	33	128	0,07	–
121	С130904-47	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч18БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, РУ 0,6 МПА, DУ 40 ММ	1	3780,00	–	3780	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
122	С130903-15	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч3БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 25 ММ	1	1570,00	–	1570	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
123	Е0118-22-3	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
		КОМПЛЕКТ		57,94	–	116	–	128	–	–
124	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2	64,62	–	129	–	142	0,32	1
		КОМПЛЕКТ		55,62	–	111	–	128	–	–
125	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	1	62,81	–	63	–	30	0,12	–
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	23	–	128	–	–
126	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1ШТ		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С130901-69	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч9Р2 ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА, DУ 40 ММ	1	1280,00	--	1280	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТКАМЕРА								
128	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
129	Е0120-2-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	3,6	1228,73	9,61	4423	35	969	1,28	5
		М2		206,72	3,59	744	13	128	0,02	--
130	Е0120-2-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	9	1264,51	11,11	11381	100	2797	1,48	13
		М2		238,61	4,16	2148	37	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1600446	23417			905
			ТЕНГЕ			152205	8908			43
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			963026				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			963026				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			121004				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			53281				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10457				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			184742				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			516417				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			136092				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			39151				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			691659				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			1839427				
		ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОПРОВОД В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 15 ММ	16	439,78	12,19	7036	195	6084	1,64	26
		М		292,50	4,57	4680	73	128	0,02	–
132	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	26	336,95	7,90	8761	205	7811	1,29	34
		М		231,75	2,95	6026	77	128	0,01	–
133	Е0116-14-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 63 ММ	3	465,38	9,63	1396	29	842	1,22	4
		М		215,78	3,60	647	11	128	0,02	–
134	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20Х3,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	32,00	–	512	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
135	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25Х4,2 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	53,00	–	1378	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
136	С130804-943 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 63Х3,8 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	3	163,00	–	489	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
137	Е0116-26-1	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 40 ММ	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	–
		1СЧЕТЧИК		67,50	–	68	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С131102-17	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 16/40Ч	1	14400,00	–	14400	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
139	С130810-162	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	0,006	126700,00	–	760	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
140	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	6	200,00	–	1200	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
141	Е0116-14-12	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	32	59,31	–	1898	–	2423	0,34	11
		М		59,15	–	1893	–	128	–	–
142	С130804-33	ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, DH ДО 13,5 ММ	32	659,00	–	21088	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
143	С130904-52	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч38П ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, РУ 1 МПА, DУ 15 ММ	32	1250,00	–	40000	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
144	С130809-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202,00	–	1212	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
145	С130810-8	ЗАГЛУШКИ- ПРОБКА Ц-15	1	181,00	–	181	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
146	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	–
		КОМПЛЕКТ		41,72	–	42	–	128	–	–
147	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1ШТ		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С130902-2	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР2 ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	2	5210,00	–	10420	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
149	С130902-38	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА, DУ 50 ММ(С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ)	1	7360,00	–	7360	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
150	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		1ШТ		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
151	С130901-113	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	12	284,00	–	3408	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
152	С130901-115	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	3	748,00	–	2244	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
153	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
154	С130901-117	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	2	1260,00	–	2520	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
155	С130801-77 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ГИЛЬЗА,-ТРУБА 89Х3 ММ	2	819,00	–	1638	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**138307**	**1217**			**104**
			ТЕНГЕ			**18440**	**476**			**2**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**138307**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**24212**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**9751**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**172269**				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			**172269**				
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ЗВУКОВОЕ И ВИДЕОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЯ								
156	**Ц0108-572-5**	**ВВОДНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ПАНЕЛЬЮ АВР**	**1**	**3385,00**	**223,00**	**3385**	**223**	**582**	**3,00**	**3**
		ШТ		**563,00**	**49,50**	**563**	**49**	**95**	**0,29**	**--**
157	**75-6-41 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21**	**ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ, ТИПА ВРУ-1-18-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А**	**1**	**67729,00**	**--**	**67729**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
158	**Ц0108-572-3**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ**	**1**	**1299,30**	**68,30**	**1299**	**68**	**314**	**2,00**	**2**
		ШТ		**317,00**	**13,50**	**317**	**14**	**95**	**0,08**	**--**
159	**75-6-56 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21**	**ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ШР-11-73504-22У3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 400 А, ТИП И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ НПН2-60 8ШТ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 600Х300Х1600 ММ**	**1**	**65169,00**	**--**	**65169**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
160	**75-6-77 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21**	**ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР 11-3072-21У3, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 800Х650Х250 ММ**	**1**	**37172,00**	**--**	**37172**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КОМПЛЕКТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
161	**Ц0108-572-3**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ**	**1**	**1299,30**	**68,30**	**1299**	**68**	**314**	**2,00**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
162	СПИСЬСО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	УСТРОЙСТВА УМР-160 (19676,4.4,33:2,73677:1,12)	1	27795,67	–	27796	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
163	Ц0108-573-4	ШКАФ /ПУЛЬТ/ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	6	514,00	105,00	3084	630	1564	2,00	12
		ШТ		254,00	20,30	1524	122	95	0,12	1
164	С151803-195	ЯЩИК СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖНОЙ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ И СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 600Х400Х200 ММ, ТИП К655-У2	2	3420,00	–	6840	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
165	С151803-199	ЯЩИК СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖНОЙ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ И СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, РАЗМЕР 600Х400Х200 ММ, ТИП К659-У2	2	3840,00	–	7680	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
166	С151803-193	ЯЩИК СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖНОЙ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ И СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 400Х400Х200 ММ, ТИП К654-У2	2	3100,00	–	6200	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
167	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	41	501,20	13,20	20549	541	8931	1,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		227,00	2,30	9307	94	95	0,01	1
168	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		ШТ		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
169	С151801-317 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 40А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	232,00	--	464	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
170	С151801-315 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	225,00	--	900	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
171	С151801-313 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	225,00	--	900	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
172	С151801-309 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	232,00	--	696	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
173	С151801-281 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	8	75,00	--	600	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
174	С151801-283 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	75,00	--	525	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
175	С151801-206 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 2А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	15	102,00	--	1530	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
176	Ц0108-529-1	КОНТАКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА НА УСТАНОВЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ, НА ТОК ДО 160 А	6	1627,30	34,30	9764	206	2990	3,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		520,00	4,50	3120	27	95	0,03	–
177	С151801-1326 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	МИНИКОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МОДЕЛИ МКИ-11611, 16 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, ТИПА ИЭК	6	642,00	–	3852	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
178	Ц0108-532-1	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, ДО 3 ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА	6	750,20	13,20	4501	79	1564	2,00	12
		ШТ		272,00	2,30	1632	14	95	0,01	–
179	Ц0108-604-1	КНОПКА СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ	12	115,10	2,80	1381	34	1168	0,64	8
		КОМПЛ		102,00	0,50	1224	6	95	–	–
		ОБОРУДОВАНИЕ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ								
180	Ц0108-594-3	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: ДО 4	28	467,80	183,00	13098	5124	7602	1,46	41
		ШТ		234,00	51,80	6552	1450	95	0,30	8
181	Ц0108-594-2	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ	49	342,80	134,00	16797	6566	9114	0,99	49
		ШТ		158,00	37,80	7742	1852	95	0,22	11
182	Ц0108-594-2	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ	24	342,80	134,00	8227	3216	4464	0,99	24
		ШТ		158,00	37,80	3792	907	95	0,22	5
183	Ц0108-593-12	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5	2	508,80	285,00	1018	570	462	1,00	2
		ШТ		160,00	83,30	320	167	95	0,48	1
184	Е0121-17-5	МОНТАЖ БРА И ПЛАФОНОВ, ДО 2 ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	2	199,08	6,30	398	13	170	0,48	1
		ШТ		76,05	2,50	152	5	108	0,01	–
185	Ц0108-593-1	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	23	216,30	120,00	4975	2760	2172	0,41	9
		ШТ		65,00	34,40	1495	791	95	0,20	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Ц0108-594-9	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНАХ	40	413,60	158,00	16544	6320	11134	1,50	60
		ШТ		248,00	45,00	9920	1800	95	0,26	10
187	Ц0108-593-11	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	13	241,70	91,00	3142	1183	1935	0,82	11
		ШТ		131,00	25,70	1703	334	95	0,15	2
188	Ц0108-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	34	47,00	0,20	1598	7	1473	0,29	10
		ШТ		45,50	0,10	1547	3	95	–	–
189	Ц0108-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	17	48,50	0,20	825	3	761	0,29	5
		ШТ		47,00	0,10	799	2	95	–	–
190	Ц0108-591-10	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЕ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ	98	133,40	3,60	13073	353	10734	0,68	67
		ШТ		115,00	0,30	11270	29	95	–	–
191	С151702-75 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛПО46-4Х18-906 LUXE ГОСТ 17677-82	28	2128,00	–	59584	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
192	С151702-74 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛПО46-2Х18-604 LUXE ГОСТ 17677-82	49	1670,00	–	81830	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
193	С151702-84 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛПО46-2Х36-504 ГОСТ 17677-82	24	2305,00	–	55320	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
194	С151701-76	СВЕТИЛЬНИКИ ТИП НС009-16Х60-001-УХЛ4	2	49700,00	–	99400	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
195	С151702-42	СВЕТИЛЬНИКИ -ЛЮСТРА	2	6670,00	–	13340	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
196	С151702-44	СВЕТИЛЬНИКИ БРА	2	1850,00	–	3700	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С151701-198 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ТИП НП0 ГОСТ 17677-82	18	2260,00	--	40680	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
198	С151701-80	СВЕТИЛЬНИКИ ТИП НБ0	5	158,00	--	790	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
199	С151704-2	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-Н-У3	13	462,00	--	6006	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
200	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	192	82,00	--	15744	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
201	С151706-80	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	40	101,00	--	4040	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
202	С151706-82	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	40	136,00	--	5440	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
203	С151705-2	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 2ОС-127	232	17,00	--	3944	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
204	С151706-24	ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП БК220-230-60	22	42,00	--	924	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
205	С151706-27	ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП БК220-230-100	9	54,00	--	486	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
206	С151803-52	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У198 УХЛ3	0,043	60400,00	--	2597	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
207	С151801-12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	34	156,00	--	5304	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С151801-13	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-2-84-10/220	17	182,00	–	3094	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
209	С151801-157	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, НА ТОК 25 А, ТИП РШ-П-20-С-25/220	98	134,00	–	13132	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
210	С151801-132	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	0,149	16300,00	–	2429	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
211	С130804-1025 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Ф- 16Х2 СТ РК ИСО 4427-2004	20	27,00	–	540	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
212	С11011-57	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ, АНКЕРНЫЕ	0,0102	119700,00	–	1221	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
213	Ц0108-406-1	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,1	96511,00	3931,00	9651	393	3686	223,00	22
		Т		38480,00	321,99	3848	32	95	1,87	–
214	Ц0108-633-1	ПУЛЬТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ДО 24 РУЧЕК	2	11041,30	16,30	22083	33	15565	46,00	92
		ШТ		8190,00	2,30	16380	5	95	0,01	–
215	Ц0108-642-1	ПЕТЛЯ САМОУКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ДО 20 ПРОВОДОВ	12	6656,00	32,00	79872	384	33120	17,00	204
		М		2903,00	2,30	34836	28	95	0,01	–
216	Ц0108-642-6	ПЕТЛЯ ГИБКАЯ /МОНТАЖ БЕЗ ЗАГОТОВКИ/, ПЕТЛЯ САМОУКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ДО 20 ПРОВОДОВ	2	8718,90	64,90	17438	130	6930	22,00	44
		ПЕТЛЯ		3645,00	2,30	7290	5	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Ц0108-634-1	ТЕМНИТЕЛЬ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА, МОЩНОСТЬ 10 КВТ	1	3652,00	32,00	3652	32	2140	13,00	13
		ШТ		2250,00	2,30	2250	2	95	0,01	--
218	Ц0108-641-1	КОРОБКА КЛЕММНАЯ, ДО 24 Х 24 ЗАЖИМОВ	4	5648,30	16,30	22593	65	10953	17,00	68
		ШТ		2880,00	2,30	11520	9	95	0,01	--
219	Ц0108-641-7	КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДО 6 СОЕДИНЕНИЙ ТИПА: КШГ, КШП, КШО	25	3398,50	8,50	84963	213	50547	12,00	300
		ШТ		2126,00	2,30	53150	58	95	0,01	--
220	Ц0108-636-1	АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ: СОФИТ /РАМПА-ПОДСВЕТ/ ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫЙ	29	2368,00	--	68672	--	36642	8,00	232
		ШТ		1330,00	--	38570	--	95	--	--
221	Ц0108-636-2	АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ: ПРОЖЕКТОР С ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ИЛИ КСЕНОНОВОЙ ЛАМПОЙ, ДИАПРОЕКТОР И ДИАПРОЖЕКТОР	4	5130,00	--	20520	--	12312	19,00	76
		ШТ		3240,00	--	12960	--	95	--	--
222	Ц0108-636-3	АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ: ПРОЖЕКТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 3 КВТ	30	2173,00	--	65190	--	30467	6,00	180
		ШТ		1069,00	--	32070	--	95	--	--
223	С	СКАНЕР ROBE SCAN 250 XT(117387.4,33:2,73677:1,12)	2	165825,60	--	331651	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
224	С	ПОЛУНОПРИВОДНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР AMERICAN DJ VIZILED SPOT(119549,34.4,33:2,73677:1,12)	4	168880,21	--	675521	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
225	СПРАЙСЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК 4-Х КАМЕРНЫЙ СТ-4-500(12006,00.4,33:2,73677:1,12)	18	16960,16	--	305283	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
226	СПРАЙСЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК СВТГ-0,5(4556,00.4,33:2,73677:1,12)	2	18434,96	--	36870	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
227	С	СВЕТИЛЬНИК 4-Х КАМЕРНЫЙ СТ-4-150(6785,00.4,33:2,73677:1,12)	9	9584,76	--	86263	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
228	С	ПРОЖЕКТОР SPORT 650(8437,00.4,33:2,73677:1,12)	18	11918,45	–	214532	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
229	С	ПРОЖЕКТОР SPORT 1100(10254,22.4,33:2,73677:1,12)	12	14485,52	–	173826	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
230	С	ЛАМПА SYLVANIA CP71/CP40(1947,00.4,33:2,73677:1,12)	12	2750,41	–	33005	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
231	С	ЛАМПА КГ220-150(177.4,33:2,73677:1,12)	36	250,04	–	9001	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
232	С	ЛАМПА КГ220-500(177.4,33:2,73677:1,12)	74	250,04	–	18503	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
233	С	ЛАМПА SYLVANIA GTC T/27 (2336,40.4,33:2,73677:1,12)	18	3300,49	–	59409	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
234	С	ПУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ETC SMARTFADE ML(318600,00.4,33:2,73677:1,12)	1	450067,18	–	450067	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
235	С	РЭКОВАЯ СТОЙКА(41800,32.4,33:2,73677:1,12)	1	59048,81	–	59049	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
236	С	ДИММЕР 7Д12-25DMX-512(75673,40.4,33:2,73677:1,12)	2	106899,29	–	213799	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
237	С	ТЕМНИТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ПУЛЬТОМ 2ТС-9А(43288,30.4,33:2,73677:1,12)	1	61150,79	–	61151	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
238	С	СВИТЧЕР "АКЕЦЕПТ-8"(60033,0.4,33:2,73677:1,12)	1	84805,03	–	84805	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
239	С	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВИТЧЕРОМ П12-2(17913,00.4,33:2,73677:1,12)	1	25304,62	–	25305	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	С	КАБЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ TASKER 1033(129800,00.4,33:2,73677:1,12)	0,3	661932,14	–	198580	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
241	С	ЯЩИК КЛЕМНЫЙ 24Х24(6844,00.4,33:2,73677:1,12)	4	9668,11	–	38672	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
242	С	КОРОБКА РОЗЕТОЧНАЯ КР-6(5664,00.4,33:2,73677:1,12)	5	8001,19	–	40006	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
243	С	КОРОБКА РОЗЕТОЧНАЯ КР-4(3776,00.4,33:2,73677:1,12)	20	5334,13	–	106683	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
				ЗВУКОВОЕ И ВИДЕОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
				ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
244	С	ВИДЕОПРОЕКТОР PANASONIC PT-EX510E С ОБЪЕКТИВОМ (253700.4,33:2,73677:1,12)	1	358386,83	–	358387	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
245	С	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОЕКТОРА SMS PROJECTOR CL F2300(26491.4,33:2,73677:1,12)	1	37422,25	–	37422	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
246	С	ШТАНГА ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ ПРЕКТОРА SMS AERO LIGHT 2300 MM(20180.4,33:2,73677:1,12)	1	28507,08	–	28507	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
247	С	ЭКРАН ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВИДЕОПРОЕКЦИИ 4,5Х6,0(141600.4,33:2,73677:1,12)	1	200029,86	–	200030	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
248	С	A/V РЕСИВЕР PIONEER SC-1224K(82482.4,33:2,73677:1,12)	1	116517,39	–	116517	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
249	С	DVD-AUDIO/VIDEO ПРОИГРЫВАТЕЛЬ PIONEER BDP-450(169330,00.4,33:2,73677:1,12)	1	239202,37	–	239202	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
250	С	РЭКОВАЯ СТОЙКА PROEL STUDIORK XL24(41800,32.4,33:2,73677:1,12)	2	59048,81	–	118098	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
251	С	УСИЛИТЕЛЬ ELECTRO-VOICE Q99(101659,36.4,33:2,73677:1,12)	1	143608,10	–	143608	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
252	С	УСИЛИТЕЛЬ ELECTRO-VOICE Q66 LL(83780,00.4,33:2,73677:1,12)	1	118351,00	–	118351	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
253	С	УСИЛИТЕЛЬ ELECTRO-VOICE Q1212(125080,00.4,33:2,73677:1,12)	1	176693,04	–	176693	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
254	С	САБВУФЕР ELECTRO-VOICE ELX118(71508,00.4,33:2,73677:1,12)	2	101015,08	–	202030	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
255	С	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ELECTRO-VOICE ELX125(85786,00.4,33:2,73677:1,12)	2	121184,76	–	242370	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
256	С	МАНИТОР ELECTRO-VOICE ELX112(42835,00.4,33:2,73677:1,12)	2	61923,08	–	123846	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
257	С	ПУЛЬ МИКШЕРНЫЙ SOUNDCRAFT SPIRIT LX7II32CH(147700,00.4,33:2,73677:1,12)	1	208646,96	–	208647	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
258	С	ЭКВАЛАЙЗЕР WHARFEADALA PRO WPG 335(17331,84.4,33:2,73677:1,12)	2	24483,65	–	48967	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
259	С	КОМПРЕССОР WHARFEADALA PRO PROCOMP(15836,00.4,33:2,73677:1,12)	1	26608,49	–	26608	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
260	С	ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕССОР ЭФФЕКТОВ WHARFEADALA PRO PROVERB(13499,20.4,33:2,73677:1,12)	1	19069,51	–	19070	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
261	С	ЦИФРОВОЙ ПОДАВИТЕЛЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ(11422,40.4,33:2,73677:1,12)	1	16135,74	–	16136	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
262	С	СТОЙКИ МИКРОФОННЫЕ "ЖУРАВЛЬ"(3375,0.4,33:2,73677:1,12)	2	4767,66	–	9535	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			6824917	29269			1611
			ТЕНГЕ			276850	7828			45
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			4110093				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			4110093				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2685268				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			270464				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			177344				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3133076				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1221				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			73				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1294				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			540				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			32				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			572				
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			27796				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1668				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			29463				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			7274499				
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-04КВ								
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1 -1ШТ								
263	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТОЕК И ПЛИТ	34,1	245,44	3,82	8370	130	1561	0,21	7
		М2		37,35	1,44	1274	49	118	0,01	--
264	Е0141-4-7	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	91,4	174,84	7,38	15980	675	8842	0,57	52
		М2		90,23	2,79	8247	255	104	0,01	1
265	Е0133-254-2	ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,93	3589,37	2776,32	3338	2582	922	2,97	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		497,25	447,12	462	416	105	1,44	1
		ОБОРУДОВАНИЕ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ								
266	Е0133-103-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЛ 0,38; 6-10 КВ	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		ОПОРА		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
267	С143019-91 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ 105-3,5	2	19400,00	--	38800	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0133-115-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	2	1745,38	1411,25	3491	2823	1203	2,01	4
		ШТ		333,00	239,85	666	480	105	0,81	2
269	С151703-55 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82	2	2487,00	--	4974	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
270	С151706-86	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 16354-77/, ТИП ДРЛ250/10/-4	2	794,00	--	1588	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0133-103-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР ПАРКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		ОПОРА		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
272	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	ОПОРА ПАРКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ТРУБ Ф89ММХ3,5Х3000ММ (107184:2,73677:1,12)	8	34968,23	--	279746	--	--	--	--
		ОПОРА		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Е0133-115-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01	16
		ШТ		333,00	239,85	2664	1919	105	0,81	6
274	С151703-13	СВЕТИЛЬНИКИ	16	4950,00	–	79200	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
275	С151706-86	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 16354-77/, ТИП ДРЛ250/10/-4	16	794,00	–	12704	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
276	Ц0108-545-1	КОРОБКА /ЯЩИК/ С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 10	10	843,50	19,50	8435	195	4572	3,00	30
		ШТ		479,00	2,30	4790	23	95	0,01	–
277	С151803-55	КОРОБКА	10	505,00	–	5050	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
278	Ц0108-471-4	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	16	330,10	24,10	5282	386	1801	0,70	11
		ШТ		116,00	2,50	1856	40	95	0,01	–
279	Ц0108-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		ШТ		149,00	2,90	894	17	95	0,02	–
280	Ц0108-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	3,98	88,90	3,10	354	12	107	0,16	1
		М		27,90	0,30	111	1	95	–	–
281	С11011-59	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,001	149300,00	–	149	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			499354	27004			160
			ТЕНГЕ			26027	5664			22
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			417376				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13361				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25844				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			456581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			81978				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19228				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6072				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			107279				
		ИТОГО ПО ВЛ	ТЕНГЕ			563860				
		СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
282	Е0101-164-2	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	198,5	218,93	–	43458	–	49107	1,54	306
		М3		218,93	–	43458	–	113	–	–
283	Е0101-166-1	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ**	18	122,18	–	2199	–	2485	0,89	16
		М3		122,18	–	2199	–	113	–	–
284	Е0101-134-1	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	18	21,55	4,52	388	81	297	0,11	2
		М3		17,03	–	307	–	97	–	–
285	Ц0108-410-3	**ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ , ДИАМЕТР ДО 63 ММ**	165	41,80	2,20	6897	363	4279	0,16	26
		М		27,00	0,30	4455	49	95	–	–
286	Ц0108-410-2	**ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ , ДИАМЕТР ДО 50 ММ**	4	39,00	1,50	156	6	99	0,16	1
		М		25,90	0,20	104	1	95	–	–
287	Ц0108-412-9	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2**	169	5,40	0,10	913	17	594	0,02	3
		М		3,70	–	625	–	95	–	–
288	Е0121-11-1	**ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 С ВИНИЛОВОЙ, НАИРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ**	65	94,79	10,91	6161	709	5982	0,48	31
		М КАБЕЛЯ		78,30	6,91	5090	449	108	0,03	2
289	Ц0108-148-1	**КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ**	931	27,70	2,10	25789	1955	17866	0,10	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		19,70	0,50	18341	466	95	--	3
290	Ц0110-896-1	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	1	24,40	--	24	--	25	0,13	--
		ПАР		23,00	--	23	--	110	--	--
291	Ц0110-896-2	ПРОСЛУШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗАТУХАНИЙ НА ПАРНЫХ КАБЕЛЯХ, ЕМКОСТЬЮ 100Х2	1	626,10	--	626	--	681	4,00	4
		КАБЕЛЬ		619,00	--	619	--	110	--	--
292	Ц0110-898-23	РАЗНЫЕ РАБОТЫ: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫВОДА КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	1	970,20	--	970	--	972	5,00	5
		ШТ		884,00	--	884	--	110	--	--
293	Ц0110-98-2	СТАНЦИИ, ПУЛЬТЫ И УСТАНОВКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ И СТАТИВОМ ЕМКОСТЬЮ ДО 25 НОМЕРОВ	1	863,70	--	864	--	750	5,00	5
		НОМЕР		833,00	--	833	--	90	--	--
294	Ц0110-124-5	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ ПЕРИФЕРИИ, КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, ИСХОДЯЩИХ ИЛИ ВХОДЯЩИХ, В СОСТАВЕ СТАНЦИИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ЛИНИЙ ДО 32	1	5866,40	--	5866	--	5225	32,00	32
		КОМПЛ		5805,00	--	5805	--	90	--	--
295	Ц0108-396-9	КОРОБ НА КОНСТРУКЦИЯХ, КРОНШТЕЙНАХ, ПОДВЕШИВАЕМЫЙ К КОНСТРУКЦИЯМ НА ОТТЯЖКАХ ИЛИ ПОДВЕСАХ, ДЛИНА 2 М	1	273,70	184,00	274	184	128	0,51	1
		М		81,90	52,40	82	52	95	0,30	--
296	Ц0110-349-7	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ	3	107,30	--	322	--	300	1,00	3
		ШТ		99,00	--	297	--	101	--	--
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
297	С151802-22	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНАЯ /С КОНДЕНСАТОРОМ/ РТШК-4	3	222,00	--	666	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
298	С151802-13	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТУ-10	1	526,00	–	526	–	–	–	–
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
299	С151606-528 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ ТППЭПЗ 10Х2Х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	1,1	61333,00	–	67466	–	–	–	–
		КМ		--	--	--	–	–	–	–
300	С151607-292	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ, ДИАМЕТР ЖИЛ 1Х2 ММ2	0,065	3660,00	–	238	–	–	–	–
		1000М		--	--	--	–	–	–	–
301	С130804-853 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РЕ 100 SDR 26 - 40Х1,8 СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	46,00	–	186	–	–	–	–
		М		–	--	--	–	–	–	–
302	С130804-855 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РЕ 100 SDR 26 - 63Х2,5 СТ РК ИСО 4427-2004	166,65	113,00	–	18831	–	–	–	–
		М		--	–	–	–	–	–	–
303	С130804-34	МАНЖЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	0,2	482,00	–	96	–	–	–	–
		10ШТ		--	--	–	–	–	–	--
304	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КАБЕЛЬ КАНАЛ 40Х25(441:2:2,73677:1,12)	8	71,94	–	575	–	–	–	–
		М		--	--	–	–	–	–	--
305	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КАБЕЛЬ КАНАЛ 16(249:2:2,73677:1,12)	43	40,62	–	1747	–	–	–	--
		М		–	--	--	--	--	--	--
306	Е0134-105-4	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ ТИПОВЫХ, СОБРАННЫХ НА ТРАССЕ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ ККС-2	3	10843,55	575,55	32531	1727	4425	6,91	21
		КОЛОДЕЦ		1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	Е0134-108-1	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ УСТАНОВКА ЛЮКА НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ	2	18137,09	--	36274	--	1450	3,96	8
		ШТ		659,25	--	1319	--	110	--	--
308	Е0134-108-2	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ УСТАНОВКА ЛЮКА НА ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ	1	9678,39	--	9678	--	725	3,96	4
		ШТ		659,25	--	659	--	110	--	--
309	Е0134-108-3	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ, УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА-КОНСОЛИ	2	736,55	--	1473	--	317	0,82	2
		ШТ		144,00	--	288	--	110	--	--
310	Е0134-112-1	УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ	3	162,12	--	486	--	433	0,78	2
		КАНАЛ		131,18	--	394	--	110	--	--
311	С143018-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛОДЦЫ И КОРОБКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ	1,75	21900,00	--	38325	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			304006	5042			565
			ТЕНГЕ			89364	1455			7
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			117758				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			36900				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9280				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			163938				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			164812				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			59239				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13443				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			237495				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			19114				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1147				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20261				
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			139				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2461				
		ИТОГО ПО СЛАБОТОЧКЕ	ТЕНГЕ			424155				
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ НАР. СЕТИ								
312	Е0124-2-4	ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	0,037	170790,73	52482,23	6319	1942	5203	494,00	18
		КМ		91125,00	17035,50	3372	630	130	88,49	3
313	Е0124-2-1	ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	0,03	130876,21	46381,71	3926	1391	3630	424,00	13
		КМ		76050,00	17015,25	2282	510	130	88,37	3
314	С12021-262	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	0,03776	107900,00	–	4074	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
315	С130806-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 89Х3 ММ	37	400,00	–	14800	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
316	С130801-60 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D-32 ММ	15	404,00	–	6060	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
317	С130801-61 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D-40 ММ	15	529,00	–	7935	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
318	Е0122-14-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 50 ММ	0,03	176712,40	29493,95	5301	885	1812	203,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ		35325,00	11142,00	1060	334	130	54,42	2
319	Е0122-14-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 100 ММ	0,037	277986,61	30429,76	10286	1126	2263	205,00	8
		КМ		35550,00	11495,25	1315	425	130	56,14	2
320	Е0126-1-11	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89 ММ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	37	239,09	5,31	8846	196	7010	1,02	38
		М		187,43	2,03	6935	75	100	0,01	–
321	С11031-58	КОНСТРУКЦИИ ПОЛНОСБОРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ DN-89 ММ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ /ГОСТ 9573-82/ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ /ОБОЛОЧКОЙ/ ИЗ РУБЕРОИДА, ТОЛЩИНА 60 ММ	1,62	11500,00	–	18630	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
322	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	0,96	8386,38	95,97	8051	92	814	4,90	5
		М3		771,75	36,25	741	35	105	0,18	–
323	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	60	245,44	3,82	14726	229	2746	0,21	13
		М2		37,35	1,44	2241	86	118	0,01	–
324	Е0108-4-2	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ	30	440,27	7,14	13208	214	877	0,14	4
		М2		22,10	2,68	663	80	118	0,01	–
325	Е0116-30-1	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100 ММ	3	770,63	–	2312	–	1158	1,80	5
		1САЛЬНИК		301,50	–	905	–	128	–	–
326	С143001-7 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ /ГОСТ 7473-94/ КЛАССА В15 /М-200/	0,54	7707,00	–	4162	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		–	–	–	–	–	–	–
327	С11011-21	АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	0,0225	43400,00	–	977	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
328	С11011-208	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	0,003	693800,00	–	2081	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
329	С143002-7 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,117	6150,00	–	720	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
330	С11011-103	ГИДРОИЗОЛ	5,19	104,00	–	540	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
331	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ	3	606,31	7,95	1819	24	263	0,37	1
		М		65,48	2,97	196	9	128	0,01	–
332	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	0,84	21,80	0,05	18	–	4	0,03	–
		М2		5,81	0,02	5	–	90	–	–
333	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,84	20,36	0,02	17	–	3	0,02	–
		М2		4,16	–	3	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			134809	6100			111
			ТЕНГЕ			19717	2186			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			97809				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24363				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7330				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			129502				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4074				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			244				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4319				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			32926				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1421				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2061				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			36407				
		ИТОГО ТЕПЛОСЕТИ	ТЕНГЕ			170228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД ,КАНАЛИЗАЦИЯ НАР.СЕТИ								
		ВОДОПРОВОД НАРУЖНЫЕ СЕТИ В1, ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
334	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	57,525	27,84	26,18	1601	1506	494	0,01	1
		М3		1,66	7,20	95	414	97	0,03	1
335	Е0101-164-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	5,8	218,93	–	1270	–	1435	1,54	9
		М3		218,93	–	1270	–	113	–	–
336	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5,76	134,10	–	772	–	873	0,97	6
		М3		134,10	–	772	–	113	–	–
337	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	51,765	6,48	6,48	335	335	106	–	–
		М3		–	2,10	–	109	97	0,01	–
338	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	57,525	21,55	4,52	1239	260	950	0,11	6
		М3		17,03	–	980	–	97	–	–
339	Е0123-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	1,625	1114,70	152,52	1811	248	445	1,02	2
		М3		153,68	57,15	250	93	130	0,28	–
340	Е0122-11-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,035	47611,09	17877,09	1666	626	1565	173,00	6
		КМ		29700,00	4698,68	1040	164	130	18,10	1
341	С130804-942 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 50Х3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	35,35	105,00	–	3712	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	Е0122-38-1	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ, ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ /ПАТРУБКОВ/ ДИАМ. 50 ММ	1	478,53	80,05	479	80	371	1,30	1
		ВРЕЗКА		254,25	31,50	254	32	130	0,15	–
343	С12041-39 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-I, D 3 ММ	0,0026	42800,00	--	111	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0122-31-1	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ	0,035	8097,13	--	283	--	365	51,50	2
		КМ		8032,50	--	281	--	130	--	--
345	Е0122-33-5	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ	0,0022	247994,13	49389,75	546	109	233	312,70	1
		Т		62775,00	18657,00	138	41	130	91,12	--
346	Е0122-8-7	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 273ММ- ФУТЛЯР	0,006	174718,44	71861,81	1048	431	859	441,00	3
		КМ		83025,00	27146,25	498	163	130	132,58	1
347	С130806-106 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ	6	2999,00	--	17994	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0122-12-7 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 250 ММ	0,006	429840,89	49625,39	2579	298	385	176,00	1
		КМ		30600,00	18747,00	184	112	130	91,56	1
349	Е0122-48-1	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРА	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		ФУТЛЯР		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
350	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	С130901-24	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
352	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
353	С130902-2	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР2 ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	5210,00	--	5210	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
354	С130809-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
355	С130804-2113 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	53,00	--	53	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
356	С130804-2257 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ВТУЛКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ПОД ФЛАНЕЦ DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	112,00	--	112	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
357	С130810-71	СПЕЦ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕН С МЕТАЛЛОМ D 50 ММ	1	1010,00	--	1010	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
358	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	53,83	245,44	3,82	13212	206	2464	0,21	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		37,35	1,44	2011	78	118	0,01	--
360	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,07574	13711,47	5475,87	1039	415	449	28,90	2
		Т		5040,00	1552,87	382	118	90	5,46	--
361	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ДО 0,1 Т	0,07574	154400,00	--	11694	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
362	Е0106-11-7	УСТАНОВКА СКОБ	0,015	93997,62	304,24	1410	5	523	198,00	3
		1Т		33075,00	114,75	496	2	105	0,56	--
363	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	0,9	21,80	0,05	20	--	5	0,03	--
		М2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
364	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,9	20,36	0,02	18	--	3	0,02	--
		М2		4,16	--	4	--	90	--	--
365	Е0146-25-2	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМ. 25 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/	3	139,90	69,75	420	209	322	0,35	1
		ОТВЕРСТ.		66,38	40,98	199	123	100	0,06	--
366	Е0146-25-17	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ. 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/	3	1,61	0,76	5	2	4	--	--
		ОТВЕРСТ.		0,72	0,45	2	1	100	--	--
367	Е0127-38-1	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	16,5	1112,02	14,12	18348	233	1011	0,27	4
		М2		42,98	3,08	709	51	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	Е0122-8-6	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	0,025	154891,68	66009,80	3872	1650	3092	376,00	9
		КМ		70200,00	24936,75	1755	623	130	121,79	3
369	С130806-100 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ	25,1	1751,00	–	43950	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
370	Е0122-12-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 200 ММ	0,025	345422,40	41899,52	8636	1047	1363	150,00	4
		КМ		26100,00	15828,75	653	396	130	77,30	2
371	Е0122-35-6	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 200 ММ	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		ШТ		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
372	С130902-56	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА, DУ 200 ММ	2	16300,00	–	32600	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНЫЕ СЕТИ								
373	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	7	8060,00	–	56420	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
374	Е0106-11-7	УСТАНОВКА СКОБ	0,035	93997,62	304,24	3290	11	1220	198,00	7
		1Т		33075,00	114,75	1158	4	105	0,56	–
375	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,133	13711,47	5475,87	1824	728	789	28,90	4
		Т		5040,00	1552,87	670	207	90	5,46	1
376	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ДО 0,1 Т	0,133	154400,00	–	20535	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	–	–	–	–	–	–
377	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРЕМЯНКИ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	1,87	21,80	0,05	41	–	10	0,03	–
		М2		5,81	0,02	11	–	90	–	–
378	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРЕМЯНКИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	1,87	20,36	0,02	38	–	7	0,02	–
		М2		4,16	–	8	–	90	–	–
379	Е0127-38-1	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	38,5	1112,02	14,12	42813	544	2359	0,27	10
		М2		42,98	3,08	1655	119	133	0,01	–
		СЕПТИК								
380	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99	6	8060,00	–	48360	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
381	Е0106-11-7	УСТАНОВКА СКОБ	0,075	93997,62	304,24	7050	23	2614	198,00	15
		1Т		33075,00	114,75	2481	9	105	0,56	–
382	Е0115-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	196,47	120,55	3,39	23684	665	24285	0,65	128
		М2		117,00	0,72	22987	141	105	0,05	10
383	С143002-28 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	2,9667	7800,00	–	23140	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
384	Е0110-50-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ	6,594	140,83	35,45	929	234	514	0,34	2
		М2		51,75	13,17	341	87	120	0,06	–
385	С12064-6	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ	6,594	12300,00	–	81106	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
386	Е0110-28-11	ОБИВКА КРЫШКИ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	6,594	186,98	2,26	1233	15	1458	1,22	8
		М2		183,38	0,86	1209	6	120	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	С11011-864 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	0,0363	72495,00	–	2632	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
388	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	3,81	1302,45	–	4962	–	2235	2,99	11
		М3		477,00	–	1817	–	123	–	–
389	Е0111-15-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	18	326,56	14,76	5878	266	1283	0,36	6
		М2		52,43	5,54	944	100	123	0,03	–
390	Е0111-15-2 К=14	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	252	41,67	0,67	10500	169	601	0,01	3
		М2		1,69	0,25	426	63	123	–	–
391	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	1,836	127,00	–	233	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
392	Е0146-25-2	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМ. 25 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/	6	139,90	69,75	839	419	644	0,35	2
		ОТВЕРСТ.		66,38	40,98	398	246	100	0,06	–
393	Е0146-25-17 К=4,75	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ. 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/	6	1,61	0,76	10	5	7	–	–
		ОТВЕРСТ.		0,72	0,45	4	3	100	–	–
394	Е0122-1-1	УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВТ-6 ДИАМ. 100 ММ	0,00105	388244,67	1984,82	408	2	64	270,00	–
		КМ		45900,00	749,25	48	1	130	3,66	–
395	Е0120-18-1	УСТАНОВКА ФЛЮГАРКИ	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	–
		ШТ		63,79	2,36	64	2	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	Е0106-11-8	УСТАНОВКА КРЮЧКОВ	0,064	70437,87	304,24	4508	19	658	58,00	4
		1Т		9675,00	114,75	619	7	105	0,56	–
397	Е0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ	0,6	150,08	1,43	90	1	79	0,56	–
		М		102,38	0,54	61	–	128	–	–
398	С130804-91	ТРУБЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ, D-160ММ	0,6	908,00	–	545	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
399	С130804-61	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ, D-140 ММ	0,6	7300,00	–	4380	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
400	Е0146-33-3	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	0,04	28128,20	355,81	1125	14	457	75,58	3
		М3		11301,75	135,00	452	5	100	0,66	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			557467	12351			293
			ТЕНГЕ			50186	3910			26
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			281181				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			58803				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			20399				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			360383				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			35092				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1239				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2180				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			38510				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			241195				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			855				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14523				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			256573				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			655465				
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАР.СЕТИ								
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г2 СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ								
401	Е0122-36-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		186,75	6,75	374	14	130	0,03	–
402	С130902-10	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 50 ММ	2	6880,00	–	13760	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
403	Е0119-4-1ПРИМ	УСТАНОВКИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ШКАФНОГО ГРШП	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		УСТАНОВК		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
404	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	СТОИМОСТЬ ШРП С РДНК 400М(715000:1,12:2,73677)	1	233265,07	–	233265	–	–	–	–
		КОМПЛ.		–	–	–	–	–	–	–
		ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФНУЮ УСТАНОВКУ- 1 ШТ								
405	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	1,5	218,93	–	328	–	371	1,54	2
		М3		218,93	–	328	–	113	–	–
406	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	0,8	21,55	4,52	17	4	13	0,11	–
		М3		17,03	–	14	–	97	–	–
407	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,8	134,10	–	107	–	121	0,97	1
		М3		134,10	–	107	–	113	–	–
408	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,76	9693,00	95,97	7367	73	645	4,90	4
		М3		771,75	36,25	587	28	105	0,18	–
409	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,76	127,00	–	97	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
410	С143001-58	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ	0,76	781,00	–	594	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,008	172357,31	536,06	1379	4	400	289,00	2
		1Т		47475,00	202,50	380	2	105	0,99	–
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
412	Ц0108-471-4	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	2	330,10	24,10	660	48	225	0,70	1
		ШТ		116,00	2,50	232	5	95	0,01	–
413	Ц0108-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	3	51,70	2,80	155	8	79	0,16	–
		М		27,50	0,30	83	1	95	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ С КАЛИТКОЙ ГРШП - 1 ШТ								
414	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,64	402,75	–	258	–	291	2,80	2
		М3		402,75	–	258	–	113	–	–
415	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,54	8386,38	95,97	4529	52	458	4,90	3
		М3		771,75	36,25	417	20	105	0,18	–
416	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,54	127,00	–	69	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
417	С143001-58	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ	0,54	781,00	–	422	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
418	Е0109-34-1	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,072	17355,77	2191,29	1250	158	820	73,60	5
		Т		12555,00	101,25	904	7	90	0,49	–
419	С12021-263	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,072	107900,00	–	7769	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
420	Е0109-62-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,12	27935,09	9375,11	3352	1125	1997	91,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		16380,00	2107,33	1966	253	90	7,36	1
421	Е0109-35-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	0,12	17937,36	627,68	2152	75	1544	86,50	10
		Т		14197,50	101,25	1704	12	90	0,49	–
422	С12021-260	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,0390832	114900,00	–	4491	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
423	С11011-759	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ "РАБИЦА"	13,45	257,00	–	3457	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
424	С11011-683	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ /КЦ-1/ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ РАЗМЕРОМ 2,8Х2,3 ММ	18,66	36,00	–	672	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
425	С12021-254	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	0,00852	122100,00	–	1040	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
426	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,8	134,10	–	107	–	121	0,97	1
		М3		134,10	–	107	–	113	–	–
427	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	0,8	21,55	4,52	17	4	13	0,11	–
		М3		17,03	–	14	–	97	–	–
428	Е0122-8-3	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ	0,003	70153,47	10674,97	210	32	206	270,00	1
		КМ		48825,00	4032,00	146	12	130	19,69	–
429	С130806-65 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	3,012	250,00	–	753	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
430	Е0113-16-4 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	0,54	65,03	0,10	35	–	6	0,06	–
		М2		11,62	0,04	6	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	Е0113-26-13 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125	0,54	99,27	0,18	54	–	3	0,03	–
		М2		5,54	0,10	3	–	90	–	–
432	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	0,54	60,75	–	33	–	30	0,34	–
		М2		60,75	–	33	–	90	–	–
433	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	0,54	59,00	47,75	32	26	14	0,07	–
		М2		11,25	18,00	6	10	90	0,09	–
434	Е0119-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	3	78,92	–	237	–	268	0,33	1
		М		69,75	–	209	–	128	–	–
435	Ц3920-2	КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 108 ММ	1	23,62	–	24	–	20	0,10	–
		СТЫК		22,50	–	23	–	90	–	–
436	Е0124-103-1	ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		ВРЕЗКА		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
		ОПОРА ПОД ЗАЗВИЖКУ ДЛЯ Ф-50ММ -2ШТ								
437	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	0,5	218,93	–	109	–	124	1,54	1
		М3		218,93	–	109	–	113	–	–
438	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,5	9693,00	95,97	4847	48	424	4,90	2
		М3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	–
439	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,5	127,00	–	64	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
440	С143001-58	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ	0,5	781,00	–	391	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,5	361,00	–	181	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
442	Е0109-34-1	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,0238	17355,77	2191,29	413	52	271	73,60	2
		Т		12555,00	101,25	299	2	90	0,49	–
443	С12021-263	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,0238	107900,00	–	2568	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
444	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,00872	93997,62	304,24	820	3	304	198,00	2
		1Т		33075,00	114,75	288	1	105	0,56	–
445	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ДО 0,1 Т	0,00872	154400,00	–	1346	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
446	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,21	–
		М2		37,35	1,44	45	2	118	0,01	–
447	Е0113-16-4 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	5,38	65,03	0,10	350	1	56	0,06	–
		М2		11,62	0,04	63	–	90	–	–
448	Е0113-26-13 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125	5,38	99,27	0,18	534	1	27	0,03	–
		М2		5,54	0,10	30	1	90	–	–
449	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	5,38	60,75	–	327	–	294	0,34	2
		М2		60,75	–	327	–	90	–	–
450	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	5,38	59,00	47,75	317	257	142	0,07	–
		М2		11,25	18,00	61	97	90	0,09	–
		МОЛНИЕЗАЩИТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	0,33	218,93	–	72	–	82	1,54	1
		М3		218,93	–	72	–	113	–	–
452	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	0,08	21,55	4,52	2	–	1	0,11	–
		М3		17,03	–	1	–	97	–	–
453	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,08	134,10	–	11	–	12	0,97	–
		М3		134,10	–	11	–	113	–	–
454	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,25	9693,00	95,97	2423	24	212	4,90	1
		М3		771,75	36,25	193	9	105	0,18	–
455	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,25	127,00	–	32	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
456	С143001-58	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ	0,25	781,00	–	195	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
457	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,25	361,00	–	90	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
458	Е0109-34-1	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,03766	17355,77	2191,29	654	83	429	73,60	3
		Т		12555,00	101,25	473	4	90	0,49	–
459	С12021-263	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,03766	107900,00	–	4064	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
460	Ц0108-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 50Х50Х3 ММ	1	431,60	21,60	432	22	144	0,90	1
		ШТ		149,00	2,90	149	3	95	0,02	–
461	Ц0108-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 10 ММ	1	247,70	20,70	248	21	107	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		111,00	1,60	111	2	95	0,01	–
462	Е0113-16-4 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	6,4	65,03	0,10	416	1	67	0,06	–
		М2		11,62	0,04	74	–	90	–	–
463	Е0113-26-13 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125	6,4	99,27	0,18	635	1	32	0,03	–
		М2		5,54	0,10	35	1	90	–	–
464	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	6,4	60,75	–	389	–	350	0,34	2
		М2		60,75	–	389	–	90	–	–
465	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	6,4	59,00	47,75	378	306	168	0,07	–
		М2		11,25	18,00	72	115	90	0,09	1
				ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г2 СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ						
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
466	Е0101-13-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	182,4	28,89	27,85	5269	5079	1677	0,01	1
		М3		1,04	8,44	190	1539	97	0,03	6
467	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	1,92	262,72	–	504	–	570	1,85	4
		М3		262,72	–	504	–	113	–	–
468	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	38,4	134,10	–	5149	–	5819	0,97	37
		М3		134,10	–	5149	–	113	–	–
469	Е0101-27-5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М	144	3,35	3,35	483	483	162	–	–
		М3		–	1,16	–	167	97	–	1
470	Е0122-11-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,32	51202,26	20326,01	16385	6504	15050	179,00	57
		КМ		30825,00	5353,43	9864	1713	130	20,64	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471	С130804-1224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	326,4	231,00	--	75398	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
472	С130804-1512 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 90° DN 63 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	692,00	--	2768	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
473	Е0119-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	320	78,92	--	25254	--	28570	0,33	107
		М		69,75	--	22320	--	128	--	--
474	Ц3924-2	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ	5	109,10	14,70	546	74	375	0,40	2
		СТЫК		81,00	2,25	405	11	90	0,01	--
475	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	ПРОКЛАДКА ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ	0,32	6469,41	5158,75	2070	1651	866	6,30	2
		КМ		1310,66	724,68	419	232	133	4,20	1
476	С ПРАЙС	СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛСГ 200 С МЕДНЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ(8200:250:1,12:2,73677)	359	10,70	--	3842	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
477	Е0124-103-1	ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		ВРЕЗКА		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
				ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА Ф63 -3 ШТ						
478	Е0116-10-8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 219 ММ	4,8	2512,62	45,33	12061	218	1888	1,66	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		290,25	16,97	1393	81	128	0,08	--
479	Е0120-19-2	УСТАНОВКА КОЗЫРЬКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1300 ММ	3	1501,22	12,95	4504	39	544	0,81	2
		ШТ		137,03	4,73	411	14	128	0,02	--
480	С130810-79	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 108Х4 ММ	3	401,00	--	1203	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	3,9	244,98	0,28	955	1	745	0,84	3
		М		146,93	0,11	573	--	130	--	--
482	Е0122-20-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 219 ММ	0,0048	438829,54	80944,76	2106	389	493	278,50	1
		КМ		48442,50	30577,50	233	147	130	149,34	1
483	Е0116-30-3	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ	6	3549,82	1,57	21299	9	4044	3,01	18
		ШТ		526,50	--	3159	--	128	--	--
484	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ИЗ БОРДЮРНОГО КАМНЯ	0,393	8713,37	--	3424	--	274	3,66	1
		М3		567,00	--	223	--	123	--	--
485	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,393	127,00	--	50	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
486	С143001-58	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ	0,393	781,00	--	307	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
487	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,393	361,00	--	142	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
488	Е0123-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	3	1114,70	152,52	3344	458	822	1,02	3
		М3		153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
489	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ МЕТАЛ.КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,00054	17355,77	2191,29	9	1	6	73,60	–
		Т		12555,00	101,25	7	–	90	0,49	–
490	С12021-260	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,00054	114900,00	–	62	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
491	С ПРАЙС	НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ(3230:1,12:2,73677)	3	1053,77	–	3161	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-5ШТ								
492	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,62	402,75	–	652	–	737	2,80	5
		М3		402,75	–	652	–	113	–	–
493	Е0109-34-1	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,1267	17355,77	2191,29	2199	278	1443	73,60	9
		Т		12555,00	101,25	1591	13	90	0,49	–
494	С12021-263	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,1267	107900,00	–	13671	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
495	С11011-954	ТАБЛИЧКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	5	359,00	–	1795	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
496	С11011-59	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,0011	149300,00	–	164	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
497	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,62	9128,94	95,97	14789	155	1374	4,90	8
		М3		771,75	36,25	1250	59	105	0,18	–
498	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	1,62	127,00	–	206	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	С143001-56	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	1,62	261,00	--	423	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
500	С12021-250	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,5 Т	0,00415	154200,00	--	640	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
501	Е0122-11-3	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 110 ММ	0,0444	58881,69	25695,31	2614	1141	2302	194,00	9
		КМ		33075,00	6813,45	1469	303	130	26,38	1
502	С130804-1227 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	44,844	692,00	--	31032	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
503	Е0124-114-1	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ В КОВЕРЕ	4	1699,08	290,34	6796	1161	3100	2,74	11
		ШТ		486,00	110,25	1944	441	130	0,53	2
504	Е0116-9-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	12	658,70	14,12	7904	169	1623	0,55	7
		М		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	--
505	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	5,5	200,00	--	1100	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
506	Е0124-105-4	ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1	1947,77	995,89	1948	996	1615	3,36	3
		ВРЕЗКА		866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
507	Е0119-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	12	78,92	--	947	--	1071	0,33	4
		М		69,75	--	837	--	128	--	--
508	Е0125-43-1	ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ ТРУБОПРОВОДА	0,012	92630,43	67711,68	1112	813	297	43,50	1
		КМ		9000,00	11625,86	108	140	120	43,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
509	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	2,11	59,00	47,75	124	101	56	0,07	--
		М2		11,25	18,00	24	38	90	0,09	--
510	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	2,11	32,52	0,05	69	--	11	0,03	--
		М2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
511	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	2,11	40,72	0,04	86	--	16	0,04	--
		М2		8,32	--	18	--	90	--	--
512	Е0101-165-6	КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,4	218,93	--	88	--	99	1,54	1
		М3		218,93	--	88	--	113	--	--
513	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ИЗ ТРУБ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,06272	17355,77	2191,29	1089	137	714	73,60	5
		Т		12555,00	101,25	787	6	90	0,49	--
514	С130806-182 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57Х3,5 ММ	12	364,00	--	4368	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
515	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	2,1	59,00	47,75	124	100	55	0,07	--
		М2		11,25	18,00	24	38	90	0,09	--
516	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	2,1	32,52	0,05	68	--	11	0,03	--
		М2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
517	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	2,1	40,72	0,04	86	--	16	0,04	--
		М2		8,32	--	17	--	90	--	--
518	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,3	8386,38	95,97	2516	29	255	4,90	1
		М3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
519	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	0,62	245,44	3,82	152	2	28	0,21	–
		М2		37,35	1,44	23	1	118	0,01	–
520	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
521	С130902-10	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	6880,00	–	6880	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ								
522	Е0122-8-1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,012	62566,88	6788,50	751	81	753	253,00	3
		КМ		45675,00	2565,00	548	31	130	12,52	–
523	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	12,12	279,00	–	3381	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
524	Е0113-16-4 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	2,16	65,03	0,10	140	–	23	0,06	–
		М2		11,62	0,04	25	–	90	–	–
525	Е0113-26-13 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125	2,16	99,27	0,18	214	–	11	0,03	–
		М2		5,54	0,10	12	–	90	–	–
526	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	2,16	60,75	–	131	–	118	0,34	1
		М2		60,75	–	131	–	90	–	–
527	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	2,16	59,00	47,75	127	103	57	0,07	–
		М2		11,25	18,00	24	39	90	0,09	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
528	Е0119-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	12	78,92	–	947	–	1071	0,33	4
		М		69,75	–	837	–	128	–	–
529	Е0122-36-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		ШТ		186,75	6,75	374	14	130	0,03	–
530	С130902-10	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	2	6880,00	–	13760	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРА ПОД ЗАЗВИЖКУ ДЛЯ Ф-50ММ -2ШТ								
531	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	0,5	218,93	–	109	–	124	1,54	1
		М3		218,93	–	109	–	113	–	–
532	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,5	9693,00	95,97	4847	48	424	4,90	2
		М3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	–
533	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,5	127,00	–	64	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
534	С143001-58	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ	0,5	781,00	–	391	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
535	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,5	361,00	–	181	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
536	Е0109-34-1	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	0,0238	17355,77	2191,29	413	52	271	73,60	2
		Т		12555,00	101,25	299	2	90	0,49	–
537	С12021-263	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,0238	107900,00	–	2568	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,00872	93997,62	304,24	820	3	304	198,00	2
		1Т		33075,00	114,75	288	1	105	0,56	–
539	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ДО 0,1 Т	0,00872	154400,00	–	1346	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
540	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,21	–
		М2		37,35	1,44	45	2	118	0,01	–
541	Е0113-16-4 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	5,38	65,03	0,10	350	1	56	0,06	–
		М2		11,62	0,04	63	–	90	–	–
542	Е0113-26-13 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125	5,38	99,27	0,18	534	1	27	0,03	–
		М2		5,54	0,10	30	1	90	–	–
543	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	5,38	60,75	–	327	–	294	0,34	2
		М2		60,75	–	327	–	90	–	–
544	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	5,38	59,00	47,75	317	257	142	0,07	–
		М2		11,25	18,00	61	97	90	0,09	–
545	С130810-76	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	4	227,00	–	908	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
546	Е0120-30-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	0,81	107,97	1,26	87	1	10	0,05	–
		КГ		8,96	0,47	7	–	128	–	–
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
547	Е0101-13-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	13,11	28,89	27,85	379	365	120	0,01	--
		М3		1,04	8,44	14	111	97	0,03	--
548	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	0,138	262,72	--	36	--	41	1,85	--
		М3		262,72	--	36	--	113	--	--
549	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	2,76	134,10	--	370	--	418	0,97	3
		М3		134,10	--	370	--	113	--	--
550	Е0101-27-5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М	10,35	3,35	3,35	35	35	12	--	--
		М3		--	1,16	--	12	97	--	--
551	Е0122-11-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,023	51202,26	20326,01	1178	467	1082	179,00	4
		КМ		30825,00	5353,43	709	123	130	20,64	--
552	С130804-1224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	23,23	231,00	--	5366	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
553	Е0119-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	26	78,92	--	2052	--	2321	0,33	9
		М		69,75	--	1814	--	128	--	--
554	Ц3924-2	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ	1	109,10	14,70	109	15	75	0,40	--
		СТЫК		81,00	2,25	81	2	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	ПРОКЛАДКА ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ	0,023	6469,41	5158,75	149	119	62	6,30	--
		КМ		1310,66	724,68	30	17	133	4,20	--
556	С ПРАЙС	СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛСГ 200 С МЕДНЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ(8200:250:1,12:2,73677)	23,23	10,70	--	249	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА Ф63 -2 ШТ								
557	Е0116-10-8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 219 ММ	3,2	2512,62	45,33	8040	145	1258	1,66	5
		М		290,25	16,97	929	54	128	0,08	--
558	Е0120-19-2	УСТАНОВКА КОЗЫРЬКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1300 ММ	2	1501,22	12,95	3002	26	363	0,81	2
		ШТ		137,03	4,73	274	9	128	0,02	--
559	С130810-79	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 108Х4 ММ	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
560	Е0122-47-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	2,6	244,98	0,28	637	1	497	0,84	2
		М		146,93	0,11	382	--	130	--	--
561	Е0122-20-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 219 ММ	0,0032	438829,54	80944,76	1404	259	329	278,50	1
		КМ		48442,50	30577,50	155	98	130	149,34	--
562	Е0116-30-3	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ	4	3549,82	1,57	14199	6	2696	3,01	12
		ШТ		526,50	--	2106	--	128	--	--
563	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИИ БОРДЮРНОГО КАМНЯ	0,262	8713,37	--	2283	--	183	3,66	1
		М3		567,00	--	149	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
564	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,262	127,00	--	33	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
565	С143001-58	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ	0,262	781,00	--	205	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
566	С143001-62	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	0,262	361,00	--	95	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
567	Е0123-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	2	1114,70	152,52	2229	305	548	1,02	2
		М3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
568	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ МЕТАЛ.КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,00036	17355,77	2191,29	6	1	4	73,60	--
		Т		12555,00	101,25	5	--	90	0,49	--
569	С12021-260	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,00036	114900,00	--	41	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
570	С ПРАЙС	НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ(3230:1,12:2,73677)	2	1053,77	--	2108	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			701803	30777			462
			ТЕНГЕ			83353	9193			40
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4392				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1954				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			381				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6727				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			378125				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			53548				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25900				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			457573				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			51144				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7500				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			62162				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			268143				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			48664				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19008				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			335815				
		ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ	ТЕНГЕ			862277				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 ПЛОЩАДЬ 300,0								
571	Е0127-14-1	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА**	45	898,26	68,13	40422	3066	2043	0,14	6
		М3		21,38	12,76	962	574	133	0,04	2
572	Е0127-26-1	**УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ**	300	295,72	34,29	88716	10287	5907	0,04	12
		М2		6,01	8,79	1803	2638	133	0,03	9
573	Е0127-26-5 К=6	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4(ДО18СМ)**	300	133,72	9,07	40115	2722	1324	–	1
		М2		0,66	2,66	198	798	133	0,01	3
574	Е0127-72-1	**РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ**	0,225	339,59	339,59	76	76	42	0,58	–
		Т		–	140,94	–	32	133	0,58	–
575	СН1011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД**	0,23175	37900,00	–	8783	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
576	Е0127-66-2	**ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК**	0,225	472,75	427,75	106	96	49	0,29	–
		Т		45,00	117,15	10	26	133	0,44	–
577	Е0127-53-6	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3**	300	24,52	15,35	7356	4605	4389	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		5,94	5,06	1782	1518	133	0,02	5
578	Е0127-54-6 К=2	НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	300	0,08	–	24	–	16	–	–
		М2		0,04	–	12	–	133	–	–
579	С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ /ГОСТ 9128-97/ ПОРИСТЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ, М-I, КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ	41,67	8216,00	–	342361	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
580	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,09	339,59	339,59	31	31	17	0,58	–
		Т		–	140,94	–	13	133	0,58	–
581	С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД	0,0927	37900,00	–	3513	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
582	Е0127-66-2	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК	0,09	472,75	427,75	43	38	19	0,29	–
		Т		45,00	117,15	4	11	133	0,44	–
583	Е0127-53-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	300	24,52	15,35	7356	4605	4389	0,03	10
		М2		5,94	5,06	1782	1518	133	0,02	5
584	С143010-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2003	28,11	7828,00	–	220045	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ АВТОСТОЯНКИ И ПОДЪЕЗДА-474,0М2								
585	Е0127-14-I	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	71,1	898,26	68,13	63866	4844	3228	0,14	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		21,38	12,76	1520	907	133	0,04	3
586	Е0127-26-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ	474	295,72	34,29	140171	16254	9333	0,04	19
		М2		6,01	8,79	2849	4169	133	0,03	14
587	Е0127-26-5 К=6	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4(ДО18СМ)	474	133,72	9,07	63381	4300	2093	–	2
		М2		0,66	2,66	313	1260	133	0,01	4
		ТИП III. ПЛОЩАДЬ 712,0М2								
588	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА	41	9,24	9,24	379	379	119	–	–
		М3		–	3,00	–	123	97	0,01	–
589	Е0101-17-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	41	29,64	28,58	1215	1172	420	0,01	–
		М3		0,99	9,56	41	392	97	0,04	1
590	Е010333-А1-2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	67,24	24,60	24,60	1654	1654	331	–	–
		Т		–	4,92	–	331	100	0,10	7
591	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
		М3		17,03	–	170	–	97	–	–
592	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	64,1	1087,34	73,75	69699	4728	2818	0,14	9
		М3		21,38	11,67	1370	748	133	0,04	3
593	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ	44,86	1302,45	–	58428	–	26320	2,99	134
		М3		477,00	–	21398	–	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
594	С11011-1006 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400	3,19	7800,00	–	24882	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
595	Е0111-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	641	181,23	21,26	116169	13628	129397	0,95	608
		М2		156,15	7,97	100092	5109	123	0,04	25
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
596	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА	217	9,24	9,24	2006	2006	632	–	–
		М3		–	3,00	–	651	97	0,01	2
597	Е0101-17-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	217	29,64	28,58	6432	6201	2221	0,01	1
		М3		0,99	9,56	215	2075	97	0,04	8
598	Е010333-А1-2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	355,88	24,60	24,60	8755	8755	1751	–	–
		Т		–	4,92	–	1751	100	0,10	37
599	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	52	21,55	4,52	1120	235	859	0,11	6
		М3		17,03	–	886	–	97	–	–
600	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	10,77	218,93	–	2358	–	2664	1,54	17
		М3		218,93	–	2358	–	113	–	–
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
601	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,87	218,93	–	190	–	215	1,54	1
		М3		218,93	–	190	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ								
			371	453,56	6,63	168270	2460	54493	0,70	259
		М		108,68	1,76	40320	652	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1488139	92187			1108
			ТЕНГЕ			178276	25296			132
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1488139				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			255255				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			104604				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1847997				
		ИТОГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ	ТЕНГЕ			1847997				
		ОГРАЖДЕНИЕ								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
603	Е0101-149-2	БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ, ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М								
			56	209,01	180,88	11705	10129	4496	0,20	11
		ЯМА		28,13	54,63	1575	3060	97	0,21	12
604	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ИЗ ТРУБ, МАССОЙ ДО 0,1 Т								
			1,29528	17355,77	2191,29	22481	2838	14754	73,60	95
		Т		12555,00	101,25	16262	131	90	0,49	1
605	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т								
			1,29528	172800,00	--	223824	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
606	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ								
			0,01126	93997,62	304,24	1058	3	392	198,00	2
		1Т		33075,00	114,75	372	1	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	34,6	60,75	–	2102	–	1892	0,34	12
		М2		60,75	–	2102	–	90	–	–
608	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	34,6	59,00	47,75	2041	1652	911	0,07	2
		М2		11,25	18,00	389	623	90	0,09	3
609	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	34,6	21,80	0,05	754	2	182	0,03	1
		М2		5,81	0,02	201	1	90	–	–
610	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	34,6	40,72	0,04	1409	1	259	0,04	1
		М2		8,32	–	288	–	90	–	–
611	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,377	1023,70	97,07	386	37	66	0,78	–
		М3		112,50	36,00	42	14	118	0,18	–
612	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	6,77	8386,38	95,97	56776	650	5744	4,90	33
		М3		771,75	36,25	5225	245	105	0,18	1
613	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	6,86	127,00	–	871	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
614	Е0109-30-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	4,9192	14359,66	5522,03	70638	27164	32750	35,90	177
		Т		6075,00	1322,37	29884	6505	90	4,73	23
615	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	46	21,80	0,05	1003	2	241	0,03	1
		М2		5,81	0,02	267	1	90	–	–
616	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	46	40,72	0,04	1873	2	344	0,04	2
		М2		8,32	–	383	–	90	–	–
		КАЛИТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
617	Е0101-149-2	БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ, ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М	1	209,01	180,88	209	181	80	0,20	–
		ЯМА		28,13	54,63	28	55	97	0,21	–
618	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,0013	1023,70	97,07	1	–	–	0,78	–
		М3		112,50	36,00	–	–	–	0,18	–
619	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,128	9693,00	95,97	1241	12	109	4,90	1
		М3		771,75	36,25	99	5	105	0,18	–
620	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	0,0128	127,00	–	2	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
621	С11011-56	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ	0,002	136500,00	–	273	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
622	Е0109-34-1	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ИЗ ТРУБ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,02313	17355,77	2191,29	401	51	263	73,60	2
		Т		12555,00	101,25	290	2	90	0,49	–
623	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,02313	172800,00	–	3997	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
624	Е0109-30-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,0734	14359,66	5522,03	1054	405	489	35,90	3
		Т		6075,00	1322,37	446	97	90	4,73	–
625	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198,00	1
		1Т		33075,00	114,75	198	1	105	0,56	–
626	С12021-268	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ КАЛИТОК	0,0734	134000,00	–	9836	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
627	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	4,1	60,75	–	249	–	224	0,34	1
		М2		60,75	–	249	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
628	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	4,1	59,00	47,75	242	196	108	0,07	--
		М2		11,25	18,00	46	74	90	0,09	--
629	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	4,1	21,80	0,05	89	--	22	0,03	--
		М2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
630	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	4,1	20,36	0,02	83	--	15	0,02	--
		М2		4,16	--	17	--	90	--	--
		ВОРОТА								
631	Е0101-149-2	БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ, ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М	4	209,01	180,88	836	724	321	0,20	1
		ЯМА		28,13	54,63	113	219	97	0,21	1
632	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,04	134,10	--	5	--	6	0,97	--
		М3		134,10	--	5	--	113	--	--
633	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,064	1023,70	97,07	66	6	11	0,78	--
		М3		112,50	36,00	7	2	118	0,18	--
634	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,276	9693,00	95,97	2675	26	234	4,90	1
		М3		771,75	36,25	213	10	105	0,18	--
635	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	0,276	127,00	--	35	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
636	Е0109-34-1	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ИЗ ТРУБ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,148	17355,77	2191,29	2569	324	1686	73,60	11
		Т		12555,00	101,25	1858	15	90	0,49	--
637	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,148	172800,00	--	25574	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
638	Е0109-30-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,296	14359,66	5522,03	4250	1635	1971	35,90	11
		Т		6075,00	1322,37	1798	391	90	4,73	1
639	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,009	93997,62	304,24	846	3	314	198,00	2
		1Т		33075,00	114,75	298	1	105	0,56	–
640	С12021-268	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ ВОРОТ	0,296	134000,00	–	39664	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
641	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	19,6	60,75	–	1191	–	1072	0,34	7
		М2		60,75	–	1191	–	90	–	–
642	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	19,6	59,00	47,75	1156	936	516	0,07	1
		М2		11,25	18,00	221	353	90	0,09	2
643	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	19,6	21,80	0,05	427	1	103	0,03	1
		М2		5,81	0,02	114	–	90	–	–
644	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	19,6	20,36	0,02	399	–	73	0,02	–
		М2		4,16	–	82	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			494856	46983			381
			ТЕНГЕ			64288	11805			45
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			90568				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17944				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6511				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			115023				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			404288				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			51913				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			27372				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			483573				
		ИТОГО ПО ОГРАЖДЕНИЮ	ТЕНГЕ			598596				

МАФЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
645	У1-49-7	УРНА МЕТАЛИЧЕСКАЯ ВАРИАНТ II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	8	5447,64	27,54	43581	220	5203	3,70	30
		УРНА		613,80	5,64	4910	45	105	0,03	–
646	У1-43-25	СКАМЬЯ ТИПА III, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	15	28826,46	212,52	432397	3188	50309	19,00	285
		СКАМЬЯ		3135,00	59,22	47025	888	105	0,29	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			475978	3408			315
			ТЕНГЕ			51935	933			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			475978				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			55512				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			31889				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			563380				
		ИТОГО ПО МАФ	ТЕНГЕ			563380				
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
647	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	438	9,24	9,24	4049	4049	1275	–	–
		М3		–	3,00	–	1315	97	0,01	5
648	Е0101-24-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	438	7,91	7,91	3465	3465	1091	–	–
		М3		–	2,57	–	1125	97	0,01	4
649	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	995	9,24	9,24	9199	9199	2897	–	–
		М3		–	3,00	–	2986	97	0,01	11
650	Е0101-24-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	995	7,91	7,91	7871	7871	2479	–	–
		М3		–	2,57	–	2555	97	0,01	10
651	Е0101-132-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, 2,2 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	995	11,12	11,12	11064	11064	3826	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	3,96	--	3945	97	0,01	13
652	Е0101-132-7	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 2,2 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	995	0,98	0,98	972	972	430	--	--
		М3		--	0,45	--	443	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			36619	36619			--
			ТЕНГЕ			--	12370			46
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			36619				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11998				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2917				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			51534				
		ИТОГО ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ	ТЕНГЕ			51534				
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
653	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	1221	9,24	9,24	11288	11288	3555	--	--
		М3		--	3,00	--	3665	97	0,01	14
654	Е0101-24-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	1221	7,91	7,91	9659	9659	3042	--	--
		М3		--	2,57	--	3136	97	0,01	12
655	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М(ОЗЕЛЕНЕНИЕ)	1221	9,24	9,24	11288	11288	3555	--	--
		М3		--	3,00	--	3665	97	0,01	14
656	Е0101-24-10К=2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М (30КМ)(ОЗЕЛЕНЕНИЕ)	1221	15,82	15,82	19317	19317	6083	--	--
		М3		--	5,14	--	6272	97	0,01	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			51552	51552			--
			ТЕНГЕ			--	16737			52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			51552				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16235				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4067				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			71854				
		ИТОГО ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ	ТЕНГЕ			71854				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			19570320	412186			11585
			ТЕНГЕ			1925481	124842			563
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			5073119				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			5073119				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3224794				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			322680				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			212848				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3760321				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7002056				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1684655				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			521203				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			9207914				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			520541				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			63265				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			35028				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			618834				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1216640				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			211243				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			85673				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1513557				
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2533171				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			151990				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2685161				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			22858906				
	в т. ч оборудование		Тенге			5073119,00				
	Временные здания и сооружения 3 ,4%		Тенге			604716,76				
	Итого:		Тенге			18390503,76				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			364131,97				
	Итого:		Тенге			18754635,73				
	Прочие:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет 1%					**183905,04**				
	Доп, отпуска 0,4%					**73562,02**				
	Итого:					**257467,06**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**24085221,79**				
	Итого в текущих ценах к=2,682039013357		Тенге			**64597504,49**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**1291950,09**				
	Итого:					**65889454,58**				
	НДС 12-%		Тенге			**7906734,55**				
	Всего по акту:		Тенге			**73796189,13**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по техническому надзору _____ **Туйгужин Е.Е.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО, с Подстепное Теректинский район
Объект: " Строительство дома культуры на 300 мест в с.Подстепное Теректинского района ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/ 62 от 2017-04-13

Акт приемки выполненных работ №8 за 21 сентября 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
		ТИП 3								
1	**Е0111-27-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ МНОГОЦВЕТНЫХ ПЛИТОК**	**393,41**	**402,8**	**15,2**	**158466**	**5980**	**87425**	**1,07**	**421**
		М2		**173,3**	**7,37**	**68178**	**2899**	**123**	**0,04**	**15**
2	**С11011-1169 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**КЕРАМОГРАНИТ, ТОЛЩИНА 10 ММ, ПЛИТА ТЕМНАЯ**	**401,2782**	**1350**	**–**	**541726**	**–**	**–**	**–**	**–**
		М2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ТИП 6								
3	**Е0111-33-2**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ**	**107,87**	**1905,05**	**11,03**	**205497**	**1190**	**13178**	**0,60**	**65**
		М2		**95,18**	**4,14**	**10267**	**447**	**123**	**0,02**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**905688**	**7170**			**486**
			ТЕНГЕ			**78445**	**3346**			**17**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**905688**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			100603				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			60377				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1066669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1066669				
		РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ,ВИТРАЖ РАЗДЕВАЛКИ								
4	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПЕРЕГОРОДКА, СЕРИИ RL-500 ПОКРЫТИЕ RAL 9006 СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК.3600X4850X2700(H) ДВЕРИ СЕРИИ RL-500 ПОКРЫТИЕ RAL 9006 СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК.900X2100(H) В КОСПЛЕКТЕ С НАЖИМНЫС ГАРНИТУРОМ,ЗАМОК С ЯЗЫЧКОМ, ПЕТЛИ, БЕЗ ДОВОДЧИКА.ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОМ 6ММ ПРОЗРАЧНОЕ В 2 НИТИ.ЖАЛЮЗИ С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ 3600X4850X1940X2700(H)(1183865:2,73677:1,12)	1	386229,87	--	386230	--	--	--	--
		КОНСТР		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е0115-64-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ	131,41	349,99	3,94	45992	518	14295	0,55	73
		М2		102,11	1,49	13418	196	105	0,01	1
6	Е0115-180-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	130,98	325,41	2,33	42622	305	11293	0,49	64
		М2		81,23	0,88	10640	115	105	--	1
7	Е0134-56-8	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВ НА 5 СМ	215,74	839,96	4,51	181212	973	96518	2,49	537
		М2		405	1,71	87375	369	110	0,01	2
8	Е0134-60-15	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	215,74	208,17	4,51	44911	973	40132	1,04	224
		М2		167,4	1,71	36115	369	110	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С11011-1167 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АКУСТИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ ECOPHON	277,7704	809	--	224716	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0134-56-2	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН НА 5 СМ	508,65	749,31	4,47	381135	2274	193570	2,13	1083
		М2		344,25	1,71	175103	870	110	0,01	4
11	Е0134-60-5	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	508,65	176,24	4,41	89644	2243	80637	0,89	451
		М2		142,43	1,69	72447	860	110	0,01	4
12	С11011-1167 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АКУСТИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ ECOPHON	645,8843	809	--	522520	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА								
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ГЛАВНОГО ВХОДА								
13	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,02291	13711,47	5475,87	314	125	136	28,90	1
		Т		5040	1552,87	115	36	90	5,46	--
14	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,02291	172800	--	3959	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	2,06	60,75	--	125	--	113	0,34	1
		М2		60,75	--	125	--	90	--	--
16	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	2,06	59,0	47,75	122	98	54	0,07	--
		М2		11,25	18,00	23	37	90	0,09	--
17	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	2,06	21,8	0,05	45	--	11	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
18	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115(ЗА ДВА РАЗА)	4,12	20,36	0,02	84	--	15	0,02	--
		М2ПОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА		4,16	--	17	--	90	--	--
19	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,1324	13711,47	5475,87	1815	725	786	28,90	4
		Т		5040	1552,87	667	206	90	5,46	1
20	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,1324	172800	--	22879	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	12,1	60,75	--	735	--	662	0,34	4
		М2		60,75	--	735	--	90	--	--
22	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	12,1	59	47,75	714	578	319	0,07	1
		М2		11,25	18,00	136	218	90	0,09	1
23	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	12,1	21,8	0,05	264	1	63	0,03	--
		М2		5,81	0,02	70	--	90	--	--
24	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115(ЗА ДВА РАЗА)	12,1	20,36	0,02	246	--	45	0,02	--
		М2		4,16	--	50	--	90	--	--
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА								
25	Е0115-13-1	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ НЕ СКОЛЬЗЯЩАЯ	26	1295,46	6,79	33682	177	29554	5,50	143
		М2		1080	2,57	28080	67	105	0,01	--
26	С11011-526	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	26	1640	--	42640	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	7,68	496,09	8,20	3810	63	2523	1,71	13
		М2		272,95	3,08	2096	24	119	0,02	–
28	С11011-435	НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	8,448	896	–	7569	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2037986	9053			2600
			ТЕНГЕ			427225	3365			16
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1622789				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			469803				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			125556				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2218148				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			28967				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			922				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1793				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			31682				
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			386230				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			23174				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			409404				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2659234				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖ								
29	Ц0110-667-6	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1	3100,6	1,6	3101	2	2673	16,00	16
		ШТ		2970	–	2970	–	90	–	–
30	Ц0108-121-2	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ : С-7	2	380,3	–	761	–	633	2,00	4
		ШТ		333	–	666	–	95	–	–
31	Ц0110-669-3	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	1	994,3	1,60	994	2	842	5,00	5
		ШТ		936	–	936	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц0110-682-2	СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫЗЫВНАЯ: ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ ДО 10	3	1159	–	3477	–	2989	7,00	21
		ШТ		1107	–	3321	–	90	–	–
33	Ц0110-349-6	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ	14	1089	–	15246	–	13942	6,00	84
		ШТ		986	–	13804	–	101	–	–
34	Ц0110-668-1	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	43	153,5	–	6601	–	5573	1,00	43
		ШТ		144	–	6192	–	90	–	–
35	Ц0110-668-3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	45	457,5	1,6	20588	72	17699	2,00	90
		ШТ		437	–	19665	–	90	–	–
36	Ц0108-532-4	УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ РУЧНОГО	7	467,4	9,4	3272	66	1749	2,00	14
		ШТ		263	–	1841	–	95	–	–
37	Ц0110-669-4	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ /ИЗЛУЧАТЕЛЬ ИЛИ ПРИЕМНИК/	2	860,3	1,6	1721	3	1490	5,00	10
		ШТ		828	–	1656	–	90	–	–
38	Ц0110-901-12	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	4	85,5	0,2	342	1	168	0,23	1
		ШТ		38	0,1	152	–	110	–	–
39	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1,00	1
		ШТ		227	2,3	227	2	95	0,01	–
40	Ц0110-898-12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ: КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ: КАБЕЛИ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ	6	742	305	4452	1830	3102	2,00	12
		КОРОБКА		398	72	2388	432	110	0,42	3
41	Ц0108-411-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	260	114,4	7,8	29744	2028	12177	0,29	75
		М		48,8	0,5	12688	130	95	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц0108-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	240	8,5	0,1	2040	24	1664	0,05	12
		М		7,3	–	1752	–	95	–	–
43	Ц0110-671-3	ПРОВОД ДВУХ- И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО БЕТОННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ	1270	73,7	1,3	93599	1651	67323	0,33	419
		М		58,7	0,2	74549	254	90	–	1
44	Ц0108-398-2	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ	780	7,9	3,5	6162	2730	3483	0,02	16
		М		3,7	1	2886	780	95	0,01	5
				МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА						
45	С151804-3227 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 16 П	1	6944	–	6944	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
46	С151804-3197 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-45	43	356	–	15308	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
47	С151804-3189 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/4-А3	45	224	–	10080	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
48	С151804-3213 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ	7	534	–	3738	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
49	С151804-3330 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ ПРИЗМА-102	14	298	–	4172	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
50	С151802-13	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТУ-10	6	526	–	3156	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
51	С151802-18	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	6	70	–	420	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С151804-3358 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ (КОМБИНИРОВАННЫЕ)	7	404	--	2828	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
53	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	АКУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АБК-12В, 7,0МА/Ч (3278:2,73677:1,12)	2	989,11	--	1978	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
54	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	УСТРОЙСТВО СВЕТО-АКУСТИЧЕСКОЕ СИГНАЛЬНОЕ МАЯК-12(1600:2,73677:1,12)	1	482,79	--	483	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
55	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	БЛОК РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ (9945:2,73677:1,12)	1	3000,84	--	3001	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
56	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КАБЕЛЬ МНОГОЖИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КСПВ2Х0,5ММ(18:2,73677:1,12)	850	5,87	--	4992	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
57	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КАБЕЛЬ МНОГОЖИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КСПВ4Х0,4ММ(23:2,73677:1,12)	420	7,5	--	3152	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
58	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КАБЕЛЬ МНОГОЖИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ШВВП2Х0,75ММ(63:2,73677:1,12)	240	20,55	--	4933	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
59	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х40(441:2:2,73677:1,12)	40	71,94	--	2877	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
60	СПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20Х10 (185:2:2,73677:1,12)	740	30,18	--	22331	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С130804-997 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	260	30	–	7800	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
62	С151801-10	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	4	343	–	1372	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
63	С151801-35	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПХВ БОКСОМ	1	1160	–	1160	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			293324	8421			823
			ТЕНГЕ			145693	1599			9
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			285524				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			135724				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25275				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			446523				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7800				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			468				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8268				
		ИТОГО ПО ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			454791				
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ЗВУКОВОЕ И ВИДЕОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЯ								
64	Е0120-40-1	УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ-ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ	2	383,55	18,6	767	37	950	2,00	4
		ШТ		363,83	7,09	728	14	128	0,03	–
65	С151801-131	КОРОБКА -КОРПУС ДВУХКНОПОЧНОГО ПОСТА ПЛАСТИКОВЫЙ	6	509	–	3054	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
66	С151801-902 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ -КНОПКА СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ	12	108	–	1296	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
67	С151801-160 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА -КНОПКА СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ	6	684	–	4104	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СПИСЬСОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СПЛИТ СИСТЕМА(135520:2,73677:1,12)	2	44212,7	--	88425	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЗВУКОВОЕ И ВИДЕОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
69	Ц0131-9-1	КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ПУЛЬТ МИКШЕРСКИЙ, ТИП 100К-33, 100К-35	1	8746,31	--	8746	--	6075	39,00	39
		ШТ		6750	--	6750	--	90	--	--
70	Ц0131-17-1	КОМПЛЕКС ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ КИНОТЕАТРАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ,(КЛОНКИ)	6	10584,56	--	63507	--	47142	52,00	312
		КОМПЛ		8730	--	52380	--	90	--	--
71	Ц0131-13-1	КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ШКАФ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ, ТИП 50У-165	3	2668,89	1,57	8007	5	6440	14,00	42
		ШТ		2385	--	7155	--	90	--	--
72	Ц0110-349-7	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	2	107,3	--	215	--	200	1,00	2
		ШТ		99,00	--	198	--	101	--	--
73	Ц0131-22-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ РАМЫ ЭКРАНА КИНОПРОЕКЦИОННОГО	27	169,93	--	4588	--	4101	1,00	27
		М2		168,75	--	4556	--	90	--	--
74	Ц0131-22-2	НАТЯЖКА ЭКРАНА КИНОПРОЕКЦИОННОГО	27	156,43	--	4224	--	3773	1,00	27
		М2		155,25	--	4192	--	90	--	--
75	Ц0131-22-3	ОБРАМЛЕНИЕ ЭКРАНА КИНОПРОЕКЦИОННОГО	27	163,18	--	4406	--	3937	1,00	27
		М2		162	--	4374	--	90	--	--
76	Ц0131-13-4	КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ШКАФ ОКОНЕЧНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ, ТИП 50У-46	3	4607,88	10,96	13824	33	9659	21,00	63
		ШТ		3577,5	--	10733	--	90	--	--
77	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	200	27,7	2,1	5540	420	3838	0,10	20
		М		19,7	0,5	3940	100	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Ц0108-412-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	200	10,6	0,1	2120	20	1691	0,06	12
		М		8,8	0,1	1760	20	95	--	--
		ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
79	С	ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD/CD-R/RW/MP3 VOLTA CDJ-32-CD/MP3(30562,00.4,33:2,73677:1,12)	1	43173,11	--	43173	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
80	С	РЕКОРДЕР TASCAM-MD-CD1 MK III(97928,20.4,33:2,73677:1,12)	1	138337,32	--	138337	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
81	С	MD РЕКОРДЕР/ПЛЕЕР(85786,00.4,33:2,73677:1,12)	1	121184,76	--	121185	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
82	С	ВОКАЛЬНЫЕ МИКРОФОН SHURE SM58S С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ(12618,02.4,33:2,73677:1,12)	3	17824,72	--	53474	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
83	С	РАДИОСИСТЕМА SHURE PGX24/BETA58(34338,00.4,33:2,73677:1,12)	1	48507,24	--	48507	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
84	С	КАБЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА QUIK LOK CM675 B(36290,00.4,33:2,73677:1,12)	0,15	192528,74	--	28879	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
85	С	КАБЕЛЬ МУЛЬТИКОР PROEL TN1204LU50(85912,00.4,33:2,73677:1,12)	1	121362,75	--	121363	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
86	С	АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 2X4(306172,00.3,61:2,73677:1,12)	0,2	432510,89	--	86502	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
87	С	LAN КАБЕЛЬ TACKER C704 КАТЕГОРИИ 5E(76800,00.4,33:2,73677:1,12)	0,1	108490,77	--	10849	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С	ПАЧКОРД-КОМПЛЕКТ(MPM AD9-5K БАЛАСНЫЙ КАБЕЛЬ, РАЗЪЕМЫ RCA (ТЮЛЬПАН)(1041,00.4,33:2,73677:1,12)	1	1470,56	–	1471	–	–	–	–
		К-Т		–	–	–	–	–	–	–
89	С	SWITCHRAFT 280 НЕСИМЕТРИЧНЫЙ "ДЖЕК",1\4(305,00.3,61:2,73677:1,12)	4	430,86	–	1723	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
90	С	SWITCHRAFT AA3M РАЗЪЕМ КАБЕЛЬНЫЙ XLR 3-X ПИНОВЫЙ "ПАПА"(545,16.4,33:2,73677:1,12)	10	770,11	–	7701	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
91	С	SWITCHRAFT AA3F РАЗЪЕМ КАБЕЛЬНЫЙ XLR-3X ПИНОВЫЙ "МАМА"(454,30.4,33:2,73677:1,12)	10	641,76	–	6418	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
92	С151801-131	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ	8	509	–	4072	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
93	С	КОРОБКА МУЛЬТИКОРНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ(5800.4,33:2,73677:1,12)	1	6830,91	–	6831	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
94	Ц0129-1-2	ЛЕБЕДКА АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА	2	17089,86	37,67	34180	75	30403	102,00	204
		ШТ		16875	15,75	33750	32	90	0,09	–
95	Ц0129-11-2	БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ	36	1951,79	38,16	70264	1374	61965	12,00	432
		ШТ		1890	22,5	68040	810	90	0,13	5
96	Ц0129-12-1	ПЛИТА ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ	1,8	1027,64	12,33	1850	22	1633	6,00	11
		Т		1003,5	4,5	1806	8	90	0,03	–
97	Ц0129-12-2	РАМА ПРОТИВОВЕСА, МАССА ДО 3 Т	6	3000,65	614,52	18004	3687	14215	15,00	90
		ШТ		2362,5	270	14175	1620	90	1,57	9
98	Ц0129-15-1	СТЯЖКА ВИНТОВАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,5 Т	24	181,18	–	4348	–	3888	1,00	24
		ШТ		180	–	4320	–	90	–	–
99	Ц0129-16-4	УЗЕЛ МЕРТВОГО КРЕПЛЕНИЯ ДОРОГИ АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА ИЛИ ЛЮСТРЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА	2	1257,24	–	2514	–	2240	7,00	14
		ШТ		1244,25	–	2489	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Ц0129-17-3	КАРЕТКА ДВУХ- ИЛИ ЧЕТЫРЕХРОЛИКОВАЯ ДОРОГИ АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА	48	88,93	–	4269	–	3791	1,00	48
		ШТ		87,75	–	4212	–	90	–	–
101	Ц0129-28-9	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ, ДИАМЕТР ДО 12 ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ПРЯМОЙ СИСТЕМЫ ДО 25 М, КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОК 4	6	8093,87	–	48563	–	43254	44,00	264
		КОМПЛ		8010	–	48060	–	90	–	–
102	Ц0129-30-1	КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ ДЛЯ РУЧНОГО ПРИВОДА ДЕКОРАЦИОННОГО, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЛИ СОФИТНОГО ПОДЪЕМА	6	2216,19	–	13297	–	11846	11,00	66
		КОМПЛ		2193,75	–	13163	–	90	–	–
103	Ц0129-29-2	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	2	5320,62	–	10641	–	9477	28,00	56
		КОМПЛ		5265	–	10530	–	90	–	–
104	Ц0129-51-1	ОГРАЖДЕНИЕ СЕТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШАХТ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОВЕСОВ, СОФИТНЫХ ФЕРМ	25	203,68	–	5092	–	4556	1,00	25
		М2		202,5	–	5063	–	90	–	–
105	Ц0129-13-4	ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЬЕМОВ	24	84,43	–	2026	–	1798	1,00	24
		ШТ		83,25	–	1998	–	90	–	–
106	Ц0129-13-8	ШТАНГА СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ	7	472,5	–	3308	–	2977	3,00	21
		ШТ		472,5	–	3308	–	90	–	–
107	Ц0129-13-3	ДОРОГА АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА	2	2143,13	–	4286	–	3815	13,00	26
		КОМПЛ		2119,5	–	4239	–	90	–	–
108	Е0109-62-8ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИЙ КАРКАСА СЦЕНЫ	1,245	25987,18	4444,95	32354	5534	22966	110,00	137
		Т		19800	696,02	24651	867	90	2,55	3
109	С12021-247	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ СВЫШЕ 0,5 ДО 1,0 Т	1,245	159700	–	198827	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0106-11-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,0164	70437,87	304,24	1155	5	169	58,00	1
		1Т		9675	114,75	159	2	105	0,56	–
111	Е0109-30-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА СЦЕНЫ	1,245	14359,66	5522,03	17878	6875	8289	35,90	45
		Т		6075	1322,37	7563	1646	90	4,73	6
112	Е0115-36-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11, 12	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГКЛ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС	68	804,64	4,85	54715	329	16013	1,29	88
		М2		222,86	1,41	15154	96	105	0,01	–
113	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	68	358,58	3,43	24383	233	5358	0,46	31
		М2		73,73	1,31	5014	89	105	0,01	–
114	Е0115-180-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	68	306,5	2,1	20842	143	4700	0,39	27
		М2		65,03	0,79	4422	54	105	–	–
				МАТЕРИАЛЫ И ОБОУДОВАНИЕ						
115	С	БЛОК 1-НО РУЧЪЕВОЙ(5310.4,33:2,73677:1,12)	12	7501,12	–	90013	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
116	С	БЛОК 2-Х РУЧЪЕВОЙ(5900.4,33:2,73677:1,12)	6	8334,58	–	50007	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
117	С	БЛОК 3-Х РУЧЪЕВОЙ(6490.4,33:2,73677:1,12)	6	9168,04	–	55008	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
118	С	БЛОК 4-Х РУЧЪЕВОЙ(7080.4,33:2,73677:1,12)	6	10001,49	–	60009	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
119	С	БЛОК 5-ТИ РУЧЪЕВОЙ УГЛОВОЙ(7670.3,61:2,73677:1,12)	6	10834,95	–	65010	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
120	С	ПРОТИВОВЕС(67260.4,33:2,73677:1,12)	6	95014,18	–	570085	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С	ЛЕБЕДКА АРЗ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ(70800.4,33:2,73677:1,12)	2	100014,93	--	200030	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
122	С	КАРЕТКА 437-2(1180.4,33:2,73677:1,12)	44	1666,92	--	73344	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
123	С	КАРЕТКА 437-1(1416.4,33:2,73677:1,12)	4	2000,30	--	8001	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
124	С	БЛОК ОЗ 91.00.00(1180.4,33:2,73677:1,12)	4	1666,92	--	6668	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
125	С	БЛОК НЗ 91.00.00(1770.4,33:2,73677:1,12)	2	2500,37	--	5001	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
126	С	БЛОК ПЗ 91.00.00(3180.4,33:2,73677:1,12)	2	1666,92	--	3334	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
127	С	КОУШ №22(35,40.4,33:2,73677:1,12)	24	48,59	--	1166	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
128	С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,4ММ(41,30.4,33:2,73677:1,12)	300	58,34	--	17503	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
129	С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ 3,0ММ(29,50.4,33:2,73677:1,12)	80	41,67	--	3334	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
130	С	СТЯЖКА ВИНТОВАЯ(1770.4,33:2,73677:1,12)	24	2500,37	--	60009	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
131	С	ПОДВЕСКА(590.4,33:2,73677:1,12)	24	833,46	--	20003	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
132	С11011-208	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ 22ММ	0,05405	693800	--	37500	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
133	С11011-757	СЕТКА ПЛЕТЕННАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ (РАБИЦА) ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	25	295	--	7375	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2799505	18793			2207
			ТЕНГЕ			368880	5357			25
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			364388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			364388				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1950896				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			282713				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			134017				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2367626				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			145971				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			26239				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10333				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			182542				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			249058				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			31255				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16819				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			297132				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			89193				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			950				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5409				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			95551				
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ	ТЕНГЕ			3307238				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ АВТОСТОЯНКИ И ПОДЪЕЗДА-474,0М2								
134	Е0127-72-1	**РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ**	0,3555	339,59	339,59	121	121	67	0,58	--
		Т		--	140,94	--	50	133	0,58	--
135	С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД**	0,366165	37900	--	13878	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0127-66-2	**ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК**	0,3555	472,75	427,75	168	152	77	0,29	--
		Т		45	117,15	16	42	133	0,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0127-53-6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	474	24,52	15,35	11623	7277	6935	0,03	16
		М2		5,94	5,06	2816	2398	133	0,02	8
138	Е0127-54-6 К=2	НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	474	0,08	--	38	--	25	--	--
		М2		0,04	--	19	--	133	--	--
139	С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ /ГОСТ 9128-97/ ПОРИСТЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ, М-I, КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ	65,8386	8216	--	540930	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,1422	339,59	339,59	48	48	27	0,58	--
		Т		--	140,94	--	20	133	0,58	--
141	С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД	0,146466	37900	--	5551	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0127-66-2	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК	0,1422	472,75	427,75	67	61	31	0,29	--
		Т		45	117,15	6	17	133	0,44	--
143	Е0127-53-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	474	24,52	15,35	11623	7277	6935	0,03	16
		М2		5,94	5,06	2816	2398	133	0,02	8
144	С143010-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2003	44,4138	7828	--	347671	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП III. ПЛОЩАДЬ 712,0М2								
145	Е0101-24-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА	5	9,24	9,24	46	46	15	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	3,00	--	15	97	0,01	--
146	Е0101-17-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	5	29,64	28,58	148	143	51	0,01	--
		М3		0,99	9,56	5	48	97	0,04	--
147	Е010333-А1-2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	8,2	24,6	24,60	202	202	40	--	--
		Т		--	4,92	--	40	100	0,10	1
148	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	--
		М3		17,03	--	17	--	97	--	--
149	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	7,1	1087,34	73,75	7720	524	312	0,14	1
		М3		21,38	11,67	152	83	133	0,04	--
150	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ПЕСЧАННО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ	4,98	1302,45	--	6486	--	2922	2,99	15
		М3		477	--	2375	--	123	--	--
151	С11011-1006 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400	0,35	7800	--	2730	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0111-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	71	181,23	21,26	12867	1509	14333	0,95	67
		М2		156,15	7,97	11087	566	123	0,04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			961940	17364			116
			ТЕНГЕ			19308	5677			21
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			961940				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			31784				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			59623				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1053347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ	ТЕНГЕ			1053347				
		ОГРАЖДЕНИЕ								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
153	Е0101-149-2	БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ, ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М	22	209,01	180,88	4598	3979	1766	0,20	4
		ЯМА		28,13	54,63	619	1202	97	0,21	5
154	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ИЗ ТРУБ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,50886	17355,77	2191,29	8832	1115	5796	73,60	37
		Т		12555	101,25	6389	52	90	0,49	–
155	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,50886	172800	–	87931	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
156	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,0045	93997,62	304,24	423	1	157	198,00	1
		1Т		33075	114,75	149	1	105	0,56	–
157	Е0113-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	13,85	60,75	–	841	–	757	0,34	5
		М2		60,75	–	841	–	90	–	–
158	Е0113-44-9	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	13,85	59	47,75	817	661	365	0,07	1
		М2		11,25	18,00	156	249	90	0,09	1
159	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	13,85	21,8	0,05	302	1	73	0,03	–
		М2		5,81	0,02	80	–	90	–	–
160	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	13,85	40,72	0,04	564	1	104	0,04	1
		М2		8,32	–	115	–	90	–	–
161	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,151	1023,7	97,07	155	15	26	0,78	–
		М3		112,5	36	17	5	118	0,18	–
162	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	2,701	8386,38	95,97	22652	259	2292	4,90	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		771,75	36,25	2084	98	105	0,18	–
163	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	2,71	127	–	344	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
164	Е0109-30-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	1,96768	14359,66	5522,03	28255	10866	13100	35,90	71
		Т		6075	1322,37	11954	2602	90	4,73	9
165	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	19	21,8	0,05	414	1	100	0,03	1
		М2		5,81	0,02	110	–	90	–	–
166	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	19	40,72	0,04	774	1	142	0,04	1
		М2		8,32	–	158	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			156902	16900			135
			ТЕНГЕ			22673	4209			16
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			31884				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5781				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2260				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			39925				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			125018				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			18896				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8635				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			152549				
		ИТОГО ПО ОГРАЖДЕНИЮ	ТЕНГЕ			192474				
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
167	Е0147-3-2	ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	303	14,63	–	4433	–	5718	0,10	31
		М2		14,63	–	4433	–	129	–	–
		ДЕРЕВЬЯ								
168	Е0147-7-3	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,5Х0,4 М	41	875,23	–	35884	–	27716	3,64	149
		ЯМА		524,03	–	21485	–	129	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0147-9-5	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М	41	500,13	177,05	20505	7259	19326	1,85	76
		ШТ		321,98	43,43	13201	1780	129	0,18	7
170	С143012-38	ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ БЫСТРОРАСТУЩИХ ПОРОД (ТОПОЛЬ, ЯСЕНЬ, КЛЕН, ИВА, БЕРЕЗА, АКАЦИЯ, КАТАЛЬПА, ПЛАТАН, ВЯЗ, ГЛЕДИЧИЯ, КАРАГАЧ, ЧЕРЕМУХА), С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4М, ВЫСОТОЙ 2-2,5 М	8	2030	–	16240	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
171	С143012-68	ЕЛЬ КОЛЮЧАЯ /ФОРМА ЗЕЛЕНАЯ/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,8Х0,6 М, ВЫСОТОЙ 2,5-3 М	7	12200	–	85400	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
172	Е0147-36-3	УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М	41	204,83	37,37	8398	1532	9104	1,04	43
		ШТ		163,58	8,55	6707	351	129	0,04	2
173	С143012-45	КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД /СИРЕНЬ, ФОРЗИЦИЯ, БУЗИНА, СПИРЕЯ, ЖИМОЛОСТЬ, ЛОХ, БИРЮЧИНА, СНЕЖНОЯГОДНИК/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М	26	649	–	16874	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		КУСТАРНИКИ								
174	Е0147-19-15	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100%	288	356,6	–	102701	–	58180	1,09	314
		М		156,6	–	45101	–	129	–	–
175	С143012-44	КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД /СИРЕНЬ, ФОРЗИЦИЯ, БУЗИНА, СПИРЕЯ, ЖИМОЛОСТЬ, ЛОХ, БИРЮЧИНА, СНЕЖНОЯГОДНИК/, БЕЗ КОМА	51	203	–	10353	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			300788	8791			612
			ТЕНГЕ			90927	2131			9
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			300788				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			120045				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25250				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			446083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ	ТЕНГЕ			446083				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			**7451536**	**86490**			**6979**
			ТЕНГЕ			**1153151**	**25685**			**114**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			364388				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			364388				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2236420				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			418437				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			159291				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2814149				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3969060				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			754255				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			283399				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5006714				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			403043				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			51072				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			27247				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			481363				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			96993				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			950				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5877				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			103819				
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			386230				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			23174				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			409404				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			9179837				
	в т. ч оборудование		Тенге			364388,00				
	Временные здания и сооружения 3 ,4%		Тенге			299725,27				
	Итого:		Тенге			9115174,27				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			180480,45				
	Итого:		Тенге			9295654,72				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					91151,74				
	Доп, отпуска 0,4%					36460,70				
	Итого:					127612,44				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			9787655,16				
	Итого в текущих ценах к=2,682039013357		Тенге			26250872,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**525017,46**				
	Итого:					**26775890,45**				
	НДС 12-%		Тенге			**3213106,85**				
	Всего по акту:		Тенге			**29988997,30**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по техническому надзору _____ **Туйгужин Е.Е.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО, с Подстепное Теректинский район
Объект: " Строительство дома культуры на 300 мест в с.Подстепное Теректинского района ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/ 62 от 2017-04-13

Акт приемки выполненных работ №9 за 31 октября 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ										
		ТИП 5										
1	Е0111-36-1	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	182,14	925,06	4,90	168490	892	13520	0,38	70		
		М2		58,50	1,85	10655	337	123	0,01	2		
		ТИП 6										
2	Е0111-39-1	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ**	1225	109,84	0,46	134554	564	18412	0,08	94		
		М		12,04	0,18	14749	220	123	–	1		
		ТИП 8										
3	Е0111-36-1	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	36,96	925,06	4,90	34190	181	2744	0,38	14		
		М2		58,50	1,85	2162	68	123	0,01	–		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			337235	1637			177		
			ТЕНГЕ			27566	626			3		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			337235						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34676						
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22315						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			394226						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			394226						
		РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ,ВИТРАЖ РАЗДЕВАЛКИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0110-23-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	61,9	400,18	102,53	24771	6347	13914	0,90	56
		М2		151,65	35,67	9387	2208	120	0,14	9
5	С12062-2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	11,76	4250,00	--	49980	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12062-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	47,25	4010,00	--	189473	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12062-4	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П ВНУТРЕННИЕ	5,04	3760,00	--	18950	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12064-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 21-13ГТП	7,65	16500,00	--	126225	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-23-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	15,75	325,27	83,13	5123	1309	3175	0,80	13
		М2		138,83	29,17	2187	459	120	0,12	2
10	С12062-23	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДВО 21-15П ВНУТРЕННИЕ	15,75	4440,00	--	69930	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-206-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕКЛА СВЫШЕ 4 ДО 6 ММ	5,57	946,29	3,27	5271	18	636	0,87	5
		М2		107,55	1,24	599	7	105	0,01	--
12	С11011-788	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	5	2980,00	--	14900	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	43	1960,00	--	84280	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С11011-814	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	5	5500,00	–	27500	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0110-10-2	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ГАРДЕРОБНЫХ	31,8	2560,99	37,92	81439	1206	4643	0,70	22
		М2		107,33	14,33	3413	456	120	0,07	2
		СЦЕНА								
16	Е0110-7-1	ОБШИВКА ДСП-ЛАМИНИРОВАННАЯ	15,5	137,13	4,64	2125	72	1112	0,36	6
		М2		58,05	1,76	900	27	120	0,01	–
17	С11011-593	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ С ОДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ СТОРОНОЙ, С ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНА 19 ММ	15,655	1080,00	–	16907	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
18	С11011-891 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПРОКАТ УГЛОВОЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 10-16 ММ, ПРИ ШИРИНЕ БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ 63-160 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП, СТ3ПС	0,007	64200,00	–	449	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е0134-56-8	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВ НА 5 СМ	53,94	839,96	4,51	45307	243	24132	2,49	134
		М2		405,00	1,71	21846	92	110	0,01	–
20	Е0134-60-15	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	53,94	208,17	4,51	11229	243	10034	1,04	56
		М2		167,40	1,71	9030	92	110	0,01	–
21	Е0134-56-2	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН НА 5 СМ	127,16	749,31	4,47	95282	568	48392	2,13	271
		М2		344,25	1,71	43775	217	110	0,01	1
22	Е0134-60-5	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	127,16	176,24	4,41	22411	561	20159	0,89	113
		М2		142,43	1,69	18111	215	110	0,01	1
		ФАСАД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0110-92-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	12,6	328,76	20,41	4142	257	1986	0,74	9
		М2		124,24	7,13	1565	90	120	0,03	--
		КОЛОННЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
24	Е0112-4-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	17,4	99,70	7,72	1735	134	1402	0,40	7
		М		67,31	0,39	1171	7	119	–	–
25	С11021-46	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 25 ММ, I СОРТА	0,42	11200,00	–	4704	–	–	–	–
		М3		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-866 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	242	72,00	–	17424	–	–	–	–
		КГ		--	–	–	–	--	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			919558	10959			691
			ТЕНГЕ			111984	3871			16
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			919558				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			129585				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			62949				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1112092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1112092				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОПРОВОД В1								
27	Е0116-20-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМ. 50 ММ	3	5033,47	23,09	15100	69	639	0,90	3
		1КРАН		157,50	9,00	473	27	128	0,04	–
28	С131103-7	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, D 51 ММ	120	523,00	–	62760	–	–	–	--
		М		–	–	--	–	--	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1209-31	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	6	1440,00	–	8640	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
30	С131101-70	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, С ВЫСТУПАЮЩИМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550Х500Х150 ММ	6	5470,00	–	32820	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
31	С131101-49	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ, РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670Х630Х240-180, 200-175 ММ	6	1750,00	–	10500	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0116-14-12	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	6	59,31	–	356	–	454	0,34	2
		М		59,15	–	355	–	128	–	–
33	С130804-33	ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, DH ДО 13,5 ММ	6	659,00	–	3954	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	6	143,32	1,57	860	9	968	0,70	4
		ШТ		126,00	–	756	–	128	–	–
35	С131101-96	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ И АЭРАТОРОМ	6	1750,00	–	10500	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0165-12-4	УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ	3	932,76	30,15	2798	90	2932	4,51	14
		КОМПЛ		843,75	4,50	2531	14	115,2	0,04	–
37	С131101-54	КАБИНА ДУШЕВАЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА С УГЛОВЫМ ВХОДОМ, SBRV 80, В КОМПЛЕКТЕ	3	3630,00	–	10890	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
38	С131101-334 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ПОДДОН ДУШЕВОЙ АКРИЛОВЫЙ УГЛОВОЙ РАЗМЕРАМИ 900 ММ Х 900 ММ	3	7482,00	–	22446	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0117-2-3 Т.Ч.П.1,12;П.1 К=1,25,К=1,15	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	3	1812,61	1,96	5438	6	556	0,81	2
		ШТ		144,90	–	435	–	128	–	–
40	С131101-59	СИФОН ПРЯМОЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН	3	2330,00	–	6990	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0165-12-3	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	13	746,24	6,67	9701	87	9856	3,77	49
		КОМПЛ		657,00	1,13	8541	15	115,2	0,01	–
42	С131101-83	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ УНТЦ И УНТПЦ С СИДЕНЬЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С ПРЯМЫМ ИЛИ КОСЫМ ВЫПУСКОМ БЕЗ ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКИ	13	5020,00	–	65260	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
43	С131101-8	БАЧКИ СМЫВНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С АРМАТУРОЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА УНИТАЗЫ	13	3470,00	–	45110	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0116-14-12	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	13	59,31	–	771	–	984	0,34	4
		М		59,15	–	769	–	128	–	–
45	С130804-33	ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДЛИНОЙ ДО 2 М, DH ДО 13,5 ММ	13	659,00	–	8567	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			323461	262			78
			ТЕНГЕ			13859	55			–
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			8640				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			8640				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			314821				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16390				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19873				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			351084				
		ИТОГО :	ТЕНГЕ			359724				
		МЕБЕЛЬ ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
46	С СН РК8.02-13-2004СБ1.3ТАБ.А П.1	МЕБЕЛЬ	1	5791619,00	–	5791619	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
47	С СН РК8.02-13-2004СБ1.3ТАБ.А П.1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОНТИРУЕМОЕ	1	370250,00	--	370250	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
48	С СН РК8.02-13-2004СБ1.3ТАБ.А П.1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1	16875,00	--	16875	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
49	С СН РК8.02-13-2004СБ1.3ТАБ.А П.1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ МОНТИРУЕМОЕ	1	153781,00	--	153781	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
50	С СН РК8.02-13-2004СБ1.3ТАБ.Б П.3	ИНВЕНТАРЬ	1	2451640,00	--	2451640	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
51	С СН РК8.02-13-2004СБ1.3ТАБ.Б П.3	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	1	335000,00	--	335000	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
52	С СН РК8.02-13-2004СБ1.3ТАБ.Б П.5	УСТАНОВКА КРЕСЕЛ	1	227813,00	--	227813	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			9346978	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			8767290				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			8767290				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16875				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1013				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			17888				
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			562813				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33769				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			596582				
		ИТОГО :	ТЕНГЕ			9381759				
		РЕЗЕРВУАР НА 100М3-2ШТ								
		РЕЗЕРВУАР НА 100М3								
		ДНИЩЕ, СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЕ								
53	Е0106-16-1	УСТРОЙСТВО КОЛПАКА КАМЕР НА ПЕРЕКРЫТИИ	2,58	19440,65	334,73	50157	864	11009	24,80	64
		М3		3937,50	126,45	10159	326	105	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
54	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН И ДНИЦЕ	19,6	719,91	11,21	14110	220	826	0,20	4
		М2		31,50	4,21	617	83	118	0,02	–
55	С11011-967	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНА 0,2 ММ	553,52	262,00	--	145022	–	--	--	–
		М2		–	--	–	–	--	--	–
56	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПОКРЫТИЯ	72	665,48	8,23	47915	593	7201	0,47	34
		М2		81,68	3,08	5881	222	118	0,02	1
57	Е0108-4-6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СВЕРХ 2-Х ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ	13,2	339,88	4,19	4486	55	638	0,23	3
		М2		39,38	1,58	520	21	118	0,01	–
58	С11011-967	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНА 0,2 ММ	179,58	262,00	--	47050	--	--	–	--
		М2		--	–	--	--	--	--	–
59	С11011-363	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, НЕПРЕССОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 8 ММ	57,6	383,00	–	22061	--	–	–	--
		М2		--	--	–	--	--	–	--
					СТРЕМЯНКА,И СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА,ЛЮК					
60	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	0,19576	13711,47	5475,87	2684	1072	1162	28,90	6
		Т		5040,00	1552,87	987	304	90	5,46	1
61	С12021-267	ЛЕСТНИЦЫ	0,19576	133700,00	--	26173	--	–	–	--
		Т		--	–	--	--	–	–	--
62	Е0109-53-1	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		Т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
63	С12021-242	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ДО 0,1 Т	0,334	162700,00	--	54342	–	--	--	–
		Т		--	--	--	--	--	--	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			419271	3207			139
			ТЕНГЕ			22753	1097			5
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			330801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19674				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21029				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			371504				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			88470				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5420				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5633				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			99523				
		ИТОГО :	ТЕНГЕ			471027				
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		КУСТАРНИКИ								
64	Е0147-21-1	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	288	66,92	--	19272	--	24743	0,40	116
		М		66,60	--	19181	--	129	--	--
65	С143012-44	КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД /СИРЕНЬ, ФОРЗИЦИЯ, БУЗИНА, СПИРЕЯ, ЖИМОЛОСТЬ, ЛОХ, БИРЮЧИНА, СНЕЖНОЯГОДНИК/, БЕЗ КОМА	525	203,00	--	106575	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0147-38-1	УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ОДНОРЯДНОЙ ИЗГОРОДИ	288	79,72	19,67	22959	5664	23826	0,40	115
		М		59,63	4,50	17173	1296	129	0,02	6
		ГАЗОНЫ								
67	Е0147-25-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	120	178,28	--	21394	--	9022	0,40	48
		М2		58,28	--	6994	--	129	--	--
68	Е0147-25-6	ПОСЕВ ВРУЧНУЮ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ	120	19,01	--	2281	--	1271	0,05	6
		М2		8,21	--	985	--	129	--	--
69	Е0147-39-3	УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	120	73,60	23,60	8832	2832	8499	0,34	41
		М2		49,50	5,40	5940	648	129	0,02	3
70	Е0147-27-2	УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ЦВЕТНИКИ ГЛУБИНОЙ 40 СМ	26,25	104,18	--	2735	--	3528	0,75	20
		М2		104,18	--	2735	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0147-28-1	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 20 СМ	26,25	228,04	–	5986	–	2304	0,47	12
		М2		68,04	–	1786	–	129	–	–
72	Е0147-29-1	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 16 ШТ НА М2	26,25	213,08	–	5593	–	7099	1,35	35
		М2		209,63	–	5503	–	129	–	–
73	С143012-77	РОЗЫ	42	81,00	–	3402	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			199028	8497			394
			ТЕНГЕ			60297	1944			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			199028				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			80290				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16759				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			296078				
		ИТОГО :	ТЕНГЕ			296078				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	ТЕНГЕ			11545616	24561			1481
			ТЕНГЕ			236459	7593			33
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			8775929				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			8775929				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1803583				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			264320				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			124074				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2191977				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			88470				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5420				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5633				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			99523				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			314821				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16390				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19873				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			351084				
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			562813				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33769				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			596582				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			12015095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т. ч оборудование	Тенге			**8775929,00**				
		Временные здания и сооружения 3 ,4%	Тенге			**110131,64**				
		Итого:	Тенге			**3349297,64**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге			**66316,10**				
		Итого:	Тенге			**3415613,74**				
		Прочие:								
		Выслуга лет 1%				**33492,98**				
		Доп, отпуска 0,4%				**13397,19**				
		разбивка осей и вынос проекта в натуру				**25399,00**				
		Итого:				**72289,17**				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			**12263831,91**				
		Итого в текущих ценах к=2,682039013357	Тенге			**32892075,63**				
		Налоги и сборы, обязательные платежи 2%				**657841,51**				
		Итого:				**33549917,14**				
		НДС 12-%	Тенге			**4025990,06**				
		Всего по акту:	Тенге			**37575907,20**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по техническому надзору _____ **Туйгужин Е.Е.**

№1

«ТЕРЕКТІ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛАҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КЕЛІСІЛДІ

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" ноября 2017 года

Заказчик Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», 060240004327, г.Уральск Х.Чурина 116, 090000
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 24.11.2017 г. ТОО «Альтаир» Потиченко Сергей Александрович Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Полевая, 4.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24.11.2017 г. ТОО «Жанаконсалтинг» Туйгужин Ержан Елемесович
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 24.11.2017г. ТОО «ВТМ-Құрылыс» Кобин Александр Владимирович №KZ71VJE00018901 от 13.07.2016 г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство Дома культуры на 300 мест в с. Подстёпное, Теректинского района ЗКО»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу ЗКО, Теректинский района, в с. Подстёпное, ул.№17, стр 9.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановления о предоставлении соответствующего права на землю от «30» июля 2015 года №36 Акимат Подстёпновского сельского округа
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-

строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 19.04.2017г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Консорциум-Стройпрект»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО» №9 от 03.03.2016 года .
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ апрель 2017; месяц, год
окончание работ ноябрь 2017; месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____10_____;
фактически, месяц:___8_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
___
_____
__;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Был произведено Расположение Дома Культуры на 300 мест предусмотрено в с. Подстёпное Теректинского района в жилом массиве села. Здание дома культуры двухэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 44,0х28,0м. Высота зрительного зала 7 м, высота 1-2 этажей от пола до низа перекрытия 3,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 344,027 млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ 232,780 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 111,247 млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 336 015,32 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 319 627,66 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 26 862,64 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство Дома культуры на 300 мест в с. Подстепное, Теректинского района ЗКО.» принять в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

Заказчик Уксукбаев Арман Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор Туйгужин Ержан Елемесович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кобин Александр Владимирович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Потиченко Сергей Александрович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дом культуры в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО	на 300 мест	2	2110,0	4251,6	1280,0	-	-	474,0

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сборный ж/бетон	Силикатный кирпич М100	Шатровая, метал-лочерепица.	Топочная, с двумя котлами.	ВЛ 10кВ, КТПГ 250/10/0,4-93-У	Скважина	Теплообменник в топочной	Септик, 6м3/сут.	Сущ.газопровод ср. давлении с установкой ШРП.

Заказчик ГУ «Управление строительства по ЗКО»

подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «ВТМ-Курылыс»
Директор Ивановский В.П.

подпись эксперта М.П