Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)
Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №1 за 29 марта 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1А (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-30-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.)	8700	0,20	0,20	1765	1765	594	--	--
		М2		--	0,07	--	612	97	--	2
2	Е0101-17-25 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	14160,2637	25,28	24,43	357987	345894	54308	--	56
		М3		0,66	3,29	9346	46641	97	0,01	160
3	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	1065,8263	262,72	--	280010	--	316411	1,85	1970
		М3		262,72	--	280010	--	113	--	--
4	Е0101-17-25 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	ПОГРУЗКА ГРУНТА	1065,8263	25,28	24,43	26945	26035	4088	--	4
		М3		0,66	3,29	703	3511	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А1-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	24361,744	19,70	19,70	479926	479926	95985	--	--
		Т		--	3,94	--	95985	100	0,08	2016
6	Е0101-27-5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М	2000	3,35	3,35	6703	6703	2256	--	--
		М3		--	1,16	--	2326	97	--	8
7	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	150	122,18	--	18327	--	20710	0,89	133
		М3		122,18	--	18327	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(ЗАСЫПКА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА)	2000	21,55	4,52	43092	9032	33038	0,11	216
		М3		17,03	--	34060	--	97	--	--
9	Е0101-27-5	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПО ПОЛЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА) БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М	1500	3,35	3,35	5027	5027	1692	--	--
		М3		--	1,16	--	1744	97	--	6
10	Е0101-27-11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	1500	1,48	1,48	2223	2223	748	--	--
		М3		--	0,51	--	771	97	--	3
11	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ (ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)	1500	21,55	4,52	32319	6774	24779	0,11	162
		М3		17,03	--	25545	--	97	--	--
12	Е0101-17-25 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3(ДЛЯ ЗАВСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ)	3500	25,28	24,43	88484	85495	13423	--	14
		М3		0,66	3,29	2310	11528	97	0,01	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е010333-А1-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	5500	19,70	19,70	108350	108350	21670	--	--
		Т		--	3,94	--	21670	100	0,08	455
14	Е0101-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ	4000	3,80	3,24	15206	12976	6208	--	13
		М3		0,48	1,12	1920	4480	97	--	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1466365	1090201			2568
			ТЕНГЕ			372221	189269			2714
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1466365				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			595909				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			123736				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2186010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2186010				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	32	6946,69	66,01	222294	2112	7415	1,35	43
		М3		195,75	24,93	6264	798	105	0,12	4
16	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	14,82	12178,82	112,36	180490	1665	16556	6,34	94
		М3		1021,50	42,44	15139	629	105	0,21	3
17	Е0106-1-6	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД КОЛОННЫ	47,68	12127,01	489,23	578216	23326	46763	4,75	226
		М3		749,25	184,82	35724	8812	105	0,90	43
18	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,02304	55620,00	--	1281	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,64272	50642,00	--	32549	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	1,69916	52400,00	--	89036	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,01064	50900,00	--	542	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,22784	48300,00	--	11005	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22ММ	0,07264	48300,00	--	3509	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1118921	27104			364
			ТЕНГЕ			57127	10239			50
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1118921				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			70734				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			71379				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1261034				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1261034				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
		СТЕНА ПО ОСИ 19								
24	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	11,9	13781,22	360,48	163997	4290	19694	8,99	107
		М3		1440,00	136,17	17136	1620	105	0,67	8
25	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0633	55620,00	--	3521	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,44262	53600,00	--	23724	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,23196	53000,00	--	12294	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 30								
28	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	16,3	13781,22	360,48	224634	5876	26976	8,99	147
		М3		1440,00	136,17	23472	2220	105	0,67	11
29	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0595	55620,00	--	3309	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,50495	53600,00	--	27065	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,10032	53000,00	--	5317	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ В И Д								
32	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	1,9	13781,22	360,48	26184	685	3144	8,99	17
		М3		1440,00	136,17	2736	259	105	0,67	1
33	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0093	55620,00	--	517	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0874	53600,00	--	4685	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ Д								
35	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,85	13781,22	360,48	53058	1388	6372	8,99	35
		М3		1440,00	136,17	5544	524	105	0,67	3
36	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0192	55620,00	--	1068	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,09838	53600,00	--	5273	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,08505	53000,00	--	4508	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,16741	52400,00	--	8772	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ А								
40	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	9,08	13781,22	360,48	125134	3273	15027	8,99	82
		М3		1440,00	136,17	13075	1236	105	0,67	6
41	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,08172	52102,00	--	4258	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,2369	53600,00	--	12698	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,32932	53000,00	--	17454	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСЯМ Б И В								
44	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	7,6	13781,22	360,48	104737	2740	12578	8,99	68
		М3		1440,00	136,17	10944	1035	105	0,67	5
45	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,037	55620,00	--	2058	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1804	53600,00	--	9669	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,27062	53000,00	--	14343	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	245,34	245,44	3,82	60216	937	11230	0,21	52
		М2		37,35	1,44	9163	353	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			918493	19188			507
			ТЕНГЕ			82071	7248			35
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			918493				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			95021				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			60811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1074325				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ			1074325				
РАЗДЕЛ 4. КАРКАС										
КОЛОННЫ										
49	**Е0106-14-4**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25**	**6,4**	**14765,43**	**990,15**	**94499**	**6337**	**13566**	**10,40**	**67**
		М3		**1644,75**	**374,04**	**10526**	**2394**	**105**	**1,83**	**12**
50	**С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**0,074**	**55620,00**	**--**	**4116**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
51	**С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ**	**0,00852**	**50900,00**	**--**	**434**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
52	**С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ**	**0,37864**	**48300,00**	**--**	**18288**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
53	**С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22ММ**	**0,11648**	**48300,00**	**--**	**5626**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			**ТЕНГЕ**			**122963**	**6337**			**67**
			ТЕНГЕ			**10526**	**2394**			**12**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**122963**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**13566**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**8192**				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**144721**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ			**144721**				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1Б (КЖ)
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	16,3	6946,69	66,01	113231	1076	3777	1,35	22
		М3		195,75	24,93	3191	406	105	0,12	2
55	Е0106-1-6	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД КОЛОННЫ	59,1	12127,01	489,23	716706	28913	57964	4,75	281
		М3		749,25	184,82	44281	10923	105	0,90	53
56	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,01776	55620,00	--	988	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,88348	50642,00	--	44741	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	1,25768	53000,00	--	66657	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,35768	48300,00	--	17276	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			959599	29989			303
			ТЕНГЕ			47471	11329			55
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			959599				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			61741				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			61280				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1082620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1082620				
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
		СТЕНА ПО ОСИ 16								
60	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	14,1	13781,22	360,48	194315	5083	23335	8,99	127
		М3		1440,00	136,17	20304	1920	105	0,67	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,1269	52102,00	--	6612	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,01418	53600,00	--	760	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,94757	53000,00	--	50221	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,0612	52400,00	--	3207	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 27								
65	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	13,5	13781,22	360,48	186047	4866	22342	8,99	121
		М3		1440,00	136,17	19440	1838	105	0,67	9
66	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,12114	52102,00	--	6312	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,32208	53600,00	--	17263	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,41454	53000,00	--	21971	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,08544	52400,00	--	4477	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,1918	50900,00	--	9763	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ Е								
71	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,82	13781,22	360,48	66425	1738	7977	8,99	43
		М3		1440,00	136,17	6941	656	105	0,67	3
72	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,04338	52102,00	--	2260	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1584	53600,00	--	8490	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,41462	51000,00	--	21146	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСЯМ И И Ж								
75	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	9,6	13781,22	360,48	132300	3461	15888	8,99	86
		М3		1440,00	136,17	13824	1307	105	0,67	6
76	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0864	52102,00	--	4502	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0806	53600,00	--	4320	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,32242	53000,00	--	17088	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,27084	52400,00	--	14192	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСЯМ И И Ж								
80	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,1	13781,22	360,48	42722	1117	5130	8,99	28
		М3		1440,00	136,17	4464	422	105	0,67	2
81	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,01998	52102,00	--	1041	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,10608	53600,00	--	5686	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	257,76	245,44	3,82	63265	985	11798	0,21	55
		М2		37,35	1,44	9627	371	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			884384	17250			460
			ТЕНГЕ			74600	6515			32
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			884384				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			86471				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			58251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1029106				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ			1029106				
РАЗДЕЛ 3. КАРКАС										
КОЛОННЫ										
84	**Е0106-14-4**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25**	**5,12**	**14765,43**	**990,15**	**75599**	**5070**	**10853**	**10,40**	**53**
		М3		**1644,75**	**374,04**	**8421**	**1915**	**105**	**1,83**	**9**
85	**С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**0,07696**	**55620,00**	**--**	**4281**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
86	**С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ**	**0,00852**	**50900,00**	**--**	**434**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
87	**С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ**	**0,47296**	**48300,00**	**--**	**22844**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**ТЕНГЕ**			**103157**	**5070**			**53**
			ТЕНГЕ			**8421**	**1915**			**9**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			103157				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10853				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6841				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			120851				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ			120851				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 2 (КЖ)

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
88	**Е0106-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	**42**	**6946,69**	**66,01**	**291761**	**2772**	**9732**	**1,35**	**57**
		М3		**195,75**	**24,93**	**8222**	**1047**	**105**	**0,12**	**5**
89	**Е0106-1-5**	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ**	**12,63**	**12178,82**	**112,36**	**153818**	**1419**	**14109**	**6,34**	**80**
		М3		**1021,50**	**42,44**	**12902**	**536**	**105**	**0,21**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0106-1-6	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД КОЛОННЫ	41,13	12127,01	489,23	498784	20122	40339	4,75	195
		М3		749,25	184,82	30817	7602	105	0,90	37
91	Е0106-1-7	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 10 М3 ПОД КОЛОННЫ	5,4	11498,62	358,13	62093	1934	3740	3,35	18
		М3		524,25	135,29	2831	731	105	0,66	4
92	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,01665	55620,00	--	926	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,01938	52102,00	--	1010	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	1,30473	49502,00	--	64587	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	1,32148	53000,00	--	70038	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,3788	48300,00	--	18296	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22 ММ	0,0908	48300,00	--	4386	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25 ММ	0,15024	45800,00	--	6881	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**1172580**	**26247**			**350**
			ТЕНГЕ			**54771**	**9915**			**48**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1172580**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**67920**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**74430**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1314930**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**1314930**				
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
99	**Е0106-14-4**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25**	**5,12**	**14765,43**	**990,15**	**75599**	**5070**	**10853**	**10,40**	**53**
		М3		**1644,75**	**374,04**	**8421**	**1915**	**105**	**1,83**	**9**
100	**С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**0,0518**	**55620,00**	**--**	**2881**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
101	**С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**0,0182**	**52102,00**	**--**	**948**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
102	**С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ**	**0,0752**	**50900,00**	**--**	**3828**	**--**	**--**	**--**	**--**
103	**С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22 ММ**	**0,2904**	**48300,00**	**--**	**14026**	**--**	**--**	**--**	**--**
104	**С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25 ММ**	**0,07672**	**45800,00**	**--**	**3514**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**100796**	**5070**			**53**
			ТЕНГЕ			**8421**	**1915**			**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				100796				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10853				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6699				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			118348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			118348				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 3А (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
105	Е0106-1-1	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	23	6946,69	66,01	159774	1518	5329	1,35	31
		М3		195,75	24,93	4502	573	105	0,12	3
106	Е0106-1-5	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ**	19,8	12178,82	112,36	241141	2225	22119	6,34	126
		М3		1021,50	42,44	20226	840	105	0,21	4
107	Е0106-1-6	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД КОЛОННЫ**	32,74	12127,01	489,23	397038	16017	32111	4,75	156
		М3		749,25	184,82	24530	6051	105	0,90	30
108	Е0106-1-7	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 10 М3 ПОД КОЛОННЫ**	40	11498,62	358,13	459945	14325	27701	3,35	134
		М3		524,25	135,29	20970	5412	105	0,66	26
109	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	0,01938	55620,00	--	1078	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	0,01584	52102,00	--	825	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	1,35784	50642,00	--	68764	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	2,28338	53000,00	--	121019	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,68436	52400,00	--	35860	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,08264	50900,00	--	4206	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,1164	48300,00	--	5622	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22 ММ	0,01816	48300,00	--	877	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 28 ММ	0,26848	45800,00	--	12296	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**1508446**	**34086**			**446**
			ТЕНГЕ			**70228**	**12876**			**63**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1508446**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**87260**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**95742**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1691448**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**1691448**				

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНА ПО ОСИ Ю								
118	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,86	13781,22	360,48	66977	1752	8043	8,99	44
		М3		1440,00	136,17	6998	662	105	0,67	3
119	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,04392	52102,00	--	2288	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1049	53600,00	--	5623	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,12012	53000,00	--	6366	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,01782	52400,00	--	934	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,1896	51000,00	--	9670	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ К								
124	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	11,53	13781,22	360,48	158898	4156	19082	8,99	104
		М3		1440,00	136,17	16603	1570	105	0,67	8
125	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,10647	52102,00	--	5547	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,03295	53600,00	--	1766	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,4211	53000,00	--	22318	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,58055	52400,00	--	30421	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			310807	5908			147
			ТЕНГЕ			23602	2232			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			310807				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27125				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			20276				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			358209				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			358209				
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
129	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	10,08	14765,43	990,15	148836	9981	21367	10,40	105
		М3		1644,75	374,04	16579	3770	105	1,83	18
130	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,07696	55620,00	--	4281	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,06864	52102,00	--	3576	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,14688	50900,00	--	7476	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,20692	48300,00	--	9994	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22 ММ	0,0362	48300,00	--	1748	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 28 ММ	0,48704	45800,00	--	22306	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**198218**	**9981**			**105**
			ТЕНГЕ			**16579**	**3770**			**18**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**198218**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**21367**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**13175**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**232760**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			**232760**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 3Б (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
136	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	25,5	6946,69	66,01	177141	1683	5909	1,35	34
		М3		195,75	24,93	4992	636	105	0,12	3
137	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	17,01	12178,82	112,36	207162	1911	19002	6,34	108
		М3		1021,50	42,44	17376	722	105	0,21	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0106-1-6	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД КОЛОННЫ	32,16	12127,01	489,23	390005	15734	31542	4,75	153
		М3		749,25	184,82	24096	5944	105	0,90	29
139	Е0106-1-7	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 10 М3 ПОД КОЛОННЫ	30	11498,62	358,13	344959	10744	20776	3,35	101
		М3		524,25	135,29	15728	4059	105	0,66	20
140	Е0106-1-8	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3 ПОД КОЛОННЫ	14	11171,99	248,13	156408	3474	6736	2,35	33
		М3		364,50	93,74	5103	1312	105	0,46	6
141	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,02109	55620,00	--	1173	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0099	52102,00	--	516	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ	1,28676	50642,00	--	65164	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,71973	49502,00	--	35628	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	1,04602	53000,00	--	55439	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,72936	52400,00	--	38218	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,07232	50900,00	--	3681	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,18512	48300,00	--	8941	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 28 ММ	0,10068	45800,00	--	4611	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1489045	33546			428
			ТЕНГЕ			67294	12672			62
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1489045				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			83965				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			94381				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1667390				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1667390				
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
150	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	10,08	14765,43	990,15	148836	9981	21367	10,40	105
		М3		1644,75	374,04	16579	3770	105	1,83	18
151	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0999	55620,00	--	5556	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0594	52102,00	--	3095	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,184	50900,00	--	9366	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,34	48300,00	--	16422	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 28 ММ	0,40008	45800,00	--	18324	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			201598	9981			105
			ТЕНГЕ			16579	3770			18
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			201598				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21367				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13378				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			236343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			236343				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 4 (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
156	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	59,3	6946,69	66,01	411939	3914	13741	1,35	80
		М3		195,75	24,93	11608	1478	105	0,12	7
157	Е0106-1-23	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ БОЛЕЕ 1000 ММ	92,74	11093,55	208,34	1028816	19321	49074	2,60	241
		М3		425,25	78,71	39438	7300	105	0,38	36
158	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,72692	55620,00	--	40431	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	1,7044	53000,00	--	90333	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,08736	50900,00	--	4447	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫПУСКИ								
161	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,02442	52102,00	--	1272	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,24064	50900,00	--	12249	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1589486	23236			321
			ТЕНГЕ			51046	8778			43
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1589486				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			62815				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			99138				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1751439				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1751439				
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
163	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	5,79	14765,43	990,15	85492	5733	12273	10,40	60
		М3		1644,75	374,04	9523	2166	105	1,83	11
164	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,07486	55620,00	--	4164	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,19968	50900,00	--	10164	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			99819	5733			60
			ТЕНГЕ			9523	2166			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			99819				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12273				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6726				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			118818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			118818				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 5 (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
166	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	30	6946,69	66,01	208401	1980	6951	1,35	41
		М3		195,75	24,93	5873	748	105	0,12	4
167	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	26,74	12178,82	112,36	325662	3005	29872	6,34	170
		М3		1021,50	42,44	27315	1135	105	0,21	6
168	Е0106-1-6	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД КОЛОННЫ	75,02	12127,01	489,23	909768	36702	73578	4,75	356
		М3		749,25	184,82	56209	13865	105	0,90	68
169	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,02196	55620,00	--	1221	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,00594	52102,00	--	309	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ	1,16468	50642,00	--	58982	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,14231	53000,00	--	7542	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	2,60083	52400,00	--	136283	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,1318	50900,00	--	6709	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,17976	50900,00	--	9150	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22 ММ	0,18096	48300,00	--	8740	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**1672768**	**41687**			**566**
			ТЕНГЕ			**89396**	**15748**			**77**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1672768**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**110401**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**106990**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1890159**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**1890159**				
	РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
	СТЕНА ПО ОСИ НН									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	11,1	13781,22	360,48	152972	4001	18370	8,99	100
		М3		1440,00	136,17	15984	1511	105	0,67	7
178	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0554	55620,00	--	3081	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0428	53600,00	--	2294	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
180	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,33186	53000,00	--	17589	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
181	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,5632	52400,00	--	29512	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,14748	51000,00	--	7521	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 17								
183	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	12,3	13781,22	360,48	169509	4434	20356	8,99	111
		М3		1440,00	136,17	17712	1675	105	0,67	8
184	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0614	55620,00	--	3415	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,28361	53600,00	--	15201	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,4249	53000,00	--	22520	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 31								
187	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	13,4	13781,22	360,48	184668	4830	22177	8,99	120
		М3		1440,00	136,17	19296	1825	105	0,67	9
188	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0668	55620,00	--	3715	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,34224	53600,00	--	18344	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,55825	53000,00	--	29587	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 31 В ОСЯХ ББ И ГГ								
191	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,12	13781,22	360,48	56779	1485	6819	8,99	37
		М3		1440,00	136,17	5933	561	105	0,67	3
192	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0206	55620,00	--	1146	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,27633	53000,00	--	14645	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 31 В ОСЯХ ЛЛ И НН								
194	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,12	13781,22	360,48	56779	1485	6819	8,99	37
		М3		1440,00	136,17	5933	561	105	0,67	3
195	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0206	55620,00	--	1146	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,25093	53000,00	--	13299	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
197	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,0786	52400,00	--	4119	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 24 В ОСЯХ ББ И ГГ								
198	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,2	13781,22	360,48	57881	1514	6951	8,99	38
		М3		1440,00	136,17	6048	572	105	0,67	3
199	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0208	55620,00	--	1157	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,05364	53600,00	--	2875	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,19198	53000,00	–	10175	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		СТЕНА ПО ОСИ 24 В ОСЯХ ЛЛ И НН								
202	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,2	13781,22	360,48	57881	1514	6951	8,99	38
		М3		1440,00	136,17	6048	572	105	0,67	3
203	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0208	55620,00	–	1157	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
204	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,09216	53600,00	–	4940	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
205	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,14163	53000,00	–	7506	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ 21 И 24,ПО ОСЯМ ЛЛ И ГГ								
206	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,92	13781,22	360,48	54022	1413	6488	8,99	35
		М3		1440,00	136,17	5645	534	105	0,67	3
207	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0194	55620,00	–	1079	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
208	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0569	53600,00	–	3050	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,09144	53000,00	--	4846	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,37888	52400,00	--	19853	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ ББ								
211	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	9,2	13781,22	360,48	126787	3316	15226	8,99	83
		М3		1440,00	136,17	13248	1253	105	0,67	6
212	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,046	55620,00	--	2559	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	1,25374	52400,00	--	65696	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 21 В ОСЯХ ББ И ГГ								
214	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,94	13781,22	360,48	54298	1420	6521	8,99	35
		М3		1440,00	136,17	5674	537	105	0,67	3
215	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0197	55620,00	--	1096	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
216	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,58027	52400,00	--	30406	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 21 В ОСЯХ ЛЛ И НН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,23	13781,22	360,48	58295	1525	7001	8,99	38
		М3		1440,00	136,17	6091	576	105	0,67	3
218	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0211	55620,00	--	1174	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
219	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,42468	52400,00	--	22253	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
220	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,2897	51000,00	--	14775	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСЯМ ЛЛ И ГГ								
221	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,85	13781,22	360,48	66839	1748	8027	8,99	44
		М3		1440,00	136,17	6984	660	105	0,67	3
222	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0243	55620,00	--	1352	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
223	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,05796	53600,00	--	3107	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
224	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,23824	53000,00	--	12627	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,0111	51000,00	--	566	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 24 И ЗА ОСЬЮ 25								
226	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	0,45	13781,22	360,48	6202	162	745	8,99	4
		М3		1440,00	136,17	648	61	105	0,67	--
227	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0022	52102,00	--	115	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
228	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0287	53600,00	--	1538	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	524,68	245,44	3,82	128777	2004	24016	0,21	111
		М2		37,35	1,44	19597	756	118	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1632724	30853			831
			ТЕНГЕ			134840	11653			57
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1632724				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			156464				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			107351				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1896539				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1896539				
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
230	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	12,8	14765,43	990,15	188998	12674	27133	10,40	133
		М3		1644,75	374,04	21053	4788	105	1,83	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,15392	55620,00	--	8561	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,36736	50900,00	--	18699	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
233	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,62016	50900,00	--	31566	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
234	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,0888	48300,00	--	4289	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22 ММ	0,1116	48300,00	--	5390	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			257503	12674			133
			ТЕНГЕ			21053	4788			23
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			257503				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27133				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			17078				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			301713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			301713				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6А (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
236	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	9,5	6946,69	66,01	65994	627	2201	1,35	13
		М3		195,75	24,93	1860	237	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	42	11676,92	353,46	490431	14845	31687	3,60	151
		М3		585,00	133,52	24570	5608	105	0,65	27
238	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,00666	55620,00	--	370	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,52948	52102,00	--	27587	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
240	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,83561	52400,00	--	43786	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
241	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	1,57678	51000,00	--	80416	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
242	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,23094	50900,00	--	11755	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20ММ	0,1302	58700,00	--	7643	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫПУСКИ								
244	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0111	55620,00	--	617	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,0904	50900,00	--	4601	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**733200**	**15472**			**164**
			ТЕНГЕ			**26430**	**5845**			**29**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**733200**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**33888**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**46025**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**813113**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			**813113**				
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
246	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	3,2	14765,43	990,15	47249	3168	6783	10,40	33
		М3		1644,75	374,04	5263	1197	105	1,83	6
247	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0481	55620,00	--	2675	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,174	50900,00	--	8857	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**58781**	**3168**			**33**
			ТЕНГЕ			**5263**	**1197**			**6**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**58781**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**6783**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**3934**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**69498**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			**69498**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6Б								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	66	6946,69	66,01	458482	4357	15293	1,35	89
		М3		195,75	24,93	12920	1645	105	0,12	8
250	Е0106-1-23	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ БОЛЕЕ 1000 ММ	53	11093,55	208,34	587958	11042	28045	2,60	138
		М3		425,25	78,71	22538	4172	105	0,38	20
251	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,598	55620,00	--	33261	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,196	53600,00	--	10506	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
253	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,559	53000,00	--	29627	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1119833	15399			227
			ТЕНГЕ			35458	5817			28
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1119833				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			43338				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			69790				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1232962				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1232962				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ								
254	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	11,25	402,75	--	4531	--	5120	2,80	32
		М3		402,75	--	4531	--	113	--	--
255	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	11,25	3069,12	1333,23	34528	14999	9544	4,90	55
		М3		771,75	36,25	8682	408	105	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	11,475	127,00	--	1457	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0109-35-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	19,09228	15548,56	627,68	296858	11984	245696	86,50	1651
		Т		14197,50	101,25	271063	1933	90	0,49	9
258	С12021-268	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	19,09228	134000,00	--	2558366	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
259	ТЕХ.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 1 РАЗ	19,09228	2970,00	--	56704	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			2952443	26983			1738
			ТЕНГЕ			284276	2341			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			40516				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14664				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3311				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			58491				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2911927				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			245696				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			189457				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3347081				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			3405572				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ			20671929	1495162			10031
			ТЕНГЕ			1567195	334392			3423
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			17760002				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1721911				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1168915				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20650827				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2911927				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			245696				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			189457				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3347081				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			23997908				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			431962				
	Итого:		Тенге			24429870				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			483711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:		Тенге			**24913581**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**244299**				
	Доп, отпуска 0,4%					**97719**				
	Итого:					**342018**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**25255599**				
	Итого в текущих ценах к=2,770717008		Тенге			**69976118**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**1399522**				
	Итого:					**71375640**				
	НДС 12-%		Тенге			**8565077**				
	Всего по акту:		Тенге			**79940717**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор ТОО _____ **Куспанов Б.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Дятченко С.А.**